



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 834 - 2021-SGOPT-GDUO/MDMM

30 MAR 2021
3:10pm

A : ING. HUMBERTO GUZMAN QUISPE
Gerente de Desarrollo Urbano y Obras

DE : SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

ASUNTO : CONFORMIDAD DE PAGO DE VALORIZACIÓN N° 04 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA – LIMA” CUI 2336110

REF. : a) INFORME N° 016 – 2021-KLT-SGOPT-GDUO/MDMM
b) CARTA N° 020-2021-SUPERVISOR DE OBRA/R.J.C.V.
c) ORDEN DE SERVICIO N°003501

FECHA : Magdalena del Mar, 30 de marzo del 2021

Mediante el presente, me dirijo a Ud. a fin de remitir la Valorización N° 04 de la supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA – LIMA” para trámite de pago respectivo.

Al respecto, debo manifestar que de acuerdo a lo señalado en el INFORME N° 016-2021-KLT-SGOP-GDUO/MDMM, se concluye procedente el pago por el servicio de supervisión de la obra por el periodo de 28 días calendario según orden de servicio de fecha 22/12/202.

El monto del presente periodo de pago (01-28.02.21) asciende a S/ 8,946.00 (Ocho mil novecientos cuarentiseis y 00/100 soles).

Ante lo antes señalado, esta Sub Gerencia otorga la conformidad de pago de la supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA – LIMA” CUI 2336110 a cargo del contratista CORPORACION PORTILLA S.A.C., para lo cual recomienda derivar el presente expediente a la Gerencia de Administración y Finanzas para el trámite de pago correspondiente.

Es cuanto informo para los fines correspondientes,


Atentamente
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR
Ing. Luis Conde Ochoa
Sub Gerencia de Obras Públicas y Transporte
Sub Gerente

SGOPT



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 016-2021-KLT-SGOPT-GDUO/MDMM



A : ING. LUIS CONDE OCHOA
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE

DE : ING. KETTY GINA LOPEZ TORRES
Especialista SGOPT

ASUNTO : CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 04 DE LA SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL
DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA – LIMA” CUI 2336110

REF. : a) CARTA N° 020-2021-SUPERVISORDE OBRA/R.J.C.V
b) CARTA N° 016-2021-SUPERVISORDE OBRA/R.J.C.V
b) ORDEN DE SERVICIO N°0003501

FECHA : Magdalena del Mar, 30 de marzo del 2021

Mediante el presente, me dirijo a Ud. a fin saludarlo y a su vez, remitir la Valorización N° 04 de la supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA – LIMA” CUI 2336110” en atención a los términos de referencia correspondientes para el trámite del pago correspondiente.

ANTECEDENTES

-Orden de servicio de fecha 22.12.20 mediante la cual el Ing. Ronald Cónдор Villalta, asume la supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA – LIMA” CUI 2336110.

- Adenda N° 01 al contrato N° 012-2020-GAF-MDMM de fecha 23.12.20 mediante la cual, se modificaron los periodos de valorización mensuales de acuerdo al siguiente detalle :

Primer periodo : del 01 al 28 de diciembre del 2020
Segundo periodo : del 29 al 31 de diciembre del 2020

- CARTA N° 006-2021-SUPERVISORDE OBRA/R.J.C.V de fecha 04.02.21 mediante la cual solicita pago por el periodo 01.01.21-31.01.21

- CARTA N° 016-2021-SUPERVISORDE OBRA/R.J.C.V de fecha 03.03.21 mediante la cual solicita pago por el periodo 01 -28.02.21

- CARTA N° 020-2021-SUPERVISORDE OBRA/R.J.C.V de fecha 24.03.21 y recepcionado por la SGOPT el 25.03.21 mediante la cual remite su valorización corregida acorde a lo señalado en la Cata N° 175-2021-SGOPT-GDUO/MDMM

ANÁLISIS
DATOS GENERALES

- Orden de Servicio N° : 0003501
- Monto de O.S. : S/ 24,140 (Veinticuatro mil ciento cuarenta con 00/100 SOLES)
- Consultor : ING. RONALD CONDOR VILLALTA
- Fecha de Orden de Servicio: 22/12/20





“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

- Forma de pago : 90% del monto contratado, se pagará proporcional al plazo del servicio, se realizarán valorizaciones quincenales**
- Periodo de pago : 01-28.02.21
- De acuerdo al monto de la orden de servicio y términos de referencia y habiendo remitido el consultor a cargo de la supervisión de la obra “MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA – LIMA” CUI 2336110 su solicitud de pago N° 4, se procedió a evaluar la misma, correspondiente el pago por el presente periodo igual a:

DESCRIPCION	MONTO/CANT
MONTO DE LA O.S.	24,140.00
90% O.S.	21,726.00
# DÍAS TOTAL DEL SERVICIO	68 según TDR
# DÍAS DE PAGO DEL PRESENTE PERIODO	28.00
MONTO DE PAGO DEL PRESENTE PERIODO	8,946.00

- Cabe señalar, que las valorizaciones de obra son mensuales, en ese sentido, para el pago de la supervisión deberán de considerarse también informes con periodicidad mensual, toda vez que los informes de la supervisión reportan el aspecto técnico económico financiero de la valorización de obra.
- El monto a pagar es:
 - o Monto del Contrato : S/ 8,946.00
 - o Retención (8%) IR : S/ 0.00
 - Total neto a pagar : S/ 8,946.00
- Para tal efecto se adjunta:
 - Recibo por honorarios
 - Suspensión de 4ta categoría
 - Carta de CCI
 - Informe de supervisión correspondiente (Informe 4)

CONCLUSIONES

Habiendo cumplido el consultor con la presentación de la Valorización N°04 de supervisión y la documentación adjunta al presente informe, la suscrita considera procedente gestionar el trámite de pago ascendente a S/ 8,946.00 (Ocho mil novecientos cuarentiseis y 00/100 soles) recomendando éste sea derivado a la Gerencia de Administración y Finanzas para su evaluación y trámite correspondiente.

Atentamente,

.....
Ing. Ketty G. López T.
Especialista SGOPT MDMM



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 020-2021- SUPERVISOR DE OBRA/R.J.C. V

Magdalena del Mar, 24 de Marzo 2021

Sres.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Con Atención:

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Asunto : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA VALORIZACION 4 DEL SUPERVISOR

Obra : "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE
MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110


Ref. CARTA N°175-2021-SGOPT-GDUO/MDMM

Por medio de la presente reciba mis cordiales saludos y a la vez paso a indicarle lo siguiente.

De acuerdo a las observaciones planteadas por la Entidad mediante la referencia, esta Supervisión de obra, hace el alcance de la subsanación de la CARTA N°016-2021-SUPERVISOR DE OBRA/RJCV, para su respectiva evaluación y trámite correspondiente.

Se adjunta:

- CARTA N°175-2021-SGOPT-GDUO/MDMM
- CARTA N°016-2021-SUPERVISOR DE OBRA/RJCV
- INFORME DE VALORIZACION N°04



Sin nada más que indicar, quedo de ustedes.

Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com

Teléf. 914910327

RUC: 10432833858

Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Obras
Subgerencia de Obras Públicas y Transporte

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Magdalena del Mar, 11 de marzo de 2021

CARTA N° 175 - 2021-SGOPT-GDUO/MDMM

Señor
RONALD CONDOR VILLALTA
Supervisor de obra
Calle Tarapacá N° 130- Barranco - Lima


Asunto : OBSERVACIONES EN VALORIZACIÓN N° 04 DE LA OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14
DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA-LIMA" - CUI 2336110
A.S. N° 07-2020-MDMM/CS

Referencia : a) INFORME N° 014-2021-KLT-SGOPT- GDUO-MDMM
b) CARTA N° 015-2021-SUPERVISOR DE OBRA/R.J.C.V
c) CARTA N° 022-2021-CORPOSAC-RL
d) INFORME N° 014-2021-KLT-SGOPT- GDUO-MDMM

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de remitir el INFORME N° 014-2021-KLT-SGOPT-GDUO-MDMM mediante el cual se remiten observaciones encontradas a la Valorización No. 04 de la obra "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA-LIMA" - CUI 2336110 luego de la revisión respectiva según se indica en el documento de la referencia a).

En tal sentido, se requiere sean levantadas estas observaciones a la brevedad posible a fin de continuar con el trámite para el pago respectivo.

Cabe señalar, que estas observaciones no son de carácter limitativo, pudiendo complementar algún dato y/u información que considere necesario para el sustento respectivo.





ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 016-2021- SUPERVISOR DE OBRA/R.J.C. V

Magdalena del Mar, 03 de Marzo 2021

Sres.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Con Atención:

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Asunto : ENTREGA DE VALORIZACION DE OBRA N°04 – DEL SUPERVISOR

Obra : "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110


Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez indicar lo siguiente.

Que, como encargado de la supervisión de obra indicada líneas arriba, solicito a su despacho el pago correspondiente por el servicio de la Supervisión de obra, por el periodo de 28 días calendario por la suma de S/.8,946.00 (Ocho mil Novecientos cuarenta y seis con 00/100 SOLES), correspondientes al mes de FEBRERO 2021.

Se adjunta:

- RETENCON DE 4TA CATEGORIA.
- CUENTA CCI – SCOTIABANK
- CONTROL DE PAGOS DE LA SUPERVISION
- ORDEN DE SERVICIO
- RNP – CONSULTOR
- FICHA RUC
- INFORME N°10 DEL SUPERVISOR – VALORIZACION N°04

Sin nada más que indicar, quedo de ustedes.


 Ronald James Condor Villalta
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com

Teléf. 914910327



RUC: 10432833858

Dirección: Calle Tarapacá N° 130 – Barranco - Lima

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

INFORME N°10 DEL SUPERVISOR

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14
DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA - CUI 2336110



VALORIZACIÓN DE OBRA N°04

CONTRATISTA : CORPORACION PORTILLA SAC
RESIDENTE DE OBRA : ING. JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN CIP: 70709

SUPERVISOR DE OBRA :
SUPERVISOR DE OBRA : ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA CIP: 125728


FEBRERO - 2021



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

INDICE

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA
 - 1.1. NOMBRE DE LA OBRA
 - 1.2. UBICACIÓN
 - 1.3. ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA
 - 1.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
 - 1.5. PRESUPUESTO DE LA OBRA
 - 1.6. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
 - 1.7. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
 - 1.8. RESIDENTE DE OBRA
 - 1.9. SUPERVISOR DE OBRA
2. RESUMEN EJECUTIVO
 - 2.1. OBJETIVOS DEL INFORME
 - 2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 - Objetivo del proyecto
 - Metas del proyecto
 - 2.3. INCIDENCIAS DE LA OBRA: Antecedentes, anotaciones relevantes en cuaderno de obra
3. RESUMEN DE PARTIDAS Y METRADOS EJECUTADOS EN EL PERIODO
4. RESUMEN DE VALORIZACIÓN
5. CONTROL DE AVANCE FISICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO
 - 5.1. CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA
 - 5.2. CONTROL DE AVANCES
 - 5.3. SITUACIÓN DE LA OBRA
6. CONTROL DE VALORIZACIONES /CONTROL DE PAGO DE VALORIZACIONES
7. MEDIDAS DE SEGURIDAD
8. CONCLUSIONES
9. ANEXOS
 - 9.1. VALORIZACION N°04


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

1.- OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110

UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : MAGDALENA DEL MAR
AREA GEOGRAFICA : 2

2.- ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 007-2020-ADM/MAG

4.- SISTEMA DE LICITACION : PRECIOS UNITARIOS

5.- FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

6.- CONTRATISTA : CORPORACION PORTILLA S.A.C.

7.- SUPERVISOR : ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA

8.- RESIDENTE DE OBRA : INGº JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN

9.- MONTO REFERENCIAL CON IGV : S/. 563,308.29

10.- MONTO CONTRATADO CON IGV : S/. 506,977.47

11.- MONTO CONTRATADO SIN IGV : S/. 429,641.92

12.- FECHA DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL : JULIO 2020

13.- PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO

14.- FECHA ENTREGA TERRENO : 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020

15.- FECHA DE INICIO PLAZO EJECUCION : 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020

16.- FECHA DE TERMINO PLAZO EJECUCION : 12 DE FEBRERO DEL 2021

17.- ADELANTO DIRECTO CON IGV : NO SE SOLICITO

18.- ADELANTO DIRECTO SIN IGV : NO SE SOLICITO

19.- FECHA DEL ADELANTO DIRECTO :

20.- ADELANTO PARA MATERIALES : NO SE SOLICITO

18.- ADELANTO MATERIALES SIN IGV : NO SE SOLICITO

19.- FECHA DEL ADELANTO MATERIALES :

21.- FACTOR DE RELACION : 0.90000

22.- NUMERO DE CONTRATO : CONTRATO Nº 012-2020-GAF-MMM

23.- FECHA DEL CONTRATO : 13 DE OCTUBRE DEL 2020

24.- AMPLIACION DE PLAZO Nº 01 : 13 DIAS CALENDARIOS

25.- FECHA DE TERMINO PLAZO EJECUCION : 25 DE FEBRERO DEL 2021

26.- AMPLIACION DE PLAZO Nº 02 : 06 DIAS CALENDARIOS


27.- FECHA DE TERMINO PLAZO EJECUCION : 03 MARZO DEL 2021

28.- FECHA DE TERMINO PLAZO ACTUALIZADO : 08 MARZO DEL 2021

33.- MONTO DE CONTRATO VIGENTE (CON IGV) : S/. 563,308.29

34.- MONTO DE CONTRATO VIGENTE (SIN IGV) : S/. 477,379.91

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

7

RESUMEN EJECUTIVO

GENERALIDADES

La Obra "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA - CUI 2336110", tiene por finalidad, atender las necesidades de la población a través del desarrollo de obras de infraestructura básica y programas sociales, por lo que viendo la necesidad de la población de rehabilitar o reconstruir la vereda central de la Avenida Sucre, la Municipalidad ha creído conveniente recuperar la accesibilidad, beneficiando de esta manera a la población, así como mejorando la calidad de vida de los mismos.

Objetivo central.

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones estructurales, funcionabilidad, estética, y economía a un adecuado Acceso Peatonal para el Distrito de Magdalena del Mar.

Poner a disposición de la población un ambiente con infraestructura adecuada para su Seguridad.


Lograr una mejor armonía urbanística y arquitectónica.

Objetivos específicos

con condiciones adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal.
Veredas con secciones adecuadas a la vía.

INCIDENCIAS DE LA OBRA:

- Con fecha 22 de Septiembre del 2020, se adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION AS-SM-7-2020-MDMM-CS-1-1, para la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA - CUI 2336110", a la Empresa Corporación Portilla SAC, con un monto de S/. 506,977.47- INCL IGV
- El 14 de Noviembre del 2020, se realiza el Acta de Entrega de Terreno.
- El 15 de Noviembre del 2020, se dio inicio del plazo de Ejecución Obra
- Con fecha 22 de Diciembre del 2020, se aprobó la Orden de Servicio para la Supervisión de obra a cargo del Ingeniero Civil de CIP: 125728 Ingeniero Ronald James Condor Villalta.


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N°130 - Barranco - Lima




ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

RESUMEN DE METRADOS

ITEMS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	AVANCE ACTUAL
		UND	METRADO
02	OBRAS PRELIMINARES		
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	-0.01
02.02	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO - MARTILLO EXISTENTE	m2	-13.39
02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 10M3 (D=10KM)	m3	-1.61
04.02	ADOQUINADO		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO E=4CM	m2	306.88
04.03	SARDINELES		
04.03.02	ENCOFRADO DE SARDINEL 0.10X0.30M	m2	128.04
04.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO	m3	20.21
04.03.05	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL	und	41.00
05	MARTILLO DE VEREDAS		
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 10M3 (D=10KM)	m3	-1.52
05.02	ADOQUINADO		
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO E=4CM	m2	329.31
05.03	SARDINELES		
05.03.01	EXCAVACION PARA SARDINEL DE 0.10MX0.30M	m3	-0.11
05.03.02	ENCOFRADO DE SARDINEL 0.10X0.30M	m2	-2.15
05.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SARDINELES	kg	231.40
05.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO	m3	3.70
05.03.05	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL	und	136.00
06	RAMPAS MINUSVALIDOS		
06.03	RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 INC. BRUÑADO	m2	62.54
07	SEÑALIZACION HORIZONTAL		
07.01	PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES DE COLOR AMARILLO	m	2,730.53
07.02	PINTURA DE TRAFICO EN RAMPA PARA DISCAPACITADO DE COLOR AMARILLO	m	263.16


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

RESUMEN DE METRADOS

ITEMS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	AVANCE ACTUAL
		UND	METRADO
02	OBRAS PRELIMINARES		
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	-0.01
02.02	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO - MARTILLO EXISTENTE	m2	-13.39
02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 10M3 (D=10KM)	m3	-1.61
04.02	ADOQUINADO		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO E=4CM	m2	306.88
04.03	SARDINELES		
04.03.02	ENCOFRADO DE SARDINEL 0.10X0.30M	m2	128.04
04.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO	m3	20.21
04.03.05	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL	und	41.00
05	MARTILLO DE VEREDAS		
05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE 10M3 (D=10KM)	m3	-1.52
05.02	ADOQUINADO		
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO E=4CM	m2	329.31
05.03	SARDINELES		
05.03.01	EXCAVACION PARA SARDINEL DE 0.10MX0.30M	m3	-0.11
05.03.02	ENCOFRADO DE SARDINEL 0.10X0.30M	m2	-2.15
05.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SARDINELES	kg	231.40
05.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO	m3	3.70
05.03.05	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL	und	136.00
06	RAMPAS MINUSVALIDOS		
05.03	RAMPAS DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 INC. BRUÑADO	m2	62.54
07	SEÑALIZACION HORIZONTAL		
07.01	PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES DE COLOR AMARILLO	m	2,730.53
07.02	PINTURA DE TRAFICO EN RAMPA PARA DISCAPACITADO DE COLOR AMARILLO	m	263.16


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

RESUMEN DE VALORIZACIONES

PAGO A CANCELAR AL CONTRATISTA - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110

PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMV-CS
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISIRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
CONTRATISTA : CORPORACION PORTILLA S.A.C.
SUPERVISION : ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
RESIDENTE DE OBRA : ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO DE OBRA : S/. 506,977.47
INICIO DE OBRA : 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
FIN DE OBRA : 03 MARZO DEL 2021

VALORIZACIÓN N° 04 DE FEBRERO 2021
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CONCEPTO	S/.
MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES:	85,076.36
VALORIZACION N° 04	85,076.36
REAJUSTE A LA VALORIZACION:	5,851.09
REAJUSTE DE VALORIZACION	3,285.29
AMORTIZACIONES:	0.00
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE:	0.00
POR ADELANTO EN EFECTIVO EN LA VALORIZACION	0.00
POR ADELANTO DE MATERIALES EN LA VALORIZACION	0.00
I.- MONTO FACTURABLE (sin IGV)	90,927.45
OTROS:	
RETENCION POR RETRASO DE OBRA	0.00
MULTAS	0.00
II.- TOTAL RETENCION	0.00
III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I - II)	90,927.45
IV.- I.G.V. (18% de I)	16,366.94
V.- MONTO A FACTURAR (I + IV)	107,294.39

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima

Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

10

RESUMEN DE VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110

PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDM-M-03

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

CONTRATISTA CORPORACION PORTILLA S.A.C.

SUPERVISION ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA

RESIDENTE DE OBRA ING° JOSE LUIS PORTILLA SAMPEN

DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% DE AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORAR	
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		MONTO	%
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)	391,913.74	289,967.02	81,211.36	371,178.37	94.71%	20,735.37	5.29%
IMPLEMENTACION PLAN COVID-19	37,728.17	33,937.14	3,865.00	37,802.14	100.20%	-73.97	-0.20%
TOTAL CONTRACTUAL	429,641.91	323,904.16	85,076.36	408,980.51	95.19%	20,661.40	4.81%
REAJUSTES (R)							
VALORIZACION N° 01		1,312.54	5,851.09	7,163.63			
TOTAL REAJUSTES		1,312.54	5,851.09	7,163.63			
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE (D)							
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00			
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00			

VALORIZACION BRUTA (VB = V + R - D)	325,216.70	90,927.45	416,144.14
--	-------------------	------------------	-------------------

AMORTIZACIONES (A)							
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
AMORTIZACION ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL AMORTIZACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00	

VALORIZACION NETA (VN = VB - A)	325,216.70	90,927.45	416,144.14
--	-------------------	------------------	-------------------

MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA			
EN EFECTIVO (VN)	325,216.70	90,927.45	416,144.14
I.G.V. 18%	58,539.01	16,366.94	74,905.95
MONTO TOTAL CON IGV	383,755.71	107,294.39	491,050.09

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR A FAVOR DEL CONTRATISTA	107,294.39
---	-------------------

[Handwritten Signature]
 Ronald James Condor Villalta
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
 Teléf. 914910327
 RUC: 10432833858
 Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 125728

CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA: *MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA* - CUI 2336110
 PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
 CONTRATISTA: CORPORACION PORTILLA S.A.C.
 SUPERVISION: ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
 RESIDENTE DE OBRA: ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN

FORMULA POLINOMICA
 ZONA GEOGRAFICA 02

$$K = 0.351'(M_r / M_o) + 0.196'(MHD_r / MHD_o) + 0.066'(AMP_r / AMP_o) + 0.075'(CA_r / CA_o) + 0.118'(B_r / B_o) + 0.194'(I_r / I_o)$$

SIMBOLO	IV	ELEMENTO REPRESENTATIVO	COEF.	% INCIDENCIA	INDICE BASE JULIO 2020		DICIEMBRE-2020	
					INDICE	INCIDENCIA	INDICE	INCIDENCIA
M	47	MANO DE OBRA INCLUYENDO LEYES SOCIALES	0.351	100.000%	619.99	0.351	633.53	0.359
MHD	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.196	66.225%	333.13	0.196	344.54	0.204
	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	0.196	5.612%	526.51		550.38	
AMP	37	HERRAMIENTA MANUAL	0.196	8.163%	310.70	0.066	340.98	0.070
	55	PINTURA TEMPLE	0.066	21.212%	518.83		518.83	
	05	AGREGADO GRUESO	0.066	45.455%	216.83		225.69	
CA	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO	0.066	33.333%	725.01	0.075	786.46	0.082
	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.075	36.000%	561.72		679.83	
B	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.075	64.000%	423.68	0.118	423.68	0.158
	17	BLOQUE Y LADRILLO	0.118	100.000%	729.06		978.60	
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.194	100.000%	466.82	0.194	473.17	0.197
COEFICIENTE DE REAJUSTE [K]			1.000		1.000		1.069	

NOTA:
 (INDICES CONOCIDOS AL MES DE DICIEMBRE 2020, PUBLICADO EL 20 DE ENERO 2021)

[Handwritten Signature]
 Ronald James Condor Villalta
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
 Teléf. 914910327
 RUC: 10432833858
 Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 125728

CALCULO DEL REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - UIMA" - CUI 2336110
 PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MIDMM-C5
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
 CONTRATISTA: CORPORACION PORTILLA S.A.C.
 SUPERVISION: ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
 RESIDENTE DE OBRA: ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN

FORMULA: $R=V*[K-1]$

VALORIZ N°	VALORIZACION MES	AVANCE MENSUAL		FACTOR DE REAJUSTE	REAJUSTE=V*[K-1]		REAJUSTES RECONOCIDO	
		PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	EJECUTADO	DEL MES	ACUMULADO
		PARCIAL	ACUMULADO	K	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1	NOVIEMBRE 2020	82,061.44	72,243.91	1.018	1,477.11	1,312.54	1,312.54	1,312.54
2	DICIEMBRE 2020	174,062.57	256,124.01	1.000		0.00	1,312.54	1,312.54
3	ENERO 2021	146,303.88	402,427.89	1.033	4,828.03	3,285.29	3,285.29	4,597.83
4	FEBRERO 2021	27,214.02	429,641.91	1.069	1,871.63	5,851.09	5,851.09	10,448.92
		429,641.91	408,980.52				REAJUSTE DEL MES	5,851.09


 Ronald James Condor Villalta
 ING. SUPERVISOR CIVIL
 CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
 Telef. 914910327
 RUC: 10432833858
 Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

15


CONTROL DE AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO

CURVA DE AVANCE DE OBRA EN EJECUCION - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110

PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS
ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
CONTRATISTA CORPORACION PORTILLA S.A.C.
SUPERVISION ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
RESIDENTE DE OBRA ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN
PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO DE OBRA S/506,977.47 INC. IGV
INICIO DE OBRA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
FIN DE OBRA 03 MARZO DEL 2021
ADELANTO DIRECTO (INC. IGV) NO SE DIO
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO

MES	PROGRAMADO			EJECUTADO		
	MONTO S/.	% PROG.	% ACUM.	MONTO S/.	% EJEC.	% ACUM.
INICIO	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE 2020	82,061.44	19.10%	19.10%	72,243.91	16.81%	16.81%
DICIEMBRE 2020	174,062.57	40.51%	59.61%	152,105.99	35.40%	52.22%
ENERO 2021	146,303.88	34.05%	93.67%	99,554.26	23.17%	75.39%
FEBRERO 2021	27,214.02	6.33%	100.00%	85,076.36	19.80%	95.19%
TOTAL	429,641.91					



Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima

[Handwritten Signature]
ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
SUPERVISOR CIVIL
CIP: 125728



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

CONTROL DE VALORIZACIONES

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - U.M.A." - CUI 2336110
PROCESO DE SELECCIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA, N° 007-2020-MDMM-CS
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
CONTRATISTA	CORPORACION PORTILLA S.A.C.
SUPERVISION	ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
RESIDENTE DE OBRA	ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN

ITEM		MONTO FACTURADO	MONTO ACUMULADO	SÁLDO POR VALORIZAR	OBSERVACIONES
NOVIEMBRE	VALORIZACION 1	S/ 85,247.81	S/ 85,247.81	S/ 421,729.66	
DICIEMBRE	VALORIZACION 2 - PERIODO 1	S/ 157,919.99	S/ 243,167.80	S/ 263,809.67	
	VALORIZACION 2 - PERIODO 2	S/ 21,565.08	S/ 234,948.06	S/ 242,244.59	
ENERO	VALORIZACION 3	S/ 117,474.03	S/ 117,474.03	S/ 124,770.56	
FEBRERO	VALORIZACION 4	S/ 100,390.10	S/ 100,390.10	S/ 24,380.46	

Control de Avances:

Avance Físico total del Mes	: 19.80%
Avance Físico Real total Acumulado	: 95.19%
Avance Programado del Mes	: 6.33%
Avance Programado Acumulado	: 100%

CONCLUSIONES

Las partidas ejecutadas en el mes de FEBRERO del 2021 están de acorde con las especificaciones técnicas del expediente técnico.

El avance físico correspondiente al mes de FEBRERO, es de 19.80%, lo que corresponde una valorización mensual de S/.100,390.10 (incl. IGV).

Se indica a la vez que en esta valoración se está adjuntando el cálculo de reajuste con los índices de ENERO del 2021, por un monto de S/.5,851.09 (sin. IGV).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

LA EMPRESA CORPORACION PORTILLA SAC, cuenta con el protocolo de Seguridad e implementación y adecuación COVID-19, de igual manera en obra se cuenta con la presencia del ingeniero de seguridad propuesto en su oferta, el cual ha realizado los siguientes trabajos:

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
 Teléf. 914910327
 RUC: 10432833858
 Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima

[Handwritten Signature]
 Ronald James Condor Villalta
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 125728



ING. RONALD JAMES CORDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

17

- ✓ Señales de advertencia, de prohibición, de información, carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización.
- ✓ Se cuenta con la instalación de vestuario, comedor y otras implementaciones para prevención del Contagio COVID-19, tales como: mascarilla quirúrgica, alcohol líquido, bandeja de desinfección de zapatos, mochila para desinfección de personal obrero y maquinarias, carteles informativos de desinfección, termómetro infrarrojo, oxímetro.
- ✓ Se cuenta con la capacitación y evaluación a personal obrero por medio de un personal de Enfermería
- ✓ Dotación de los equipos de protección individual (EPPS), los cuales son utilizados por el personal de la obra, tales como: casco, lentes, zapatos, ropa, guantes, tapones para oídos.
- ✓ Se verifica la participación de las Charlas de seguridad, al inicio de sus actividades.

RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA:

PERSONAL DE OBRA:

01 Ing. Residente de Obra
01 ing. de seguridad
01 maestro de obra
01 almacenero
01 Guardian
Operarios
Ayudantes

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DE LA SUPERVISION:

Esta supervisión ha llevado a cabo el control y coordinación conjunta con el Ingeniero Residente de obra, para el logro de los avances programados por parte del Contratista, velando por el cumplimiento del suministro de los materiales y el cumplimiento de la presencia del personal Propuesto e la oferta, como también la maquinaria necesaria.


De igual manera se ha exigido llevar a cabo los ensayos del grado de compactación o densidad de campo por cada tramo compactado.

Se ha contado con la presencia de la Supervisión de obra en cada vaciado de concreto programado durante la semana.

Se ha coordinado con la Entidad Contratante, toda consulta realizada mediante cuaderno de obra por parte del Residente de Obra en los plazos establecidos según el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Esta supervisión ha sugerido, que todo trabajo realizado por parte del contratista, sea de manera coordinada, para no afectar el tránsito peatonal y vehicular del distrito.

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 – Barranco - Lima


Ronald James Cordero Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

ANEXOS

Copia de cuaderno de Ora
Panel fotográfico


ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARTA N° 016-2021- SUPERVISOR DE OBRA/R.J.C.V

Magdalena del Mar, 03 de Marzo



Sres.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Con Atención:

SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

Asunto : ENTREGA DE VALORIZACION DE OBRA N°04 – DEL SUPERVISOR

Obra : "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle y a la vez indicar lo siguiente.

Que, como encargado de la supervisión de obra indicada líneas arriba, solicito a su despacho el pago correspondiente por el servicio de la Supervisión de obra, por el periodo de 28 días calendario por la suma de S/8,946.00 (Ocho mil Novecientos cuarenta y seis con 00/100 SOLES), correspondientes al mes de FEBRERO 2021.

Se adjunta:

- RETENCON DE 4TA CATEGORIA.
- CUENTA CCI – SCOTIABANK
- CONTROL DE PAGOS DE LA SUPERVISION
- ORDEN DE SERVICIO
- RNP – CONSULTOR
- FICHA RUC
- INFORME N°10 DEL SUPERVISOR – VALORIZACION N°04

Sin nada más que indicar, quedo de ustedes.


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cj@hotmail.com

Teléf. 914910327

RUC: 10432833358

Dirección: Calle Tarapacá N°130 – Surrunco – Lima

Suspensiones de 4ta Categoría - Formulario Virtual 1609

Resultado de la Suspension de 4ta. Categoría - Formulario 1609.

Periodo	2021
RUC	10432833858
Apellidos y nombres	CONDOR VILLALTA RONALD JAMES
Fecha de presentacion	02/01/2021
Numero de operacion	13085389
RENTA - 4ta CATEGORIA	AUTORIZADO
Medio de Presentacion:	Internet


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



CUENTA DE AHORROS – RONALD JAMES
CONDOR VILLALTA

CTA AHORROS: 046 – 7476586 (BANCO SCOTIABANK)

CCI: 009 – 051 – 200467476586 – 42 (BANCO SCOTIABANK)


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

CONTROL DE PAGOS DE LA SUPERVISION


OBRA : " MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA
-LIMA - CUI 2336110"

MONTO CONTRACTUAL DE LA SUPERVISION : S/ 24,140.00
MONTO POR SERVICIO DE LA SUPERVISION : S/ 21,726.00
MONTO PAGADO A LA LIQUIDACION : S/ 2,414.00
INICIO DE SUPERVISION : 23/12/2020
TIEMPO CONTRATADO : 68 DIAS CALENDARIO
INGENIERO SUPERVISOR : ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
NUMERO DE REGISTRO DE COLEGIATURA : 125728

VALORIZACIONES MENSUALES

ITEM	TOTAL EN DIAS	MONTO A PAGAR	ACUMULADO	SALDO POR PAGAR	OBSERVACION
23/12/20 - 28/12/20	6	S/ 1,917.00	S/ 1,917.00	S/ 19,809.00	PAGADO
29/12/20 - 31/12/21	3	S/ 958.50	S/ 2,875.50	S/ 18,850.50	PAGADO
01/01/21 - 31/01/21	31	S/ 9,904.50	S/ 12,780.00	S/ 8,946.00	PAGADO
01/02/21 - 28/02/21	28	S/ 8,946.00	S/ 21,726.00	S/ 0.00	TRAMITADO
TOTAL	68	S/ 21,726.00			

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

ORDEN DE SERVICIO N° 0003501

N° Exp. SIAF: 9909

UNIDAD EJECUTORA : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301269

Día	Mes	Año
22	12	2020




1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es): CONDOR VILLALTA RONALD JAMES		N° Cuadro Adquisic: 003614	
Dirección: / /		Tipo de Proceso: ASP	
CCI: /		N° Contrato: /	
RUC: 10432833858 Teléfono: /		Moneda: S/	
Fax: /		TIC: /	
Concepto: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA IOARR- MEJORAMIENTO DE AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA CUI 2336110			

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
111100010009	SERVICIO	<p>SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA</p> <p>SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA IOARR: "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA LIMA -DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 22336110</p> <p>***OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR: de acuerdo a los términos de referencia</p> <p>Alcance y descripción de la consultoría, de acuerdo a los términos de referencia.</p> <p>PLAZO DE EJECUCION: El inicio de sus funciones se efectuará en coordinación con el área usuaria, según los términos de referencia.</p> <p>** La prestación de los servicios de supervisión, efectuara de acuerdo a las siguientes etapas:</p> <p>1.- Etapa de revisión de documentos del perfeccionamiento del contrato hasta 03 días calendario a partir de la firma del contrato entre el contratista a cargo de la ejecución de la obra y la entidad conforme al artículo 176.4.</p> <p>2.- Etapa de supervisión de obra; 68 días calendarios (desde la notificación de la orden de servicio hasta la culminación del plazo de ejecución de obra)</p> <p>3.- Etapa de elaboración de informe de revisión de la liquidación de</p>	24,140.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0075	19.041.0090.0146.2336110.4000084	1 - 00	2.6.2 3.2 6		24,140.00

Van ... S/	24,140.00
Total	: 24,140.00
Ret. Imp. Rta	: 1,931.20
Valor Neto	: 22,208.80

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
Dirección: AV.BRASIL 3501 / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA RUC: 20131376848

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PONCE APAZA, RICHARD	 CPC Guisela S. Pardo Loarte Gerente de Logística	 CPC Guisela S. Pardo Loarte Sub Gerente de Logística	 Ronald James Condor Villalta INGENIERO
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	Mes Año CIP: 125728

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE SERVICIO N° 0003501

N° Exp. SIAF : 77494

UNIDAD EJECUTORA : 020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
HRO. IDENTIFICACIÓN : 301269

Día	Mes	Año
22	12	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): CONDOR VILLALTA RONALD JAMES	N° Cuadro Adquisic: 003614
Dirección: //	Tipo de Proceso: ASP
RUC: 10432833858 Teléfono:	N° Contrato:
CCI:	Moneda: S/
Fax:	T/C:
Concepto: SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA IOARR- MEJORAMIENTO DE AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, LIMA, LIMA CUI 2336110	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>contrato de Obra. para tal fin la Entidad alcanzara la Liquidación de Contrato de Obra presentada por el Contratista al Supervisor.</p> <p>FORMA DE PAGO.:</p> <p>1.- El 90% del monto contratado, se pagará proporcional al plazo del servicio, el cual iniciará conforme al inicio del plazo contractual de Obra, según el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Se realizarán valorizaciones quincenales.</p> <p>2.- El 10% del monto contratado, a la presentación del informe de revisión de la liquidación del contrato de obra. Para tal fin la Entidad notificará al Supervisor la Liquidación del Contrato de Obra presentado por el Contratista, para su revisión, la misma que deberá ser revisada por única vez por el Supervisor, en un plazo no mayor de 5 días calendarios.</p> <p>PENALIDAD: Se realizarán de acuerdo a los términos de referencia.</p> <p>NOTA: todos los trabajos realizarse se harán de acuerdo a la Términos de Referencia.</p> <p>***** (VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES) *****</p>	Vienen ... 24,140.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/	24,140.00
Total	24,140.00
Ret. Imp. Rta	1,931.20
Valor Neto	22,208.80

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
Dirección: AV.BRASIL 3501 / MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA
RUC: 20131376848

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
PONCE APAZA, RICHARD	 CPC Guisela S. Pardo Loarte Responsable de Adquisiciones	 CPC Guisela S. Pardo Loarte Gerente de Logística Responsable de Abastecimiento y Serv. Auxiliares	 Ronald James Condor Villalta INGENIERO CIVIL Fecha: 22/12/2020 CIP: 125728

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de Incumplimiento



RUC N° 10432833858

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CONDOR VILLALTA RONALD JAMES

Domiciliado en: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 29/09/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 29/09/2019

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 08/10/2019
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 15/12/2020

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.


 Ronald James Condor Villalta
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 125728

Reporte de Ficha RUC
CONDOR VILLALTA RONALD JAMES
10432833858

Lima, 30/11/2020

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	03/12/2009
Fecha de Inicio de Actividades	01/12/2009
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0073 - I.R.LAMBAYEQUE-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	01/08/2011
Comprobantes electrónicos	RECIBO POR HONORARIO (desde 01/08/2011),FACTURA (desde 03/02/2020)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	---
Actividad Económica Secundaria 2	---
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL
Código de Profesión / Oficio	INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	-- 914910327
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	ronald_cvj@hotmail.com
Correo Electrónico 2	-

Dirección Fiscal

Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	LAMBAYEQUE
Provincia	CHICLAYO
Distrito	CHICLAYO
Tipo y Nombre Zona	P.J. LAS AMERICAS
Tipo y Nombre Vía	CAL. LAS AMERICAS
Nro	820

Km	-
Mz	-
Lote	-
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	OTROS.

Datos de la Persona Natural/Datos de la Empresa

Documento de Identidad	DNI 43283385
Cond. Domiciliado	DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	20/11/1985
Sexo	Masculino
Nacionalidad	PERUANA
País de Procedencia	-

Registro de Tributos Afectos


Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	28/11/2019	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	01/12/2009	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/09/2020	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	15/11/2019	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	28/11/2019	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	15/11/2019	-	-	-
SNP - LEY 19990	15/11/2019	-	-	-

Dependencia SUNAT: I.R.LAMBAYEQUE-MEPECO

Fecha: 30/11/2020

Hora: 10:11

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=f9GleHWeK1b%2BtKOdtWlVMzegnkxTeyf1j7V5%2B1DrD8b9xpyK0VNDPJWlNlu%2BZ%2Bqfcij7eiCHcdGQ8n4aYkiRQ2Ts16lzIWHlqnwdqfBH1k%3D>





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR



INFORME N°10 DEL SUPERVISOR

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14
DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA – LIMA - CUI 2336110



VALORIZACIÓN DE OBRA N°04

CONTRATISTA : CORPORACION PORTILLA SAC
RESIDENTE DE OBRA : ING. JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN CIP: 70709


SUPERVISOR DE OBRA :
SUPERVISOR DE OBRA : ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA CIP: 125728

FEBRERO - 2021



INDICE

1. **FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA**
 - 1.1. NOMBRE DE LA OBRA
 - 1.2. UBICACIÓN
 - 1.3. ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA
 - 1.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
 - 1.5. PRESUPUESTO DE LA OBRA
 - 1.6. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
 - 1.7. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
 - 1.8. RESIDENTE DE OBRA
 - 1.9. SUPERVISOR DE OBRA
2. **RESUMEN EJECUTIVO**
 - 2.1. OBJETIVOS DEL INFORME
 - 2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 - Objetivo del proyecto
 - Metas del proyecto
 - 2.3. INCIDENCIAS DE LA OBRA: Antecedentes, anotaciones relevantes en cuaderno de obra
3. **RESUMEN DE PARTIDAS Y METRADOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**
4. **RESUMEN DE VALORIZACIÓN**
5. **CONTROL DE AVANCE FISICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO**
 - 5.1. CURVA "S" DE AVANCE DE OBRA
 - 5.2. CONTROL DE AVANCES
 - 5.3. SITUACIÓN DE LA OBRA
6. **CONTROL DE VALORIZACIONES /CONTROL DE PAGO DE VALORIZACIONES**
7. **MEDIDAS DE SEGURIDAD**
8. **CONCLUSIONES**
9. **ANEXOS**
 - 9.1. VALORIZACION N°04


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA

1.- OBRA: : "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - UMA" - CUI 2336110

UBICACIÓN

DEPARTAMENTO : LIMA
PROVINCIA : LIMA
DISTRITO : MAGDALENA DEL MAR
AREA GEOGRAFICA : 2

2.- ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

3.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS

4.- SISTEMA DE LICITACION : PRECIOS UNITARIOS

5.- FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

6.- CONTRATISTA : CORPORACION PORTILLA S.A.C.

7.- SUPERVISOR : ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA

8.- RESIDENTE DE OBRA : ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN

9.- MONTO REFERENCIAL CON IGV : S/. 563,308.29

10.- MONTO CONTRATADO CON IGV : S/. 506,977.47

11.- MONTO CONTRATADO SIN IGV : S/. 429,641.92

12.- FECHA DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL : JULIO 2020

13.- PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO

14.- FECHA ENTREGA TERRENO : 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020

15.- FECHA DE INICIO PLAZO EJECUCION : 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020

16.- FECHA DE TERMINO PLAZO EJECUCION : 12 DE FEBRERO DEL 2021

17.- ADELANTO DIRECTO CON IGV : S/.

18.- ADELANTO DIRECTO SIN IGV : S/. 0.00

19.- FECHA DEL ADELANTO DIRECTO :

20.- ADELANTO PARA MATERIALES : S/.

18.- ADELANTO MATERIALES SIN IGV : S/.

19.- FECHA DEL ADELANTO MATERIALES :

21.- FACTOR DE RELACION : 0.90000

22.- NUMERO DE CONTRATO : CONTRATO N° 012-2020-GAF-MMM

23.- FECHA DEL CONTRATO : 13 DE OCTUBRE DEL 2020

24.- AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 13 DIAS CALENDARIOS

25.- FECHA DE TERMINO PLAZO EJECUCION : 25 DE FEBRERO DEL 2021

26.- AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 06 DIAS CALENDARIOS

27.- FECHA DE TERMINO PLAZO EJECUCION : 03 DE MARZO 2021

28.- FECHA DE TERMINO PLAZO ACTUALIZADO : 12 DE FEBRERO DEL 2021

29.- MAYORES METRADOS NRO.01 : S/.

30.- MAYORES METRADOS NRO.02 : S/.

33.- MONTO DE CONTRATO VIGENTE (CON IGV) : S/. 506,977.47

34.- MONTO DE CONTRATO VIGENTE (SIN IGV) : S/. 429,641.92


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



RESUMEN EJECUTIVO

GENERALIDADES

La Obra "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA - CUI 2336110", tiene por finalidad, atender las necesidades de la población a través del desarrollo de obras de infraestructura básica y programas sociales, por lo que viendo la necesidad de la población de rehabilitar o reconstruir la vereda central de la Avenida Sucre, la Municipalidad ha creído conveniente recuperar la accesibilidad, beneficiando de esta manera a la población, así como mejorando la calidad de vida de los mismos.

Objetivo central.

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones estructurales, funcionabilidad, estética, y economía a un adecuado Acceso Peatonal para el Distrito de Magdalena del Mar.

Poner a disposición de la población un ambiente con infraestructura adecuada para su Seguridad.

Lograr una mejor armonía urbanística y arquitectónica.

Objetivos específicos

con condiciones adecuadas para el tránsito vehicular y peatonal.
Veredas con secciones adecuadas a la vía.

INCIDENCIAS DE LA OBRA:

- Con fecha 22 de Septiembre del 2020, se adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACION AS-SM-7-2020-MDMM-CS-1-1, para la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA - CUI 2336110", a la Empresa Corporación Portilla SAC, con un monto de S/. 506,977.47- INCL IGV
- El 14 de Noviembre del 2020, se realiza el Acta de Entrega de Terreno.
- El 15 de Noviembre del 2020, se dio inicio del plazo de Ejecución Obra
- Con fecha 22 de Diciembre del 2020, se aprobó la Orden de Servicio para la Supervisión de obra a cargo del Ingeniero Civil de CIP: 125728 Ingeniero Ronald James Condor Villalta.



RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS

ITEMS	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	AVANCE ACTUAL
		UND	METRADO
04	BERMA CENTRAL		
04.02	ADOQUINADO		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO E=4CM	m2	306.88
04.03	SARDINELES		
04.03.02	ENCOFRADO DE SARDINEL 0.10X0.30M	m2	128.04
04.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO	m3	20.21
04.03.05	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL	und	475.00
05	MARTILLO DE VEREDAS		
05.02	ADOQUINADO		
05.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO E=4CM	m2	329.31
05.03	SARDINELES		
05.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SARDINELES	kg	243.51
05.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO	m3	3.70
05.03.05	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL	und	148.00
06	RAMPAS MINUSVALIDOS		
06.03	RAMPAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 INC. BRUÑADO	m2	64.90
07	SEÑALIZACION HORIZONTAL		
07.01	PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES DE COLOR AMARILLO	m	2,757.81
07.02	PINTURA DE TRAFICO EN RAMPA PARA DISCAPACITADO DE COLOR AMARILLO	m	287.64


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima

RESUMEN DE VALORIZACIONES

PAGO A CANCELAR AL CONTRATISTA - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2336110

PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
CONTRATISTA : CORPORACION PORTILLA S.A.C.
SUPERVISION : ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
RESIDENTE DE OBRA : ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO DE OBRA : S/. 506,977.47
INICIO DE OBRA : 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
FIN DE OBRA : 25 DE FEBRERO DEL 2021

VALORIZACIÓN N° 04 DE FEBRERO 2021
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CONCEPTO	S/.
MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES:	87,873.88
VALORIZACION N° 04	87,873.88
REAJUSTE A LA VALORIZACION:	6,043.49
REAJUSTE DE VALORIZACION	6,043.49
AMORTIZACIONES:	0.00
DEL ADELANTO DIRECTO	0.00
DEL ADELANTO DE MATERIALES	0.00
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE:	0.00
POR ADELANTO EN EFECTIVO EN LA VALORIZACION	0.00
POR ADELANTO DE MATERIALES EN LA VALORIZACION	0.00
I.- MONTO FACTURABLE (Sin IGV)	93,917.37
OTROS:	
RETENCION POR RETRASO DE OBRA	0.00
MULTAS	0.00
II.- TOTAL RETENCION	0.00
III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I - II)	93,917.37
IV.- I.G.V. (18% del I)	16,905.13
V.- MONTO A FACTURAR (I + IV)	110,822.50

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833353
Dirección: Calle Tarapaek N° 130 - Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728




RESUMEN DE VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR IIMA - IIMA" - CUI 2336110		
PROCESO DE SELECCIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS		
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR	90 DIAS CALENDARIO	
CONTRATISTA	CORPORACION PORTILLA S.A.C.	S/. 506,977.47	
SUPERVISION	ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2020	
RESIDENTE DE OBRA	ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN	25 DE FEBRERO DEL 2021	

DESCRIPCIÓN	MONTO DEL CONTRATO SIN IGV	VALORIZACIÓN			% DE AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORAR	
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		MONTO	%
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL (V)	391,913.74	289,967.02	84,008.88	373,975.90	95.42%	17,937.85	4.58%
IMPLEMENTACION PLAN COVID-19	37,728.17	33,937.14	3,865.00	37,802.14	100.20%	-73.97	-0.20%
TOTAL CONTRACTUAL	429,641.91	323,904.16	87,873.88	411,778.04	95.84%	17,863.88	4.14%
REAJUSTES (R)							
VALORIZACIÓN N° 01		1,312.54	6,043.49	7,356.03			
TOTAL REAJUSTES		1,312.54	6,043.49	7,356.03			
DEDUCCIÓN QUE NO CORRESPONDE (D)							
POR ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00			
POR ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE DEDUCCIONES		0.00	0.00	0.00			
VALORIZACIÓN BRUTA (VB = V + R - D)		325,216.70	93,917.37	419,134.07			
AMORTIZACIONES (A)							
AMORTIZACIÓN ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
AMORTIZACIÓN ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
TOTAL AMORTIZACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00	
VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - A)		325,216.70	93,917.37	419,134.07			
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA							
EFECTIVO (VN)		325,216.70	93,917.37	419,134.07			
I.G.V. 18%		58,539.01	16,905.13	75,444.13			
MONTO TOTAL CON IGV		383,755.71	110,822.50	494,578.20			
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR A FAVOR DEL CONTRATISTA			110,822.50				


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com -
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728

VALORIZACION N° 04 - PERIODO N° 04 (FEBRERO)

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA AV. SUARE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGOLEMA DEL MAR LIMA - LIMA - CUI 231018

UBICACION: LIMA
CONTRATISTA: CORPORACION FORTLU S.A.
FECHA CONTRACTUAL: 17/09/97
PLAZO CONTRACTUAL: 90 DC
INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA: ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
FECHA DE INICIO: 15/11/97
FECHA DE TERMINO: 17/07/01

REGION: LIMA
PROVINCIA: LIMA
DISTRITO: MACALEMA
LUGAR: ACHON-SUARE

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			AVANZADO			%			AVANZADO ACUMULADO			SALDO			
		UNID.	CANT.	P.U.	TOTAL	INTRODUC.	PARCIAL	K	INTRODUC.	PARCIAL	%	INTRODUC.	PARCIAL	%	INTRODUC.	PARCIAL	%
OBRAS PROVISIONALES																	
01.01	ALMACEN OFICINA Y VESTIARIOS PROVISIONAL DE OBRA	m2	3,000	550.00	1,650.00	3.00	1,950.00	100.00%				3.00	1,950.00	100.00%			
01.02	CARTEL DE OBRA DE 4.80 X 3.80 M	unid	1,000	745.41	745.41	1.00	745.41	100.00%				1.00	745.41	100.00%			
01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	gdb	1,000	1,760.79	1,760.79	1.00	1,760.79	100.00%				1.00	1,760.79	100.00%			
OBRAS PRELIMINARES																	
02.01	TRAZO Y REPLANTEO	km	1.59	1,147.26	1,824.14	1.59	1,824.14	100.00%				1.59	1,824.14	100.00%			
02.02	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO - MARTILLO EXIST	m2	938.47	15.69	14,693.21	938.47	14,693.21	100.00%				938.47	14,693.21	100.00%			
02.03	DEMOLICION DE BERMA CENTRAL DE CONCRETO	m2	838.56	18.36	15,395.96	838.56	15,395.96	100.00%				838.56	15,395.96	100.00%			
02.04	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO DE BERMA CENTRAL	m	2344.1	13.25	31,059.72	2,344.13	31,059.72	100.00%				2,344.13	31,059.72	100.00%			
02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE	m3	283.33	26.35	7,465.75	283.33	7,465.75	100.00%				283.33	7,465.75	100.00%			
SEGURIDAD Y SALUD																	
03.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	unid	15	92.02	1,380.30	15.00	1,380.30	100.00%				15.00	1,380.30	100.00%			
03.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gdb	1	6,496.11	6,496.11	1.00	6,496.11	100.00%				1.00	6,496.11	100.00%			
03.03	SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gdb	1	5,228.33	5,228.33	1.00	5,228.33	100.00%				1.00	5,228.33	100.00%			
BERMA CENTRAL																	
MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS																
04.01.01	CORTE A NIVEL DE SUB RASANTE H=0.10M	m2	898.56	17.19	14,414.65	786.47	13,519.42	93.79%				786.47	13,519.42	93.79%			
04.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	838.56	5.48	4,538.87	838.56	4,538.87	100.00%				838.56	4,538.87	100.00%			
04.01.03	BASE GRANULAR EP=0.10M (INC. COMPACTACION)	m2	838.56	13.51	11,328.95	838.56	11,328.95	100.00%				838.56	11,328.95	100.00%			
04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETE DE	m3	93.53	26.35	2,464.52	93.53	2,464.52	100.00%				93.53	2,464.52	100.00%			
ADQUINADO																	
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	898.56	60.50	50,732.80	898.56	29,438.09	58.03%				306.88	12,566.24	36.07%			
04.03	SARDINELES																
04.03.01	EXCAVACION PARA SARDINEL DE 0.10MX0.30M	m3	11.72	13.76	161.27	11.72	161.27	100.00%				11.72	161.27	100.00%			
04.03.02	ENCOFRADO DE SARDINEL 0.10X0.30M	m2	488.80	35.25	16,508.26	318.20	11,216.55	67.87%				318.20	11,216.55	67.87%			
04.03.03	ACERO DE REFUERZO EN SARDINELES	kg	2845.2	5.51	15,677.27	2,845.24	15,677.27	100.00%				2,845.24	15,677.27	100.00%			
04.03.04	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SARDINEL PERALTADO	m3	70.32	263.39	18,521.58	45.07	11,870.99	64.09%				20.21	5,233.11	28.74%			
04.03.05	JUNTA ASFALTICA EN SARDINEL	unid	475	3.57	1,695.75	475.00	1,695.75	100.00%				475.00	1,695.75	100.00%			

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432633658
Dirección: Calle Tarapacá N°130 - Barranco - Lima

Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR UMA - UIMA" - CUI 2336110
 PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS
 ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
 CONTRATISTA CORPORACION PORTILLA S.A.C. PLATO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIO
 SUPERVISION ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA PRESUPUESTO DE OBRA S/506,977.47
 RESIDENTE DE OBRA ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN INICIO DE OBRA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 FIN DE OBRA 25 DE FEBRERO DEL 2021

FORMULA POLINOMICA
 ZONA GEOGRAFICA 02

$$K = 0.351*(Mr / Mo) + 0.196*(MHDr / MHD0) + 0.066*(AMPr / AMP0) + 0.075*(CAr / CA0) + 0.118*(Br / B0) + 0.194*(lr / lo)$$

SIMBOLO	IU	ELEMENTO REPRESENTATIVO	COEF.	% INCIDENCIA	INDICE BASE JULIO 2020		DICIEMBRE-2020	
					INDICE	INCIDENCIA	INDICE	INCIDENCIA
M	47	MANO DE OBRA INCLUYENDO LEYES SOCIALES	0.351	100.000%	619.99	0.351	633.53	0.359
	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	0.196	86.225%	333.13		344.54	
MHD	30	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	0.196	5.612%	528.51	0.196	550.38	0.204
	37	HERRAMIENTA MANUAL	0.196	8.163%	310.70		340.98	
AMP	55	PINTURA TEMPLE	0.066	21.212%	518.83		518.83	
	05	AGREGADO GRUESO	0.066	45.455%	216.83	0.066	225.69	0.070
CA	43	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO	0.066	33.333%	725.01		786.46	
	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	0.075	36.000%	561.72	0.075	679.83	0.082
B	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I	0.075	64.000%	423.68		423.68	
	17	BLOQUE Y LADRILLO	0.118	100.000%	729.06	0.118	978.60	0.158
I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	0.194	100.000%	466.82	0.194	473.17	0.197
COEFICIENTE DE REAJUSTE [K]			1.000			1.000		1.069

NOTA:
 (INDICES CONOCIDOS AL MES DE DICIEMBRE 2020, PUBLICADO EL 20 DE ENERO 2021)

Ronald James Condor Villalta
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
 Teléf. 914910327
 RUC: 10432833858
 Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 125728

CALCULO DEL REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACION 04 DEL MES DE FEBRERO DEL 2021

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR LIMA - LIMA" - CUI 2334110
 PROCESO DE SELECCIÓN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS
 ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
 CONTRATISTA CORPORACION PORTILLA S.A.C.
 SUPERVISION ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
 RESIDENTE DE OBRA ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS CALENDARIO
 PRESUPUESTO DE OBRA S/506,977.47
 INICIO DE OBRA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
 FIN DE OBRA 25 DE FEBRERO DEL 2021

FORMULA $R = V * [K - 1]$

VALORIZ N°	VALORIZACION MES	AVANCE MENSUAL				FACTOR DE REAJUSTE K	REAJUSTE = V * [K - 1]				REAJUSTES	
		PROGRAMADO		EJECUTADO			PROGRAMADO		EJECUTADO		DEL MES	RECONOCIDO
		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	R = V * [K - 1]	ACUMULADO
1	NOVIEMBRE 2020	82,061.44	82,061.44	72,243.91	72,243.91	1.018	1,477.11	1,477.11	1,312.54	1,312.54	1,312.54	1,312.54
2	DICIEMBRE 2020	174,062.57	256,124.01	152,105.99	224,349.90	1.000			0.00	1,312.54	0.00	1,312.54
3	ENERO 2021	146,303.88	402,427.89	99,554.26	323,904.16	1.033	4,828.03	6,305.13	3,285.29	4,597.83	3,285.29	4,597.83
4	FEBRERO 2021	27,214.02	429,641.91	87,873.88	411,778.04	1.069	1,871.63	1,871.63	6,043.49	10,641.32	6,043.49	10,641.32
		429,641.91		411,778.04					REAJUSTE DEL MES		6,043.49	


Ronald James Condor Villalta
 Ronald James Condor Villalta
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
 Telef. 914910327
 RUC: 10432833858
 Dirección: Calle Tarapacá N°130 - Barranco - Lima

**CONTROL DE AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO VS EJECUTADO****CURVA DE AVANCE DE OBRA EN EJECUCION - CONTRATO PRINCIPAL**

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR UMA - UMA" - CUI 2336110
PROCESO DE SELECCIÓN	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2020-MDMM-CS
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR
CONTRATISTA	CORPORACION PORTILLA S.A.C.
SUPERVISION	ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA
RESIDENTE DE OBRA	ING° JORGE LUIS PORTILLA SAMPEN
PLAZO DE EJECUCION	90 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO DE OBRA	S/506,977.47 INC. IGV
INICIO DE OBRA	15 DE NOVIEMBRE DEL 2020
FIN DE OBRA	25 DE FEBRERO DEL 2021
ADELANTO DIRECTO (INC. IGV)	
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO	

MES	PROGRAMADO			EJECUTADO		
	MONTO S/.	% PROG.	% ACUM.	MONTO S/.	% EJEC.	% ACUM.
INICIO	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
NOVIEMBRE 2020	82,061.44	19.10%	19.10%	72,243.91	16.81%	16.81%
DICIEMBRE 2020	174,062.57	40.51%	59.61%	152,105.99	35.40%	52.22%
ENERO 2021	146,303.88	34.05%	93.67%	99,554.26	23.17%	75.39%
FEBRERO 2021	27,214.02	6.33%	100.00%	87,873.88	20.45%	95.84%
TOTAL	429,641.91					



Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



ITEM		MONTO FACTURADO	MONTO ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR	OBSERVACIONES
NOVIEMBRE	VALORIZACION 1	S/ 85,247.81	S/ 85,247.81	S/ 421,729.66	PAGADO
DICIEMBRE	VALORIZACION 2 - PERIODO 1	S/ 157,910.99	S/ 243,167.80	S/ 263,809.67	PAGADO
	VALORIZACION 2 - PERIODO 2	S/ 21,565.08	S/ 234,948.08	S/ 242,244.59	PAGADO
ENERO	VALORIZACION 3	S/ 117,474.03	S/ 117,474.03	S/ 124,770.56	PAGADO
FEBRERO	VALORIZACION 4	S/ 103,691.18	S/ 103,691.18	S/ 21,079.38	TRAMITADO

Control de Avances:

Avance Físico total del Mes	: 20.45%
Avance Físico Real total Acumulado	: 95.84%
Avance Programado del Mes	: 6.33%
Avance Programado Acumulado	: 100%

CONCLUSIONES

Las partidas ejecutadas en el mes de FEBRERO del 2021 están de acorde con las especificaciones técnicas del expediente técnico.

El avance físico correspondiente al mes de FEBRERO, es de 20.45%, lo que corresponde una valorización mensual de S/.103,691.18 (incl. IGV).

Se indica a la vez que en esta valoración se está adjuntando el cálculo de reajuste con los índices de ENERO del 2021, por un monto de S/7,131.32 (incl. IGV).

MEDIDAS DE SEGURIDAD

LA EMPRESA CORPORACION PORTILLA SAC, cuenta con el protocolo de Seguridad e implementación y adecuación COVID-19, de igual manera en obra se cuenta con la presencia del ingeniero de seguridad propuesto en su oferta, el cual ha realizado los siguientes trabajos:

- ✓ Señales de advertencia, de prohibición, de información, carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización.
- ✓ Se cuenta con la instalación de vestuario, comedor y otras implementaciones para prevención del Contagio COVID-19, tales como: mascarilla quirúrgica, alcohol líquido, bandeja de desinfección de zapatos, mochila para desinfección de personal obrero y maquinarias, carteles informativos de desinfección, termómetro infrarrojo, oxímetro.

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432333353
Dirección: Calle Tarapacá N°130 - Barranco - Lima

Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



- ✓ Se cuenta con la capacitación y evaluación a personal obrero por medio de un personal de Enfermería
- ✓ Dotación de los equipos de protección individual (EPPS), los cuales son utilizados por el personal de la obra, tales como: casco, lentes, zapatos, ropa, guantes, tapones para oídos.
- ✓ Se verifica la participación de las Charlas de seguridad, al inicio de sus actividades.

RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA:

PERSONAL DE OBRA:

01 Ing. Residente de Obra
01 ing. de seguridad
01 maestro de obra
01 almacenero
01 Guardian
Operarios
Ayudantes

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR PARTE DE LA SUPERVISION:

Esta supervisión ha llevado a cabo el control y coordinación conjunta con el Ingeniero Residente de obra, para el logro de los avances programados por parte del Contratista, velando por el cumplimiento del suministro de los materiales y el cumplimiento de la presencia del personal Propuesto e la oferta, como también la maquinaria necesaria.

De igual manera se ha exigido llevar a cabo los ensayos del grado de compactación o densidad de campo por cada tramo compactado.

Se ha contado con la presencia de la Supervisión de obra en cada vaciado de concreto programado durante la semana.

Se ha coordinado con la Entidad Contratante, toda consulta realizada mediante cuaderno de obra por parte del Residente de Obra en los plazos establecidos según el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Esta supervisión ha sugerido, que todo trabajo realizado por parte del contratista, sea de manera coordinada, para no afectar el tránsito peatonal y vehicular del distrito.

ANEXOS

Copia de cuaderno de Ora
Panel fotográfico


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432830858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



25
Asiento del Cuaderno de Obra

4

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 85

Título ASIENTO

Fecha y Hora 01/02/2021 22:07

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICO LOS TRABAJOS DE DESENCOFRADO EN LA BERMA CENTRAL DE LA CUADRA 9 DE LA AVENIDA SUCRE, Y VACIADO DE CONCRETO F'c=175KG/CM2 EN MARTILLOS.
SE SOLICITA AL INGENIERO RESIDENTE REALIZAR LA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



26
Asiento del Cuaderno de Obra

50

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 86

Título ASIENTO

Fecha y Hora 03/02/2021 16:55

Usuario: ESPIRITU ORENZO, RICARDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se continúa con la ejecución de las obras en la av, sucre cuadra 10, por lo que se pone en conocimiento a la supervisión, que la empresa CONSISA, ha empesado a ejecutar trabajos de alcantarillado en la cuadra 10, trabajos ejecutados en la noche del día 02/02/2021, trabajos ejecutados como excavación de zanja en la berma central, y sin ningún permiso o autorización, interfiriendo los trabajos que se desarrolla como encofrado para sardineles, lo cual esto atraza los trabajos de excavación, encofrado, llenado de concreto, por lo que se pedirá una ampliación de plazo, durante el tiempo que demora su ejecución., se adjunta las fotos.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 05

WhatsApp Image 2021-02-03 at 11.28.15.jpeg

Hash 256: 236ac8fae4fad842fbd82dba439d17be58cca9bf37587f729a85b10f71122ffe

WhatsApp Image 2021-02-03 at 11.28.16.jpeg

Hash 256: 6fa6abca4ec055e2ecc260c39754ff4abc123c948c2418b66da6ca4d9b647748

WhatsApp Image 2021-02-03 at 11.28.16 (1).jpeg


Hash 256: b25345a808bf5da6947f4b42f1ca7af052506c619a94ea4891a8f41c7ae100d1

WhatsApp Image 2021-02-03 at 11.28.17.jpeg

Hash 256: e9aa7556556609575f60d302b97287254ec80033d8fcd62803ca713e7a651c73

WhatsApp Image 2021-02-03 at 11.28.16 (2).jpeg

Hash 256: 196854836d278b6eda2f1f6113936c0129e23c69a955dd5025e0be4f917ecaef


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



27
Asiento del Cuaderno de Obra

49

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 87

Título ASIENTO

Fecha y Hora 03/02/2021 16:58

Usuario: ESPIRITU ORENZO, RICARDO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se ejecutan las partidas de excavacion de zanja para sardinel peraltado en la cuadra 11 de la av. sucre, luego se ejecuta el encofrado para sardinel peraltado, se pide a la supervision verificar el encofrado y alineamiento, para proceder con el vaciado de concreto.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Yos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



28
Asiento del Cuaderno de Obra

28

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 88

Título ASIENTO

Fecha y Hora 03/02/2021 22:31

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS


Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO 86 DEL RESIDENTE DE OBRA, SE TOMA DE CONOCIMIENTO Y SE VERIFICO EN OBRA LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA DE SEDAPAL EN LA CUADRA 10 DE LA AVENIDA SUCRE, PERJUDICANDO EL AVANCE DE OBRA, LA MISMA QUE YA CONTABA CON EXCAVACION DE SARDINEL Y CONFORMACION DE SUBRASANTE COMPACTADA.

TAMBIEN SE VERIFICO EL AVANCE DE OBRA EN LA CUADRA 11 DE LA AVENIDA SUCRE, VERIFICANDO EL ALINEAMIENTO DEL ENCOFRADO, EL MISMO QUE AUN FALTA CULMINAR.

DE IGUAL MANERA SE VERIFICA LA INSTALACION DEL SUMINISTRO DE ADOQUIN EN MARTILLOS Y BERMA CENTRAL.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



29
Asiento del Cuaderno de Obra

47

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 89

Título ASIENTO

Fecha y Hora 05/02/2021 22:05

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: DURANTE EL DÍA, SE VERIFICO EL ALINEAMIENTO DE ENCOFRADO DE LA CUADRA 11 DE LA AVENIDA SUCRE, DE LO CUAL SE LE INDICO AL INGENIERO RESIDENTE PROCEDER CON EL VACIADO DE CONCRETO.

SE VERIFICA LA INSTALACION DE ADOQUIN EN BERMA CENTRAL Y MARTILLOS.


SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE LA OBRA.

SE VERIFICA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO PARA MINUSVALIDOS.

SE LE INDICA AL INGENIERO RESIDENTE, AVANZAR CON LAS EXCAVACIONES PARA SARDINELES DE BERMA CENTRAL UBICADAS EN LAS CUADRAS 12,13 Y 14 DE LA AV. SUCRE COMO TAMBIEN EN LOS MARTILLOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



30
Asiento del Cuaderno de Obra

46

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 90

Título ASIENTO

Fecha y Hora 08/02/2021 10:50

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE


Descripción: Se hace de conocimiento al Supervisor, que con Carta Nro. 006-2021-CORPOSAC, de fecha 25 de Enero; se solicito el Cambio de Residente; Ing. Ricardo Espiritu Lorenzo Con CIP Nro. 60917, por el suscrito Ing. Jorge Luis Portilla Sampen, con CIP 70709 en concordancia con el numeral 190.3 del Artículo 190 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Asimismo con Carta Nro. Nro. 074-2021 SGOPT-GDUO-MDMM recepcionada el día 05/02/2002, la entidad considera procedente el cambio del profesional.

Dejando constancia; que desde el 25 de Enero, el suscrito viene trabajando forma permanente, en la obra que se viene ejecutando.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



45

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 91

Título ASIENTO

Fecha y Hora 09/02/2021 16:03

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS


Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Con Carta Nro. 010-2021-CORPOSAC -RL; y Asiento Nro. 86 de fecha 03/02/2021, del Cuaderno de Obra Virtual, se hace de conocimiento a la Entidad y a la supervisión que la Empresa CONCISSA por encargo de SEDAPAL, ejecutaron trabajos de mantenimiento en las redes de alcantarillado, en la cuadra 10 de la Av. Sucre, afectando nuestra programación de obra, asimismo debo manifestar que la misma empresa CONCISSA, ha culminado el día de ayer 08/02/2021 con los trabajos de relleno y compactación. debo manifestar que dicho atraso nos ha afectado 06 días en nuestra programación.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 92

Título ASIENTO

Fecha y Hora 09/02/2021 21:10

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICO EN OBRA EL AVANCE DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUINES, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN LA BERMA CENTRAL DESDE LA CUADRA 2 A LA CUADRA 8, DE IGUAL MANERA SE OBSERVA AVANCE DE COLOCACION DE ADOQUIN EN MARTILLOS.

SE COORDINA CON EL INGENIERO RESIDENTE, LA LIMPIEZA DE OBRA Y/O ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE.

SE LE PIDE AL RESIDENTE DE OBRA, COLOCAR UNA CUADRILLA MAS DE TRABAJADORES PARA EL ENCOFRADO DE LOS MARTILLOS.

SE ENCUENTRA EN OBRA EL INGENIERO RESIDENTE, EL INGENIERO DE SEGURIDAD, EL MAESTRO DE OBRA, PERSONAL OBRERO Y EQUIPOS / HERRAMIENTAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 93

Título ASIENTO

Fecha y Hora 10/02/2021 09:49

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS


Descripción: Se continua con los trabajos de encofrado, colocación de parrilla de acero en sardinel central en la cuadra Nro. 10, de la Av. Sucre, Con personal Obrero, viene excavando las cuadras 12 y 13 en sardinel Central, respetando las dimensiones del Expediente técnico. Asimismo se viene culminando trabajos de instalación de broquetas en las cuadras 08 y 9 de la berma central.

Se continua con los trabajos de encofrados de marillos y vaciado de concreto fc175kg/cm2.

Se ha programado para el día de hoy eliminación de desmonte y limpieza de obra.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



34
Asiento del Cuaderno de Obra

82

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 94

Título ASIENTO

Fecha y Hora 10/02/2021 11:44

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Se comunica a la Supervisión, que habiendo sido aprobado y/o autorizado la ejecución de mayores metrados correspondiente a las partidas de berma central conforme al detalle sustentado de acuerdo a la Carta Nro. 005-2021-CORPOSAC /RL de fecha 22 /01/2021 y en cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 198° del reglamento de la ley de contrataciones del estado se procederá a solicitar la ampliación correspondiente de 13 días calendario al haber sido afectada nuestra programación de obra .

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO-CIVIL
CIP: 125728



35
Asiento del Cuaderno de Obra

41

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 95

Título ASIENTO

Fecha y Hora 10/02/2021 13:18

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: De acuerdo al asiento N°94 del Residente de Ora, se le indica al Residente de obra presentar el informe correspondiente a su ampliación de plazo para su revisión y tramite correspondiente ante la Entidad.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



36
Asiento del Cuaderno de Obra

20

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 96

Título ASIENTO

Fecha y Hora 11/02/2021 12:27

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS


Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Amparados en el artículo 193.3 del Reglamento de Contrataciones con el estado, hacemos la consulta al Supervisor, respecto a la ejecución de la partida Junta de Asfáltica en sardinales, y de conformidad al Expediente Técnico, indica que la junta asfáltica debe ser con líquido asfáltico RC- 250, y actualmente en las obras ya no se utiliza dicho material porque ya no hay producción estando fuera del mercado por lo que solicitamos cambiar a juntas con emulsión asfáltica, material que se viene utilizando en todas las obras viales actualmente.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



37
Asiento del Cuaderno de Obra

29

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 97

Título ASIENTO

Fecha y Hora 11/02/2021 12:33

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Con Carta Nro. 012-2021-CORPOSAC, /RL de fecha 10/01/2021, se presento al Supervisor de obra, nuestra solicitud de ampliación de plazo por 13 días calendarios, amparados en el Artº 198 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Asiento de Referencia: NINGUNO

ivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 98

Título ASIENTO

Fecha y Hora 11/02/2021 23:58

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: CON RESPECTO AL ASIENTO N°97 DEL RESIDENTE, SE LE INFORMA QUE CON FECHA 11 DE FEBRERO, SE HIZO EL ALCANCE DE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N°01 MEDIANTE CARTA N°007-SUPERVISOR DE OBRA/RJCV, ANTE LA ENTIDAD PARA SU RSPECTIVO TRAMITE CORRESPONDIENTE.
CON RESPECTO A LA CONSULTA REALIZADA EN EL ASIENTO 96, SE HARA LA CONSULTA PREVIA A LA ENTIDAD.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



39
Asiento del Cuaderno de Obra

37

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 99

Título ASIENTO

Fecha y Hora 12/02/2021 12:44

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS


Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se solicita al Supervisor, la verificación del encofrado y habilitación de acero y también la aprobación el vaciado de la cuadra 10 y 12 de Berma Central, Se continua con los trabajos de acondicionamiento de arena para colocación de bloquetas en la cuadra 09 y 11 con el apoyo de un bocat y personal de obra. Se termina con la colocación de bloquetas en las cuadra 05 y se inicia los trabajos en la cuadra 06 de sucre. Se inicia el día de hoy con los trabajos de pintura en sardineles de berma central cuadra Nro. 02. Se hace de conocimiento la llegada de materiales a Obra como cemento, arena y piedra chancada y fierro necesario para la culminación de la obra, también se realizaron trabajos de limpieza de obra.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



40
Asiento del Cuaderno de Obra

36

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 100

Título ASIENTO

Fecha y Hora 13/02/2021 16:03

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se verificó el alineamiento, encofrado y cota de altura del sardinel de la berna central de la cuadra 10 de la Avenida Sucre, la cual se le indicó al Ingeniero Residente, proceder a vaciar concreto fc 175. De igual manera se verifica la colocación del adoquin en los martillos. Se verifica también que se viene ejecutando la limpieza de obra en las cuadras ya intervenidas.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Nos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



35

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 101

Título ASIENTO

Fecha y Hora 16/02/2021 13:54

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS


Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: AMPARADOS EN EL ARTICULO 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, HACEMOS LA SIGUIENTE CONSULTA AL SUPERVISOR DE CONFORMIDAD CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL DISEÑO DEL SARDINEL DE LA BERMA CENTRAL ES DE 10 CM*30 CM. QUEDANDO 10 CM POR ENCIMA DE LA RASANTE DE LA PISTA, LO QUE SE HA VENIDO EJECUTANDO, PERO EN LA CUADRA 14 EN LA QUE VENIDOS TRABAJANDO ENCONTRAMOS QUE LA RASANTE DE MARGEN IZQUIERDO CON EL MARGEN DERECHO DIFIERE EL 10 CM, ES DECIR EXISTE UN DESNIVEL DE 10 CM POR UNA LONGITUD APROX. DE 60 ,MTS. SI PROCEDEMOS DE LA FORMA COMO VENIMOS TRABAJANDO NO SE PODRÍA CONFINAR LAS BROQUETAS TAL COMO INDICA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



42
Asiento del Cuaderno de Obra

34

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 102

Título ASIENTO

Fecha y Hora 16/02/2021 14:01

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS


Descripción: De acuerdo al Asiento 101 del residente de obra, se ha procedido a verificar en campo constatando dicho desnivel ubicado ne la cuadra 14 de la avenida Sucre, por lo que se hará la consulta a la entidad para definir los trabajos a realizar.

Con respecto al Asiento 96 formulada por el Residente de obra, se le indica proceder a realizar los trabajos con emulsión asfáltica para las juntas de los sardineles.

Se verifica el trabajo realizado en obra y se solicita al residente programar eliminación de material excedente.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 103

Título ASIENTO

Fecha y Hora 22/02/2021 07:24

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se hace de conocimiento que con Carta Nro. 016 - CORPOSAC / RL. de Fecha 19 /02/2021, se presento al supervisor la segunda ampliación de plazo por 6 días calendarios. en obra se continúan los trabajos:

1.- Martillo

se continúan con los trabajos de encofrado, habilitación de fierro y vaciado, habiendo culminado las cuadras 06, 07 y 08.

Se continua con la colocación de bloquetas, en las cuadras 07 y 08.

Se hace de conocimiento que desde el miércoles 17, se viene pintando en conformidad con el expediente técnico habiéndose avanzado hasta la cuadra 06.

Se viene colocando la junta asfáltica teniendo un avance a la fecha hasta cuadra Nro. 06.

2.+Berma Central

Se viene limpiando y colocando arenilla en la cuadras 10 y 11

se viene colocando bloquetas en las cuadras 09 y 10

se continúan con los trabajos en la ultima cuadra (14) con los trabajos de encofrado.

Se continúan con los trabajos de pintado y colocación de junta asfáltica llegando hasta la cuadra Nro. 06. llego a obra, un camión con 18,000 millares de bloquetas, cemento y fierro.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
IP: 125728



44
Asiento del Cuaderno de Obra

32

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 104

Título ASIENTO

Fecha y Hora 22/02/2021 08:30

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: De acuerdo al asiento de obra N°103 del Residente de obra se ha verificado que durante la semana los trabajos han sido los siguientes:

Pintado con color amarillo de trafico en bermas centrales y martillos.

Colocación de Adoquines en Bermas central hasta la cuadra 9 y colocación de Adoquines Martillos hasta la cuadra 8 de la Avenida Sucre.

Durante la semana se realizó la Limpieza y eliminación de desmonte hasta la cuadra 6 en Bermas central y martillos conformados, quedando liberadas para el libre transito peatonal.

Se observa en obra, que se tiene listas las bermas centrales hasta la cuadra 13 para su respectiva instalación de adoquín, el mismo que cuenta con suministro para su instalación.

Se le indica al Residente de Obra que, con respecto a la cuadra 14 de la Avenida Sucre, se realicen los trabajos de encofrados teniendo en cuenta que en el desnivel existente de la calzada lateral ala berma central se tendrá que realizar una mayor altura de encofrado para mantener la cota de la otra cara lateral del sardinel a construir no existiendo desnivel entre ambas caras laterales a la berma central.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



45
Asiento del Cuaderno de Obra

31

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 105

Título ASIENTO

Fecha y Hora 24/02/2021 17:47

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN LOS MARTILLOS Y BERMA CENTRAL EN COLOCACIÓN DE BROQUETAS CUADRAS 10, 11 Y 12, DE IGUAL MANERA SE CONTINUA CON PINTADO DE CUADRAS 09, 10.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 106

Título ASIENTO

Fecha y Hora 24/02/2021 17:51

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES


Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se verifican los trabajos realizados en obra, de lo cual se observa el avance de instalación de adoquín en berma central hasta la cuadra 12.
Se verifica la limpieza de obra y pintado de sardineles.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO - CIVIL
CIP: 125728



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 107

Título ASEINTO

Fecha y Hora 25/02/2021 17:53

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se solicita autorización de vaciado en la cuadra Nro. 14, se continua con los trabajos de bloquetas en marillos y berna central en las cuadras 12 y 13, de igual manera se continua con el pintado de marillos y berna central en las cuadras 10 y 11.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



48
Asiento del Cuaderno de Obra

289

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 108

Título ASIENTO

Fecha y Hora 25/02/2021 18:24

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Se hace de conocimiento a la Supervisión que con Asiento Nro. 74 de fecha 17/01/201 se indicó que no se podía trabajar los domingos debido a la inmovilización social decretada por el gobierno según el Decreto Supremo 02-2021/PCM de fecha 15/01/2021, con referencia al D.S. Nro. 184-2020-PCM, el mismo que fue ampliado a través de los Decretos Supremos 08 y 023-2021/PCM de fecha 31/01/2021 y 13/02/2021 respectivamente; habiéndome afectado en el desarrollo de las actividades ya que se computa el plazo en días calendarios. Los domingos 17, 24 y 31 enero y 7, 14 y 21 de febrero., por lo que amparados en el artículo 197° y 198° del Reglamento de la Ley Contrataciones solicitaremos la ampliación de 06 días calendarios correspondientes

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



49
Asiento del Cuaderno de Obra

28

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 109

Título ASIENTO

Fecha y Hora 25/02/2021 18:27

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS


Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Carta Nro. 018-CORPOSAC/RL de fecha 25 de febrero del 2021, se hace llegar al supervisor la ampliación de plazo Nro. 03, amparados en los Artículos 197 y 198 del reglamento de La ley de Contrataciones con el Estado.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Los anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL.
CIP: 125728



50
Asiento del Cuaderno de Obra

26

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 110

Título ASIENTO

Fecha y Hora 25/02/2021 18:37

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con respecto al Asiento 107 del residente de obra, se verifica el alineamiento y cota de altura del encofrado ubicado en la cuadra 14, por lo que se le autoriza al residente a proceder con el respectivo vaciado de concreto.

De igual manera se verifica en obra el avance de colocación de bloquetas en cuadra 12 y 13.

Se observa la continuidad de pintado en bermas y marillos.

Se verifica en obra la limpieza y eliminación de material excedente.

De acuerdo al Asiento 109 del Residente, se recepciona la carta Nro 18-CORPOSAC/RL, solicitando Ampliación de Plazo Nro 03, la misma que se evaluará y emitirá a la entidad para su trámite correspondiente.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



51
Asiento del Cuaderno de Obra

95

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 111

Título ASIENTO

Fecha y Hora 26/02/2021 17:07

Usuario: PORTILLA SAMPEN, JORGE LUIS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BLOQUETAS EN LA BERMA CENTRAL Y MARTILLOS EN LA CUADRAS 12 Y 13., SE DEJA CONSTANCIA QUE SE VIENE CUMPLIENDO EN CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO.
SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ESTA LEVANTANDO EL NIVEL DE SARDINEL EN LA CUADRA 14, (ALTURA PROMEDIO =20CM.) DE ACUERDO A LA ANOTACIÓN FORMULADA EN EL ASIENTO 104.
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTADO DE PINTURA EN MARTILLOS Y BERMA CENTRAL

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



52
Asiento del Cuaderno de Obra

21

Entidad contratante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

Obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA AV. SUCRE CUADRA 02 A LA CUADRA 14 DEL DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR ¿ LIMA - LIMA¿

Contratista: CORPORACION PORTILLA S.A.C.

Número de asiento: 112

Título ASIENTO

Fecha y Hora 27/02/2021 07:53

Usuario: CONDOR VILLALTA, RONALD JAMES

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se verificó los trabajos realizados en las cuadras 12 y 13, tales como..

Instalación de bloquetas de adoquin en berma central

Pintado de sardineles de berma central

Instalación de bloquetas de adoquin en martillos

Se verificó el encofrado, nivelación y cota en la berma central de la cuadra 14.

Se verifica en obra la limpieza y liberación de cuadras para su respectivo tránsito peatonal desde la cuadra 2 a la cuadra 11 con sus respectivos acabados de pintura en martillos.

Asiento de Referencia: NINGUNO


Archivos anexos: 00


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

22





PANEL FOTOGRAFICO



CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 1 Y 2
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432333858
Dirección: Calle Tarapacá N°130 - Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728




CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 2 DE AVENIDA S. J. CONDOR VILLALTA
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA

Ronald J. Condor Villalta
Ronald J. Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima


21




**CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 2 Y 3
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA
CABE INDICAR QUE EL MARTILLO DE LOSA DE CONCRETO FORMARA ARTE DE UN DEDUCTIVO**

[Handwritten Signature]
Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728


Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N°130 – Barranco - Lima



CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 3 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728


Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 3 Y 4
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima




CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 4 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



17



**CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 4 Y 5
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728


Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 5 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA

Ronald James Condor Villalta
Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



**CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 5 Y 6
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

Ronald James Condor Villalta

Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima





ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728



**CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 6 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 – Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728




**ESTOS MARTILLOS UBICADOS EN LA CUADRA 6 Y 7
DE LA AVENIDA SUCRE FORMAN PARTE DE UN DEDUCTIVO DE OBRA**

[Handwritten Signature]


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima




**CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 7 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**


Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



Ronald James Condor-Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728





**CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 7 Y 8
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 – Barranco - Lima




ING. RONALD JAMES CONDOR VILLALTA ----- SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 125728




**CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 8 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



Ronald James Condor Villalta
INGENIERO-CIVIL

CIP: 125728



**CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 8 Y 9
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**



Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728


Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



**CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 9 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



**CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 9 Y 10
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

[Handwritten Signature]
Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima




CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 10 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA


Dirección de Correo Electrónico: ronald_cyj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP 125728


5



CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 10 Y 11
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA


Ronald James Condor Villalta
INGÉNIEIRO CIVIL
CIP: 125728


Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



**CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 11 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima

Ronald James Condor Villalta
Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728



CONSTRUCCIÓN DE MARTILLOS CULMINADOS ENTRE LA CUADRA 11 Y 12
DE LA AVENIDA SUCRE CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvja@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833358
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima



**CULMINACIÓN DE BERMA CENTRAL EN CUADRA 12 DE AVENIDA SUCRE
CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA DE OBRA**

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléfono: 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Turpacá N°130 - Barranco - Lima

Ronald James Condor Villalta
INGENIERO CIVIL
CIP: 125728




MARTILLO CUADRA 12



BERMA CENTRAL DE CUADRA 13 LISTA PARA ADOQUINAR

Dirección de Correo Electrónico: ronald_cvj@hotmail.com
Teléf. 914910327
RUC: 10432833858
Dirección: Calle Tarapacá N° 130 - Barranco - Lima


Ronald James Condor Villalta
INGENIERO-CIVIL
CIP: 125728