

REG	2012642
EXP.	701484



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2024-GM/MPH

Huacho, 17 de mayo de 2024.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA.

I. VISTO:

El contrato N.° 017-2023-MPH-H/OBRA, de fecha 10 de noviembre de 2023; la Carta N.° 029-2024/CONSORCIO VIAL PUQUIO/RC, de fecha 31 de marzo del 2024; la Carta N.° 066-2024/MPH/JLGL-RL, de fecha 05 de abril de 2024; el Informe N.° 0560-2024-SGEPyOP-GDURRDDC-MPH, de fecha 11 de abril de 2024; el Informe N.° 0665-2024-GDURRDDC-MPH, de fecha 15 de abril de 2024; el Proveedor N.° 1418-2024-OGAF/MPH-H, de fecha 17 de abril del 2024; el Informe N.° 571-2024-OPEPYE/MPH, de fecha 22 de abril de 2024; el Informe N.° 440-2024-OGPPI/MPH, de fecha 23 de abril de 2024; el Informe Legal N.° 388-2024-OGAJ/MPH, de fecha 10 de mayo de 2024; y a 341 (trescientos cuarenta y un) folios útiles;

II. ANTECEDENTES:

- El artículo 194° de la Constitución Política del Perú dispone lo siguiente: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...)", ello guarda consonancia con lo establecido en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, que dispone: "Autonomía. Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".
- Que, con Carta N.° 029-2024/CONSORCIO VIAL PUQUIO/RC de fecha 31 de marzo del 2024, el Representante Común del CONSORCIO VIAL PUQUIO presenta al Supervisor de Obra la valorización de obra N.° 01 por mayores metrados en carpeta asfáltica del 01 al 31 de marzo del 2024 en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, para que se gestione ante la Entidad el pago correspondiente.
- Que, con Carta N.° 066-2024/MPH/JLGL-RL de fecha 05 de abril de 2024, el Supervisor de Obra da la conformidad a la valorización de obra N.° 01 por mayores metrados en carpeta asfáltica del 01 al 31 de marzo del 2024, en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, presentado por el contratista ejecutor.
- Que, con Informe N.° 0560-2024-SGEPyOP-GDURRDDC-MPH de fecha 11 de abril de 2024, el Sub Gerente de Estudios, Proyectos y Obras Publicas concluye que la valorización de obra N.° 01 por mayores metrados en carpeta asfáltica del 01 al 31 de marzo del 2024 en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, presentado por el contratista ejecutor CONSORCIO VIAL PUQUIO, se encuentra conforme, ascendiendo al monto de S/32,049.71 soles inc. IGV, con un porcentaje de incidencia de 0.84% por lo que solicita se realicen las gestiones correspondientes para su pago.
- Que, mediante Informe N.° 0665-2024-GDURRDDC-MPH de fecha 15 de abril de 2024, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgos de Desastres y Defensa Civil concluye que la valorización de obra N.° 01 por mayores metrados en carpeta asfáltica del 01 al 31 de marzo del 2024 en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, presentado por el contratista ejecutor CONSORCIO VIAL PUQUIO, se encuentra conforme, ascendiendo al monto de S/ 32,049.71 soles inc. IGV, con un porcentaje de incidencia de 0.84% por lo que solicita se realicen las gestiones correspondientes para su pago.

REG	2012642
EXP.	701484



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2024-GM/MPH

6. Que, con Provedido N.° 1418-2024-OGAE/MPH-H de fecha 17 de abril del 2024, el jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas solicita a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones gestione la cobertura presupuestal por el importe total de S/ 32,049.71 soles, para la aprobación de la autorización de pago de la valorización de obra N.° 01 correspondiente a los mayores metrados en carpeta asfáltica del 01 al 31 de marzo del 2024 en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970.
7. Que, con Informe N.° 571-2024-OPEPYE/MPH de fecha 22 de abril de 2024, el jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Estadística otorga la certificación de crédito presupuestario para la VALORIZACIÓN N.° 01 DE MAYORES METRADOS EN CARPETA ASFÁLTICA DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, por el importe de S/ 32,049.71 soles, solventado con rubro 18.
8. Que, con Informe N.° 440-2024-OGPPI/MPH de fecha 23 de abril de 2024, la Oficina General de Presupuesto, Planeamiento e Inversiones remite la Oficina General de Asesoría Jurídica la certificación de crédito presupuestario para la VALORIZACIÓN N.° 01 DE MAYORES METRADOS EN CARPETA ASFÁLTICA DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, por el importe de S/ 32,049.71 soles, solventado con rubro 18, a fin de continuar con trámite correspondiente.
9. Que, mediante Informe Legal N.° 388-2024-OGAJ/MPH de fecha 09 de mayo de 2024; la Oficina General de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la autorización del pago de la valorización N.° 01 por la ejecución de mayores metrados en carpeta asfáltica correspondiente a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, por el monto de S/ 32,049.71 soles, el cual resulta una incidencia acumulada de 0.84% del monto del contrato, conforme a los preceptos legales establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, y modificatorias.

III. CONSIDERANDO:

10. En el presente caso, se solicita autorizar el pago de la valorización N.° 01 de los mayores metrados en carpeta asfáltica por el periodo del 01 al 31 de marzo del 2024 en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, presentado con Carta N.° 029-2024/CONSORCIO VIAL PUQUIO/RC de fecha 31 de marzo del 2024, por el representante común de CONSORCIO VIAL PUQUIO, ratificado por el supervisor de obra, con la Carta N.° 066-2024/MPH/JLGL-RL de fecha 05 de abril de 2024.
11. Sobre el particular, cabe precisar que el Contrato N.° 017-2023-MPH-H de fecha 10 de noviembre de 2023, fue suscrito al amparo de lo dispuesto en la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en cual establecen los lineamientos sobre la aprobación y autorización de los mayores metrados.

& Respecto a la justificación técnica sobre Mayores Metrados de la obra:

REG	2012642
EXP.	701484



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2024-GM/MPH

12. Los Mayores Metrados, obedece a los cálculos reales de la Planilla de Metrados en base al Plano de replanteo general, tomando como referencia los Metrados indicados en la planilla de Metrados y del Presupuesto del Expediente Técnico.
13. Los Mayores Metrados obedece a un error matemático detectado en la Planilla de Metrados y consignados en el Presupuesto base, esto de acuerdo a los planos que conforman el expediente técnico; cuya mayor incidencia económica se muestra en lo prescrito en los informes citados en la parte de antecedentes del presente acto resolutivo.

& Respecto a la justificación técnica sobre Mayores Metrados de la obra:

14. Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018 - EF, prescribe en los numerales 205.10, 205.11, 205.12, lo siguiente:

205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.

205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley.

205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero sí para su pago. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.

15. Que, se advierte que, la normativa de Contrataciones con el Estado, dispone que, para la ejecución de mayores metrados no se necesita aprobación previa del Titular de Entidad o del funcionario a quien se le haya delegado dicha función, toda vez que, al encontrarse considerados en la partida correspondiente del Expediente Técnico, aunque en menor medida resultan de obligatorio cumplimiento para el contratista, pues son indispensables para que se pueda culminar la obra.
16. Asimismo, se advierte que si bien es cierto la normativa en mención dispone que para la ejecución de mayores metrados no se necesita aprobación previa; si resulta necesario realizar la verificación con el fin de corroborar que efectivamente concurren las condiciones que dan lugar a la configuración de mayores y menores metrados, en concordancia con la normativa vigente.

& Respecto a la anotación en cuaderno de obra:

17. Sobre el presente expediente, se puede visualizar que, en un primer momento, el contratista **CONSORCIO VIAL PUQUIO**, a través de su residente de obra, establece la necesidad de ejecutar mayores metrados, en el asiento N.° 111 de fecha 27 de febrero de 2024, conforme se detalla a continuación:

ASIENTO N° 111:

"En horas de la tarde se procedió con el trabajo de limpieza en la calle 01, pasaje 01 y parcialmente la Av. A. Avelino Cáceres donde se visualizó que en la calle 01 el lado derecho de la vía 1era cuadra se encuentra un área de 106.22 m² sin asfaltar en tierra por lo que se imposibilitara realizar el recapeo sino se realiza una conformación de subrasante, sub base y base con colocación de carpeta asfáltica para luego realizar el recapeo como manda el proyecto. Por lo que solicito autorización para ejecutar lo indicado y salir en conjunto con el recapeo de la calle 01, esto está determinando un mayor metrado con respecto a la partida de carpeta asfáltica."

18. En razón a ello, el supervisor de obra, autorizo la ejecución de dicho mayores metrados, con el asiento N.° 114 de fecha 28 de febrero de 2024, conforme se detalla a continuación:

ASIENTO N° 114:





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2024-GM/MPH

"(...)Con respecto al asiento N° 111, párrafo 2, del Residente de Obra, donde solicita la autorización para ejecutar mayor metrado con respecto a la partida de carpeta asfáltica y el día 28/02/2024 por horas de la mañana presento su sustento técnico debidamente acreditado y así mismo se verifica en campo que el área a asfaltar se encuentra en tierra por tanto queda determinado la existencia de mayores metrados de la partida de carpeta asfáltica comprendiendo los trabajos de compactación de la subrasante, colocación de la subbase, base y carpeta asfáltica la cual son necesarias realizar para el cumplimiento de la meta del proyecto, por lo tanto, se autoriza la ejecución de dichos mayores metrados, así mismo se estará comunicando a la entidad municipal la ejecución de mayores metrados con respecto a la partida de carpeta asfáltica concordante al artículo 205.10 del RLCE."

19. Que, conforme lo establece las áreas técnicas correspondientes, el pago de la valorización N.º 01 de los mayores metrados en carpeta asfáltica en la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, ascienden al monto de S/3,289.20 soles, el cual resulta una incidencia acumulada de 0.09% del monto del contrato.
20. Al respecto, debemos verificar la incidencia, el cual, con la valorización N.º01 de los mayores metrados en carpeta asfáltica, tenemos una incidencia acumulada con una variación del 0.84%, conforme a los cálculos que se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRECIO S/	PARCIAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
1.05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.05.01	EXCAVACION DE TERRENO NATURAL PARA PAVIMENTO, VEREDAS Y SARDINELES	m2	90.25	18.80	S/ 1,704.82
01.05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE CON EQUIPOS HASTA 10KM	m2	112.81	15.25	S/ 1,720.35
2	PAVIMENTO FLEXIBLE				
2.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.02.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA PAVIMENTOS	m2	225.62	2.05	S/ 462.52
02.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE PAVIMENTACION	m2	225.62	3.76	S/ 848.33
2.02	SUB BASES Y BASE GRANULAR				
02.02.01	SUBBASE GRANULAR (e=0.15m, EXTENDIDO, BATIDO, RIEGO Y COMPACTACION	m1	225.62	15.53	S/ 3,503.88
02.02.01	BASE GRANULAR (e=0.20m, EXTENDIDO, BATIDO, RIEGO Y COMPACTACION	m2	225.62	18.00	S/ 4,061.15
2.03	CARPETA ASFALTICA				
02.03.01	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2"	m2	225.62	59.23	S/ 13,363.47
					S/ 25,664.53
	COSTO DIRECTO				S/ 1,486.24
	UTILIDAD 5.83%				S/ 27,160.77
	SUB TOTAL				S/ 4,888.94
	IGY 0%				
	PRESUPUESTO TOTAL				S/ 32,049.71

ING. JORGE LUIS GÓMEZ LEIVA
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 05118

21. Es así que tomando en consideración la Opinión N.º 050-2023/DTN, el supervisor puede autorizar la ejecución de mayores metrados que superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original pero que no excedan el cincuenta por ciento (50%) de dicho monto. Cabe precisar que, para efectuar dicho cálculo, debe considerar el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos
22. Aunado a ello, con Informe N.º 571-2024-OPEPYE/MPH de fecha 22 de abril de 2024, el jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Estadística otorga la certificación de crédito presupuestario para la VALORIZACIÓN N.º 01 DE MAYORES METRADOS EN CARPETA ASFÁLTICA DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, por el importe de S/32,049.71 soles, solventado con rubro 18.

REG	2012642
EXP.	701484



*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2024-GM/MPH

23. Por lo tanto, en concordancia con el supervisor de obra, el Subgerente de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgos de Desastres y Defensa Civil, la Oficina General de Administración y Finanzas, y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, resulta procedente autorizar el pago de la valorización N.º 01 por la ejecución de mayores metrados en carpeta asfáltica en la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, por el monto de S/ 32,049.71 soles, el cual resulta una incidencia acumulada de 0.84% del monto del contrato, conforme a los preceptos legales establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, y modificatorias.
24. Que, la Resolución de Alcaldía N.º 342-2023-MPH de fecha 16 de agosto de 2023, resuelve en su artículo primero lo siguiente:

"ARTÍCULO PRIMERO. - DELEGAR en el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaura - Huacho, las atribuciones y facultades que corresponden al Titular de esta entidad, señaladas en la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (disposiciones modificatorias, complementarias, conexas y sustitutorias); asimismo, se delega también la atribución de Comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado y demás entidades competentes, los hechos producidos, que pudieran dar lugar a las aplicaciones de sanciones, además queda facultado a emitir actos administrativos, resolver recursos administrativo de apelación; de la misma forma se delega la facultad de efectuar toda actuación administrativa y/o emitir y/o suscribir todo acto administrativo, contractual y/o jurídico donde sea necesario la intervención del Titular de la Entidad según la Ley N.º 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas; con excepción de las facultades u atribuciones indelegables precisadas en el artículo 8º y demás disposiciones de la citada Ley, y las señaladas en forma expresa a las unidades orgánicas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF."

25. En ese sentido, en razón a la delegación de facultades establecidas en la Resolución de Alcaldía N.º 342-2023-MPH de fecha 16 de agosto de 2023, corresponde al Gerente Municipal autorizar el pago de la valorización N.º 01 por la ejecución de mayores metrados en carpeta asfáltica correspondiente a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, por el monto de S/ 32,049.71 soles, el cual resulta una incidencia acumulada de 0.84% del monto del contrato.
26. Además, debe tenerse en cuenta que, la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Públicas, de conformidad con el artículo 102º del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad, tiene entre sus funciones: "1) Programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las obras municipales que se ejecuten dentro de la jurisdicción, por parte de la Municipalidad." Por tanto, su opinión técnica es la especializada y competente para determinar la procedencia del presente caso.
27. Que, del mismo modo, cabe citar el principio de segregación de funciones, por el cual los servidores y funcionarios públicos responden por la función que ejercen, debiéndose delimitar la responsabilidad del Titular de la entidad y Gerente Municipal, en la verificación que el expediente cuenta con el sustento técnico conforme a Ley, asimismo en virtud al principio de confianza el cual opera en el marco del principio de distribución de funciones y atribuciones (obligaciones), fundamentado en la actuación de un servidor o funcionario público conforme al deber estipulado por las normas, confiando a su vez, en que otros servidores actuaran reglamentariamente, operando así la presunción de que todo servidor actúa bajo el cabal cumplimiento de sus funciones.

QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS PRECEDENTEMENTE, CON ARREGLO A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 39º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY N.º 27972 Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS CON RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N.º 341-2023/MPH-H y RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N.º 342-2023/MPH-H (DELEGACIÓN DE FACULTADES A LA GERENCIA MUNICIPAL);

REG	2012642
EXP.	701484



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 187-2024-GM/MPH

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR el pago de la valorización N.º 01 por la ejecución de mayores en carpeta asfáltica correspondiente a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE LA PROLONG. AV. SAN MARTIN, AV. PANAMERICANA, AV. PUQUIO CANO Y LA AV. JOSE F. SANCHEZ CARRION DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA"- META II - CUI N°2190970, por el monto de S/ 32,049.71 soles (Treinta y dos mil cuarenta y nueve con 71/100 soles), el cual resulta una incidencia acumulada de 0.84% del monto del contrato, en conformidad con la parte considerativa del presente acto resolutorio, y a los preceptos legales establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N.º 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N.º 344-2018-EF, y modificatorias

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCÁRGUESE el cumplimiento de la presente resolución a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Riesgos de Desastres y Defensa Civil, a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones y a la Oficina General de Administración y Finanzas, quienes deberá de disponer las acciones administrativas correspondientes para su ejecución, en conformidad con sus funciones y/o autorizaciones.

ARTÍCULO TERCERO: DERIVAR todo lo actuado y el presente acto resolutorio a la Oficina General de Administración y Finanzas de esta entidad edil, para las acciones que correspondan, en atención a lo resuelto en el artículo primero del presente acto resolutorio.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones publique la presente Resolución en la página Web Institucional.

ARTÍCULO QUINTO: ENCÁRGUESE a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, la entrega efectiva y oportuna de la presente resolución a cada uno de los interesados y las áreas administrativas correspondientes, bajo responsabilidad, de conformidad a lo previsto en el artículo 20º y siguientes del Texto Único Ordenado General de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

TRANSCRITA:

C.C. ARCHIVO.

- CONSORCIO VIAL PUQUIO - ejecutor de obra
 - CONSORCIO SAN MARTIN - supervisor de obra
- GDUIYRRDDC
OGAYF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

Mr. CARLOS ARTURO REYES ROMAN
GERENTE MUNICIPAL