



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

*"Hinc de la unidad, la paz y el desarrollo"*

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 395-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 08 de septiembre 2023.

### VISTO:


Que, mediante Informe Técnico N°011-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 05 de septiembre del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación parcial, físico financiera del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LEÓN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°001-2016-MDSJB/A, DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN, POR LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA O CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA", ejecutados por la modalidad de administración directa o encargo, deberá seguir los procedimientos establecidos en la pre citada normativa de la MDSJB;

Que, mediante CONTRATO N° 276-2022-MDSJB/AYAC, de fecha 09 de agosto de 2022, se suscribió el contrato de servicios profesionales de un Residente de obra del proyecto IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEÓN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753, al Ing. Masías Quispe Huamán, con DNI N° 28288183, CIP N° 124404, por el monto de S/ 7,500.00 soles, por 45 días calendarios computados a partir de la firma del Contrato;





# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 168-2022-MDSJB/GM, de fecha 15 de agosto de 2022, en su artículo primero se resuelve designar a partir del 15 de agosto del 2022 al Ing. William Rafael Ancco Pampa, jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de obras de la MDSJB, en calidad de Inspector de las IOARR [2] "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753, la mencionada designación será mientras dure la ejecución del proyecto y, de conformidad a los fundamentos expuestos en la parte considerativa;

Que visto la Resolución de alcaldía N° 254 – 2022 – MDSJB/ALC de fecha 25 de julio del 2022, en su artículo primero aprueba el expediente Técnico de la IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753, por el monto de S/. 204,013.80 soles para ser ejecutado por administración directa por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista por plazo de ejecución de 45 días calendario y en su artículo segundo se aprueba el cuadro del presupuesto analítico por el monto de S/. 204,013.80 soles;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 289-2022-MDSJB/ALC, de fecha 16 de agosto del 2022, en su artículo primero aprueba el presupuesto del cuadro analítico modificado N° 01 del proyecto "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753, con un presupuesto de S/. 204,013.80 soles, sin incremento presupuestal;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 371-2022 - MDSJB/ALC., de fecha 03 de Noviembre del 2022, en su artículo primero aprueba la ampliación de plazo de la ejecución de obra N° 02 del proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753, por 07 días calendarios (del 04 al 10 de noviembre del 2022);

Que, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 476-2022 - MDSJB/AL., de fecha 23 de diciembre del 2022, en su artículo primero se resuelve Conformar la comisión de Verificación, Recepción y Liquidación de obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753;

Que, visto el INFORME N° 028-2023-MDSJB/GM/SGSLO/GDC, de fecha 27 de enero del 2023, el sub gerente de supervisión y liquidación de obras (Ing. Gonzalo De la cruz Colos) comunica el incumplimiento de obligaciones contractuales del personal técnico de obra caso contrario se deberá tomar las





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

acciones legales, del proyecto: IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753, al Gerente Municipal (Ing. Arturo Alarcón Tanta);

Que, visto el INFORME N° 034-2023-MDSJB/GM/SGSLO/GDC, de fecha 02 de febrero del 2023, el sub gerente de supervisión y liquidación de obras (Ing. Gonzalo De la Cruz Colos) Solicita la Conformación del comité de Recepción de obra, del proyecto: IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753, al Gerente Municipal (Ing. Arturo Alarcón Tanta);

Que, de acuerdo a la Resolución de Gerencia Municipal N° 033-2023 - MDSJB/GM, de fecha 02 de febrero del 2023, en su artículo primero se resuelve Conformar la comisión de Verificación y/o Recepción de obra: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" CON CUI N° 2550753;

Que, visto la Carta Múltiple N° 002-2023-MDSJB-GM-GIDU/WPN/AYAC, de fecha 09 de febrero del 2023, el Ing. Wualter Pariona Navarte (Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano), convoca a reunión de coordinación a efectos de verificación y Recepción de obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550745;

Que, visto EL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE OBRA, de fecha 13 de febrero del 2023, reunieron conforme a CARTA MULTIP. N° 002-2023-MDSJB-GM-GIDU/WPN/AYAC, convocando a reunión de coordinación a efectos de verificación y recepción de obra en merito a la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033-2023-MDSJB/GM de fecha 02 de febrero del 2023, efectuando la verificación física de los trabajos realizados, conforme al expediente técnico, en donde queda observado;

Que de acuerdo al Informe N° 049 -2023-MDSJB/GM/SGSLO/GDC, de fecha 15 de Febrero del 2023, el sub gerente de supervisión y liquidación de obras (Ing. Gonzalo De la Cruz Colos) comunica el incumplimiento de compromiso y deficiencias encontradas en la verificación de obra obligaciones contractuales del personal técnico de obra caso contrario se deberá tomar las acciones legales, al Gerente Municipal (Ing. Arturo Alarcón Tanta) del proyecto: IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753;





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto la CARTA MULTIPLE N° 006-2023-MDSJB-GM-GIDU/WPN/AYAC, de fecha 14 de marzo del 2023, el Ing. Wualter Pariona Nalvarte (Presidente del comité de recepción de obra), convoca para la verificación y recepción de la IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753;

Que, visto el ACTA DE CONSTATAACION FISICA DE OBRA, de fecha 29 de marzo de 2023, el Ing. Wualter Pariona Nalvarte (presidente del comité), Ing. Gonzalo De la Cruz Colos (1° Miembro), CPC. Edith Tineo Llampasi (2° Miembro), todos los nominados miembros del comité de recepción en merito a la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 476-2022 MDSJB/ALC; se procede a constituir a la obra con la finalidad de realizar la constatación física del cumplimiento de metas de la IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753, al término de la verificación, se ha constatado y determinado el incumplimiento de absolver las observaciones en el plazo requerido de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2016-MDSJB por parte de los ejecutores de la obra;

Que, de acuerdo a la CARTA N° 06-2023-MDSJB-GM-GIDU/WPN/AYAC, de fecha 20 de Abril de 2023, por el cual el Ing. Wualter Pariona Nalvarte (Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano), remite la acta de constatación física de obra, a la unidad de supervisión y Liquidación de obras, para la realización de la Liquidación Parcial de la IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753, en cumplimiento de la DIRECTIVA N° 001-2016-MDSJB/A y las normativas correspondientes;

Que, visto el INFORME N° 018-2023-MDSJB-SGSLO/LMBV-ESLOF, de fecha 01 de Setiembre del 2023, la CPC Lady Marleen Bernardo Villanueva (especialista en supervisión y liquidación de obras- financiera), emite la Liquidación Financiera Parcial de la IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753;

INFORME N° 016-2023-MDSJB-SGSLO/FAQJ-ESLOT, de fecha 31 de agosto del 2023, el Ing. Fidel Antonio Quispe Jayo (especialista en supervisión y liquidación de obras- física), emite la Liquidación Física Parcial de la IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753;

Que, visto el Informe Técnico N°011-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 05 de septiembre del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

## HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación parcial físico financiera del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LEÓN PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753;

### DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  
 PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE  
 DIVISION FUNCIONAL : 046 GESTION  
 GRUPO FUNCIONAL : 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA  
 META 2022 : 0125  
 RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  
 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS DETERMINADOS  
 PROYECTO : "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEONPAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753.

UBICACIÓN DEL PROYECTO  
 Departamento : Ayacucho.  
 Provincia : Huamanga.  
 Distrito : San Juan Bautista.  
 Localidad : Barrio de León Pampa

Presupuesto Aprobado con R.A. N° 254-2022- : S/. 204,013.80 Soles  
 MDSJB/ALC : S/. 76,806.25 Soles  
 Adicional de Obra N° 01 : Administración Directa  
 Modalidad de ejecución : Ing. Masias Quispe Huamán, CIP N° 124404, Contrato N° 276-2022-MDSJ/AYAC  
 Residente de Obra : Ing. William Rafael Ancco Pampa, CIP N° 152402, Resolución de Gerencia Municipal N° 168 -2022 - MDSJB/AYAC  
 Inspector de Obra : Ing. William Rafael Ancco Pampa, CIP N° 152402, Resolución de Gerencia Municipal N° 168 -2022 - MDSJB/AYAC

Acta de Entrega de Terreno : 19 de agosto del 2022  
 Plazo de Ejecución Contractual : 45 días calendarios  
 Inicio de obra : 02 de Setiembre del 2022  
 Termino programado : 16 de octubre del 2022  
 Ampliación de plazo N°01 : 18 días calendarios (R.A. N° 331-2022-MDSJB/ALC)  
 Fecha culminación Progr. : 03 de noviembre del 2022  
 Ampliación de plazo N°02 : 07 días calendarios (R.A. N° 371-2022-MDSJB/ALC)  
 Nueva fecha culminación Progr. : 10 de noviembre del 2022  
 Plazo de ejecución real : 70 días calendarios  
 Acta de Recepción y Verificación de Obra : Acta de Constatación Física de Obra (29/03/2023)  
 Gasto Valorizado de Obra (Físico) : S/ 272,822.57 (Doscientos setenta y dos mil ochocientos veintidós con 57/100 Soles)  
 Porcentaje Avance físico : 97.15 %  
 Gasto Final Financiero de Obra : S/ 244,529.81 (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve con 81/100 soles.  
 Porcentaje Avance financiero : 87.1%

### 1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

#### 1.1. LIQUIDACIÓN TÉCNICA

Resultando como metas ejecutadas los siguientes metrados realmente ejecutados de acuerdo al Presupuesto Aprobado:

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES

Partida	Descripción de la Partida	Und	Metrado Obra Programado	Metrados Ejecutados			TOTAL	Metrados Deductivos
				Principal	Adicional	Mayores Metrados		
01	CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA							



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

DI.01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M	und	1.00	1.00		1.00	0.00
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	1.50	1.50		1.50	0.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	115.94	115.94	51.59	167.53	0.00
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	18.02	18.02	2.64	20.66	0.00
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.03.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FIJA	m3	21.63	21.63	5.54	27.17	0.00
01.03.03	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO ROCOSO A NIVEL DE SUB RASANTE	m2	18.02	18.02	2.64	20.66	0.00
01.03.04	RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	7.54	7.54	2.99	10.53	0.00
01.03.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	38.40	38.40	11.37	49.77	0.00
01.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES (SUBCONTRATD)	m3	38.40	38.40	11.37	49.77	0.00
01.04	COBERTURA METALICA						
01.04.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
01.04.01.01	SOLADO DE CONCRETO E=10CM, CONCRETO F'C=100KG/CM2	m2	18.02	18.02	2.64	20.66	0.00
01.04.01.02	CONCRETO F'C= 175 KG/Cm2 LOSA DEPORTIVA	m3	2.51	2.51	0.36	2.87	0.00
01.04.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	16.76	16.76	2.40	19.16	0.00
01.04.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
01.04.02.01	ZAPATAS						
01.04.02.01.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	224.15	224.15	33.40	257.55	0.00
01.04.02.01.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	10.81	10.81	1.58	12.39	0.00
01.04.02.02	PEDESTAL						
01.04.02.02.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	377.38	377.38	75.79	453.17	0.00
01.04.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.76	32.76	7.28	40.04	0.00
01.04.02.02.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL	m3	2.39	2.39	0.64	3.03	0.00
01.04.02.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	32.76	32.76	7.28	40.04	0.00
01.04.02.02.05	TARRAJEO PULIDO MEZCLA C:A 1/5, E=1.5CM	m2	22.32	22.32	3.36	25.68	0.00
01.04.02.02.06	PINTURA EN COLUMNAS	m2	22.32	22.32	3.36	25.68	0.00
01.04.03	ESTRUCTURAS METALICAS						
01.04.03.01	SISTEMA DE ANCLAJE PEDESTAL A COLUMNA METALICO	und	14.00	14.00	2.00	16.00	0.00
01.04.03.02	COLUMNA METALICA SECCION 200 X 200 X 4.5MM INC. PINTURA	und	14.00	14.00	2.00	16.00	0.00
01.04.03.03	SISTEMA DE UNION COLUMNA METALICO A ARMADURA	und	14.00	14.00	42.00	56.00	0.00
01.04.03.04	ARMADURA METALICA EN ARCO SEGUN DISEÑO	m	148.05	148.05	63.31	211.36	0.00
01.04.03.05	CORREA DE TUBO METALICO DE 80 X 40 X 3MM	m	841.05	841.05	415.60	1,256.65	0.00
01.04.03.06	ARMADURA VIGA DE AMARRE SEGUN DISEÑO	m	59.60	59.60	7.40	67.00	0.00
01.04.03.07	BARRA TEMPLADORA Ø 20MM	m	145.67	145.67	27.63	173.30	0.00
01.04.04	COBERTURAS Y CERRAMIENTOS						
01.04.04.01	COBERTURA METALICA CON ALUZINC	m2	658.82	645.64	259.26	904.90	18.47
01.04.05	SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL						
01.04.05.01	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DE 6"	m	62.30	0.00	0.00	0.00	70.00
01.04.05.02	GANCHO DE SOPORTE PARA CANALETA	und	62.00	0.00	0.00	0.00	72.00
01.04.05.03	TUBERIA PVC SAL 4"	m	33.00	16.50		16.50	16.50
01.04.05.04	ACCESORIOS DE TUB. DE BAJADA DE EVAC. PLUVIAL	pto	4.00	2.00		2.00	2.00
01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS						
01.05.01	TUBERIA PVC SAP Ø 3/4" PARA ELECTRICIDAD	m	92.45	92.45	20.00	112.45	0.00
01.05.02	SUMINISTRO E INST. DE CABLES NYY	m	95.45	95.45	23.00	118.45	0.00
01.05.03	INSTALACION DE REFLECTORES DE 300W LED	und	6.00	6.00		6.00	0.00
01.05.04	TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA 12 POLOS- INCLUIDO ACCESORIOS	und	1.00	1.00		1.00	0.00
01.05.05	CONEXION A LA RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD	serv	1.00	0.00		0.00	1.00
01.06	OTROS						
01.06.01	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO	und	4.00	4.00		4.00	0.00
02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL						
02.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	658.82	658.82	264.55	923.37	0.00





# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

## OBSERVACIONES A LOS METRADOS EJECUTADOS:

01.04.04.01 COBERTURA METALICA CON ALUZINC (Según Acta de Constatación Física de Obra, 29 de marzo del 2023), se encuentra inconclusa la obra al 98.00%.

01.04.05.01 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DE 6"  
No cumple con las especificaciones técnicas del proyecto (mala colocación 0.00%)

01.04.05.02 GANCHO DE SOPORTE PARA CANALETA  
No cumple con las especificaciones técnicas del proyecto (mala colocación)

01.04.05.03 TUBERIA PVC SAL 4"  
Se evidencia la ejecución inconclusa al 50.00%

01.04.05.04 ACCESORIOS DE TUB. DE BAJADA DE EVAC. PLUVIAL  
Se evidencia la ejecución inconclusa al 50.00%

01.05.05 CONEXIÓN A LA RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD  
Se evidencia la ejecución inconclusa al 00.00%



Fig. 01. Se evidencia mal corte en los extremos en la cobertura de Aluzinc de la Losa Deportiva.





# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SAN JUAN BAUTISTA

## HUAMANGA - AYACUCHO


Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415



Fig. 02. Se evidencia una mala colocación de las canaletas de evacuación pluvial, en temporada de lluvia se acumula de agua pluvial, ya sea por pendiente o la sección (se hará un cambio de canaleta)



Fig. 03. Se evidencia bajada de TUBERIA PVC SAL 4", falta de culminación.





# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SAN JUAN BAUTISTA

## HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415



Fig. 04. Se evidencia la falta de ejecución de la conexión de la red pública de electricidad

### RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO-AÑO 2022

#### EXPEDIENTE TECNICO

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 254-2022-MDSJB/ALC, de fecha 25 de julio de 2022)

COMPONENTE	COSTO
01 CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA	167,785.63
02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	263.53
<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>	<b>168,049.13</b>
GASTOS GENERALES (9.5%)	15,964.67
<b>SUB TOTAL</b>	<b>184,013.80</b>
SUPERVISOR	4,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00
EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>204,013.80</b>

#### ADICIONAL DE OBRA N° 01

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 331-2022-MDSJB/ALC, de fecha 07 de octubre de 2022)

COMPONENTE	COSTO
01 CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA	70,749.64
02 INSTALACIONES ELECTRICAS	528.10
03 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	105.82
<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>	<b>71,383.58</b>
GASTOS GENERALES (7.60%)	5,422.67
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>76,806.25</b>

### RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL Y ADICIONAL DE OBRA - AÑO 2022

Durante la ejecución del proyecto: IAORR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753, se tiene una Valorización Principal y Adicional de Obra N° 01, resumido de la siguiente manera:

#### PRESUPUESTO PRINCIPAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL	DEDUCTIVO (SALDO)
01	CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA	167,785.63	162,621.44	5,164.19
02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	263.53	263.53	0.00
	<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>	<b>168,049.13</b>	<b>162,884.94</b>	<b>5,164.19</b>
	PORCENTAJE COSTO DIRECTO	100.00%	96.93%	3.07%
	GASTOS GENERALES (9.5%)	15,964.67	15,474.07	490.60
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>184,013.80</b>	<b>178,359.01</b>	<b>5,654.79</b>
	SUPERVISOR	4,500.00	4,361.71	138.29
	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00	0.00	1,500.00



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

## HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>204,013.80</b>	<b>196,720.72</b>	<b>7,293.07</b>
<b>PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VALORIZADO</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.43%</b>	<b>3.57%</b>

### PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ADICIONAL EJECUTADO	(SALDO) ADICIONAL
01	CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA	70,700.11	70,045.45	654.67
02	INSTALACIONES ELECTRICAS	528.10	528.10	0.00
03	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	105.82	105.82	0.00
	<b>COSTO DIRECTO DE OBRA</b>	<b>71,383.58</b>	<b>70,728.91</b>	<b>654.67</b>
	<b>GASTOS GENERALES (7.60%)</b>	<b>5,422.67</b>	<b>5,372.94</b>	<b>49.73</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>76,806.25</b>	<b>76,101.85</b>	<b>704.40</b>
	<b>PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VALORIZADO</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.08%</b>	<b>0.92%</b>

### RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA DE OBRA – AÑO 2022

Durante la ejecución del proyecto: IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" con CUI N° 2550753, se tiene un avance físico Valorizado de 97.15% equivalente a S/ 272,822.57 (doscientos setenta y dos mil ochocientos veintidós con 57/100 Soles), y saldo de obra de 2.85% que equivale a S/ 7,997.47 Soles, resumido de la siguiente manera:

### CUADRO DE RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN FÍSICA EJECUTADA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DEDUCTIVO (SALDO)
<b>COSTO DIRECTO PRINCIPAL</b>	<b>168,049.13</b>	<b>162,884.94</b>	<b>5,164.19</b>
<b>ADICIONAL DE OBRA N° 01</b>	<b>71,383.58</b>	<b>70,728.91</b>	<b>654.66</b>
PARTIDAS NUEVAS	0.00	0.00	0.00
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>	<b>239,432.71</b>	<b>233,613.86</b>	<b>5,818.84</b>
GASTOS GENERALES	21,387.34	20,847.01	540.33
SUPERVISION	4,500.00	4,361.71	138.29
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00	0.00	1,500.00
EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>280,820.04</b>	<b>272,822.57</b>	<b>7,997.47</b>
<b>PORCENTAJE (%)</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.15%</b>	<b>2.85%</b>
<b>VALORIZACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO HABILITADO</b>	<b>VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADO</b>	
		Total Ejecución	% Avance
PRINCIPAL	204,013.80	196,720.72	96.43%
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00%
ADICIONALES	76,806.25	76,101.85	99.08%
DEDUCTIVOS	0.00	0.00	0.00%
<b>VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>280,820.04</b>	<b>272,822.57</b>	<b>97.15%</b>
<b>SALDO VALORIZADO DEL PROYECTO</b>		<b>7,997.47</b>	<b>2.85%</b>

### 1.2. LIQUIDACIÓN FINANCIERA

De acuerdo al Informe Financiero, sobre la **Liquidación Financiera**, por el cual señala que el presupuesto total aprobado según PIM 2022 para la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CUI N° 2550753, cuya ejecución presupuestal a nivel de rubros de financiamiento se dio de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	AÑO	PIM	DEV
05 RECURSOS DETERMINADOS	07 FONDE DE COMPENSACION MUNICIPAL	2022	266,821.00	230,529.81
	18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS RENTADE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2022	14,000.00	14,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>280,821.00</b>	<b>244,529.81</b>

Además, se señala que, de la ejecución presupuestal en el año 2022, se muestran los importes de costo directo e indirecto, El gasto programado es de S/. 280,821.05 (Doscientos ochenta mil veintiuno 05/100 soles, un valor porcentual de 100 %, siendo resumido de la siguiente manera:



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO		
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,525.00		10,525.00
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	149,816.19	3,723.80	153,539.99
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	79,091.52	22,163.54	101,255.06
2.6.23.45	SERVICIO DE LIQUIDACION		1,500.00	1,500.00
2.6.81.31	EXPEDIENTE		14,000.00	14,000.00
TOTAL		239,432.71	41,387.34	280,820.05

Los gastos sincerados se reflejan en el siguiente cuadro donde se detalla el presupuesto programado, y ejecutado según los clasificadores y documentación de la ejecución presupuestal patrimonial, siendo el presupuesto total programado y aprobado de S/. **280,820.05** (doscientos ochenta mil ochocientos veinte con 05/100 soles), que representa el 100%, y ejecutándose el S/. **244,529.81** (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve con 81/100 Soles), del programado que representa 87.1 %, según se detalla en el siguiente cuadro:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	%
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,525.00		10,525.00	4,500	-	4,500.00	43%
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	149,816.19	3,723.80	153,539.99	145,148.10	2,903.38	148,051.48	96.43%
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	79,091.52	22,163.54	101,255.06	70,625.00	7,353.33	77,978.33	77.01%
2.6.23.45	SERVICIO DE LIQUIDACION		1,500.00	1,500.00				0.00%
2.6.81.31	EXPEDIENTE		14,000.00	14,000.00			14,000.00	100.00%
TOTAL		239,432.71	41,387.34	280,820.05	220,273.10	10,256.71	244,529.81	87.1%

Asimismo, se determinó que el importe del Costo Total Real del proyecto es por S/ **252,205.20** (Doscientos cincuenta y dos mil doscientos cinco con 20/100 soles) para lo cual se presenta el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S./)
1.- Total, Ejecución Presupuestal al 30 de setiembre del 2022 (+)	244,529.81
2.- Saldo Total de Almacén (-)	3,191.60
3.- Total, de transferencias realizadas (+) o (-)	
4.- Total, Activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	
<b>COSTO TOTAL REAL DE OBRA DEL 2022 (1-2+(-)3-4)</b>	<b>252,205.20</b>

Ejecución Patrimonial (Para Rebaja Contable), Asimismo, se determinó que el importe total de la rebaja contable, por S/ **244,529.81** (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve con 81/100 Soles), para cuyo resumen se presenta el cuadro correspondiente:

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.0704	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	244,529.81
1501.070402	POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL	4,500.00
1501.070403	POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES	148,051.48
1501.070404	POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS	77,051.48
1505.02	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS	14,000.00
<b>MONTO PARA REBAJA CONTABLE</b>		<b>244,529.81</b>

Evaluación Técnica Financiera

www.munisanjuanbautista.gob.pe

mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

066 - 313 558

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

Jr. España N°19 Huamanga - Ayacucho



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1._ Costo Total Valorizado Actualizado	277,565.78
2._ Costo Total Real de Obra	252,205.20

## OBSERVACIONES

- 1.3. Visto el movimiento de almacén sacado de las valorizaciones y corroborando con los documentos fuentes se identificó sobrantes de insumos (formato LF 03) por el importe de S/. 3,191.60 (tres mil ciento noventa y uno con 60/100 soles) donde no existe ningún acta que confirma la entrega a almacén central; por lo tanto se solicita notificar a los responsables de la ejecución para el esclarecimiento.

## CONCLUSIONES

- 1.4. De la documentación revisada, los formatos descritos fueron elaborados según la Directiva N° 001-2016-MDSJB/A, Directiva para la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Ayacucho), de fecha 15 de julio de 2016, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 274-2016; asimismo se informa que el Expediente de Liquidación respectiva fue preparado en concordancia con el Acta de Verificación y/o Constatación, del Contenido mínimo de la Pre Liquidación Física-Financiera y/o Liquidación Física Financiera de Obra, considerado en la mencionada Directiva.

- 1.5. En el Capítulo III Procedimientos para la Liquidación Física-Financiera de estudios y proyectos de inversión pública, Artículo 31° Liquidación Física-Financiera de estudios y proyectos, 31.4. LA LIQUIDACION PARCIAL: se efectuara en aquellas obras con características de inconclusa, intervenida o paralizada por causales presupuestales, cambio de autoridades u otras.

- 1.6. El último Párrafo del Numeral 31.6.01. Documentos Legales, del Artículo 31° Liquidación Física-Financiera de Estudios y Proyectos, correspondiente al CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FISICA – FINANCIERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA, de la Directiva mencionada, indica: “Una vez evaluados (la liquidación física presentada) y si la documentación estuviera conforme, el Ingeniero CIP y/o profesional especializado designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos realizará la verificación in situ del proyecto a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada en las valorizaciones y metrados de proyecto para su respectivo informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras”. Por tanto, de acuerdo al INFORME N° 016-2023-MDSJB-SGSLO/FAQJ-ESLOT de la Liquidación Física Parcial del proyecto: IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” - CUI N° 2550753, tiene un Avance Físico Valorizado Acumulado de S/ 277,822.57 (Doscientos setenta y dos mil ochocientos veintidos con 57/100 Soles), que representa un 97.15%, y un saldo de valorización del S/ 7,997.47 equivalente a 2.85%.

- 1.7. Asimismo, en el último Párrafo del Numeral 31.6.02. Liquidación Financiera, del Artículo 31° Liquidación Física-Financiera de Estudios y Proyectos, correspondiente al CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FISICA – FINANCIERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA, de la Directiva mencionada, indica: “Una vez evaluados y si la documentación estuviera conforme, el Contador colegiado designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos realizará la evaluación contable respectiva a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada en las valorizaciones y gastos de obra para su respectivo informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos”. Por tanto, de acuerdo al INFORME N° 018-2023-MDSJB/SGSLO/LMBV/ESLOF de la Liquidación Financiera Parcial del proyecto: IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” - CUI N° 2550753, se determinó que el importe del costo financiero del proyecto es por S/. 244,529 81/100 soles (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve con 81/100 Soles), equivalente al 87.1%, el cual será considerado como importe para rebaja contable.

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO .-APROBAR**, la liquidación física parcial del Proyecto: IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CUI N° 2550753, periodo de ejecución año 2022 bajo la modalidad de administración directa, en cumplimiento a las metas y objetivos alcanzados se concluye que el Avance Físico Valorizado Acumulado es de S/. 272,822.57 (Doscientos setenta y dos mil ochocientos veintidós con 57/100 Soles), que representa un avance físico de la obra al 97.15%, con respecto al programado y saldo de ejecución del S/ 7,997.47 equivalente a 2.85%, con las siguientes características::

### CUADRO DE RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN EJECUTADA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DEDUCTIVO (SALDO)
COSTO DIRECTO PRINCIPAL	168,049.13	162,884.94	5,164.19
ADICIONAL DE OBRA N° 01	71,383.58	70,728.91	654.66
PARTIDAS NUEVAS	0.00	0.00	0.00
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	239,432.71	233,613.86	5,818.84
GASTOS GENERALES	21,387.34	20,847.01	540.33
SUPERVISION	4,500.00	4,361.71	138.29
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00	0.00	1,500.00
EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00	14,000.00	0.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>280,820.04</b>	<b>272,822.57</b>	<b>7,997.47</b>
<b>PORCENTAJE (%)</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.15%</b>	<b>2.85%</b>

VALORIZACIÓN	PRESUPUESTO HABILITADO	VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADO	
		Total Ejecución	% Avance
PRINCIPAL	204,013.80	196,720.72	96.43%
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00%
ADICIONALES	76,806.25	76,101.85	99.08%
DEDUCTIVOS	0.00	0.00	0.00%
<b>VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>280,820.04</b>	<b>272,822.57</b>	<b>97.15%</b>
<b>SALDO VALORIZADO DEL PROYECTO</b>		<b>7,997.47</b>	<b>2.85%</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO .-APROBAR**, la Liquidación Financiera Parcial del proyecto: IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - CUI N° 2550753, tiene una ejecución presupuestal total de S/. 244,529 81/100 soles (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintinueve con 81/100 Soles), equivalente al 87.1%, con respecto al Presupuesto Programado, según el siguiente detalle:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	%
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,525.00		10,525.00	4,500	-	4,500.00	43%
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	149,816.19	3,723.80	153,539.99	145,148.10	2,903.38	148,051.48	96.43%



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

## HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	79,091.52	22,163.54	101,255.06	70,625.00	7,353.33	77,978.33	77.01%
2.6.23.45	SERVICIO DE LIQUIDACION		1,500.00	1,500.00				0.00%
2.6.81.31	EXPEDIENTE		14,000.00	14,000.00		-	14,000.00	100.00%
TOTAL		239,432.71	41,387.34	280,820.05	220,273.10	10,256.71	244,529.81	87.1%

### COSTO REAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION	TOTAL (S/.)
1.- Total, Ejecución Presupuestal del 2022 (+)	244,529.81
2.- Saldo Total de Almacén (-)	3,191.60
3.- Total, de transferencias realizadas (+) o (-)	-
4.- Total, Activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	-
<b>COSTO TOTAL REAL DE OBRA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 (1-2+(-)3-4)</b>	<b>252,205.20</b>


**ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR,** la Liquidación Patrimonial Parcial del proyecto: IOARR “CONSTRUCCION DE COBERTURA EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LEON PAMPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” - CUI N° 2550753, presenta el siguiente gasto S/ 244,529.81 (Doscientos cuarenta cuatro mil quinientos veintinueve con 81/100 Soles), a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable.

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.0704	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	244,529.81
1501.070402	POR ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL	4,500.00
1501.070403	POR ADMINISTRACION DIRECTA BIENES	148,051.48
1501.070404	POR ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS	77,051.48
1505.02	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS	14,000.00
<b>MONTO PARA REBAJA CONTABLE</b>		<b>244,529.81</b>

**ARTÍCULO CUARTO. – DAR INICIO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS,** debiéndose remitir a la oficina de Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) de la MDSJB, para el deslinde de las responsabilidades administrativas del en contra del Residente de obra, Ing. MASIAS QUISPE HUAMAN, CIP N° 124404 y al Inspector de obra Ing. WILLIAM RAFAEL ANCCO PAMPA, CIP N° 152402, por haber incurrido en incumplimientos a sus obligaciones contractuales, en concordancia a la Normatividad Vigente en el periodo de ejecución del Proyecto mencionado anteriormente; y a pesar de ser notificados por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista en el presente año 2023.

**ARTÍCULO QUINTO. – COMUNIQUESE,** a la Unidad de Supervisión y liquidación de Obras y unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

**ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  
ALCALDIA  
*Wilmer V. Prado Estrella*  
ALCALDE