



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS

Creado el 05 de Febrero de 1861 con Ley N° 9364

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 136 – MDLP / A

La Peca, 05 de septiembre del 2023

VISTO:

El Informe N° 388-2023-MDLP/RAIA-SGDUR, de fecha 31 de Agosto del 2023, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite la conformidad de calendarios de obra actualizados al reinicio de plazo de ejecución de obra N° 02, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 28607, donde establece que las municipalidades provinciales y distritales son los Órganos de gobiernos locales, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Y el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, prescribe que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que “la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente Ley”.

A través del Informe N° 026-2023/JID-RO de fecha 26 de agosto de 2023, el Residente de Obra, remite el cronograma actualizado al reinicio de plazo de ejecución de obra N° 02, en cumplimiento al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, adjunta el cronograma actualizado al reinicio de plazo de ejecución de obra N° 02. Asimismo, con Carta N° 026-2023-MADS-SO de fecha 29 de agosto del 2023, el Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA PECA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI: 2487768, remite los calendarios de obra actualizados al reinicio de plazo de ejecución de obra,



¡Por ustedes, Vamos al frente!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS

Creado el 05 de Febrero de 1861 con Ley N° 9364

iniciándose el día 22 de agosto de 2023 teniendo como nueva fecha de culminación el día 31 de agosto del 2023.

Mediante el Informe N° 388-2023-MDLP/RAIA-SGDUR de fecha 31 de agosto de 2023, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, concluye que habiéndose evaluado el cronograma de ejecución de obra, se encuentra apto, por lo que APRUEBA los cronogramas de obra actualizados al reinicio de plazo de ejecución de obra N°02, "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA PECA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI: 2487768, siendo la nueva fecha de culminación el día 31 de agosto de 2023, según el detalle: Cronogramas actualizados al reinicio de plazo de ejecución de obra N°2.

Que, finalmente el informe técnico emitido por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante el cual otorga CONFORMIDAD y solicita que se apruebe los cronogramas actualizados de obra, por lo que se colige que debe APROBARSE LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA PECA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI: 2487768, siendo la nueva fecha de culminación el 31 de agosto de 2023.

La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala en su artículo 20.- Atribuciones del alcalde. - Son Atribuciones del Alcalde: numeral 6.- Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, concordante con el artículo 43.- Resoluciones de Alcaldía. - Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo; por lo que, vía acto resolutivo, se debe aprobar dicho cronograma de reinicio de plazo de ejecución de obra:

Que, Estando a lo expuesto y de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, y demás normas previstas en los considerandos que anteceden y contando con el visto bueno de Gerencia Municipal, de la Oficina de Asesoría Jurídica, Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

SE RESUELVE:





MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA

PROVINCIA DE BAGUA - REGION AMAZONAS

Creado el 05 de Febrero de 1861 con Ley N° 9364

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DEL DISTRITO DE LA PECA – PROVINCIA DE BAGUA – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” CUI: 2487768, en mérito al Informe N° 388-2023-MDLP/RAIA-SGDUR de fecha 31 de agosto de 2023, del Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; siendo la fecha de culminación el día 31 de agosto de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y demás áreas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo; notificándose a la parte interesada conforme a Ley.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR a la Oficina de Informática y Sistemas para su publicación en el portal web de la institución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LA PECA.

David Cespedes Correa
ALCALDE



CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL ACTUALIZADO AL REINICIO DE OBRA N° 02									
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO, DISTRITO LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA UBICACIÓN: AMAZONAS - BAGUA - LA PECA, C.P. EL TRIUNFO FECHA: 26/09/2023									
				SGOUR MDLP: RESIDENTE DE OBRA: SUPERVISOR DE OBRA:		ING. RAFAEL A. INOÑAN AMAYA REG. CIP. N° 171232 ING. JOSELITO IRIGOIN DELGADO REG. CIP. N° 293616 ING. MARCO A. DELGADO SEPÚLVEDA REG. CIP. N° 192278			
Item	Descripción	Und	Medrado	P. Unit. \$/.	Parcial \$/.	03 AL 30 DE ABRIL DEL 2023		22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	
						Parcial	%	Parcial	%
1	LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS (TECHADA)								
1.01	MITIGACION AMBIENTAL								
01.01.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1.00	800.00	800.00	533.33	66.67%	266.67	33.33%
1.02	OTROS								
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	669.20	0.60	401.52	401.52	100.00%	0.00	0.00%
02	GRADERIA METALICA CON COBERTURA								
02.01	OBRAS PRELIMINARES								
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	40.00	0.60	24.00	24.00	100.00%	0.00	0.00%
02.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO	m2	40.00	2.25	90.00	90.00	100.00%	0.00	0.00%
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS HASTA H=2.0 m	m3	8.82	19.78					
02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2.23	7.44					
02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8.49	9.89					
02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	m3	8.49	5.15					
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
02.03.01	ZAPATAS								
02.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-	m2	6.57	35.80					
02.03.01.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 P/ZAPATAS	m3	2.52	360.36					
02.03.01.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS	kg	100.87	5.94					
02.03.02	COLUMNAS								
02.03.02.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	0.84	431.42					
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	9.90	38.82					
02.03.02.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS	kg	75.20	5.94					
2.04	ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURAS								
02.04.01	COLUMNAS DE ESTRUCTURA METALICA	m	54.00	66.65					
02.04.02	TUBO DE 40x80mm PARA ASIENTO METALICO	m	252.00	47.07					
02.04.03	TUBO TIPO CERCHA METALICA CON FIERRO DE 1/2"	kg	52.77	28.96					
02.04.04	CORREAS METALICAS DE ACERO CORRUGADO DE 1/2" EN TECHO	m	37.70	24.91					
02.04.05	COBERTURA DE FLEXIFORTE DE 1.83x1.10M	m2	30.00	33.62					
02.04.06	BARANDA C/TUBO F"G" : PASAMANO 2" Y PARANTE 2"x1.00 m	m	16.40	79.59					
03	COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS (TECHADA)								
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA ZAPATAS HASTA H=1.50M	m3	55.49	14.13					
03.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	69.39	9.89					
03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M	m3	69.36	5.15					
03.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
03.02.01	ZAPATAS								
03.02.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-	m2	34.68	35.80					
03.02.01.02	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 P/ZAPATAS	m3	17.34	396.76					
03.02.01.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA ZAPATAS	kg	406.74	5.94					
03.02.02	VIGAS DE CONEXION								
03.02.02.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 P/VIGAS DE CONEXION	m3	8.88	403.81					
03.02.02.02	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CONEXION	kg	1,078.32	5.80					
03.02.03	COLUMNAS								
03.02.03.01	CONCRETO F'c=175 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	2.93	431.42					
03.02.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	29.28	38.82					
03.02.03.03	ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS	kg	710.60	5.94					
03.03	ESTRUCTURAS METALICAS								
03.03.01	VIGA DE AMARRE RECTANGULAR, Ø1/2" CORRUGADO	m	64.00	59.44					
03.03.02	VIGUETA METALICA TRIANGULAR 0.15X0.20M, Ø3/8"	und	14.00	142.15					
03.03.03	ARCO PARABOLICO METALICO AP1-30X50, Ø1/2"	und	6.00	3,305.35					
03.03.04	ARRIOSTRE DIAGONAL Fo Ø 1/2" LISO	und	42.00	73.05					
03.03.05	ARRIOSTRE DE VIGUETAS Fo Ø3/8" LISO	und	20.00	64.81					
03.03.06	TENSORES Ø7/8"	und	20.00	40.09					
03.03.07	SOPORTE DE TENSORES	und	12.00	40.89					
03.03.08	PLANCHAS BASE Y ACCESORIOS	und	12.00	97.54					
03.03.09	MONTAJE DE ARCO PARABOLICO	und	6.00	1,530.80					
03.03.10	MONTAJE DE VIGUETAS Y ARRIOSTRES	und	14.00	190.06					
03.03.11	COBERTURA CON PLANCHAS GRAN ONDA 1.10X2.44X5MM (INC. CONECTORES Y ACCESORIOS DE FIJACION)	m2	960.00	20.61					
03.03.12	COLUMNAS METALICAS 6"x6" H=6M (INC. ANCLAJES + PINTURA ANTICORROSIVA + ESMALTE)	und	12.00	467.49					
03.03.13	PERNO DE ANCLAJE DE 5/8"	und	48.00	21.75					
03.03.14	TOPES LATERALES	und	12.00	150.00					
03.04	DRENAJES								
03.04.01	DADO DE CONCRETO (30x30 cm) PROTECCION BAJADA DE	m3	0.59	362.96	214.15	0.00	0.00%	214.15	100.00%
03.04.02	SISTEMA DE TUBERIAS PARA BAJADA DE AGUAS (D=4")	m	36.00	93.06	3,350.16	0.00	0.00%	3,350.16	100.00%
03.04.03	CANAleta PLUVIAL SEMICIRCULAR F"G"	m	79.00	53.39					
03.05	PINTURA								
03.05.01	PINTADO BASE CON ZINCROMATO	m2	320.00	7.93	2,537.60	2,537.60	100.00%	0.00	0.00%
Costo Directo				\$/.	7,417.43	3,586.45		3,830.97	
Gastos Generales				8%	\$/.	0.00	0.00		0.00
Sub Total				\$/.	7,417.43	3,586.45		3,830.97	
Valor Referencial				\$/.	7,417.43	3,586.45		3,830.97	
Expendiente Teorico				\$/.	0.00	0.00		0.00	
Supervision				\$/.	0.00	0.00		0.00	
Liquidacion				\$/.	0.00	0.00		0.00	
TOTAL PRESUPUESTO				\$/.	7,417.43	3,586.45	48.35%	3,830.97	51.65%


 Ing. Marco Antonio Delgado Sepúlveda
 REG. CIP. N° 192278
 SUPERVISOR DE OBRA


 Ing. Joselito Irigoín Delgado
 REG. CIP. N° 293616
 RESIDENTE DE OBRA

[illegible]

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO AL REINICIO DE OBRA N° 02 DEL EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTISUS EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO, DISTRITO LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA

UBICACION: AMAZONAS - BAGUA - LA PECA, C.P. EL TRIUNFO

FECHA: 26/08/2023

ING. RAFAEL A. INOÑAN AMAYA REG. CIP. N° 17232

ING. JOSELITO IRIGOIN DELGADO REG. CIP. N° 293616

RESIDENTE DE OBRA: ING. MARCO A. DELGADO SEPULVEDA REG. CIP. N° 192278

SGOUR MDLP:

RESIDENTE DE OBRA:

SUPERVISOR DE OBRA:

Item	Descripción	Und	Metrado	P. Unit. \$.	Parcial \$.	15 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	%	22 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	%
01	GRADERIA METALICA CON COBERTURA								
01.01	MONTAMIENTO DE TIERRAS	M3	24.48	19.78	484.21				
01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUETO	M3	61.20	1.03	63.04				
01.01.02	REFRTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASES	M3	6.12	7.44	45.53				
01.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	M3	30.80	9.89	302.63				
01.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M	M3	30.80	5.15	157.59				
01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M	M3	103.92	109.22	11357.66				
01.02.01	CONCRETO COLOREADO F=14 KG/GCM2 + 7% P.G.	M3	113.44	13.19	1495.27				
01.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIRBUNAS Y ESCALERAS	M2	125.54	24.98	3134.47				
01.03.01	TRABAJO EN EXTERIORES (E=150 CM)	M2	23.12	395.76	9173.09				
01.03.02	TRABAJO EN EXTERIORES (E=150 CM)	M2	1152.20	5.94	6805.01				
01.04.01	ESTRUCTURA METALICA COBERTURA	M	28.00	34.88	976.64				
01.04.02	CORREAS METALICAS DE 12X21.3mm EN TECHO	M	93.30	23.81	2219.57				
01.04.03	COBERTURA DE PLANCHAS DE ALUMINIO	M	25.40	81.45	2069.42				
01.04.04	BARANDA CILINDRO F=17 PASAMANO 1" Y PARANTE 1 1/2X1.00 M DE ALTURA	M	73.98	14.13	1054.34				
02	COBERTURA DE LOSA DEPORTIVA MULTISUS (TECHAS)								
02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS HASTA H=150M	M3	62.50	9.89	618.13				
02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	62.50	5.15	321.88				
02.03	ELIMINACION DE MAT. EXED. CIVOLUETE CARGUO MANUAL (D=30M)	M3	62.50	5.15	321.88				
02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	M2	48.24	35.80	1726.39				
02.05	SOLADO PARA ZAPATAS DE 1/2 MEZCLA 1/2 CEMENTO/HORMIGON	M2	48.24	35.80	1726.39				
02.06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	M2	48.24	35.80	1726.39				
02.07	ZAPATAS	M3	23.12	395.76	9173.09				
02.08	CONCRETO F=21KG/GCM2 P/ZAPATAS	M3	23.12	395.76	9173.09				
02.09	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/GCM2, TRABAJADO PARA ZAPATAS	KG	1152.20	5.94	6805.01				
02.10	VIGAS DE CONEXION	KG	1152.20	5.94	6805.01				
02.11	CONCRETO F=21KG/GCM2 PARA VIGAS DE CONEXION	M3	11.37	403.81	4591.32				
02.12	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/GCM2, TRABAJADO PARA VIGAS DE CONEXION	KG	838.61	5.80	4863.94				
02.13	COLUMNAS	M3	61.10	451.42	27571.66				
02.14	CONCRETO F=17.5 KG/GCM2 P/COLUMNAS	M3	61.10	451.42	27571.66				
02.15	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	M2	48.80	38.82	1884.42				
02.16	ACERO ESTRUCTURAL FY=4200KG/GCM2, TRABAJADO PARA COLUMNAS	KG	632.00	5.94	3754.08				
02.17	ESTRUCTURAS METALICAS	UND	16.00	927.94	14847.04				
02.18	COLUMNA METALICA TUB D=6" E=4.5m	M	16.00	927.94	14847.04				
02.19	VIGAS METALICAS L=1, TIPO L C/ERCHA H=80mm	M	16.00	74.15	1186.40				
02.20	VIGAS METALICAS L=2, TIPO L C/ERCHA H=80mm	M	77.98	52.42	4077.71				
02.21	PLANCHAS METALICAS E=3/8" PLANCHAS	UND	32.00	80.00	2560.00				
02.22	PLANCHAS METALICAS E=1/2" PLANCHAS	UND	32.00	120.00	3840.00				
02.23	CORREAS METALICAS 40x80x2.5mm	M	665.78	25.07	16692.50				
02.24	TENSORES DE ACERO LISO D=5/8" INOTEMPLADOR VERTICAL	M	192.80	16.60	3200.48				
02.25	TENSORES DE ACERO LISO D=5/8" INOTEMPLADOR HORIZONTAL	M	60.48	15.47	935.63				
02.26	COBERTURA DE PLANCHAS DE ALUMINIO	M2	999.36	22.91	22895.34				
02.27	DRENAJES	M	80.00	28.05	2244.00				
02.28	CANALAJA DE PLANCHAS GALVANIZADAS D=6", E=1/2"	M	2.00	82.68	165.36				
02.29	MONTAJE DE TUBERIA PVC SAL 4"	M	2.00	82.68	165.36				
02.30	MONTAJES	GBL	1.00	3000.00	3000.00				
02.31	MONTAJES DE ESTRUCTURAS METALICAS	GBL	1.00	3000.00	3000.00				
Costo Directo				\$.	151,607.95	108,325.56		43,271.39	
Gastos Generales			8%		8,400.00	7,822.22		977.78	
Sub Total				\$.	160,007.95	116,151.78		44,256.16	
Valor Referencial				\$.	160,007.95	116,151.78		44,256.16	
Expendiente Técnico				\$.	2,800.00	2,488.89		311.11	
Supervision				\$.	3,800.00	3,377.78		422.22	
Liquidacion				\$.	1,160.00	1,016.45		143.55	
TOTAL PRESUPUESTO				\$.	168,167.95	122,016.45	71.45%	46,151.49	28.55%

Ing. Josecito Irigoín Delgado
REG. CIP. N° 293616
RESIDENTE DE OBRA

Ing. Marco A. Delgado Sepulveda
REG. CIP. N° 192278
SUPERVISOR DE OBRA

Id	PARTIDA	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin
33	03.05.02.02		ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA VIGAS DE CONEXION	3 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23
34	03.05.03		COLUMNAS	7 días	mié 19/04/23	mar 25/04/23
35	03.05.03.01		CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA COLUMNAS	2 días	sáb 22/04/23	dom 23/04/23
36	03.05.03.02		ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	2 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23
37	03.05.03.03		ACERO ESTRUCTURAL TRABAJADO PARA COLUMNAS	3 días	mié 19/04/23	vie 21/04/23
38	03.06		ESTRUCTURAS METALICAS	17 días	sáb 22/04/23	mar 29/08/23
39	03.06.01		COLUMNA METALICA TUB. D=8", E=4.5mm	3 días	mié 26/04/23	vie 28/04/23
40	03.06.02		VIGA METALICAS T-1, TIPO I CERCHA H=60cm	2 días	sáb 29/04/23	dom 30/04/23
41	03.06.03		VIGA METALICAS T-2, TIPO II CERCHA H=30cm	2 días	sáb 29/04/23	dom 30/04/23
42	03.06.04		PLANCHA METALICA E=3/8, P/ANCLAJE	1 día	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23
43	03.06.05		PLANCHA METALICA E=1/2, P/ANCLAJE	1 día	sáb 22/04/23	sáb 22/04/23
44	03.06.06		CORREAS METALICAS DE 40x80x 2.5 mm	2 días	sáb 29/04/23	dom 30/04/23
45	03.06.07		TENSORES DE ACERO LISO Ø 5/8", INCL.	1 día	mar 22/08/23	mar 22/08/23
46	03.06.08		TEMPERADOR HORIZONTAL	1 día	mar 22/08/23	mar 22/08/23
47	03.06.09		TENSORES DE ACERO LISO Ø 1/2", INCL.	7 días	mié 23/08/23	mar 29/08/23
48	03.07.		COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZIN	2 días	mié 30/08/23	jue 31/08/23
49	03.07.01		DRENAJES	1 día	mié 30/08/23	mié 30/08/23
50	03.07.02		CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA DE Ø 6", E=1/20"	1 día	jue 31/08/23	jue 31/08/23
51	03.08.		MONTAJES	8 días	mié 26/04/23	jue 24/08/23
52	03.08.01		MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS	8 días	mié 26/04/23	jue 24/08/23
53			FIN DE OBRA	0 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23

Ing. Mario Antonio Delgado Sepúlveda
REG. E.P. N° 192278
SUPERVISOR DE OBRA

Ing. Josepito Irigoin Delgado
REG. CIP. N° 293616
RESIDENTE DE OBRA

Proyecto: &[DIAGRAMA GANN	Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
	División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
	Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
	Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
	Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	