



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 432-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 04 de octubre 2023.

VISTO:

Que, mediante Informe Técnico N°012-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 04 de octubre del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación, físico financiera del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo a la "DIRECTIVA N°001-2016-MDSJB/A, DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN, POR LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA, CONTRATA O CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA", ejecutados por la modalidad de administración directa o encargo, deberá seguir los procedimientos establecidos en la pre citada normativa de la MDSJB;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 253-2022-MDSJB/ALC, de fecha 25 de julio de 2022, en su artículo primero se aprueba el Expediente Técnico de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, por el monto de S/. 197,000.07 Soles para ser ejecutado por administración directa, con un plazo de ejecución de 45 días calendarios y en su artículo segundo se aprueba el cuadro del presupuesto analítico por un monto de S/. 197,000.07 Soles;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, de acuerdo al CONTRATO N° 275-2022-MDSJB/AYAC, de fecha 05 de agosto de 2022, se suscribió el contrato de servicios profesionales de un Residente de obra del proyecto IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, al Ing. Castro Alcahuaman Kenjho Keneddy, por el monto de S/ 7,500.00 soles, por 45 días calendarios computados a partir de la firma del Contrato;

Que, visto la Resolución de Gerencia Municipal N° 168-2022-MDSJB/GM, de fecha 15 de agosto de 2022, en su artículo primero se resuelve designar al funcionario o servidor al Ing. William Rafael Ancco Pampa (Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras) en calidad de Inspector de los IOARRs: [4] "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, a partir del 15 de agosto del 2022, será mientras dure la ejecución del proyecto y, de conformidad a los fundamentos expuestos en la parte considerativa;

Que, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 290-2022-MDSJB/ALC, de fecha 16 de agosto del 2022, en su artículo primero se aprueba el presupuesto del cuadro analítico modificado N° 01 del proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, por el monto de S/. 197,000.07 Soles sin incremento presupuestal;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 338-2022-MDSJB/ALC, de fecha 13 de octubre de 2022, en su artículo primero se aprueba la Ampliación N° 01 de ejecución de obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, por 07 días calendarios y en su artículo segundo se aprueba la reprogramación del cronograma de ejecución de obra, a partir del 16 de octubre al 22 de octubre del 2022;

Que, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 348-2022-MDSJB/ALC, de fecha 20 de octubre de 2022, en su artículo primero se aprueba el adicional de obra N° 01 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, por el monto de S/ 197,000.07 soles y en su artículo segundo se aprueba la ampliación de plazo de la ejecución de obra N° 02 por 15 días calendarios a partir del 23 de octubre al 07 de noviembre del 2022, y en su artículo tercero se aprueba el cuadro analítico modificado por el monto de S/ 197,000.07 soles;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 127-2023-MDSJB/A, de fecha 13 de marzo del 2023, en su artículo primero se resuelve Conformar la Comisión de Verificación, Recepción de la ejecución de Obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851;

Que, con fecha 05 de mayo de 2023, se suscribe la Acta de Recepción y Verificación de Obra: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, designados mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2023-MDSJB/A;

Que, visto el CONTRATO N° 206-2023-MDSJB/GM, de fecha 01 de setiembre del 2023, se suscribió el contrato de servicios profesionales de Consultoría para la elaboración de la Liquidación Físico Financiera de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, al Ing. Gerardo Malvarte Ochoa, CIP N° 250370, por 20 días calendarios computados a partir de la firma del Contrato;

Que, mediante Carta N° 001-2023-MDSJB/GMO-CONSULTOR, de fecha 08 de setiembre del 2023, se solicita el expediente técnico, valorizaciones y/o Pre liquidación de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851;

Que, visto la Carta N° 031-2023-MDSJB/SGSLO/GDC, de fecha 08 de setiembre del 2023, se entrega el file de obra y Pre liquidación Físico Financiera de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851;

Que, de acuerdo a la Carta N° 002-2023-MDSJB/GMO-CONSULTOR, de fecha 20 de setiembre del 2023, se remite la Liquidación Físico Financiero de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851;

Que, visto el Informe Técnico N°012-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 04 de octubre del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación, físico financiera del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II)





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con el siguiente detalle:

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FUNCION	:	21 CULTURA Y DEPORTE
DIVISION FUNCIONAL	:	046 DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL	:	0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SECTOR RESPONSABLE	:	EDUCACION
TIPOLOGÍA DE PROYECTO	:	PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
FTE FTO-1	:	5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	:	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	:	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROYECTO	:	"CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	
Departamento	:	Ayacucho
Provincia	:	Huamanga
Distrito	:	San Juan Bautista
Localidad	:	Los Olivos
Presupuesto Inicial	:	S/. 197, 000.07 (Ciento noventa y siete mil con 07/100 soles)
Adicional de obra N° 01 sin incremento	:	S/. 18, 500.04 (Dieciocho mil quinientos con 04/100 Soles)
presupuestal	:	
Presupuesto total	:	S/. 215, 500.11 (Doscientos quince mil Quinientos con 11/100 soles)
Modalidad de ejecución	:	Administración Directa
Residente de Obra	:	Ing. Kenjho Keneddy Castro Alcahuaman, CIP N° 266354 (CONTRATO N° 275-2022-MDSJB/AYAC)
Inspector de Obra	:	Ing. William Rafael Ancco Pampa, CIP N° 152402 (Resolución de Gerencia Municipal N° 168-2022-MDSJB/GM)
Acta de Entrega de Terreno	:	29 de agosto de 2022
Plazo de Ejecución Contractual	:	45 días calendarios
Inicio de obra	:	11 de setiembre del 2022
Termino programado	:	15 de octubre del 2022
Ampliación de plazo N° 01	:	07 días calendarios
Nueva fecha culminación	:	22 de octubre del 2022
Ampliación de plazo N° 02	:	15 días calendarios
Nueva fecha culminación	:	07 de noviembre del 2022
Plazo de ejecución real	:	67 días calendarios
Acta de Recepción y Verificación de Obra	:	05 de mayo del 2023
Valorización de Obra (Físico)	:	S/. 213,871.99 (Doscientos trece mil ochocientos setenta y uno con 99/100 Soles)
% Avance Físico Final	:	99.24 %
Saldo de Avance Físico	:	S/. 1,628.11 Soles
% saldo de avance físico	:	0.76 %
Gasto Final Financiero de Obra	:	S/. 188,643.55 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 55/100 Soles)
Porcentaje Avance financiero	:	95.76%

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN LIQUIDACIÓN TÉCNICA

www.munisanjuanbautista.gob.pe

mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

066 - 313 558

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

Jr. España N°119 Huamanga - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Resultando como metas ejecutadas los siguientes metrados realmente ejecutados de acuerdo al Presupuesto Aprobado:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES

Partida	Descripción de la Partida	Und	Metrado Obra Programado	Metrados Ejecutados			TOTAL	Metrados Deductivos
				Principal	Adicional	Mayores Metrados		
01	CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA							
01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M	und	1.00	1.00			1.00	0.00
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mbs	1.50	1.50			1.50	0.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	353.86	353.86			353.86	0.00
01.02.02	TRAZO Y REPLANTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	14.69	14.69			14.69	0.00
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.02	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FIJA	m3	19.09	19.09			19.09	0.00
01.03.03	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO ROCOSO A NIVEL DE SUB RASANTE	m2	14.69	14.69			14.69	0.00
01.03.04	RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	7.39	7.39			7.39	0.00
01.03.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	51.50	51.50			51.50	0.00
01.03.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON VOLQUETES (SUBCONTRATO)	m3	51.50	51.50			51.50	0.00
01.04	COBERTURA METALICA							
01.04.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							
01.04.01.01	SOLADO DE CONCRETO E=10CM. CONCRETO F'C=100KG/CM2	m2	14.69	14.69			14.69	0.00
01.04.01.02	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 LOSA DEPORTIVA	m3	2.01	2.01			2.01	0.00
01.04.01.03	CURADO DE CONCRETO	m2	13.43	13.43			13.43	0.00
01.04.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							
01.04.02.01	ZAPATAS							
01.04.02.01.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	173.43	173.43			173.43	0.00
01.04.02.01.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS	m3	8.81	8.81			8.81	0.00
01.04.02.02	PEDESTAL							
01.04.02.02.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	377.38	377.38			377.38	0.00
01.04.02.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	32.76	32.76			32.76	0.00
01.04.02.02.03	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA PEDESTAL	m3	2.39	2.39			2.39	0.00
01.04.02.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	32.76	32.76			32.76	0.00
01.04.02.02.05	TARRAJE PUERTO MEZCLA C/A 1/S, E=1.5CM	m2	22.32	22.32			22.32	0.00
01.04.02.02.06	PINTURA EN COLUMNAS	m2	22.32	22.32			22.32	0.00
01.04.03	ESTRUCTURAS METALICAS							
01.04.03.01	SISTEMA DE ANCLAJE PEDESTAL A COLUMNA METALICO	und	14.00	14.00			14.00	0.00
01.04.03.02	COLUMNA METALICA SECCION 200 X 200 X 4.5MM INC. PINTURA	und	14.00	14.00			14.00	0.00
01.04.03.03	SISTEMA DE UNION COLUMNA METALICO A ARMADURA	und	14.00	14.00			14.00	0.00
01.04.03.04	ARMADURA METALICA EN ARCO SEGUN DISEÑO	m	139.65	139.65			139.65	0.00
01.04.03.05	CORREA DE TUBO METALICO DE 80 X 40 X 3MM	m	787.50	787.50			787.50	0.00
01.04.03.06	ARMADURA VIGA DE AMARRE SEGUN DISEÑO	m	60.00	60.00			60.00	0.00
01.04.03.07	BARRA TEMPLADORA Ø 20MM	m	134.75	134.75			134.75	0.00
01.04.04	COBERTURAS Y CERRAMIENTOS							
01.04.04.01	COBERTURA METALICA CON ALUZNIC	m2	628.43	628.43			628.43	0.00
01.04.05	SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL							
01.04.05.01	CANAleta DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DE 6"	m	63.00	63.00			63.00	0.00
01.04.05.02	GANCHOS DE SOPORTE PARA CANALETA	und	62.00	62.00			62.00	0.00
01.04.05.03	TUBERIA PVC SAL 4"	m	33.00	33.00			33.00	0.00
01.04.05.04	ACCESORIOS DE TUB. DE BAJADA DE EVAC. PLUVIAL	pto	4.00	4.00			4.00	0.00
01.05	INSTALACIONES ELECTRICAS							
01.05.01	TUBERIA PVC SAP Ø 3/4" PARA ELECTRICIDAD	m	92.95	92.95			92.95	0.00
01.05.02	SUMINISTRO E INST. DE CABLES NYY	m	95.95	95.95			95.95	0.00
01.05.03	INSTALACION DE REFLECTORES DE 300W LED	und	6.00	6.00			6.00	0.00
01.05.04	TABLERO DE DISTRIBUCION CAJA METALICA 12 POLOS- INCLUIDO ACCESORIOS	und	1.00	1.00			1.00	0.00
01.05.05	CONEXION A LA RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD	serv	1.00	0.00			0.00	1.00
01.06	OTROS							
01.06.01	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CONCRETO	und	4.00	4.00			4.00	0.00
02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL							
02.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	628.43	628.43			628.43	0.00
	ADICIONAL DE OBRA N° 01 (PARTIDAS NUEVAS)							
01	MANTENIMIENTO DE LOSA							
01.01	MANTENIMIENTO DE MURO DE PIEDRA							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	18.00		18.00		18.00	0.00
01.01.01.02	LIMPIEZA MANUAL EN MUROS	m2	18.00		18.00		18.00	0.00
01.01.02	MURO DE PIEDRA							
01.01.02.01	MURO SECO DE PIEDRA	m3	9.00		9.00		9.00	0.00
01.01.02.02	EMBOQUILLADO DE PIEDRA	m2	64.80		64.80		64.80	0.00
01.02	CONSTRUCCION CERCO METALICO							
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8.29		8.29		8.29	0.00
01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	8.29		8.29		8.29	0.00
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.02.02.01	EXCAVACION CON EQUIPO EN ROCA FIJA	m3	3.41		3.41		3.41	0.00
01.02.02.02	PERFILADO Y NIVELACION DE TERRENO ROCOSO A NIVEL DE SUB RASANTE	m2	8.29		8.29		8.29	0.00
01.02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.77		4.77		4.77	0.00
01.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4.77		4.77		4.77	0.00
01.02.03	CONCRETO SIMPLE							
01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS	m2	15.92		15.92		15.92	0.00
01.02.03.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA CIMENTOS	m3	4.72		4.72		4.72	0.00
01.02.04	CONCRETO ARMADO							
01.02.04.01	ZAPATAS							
01.02.04.01.01	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	8.35		8.35		8.35	0.00
01.02.04.01.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 PARA ZAPATAS	m3	0.29		0.29		0.29	0.00
01.02.04.02	COLUMNAS							
01.02.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS	m2	4.16		4.16		4.16	0.00
01.02.04.02.02	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	47.54		47.54		47.54	0.00
01.02.04.02.03	CONCRETO Fc=210 KG/CM2 PARA COLUMNA	m3	0.21		0.21		0.21	0.00
01.02.04.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	4.16		4.16		4.16	0.00
01.02.04.02.05	TARRAJEO PULIDO MEZCLA C/A 1/5, E=1.5CM	m2	4.16		4.16		4.16	0.00
01.02.04.02.06	PINTURA EN COLUMNAS	m	4.16		4.16		4.16	0.00
01.02.05	CARPINTERIA METALICA							
01.02.05.01	CERCO METALICO CONTRUCCION INSTALACION PINTADO	und	5.00		5.00		5.00	0.00
02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL							
02.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	19.81		19.81		19.81	0.00

OBSERVACIONES A LOS METRADOS EJECUTADOS:

01.05.05 CONEXION A LA RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD (Según Acta de Recepción y Verificación de Obra, de fecha 05 de mayo del 2023), No se ejecutó la partida 0.00%.



Fig. 01. Se evidencia la NO ejecución de la partida 01.05.05 conexión publica de electricidad



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO-AÑO 2022

EXPEDIENTE TECNICO

(Resolución de Alcaldía N° 253-2022-MDSJB/ALC, de fecha 25 de julio de 2022)

COMPONENTE	COSTO
01 CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA	161,392.53
02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	251.37
COSTO DIRECTO DE OBRA	161,643.90
GASTOS GENERALES (9.50%)	15,356.17
GASTOS DE SUPERVISION	4,500.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00
COSTO TOTAL DE INVERSION	197,000.07

ADICIONAL DE OBRA N° 01

(Resolución de Alcaldía N° 348-2022-MDSJB/ALC, de fecha 20 de octubre de 2022)

(Sin Ampliación Presupuestal)

COMPONENTE	COSTO
01 MANTENIMIENTO DE LOSA	18,492.11
02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	7.92
COSTO DIRECTO DE OBRA	18,500.04
GASTOS GENERALES	0.00
GASTOS DE SUPERVISION	0.00
TOTAL PRESUPUESTO	18,500.04

RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL Y ADICIONAL DE OBRA -AÑO 2022

Durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, se tiene una Valorización Principal y Adicional de Obra N° 01 Sin ampliación presupuestal, resumido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO PRINCIPAL DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL	DEDUCTIVO (SALDO)
01	CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA	161,392.53	159,942.53	1,450.00
02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	251.37	251.37	0.00
	COSTO DIRECTO DE OBRA	161,643.90	160,193.90	1,450.00
	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	100.00%	99.10%	0.90%
	GASTOS GENERALES (9.50%)	15,356.17	15,218.42	137.75
	GASTOS DE SUPERVISION	4,500.00	4,459.63	40.37
	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00	1,500.00	0.00
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00	14,000.00	0.00
	COSTO TOTAL DE INVERSION	197,000.07	195,371.96	1,628.12
	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE ACUMULADO	100.00%	99.17%	0.83%

PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ADICIONAL EJECUTADO	(SALDO) ADICIONAL
01	MANTENIMIENTO DE LOSA	18,492.11	18,492.11	0.00
02	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	7.92	7.92	0.00
	COSTO DIRECTO DE OBRA	18,500.04	18,500.04	0.00
	GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO	18,500.04	18,500.04	0.00
	PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE ACUMULADO	100.00%	100.00%	0.00%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA DE OBRA - AÑO 2022

Durante la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, se tiene un avance físico Valorizado de S/ 213,871.99 (Doscientos trece mil ochocientos setenta y uno con 99/100 Soles), que equivale



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

al 99.24% respecto al presupuesto total, y saldo de obra de S/ 1,628.12 Soles que equivale a 0.76%, resumido de la siguiente manera:

CUADRO DE RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN EJECUTADA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DEDUCTIVO (SALDO)
COSTO DIRECTO PRINCIPAL	161,643.90	160,193.90	1,450.00
CD ADICIONAL DE OBRA N° 01	18,500.04	18,500.04	0.00
PARTIDAS NUEVAS	0.00	0.00	0.00
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	180,143.94	178,693.94	1,450.00
GASTOS GENERALES	15,356.17	15,218.42	137.75
GASTOS DE SUPERVISION	4,500.00	4,459.63	40.37
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00	1,500.00	0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00	14,000.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL	215,500.11	213,871.99	1,628.12
PORCENTAJE (%)	100.00%	99.24%	0.76%

VALORIZACIÓN	PRESUPUESTO HABILITADO	VALORIZACIÓN FISICA ACUMULADO	
		Total Ejecución	% Avance
PRINCIPAL	197,000.07	195,371.96	99.17%
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00%
ADICIONALES	18,500.04	18,500.04	100.00%
DEDUCTIVOS	0.00	0.00	0.00%
VALORIZACIÓN FISICA TOTAL DEL PROYECTO	215,500.11	213,871.99	99.24%
SALDO VALORIZADO DEL PROYECTO		1,628.12	0.76%

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

1.1.1. PRESUPUESTO APROBADO

De acuerdo al Informe Financiero, sobre la **Liquidación Financiera**, por el cual señala que el presupuesto total aprobado para la ejecución del proyecto: **"CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"** - CUI N° 2550851, de la ejecución presupuestal en el año 2022, se muestran los importes de costo directo e indirecto, El gasto programado es de S/. 197,000.07 (ciento noventa y siete mil con 07/100 soles), que representa un valor porcentual de 100 %, siendo resumido de la siguiente manera:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.2.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	113,463.23	3,077.80	116,541.03
2.6.2.2.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	48,180.67	16,778.37	64,959.04
2.6.2.2.45	COSTO DE SERVICIO DE LIQUIDACION	0.00	1,500.00	1,500.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	14,000.00	14,000.00
TOTAL		161,643.90	35,356.17	197,000.07

PRESUPUESTO EJECUTADO

Los gastos sincerados se reflejan en el siguiente cuadro donde se detalla el presupuesto ejecutado, según los clasificadores y documentación de la ejecución presupuestal patrimonial, siendo el presupuesto total ejecutado S/. **188,643.55** (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 55/100 Soles), que equivale a **95.76 %**, respecto al presupuesto programado, según se detalla en el siguiente cuadro:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, periodo de ejecución año 2022 bajo la modalidad de administración directa, en cumplimiento a las metas y objetivos alcanzados se concluye que el Avance Físico Valorizado Acumulado es de S/ 213,871.99 (Doscientos trece mil ochocientos setenta y uno con 99/100 Nuevos Soles), que representa un 99.24% respecto al presupuesto total programado y un saldo de valorización de S/ 1,628.12 Soles equivalente a 0.76%, con las siguientes características:

CUADRO DE RESUMEN DE LA VALORIZACIÓN EJECUTADA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DEDUCTIVO (SALDO)
COSTO DIRECTO PRINCIPAL	161,643.90	160,193.90	1,450.00
CD ADICIONAL DE OBRA N° 01	18,500.04	18,500.04	0.00
PARTIDAS NUEVAS	0.00	0.00	0.00
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL COSTO DIRECTO	180,143.94	178,693.94	1,450.00
GASTOS GENERALES	15,356.17	15,218.42	137.75
GASTOS DE SUPERVISION	4,500.00	4,459.63	40.37
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	1,500.00	1,500.00	0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00	14,000.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL	215,500.11	213,871.99	1,628.12
PORCENTAJE (%)	100.00%	99.24%	0.76%

VALORIZACIÓN	PRESUPUESTO HABILITADO	VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADO	
		Total Ejecución	% Avance
PRINCIPAL	197,000.07	195,371.96	99.17%
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00%
ADICIONALES	18,500.04	18,500.04	100.00%
DEDUCTIVOS	0.00	0.00	0.00%
VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL DEL PROYECTO	215,500.11	213,871.99	99.24%
SALDO VALORIZADO DEL PROYECTO		1,628.12	0.76%

ARTÍCULO SEGUNDO. -APROBAR, la liquidación financiera de la ejecución del proyecto IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, tiene una ejecución presupuestal total de S/. 188,643.55 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 55/100 Soles), que equivale a 95.76 %, respecto al presupuesto total programado, según el siguiente detalle:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL	DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.2.44	BIENES	113,463.23	3,077.80	116,541.03	97,496.20	2,591.35	100,087.55
2.6.2.2.45	-SERVICIOS	48,180.67	16,778.37	64,959.04	60,356.00	6,200.00	66,556.00
2.6.2.2.45	COSTO DE SERVICIO DE LIQUIDACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00
TOTAL		161,643.90	35,356.17	197,000.07	157,852.20	30,791.35	188,643.55

COSTO REAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Total Ejecución Presupuestal (+)	188,643.55
2. Saldo Total de Almacén (-)	0.00
3(*) Total de Transferencias realizadas (+) o (-)	
4. Total de activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.2.44	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	97,496.20	2,591.35	100,087.55
2.6.2.2.45	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	60,356.00	14,200.00	74,556.00
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	14,000.00	14,000.00
TOTAL		157,852.20	30,791.35	188,643.55

1.1.2. Relación de gastos según partidas específicas por Fuente de Financiamiento

Se muestra los gastos del presupuesto ejecutado en la obra IOARR "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con CUI N°2550851, con ejecución por la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, según se detalla en el siguiente cuadro.

USOS Y FUENTES	EJECUTADO MDSJB	TOTAL
COSTO DIRECTO	157,852.20	157,852.20
PERSONAL	-	-
BIENES	97,496.20	97,496.20
SERVICIOS	60,356.00	60,356.00
COSTOS INDIRECTOS (GG+GL)	30,791.35	30,791.35
GASTOS GENERALES	8,791.35	8,791.35
ELABORACIÓN DEL EXP. TECNICO	14,000.00	14,000.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN	8,000.00	8,000.00
TOTAL	188,643.55	188,643.55

1.1.3. DESCRIPCION DE ESPECÍFICA DE GASTO-CLASIFICADOR DE GASTO EJECUTADAS.

26.22.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES

Materiales de Construcción
Agregados
Madera
Materiales de escritorio
Vestuario e implementos de seguridad

26.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS

Otros servicios de terceros
Residente de Obra
Almacenero
Otros servicios

26.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

Elaboración de Expediente Técnico culminado.

1.1.4. COSTO REAL DE LA OBRA

Asimismo, se determinó que el importe del Costo Total Real del proyecto es por S/. 188,643.55 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 55/100 Soles) para lo cual se presenta el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Total Ejecución Presupuestal (+)	188,643.55
2. Saldo Total de Almacén (-)	0.00
3(*) Total de Transferencias realizadas (+) o (-)	
4. Total de activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4)	188,643.55



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

1.1.5. EJECUCIÓN PATRIMONIAL (PARA REBAJA CONTABLE)

Ejecución Patrimonial (Para Rebaja Contable), Asimismo, se determinó que el importe total de la rebaja contable, por S/. 188,643.55 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 55/100 Soles), para cuyo resumen se presenta el cuadro correspondiente:

CTA. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	SUB TOTAL
1501.0704	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	
1501.070403	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	100,087.55
1501.070404	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	74,556.00
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00
	TOTAL	188,643.55

1.1.6. EVALUACION TECNICA FINANCIERA

La evaluación técnica financiera resulta del costo real de obra menos el costo valorizado, como se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Costo Total Valorizado Actualizado	213,871.99
2. Costo Total Real de Obra	188,643.55
DIFERENCIA:(1-2) (Positivo o Negativo)	25,228.44

OBSERVACIONES

1.2. Visto Resolución de Alcaldía N° 348-2022-MDSJB/ALC, de fecha 20 de octubre del 2022, se evidencio un error material en la aprobación del adicional de obra N° 01, como se detalla:

- Es:** Mediante Resolución de Alcaldía N° 348-2022-MDSJB/ALC, de fecha 20 de octubre de 2022, en su artículo primero se aprueba el adicional de obra N° 01 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, por el monto de S/ 197,000.07 soles
- Debe ser:** Mediante Resolución de Alcaldía N° 348-2022-MDSJB/ALC, de fecha 20 de octubre de 2022, en su artículo primero se aprueba el adicional de obra N° 01 de la IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851, por el monto de S/ 18,500.04 soles por ampliación de metas sin incremento presupuestal

1.3. En el reporte de la ejecución presupuestal (gasto financiero del proyecto), se incluye el pago del consultor de liquidación, por el valor de S/. 8,000.00 soles en referencia al CONTRATO N° 206-2023-MDSJB/GM. Esto debido a que en el mismo proyecto (gastos indirectos) está considerado el gasto de liquidación del proyecto. Además, se considera como gasto, con la finalidad de que, posterior a la liquidación no se realice la actualización de la liquidación financiero del proyecto.

CONCLUSIONES

De la documentación revisada, los formatos descritos fueron elaborados según la Directiva N° 001-2016-MDSJB/A, Directiva para la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Ayacucho), de fecha 15 de julio de 2016,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

aprobado con Resolución de Alcaldía N° 274-2016; asimismo se informa que el Expediente de Liquidación respectiva fue preparado en concordancia con el **Acta de Verificación y/o Constatación, del Contenido mínimo de la Pre Liquidación Física-Financiera y/o Liquidación Física Financiera de Obra**, considerado en la mencionada Directiva.

El último Párrafo del Numeral 31.6.01. Documentos Legales, del Artículo 31° Liquidación Física-Financiera de Estudios y Proyectos, correspondiente al **CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FISICA - FINANCIERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**, de la Directiva mencionada, indica: *"Una vez evaluados (la liquidación física presentada) y si la documentación estuviera conforme, el Ingeniero CIP y/o profesional especializado designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos realizará la verificación in situ del proyecto a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada en las valorizaciones y metrados de proyecto para su respectivo informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras"*. Por tanto, de acuerdo al INFORME N° 018-2023-MDSJB-SGSLO/FAQJ-ESLOT de la Liquidación Física del proyecto: IOARR: **"CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"** - CUI N° 2550851, se tiene un Avance Físico Valorizado Acumulado de S/ 213,871.99 (Doscientos trece mil ochocientos setenta y uno con 99/100 Nuevos Soles), que representa un 99.24% respecto al presupuesto total programado, y un saldo de valorización de S/ 1,628.12 Soles equivalente a 0.76%.

Asimismo, en el último Párrafo del Numeral 31.6.02. Liquidación Financiera, del Artículo 31° Liquidación Física-Financiera de Estudios y Proyectos, correspondiente al **CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FISICA - FINANCIERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**, de la Directiva mencionada, indica: *"Una vez evaluados y si la documentación estuviera conforme, el Contador colegiado designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos realizará la evaluación contable respectiva a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada en las valorizaciones y gastos de obra para su respectivo informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos"*. Por tanto, de acuerdo al INFORME N° 019-2023-MDSJB-SGSLO/LMBV/ESLOF de la Liquidación Financiera del proyecto: IOARR: **"CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"** - CUI N° 2550851, se determinó que el importe del costo financiero del proyecto es por S/. 188,643.55 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 55/100 Soles), que equivale a 95.76 %, respecto al presupuesto programado, el cual será considerado como importe para rebaja contable.

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO .- APROBAR, la liquidación física de la ejecución del proyecto IOARR: **"CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4)

188,643.55

ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR, la liquidación patrimonial de la ejecución del proyecto IOARR: "CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DE LOS OLIVOS (SECTOR II) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" - CUI N° 2550851,, presenta el siguiente gasto S/. 188,643.55 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos cuarenta y tres con 55/100 Soles), a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable.

CTA. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	SUB TOTAL
1501.0704	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	
1501.070403	BIENES	100,087.55
1501.070404	SERVICIOS	74,556.00
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	14,000.00
	TOTAL	188,643.55

ARTÍCULO CUARTO. – COMUNIQUESE, a la Unidad de Supervisión y liquidación de Obras y unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN BAUTISTA

Wilmer V. Prado Estrella
ALCALDE

