

Lima, 05 de abril del 2022

CARTA N°034-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

Sr.:

Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)
Av. La Molina N°1915 – La Molina – Lima – Lima

Asunto : VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01.

Referencia : (a.) OBRA: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE."

(b.) INFORME N°011-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

(c.) CARTA N°059-2022-ATE.GG

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez mediante el presente, en concordancia con los documentos de la referencia, y en armonía al cumplimiento de las funciones del CONTRATO de Consultoría Individual de GERENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", para informar lo siguiente:

Que la Supervisión de Obra otorga CONFORMIDAD de la VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01, ya que efectivamente fue revisada y es conforme al acuerdo estipulado en el Contrato de Ejecución de Obra (Adenda N°02), por lo tanto, remito adjunto el INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01 (periodo del 29 al 31 de marzo del 2022), para su trámite administrativo correspondiente, por lo que se recomienda cancelar al contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS el monto señalado en el cuadro resumen de valorización.

Así mismo, hago de conocimiento que la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 35.61%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 71.38%. En consecuencia, la obra se encuentra ATRASADA en 35.77% en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las muestras de mi especial consideración.

Atentamente;


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA
GERENTE DE OBRA

SE ADJUNTA:
· INFORME N°011-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA
· CARTA N°059-2022-ATE.GG

INFORME N°011-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA

A : Blg. JORGE ANTONIO MANRIQUE LINARES
Jefe de Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)
Av. La Molina N°1915 – La Molina – Lima – Lima

DE : Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
GERENTE DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01.

REFERENCIA : CARTA N°059-2022-ATE.GG

FECHA : Lima, 05 de abril del 2022.

Mediante el presente me dirijo a usted en mi condición de GERENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", con la finalidad de remitir el INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01, correspondiente al mes de MARZO del 2022, periodo del 29.03.22 al 31.03.22 para lo cual se informa lo siguiente:

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar a la Entidad "Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)", la VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01 correspondiente al mes de MARZO del 2022, elaborada por la supervisión y contratista, con los metrados conciliados y ejecutados en la obra, de acuerdo al Artículo 194° "Valorizaciones y metrados" del RLCE; para que se genere el pago correspondiente según CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II, la misma que se ejecuta bajo el sistema de contratación a suma alzada.

I. GENERALIDADES:

OBRA	:	"CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE."
CODIGO UNICO DE INVERSIONES	:	2344004
DISTRITO	:	ATE
PROVINCIA	:	LIMA
DEPARTAMENTO	:	LIMA

II. DATOS GENERALES:**2.1. INFORMACION DEL GERENTE DE OBRA**

2.1.1. GERENTE DE OBRA	:	JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
2.1.2. RUC	:	10700275260
2.1.3. CORREO ELECTRONICO	:	jefrainchavarriac@gmail.com
2.1.4. DOMICILIO LEGAL	:	Ca. Los Tulipanes Mz.B Lote05 – Pueblo Nuevo – Chepén – La Libertad.
2.1.5. TELEFONO CELULAR	:	913452148
2.1.6. CONTRATO DE CONSULTOR	:	N°026 – 2021
2.1.7. FECHA DE CONTRATO	:	01 de julio del 2021
2.1.8. INICIO DEL PLAZO	:	05 de octubre del 2021
2.1.9. MONTO DEL CONTRATO	:	S/ 122,522.00 (Incluido IGV)
2.1.10. PLAZO CONTRACTUAL	:	180 días calendario



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. N°P N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

2.2. INFORMACION DEL CONTRATISTA

2.2.1. EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
2.2.2. REPRESENTANTE COMÚN	:	RAUL MONTERO LANDA LEON
2.2.3. DOMICILIO LEGAL	:	Ca. Luis Espejo N°849 Dpto. 201 – Urb. Santa Catalina –La Victoria –Lima.
2.2.4. CONTRATO DE EJECUCIÓN	:	N°037–2021–SENASA–PRODESA
2.2.5. FECHA DEL CONTRATO	:	14 de julio del 2021
2.2.6. MONTO DEL CONTRATO	:	S/ 2'664,642.19 (Incluido IGv)
2.2.7. PLAZO CONTRACTUAL	:	180 días calendario
2.2.8. Fecha de Contrato	:	14 de julio del 2021
2.2.9. Deductivo de Obra N°01	:	S/ 65,122.23 (Inc. IGv)
2.2.10. Monto Contractual Modificado	:	S/ 2'599,519.96 (Inc. IGv)
2.2.11. Adicional de Obra N°01	:	S/ 73,382.25 (Inc. IGv)
2.2.12. RESIDENTE DE OBRA	:	ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
2.2.13. ASISTENTE DE OBRA	:	ING. HUMBERTO PALOMINO ROMERO.
2.2.14. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	:	ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO.

2.3. INFORMACION DE LA OBRA

2.3.1. Fuente de Financiamiento	:	CONTRATO DE PRÉSTAMO N°4457/OC-PE
2.3.2. Sistema de Contratación	:	COMPARACION DE PRECIOS
2.3.3. Modalidad de Ejecución	:	INDIRECTA A SUMA ALZADA
2.3.4. Proceso	:	CP N°003-2021-SENASA-PRODESA
2.3.5. Plazo de Ejecución Base	:	180 DÍAS CALENDARIO
2.3.6. Valor Referencial de la Obra	:	S/ 2'321,219.90 (Incluido IGv)
2.3.7. Monto de la Obra Contratado	:	S/ 2'664,642.19 (Incluido IGv)
2.3.8. Contratista	:	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
2.3.9. Carta Fianza	:	N°4410085003 (Fiel Cumplimiento) Actualizada
2.3.10. Acta de Entrega de Terreno	:	21/09/2021
2.3.11. Inicio del Plazo Contractual	:	05/10/2021
2.3.12. Fin de Plazo Contractual Inicial	:	02/04/2022
2.3.13. Suspensión de Plazo	:	20/01/2022
2.3.14. Reinicio de Obra	:	24/01/2022
2.3.15. Fin de Plazo Contractual Real	:	06/04/2022
2.3.16. Plazo de Ejecución Adicional 1	:	09 DÍAS CALENDARIO
2.3.17. Inicio del Plazo Adicional 1	:	29/03/2022
2.3.18. Fin del Plazo Adicional 1	:	06/04/2022



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

III. **ANTECEDENTES:**

- 3.1. Con fecha 25 de junio del 2021, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Comparación de Precios N°003-2021-SENASA / PRODESA: "Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos – Ate" al CONSORCIO MULTIPROYECTOS (integrado por las empresas CREACIONES HADASA S.A.C. con RUC 20510862440 y RÍO BRAVO S.A.C. con RUC 20352429709).
- 3.2. Con fecha 14 de Julio del 2021, se suscribió el CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II para la Ejecución de la Comparación de Precios N°003-2021-SENASA/PRODESA: "Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos – Ate", siendo el monto contratado S/ 2,664,642.19 (dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 19/100 soles) inc. IGV, bajo el sistema de contratación de Suma Alzada.
- 3.3. Con fecha 01 de Julio del 2021, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL N°026-2021-SENASA-PRODESA para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", siendo el monto contratado S/ 122,522.00 (ciento veintidós mil quinientos veintidós con 00/100 soles) inc. IGV, bajo el sistema de contratación de Suma Alzada.
- 3.4. Con fecha 21 de septiembre del 2021, se suscribió el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
- 3.5. Con fecha 05 de octubre del 2021, se suscribió el ACTA DE INICIO DE OBRA.
- 3.6. Con fecha 20 de enero del 2022, se suscribió el ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSION DE OBRA.
- 3.7. Con fecha 24 de enero del 2022, se suscribió el ACTA DE REINICIO DE OBRA.
- 3.8. Con fecha 26 de enero del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS, producto de la Suspensión de Plazo, quedando de esta manera como nueva fecha de CULMINACION DE OBRA el 06 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°009-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA.
- 3.9. Con fecha 25 de marzo del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS, suscribe la ADENDA N°02 al Contrato de Obras N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II. Por la aprobación del Adicional de Obra por Deductivo Vinculante N°01.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

3.10. Con fecha 30 de marzo del 2022, mediante CARTA N°028-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA, se remitió a PRODESA, OTORGANDO LA CONFORMIDAD DE CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA ACTUALIZADOS, PRODUCTO DEL ADICIONAL POR DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.


IV. SITUACIÓN DE LA OBRA

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS:

4.1.1. Situación de la obra: resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y de las principales incidencias ocurridas.

La situación actual de la VALORIZACIÓN N°01 DEL ADICIONAL N°01 de la obra, se detalla en el siguiente gráfico:

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO VS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO



Actualmente la obra se encuentra en ejecución.

- 4.1.2. Avance programado vigente en el mes : 71.38%
- 4.1.3. Avance ejecutado real en el mes : 35.61%
- 4.1.4. Avance programado acumulado al mes : 71.38%
- 4.1.5. Avance ejecutado acumulado real al mes : 35.61%
- 4.1.6. Situación actual de avance de Obra : **ATRASADA en 35.77%**


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRÍA COTRINA
 Reg. CIP N° 174145
 SUPERVISOR DE OBRA

De acuerdo al Expediente Técnico del ADICIONAL N°01, donde se definen los alcances del proyecto, se desarrollaron de acuerdo a la programación recomendado en el cronograma de avance de obra presentado por el contratista, por aprobación del ADICIONAL DE OBRA N°01.

Se muestra el cuadro de avance en la siguiente hoja:

RESUMEN DE METRADOS

PROYECTO	"EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS"
	VALORIZACION ADICIONAL DE OBRA N° 01
TITULO	RESUMEN DE METRADOS
ENTIDAD	SENASA/PRODESA
FECHA	MARZO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		-
05.01.10	VARIOS		-
05.01.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 9.60 KW	und	1.00
05.01.10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 9KW	und	1.00
08	CLIMATIZACION		-
08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	gb	-

4.1.7. Plan de trabajo

Se hizo recomendación mediante Cuaderno de Obra, de avanzar con los trabajos y/o partidas correspondientes al periodo de acuerdo al cronograma de avance de obra presentado por el contratista, y así evitar atrasos en obra.

4.1.8. Desarrollo de la obra (aspectos críticos, problemas presentados, acciones correctivas propuestas o tomadas para incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios relevantes).

El desarrollo de la obra durante el PRIMER MES, viene abocado a las OBRAS de INSTALACIONES ELECTRICAS y CLIMATIZACIÓN las mismas que se viene ejecutando de acuerdo a lo establecido en el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°01.

Por tal motivo, en este periodo mensual CON RESPECTO A LAS PARTIDAS CONTRACTUALES la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 35.61%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 71.38%. En consecuencia, la obra se encuentra ATRASADA en 35.77% en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO.

Durante el desarrollo de la obra en este periodo mensual, no se ha registrado ningún aspecto crítico, así mismo no se han registrado problemas en el proceso de ejecución.

Los trabajos ejecutados en el MES DE MARZO del periodo del 29 al 31 de marzo del 2022, que corresponden:

INSTALACIONES ELECTRICAS

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 9.60 KW.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 9KW


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
RUB. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

4.1.9. Condiciones meteorológicas en el área del proyecto y otros factores que afectan el desarrollo normal de la obra.

No hay mayor condición adversa que pudieran afectar al normal desarrollo de la obra, hasta la fecha el clima es típico de la estación de primavera con temperaturas que van desde 16°C hasta los 23°C, vientos moderados.

Otros factores como el acceso vehicular, es de regular a bueno, con vías a nivel de asfalto casi en su totalidad por donde puede haber tránsito pesado con dificultad moderada.

4.1.10. Resultados de la inspección y control de calidad del trabajo realizado por el contratista, presentando la documentación por el cual certifique que los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.

Los trabajos realizados por el contratista se vienen ejecutando dentro de los estándares de la construcción civil, con rendimientos promedio y calidad aceptable.

Los materiales utilizados hasta la fecha son de marcas reconocidas por el mercado especializado cuyas especificaciones técnicas son concordantes con lo exigido en el Expediente Técnico de Obra.

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

Los procedimientos constructivos se cumplen fielmente a los contenidos en las especificaciones técnicas del expediente técnico del proyecto.

CONTROL DE LOS MATERIALES

En el periodo de trabajo se ingresó los materiales, que estos han sido comprados en concordancia con las especificaciones técnicas del expediente técnico y el calendario de adquisición de materiales o insumos.

CONTROL DEL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DE LA OBRA

El contratista mantiene en obra en forma permanente a un Ingeniero Residente de Obra quien es el responsable por velar la calidad de las partidas ejecutadas.

4.1.11. Equipo mecánico empleado por el contratista, indicando sus principales características y su comparación con el equipo mínimo solicitado en bases y/o propuesto por el contratista en su oferta.

Los avances ejecutados en promedio durante el período mensual del mes de marzo, el contratista mantiene el equipo mínimo solicitado en las bases y/o propuesto en la oferta presentada:

RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MES:

- *Herramientas Manuales.*



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Ing. C.P.N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

4.1.12. Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del informe.

El contratista mantiene en obra en forma permanente a un Ing. Residente de Obra quien es el responsable por velar la calidad de las partidas ejecutadas.

PERSONAL EN OBRA:

En cuanto al personal obrero, se ha tenido cuidado en tener al personal idóneo para las tareas ejecutadas en calidad como en número; se ha procurado contratar a personal obrero de la zona para los trabajos que impliquen la mano de obra no calificada.

PERSONAL PROFESIONAL

N°	CARGO	PROFESIONAL
01	RESIDENTE DE OBRA	ING. LUIS ENRIQUE MINAURO VELIZ
02	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	ING. HUMBERTO JUNIOR VICTOR RAUL PALOMINO ROMERO
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO
04	MAESTRO DE OBRA	SR. ZENÓN HONORATO QUEVEDO MITMA
05	ALMACENERO DE OBRA TÉCNICO DE ENFERMERÍA	SR. WILLIAM PEREZ MOLINA
06		LIC. CINTHIA PAOLA AMAYA MANYAVILCA
07	ADMINISTRADOR DE OBRA	LIC. KEYLA LANDA VENTURA
08	CONTADOR	CPC. MERCY MARLENI CHIRINOS ESCOBEDO

4.1.13. Visitas efectuadas por funcionarios de la ENTIDAD.

Hubo visitas técnicas por parte de los funcionarios del Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA), en la fecha del periodo valorizado, correspondiente al mes de MARZO.

4.1.14. Organización del contratista y recursos empleados en la ejecución de la obra.

La ejecución de la obra se ha organizado con la asignación de recursos materiales y humanos, acorde a las exigencias establecidas en el expediente técnico y de la experiencia alcanzada por la empresa contratista en ejecución de obras similares.

El contratista cuenta con los siguientes recursos instalados en obra:

- a) En la obra se ha implementado los ambientes de oficina técnica, para la residencia de obra, almacén para materiales de ferretería, implementado con extintor, camilla, botiquín de primeros auxilios y equipos de protección personal, e implementos e insumos para la prevención del covid-19
- b) Personal profesional:
 - Ing. Residente de Obra, con participación al 100%
 - Ing. Asistente de Residente de Obra, con participación al 100%
 - Ing. Especialista en Seguridad de Obra, con participación al 100%
 - Lic. en Enfermería, con participación al 100%
 - Lic. en Administración, con participación al 100%
 - Lic. en Contabilidad, con participación al 100%


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

4.1.15. Organización del supervisor y recurso empleado o asignado a la obra.

La función general del supervisor de obra, consiste en realizar el control de los trabajos efectuados en obra, cautelando de forma directa y permanente, la correcta ejecución de las actividades constructivas programadas para alcanzar la finalidad y cumplimiento del contrato. Así mismo debe absolver las consultas que formule el contratista, ajustando su actuación a las estipulaciones contractuales sin poder modificar o alterar su contenido.



El Supervisor de Obra "GERENTE DE OBRA" es el representante de la Entidad y, en términos genéricos, tiene las siguientes funciones:

Control Técnico: Materiales, calidad de obra, rendimientos, etc.

Control Económico: Financiero: valorizaciones, adelantos, adicionales, etc.

Control Contractual: Administrativo Legal: plazos, documentación, etc.

V. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATISTA:

5.1. Número de valorizaciones tramitadas VALORIZACIONES TRAMITADAS.	:	00	 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA Reg. CIP N°174545 SUPERVISOR DE OBRA
5.2. Número de valorizaciones pagadas VALORIZACIONES PAGADAS.	:	00	
5.3. Monto valorizado (del 29 al 31 de MARZO) COMPROMISOS A SOLICITAR (PARTIDAS DEL ADICIONAL N°01)	:	S/. 22,144.40 (Sin IGV) S/. 26,130.39 (Inc. IGV)	
5.4. MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA	:	S/. 24,823.87 (Inc. IGV)	

El monto total a cancelar al contratista queda aprobado de acuerdo al cuadro:
Resumen de VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01.

VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 01

DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2022
(EN NUEVOS SOLES)

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

CONTRATO N° : N° 003-2021-SEMASA/PRODESA
UBICACIÓN : Ate Mante, Lima, Lima
PRESUPUESTO APROBADO : S/ 73,382.25
Fecha entrega de terrenos : 21/09/2021
Fecha Inicio : 29/03/2022
Fecha Término : 06/04/2022

CONTRATISTA : CONSORCIO MULTIPROYECTOS
SUPERVISIÓN/CONSULTOR : JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
RESIDENTE : ING. JOSE LEONIDAS ROSA YACTAYO
SUPERVISOR : ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
PLAZO DE EJECUCION : 190 Días Calendarios

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S./03V	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	VALORIZACIONES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			ANTERIOR	ACTUAL	MONTO S.	%	MONTO S.	%
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)								
COSTO DIRECTO								
PRESUPUESTO COMPONENTE I	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00	35.61%	34,820.82	64.39%
TOTAL	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00	35.61%	34,820.82	64.39%
AVANCE DE LA OBRA %				35.61%		35.61%		64.39%
B. REAJUSTES (S)				0.00				
SUB TOTAL (B)				0.00				
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00		34,820.82	64.39%
C. DEDUCCIONES (D)								
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00				
TOTAL DEDUCCIONES (D)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
D. AMORTIZACIONES (A)								
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
TOTAL AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION NETA (VN=VB-D-A)	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00		34,820.82	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES	8.00%	4,326.15		1,540.48	1,540.48		2,785.67	
UTILIDAD	7.00%	3,785.39		1,347.82	1,347.82		2,437.46	
MONTO TOTAL (E+F)	62,188.35	0.00		22,144.40	22,144.40		40,343.95	
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
EN EFECTIVO (MN.D)		62,188.35		22,144.40	22,144.40		34,820.82	
EN I.G.V. (18%)	18.00%	11,193.90		3,985.99	3,985.99		6,257.75	
MONTO TOTAL CON I.G.V.	73,382.25			26,130.39	26,130.39			
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR				26,130.39	26,130.39			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO				0.00	0.00			
RETENCION	5.00%			1,306.52	1,306.52			
TOTAL RETENCIONES (R)				1,306.52	1,306.52			
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA			0.00	S/ 24,823.87				

5.5. Cuadro del estado de las amortizaciones de los Adelantos.

NO CORREPONDE.

5.6. Control de amortizaciones del Adelanto de Materiales.

NO CORREPONDE.



ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

VI. CONCLUSIONES

- Se contó con el personal técnico capacitado para desarrollar las actividades en obra correspondiente al ADICIONAL N°01.
- Se realizó las charlas de motivación y seguridad ocupacional antes de cada jornada de trabajo.
- Se adoptan medidas de seguridad en los diferentes frentes de trabajo, preservando la integridad física de los trabajadores.
- Se verifica el cumplimiento de los protocolos del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 DE LA OBRA.
- Se continúa con el abastecimiento de materiales e incorporado de acuerdo al avance de la obra.
- Durante el proceso constructivo, se dio el cumplimiento a las especificaciones técnicas y planos del proyecto.
- Los metrados valorizados corresponden a las partidas ejecutadas al 31 de MARZO del 2022. En el periodo del 29 al 31 del mes de marzo del 2022.
- A la fecha, por tal motivo, en este periodo mensual la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 35.61%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 71.38%. En consecuencia, la obra se encuentra ATRASADA en 35.77% en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO ACTUALIZADO.
- En mi condición de SUPERVISOR DE OBRA, después de ser revisado la VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01, se otorga CONFORMIDAD de los documentos presentados por la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Entidad tramitar el pago de la presente VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01 (del 29 al 31 de MARZO del 2022), y comunicar al contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS el cumplimiento de los pagos y/o depósitos.
- Se anexa en tres (03) volúmenes físicos y copia digital del informe de VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01 presentado por el Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

VIII. ANEXOS:

- 8.1. CHECKLIST VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01.
- 8.2. RESUMEN DE PAGO POR VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01.
- 8.3. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA.
- 8.4. VALORIZACIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01.
- 8.5. RESUMEN DE METRADOS.
- 8.6. GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO.
- 8.7. PANEL FOTOGRÁFICO.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente;

Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
Reg. C.P. N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

**FIRMA Y SELLO
SUPERVISOR DE OBRA**

**Nombre: Joel Efraín Chavarría Cotrina.
N° de Colegiatura: 174545.**

FECHA: 05 de abril del 2022.

**8.1. CHECKLIST VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL
ADICIONAL N°01.**



ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. ZIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

CHECKLIST VALORIZACION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE"

VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 01

GERENTE DE OBRA: JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA, Reg. CIP N°174545

ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA.	✓	
2	INFORME DE RESIDENTE DE OBRA.	✓	
3	HOJA DE RESUMEN DE PAGO.	✓	
4	VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 01	✓	
5	RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS (PANILLA DE METRADOS).	✓	
6	CURVA "S".	✓	
7	RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES.	✓	
8	TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA.	✓	
9	CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA.	✓	
10	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.	✓	
11	COPIA DE CUADERNO DE OBRA.	✓	
12	CONTROL DE CALIDAD.	✓	
13	INFORME DE MONITOREO, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA.	✓	
14	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN. (CAR)	✓	
15	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.	✓	
16	POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.	✓	
17	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO. (SCTR)	✓	
18	PAGO SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, SEGURO SOCIAL.	✓	
19	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.	✓	
20	CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.	✓	
21	REVISION DE OTRAS PENALIDADES.	✓	
22	CERTIFICADO DE HABILIDAD DE RESIDENTE DE OBRA.	✓	
23	PANEL FOTOGRAFICO.	✓	


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

**8.2. RESUMEN DE PAGO POR VALORIZACION DE
OBRA N°01 DEL ADICIONAL N°01.**



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION DE OBRA N° 01 DEL ADICIONAL N° 01

(EN NUEVOS SOLES)

OBRA : "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRANEA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

OBRA

CONTRATO N°
UBICACION
PRESUPUESTO APROBADO
Fecha entrega de terreno
Fecha Inicio
Fecha Término

N° 001-2021-GENASA-PRODESA
: Av. Vialto, Lima, Lima
SU 73 382.25
21/05/2021
28/03/2022
06/04/2022

CONTRATISTA
SUPERVISOR/CONSULTOR
RESIDENTE
SUPERVISOR
PLAZO DE EJECUCION

: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
: JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
: ING. JOSE LEONIDAS SOGA YACTAYO
: ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
: 180 Días Calendarios

DESCRIPCION	MORTO CONTRATO S. 00V	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	VALORIZACIONES		ACUMULADO MONTO S/	%	SALDO POR VALORIZAR MONTO S/	%
			ANTERIOR	ACTUAL				
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)								
COSTO DIRECTO	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00	35.61%	34,820.82	64.39%
PRESUPUESTO COMPONENTE I					59,256.00	35.61%	34,820.82	64.39%
TOTAL	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00	35.61%	34,820.82	64.39%
AVANCE DE LA OBRA %				35.61%				64.39%
B. REALISTES (S)				0.00				
SUB TOTAL (B)		0.00		0.00				
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00		34,820.82	64.39%
C. DEDUCCIONES (D)								
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO			0.00					
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES			0.00					
TOTAL DEDUCCIONES (D)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
G. AMORTIZACIONES (A)								
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO			0.00					
TOTAL AMORTIZACIONES (A)		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION NETA (VN=VB-D-A)	54,076.82	0.00		19,256.00	19,256.00		34,820.82	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES	4,506.15			1,540.48	1,540.48		2,965.67	
UTILIDAD	3,785.38			1,307.52	1,307.52		2,477.86	
MORTO TOTAL (E+F)	82,188.35	0.00		22,144.40	22,144.40		60,043.95	
G. MORTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
EN EFECTIVO (GN-0)	62,186.35			22,144.40	22,144.40		40,041.95	
EN I.G.V. (GN%)	11,153.90			3,985.99	3,985.99		7,167.91	
MORTO TOTAL CON I.G.V.	73,340.25			26,130.39	26,130.39		47,209.86	
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR				26,130.39	26,130.39			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO			0.00					
RETENCION		5.00%		1,306.52	1,306.52			
TOTAL RETENCIONES (R)				1,306.52	1,306.52			
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA				0.00	0.00		0.00	

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
REG. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

8.3. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES - OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

(En So ml)

Comunidad	CONSEJO MULTIPROFESIOS		
Residente de obra	ING. JOSE LEONIDAS SAMA YACTARY		
Supervisor/Gerente de obra	Ing. Joel Efraim Cuavarría Cotrina		
Obra	"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"		

Nº del Contrato	MP 009-2003-SEMANA/PRODESA
Plazo de ejecución (DÍ)	180
Fecha entrega de terreno	21/03/2001
Fecha Inicio	20/03/2002
Fecha Término	06/04/2002

MONEDAS	NETO	IGV	BRUTO
Contractual	62,188.55	11,193.50	73,382.25
TOTAL	62,188.55	11,193.50	73,382.25

MONEDAS	NETO	IGV	BRUTO	INCIDENCIA
Contractual	0.00	0.00	0.00	0.00%

Nº de Valorización Contractual	Valorización del Periodo (A)	Adelanto del Anticipo		Valorización Neto (C = (A - B))	IDV (D = 18% * (C))	Monto Neto a Facturar (E = (C + D))	Retención 5% (F = 5% * (E))	Monto Neto a Pagar (G = (E - F))
		Anticipo (B)	Amortización (B)					
Anticipo	22,144.40	0.00	0.00	22,144.40	3,985.99	26,130.39	1,306.52	24,823.86
Valorización N° 01 - Neto	22,144.40	0.00	0.00	22,144.40	3,985.99	26,130.39	1,306.52	24,823.86
Total General	44,288.80	0.00	0.00	44,288.80	7,971.98	52,260.78	2,613.04	49,647.74

Actual	35.62%
Acumulado	35.62%


Ing. JOEL EFRAIM CUAVARRÍA COTRINA
REG. C.A.M. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

**8.4. VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL
N°01.**


ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

VALORIZACION DE OBRA N° 01 DEL ADICIONAL N° 01

(EN COLONES)

OBRA
CONTRATO N°
UBICACION
PROYECTO APROBADO
 Fecha entrega de terreno
 Fecha inicio
 Fecha Terminar

"CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRAMA DE INSECTOS BENEFICIOS Y HORTICOLAS - ANP"
 N° 001-2007-SEMAGP/CEBIA
 Av. Nariño 11 y Av. Linares
 21.000.000
 21.000.000
 2008/02/02
 00/04/2008

COMITENTE
SUPERVISOR CONTRATADO
PROYECTISTA
REVISOR
PLAZO DE EJECUCION

COMISION NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
 : JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 : ING. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 : ING. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 : 180 Días Calendaria

ITEM	DESCRIPCION PARTICULAR	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RECALZOS ELÉCTRICOS													
01.01.18	VARCOS	WF	1,00	5,362.43	5,362.43								
01.01.19	SUBMONTAJE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AUMENTO DE VOLTAJE 100 KVA	WF	1,00	13,893.57	13,893.57								
01.01.19.01	SUBMONTAJE E INSTALACION DE UPS DE 1000VA	WF	1,00	13,893.57	13,893.57								
01.01.19.02	SUBMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	WF	1,00	34,529.62	34,529.62								
COBERTORIO													
	GASTOS GENERALES			8,00%	4,292.15				4,292.15				4,292.15
	UTILIDAD			7,00%	3,759.36				3,759.36				3,759.36
	SUB TOTAL				86,188.96				86,188.96				86,188.96
	IVA 15%				11,115.30				11,115.30				11,115.30
	TOTAL				97,304.26				97,304.26				97,304.26
RECALZOS ELÉCTRICOS													
					54,018.87				54,018.87				54,018.87
					4,292.15				4,292.15				4,292.15
					3,759.36				3,759.36				3,759.36
					86,188.96				86,188.96				86,188.96
					11,115.30				11,115.30				11,115.30
					97,304.26				97,304.26				97,304.26
					18,208.89				18,208.89				18,208.89
					1,521.20				1,521.20				1,521.20
					1,347.82				1,347.82				1,347.82
					22,144.80				22,144.80				22,144.80
					3,365.25				3,365.25				3,365.25
					28,138.91				28,138.91				28,138.91
					28,138.91				28,138.91				28,138.91
					34,952.62				34,952.62				34,952.62
					34,952.62				34,952.62				34,952.62
					54,018.87				54,018.87				54,018.87
					4,292.15				4,292.15				4,292.15
					3,759.36				3,759.36				3,759.36
					86,188.96				86,188.96				86,188.96
					11,115.30				11,115.30				11,115.30
					97,304.26				97,304.26				97,304.26


 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

8.5. RESUMEN DE METRADOS.



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. Cif. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS"
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA MARZO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
05.01.10	VARIOS		
05.01.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 9.60 KW	und	1.00
05.01.10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 9KW	und	1.00
08	CLIMATIZACION		
08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	qib	-


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

**8.6. GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO
PROGRAMADO VS. EJECUTADO.**



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C.O.N. 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CURVA "S" - VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 01

DEL 84 N° 01 DE 2007 (MTC) - 2002

OBRA
 CONTRATO N°
 SECCION
 PRESUPUESTO APROBADO
 Fecha entrega de terreno
 Fecha Inicio
 Fecha Término

"CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRANEO DE INSECTOS BENEFICOS Y RESERVARIOS - ATE"
 IP 003 2071 - SEMASA/PROFEESA
 - Ate Vitarte, Lima, Perú
 73,302 250
 -21/09/2003
 -26/02/2003
 -05/04/2002


CONTABILISTA
 SUPERVISOR/CONSULTOR
 RESIDENTE
 SUPERVISOR
 PLAZA DE EJECUCION

COMERCIO MULTIPROPOSITOS
 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 ING. JOSE LEONIDAS SOSA PACTAYO
 ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 110 Dos Calentados

MES		MARZO		ABRIL	
% PROGRAMADO	0.00%	71.30%	100.00%	100.00%	100.00%
% EJECUTADO	0.00%	85.61%			

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO VS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO




[Signature]
 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. GCP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

8.7. PANEL FOTOGRAFICO.




Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C. N. N° 174345
SUPERVISOR DE OBRA

PANEL FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIAS N°01 Y N°02:
SE VERIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, A CARGO DEL INGENIERO ESPECIALISTA.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA



FOTOGRAFÍAS N°03:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE
9.60KW


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRÍA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



FOTOGRAFIAS N°04 Y N°05:

SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 9KW


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINO
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

Carta N° 59-2022/Ate.gg

Sres.:

Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina – Gerente de ObraPresente.-

Asunto: Valorización de obra n°01 del adicional n°01 desde el 29 al 31 de marzo del 2022

Referencia: ADENDA N° 02 AL CONTRATO DE OBRAS N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II derivado de la COMPARACIÓN DE PRECIOS CP N° 003-2021-SENASA/PRODESA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE.

De nuestra consideración:

Remito la Valorización de Adicional de Obra N° 01 derivado de la ADENDA N° 02 AL CONTRATO DE OBRAS N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE, correspondiente al periodo desde el 29 al 31 de marzo del 2022; el mismo que contiene los siguientes documentos:

1. Ficha de Identificación de Obra
2. Informe de Residente respecto a la situación de la obra
3. Hoja de resumen de pago
4. Valorización
5. Resumen de metrados ejecutados - Panilla de Metrados
6. Curva "S"
7. Resumen general de valorizaciones
8. Total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra
9. Calendario valorizado de obra
10. Amortización de adelanto directo y de materiales
11. Copia de cuaderno de obra
12. Control de calidad
13. Informe de Monitoreo, Mitigación del Impacto Ambiental y Seguridad en Obra.


 ING. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
 REG. C.O.P. N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

14. Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo De Construcción (CAR).
15. Póliza de Seguro de Accidentes Personales.
16. Póliza de Seguro Responsabilidad Civil frente a Terceros.
17. Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo (SCTR).
18. Pago Sencico, Conafovicer, Sunat - Seguro Social
19. Carta fianza de fiel cumplimiento
20. Carta fianza de adelanto directo y de materiales
21. Revisión de penalidades
22. Certificado de habilidad del ingeniero residente
23. Panel fotográfico

Sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente,

Lima, 31 de marzo del 2022

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Raúl
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO MULTIPROYECTOS

[Firma]
ING. JOSE EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
REG. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBIDO
31/03/2022

VALORIZACIÓN DE OBRA N°01

DEL DEL ADICIONAL N°01

OBRA:

**“CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y
HOSPEDEROS – ATE”**



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SENASA
PERÚ

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS ROSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

MARZO 2022

[Signature]
ING. JOEL EFRAÍN CARVARRIA COTRINA
REG. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

[Signature]
RAÚL DOMÍNGO LANDA LEÓN
Representante Comité

CONSTRUCTORA HADASA
CREACIONES HADASA S.A.C.
 CAL. LUIS ESPEJO 849 DPTO. 201
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20510862440
E001-116

Fecha de Emisión : 04/04/2022
 Señor(es) : PROGRAMA DE DESARROLLO DE
 SANIDAD AGROPE
 RUC : 20414251561
 Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 1915 FRENTE A
 LA UNIV AGRARIA PUERTA 1
 LIMA-LIMA-LA MOLINA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : N° CTA. DE DETRACCION : 00-
 019-048659

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO POR EL ADICIONAL DE OBRA N 01-MAR 2022-OBRA: CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS ATE- COMPARACION DE PRECIOS CP N003-20212-SENASA/PRODESA-CONTRATO N 037-2021-SENASA-PRODESA-FASE II	21037.1779	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 21,037.18
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21,037.18
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,786.69
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 24,823.87

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Y 87/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANZA
 Representante Común


 ING. JOEL EFRAÍN CAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

1. Ficha de identificación de obra


ING. JOEL EFRAIN CAMARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

- | | |
|--|---|
| 1. Obra: | "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE" |
| 2. Ubicación: | Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los
Topacios – Ate Vitarte – Lima – Lima. |
| 3. Entidad : | PROGRAMA DE DESARROLLO DE
SANIDAD AGRARIA - PRODESA |
| 4. Comparación de Precios: | Nº 003-2021-SENASA/PRODESA |
| 5. Contratista: | CONSORCIO MULTIPROYECTOS |
| 6. Sistema de Contratación: | Suma Alzada |
| 7. Contrato de Ejecución de la obra: | Nº 037-2021-SENASA PRODESA FASE II |
| 8. Residente de Obra: | Ing. José Leonidas Sosa Yactayo |
| 9. Monto del Contrato con IGV: | S/ 2, 664,642.19 |
| 10. Plazo de Ejecución según contrato: | 180 días calendarios |
| 11. Monto del Adicional N° 01 con IGV: | S/ 73,382.25 (Adenda N° 02) |
| 12. Monto de Deductivo Vinculante: | S/ 85,122.23 |
| 13. Nuevo monto contractual con IGV: | S/ 2, 672,902.21 |
| 14. Entrega de terreno: | 21 de septiembre del 2021 |
| 15. Inicio Contractual del Plazo de obra: | 05 de octubre del 2021 |
| 16. Término Contractual del Plazo de:
Obra | 02 de abril del 2022 |
| 17. Suspensión de plazo: | Del 20 al 23 de enero del 2022 |
| 18. Nueva fecha término de ejecución de:
Obra | 06 de abril del 2022 |
| 19. Plazo de Ejecución Adicional N° 01 : | 09 días calendarios |
| 20. Anticipo: | No solicitado |
| 21. Gerente de Obra: | Ing. Joel Efraín Chavarría Cotrina |
| 22. Supervisión de Obra: | Ing. Joel Efraín Chavarría Cotrina |
| 23. Avance Programado Acumulado al 31-03-2022: | 71.38 % |
| 24. Avance Ejecutado Acumulado al 31-03-2022: | 35.61% |
| 25. Diferencia del Avance de Obra al 31-03-2022: | 35.77% |

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP Nº 155001

2. Informe de Residente respecto a la situación de la obra


Ing. JOEL EFRAIN C. BARRÍA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

INFORME RESIDENCIA DE OBRA

1. FICHA TÉCNICA DE OBRA


DATOS GENERALES:

- ✓ Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE"
- ✓ Ubicación: Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los
Topacios – Ate Vitarte – Lima – Lima.
- ✓ Entidad: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD
AGRARIA - PRODESA
- ✓ Comparación de Precios: N° 003-2021-SENASA/PRODESA
- ✓ Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
- ✓ Sistema de Contratación: Suma Alzada
- ✓ Contrato de Ejecución de la obra: N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II
- ✓ Residente de Obra: Ing. Jose Leonidas Sosa Yactayo
- ✓ Monto del Contrato con IGV: S/ 2, 664,642.19
- ✓ Monto de Deductivo N° 01: S/ 65, 122.23 (incluido IGV)
- ✓ Monto del Contrato Modificado: S/ 2, 599,519.96 (incluido IGV)
- ✓ Monto de Adicional de Obra N° 01: S/ 73, 382.25 (incluido IGV)
- ✓ Monto del Contrato Total: S/ 2,672,902.21 (incluido IGV)
- ✓ Plazo de Ejecución según contrato: 180 días calendarios
- ✓ Entrega de terreno: 21 de septiembre del 2021
- ✓ Inicio Contractual del Plazo de obra: 05 de octubre del 2021
- ✓ Término Contractual del Plazo de Obra: 02 de abril del 2022
- ✓ Suspensión de plazo: Del 20 al 23 de enero del 2022
- ✓ Nueva fecha término de ejecución de Obra: 06 de abril del 2022


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



UBICACIÓN DEL PROYECTO – SENASA ATE

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

2.2. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 25 de junio del 2021, mediante CARTA-0204-2021-MIDAGRI-SENASA-PRD el Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria adjudicó la Buena Pro de la Comparación de Precios N° 003-2021-SENASA/PRODESA para la contratación de la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE" a CONSORCIO MULTIPROYECTOS.
- ✓ Con fecha 14 de Julio del 2021 se suscribió el Contrato N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II para la Ejecución de la Comparación de Precios N° 003-2021-SENASA/PRODESA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", siendo el monto contratado S/ 2, 664,642.19 (dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 19/100 soles) inc. IGV.
- ✓ El día 21 de septiembre del 2021, la Entidad contratante hace entrega del terreno al Contratista para la ejecución de obra.
- ✓ Al haberse cumplido con las condiciones para el inicio del plazo contractual de la obra establecidas en el contrato suscrito, se inicia el plazo contractual de ejecución de obra a partir del día 05 de octubre del 2021.
- ✓ Con el plazo de 180 días calendario, el plazo vence el día 03 de abril del 2022.
- ✓ Suspensión de plazo del 20 al 23 de enero del 2022, siendo la nueva fecha término de ejecución el 06 de abril del 2022.
- ✓ Se suscribió la Adenda N° 02, con fecha 25 de marzo del 2022 por el Adicional de Obra N° 01, por el monto de S/ 8,260.02 (Ocho mil doscientos sesenta con 02/100 soles).

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS - ATE

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Bach. MONTERO LANDA LEOPOLDO

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente Adicional de Obra N° 01 es de 09 días calendario, iniciando el 29 de marzo del 2022 al 06 de abril del 2022.

2.4. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO OFERTADO

El presupuesto total ofertado Modificado es de:

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	PRESUPUESTO
		PARCIAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	48,264.03
02	ESTRUCTURAS	704,555.46
03	ARQUITECTURA	677,384.31
04	INSTALACIONES SANITARIAS	85,003.24
05	INSTALACIONES ELECTRICAS	400,430.37
	COSTO DIRECTO	1,915,637.41
	GASTOS GENERALES	153,250.99
	UTILIDAD	134,094.62
	SUB TOTAL	2,202,983.02
	IGV 18%	396,536.94
	TOTAL	2,599,519.96

[Signature]
 ING. JOEL EFRAIM HAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 SOLES. El presupuesto base incluye gastos generales, utilidades más costo de IGV.

Los precios unitarios de las partidas consideradas en el presupuesto han sido analizados en sus componentes: mano de obra, materiales y equipos, rendimiento, en donde los precios deben ser actualizados de acuerdo al mercado local.

2.4. CONSIDERACIONES:

Se hace referencia a las consideraciones que se tomaron en cuenta para la elaboración de los siguientes documentos:

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
 RAÚL MONTERO LANDALEÓ
 Representante Común

[Signature]
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159091

a) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

Cabe mencionar que el monto con el que gana la buena pro asciende a: S/. 2,599,519.96 Soles (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 SOLES), incluido el impuesto general a las ventas IGV 18%.

Según los tiempos establecidos de acuerdo a la firma del contrato, son los siguientes:

Inicio de obra	05/10/2021
Tiempo de Obra	180 días calendario
Término de Obra	03/04/2022
Suspensión de plazo	Del 20 al 23 de enero del 2022
Nueva fecha de término de obra	06/04/2022

Ing. JOEL EFRAIN VAYARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

En el Cronograma de Obra Valorizado, indican los porcentajes de avance de obra según los tiempos de programación.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ADICIONAL DE OBRA N° 01

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS
Entidad: SENASA - SEDE ATE
Ubicación: Distrito Ate Vitarte, Provincia Lima y Departamento de Lima.
Contratista: Consorcio Multiproyectos

Monto Adicional de Obra N° 01: S/. 73,382.25
Plazo: 9 Días Calendarios
Fecha de Inicio Contractual: 18/03/2022
Fecha Culminación de Obra: 06/04/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	LVD.	METRADO	PRECIO U.	PARCIAL U.	MES 1	
						99 días calendario	
						01 al 31 marzo	01 al 31 de abril
01	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS						
01.01	SEÑALIZACIÓN, TORNAMENTOS Y FLEJAS						
01.01.01	VANOS						
10.01.10.01	SEÑALIZACIÓN Y ROTULADO DE TRANSFORMADOR DE BAJA TENSIÓN 250V	UNE	1.00	S/ 9,362.43	S/ 9,362.43	S/ 9,362.43	
01.01.10.02	SEÑALIZACIÓN Y ROTULADO DE UN DE 50V	UNE	1.00	S/ 13,853.27	S/ 13,853.27	S/ 13,853.27	
02	CONSTRUCCIÓN						
02.01	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADECUADO PARA 1000 U.	M ²	9.00	S/ 2,600.00	S/ 23,400.00	S/ 18,244.80	S/ 5,155.20
	COSTO SUBTOTAL			S/ 26,275.87	S/ 36,800.00	S/ 33,489.63	S/ 3,310.37
	GASTOS GENERALES (5.0%)			S/ 1,313.79	S/ 1,840.00	S/ 1,674.48	S/ 168.22
	IMPUESTO (7.5%)			S/ 1,970.69	S/ 2,760.00	S/ 2,512.98	S/ 257.62
	SUBTOTAL			S/ 29,550.35	S/ 41,400.00	S/ 37,677.09	S/ 3,536.21
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18%			S/ 5,319.02	S/ 7,452.00	S/ 6,781.87	S/ 664.13
	TOTAL PUESTO A VALORAR			S/ 34,869.37	S/ 48,852.00	S/ 44,458.96	S/ 4,200.34
	AVANCE PROGRAMADO					S/ 33,211.43	S/ 31,809.83
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO					S/ 33,211.43	S/ 63,619.66
	AVANCE PROGRAMADO EN PORCENTAJES					75.21%	73.64%
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN PORCENTAJES					75.21%	73.64%

En el diagrama de GANTT y PERTT se han considerado los tiempos de duración de cada una de las partidas consideradas en el presupuesto indicando la ruta crítica.

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

b) CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

Este calendario es muy necesario para la ejecución de la obra, está elaborado en concordancia con el calendario de avance de obra. La contratista no solicitó adelanto por materiales.

Este calendario deberá ser actualizado, por cada ampliación de plazo otorgada (Ampliación de plazo justificada, solicitada y aprobada por el Supervisor/Inspector) en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Este calendario describe todos los materiales, unidades, cantidades y precios unitarios de cada uno de los recursos, que se requieren para la correcta ejecución de la obra.

2.5. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El Área en ejecución del Proyecto: " CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS – ATE" se ejecutará en un Área del terreno de 809.53 m², con un Perímetro de 142,84 ml, de propiedad de SENASA.

2.6. VALORIZACIÓN

En el presente periodo de valorización de Adicional de obra N° 01, correspondiente del 29 al 31 de Marzo del 2022, se ha valorizado por el monto de S/ 26,130.39 (Veintiséis mil ciento treinta con 39/100 soles), incluye IGV.

2.7. AVANCE MENSUAL

En el presente periodo de valorización de adicional de obra N° 01, se alcanzó un avance físico del 35.61% con respecto al avance programado de 71.38%, representa un atraso del 35.77% respecto al mes valorizado.



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Gremial


.....
Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

2.8. GRÁFICO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA – CURVA S



Mediante la Curva S, se muestra el avance de obra, se observa el avance real acumulado del 35.61% vs. el avance programado del 71.38%, correspondiente al periodo de la valorización de Adicional de obra N° 01 (del 29 hasta el 31 de marzo).

2.9. ACTUALIZACIÓN DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

	MONTOS	SIN IGTV	CON IGTV
A.	Monto de contrato principal	2,258,171.35	2,664,642.19
B.	Deductivo N° 01	55,188.33	65,122.23
C.	Monto de contrato actualizado	2,202,983.02	2,599,519.96
D.	Adicional de Obra N° 01	62,188.35	73,382.25
	Monto de Contrato vigente	2,265,171.37	2,672,902.21

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

	MONTOS	SIN IGTV	CON IGTV	% incidencia
A.	Monto de contrato principal	2,258,171.35	2,664,642.19	100.00%
(D-B)	Total de Costo Adicional	7,000.02	8,260.02	0.31%
	Monto de Contrato vigente	2,265,171.37	2,672,902.21	

A la fecha se tiene un monto contractual de S/ 2, 672,902.21 (Dos millones seiscientos sesenta y dos mil novecientos dos con 21/100 soles), incluido IGTV.

2.10. AVANCE FINANCIERO DE OBRA

MONTOS	CON IGTV	% Avance
Presupuesto de Adicional de Obra N° 01	73,382.25	100.00%
Valorización N° 01	26,130.39	35.61%

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

Para la presente valorización de adicional de obra se tiene un avance del 35.61% del monto del presupuesto de adicional de obra.

2.4. VIGENCIA DE CARTAS FIANZAS

DEFINICIÓN	ENTIDAD	MONTO	N° DE CARTA	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 10% del monto de adicional de Obra N° 01	BANCO BANBIF	S/.827.00	4410087281.00	23/03/2022	19/09/2022

2.5. ESTADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCIÓN (Póliza CAR)

ASEGURADORA	POLIZA N°	MONTO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23021115100039	S/. 2,664,642.19	31/03/2022	01/07/2022


2.6. ESTADO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES

ASEGURADORA	POLIZA N°	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	10121115100058	01/04/2022	01/07/2022	VIGENTE


Ing. JOELEFRAN CHAVARRIA COTRINA
Reg. ZIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

2.7. ESTADO DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	POLIZA N°	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	24021115100121	31/03/2022	01/07/2022	VIGENTE


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAJIL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

2.8. ESTADO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE LOS TRABAJADORES - (SCTR)

ASEGURADORA	RUBRO	POLIZA O CONTRATO N°	VIGENCIA		ESTADO
			DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ S.A.	PENSIÓN	7012200006330	01/03/2022	31/03/2022	VIGENTE
MAPFRE PERÚ S.A.	SALUD	7022200007345	01/03/2022	31/03/2022	VIGENTE

2.9. OBSERVACIONES DEL MES

La obra se viene ejecutando por encima del cronograma de ejecución de obra.

- La valorización de Adicional de obra N° 01, corresponde al periodo desde el 29 al 31 de marzo de 2022.
- Se cumplió con los protocolos de bioseguridad contra el covid 19.
- Se suministró los e instaló el transformador de aislamiento de 9.60 kw y UPS de 9KW.
- Se contó con la presencia del personal clave, concluyendo el periodo con:

N°	CARGO	PROFESIONAL
01	RESIDENTE DE OBRA	ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
02	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	ING. HUMBERTO JUNIOR VICTOR RAUL PALOMINO ROMERO
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO
04	MAESTRO DE OBRA	SR. MIGUEL ROJAS YURIVILCA
05	ALMACENERO DE OBRA	SR. WILLIAM PEREZ MOLINA
06	TÉCNICO DE ENFERMERÍA	LIC. CINTHIA PAOLA AMAYA MANYAVILCA
07	ADMINISTRADOR DE OBRA	LIC. ANÍBAL GEREMÍAS COSME MOLINA
08	CONTADOR	LIC. EDWIN YAURI BALDOCEDA

2.10. CONCLUSIONES

- En obra estamos cumpliendo los procedimientos constructivos y cualquier consulta o decisión se coordina con la supervisión.
- Se cumplió con los lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como con el Plan De Vigilancia y Prevención en el Trabajo Covid19- Senasa Ate.
- Dentro de los alcances del expediente se busca dar las mejores soluciones para garantizar con los trabajos ejecutados y la garantía de los equipos.


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Inge. JOEL EFRAIN C. VARRÍA COTRINA
 REG. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

3. Hoja de resumen de pago


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

VALORIZACION DE OBRA N° 01 DEL ADICIONAL N° 01

DEL 20 AL 30 DE MARZO DEL 2022
(EN NUEVOS SOLES)

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE DINAMIA DE INSECTOS BENEFICOS Y HISPÉTEROS - AJE"

CONTRATO N° : M° 003-2021-SEMASA/PRODESA

UBICACIÓN : Av. Viterbo, Lima, Lima

PRESUPUESTO APROBADO : S/ 73,382.25

Fecha entrega de terreno : 21/09/2021

Fecha Inicio : 29/09/2022

Fecha Término : 06/06/2022

CONTRATISTA : CONSORCIO MULTIPROYECTOS

SUPERVISOR/CONSULTOR : JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA

RESIDENTE : ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO

SUPERVISOR : ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA

PLAZO DE EJECUCION : 180 Días Calendarios

DESCRIPCION	MONTO CONTRATADO SUBV.	PROMEDIOS Y DEDUCTIVOS ADELANTE	VALORIZACIONES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			ANTERIOR	ACTUAL	MONTO S/.	%	MONTO S/.	%
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)								
COSTO DIRECTO								
PRESUPUESTO COMPONENTE I	54,076.82	0.00		19,296.00	19,296.00	35.61%	34,820.82	64.39%
TOTAL	54,076.82	0.00		19,296.00	19,296.00	35.61%	34,820.82	64.39%
AVANCE DE LA OBRA %				35.61%		35.61%		64.39%
B. REAJUSTES (S)				0.00				
SUB TOTAL (B)				0.00				
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	54,076.82	0.00		19,296.00	19,296.00		34,820.82	64.39%
C. REDUCCIONES (R)								
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00				
TOTAL REDUCCIONES (R)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
D. AMORTIZACIONES (A)								
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
TOTAL AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION META (VM=VB-D-A)	54,076.82	0.00		19,296.00	19,296.00		34,820.82	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES 6.00%	4,325.15			1,543.48	1,543.48		2,785.07	
UTILIDAD 7.00%	3,785.58			1,347.33	1,347.33		2,437.46	
MONTO TOTAL (E+F)	62,187.55	0.00		22,144.40	22,144.40		43,043.93	
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
EJECUTIVO (M-D)	62,187.55			22,144.40	22,144.40		34,600.82	
EN I.G.V. (18%)	11,193.90			3,995.99	3,995.99		6,267.75	
MONTO TOTAL CON I.G.V.	73,382.25			26,139.39	26,139.39			
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR				26,139.39	26,139.39			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
GARANTIA DE PUL. CUMPLIMIENTO				0.00	0.00			
RETENCION 5.00%				1,306.52	1,306.52			
TOTAL RETENCIONES (R)				1,306.52	1,306.52			
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA				0.00	6,249.87			

CONSORCIO MULTIPROYECTOS


 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

4. Valorización


ING. JOEL EFRAIN CHACABARRÍA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACHTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 198001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

5. Resumen de metrados ejecutados



ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO "EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS"
VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 01
TITULO RESUMEN DE METRADOS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA MARZO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL	SALIDA	ACCESORIO
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		-		
05.01.10	VARIOS		-		
05.01.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 9.60 KW	und	1.00		
05.01.10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 9KW	und	1.00		

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRÍA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

6. Curva "S"



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
HANK MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Ministerio de Agricultura y Riego

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
SENASA
PERU

U.E. N° 52: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA. - PRODESA

CURVA "S" - VALORIZACION DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 01

DEL 20 AL 31 DE MARZO DEL 2022
(EN SOLES)

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

N° 003-2021-SENASA-PRODESA
Ate Viana, Lima, Uta

CONTRATO N°

73.302.250

PRELUPUESTO APROBADO

21060021

Fecha entrega de ítemes

29/03/2022

Fecha Término

06/04/2022

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CONTRATISTA

SUPERVISOR/CONSULTOR

RESIDENTE

SUPERVISOR

PLAZO DE EJECUCION

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA

ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO

ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA

180 Días Calendarios

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO VS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
ING. RAÚL INQUIERO LANZA LEON
Representante Comité

ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

7. Resumen general de valorizaciones


ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
REG. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


.....
JOSE LENIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158801

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



Ministerio de Agricultura y Riego

SENASA PERU

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

U.E. N° 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PROTEGA

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES - OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

(En Soles)

CONTRATISTA	NETO	IGV	BRUTO
CONSORCIO MULTIPROYECTOS Ing. José Leonidas Sosa Yactayo Ing. José María Chavesma Cotrina	92,388.35	11,395.90	103,784.25
TOTAL	92,388.35	11,395.90	103,784.25

N° de Contrato	037-2013-SEMISA-PROTEGA-HOS I
Plan de ejecución (DC)	300
Fecha entrega de bienes	21/08/2021
Fecha Inicio	20/09/2022
Fecha Término	09/04/2022
Antecedente de Obra N° 01	ADICIONA N° 02

ADELANTO	NETO	IGV	BRUTO	INCIDENCIA
CONTRATISTA	0.00	0.00	0.00	0.00%

N° de Valorización	Valorización del Periodo (A)	Anticipo del Anticipo		IGV (B/A)	Monto Neto a Facturar (E)	Retenciones 5% (F)	Monto Neto a Pagar (G)
		Anticipo (A)	Anticipo (B)				
Valorización N° 01 - del 29 al 31 de Marzo	22,344.40	0.00	0.00	0.00	22,344.40	1,117.22	21,227.18
Parcial	22,344.40	0.00	0.00	0.00	22,344.40	1,117.22	21,227.18
Total General	22,344.40	0.00	0.00	0.00	22,344.40	1,117.22	21,227.18

Avance físico	
Actual	Acumulado
35.62%	35.61%

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTORO LANDA LEON
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Ing. JOEL EFRAIN GARCARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

8. Total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



PERÚ
Ministerio de Agricultura y Riego

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

SENASA
PERU

U.C. N° 02 - PROGRAMA DE DEMARCACION DE SANEAMIENTO AGROPECUARIO - MOTOKLA

PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA: LABORATORIO DE CRÍANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

(In S/000)

Contratista	CONSORCIO MULTIPROYECTOS		
Beneficiario de obra	Inep. José Leonidas Sosa Patrón		
Gerente de obra	Ing. Joel Efraín Cotrina		
Obras	"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRÍANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"		
MONEDAS	RETO	NETO	BRUTO
Contractual	S/ 81,285.90	11,183.80	76,882.25
TOTAL	S/ 81,285.90	11,183.80	76,882.25

N° de Contrato	037-2021-SENASA-PROGRESA FASE II
Plazo de ejecución (DÍAS)	180
Fecha entrega de terreno	21/08/2021
Fecha Inicio	28/05/2022
Fecha Término	06/06/2022
Adicional de Obra N° 01	ADICIONA N° 02

N° de Valorización	VALORIZACIONES DECRETADAS				AMORTIZACIÓN DE AGILANTO			VALORIZACION		RETENCIÓN		Monto a Pagar	
	Valorización V	Reparto R	DEDUCCIÓN POR AGILANTO DIRECTO	DEDUCCIÓN POR AGILANTO DE MATERIALES	DIRECTO D	MATERIALES M	AMORTIZACIÓN MA	NETA VINC(VE-MA)	SIN IVA	CON IVA	I.G.V. 18% VNI	TOTAL TRAM-IGU	
Valorización N° 01 - Del 19 al 31 de Marzo	S/ 22,144.40	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 22,144.40	S/ 1,206.52	S/ 23,350.92	S/ 3,985.99	S/ 27,336.91	
TOTAL	22,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,144.40	1,206.52	23,350.92	3,985.99	27,336.91	

Ing. JOEL EFRAÍN COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Responsable Gerente

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


9. Calendario valorizado de obra



Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEÁNIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 180001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTORO LANDA LEÓN
Representante Común

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ADICIONAL DE OBRA N° 01

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS
Entidad: SENASA - SEDE ATE
Ubicación: Distrito Ate Vitarte, Provincia Lima y Departamento de Lima.
Contratista: Consorcio Multiproyectos

Monto Adicional de Obra N° 01: S/ 73,382.25
Plazo : 9 Días Calendarios
Fecha de Inicio Contractual: 29/03/2022
Fecha Culminación de Obra: 06/04/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.	MES 1	
						09 días calendario	01 al 06 de abril
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
05.01	SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y FUERZA						
05.01.10	VARIOS						
05.01.10.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 300KW	und	1.00	5,362.43	S/ 5,362.43		
05.01.10.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 300W	und	1.00	13,893.57	S/ 13,893.57		
06	CUBERTIZACION						
06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 14,000 BTU	qto	9.00	3,865.98	S/ 34,820.82	S/ 19,344.90	S/ 15,475.92
	COSTO DIRECTO				S/ 54,076.82	S/ 38,689.90	S/ 15,475.92
	GASTOS GENERALES (8.0%)				S/ 4,326.15	S/ 3,088.07	S/ 1,238.07
	UTILIDAD (7.0%)				S/ 3,765.38	S/ 2,702.06	S/ 1,083.31
	SUB TOTAL				S/ 62,168.35	S/ 44,391.04	S/ 17,797.31
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18%				S/ 11,193.90	S/ 7,990.38	S/ 3,203.51
	PRESUPUESTO TOTAL INCL IGV				S/ 73,382.25	S/ 52,381.43	S/ 21,000.82
	AVANCE PROGRAMADO					S/ 52,381.43	S/ 21,000.82
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO					S/ 52,381.43	S/ 73,382.25
	AVANCE PROGRAMADO EN PORCENTAJE					71.38%	28.62%
	AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN PORCENTAJE					71.38%	100.00%


JOSÉ LEDNIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 156001


Ing. JOEL EFRAIN AVARRÍA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

10. Amortización de adelanto directo y de materiales


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRÍA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


No aplica



Ing. JOEL EFRAIN C. WARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



..... JOSÉ LEÓN
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
..... RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

11. Copia de cuaderno de obra




Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEÓNIDAS GOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 313

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora 28/03/2022 22:11

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - CONTINUAMOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA PRIORIZANDO LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD - COVID- 19.
 - SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS PREVIOS ANTES DE LA INSTALACIÓN DEL PISO EPOXICO.
 - SE ESTAN COLOCANDO LOS MUEBLES BAJOS.
 - SE VIENE HACIENDO EL TRATAMIENTO DE PINTURA EN LOS MUROS EXTERIORES SEGUN EXPEDIENTE TECNICO CON LA MUESTRA SEGUN COLOR ALCANZADO POR LA ENTIDAD. (AREA USUARIA, COLOR INSTITUCIONAL)
 - SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA DE HOY EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSÓRCIO MULTIPROYECTOS SUSCRIBIÓ LA ADENDA N° 02 AL CONTRATO 37-2021-SENASA-PRODESA FASE II - CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE. POR TANTO, INICIAREMOS CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL ADICIONAL N° 01.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LECCA
 Representante Común

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 4 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 314

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora 28/03/2022 07:57

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE PROCEDE A REALIZAR EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL DÍA LUNES 28 DE MARZO DEL 2022, DONDE SE DESCRIBE LO SIGUIENTE:

- SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD.
- SE VERIFICÓ LAS CHARLAS DE SEGURIDAD POR EL INGENIERO ESPECIALISTA.
- SE AUTORIZÓ AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA PROCEDER CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES ANTES DE LA INSTALACION DEL PISO EPOXICO.
- SE AUTORIZÓ AL INGENIERO RESIDENTE PROCEDER CON LA INSTALACION DE LOS MUEBLES BAJOS DE MELAMINA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS A ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 315

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 29/03/2022 23:57

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - SE CUMPLIÓ CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD.

- SE VERIFICÓ LAS CHARLAS DE SEGURIDAD POR EL INGENIERO ESPECIALISTA.

- SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES ANTES DE LA INSTALACION DEL PISO EPOXICO.

- SE CONTINUÓ CON LA INSTALACION DE LOS MUEBLES BAJOS DE MELAMINA.

- El día de hoy la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS remite los cronogramas actualizados a la fecha de inicio por el Adicional de Obra N° 01, así también los cronogramas actualizados de la ejecución obra por ADICIONAL POR DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. Civ. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAUL MONTERO LANDA LEOF
Representante Común

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 316

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 30/03/2022 17:54

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: - POR MOTIVOS DE SEÑAL DE INTERNET NO SE PUDO ASENTAR ASIEN TO, SE ACTUALIZA DICHO ASIEN TO
 - SE VIENE MANTENIENDO LOS LINAEMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
 -SE VIENE HACIENDO LOS TRABAJOS PREVIOS PARA LA APLICACION DE EPOXICO EN PISO Y CONTRAZOCALO
 -SE VIENE COLOCANDO LOS MUEBLES EN LAS ZONAS DE LOS TABLEROS DE GRANITO
 -SE REALIZARON LAS PRUEBAS NUEVAMENTE DE PRESION HIDRAHULICA, PARA DAR INICIO A LA COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS.
 -SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LOS TABLEROS DE GRANITO
 -SE ENVIO CARTA N° 53-2022/Ate.gg CON LOS CRONOGRAMA DE ACTUALIZACION DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DEL ADICIONAL 01
 SE ENVIO CARTA N° 54-2022/Ate.gg CON CRONOGRAMA DE ADICIONAL 01

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA



.....
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 4 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 317

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora 30/03/2022 21:42

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: -SE SIGUE LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD
 -SE PRESENTO CARTA N° 56-2022/Ate.gg DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL 2 INCLUIDO SU DEDUCTIVO VINCULANTE
 -SE PRESENTA PLANTEAMIENTO DE LA UBICACION FINAL DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ELECTRICOS EN EL CUARTO DE CONTROL YA CERRAR CON LA INSTALACION PENSANDO EN COMODIDAD DE LOS MANTENIMIENTOS POSTERIORES. VER ADJUNTO Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DEL PLANTEAMIENTO.
 -SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LOS PISOS EPOXICOS.
 -INGRESARON LOS EQUIPOS ELECTRICOS (UPS Y TRANSFORMADOR) PERTENECIENTES AL ADICIONAL 1
 - SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE MUEBLES
 -SE INICIO LA COLOCACIÓN DE LOS APARATOS SANITARIOS
 -SE COLOCARON LAS PLACAS DE LOS TOMACORRIENTES,

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01


Propuesta equipos en Cto tecnico.pdf

Hash 256: c8bfba2c9039bf3a7e72a56664b4ca114f3ea6607f888e55e0a4fbb43f4794cc


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVERRA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 318

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora 30/03/2022 21:46

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE PROCEDE CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL ADICIONAL DE OBRA N°01, CUMPLIENDO CON EL SUMINISTRO DE: TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 9.60KW Y ASÍ TAMBIEN CON EL UPS DE 9KW; AUTORIZANDO AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA PROCEDER CON LA INSTALACION CORRESPONDIENTE.

DE IGUAL MANERA SE VIENE REALIZANDO LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN AL COMPONENTE DE CLIMATIZACIÓN, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU Y 36000 BTU., CONFORME A LAS INDICACIONES SEGÚN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y SEGÚN LAS COORDINACIONES EN OBRA CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.

EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO MULTIPROYECTOS REMITE A LA SUPERVISION LA CARTA N°056-2022-ATE.GG, CON EL EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02.

SIN EMBARGO, SE COMUNICA AL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, QUE SE PROCEDERÁ CON LA REVISION RESPECTIVA DE LOS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN, PARA ASÍ POSTERIORMENTE EMITIR LA CONFORMIDAD RESPECTIVA Y SER REMITIDO A LA ENTIDAD (PRODESA) PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE.

Asiento de Referencia: NINGUNO


Archivos anexos: 00


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 319

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 30/03/2022 21:56

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EN ATENCION AL ASIEN TO N°317 DEL RESIDENTE DE OBRA, SE COMUNICA QUE SE HABIENDO SE REALIZADO LAS COORDINACIONES EN OBRA, Y ASÍ MISMO DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA ADJUNTA SOBRE LA UBICACION FINAL DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y ELECTRICOS EN EL CUARTO DE CONTROL, SE INFORMA QUE SE DA POR ACEPTADO PARA ASÍ PROCEDER Y CULMINAR CON LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDE AL AMBIENTE INDICADO DEL CUARTO DE CONTROL.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 320

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora 31/03/2022 10:39

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: (*) Se deja constancia que el día de hoy se procedió a remitir a la ENTIDAD (PRODESA) para su conocimiento y trámite administrativo correspondiente la CARTA N°030-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA con el INFORME N°009-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA, donde se OTORGA LA CONFORMIDAD del EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02, donde todos documentos que lo conforman reunieron todos los requisitos para su aprobación.

(*)Ante la aprobación y/o conformidad del EXPEDIENTE DE ADICIONAL DE OBRA N°02 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02, y habiéndose remitido a la Entidad; se comunica al Ingeniero Residente de Obra que deberá proceder a formular la AMPLIACIÓN DE PLAZO generada por la aprobación del ADICIONAL DE OBRA N°02, y seguidamente presentar la Actualización de los Cronogramas de Obra, así también los Cronogramas de Obra por el Adicional N°02.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 321

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 31/03/2022 23:50

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE DEJA CONSTANCIA EL DÍA DE HOY EN EL TRANCURSO DEL DÍA DURANTE LA JORNADA LABORAL SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL DE OBRA N°01.

EN COORDINACION CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EL DÍA DE HOY SE HA PROCEDIDO A FORMULAR TODOS LOS METRADOS REALMENTE EJECUTADOS EN OBRA, CON RESPECTO A LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y AL ADICIONAL DE OBRA N°01 , PARA PROCEDER CON LA ELABORACIÓN DE LA VALORIZACIÓN N°07 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (CONTRACTUAL) Y VALORIZACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

12. Control de calidad



Ing. JOEL EFRAIN CAMARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001




CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEOF
Representante Común



ALLSAI.

Innovating Power



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAUL MONTERO LANCA LEON
Representante Común

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAY
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
ING. JOEL EFRAIN ESPARRIA COCHRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

ALLSAI W PRO 3/3

10KVA-100KVA

ALLSAI W PRO 3/3

10KVA - 100KVA

ALLSAI W Pro 3/3 es una UPS Online de doble conversión TRIFÁSICO con factor de potencia 1 para sus potencias desde 40KVA hasta 200KVA que presenta altos niveles de fiabilidad y protección para cargas críticas. Gran adaptabilidad a diferente tipo de aplicaciones gracias a su alta densidad y a la adaptabilidad que presenta en sus modelos Estándar y Long Run en términos de tamaño y eficiencia. Además la UPS ALLSAI W Pro 3/3 presenta ventajas técnicas importantes como su factor de potencia 1, eficiencia hasta de 96% en potencias superiores a 40KVA y gran rango de voltaje de entrada, todo lo anterior hace de la UPS ALLSAI W Pro 3/3 la mejor para aplicaciones críticas y exigentes.




TRIFÁSICA

Características Principales

- Tecnología Online doble conversión
- UPS Trifásica 380VAC / 380VAC
- Pantalla TACTIL
- Diseño compacto y eficiente
- Factor de potencia 1 (desde 40KVA)
- Eficiencia hasta 96% (desde 40KVA)
- Factor de potencia entrada 0.99
- Amplio rango de voltaje de entrada (190V - 485V) y de frecuencia (40 - 70 Hz)
- Modo conversión de frecuencia 50hz/60hz
- Arranque en frío
- Dual Input
- Bypass de mantención disponible
- Cargador de baterías inteligente para optimizar vida útil de la batería
- Conexión en paralelo de hasta 4 unidades
- Comunicaciones Multiplataforma: RS232 (estándar), /RS485 / SNMP/ contactos secos


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001




 CONSORCIO MULTISERVICIOS
 RAÚL MONTENEGRO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Ine. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

MODELO	W20xPw 3/1	W15xPw 7/3	W20xPw 3/3	W30xPw 0/3	W40xPw 3/3	
Capacidad	10kVA/9kW	15kVA/13.5kW	20kVA/18kW	30kVA/27kW	40kVA/40kW	
ENTRADA						
Voltaje Nominal	380 / 400 / 415 Vac					
Rango de Voltaje	277 – 485 Vac (Sin reducción); 190 – 277 Vac (derateo lineal entre 50% y 100% de carga)					
Rango de Frecuencia	45 – 70 Hz					
Factor de Potencia	≥ 0.99					
THDI	Menor 5% (Para modelos desde 10 a 30kVA); 3% (Para modelo 40kVA)					
Rango Voltaje Bypass	-40% +15%(Para modelos desde 10 a 30kVA); -60% +20% (Para modelo 40kVA)					
SALIDA						
Voltaje	380 / 400 / 415 Vac					
Regulación de Voltaje	± 1 %					
Frecuencia (Rango Sincronizado)	45 – 55 Hz o 55 – 65 Hz					
Frecuencia (Modo Bateria)	50/60 Hz ± 0,1 Hz					
Forma de Onda	Senoidal Pura					
Factor de Cresta	3 : 1					
Distorsión Armónica Total (THDV)	≤ 2% (Carga Lineal) ; ≤ 5% (Carga no lineal)					
Tiempo de Transferencia	0 ms					
Capacidad de sobrecarga	102% - 125% Transferencia a bypass en 10 min; 125% - 150% Transferencia a bypass en 1 min; > 150% Transferencia a bypass en 0.5 s				105%-110% 60min 110%-125% 10min 125%-150% 1min 150% 0.5 s	
EFICIENCIA						
Modo de Red	≥ 93				≥ 90	
Modo Bateria	≥ 92				≥ 93	
Modo ECO	≥ 98				≥ 99	
BATERIAS						
MODELO ESTANDAR	Voltaje en DC	240 Vdc				
	Baterías Internas	20 x 7Ah	40 x 7Ah	40 x 9Ah	60 x 9Ah	80 x 9Ah
	Tiempo de Recarga	4 horas para recuperar 90% de capacidad				
MODELO L (Autonomía Extendida)	Voltaje en DC	192 Vdc (Opcional 168V / 182V / 216V / 240V)				
	Tiempo de Recarga	Depende de la capacidad de la batería				
GENERALIDADES						
MODELO ESTANDAR	Dimensiones BxAxP(H)(mm)	350x785x858		350x785x1078		360x850x1200
	Peso (kg)	115	155	176	235	295
MODELO L (Autonomía)	Dimensiones BxAxP(H)(mm)	350x665x732				360x650x895
	Peso (kg)	55	60	61	65	95
Temperatura de Funcionamiento	0 - 40 °C					
Humedad Relativa	20 – 95% (sin condensación)				CONSORCIO MULTIPROYECTOS	
Nivel de Ruido a 1m	≤ 60 dB	≤ 65 dB				
Pantalla	Pantalla Táctil 5" Full color				RAUL MONTERO LANDA LEON Representante Comercial	
Protecciones	Corto circuito, Sobrecarga, Sobretemperatura, Voltaje bajo batería, Sobrevoltaje, Bajo Voltaje y Falla ventilador					
Max. No. Paralelo	4					
COMUNICACIONES						
Estándar	RS232, USB, RS485, Dry Contacts					
Opcional	SNMP, WIFI, GPRS					


 JOSÉ LEONIDAS BOSAYACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA



ALLSAI W PRO 3/3 10KVA – 100KVA

www.allsai.com / info@allsai.com

ACERCA DE ALLSAI

ALLSAI es una compañía con más de 15 años de experiencia en el mercado latinoamericano destacándose por innovar continuamente en las diferentes soluciones de respaldo de energía. Actualmente contamos con un amplio portafolio de soluciones que agrega valor al negocio de nuestros clientes, logrando posicionar nuestra marca en toda la región con un sello de calidad y respaldo que hace la diferencia.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANZA LEON
 Representante Consón



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

TABLA DE DATOS TECNICOS

**TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO TRIFASICO SECO BARNIZADO DE 10 KVA 220/380V +N Dyn5 60Hz K13 IP21
1000msnm**

ITEM	CARACTERÍSTICA	UNIDAD	OFERTADO
1	Características Generales		
1.1	Pais de procedencia	---	Perú
1.2	Fabricante	---	HP&T ELECTRIC
1.3	Cantidad	U	2
1.4	Modelo	---	TTS
1.5	Frecuencia	Hz	60
1.6	Montaje	---	Interior
1.7	Conexión	---	Dyn5
1.8	Altura de operación	msnm	1000
1.9	Potencia	KVA	10
2	Tipo		Seco barnizado
2.1	Norma de fabricación		IEC 60076-11
2.2	Fases		3 Ø
2.3	Aislamiento		Clase "F"
2.4	Enfriamiento		AN
2.5	Factor		K 13
2.6	Eficiencia		98%
2.7	Temperatura de operación		0°- 40°C
2	Datos del Primario		
2.1	Tensión	V	220
2.2	Corriente	A	26.24
2.3	Bornes	---	3
2.4	Aislamiento interno	KV	1.1 / 3 / --
2.5	Aislamiento Externo	KV	1.1 / 3 / --
2.6	Conexión	---	Delta
2.7	Tensión máxima de operación	KV	1.1
2.9	Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial	KV	3
3	Datos del Secundario		
3.1	Tensión	V	380
3.2	Corriente	A	15.19
3.3	Bornes	---	4
3.4	Aislamiento interno	KV	1.1 / 3 / --
3.5	Aislamiento Externo	KV	1.1 / 3 / --

3.6	Conexión	---	Estrella + Neutro
3.7	Tensión máxima de operación	KV	1.1
3.9	Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial	KV	3
4	PRUEBAS ELÉCTRICAS.		
4.1	Pruebas de tensión inducida.	---	Sí
4.2	Pruebas de tensión aplicada	---	Sí
4.3	Polaridad	---	Sí
4.4	Prueba de relación de transformación	---	Sí
4.5	Medición de resistencia eléctrica de los arrollamientos	---	Sí
4.6	Medición de las pérdidas en vacío	---	Sí
4.7	Prueba de corto circuito.	---	Sí
5	ACCESORIOS		
5.1	Caja de protección IP21		Sí
5.2	03 Bornes de entrada		Sí
5.3	04 Bornes de Salida		Sí
5.4	Borne para Tierra		Sí
5.5	Placa de características		Sí
6	GARANTIA		03 AÑOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACION



HPT Electric
INGENIERIA



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

13. Informe de Monitoreo, Mitigación del Impacto Ambiental y Seguridad en Obra.



Ing. JOEL EFRAIN C. MARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



JOSE LEONIDAS BOGA YACAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 198801



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

**OBRA: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y**



HOSPEDEROS"

		RESPONSABLE / CARGO	FIRMA
REVISIÓN-01	ELABORÓ	ING. Eda Mirla Rodríguez Acho ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 Eda Mirla Rodríguez Acho CIP 230770 ING. Ambiental ING. SSCOMA
	REVISÓ	ING. José Leónidas Sosa Yarcayo RESIDENTE DE OBRA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001

MARZO - 2022


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Ing. JOEL EFRAIM LAVARRÍA COTRINA
 Rep. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	
---	--	---

Contenido

1. INTRODUCCION..... 3

2. ALCANCES Y OBJETIVOS: 3

3. MARCO LEGAL 5

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 6


5. ORGANIGRAMA..... 7

6. DESCRIPCIÓN..... 7

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... 10


8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA..... 12


 ING. IRBEL FERRER SUAREZ COTINHA
 ROB. CIP N° 174545 TAINA
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159901


 Edo Nirla Roaiguaz Acha
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. SOCOR

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

1. INTRODUCCION

El presente informe de monitoreo, implementación de las medidas de mitigación del medio ambiente y seguridad en la obra para la "Construcción Del Laboratorio De Crianza De Insectos Benéficos Y Hospederos" da a conocer las actividades realizadas en el periodo del 29 al 31 de marzo del 2022, con respecto al plan de trabajo del adicional de obra N° 01..

Para ello fue necesario efectuar un análisis de los principales factores de riesgo, en cada actividad realizada estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir posibles riesgos presentados en la obra, también accidentes laborales y daños a terceros.

Su aplicación es obligatoria para todo el personal que participe en la ejecución de la obra. Con ello, se deja constancia que se viene realizando la concientización al personal en obra sobre los peligros y riesgos inherentes en las diferentes actividades realizadas diariamente en los diferentes frentes de trabajo establecidos por el proyecto.


Para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de todos los trabajadores y teniendo en cuenta los principios de seguridad y salud en el trabajo, además de la conservación del medio ambiente, cumpliendo así con el plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado para la obra.

Se presenta el siguiente informe en donde se detalla las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas en obra durante la ejecución de actividades que corresponden a la Valorización de Adicional de Obra N°01 del periodo del 29 al 31 de Marzo del 2022 del proyecto.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS:

2.1. Alcances

En el presente informe va dirigido a toda la línea de mando para que pueda estar informada de la situación actual en el proyecto, creando más líneas de comunicación de manera oportuna y segura para la verificación de los procedimientos que se aplicó en las actividades realizadas referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, por todo el personal que labora en la Obra.


 Inge. JOEL EFRAIM NAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeiero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común
 Inge. Raúl Montero Landa León
 CIP N° 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. 880044

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

en cuanto a lo ambiental y Seguridad se está tomando como base la Matriz de Riesgo que considera en la ubicación y estado del terreno.

2.2. Propósito

El presente informe da a conocer la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de los trabajos de CONSORCIO MULTIPROYECTOS, en el proyecto: "**CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE**".

A través de las actividades de prevención descritas en nuestro Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Vigilancia, Prevención y Control frente al COVID-19, se busca concientizar al personal en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad:

- Manteniendo comprometidos a todos los niveles de la organización.
- Promoviendo una cultura preventiva en seguridad, proteger la salud y la integridad física de los colaboradores.
- Optimizando el análisis y control de riesgos.
- Reduciendo los accidentes de trabajo.
- Optimizando el desempeño del personal en el control de emergencias.
- Garantizando la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar el SARS-CoV-2.


2.3. Objetivos.

- Cumplir con los estándares ambientales y de seguridad requeridas para la construcción de la edificación que proporcionen todos los ambientes seguros y con la confianza de un trabajo seguro, brindando todas las facilidades para una evacuación segura de la edificación en caso de emergencia en salvaguarda de la vida humana, cumpliendo los estándares de protección y seguridad establecidos en el RNE y otras normas vigentes.

Involucrar e instruir a todo el personal que labore en la ejecución de obra.

Realizar la eliminación de basura y conservación del Medio Ambiente en un 90% generada en la obra y velar por la Seguridad y Salud en el Trabajo.


 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA.


 JOSE LEONIDAS SOSA YACIMANO
 Ing. CIP N° 158001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común



 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 830776
 Ing. Ambiental
 No. 650004

	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	
---	--	---

3. MARCO LEGAL

- Ley N° 30222, modificatoria de la Ley N° 29783-2011 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".
- D.S. 006-2014-TR "Reglamento de la Ley 30222".
- R.M. 375 Norma Básica de ergonomía.
- Norma G.050 Seguridad durante la construcción – Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N° 26790.
- Reglamento de la Ley 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N° 26790".
- Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos - D.S. 003-98-SA.
- Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.
- Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos D.S. 057-2004-PCM.
- Aprueban Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agente Químicos en el Ambiente de Trabajo – D.S. N° 0015-2005 SA.


 Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 230778
 Ing. Ambiental
 Ing. ESCMA

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN:

El proyecto se encuentra ubicado en el Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima.



Ubicación:	Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios – Ate Vitarte – Lima – Lima,
Distrito:	ATE VITARTE
Provincia:	LIMA
Tipo de Proyecto	CONSTRUCCIÓN.

4.2. INTEGRANTES DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:

- Ing. Eda Miria Rodríguez Acho– PREVENCIÓNISTA SSOMA



 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



 Ing. JOEL EFRAIM CHARRÍA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA



 Eda Miria Rodríguez Acho
 CIP 230778
 Ing. ASOMA
 Ing. SSOMA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

5. ORGANIGRAMA



6. DESCRIPCIÓN

6.1. TRABAJOS EJECUTADOS:

ACTIVIDAD	EMPRESA	TRABAJOS DE ALTO RIESGO IMPLICADOS
Excavación manual de la posa de enfriamiento	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Encofrado y desencofrado de la posa de enfriamiento	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Vaciado de la posa de enfriamiento	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Encofrado y desencofrado normal sobre cimiento.	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Empastados de muros de interiores	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Instalación de ventanas.	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Encofrado y desencofrado de veredas perimetrales	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Vaciado de veredas perimetrales	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Tarrajeo de mesas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Instalación de porcelanito en pisos y cerámicas en paredes de los baños	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.


 Ing. JOEL EFRAIN NAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Eda Mirla Rodríguez Acha
 CIP 220778
 Ing. Ambiental
 Ing. 220004

SENASA PERU	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
------------------------	---	---------------------------------

Instalación de granito a las mesas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Pintado de exteriores.	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.

6.2 DETALLADO DE CAPACITACIONES

En este mes se han desarrollado Inducción de Hombre Nuevo, Charlas de 10 minutos e Inducción a Visitas, abarcando temas con referencia a seguridad en obra y medidas a tomar frente al COVID-19.

CUADRO DE CHARLAS DEL MES DE MARZO- 2022	
DIA	TEMAS
29/03/2022	Actitudes inseguras o factores humanos que causan accidentes.
30/03/2022	Conservemos lo que tenemos.
31/03/2022	Digale ¡no! A los actos inseguros.

6.3 INDUCCION HOMBRE NUEVO

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo
Marzo	Inducción a Hombre Nuevo	0.23	2	0.25	Ing. Eda Miria Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad
Total de horas capacitadas				0.25		

6.4 INDUCCION A REUNION DE INICIO DE JORNADA


Reunión de Inicio de Jornada (Personal de STAFF)

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo	Cargo
Marzo	Temas del Mes	2.8	7	28	Ing. Eda Miria Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad	
Total de horas capacitadas				28			

Reunión de Inicio de Jornada (Personal de Obra)

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo	Cargo
Marzo	Temas del Mes	0.35	50	41.18	Ing. Eda Miria Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad	
Total de horas capacitadas				41.18			


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Ing. JOEL EFRAIN JAVARRÍA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 Eda Miria Rodríguez Acho
 CIP 220778
 Ing. Ambiental
 Ing. SSCMA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

6.5 RESUMEN DE CAPACITACIONES

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES	TOTAL, HORAS HOMBRE CAPACITADAS
Inducción a Personal Nuevo	6	1 H.H.
Inducción a Visita	3	0.83 H.H.
Charlas a Inicio de Jornada	3	0.83 H.H.
Total		2.66 H.H.

6.6. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1.1 FORMATOS DE SST E INSPECCIONES REALIZADAS

FORMATOS DE SST	CANTIDAD
ATS	3
INSPECCIONES REALIZADAS	
Inspecciones de Extintor	01
Inspecciones de Botiquín	01
Inspección equipos y herramientas	01

6.1.2 INCIDENTES Y ACCIDENTES EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD
Horas Hombre Trabajadas	41.13
Horas Hombre Capacitadas	2.66
Número de trabajadores	62
Número de Atenciones Médicas comunes reportadas y días perdidos	0
Número de Atenciones Médicas ocupacionales reportadas y días perdido	0
Incidentes	0
Accidentes	0


 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LAHDA, S.BON
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Eola Miria Rodríguez Ache
 CIP 830276
 Ing. Ambiental
 N° 860584

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	---	---

6.1.3 CALCULO ESTADISTICO DE INDICADORES

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizarán las siguientes formulas según el DS 011-2019-TR.

CALCULO DE INDICES DE SEGURIDAD		
Para el cálculo de los índices de seguridad, se tomarán en cuenta los accidentes mortales y los que hayan generado descanso medico certificado por colegiado.		
Índice de frecuencia mensual	IFm	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes} \times 100}{\text{numero de horas trabajadas en el mes}}$
Índice de gravedad mensual	IGm	$\frac{\text{Días perdidos en el mes} \times 1000\ 000}{\text{numero de horas trabajadas en el mes}}$
Índice de frecuencia acumulado	IFa	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año} \times 100}{\text{numero de horas trabajadas en el año}}$
Índice de gravedad acumulado	IGa	$\frac{\text{Días perdido en el año} \times 1000\ 000}{\text{numero de horas trabajadas en lo que va del a}}$
Índice de accidentabilidad	IA	$\frac{IFa \times IGa}{100}$

$$IF = \frac{0}{11\ 000} \times 1\ 000\ 000 = 0$$

$$IS = \frac{0}{11\ 000} \times 1\ 000\ 000 = 0$$

$$IA = \frac{IF \times IS}{1000} = \frac{0 \times 0}{1000} = 0$$

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

ING. JOSEFRAN CAJAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

ING. MIRIA RODRIGUEZ ACHO
CIP 230715
ING. AMBIENTAL
ING. SCSMA

	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA.</p>	
---	---	---

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se determina que:

- Se realiza el cumplimiento de la implementación de las medidas según el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Se siguen los protocolos sanitarios según la RM No 087-2020-VIVIENDA y RM-972-2020-MINSA.
- En el presente mes de marzo se ha tenido un total de 41,13 horas hombre trabajadas con un total de 2.66 horas hombre capacitadas.
- No hubo incidentes y accidentes durante el periodo del 29 al 31 de marzo del 2022.
- Durante el mes no se reportó ningún tipo de derrame dentro de la obra o algún hecho que pudiera ocasionar contaminación alguna.
- Se cumple con realizar según el Plan de Seguridad y Salud las inspecciones programadas.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Ing. JOEL EFRAIN COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Ego Miria Rodríguez Aclio
 CIP 230778
 Ing Ambiental
 Ing. SSCMA

	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	
---	--	---

8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19

Foto N° 1. TOMA DE TEMPERATURA Y SATURACION DE OXIGENO A HOMBRE NUEVO PARA INGRESO DE OBRA



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

Foto N° 2. CHARLAS DIARIAS AL INGRESO DE LA JORNADA



ING. JOEL EFRAIN CASAPARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

MR
 Edg Miró Rodríguez Acho
 CIP 230778
 Ing. Ambiental
 Ing. SACMA


	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	
---	--	---

Foto N° 3. EVALUACION MEDICA A TRABAJADORES NUEVOS PARA INGRESO A OBRA



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
 RAUL MONTERO LAMDA LEÓN
 Representante Común

Foto N° 4. SEÑALÉTICAS FRENTE AL COVID-19 MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN OBRA DURANTE LOS TRABAJOS



[Signature]
 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 Ing. Miria Rodríguez Acha
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. SOCOMA

[Signature]
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	
---	--	---

Foto N° 5. USO DE EPPS ADECUADOS.



Foto N° 6. SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Raul
 RAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


José Leonidas Sosa Yactayo
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Joel Efraim Chavarría Cotrina
 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

Edo Miró Rodríguez Acho
 Edo Miró Rodríguez Acho
 CIP 230778
 Ing. Asociado
 Ing. 260388

<p>SENASA PERU</p>	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	<p>CONSORCIO MULTIPROYECTOS</p>
-------------------------------	--	---------------------------------

Foto N° 7: LAVADO DE MANOS



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

FOTO N° 8: INSPECCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA ELECTRICIDAD



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Edo Mirlo Rodríguez Acha
 CIP 230778
 Ing. ASOSAA

	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	
--	--	--

Foto N° 9Y 10: INSPECCION Y MATERIALES DE BOTIQUIN



Foto N° 11: INSPECCION DE EXTINTOR Y CAMILLA DE EMERGENCIA



[Signature]
 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

[Signature]
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

[Signature]
 Edo Mirlo Rodríguez Acho
 CIP 22079
 ING. ANDRÉS
 ING. SSONA

	<p>INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA</p>	
---	--	---

FOTO N° 12: PERSONAL HACIENDO EL BUEN USO DE LOS SEVICIOS HIGIÉNICOS



FOTO N° 13: DOTACION DE AGUA PARA TODO EL PERSONAL




CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Ing. JOEL EFRAIM HAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 158001



 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 236776
 Ing. Ambiental
 Ing. 980664

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO: SGSSOMA-CD05
		F. EMISION: 27/01/2022
		VERSION: 01
		PAGNA: 1 de 1

DURACIÓN: HORA: DÍA:

TEMAS TRATADOS:
 humanos Actitudes inseguras o factores que causan accidentes

PARTICIPANTES

Nº	APellidos y Nombres	FIRMA
1	George Mendoza Ponce	
2	Edna Miro Rodriguez Acha	
3	José María Vallalobos	
4	Francisco Cotrina Ullaga	
5	Martha Cecilia Pardo	
6	RAMOS RUBEN JOSEPH	
7	Pere Holgado Williams	
8	Yegor N. M. Puchita	
9	Bruno Calderon Gede	
10	Juan Calderon	
11	Juan Carlos Miranda	
12	Arnold G. Cosme Molina	
13	EDWIN YAURI BALDOCEA	
14	Amyra M. Cortina	
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
		CONSORCIO MULTIPROYECTOS  RAUL MONTERO LAMPA, BON Representante General
	 Eda Miro Rodriguez Acha CIP 23076 Ing. Agrónoma	 JOSÉ LEONIDAS BOGA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 15001
FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO: 5GSSOMA-0025
		F. EMISION: 27/01/2022
		VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1

DURACIÓN: 20 min

HORA: 7:15 - 7:30


DÍA: 30-03-22


TEMAS TRATADOS:

Conservemos lo que tenemos

PARTICIPANTES

AP	ADICIONALES Y NOMBRES	FIRMA
1	Kometivos Daniela Edwarly Marcel	
2	Rosa Vilma Miguel	
3	Cometivos ALVARADO SE GONZA	
4	Melba Espinoza S	
5	Perez MOLINA Wilfredo	
6	Abrea Lara Roger	
7	Jairo Elmer DEMANAH Daniel	
8	Villanueva SAIZ Hugo ET	
9	Herrera Torres Or	
10	Sulian Aliaga N	
11	Anibal Cosme Molina	
12	Galewi Navarro Jhonel	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		


 Ing. JOSEPHINA NAVARRIA COTRINA
 Reg. N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LAMPA LEON
 Representante Obras


 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ


 Eda Miria Rodriguez Acha
 CIP 230756
 Ing. Arquitecta
 FIRMA DEL SUPERVISOR
 SSOMA


 JOSE LEONIDAS ROSA YACTAY
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001
 FIRMA DEL RESIDENTE DE
 OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

SISTEMA DE GESTIÓN
CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
CHARLA DIARIA

CODIGO:	SG550MA-CO05
F. EMISION:	27/01/2022
VERSION:	01
PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 10 min HORA: 7:00 - 7:10 DÍA: 31-03-22

TEMAS TRATADOS: Digale ¡No!
A los actos inseguros.

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA
1	Vel Marim Villalabriga	
2	Almaza Solaresma Ivan	
3	Comelinos Davita Edward Maxco	
4	De La Cruz Lopez Wilman	
5	Perez, MARIANO WILLIAM	
6	Mora, JUAN YUANICA	
7	Wilber Marcha Cotrupe	
8	Marchena Cristian Fludio	
9	Alvarez Lara Roger	
10	Graus Calderon JESU	
11		
12	Jaine Gallego Mami	
13	Gallegos Vinocento David	
14	Anibal Casme Molina	
15	Sanchez Cesar Miro	
16	Yauri SAUCEDA	

ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 ING. CIVIL 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTECUBANO
 Representante

FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
CINCR05001

INFORME MENSUAL

MES DE MARZO 2022

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA OBRA

N° 07



PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE 2022"

	RESPONSABLE / CARGO	FIRMA
REVISIÓN:07	Cynthia Paola Amaya Manyavilca TECNICA EN ENFERMERIA	 Cynthia P. Amaya Manyavilca Técnica en Enfermería
	Ing. José Leonidas Sosa Yactayo RESIDENTE DE LA OBRA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTAÑO LAMDA LEÓN
Representante Común

Ing. JOEL EFRAIN CASHARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

Código	INF-SS1-CM-01
Fecha Elaboración	31-03-2022
Página	2/1

Calle los Diamantes 5/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

INDICE

INTRODUCCION 3

OBJETIVOS 3

LINEAMIENTOS 3

CONCLUSIONES 5

RECOMENDACIONES 6

ANEXO 6

FOTOS 7


 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Cinthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

1.INTRODUCCION

En el contexto de la pandemia del virus SARS-CoV-2 representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y su alta transmisibilidad. Ante ello, la organización ha asumido el compromiso de adoptar medidas y prácticas destinadas al estricto cumplimiento de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores.

En base a los estándares recomendados por el Ministerio de Salud y la OMS, se viene estableciendo medidas de prevención con el fin de promover mejores prácticas y así proteger a los trabajadores.

La Empresa Constructora "CONSORCIO MULTIPROYECTOS", elaboro un plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo, que tiene como propósito ser una herramienta para la gestión y aplicación del sistema de Bioseguridad en todas las unidades de nuestra organización.

2.OBJETIVOS

2.1. Contribuir en la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2; en el marco de la EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – SEDE ATE".

2.2. Contribuir en el fortalecimiento de la vigilancia ante la respuesta sanitaria frente al riesgo de contagio del COVID-19 en la EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – SEDE ATE"

3.LINEAMIENTOS

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores y así como también personal que ingrese a las instalaciones de la "EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – SEDE ATE".

3.1. ANTES DE REGRESO A LA OBRA

- ✓ A todos los trabajadores que tengan que acudir a laborar a las instalaciones, firmaran una Declaración Jurada y Ficha de Sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo.


 Ing. JOEL EFRAIN NAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 Cinthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

**INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS
BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"**

Código	INF-SS1-CM-01
Fecha Elaboración	31-03-2022
Página	4/1

Calle los Diamantes 5/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

- ✓ A la fecha todo trabajador nuevo llenara adicional a lo mencionado un cuestionario de despistaje de COVID-19.
- ✓ Todo personal NUEVO ingresara como requisito a laborar a la entidad con su carnet de vacunación.
- ✓ La TECNICA EN ENFERMERIA recibirá esta información y verificara si tiene criterios de caso sospechoso y/o contacto directo para COVID-19.
- ✓ En caso el trabajador no tenga criterios de caso sospechoso y de contacto directo, podrá asistir al trabajo.

3.2. AL INGRESO A LA OBRA

- ✓ Control de Temperatura y Saturación de Oxígeno.
- ✓ Antes del ingreso a las instalaciones de la Obra se cumplirá con el control de temperatura descrito y medición de Saturación de Oxígeno.

3.3. VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES

En caso se identifique un caso sospecho después del retorno de laborar; LA TECNICA DE ENFERMERIA evaluara el riesgo de exposición.

3.4. EN CASO DE FIEBRE Y/O SÍNTOMAS DE COVID-19

- ✓ El trabajador se considera sospechoso, se aplica el cuestionario y se procede a realizar la evaluación médica.
- ✓ Se realizará la toma de prueba rápida y se coordinará con el Centro de Salud más cercano en caso el resultado sea positivo.
- ✓ Se identificará los contactos del centro de trabajo, según los criterios sanitarios del MINSA.
- ✓ Se aplicará la prueba serológica a los contactos del área de trabajo.
- ✓ Se identificará a los contactos del domicilio.
- ✓ Se comunicará a la autoridad de la salud de la jurisdicción, para el seguimiento del caso.

3.5. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (concientización en obra)

Establecer lineamientos promoviendo el lavado y desinfección de manos en los trabajadores, con la finalidad de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas.

Contribuir a limitar la diseminación de enfermedades infecciosas y la supervivencia de microorganismos infecciosos incluyendo al SARS-Cov-2 (COVID-19) y sus variantes.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

[Firma]
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

[Firma]
Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

[Firma]
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Firma]
Cinthia P. Amador Manyavilca
Técnica en Enfermería

3.6. PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Programa de capacitación, sensibilización, difusión y/o entrenamiento el cual será en función a los riesgos, así como otras necesidades de capacitación.

El programa incluye:

- ✓ Difusión sobre coronavirus y medios de protección laboral en las actividades a través de carteles, afiches físicos.
- ✓ Difusión a través de afiches físicos o digitales de la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
- ✓ Difusión a través de afiches físicos sobre el uso obligatorio de mascarillas durante la jornada de trabajo, así como también su uso adecuado.
- ✓ Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología del COVID-19 y sus variantes.
- ✓ Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19 y las variantes.
- ✓ Educación permanente en medidas preventivas, para evitar el contagio por COVID_19.

Las capacitaciones, sensibilizaciones y difusiones serán desarrolladas en la obra.

4. CONCLUSIONES

Se determina que:

- ✓ Se realiza el cumplimiento de la implementación de las medidas según EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19.
- ✓ Se registra a todo el personal de obra al ingreso, así como también se cumple con el control de la toma de temperatura y saturación de oxígeno.
- ✓ En el mes de marzo no se reportó ningún caso de COVID-19.
- ✓ Se realizó conjuntamente con la ing. de seguridad la identificación y evaluación de riesgos a través del reconocimiento en los ambientes de obra.
- ✓ Se realiza la vigilancia epidemiológica en cuanto a accidentes de trabajo; en el mes de marzo no se reportó ningún accidente laboral, ni enfermedad relacionada al trabajo.
- ✓ Se cumple con el PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN por medio de charlas de forma grupal e individualizadas.
- ✓ Se brindan mascarillas a todo el personal de obra al ingreso, así como también durante jornada según necesidad.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAIL MONTERO LAMPA LEÓN
 Representante Común


 Ing. JOEL EFRAIN NAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Cinthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

✓ Se realiza check list del botiquín correspondiente al mes.

5.RECOMENDACIONES

Se recomienda seguir trabajando en la concientización y sensibilización con respecto al control y prevención del COVID-19.

Es todo cuanto tengo que informar.

6. ANEXO

FORMATO DE CAPACITACION / MES DE MARZO

¿Cómo desinfectarse las manos?
 Desinfectarse las manos por seguridad

● Duración de todo el procedimiento: 20-30 segundos

1. Espalmea la palma de la mano con el dorso de la otra mano suficiente para cubrir todas las superficies.

2. Frotas las palmas de las manos entre sí.

3. Frotas la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda alternando las manos y viceversa.

4. Frotas las puntas de los dedos entre sí, con los dedos extendidos.

5. Frotas el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, alternando las manos.

6. Frotas con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, alternando con el pulgar de la mano derecha y viceversa.

7. Frotas la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, alternando las manos y viceversa.

8. Una vez hechas las manos son secas.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Ing. JOEL EFRAIM CAVARRIA COYRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL
ING. JOSÉ LEONIDAS ROSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001

Cynthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

7.EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

FOTO N°1, N°2. TOMA DE TEMPERATURA Y SATURACION DE OXIGENO PARA INGRESO A OBRA.



[Signature]
ING. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 N° CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

[Signature]
Cinthia P. Amaya Manyavica
 Técnica en Enfermería

INFORME MENSUAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

Código	INF-S-001-01
Fecha Elaboración	31-03-2022
Página	8/1

Calle los Diamantes 5/W Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

FOTO N°3. CHARLA EDUCATIVA A LOS TRABAJADORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN.



15 mar. 2022 2:26:32 p. m.
Lose Carlos Marate
Cercado de Lima
Provincia de Lima


 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COYRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Cinthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

Código	INF-S-01
Fecha Elaboración	31-03-2022
Página	9/1

FOTO N°4. EVALUACION A PERSONAL NUEVO PARA INGRESO A OBRA.



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Raúl Montero Landa León
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

FOTO N°5. CONCIENTIZACION DE LAVADO DE MANOS.



Joel Efraim Chavarría Cotrina
 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

José Leonidas Sosa Yactayo
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Cynthia P. Amaya Manyevilca
 Cinthia P. Amaya Manyevilca
 Técnica en Enfermería

INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

Código	INF-S-001-01
Fecha Elaboración	31-03-2022
Página	10/1

Calle los Diamantes 5/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

FOTO N°6, N°7 .CHECK LIST DE BOTIQUIN.



18 mar. 2022 3:48:11 p. m
 Jose Carlos Marate
 Cercado de Lima
 Provincia de Lima

CHECK LIST BOTIQUIN		Fecha de Inspección		Inspeccionado	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Estado	Observaciones
1	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
2	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
3	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
4	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
5	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
6	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
7	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
8	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
9	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
10	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
11	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
12	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
13	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
14	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
15	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
16	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
17	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
18	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
19	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022
20	Botiquin de primeros auxilios	1	1	✓	03-03-2022

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Raúl Montero Landa León
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

Joel Efraim Chavarría Cotrina
 ING. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

José Leonidas Sosa Yactayo
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001

Cynthia P. Amaya Manyavilca
 Cinthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

FOTO N°8, N°9 . REGISTRO DE SINTOMATOLOGIA AL PERSONAL DE VISITA A OBRA.



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTEIRO LAMDA LEÓN
Representante Común



Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Cinthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

Calle los Diamantes 5/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

Código	INF-SS-001
Fecha Elaboración	31-03-2022
Página	12/1

FOTO N°10, N°11. CUMPLIMIENTO CON EL PROTOCOLO DE LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS CON EL PERSONAL DE VISITA A OBRA.



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Raúl Montero Landa León
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

Jose Leonidas Sosa Yactayo
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 153001

Joel Efraim Chavarría Cotrina
 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

Cynthia P. Amaya Manyavilca
 Cinthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

14. Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo De Construcción (CAR).



Ing. JOEL EFRAIM CAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
WALLY MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



CAPITAL SOCIAL S/.360,374,769

PAG: 1

MAPFRE

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
 Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

**SUPLEMENTO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2302115100039	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0743110039

Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovacion	3	01/04/2022	31/03/2022 - 01/07/2022	Imeo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CREACIONES HADASA SAC	RUC 20510862440
DIRECCION Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria	
EMAIL GERENCIA@INMOBILIARIAHADASA.COM	TELEFONO 998335065
ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Angelita Pilar Ordoñez Rojas	NOMBRE
CODIGO SBS : N3264	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 626	CODIGO INTERNO :
IMPORTE DE LA COMISION	256.42

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima	 Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA Reg. CIP N° 174545 SUPERVISOR DE OBRA
COBRADOR Jose Alexander Paredes Obregon	

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	2,031.69
Prima Comercial + I.G.V.	2,397.39

.....
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDALEON
 Representante Común


MAPFRE

POLIZA 2302115100039	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRC01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\\b DATOS PERSONALES\\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.


ING. JOEL EFRAIN CHAMARRIA COTRINA
REG. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SUSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001


MAPFRE

POLIZA 2302115100039	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑÍA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
EL ASEGURADO
GENERADO POR : KBEDREGA

Ing. JOEL EFRAÍN CAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común


MAPFRE

Pag. 1

Miraflores, 01 de Abril del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac
Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440
Moneda: S/

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2302115100039	3	2,031.69		365.70	2,397.39
					2,397.39

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
131146651	SOLES	2,397.39	31/03/2022	30/04/2022	PENDIENTE
		2,397.39			

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándote al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

BBVA
BCP
SCOTIABANK
DE LA NACION (solo presencial)
FALABELLA
BIF
INTERBANK

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP Nº 159001



MAPFRE

Pag. 2

Miraflores, 01 de Abril del 2022

Señor(a)(rta)(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: S/

Atentamente,

FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

CLIENTE ACEPTADO

Ing. JOEL EFRAIN C. MARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



POIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPERVENIO 3
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	APLICADOR 0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Obra .-

Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos – Ate

Lugar .-

Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, distrito Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima.

Monto de la Obra .-

S/ 2,664,642.19

Duración .-

Desde 01/10/2021

Hasta: 31/03/2022


 Ing. JOEL EFRAIN NAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio.	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- " B " - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " C " - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " D " - Mantenimiento amplio (6 meses)	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- HMCCDMVT	S/ 2,664,642.19 Por evento / Vigencia	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- " G " - Rem. Escombros	S/ 666,160.55	El de la cobertura afectada.
- Riesgos de Diseño	S/ 1,332,321.10	10% del monto indemnizable mínimo S/ #jREFI
- Flete Aéreo	S/ 13,323.21	10% del valor del flete mínimo S/ 1,000.00
- Gastos extraordinarios	S/ 13,323.21	El de la cobertura afectada.

Tasa Neta .-

1.32% (por mil)

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAJL MONTERO LANDALEÓN
Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Cláusulas y Condiciones Adicionales .-

Cláusulas Generales de Contratación

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)

ENDOSO 001 - Huelga, Motín y Comociones Civiles

ENDOSO 001A - Terrorismo

ENDOSO 005 - Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		3
VIGENCIA OSOOC	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

Montaje.

ENDOSO 006 - Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso).

ENDOSO 007 - Flete aéreo

ENDOSO 102 - Cables y Tuberías subterráneas

ENDOSO 008 - Estructuras en Zonas Sísmicas

ENDOSO 107 - Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:

Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.

ENDOSO 108 - Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción

ENDOSO 110 - Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.

ENDOSO 115 - Riesgo de diseño

ENDOSO 004 - Mantenimiento Amplio (6 meses)

ENDOSO 112 - Equipos Extintores de Incendio

Evento Siniestral - 72 horas

Cláusula LMA5394 - Exclusión de Enfermedades Transmisibles

Condiciones Especiales:

- No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- No se aceptan prórrogas automáticas
- Reajuste de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.

No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.

- En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.
- Para la Cobertura de HMCCDMVT:

Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.

No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro.

Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratará coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.


Se excluyen daños biológicos/químicos


Se excluyen daños por cohetes/misiles

Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.

- Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.

- Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP Nº 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		3
VALIDA/DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

- Queda excluido daños a las edificaciones colindantes y/o adyacentes a la obra (demolición o construcción) que estén construidas de materiales de adobe, quincha o similares.
- Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

• **LMA5394 - EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**

- No obstante cualquier disposición en contrario en el presente contrato de seguro, el presente contrato de seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra secuencia de la misma.

- En el presente documento, por Enfermedad Transmisible se entiende cualquier enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:

1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y
2. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye pero no se limita a la transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y
3. La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

En caso de inconsistencia con su original en inglés, la versión inglesa prevalecerá.

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedará a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran daños dentro de un periodo de tiempo mas extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomará como base los reportes oficiales del evento catastrófico. la inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES:

Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE:

Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicará a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACIÓN:

Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP Nº 169001

ING. JOEL EFRAIM CHAVARRA COTRINA
Reg. CIP N° 1741545

SUPERVISOR DE OBRA



POLIZA: 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO: 3
VIGENCIA DESDE: 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA: 01/07/2022 12:00 Hrs.	APLICACION: 0

condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.

SUPLEMENTO 03:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DESDE 31/03/2021 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA VIGENCIA ANTERIOR, A EXCEPCION DE LA SUMA ASEGURADA QUE SE INCREMENTA A :

MONTO DE LA OBRA: S/ 2'672,642.19

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR No :

GENERADO POR: KBOREGA

Ing JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. GP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 3
VALIDEZCA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CESIÓN DE DERECHOS

RAMO: CONSTRUCCION	
DATOS DEL CONTRATANTE	
NOMBRE DEL CONTRATANTE CREACIONES HADASA SAC	
DATOS DEL ASEGURADO	
NOMBRE DEL ASEGURADO CREACIONES HADASA SAC	
NOMBRE DEL ENDOSATARIO	
NOMBRE DEL ENDOSATARIO PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA	
MATERIA ENDOSADA	SUMA ENDOSADA
SEGUN HOJA ANEXA	S/. 2,672,642.19


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174345
 SUPERVISOR DE OBRA

Se hace constar en la Póliza, que los derechos de indemnización que correspondan sobre ésta, quedan transferidos a favor del **ENDOSATARIO**, en su calidad de Acreedores del Asegurado, hasta por el importe que alcance la referida acreencia en la fecha de pago de la indemnización, la misma que en ningún caso excederá de la suma asegurada correspondiente a dichos bienes, de acuerdo a las condiciones de la Póliza. Consecuentemente, ningún otro endoso de cesión de derechos sobre los bienes descritos precedentemente podrá ser emitido en forma posterior a este endoso, sin el consentimiento previo del **ENDOSATARIO**.

Es entendido y convenido que ninguna modificación en cualquiera de las condiciones de la presente póliza, será introducida, en tanto no se haya cumplido con comunicarlo previamente al **ENDOSATARIO** en cuanto afecte sus intereses. Una vez recibida dicha comunicación, el **ENDOSATARIO** tendrá 20 (veinte) días calendarios para manifestar su conformidad o no a dicha modificación y en caso de no pronunciarse en el plazo indicado, se tendrá por aceptada la modificación propuesta. Consecuentemente, se considerará como no inserta cualquier modificación que no cumpla con lo previsto en este párrafo.

Asimismo, si el Asegurado dejara de cumplir con el pago de la prima correspondiente a la Póliza de la cual forma parte este Endoso, la Compañía Aseguradora se obliga a enviar al asegurado y/o contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se refiere el Art. 21 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 7 y 8 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N 3198-2013. La comunicación al **ENDOSATARIO**, deberá entregarse como mínimo con 20 (veinte) días calendario de anticipación a la fecha en que se suspenda la cobertura. El **ENDOSATARIO** podrá evaluar hacerse cargo del pago de la prima. En caso transcurran 30 (treinta) días calendarios contados desde el incumplimiento de pago, sin que la prima hubiera sido pagada, la cobertura de seguro quedará automáticamente suspendida, salvo que el asegurado haya cumplido con el pago pendiente, en cuyo caso la Compañía Aseguradora deberá reportar al **ENDOSATARIO** dicha situación. La Compañía Aseguradora no es responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se mantuviera suspendida.

En caso la cobertura del seguro estuviera suspendida, la Compañía Aseguradora podrá optar por

Av. Veintiocho de Julio 873 Miraflores * Teléfonos: 213-7373 * Fax: 213-9142 * www.mapfreperu.com

CONSORCIO MULTIPROYECTOS


 RAUL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


MAPFRE

PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 3
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

resolver el contrato de seguro, en cuyo caso se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al **ENDOSATARIO**, la comunicación a la cual se refiere el Art. 23 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 9 y 10 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N 3198-2013.

La póliza de la cual forma parte el presente endoso, quedará resuelta a los 30 (treinta) días calendarios desde la fecha en que el **ENDOSATARIO** reciba la comunicación descrita en el párrafo anterior.

Se hace constar que, en el caso que la prima se mantuviese impaga por 90 (noventa) días calendarios contados desde la fecha de cualquier incumplimiento de pago, la Póliza de Seguro y, consecuentemente, el presente endoso quedarán extinguidos. Para dicha extinción no será necesario que la Compañía Aseguradora remita al **ENDOSATARIO** ninguna comunicación adicional a la carta en donde se le informó acerca de la posibilidad de suspensión de la cobertura.

Esta póliza no podrá resolverse, extinguirse, anularse o suspenderse por motivos distintos a la falta de pago, sin previo aviso al **ENDOSATARIO**, 20 (veinte) días calendario antes de tal hecho.

En caso de siniestro parcial, que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la Compañía Aseguradora podrá compensar la prima pendiente de pago contra la indemnización debida al asegurado o al **ENDOSATARIO**, conforme al Art. 18 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro.

En caso de siniestro total que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente, conforme al Art. 18 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro. En caso que la póliza de la cual forma parte el presente endoso, fuera de vigencia multianual, la prima que se devengará y se imputará al pago de la indemnización correspondiente será solo la que corresponda a la anualidad que se encontrara en curso al momento de presentarse el siniestro total.

Es igualmente convenido que, en caso de pérdida indemnizable amparada por esta Póliza y donde pudiera aparezcan los intereses del **ENDOSATARIO**, corresponderá al Asegurado probar de manera convincente la preexistencia del bien asegurado.

Se deja constancia que ante la ocurrencia de un siniestro, la responsabilidad de la Compañía Aseguradora frente a todos los endosatarios de la presente póliza estará limitada a la Suma Asegurada, siempre y cuando no sea aplicable el infraseguro, en cuyo caso la Compañía Aseguradora responderá sólo por el importe de la indemnización a que haya lugar. En este sentido, la cobertura, en aquellos casos en que exista más de un endosuario, no excederá en ningún caso el límite de la suma asegurada indicada en la póliza, procediéndose a una repartición proporcional en el supuesto de que las sumas endosadas excedan el monto máximo asegurado.

Se deja constancia de que en caso de renovación de la póliza, el presente endoso se entenderá insertado automáticamente a favor de **ENDOSATARIO**, aun cuando no existiera comunicación escrita que así lo exprese. A efectos de la renovación, la Compañía Aseguradora se obliga a no variar las condiciones de la póliza original sin cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del presente Endoso, salvo que la variación se refiera al importe de la prima de seguro, al monto de los deducibles, del coaseguro, del valor declarado y/o de las sumas aseguradas y/o cualquier otra condición que no afecte los intereses del **ENDOSATARIO**, en cuyo caso no se requerirá ponerlo en conocimiento del

Av. Veintiocho de Julio 573 Miraflores * Teléfonos: 213-7273 * Fax: 213-9142 * www.mapfreperu.com

.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159881

.....
ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRAS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



MAPFRE

PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 3
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

ENDOSATARIO. La Compañía Aseguradora conviene específicamente en que esta póliza no se invalidará por el hecho que el Asegurado omita involuntariamente declarar cualquier circunstancia que deba considerarse de consecuencia para la estimación de la gravedad del riesgo, cuando dicha circunstancia haya estado probadamente fuera del control y conocimiento del Asegurado.

El presente endoso prevalecerá sobre cualquier otra condición establecida en la póliza.

MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

ASEGURADO

Todos los términos y condiciones de dicha póliza con excepción de lo expresamente variado mediante este suplemento quedan en todo su vigor.

Queda anotado en los registros de esta compañía.

ING JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C.O.N. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 156001

15. Póliza de Seguro de Accidentes Personales.


Ing. JOEL EFRAIN CAMARILLO COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil



CAPITAL SOCIAL S/360,374,769

PAG: 1

MAPFRE

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
 Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

**SUPLEMENTO DE SEGURO
 CONTRA ACCIDENTES
 PERSONALES**

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: AE0716100062

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovacion	1	29/03/2022	01/04/2022 - 01/07/2022	1meo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CREACIONES HADASA SAC	RUC 20510862440
DIRECCION Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria	
EMAIL GERENCIA@INMOBILIARIAHADASA.COM	TELEFONO 998335063
ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Angelita Pilar Ordoñez Rojas	NOMBRE
CODIGO SBS : N3264	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 626	CODIGO INTERNO :
IMPORTE DE LA COMISION	451.76

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima	 Ing. JOEL EFRAIN OSWARRIA COTRINA Reg. CIP N°174545 SUPERVISOR DE OBRA
COBRADOR Jose Alexander Paredes Obregon	

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	1,861.23
Prima Comercial + I.G.V.	2,196.25


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Gremio


MAPFRE

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCACMP01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGAP01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 18 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.

\b COMUNICACIONES

\b0

las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre la compañía y el contratante y/o asegurado, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. en este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. S. N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTI PROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


MAPFRE

Pag. 1

Miraflores, 29 de Marzo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac
Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440

Moneda: S/

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
1012115100058	1	1,861.23		335.02	2,196.25
					2,196.25

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
131011423	SOLES	2,196.25	01/04/2022	01/05/2022	PENDIENTE
					2,196.25

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándote al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

BBVA
BCP
SCOTIABANK
DE LA NACION (solo presencial)
FALABELLA
BIF
INTERBANK

Ing. JOEL EFRAIN CHAVEZ PARRA, COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



MAPFRE

Miraflores , 29 de Marzo del 2022

Señor(a)(rta)(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: S/

Atentamente ,

FERNANDO PEDRAZA SORIANO
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Raúl Montero Landa León
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

CLIENTE ACEPTADO

INE. JOEL EFRAIN C. AYARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Raúl Montero Landa León
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

JOSE LEONIDAS GOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
1012115100058		J
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
01/04/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

RAMO : Accidentes Colectivos

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Contratante CREACIONES HADASA S.A.C.

RUC 20510862440

ACTIVIDAD: Ejecutará la obra que consiste en la Construcción del Laboratorio

de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate, que comprenden obras civiles.

VIGENCIA: 01/10/2021 - 31/03/2022

COBERTURAS:

Muerte por accidente S/ 50,000

Invalidez Parcial o Permanente S/ 50,000

Gastos por curación S/ 50,000


 Ing. JOEL EFRAIN MAVARRIA COTRINA
 Reg. C. N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDALEON
 Representación Común

SUPLEMENTO 01:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION POR EL SIGUIENTE PERIODO 01/04/2022 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA VIGENCIA ANTERIOR.


MAPFRE
**POLIZA DE SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES**

PAG: 1

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.		HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

TIPO DE MOVIMIENTO Renovacion	NRO. SPTO. 1	FECHA ACTUALIZACION 29/03/2022	FECHA INICIAL DE POLIZA 01/10/2021	NUM. DE RIESGOS 1	MONEDA S/	PRIMA NETA TOTAL DE MOVIM. 1,861.23
---	------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------	---

DATOS DEL ASEGURADO
NOMBRE DEL ASEGURADO : Creaciones Hodasa Sac
RUC20510862440

MODALIDAD
MODALIDAD : 1004 *Grupal No Identificado*
CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE DEL GRUPO : *Obreros*
OCUPACION : *Construccion / Demolicion*

 Ing. JOEL EFILAIN NAVARRA COTRINA
 Reg. CP N 174545
SUPERVISOR DE OBRA
BENEFICIARIOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO	PORCENTAJE
<i>Programa De Desarrollo De Sanidad Agropecuaria -</i>	<i>RUC</i>	<i>20414251561</i>	<i>100.00</i>

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO/ FIJO	MAXIMO

Muerte Accidental
50,000
Invalidez Permanente
50,000
Gastos De Curacion
50,000
CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

CLAUSULAS ADHERIDAS
020 - Cumulo
101 - Condiciones Grls. Del Seguro Contra Accidentes Personales
999 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrreg01122013
001 - Huelga, Connocion Civil, Vandalismo Y Terrorismo

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

06483003 - 18/93



MAPFRE

PAG: 2

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO	NRO.RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	

**MAPFRE PERU COMPAÑIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS**

NOTA: Este documento sustituye a los
movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MORTERO LANDA LEON
Representante Común

EL ASEGURADO

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MORTERO LANDA LEON
Representante Común

16. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil frente a Terceros.


ING. JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


.....
JOSÉ LEÓNIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MOSES LANDA LEOP
Ingeniero Civil


MAPFRE

CAPITAL SOCIAL S/360,374,789

PAG: 1

 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
 Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

**SUPLEMENTO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL**

POLIZA	COLECTIVO
2402115100121	
VIGENCIA DESDE	HASTA
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0745320033

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovacion 1		30/03/2022	31/03/2022 - 01/07/2022	Imeo	100 %	1	US\$

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE	RUC
CREACIONES HADASA SAC	20510862440
DIRECCION	
Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria	
EMAIL	TELEFONO
GERENCIA@INMOBILIARIAHADASA.COM	998335065
ACTIVIDAD ECONOMICA	
Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE	NOMBRE
Angelita Pilar Ordoñez Rojas	
CODIGO SBS : N3264	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 626	CODIGO INTERNO :
IMPORTE DE LA COMISION	11.47

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO	
Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima	
COBRADOR	
Jose Alexander Paredes Obregon	 Ing. JOEL EFRAIN CAVARRIA COTRINA Reg. N° N°174545 SUPERVISOR DE OBRA

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	81.49
Prima Comercial + I.G.V.	96.16
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil OIP N° 158001	CONSORCIO MULTIPROYECTOS  RAUL MONTERO LANDA LEÓN Representante Común


MAPFRE

POLIZA	COLECTIVO	
2402115100121		
VIGENCIA DESDE		HASTA
31/03/2022 12:00 Hrs.		01/07/2022 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRCE01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Ing. JOEL EFRAIN YAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA



MAPFRE

POLIZA 2402115100121	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑIA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

GENERADO POR : KBEDREGA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

Ing. JOEL EFRAIN LAVAHRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


MAPFRE

Pag. 1

Miraflores, 30 de Marzo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440

Moneda: US\$

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2402115100121	1	81.49		14.67	96.16
					96.16

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
131046413	DOLARES	96.16	31/03/2022	30/04/2022	PENDIENTE
					96.16

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

 BBVA
 BCP
 SCOTIABANK
 DE LA NACION (solo presencial)
 FALABELLA
 BIF
 INTERBANK

 Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001



MAPFRE

Pag. 2

Miraflores, 30 de Marzo del 2022

Señor(a)(rta)(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: US\$

Atentamente,

FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

CLIENTE ACEPTADO

ING. JOEL EFRAIN CAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

**MAPFRE**
**POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL**

POLIZA 2402115100121	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.		HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

TIPO DE MOVIMIENTO <i>Renovacion</i>	NRO. SPTO. 1	FECHA ACTUALIZACION 30/03/2022	FECHA INICIAL DE POLIZA 01/10/2021	NUM. DE RIESGOS 1	MONEDA US\$	PRIMA NETA TOTAL MOVIM. 81.49
--	------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	---

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO <i>Creaciones Hadasa Sac</i>	RUC 20510862440
---	---------------------------

ACTIVIDAD DEL ASEGURADO

<i>Construccion</i>	—	<i>Edificios Hasta Dos Sotanos (C</i>
---------------------	---	---------------------------------------

UBICACION DEL RIESGO

<i>Ca Los Diamantes Sn Urb Los Topacios, Ate, Lima, Lima, Peru</i>
--

DATOS DEL RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO : <i>Construccion De Laboratorio De Crianza De Insectos Beneficos Y Hospederos</i>	
DESCRIPCION : <i>Valor De La Obra</i>	BASE DE CALCULO :

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO FIJO	MAXIMO

- *Re Extracontractual (Rce)* *50,000 10.00% Monto Indemnizable Us\$ 500*

CLAUSULAS ADHERIDAS

- 240 - *Cond. Grles. Seguro Contra Responsab. Civil Extracontractual*
- 999 - *Clausulas Generales De Contratacion - Cgerrgg01122013*
- 005 - *R.C. Ascensores, Gruas, Montacargas Y Escaleras Mecanicas*
- 007 - *R.C. Extracont. Por Actos De Contrat. Independ. Y/O Subcontr*
- 008 - *Responsabilidad Civil De Trabajos Terminados*
- 010 - *Responsabilidad Civil Durante Eventos Sociales Y Culturales*
- 011 - *Responsabilidad Civil De Contratistas De Obras*
- 013 - *Responsabilidad Civil Por Uso De Armas De Fuego*
- 014 - *R.C. Incendio Y/O Explosion Y/O D. Por Agua Y/O D. Por Humo*
- 022 - *Responsabilidad Civil Extracontractual Personal O Familiar*
- 027 - *Responsabilidad Civil Por Uso De Maquinaria Pesada*
- 029 - *Responsabilidad Civil Para Locales Y Operaciones*
- 255 - *Limite Agregado Anual*

[Signature]
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP Nº 158001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

[Signature]
 Ing. JOEL EFRAIN CHAYARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA



POLIZA 2402115100121	COLECTIVO	NRO.RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.		HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

Felipe Pardo S

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

[Signature]
Ing. JOEL EFRAIN NAVARRIA COTRINA
Reg. CP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común

17. Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo (SCTR).



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

MP/2022/6548403



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CREACIONES HADABA SAC bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/03/2022 hasta el 31/03/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 28790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI 41025685 VILLANUEVA SALAS, HUGO EFRAIN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

30/03/2022 10:09:06 am

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTHINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEGÓ
 Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>



MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 29 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9181

FECHA DE EMISIÓN : 30-03-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 869 Dpto 201 La Victoria Lima Lima - LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7022306007345

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673

FACTURA ELECTRONICA

N° F052-00596926

NRO DE DOCUMENTO : 20510802640

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

HASTA

CORREDOR

OFICINA COMERCIAL

01/03/2022

31/03/2022

2270 Flores Alencio Magda Jentka

Espeque

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 151033996. SEGURO DE SCTR SALUD	20.00	23.0	20.00



Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



JOSE LEONIDAS BOSAYACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAJA MUÑTERO LANDA LEON
Representante Común

Soles: Veintés y 00/100 Soles

Op. Gravada	SI	20.00
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
OP. Exportacion	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	3.00
Importe Total	SI	23.00





MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 26 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9181

FECHA DE EMISIÓN : 31-03-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hedasa Snc

DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 846 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7012200066390

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915

FACTURA ELECTRONICA

N° F052-00633192

NRO DE DOCUMENTO : 20510882440

TIPO DOCUMENTO : R.U.G.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO MRO. :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

HASTA

CORREDOR

OFICINA COMERCIAL

01/03/2022

31/03/2022

2270-Flores Alencio Magda Jessica

Escardo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO (31032022). SEGURO DE SCTR PENSIONES	20.60	24.31	20.60


 Ing. JOEL EFRAIN CHAMARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

Son: Veinticuatro Y 31/100 Soles

Op. Gravada	SI	20.60
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
OP. Exportacion	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	3.71
Importe Total	SI	24.31



MP/2022/6537353



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/03/2022 hasta el 31/03/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	46619425	CUEVA CALDERON, JUAN GENARO
2 DNI	42576539	MARANZA RAMOS, EDIZON ORIEL
3 DNI	73520911	MARCHENA COTRINO, ELADIO ELI
4 DNI	73520912	MARCHENA COTRINO, SECEO CELESTINO
5 DNI	41871276	RAMOS ROBLEDO, JOSEPH MIGUEL

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

28/03/2022 09:22:14 am

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA

ISAAC RAMIREZ MOLINA
 UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Ing. JOEL EFRAIM LAVARRÍA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

COMBORINTA MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/W/>



MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161

FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7022200007345

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673

FACTURA ELECTRONICA

N° F052-00595754

NRO DE DOCUMENTO : 20510882440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 19

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE

HASTA

CORREDOR

OFICINA COMERCIAL

01/03/2022

31/03/2022

2279-Flores Atencio Magda Jessica

Escaño

Cantidad	UN	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 130982330. SEGURO DE SCTR SALUD	39.53	40.65	39.53



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEOP
Representante Común

Sum: Cuarenta Y Seis Y 45/100 Soles

Op. Gravada	SI	39.53
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	7.12
Importe Total	SI	46.65




MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161

FECHA DE EMISIÓN : 29-03-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

DIRECCIÓN : Calle Luis Espajo Nro 649 Dpto 201 La Victoria Lima Lima - LA VICTORIA - LIMA, PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7012200606330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00631208

NRO DE DOCUMENTO : 20070602440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA

DESDE	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01032022	31032022	2270 Flores Alencio Magdo Jessica	Escaudo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Utilitario	Precio Utilitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 130662328. SEGURO DE SCTR PENSIONES	40.72	48.05	48.72


 Ing. JOEL EFRAIN OSAVARRIA COTRINA
 Reg. C.O.N. N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA
 Representante

Box: Cuarenta Y Ocho Y 05/100 Soles

Dp. Gravada	SI	40.72
Dp. Inafectas	SI	0.00
Dp. Exoneradas	SI	0.00
Dp. Gratuitas	SI	0.00
GP. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	7.33
Importe Total	SI	48.05



18. Pago Sencico, Conafovicer, Sunat - Seguro Social



Ing. JOEL EFRAIN CHAVERRA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

No aplica



Ing. JOEL EFRAIN CARRARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Contrat

19. Carta fianza de fiel cumplimiento



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRÍA COTRINA
Reg. CIP Nº 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS BOSAYACTAYO
Ingeniero Civil
CIP Nº 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

San Isidro, 23 de Marzo de 2022

Señores :
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

Ciudad.-


Ing. JOEL EFRAIN NAVARRETE COTRINA
Reg. C. N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CARTA FIANZA No. 4410087201.00

N° 0186021

A solicitud de nuestro cliente CREACIONES HADASA S A C *****
Por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, indivisible, incondicional, de realización automática a solo requerimiento de la entidad y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por la suma de ***** S/ *****827.00 OCHOCIENTOS*VEINTISIETE**Y*00/100**SOLES.
PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO MULTIPROYECTOS (INTEGRADO POR LAS EMPRESAS RIO BRAVO S.A.C. Y CREACIONES HADASA S.A.C.) POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA COMPARACION DE PRECIOS N° 003-2021-SENASA/PRODESA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE" - ADICIONAL DE OBRA N° 01.

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía. Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el numeral 5 del Art. 217 de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el plazo de vigencia de 0180 días contados a partir del 23 de Marzo de 2022 hasta el 19 de Setiembre de 2022 a las 18:00 horas, momento en que vencerá irrefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honoramiento, señalando el monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada en Avenida Rivera Navarrete N° 600, San Isidro, requerimiento que sólo se considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta Fianza no hubieren vencido.

El pago se efectuará mediante cheque de gerencia a la orden del beneficiario que el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza y sus renovaciones.


Será facultad y no obligación del Banco conceder la prórroga de la presente carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.

La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario de la misma; salvo que la cesión de la acreencia a la que esta Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente Fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente,

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS


JOSE LEONIDAS GOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


MARJORY DANAE SANCHEZ NARISHE
Jefe de Operaciones y Servicios
BANBIF


CARLI VILLAVALLABRADO
Ejecutivo Banca Personas
BANBIF


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

20. Carta fianza de adelanto directo y de materiales



Ing. JOEL EFRAIN CAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



.....
RAUL MONTERO LANDA LEOA
Representante Común

No aplica


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

21. Revisión de penalidades



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

No aplica



Ing. JOEL EFRAIN CHACURRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



.....
JOSÉ LEBNIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOR
.....
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

22. Certificado de habilidad del ingeniero residente



Ing. JOEL EFRAIN CHACARRIA COTRINA
Reg. CIP IV 174545
SUPERVISOR DE OBRA



JOSE LEGNIDAS ROSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEO
Representante Común



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0057127

Certificado de Habilidad

2022032413

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matricula del CIP N°: 159001 Fecha de Incorporación: 2014-05-12
ING. CIVIL

Especialidad: _____

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	VARIOS / OTROS
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA 31	MES 05	AÑO 2023

SAN ISIDRO, 25 de MARZO del 2022

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

ÁREA DE CERTIFICADOS - MOQUELTA, Turo Turo 12-36-25

Maria del Carmen Ponce Mejia
Ing. Maria del Carmen Ponce Mejia
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

[Signature]
SECRETARÍA
ING. CP. JOSE REYNALDO OLIVERA HOLBERTO
DIRECTOR SECRETARIO DEL CIL, CP
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

[Signature]
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Representante Común

NO VÁLIDO SIN FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

23. Panel fotográfico


Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA


.....
JOSÉ LEOCIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

PANEL FOTOGRÁFICO

Fecha de emisión: 31/03/2022

Mediante el presente panel fotográfico se evidencia los trabajos ejecutados durante el proyecto correspondiente al periodo de la VALORIZADO POR ADICIONAL DE OBRA N°01 correspondiente al periodo DEL 29 AL 31 MARZO DEL 2022 para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE".



[Signature]
Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO DEL 2022



Fotografía N° 01

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 9.60KW



[Signature]
Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

[Signature]
JOSE LEONIDA BOBA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Fotografía N° 02
 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 9KW

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Paul
 PAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común

Joel
 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

Jose
 JOSÉ LEÓNIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001