

Lima, 28 de mayo del 2022

CARTA N°059-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

Sr.:

Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)

Av. La Molina N°1915 – La Molina – Lima – Lima

Asunto : VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02.

Referencia : (a.) OBRA: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE."

(b.) INFORME N°023-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

(c.) CARTA N°079-2022-ATE.GG

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente, y a la vez mediante el presente, en concordancia con los documentos de la referencia, y en armonía al cumplimiento de las funciones del CONTRATO de Consultoría Individual de GERENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", para informar lo siguiente:

Que la Supervisión de Obra otorga CONFORMIDAD de la **VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02**, ya que efectivamente fue revisada y es conforme al acuerdo estipulado en el Contrato de Ejecución de Obra (Adenda N°03), por lo tanto, remito adjunto el INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02 (periodo del 01 al 13 de mayo del 2022), para su trámite administrativo correspondiente, por lo que se recomienda cancelar al contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS el monto señalado en el cuadro resumen de valorización.

Así mismo, hago de conocimiento que la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 100%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 100%. **En consecuencia, la obra con respecto a las partidas del Adicional N°02 se encuentra CULMINADA al 100%** en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO; Así mismo, se indica que a la fecha se ha culminado en su totalidad la ejecución de obra al 100%.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las muestras de mi especial consideración.

Atentamente;

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA

Reg. CIP N°174545

SUPERVISOR DE OBRA

GERENTE DE OBRA

SE ADJUNTA:

• INFORME N°023-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

• CARTA N°079-2022-ATE.GG

INFORME N°023-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA

A : Blg. JORGE ANTONIO MANRIQUE LINARES
Jefe de Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)
Av. La Molina N°1915 – La Molina – Lima – Lima

DE : Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
GERENTE DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02.

REFERENCIA : CARTA N°079-2022-ATE.GG

FECHA : Lima, 28 de mayo del 2022.

Mediante el presente me dirijo a usted en mi condición de GERENTE DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE", con la finalidad de remitir el INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02, correspondiente al mes de MAYO del 2022, periodo del 01.05.22 al 13.05.22 para lo cual se informa lo siguiente:

OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo presentar a la Entidad "Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA)", la VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02 correspondiente al mes de MAYO del 2022, elaborada por la supervisión y contratista, con los metrados conciliados y ejecutados en la obra, de acuerdo al Artículo 194° "Valorizaciones y metrados" del RLCE; para que se genere el pago correspondiente según CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II, la misma que se ejecuta bajo el sistema de contratación a suma alzada.

I. GENERALIDADES:

OBRA	:	"CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE."
CODIGO UNICO DE INVERSIONES	:	2344004
DISTRITO	:	ATE
PROVINCIA	:	LIMA
DEPARTAMENTO	:	LIMA

II. DATOS GENERALES:**INFORMACION DE LA OBRA**

• Obra	:	"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – ATE."
• Fuente de Financiamiento	:	CONTRATO DE PRÉSTAMO N°4457/OC-PE
• Sistema de Contratación	:	COMPARACION DE PRECIOS
• Modalidad de Ejecución	:	INDIRECTA A SUMA ALZADA
• Proceso	:	CP N°003-2021-SENASA-PRODESA
• Contratista	:	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
• Plazo de Ejecución Base	:	180 Días Calendario
• Valor Referencial de la Obra	:	S/ 2'258,171.35 (sin IGV)
• Monto de la Obra Contratado	:	S/ 2'664,642.19 (con IGV)


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

- ADENDA N°02 : 28 de marzo del 2022
- Deductivo de Obra N°01 : S/ 65,122.23 (con IGV)
- Adicional de Obra N°01 : S/ 73,382.25 (con IGV)
- Monto Contractual Modificado : S/ 2'599,519.96 (con IGV)

- ADENDA N°03 : 13 de abril del 2022
- Deductivo de Obra N°02 : S/ 84,047.80 (con IGV)
- Adicional de Obra N°02 : S/ 212,950.49 (con IGV)
- Monto Contractual Modificado : S/ 2'515,472.16 (con IGV)

- COSTO FINAL DE OBRA : S/ 2'801,804.90 (con IGV)

- Acta de Entrega de Terreno : 21/09/2021
- Inicio del Plazo Contractual : 05/10/2021
- Fin de Plazo Contractual Inicial : 02/04/2022
- Suspensión de Plazo : 20/01/2022
- Reinicio de Obra : 24/01/2022
- Nuevo Fin de Plazo Contractual : 06/04/2022

- ADENDA N°04 : 06 de mayo del 2022
- Ampliación de Plazo N°01 : 07 Días Calendario
- Nuevo Fin de Plazo Contractual : 13/04/2022

- ADENDA N°05 : 12 de mayo del 2022
- Ampliación de Plazo N°02 : 30 Días Calendario
- Nuevo Fin de Plazo Contractual : 13/05/2022

- PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL : 217 Días Calendario (Ejecución de Obra)

INFORMACION DEL CONTRATISTA

- Empresa Contratista : CONSORCIO MULTIPROYECTOS
- Representante Común : RAUL MONTERO LANDA LEON
- Contrato de Obra : N°037-2021-SENASA-PRODESA
- Residente de Obra : ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO (CIP N°159001)
- Asistente de Obra : ING. HUMBERTO PALOMINO ROMERO (CIP N°212189)
- Especialista en Seguridad : ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO (CIP N°230776)
- Administrador de Obra : LIC. ANIBAL GEREMIAS COSME MOLINA
- Contador de Obra : LIC. EDWIN YAURI BALDOCEDA
- Especialista de Salud : TEC. CINTHIA PAOLA AMAYA MANYAVILCA
- Maestro de Obra : TEC. MIGUEL ROJAS YURIVILCA
- Almacenero de Obra : TEC. WILLIAM PEREZ MOLINA

INFORMACION DEL GERENTE DE OBRA

- Gerente de obra : ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA (CIP N°174545)
- Contrato de Consultoría : CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL N°026 - 2021


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N°174545
 SUPERVISOR DE OBRA

III. **ANTECEDENTES:**

- Con fecha 25 de junio del 2021, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro de la Comparación de Precios N°003-2021-SENASA / PRODESA: "Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate" al CONSORCIO MULTIPROYECTOS (integrado por las empresas CREACIONES HADASA S.A.C. con RUC 20510862440 y RÍO BRAVO S.A.C. con RUC 20352429709).
- Con fecha 14 de Julio del 2021, se suscribió el CONTRATO DE OBRA N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II para la Ejecución de la Comparación de Precios N°003-2021-SENASA/PRODESA: "Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate", siendo el monto contratado S/ 2,664,642.19 (dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 19/100 soles) inc. IGV, bajo el sistema de contratación de Suma Alzada.
- Con fecha 01 de Julio del 2021, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL N°026-2021-SENASA-PRODESA para la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE", siendo el monto contratado S/ 122,522.00 (ciento veintidós mil quinientos veintidós con 00/100 soles) inc. IGV, bajo el sistema de contratación de Suma Alzada.
- Con fecha 21 de septiembre del 2021, se suscribió el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
- Con fecha 05 de octubre del 2021, se suscribió el ACTA DE INICIO DE OBRA.
- Con fecha 20 de enero del 2022, se suscribió el ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE OBRA.
- Con fecha 24 de enero del 2022, se suscribió el ACTA DE REINICIO DE OBRA.
- Con fecha 26 de enero del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS, producto de la Suspensión de Plazo, quedando de esta manera como nueva fecha de CULMINACIÓN DE OBRA el 06 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°009-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA.
- Con fecha 25 de marzo del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS, suscribe la ADENDA N°02 al Contrato de Obras N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II. Por la aprobación del Adicional de Obra por Deductivo Vinculante N°01.
- Con fecha 30 de marzo del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS PRODUCTO DEL ADICIONAL POR DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, quedando de esta manera como nuevo monto contractual S/. 2'599,519.96, con la misma fecha de CULMINACIÓN DE OBRA del 06 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°028-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA.
- Con fecha 30 de marzo del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA DEL ADICIONAL DE OBRA N°01, por el monto de obra de S/. 73,382.25, con fecha de CULMINACIÓN DE OBRA del 06 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°029-2022-JEHC-GERENTE DE OBRA.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

223



- Con fecha 13 de abril del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS, suscribe la ADENDA N°03 al Contrato de Obras N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II. Por la aprobación del Adicional de Obra por Deductivo Vinculante N°02.
- Con fecha 21 de abril del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA ACTUALIZADOS PRODUCTO DEL ADICIONAL N°02 Y DEDUCTIVO N°02, quedando de esta manera como nuevo monto contractual S/. 2'515,472.16, con fecha de CULMINACION DE OBRA del 13 de abril del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°042-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA.
- Con fecha 21 de abril del 2022, se OTORGÓ CONFORMIDAD de los CRONOGRAMAS DE OBRA DEL ADICIONAL N°02, por el monto de obra de S/. 212,950.49, con fecha de CULMINACION DE OBRA FINAL del 13 de mayo del 2022; dichos documentos fueron remitidos a la ENTIDAD para conocimiento mediante CARTA N°043-2022-JECHC-GERENTE DE OBRA.
- Con fecha 06 de mayo del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS, suscribe la ADENDA N°04 al Contrato de Obras N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II. Por la aprobación de la PRORROGA DE PLAZO N°01 por 07 días calendario.
- Con fecha 12 de mayo del 2022, la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS, suscribe la ADENDA N°05 al Contrato de Obras N°037-2021-SENASA-PRODESA FASE II. Por la aprobación de la PRORROGA DE PLAZO N°02 por 30 días calendario.
- Con fecha 13 de mayo del 2022, el Ingeniero Residente de Obra a través del ASIENTO N°388 realiza la anotación en el Cuaderno de Obra, en donde informa sobre la culminación de todas las partidas que conforma el Presupuesto Contractual inicial modificado y así también del Adicional N°01, y Adicional N°02, donde solicita la Recepción de la Obra.
- Con fecha 13 de mayo del 2022, el Ingeniero Supervisor de Obra a través del ASIENTO N°389 realiza la anotación en el Cuaderno de Obra, en donde comunica que un plazo no mayor de cinco (05) días calendario posteriores a la anotación señalada en el ASIENTO N°388 del Ingeniero Residente de Obra, se procederá a realizar la verificación de todos los trabajos ejecutados que corresponden a la obra final, para así informar a la entidad, ratificando o no, lo indicado por el Residente de Obra.
- Con fecha 18 de mayo de 2022, el Ingeniero Supervisor de Obra ratificó la culminación de la obra mediante anotación en el Cuaderno de Obra, basado en los TERMINOS DE REFERENCIA del CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL N°026-2021 "Recepción de la Obra" del CAPITULO 4.2, "ACTIVIDADES", y así también en concordancia con el Artículo 208° del R.L.C.E.; por lo tanto, se informa a la Entidad del hecho, para que dentro de los plazos establecidos se inicie los trámites para la Recepción de Obra.
- Con fecha 25 de mayo del 2022, se reunieron los miembros del comité de recepción de la obra, efectuándose el recorrido y verificación de la obra, por el comité de recepción por los profesionales nombrados mediante Resolución Jefatural-0013-2022-MIDAGRI-SENASA-PRD, formulándose de esta manera el acta con el pliego de observaciones de obra.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

222



IV. SITUACIÓN DE LA OBRA

4.1. ASPECTOS TÉCNICOS:

- **Situación de la obra: resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y de las principales incidencias ocurridas.**

La situación actual de la VALORIZACIÓN N°02 DEL ADICIONA N°02 de la obra, se detalla en el siguiente gráfico:



Actualmente la obra se encuentra en ejecución.

- Avance programado vigente en el mes : 33.21%
- Avance ejecutado real en el mes : 29.70%
- Avance programado acumulado al mes : 100.00%
- Avance ejecutado acumulado real al mes : 100.00%
- Situación actual de avance de Obra : **CULMINADA en 100%**

De acuerdo al Expediente Técnico del ADICIONAL N°02, donde se definen los alcances del proyecto, se desarrollaron de acuerdo a la programación recomendado en el cronograma de avance de obra presentado por el contratista, por aprobación del ADICIONAL DE OBRA N°02.

Se muestra el cuadro de avance en la siguiente hoja:


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO	*CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS*		
	VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2		
TITULO	RESUMEN DE METRADOS		
ENTIDAD	SENASA/PRODESA		
FECHA	MAYO 2022		
ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
02.04	OTROS		
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E= 1/2" CON SELLO FLEXIBLE	m	131.75
03	ARQUITECTURA		
03.02	PINTURAS		
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELRASO Y VIGAS	m²	440.26
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELRASO Y VIGAS	m²	81.77
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	1,100.86
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	251.73
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	7.00
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE Ø2"	plo	2.00
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	4.00

- Plan de trabajo

Se hizo recomendación mediante Cuaderno de Obra, de avanzar con los trabajos y/o partidas correspondientes al periodo de acuerdo al cronograma de avance de obra presentado por el contratista, y así evitar atrasos en obra.

- Desarrollo de la obra (aspectos críticos, problemas presentados, acciones correctivas propuestas o tomadas para incrementar el ritmo de la obra si fuera necesario, comentarios relevantes).

El desarrollo de la obra durante el SEGUNDO MES, viene abocado a las OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, así también a los trabajos correspondientes a, ARQUITECTURA, E INSTALACIONES SANITARIAS, las mismas que se viene ejecutando de acuerdo a lo establecido en el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°02.

Por tal motivo, en este periodo mensual la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 100%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 100%. En consecuencia, la obra con respecto a las partidas del Adicional N°02 se encuentra CULMINADA al 100% en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO; Así mismo, se indica que a la fecha se ha culminado en su totalidad la ejecución de obra al 100%.

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. C. N° 174545
C. N° 174545

Durante el desarrollo de la obra en este periodo mensual, no se ha registrado ningún aspecto crítico, así mismo no se han registrado problemas en el proceso de ejecución.

Los trabajos ejecutados en el MES DE MAYO del periodo del 01 al 13 de mayo del 2022, que corresponden:

01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD
02.04	OTROS
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E=1/2" CON SELLO FLEXIBLE
03	ARQUITECTURA
03.02	PINTURAS
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS
04	INSTALACIONES SANITARIAS
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01	VALVULAS
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"
04.02	DESAGUE Y VENTILACION
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE 82"
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION

- **Condiciones meteorológicas en el área del proyecto y otros factores que afectan el desarrollo normal de la obra.**

No hay mayor condición adversa que pudieran afectar al normal desarrollo de la obra, hasta la fecha el clima es típico de la estación de primavera con temperaturas que van desde 16°C hasta los 23°C, vientos moderados.

Otros factores como el acceso vehicular, es de regular a bueno, con vías a nivel de asfalto casi en su totalidad por donde puede haber tránsito pesado con dificultad moderada.

- **Resultados de la inspección y control de calidad del trabajo realizado por el contratista, presentando la documentación por el cual certifique que los materiales utilizados en la obra cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto.**

Los trabajos realizados por el contratista se vienen ejecutando dentro de los estándares de la construcción civil, con rendimientos promedio y calidad aceptable.

Los materiales utilizados hasta la fecha son de marcas reconocidas por el mercado especializado cuyas especificaciones técnicas son concordantes con lo exigido en el Expediente Técnico de Obra.

CONTROL DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

Los procedimientos constructivos se cumplen fielmente a los contenidos en las especificaciones técnicas del expediente técnico del proyecto.

CONTROL DE LOS MATERIALES

En el periodo de trabajo se ingresó los materiales, que estos han sido comprados en concordancia con las especificaciones técnicas del expediente técnico y el calendario de adquisición de materiales o insumos.

CONTROL DEL PERSONAL TECNICO Y OBRERO DE LA OBRA

El contratista mantiene en obra en forma permanente a un Ingeniero Residente de Obra quien es el responsable por velar la calidad de las partidas ejecutadas.

- **Equipo mecánico empleado por el contratista, indicando sus principales características y su comparación con el equipo mínimo solicitado en bases y/o propuesto por el contratista en su oferta.**

Los avances ejecutados en promedio durante el periodo mensual del mes de mayo, el contratista mantiene el equipo mínimo solicitado en las bases y/o propuesto en la oferta presentada:

RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MES:

- *Herramientas Manuales.*

- **Personal profesional y técnico empleado por el contratista en el periodo del informe.**

El contratista mantiene en obra en forma permanente a un Ing. Residente de Obra quien es el responsable por velar la calidad de las partidas ejecutadas.

PERSONAL EN OBRA:

En cuanto al personal obrero, se ha tenido cuidado en tener al personal idóneo para las tareas ejecutadas en calidad como en número; se ha procurado contratar a personal obrero de la zona para los trabajos que impliquen la mano de obra no calificada.

PERSONAL PROFESIONAL

Residente de Obra	: ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO (CIP N°159001)
Asistente de Obra	: ING. HUMBERTO PALOMINO ROMERO (CIP N°212189)
Especialista en Seguridad	: ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO (CIP N°230776)
Administrador de Obra	: LIC. ANIBAL GEREMÍAS COSME MOLINA
Contador de Obra	: LIC. EDWIN YAURI BALDOCEDA
Especialista de Salud	: TEC. CINTHIA PAOLA AMAYA MANYAVILCA
Maestro de Obra	: TEC. MIGUEL ROJAS YURIVILCA
Almacenero de Obra	: TEC. WILLIAM PEREZ MOLINA

- **Visitas efectuadas por funcionarios de la ENTIDAD.**

Hubo visitas técnicas por parte de los funcionarios del Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria (PRODESA), en la fecha del periodo valorizado, correspondiente al mes de MAYO.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

• Organización del contratista y recursos empleados en la ejecución de la obra.

La ejecución de la obra se ha organizado con la asignación de recursos materiales y humanos, acorde a las exigencias establecidas en el expediente técnico y de la experiencia alcanzada por la empresa contratista en ejecución de obras similares.

El contratista cuenta con los siguientes recursos instalados en obra:

- a) En la obra se ha implementado los ambientes de oficina técnica, para la residencia de obra, almacén para materiales de ferretería, implementado con extintor, camilla, botiquín de primeros auxilios y equipos de protección personal, e implementos e insumos para la prevención del covid-19
- b) Personal profesional:
 - Ing. Residente de Obra, con participación al 100%
 - Ing. Asistente de Residente de Obra, con participación al 100%
 - Ing. Especialista en Seguridad de Obra, con participación al 100%
 - Lic. en Enfermería, con participación al 100%
 - Lic. en Administración, con participación al 100%
 - Lic. en Contabilidad, con participación al 100%

• Organización del supervisor y recurso empleado o asignado a la obra.

La función general del supervisor de obra, consiste en realizar el control de los trabajos efectuados en obra, cautelando de forma directa y permanente, la correcta ejecución de las actividades constructivas programadas para alcanzar la finalidad y cumplimiento del contrato. Así mismo debe absolver las consultas que formule el contratista, ajustando su actuación a las estipulaciones contractuales sin poder modificar o alterar su contenido.




Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

El Supervisor de Obra "GERENTE DE OBRA" es el representante de la Entidad y, en términos genéricos, tiene las siguientes funciones:

Control Técnico: Materiales, calidad de obra, rendimientos, etc.

Control Económico: Financiero: valorizaciones, adelantos, adicionales, etc.

Control Contractual: Administrativo Legal: plazos, documentación, etc.

V. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATISTA (ADICIONAL DE OBRA N°02):

- 5.1. Número de valorizaciones tramitadas : 01
VALORIZACIONES TRAMITADAS.
- 5.2. Número de valorizaciones pagadas : 01
VALORIZACIONES PAGADAS.
- 5.3. Monto valorizado (del 01 al 13 de MAYO) : S/. 53,605.81 (Sin IGV)
COMPROMISOS A SOLICITAR : S/. 63,254.85 (Inc. IGV)
(PARTIDAS DEL ADICIONAL N°02)

5.4. MONTO TOTAL A CANCELAR AL CONTRATISTA : S/. 60,092.11 (Inc. IGV)

El monto total a cancelar al contratista queda aprobado de acuerdo al cuadro:
Resumen de VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02.

RESUMEN DE PAGO - VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO S.IGV	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	VALORIZACIONES ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO MONTO S/. %	SALDO POR VALORIZAR MONTO S/. %
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
COSTO DIRECTO						
PRESUPUESTO COMPONENTE I	156,927.41	0.00	110,313.88	46,613.75	156,927.41 100.00%	0.00 0.00%
TOTAL	156,927.41	0.00	110,313.88	46,613.75	156,927.41 100.00%	0.00 0.00%
AVANCE DE LA OBRA %			76.30%	29.70%	100.00%	9.68%
B. REAJUSTES (B)			0.00	0.00		
SUB TOTAL (B)			0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	156,927.41	0.00	110,313.88	46,613.75	156,927.41	0.00 0.00%
C. DEDUCCIONES (D)						
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00		
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00		
TOTAL DEDUCCIONES (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. AMORTIZACIONES (A)						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00		
TOTAL AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. VALORIZACION NETA (VN=VB-D-A)	156,927.41	0.00	110,313.88	46,613.75	156,927.41	0.00
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD						
GASTOS GENERALES 8.00%	12,554.19		8,825.09	3,728.10	12,554.19	0.00
UTILIDAD 7.00%	10,984.92		7,721.96	3,262.96	10,984.92	0.00
MONTO TOTAL (E+F)	180,466.52	0.00	128,860.71	53,605.81	180,466.52	0.00
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EFFECTIVO (VN-D)	180,466.52		128,860.71	53,605.81	180,466.52	0.00
EN I.S.V. (18%)	32,483.97		22,634.93	9,648.04	32,483.97	0.00
MONTO TOTAL CON I.G.V.	212,950.49		149,895.64	63,254.85	212,950.49	
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			149,895.64	63,254.85	212,950.49	
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA						
GARANTIA DE PIEL CUMPLIMIENTO			0.00	0.00	0.00	
RETENCION 5.00%			7,494.78	3,162.74	10,647.52	
TOTAL RETENCIONES (B)			7,494.78	3,162.74	10,647.52	
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA			142,210.86	S/. 60,092.11		

5.5. Cuadro del estado de las amortizaciones de los Adelantos.
NO CORRESPONDE.5.6. Control de amortizaciones del Adelanto de Materiales.
NO CORRESPONDE.

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

VI. CONCLUSIONES

- Se contó con el personal técnico capacitado para desarrollar las actividades en obra correspondiente al ADICIONAL N°02.
- Se realizó las charlas de motivación y seguridad ocupacional antes de cada jornada de trabajo.
- Se adoptan medidas de seguridad en los diferentes frentes de trabajo, preservando la integridad física de los trabajadores.
- Se verifica el cumplimiento de los protocolos del PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 DE LA OBRA.
- Se continuó con el abastecimiento de materiales e incorporado de acuerdo al avance de la obra.
- Durante el proceso constructivo, se dio el cumplimiento a las especificaciones técnicas y planos del proyecto.
- Los metrados valorizados corresponden a las partidas ejecutadas al 13 de MAYO del 2022. En el periodo del 01 al 13 del mes de mayo del 2022.
- A la fecha, por tal motivo, en este periodo mensual la obra se encuentra con un AVANCE EJECUTADO ACUMULADO equivalente al 100%, frente a un AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO de 100%. En consecuencia, la obra con respecto a las partidas del Adicional N°02 se encuentra CULMINADA al 100% en relación al CALENDARIO DE OBRA PROGRAMADO; Así mismo, se indica que a la fecha se ha culminado en su totalidad la ejecución de obra al 100%.
- En mi condición de SUPERVISOR DE OBRA, después de ser revisado la VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02, se otorga CONFORMIDAD de los documentos presentados por la Empresa Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la Entidad tramitar el pago de la presente VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02 (del 01 al 13 de MAYO del 2022), y comunicar al contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS el cumplimiento de los pagos y/o depósitos.
- Se anexa en tres (03) volúmenes físicos y copia digital del informe de VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02 presentado por el Contratista CONSORCIO MULTIPROYECTOS.


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

215

VIII. ANEXOS:

- 8.1. CHECKLIST VALORIZACION DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02.
- 8.2. RESUMEN DE PAGO POR VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02.
- 8.3. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA.
- 8.4. VALORIZACIÓN DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02.
- 8.5. RESUMEN DE METRADOS.
- 8.6. GRÁFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO.
- 8.7. PANEL FOTOGRÁFICO.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines.

Atentamente;



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

**FIRMA Y SELLO
SUPERVISOR DE OBRA**

**Nombre: Joel Efrain Chavarria Cotrina.
N° de Colegiatura: 174545.**

FECHA: 28 de mayo del 2022.

**8.1. CHECKLIST VALORIZACION DE OBRA N°02 DEL
ADICIONAL N°02.**


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

CHECKLIST VALORIZACION

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE"			
VALORIZACION DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N° 02			
GERENTE DE OBRA: JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA, Reg. CIP N°174545			
ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO
1	FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA.	✓	
2	INFORME DE RESIDENTE DE OBRA.	✓	
3	HOJA DE RESUMEN DE PAGO.	✓	
4	VALORIZACION DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL N° 02	✓	
5	RESUMEN DE METRADOS EJECUTADOS (PANILLA DE METRADOS).	✓	
6	CURVA "S".	✓	
7	RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES.	✓	
8	TOTAL DE PAGOS A CUENTA POR VALORIZACIONES DE OBRA.	✓	
9	CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA.	✓	
10	AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.	✓	
11	COPIA DE CUADERNO DE OBRA.	✓	
12	CONTROL DE CALIDAD.	✓	
13	INFORME DE MONITOREO, MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA.	✓	
14	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN. (CAR)	✓	
15	POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.	✓	
16	POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS.	✓	
17	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO. (SCTR)	✓	
18	PAGO SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT, SEGURO SOCIAL.	✓	
19	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO.	✓	
20	CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.	✓	
21	REVISION DE OTRAS PENALIDADES.	✓	
22	CERTIFICADO DE HABILIDAD DE RESIDENTE DE OBRA.	✓	
23	PANEL FOTOGRAFICO.	✓	

Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

**8.2. RESUMEN DE PAGO POR VALORIZACION DE
OBRA N°02 DEL ADICIONAL N°02.**



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN DE PAGO - VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

DESCRIPCION	MONTOS CONTRATO S/IGV	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	VALORIZACIONES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			ANTERIOR	ACTUAL	MONTOS S/	%	MONTOS S/	%
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)								
COSTO DIRECTO								
PRESUPUESTO COMPONENTE I	156,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	156,927.41	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL	156,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	156,927.41	100.00%	0.00	0.00%
AVANCE DE LA OBRA %			70.30%	29.70%		100.00%		0.00%
B. REAJUSTES (S)			0.00	0.00				
SUB TOTAL (B)			0.00	0.00				
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	156,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	156,927.41		0.00	0.00%
C. DEDUCCIONES (D)								
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00				
TOTAL DEDUCCIONES (D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
D. AMORTIZACIONES (A)								
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
TOTAL AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION NETA (VN=VB-D-A)	156,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	156,927.41		0.00	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES	12,554.19		8,825.09	3,729.10	12,554.19		0.00	
UTILIDAD	10,984.92		7,721.96	3,262.96	10,984.92		0.00	
MONTOS TOTAL (E+F)	180,466.52	0.00	126,860.71	53,605.81	180,466.52		0.00	
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
EN EFECTIVO (VN-D)	180,466.52		126,860.71	53,605.81	180,466.52		0.00	
EN I.G.V. (18%)	32,483.97		22,834.93	9,648.04	32,483.97		0.00	
MONTOS TOTAL CON I.G.V.	212,950.49		149,695.64	63,254.85	212,950.49			
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			149,695.64	63,254.85	212,950.49			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO			0.00	0.00			0.00	
RETENCION	5.00%		7,484.78	3,162.74	10,647.52			
TOTAL RETENCIONES (R)			7,484.78	3,162.74	10,647.52			
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA			142,210.86	60,092.11				


 Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA

8.3. CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA.



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES - OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

(En Soles)

Contratista	CONSORCIO MULTIMPROFECTOS		
Beneficiario de obra	ING. LEONIDAS SOSA VACTARO		
Supervisor/Comité de obra	Ing. Joel Efraim Chavarria Cotrina		
Obra	"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"		

N° de Contrato	W/ 037-2021-SANASA/PRODESA
Plazo de ejecución (D+)	380
Fecha entrega de servicio	21/06/2021
Suspensión de plazo (N° de días)	Del 28 al 23/01/2022
Reapertura de Obra (N° de días)	Del 01 al 13/04/2022
Fecha Inicio	14/04/2022
Fecha Término	13/06/2022
Fecha de ejecución (D+)	80

MONTOS	NETO	IGV	BRUTO
Contractual	380,466.52	32,483.97	412,950.49
TOTAL	380,466.52	32,483.97	412,950.49

ADICIONAL	NETO	IGV	BRUTO	INCIDENCIA
Contractual	0.00	0.00	0.00	0.00%

N° de Valorización	Valorización del Período (S/.)	Adicional del Anticipo		IGV (N°)	Monto Neto a Pagar (S/.)	Retención 5% (S/.)	Monto Neto a Pagar (S/.)
		Anticipo (S/.)	Amortización (S/.)				
Valorización N° 01 - Del 14 al 30/04/2022	126,860.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorización N° 02 - Del 01 al 13/05/2022	53,605.81	0.00	0.00	22,804.97	1,951,685.68	7,484.79	1,422,239.86
Parcial	380,466.52	0.00	0.00	9,649.05	63,254.85	3,162.74	60,092.12
Total General	380,466.52	0.00	0.00	32,483.97	312,850.49	10,647.53	302,202.97

Avance Físico	
Actual	Acumulado
70.30%	70.30%
29.70%	100.00%

Ing. JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
Reg. N° W*174545
SUPERVISOR DE OBRA

**8.4. VALORIZACION DE OBRA N°02 DEL ADICIONAL
N°02.**


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

100% COTTON
100% COTTON

3228
12.07.1970 Nº
256.2120
Frente estivo do Ipiranga
Praia de estacionamento
Largura de pista Nº 21
An. plânco do Orla Nº 17
Mapa de estacionamento do Estádio do Orla Nº 22

[illegible][illegible][illegible]


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N°174545
SUPERVISOR DE OBRA

8.5. RESUMEN DE METRADOS.

PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS"
VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2
TITULO RESUMEN DE METRADOS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA MAYO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
02.04	OTROS		
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E= 1/2" CON SELLO FLEXIBLE	m	131.75
03	ARQUITECTURA		
03.02	PINTURAS		
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS	m²	440.26
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS	m²	81.77
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	1,100.96
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	251.73
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	7.00
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE Ø2"	pto	2.00
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	4.00


 Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 Reg. CIP N° 174545
 SUPERVISOR DE OBRA


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

8.6. GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS. EJECUTADO.

CURVA "S" - VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

DEL 17 AL 10 DE MARZO DEL 2022

(EN SOL.15)

"COMISIÓN DEL LANCEADOR DE OBRAS DE RESECCIÓN MANÉFIZOS Y HERRAJES - R1"

N° 003-2021-CEMUNIPROCECA

San Martín, Lima, Perú

21/09/2021

100 c.c. 09/10/2021 al 20/04/2022

04 días calendario del 20 al 23/01/2022

07 días calendario del 02 al 13/04/2022

Del 16/04/2022 al 13/06/2022

OBRA

CONTINUIDAD N°

100.000%

Fecha entrega de la obra

Plazo de ejecución inicial

Superficie de plaza N° 01

Aplicación de pintura N° 01

Plazo de ejecución

PREPUESTA APROBADA

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN CONSULTOR

RELEVANTE

SUPERVISOR

N° 210.000.00

CONSEJO REGULADOR

JOEL EFRAIM NAVARRIA COTRINA

ING. JOSE LEONARDO ROSA VICTORIO

ING. JOEL EFRAIM NAVARRIA COTRINA

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO

AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

AVANCE	Del 14 al 16/04/2022	Del 01 al 13/06/2022
N° 003-2021-CEMUNIPROCECA	00.00%	00.00%
N° 003-2021-CEMUNIPROCECA	00.00%	00.00%

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO VS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO



Ing. JOEL EFRAIM NAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

8.7. PANEL FOTOGRAFICO.

PANEL FOTOGRÁFICO



CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
Reg. C.º N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



Fotografía N° 01
JUNTA EN VEREDA E=1/2" CON SELLO FLEXIBLE



Fotografía N° 02
PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS


Ing. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



Fotografía N° 03
PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS



Fotografía N° 04
PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS


Ing. JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



Fotografía N° 05
PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS



Fotografía N° 06
VALVULA DE BOLA DE 2"


Ing. JOELEFRAIN CHAYARRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA



Fotografía N° 07
SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE Ø2"



Fotografía N° 08
CAMARAS DE INSPECCION


Ing. JOEL EFRAIN CHAYALRIA COTRINA
Reg. CIP N° 174545
SUPERVISOR DE OBRA

Carta N° 79-2022/Ate.gg

Sres.:

Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina – Gerente de Obra

Presente.-

Asunto: Valorización de obra N° 02 del Adicional de Obra N° 02 desde el 01 al 13 de mayo del 2022.

Referencia: ADENDA N° 03 AL CONTRATO DE OBRAS N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II derivado de la COMPARACIÓN DE PRECIOS CP N° 003-2021-SENASA/PRODESA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE.

De nuestra consideración:

Remito la Valorización de obra N° 02 del Adicional de Obra N° 02 derivado de la ADENDA N° 03 AL CONTRATO DE OBRAS N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II; CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE, correspondiente al periodo del 01 al 13 de mayo del 2022; el mismo que contiene los siguientes documentos:

1. Ficha de Identificación de Obra
2. Informe de Residente respecto a la situación de la obra
3. Hoja de resumen de pago
4. Valorización
5. Resumen de metrados ejecutados - Panilla de Metrados
6. Curva "S"
7. Resumen general de valorizaciones
8. Total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra
9. Calendario valorizado de obra
10. Amortización de adelanto directo y de materiales
11. Copia de cuaderno de obra
12. Control de calidad
13. Informe de Monitoreo, Mitigación del Impacto Ambiental y Seguridad en Obra.

14. Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo De Construcción (CAR).
15. Póliza de Seguro de Accidentes Personales.
16. Póliza de Seguro Responsabilidad Civil frente a Terceros.
17. Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo (SCTR).
18. Pago Sencico, Conafovicer, Sunat - Seguro Social
19. Carta fianza de fiel cumplimiento
20. Carta fianza de adelanto directo y de materiales
21. Revisión de penalidades
22. Certificado de habilidad del ingeniero residente
23. Panel fotográfico

Sin otro particular, me despido de Ud.

Atentamente,

Lima, 24 de mayo del 2022

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO MULTIPROYECTOS

VALORIZACIÓN N° 02 DEL **ADICIONAL DE OBRA N° 02**

OBRA:

**“CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y
HOSPEDEROS – ATE”**



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SENASA
PERÚ


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

MAYO 2022


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Superintendente Común

CONSTRUCTORA HADASA
CREACIONES HADASA S.A.C.
 CAL. LUIS ESPEJO 849 DPTO. 201
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20510862440
E001-127

Fecha de Emisión : 24/05/2022
 Señor(es) : PROGRAMA DE DESARROLLO DE
 SANIDAD AGROPE
 RUC : 20414251561
 Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 1915 FRENTE A
 LA UNIV AGRARIA PUERTA 1
 LIMA-LIMA-LA MOLINA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : N° CTA. DE DETRACCION: 00-
 019-048659

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO POR EL ADICIONAL DE OBRA N2-VALORIZACION N2 DEL 01 AL 13 DE MAYO DE 2022-OBRA:CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS ATE-COMPARACION DE PRECIOS CP N003-2021-SENASA/PRODESA-CONTRATO N037-2021-SENASA/FASE II	53605.805	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 85/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 53,605.81
Anticipo :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 53,605.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 9,649.04
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 63,254.85

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RALF MONTERO LANDALEÓN
 Representante Común

JOSE LEONIDAS
 SOSA YACTAYO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 158001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIMA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

1. Ficha de identificación de obra


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Representante Común

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

1. Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS – ATE"
2. Ubicación: Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios – Ate Vitarte – Lima – Lima.
3. Entidad: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA - PRODESA
4. Comparación de Precios: N° 003-2021-SENASA/PRODESA
5. Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
6. Sistema de Contratación: Suma Alzada
7. Contrato de Ejecución de la obra: N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II
8. Residente de Obra: Ing. José Leonidas Sosa Yactayo
9. Monto del Contrato con IGV: S/ 2, 664,642.19
10. Plazo de Ejecución según contrato: 180 días calendarios
11. Plazo de ejecución inicial: 05 de octubre del 2021 al 03 de abril del 2022
12. Suspensión de plazo N° 01: 04 días calendario (del 20 al 23/01/2022)
13. Ampliación de Obra N° 01: 07 días calendario (del 07 al 13/04/2022)
14. Periodo de término actualizado: 187 días calendario
15. Monto del Adicional de Obra N° 01 : S/ 73,382.25 (Adenda N° 02)
16. Monto de Deductivo Vinculante N° 01: S/ 65,122.23
17. Monto del Adicional de Obra N° 02: S/ 212,950.49 (Adenda N° 03)
18. Monto de Deductivo Vinculante N° 02: S/ 84,047.80
19. Presupuesto modificado aprobado: S/ 2, 515,472.16
20. Plazo de Ejecución Adicional N° 01: 09 días calendarios
21. Plazo de Ejecución Adicional N° 02: 30 días calendarios
22. Fecha de término de ejecución del:
Adicional de Obra N° 02 13 de mayo del 2022
23. Anticipo: No solicitado
24. Gerente de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina
25. Supervisión de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina
26. Avance Programado Acumulado al 13-05-2022:
100.00 %
27. Avance Ejecutado Acumulado al 13-05-2022:
100.00%
28. Diferencia del Avance de Obra al 15-05-2022:
00.00%


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LARRAÍN
 Representante Común


 JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174515

2. Informe de Residente respecto a la situación de la obra


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

INFORME RESIDENCIA DE OBRA

1. FICHA TÉCNICA DE OBRA

DATOS GENERALES:

- ✓ Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"
- ✓ Ubicación: Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios - Ate Vitarte - Lima - Lima.
- ✓ Entidad: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGRARIA - PRODESA
- ✓ Comparación de Precios: N° 003-2021-SENASA/PRODESA
- ✓ Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS
- ✓ Sistema de Contratación: Suma Alzada
- ✓ Contrato de Ejecución de la obra: N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II
- ✓ Residente de Obra: Ing. José Leonidas Sosa Yactayo
- ✓ Monto del Contrato con IGV: S/ 2, 664,642.19
- ✓ Plazo de Ejecución según contrato: 180 días calendarios
- ✓ Plazo de ejecución inicial: 05 de octubre del 2021 al 03 de abril del 2022
- ✓ Suspensión de plazo N° 01: 04 días calendario (del 20 al 23/01/2022)
- ✓ Ampliación de Obra N° 01: 07 días calendario (del 07 al 13/04/2022)
- ✓ Periodo de término actualizado: 187 días calendario
- ✓ Monto del Adicional de Obra N° 01: S/ 73,382.25 (Adenda N° 02)
- ✓ Monto de Deductivo Vinculante N° 01: S/ 65,122.23
- ✓ Monto del Adicional de Obra N° 02: S/ 212,950.49 (Adenda N° 03)
- ✓ Monto de Deductivo Vinculante N° 02: S/ 84,047.80
- ✓ Presupuesto modificado aprobado: S/ 2, 515,472.16
- ✓ Plazo de Ejecución Adicional N° 01: 09 días calendarios
- ✓ Plazo de Ejecución Adicional N° 02: 30 días calendarios
- ✓ Fecha de término de ejecución del Adicional de Obra N° 02: 13 de mayo del 2022
- ✓ Anticipo: No solicitado
- ✓ Gerente de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina
- ✓ Supervisión de Obra: Ing. Joel Efraín Chavarria Cotrina
- ✓ Avance Programado Acumulado al 13-05-2022: 100.00 %
- ✓ Avance Ejecutado Acumulado al 13-05-2022: 100.00%
- ✓ Diferencia del Avance de Obra al 13-05-2022: 00.00%

JOEL EFRAÍN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Conctor

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. UBICACIÓN:

La obra Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos se encuentra ubicado en el distrito de Ate Vitarte, exactamente en la calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios. El terreno destinado al proyecto tiene un área de 809.53m² aprox.




UBICACIÓN GEOGRAFICA

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LAMDA LEON
Representante Común

UBICACIÓN GEOGRÁFICA – DPTO.Y PROVINCIA DE LIMA, DISTRITO DE ATE VITARTE



UBICACIÓN DEL PROYECTO

UBICACIÓN DEL PROYECTO – SENASA ATE

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS - ATE

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

2.2. ANTECEDENTES

- ✓ Con fecha 25 de junio del 2021, mediante CARTA-0204-2021-MIDAGRI-SENASA-PRD el Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria adjudicó la Buena Pro de la Comparación de Precios N° 003-2021-SENASA/PRODESA para la contratación de la Ejecución de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE" a CONSORCIO MULTIPROYECTOS.
- ✓ Con fecha 14 de Julio del 2021 se suscribió el Contrato N° 037-2021-SENASA PRODESA FASE II para la Ejecución de la Comparación de Precios N° 003-2021-SENASA/PRODESA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE", siendo el monto contratado S/ 2, 664,642.19 (dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con 19/100 soles) inc. IGV.
- ✓ El día 21 de septiembre del 2021, la Entidad contratante hace entrega del terreno al Contratista para la ejecución de obra.
- ✓ Al haberse cumplido con las condiciones para el inicio del plazo contractual de la obra establecidas en el contrato suscrito, se inicia el plazo contractual de ejecución de obra a partir del día 05 de octubre del 2021.
- ✓ Con el plazo de 180 días calendario, el plazo vence el día 03 de abril del 2022.
- ✓ Suspensión de plazo del 20 al 23 de enero del 2022, siendo la nueva fecha término de ejecución el 06 de abril del 2022.
- ✓ Se suscribió la Adenda N° 02, con fecha 25 de marzo del 2022 por el Adicional de Obra N° 01, por el monto de S/ 8,260.02 (Ocho mil doscientos sesenta con 02/100 soles).
- ✓ Se suscribió la Adenda N° 03, con fecha 13 de abril del 2022 por el Adicional de Obra N° 02, por el monto de S/ 128,902.69 (Ciento veintiocho mil novecientos dos con 69/100 soles).

2.3. PLAZO DE EJECUCIÓN


JOEL EFRAÍN CHAURRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

El plazo de ejecución del presente Adicional de Obra N° 02 es de 30 días calendarios, iniciando el 14 de abril del 2022 al 13 de mayo del 2022. Para la presente Valorización N° 02 el periodo inicia el 01.05.2022 y culmina el 13.05.2022.


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

2.4. CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO MODIFICADO OFERTADO

El presupuesto total ofertado Modificado es de:

ITEM	DESCRIPCION PARTIDA	PRESUPUESTO
		PARCIAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	48,264.03
02	ESTRUCTURAS	703,361.11
03	ARQUITECTURA	627,350.80
04	INSTALACIONES SANITARIAS	85,003.24
05	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	389,721.75
	COSTO DIRECTO	1,853,700.93
	GASTOS GENERALES	148,296.07
	UTILIDAD	129,759.07
	SUB TOTAL	2,131,756.07
	IGV 18%	383,716.09
	TOTAL	2,515,472.16

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 16/100 SOLES. El presupuesto base incluye gastos generales, utilidades más costo de IGV.

Los precios unitarios de las partidas consideradas en el presupuesto han sido analizados en sus componentes: mano de obra, materiales y equipos, rendimiento, en donde los precios deben ser actualizados de acuerdo al mercado local.

2.4. CONSIDERACIONES:

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Se hace referencia a las consideraciones que se tomaron en cuenta para la elaboración de los siguientes documentos:

- a) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.

Cabe mencionar que el monto con el que gana la buena pro asciende a: S/. 2,664,642.19 Soles (DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 19/100 SOLES), incluido el impuesto general a las ventas IGV 18%.

JOEL EFRAIN CUAVERMA COTRERA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANSA LEON
Ingeniero Civil

Según los tiempos establecidos de acuerdo a la firma del contrato, son los siguientes:

Inicio de obra	05/10/2021
Tiempo de Obra	180 días calendarios
Término de Obra	03/04/2022
Suspensión de plazo	Del 20 al 23 de enero del 2022
Ampliación de Plazo	Del 07 al 13 de abril del 2022
Nueva fecha de término de obra	13/04/2022

En el Cronograma de Obra Valorizado, indican los porcentajes de avance de obra según los tiempos de programación.

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ADICIONAL DE OBRA N° 02					
Proyecto:		CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE		Monto Adicional de Obra N° 02:	
Entidad:		SENASA - SEDE ATE		Plazo : 30 Días Calendarios	
Ubicación:		Distrito Ate Vitarte, Provincia Lima y Departamento de Lima.			
de Inicio Contractual:		14/04/2022			
Contratista:		Consorcio Multiproyectos		Fecha Culminación de Obra: 13/05/2022	
ITEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL SI.	MES 1		MES 2
			30 días calendario		
			14 al 30 abril	01 al 13 de	
1	ADICIONAL DE OBRA N° 02				
1.1	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
1.2	ESTRUCTURAS				
1.3	ARQUITECTURA				
1.4	INSTALACIONES SANITARIAS				
1.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
	COSTO DIRECTO	SI/	159,927.41	SI/ 104,805.23	SI/ 52,122.18
	GASTOS GENERALES (8.0%)	SI/	12,564.19	SI/ 8,384.42	SI/ 4,159.77
	UTILIDAD (7.0%)	SI/	10,984.92	SI/ 7,336.37	SI/ 3,548.55
	SUB TOTAL	SI/	180,466.52	SI/ 120,525.02	SI/ 59,840.50
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - IGV 18%	SI/	32,483.97	SI/ 21,694.68	SI/ 10,789.29
	PRESUPUESTO TOTAL INC/ IGV	SI/	212,950.49	SI/ 142,220.70	SI/ 70,729.79
AVANCE PROGRAMADO				142,220.70	70,729.79
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO				142,220.70	212,950.49
AVANCE PROGRAMADO EN PORCENTAJE				66.79%	33.21%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN PORCENTAJE				66.79%	100.00%

En el diagrama de GANTT y PERTT se han considerado los tiempos de duración de cada una de las partidas consideradas en el presupuesto indicando la ruta crítica

b) CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

Este calendario es muy necesario para la ejecución de la obra, está elaborado en concordancia con el calendario de avance de obra. La contratista no solicita adelanto por materiales.

Este calendario deberá ser actualizado, por cada ampliación de plazo otorgada (Ampliación de plazo justificada, solicitada y aprobada por el Supervisor/Inspector) en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRANA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
CIP N° 150001

Este calendario describe todos los materiales, unidades, cantidades y precios unitarios de cada uno de los recursos, que se requieren para la correcta ejecución de la obra.

2.5. ÁREA DE INTERVENCIÓN

El Área en ejecución del Proyecto: " CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOSY HOSPEDEROS – ATE" se ejecutará en un Área del terreno de 809.53 m², con un Perímetro de 142,84 ml, de propiedad de SENASA.

2.6. VALORIZACIÓN

En el presente periodo de Valorización N° 02 del Adicional de obra N° 02, correspondiente del 01 al 13 de mayo del 2022, se ha valorizado por el monto de S/ 63,254.85 (Sesenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro con 85/100 soles), incluye IGV.

2.7. AVANCE MENSUAL


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 149001

En el presente periodo de valorización N° 02 del adicional de obra N° 02, se alcanzó un avance físico del 29.70% con respecto al avance programado de 33.21%. Con ello, se culmina al 100% de los trabajos ejecutados respecto al Adicional de Obra N°02.

2.8. GRÁFICO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA – CURVA S



Mediante la Curva S, se muestra el avance de obra, se observa el avance real acumulado del 100.00% vs. el avance programado del 100.00%, correspondiente al periodo de la valorización de Obra N° 02 del Adicional de obra N° 02 (del 01 hasta el 13 de mayo del 2022).

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 149001

2.9. ACTUALIZACIÓN DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

	MONTOS	SIN IGV	CON IGV
A.	Monto de contrato principal	2,258,171.35	2,664,642.19
B.	Deductivo N° 01	55,188.33	65,122.23
C.	Deductivo N° 02	71,226.95	84,047.80
D.	Monto de contrato actualizado	2,131,756.07	2,515,472.16
E.	Adicional de Obra N° 01	62,188.35	73,382.25
F.	Adicional de Obra N° 02	180,466.52	212,950.49
	Monto de Contrato vigente	2,374,410.94	2,801,804.90

	MONTOS	SIN IGV	CON IGV	% Incidencia
A.	Monto de contrato principal	2,258,171.35	2,664,642.19	100.00%
(F-C)	Total de Costo Adicional	109,239.57	128,902.69	4.8226%
	Monto de Contrato vigente	2,148,931.78	2,535,739.50	

A la fecha se tiene un monto contractual de S/ 2, 515,472.16 (Dos millones quinientos quince mil cuatrocientos setenta y dos con 16/100 soles), incluido IGV.

2.10. AVANCE FINANCIERO DE OBRA

MONTOS	CON IGV	% Avance
Presupuesto de Adicional de Obra N° 02	212,950.49	100.00%
Valorización de Obra N° 01	149,695.64	70.30%
Valorización de Obra N° 02	63,254.85	29.70%

Para la presente valorización de adicional de obra se tiene un avance del 70.30 % del monto del presupuesto de adicional de obra.

2.11 VIGENCIA DE CARTAS FIANZAS

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

DEFINICIÓN	ENTIDAD	MONTO	N° DE CARTA	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 10% del monto de adicional de Obra N° 02	BANCO BANBIF	S/12, 890.30	4410087457.00	07/04/2022	04/10/2022

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

2.11. ESTADO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCIÓN (Póliza CAR)

ASEGURADORA	POLIZA N°	MONTO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23021115100039	S/. 2,801,805.00	31/03/2022	01/07/2022

2.12. ESTADO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES

ASEGURADORA	POLIZA N°	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1012115100058	01/04/2022	01/07/2022	VIGENTE

2.13. ESTADO DE PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	POLIZA N°	VIGENCIA		ESTADO
		DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	2402115100121	31/03/2022	01/07/2022	VIGENTE

2.14. ESTADO DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DE LOS TRABAJADORES - (SCTR)

ASEGURADORA	RUBRO	POLIZA O CONTRATO N°	VIGENCIA		ESTADO
			DESDE	HASTA	
MAPFRE PERÚ S.A.	PENSIÓN	7012200006330	01/05/2022	31/05/2022	VIGENTE
MAPFRE PERÚ S.A.	SALUD	7022200007345	01/05/2022	31/05/2022	VIGENTE

2.15. OBSERVACIONES DEL MES

La obra se viene ejecutando por encima del cronograma de ejecución de obra.

- La valorización de obra N° 02 del Adicional de obra N° 02, corresponde al periodo desde el 01 al 13 de mayo del 2022.
- Se cumplió con los protocolos de bioseguridad contra el covid 19.
- Se contó con la presencia del personal clave, concluyendo el periodo con:

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LAHOA LEON
Ingeniero Civil

N°	CARGO	PROFESIONAL
01	RESIDENTE DE OBRA	ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
02	ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA	ING. HUMBERTO JUNIOR VICTOR RAUL PALOMINO ROMERO
03	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD	ING. EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO
	MAESTRO DE OBRA	SR. MIGUEL ROJAS YURIVILCA

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOR BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174548

04		
05	ALMACENERO DE OBRA	SR. WILLIAM PEREZ MOLINA
06	TÉCNICO DE ENFERMERÍA	LIC. CINTHIA PAOLA AMAYA MANYAVILCA
07	ADMINISTRADOR DE OBRA	LIC. ANÍBAL GEREMÍAS COSME MOLINA
08	CONTADOR	LIC. EDWIN YAURI BALDOCEDA

2.16. CONCLUSIONES

- En obra estamos cumpliendo los procedimientos constructivos y cualquier consulta o decisión se coordina con la supervisión.
- Se cumplió con los lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, como con el Plan De Vigilancia y Prevención en el Trabajo Covid19- Senasa Ate.
- Se suministraron e instalaron todos los equipos correspondientes al presente adicional.
- Dentro de los alcances del expediente se busca dar las mejores soluciones para garantizar con los trabajos ejecutados y la garantía de los equipos.


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

3. Hoja de resumen de pago


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

EMIL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

N.º 02 PROGRAMA DE DESARROLLO DE BIENIO PRODUCTIVO - PRODEB

RESUMEN DE PAGO - VALORIZACION N.º 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N.º 02

DEL 01 AL 13 DE MAYO DEL 2022
(EN NUEVOS SOLES)

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRANEA DE INSECTOS BENEFICIOS Y INSEFERIDOS - ATE"

CONTRATO N.º : N.º 003-2021-SENASA/PRODEB PRESUPUESTO APROBADO : S/ 212,960.49
UBICACIÓN : Ate Vitarte, Lima, Lima CONTRATISTA : CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Fecha entrega de terreno : 21/04/2021 SUPERVISIÓN/CONSULTOR : JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Plazo de ejecución inicial : 180 d.s. 05/10/2021 al 03/04/2022 RESIDENTE : ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Suspensión de plazo N.º 01 : 04 días calendario (del 20 al 23/01/2022) SUPERVISOR : ING. JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
Ampliación de Obra N.º 01 : 07 días calendario (del 07 al 13/04/2022)
Plazo de ejecución : Del 14/04/2022 al 13/05/2022

DESCRIPCION	MONTO CONTRATO S/12V	ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	VALORIZACIONES		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR	
			ANTERIOR	ACTUAL	MONTO S/	%	MONTO S/	%
A. VALORIZACION CONTRACTUAL (A)								
COSTO DIRECTO								
PRESUPUESTO COMPONENTE I	155,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	155,927.41	100.00%	0.00	0.00%
TOTAL	155,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	155,927.41	100.00%	0.00	0.00%
AVANCE DE LA OBRA %			70.38%	25.70%		100.00%		0.00%
B. REAJUSTES (B)			0.00	0.00				
SUB TOTAL (B)			0.00	0.00				
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)	155,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	155,927.41		0.00	0.00%
C. DEDUCCIONES (C)								
DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES				0.00				
TOTAL DEDUCCIONES (C)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
D. AMORTIZACIONES (A)								
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO				0.00				
TOTAL AMORTIZACIONES (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
E. VALORIZACION NETA (VN=VB-C-A)	155,927.41	0.00	110,313.66	46,613.75	155,927.41		0.00	
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								
GASTOS GENERALES 8.00%	12,554.19		8,825.09	3,728.10	12,554.19		0.00	
UTILIDAD 7.00%	10,964.93		7,721.95	3,262.98	10,964.93		0.00	
MONTO TOTAL (E+F)	188,486.52	0.00	126,936.71	53,605.81	188,486.52		0.00	
G. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA								
EFFECTIVO (VN-D)	188,486.52		126,936.71	53,605.81	188,486.52		0.00	
EN I.G.V. (18%)	32,483.97		22,834.93	9,669.94	32,483.97		0.00	
MONTO TOTAL CON I.G.V.	212,969.49		149,093.64	63,274.85	212,969.49			
H. TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			149,093.64	63,274.85	212,969.49			
I. RETENCION FONDO DE GARANTIA								
GARANTIA DE PNL CUMPLIMIENTO			0.00	0.00	0.00			
RETENCION 5.00%			7,454.78	3,162.74	10,617.52			
TOTAL RETENCIONES (I)			7,454.78	3,162.74	10,617.52			
TOTAL MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA			142,210.86	59,992.11				

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N.º 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N.º 174545

4. Valorización



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil

5. Resumen de metrados ejecutados


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIZA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

PLANILLA DE METRADOS

PROYECTO *CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS*
 VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 2
 TITULO RESUMEN DE METRADOS
 ENTIDAD SENASA/PRODESA
 FECHA MAYO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		
02.04	OTROS		
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E=1/2" CON SELLO FLEXIBLE	m	131.75
03	ARQUITECTURA		
03.02	PINTURAS		
03.02.01	PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS	m²	440.26
03.02.02	PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS	m²	81.77
03.02.03	PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	1,100.96
03.02.04	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	m²	251.73
03.03	VARIOS		
03.03.01	POZA DE DRENAJE DE AUTOCLAVE	gbl	
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	7.00
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE 82"	pto	2.00
04.02.02	REUBICACION DE DESAGUE DE 2"	pto	
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	4.00


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174615


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 156001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS - ESTRUCTURAS

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS"
TITULO ESTRUCTURAS
ENTIDAD SENASA/PIRODESA
FECHA MAYO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UBICACION	UND	CANT.	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	PARCIAL	TOTAL
2.93	ESTRUCTURAS								
2.94	OTROS								
02.04.01	JUNTA EN VEREDA E=1/2" CON SELLO FLEXIBLE		M3						131.75
	Eje horizontal								
	Eje A con I-B			1.00	28.35	1.00	1.00	28.35	
	Eje F con D-1			1.00	2.53	1.00	1.00	2.53	
	Eje H con D-B			1.00	28.67	1.00	1.00	28.67	
	Eje vertical								
	Eje I con F-H			1.00	10.85	1.00	1.00	10.85	
	Eje I con A-F			1.00	26.25	1.00	1.00	26.25	
	Eje I con A-H			1.00	36.90	1.00	1.00	36.90	

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159601

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS - ARQUITECTURA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE PRODUCTOS BIOTECNICOS Y HORTICOLAS - A2"
 TITULO: ARQUITECTURA
 CANTIDAD: 0000000000
 FECHA: 04/05/2022

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNID	LONG	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	PRECIO	TOTAL
01	MUR DE CEMENTO									
01.001	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.002	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.003	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.004	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.005	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.006	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.007	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.008	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.009	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.010	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.011	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.012	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.013	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.014	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.015	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.016	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.017	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.018	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.019	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.020	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.021	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.022	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.023	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.024	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.025	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.026	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.027	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.028	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.029	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.030	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.031	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.032	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.033	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.034	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.035	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.036	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.037	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.038	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.039	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.040	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.041	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.042	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.043	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.044	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.045	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.046	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.047	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.048	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.049	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.050	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.051	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.052	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.053	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.054	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.055	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.056	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.057	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.058	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.059	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.060	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.061	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.062	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.063	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.064	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.065	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.066	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.067	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.068	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.069	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.070	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.071	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.072	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.073	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.074	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.075	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.076	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.077	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.078	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.079	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.080	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.081	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.082	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.083	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.084	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.085	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.086	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.087	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.088	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.089	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.090	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.091	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.092	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.093	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.094	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.095	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.096	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.097	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.098	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.099	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00
01.100	MUR DE CEMENTO 1.00x1.00x1.00	100	M2							100.00

JOEL EFRAIN CHIVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONCURSO MULTIPROYECTOS
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Ingeniero Civil

SUSTENTO DE PLANILLA DE METRADOS - SANITARIAS

PROYECTO "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS"
ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS
ENTIDAD SENASA/PRODESA
FECHA MAYO 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
04	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		
04.01.01	VALVULAS		
04.01.01.01	VALVULA DE BOLA DE 2"	und	7.00
04.02	DESAGUE Y VENTILACION		
04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE		
04.02.01	SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE Ø2"	pto	2.00
04.02.02	REUBICACION DE DESAGUE DE 2"	pto	
04.02.02	CAMARAS DE INSPECCION		
04.02.02.01	CAMARAS DE INSPECCION	und	4.00


JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 158001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

6. Curva "S"



JOEL LPRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174665



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



PERU
Ministerio
de Agricultura y Riego

U.E. N° 02. PROGRAMA DE DESARROLLO DE SALUD MUNICIPALIDAD. - PROCEA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

SENASA
PERU

CURVA "S" - VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02

DEL 17 AL 13 DE MAYO DEL 2022

OBRA
CONTRATO N°
SERVICIO
Fecha entrega de trabajo
Plazo de ejecución total
Completado de plaza N° 02
Ampliación de obra N° 01
Plazo de ejecución

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CHAMA DE INSECTOS BENEFICIOS Y HOSPEDERON - ABE

N° 003-2021-SANASA-PROCEA
Rta. Santa. Lina. Lina
21/05/2021
1.02 d.c. 15-10-2021 al 03-04-2022
04 días calendarizados del 20 al 23/11/2022
07 días calendarizados del 07 al 13/11/2022
08/14/04/2022 al 13/15/2022

PRESUPUESTO APROBADO
CONTRATISTA
SUPERVISOR CONSULTOR
RESIDENTE
SUPERVISOR

SI 712.000,46
CONSORCIO BEL TRININGOTIS
JOEL EFRAIM CHAVARRA COTRINA
ING. JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
ING. JOEL EFRAIM CHAVARRA COTRINA

FECHA	DEL 14 AL 20/04/2022	DEL 01 AL 13/05/2022
% PROGRAMADO	0.00%	66.79%
% EJECUTADO	0.00%	71.37%
		100.00%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO

CUADRO COMPARATIVO ENTRE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO VS. AVANCE EJECUTADO ACUMULADO



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIM CHAVARRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

7. Resumen general de valorizaciones


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 156001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

WAUL MONTERO LARDALEÓN
Representante Común



Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
SENASA
PERU

U.E. N° 02: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SEGURIDAD AGROPECUARIA - PROCESA

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES - OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFÍCOS Y HOSPEDEROS - ATE

(En Soles)

Concepto	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
Residente de obra	JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Supervisor/Gerente de obra	Ing. Joel Efraim Chavarria Cotrina
Obra	"CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFÍCOS Y HOSPEDEROS - ATE"
MONTOS	
Contractual	NETO 180,466.52 ISV 32,483.97 BRUTO 212,950.49
TOTAL	NETO 180,466.52 ISV 32,483.97 BRUTO 212,950.49

ADICIONALES	
MONTOS	
Contractual	NETO 0.00 ISV 0.00 BRUTO 0.00 INCIDENCIA 0.00%

N° de Valorización	Valorización del Periodo (A)	Adelanto del Anticipo	Valorización Neta	ISV	Monto Neto a Facturar	Retención 5%	Monto Neto a Pagar
		Artículo 15/1	C = (A - B)	D = 18% * C	E = (C + D)	F = 5% * E	G = (E - F)
Anticipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorización N° 01 - Del 14 al 30/04/2022	116,890.71	0.00	116,890.71	22,834.93	145,495.54	7,484.78	142,210.86
Valorización N° 02 - Del 01 al 13/05/2022	53,605.81	0.00	53,605.81	9,649.05	63,254.86	3,162.74	60,092.12
Parcial	180,466.52	0.00	180,466.52	32,483.97	212,950.49	10,647.52	202,302.97
Total General	180,466.52	0.00	180,466.52	32,483.97	212,950.49	10,647.52	202,302.97

Avance Facto	Actual	Acumulado
	70.50%	70.50%
	29.50%	100.00%

N° de Contrato	N° 037-2021-SENASA/PROCESA
Plazo de ejecución (DÍAS)	180
Fecha entrega de terreno	31/05/2021
Suspensión de plazo N° 01	Del 30 al 30/05/2022
Ampliación de obra N° 01	Del 01 al 13/05/2022
Fecha Inicio	14/04/2022
Fecha Término	13/05/2022
Plazo de ejecución (DÍAS)	30

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Ingeniero Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

8. Total de pagos a cuenta por valorizaciones de obra


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

9. Calendario valorizado de obra



JOEL EFRAIM CAVARRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ADICIONAL DE OBRA N° 02

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE GRAMIA DE INSECTOS
BIOFÍSICOS Y HOSPEDEROS
Entidad: RENASA - SEDE ATE
Ubicación: Distrito Ate Norte, Provincia Lima y Departamento de Lima
Contratista: Consorcio Multiproyectos

Monte Adicional de Obra N° 02:
Piso:
Fecha de Inicio Construcción:
Fecha Culminación de Obra:

SL 211,983.48
38 Bías Calendario
14/04/2022
13/05/2022

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	METRADO	PRECIO SI	PARCIAL SI	MES 1		MES 2	
						30 días calendario			
						14 al 28 abril		01 al 15 de mayo	
1	MANEJO DE OBRA N° 02								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD								
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES, TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.1	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN	m²	1.00	848.22	848.22	848.22			
1.1.1.2	TRABAJOS PRELIMINARES	m²	221.18	3.78	838.27	838.27			
1.1.1.3	SEGURIDAD Y SALUD	m²	0.15	1,600.00	240.00	240.00			
1.1.1.4	TRABAJOS PRELIMINARES	m²	0.15	1,600.00	240.00	240.00			
1.1.1.5	TRABAJOS PRELIMINARES	m²	285.02	3.78	1,075.38	1,075.38			
1.1.2	SEGURIDAD Y SALUD								
1.1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	m²	1.00	1,564.89	1,564.89	1,564.89			
1.1.2.2	SEGURIDAD Y SALUD	m²	4.46	23.39	104.32	104.32			
1.1.2.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA	m	7.20	8.34	60.05	60.05			
1.1.3	TRABAJOS PRELIMINARES - OTRAS ESTRUCTURA POR DESARROLLO DE OBRA								
1.1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE OBRA POR COVID-19	m²	0.17	1,600.00	272.00	272.00			
1.1.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	0.17	848.22	144.19	144.19			
1.1.3.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	1.00	432.74	432.74	432.74			
1.1.3.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	0.17	245.21	41.68	41.68			
1.1.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	0.17	1,374.62	233.69	233.69			
1.1.4.1	MATERIALES DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	12.00	35.99	431.88	431.88			
1.1.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	1.00	4.43	4.43	4.43			
1.1.5	MATERIALES DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	5.00	160.07	800.35	800.35			
1.1.5.1	MATERIALES DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m²	0.00	44.73	0.00	0.00			
1.2	ESTRUCTURAS								
1.2.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
1.2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE CANALIZACIÓN	m³	32.51	35.24	1,155.85	1,155.85			
1.2.1.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	174.04	8.83	1,528.85	1,528.85			
1.2.1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	46.83	8.48	397.33	397.33			
1.2.1.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	35.44	14.31	507.33	507.33			
1.2.1.5	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	15.04	32.81	493.24	493.24			
1.2.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	46.83	35.48	1,660.17	1,660.17			
1.2.2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	0.00	467.05	0.00	0.00			
1.2.2.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	0.02	62.14	1.24	1.24			
1.2.2.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	6.78	4.46	30.23	30.23			
1.2.2.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	1.42	374.05	531.15	531.15			
1.2.2.5	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	47.07	48.80	2,295.80	2,295.80			
1.2.2.6	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	114.17	4.46	508.87	508.87			
1.2.2.7	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	45.20	428.56	19,383.43	19,383.43			
1.2.2.8	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	85.42	48.80	4,128.79	4,128.79			
1.2.2.9	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	265.74	4.46	1,195.20	1,195.20			
1.2.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	101.75	31.40	3,215.45	3,215.45			
1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19								
1.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	37.25	62.04	2,330.34	2,330.34			
1.3.1.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	7.32	13.99	102.73	102.73			
1.3.1.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	34.78	43.05	1,495.82	1,495.82			
1.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	868.52	30.31	26,111.87	26,111.87			
1.3.2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	163.54	33.21	5,421.91	5,421.91			
1.3.2.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	2,201.82	19.07	41,998.81	41,998.81			
1.3.2.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	303.45	33.21	10,078.97	10,078.97			
1.3.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	1.66	364.20	603.55	603.55			
1.3.3.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	7.66	167.67	1,281.89	1,281.89			
1.3.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	7.66	132.32	1,013.55	1,013.55			
1.3.3.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	1.66	43.56	72.30	72.30			
1.3.3.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	7.66	223.78	1,713.53	1,713.53			
1.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19								
1.4.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	1.66	364.20	603.55	603.55			
1.4.1.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	7.66	167.67	1,281.89	1,281.89			
1.4.1.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	7.66	132.32	1,013.55	1,013.55			
1.4.1.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	1.66	43.56	72.30	72.30			
1.4.1.4	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE OBRA POR COVID-19	m³	7.66	223.78	1,713.53	1,713.53			

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

10. Amortización de adelanto directo y de materiales


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

No aplica


JOEL EFRAIM CHAYARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Ing. en Gerencia Comco

11. Copia de cuaderno de obra


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 4 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 369

Título EJECUCIÓN DE OBRAS

Fecha y Hora: 02/05/2022 18:35

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se continúa con los lineamientos de bioseguridad
Se viene desarrollando los trabajos del adicional 2
El canal antihormigas se está dando los acabados incluyendo las instalaciones sanitarias
Se está trabajando en el pintado interno y falso cielo
Se viene trabajando en las conexiones finales de las llaves térmicas

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CUVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 370

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 02/05/2022 23:42

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: A LA FECHA SE CONTINÚA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

SE VIENE DESARROLLANDO LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL 2 EL CANAL ANTIHORMIGAS.

SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE ACABADOS INCLUYENDO LAS INSTALACIONES SANITARIAS SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL PINTADO INTERNO Y FALSO CIELO.

SE COORDINO CON EL INGENIERO RESIDENTE REALIZAR LOS TRABAJOS EN LAS CONEXIONES FINALES DE LAS LLAVES TÉRMICAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
ING. CIVIL
Reg. CIP N° 174645
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS L ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 371

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 05/05/2022 20:56

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Por problemas con el internet se actualiza asiento del 04_05_2022
Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad
Se continúa con las actividades del adicional 02
Sello de canal antihormigas
Pintura de muros interiores y cielo raso con la segunda mano

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIM CAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Ing. Civil, representante Común

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 2 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 372

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 05/05/2022 22:01

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: POR PROBLEMAS CON EL INTERNET SE ACTUALIZA ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA MARTES 03_05_2022, DONDE SE DESCRIBE LO SIGUIENTE:

- SE VIENE CONTROLANDO LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD, ASI TAMBIEN CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.

- SE CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL 02 SELLO DE CANAL ANTIHORMIGAS, PINTURA DE MUROS INTERIORES Y CIELO RASO CON LA SEGUNDA MANO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174345



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 113001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 4 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 373

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 05/05/2022 22:01

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: POR PROBLEMAS CON EL INTERNET SE ACTUALIZA ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL DEL DÍA MIÉRCOLES 04_05_2022, DONDE SE DESCRIBE LO SIGUIENTE:

- SE VIENE CONTROLANDO LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD, ASÍ TAMBIÉN CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.

- SE CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL 02 SELLO DE CANAL ANTIHORMIGAS, PINTURA DE MUROS INTERIORES Y CIELO RASO CON LA SEGUNDA MANO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEON
Ingeniero Civil

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 374

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 05/05/2022 22:06

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

- A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD, ASI TAMBIEN CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD.
- SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL 02 SELLO DE CANAL ANTIHORMIGAS, PINTURA DE MUROS INTERIORES Y CIELO RASO CON LA SEGUNDA MANO.
- SE COORDINÓ EL DÍA DE HOY CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, PROCEDER CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LA EDIFICACION.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAY
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PIUS MONTERO LARREA LEON
Ingeniero Civil

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 375

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora 05/05/2022 22:24

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se continúa con los lineamientos de bioseguridad
Se viene pintando segunda mano de pintura interior
Se continúa con los sellos en las canaletas antihormigas
Se viene trabajando en la colocación de los válvulas para el canal antihormigas

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 376

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 06/05/2022 08:14

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Por problemas de internet se actualiza asiento del 05-05-2022
Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad
Se viene avanzando con la pintura interior y cielo raso
Se vienes realizando las conexiones sanitarias del canal antihormigas
Se viene aplicando sello antihormigas

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIM CORDERO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 377

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 06/05/2022 23:19

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: A LA FECHA SE DEJA CONSTANCIA QUE SE VIENE AVANZANDO CON LA PINTURA DE INTERIORES Y CIELO RASO.

SE CONTINUA REALIZANDO LAS CONEXIONES SANITARIAS DEL CANAL ANTIHORMIGAS.

SE VIENE APLICANDO SELLO ANTIHORMIGAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Ingeniero Civil

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS, ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 378

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 07/05/2022 22:33

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se actualiza asiento del día 06-05-2022, por motivos de internet no se asento
Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad
Se viene trabajando con las actividades del adicional 02, con las actividades de pintura interior y cielo raso
Se viene haciendo las pruebas de las valvulas del drenaje del canal antihormigas
Se trabajo en el orden y limpieza para la entrega de la obra.
con

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CARMARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Ingeniero Civil

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 379

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora 07/05/2022 22:41

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se continúa con los lineamientos de bioseguridad
Se esta realizando el pintado de las paredes de los muros internos incluido el cielo raso
Se esta realizando el tratamiento de las zonas intervenidas durante la canaleta antihormigas
Se continúa con las pruebas de las valvulas y recorridos de las mismas

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHIVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 156001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 380

Título EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora 09/05/2022 18:08

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se viene controlando lo lineamientos de bioseguridad
Se continúa con los trabajos del adicional 02 en cuanto el pintado interno de la muros y cielo raso
Se continúa con los trabajos de pruebas de recorrido de agua en el canal antihormigas
Se está trabajando las actividades de prueba del termomagnético para el auto clave

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174635



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ing. Civil
CIP 154001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 381

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 09/05/2022 23:10

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE PROCEDE A REALIZAR EL LLENADO DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DEL DÍA SABADO 07 DE MAYO DEL 2022, QUE POR PROBLEMAS DE ACCESO A LA PLATAFORMA DEL CUADERNO DE OBRA NO SE REGISTRÓ; SIN EMBARGO, SE PROCEDE A DESCRIBIR LO SIGUIENTE:

SE CONTINUÓ CON LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.

SE REALIZÓ EL PINTADO DE LAS PAREDES DE LOS MUROS INTERNOS INCLUIDO EL CIELO RASO.

SE REALIZÓ EL TRATAMIENTO DE LAS ZONAS INTERVENIDAS DURANTE LA CANAleta ANTIHORMIGAS.

EN COORDINACIÓN CON EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SE CONTINUÓ CON LAS PRUEBAS DE LAS VALVULAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 152001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Consón

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 382

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 09/05/2022 23:12

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY SE CONTINUA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON PRESENCIA DEL ESPECIALISTA DE SALUD, ASÍ TAMBIEN CON LA PRESENCIA DEL INGENIERO DE SEGURIDAD.

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL 02 EN CUANTO EL PINTADO INTERNO DE LA MUROS Y CIELO RASO.

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE PRUEBAS DE RECORRIDO DE AGUA EN EL CANAL ANTIHORMIGAS.

SE ESTÁ TRABAJANDO LAS ACTIVIDADES DE PRUEBA DEL TERMOMAGNÉTICO PARA EL AUTO CLAVE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LECH
 Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 4 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 383

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora 10/05/2022 22:00

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: A LA FECHA SE VIENE CUMPLIENDO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19, CON LA PRESENCIA DEL PROFESIONAL DE SALUD.

EL DIA DE HOY SE CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL 02 EN CUANTO EL PINTADO INTERNO DE LA MUROS Y CIELO RASO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 2 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 384

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 12/05/2022 21:22

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Por problemas de internet se actualiza asiento del día de ayer 11-05-2022

-Se viene controlando los lineamientos de bioseguridad

-Se continua con las actividades del adicional 02 en cuanto las actividades de pintura interior y cielo raso

-Se esta realizando la limpieza de las canaletas realizadas como parte del adicional 02

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS 2 ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 385

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 12/05/2022 21:30

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se continua con los lineamientos de bioseguridad

Se viene culminando los tratamientos de pintura interior y de cielo raso

Se esta realizando la limpieza general para la entrega de la obra y limpieza fina dentro de todos los ambientes

Se continua con las pruebas de las canaletas antihormigas tanto de las valvulas y de pendientes

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174648
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 388

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 12/05/2022 22:05

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DÍA DE HOY SE PROCEDE A REALIZAR LA ANOTACION DEL ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA DEL DÍA MIERCOLES 11 DE MAYO, YA QUE NO SE LOGRÓ ACCEDER A LA PLATAFORMA POR PROBLEMAS DE SEÑAL DEL INTERNET; SE DESCRIBE LO SIGUIENTE:

- VIENE CONTROLÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID-19.
- SE CONTINUÓ CON LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL 02 EN CUANTO LAS ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR Y CIELO RASO.
- SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LAS CANALETAS REALIZADAS COMO PARTE DEL ADICIONAL 02.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174548


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contratista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 387

Título EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora 12/05/2022 22:07

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: A LA FECHA SE CONTINUA CON LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD FENTE AL COVID-19.
SE VIENE CULMINANDO LOS TRATAMIENTOS DE PINTURA INTERIOR Y DE CIELO RASO.
SE SOLICITÓ AL RESIDENTE DE OBRA PROCEDER CON LA LIMPIEZA GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA OBRA Y LIMPIEZA FINA DENTRO DE TODOS LOS AMBIENTES.
SE CONTINUA CON LAS PRUEBAS DE LAS CANALETAS ANTIHORMIGAS TANTO DE LAS VALVULAS Y DE PENDIENTES.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174565


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANGA LEÓN
Representante Comisi



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS L ATE

Contralista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 388

Título: EJECUCIÓN DE OBRA

Fecha y Hora: 13/05/2022 17:11

Usuario: SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con asiento de la residencia del 13-05-2022, se comunica a la supervisión la culminación o termino de la obra con la finalidad de que se continúe con los tramites siguientes para la recepción de la obra

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174515


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Comité

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS ¿ ATE

Contralista: CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Número de asiento: 389

Título: EJECUCION DE OBRA

Fecha y Hora: 13/05/2022 22:41

Usuario: CHAVARRIA COTRINA, JOEL EFRAIN

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

MEDIANTE CARTA N°77-2022/ATE.GG, LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO MULTIPROYECTOS COMUNICA LA CULMINACIÓN DE OBRA EN SU TOTALIDAD Y SOLICITA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL DÍA DE HOY SE DEJA CONSTANCIA QUE SE VENICE EL PLAZO FINAL TOTAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA, CON LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 Y N°02, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA EL TOTAL DE LOS 217 DÍAS CALENDARIOS (PLAZO INICIAL 180 DÍAS CALENDARIO, AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 POR 7 DÍAS CALENDARIO, Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02 POR 30 DÍAS CALENDARIO).

A LA FECHA EN REFERENCIA AL ASIENTO ANTERIOR DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE GERENTE DE OBRA (SUPERVISION DE OBRA) SEGÚN CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SE COMUNICA QUE UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A LA ANOTACION SEÑALADA EN EL ASIENTO N°388 DEL INGENIERO RESIDENTE, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA FINAL, PARA ASÍ INFORMAR A LA ENTIDAD, RATIFICANDO O NO, LO INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

Asiento de Referencia: NINGUNO


Archivos anexos: 00



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. GIP N° 154545



.....
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
C. 1101



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
.....
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

12. Control de calidad


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174548


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Reg. Contante Común



F-39
Ver. 05
Fecha: 05/09/20



ÓLEO MATE SINTÉTICO MAESTRO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto a base de resina alquídica, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solvente alifático, secante libre de plomo.

TIPO

Alquídico.

USOS Y RECOMENDACIONES

Para interiores y exteriores, sobre superficies de metal, madera y concreto que se deseen recubrir con un acabado satinado.

COLOR

Según carta de colores.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

50 - 65

DENSIDAD (Kg/Gl)

4.55 - 5.10

VISCOSIDAD

2800 - 3400 Cps a 25 °C, al momento de envasado.


JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Óleo Mate Sintético Maestro, proporciona buen nivelado, buena brochabilidad, dejando un acabado de alta durabilidad, satinado, terso, con buena adherencia.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

En el caso de sustratos de cemento nuevo debe dejar curar la superficie un mínimo de 45 días y un 12% máximo de humedad antes de aplicar la capa base y el recubrimiento, así como asegurarse que el muro a recubrir no presente problemas de salitre y humedad, en caso contrario tomar las medidas necesarias para eliminarlas.

CAPA BASE

De acuerdo al tipo de superficie a recubrir:

Superficies Ferrosas: Se recomienda tratarlas con Anticorrosivo Kitok Maestro o Base Zincromato Maestro previo a la aplicación del Óleo Mate Sintético Maestro.

Muro de Concreto, Yeso: Se recomienda tratar con Imprimante Koral.

Superficie de Madera: Pueden sellarse con una mano de Óleo Mate Sintético Maestro.

Recomendación: Los colores acento se utilizan solo para matizados, si se desea aplicar directamente se aplicará sobre fondo blanco previo al color de acabado.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha y soplete.

DILUCIÓN

Para aplicación con soplete: Diluir 20 - 25% con Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

Para aplicación con brocha: Diluir 5 - 10% con Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

Nota: Homogenizar completamente la mezcla del producto y solvente antes de aplicar.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Tacto (horas)	: 4 - 6
Duro (horas)	: 24
Repintado (horas)	: 12
Número de manos	: 2 - 3

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Nota: Depende de las condiciones ambientales de temperatura y humedad.

Espesor recomendado de película húmeda por capa

3 - 4 mils

Espesor recomendado de película seca por capa

1.5 - 2 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO

38 m²/Gl.


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

ANYP SA CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20800346149



F-39
Ver. 05
Fecha: 05/09/20



Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variación del espesor, mezclados inadecuados, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Maestrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice mascarilla para vapores orgánicos.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda para usos marinos, condiciones severas de resistencia mecánica, superficies directas con base solvente.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Envase de hojalata de 1 Gl. (3,785 L.)



CONSORCIO MULTISECTORIAL
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAÍN GUZMÁN GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

8. IMPORTANTE

ANYPsa CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20600346149

Car. Chillón Trapiche Mza. S/N Lote. 69 Urb. Los Hueros de Turgasuca Lima - Lima - Carabaylo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Telf.: (51-1)613-9090 Fax: (51-1)613-9091



F- 39
Ver. 05
Fecha: 05/09/2020

HOJA TÉCNICA



ESMALTE EPÓXICO TITANIC

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Producto elaborado con resina epóxi poliamidas, aminas de alto sólido, pigmentos, aditivos especiales de alta calidad que proporcionan gran flexibilidad, buena resistencia a la abrasión y alta resistencia al impacto.

TIPO

Epóxico.

USOS Y RECOMENDACIONES

Como acabado de sistema epóxico donde se requiere alta protección, para mantenimiento de equipos e instalaciones industriales, tanques de fierro, bombas, tuberías, cubierta de embarcaciones y pintado de piscinas de concreto.

COLORES

Según carta de colores.

ACABADOS

Semi-brillante.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO %

84 - 90

DENSIDAD (Kg/Gl)

5.40 - 6.10

VISCOSIDAD

40 000 - 50 000 Cps a 25 °C. al momento de envasado.

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Esmalte Epóxico Titanic brinda buena resistencia a la intemperie, agentes químicos, agentes ácidos, agentes alcalinos, excelente adherencia, buena resistencia a los solventes, agua dulce o agua salada, aceites minerales y excelente resistencia al roce mecánico o fricción.

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA EN SECO

Continuo 93 °C

RESISTENCIA AL IMPACTO ASTM D2794

60 lb x pulg. directo

FLEXIBILIDAD MANDRIL CONICO ASTM D522

9 % elongación

JOEL EFRAIN CHAMARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

Comodoro del Perú
PAUL RENTERO LAMDA LEON
Representante General

DUREZA DE LAPIZ ASTM D3363

5H

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie por pintar debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura mal adherida y todo tipo de contaminantes.

Desaparecer cualquier rastro de óxido mediante el uso de Acondicionador para Metales X1, y un eficiente lijado.

Para Superficies Metálicas (nuevo) es conveniente arenar según norma SSPC - SP6 aplicar previamente una Base Zincromato Epóxico.

Para Superficies Metálicas (antiguas) es conveniente un arenado comercial SSPC - SP2 o SSPC - SP3 aplicar previamente una Base Zincromato Epóxico.

Para Superficies de Madera y Concreto se debe efectuar un buen lijado y limpieza.

Nota: En cualquier caso, se deberá usar de acuerdo a las instrucciones dadas para cada caso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Soplete convencional a presión de 40 -45 psi (Lb / in²). A pistola de alta presión de 60 -70 psi (Lb / in²).

Tipo de sustrato: Fierro acerado, concreto no pulido, fierro negro, madera.

Diluyente: Disolvente Epóxico - Recubrimientos Industriales y Marinos.

Preparación de mezcla

1 volumen de Esmalte Epóxico Titanic (parte A).

1 volumen de Catalizador Epóxico Titanic (parte B).

1 volumen de Disolvente Epóxico - Recubrimientos Industriales y Marinos.

Tiempo de inducción: 30 minutos.

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Duración de mezcla: 8 horas máximos.

PRECAUCIONES AL APLICAR

No aplique en condiciones de alta humedad o de lluvia inminente en exteriores.

No mezcle este producto con pinturas de otro tipo o marca.

TIEMPO DE SECADO

Secado tacto (horas) : 2 - 3

Secado duro (horas) : 24

Secado total (días) : 7

Repintado (horas) : 12 mínimos

ANYPSA CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20600346149

Car. Chillon Trapiche Mza. SN Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima - Carabaylo
www.anypsa.com.pe ventas@anypsa.com.pe Telf.: (51-1)613-9090 Fax: (51-1)613-9091



F- 39
Ver. 05
Fecha: 05/09/2020

Espesor recomendado de película húmeda por capa
3 - 4 mils

Espesor recomendado de película seca por capa
1.5 - 2 mils

RENDIMIENTO TEÓRICO

60 m²/Gl Dependiendo del color.

Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variación del espesor, mezclas inadecuadas, aplicación inadecuada, irregularidades de la superficie o porosidad.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilice Mastrazo Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material inflamable a 34 °C.

ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, si se almacenan bajo techo en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

CUIDADOS ESPECIALES

Aplicarse en lugares ventilados, utilice los equipos de seguridad como: guantes, máscara, lentes, ropa adecuada.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No aplica.

7. PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Kit: Envase de hojalata de 1 Gl. (3.785 L.) de Esmalte Epóxico Titanic + 1 Gl. (3.785 L.) de Catalizador Epóxico Titanic + 1 Gl. de plástico (3.5 L.) de Disolvente Epóxico - Recubrimientos Industriales y Marinos.



8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contra versión a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.


JOEL EFRAIM CHACABURGA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROTECTOS

RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Representante Comercial


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

ANYPsa CORPORATION S.A.
R.U.C. N° 20600346149

Car. Chillon Trapiche Mza. SN Lote. 69 Urb. Los Huertos de Tungasuca Lima - Lima - Carabaylo
www.anypsa.com.pe venta@anypsa.com.pe Tel: (51-1)613-9090 Fax: (51-1)613-9091



TEMPLE MAJESTAD

DESCRIPCIÓN

El Temple Majestad es un producto acuoso de cero VOC, elaborado con resina vegetal pigmentada, Producto ecológico de bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias.
Producto no inflamable sin restricciones de transporte.
Presentación: Bolsas de 5 y 25 kg.

USOS PRINCIPALES

Por su blancura es utilizado en el pintado de cielos rasos, cercos perimétricos, señalización de árboles, jardines.

RECUBRIMIENTOS DE ACABADO RECOMENDADOS

Sellador Maxi, Sellador PVA, Nativo, Ecolatex, Ecomate antibacterial, Satinado antibacterial, Aquamate antibacterial, Maxilatex.

PROPIEDADES FÍSICAS


JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

VOLUMEN DE SÓLIDOS	: 48 +/- 2%	COLOR	: Blanco
RELACION DE MEZCLA	: No aplicable	REND. TEÓRICO	: Pasta: 2.8 a 3 m2/Kg.
COMPONENTES	: 1		: Imprimante: 3.5 a 4 m2/Kg.
POT LIFE	: Indefinido		
INDUCCIÓN	: No requiere	SECADO	Tacto : 40 minutos
DILUYENTE	Dilución : Agua		Repintado mín. : 2 horas
	Limpieza : Agua		
T° DE APLICACIÓN		APLICACIÓN	: Brocha
	Mínimo : 10°C		: Rodillo
	Máximo : 40°C		: Plancha
T° DE SERVICIO SECO		ALMACENAJE	: 6 meses en condiciones normales
	Continuo : 70 °C		
	Intermitente : 70°C	VOC	: 0 gramo/litro
ACABADO	: Mate		

APLICACION

La superficie a pintar debe estar seca y limpia de polvo, cemento mal adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes.

En caso de cemento nuevo, se deberá esperar 28 días de secado antes de proceder a pintar, (preguntar al departamento técnico para pintado en menor tiempo).

Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10 °C y menos de 40 °C, la humedad relativa menos a 85%.

Esperar por lo menos que seque 2 horas antes de aplicar la segunda capa.

Aplique con plancha, brocha, rodillo ó pistola en buen estados.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas de inmediato con agua.


JOEL EFRAIN CHAVARRÍA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001

13. Informe de Monitoreo, Mitigación del Impacto Ambiental y Seguridad en Obra.


JOEL ESTRADA CAJAFRÍA CORTELA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 374646


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159901

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Reg. Zenfante Común

INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y
HOSPEDEROS"



MAYO - 2022

		RESPONSABLE / CARGO	FIRMA
REVISIÓN:01	ELABORÓ	ING. Eda Mirla Rodríguez Acho ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	 Eda Mirla Rodríguez Acho CIP 230776 Ing. Ambiente
	REVISÓ	ING. José Leónidas Sosa Yarcayo RESIDENTE DE OBRA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159091

JOEL ESPINOZA CHAVARRIA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Contenido

1. INTRODUCCION	3
2. ALCANCES Y OBJETIVOS:	3
3. MARCO LEGAL	5
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO	6
5. ORGANIGRAMA.....	7
6. DESCRIPCIÓN	7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11
8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA	13


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 174545


Eda Miria Rodríguez Acho
CIP 23876
Ing. Ambiental
Ing. SENASA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 160061


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

1. INTRODUCCION

El presente informe de monitoreo, implementación de las medidas de mitigación del medio ambiente y seguridad en la obra para la "Construcción Del Laboratorio De Crianza De Insectos Benéficos Y Hospederos" da a conocer las diferentes actividades realizadas en el periodo del 01 al 13 de Mayo del 2022, con respecto al plan de trabajo.

Para ello fue necesario efectuar un análisis de los principales factores de riesgo, en cada actividad realizada estableciendo las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para prevenir posibles riesgos presentados en la obra, también accidentes laborales y daños a terceros.

Su aplicación es obligatoria para todo el personal que participe en la ejecución de la obra. Con ello, se deja constancia que se viene realizando la concientización al personal en obra sobre los peligros y riesgos inherentes en las diferentes actividades realizadas diariamente en los diferentes frentes de trabajo establecidos por el proyecto.

Para lo cual se espera conseguir la máxima identificación y compromiso por parte de todos los trabajadores y teniendo en cuenta los principios de seguridad y salud en el trabajo, además de la conservación del medio ambiente, cumpliendo así con el plan de seguridad y salud en el trabajo elaborado para la obra.

Se presenta el siguiente informe en donde se detalla las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutadas en obra durante la ejecución de actividades que corresponden a la Valorización N°2 del adicional N°2 del periodo del 01 al 13 de Mayo del 2022 del proyecto.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS:

2.1. Alcances

En el presente informe va dirigido a toda la línea de mando para que pueda estar informada de la situación actual en el proyecto, creando más líneas de comunicación de manera oportuna y segura para la verificación de los procedimientos que se aplicó en las actividades realizadas referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo, por todo el personal que labora en la Obra

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 PARA MONITOREO IMPLEMENTACIÓN
 Y SEGURIDAD EN OBRA


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 Eda Mirlo Rodríguez Acha
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. SSOMA


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

en cuanto a lo ambiental y Seguridad se está tomando como base la Matriz de Riesgo que considera en la ubicación y estado del terreno.

2.2. Propósito

El presente informe da a conocer la Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de los trabajos de CONSORCIO MULTIPROYECTOS, en el proyecto: **"CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"**.

A través de las actividades de prevención descritas en nuestro Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y el Plan de Vigilancia, Prevención y Control frente al COVID-19, se busca concientizar al personal en el cumplimiento de los procedimientos de seguridad:


- Manteniendo comprometidos a todos los niveles de la organización.
- Promoviendo una cultura preventiva en seguridad, proteger la salud y la integridad física de los colaboradores.
- Optimizando el análisis y control de riesgos.
- Reduciendo los accidentes de trabajo.
- Optimizando el desempeño del personal en el control de emergencias.
- Garantizando la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para evitar el SARS-CoV-2.


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LAHDA LEÓN
Ingeniero Civil

2.3. Objetivos.

- Cumplir con los estándares ambientales y de seguridad requeridas para la construcción de la edificación que proporcionen todos los ambientes seguros y con la confianza de un trabajo seguro, brindando todas las facilidades para una evacuación segura de la edificación en caso de emergencia en salvaguarda de la vida humana, cumpliendo los estándares de protección y seguridad establecidos en el RNE y otras normas vigentes.
- Involucrar e instruir a todo el personal que labore en la ejecución de obra.
- Realizar la eliminación de basura y conservación del Medio Ambiente en un 100% generada en la obra y velar por la Seguridad y Salud en el Trabajo.


Eda Miria Rodríguez Acha
CIP 230776
Ing. Ambiental
Rta. SINCISA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

3. MARCO LEGAL

- Ley N° 30222, modificatoria de la Ley N° 29783-2011 "Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo".
- D.S. 006-2014-TR "Reglamento de la Ley 30222".
- R.M. 375 Norma Básica de ergonomía.
- Norma G.050 Seguridad durante la construcción – Reglamento Nacional de Edificaciones.
- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N° 26790.
- Reglamento de la Ley 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud N° 26790".
- Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos - D.S. 003-98-SA.
- Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.
- Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos D.S. 057-2004-PCM.
- Aprueban Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agente Químicos en el Ambiente de Trabajo – D.S. N° 0015-2005 SA.


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174843

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

PAULA MONTENEGRO LAMBA LEÓN
Ingeniera Ambiental


Edda Miria Rodríguez Acha
CIP 228774
Ing. Ambiental
Ing. SENASA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

SENASA PERU	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
-----------------------	---	--------------------------

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1. LOCALIZACIÓN:

El proyecto se encuentra ubicado en el Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, Distrito de Ate Vitarte, Provincia y Departamento de Lima.



Ubicación:	Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios – Ate Vitarte – Lima – Lima.
Distrito:	ATE VITARTE
Provincia:	LIMA
Tipo de Proyecto	CONSTRUCCIÓN.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LARDA LEÓN
Representante Común

4.2. INTEGRANTES DEL ÁREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE:

- Ing. Eda Miria Rodríguez Acho– PREVENCIÓNISTA SSOMA

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

Eda Miria Rodríguez Acho
CIP 238776
Ing. Ambiental
Ina 888044

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

5. ORGANIGRAMA



6. DESCRIPCIÓN

6.1. TRABAJOS EJECUTADOS:

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

ACTIVIDAD	EMPRESA	TRABAJOS DE ALTO RIESGO IMPLICADOS
Excavación manual de la posa de enfriamiento	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Encofrado y desencofrado de la posa de enfriamiento	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Vaciado de la posa de enfriamiento	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Excavación manual para el canal de anti hormigas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Encofrado y desencofrado de la para el canal de anti hormigas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Vaciado para el canal de anti hormigas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Encofrado y desencofrado normal sobre cimientto.	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Empastados de muros de interiores	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo
Instalación de ventanas.	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Instalación de mamparas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 ED A MIRLA RODRIGUEZ ACHO
 Ingeniero Ambiental

Eda Mirla Rodríguez Acho
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. SAQMA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

Instalación de marcos de aluminios para baños	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Encofrado y desencofrado de veredas perimetrales	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Vaciado de veredas perimetrales	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Tarrajeo de mesas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Instalación de porcelanito en pisos y cerámicas en paredes de los baños	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Instalación de granito a las mesas	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.
Pintado de interiores,	Consortio Multiproyectos	No hay trabajo de alto riesgo.


 JOEL EFRAIN CHAYARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Ingeniero Civil


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 238776
 Ing. Ambiental
 Ing. SACSOL

6.2 DETALLADO DE CAPACITACIONES

En este mes se han desarrollado Inducción de Hombre Nuevo, Charlas de 10 minutos e Inducción a Visitas, abarcando temas con referencia a seguridad en obra y medidas a tomar frente al COVID-19.

CUADRO DE CHARLAS DEL MES DE MAYO- 2022	
DIA	TEMAS
01/05/2022	Feriado
02/05/2022	Pasillos libres de materiales
03/05/2022	Recomendaciones para el uso de escaleras portátiles
04/05/2022	Hoy no es lo mismo que ayer
05/05/2022	Seguridad en movimiento
06/05/2022	Los zapatos de seguridad salvan sus dedos
07/05/2022	"SEGURIDAD. . . UN ESTILO DE VIDA"
09/05/2022	Destrucción de mitos irrazonables
10/05/2022	La unión hace la fuerza
11/05/2022	Seguridad durante el uso de andamios
12/05/2022	El peligro en la seguridad y salud en el trabajo.
13/05/2022	El orden y la limpieza en el lugar de trabajo

6.4 INDUCCION A REUNION DE INICIO DE JORNADA

JOEL EFRAIM RIVERA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

6.3 INDUCCION HOMBRE NUEVO Y VISITAS

Inducción Hombre Nuevo						
Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo
Mayo	Inducción a Hombre Nuevo	0.01	1	1	Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad
Total de horas capacitadas				8		

Reunión de Inicio de Jornada (Personal de STAFF)

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo
Mayo	Temas del Mes	2.4	6	24	Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad
Total de horas capacitadas				425		


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LAMBA LEÓN
Ingeniero Civil

Reunión de Inicio de Jornada (Personal de Obra)

Mes	Tema	Minut. Cap.	Asistentes	Horas Cap.	Expositor	Cargo	Cargo
Mayo	Temas del Mes	0.376	185	400	Ing. Eda Mirla Rodríguez Acho	Jefe de Seguridad	
Total de horas capacitadas				425			

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Eda Mirla Rodríguez Acho
CIP 230776
Ing. Ambiental
Ing. 280064

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

6.5 RESUMEN DE CAPACITACIONES

DESCRIPCIÓN	NUMERO DE CHARLAS Y CAPACITACIONES	TOTAL, HORAS HOMBRE CAPACITADAS
Inducción a Personal Nuevo	1	1 H.H.
Inducción a Visita	2	0.4 H.H.
Charlas a Inicio de Jornada	13	0.376 H.H.
Total		5.48 H.H.

6.6. INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1.1 FORMATOS DE SST E INSPECCIONES REALIZADAS

FORMATOS DE SST	CANTIDAD
ATS	10
INSPECCIONES REALIZADAS	
Inspecciones de Extintor	01
Inspecciones de Botiquín	01
Inspección equipos y herramientas	01

6.1.2 INCIDENTES Y ACCIDENTES EN OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD
Horas Hombre Trabajadas	0.376
Horas Hombre Capacitadas	185
Número de trabajadores	473
Número de Atenciones Médicas comunes reportadas y días perdidos	0
Número de Atenciones Médicas ocupacionales reportadas y días perdido	0
Incidentes	0
Accidentes	0


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAIMÓN MONTERO LANDA LEÓN
 INGENIERO CIVIL


Eda Miria Rodríguez Ar
 CIP 220776
 Ing. Ambiental
 M. B. B. B. B.


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAVY
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 150931
 Ingeiero Civil
 CIP N° 150931

6.1.3 CALCULO ESTADISTICO DE INDICADORES

Para el cálculo del índice de Frecuencia, Severidad y Accidentabilidad se utilizarán las siguientes formulas según el DS 011-2019-TR.

CALCULO DE INDICES DE SEGURIDAD		
Para el cálculo de los índices de seguridad, se tomarán en cuenta los accidentes mortales y los que hayan generado descanso medico certificado por colegiado.		
Índice de frecuencia mensual	IFm	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el mes} \times 100}{\text{numero de horas trabajadas en el mes}}$
Índice de gravedad mensual	IGm	$\frac{\text{Dias perdidos en el mes} \times 1000000}{\text{numero de horas trabajadas en el mes}}$
Índice de frecuencia acumulado	IFa	$\frac{\text{Accidentes con tiempo perdido en el año} \times 100}{\text{numero de horas trabajadas en el año}}$
Índice de gravedad acumulado	IGa	$\frac{\text{Dias perdido en el año} \times 1000000}{\text{numero de horas trabajadas en lo que va del a}}$
Índice de accidentabilidad	IA	$\frac{IFa \times IGa}{100}$

$$IF = \frac{0}{11000} \times 1000000 = 0$$

$$IS = \frac{0}{11000} \times 1000000 = 0$$

$$IA = \frac{IF \times IS}{1000} = \frac{0 \times 0}{1000} = 0$$


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 674646


Eda Miria Rodriguez R.
CIP 230776
Ing. Ambiental
Reg. 85044


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159801

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEON
Ingeniero Ambiental

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se determina que:

- Se realiza el cumplimiento de la implementación de las medidas según el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19. Se siguen los protocolos sanitarios según la RM No 087-2020-VIVIENDA y RM-972-2020-MINSA.
- En el presente mes de Mayo se ha tenido un total de 0.376 horas hombre trabajadas con un total de 185 horas hombre capacitadas.
- No hubo incidentes y accidentes durante el periodo del 01 al 13 de Mayo del 2022.
- Durante el mes no se reportó ningún tipo de derrame dentro de la obra o algún hecho que pudiera ocasionar contaminación alguna.
- Se cumple con realizar según el Plan de Seguridad y Salud las inspecciones programadas.


JOEL EFRAY CUVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

ANTONIO LAMPA TRICHE
 INGENIERO CIVIL


Eda Miria Rodriguez Ar
 CIP 230776
 Ing. Ambiental
 Ing. ASOCH


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 156001

8. EVIDENCIA FOTOGRAFICA

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION DEL
COVID-19**

**Foto N° 1. TOMA DE TEMPERATURA Y SATURACION DE OXIGENO A HOMBRE NUEVO PARA
INGRESO DE OBRA**




JOEL EFRAIN ORSARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Foto N° 2. CHARLAS DIARIAS AL INGRESO DE LA JORNADA



CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO CAMPO LEÓN
Ingeniero Civil


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


Eda Miria Rodríguez Arce
CIP 230776
Ing. Ambiental
Ing. SSOOMA

Foto N° 3. EVALUACION MEDICA A TRABAJADORES AL INGRESO A OBRA



Foto N° 4. SEÑALETICAS FRENTE AL COVID-19 MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN OBRA DURANTE LOS TRABAJOS



[Signature]
 JOEL EFRAIM CHAVARRIA GUTIERREZ
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
 RAUL MONTERO LANDA LEON
 Ingeniero Civil

[Signature]
 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

[Signature]
 Eda Miria Rodríguez Arco
 CIP 238776
 Ing. Ambiental
 Ing. 550666

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
---	--	---------------------------------

Foto N° 5. USO DE EPPS ADECUADOS.




JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

Foto N° 6. ELIMINACION DE MATERIAL PARTICULADO Y EXCEDENTE CON MAQUINARIAS



CONSORCIO MULTIPROYECTOS

JOEL MONTERO LANDA LEÓN
Supl. Gerente General


Edo Miria Rodríguez Acha
CIP 238776
Ing. Ambiental
Ing. 256022


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
---	--	---------------------------------

Foto N° 7: SEGREGACION DE RESIDUOS SOLIDOS



FOTO N° 8: SEGREGACION DE RESIDUOS PELIGROSOS POR LA EMPRESA HUANCHAQUITO S.R.L.




 JOEL ESPINOZA BRAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174646

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 Eda Miria Rodríguez Acha
 Ing. Ambiental


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 238776
 Ing. Ambiental
 Ing. 55066A

2 may, 2022 4:24:41 p. m.
 Lima

FOTO N° 9: LLENADO DE MANIFIESTO SEGREGACION DE RESIDUOS PELIGROS




Foto N° 10: LAVADO DE MANOS



[Signature]
JOEL EFRAIM CHUQUARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
FOLIO 1 ANTERIOR CAMBIO 100g
FOLIO 2 ANTERIOR CAMBIO 100g

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
Edo Miria Rodríguez Acho
CIP 238776
Ing. Ambiental
Ing. 550004

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	CONSORCIO MULTIPROYECTOS
---	--	---------------------------------

FOTO N° 11: INSPECCION DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE GRANITO



FOTO N° 12: INSPECCION DE HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS



[Signature]
JOEL EPRAN STAVARRIA CO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

[Signature]
Ju Mirla Rodríguez Acho
CIP 23876
Ing Ambiental
Ing. SSOMA

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOBA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

	INFORME DE MONITOREO, IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA	
---	--	---

FOTO N° 13: INSPECCION DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE PINTURA




FOTO N° 14: INSPECCION DE HERRAMIENTAS PARA PISO EPOXICO




JOEL EFRAIN CHAVERRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAFAEL MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil


Eda Miria Rodríguez Achay
CIP 230776
Ing. Ambiental
Ing. Seguridad


JOSÉ LEONIDAS SOBA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Foto N° 15 Y16: INSPECCION Y MATERIALES DE BOTIQUIN



CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Eda Miria Rodríguez Ach.
CIP 210776
Ing. Agrónoma

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159091

Foto N° 17: INSPECCION DE EXTINTOR Y CAMILLA DE EMERGENCIA



FOTO N° 18: PERSONAL HACIENDO EL BUEN USO DE LOS SEVICIOS HIGIÉNICOS


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 EDAI MONTERO LAMPATEON
 Ingeniero Civil

 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174645

 Eda Miria Rodriguez Acha
 CIP 239776
 Ing. Ambiental
 Inc. SSGMA

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

FOTO N°19: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS BAÑOS



FOTO N° 20: DOTACION DE AGUA PARA TODO EL PERSONAL


 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 Eda Miria Rodríguez Acha
 CIP 238776
 Ing. Ambiental
 Ing. 880MX

MANIFIESTO Y CERTIFICACIÓN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS PELIGROS POR LA EMPRESA HUANCHAQUITO

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEON
Registro Contable - Comercio
JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001
Eda Miria Rodríguez Acha
CIP 238776
Ing. Ambiental
Ing. SSOMA

N°001... 122

ANEXO 2

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

AÑO-2022

1.0 GENERADOR - Datos Generales	
Razón social y apodo: SERVICIOS GENERALES MANIFIESTOS S.A.S.	N° RUC: 2051083440
E-MAIL: 186316502872440@comcast.net	Teléfono(s): 962237800
DIRECCIÓN DE LA PLANTA (Fuente de Generación)	
Av. [X] [Y] [Z] C/da [X] [Y] [Z] Dpto. [X] [Y] [Z]	N° S/N
Utilización: LOS TOPICOS	Dpto: ATE
Provincia: LIMA	Departamento: LIMA
Representante Legal: RUI L MONTERO LANCA LEON	O. N. L. E. : 21111021
Ingeniero Responsable: EDA MIRLA RODRIGUEZ ACHO	C.I.P. : 230776
1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de Residuo)	
1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO: HOSPITALARIOS	
1.1.2 CARACTERÍSTICAS: PELIGROSOS BIOPICOMBIANTES	
1.1.3 Estado del Residuo: Sólido ☐ Líquido ☐ Gaseoso ☐ Semisólido ☐	
1.1.4 Tipo de Envase: ☐ Botella ☐ Bata ☐ Bata ☐ Bata ☐	
1.1.5 Peligrosidad (Marque con una "X" donde corresponda):	
a) Alta inflamabilidad ☐ b) Reactividad ☐ c) Pirogenidad ☐ d) Explosividad ☐	
e) Toxicidad ☐ f) Corrosividad ☐ g) Radiactividad ☐ h) Otros: ☐	
1.1.6 PLAN DE CONTINGENCIA	
a) Tránsito: La zona a utilizar en caso de accidente de algún evento no permitido:	
Demanda: Llenar a la temperatura de los residuos: 0/100°C	
Voluntad: Remover y limpiar	
Exposición: Exponer para Químico Saco	
Exposición: Llenar a la compañía de transporte: Ombra Civil-Barridos-Peñón-Cruz Roja	
Exposición: Puzo Contaminas (Manejo de Residuos para accidentes)	
b) Dirección Telefónica de contacto de emergencia:	
Empresa / responsable de Salud: COMPAÑIA DE BOMBEROS	Teléfono: 222-9999
CREACIONES MADASA S.A.C.	962237800
MANCHAQUITO SRL	154-6749
Observaciones:	

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSEJO MULTIPROVEYOR
CONSEJO MULTIPROVEYOR
CONSEJO MULTIPROVEYOR

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS - año 2022

2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA

Razón social y apodo: SERVICIOS GENERALES MANIFIESTOS S.A.S.		N° RUC: 2051083440
N° Registro EPS-RS y Fecha de Voto: N° Autorización Municipal		N° Aprobación de Ruta (P)
EPS-RS: 0027-28-150105 INVENTOSMANCO		N° DOP: 0027-28-150105-002
Dirección: Av. [X] [Y] [Z] C/da [X] [Y] [Z] Dpto. [X] [Y] [Z]		N° DOP: 0027-28-150105-002
Utilización: Dpto: ATE		N° DOP: 0027-28-150105-002
Departamento: Lima		N° DOP: 0027-28-150105-002
Representante Legal: Inma Barridos Aquino		N° DOP: 0027-28-150105-002
Ingeniero Responsable: Juan Raymundo Delgado Flores		N° DOP: 0027-28-150105-002
Observaciones:		N° DOP: 0027-28-150105-002
Nombre del dueño del vehículo: Juan Raymundo Delgado Flores		N° DOP: 0027-28-150105-002
Tipo de vehículo: Camión Furgón Cerrado		N° DOP: 0027-28-150105-002
Número de placa: 02X 821		N° DOP: 0027-28-150105-002
Certificado (K2):		N° DOP: 0027-28-150105-002
REFERENDOS		N° DOP: 0027-28-150105-002
Generador - Representación de Área Técnica del manifiesto de Residuos		N° DOP: 0027-28-150105-002
Nombre: Edo Hilda Rodríguez Acha		N° DOP: 0027-28-150105-002
EPS-RS Transporte - Responsable		N° DOP: 0027-28-150105-002
Nombre: JUAN RAYMUNDO DELGADO FLORES		N° DOP: 0027-28-150105-002
Lugar: CREACIONES MADASA S.A.C.		N° DOP: 0027-28-150105-002
Fecha: 2-5-2022		N° DOP: 0027-28-150105-002
3.0 EPS-RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL		N° DOP: 0027-28-150105-002
Marcar la opción que corresponda: Tratamiento ☐ Reciclaje de Seguridad ☐ Exportación ☐		N° DOP: 0027-28-150105-002
Razón social y apodo: INNOVA AMBIENTAL S.A.		N° RUC: 2032511452
N° Registro y Fecha de Votación: R.D. 09 Autorización Sanitaria		N° Autorización Municipal
EPS-RS: 0007-2020 INNOVAMUNDO		N° DOP: 0007-2020-0007
Dirección: Av. [X] [Y] [Z] C/da [X] [Y] [Z] Dpto. [X] [Y] [Z]		N° DOP: 0007-2020-0007
Utilización: Dpto. CARABAYILLO		N° DOP: 0007-2020-0007
Departamento: Lima		N° DOP: 0007-2020-0007
Representante Legal: Marcelo Soccolini Alvarez		N° DOP: 0007-2020-0007
Ingeniero Sanitario: Fernando V. ga		N° DOP: 0007-2020-0007
Cantidad de residuos sólidos peligrosos almacenados y manejados - (kg):		N° DOP: 0007-2020-0007
Observaciones:		N° DOP: 0007-2020-0007
REFERENDOS		N° DOP: 0007-2020-0007
EPS-RS Transporte - Responsable		N° DOP: 0007-2020-0007
Nombre: JUAN RAYMUNDO DELGADO FLORES		N° DOP: 0007-2020-0007
EPS-RS Tratamiento, Disposición Final o EC-RS de Exportación o Admisión - Responsable:		N° DOP: 0007-2020-0007
Nombre:		N° DOP: 0007-2020-0007
Lugar: EL ZAPALLAL		N° DOP: 0007-2020-0007
REFERENDOS - Devolución del manifiesto al Generador		N° DOP: 0007-2020-0007
Generador - Representación de Área Técnica del manifiesto de Residuos		N° DOP: 0007-2020-0007
Nombre:		N° DOP: 0007-2020-0007
EPS-RS Transporte - Responsable		N° DOP: 0007-2020-0007
Nombre: JUAN RAYMUNDO DELGADO FLORES		N° DOP: 0007-2020-0007
Lugar: CREACIONES MADASA S.A.C.		N° DOP: 0007-2020-0007
Fecha: 23-05-2022		N° DOP: 0007-2020-0007
Observaciones:		N° DOP: 0007-2020-0007
INNOVA AMBIENTAL S.A.		N° DOP: 0007-2020-0007
Ingeniero Civil: JOSE LEONARDO ROSA YACTAYO		N° DOP: 0007-2020-0007
Ingeniero Civil: JOSE LEONARDO ROSA YACTAYO		N° DOP: 0007-2020-0007
Ingeniero Civil: JOSE LEONARDO ROSA YACTAYO		N° DOP: 0007-2020-0007
Ingeniero Civil: JOSE LEONARDO ROSA YACTAYO		N° DOP: 0007-2020-0007

Edo Hilda Rodríguez Acha
CIP N° 230776
Ingeniero Civil

JOSE LEONARDO ROSA YACTAYO
CIP N° 159001
Ingeniero Civil

104

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 30 min

HORA: 7:00 - 7:50

DÍA: 02-05-22

TEMAS TRATADOS:

Pasillos libres de materiales ✓

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Moisés Quinto Mximo	
2	Marchena Catina Wilson	
3	Marchena Emerson	
4	Edison Matiza Ramos	
5	Marchena Catina Seco	
6	Tayfur Ceza Ruth	
7	Joselyn Sarmiento Castillo	
8	Miguel Peña Yunque	
9	De la Cruz Lopez Wilman	
10	Sandy Ceja Marcos	
11	CONTRATISTA JUAN CARLOS SEGUNDO	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 JOEL FERRAZ CHAVARRIA GUTIERRA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174845	 CONSORCIO MULTIPROYECTOS PAUL MONTERO LANDA LEON Representante Civil	
 Edo Miró Rodríguez Acha CIP 23076 Ing. Ambiente Ing. SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAY Ingeniero Civil CIP N° 159001	
FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 30 min

HORA: 7:00-7:30

DÍA: 03-03-22

TEMAS TRATADOS:

Recomendaciones para el uso
de escaleras portátiles

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Camelinos ALVARADO Segundo	
2	Camelinos Dávalos Arnoldo	
3	Camelinos GARCÍA Maximo	
4	Camelinos GARCÍA Villalobos	
5	Camelinos GARCÍA Miguel	
6	Camelinos GARCÍA HUGO	
7	Camelinos GARCÍA Ruth	
8	Camelinos GARCÍA Wilmar	
9	Camelinos GARCÍA Eliseo	
10	Camelinos GARCÍA Wilmar	
11	Camelinos GARCÍA Molina	
12	Camelinos GARCÍA William	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CÓDIGO:	SGS50MA-CC05
		F. EMISIÓN:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 1 hora HORA: 9:00 10:00 DÍA: 03-05-22

TEMAS TRATADOS: Visita

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Raucor Correa Noelia	
2	Razo Callejos Gustavo	
3	Justusson Rysma Chuan	
4	Franco Manzano	
5	Camacho Carl Legrand	
6	Villa Villa Luis	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25	 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA	
26	INGENIERO CIVIL	
27	Reg. CIP N° 174545	
28		
29		
30		
		
FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ		
 Eda Miria Rodriguez Acha CIP 230776 Ing. Ambiental Ing. SSOMA		
FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA		
		 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° (5500)
		FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CCOIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00 - 7:15

DÍA: 04-04-22

TEMAS TRATADOS:

Hoy no es lo mismo que ayer

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Cometinos Davila Edward Maycol	
2	COMPTINO ALVARO SEGUNDO	
3	JOSE MARIA VILLALBA	
4	ANDREA CORTES DIAZ	
5	JOSE GARCIA M	
6	Miguel RIVERA PARRALES	
7	ATAURIO RIVERA RUIZ	
8	ANTHONY LOPEZ MOLINA	
9	EDUARDO YACIAYO	
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		



JOEL EFRAIM CHEVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 174045



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
JOSE LEONIDAS SOSA YACIAYO
Representante Común



FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O
CAPATAZ



Eda Miria Rodriguez Acosta
CIP 230776
Ing. Ambiental
M. S. S. S. M.

FIRMA DEL SUPERVISOR
SSOMA



JOSE LEONIDAS SOSA YACIAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

FIRMA DEL RESIDENTE DE
OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CÓDIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISIÓN:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 minHORA: 7:00 - 7:15DÍA: 05-05-22

TEMAS TRATADOS:

Los Zapatos de Seguridad protegen sus dedos

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	COMPELLOS ALVARADO SEGOMBO	
2	COMPELLOS DAVILA MAYCAL	
3	VILLALBA SALAS HUGO	
4	TOPER CIEZA JULIA	
5	RODRIGUEZ CARRERA MIGUEL	
6	MARQUEZ COTRINA WILSON	
7	MARQUEZ COTRINA SERGIO	
8	JOSE COTRINA	
9	GARCIA ADELINARDO ELISEO	
10	SABIDO COTRINA MOLINA	
11	EDWIN YANKEI MORALES	
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Eda Mirlo Rodríguez Acha CIP 230776 Ing. Ambiental Ing. SSOMA FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP 230776 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	--

	SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
	CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y	F. EMISION:	17/03/2022
	CONSORCIO MULTIPROYECTOS	VERSION:	01
	CHARLA DIARIA	PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00 - 7:15

DÍA: 16-05-22

TEMAS TRATADOS:

Seguridad en movimientos

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Cometivos Davila Maycol	
2	Notas VUQUILO MUGU	
3	VILLANUEVA SOTOS KUGU	
4	Tafur Cieza Ruth	
5	Amaya Sotillo	
6	Vargas Apolinario Chiza	
7	Amaya Cosme Molina	
8	Vera Malina William	
9	EDWIN AURI BALDOCEA	
10	Barbosa Colina Wilmer	
11	Raul Perez haiter	
12	Amaya Manpullea Ulises Paola	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC06
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 1 hora

HORA: 9:00 - 10:00

DÍA: 06-05-22

TEMAS TRATADOS:

Herramienta nuevo "los zapatos de seguridad salvan por dentro"

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	<i>Italo Torresani Freddy</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25	<i>[Signature]</i> JOSE EERAIN CHAMBERIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174515	<i>[Signature]</i> CONSORCIO MULTIPROYECTOS RAUL MONTERO LANGA LEON Ingeniero Civil CIP N° 155001
26		
27		
28		
29		
30		
<i>[Signature]</i> FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ		<i>[Signature]</i> FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA
		<i>[Signature]</i> FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN	CODIGO:	SGSSOMA-GC05
	CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y	F. EMISION:	17/03/2022
	CONSORCIO MULTIPROYECTOS	VERSION:	01
	CHARLA DIARIA	PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00 - 7:15

DÍA: 07-05-22

TEMAS TRATADOS:

1. Seguridad ... Un estilo de vida

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Cometinos Davila Maycol	
2	Topur Orza Ruth	
3	Vianalva Salas Hugo	
4	del marín Villalobos	
5	CESAR VAREAS PARDO	
6	Henry Torres Quispe	
7	Nilda Cosme Molinari	
8	Rolaf Yulivca Mgdo	
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	17/03/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 10 min



HORA: 7:00 - 7:10

DÍA: 09-05-22

TEMAS TRATADOS:

Destrucción de mitos irrazonables ✓

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Arriaga Carlos	
2	Amador Carlos	
3	VARGAS PABLO CESAR	
4	Torres Amador Healy	
5	Tafur Cieza Puth	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24	 JOEL EFRAIM DIAZ ARRA COIRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545	CONSORCIO MULTIPROYECTOS  DASH WINTERO LAMINAR Ing. Ambiental
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	 Edo Miria Rodríguez Acha CIP 230736 Ing. Ambiental Reg. SSOMA	 JOSÉ LEGUINAS SOSA YAL LAYO Ingeniero Civil CIP N° 100011
FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO: SGSSOMA-CC05
		F. EMISION: 17/03/2022
		VERSION: 01
		PAGINA: 1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00 - 7:15

DÍA: 10-03-22

TEMAS TRATADOS: *La unión hace la fuerza*

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	De la Cruz Lopez Wilmer	
2	Carter Horcayto Marco	
3	Miguel Rota Yosufo	
4	Herrera Villal	
5	Cometivos Davila Maycol	
6	COMETIVOS ALVARADO SEGUNDO	
7	VARGAS PARDO CESAR	
8	Torres Quispe Henry	
9	Sullivan Aliaga Milton	
10	Tafur Caza Pith	
11	Kilgus Huamani Renzo	
12	Tamami Jimeno Rocio	
13	Tamami Quispe Carlos	
14	Casoa Apolinario Eliseo	
15	Ponce de la Cruz Usualdo	
16	Alvarado Gonzalez Ernesto	
17	Andal Cosme Molina	
18	Edwin YANA MARGARITA	
19	Amaya Manzanera Lilia	
20	Yane Tuto Aguirre	
21	Marcela Alvarado	
22	Marichena Meroze Emerson	
23	Marichena Catiano Seco	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


JOEL EFRAIM CEVALLOS
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS SSOMA
 RAUL MONTENEGRO LANDA LEON
 Ingeniero Civil

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 Edo Mirlo Rodriguez Acha CIP 230776 Ing. Ambiental SSOMA FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 JOSE LEONIDAS SOSA YACUAY Ingeniero Civil CIP N° 159001 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
---	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-0006
		F. EMISION:	04/05/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00-7:15


DÍA: 11-05-22

TEMAS TRATADOS:

Seguridad durante el uso de andamios⁷²

PARTICIPANTES

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Alfonso Yandula Miguel	
2	José María Ruiz	
3	Hilarios Huamani Benacal	
4	Anibal Coome Molina	
5	Javier Tula Aguirre	
6	Alfonso Manzanera Castro	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ	 FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	 FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA
--	--	---

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-0005
		F. EMISION:	04/05/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 15 min

HORA: 7:00 - 7:15

DÍA: 17-05-22

TEMAS TRATADOS:

* El peligro en la seguridad y salud
en el trabajo.*

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Alonso Tapia Cordero	
2	Javier Luis Romero	
3	Edilio Antonio Cordero	
4	Marcela Marchena Empan	
5	Sece Marchena Cotrina	
6	Laine Gellera M.	
7	José Cordero Ruiz	
8	Miguel Luis Aguilar	
9	William Pérez Molina	
10	Sebastian Conditivo	
11	Marcel Conditivo D.	
12	Alfred Cordero Molina	
13	Miguel Huamani Barrios	
14	Roberto Jarama Soriano	
15	EDWIN YURI BAUDILERA	
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

 JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545	 JOSÉ LEORIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001
 Eda Miria Rodríguez Acha CIP 230778 Ing. Ambiental Ing. SSOMA	FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ
FIRMA DEL SUPERVISOR SSOMA	FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA

	SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CONSORCIO MULTIPROYECTOS CHARLA DIARIA	CODIGO:	SGSSOMA-CC05
		F. EMISION:	04/05/2022
		VERSION:	01
		PAGINA:	1 de 1

DURACIÓN: 10 min

HORA: 7:00 - 7:10

DÍA: 13-05-22

TEMAS TRATADOS:

El orden y la limpieza en el
Trabajo

PARTICIPANTES

N°	APELLIDOS Y NOMBRES:	FIRMA
1	Ameyra Marysol Gálvez	
2	Walter Véliz Miguel	
3	Tafur Cleza Ruth	
4	Elliot Neira	
5	Miguel Ángel Barrios	
6	Yovani Julio Aguirre	
7	SEGUNDO COMETIVO D	
8	Marcelo Cometito D.	
9	EDUARDO YAUZ DAZDOLEDO	
10	William Perez M.	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINE
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 17454E

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante General

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

FIRMA DEL JEFE DE GRUPO O CAPATAZ

FIRMA DEL SUPERVISOR
SSOMAFIRMA DEL RESIDENTE DE
OBRA

INFORME N°10

MES DE MAYO 2022

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA OBRA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

**PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE
CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS
- ATE 2022"**

REVISIÓN:10	RESPONSABLE / CARGO	FIRMA
	Cinthia Paola Amaya Manyavilca TECNICA EN ENFERMERIA	 Cinthia P. Amaya Manyavilca Técnica en Enfermería
	Ing. Jose Sosa Yactayo RESIDENTE DE LA OBRA	 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

DANIEL CHAVARRIA LANDA LEÓN
Representante General

**INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS
BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"**

Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios – Ate Vítarte Lima

Código	INF-SST-CM-01
Fecha Elaboración	13-05-2022
Página	2/1

INDICE

INTRODUCCION	3
OBJETIVOS	3
LINEAMIENTOS	3
CONCLUSIONES	6
ANEXOS	7
FOTOS	8


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

CINTHIA P. AMAYA MANYAVILCA
Técnica en Enfermería


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


Cinthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

1.INTRODUCCION

En el contexto de la pandemia del virus SARS-CoV-2 representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y su alta transmisibilidad. Ante ello, la organización ha asumido el compromiso de adoptar medidas y prácticas destinadas al estricto cumplimiento de lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores.

En base a los estándares recomendados por el Ministerio de Salud y la OMS, se viene estableciendo medidas de prevención con el fin de promover mejores prácticas y así proteger a los trabajadores.

La Empresa Constructora "CONSORCIO MULTIPROYECTOS", elaboro un plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el trabajo, que tiene como propósito ser una herramienta para la gestión y aplicación del sistema de Bioseguridad en todas las unidades de nuestra organización.

2.OBJETIVOS

2.1. Contribuir en la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2; en el marco de la EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – SEDE ATE".

2.2. Contribuir en el fortalecimiento de la vigilancia ante la respuesta sanitaria frente al riesgo de contagio del COVID-19 en la EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – SEDE ATE"

3.LINEAMIENTOS

Este procedimiento se aplica a todos los trabajadores y así como también personal que ingrese a las instalaciones de la "EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS – SEDE ATE".

3.1. ANTES DE REGRESO A LA OBRA

- ✓ A todos los trabajadores que tengan que acudir a laborar a las instalaciones, firmaran una Declaración Jurada y Ficha de Sintomatología COVID-19 para regreso al trabajo.

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 CYNTHIA P. AMAYA MANYAVILCA
 TÉCNICA EN ENFERMERÍA


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001


 Cynthia P. Amaya Manyavilca
 Técnica en Enfermería

INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

Código	INF-SST-CM-01
Fecha Elaboración	13-05-2022
Página	4/1

Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

- ✓ A la fecha todo trabajador nuevo llenara adicional a lo mencionado un cuestionario de despistaje de COVID-19.
- ✓ Todo personal NUEVO ingresara como requisito a laborar a la entidad con su carnet de vacunación.
- ✓ La TECNICA EN ENFERMERIA recibirá esta información y verificara si tiene criterios de caso sospechoso y/o contacto directo para COVID-19.
- ✓ En caso el trabajador no tenga criterios de caso sospechoso y de contacto directo, podrá asistir al trabajo.

3.2. AL INGRESO A LA OBRA

- ✓ Control de Temperatura y Saturación de Oxígeno.
- ✓ Antes del ingreso a las instalaciones de la Obra se cumplirá con el control de temperatura descrito y medición de Saturación de Oxígeno.

3.3. VIGILANCIA DE LOS TRABAJADORES

En caso se identifique un caso sospecho después del retorno de laborar; LA TECNICA DE ENFERMERIA evaluara el riesgo de exposición.

3.4. EN CASO DE FIEBRE Y/O SÍNTOMAS DE COVID-19

- ✓ El trabajador se considera sospechoso, se aplica el cuestionario y se procede a realizar la evaluación médica.
- ✓ Se realizará la toma de prueba rápida y se coordinará con el Centro de Salud más cercano en caso el resultado sea positivo.
- ✓ Se identificará los contactos del centro de trabajo, según los criterios sanitarios del MINSA.
- ✓ Se aplicará la prueba serológica a los contactos del área de trabajo.
- ✓ Se identificará a los contactos del domicilio.
- ✓ Se comunicará a la autoridad de la salud de la jurisdicción, para el seguimiento del caso.

3.5. LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (concientización en obra)

Establecer lineamientos promoviendo el lavado y desinfección de manos en los trabajadores, con la finalidad de evitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Contribuir a limitar la diseminación de enfermedades infecciosas y la supervivencia de microorganismos infecciosos incluyendo al SARS-Cov-2 (COVID-19) y sus variantes.


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


Cinthia P. Anaya Manyavuca
Técnica en Enfermería

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Presidente Comité

INFORME MENSUAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 EN LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE"

Código	INF-SST-CM-01
Fecha Elaboración	13-05-2022
Página	5/1

Calle los Diamantes S/N Urb. Los Topacios - Ate Vitarte Lima

3.6. PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Programa de capacitación, sensibilización, difusión y/o entrenamiento el cual será en función a los riesgos, así como otras necesidades de capacitación.

El programa incluye:

- ✓ Difusión sobre coronavirus y medios de protección laboral en las actividades a través de carteles, afiches físicos.
 - ✓ Difusión a través de afiches físicos o digitales de la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.
 - ✓ Difusión a través de afiches físicos sobre el uso obligatorio de mascarillas durante la jornada de trabajo, así como también su uso adecuado.
 - ✓ Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología del COVID-19 y sus variantes.
 - ✓ Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19 y las variantes.
 - ✓ Educación permanente en medidas preventivas, para evitar el contagio por COVID_19.
- Las capacitaciones, sensibilizaciones y difusiones serán desarrolladas en la obra.

TEMAS DE CAPACITACION

1. Concientización del lavado de manos en tiempos de COVID-19.
2. Uso correcto de la mascarilla quirúrgica.
3. Desinfección de manos con alcohol gel al 70% como medio de Prevención del COVID-19


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Supervisor de Obra


Cinthia P. Amador Manjavilca
Técnica en Enfermería

4.CONCLUSIONES

Se determina que:

- ✓ Se realiza el cumplimiento de la implementación de las medidas según EL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19.
- ✓ Se registra a todo el personal de obra al ingreso, así como también se cumple con el control de la toma de temperatura y saturación de oxígeno.
- ✓ En el mes de MAYO no se reportó ningún caso de COVID-19.
- ✓ Se realizó conjuntamente con la ing. de seguridad la identificación y evaluación de riesgos a través del reconocimiento en los ambientes de obra.
- ✓ Se realiza la vigilancia epidemiológica en cuanto a accidentes de trabajo; en el mes de MAYO no se reportó ningún accidente laboral, ni enfermedad relacionada al trabajo.
- ✓ Se tomo pruebas rápidas al personal de obra durante el mes dando todas como resultado negativo para COVID-19.
- ✓ Se brindan mascarillas a todo el personal de obra al ingreso, así como también durante jornada según necesidad.
- ✓ Se realiza check list del boliquín correspondiente al mes.
- ✓ Se realiza check list del extintor junto con la profesional de seguridad.

Es todo cuanto tengo que informar.


JOEL EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


LECTURA TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN

6. ANEXOS

FORMATO DE CAPACITACION / MES DE MAYO




JOEL EFRAÍN CAMARERO COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


Cleopatra P. Amaya
Técnico en Enfermería

7.EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

**FOTO N°1, N°2 TOMA DE TEMPERATURA Y SATURACION DE OXIGENO
PARA INGRESO A OBRA**



[Signature]
JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RODOLFO MONTERO LARDA LEON
Representante Común

[Signature]
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 199001

[Signature]
Cynthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

**FOTO N°3. CHARLA EDUCATIVA A LOS TRABAJADORES SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN**



[Signature]
JOEL EFRAIM CHAVEZ GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RUIZ MONTERO LAMBA LEÓN
Representante Común

[Signature]
JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
Cinthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

FOTO N°4. EVALUACION A PERSONAL NUEVO PARA INGRESO A OBRA



[Signature]
JOEL EFRAN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAÚL MONTAÑO LARDA LEÓN
Representante Común

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
Cynthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

FOTO N°5, N°6. CONCIENTIZACION DE LAVADO DE MANOS



[Signature]
JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
WALID MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil



[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
Cynthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

FOTO N°7 .

CHECK LIST DE BOTIQUIN



**FOTO N°8.TOMA DE
PRUEBA RAPIDA AL
PERSONAL DE OBRA**

[Signature]
JOEL EFRAIM C. VARGAS COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAÚL MONTERO LARDA LEÓN
Representante Común



[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
Cynthia P. Amaya Manyavilca
Técnica en Enfermería

REGISTRO DE SINTOMATOLOGIA MES DE MAYO 2022


JOEL EFRAIN CHAVERRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

DAVID MONTERO LANDA LEÓN
Responsable Comité


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


Cinthia P. Amaya Manyavlica
Técnica en Enfermería

[illegible]

CONTRIBUTION MULTIPROJECTOS

REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLÓGICA

MAYO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL			RUC	DOMICILIO		ACTIVIDAD ECONÓMICA	N° TRABAJ.										
CONSORCIO MULTIPROYECTOS			20506588093	CALLE LUIS ESPINO N° 849 DPTO 201 LIMA LIMA LA VICTORIA		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	16										
SEDE/PROYECTO			ÁREA														
SEDE/PROYECTO			FECHA														
Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate			OPERACIONES 05.05.22														
LISTA DE TRABAJADORES			CRITERIOS DE EVALUACIÓN														
INGRESO			CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGUN SINTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C														
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	TEMP.	TOS	FEBRE	GRATIFICADO	DOLORES MUSCULARES	DOLORES DE GARGANTA	MANCHAS EN LA PIEL	SECRECIONES NASALES	DOLORES DE CABEZA	NAUSEAS/VÓMITOS	DOLORES ARTICULARES	OTROS DETALLAR	OTROS DETALLAR	SINTOMAS NO PRESENTA
1	Georgina Comestor A.	OP.		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Georgina Comestor D.	OP		36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Georgina Comestor S.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Georgina Comestor E.	Comp		36.5	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Georgina Comestor M.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Georgina Comestor C.	OP		36.5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Georgina Comestor S.	OP		36.5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Georgina Comestor A.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Georgina Comestor D.	OP		36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Georgina Comestor M.	Adm		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Georgina Comestor E.	Comp		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Georgina Comestor M.	Adm		36.5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Georgina Comestor S.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Georgina Comestor A.	OP		36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Georgina Comestor D.	OP		36.5	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Georgina Comestor S.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Georgina Comestor E.	Comp		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Georgina Comestor M.	Adm		36.5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Georgina Comestor A.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Georgina Comestor D.	OP		36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Georgina Comestor S.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Georgina Comestor E.	Comp		36.5	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Georgina Comestor M.	Adm		36.5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Georgina Comestor A.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Georgina Comestor D.	OP		36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Georgina Comestor S.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Georgina Comestor E.	Comp		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Georgina Comestor M.	Adm		36.5	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Georgina Comestor A.	OP		36.5	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Georgina Comestor D.	OP		36.5	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA

PLAYA

[illegible]

JOSE LEONIDAS SILVA VACATATO
Ingeniero II
CIP N° 15.201

Claudia P. Amaya-Martinez
Técnica en Enfermería

INFORMACIÓN GENERAL		Razón Social o Denominación Social		RUC		Domicilio		Actividad Económica		N° Tránsito	
CONSORCIO MULTIPROYECTOS		CONSORCIO MULTIPROYECTOS		20856158393		CALLE LUIS ESPINO N° 843 DPTO 203 LIMA LIMA LA VICTORIA		CONSTRUCCION DE EDIFICIOS		17	
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - Sede Ate		SEDE PROYECTO		INGRESO		FECHA		ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRÁNSITO	
LISTA DE TRABAJADORES		FECHA		INGRESO		FECHA		ACTIVIDAD ECONOMICA		N° TRÁNSITO	
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA	HORA	INGRESO	FECHA	FECHA	ACTIVIDAD ECONOMICA	N° TRÁNSITO	FECHA	FECHA
1	Amiguel Rosas Yana	OP.	[Firma]	6:55	36.98						
2	Amibal Castro Molina	OP.	[Firma]	6:57	36.97						
3	Cesar Vargas Pardo	OP.	[Firma]	6:52	36.99						
4	Henry Torres Quisen	OP.	[Firma]	6:58	35.97						
5	Lauri Cieza Ruth	OP.	[Firma]	6:59	36.98						
6	Edwin Yajay Anacoan	OP.	[Firma]	7:00	36.97						
7	William Perez	OP.	[Firma]	7:00	35.98						
8	Cristina Paele Amaya	OP.	[Firma]	7:00	36.97						
9	Eda Julia Rodriguez Noto	OP.	[Firma]	7:00	36.97						
10	Lore Sosa Latorre	OP.	[Firma]	7:10	36.97						
11	Humberto Prieto Romero	OP.	[Firma]	7:30	36.98						
12	Miguel Lomethos D.	OP.	[Firma]	7:35	36.97						
13	SEBASTIAN CORTES	OP.	[Firma]	7:35	36.97						
14	Jose Antonio Morales	OP.	[Firma]	7:38	36.98						
15	Enrique Gonzales	OP.	[Firma]	7:39	36.98						
16	Jose Tinto Aguayo	OP.	[Firma]	8:00	36.97						
17	Laura Velasco M.	OP.	[Firma]	8:05	36.98						
18											
19											
20											

JOSE LEONIDAS ROSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Cristina P. Amaya Manjavaca
Técnica en Enfermería

REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA											
N.º DE REGISTRO DATOS DEL TRABAJADOR		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC		DOMICILIO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		N.º TRABAJ.	
CONSORCIO MULTIPROYECTOS		CONSORCIO MULTIPROYECTOS		20606580943		CALLE LUIS ESPINO N.º 849 DPTO 201 LIMA LIMA LA VICTORIA		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS		20	
SEDE PROYECTO										FECHA	
Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Sede Ate										05-05-22	
LISTA DE TRABAJADORES										ÁREA	
INGRESO										CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGUN SINTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C											
SIRVASE ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS											
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO		FIRMA		HORA		TEMP.		SÍNTOMAS	
1	Wilman de la Cruz Lopez	OP.				7:00	36°	98	-	-	-
2	Marcos Cortez Morante	O.P.				7:00	36.2°	97	-	-	-
3	Miguel Rota ylla	OP				7:00	36.5°	98	-	-	-
4	Wilfrido Paez	Nube				7:00	35.8°	97	-	-	-
5	Maxwell Comenius D.	O.P.				7:00	36°	98	-	-	-
6	Segundo Comandante	OP.				7:05	36.1°	97	-	-	-
7	WALDO PAREJO CESAR	OP				7:08	36.1°	98	-	-	-
8	Torres Quispe Yana	OP				7:08	36°	97	-	-	-
9	Julian Aliaga N.º 100	Control				7:10	35.9°	98	-	-	-
10	Topur Cereza Ruth	Limp				7:13	36°	97	-	-	-
11	Hilarios Huamant Berron	Limp				7:15	35.8°	98	-	-	-
12	Roberto Tenorio Senare	OP				7:16	35.9°	97	-	-	-
13	Carlos tamayo L.	O.P.				7:17	36.4°	97	-	-	-
14	Elisa GARCIA MOLINA	OP				7:18	36°	98	-	-	-
15	Prince Acosta Alvarado	OP				7:19	36°	97	-	-	-
16	Wladimir Gonzalez	OP				7:20	36.2°	98	-	-	-
17	Arribas Cesar Yllana	Adm.				7:20	36°	97	-	-	-
18	Edwin Yanez ANDRÉS	Contá				7:20	36.1°	97	-	-	-
19	Cristine Paola Amay Mayen	Tec. Ed.				7:20	36°	98	-	-	-
20	Eduardo Paez	SS-001				7:20	35.7°	97	-	-	-

JOSE LEONARDO S. SACA YACUAY
Ingeniero Civil
CIP N.º 158497

Cristine P. Antaya Manyaviles
Técnica en Enfermería

REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA										
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL					RUC					
CONSORCIO MULTIPROYECTOS					20105588913					
SEDE/PROYECTO					CALLE LUIS ESPINO N° 848 DPTO 201 LIMA LIMA LA VICTORIA					
LISTA DE TRABAJADORES					CRITERIOS DE EVALUACIÓN					
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FORMA	INGRESO	TEMP.	GRADUACIÓN	OTRO	OTRO	OTRO	
CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALGUN SINTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C										
SÍGUESE ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CUERPOS SOLICITADOS										
1	Angel Rota yauca	OP	HR	6:50	36°	99	-	-	-	NO PRESENTA
2	Tofer Oaza Rota	Lim	HR	6:53	36°	98	-	-	-	-
3	Milagros Huamani Benav	lime	HR	6:55	35.8	99	-	-	-	-
4	Anibal Cesar Molina	Adm	HR	7:02	36°	99	-	-	-	-
5	Isabel Guzmán Poma		HR	7:00	36°	98	-	-	-	-
6	Germanio Cagui Wanka	OP	HR	7:10	36°	97	-	-	-	-
7	Yanir Tucto Aguila	OP	HR	7:15	36°	98	-	-	-	-
8	Segundo Campaluz	OP	HR	7:15	36°	99	-	-	-	-
9	Ellen Muga Nitha	Contrat	HR	7:17	36°	98	-	-	-	-
10	Edwin Yury BALDORCE	CONTR	HR	7:20	34°	99	-	-	-	-
11	Enzo P. Puga	OP	HR	7:20	36.8	97	-	-	-	-
12	Humberto Paredón Barrios	Asistente	HR	7:20	36°	98	-	-	-	-
13	William Perez M.	ALMG	HR	7:20	36°	98	-	-	-	-
14	Edo Ramirez Adas	Scorta	HR	7:20	36°	97	-	-	-	-
15	Armando Huayta - Lirio Tor. Ed		HR	7:20	36°	98	-	-	-	-
16	Roberto Fomón Serrano	OP	HR	7:50	37°	97	-	-	-	-
17	Maycol Cometas D.	OP	HR	7:55	36°	98	-	-	-	-
18							-	-	-	-
19							-	-	-	-
20							-	-	-	-

Cynthia P. Anaya Manyauca
Técnicas en Enfermería

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 15900

REGISTRO DIARIO DE SINTOMATOLOGÍA																			
Razón Social o Denominación Social																			
CONSORCIO MULTIPROYECTOS																			
RUC																			
2054658393																			
DOMICILIO																			
CALLE LUIS ESPINO N° 845 OFICINA 201																			
LIMA LIMA LA VICTORIA																			
ACTIVIDAD ECONÓMICA																			
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS																			
N° TRABAJO																			
19																			
FECHA																			
MAYO																			
LSEA																			
OPERACIONES 13-05-22																			
CRITERIOS DE EVALUACIÓN																			
CONDICIÓN PARA INGRESAR: NO PRESENTAR ALEJÓN SINTOMA Y/O TEMPERATURA MAYOR A 38°C																			
N°	MEMBROS Y APELLIDOS	CARGO	PRIMA	-ORA	TI	S	TEMP	PREVISTA	DOLORES MUSCULARES	DOLORES RESPIRATORIOS	DOLORES GASTROINTESTINALES	DOLORES NASALES	DOLORES DE OÍDIO	DOLORES ARTICULARES	OTROS	RETRAYABLE	OTRO	DETALLAR	NO PRESENTA SINTOMAS
SIRVA ESCRIBIR CON LETRA LEGIBLE EN TODOS LOS CAMPOS SOLICITADOS																			
1	Jorge Cieza Ruth	Limp	PRL	7:00	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Elmer Nolasco	Base	ELN	7:00	36	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Roberto Herrera Pareda	Imp	HERR	7:01	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Javier tubo Aguirre	Op	JTA	7:02	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Segundo Contreras	Op	SC	7:05	36	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Arribas Cosme Molina	Adm	AR	7:08	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Miguel Contreras D. Op.	Op	MC	7:09	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	EDWIN YARD BARRERA	Constr	ED	7:00	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Luis San Yacura	Revd	LS	7:00	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Edo. Nolasco Rodriguez Abo	Supl	EN	7:00	36	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	HUMBERTO RUIZMINO RIVERA	Asistente	HR	7:00	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	WILLIAM PEREZ R	ALTC	WP	7:00	36	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Miguel Rojas Yanavel	Op	MR	7:00	36	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Cinthia Paola Aguirre R	Tr En	CP	7:00	37	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JOSE LEONIDAS SOSA RIVERA
Ingeniero Civil
CIP N° 15501

Cinthia P. Amaya Manayavilla
Ingeniera en Enfermería

14. Póliza de Seguro Contra Todo Riesgo De Construcción (CAR).


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

**MAPFRE**

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 2020380621

Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

PAG: 1

**SUPLEMENTO DE
CONSTRUCCION**

POLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
APLICAC. 0	VIGENCIA 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

TIPO	NºMOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Modif.	4	03/05/2022	31/03/2022 -01/07/2022	Imeo	100 %	1	S/

DATOS DE COBRO**DIRECCION DE COBRO**

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

COBRADOR

Jose Alexander Paredes Obregon

DATOS DEL CONTRATANTE**NOMBRE**

CREACIONES HADASA SAC

RUC

20510862440

DIRECCION

Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria

EMAIL

GERENCIA@INMOBILIARIAHADASA.COM

TELEFONO

998335065

ACTIVIDAD ECONOMICA

Construcción De Edificios

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS**NOMBRE**

Angelita Pilar Ordoñez Rojas

CODIGO SBS : N3264

CODIGO INTERNO : 626

NOMBRE

CODIGO SBS :

CODIGO INTERNO :

JOEL EFRAIN CHAVARRIA CORDERO
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545**IMPORTE DE LA COMISION**

36.74

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

RIESGOS

NRO. RIESGO	ESTADO	MATERIA ASEGURADA	PRIMA NETA
1	Modificado	CALLE LOS DIAMANTES S/N URBANIZACIÓN LOS TOPACIOS, DISTRITO	282.60

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	291.08
Prima Comercial + I.G.V.	343.47

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LECH
Representante Común



POLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
APLICAC. 0	VIGENCIA 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Legal

EL ASEGURADO

GENERADO POR : KBEDREGA

JOSÉ EFRAÍN CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174648

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Legal

**MAPFRE**

Pag. 1

Miraflores, 03 de Mayo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac

RUC 20510862440

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Moneda: S/

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2302115100039	4	291.08		52.39	343.47

343.47

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LMITE DE PAGO	
131832941	SOLES	343.47	31/03/2022	30/04/2022	PENDIENTE

343.47

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

BBVA
BCP
SCOTIABANK
DE LA NACION (solo presencial)
FALABELLA
BIF
INTERBANK

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Comercial


MAPFRE

Pag. 2

Miraflores, 03 de Mayo del 2022

Señor(a)(rta)(es):

Creaciones Hadasa Sac
Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: S/

Atentamente,

 FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RADIL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común

CLIENTE ACEPTADO

 JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 150001

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RADIL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		4
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Obra .-

Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate

Lugar .-

Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, distrito Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima.

Monto de la Obra .-

S/ 2,664,642.19

Duración .-

Desde 01/10/2021

Hasta: 31/03/2022

Coberturas	Suma Asegurada	Deducibles
- Cobertura "A" - Principal. Daños materiales en la obra por accidentes, incendio.	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- "B" - Terremoto, temblor, erupción volcánica	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- "C" - Daños por Inundación, huayco, lluvia, derrumbe, vientos, deslizamientos de terreno.	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- "D" - Mantenimiento amplio (6 meses)	S/ 2,664,642.19	10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00
- HMCCDMVT	S/ 2,664,642.19 Por evento / Vigencia	10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00
- "G" - Rem. Escombros	S/ 666,160.55	El de la cobertura afectada.
- Riesgos de Diseño	S/ 1,332,321.10	10% del monto indemnizable mínimo S/ #JREFI
- Flota Aéreo	S/ 13,323.21	10% del valor del flete mínimo S/ 1,000.00
- Gastos extraordinarios	S/ 13,323.21	El de la cobertura afectada.

Tasa Neta .-

1.32‰ (por mil)

Cláusulas y Condiciones Adicionales .-

Cláusulas Generales de Contratación

Condicionado General contra Todo Riesgo para Contratistas (CAR)

ENDOSO 001 - Huelga, Motín y Conmociones Civiles

ENDOSO 001A - Terrorismo

ENDOSO 005 - Condiciones Especiales concernientes al Cronograma de Construcción y/o


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546

POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		4
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

Montaje.

ENDOSO 006 - Gastos Extraordinarios (Horas extras, trabajos nocturnos, trabajos en días feriados y flete expreso).

ENDOSO 007 - Flete aéreo

ENDOSO 102 - Cables y Tuberías subterráneas

ENDOSO 008 - Estructuras en Zonas Sísmicas

ENDOSO 107 - Campamentos y Almacenes de Materiales de Construcción:

Límite para campamentos y por unidad de Almacenaje de material hasta 15% del Valor de la Obra, máximo S/. 300,000.

ENDOSO 108 - Obligación relativa al Almacenaje de materiales de construcción

ENDOSO 110 - Medidas de Seguridad contra Precipitación, Avenida e Inundación (Período de Recurrencia: 20 años). La Compañía de Seguros solo indemnizará los siniestros de lluvia y/o inundación y/o precipitación y/o avenida en caso el asegurado demuestre que las lluvias que dieron origen al siniestro, superaron en el sitio de la obra el nivel máximo de lluvias ocurridas en los últimos 20 años.

ENDOSO 115 - Riesgo de diseño

ENDOSO 004 - Mantenimiento Amplio (6 meses)

ENDOSO 112 - Equipos Extintores de Incendio

Evento Siniestral - 72 horas

Cláusula LMA5394 - Exclusión de Enfermedades Transmisibles

Condiciones Especiales:

- * No se renuncia a la aplicación del infraseguro
- * No se aceptan prórrogas automáticas
- * Reajusta de la prima del Seguro al final de la vigencia, sobre la base del valor final alcanzado
- * El cuestionario de solicitud, presupuesto de Construcción, el cronograma de construcción y los estudios geotécnicos o de suelos, forman parte integrante de la póliza.

No se cubren los gastos incurridos por las actividades necesarias para restituir y/o abatir el nivel freático en las zonas aledañas al proyecto de construcción, tampoco se cubren los gastos para estabilizar el terreno y/o aumentar el factor de seguridad del proyecto, por situaciones no contempladas en los estudios geológicos y de suelos.

- * En caso las condiciones de riesgo se modifiquen, la compañía se reserva el derecho de ajustar la prima.

- * Para la Cobertura de HMCCDMVT:

Aviso de Cancelación 10 días, contados desde la fecha de aviso de cancelación.

No habrá restitución de la suma asegurada en caso de siniestro.

Esta cobertura se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratará coberturas o límites adicionales que operen en exceso del límite aquí propuesto. En caso contrario, la cobertura será invalidada de manera automática.

Se excluyen daños biológicos/químicos

Se excluyen daños por cohetes/misiles

Queda excluidos los daños o pérdidas que se originen por Hundimiento y Asentamiento causados por deficiente compactación y/o estabilización del terreno así como por trabajos de hinchado no adecuados o deficientes. Asimismo quedan excluidos daños causados por asentamientos previsibles del terreno (se disponga o no de estudio geotécnico previo) según el subsuelo, los materiales y los métodos de construcción empleados.

- * **Hurto calificado (Robo): S/.30,000 por evento y S/.60,000 por vigencia. Deducible: 10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000.**
- * **Por HMCCDMVT se entenderá: Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo**

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDALEÓN
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		4
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

- Queda excluido daños a las edificaciones colindantes y/o adyacentes a la obra (demolición o construcción) que estén construidas de materiales de adobe, quincha o similares.
- Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.
- **LMA5394 - EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**
No obstante cualquier disposición en contrario en el presente contrato de seguro, el presente contrato de seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, contribuido por, resultante de, derivado de, o en relación con una Enfermedad Transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya de forma concurrente o en cualquier otra secuencia de la misma.
- 1. En el presente documento, por Enfermedad Transmisible se entiende cualquier enfermedad que pueda transmitirse por medio de cualquier sustancia o agente de cualquier organismo a otro organismo donde:
 1. La sustancia o agente incluye, pero no se limita a, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación del mismo, ya sea que se considere vivo o no, y
 2. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye pero no se limita a la transmisión por aire, la transmisión de fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gaseoso o entre organismos, y
 3. La enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas, o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

En caso de inconsistencia con su original en inglés, la versión inglesa prevalecerá.

EVENTO SINIESTRAL - 72 HORAS:

1. ALCANCE:

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, en el caso de un eventual siniestro, cualquier pérdida o daño que sufran los bienes asegurados durante un periodo de 72 horas consecutivas, contados a partir de la ocurrencia del primer evento de daños registrado al bien asegurado, y que sea causado por un mismo fenómeno de la naturaleza, será considerado como un solo evento y por consiguiente constituirá un acontecimiento único para efectos de la aplicación del deducible. Con este propósito, la determinación de cualquier periodo de 72 horas quedará a juicio del asegurado. No obstante, se entiende que no deberán coincidir dos o más de dichos periodos, en el caso de que ocurran danos dentro de un periodo de tiempo mas extenso. Para la determinación del inicio del siniestro, la compañía tomará como base los reportes oficiales del evento catastrófico. la inundación a consecuencia de lluvia es el mismo evento solo si entre ellas hay una relación de causa a efecto.

2. DEFINICIONES:

Evento Es un siniestro o una serie de siniestros individuales que responden o se producen directamente por la misma causa en un lapso de tiempo determinado. Evento catastrófico Son todas las pérdidas o daños causados por un fenómeno natural, según se detallan en las coberturas B o C de la presente póliza, independiente de la voluntad del asegurado.

3. DEDUCIBLE:

Cuando a raíz de un evento se vean afectadas varias secciones de la póliza, se aplicará a cada una el deducible especificado en las condiciones particulares de la póliza.

4. APLICACIÓN:

Son de aplicación a esta cláusula las condiciones generales de contratación y las condiciones generales del seguro para contratistas, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. las


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Reg. Contador en Comercio



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2302115100039		4
VALIDA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

condiciones particulares y especiales prevalecen sobre esta cláusula.

SUPLEMENTO 03:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DESDE 31/03/2021 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA VIGENCIA ANTERIOR, A EXCEPCION DE LA SUMA ASEGURADA QUE SE INCREMENTA A:

MONTO DE LA OBRA: S/ 2'672,642.19

SUPLEMENTO 04:

Por medio del presente endoso, y sujeto a los términos y condiciones vigentes, a partir del 01/10/2021, se procede a incrementar el valor de la obra de S/ 2'672,642.19 a S/ 2'801,805.00

Asimismo, se modifican las siguientes coberturas:

Cobertura "A"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00

Cobertura "B"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00

Cobertura "C"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00

Cobertura "D"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 7,500.00

Cobertura "HMCCDMVT"

Suma Asegurada - S/ 2'801,805.00

Deducible - 10% del monto indemnizable mínimo S/ 15,000.00

Todos los demás términos y condiciones de la póliza se mantienen inalterables


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS


CONSORTE MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR N°:

GENERADO POR: IBEDREGA


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


CONSORTE MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil



PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

CESIÓN DE DERECHOS

RAMO: CONSTRUCCION

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE
CREACIONES HADASA SAC

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO
CREACIONES HADASA SAC

JOEL FRANK CHAVARRA GUTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174565

NOMBRE DEL ENDOSATARIO

NOMBRE DEL ENDOSATARIO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158101

MATERIA ENDOSADA

SEGUN HOJA ANEXA

SUMA ENDOSADA

S/. 2,801,805.00

Se hace constar en la Póliza, que los derechos de indemnización que correspondan sobre ésta, quedan transferidos a favor del **ENDOSATARIO**, en su calidad de Acreedores del Asegurado, hasta por el importe que alcance la referida acreencia en la fecha de pago de la indemnización, la misma que en ningún caso excederá de la suma asegurada correspondiente a dichos bienes, de acuerdo a las condiciones de la Póliza. Consecuentemente, ningún otro endoso de cesión de derechos sobre los bienes descritos precedentemente podrá ser emitido en forma posterior a este endoso, sin el consentimiento previo del **ENDOSATARIO**.

Es entendido y convenido que ninguna modificación en cualquiera de las condiciones de la presente póliza, será introducida, en tanto no se haya cumplido con comunicarlo previamente al **ENDOSATARIO** en cuanto afecte sus intereses. Una vez recibida dicha comunicación, el **ENDOSATARIO** tendrá 20 (veinte) días calendarios para manifestar su conformidad o no a dicha modificación y en caso de no pronunciarse en el plazo indicado, se tendrá por aceptada la modificación propuesta. Consecuentemente, se considerará como no inserta cualquier modificación que no cumpla con lo previsto en este párrafo.

Asimismo, si el Asegurado dejara de cumplir con el pago de la prima correspondiente a la Póliza de la cual forma parte este Endoso, la Compañía Aseguradora se obliga a enviar al asegurado y/o contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se refiere el Art. 21 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 7 y 8 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N 3198-2013. La comunicación al **ENDOSATARIO**, deberá entregarse como mínimo con 20 (veinte) días calendario de anticipación a la fecha en que se suspenda la cobertura. El **ENDOSATARIO** podrá evaluar hacerse cargo del pago de la prima. En caso transcurran 30 (treinta) días calendarios contados desde el incumplimiento de pago, sin que la prima hubiera sido pagada, la cobertura de seguro quedará automáticamente suspendida, salvo que el asegurado haya cumplido con el pago pendiente, en cuyo caso la Compañía Aseguradora deberá reportar al **ENDOSATARIO** dicha situación. La Compañía Aseguradora no es responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se mantuviera suspendida.

En caso la cobertura del seguro estuviera suspendida, la Compañía Aseguradora podrá optar por


MAPFRE

PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	APLICACION 0

resolver el contrato de seguro, en cuyo caso se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al **ENDOSATARIO**, la comunicación a la cual se refiere el Art. 23 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 9 y 10 del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N 3198-2013.

La póliza de la cual forma parte el presente endoso, quedará resuelta a los 30 (treinta) días calendarios desde la fecha en que el **ENDOSATARIO** reciba la comunicación descrita en el párrafo anterior.

Se hace constar que, en el caso que la prima se mantuviese impaga por 90 (noventa) días calendarios contados desde la fecha de cualquier incumplimiento de pago, la Póliza de Seguro y, consecuentemente, el presente endoso quedarán extinguidos. Para dicha extinción no será necesario que la Compañía Aseguradora remita al **ENDOSATARIO** ninguna comunicación adicional a la carta en donde se le informó acerca de la posibilidad de suspensión de la cobertura.

Esta póliza no podrá resolverse, extinguirse, anularse o suspenderse por motivos distintos a la falta de pago, sin previo aviso al **ENDOSATARIO**, 20 (veinte) días calendario antes de tal hecho.

En caso de siniestro parcial, que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la Compañía Aseguradora podrá compensar la prima pendiente de pago contra la indemnización debida al asegurado o al **ENDOSATARIO**, conforme al Art. 18 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro.

En caso de siniestro total que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente, conforme al Art. 18 de la Ley N 29946 Ley del Contrato de Seguro. En caso que la póliza de la cual forma parte el presente endoso, fuera de vigencia multianual, la prima que se devengará y se imputará al pago de la indemnización correspondiente será solo la que corresponda a la anualidad que se encontrara en curso al momento de presentarse el siniestro total.

Es igualmente convenido que, en caso de pérdida indemnizable amparada por esta Póliza y donde quiera aparezcan los intereses del **ENDOSATARIO**, corresponderá al Asegurado probar de manera fehaciente la preexistencia del bien asegurado.

Se deja constancia que ante la ocurrencia de un siniestro, la responsabilidad de la Compañía Aseguradora frente a todos los endosatarios de la presente póliza estará limitada a la Suma Asegurada, siempre y cuando no sea aplicable el infraseguro, en cuyo caso la Compañía Aseguradora responderá sólo por el importe de la indemnización a que haya lugar. En este sentido, la cobertura, en aquellos casos en que exista más de un endosatario, no excederá en ningún caso el límite de la suma asegurada indicada en la póliza, procediéndose a una repartición proporcional en el supuesto de que las sumas endosadas excedan el monto máximo asegurado.

Se deja constancia de que en caso de renovación de la póliza, el presente endoso se entenderá insertado automáticamente a favor de **ENDOSATARIO**, aun cuando no existiera comunicación escrita que así lo exprese. A efectos de la renovación, la Compañía Aseguradora se obliga a no variar las condiciones de la póliza original sin cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del presente Endoso, salvo que la variación se refiera al importe de la prima de seguro, al monto de los deducibles, del coaseguro, del valor declarado y/o de las sumas aseguradas y/o cualquier otra condición que no afecte los intereses del **ENDOSATARIO**, en cuyo caso no se requerirá ponerlo en conocimiento del


MAPFRE

PÓLIZA 2302115100039	COLECTIVO	SUPLEMENTO 4
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 1 12:00 Hrs.	AFILIACIÓN 0

ENDOSATARIO. La Compañía Aseguradora conviene específicamente en que esta póliza no se invalidará por el hecho que el Asegurado omita involuntariamente declarar cualquier circunstancia que deba considerarse de consecuencia para la estimación de la gravedad del riesgo, cuando dicha circunstancia haya estado probadamente fuera del control y conocimiento del Asegurado.

El presente endoso prevalecerá sobre cualquier otra condición establecida en la póliza

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Ingeniero Civil

ASEGURADO

Todos los términos y condiciones de dicha póliza con excepción de lo expresamente variado mediante este suplemento quedan en todo su vigor.

Queda anotado en los registros de esta compañía.

 JOSE EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174546

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

 CONSORCIO MULTIPROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Ingeniero Civil

15. Póliza de Seguro de Accidentes Personales.


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Consorcio


MAPFRE

CAPITAL SOCIAL S/.360,374,769

PAG: 1

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621

Dirección: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Teléfono: 213-3333

SUPLEMENTO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES

POLIZA	COLECTIVO
1012115100058	
VIGENCIA DESDE	HASTA
01/04/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: AE0716100062

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovación 1		29/03/2022	01/04/2022 - 01/07/2022	Imeo	100 %	1	S/

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE	RUC
CREACIONES HADASA SAC	20510862440
DIRECCION	
Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria	
EMAIL	TELEFONO
GERENCIA@INMOBILIARIAHADASA.COM	998335065
ACTIVIDAD ECONOMICA	
Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE	NOMBRE
Angelita Pilar Ordoñez Rojas	
CODIGO SBS : N3264	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 626	CODIGO INTERNO :
IMPORTE DE LA COMISION	451.76

Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO	
Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima	
COBRADOR	
Jose Alexander Paredes Obregon	 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	1,861.23
Prima Comercial + I.G.V.	2,196.25

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSEJO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Representante Común


MAPFRE

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCACMP01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGAP01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 18 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.

\b COMUNICACIONES

\b0

las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre la compañía y el contratante y/o asegurado, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa, en este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSEJO DE PROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
C. 174545

**MAPFRE**

Pag. 1

Miraflores, 29 de Marzo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440

Moneda: S/

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
1012115100058	1	1,861.23		335.02	2,196.25
					2,196.25

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
131011423	SOLES	2,196.25	01/04/2022	01/05/2022	PENDIENTE
		2,196.25			

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %


 JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

BBVA
 BCP
 SCOTIABANK
 DE LA NACION (solo presencial)
 FALABELLA
 BIF
 INTERBANK

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes

CONSEJO ADMINISTRATIVO

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Director General Compañía


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

00051810 - 01/01



Miraflores, 29 de Marzo del 2022

Señor(a)(rt)(es):

*Creaciones Hadasa Sac**Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima*

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: S/

Atentamente,

FERNANDO PEDRAZA SORIANO
DIRECTOR UNIDAD DE SALUD
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común**CLIENTE ACEPTADO**
JOEL EFRAIN CIVARRIA COTYUNA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174546
CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
1012115100058		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
01/04/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

RAMO : Accidentes Colectivos

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Contratante CREACIONES HADASA S.A.C.

RUC 20510862440

ACTIVIDAD: Ejecutará la obra que consiste en la Construcción del Laboratorio

de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate, que comprenden obras civiles.

VIGENCIA: 01/10/2021 - 31/03/2022

COBERTURAS:

Muerte por accidente S/ 50,000

Invalidez Parcial o Permanente S/ 50,000

Gastos por curación S/ 50,000

JOSE EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSULTORIO MULTIPROTECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEON
Ingeniero Contable Común

SUPLEMENTO 01:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION POR EL SIGUIENTE PERIODO 01/04/2022 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA VIGENCIA ANTERIOR.

**MAPFRE****POLIZA DE SEGURO DE
ACCIDENTES PERSONALES**

PAG. 1

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	

TIPO DE MOVIMIENTO Renovacion	NRO. SPTO. 1	FECHA ACTUALIZACION 29/03/2022	FECHA INICIAL DE POLIZA 01/10/2021	NUM. DE RIESGOS 1	MONEDA S/	PRIMA NETA TOTAL DE MOVIM. 1,861.23
---	------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------	---

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO : Creaciones Hadasa Sac
RUC: 20510862440

MODALIDAD

MODALIDAD : 1004 Grupal No Identificado

CONDICIONES PARTICULARES

NOMBRE DEL GRUPO : Obreros

OCUPACION : Construccion / Demolicion

BENEFICIARIOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE DOCUMENTO	NRO DE DOCUMENTO	PORCENTAJE
Programa De Desarrollo De Sanidad Agropecuaria -	RUC	20414251561	100.00

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO/ FIJO	MAXIMO

Muerte Accidental

50,000

Invalidez Permanente

50,000

Gastos De Curacion

50,000

JOSE EERRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSEJO MUESTRAL
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común

CLAUSULAS ADHERIDAS

020 - Cumulo

101 - Condiciones Grles. Del Seguro Contra Accidentes Personales

999 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrrgg01122013

001 - Huelga, Connocion Civil, Vandalismo Y Terrorismo

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 174001


MAPFRE

PÁG. 2

POLIZA 1012115100058	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 01/04/2022 12:00 Hrs.		HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

**MAPFRE PERU COMPAÑIA
DE SEGUROS Y REASEGUROS**
NOTA: Este documento sustituye a los
movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :
GENERADO POR :

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

EL ASEGURADO

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

JOSÉ LEONIDAS BOZA VAZ
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 152001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

16. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil frente a Terceros.


JOEL ESPINOZA CHAVARRÍA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS BOZA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

**MAPFRE**

CAPITAL SOCIAL S/.360,374,769

PAG: 1

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. - RUC: 20202380621
Direccion: Av. Veintiocho de Julio 873, Miraflores -Telefono: 213-3333

**SUPLEMENTO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL**

POLIZA 2402115100121	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

CODIGO SBS: RG0745320033

Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

CONDICIONES PARTICULARES

TIPO	N°MOV.	F. EMISION	VIGENCIA DE POLIZA	FORMA DE PAGO	%PARTICIP.	RIESGOS	MONEDA
Renovacion 1		30/03/2022	31/03/2022 - 01/07/2022	Imeo	100 %	1	US\$

DATOS DEL CONTRATANTE

NOMBRE CREACIONES HADASA SAC	RUC 20510862440
DIRECCION Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria	
EMAIL GERENCIA@INMOBILIARIAHADASA.COM	TELEFONO 998335065
ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción De Edificios	

DATOS DEL CORREDOR, PROMOTOR, COMERCIALIZADOR O BANCASEGUROS

NOMBRE Angelita Pilar Ordoñez Rojas	NOMBRE
CODIGO SBS : N3264	CODIGO SBS :
CODIGO INTERNO : 626	CODIGO INTERNO : JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001
IMPORTE DE LA COMISION 11.47	
Los cargos de agenciamiento por la intermediación de corredores, contratación de promotores, comercializadores y bancaseguros podrán considerar el otorgamiento de bonificaciones, premios y/u otros beneficios en función al cumplimiento de metas de producción y resultados.	

DATOS DE COBRO

DIRECCION DE COBRO Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima	CONSOLIDADO MULTIRRIESGOS RAÚL MONTERO LANGA LEÓN Representante Común
COBRADOR Jose Alexander Paredes Obregon	

PRIMAS

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	IMPORTE
Prima Comercial	81.49
Prima Comercial + I.G.V.	96.16

JOEL EFRAIM CUZACOMA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645



POLIZA	COLECTIVO
2402115100121	
VIGENCIA DESDE	HASTA
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.

Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por EL ASEGURADO, por EL CONTRATANTE o por EL CORREDOR en su caso, se podrán formular observaciones respecto de su contenido, solicitando por escrito su rectificación en forma precisa. Transcurrido ese plazo sin que medie observación, se tendrá por aceptada la póliza emitida.

En caso el texto de la Póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, dicha aceptación se presume solo cuando LA COMPAÑÍA advierte al CONTRATANTE en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas.

Se adjuntan Cláusulas Generales de Contratación CGCRRGG01122013 y Condiciones Generales de la póliza: CGRCE01122013

que EL CONTRATANTE y EL ASEGURADO del seguro declaran expresamente conocer y aceptar, y que con las presentes Condiciones Particulares y Solicitud de Seguro forman el contrato de seguros del que son parte integrante y no tienen valor por separado.

\b DATOS PERSONALES\b0

El contratante del seguro autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente para la emisión de la póliza, así como la actualización y cesión de los mismos para los fines detallados en el Artículo 23 de las Cláusulas Generales de Contratación cuyo texto declara conocer en su integridad.


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSEJO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANZA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159301



POLIZA 2402115100121	COLECTIVO
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia, desavenencia o reclamación relacionada o derivada del contrato de seguro, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, será resuelta por los jueces y tribunales de la ciudad de Lima o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE, ASEGURADO O BENEFICIARIO, según corresponda de acuerdo a Ley. Adicionalmente las partes, una vez producido el siniestro, cuando se trate de controversias referidas al monto reclamado, podrán convenir el sometimiento a la jurisdicción arbitral siempre y cuando las diferencias superen los límites económicos por tramos fijados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Sin perjuicio de lo antes indicado, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán presentar su reclamo ante la Defensoría del Asegurado; su denuncia o reclamo según corresponda, ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, entre otros según corresponda.

COMUNICACIONES

Las partes acuerdan como mecanismo de comunicación entre LA COMPAÑIA y el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, el domicilio físico, electrónico y/o telefónico, a las direcciones y números telefónicos que aparecen en las presentes condiciones particulares.

Las comunicaciones cursadas por los contratantes, asegurados o beneficiarios al comercializador, sobre aspectos relacionados con el seguro contratado, tienen los mismos efectos que si hubieran sido presentadas a la empresa. En este sentido, se entienden que dichas comunicaciones son recibidas en la misma fecha por la empresa.

Los pagos efectuados a los comercializadores por los contratantes del seguro, o terceros encargados del pago, se consideran abonados a la empresa en la fecha de realización del pago. Asimismo, la empresa debe prever que el comercializador lleve el control de dichos pagos.

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

EL ASEGURADO

GENERADO POR : KBEDREGA

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 150001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTEREA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 174545



Miraflores, 30 de Marzo del 2022

Señor(es):

Creaciones Hadasa Sac

Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

RUC 20510862440

Moneda: US\$

Corredor 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

De nuestra consideración:

Es grato informarle(s), que nuestra compañía está otorgándole(s) las facilidades de pago que más abajo se detallan.

Importante:

- a) En las fechas indicadas en la columna "obligación de pago" se inicia el plazo establecido para el pago de cada uno de los recibos. La primera cuota del presente convenio vence el primer día de vigencia de su póliza.
- b) En la columna "fecha límite de pago" se indica el plazo del que usted dispone para pagar la prima adeudada, la falta de pago podrá implicar que MAPFRE no estará obligada a cubrir los siniestros ocurridos mientras la cobertura se encuentre suspendida.

POLIZA	SUPLEMENTO	PRIMA COMERCIAL	INTERESES	I.G.V.	TOTAL
2402115100121	1	81.49		14.67	96.16

96.16

NRO. CUOTA	MONEDA	IMPORTE	FECHA DE		SITUACION RECIBO
			OBLIGACION PAGO	LIMITE DE PAGO	
131046413	DOLARES	96.16	31/03/2022	30/04/2022	PENDIENTE

96.16

TCEA : 0.00 %

TEA : 0.00 %


 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174645

Lo invitamos a realizar el pago de la cuota adeudada por cualquiera de los siguientes medios:

Ingresando en la WEB de su banco @

En cualquiera de los bancos que se indican, brindando el número del DNI, RUC o carnet de extranjería del contratante de la póliza

Afiliándose al cargo en cuenta y/o tarjeta de crédito MasterCard, VISA, DINERS y American Express

BBVA
BCP
SCOTIABANK
DE LA NACION (solo presencial)
FALABELLA
BIF
INTERBANK

Para mayor información, puede comunicarse con nuestro servicio de atención 24 horas (SI24) llamando a los telefonos 01-2133333 en Lima y para Provincias 0801-1-1133 o consultando nuestra web www.mapfreperu.com/oim-clientes


 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

 RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
 Ingeniero Civil


MAPFRE

Pag. 2

Miraflores, 30 de Marzo del 2022

Señor(a)(rta)(es):

Creaciones Hadasa Sac
Calle Luis Espejo Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima

Corredor: 626 Angelita Pilar Ordoñez Rojas

RUC 20510862440

Moneda: US\$

Atentamente,

 FELIPE RIOS GAJATE
DIRECTOR UNIDAD DE GENERALES

 CONSORCIO MULTI-PROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDALEÓN
 Representante Común

CLIENTE ACEPTADO

 JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

 CONSORCIO MULTI-PROYECTOS
 RAÚL MONTERO LANDALEÓN
 Representante Común

**MAPFRE**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

POLIZA 2402115100121	COLECTIVO	NRO. RIESGO 1
VIGENCIA DESDE 31/03/2022 12:00 Hrs.	HASTA 01/07/2022 12:00 Hrs.	

TIPO DE MOVIMIENTO Renovacion	NRO. SPTO. 1	FECHA ACTUALIZACION 30/03/2022	FECHA INICIAL DE POLIZA 01/10/2021	NUM. DE RIESGOS 1	MONEDA US\$	PRIMA NETA TOTAL MOVIM. 81.49
---	------------------------	--	--	-----------------------------	-----------------------	---

DATOS DEL ASEGURADO

NOMBRE DEL ASEGURADO
Creaciones Hadasa Sac

RUC
20510862440

ACTIVIDAD DEL ASEGURADO

Construccion — Edificios Hasta Dos Sotanos (C

UBICACION DEL RIESGO

Ca Los Diamantes Sn Urb Los Topacios, Ate, Lima, Lima, Peru

DATOS DEL RIESGO

DESCRIPCION DEL RIESGO : Construccion De Laboratorio De Crianza De Insectos Beneficos Y Hospederos
DESCRIPCION : Valor De La Obra **BASE DE CALCULO :**

COBERTURAS CONTRATADAS

DESCRIPCION DE COBERTURA	SUMA ASEGURADA	DEDUCIBLE DE COBERTURA		
		VARIABLE	MINIMO FIJO	MAXIMO

- Re Extracontractual (Rce) 50,000 10.00% Monto Indemnizable Us\$ 500

CLAUSULAS ADHERIDAS

240 - Cond. Grles. Seguro Contra Responsab. Civil Extracontractual
999 - Clausulas Generales De Contratacion - Cgcrreg01122013
005 - R.C. Ascensores, Gruas, Montacargas Y Escaleras Mecanicas
007 - R.C. Extracont. Por Actos De Contrat. Independ. Y/O Subcontr
008 - Responsabilidad Civil De Trabajos Terminados
010 - Responsabilidad Civil Durante Eventos Sociales Y Culturales
011 - Responsabilidad Civil De Contratistas De Obras
013 - Responsabilidad Civil Por Uso De Armas De Fuego
014 - R.C. Incendio Y/O Explosion Y/O D. Por Agua Y/O D. Por Humo
022 - Responsabilidad Civil Extracontractual Personal O Familiar
027 - Responsabilidad Civil Por Uso De Maquinaria Pesada
029 - Responsabilidad Civil Para Locales Y Operaciones
255 - Limite Agregado Anual

COLEGIO INGENIEROS
RADA, MONTERO LANDALEON
Representante Común

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174646



POLIZA	COLECTIVO	NRO. RIESGO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

EL ASEGURADO

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de numeración y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro :

GENERADO POR :

JOEL EFRAIN CHAMORRO CORINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 474545

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SURSUMENTO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	AFUCCION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

CONDICIONES ESPECIALES Y/O DATOS ANEXOS

Trabajo a realizar :

Construcción del Laboratorio de Crianza de Insectos Benéficos y Hospederos - Ate

Lugar de Trabajo :

Calle Los Diamantes S/N Urbanización Los Topacios, distrito Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima.

Vigencia : 01/10/2021 al 31/03/2022

Suma asegurada:

US\$ 50,000.00

Límite Único y combinado y en Agregado Vigencia

Deducible:

10% del monto indemnizable, mínimo US\$ 500

Responsabilidad Civil por Contaminación: 20% del monto indemnizable, mínimo US\$ 5,000

Materia del Seguro:

Sujeto a todos los términos y condiciones que forman parte de la presente póliza la Compañía cubre al asegurado contra las reclamaciones de terceros por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual, exclusivamente a consecuencia de daños personales y/o daños materiales causados involuntariamente a dichos terceros por un accidente ocurrido durante la vigencia de la póliza, como resultado directo de las actividades declaradas en las Condiciones Particulares y únicamente en la zona de trabajo.

Cláusulas y Condiciones Adicionales:

Clausulas Generales de Contratación.

Condicionado General de Responsabilidad Civil Extracontractual

Límite en Agregado Vigencia

Condición especial para Cables y tuberías subterráneas

Responsabilidad Civil de Ascensores, Grúas, Montacargas y Escaleras Mecánicas

Responsabilidad Civil Extracontractual por Actos de Contratistas Independientes y/o Subcontratistas

Responsabilidad Civil de Contratistas de Obras

Responsabilidad Civil por Incendio y/o Explosión y/o Daños por Agua y/o Daños por Humo

Responsabilidad Civil Extracontractual por Accidentes en la Ejecución de Contratos

Responsabilidad Civil para Locales y Operaciones

Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Patronal

Responsabilidad Civil Contractual

LMA5394 CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Condición de contaminación accidental, súbita e imprevista: Este seguro no cubre las responsabilidades derivadas de daños o gastos de retirada, limpieza o eliminación, directa o indirectamente causados por infiltración, polución, limpieza o contaminación, salvo que la misma sea consecuencia de un evento súbito, accidental e imprevisto, identificable en el tiempo y económicamente evaluable, que ocurra durante la vigencia de la póliza, ajeno al normal y/o habitual funcionamiento de las instalaciones del asegurado. Esta cobertura cubre las cantidades que el asegurado tenga legalmente que pagar a terceros serán fijadas mediante Sentencia Judicial ejecutoriada, o mediante transacción de acuerdo a Ley y con aprobación de la Aseguradora.


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

COLEGIO MULTIPROFESIONALES

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



POLIZA	COLECTIVO	SUPLENDO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

Otras Exclusiones:

Bienes en los cuales se esté realizando el trabajo

Responsabilidad Civil de vehículos

Cualquier reclamación que se fundamente en fallas, defectos, errores u omisiones en plano, diseño o especificación de los trabajos, así como la responsabilidad Civil Profesional.

Bienes bajo el cuidado, control y custodia del asegurado.

La responsabilidad Civil Contractual excluye incumplimientos contractuales

Condiciones Especiales:

- Condición especial para Cables y tuberías subterráneas:

Condición especial para Cables y tuberías subterráneas: En adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la **PÓLIZA** o a ella endosados, **LA COMPAÑÍA** sólo indemnizará al **ASEGURADO** con respecto a pérdida de o daño a cables o cualesquiera otros servicios subterráneos, si, antes de iniciarse los trabajos, **EL ASEGURADO** se ha cerciorado ante las autoridades correspondientes acerca de la posición exacta de dichos cables y tuberías. La indemnización, en todo caso, quedará restringida a los costos de reparación de dichos cables o servicios subterráneos. Cualquier penalidad, multa y demás daños consecuentes quedan excluidos de la cobertura.

- Responsabilidad Civil Cruzada

1. Cobertura

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el **ASEGURADO** tuviera legalmente que pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los accidentes que ocurran dentro de los lugares materia del Seguro indicados en las referidas Condiciones Particulares, que dañen a los contratistas de obras que prestan servicio al **ASEGURADO** como resultado de un daño entre ellos o hacia uno de ellos.

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRIMA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

2. Exclusiones

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la Responsabilidad derivada de:

2.1 Daños a la propiedad o bienes en los cuales los contratistas y/o sub-contratistas estén o hayan estado realizando trabajos.

2.2 Daños al equipo y/o maquinaria de construcción o montaje.

2.3 Lesiones corporales, fatales o no, o enfermedades contraídas por cualquier persona que esté trabajando en el lugar de la obra, que esté o hubiera podido estar asegurada bajo un seguro social u obligatorio de acuerdo con la legislación vigente o bajo la cobertura de responsabilidad civil patronal.

3. Aplicación

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.

- LMA5394 CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES**

CONSORCIO ADL PROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en otro sentido en la presente póliza, este seguro excluye cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o derivado de o en relación con una enfermedad transmisible o el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una enfermedad transmisible con independencia de cualquier otra causa o evento que contribuya de manera simultánea o en cualquier otra secuencia a ello.

2. Tal como se utiliza en el presente documento, se entiende por enfermedad transmisible toda enfermedad que pueda ser transmitida por medio de cualquier sustancia o agente desde un organismo cualquiera a otro organismo, en la presente definición:

2.1. la sustancia o el agente incluye, entre otros, un virus, una bacteria, un parásito u otro organismo o cualquier variación de estos, ya sea que se consideren vivos o no; y

2.2. el método de transmisión ya sea directo o indirecto, incluye, entre otros, la transmisión por aire, la transmisión por fluidos corporales, la transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre organismos; y,

2.3. la enfermedad, la sustancia o el agente pueden causar o amenazar con causar daños a la salud o al bienestar de las personas o pueden causar o amenazar con causar daños, deterioro, pérdida de valor, comerciabilidad o pérdida de uso de los bienes.

En caso de inconsistencia con su original en Inglés, la versión inglesa prevalecerá.

• **Definición de Terceros: TERCEROS**

Cualquier persona, natural o jurídica distinta de:


JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
R.C. CIP N° 174645

A. El CONTRATANTE o el ASEGURADO.

B. Personas miembros de la familia del ASEGURADO y/o del CONTRATANTE considerándose como tales a: los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, los hermanos y, en general, los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, incluyendo el padre adoptante o hijo adoptivo, así como la (o el) conviviente.

C. Personas, naturales o jurídicas, que sean socios o formen parte del accionariado del ASEGURADO y/o CONTRATANTE.

D. Personas que sean parte de la Administración, así como directivos, empleados y/o trabajadores, sea que estén en planilla o contratados o que, de hecho o de derecho, tengan alguna relación de dependencia con el ASEGURADO y/o CONTRATANTE.

- Se incluye a PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados, como asegurados adicionales y como terceros en la eventualidad que se afecte su propiedad y/o a su personal, respecto a la Responsabilidad Civil cubierta por la presente póliza.

El Asegurado Adicional está cubierto solo por los daños causados por el Asegurado Principal que deriven de una demanda hacia el Asegurado Adicional por un tercero, no siendo esta una ampliación de la cobertura hacia responsabilidades y obligaciones particulares del asegurado adicional. Los daños causados por el Asegurado Adicional estarán excluidos de esta cobertura y deberán estar cubiertos por su propia póliza de Responsabilidad Civil.

- La Compañía de Seguros no se subrogará en contra de PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA y/o compañías afiliadas y/o subsidiarias y/o asociadas, sus agentes, sus funcionarios y sus empleados, por ser asegurados adicionales.


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil


CONSORCIO MULTISUBJECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



POLIZA	COLECTIVO	SURSUMENTO
2402115100121		1
SEGURADOR	HASTA	APUDACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

- El asegurador deberá cursar notificación por escrito a PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA en caso de que fuera a producirse algún cambio o cancelación de la presente póliza, por lo menos con treinta (30) días de anticipación de dicho cambio o cancelación.

- La presente póliza tiene carácter de primaria para lo que respecta a PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA sobre cualquier otro seguro suscrito por PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA – PRODESA, que ampare los mismos objetos de seguros contra los mismos riesgos aquí establecidos.

- Se excluyen los siniestros ocurridos previo a la fecha de emisión de la presente póliza o a la fecha de inicio de la cobertura provisional otorgada, si la hubiera.

- Responsabilidad Civil Contractual

1. COBERTURA

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviere legalmente que pagar por concepto de Responsabilidad Civil derivada de cualquier contrato o convenio, como indemnización por lesiones corporales o enfermedades de terceras personas y/o daños a la propiedad de las mismas, siempre que haya cumplido con las Garantías indicadas en el numeral 3 siguiente.

2. EXCLUSIONES

La responsabilidad que asume la COMPAÑIA mediante esta Condición, no es aplicable a:

- 2.1 La responsabilidad por cualquier garantía de mercaderías o productos.
- 2.2 Los daños determinados por arbitraje, cuando la COMPAÑIA no tenga derecho a ejercer los derechos del asegurado en lo que respecta a la selección de los árbitros y en el procedimiento del arbitraje.
- 2.3 Lesión, enfermedad, muerte, daño o destrucción provenientes de defectos en mapas, planos, diseños o especificaciones preparadas, adquiridas o utilizadas por el ASEGURADO o indemnizado, en caso de que cualquiera de estos sea arquitecto, ingeniero o agrimensor.
- 2.4 La penalidad, multa o sanción que imponga cualquier ley o reglamento sobre la venta, donación, distribución o uso de cualquier bebida alcohólica al ASEGURADO en su calidad de persona y/u organización dedicada al negocio de manufacturar, vender o distribuir bebidas alcohólicas o como dueño o arrendador de locales utilizados para tales fines.
- 2.5 Cualquier obligación para la cual el ASEGURADO pudiera ser responsable bajo cualquier ley de trabajo, plan de seguro social, beneficios para desempleo, beneficios laborales, beneficios por incapacidad, ley de accidentes de trabajo u otra ley o plan similar.
- 2.6 El daño o destrucción de cualquier propiedad perteneciente al ASEGURADO u ocupada, alquilada o utilizada por él, o que esté bajo su dominio, control o custodia.
- 2.7 Los perjuicios puramente patrimoniales que no sean consecuencia directa de un daño corporal o material cubierto por la presente Condición, así como toda clase de perjuicios indirectos.



POLIZA	CONTRATO	SURTIENTO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

2.8 La responsabilidad por lesiones corporales o daños a cosas causados directa o indirectamente por cualquier perturbación del estado natural del aire, las aguas, el suelo, el subsuelo y, en general del medio ambiente.

2.9 Cualquier responsabilidad causada por agentes contaminantes o que se traduzca en la contaminación del medio ambiente.

2.10 Los daños por derrame o infiltración de líquidos, combustibles o productos de cualquier naturaleza que no sean contaminantes.

2.11 Los daños corporales y/o materiales derivados de la Responsabilidad Civil Profesional.

2.12 Multas, moras, penalidades, sanciones, perjuicios y similares derivados del incumplimiento del contrato, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

2.13 Gastos de prevención de un evento que pudiera causar daños a terceros.

2.14 Daño moral.

3. GARANTÍAS


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

El contrato o convenio que genere Responsabilidad Civil del ASEGURADO deberá constar necesariamente por escrito. El ASEGURADO se compromete a enviar a la COMPAÑÍA una copia de los contratos por celebrar para fijar la prima correspondiente, con quince (15) días hábiles de anticipación a su fecha de iniciación.

La COMPAÑÍA, luego de haber analizado las condiciones del contrato en un plazo que no excederá de quince (15) días hábiles, notificará por escrito al ASEGURADO la aceptación del mismo, quedando invariables las exclusiones indicadas en párrafos anteriores. Transcurrido el plazo antes mencionado, si la COMPAÑÍA no hubiese notificado su aceptación al ASEGURADO, se entenderá que ha rechazado la cobertura de la Responsabilidad Civil que genere dicho Contrato.

La cobertura entrará en vigencia una vez que aceptadas tanto la inclusión del contrato por parte de la COMPAÑÍA, como la prima adicional por parte del ASEGURADO, se emita el endoso de pago de prima adicional y se suscriba el convenio de pago de la misma.

La Responsabilidad Civil que se genere de dicho Contrato o Convenio deberá obedecer a un hecho accidental y derivado de la propia ejecución del Contrato o convenio. Asimismo, deberá estar expresamente declarada así, mediante sentencia judicial firme y ejecutoriada, con carácter de cosa juzgada y cuya extensión alcanzará tanto lesiones corporales o enfermedades de terceras personas, así como daños a su propiedad y a propiedades adyacentes.

4. APLICACIÓN


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Condición.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Condición.


CONSORCIO MULTIRRISUELOS
RAFAEL MONTERO LANDA LEÓN
Supl. Contador en Comercio

SUPLEMENTO 01:

MEDIANTE EL PRESENTE SUPLEMENTO SE DEJA CONSTANCIA DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DESDE 31/03/2022 AL 01/07/2022, EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE LA



VIGENCIA ANTERIOR.

POLIZA	COLECTIVO	SUPLEMENTO
2402115100121		1
VIGENCIA DESDE	HASTA	APLICACION
31/03/2022 12:00 Hrs.	01/07/2022 12:00 Hrs.	0

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS

NOTA: Este documento sustituye a los movimientos de renovación y fecha anterior

POLIZA ANTERIOR Nro:

GENERADO POR: KBEDREGA

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

EL ASEGURADO

JOSÉ EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

17. Seguro Complementario de Trabajo De Riesgo (SCTR).



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común


MAPFRE PERU VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLFs. 213-9181

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadasa Snc

 DIRECCIÓN : Calle Luis Espino Nro 849 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7012206009330

PRODUCTO : MAPFRE SCTR

R.U.C. N° 20418896915
FACTURA ELECTRONICA
N° F052-00676174

NRO DE DOCUMENTO : 20510982440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

TIPO DE SEGURO :

VIGENCIA DE POLIZA
DESDE
HASTA
CORREDOR
OFICINA COMERCIAL

01/05/2022

31/05/2022

2270-Florencia Alencio Magda Jessica

Escaño

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131748990. SEGURO DE SCTR PENSIONES	595.23	595.75	595.23
 JOEL ADRIAN CHANTESSA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 124545			 JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001		
			 CONSORCIO MULTIRRENTOS RAÚL MONTERO LAMPA LEÓN Representante Cesión		

Son: Seiscientos Noventa Y Un Y 75/100 Soles

Op. Gravada	SI	595.23
Op. Inafectas	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
OP. Exportacion	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	105.52
Importe Total	SI	691.75





MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD

AVDA. 28 DE JULIO 873 - MIRAFLORES - LIMA - PERU - TLF.S. 213-9161

FECHA DE EMISIÓN : 17-05-2022

CONTRATANTE : Creaciones Hadesa Snc

DIRECCIÓN : Calle Luis Espejo Nro 899 Dpto 201 La Victoria Lima Lima -
LA VICTORIA - LIMA PE

ASEGURADO : A Nivel Nacional

POLIZA : 7022306007345

PRODUCTO : MAPFRE SCTR SALUD

R.U.C. N° 20517182673

FACTURA ELECTRONICA

N° F052-00635536

NRO DE DOCUMENTO : 20510882440

TIPO DOCUMENTO : R.U.C.

CODIGO POSTAL : 13

POLIZA GRUPO NRO. :

MONEDA : Soles

DESDE	VIGENCIA DE POLIZA	HASTA	CORREDOR	OFICINA COMERCIAL
01/05/2022		31/05/2022	2270 Flores Alencio Magda Jessica	Escudo

Cantidad	UM	Descripción	Valor de Venta Unitario	Precio Unitario	Valor de Venta Total
1	ZZ	CT CANCELACION RECIBO 131744893. SEGURO DE SCTR SALUD	569.16	471.81	569.16
JOEL EFRAIN CHAMARRIA COTRINA INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 174545 CONSORCIO MULTIPROYECTOS RAUL MONTERO LAMDA LEON Representante General JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO Ingeniero Civil CIP N° 159001					

Sum: Seiscientos Setenta Y Un Y 8/100 Soles



Op. Gravedad	SI	569.16
Op. Infecciones	SI	0.00
Op. Exoneradas	SI	0.00
Op. Gratuitas	SI	0.00
Op. Exportación	SI	0.00
Total ISC	SI	0.00
Otros Tributos	SI	0.00
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	102.45
Importe Total	SI	471.81

MP/2022/6651596



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CREACIONES HADASA SAC bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/05/2022 hasta el 31/05/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	10111372	ALATA CURO, RICARDO
2 DNI	48551195	AMAYA MANYAVILCA, CINTHIA PAOLA
3 DNI	76177210	ARQUINIGO FIGUEROA, KEVIN YULINIO
4 DNI	46835308	BEJARANO VALLE, ROGER JAVIER
5 DNI	43702842	BUSTOS CIRILO, AQUILES FLORENCIO
6 DNI	48284257	CALDERON NAVARRO, JEAN CARLOS
7 DNI	46552062	CAÑOA APOLINARIO, ELISEO
8 DNI	09684977	COMETIVOS ALVARADO, SEGUNDO EDWARD
9 DNI	48017710	COMETIVOS DAVILA, EDWARD MAYCOL
10 DNI	47952499	COMETIVOS DAVILA, WAGNER ARNOLD
11 DNI	09835823	CORTEZ MOREANO, MARCOS
12 DNI	21256799	COSME MOLINA, ANIBAL GEREMIAS
13 DNI	46619425	CUEVA CALDERON, JUAN GENARO
14 DNI	70413241	DE LA CRUZ LOPEZ, WILMAN GONZALO
15 DNI	40337002	ESPINOLA GRANDES, JULIO
16 DNI	40736724	ESPINOZA LINARES, RONALD MARTIN
17 DNI	45594865	ESPINOZA SOLORZANO, MANFRED JHON
18 DNI	43453385	ESPINOZA SOLORZANO, MILKER SILVINO
19 DNI	80055912	GALLEGOS MAMANI, JAIME
20 DNI	42283977	GALLEGOS MAMANI, LUIS ALBERTO
21 DNI	46546173	GIL MENDOZA, JEAN PIERRE
22 DNI	22520767	GONZALES LOARTE, EULOGIO SANTOS
23 DNI	40529671	HARO HARO, JOSE LUIS
24 DNI	42200177	HUACCACHI CAHUANA, ROBERTO
25 DNI	44875359	HUAMAN AVILA, EMERSON DANNY
26 DNI	44656055	INGA ROSALES, GABRIEL ANTONIO
27 DNI	09703941	JULIAN ALIAGA, NILTON JUVENAL
28 DNI	21111021	LANDA LEON, RAUL MONTERO
29 DNI	72975236	LANDA VENTURA, KEYLA
30 DNI	44566724	LLAMPASI ATACHAO, MANRIQUE
31 DNI	21889127	MAGALLANES PAUCAR, MANUEL FELIX
32 DNI	42576539	MARANZA RAMOS, EDIZON ORIEL
33 DNI	75699939	MARAZA MARCHENA, EMERSON CALEB
34 DNI	73520911	MARCHENA COTRINO, ELADIO ELI
35 DNI	73520912	MARCHENA COTRINO, SECEO CELESTINO
36 DNI	46066752	MARCHENA COTRINO, WILSON JOEL

JOEL EFRAIN CAMARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONDORCIO MONTROYELOS
RAUL MONTERO LANDELEON
INGENIERO CIVIL

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

MP/2022/6651596

 **MAPFRE** | **PERÚ**
VIDA

37 DNI	43199380	MARIN VILLALOBOS, NOE
38 DNI	10010982	MENDOZA PONCE, JORGE LUIS
39 DNI	76630252	MONTERREY GONZALES, SHAUNA DESHIRA
40 DNI	06028752	MORENO QUINTO, MAXIMO
41 DNI	40761294	OCAÑA VELASQUEZ, CHRISTIAN JESUS
42 DNI	43895880	ORE QUIÑONES, HENRY ERNESTO
43 DNI	46481337	ORE QUIÑONES, MIGUEL ANGEL
44 DNI	76133392	PALOMINO OSORIO, FABIO EDWIN
45 DNI	45421292	PALOMINO ROMERO, HUMBERTO JUNIOR VICTOR RAUL
46 DNI	42194960	PARDO RAMOS, LUCIO ISRAEL
47 DNI	02831677	PEREZ MOLINA, WILLIAM
48 DNI	42009303	PEÑA CAYTUIRO, EDWARD
49 DNI	40598457	PEÑA LOARTE, ALEJANDRO
50 DNI	10870740	PEÑA LOARTE, RAUL ANTONIO
51 DNI	73331775	PEÑA MATA, ANTHONY ALEXIS
52 DNI	73385596	PEÑA PONCE, HENRY
53 DNI	75420542	POMATAY FERNANDEZ, LUIS FRANKLIN
54 DNI	80229853	PONCE GARCIA, TEODORO PAULINO
55 DNI	41185034	PONCE LOARTE, OSWALDO PABLO
56 DNI	76819984	PONCE PONCE, JUAN DANIEL
57 DNI	10817650	RAMIREZ SILVA, REYNALDO BEQUER
58 DNI	41871276	RAMOS ROBLEDO, JOSEPH MIGUEL
59 DNI	70413238	REMICIO MERINO, JAIME ALBERTO
60 DNI	43136473	REY ENCALADA, CARLOS ENRIQUE
61 CEX	0045491776	RODRIGUEZ ACHO, EDA MIRLA
62 DNI	45112120	ROJAS YURIVILCA, MIGUEL JONATHAN
63 DNI	47896555	SALIRROSAS RAMIREZ, JHONATTAN DILMER
64 DNI	10622194	SANCHEZ CCOPA, MARCOS ALBERTO
65 DNI	70389572	SARMIENTO CASTILLO, JOSEPH DAYVIS
66 DNI	70865751	SEGURA SANTIESTEBAN, JIMMY
67 DNI	07648624	SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDAS
68 DNI	76519206	TAFUR CIEZA, RUTH MERCEDES
69 DNI	46597753	TORREJON DEL AGUILA, DUHAY
70 DNI	47990252	TORRES QUISPE, HENRY EUSEBIO
71 DNI	42895992	VARGAS PARDO, CESAR AUGUSTO
72 DNI	42322612	YAUARI BALDOCEDA, EDWIN


JOEL CERAM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174648

CONSORCIO MUNI-PROYECTOS

RAUL MONTERO LANDALEON
Representante Común

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

29/04/2022 06:09:11 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

MP/2022/6651596



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).



JOEL EFRAIM CAZARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO UNIPROYectos
EMILE MONTERO LANDA LEÓN
Empresario Común

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

MP/2022/6654638



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CREACIONES HADASA SAC bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/05/2022 hasta el 31/05/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	70958031	TAMANI QUISPE, CARLOS ROBERTO JAIR
2 DNI	80615170	TAMANI SERRANO, ROBERTO CARLOS
3 DNI	46237397	TUCTO AGUIRRE, YAVER

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

30/04/2022 11:56:02 am

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JOEL EFRAIM CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSULTORIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

MP/2022/6675863



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CREACIONES HADASA SAC bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/05/2022 hasta el 31/05/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26760 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	46503501	MALLCCO IRRABAL, FREDY
2 DNI	45149096	SANCHEZ IPANAQUE, NOE DAVID

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

04/05/2022 06:57:07 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Ingeniero Civil

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

MP/2022/6685117



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa CREACIONES HADASA SAC bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/05/2022 hasta el 31/05/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI 70361766 HUAMAN BERROCAL, MILAGROS

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

09/05/2022 08:57:39 am

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JOEL EFRAIM CIVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MUE PROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/#/>

MP/2022/6690016



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200008330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/05/2022 hasta el 31/05/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI 43521674 NEIRA ZAA, ELLIOT DAVID

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

10/05/2022 10:31:08 am

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JOEL EFRAIM GUIVARRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174648

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO QUE PROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanciasctr.mapfre.com.pe/>

MP/2022/6691025



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **CREACIONES HADASA SAC** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012200006330 y contrato de Salud No. 7022200007345, con vigencia del 01/05/2022 hasta el 31/05/2022, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1 DNI	45637906	PANDURO CACHIQUE, GARY
2 DNI	46789695	ROMERO SANCHEZ, NELSON ANDRES
3 DNI	40623352	SOBERANIS BERAMENDI, YAÑES YABALDI
4 DNI	78525016	SOBERANIS SENA, MICHAEL BRYAN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

10/05/2022 01:12:39 pm

FLORES ATENCIO, MAGDA JESSICA



ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

JZIEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174515

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MAPFRE VIDA
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constanclassctr.mapfre.com.pe/>

18. Pago Sencico, Conafovicer, Sunat - Seguro Social



JOEL EPHRAIM CHAWARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

Identificación de la Transacción:

Número de Formulario : 0601
Número de Orden : 1003059570
Fecha de presentación : 16/05/2022

Datos de la Declaración:

RUC : 20510862440
Nombre o Razón Social : CREACIONES HADASA S.A.C.
Período : 202204
Semana : 0
Tipo de Declaración : Original
Número de Trabajadores : 9.00
Número de Pensionistas : 0.00
Personal Cuarta Categoría : 0.00
Personal Modalidad Formativa : 0.00
Terceros : 0.00
Regímenes Especiales : 0.00


Detalle de Tributos:

Tributos	Total Deuda	Monto Pago
3052 RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	S/. 382	S/. 382
5210 ESSALUD SEG REGULAR	S/. 1,196	S/. 1,196
5310 SNP - LEY 19990	S/. 741	S/. 741
Total a Pagar	S/. 2,319	S/. 2,319

Detalle de Pago:

Banco : Banco de la Nación
Número de Operación : 00000000001609346172
Medio de Pago : Cargo en cuenta de detracciones - cuenta convencional
Fecha de Pago : 16/05/2022 15:05:42


JOEL EFRAIN CHAZARRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROFESIONAL

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Consorcio

CREACIONES HADASA SAC

De: Banca por Internet BCP [mailto:bcpalertasyavisos@bcp.com.pe]

Enviado el: Ninguno

Para: admin1@inmobiliariahadasa.com

Asunto: Envío Automático - Constancia de Pago de Servicio - BCP



Constancia de Pago de Servicio - BCP

Titular: CREACIONES HADASA S.A.C.

Fecha y hora: 27/04/2022 09:33

Número de operación: 00064987

Titular de servicio:

Servicio: APORTES

Empresa: CONAFOVICER

Código de usuario: 20510862440

Importe: S/ 118.00

Comisión: S/ 0.00

Pagado desde: Corriente Soles ****-*****-041

Monto total: S/ 118.00

Tipo de cambio: S/ 0.000000

Monto pagado al cambio: \$ 0.00


JOEL EFRAIM CIDVARRA CONTRERAS
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención:

Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

El sistema de correo electrónico del Banco de Crédito BCP está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Banco.

Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Banco de Crédito BCP. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 158001



Constancia de Pago de Servicio – BCP

Puedes revisar tu pago en **Sunat - Operaciones En Línea**, utilizando tu **CLAVE SOL** con el Número de Orden: 773738618

Titular: CREACIONES HADASA SAC

Fecha y hora: 29/03/2022 18:36:07 PM

Número de operación BCP: 00201774

Cuenta de origen: Corriente Soles 1912129217041

Nombre de empresa: SUNAT

Servicio: Guía de Pagos Varios - Formulario 1662 - Tributo

RUC: 20510862440

Razón social: CREACIONES HADASA S.A.C.

Periodo: 03/2022

Tributo pagado: 7031 SENCICO

Semana/Quincena:

Número de orden: 773738618

Monto total: S/ 702.00

Tipo de cambio: S/ 0.000000

Monto pagado al cambio: \$ 0.00


JOEL EFRAIM CHUMBARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001


CONSORCIO M.A. PIROPROYECTOS
RAÚL MONTERO LAMDA LEÓN
Representante General

CONFORME CON LOS DATOS REGISTRADOS

Puedes verificar tu operación a través de nuestros canales de atención:

Banca por Internet, Banca Móvil, Banca por Teléfono (311-9898), Cajeros Automáticos, Agente BCP o en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional.

El sistema de correo electrónico del Banco de Crédito BCP está destinado únicamente para fines del negocio, cualquier otro uso contraviene las políticas del Banco. Toda la información del negocio contenida en este mensaje es confidencial y de uso exclusivo del Banco de Crédito BCP. Su divulgación, copia y/o adulteración están prohibidas y sólo debe ser conocida por la persona a quien se dirige este mensaje. Si Ud. ha recibido este mensaje por error por favor proceda a eliminarlo y notificar al remitente.

19. Carta fianza de fiel cumplimiento


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

San Isidro, 08 de Abril de 2022

Señores:
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA

Ciudad.-

CARTA FIANZA No. 4410087457.00

A solicitud de nuestro cliente CREACIONES HADASA S.A.C. *****
Por la presente constituimos Fianza Solidaria, irrevocable, indivisible, incondicional, de realización automática a solo requerimiento de la entidad y sin beneficio de excusión a favor de ustedes, hasta por la suma de ***** S/ *****12,890.30 DOCEMIL*OCHOCIENTOS*NOVENTA**7830/100**SOLES.
PARA GARANTIZAR AL CONSORCIO MULTIPROYECTOS (INTEGRADO POR LAS EMPRESAS RIO BRAVO S.A.C. Y CREACIONES HADASA S.A.C.) POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA COMPARACION DE PRECIOS N° 003-2021-SENASA/PRODESA "CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENEFICOS Y HOSPEDEROS - ATE" - ADICIONAL DE OBRA N° 02.

Dejamos constancia que en virtud de la presente fianza respaldamos exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior, sin que nuestra responsabilidad en ningún caso exceda el importe de esta garantía. Hacemos presente que solamente pagaremos el importe de esta Carta Fianza al beneficiario indicado en el presente documento.

Esta Carta Fianza no podrá ser utilizada en respaldo de operaciones comprendidas en la prohibición indicada en el numeral 3 del Art. 217 de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de seguros, Ley 26702.

La presente Fianza no podrá exceder en ningún caso ni por ningún concepto el plazo de vigencia de 0180 días contados a partir del 07 de Abril de 2022 hasta el 04 de Octubre de 2022 a las 18:00 horas, momento en que vencerá indefectiblemente.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1898 del Código Civil, quedaremos libres de toda responsabilidad con respecto a esta garantía, si el beneficiario de la misma no nos exige notarial o judicialmente su honoramiento, señalando el monto a pagar, dentro de los quince (15) días siguientes a la expiración del plazo de vencimiento de esta Carta Fianza en nuestra oficina principal ubicada en Avenida Rivera Navarrete N° 400, San Isidro, requiriendo que solo se considerará válido hasta el décimo quinto día a las 18:00 horas. De no señalarse el monto a pagar, se entenderá que el requerimiento es por la suma total. En caso de ejecutarse por monto menor al importe antes señalado, se entenderá que ustedes renuncian a todo pago mayor, no admitiéndose nuevos requerimientos de pago, aún cuando el plazo de vencimiento y/o de ejecución de esta Fianza no hubieran vencido.

El pago se efectuará mediante cheque de orden a la orden del beneficiario que el Banco entregará contra devolución del original de la presente carta fianza y sus renovaciones.

Será facultad y no obligación del Banco conceder la prórroga de la presente carta fianza, en caso sea requerida. Si se requiere alternativamente su prórroga o pago, la prórroga que sea concedida por el Banco lo libera de atender su pago.

La presente Fianza no surtirá efecto alguno respecto a terceros distintos al beneficiario de la misma, salvo que la cesión de la acreencia a la que esta Fianza garantiza haya sido comunicada al Banco y éste haya aceptado expresamente mediante documento escrito prestar su Fianza a favor del nuevo acreedor. Del mismo modo, la presente fianza no surtirá efecto, si la acreencia garantizada resultase un contrato de mutuo dinerario y el acreedor no fuese una empresa del sistema financiero nacional, o un banco o financiera del exterior.

Atentamente,

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

MARJORI DANAE SANCHEZ MARICHE
Jefe de Operaciones y Servicios
BANBIF

JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001

BANBIF CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

JOEL EFRAIN CHAVARRA COTRINA
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 174543

0186027

20. Carta fianza de adelanto directo y de materiales


JOEL EFRAIN CHAVERRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

No aplica


JOEL ESPAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Ing. en Gerencia Común

21. Revisión de penalidades


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 155001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil

No aplica



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 150001



CONSORCIO MULTIPROYECTOS
RAUL MONTERO LANDA LEON
Ingeniero Civil

22. Certificado de habilidad del ingeniero residente


JOEL EFRAIN CUYAMANTA CORCUERA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174645


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
Reg. CIP N° 174645

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



LEY N° 26648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0057127

Certificado de Habilidad

2022032413

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): SOSA YACTAYO, JOSE LEONIDASAdscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMACon Registro de Matrícula del CIP N°: 159001 Fecha de Incorporación: 2014-05-12
ING. CIVIL

Especialidad: _____

De conformidad con la Ley N° 26858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO: VARIOS / OTROSENTIDAD
O
PROPIETARIO: VARIOSLUGAR: VARIOSEL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA 31 MES 05 AÑO 2023

VALIENDO 25 de MARZO del 2022

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

ING. CP. JORGE REYNALDO CUEVA HUERTO
DIRECTOR SECRETARIO DEL CDL CIPConsejo Departamental
Colegio de Ingenieros del PerúIng. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del PerúJOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001COPIA MULTIPLE PROVEEN
PAUL MONTERO LANDA LEÓN
Supleniente ComúnJOEL EFRAIN CHAVARRA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

23. Panel fotográfico



JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545



JOSE LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CONSORCIO MULTIPROYECTOS



RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



PERU

Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO


MULTIPROYECTOS

SENASA
PERU

PANEL FOTOGRÁFICO

Fecha de emisión: 13/05/2022

Mediante el presente panel fotográfico se evidencia los trabajos ejecutados durante el proyecto correspondiente al periodo de la VALORIZACION N° 02 DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02 correspondiente al periodo DEL 01 AL 13 MAYO DEL 2022 para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE CRIANZA DE INSECTOS BENÉFICOS Y HOSPEDEROS - ATE".

3 may. 2022 3:40:41 p. m.
Lima

[Signature]
ING. DEL ESPIN CHAMBERA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174543

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

CHARLAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
CAROL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común

**TRABAJOS EJECUTADOS ABRIL
DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 13 DE MAYO DEL 2022**




Fotografía N° 01
JUNTA EN VEREDA E=1/2" CON SELLO FLEXIBLE


JOEL EFRAIN CHAVARRIA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545


JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001



Fotografía N° 02
PINTURA OLEO EN CIELORASO Y VIGAS

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAUL MONTERO LANDA LEON
Representante Común



Fotografía N° 03
PINTURA EPOXICA EN CIELORASO Y VIGAS



Fotografía N° 04
PINTURA OLEO EN MUROS INTERIORES DOS MANOS

[Signature]
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

[Signature]
JOEL EFRAIM CHAVARRIN COYRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS
[Signature]
RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común



PERU

Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO

MULTIPROYECTOS

SENASA
PERU

Fotografía N° 05
PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES DOS MANOS



Fotografía N° 06
VALVULA DE BOLA DE 2"

.....
Jose Leonidas Sosa Yactayo
JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
 Ingeniero Civil
 CIP N° 159001

.....
Joel Efraim Chazarra Cotrina
JOEL EFRAIN CHAZARRA COTRINA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

Paul Montero Landa Leon
PAUL MONTERO LANDA LEON
 Representante Común



Fotografía N° 07
SALIDA DE DRENAJE DE AGUA DE CANALETA SINFIN DE Ø2"




JOSÉ LEONIDAS SOSA YACTAYO
Ingeniero Civil
CIP N° 159001

Fotografía N° 08
CAMARAS DE INSPECCION


JOEL EFRAIM CHAVARRÍA COTRINA
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 174545

CONSORCIO MULTIPROYECTOS

RAÚL MONTERO LANDA LEÓN
Representante Común