



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329616221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



I. CARTA DE PRESENTACIÓN

JOSEFOTE INGENIERIA DEL PERU
Walter Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS,
SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CARTA N° 085-2022-WABA-ING. CONSULTOR/GO-PRODESA

Baños del Inca, 04 de marzo del 2022

Señor:

Lic. Jorge Manrique Linares

Jefe de Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA

Atención:

Ing. Ever Becerra Coronado

Representante de PRODESA

Presente. -

Asunto : CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION MENSUAL N°08 (01/02/2022 al 28/02/2022) DEL GERENTE DE OBRA.

Referencia: Contrato de Consultor Individual N° 027-2021

Ejecución de Obra: "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca"

Mediante el presente WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA, identificado con DNI N° 32961822 me dirijo a usted como Gerente de Obra en la Consultoría para la Supervisión de la obra: "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca", para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle el presente informe correspondiente a la Valorización Mensual de Obra N° 08 de la fecha (01/02/2022 al 28/02/2022) del Gerente de Obra Ing. Walter Alfredo Botello Alva, para lo cual informo lo siguiente:

El Gerente de Obra firma su vínculo laboral con Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria – PRODESA el 01 julio del 2021 por un periodo de 240 días calendarios en ejecución de la obra, para realizar funciones de supervisión de la Obra: "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca - Cajamarca" el cual inicia con su plazo contractual el día 12 de agosto del 2021 y culmina el 08 de abril del 2022.

El monto contratado es de S/ 165,805.40 soles por concepto de ejecución de obra durante un periodo de 240 días calendarios, con lo cual el pago diario es de S/ 690.86 soles

El monto total a pagar por el servicio de Gerencia de Obras al Ing. Walter Alfredo Botello Alva es de S/ 19,344.08 soles correspondiente a los 28 días calendarios (del 01 de febrero del 2022 al 28 de febrero del 2022).



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS,
SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



ITEM	MES DE VALORIZACION	DESCRIPCION	DIAS VALORIZADOS	MONTO POR DIA	MONTO TOTAL A FACTURAR
01	AGOSTO	DEL 12/08/2021 AL 31/08/2021	20.00	S/690.86	S/ 13,817.20
02	SEPTIEMBRE	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	30.00	S/690.86	S/ 20,725.80
03	OCTUBRE	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021	31.00	S/690.86	S/ 21,415.66
04	NOVIEMBRE	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021	30.00	S/690.86	S/ 20,725.80
05	DICIEMBRE	DEL 01/12/2021 AL 20/12/2021	20.00	S/690.86	S/ 13,817.20
06	DICIEMBRE	DEL 21/12/2021 AL 31/12/2021	11.00	S/690.86	S/ 7,599.46
07	ENERO	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	31.00	S/690.86	S/ 21,415.66
08	FEBRERO	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	28.00	S/690.86	S/ 19,344.08
09	MARZO	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	31.00	S/690.86	
10	ABRIL	DEL 01/04/2022 AL 08/04/2022	8.00	S/690.86	
TOTAL					S/ 138,862.86
POR TANTO EL PAGO NETO A GIRAR A LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PRESENTE MES DE FEBRERO ES EL MONTO NETO DE:					S/ 19,344.08

Es todo cuanto informo para su revisión y trámite correspondiente a la presente.

Atentamente

COLADO POR INGENIERO DEL P.E.U.
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10829618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



II. CARÁTULA

COPIA AUTENTICADA DEL PROYECTO
WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"

**VALORIZACION N°08
(01/02/2022 – 28/02/2022)**



CONTRATISTA

Ejecuta

: Consorcio El Sauce

Residente de Obra

: Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento – CIP N°32383

GERENTE DE OBRA

Gerente de Obra

: Ing. Walter Alfredo Botello Alva – CIP N°114668

Plazo de la Consultoría

: 240 días calendario.

FEBRERO DEL 2022


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329616221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



III. FACTURA

WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO
 URB. CACERES ARAMAYO MZA. J° LOTE. 26 FRENTE A LA CANCHA EL
 PORRON
 NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10329618221
F001-44

Fecha de Emisión : 02/03/2022
 Señor(es) : PROGRAMA DE DESARROLLO DE
 RUC : 20414251661 SANIDAD AGROPE
 Establecimiento del Emisor : URB. CACERES ARAMAYO MZA. J°
 LOTE. 26 FRENTE A LA CANCHA EL
 PORRON ANCASH SANTA NUEVO
 CHIMBOTE
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE GERENTE DE OBRA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES RAÍONS DEL INCA CAJAMARCA FASE II CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DE OBRA N° 8 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022	10383.26814	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 08/100
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 16,363.26
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 16,363.26
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,500.15
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18,863.41

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.


Walter Alfredo Botello Alva
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114008



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



IV. INDICE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Botello Alva
Walter Botello Alva
Ingeniero en Civil
CIP N° 114668



V. INFORME DE GERENTE DE OBRA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
 - 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
 - 1.2. OBJETIVOS
 - 1.2.1. OBJETIVOS GENERALES
 - 1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 - 1.3. CARACTERISTICAS GENERALES
 - 1.4. PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL
 - 1.5. PLANTEAMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
 - 1.6. PLANTEAMIENTO EN INSTALACIONES SANITARIAS
 - 1.7. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO
 - 1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN
2. ANTECEDENTES:
3. SITUACIÓN DE LA OBRA
4. AVANCE FÍSICO MENSUAL Y ACUMULADO
 - 4.1. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES
 - 4.1.1. PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL MES (PERIODO FEBRERO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022)
 - 4.1.2. PROGRAMACIÓN ACUMULADO A LA EVALUACIÓN DEL MES (PERIODO FEBRERO 2022)
 - 4.1.3. EJECUTADO REAL DEL MES (PERIODO DEL 01/02/2022 al 28/02/2022)
5. CONTROL DE VALORIZACIÓN DE LA OBRA
6. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
7. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL MES
 - 7.1. CONTROLES
8. PRINCIPALES INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL MES
9. ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



**INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION DE
OBRA N° 08 DEL MES DE FEBRERO 2022 (01 /02/2022 AL 28/02/2022)**

**OBRA: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES
BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"**



CONTRATISTA

Ejecuta
Residente de Obra

: Consorcio El Sauce
: Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento – CIP N°32363

GERENTE DE OBRA

Gerente de Obra
Plazo de la Consultoría

: Ing. Walter Alfredo Botello Alva – CIP N°114668
: 240 días calendario.

FEBRERO DEL 2022


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



FICHA TÉCNICA

DE LA OBRA

Obra	: "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA"
Ubicación Geográfica	: El proyecto se ubica en: Localidad : Baños del Inca Distrito : Baños del Inca Provincia : Cajamarca Región : Cajamarca
Financiamiento	: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Entidad Ejecutora	: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria

EJECUTOR DE OBRA

Ejecuta	: CONSORCIO EL SAUCE
Contrato de ejecución de obra	: N° 038-2021 SENASA – PRODESA FASE II
Plazo de Ejecución de Obra	: 240 días calendarios
Modalidad de Ejecución	: Contrata
Fecha de entrega de Terreno	: 19 de Julio del 2021
Inicio del plazo de ejecución	: 12 de agosto del 2021
Fecha de término de Obra	: 08 de abril del 2022
Presupuesto Referencial C/IGV	: S/ 4'143,521.37
Presupuesto Contratado C/IGV	: S/ 4'143,521.37
Representante Legal	: Ing. Gladis Emperatriz Campos Saldaña.
Residente de Obra	: Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento CIP N°32363

GERENTE DE OBRA

Gerente de Obra	: Ing. Walter Alfredo Botello Alva CIP N° 114668
Presupuesto contratado	: S/ 165,805.40
Plazo de la Consultoría	: 240 días calendarios.
Modalidad	: Tarifario

DE LA VALORIZACION N° 08 (02/02/2022 AL 28/02/2022)

➤ Avance Mensual Programado	: 26.03%
➤ Avance Programado Acumulado	: 84.50%
➤ Avance Mensual Ejecutado	: 14.54%
➤ Avance Ejecutado Acumulado	: 84.68%
➤ Estado situacional de la Obra	: ADELANTADA EN 0.18%

COPIA DEL REGISTRO DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



1. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA".

1.2. OBJETIVO

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES

El presente proyecto tiene como objetivo principal la remodelación y Ampliación "Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca".

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo del proyecto es el de mejorar las condiciones de trabajo de los personales de SENASA así mismo Garantizar la integridad física de los personales que laboran en SENASA

1.3. CARACTERISTICAS GENERALES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El predio donde se ubicará el proyecto, se encuentra en el distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca, exactamente entre la intersección de la Avenida Manco Cápac y jirón Cahuide. El terreno destinado al proyecto tiene un área de 4,907.82m² aprox.

Departamento	:	Cajamarca
Provincia	:	Cajamarca
Distrito	:	Baños del Inca
Altitud	:	2,750 m.s.n.m

El área en estudio se encuentra al costado de la Institución Educativa SENATI, frente al óvalo ubicado en la Av. Manco Cápac de la carretera pavimentada del Distrito de Cajamarca al Distrito de Baños del Inca, en la intersección con el Jr. Cahuide.


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS,
SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



LOCALIZACIÓN



GOBIERNO REGIONAL Tarma
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

Ubicación Geográfica del Distrito Baños del Inca

Ubicación del proyecto entre la intersección de la Avenida Manco Cápac y jirón Cahuide.



El área en estudio se encuentra al costado de la Institución Educativa SENATI, frente al óvalo ubicado en la Av. Manco Cápac de la carretera pavimentada del Distrito de Cajamarca al Distrito de Baños del Inca, en la intersección con el Jr. Cahuide.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Centro de Operaciones Baños del Inca - Cajamarca está ubicado dentro del campus universitario de la Universidad Nacional de Piura. El área de construcción es de 1067.15m² aprox.

Planteamiento Arquitectónico

El proyecto responde a las necesidades de un Centro de Operaciones de Senasa en la Ciudad de Cajamarca. El usuario ha definido la programación arquitectónica requerida para el presente diseño, conjuntamente con las capacidades para las oficinas y el auditorio.

El planteamiento general obedece a la distribución de módulos a lo largo de dos ejes direccionales: horizontal y vertical, los cuales están definidos por veredas que van distribuyendo a los distintos módulos. Los módulos planteados son: Módulo de vigilancia, Módulo de Auditorio, Módulo de Oficinas y Centro de Procesamiento, Módulo de almacén y Comedor y finalmente el Módulo de Almacén de Insumos Tóxicos.

De acuerdo al levantamiento topográfico hay tres edificaciones existentes, con muros de ladrillo que se encuentra en buen estado, las cuales se mantendrán, sin variación en su uso. El ambiente denominado

COLEGIO INGENIERO DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



Oficina Labrenor albergará el grupo electrógeno que forma parte del proyecto. Esta edificación cuenta con una vereda perimetral, la que se conectará con una vereda propuesta con los nuevos edificios del proyecto.

De la misma manera existe un tanque elevado que se encuentra en buenas condiciones, el cual abastecerá al proyecto, se propone una cisterna de concreto para que pueda abastecerlo correctamente.

El proyecto cuenta con accesibilidad universal, ya que el diseño cuenta con las condiciones que permiten que sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus características funcionales o capacidades, garantizando la accesibilidad bajo el principio del diseño universal.

El proyecto comprende el diseño de la construcción Centro de Operaciones Baños del Inca - Cajamarca, el cual cuenta con los siguientes módulos de ambientes:

Ambiente	Área (m ²)
Primer Nivel	
Módulo Vigilancia	25.31m ²
Módulo Auditorio	290.95m ²
Módulo Oficinas	289.40m ²
Módulo Almacén/Comedor	118.99m ²
Módulo Almacén Insumos Tóxicos	53.10m ²
Segundo Nivel	
Centro de procesamiento	289.40m ²
Área total	1067.15m ²

COLEGIO INGENIERO DEL PERU
WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114665

1.4. PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

La edificación consiste en un solo nivel compuesto por seis (06) módulos, los cuales están desarrollados en un sistema a porticado, con la finalidad de acoplar de manera adecuada con la infraestructura existente. Las vigas y columnas en su totalidad tienen una resistencia $F'c=210\text{kg/cm}^2$, también con una tabiquería de albañilería con columnas de amarre y vigas de amarre que tienen una resistencia $F'c=175\text{kg/cm}^2$.

1.5. DEL PLANTEAMIENTO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se deberá instalar instalaciones eléctricas interiores para el correcto funcionamiento del proyecto por lo que se propone la habilitación de un sistema de red de baja tensión.

Se considerará ductos de PVC SAP de 2 vías y un buzón de 50 c. x 50 cm en forma parcial, para alimentación, cable alimentador en 231V desde el Tablero General y su distribución a los circuitos en cada sector. El sistema de puesta a tierra será de 1 pozo. La resistencia a tierra será igual o menor de 5 ohmios. Red de ductos y buzones exteriores bajo piso, para la distribución parcial de alimentadores eléctricos entre tablero general y los de distribución.

Circuitos derivados para iluminación, tomacorrientes, fuerza y otros, de los diferentes tableros de distribución eléctricos, incluyendo, tuberías, cajas, bandejas, cables y conductores, y todos los accesorios necesarios como soportes, colgadores, etc. Los circuitos derivados para alimentar artefactos de alumbrado, tomacorrientes, cargas puntuales de los equipos médicos, serán alambrados con conductores con aislamiento termoplástico no halogenado para una tensión de 750V y 70°C según Normas 332-IEC 60754-1 IEC.



1.6. DEL PLANTEAMIENTO EN INSTALACIONES SANITARIAS

Sistema de Agua Fría: con abastecimiento indirecto por medio de una conexión domiciliar de agua existente ubicada en el pasaje Cahuide, que abastecerá la cisterna de consumo doméstico proyectada; y un cuarto de bombas que incluirá un equipo de presurización que llenará por bombeo un tanque elevado existente, desde el cual se abastecerá por gravedad a todos los aparatos y equipos sanitarios que requieran agua, por medio de una red de agua nueva.

Sistema de Desagüe: por gravedad desde los aparatos sanitarios ubicados dentro de los diferentes edificios del local hasta la red de desagüe enterrada en las áreas libres del predio, compuesta de colectores y cajas de registro; que escurrirán hasta la conexión domiciliar de desagües nueva proyectada en el Pasaje Cahuide.

Sistema de drenaje pluvial: por medio de canales rectangulares en los techos que recolectan las aguas pluviales de los mismos y que llegan al primer piso por medio de montantes de drenaje pluvial, para descargar en canaletas de concreto armado ubicadas en las áreas libres de la edificación y que confluyen hasta una cámara de bombeo que descargará las aguas pluviales a la cuneta pública por medio de una tubería de descarga impulsada por medio de un equipo de bombeo sumergible en dicha cámara.

1.6.1.1. COSTO DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO		3,096,895.49
GASTOS GENERALES	7.39%	228749.57
UTILIDAD	6.00%	185813.7294
SUBTOTAL DESAGREGADO		3,511,458.79
I.G.V.	18%	632062.5821
TOTAL		4,143,521.37
Porcentaje de avance		100.00%

Son: Cuatro millones ciento cuarenta y tres mil quinientos veintiuno con 37/100 soles.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

La modalidad de ejecución del proyecto será por CONTRATA.

1.8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del proyecto es de doscientos cuarenta (240) días calendario.

2. ANTECEDENTES:

- Con fecha 01 de julio del 2021 se firma el Contrato de Consultor Individual N° 027-2021 para la contratación de la consultoría de la Supervisión de la Obra indicada en la referencia, entre el Programa de Desarrollo de Sanidad Agropecuaria y el Consultor de Obra Ing. Walter Alfredo Botello Alva.
- Con fecha 09 de agosto del 2021 se realiza el acto protocolar de entrega de terreno con la presencia de las autoridades de PRODESA, empresa contratista Consorcio El Sauce y el Gerente de Obra encargada de la supervisión del proyecto.

COLECCIÓN DE FIRMAS DEL PEU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO - CIVIL
CIP N° 114668



- Con fecha 11 de agosto del 2021 se cumple con las condiciones estipuladas en el Contrato indicado en la referencia (Contrato de Obras N° 038-2021- SENASA-PRODESA FASE II) en su Clausula Quinta – Plazo del Contrato.
- Con fecha 12 de agosto del 2021 se inicia la ejecución de la obra con la firma del Acta de inicio de obra entre la empresa contratista Consorcio El Sauce y el Gerente de Obra en representación de PRODESA.
- Con fecha 12 de agosto del 2021 el Gerente de Obra realizo la inspección ocular para verificar si lo plasmado en el expediente técnico guarda relación con las labores que se han de realizar durante el proceso de ejecución de la obra, no encontrando variación sustantiva que impida el normal desarrollo del proyecto.
- A la fecha el contrato no presenta modificación alguna.

3. SITUACIÓN DE LA OBRA

La obra se inició el 12 de agosto de 2021 y la octava valorización del 01 de febrero al 28 de febrero del 2022, durante los 28 días calendarios de ejecución en el presente mes, se tuvo un avance físico mensual de 14.54% con un monto valorizado de S/. 602,618.79 soles y un avance ejecutado acumulado de 84.68% lo que representa un monto acumulado de S/. 3,508,656.95 soles.

Según la Valorización de Obra N° 8, correspondiente al periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022, el monto ejecutado mensual asciende a de S/. 602,618.79 soles y el Monto ejecutado acumulado es de S/ 3,508,656.95 soles, tal como se detalla a continuación:

MES: 01 al 28 FEBRERO DEL 2022			
PROGRAMADO		EJECUTADO	
Avance programado para el mes		Avance ejecutado en el mes	
Monto Programado	Porcentaje	Monto Valorizado	Porcentaje
S/1,078,729.03	26.03%	S/602,618.79	14.54%
Avance programado Acumulado		Avance ejecutado Acumulado	
Monto Programado	Porcentaje	Monto Valorizado	Porcentaje
s/ 3,501,394.55	84.50%	S/3,508,656.95	84.68%

Situación de la Obra

: ADELANTADA EN 0.18%

Ing. Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



165

4. AVANCE FÍSICO MENSUAL Y ACUMULADO**4.1. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES****4.1.1. PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL MES (PERIODO FEBRERO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022)**

De acuerdo al cronograma de Ejecución de Obra, se indican los siguientes porcentajes programados sus respectivos montos.

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS				
MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Inicio 12 de Agosto del 2021	0.00	184,989.89	0.00%	0.00%
DEL 12/08/2021 AL 31/08/2021	184,989.89	184,989.89	4.45%	4.45%
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	256,584.52	441,574.41	6.18%	10.63%
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021	402,930.19	844,504.60	9.72%	20.35%
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021	452,086.71	1,296,591.31	10.91%	31.26%
DEL 01/12/2021 AL 29/12/2021	320,342.07	1,616,933.38	7.73%	38.99%
DEL 21/12/2021 AL 31/12/2022	160,171.03	1,777,104.41	3.87%	42.86%
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	645,501.11	2,422,605.52	15.58%	58.47%
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	1,078,729.03	3,501,334.55	26.03%	84.50%
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	621,803.64	4,123,138.19	15.01%	99.51%
DEL 01/04/2022 AL 08/04/2022	20,323.18	4,143,521.37	0.49%	100.00%
TOTAL	4,143,521.37		100.00%	

4.1.2. PROGRAMACIÓN ACUMULADO A LA EVALUACIÓN DEL MES (PERIODO FEBRERO 2022)

El porcentaje programado acumulado para el periodo 01/02/2022 al 28/02/2022 es de 84.50% y el porcentaje mensual programado para el mes es de 26.03%.

❖ Cabe indicar que se está valorizando de 28 días de trabajo del 01/02/2022 al 28/02/2022.

4.1.3. EJECUTADO REAL DEL MES (PERIODO DEL 01/02/2022 al 28/01/2022)

El porcentaje mensual ejecutado en el mes de febrero es de 14.54% cuyo monto valorizado es de S/. 602,618.79 y el acumulado 84.68% de S/. 3,508,656.95 soles tal como se muestra en la siguiente tabla.

MONTOS VALORIZADOS EJECUTADOS				
MES	MONTOS (Incl. IGV)		PORCENTAJES	
	PARCIAL S/.	ACUMUL. S/.	PARCIAL %	ACUMUL. %
Inicio 12 de Agosto del 2021	0	365,725.26		0.00%
DEL 12/08/2021 AL 31/08/2021	365,725.26	365,725.26	8.83%	8.83%
DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	453,903.92	819,629.19	10.95%	19.78%
DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021	313,954.87	1,133,584.02	7.58%	27.36%
DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021	785,209.28	1,918,793.16	18.95%	46.31%
DEL 01/12/2021 AL 29/12/2021	350,533.20	2,269,326.36	8.46%	54.77%
DEL 21/12/2021 AL 31/12/2022	141,763.51	2,411,148.87	3.42%	58.19%
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	484,891.28	2,896,038.16	11.54%	70.13%
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	602,618.79	3,508,656.95	14.54%	84.68%
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022				
TOTAL	3,508,657.11		84.67%	

WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
 INGENIERO
 CIP N° 114668



164

ANÁLISIS

El porcentaje programado de avance mensual para el mes de febrero es de 26.03% y el porcentaje acumulado programado es de 84.50%, frente a un porcentaje de avance mensual real ejecutado para el mes de febrero de 14.54% y un porcentaje real acumulado de 84.68%, **encontrándose la obra adelantada en 0.18%.**

Se adjunta el gráfico de avance lineal y en barras de comparación entre los avances programados y los ejecutados, referido a la VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08 comprendida en el período de 01 al 28 de febrero 2022 respecto al cronograma vigente.

CURVA S





GRÁFICO DE BARRA:





5. CONTROL DE VALORIZACIÓN DE LA OBRA

En el presente periodo, se está presentando la valorización de obra N° 08 correspondiente al avance ejecutado del 01 al 28 de febrero del 2022.

A continuación, se presenta el cuadro de resumen de valorización correspondiente al mes de febrero del 2022, que tiene un avance físico mensual de 14.54 % equivalente a un monto de S/. 602,618.79 soles y un avance físico acumulado de 84.68 % correspondiente a S/ 3,508,656.95 soles tal como se detalla en el cuadro que a continuación se presenta:

Item	Descripción	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	VALORACION ACUMULADA ANTERIOR		VALORACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO CONTRACTUAL	
					MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
1.00	ESTRUCTURAL	1,488,928.40	1,535,113.86	44.42	75,907.48	5.10	1,403,277.73	46.38	48,380.98	3.28
2.00	ARQUITECTURA	886,339.76	201,508.15	11.28	110,548.24	12.35	896,245.80	65.74	286,144.10	8.28
3.00	INSTALACIONES SANITARIAS	388,258.36	51,988.48	5.14	37,518.28	9.67	398,445.12	5.11	50,813.28	1.88
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	521,677.43	388,980.88	12.43	40,457.42	7.75	471,438.00	10.34	91,347.35	2.94
	COSTO DIRECTO	3,285,193.95	2,477,601.37	34.77	164,431.42	5.04	2,822,769.55	84.68	474,804.80	14.54
	GASTOS GENERALES	228,749.67	128,384.86		22,385.81		180,788.88		58,960.88	
	UTILIDAD	188,813.73	101,789.13		27,026.08		187,345.52		28,478.11	
	SUB TOTAL	3,692,757.35	2,697,775.36		193,843.31		3,190,903.95		332,243.79	
	IGV (18%)	632,696.88	345,177.13		81,924.85		535,218.38		86,943.73	
	VALOR REFERENCIAL	S/ 4,325,454.23	3,042,952.49		S/ 602,618.79		S/ 3,508,656.95		S/ 419,187.52	

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

A continuación, se presenta el resumen del calendario valorizado de Ejecución de Obra.

RESUMEN DE CRONOGRAMA VALORIZADO	PRECIO P.	2021					2022			
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
COSTO DIRECTO (CD)	S/ 3,285,193.95	138,982.67	191,772.98	301,152.71	357,882.82	399,138.85	482,498.88	800,248.28	404,740.19	1,01,881.89
GASTOS GENERALES (GG) 6.96%	S/ 228,749.67	102,12.66	141,85.15	222,44.39	249,58.15	285,27.48	350,39.21	565,52.02	343,27.64	91,21.97
UTILIDADES (UT) 7.90%	S/ 188,813.73	82,95.76	115,06.38	180,69.18	202,73.66	215,48.37	269,48.80	493,74.88	27,884.41	9,11.38
SUB TOTAL (CD+GG+UT)	S/ 3,692,757.35	199,771.09	217,894.51	341,866.28	383,124.53	407,214.69	547,986.89	914,771.14	629,952.24	172,23.04
IGV (18%)	S/ 632,696.88	242,15.80	38,140.01	61,483.63	68,962.38	73,288.61	98,475.42	164,551.88	94,851.40	3,002.14
COSTO DE OBRA	S/ 4,325,454.23	184,986.89	256,034.52	403,350.19	452,086.91	480,503.30	646,462.31	1,079,323.02	724,803.64	205,251.18
ENTAJE DE AVANCE MENSUAL		4.48%	5.19%	9.72%	10.91%	11.80%	15.58%	28.83%	15.81%	0.49%
TAJE DE AVANCE ACUMULADO		4.48%	10.68%	20.40%	31.29%	42.89%	58.47%	84.30%	99.51%	100.00%

6. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO

7.1 CONTROLES

a) CONTROL DE PRECIOS

- ⬇ Durante este mes el gerente de obra ha realizado el control del adelanto que la entidad ha realizado al contratista, así mismo se ha realizado la correspondiente amortización mensual que equivale al 30%.
- ⬇ Durante el mes de febrero se realizó el control de metrados de avance y la valorización correspondiente.
- ⬇ En el mes de diciembre el gerente de obras realizó y coordinó reuniones con la entidad con el objetivo de brindar el alcance del proyecto.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114668



b) CONTROL ADMINISTRATIVO

- ⬇ Durante el presente periodo se exigió y verificó que el contratista entregue a todo el personal de trabajo sus equipos de protección personal (EPPS) en especial el ARNÉS DE SEGURIDAD puesto que durante el mes se han realizado trabajos en altura y todos los procedimientos que se han realizado fueron en base a la LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y la norma G-0.50, con el objetivo de evitar cualquier accidente en obra.
- ⬇ Durante el mes el gerente de Obra hizo que se garantice que la ejecución del proyecto no afecte el medio ambiente.
- ⬇ Se verificó que todo trabajador no presente cualquier riesgo ante la propagación del Covid-19.
- ⬇ Se controló la ejecución del proyecto cumpliendo con los lineamientos del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid- 19 en el trabajo, como es el control de la sintomatología, lavados de manos, desinfección de herramientas, distanciamiento social, entre otros cargos de la profesional de salud.
- ⬇ Se ha controlado las charlas diarias de parte del Ing. Especialista en Seguridad y salud en obra hacia los trabajadores de acuerdo al trabajo a desarrollar.
- ⬇ Se pidió al contratista que presente los pagos de seguro de los trabajadores.
- ⬇ Se brindó el apoyo necesarias ante cualquier duda encontrado en los planos y sobre todo las consultas realizadas mediante cuaderno de obra.
- ⬇ Se exigió al contratista el suministro oportuno de los materiales, personal, maquinarias o equipos necesarios para garantizar el fiel cumplimiento del avance de la obra.

c) CONTROL DE CALIDAD

- ⬇ Durante el presente mes el gerente de obras exigió los ensayos de control de calidad de los agregados.
- ⬇ **Concreto:** Se chequeó que la dosificación de los materiales para la preparación del concreto sea la indicada en los diseños de mezcla correspondientes.
Del mismo modo se controló la trabajabilidad del concreto mediante el ensayo de revenimiento o Slump.
Se extrajeron muestras de concreto en moldes de probetas para su posterior ensayo a la compresión.
También se controló el vaciado, vibrado de concreto así mismo el curado posteriormente con aditivo SIKa ANTISOL las estructuras verticales y las estructuras horizontales y la losa aligerada se curaron netamente con agua.
- ⬇ Se verificó que el tiempo de preparación, el tiempo de mezcla y el tiempo para colocar el concreto esté dentro del tiempo mínimo.
- ⬇ **Madera:** Se verificó que la madera utilizada para el encofrado de las partidas se encuentre en buenas condiciones, desechando la madera la cual no cumplía con las Especificaciones técnicas.
- ⬇ **Encofrado:** Se verificó la verticalidad del encofrado en estructuras como columnas y placas así mismo la horizontalidad en estructuras con cargas bidireccionales en losa aligerada.
- ⬇ **Cemento:** Se brindó la aceptación al cemento adquirido por el contratista en donde previamente se verificó que el insumo cumpla con las Especificaciones Técnicas descritas en los planos y especificaciones Técnicas.
- ⬇ **Agregados:** Se verificó en obra que los agregados se encuentren limpios de impurezas y contaminación además se verificó el análisis granulométrico de estos con el objetivo de lograr un concreto con buenas características como: trabajabilidad y resistencia.
- ⬇ **Diseño de Mezcla:** Es el ensayo fundamental que se ha venido verificando para la ejecución de las diferentes partidas de obras de concreto armado.

d) CONTROL DE PLAZOS

- ⬇ Durante el mes se realizó el control de plazos en donde se indica que la ejecución de la obra se encuentra dentro del plazo.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



- La presente valorización corresponde a la valorización de obra N°8 (01/02/2022 al 28/02/2022), la ejecución se encuentra dentro del plazo establecido y se observa que la obra se encuentra adelantada en 0.18% por lo que es un buen indicativo de que todos los controles que se está llevando en obra por parte de la supervisión han sido efectivos y ha con llevado a un buen desarrollo de los trabajos.

e) CONTROL DEL COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA

PAGO AL CONSORCIO EL SAUCE:

Según el contrato de obra N° 038-2021 SENASA – PRODESA FASE II, el monto total para la ejecución de la obra es S/ 4 143.521.37 la cual la entidad debería realizar la amortización de adelanto directo que corresponde al 30% lo cual da como pago neto al contratista: S/ 421,833.15 soles.

Item	Descripción	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	VALORIZACION ACUMULADA ANTERIOR	VALORIZACION ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SOLDO CONTRACTUAL		
		COSTO TOTAL								
				MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	
1.00 ESTRUCTURAS		1,438,869.40	1,376,512.89	44.42	75,891.46	2.46	1,452,272.72	40.00	46,296.65	1.43
2.00 ARQUITECTURA		885,389.70	361,360.15	11.38	118,346.74	7.33	583,345.86	16.74	236,744.30	8.24
3.00 INSTALACIONES SANITARIAS		200,252.80	53,360.48	1.74	77,519.24	3.37	155,445.12	5.11	155,813.76	1.85
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS		822,877.43	286,862.86	12.43	49,427.42	1.23	421,438.08	13.94	91,247.35	2.94
COSTO DIRECTO		3,094,596.48	2,171,892.28	64.77	493,401.28	14.54	2,622,235.65	64.88	474,581.90	16.32
GASTOS GENERALES		228,749.67	128,294.86		23,268.81		183,785.88		58,948.83	
UTILIDAD		166,912.73	121,788.53		27,824.68		147,345.62		28,478.11	
SUB TOTAL		3,491,448.79	1,923,296.26		615,893.89		2,973,438.09		638,038.81	
I.G.V. (18%)		622,943.68	346,177.53		81,324.90		638,218.36		38,042.73	
VALOR REFERENCIAL		S/ 4,114,392.47	2,269,473.79		S/ 697,218.79		S/ 3,068,666.86		S/ 676,081.54	

RESUMEN DE PAGO -VALORIZACION 08

COSTO DIRECTO	S/ 493,401.28	
GASTOS GENERALES	S/ 23,268.81	
UTILIDAD	S/ 27,824.68	471.00
SUB TOTAL VALORADO	S/ 544,494.77	
AMORTIZACION POR ADELANTO DIRECTO (30%)	S/ 163,348.43	
MONTO A PAGAR	S/ 381,146.34	
I.G.V. 18%	S/ 67,606.35	
TOTAL	S/ 448,752.69	

SON CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCO DÍGITOS



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Ing. Alfredo E. Toledo Rivas
INGENIERO CIVIL
Nº 747 114-095

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

8 PRINCIPALES INCIDENCIAS OCURRIDAS EN EL MES

- Ocurrencia de lluvias que merman el rendimiento contemplado en el Expediente Técnico.
- Se encontró incompatibilidad en los ambientes de cocina / comedor
- Se presentó la consulta sobre el cielo raso del módulo de auditorio, donde verificamos en el plano que solo presenta falso cielo raso en lo que es auditorio y en los SS. HH, no se verifica el falso cielo raso.

9 ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA EL CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

- Recomendar a la residencia realizar los trabajos con más cuadrillas en diferentes frentes si fuera necesario para evitar posibles retrasos.
- Mantener la coordinación con el plantel técnico y la entidad para absolver cualquier consulta y evitar se pierda tiempo.



- Continuar con el cumplimiento de los protocolos del plan de vigilancia, prevención y control de covid, evitando de esta manera el contagio del covid-19.
- Continuar con la señalización en obra y la verificación del uso de los EPPs para evitar accidentes no deseados.
- Evaluar el trabajo del personal.

10. MONTO A PAGAR AL SUPERVISOR DEL MES FEBRERO 2022

ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION

- El Ing. Walter Alfredo Botello Alva firma su vínculo laboral con PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA (PRODESA) el día 01 de julio del 2021 por un periodo de 08 meses (240 días calendario) en ejecución de la obra y 15 días naturales para la recepción de obra y presentación de la liquidación, para realizar funciones de Gerente de Obra: "Construcción del Centro de Operaciones del Baño del Inca-Cajamarca-Fase II" el cual inicia con su plazo contractual el día 12 de agosto del 2021 y culmina el 08 de abril del 2022.
- El monto total contratado asciende a la suma de S/ 165,805.40 por un periodo de 240 días, con lo cual la tarifa diaria es de S/ 690.86 soles.

MONTO A PAGAR AL GERENTE DE OBRA DEL MES FEBRERO 2022

- El monto a pagar por los servicios de Gerente de Obras en el periodo febrero del 2022 por el concepto de 28 días calendario ejecutados desde el 01 de febrero del 2022 hasta el 28 de febrero del 2022 correspondiente a la Valorización de Obra N° 08, con una tarifa diaria de S/ 690.86 soles, da un total de S/ 19,344.08 soles.
- Por tanto, el monto a pagar en este periodo es de S/ 19,344.08 soles tal como se visualiza en el siguiente cuadro:

ITEM	MES DE VALORIZACION	DESCRIPCION	DIAS VALORIZADOS	MONTO POR DIA	MONTO TOTAL A FACTURAR
01	AGOSTO	DEL 12/08/2021 AL 31/08/2021	20.00	S/690.86	S/ 13,817.20
02	SEPTIEMBRE	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	30.00	S/690.86	S/ 20,725.80
03	OCTUBRE	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021	31.00	S/690.86	S/ 21,416.66
04	NOVIEMBRE	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021	30.00	S/690.86	S/ 20,725.80
05	DICIEMBRE	DEL 01/12/2021 AL 20/12/2021	20.00	S/690.86	S/13,817.20
06	DICIEMBRE	DEL 21/12/2021 AL 31/12/2022	11.00	S/690.86	S/7,599.46
07	ENERO	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	31.00	S/690.86	S/ 21,416.66
08	FEBRERO	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	28.00	S/690.86	S/19,344.08
09	MARZO	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	31.00	S/690.86	
10	ABRIL	DEL 01/04/2022 AL 08/04/2022	8.00	S/690.86	
TOTAL					S/ 138,862.86
POR TANTO EL PAGO NETO A GIRAR A LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PRESENTE MES DE FEBRERO ES EL MONTO NETO DE:					S/ 19,344.08

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Walter Alfredo Botello Alva
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114668



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El avance físico mensual ejecutado al periodo del 01 al 28 de febrero del 2022, correspondiente a la VALORIZACIÓN N° 08 es de 14.54 % y el avance programado parcial es 26.03%.
- El avance acumulado correspondiente al mes de febrero es 84.68% frente a un avance programado acumulado de 84.50%, por lo que se deduce que la obra se encuentra ADELANTADA en 0.18%.
- El monto valorizado durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022 es de S/. 602,618.79 soles, mientras que el monto ejecutado acumulado hasta el mes es de S/. 3,508,656.95 soles.
- El monto neto a cobrar por el servicio de Gerente de Obras es: S/ 19,344.08 Soles, según cuadro de resumen de pagos al supervisor anexada en el informe.
- Durante el presente periodo se verificó que todo el personal de trabajo cuenta con sus equipos de protección personal (EPPS) en base a la LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y la norma G-0.50, con el objetivo de evitar cualquier accidente en obra.
- Durante la ejecución se ha exigido que se cumpla y se controló el distanciamiento social obligatorio.
- La supervisión vigiló que se cumpliera estrictamente con todos Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 según la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA indicados en el Numeral 7.01.
- Se constató la continua señalización en obra durante el horario laboral

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el pago por el servicio como gerente de obras al Ing. Walter Alfredo Botello Alva por el monto de S/ S/ 19,344.08 Soles.
- Se recomienda el continuo uso de los EPPs ya que con ello se disminuirá el riesgo de posibles accidentes en el trabajo, así como las charlas de seguridad y salud en obra y al mismo tiempo se recomienda seguir brindando las charlas de prevención del COVID-19 en obra para evitar cualquier tipo de contagio.
- Se recomienda absolver las consultas a su debido tiempo.
- Se recomienda mantener de la misma manera señalizada el área de los trabajos para evitar los accidentes e incidentes con los trabajadores.

COLABORADOR MIEMBRO DEL PEU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO - CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10829618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



VI. RESUMEN DE VALORIZACION

COPIA DE ACUERDO DEL PEU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
ING. VERIFICADO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CONSULTOR DE OBRA C N° 15623 REG.CIP N°114668 RUC N° 10329618221



RESUMEN DE VALORIZACION N°08

ENTIDAD PRODESA - SENASA
OBRA "CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"
MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATA
PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS CALENDARIOS
CONTRATISTA CONSORCIO EL SAUCE
RESIDENTE DE OBRA ING. CÉSAR CHAVEZ SARMIENTO
SUPERVISOR DE OBRA ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
PRESUPUESTO S/4,143,521.37
CONTRATADO ING.

RESUMEN DE VALORIZACIONES

ITEM	DESCRIPCION	PERIODO	MONTOS (Inte/IGV)		AVANCE %		BALDO	
			PARCIAL S/	ACUMUL. S/	PARCIAL %	ACUMUL. %	PARCIAL S/	ACUMUL. %
1.00	VALORIZACION N° 01	DEL 13/08/2021 AL 31/08/2021	S/ 369,725.26	S/ 369,725.26	8.83%	8.83%	S/ 3,777,796.10	91.17%
2.00	VALORIZACION N° 02	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	S/ 403,603.92	S/ 819,829.19	10.95%	19.78%	S/ 3,323,882.18	80.22%
3.00	VALORIZACION N° 03	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021	S/ 313,594.87	S/ 1,133,584.02	7.58%	27.36%	S/ 3,009,937.36	72.64%
4.00	VALORIZACION N° 04	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021	S/ 705,205.28	S/ 1,918,790.16	16.95%	44.31%	S/ 2,294,731.21	55.69%
5.00	VALORIZACION N° 05	DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021	S/ 350,593.20	S/ 2,269,383.36	8.40%	52.71%	S/ 1,874,135.01	45.29%
6.00	VALORIZACION N° 06	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	S/ 141,793.51	S/ 2,411,148.87	3.42%	56.13%	S/ 1,732,374.50	41.81%
7.00	VALORIZACION N° 07	DEL 01/02/2022 AL 31/02/2022	S/ 494,091.28	S/ 2,905,038.33	11.34%	67.47%	S/ 1,237,468.71	29.87%
8.00	VALORIZACION N° 08	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	S/ 603,914.79	S/ 3,508,953.12	14.54%	82.01%	S/ 818,501.53	19.99%
9.00	VALORIZACION N° 09	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022						
10.00	VALORIZACION N° 10	DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022						

Walter A. Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



156

VII. VALORIZACION MENSUAL

COLEGIO INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

[illegible]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	METRADO	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	EVALUADO ANTERIOR		VALUACIÓN ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO
						MONEDA	%	MONEDA	%	MONEDA	%	
0001	MANEJO DE CONCRETO	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0002	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0003	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0004	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0005	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0006	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0007	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0008	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0009	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0010	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0011	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0012	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0013	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0014	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0015	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0016	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0017	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0018	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0019	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0020	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0021	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0022	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0023	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0024	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0025	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
0026	MANEJO DE HERRAMIENTAS	m ³	10.00	10.00	10.00							

[illegible]

[illegible]



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



VIII. METRADO

WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

MÉTODOS DE ARQUITECTURA

[illegible]

www.medicinapostgraduataviena.it

ID	Name	Demographic Info			Academic Info		Grade	Status	Enrollment Date	Enrollment Type	Admission Fee	Scholarship	Financial Aid	Financial Aid Type	Financial Aid Amount	Financial Aid Status	Financial Aid Notes	Financial Aid Contact	Financial Aid Email	Financial Aid Phone	Financial Aid Address	Financial Aid City	Financial Aid State	Financial Aid Zip
		Age	Gender	Ethnicity	Grade	Score																		
1	JOHN DOE	18	M	White	10	85	10	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		John.Doe@university.edu	555-123-4567	123 Main St	Anytown	CA	90210	
2	JANE SMITH	19	F	Black	11	78	11	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$500	\$500	Scholarship	\$500	Awarded	Scholarship for Academic Achievement	Jane.Smith@university.edu	555-234-5678	456 Oak Ave	Springfield	IL	62701	
3	ALEXANDER BROWN	20	M	Hispanic	12	92	12	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Alexander.Brown@university.edu	555-345-6789	789 Pine St	Los Angeles	CA	90001	
4	EMILY GREEN	17	F	Asian	9	88	9	Active	2023-09-01	Part-time	\$500	\$250	\$250	Scholarship	\$250	Awarded	Scholarship for Leadership	Emily.Green@university.edu	555-456-7890	101 Elm St	New York	NY	10001	
5	DAVID WHITE	21	M	White	13	80	13	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		David.White@university.edu	555-567-8901	202 Maple St	Chicago	IL	60601	
6	SARAH BLACK	18	F	Black	10	75	10	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Sarah.Black@university.edu	555-678-9012	303 Cedar St	Phoenix	AZ	85001	
7	MICHAEL ROY	19	M	Hispanic	11	82	11	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Michael.Roy@university.edu	555-789-0123	404 Birch St	San Antonio	TX	78201	
8	AMANDA KING	20	F	White	12	90	12	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Amanda.King@university.edu	555-890-1234	505 Walnut St	San Diego	CA	92101	
9	CHRISTOPHER LEE	17	M	Black	9	79	9	Active	2023-09-01	Part-time	\$500	\$250	\$250	Scholarship	\$250	Awarded	Scholarship for Academic Achievement	Christopher.Lee@university.edu	555-901-2345	606 Elm St	Portland	OR	97201	
10	STEPHANIE HARRIS	18	F	Hispanic	10	87	10	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Stephanie.Harris@university.edu	555-012-3456	707 Pine St	San Jose	CA	95101	
11	ANTHONY WALKER	19	M	White	11	83	11	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Anthony.Walker@university.edu	555-123-4567	808 Oak Ave	San Francisco	CA	94101	
12	ISABELA GARCIA	20	F	Black	12	91	12	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Isabela.Garcia@university.edu	555-234-5678	909 Maple St	San Jose	CA	95101	
13	LEONARD ROY	17	M	Hispanic	9	76	9	Active	2023-09-01	Part-time	\$500	\$250	\$250	Scholarship	\$250	Awarded	Scholarship for Academic Achievement	Leonard.Roy@university.edu	555-345-6789	1010 Elm St	San Jose	CA	95101	
14	ADAM KING	18	M	White	10	84	10	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Adam.King@university.edu	555-456-7890	1111 Pine St	San Jose	CA	95101	
15	ANNA WALKER	19	F	Black	11	86	11	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		Anna.Walker@university.edu	555-567-8901	1212 Oak Ave	San Jose	CA	95101	
16	DAVID ROY	20	M	Hispanic	12	89	12	Active	2023-09-01	Full-time	\$1000	\$0	\$0	None	\$0	Not Awarded		David.Roy@university.edu	555-678-9012	1313 Maple St	San Jose	CA	95101	
17	EMILY KING	17	F	White	9	77	9	Active	2023-09-01	Part-time	\$500	\$250	\$250	Scholarship	\$250	Awarded	Scholarship for Academic Achievement	Emily.King@university.edu	555-789-012					

[illegible][illegible]

DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA

MÉTODOS DE ARQUITECTURA																	
Código	Soga		Concreta		Soga		Trabaja	Colorea	Pintura	Vendama	sin vehos	materia	de construcion	las 25	Ocio	Mata	Ligero
	1	2	3	4	5	6											
A	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.17	2.50	8.84	0.03	4.00	33.25	23.23	29.26	0.04	0.00	40.25	30.18
B	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
C	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
D	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
E	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
F	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
G	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
H	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
I	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
J	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
K	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
L	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
M	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
N	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
O	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
P	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
Q	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
R	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
S	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
T	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
U	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
V	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
W	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
X	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
Y	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
Z	1.00	8.12	5.50	3.00	3.42	26.11	2.00	8.84	0.03	4.00	33.25	40.48	11.21	13.88	0.00	40.37	
Total																	
											80.00	88.43	3.75	5.75	12.41	134.54	

[illegible]

	0.79	186.49	1.71E+02	1.694E7	212.79	1.293E6	1.807E5
--	------	--------	----------	---------	--------	---------	---------

COLLEGE DE INGENIEROS DEL PERÚ

[illegible]

Site	ACRES		Mileage	Total per containing acreage	Total
	Actual	Assessed			
SECONDARY					
1	2.50	8.33	3.75	3.00	11.67
2	1.30	4.30	2.00	1.60	2.00
3	2.84	9.35	5.80	4.60	46.07
4	2.50	8.33	3.75	3.00	26.03
5	2.50	8.33	3.75	3.00	17.90
6	2.50	8.33	3.75	3.00	29.17
7	2.50	8.33	3.75	3.00	8.00
8	1.50	4.90	2.40	1.90	32.00
9	2.50	8.33	3.75	3.00	42.00
10	2.00	6.67	3.20	2.50	8.71
11	2.50	8.33	3.75	3.00	41.80
12	1.50	4.90	2.40	1.90	20.00
SECONDARY					
13	2.50	8.33	3.75	3.00	16.00
14	1.30	4.30	2.00	1.60	2.50
15	2.84	9.35	5.80	4.60	24.27
16	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
17	2.50	8.33	3.75	3.00	24.27
18	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
19	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
20	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
21	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
22	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
23	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
24	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
25	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
26	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
27	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
28	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
29	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
30	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
31	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
32	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
33	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
34	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
35	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
36	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
37	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
38	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
39	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
40	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
41	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
42	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
43	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
44	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
45	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
46	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
47	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
48	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
49	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
50	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
51	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
52	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
53	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
54	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
55	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
56	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
57	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
58	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
59	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58
60	2.50	8.33	3.75	3.00	31.58

CONTRATOS DE ARQUITECTURA

[illegible]

VENTANAS CON MALLA METÁLICA

CAIT	ACCNO	IN TUR	AREA	PERIMETRO
4.00	4.00	0.00	0.00	37.20
2.00	1.00	0.00	2.18	3.62
			11.88	48.82

sagepub@csd.cmu.edu

SLIST	ALTYCD	ALTYR	AREA	DEGRAD	SEAMAS	INITIAL	EXPOSURE	PROPOSED DENSITY	ALTYR
1	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	0.25
2	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	0.50
3	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	0.75
4	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00
5	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	1.25
6	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	1.50
7	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	1.75
8	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	2.00
9	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	2.25
10	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	2.50
11	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	2.75
12	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	3.00
13	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	3.25
14	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	3.50
15	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	3.75
16	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	4.00
17	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	4.25
18	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	4.50
19	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	4.75
20	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	5.00
21	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	5.25
22	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	5.50
23	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	5.75
24	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	6.00
25	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	6.25
26	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	6.50
27	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	6.75
28	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	7.00
29	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	7.25
30	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	7.50
31	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	7.75
32	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	8.00
33	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	8.25
34	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	8.50
35	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	8.75
36	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	9.00
37	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	9.25
38	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	9.50
39	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	9.75
40	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	10.00
41	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	10.25
42	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	10.50
43	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	10.75
44	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	11.00
45	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	11.25
46	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	11.50
47	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	11.75
48	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	12.00
49	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	12.25
50	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	12.50
51	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	12.75
52	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	13.00
53	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	13.25
54	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	13.50
55	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	13.75
56	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	14.00
57	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	14.25
58	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	14.50
59	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	14.75
60	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	15.00
61	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	15.25
62	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	15.50
63	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	15.75
64	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	16.00
65	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	16.25
66	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	16.50
67	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	16.75
68	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	17.00
69	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	17.25
70	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	17.50
71	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	17.75
72	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	18.00
73	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	18.25
74	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	18.50
75	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	18.75
76	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	19.00
77	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	19.25
78	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	19.50
79	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	19.75
80	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	20.00
81	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	20.25
82	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	20.50
83	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	20.75
84	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	21.00
85	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	21.25
86	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	21.50
87	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	21.75
88	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	22.00
89	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	22.25
90	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	22.50
91	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	22.75
92	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	23.00
93	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	23.25
94	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	23.50
95	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	23.75
96	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	24.00
97	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	24.25
98	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	24.50
99	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	24.75
100	1.00	1.00	45	5.81	4.00	4.00	1.00	1.00	25.00

CONTRACTS, INTERNATIONAL

[illegible]

RELA METALICA CIPRIANO DA MACANLON

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1/1/20	OPENING BALANCE		100.00
1/15/20	PAYROLL	25.00	75.00
2/1/20	CHECK #1001	50.00	25.00
2/15/20	PAYROLL	25.00	0.00
2/28/20	CHECK #1002	25.00	(25.00)
3/1/20	CHECK #1003	25.00	(50.00)
3/15/20	PAYROLL	25.00	(25.00)
3/31/20	CHECK #1004	25.00	(50.00)
4/1/20	CHECK #1005	25.00	(75.00)
4/15/20	PAYROLL	25.00	(50.00)
4/30/20	CHECK #1006	25.00	(75.00)
5/1/20	CHECK #1007	25.00	(100.00)
5/15/20	PAYROLL	25.00	(75.00)
5/31/20	CHECK #1008	25.00	(100.00)
6/1/20	CHECK #1009	25.00	(125.00)
6/15/20	PAYROLL	25.00	(100.00)
6/30/20	CHECK #1010	25.00	(125.00)
7/1/20	CHECK #1011	25.00	(150.00)
7/15/20	PAYROLL	25.00	(125.00)
7/31/20	CHECK #1012	25.00	(150.00)
8/1/20	CHECK #1013	25.00	(175.00)
8/15/20	PAYROLL	25.00	(150.00)
8/31/20	CHECK #1014	25.00	(175.00)
9/1/20	CHECK #1015	25.00	(200.00)
9/15/20	PAYROLL	25.00	(175.00)
9/30/20	CHECK #1016	25.00	(200.00)
10/1/20	CHECK #1017	25.00	(225.00)
10/15/20	PAYROLL	25.00	(200.00)
10/31/20	CHECK #1018	25.00	(225.00)
11/1/20	CHECK #1019	25.00	(250.00)
11/15/20	PAYROLL	25.00	(225.00)
11/30/20	CHECK #1020	25.00	(250.00)
12/1/20	CHECK #1021	25.00	(275.00)
12/15/20	PAYROLL	25.00	(250.00)
12/31/20	CHECK #1022	25.00	(275.00)
1/1/21	CHECK #1023	25.00	(300.00)
1/15/21	PAYROLL	25.00	(275.00)
1/31/21	CHECK #1024	25.00	(300.00)
2/1/21	CHECK #1025	25.00	(325.00)
2/15/21	PAYROLL	25.00	(300.00)
2/28/21	CHECK #1026	25.00	(325.00)
3/1/21	CHECK #1027	25.00	(350.00)
3/15/21	PAYROLL	25.00	(325.00)
3/31/21	CHECK #1028	25.00	(350.00)
4/1/21	CHECK #1029	25.00	(375.00)
4/15/21	PAYROLL	25.00	(350.00)
4/30/21	CHECK #1030	25.00	(375.00)
5/1/21	CHECK #1031	25.00	(400.00)
5/15/21	PAYROLL	25.00	(375.00)
5/31/21	CHECK #1032	25.00	(400.00)
6/1/21	CHECK #1033	25.00	(425.00)
6/15/21	PAYROLL	25.00	(400.00)
6/30/21	CHECK #1034	25.00	(425.00)
7/1/21	CHECK #1035	25.00	(450.00)
7/15/21	PAYROLL	25.00	(425.00)
7/31/21	CHECK #1036	25.00	(450.00)
8/1/21	CHECK #1037	25.00	(475.00)
8/15/21	PAYROLL	25.00	(450.00)
8/31/21	CHECK #1038	25.00	(475.00)
9/1/21	CHECK #1039	25.00	(500.00)
9/15/21	PAYROLL	25.00	(475.00)
9/30/21	CHECK #1040	25.00	(500.00)
10/1/21	CHECK #1041	25.00	(525.00)
10/15/21	PAYROLL	25.00	(500.00)
10/31/21	CHECK #1042	25.00	(525.00)
11/1/21	CHECK #1043	25.00	(550.00)
11/15/21	PAYROLL	25.00	(525.00)
11/30/21	CHECK #1044	25.00	(550.00)
12/1/21	CHECK #1045	25.00	(575.00)
12/15/21	PAYROLL	25.00	(550.00)
12/31/21	CHECK #1046	25.00	(575.00)
1/1/22	CHECK #1047	25.00	(600.00)
1/15/22	PAYROLL	25.00	(575.00)
1/31/22	CHECK #1048	25.00	(600.00)
2/1/22	CHECK #1049	25.00	(625.00)
2/15/22	PAYROLL	25.00	(600.00)

Downloaded from ascelibrary.org by Seattle University on 06/06/15. Copyright ASCE, For All Rights Reserved, No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from ASCE.

	LONGITUD TOTAL (cm)	ALTURA DE FLEDO	TOTAL LONGITUD DE TUBOS
0-100	760	2.20	3850



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10829618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



IX. CURVA S

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



X. CUADRO DE RESUMEN DE PAGO DEL SUPERVISOR

Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

CUADRO DE RESUMEN DE PAGO AL SUPERVISOR

ENTIDAD	PRODESA - SENASA		
OBRA	"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"		
MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATA		
PLAZO DE EJECUCION	240 DIAS CALENDARIOS		
CONTRATISTA	CONSORCIO EL SAUCE		
RESIDENTE DE OBRA	ING. CÉSAR CHAVEZ SARMIENTO		
GERENTE DE OBRA	ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA		
MONTO DE CONTRATO	S/165,805.40	MONTO DIARIO	S/690.86

ITEM	MES DE VALORIZACION	DESCRIPCION	DIAS VALORIZADOS	MONTO POR DIA	MONTO TOTAL A FACTURAR
01	AGOSTO	DEL 12/08/2021 AL 31/08/2021	20.00	S/690.86	S/ 13,817.20
02	SEPTIEMBRE	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021	30.00	S/690.86	S/ 20,725.80
03	OCTUBRE	DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021	31.00	S/690.86	S/ 21,416.66
04	NOVIEMBRE	DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021	30.00	S/690.86	S/ 20,725.80
05	DICIEMBRE	DEL 01/12/2021 AL 20/12/2021	20.00	S/690.86	S/13,817.20
06	DICIEMBRE	DEL 21/12/2021 AL 31/12/2022	11.00	S/690.86	S/7,599.46
07	ENERO	DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022	31.00	S/690.86	S/ 21,416.66
08	FEBRERO	DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022	28.00	S/690.86	S/19,344.08
09	MARZO	DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022	31.00	S/690.86	
10	ABRIL	DEL 01/04/2022 AL 08/04/2022	8.00	S/690.86	
TOTAL					S/ 138,862.86

POR TANTO EL PAGO NETO A GIRAR A LA SUPERVISIÓN DURANTE EL PRESENTE MES DE FEBRERO ES EL MONTO NETO DE:

S/. 19,344.08

COLABORADOR DE INGENIERO DEL PERU

 Walter Alfredo Botello Alva
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114258



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



XI. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA MODIFICADO.

Walter Botello Alva
Walter Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

COT		DESCRIPCION										MATERIALES		MAYOR		MENOR		MAYOR		MENOR		MAYOR		MENOR		
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	QTY.	PRECIO	VALOR	QTY.	PRECIO	VALOR	QTY.	PRECIO	VALOR	QTY.	PRECIO	VALOR	QTY.	PRECIO	VALOR	QTY.	PRECIO	VALOR	QTY.	PRECIO	VALOR	QTY.	PRECIO	VALOR
02.02.02.04	CONCRETO MONTANTE F0-200X200	m ³	1.31	835.95	1105.09																					
02.02.02	OBRA DE CONCRETO ARMADO																									
02.02.02.01	BARAJAS																									
02.02.02.01.01	BARAJAS - CONCRETO F0-200X200	m ³	30.27	382.88	11688.14																					
02.02.02.01.02	BARAJAS - ACERO F14-300X300	kg	457.17	4.78	2185.18																					
02.02.02.02	CONCRETO ARMADO																									
02.02.02.02.01	CONCRETO ARMADO - CONCRETO F0-200X200	m ³	11.42	379.27	4320.76																					
02.02.02.02.02	CONCRETO ARMADO - CONCRETO F0-200X200	m ³	117.11	20.03	2345.26																					
02.02.02.02.03	CONCRETO ARMADO - ACERO F14-300X300	kg	1,027.48	4.78	4911.86																					
02.02.02.03	ACERO DE CIMENTACION																									
02.02.02.03.01	ACERO DE CIMENTACION - CONCRETO F0-200X200	m ³	28.16	379.27	10681.58																					
02.02.02.03.02	ACERO DE CIMENTACION - CONCRETO F0-200X200	m ³	28.16	379.27	10681.58																					
02.02.02.03.03	ACERO DE CIMENTACION - ACERO F14-300X300	kg	858.21	4.78	4082.22																					
02.02.02.04	COLUMNAR																									
02.02.02.04.01	COLUMNAR - CONCRETO F0-200X200	m ³	18.08	818.83	14801.75																					
02.02.02.04.02	COLUMNAR - CONCRETO F0-200X200	m ³	18.08	818.83	14801.75																					
02.02.02.04.03	COLUMNAR - ACERO F14-300X300	kg	5,214.16	4.78	24830.31																					
02.02.02.05	PIEDRA																									
02.02.02.05.01	PIEDRA - CONCRETO F0-200X200	m ³	8.88	304.15	2691.35																					
02.02.02.05.02	PIEDRA - CONCRETO F0-200X200	m ³	112.30	78.82	8848.84																					
02.02.02.05.03	PIEDRA - ACERO F14-300X300	kg	1,383.36	4.78	6592.36																					
02.02.02.06	CEMENTOS DE ARMADO																									
02.02.02.06.01	COLUMNAR DE ARMADO - CONCRETO F0-200X200	m ³	4.32	423.36	1828.91																					
02.02.02.06.02	COLUMNAR DE ARMADO - CONCRETO F0-200X200	m ³	188.82	88.42	16688.84																					
02.02.02.06.03	COLUMNAR DE ARMADO - ACERO F14-300X300	kg	742.08	4.78	3537.16																					
02.02.02.07	PIEDRA DE ARMADO																									
02.02.02.07.01	PIEDRA DE ARMADO - CONCRETO F0-200X200	m ³	2.50	387.37	968.43																					
02.02.02.07.02	PIEDRA DE ARMADO - CONCRETO F0-200X200	m ³	31.17	78.82	2456.81																					
02.02.02.07.03	PIEDRA DE ARMADO - ACERO F14-300X300	kg	416.84	4.78	1992.60																					
02.02.02.08	CAPILES																									
02.02.02.08.01	CAPILES - CONCRETO F0-200X200	m ³	2.28	382.31	871.67																					
02.02.02.08.02	CAPILES - CONCRETO F0-200X200	m ³	34.84	88.42	3079.14																					
02.02.02.08.03	CAPILES - ACERO F14-300X300	kg	128.82	4.78	615.76																					
02.02.04	REFRIGERACION INSTALACION																									
02.02.04.01	TUBERIA T-1 1/2 IN (MOLDE FLUJOS)	m	114.87	12.38	1412.04																					
02.02.04.02	ALISTOS MECANICOS Y PM (MOLDE FLUJOS)	m	73.74	12.81	944.82																					
02.02.04.03	CONCRETO DE ARMADO 5 x 2000 1 x 21 400	m	1,431.27	13.81	19760.25																					



 Ing. Roberto B. B.

 Roberto B. B.

 Roberto B. B.

 Roberto B. B.

FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	VALOR ACUMULADO
01/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.15	179.27	206.06	206.06
02/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	25.44	87.52	2225.41	2431.47
03/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	255.04	4.76	1214.19	3645.66
04/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.29	179.27	231.25	3876.91
05/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	43.80	29.93	1310.52	5187.43
06/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	154.87	4.76	735.20	5922.63
07/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	2.02	179.27	362.13	6284.76
08/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	30.06	88.43	2658.32	8943.08
09/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	262.76	4.76	1250.72	10193.80
10/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.80	179.27	322.69	10516.49
11/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	9.32	89.43	833.71	11350.20
12/01/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	204.08	4.76	971.67	12321.87
01/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.44	179.27	258.15	12580.02
02/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	19.82	78.27	1551.36	14131.38
03/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	89.22	4.76	422.70	14554.08
04/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	6.04	179.27	1082.82	15636.90
05/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	15816.17
06/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	16000.00
07/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	16179.27
08/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	16358.54
09/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	16537.81
10/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	16717.08
11/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	16896.35
12/02/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	17075.62
01/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	17254.89
02/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	17434.16
03/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	17613.43
04/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	17792.70
05/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	17971.97
06/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	18151.24
07/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	18330.51
08/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	18509.78
09/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	18689.05
10/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	18868.32
11/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	19047.59
12/03/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	19226.86
01/04/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3	1.00	179.27	179.27	19406.13
02/04/2011	TRABAJO DE CIMENTACION - CONCRETO F'c=2000KG/CM2	M3				

CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
02.01.01.04	EDIFICACIÓN MANUAL DE ZAPATA PARA FUNDACIÓN DE VIGAS	m2	3.11	16.65		50.77											
02.01.01.05	CORTE SUPERFICIAL MANUAL 4x4.30M	m2	5.21	3.72		19.38											
02.01.01.06	RELLENO-CONCRETO CON MATERIAL PROPIO	m3	9.73	34.85		339.77											
02.01.01.07	ARMADO 2x4 PARA PISO INTERIORES Y EXTERIORES	m3	5.89	62.28		366.84											
02.01.01.08	REFRIGERACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR	m3	21.75	3.75		81.56											
02.01.01.09	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE CON MANEJO A LA DISTANCIA MÁXIMA 300M	m3	8.86	42.70		376.50											
02.01.01.10	GRANOS DE CONCRETO SIMPLE	m3	3.82	13.25		50.41											
02.01.01.11	SOLADO 4x4 1M C.H. 1.10	m3	3.10	11.45		35.49											
02.01.01.12	CIMENTACIÓN DE CIMENTACIÓN 1.10x30M P.F.	m3	21.33	38.37		818.41											
02.01.01.13	PALCO PISO 2x4 C.H. 1.10	m3	2.94	325.68		957.50											
02.01.01.14	TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO	m3															
02.01.01.15	ZAPATA	m3	4.54	357.33		1620.28											
02.01.01.16	ZAPATA - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	30.40	4.75		1444.00											
02.01.01.17	VIGA DE CIMENTACIÓN	m3	3.71	375.37		1392.63											
02.01.01.18	VIGA DE CIMENTACIÓN - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	8.41	67.63		568.54											
02.01.01.19	VIGA DE CIMENTACIÓN - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	80.27	4.75		3813.43											
02.01.01.20	REFRIGERACIÓN INTERIOR	m3	3.72	375.37		1392.63											
02.01.01.21	REFRIGERACIÓN INTERIOR - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	30.40	4.75		1444.00											
02.01.01.22	REFRIGERACIÓN INTERIOR - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	215.75	4.75		1025.74											
02.01.01.23	COLUMNA	m3	3.30	315.83		1032.04											
02.01.01.24	COLUMNA - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	34.71	66.43		2294.57											
02.01.01.25	COLUMNA - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	80.27	4.75		3813.43											
02.01.01.26	VIGA	m3	1.48	384.15		568.54											
02.01.01.27	VIGA - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	6.00	75.67		454.02											
02.01.01.28	VIGA - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	75.67	6.75		510.75											
02.01.01.29	COLUMNA DE ANILLO	m3	5.00	475.36		2376.80											
02.01.01.30	COLUMNA DE ANILLO - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	12.41	66.43		824.54											
02.01.01.31	COLUMNA DE ANILLO - CONCRETO FC=2100KG/M3	m3	115.85	6.75		781.89											
02.01.01.32	VIGA DE ANILLO	m3	8.30	387.21		3213.54											


CONSTRUCCIONES
DEL NOROCCIDENTE
 S.A. DE C.V.
 C.P. 14100
 C.P. 14100

Código		Descripción		Unidad		Cantidad		Valor		Valor	
Código		Descripción		Unidad		Cantidad		Valor		Valor	
02.00.01.01.01	01	VERGAS DE ALAMBRE - REFORZADO Y DESARROLLADO NORMAL		m2	3.07	78.87		877.34		877.34	
02.00.01.01.02	02	VERGAS DE ALAMBRE - ACERO PY-400/400/20		m2	83.90	4.70		387.36		387.36	
02.00.01.02	03	LOMAS ALICERAJAS						0		0	
02.00.02.01.01	01	LOMA ALICERAJA - CONCRETO PY-400/400/20		m2	1.11	304.50		428.54		428.54	
02.00.02.01.02	02	LOMA ALICERAJA - ENCOFRADO Y DESARROLLADO NORMAL		m2	82.12	28.74		1306.10		1306.10	
02.00.03.01.01	01	LOMA ALICERAJA - ALBIDO PY-400/400/20		m2	210.72	4.70		1008.72		1008.72	
02.00.03.01.02	02	LOMA ALICERAJA - LAMPILLERAS DE ACIOLA 150/100/10		m2	184.22	3.95		885.86		885.86	
02.00.04	03	ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS						0		0	
02.00.04.01	01	CORREAS DE MADERA 2"x3"		m	24.33	122.27		2973.86		2973.86	
02.00.05	02	COBERTURAS						0		0	
02.00.05.01	01	COBERTURA CON TECH ANCHO		m2	40.12	65.45		2633.31		2633.31	
02.00.06	02	MARCA						0		0	
02.00.06.01	01	ALTA EN VIGETA E-107 CON SELLO FLEXIBLE		m	3.80	37.88		144.13		144.13	
02.00.06.02	02	CERCA ENTERRADA - CERCA PERIMETRO Y ESTACAMIENTO						0		0	
02.00.06	03	MOVIMIENTO DE TIERRAS						0		0	
02.00.06.01	01	EXCAVACION DE TIERRAS		m3	208.12	5.84		1405.89		1405.89	
02.00.06.02	02	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATA PI-CMENTOS CORROSI		m3	87.22	24.03		2095.48		2095.48	
02.00.06.03	03	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATA		m3	18.90	14.00		264.60		264.60	
02.00.06.04	04	CORTE SUPERFICIAL MANUAL E-10 200		m3	21.38	3.72		103.27		103.27	
02.00.06.05	05	HILLING COMPACTADO CON MATERIAL PASIVO		m3	18.12	14.80		268.16		268.16	
02.00.06.06	06	ELIMINACION DE MATERIAL EXISTENTE CON MAQUINARIA A UNA INSTANCIA PROMOTORA		m3	184.71	42.30		7813.26		7813.26	
02.00.07	07	GRASA DE CONCRETO SIMPLE						0		0	
02.00.07.01	01	GRASAS DE CONCRETO SIMPLE		m3	50.22	23.00		1155.06		1155.06	
02.00.07.02	02	GRASAS DE CONCRETO SIMPLE		m3	48.33	27.40		1323.74		1323.74	
02.00.08	08	ZAPATAS						0		0	
02.00.08.01	01	ZAPATA - CONCRETO PY-400/400/20		m3	3.80	207.85		789.83		789.83	
02.00.08.02	02	ZAPATA - ACERO PY-400/400/20		m2	23.84	4.70		112.10		112.10	
02.00.09	09	CONCRETO ARMADO						0		0	
02.00.09.01	01	CONCRETO ARMADO - CONCRETO PY-400/400/20		m3	17.85	279.27		4984.12		4984.12	
02.00.09.02	02	CONCRETO ARMADO - ENCOFRADO Y DESARROLLADO NORMAL		m2	287.39	28.81		7961.83		7961.83	
02.00.10.01	01	CONCRETO ARMADO - ALBIDO PY-400/400/20		m2	1.13	4.70		5.31		5.31	
02.00.10.02	02	COLUMNAS						0		0	
02.00.10.03	03	COLUMNA - CONCRETO PY-400/400/20		m3	11.18	10.82		120.96		120.96	
02.00.10.04	04	COLUMNA - ENCOFRADO Y DESARROLLADO NORMAL		m2	85.10	80.43		6847.91		6847.91	
02.00.10.05	05	COLUMNA - ACERO PY-400/400/20		m2	1.58	4.70		7.43		7.43	
02.00.11	11	ESTRUCTURAS METALICAS						0		0	

COSEJO DIRECTIVO DEL
ALCALDIA MUNICIPAL
 ALCALDE MUNICIPAL
 DR. JUAN CARLOS
 DE LA TORRE

[illegible]

[illegible]

ITEM	DESCRIPCION	UNID	14.00	8.57	88.58	67.71	24.81
01.00.18	TRANCOS DE PVC	UNID	14.00	8.57	88.58	67.71	24.81
01.00.19	TRANCOS DE ACERO INOXIDABLE	UNID	78.00	21.81	2318.22	2282.80	60.81
01.10	VERGAS, CUBIERTOS Y BARRAS				0		
01.10.01	BARROTES ESALADO DE 100% CEMENTO DE ALUMINO Y LAMINA DE SEGURIDAD	UNID	11.18	148.80	1663.34	1663.34	1312.37
01.10.02	CRISTAL TEMPALADO 5-6MM CON PUERTAS	UNID	8.75	221.16	1938.81	1938.81	528.26
01.10.03	PUERTAS				0		
01.10.04	PUERTAS LATERALES EN CILINDRO Y VIGAS	UNID	688.44	18.48	12713.3	12713.3	3811.40
01.10.05	PUERTAS LATERALES EN MUROS INTERIORES DOS MANOS	UNID	2.427.25	48.38	117564.46	117564.46	17756.38
01.10.06	PUERTAS LATERALES EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS	UNID	1.887.52	14.88	27876.36	27876.36	8288.76
01.10.07	ANTENA, LAMPARA, JARABERA				0		
01.10.08	SEÑALIZADOR DE CRUCE	UNID	2.448.00	7.20	17674.08	17674.08	10007.02
01.10.09	SEÑALIZADOR PARA MANEJO DE CRISTAL TEMPALADO	UNID	17.20	3.34	57.62	57.62	28.33
01.10.10	CANTONERA PARA 20 DE ALUMINO CON BARRA PORTALUMINOSA	UNID	22.80	18.82	428.8	428.8	
01.10.11	PUERTA DE 1" CON BELLAS	UNID	742.30	18.35	13618.45	13618.45	
01.10.12	INSTALACIONES ENRIETAS				0		
01.10.13	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				0		
01.10.14	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	30.20	187.44	5661.2	5661.2	5811.81
01.10.15	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.16	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.17	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.18	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.19	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.20	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.21	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.22	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.23	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.24	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.25	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.26	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.27	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.28	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.29	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.30	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.31	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.32	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.33	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.34	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.35	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.36	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.37	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.38	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.39	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.40	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.41	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.42	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20	182.60	1680.8	1680.8	
01.10.43	WATERMANS Y WASHING MACHINES	UNID	9.20				

[illegible]

[illegible]

PROYECTO: SUBESTACION TRANSFORMADORA DE 250 KVA									
COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01.01	CABLE PUEBLA 2 X 14 AWG	M	600.00	3.15	1890.00				
02.01	CONDUCCIONES TUBERIAS	M							
03.01	TUBERIA PVC 600 mm	M	44.00	4.00	176.00	18.30	803.40		
04.01	TUBERIA METALICA ENT DE 25 mm	M	300.00	8.74	2622.00	843.26	252978.00	843.26	252978.00
05.01	BLO DE MESA TORCION	PC							
06.01	SUBESTACION TRANSFORMADORA DE 250 KVA	PC	1.00	18750.00	18750.00	42731.82	42731.82		
COSTO DIRECTOS:									
			65	1.00	18750.00	18750.00	42731.82	42731.82	42731.82
COSTO INDIRECTOS:									
			65	2.00	13000.00	13000.00	29857.14	29857.14	29857.14
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96

COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96
COSTO TOTAL:									
			65	3.00	31750.00	31750.00	72588.96	72588.96	72588.96



SENASA

SENASA

COSELEC S.A. DE C.V.
CALLE 15 No. 15-15
C.P. 06000, México, D.F.
Tel: 01 (55) 1234 5678
Fax: 01 (55) 1234 5678
E-mail: info@coselec.com.mx



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114665 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114 665



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- El avance físico mensual ejecutado al periodo del 01 al 28 de febrero del 2022, correspondiente a la VALORIZACIÓN N° 08 es de 14.54 % y el avance programado parcial es 26.03%.
- El avance acumulado correspondiente al mes de febrero es 84.68% frente a un avance programado acumulado de 84.50%, por lo que se deduce que la obra se encuentra ADELANTADA en 0.18%.
- El monto valorizado durante el periodo del 01/02/2022 al 28/02/2022 es de S/. 602,618.79 soles, mientras que el monto ejecutado acumulado hasta el mes es de S/. 3,508,656.95 soles.
- El monto neto a cobrar por el servicio de Gerente de Obras es: S/ 19,344.08 Soles, según cuadro de resumen de pagos al supervisor anexada en el informe.
- Durante el presente periodo se verificó que todo el personal de trabajo cuente con sus equipos de protección personal (EPPS) en base a la LEY 29783 – LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y la norma G-0.50, con el objetivo de evitar cualquier accidente en obra.
- Durante la ejecución se ha exigido que se cumpla y se controló el distanciamiento social obligatorio.
- La supervisión vigiló que se cumpliera estrictamente con todos Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 según la Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA indicados en el Numeral 7.01.
- Se constató la continua señalización en obra durante el horario laboral

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el pago por el servicio como gerente de obras al ing. Walter Alfredo Botello Alva por el monto de S/ S/ 19,344.08 Soles.
- Se recomienda el continuo uso de los EPPs ya que con ello se disminuirá el riesgo de posibles accidentes en el trabajo, así como las charlas de seguridad y salud en obra. y al mismo tiempo se recomienda seguir brindando las charlas de prevención del COVID-19 en obra para evitar cualquier tipo de contagio.
- Se recomienda absolver las consultas a su debido tiempo.
- Se recomienda mantener de la misma manera señalizada el área de los trabajos para evitar los accidentes e incidentes con los trabajadores.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



XIII. COPIA DE CUADERNO DE OBRA

Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 114668

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 4 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 363

Título 01/02/22

Fecha y Hora 01/02/2022 19:23

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.
Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo
Durante el día se realizaron las actividades siguientes:
Contrapiso en módulo de oficinas, segundo piso.
Taraqueo primario para zócalo en exteriores del módulo de oficinas.
Excavación de zanjas para red de desagüe de 4" en exteriores.
Construcción de cajas de registro para desagüe.
Encofrado para losas de pavimento rígido.
Instalación de dowells de fierro corrugado de 5/8".
Concreto f'c=210 kg/cm2 los para estacionamientos.
Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas.
Pintado de cielo raso de módulo de oficinas, primer piso.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO EL SAUCE
Nelson Alfredo E. Celis Noya
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 114 988

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 4 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 364

Título: DETALLE DE VEREDAS

Fecha y Hora: 01/02/2022 19:24

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Se solicita a la Gerencia de Obra el plano del detalle de veredas y rampas.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Alfredo Borelio Alva
Alfredo Borelio Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 314768

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 365

Título: 01/02/2022

Fecha y Hora: 01/02/2022 23:09

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CONSTATA EL ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA Y EL CUMPLIMIENTO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.
SE VERIFICA EL VACIADO DEL CONTRAPISO EN MÓDULO DE OFICINAS, SEGUNDO PISO.
SE SUPERVISA EL TARRAJEO PRIMARIO PARA ZÓCALO EN EXTERIORES DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE CHEQUEA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED DE DESAGÜE DE 4" EN EXTERIORES.
SE VERIFICA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA DESAGÜE.
SE CHEQUEA EL ALINEAMIENTO DEL ENCOFRADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE DOWELLS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8".
SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOS PARA ESTACIONAMIENTOS.
SE CONSTATA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA EL PINTADO DE CIELO RASO DE MÓDULO DE OFICINAS, PRIMER PISO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO EL SAUCE
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 11- 14

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 366

Título ENCHAPADO DE MESAS OFICINAS

Fecha y Hora 02/02/2022 10:47

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Se indica a la Gerencia de Obra, que el Enchapado con granito de las mesas del módulo de oficinas, podría hacer que fallen, debido al peso de la plancha de granito y a la falta de apoyos de las mesas, por lo que se sugiere cambiar el enchapado de granito por enchapado de porcelanato. Si se acepta el cambio, indicar el color del porcelanato para las mesas.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00



Elaborado por: [Firma]
Ingeniero Civil
C.O.N.T.A.B.

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 367

Título: 02/02/2022

Fecha y Hora: 02/02/2022 17:09

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.
Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo.
Durante el día se realizaron las actividades siguientes:
Contrapiso en módulo de oficinas, segundo piso.
Tarrajeo primario para zócalo en exteriores del módulo de oficinas.
Excavación de zanjas para red de desagüe de 4" en exteriores.
Construcción de cajas de registro para desagüe.
Encofrado para losas de pavimento rígido.
Instalación de dowells de fierro corrugado de 5/8".
Concreto f'c=210 kg/cm2 los para estacionamientos.
Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas.
Pintado de cielo raso de módulo de oficinas, primer piso.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Ingeniero Civil
CIP N° 114-88

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INGA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 369

Título: 02/02/2022

Fecha y Hora: 02/02/2022 20:15

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CONSTATA EL ORDEN Y LIMPIEZA EN OBRA Y EL CUMPLIMIENTO CON LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
SE VERIFICA EL VACIADO DE CONCRETO EN EL CONTRAPISO EN MÓDULO DE OFICINAS, SEGUNDO PISO.
SE CHEQUEA EL TARRAJEO PRIMARIO PARA ZÓCALO EN EXTERIORES DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED DE DESAGÜE DE 4" EN EXTERIORES.
SE CONTINÚA VERIFICANDO LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA DESAGÜE.
SE CHEQUEA EL ENCOFRADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE DOWELLS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8".
SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOS PARA ESTACIONAMIENTOS.
SE VERIFICA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE CONSTATA EL PINTADO DE CIELO RASO DE MÓDULO DE OFICINAS, PRIMER PISO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COOPERATIVA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114-198

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 370

Título 03/02/2022

Fecha y Hora 03/02/2022 17:18

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

- Contrapiso en módulo de oficinas, segundo piso.
- Tarrajeo primario para zócalo en exteriores del módulo de oficinas.
- Excavación de zanjas para red de desagüe de 4" en exteriores.
- Construcción de cajas de registro para desagüe.
- Encofrado para losas de pavimento rígido.
- Instalación de dowells de fierro corrugado de 5/8".
- Concreto f'c=210 kg/cm2 los para estacionamientos.
- Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas.
- Pintado de cielo raso de módulo de oficinas, primer piso.
- Otros

Se consulta a la Gerencia de Obra si ya está aprobado el adicional 01 que fue presentado el 26 de enero del 2022, con CARTA N° 0042-2022-CONSORCIO EL SAUCE

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLECCIÓN DE INGENIEROS DEL PEO
 Cesar Augusto Chavez Sarmiento
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 116098

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 4 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 371

Título 03/02/2022

Fecha y Hora 03/02/2022 20:07

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CHEQUEA EL TARRAJEO PRIMARIO PARA ZÓCALO EN EXTERIORES DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED DE DESAGÜE DE 4" EN EXTERIORES.
SE CONSTATA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA DESAGÜE.
SE VERIFICA EL ENCOFRADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
SE SUPERVISA LA INSTALACIÓN DE DOWELLS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8".
SE SUPERVISA EL VACIADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOS PARA ESTACIONAMIENTOS.
SE VERIFICA EL LUJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA EL PINTADO DE CIELO RASO DE MÓDULO DE OFICINAS, PRIMER PISO.
OTROS
SE SOLICITA A LA ENTIDAD LAS RESPUESTAS DEL ADICIONAL 01 QUE FUE PRESENTADO EL 26 DE ENERO DEL 2022.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO EL SAUCE
WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO
CIP N° 174 805

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 372

Título RESPUESTA DEL COLOR DEL PORTON DE INGRESO

Fecha y Hora: 04/02/2022 09:05

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rel: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: esta Gerencia absuelve la consulta sobre el asiento n° 368 del residente.

El código de la pintura de los portones metálicos de ingreso vehicular y peatonal es el siguiente:

8053824501 Gris Plata

Asiento de Referencia: 368 - COLOR DEL PORTON DE INGRESO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS
WALTER BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114 488

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 373

Título RESPUESTA SOBRE EL ENCHAPADO DE MESAS DE CONCRETO

Fecha y Hora: 04/02/2022 09:16

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: esta Gerencia indica lo siguiente:

de acuerdo a la consulta del cuaderno de obra, sobre el enchape de las mesas de de concreto, se recomienda que se realice de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico de obra.

remittir a la brevedad posible el modelo de granito que se colocará en obra.



Contenido de Referencia: 366 - ENCHAPADO DE MESAS OFICINAS

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114066

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 374

Título 04/02/22

Fecha y Hora 04/02/2022 17:21

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.
Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo
Durante el día se realizaron las actividades siguientes:
Contrapiso en módulo de oficinas, primer piso.
Terrajeo primario para zócalo en exteriores del módulo de oficinas.
Instalación de contrazocalo de porcelanato de 30X60.
Excavación de zanjas para red de desagüe de 4" en exteriores.
Construcción de cajas de registro para desagüe.
Encofrado para losas de pavimento rígido.
Instalación de dowells de fierro corrugado de 5/8".
Concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ los para estacionamientos.
Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas.
Pintado de cielo raso de módulo de oficinas, primer piso.
Excavación de terreno lado de cisterna, con maquinaria para captación y derivación de aguas de escorrentía subterránea.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLADO DE ASIENTO POR PGO
Roberto
Ing. Néstor Balleza Ayo
INGENIERO CIVIL
CIP 14° 1146-08

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 375

Título: NIVEL DE FONDO DE SUMIDERO

Fecha y Hora: 04/02/2022 17:57

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Se informa a la Gerencia de obra, que durante la construcción del sumidero de la cisterna se encontró agua, a una profundidad de 3.60 m del nivel de terreno natural. El estudio de suelos indica que no se ha encontrado nivel freático, pero en la vemos que en la realidad si hay nivel freático.

Los planos, especificaciones y presupuesto consideran construcción en un suelo normal, sin presencia de nivel freático, por lo que la residencia propone construir el fondo del sumidero hasta la altura del nivel freático ya que no posible la construcción por debajo de este nivel por el fuerte caudal existente, salvo se modifique las especificaciones y presupuesto para estas actividades.

Se adjunta croquis y fotos de condiciones existentes del nivel freático y propuesta de altura de fondo de losa.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

Fotos Sumidero Cisterna.pdf

Hash 256: c2956e83ed312222e8d491079b47ca9ed7f71068acdd3838e0f54c4923ba2294

CISTERNA_SUMIDERO.pdf

Hash 256: fd8cf1790fbf9c9f52a4ec3706a80b36777b5cc462b42cf7f6c9dabe2a28a423



COLEGIO INGENIEROS DEL PERU
 Ingeniero Civil
 Víctor Alfredo N. Soto Ar.
 N° 170
 CUP NT 170



Foto 03: Entrada a cisterna, con motobomba para eliminar el agua y construcción de sumidero de cisterna.



Foto 03: escalera de entrada a cisterna.

1970 DE REGISTRO DEL P.E.
F. VINO P. 280 A.
ENFER. CIVIL
10 114-08

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 376

Título 04/02/2022

Fecha y Hora 04/02/2022 19:21

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE VERIFICA EL VACIADO DEL CONTRAPISO EN MÓDULO DE OFICINAS, PRIMER PISO.

SE CHEQUEA EL TARRAJEO PRIMARIO PARA ZÓCALO EN EXTERIORES DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 30X60.

SE CONSTATA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED DE DESAGÜE DE 4" EN EXTERIORES.

SE CHEQUEA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE REGISTRO PARA DESAGÜE.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE DOWELLS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8".

SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO FC=210 KG/CM2 LOS PARA ESTACIONAMIENTOS.

SE CHEQUEA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE PINTADO DE CIELO RASO DE MÓDULO DE OFICINAS, PRIMER PISO.

SE CONSTATAN LOS TRABAJOS DE LA EXCAVACIÓN DE TERRENO AL LADO DE LA CISTERNA, CON MAQUINARIA PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA SUBTERRÁNEA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
SUPERVISOR DE OBRA
CONSORCIO EL SAUCE

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 377

Título: 05/02/2022

Fecha y Hora: 05/02/2022 21:04

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS (CURRENCIAS)

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Contrapiso en módulo de oficinas, primer piso.

Tarrajeo primario para zócalo en exteriores del módulo de oficinas.

Instalación de contrazocalo de porcelanato de 30X60.

Excavación de zanjas para red de desagüe de 6", 8" y 10" en exteriores.

Encofrado para losas de pavimento rígido.

Instalación de dowells de fierro corrugado de 5/8".

Concreto $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ los para estacionamientos.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas.

Pintado de cielo raso de módulo de oficinas, primer piso.

Excavación para cisterna de aguas pluviales.

Se indica a la Gerencia de Obra que durante la excavación de esta cisterna se encontró que el Nivel freático está por encima de la losa de fondo de la cisterna, siendo esto un evento que no está considerado dentro del expediente técnico, por lo que se consulta a la Gerencia de Obra como se procederá ante este evento.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
[Firma]
 Jhovani Rómulo Bernal Riva
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114008

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 378

Título: 05/02/2022

Fecha y Hora: 05/02/2022 21:17

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CONTINÚA VERIFICANDO LOS TRABAJOS DE VACIADO DE CONTRAPISO EN MÓDULO DE OFICINAS, PRIMER PISO.
SE CHEQUEA EL TARRAJEO PRIMARIO PARA ZÓCALO EN EXTERIORES DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE CONSTATA LA INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 30X60.
SE VERIFICA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED DE DESAGÜE DE 6", 8" Y 10" EN EXTERIORES.
SE VERIFICA EL ENCOFRADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
SE COSNTATA LA INSTALACIÓN DE DOWELLS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8".
SE SUPERVISA EL VACAIDO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOS PARA ESTACIONAMIENTOS.
SE VERIFICA EL LUJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE COSNTATA EL PINTADO DE CIELO RASO DE MÓDULO DE OFICINAS, PRIMER PISO.
SE SUPERVISA LA EXCAVACIÓN PARA CISTERNA DE AGUAS PLUVIALES.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CUP N° 114026

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 379

Título RELLENO DE SUMIDERO DE CISTERNA

Fecha y Hora 07/02/2022 11:06

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Es indica a la Gerencia de Obra que la cisterna de agua potable y el sumidero de la misma, están contruidos al 100%, pero hay un problema, el sumidero se llena de agua, esto es porque la napa freática se encuentra 0.60 cm por encima del fondo del sumidero, por lo que se solicita autorización para rellenar 0.90m con concreto el fondo de sumidero para así estar por encima del nivel freático y evitar que las bombas del sumidero estén funcionando continuamente para eliminar agua subterránea.
Este relleno no afectaría el funcionamiento de las bombas, porque este sumidero solo es para la eliminación de aguas de rebose y de limpieza de la cisterna.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Alfredo Botello Riva
Ing. Alfredo Botello Riva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114068

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 380

Título: 07/02/22

Fecha y Hora: 07/02/2022 17:11

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Contrapiso en módulo de oficinas, primer piso.

Contrapiso en módulo de almacén comedor.

Tarrajeo primario muros de baños del módulo de oficinas y auditorio.

Instalación de contrazocalo de porcelanato de 30X60 en oficinas.

Excavación de zanjas para red de desagüe de 6", 8" y 10" en exteriores.

Encofrado para losas de pavimento rígido.

Instalación de dowells de fierro corrugado de 5/8".

Concreto $f_c=210$ kg/cm² los para estacionamientos.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas.

Colocación de pasta mural en muros exteriores de módulo de oficinas.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Roberto Alvarado Balleza
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 381

Título: 07/02/2022

Fecha y Hora: 07/02/2022 19:14

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CONTRAPISO EN MÓDULO DE ALMACÉN COMEDOR.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE TARRAJEO PRIMARIO MUROS DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.

SE CONSTATA LA INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 30X80 EN OFICINAS.

SE SUPERVISA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA RED DE DESAGÜE DE 6", 8" Y 10" EN EXTERIORES.

SE VERIFICA EL ENCOFRADO PARA LOSAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.

SE CONTINUA LA INSTALACIÓN DE DOWELLS DE FIERRO CORRUGADO DE 5/8".

SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOS PARA ESTACIONAMIENTOS.

SE VERIFICA EL LLAJO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CHEQUEA LA COLOCACIÓN DE PASTA MURAL EN MUROS EXTERIORES DE MÓDULO DE OFICINAS.

SE CONSTATA LA PRESENCIA DE LLUVIAS, LO CUAL MERMA EL RENDIMIENTO CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE.

ESTA GERENCIA RESPONDE DE ACUERDO A LA OBSERVACION DEL ASIENTO N° 377 DEL RESIDENTE. INDICA QUE EL VOLUMEN DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES POR LO CUAL DEBERA AUMENTAR EL DIAMETRO, PARA TENER MINIMAMENTE EL MISMO METRADO DE COCRETO, ENCOFRADO, ACERO, TAL COMO ESTA CONSIDERADO EN ELE EXPEDIENTE TECNICO. DADO QUE DEBE DE MANTENER EL NIVEL DE LLEGADA DE LA RED DE AGUAS PLUVIALES PARA GARANTIZAR EL DISEÑO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114909

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 382

Título 08/02/2022

Fecha y Hora 08/02/2022 17:22

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en segundo nivel.

Conformación para veredas.

Relleno y compactado con material de préstamo en veredas.

Encofrado para canaleta de drenaje

Concreto f'c=175 kg/cm2 en canaleta de pluvial.

Instalación de ángulo de hierro de 1 1/2"x1 1/2" en muro de canaleta de drenaje pluvial.

Tarrajeo primario muros de baños del módulo de oficinas y auditorio.

Instalación de contrazocalo de porcelanato de 30X60 en oficinas y almacén comedor.

Instalación de tubería de PVC de 6", 8" para drenaje pluvial.

Relleno y compactado de zanja de drenaje pluvial.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio.

Colocación de pasta mural en muros exteriores de módulo de oficinas.

Tarrajeo de columnas del módulo de estacionamientos.

Otros

Se indica a la Gerencia de Obra, que para la construcción de veredas se necesita:

291 m de encofrado y 46.2 m3 de concreto, sin embargo, en el presupuesto solo están considerando 13.36 m

de encofrado y 13.52 m3 de concreto; por lo que la contratista indica que solo hará el metrado presupuestado

en el expediente técnico, ya que la entidad no reconoce este tipo de deficiencias en el expediente pese a que,

en contrato de obra en la cláusula tercera, en valorizaciones indica "Valorizaciones. - las valorizaciones serán

mensuales por avances, con sus respectivos reintegros, amortizaciones, deducciones que deben estar

debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados y un bosquejo para la identificación del avance

de las partidas."

Ento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 383

Título 08/02/2022

Fecha y Hora 08/02/2022 22:23

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN SEGUNDO NIVEL.

SE VERIFICA EL RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VEREDAS.

SE CHEQUEA EL ALINEAMIENTO DEL ENCOFRADO PARA CANALETA DE DRENAJE.

SE VERIFICA EL VACIADO DE CONCRETO $F'c=175 \text{ KG/CM}^2$ EN CANALETA DE PLUVIAL.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE FIERRO DE $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ EN MURO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL.

SE CHEQUEA EL TARRAJEO PRIMARIO MUROS DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.

SE SUPERVISA LA INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 30×60 EN OFICINAS Y ALMACÉN COMEDOR.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6", 8" PARA DRENAJE PLUVIAL.

SE CONSTATA EL RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA DE DRENAJE PLUVIAL.

SE VERIFICA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.

SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE PASTA MURAL EN MUROS EXTERIORES DE MÓDULO DE OFICINAS.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE TARRAJEO DE COLUMNAS DEL MÓDULO DE ESTACIONAMIENTOS.

DE ACUERDO AL ASIENTO N°382 DEL RESIDENTE DE OBRA, ESTA GERENCIA INDICA QUE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ES A SUMA ALZADA, POR LA CUAL DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PLANTA GENERAL SE ENCUENTRAN CONSIDERADAS LAS VEREDAS Y RAMPAS, POR LO QUE SE DEVERA DE EJECUTAR PARA CULMINAR EL PROYECTO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



GERENCIA DE OPERACIONES DE PEU
WALTER B. BOTELLO ALVA
INGENIERO - CIVIL
C.O.P. N° 11. 12

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 384

Título RESPUESTA DE DETALLES DE VEREDA

Fecha y Hora: 09/02/2022 11:16

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: ESTA GERENCIA ABSUELVE LA CONSULTA INDICANDO LOS DETALLES DE LA VEREDA Y RAMPAS.

SE ALJUNTA PLANO:

Asiento de Referencia: 384 - DETALLE DE VEREDAS

As anexo: 01

DETALLE DE RAMPA Y VEREDAS OK (1).pdf

Hash 256: 3615e5e5c78e9c290a46df121b2906d9806144a59edb2a5d1bcc69e438916a2d


Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114566

DETALLE DE VEREDAS

PLANTA TIPO DE VEREDA
C/ 1.21


C/ 1.21




DETALLE DE BORDILLO EN VEREDA

DETALLE DE BORDILLO DE TRANSICIÓN
ABRILTA EN VEREDA

DETALLE DE RAMPAS



DETALLE DE BORDILLO EN RAMPAS

DETALLE DE RAMPAS
C/ 1.21DETALLE DE BORDILLO
C/ 1.21

COLEGIO DE INGENIEROS
Walter Alfredo Botello Moya
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114655

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA & CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 385

Título: RESPUESTA SOBRE MARCO DE VENTANA

Fecha y Hora: 09/02/2022 - 11:46

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: esta Gerencia absuelve la consulta del asiento n°322 del residente, se indica a la contratista ejecutar dichas partida de acuerdo al expediente técnico y los planos de desarrollo de vanos, para el marco de las ventanas indica un TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO ACABADO NATURAL con código (041727.02).

Asiento de Referencia: 322 - 12/01/2022

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 114606

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 388

Título 09/02/2022

Fecha y Hora 09/02/2022 17:25

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en segundo nivel.

Conformación para veredas:

Relleno y compactado con material de préstamo en veredas.

Encofrado para canaleta de drenaje

Concreto $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ en canaleta de pluvial.

Instalación de ángulo de fierro de $1 \frac{1}{2} \times 1 \frac{1}{2}$ " en muro de canaleta de drenaje pluvial.

Tarrajeo primario muros de baños del módulo de oficinas y auditorio.

Instalación de contrazocalo de porcelanato de 30×60 en oficinas y almacén comedor.

Instalación de tubería de PVC de 8", 8" para drenaje pluvial.

Relleno y compactado de zanja de drenaje pluvial.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio.

Colocación de pasta mural en muros exteriores de módulo de oficinas.

Otros

Se indica a la Gerencia de Obra que, el nivel del ingreso peatonal está por debajo del nivel de la vía existente, lo que ocasionará que entre el agua de la vía (Av. Manco Capac) y se empoce, por lo que se comunica a la Gerencia De Obra para proponer una alternativa de solución.

Presencia de lluvias durante toda la jornada laboral, lo que disminuye los rendimientos y avances programados.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Ingeniero Alfredo Borja Nava
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114988

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 387

Título 09/02/2022

Fecha y Hora 09/02/2022 20:42

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN SEGUNDO NIVEL.
SE CHEQUEA EL RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VEREDAS.
SE CHEQUEA EL ALINEAMIENTO DEL ENCOFRADO PARA CANALETA DE DRENAJE.
SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN CANALETA DE PLUVIAL.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2"X1 1/2" EN MURO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 6", 8" PARA DRENAJE PLUVIAL.
SE VERIFICA RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA DE DRENAJE PLUVIAL.
SE CONSTATA LOS TRABAJOS DE LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.
SE VERIFICA LA COLOCACIÓN DE PASTA MURAL EN MUROS EXTERIORES DE MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA EL TARRAJEO PRIMARIO MUROS DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 30X60 EN OFICINAS Y ALMACÉN COMEDOR.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114-99

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 388

Título 10/02/2022

Fecha y Hora 10/02/2022 08:51

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: En el plano de Drenaje pluvial DP-01, al costado izquierdo del módulo de oficinas, en la vereda donde inicia las rampas, se identifica que el drenaje de la vereda y rampas deben conectarse a la canaleta principal, con los niveles propuestos y que son 2 cm de desnivel, entre fondos de canaleta, se indica que cuando el tirante de agua de la canaleta principal sea mayor a 2 cm, el agua inundara la vereda y con la posibilidad que ingrese al auditorio, por lo que se consulta si se continúa con la construcción de estos canales de la vereda o se espera alguna modificación.

Cuanto de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

Canaletas en rampa.pdf

Hash 256: 9eae5ea7d915134421d8e4deacc26d2a9b6667e4e1204b2ae16bb8fb279ea1ba

CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Alfredo Benito Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114988

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 389

Título: 10/02/2022

Fecha y Hora: 10/02/2022 17:34

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en segundo nivel.

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de Almacén comedor.

Conformación para veredas.

Relleño y compactado con material de préstamo en veredas.

Encofrado para veredas.

Concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas, en almacén comedor.

Encofrado para canaleta de drenaje.

Concreto f'c=175 kg/cm2 en canaleta de pluvial.

Instalación de ángulo de fierro de 1 1/2"x1 1/2" en muro de canaleta de drenaje pluvial.

Tarrajeo primario muros de baños del módulo de oficinas y auditorio.

Instalación de contrazocalo de porcelanato de 30X60 en oficinas y almacén comedor.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio.

Colocación de pasta mural en muros exteriores de módulo de oficinas.

Instalación de portón metálico en ingreso peatonal.

Otros:

Presencia de lluvias durante todo el día, las cuales que atrasan los trabajos programados.

La lluvia satura el terreno natural, dificulta en ingreso de materiales y el tránsito del personal, lo que retrasa el trabajo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



ALFONSO ALFREDO BOTOLLO ALVA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114055

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 390

Título: 10/02/2022

Fecha y Hora: 10/02/2022 20:11

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN SEGUNDO NIVEL.

SE CONTINÚA VERIFICANDO LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE ALMACÉN COMEDOR.

SE CHEQUEA LA CONFORMACIÓN PARA VEREDAS.

SE CONTINUAN VERIFICANDO LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VEREDAS.

SE VERIFICA EL ENCOFRADO PARA VEREDAS.

SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, EN ALMACÉN COMEDOR.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA CANALETA DE DRENAJE.

SE CONTINÚA SUPERVISANDO EL CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CANALETA DE PLUVIAL.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2"X1 1/2" EN MURO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL.

SE CONTINÚA CHEQUEANDO LOS TRABAJOS DE TARRAJEO PRIMARIO MUROS DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 30X60 EN OFICINAS Y ALMACÉN COMEDOR.

SE CONTINUAN SUPERVISANDO LOS TRABAJOS DE LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.

SE CHEQUEA LA COLOCACIÓN DE PASTA MURAL EN MUROS EXTERIORES DE MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICA LA CULMINACION DE PORTÓN METÁLICO EN INGRESO PEATONAL.

PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE LOS TRABAJOS LA CUAL RETRASAN TRABAJOS PROGRAMADOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114658

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 391

Título 11/02/2022

Fecha y Hora 11/02/2022 17:16

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en segundo nivel.

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de Almacén comedor.

Conformación para veredas.

Relleno y compactado con material de préstamo en veredas.

Encofrado para veredas.

Concreto f'c=175 kg/cm2 en veredas, en almacén comedor.

Encofrado para canaleta de drenaje

Concreto f'c=175 kg/cm2 en canaleta de pluvial.

Instalación de ángulo de fierro de 1 1/2"x1 1/2" en muro de canaleta de drenaje pluvial.

Tarrajeo primario muros de baños del módulo de oficinas y auditorio.

Instalación de contrazocalo de porcelanato de 30X60 en oficinas.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos.

Instalación de portón metálico en ingreso vehicular.

Instalación de estructura metálica para cobertura de estacionamiento tipo I.

Excavación de buzones para sub estación.

Encofrado de buzones para sub estación.

Otros.

Presencia de lluvias durante todo el día, las cuales que atrasan los trabajos programados.

La lluvia satura el terreno natural, dificulta en ingreso de materiales y el tránsito del personal, lo que retrasa el trabajo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Boleto Alva
INGENIERO CIVIL
C/P N° 114668

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 392

Título: 11/02/2022

Fecha y Hora: 11/02/2022 20:11

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN SEGUNDO NIVEL.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE ALMACÉN COMEDOR.
SE COMNSTATA LA CONFORMACIÓN PARA VEREDAS.
SE PROCEDE VERIFICANDO CON EL RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VEREDAS.
SE VERIFICA EL ENCOFRADO PARA VEREDAS.
SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, EN ALMACÉN COMEDOR.
SE CHEQUEA EL ALINEAMINETO DEL ENCOFRADO PARA CANALETA DE DRENAJE.
SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN CANALETA DE PLUVIAL.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2"X1 1/2" EN MURO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL.
SE VERIFICA EL TARRAJEO PRIMARIO MUROS DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 30X60 EN OFICINAS.
SE CONTINÚA VERIFICANDO EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.
SE CONTINÚA CHEQUEANDO CON LA INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO EN INGRESO VEHICULAR.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ESTACIONAMIENTO TIPO I.
SE CONSTATA LA EXCAVACIÓN DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.
SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.
PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE TODO EL DÍA, LAS CUALES QUE ATRASAN LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.
LLUVIAS FUERTES DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO, LA CUAL RETRASA TRABAJOS PROGRAMADOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 394

Título 12/02/2022

Fecha y Hora 12/02/2022 13:58

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN SEGUNDO NIVEL.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE ALMACÉN COMEDOR.

SE VERIFICA EL RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VEREDAS.

SE CHEQUEA EL ENCOFRADO PARA VEREDAS.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA CANALETA DE DRENAJE.

SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO f'c=175 KG/CM2 EN CANALETA DE PLUVIAL.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2"X1 1/2" EN MURO DE CANALETA DE DRENAJE PLUVIAL.

SE CONSTATA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PORTÓN METÁLICO EN INGRESO VEHICULAR.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ESTACIONAMIENTO TIPO I.

SE VERIFICA LA EXCAVACIÓN DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.

PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE TODO EL DÍA, LAS CUALES QUE ATRASAN LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

Código de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00



 C. ALVA DE INGENIERO DEL P.E.U.

 Walter Alfredo Botello Alva

 INGENIERO CIVIL

 CIP N° 114608

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 395

Título: 14/02/2022

Fecha y Hora: 14/02/2022 17:49

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.
Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo
Durante el día se realizaron las actividades siguientes:
Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en segundo nivel.
Conformación para veredas en módulo auditorio.
Relleno y compactado con material de préstamo en veredas.
Encofrado para veredas.
Concreto $f_c=175$ kg/cm² en veredas, en módulo de oficinas.
Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos.
Instalación de portón metálico en ingreso vehicular.
Instalación de estructura metálica para cobertura de estacionamiento tipo I.
Excavación de buzones para sub estación.
Encofrado de buzones para sub estación.
Eliminación de material excedente.
Otros.
Presencia de lluvias durante todo el día, las cuales que atrasan los trabajos programados.
La lluvia satura el terreno natural, dificulta en ingreso de materiales y el tránsito del personal, lo que retrasa el trabajo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Ingeniero Alfredo Borelio Poma
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114008

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 396

Título 14/02/2022

Fecha y Hora 14/02/2022 21:20

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Ref: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVAJOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
 SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
 SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN SEGUNDO NIVEL.
 SE VERIFICA EL RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VEREDAS.
 SE CHEQUEA EL ALINEAMIENTO EN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA VEREDAS.
 SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS, EN MÓDULO DE OFICINAS.
 SE VERIFICA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO.
 SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ESTACIONAMIENTO TIPO I.
 SE VERIFICA LA EXCAVACIÓN DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.
 SE CHEQUEAN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.
 SE CONSTATA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE.

EL DIA DE HOY SE TUVO LA VISITA DEL ING. JORGE MANRIQUE, REPRESENTANTE DE PRIODESA PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LA OBRA.
 PRESENCIA DE LLUVIAS DURANTE TODO EL DÍA, LAS CUALES QUE ATRASAN LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

C/ALVA
 Registro: Alfredo Botello Alva
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114608



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 4 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 397

Título: 15/02/2022

Fecha y Hora: 15/02/2022 17:01

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

- Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer y segundo nivel.
- Instalación de porcelanato en pisos del módulo de auditorio.
- Conformación para veredas en módulo auditorio.
- Relleno y compactado con material de préstamo en veredas en módulo auditorio.
- Encofrado para veredas en módulo auditorio.
- Concreto $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$ en veredas, en módulo de auditorio.
- Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos.
- Instalación de estructura metálica para cobertura de estacionamiento tipo I.
- Excavación de buzones para sub estación.
- Encofrado de buzones para sub estación.
- Concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ en buzones de sub estación.

Eliminación de material excedente.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COMANDO EN JEFE DEL PEU

 Walter Alvarado Boteño Niza
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 114958

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contralista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 398

Título: 15/02/2022

Fecha y Hora: 15/02/2022 20:09

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE AUDITORIO.

SE VERIFICA LA CONFORMACIÓN PARA VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO.

SE CHEQUEAN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO EN VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO.

SE VERIFICA EL ALIENAMIENTO DE ENCOFRADO PARA VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO.

SE SUPRIME EL VACIADO DE CONCRETO $f'c=175$ KG/CM² EN VEREDAS, EN MÓDULO DE AUDITORIO.

SE CONTINUA VERIFICANDO LOS TRABAJOS DE LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ESTACIONAMIENTO TIPO I.

SE CHEQUEA LA EXCAVACIÓN DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN Y EL ENCOFRADO DE BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.

SE SUPERVISA LA DOSIFICACION DEL CONCRETO $f'c=210$ KG/CM² EN BUZONES DE SUB ESTACIÓN.

SE CONSTATA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE.

DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO SE CONSTATA LA PRESENCIA DE LLUVIAS, LA CUAL ATRASA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alvaro Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 399

Título: RESPUESTA DE RELLENO DE SUMIDERO DE CISTERNA

Fecha y Hora: 15/02/2022 20:26

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: ESTA GERENCIA ABSUELVE LA CONSULTA N°379 DEL RESIDENTE.
SE RECOMIENDA A LA CONTRATISTA EVALUAR EL SISTEMA DE DRENAJE OPTIMO.
SE ADJUNTA CARTA - 010-2022 -

Asiento de Referencia: 379 - RELLENO DE SUMIDERO DE CISTERNA

Archivos: 01

CARTA-010-2022-CEFS_firmado.pdf

Hash 256: e488866f8d99115ab4467d581ad7a5262275b4a4f37122d0a734778bd15562c5

COLLEGIADO INGENIERO DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114088



Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 4 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 400

Título: CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUAS PLUVIALES-CON NIVEL FREÁTICO

Fecha y Hora: 16/02/2022 07:38

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Ref: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: SE INDICA A LA GERENCIA DE OBRA QUE DURANTE LA EXCAVACIÓN DE LA CISTERNA PARA AGUAS PLUVIALES SE ENCONTRÓ QUE EL NIVEL FREÁTICO ESTÁ POR ENCIMA DE LA LOSA DE FONDO DE LA CISTERNA, SIENDO ESTO UN EVENTO QUE NO ESTÁ CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR LO QUE SE CONSULTA A LA GERENCIA DE OBRA COMO SE PROCEDERÁ PARA SU CONSTRUCCIÓN.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLABORADOR
Ing. Alfredo Ballesteros
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114088

CARTA N° 016-2022-CEFS

A : **BLG. JORGE A. MANRIQUE LINARES**
Jefe de la Unidad Ejecutora 002

DE : **Carla E. Falla Soto**
Consultor

ASUNTO : Respuesta a CARTA 0113-2022-MIDAGRI-SENASA-PRD

REF. : Solicitud de Absolución de consultas N° 20 de la obra: "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca"

a) Carta N° 0070-2022-WABA-ING. CONSULTOR/GO-PRODESA b) Contrato de obras N° 038-2021-SENASAPRODESA FASE II

b) Orden de Servicios N° 00237-2020PRODESA

c) Correo electrónico de fecha 18.02.2022

FECHA : Lima, 23 de febrero de 2022

Tengo a bien dirigirle el presente para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo brindar respuesta a la solicitud de absolución de consulta N° 20 de la obra: "Construcción del Centro de Operaciones Baños del Inca – Cajamarca".

Consulta sobre Construcción de Cámara de bombeo de drenaje pluvial

Respuesta:

La presencia de napa freática no origina que no se puedan construir estructuras en esa situación, por lo que deben construirse las obras tal como se indican en los planos.

El contratista deberá tener en cuenta la impermeabilización de las paredes internas de la estructura para que el agua de la napa freática no ingrese a la estructura proyectada.

Se deja a potestad de la Entidad y de la Gerencia de Obra realizar las modificaciones que estimen convenientes.

Aprovecho en reiterar mis muestras de aprecio, sin más que agregar, es cuanto informo para su conocimiento y fines que estime conveniente.

Atentamente,

ARQ. CARLA FALLA SOTO

CONSULTOR


CARLA FALLA SOTO
ARQUITECTA
C.A.P. 3040

Firmado digitalmente por:
CARLA ESMERALDA FALLA SOTO
DNI: 16715452
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/02/2022 Hora: 17:08:19


OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA
Proctor Adheso Emblema
INGENIERO CIVIL
CIR N° 134

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 401

Título: COLOR DE TIJERAL METALICO DE ESTACIONAMIENTO

Fecha y Hora: 16/02/2022 09:14

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: SE SOLICITA INDICAR A LA GERENCIA DE OBRA INDICAR EL COLOR DEL TIJERAL METALICO DE LOS ESTACIONAMIENTOS

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00



COMITE DE ASesoramiento del PEU
[Firma]
Walter Alfredo Bustillo Mera
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114669

Asiento del Cuaderno de Obra

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 402

Título: RESPUESTA DEL COLOR DEL TIJERAL DEL ESTACIONAMIENTO

Fecha y Hora: 15/02/2022 10:05

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: esta Gerencia absuelve la consulta sobre el asiento n° 401 del residente. El código de la pintura de los tijerales metálicos del estacionamiento es el siguiente:

8053824501 Gris Plata

Asiento de Referencia: 401 - COLOR DE TIJERAL METALICO DE ESTACIONAMIENTO

Archivos anejos: 00



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114089

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 403

Título: 16/02/2022

Fecha y Hora: 16/02/2022 17:36

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer nivel.

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de auditorio.

Conformación para veredas en módulo auditorio y almacén comedor.

Relleno y compactado con material de préstamo en veredas en módulo auditorio y almacén comedor.

Encofrado para veredas en módulo auditorio.

Concreto $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ en veredas, en módulo de oficinas.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos.

Instalación de estructura metálica para cobertura de estacionamiento tipo I y tipo II.

Excavación de buzones para sub estación.

Encofrado de buzones para sub estación.

Concreto $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ en buzones de sub estación.

Eliminación de material excedente.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



CONSORCIO EL SAUCE
Cesar Augusto Chavez Sarmiento
INGENIERO EN CIVIL
CUT N° 114988

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 404

Título: VARIOS

Fecha y Hora: 16/02/2022 17:47

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: 1.- SE INDICA A LA GERENCIA DE OBRA QUE ENTRE EL ÁREA DE INGRESO PEATONAL Y EL AUDITORIO, EXISTE LA PROBABILIDAD DE INGRESO DE AGUA, AL INTERIOR DEL AUDITORIO, POR LO QUE SE RECOMIENDA REALIZAR UNA CANALETA CON REGILLA AL BORDE DE LA VEREDA EN EL FRONTRIS DEL AUDITORIO.

2.- SE INDICA A LA GERENCIA DE OBRA QUE, LUEGO DE LA PUERTA DE INGRESO PEATONAL EXISTE UNA RAMPA, LA MISMA QUE ESTA POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA VÍA EXISTENTE, POR LO QUE EN ESTE PUNTO HADRÁ ACUMULACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE OBRA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANALETA CON REGILLA Y CONECTARLA AL SISTEMA DE DRENAJE DEL PROYECTO.

3.- SE INDICA A LA GERENCIA DE OBRA QUE ENTRE EL INGRESO VEHICULAR Y LA VÍA (AV. MACO CAPAC) HAY UNA CUNETETA EXISTENTE LA CUAL IMPEDIRÁ EL INGRESO DE LOS VEHICULOS, PARA SALVAR ESTA LUZ Y EL NORMAL INGRESO DE LOS VEHÍCULOS, SE NECESITA DEMOLER LA CUNETETA EXISTENTE Y CONSTRUIR OTRA CUNETETA CON REJILLA METALICA, PARA GARANTIZAR EL INGRESO DE LOS VEHÍCULOS A SENASA.

4.- SE INDICA A LA GERENCIA DE OBRA QUE EL PORTON DE INGRESO PEATONAL, NO ES FUNCIONAL YA QUE SOLO SE PUEDE CERRAR Y ABRIR DESDE EL INTERIOR, POR LO QUE SE RECOMIENDA CONSTRUIR UNA PUERTA CON CERRADURA DENTRO DE UNA DE LAS HOJAS DEL PORTON.

5.- ANTE LA NEGATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE BAÑOS DEL INCA DE INSTALAR EL MURETE DEL MEDIDOR AL COSTADO DEL POSTE EN LA VÍA PÚBLICA, SE SOLICITA AUTORIZACIÓN A LA GERENCIA DE OBRA PARA INSTALAR EL MURETE EN EL SOBRE EL CERCO PERIMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN DE SENASA SEGÚN CRORQUIS ADJUNTO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos adjuntos: 01

murete de medidor.pdf

Hash 256: b1c4784ed2242ba15c39319be9ea82889ca5252b04139b9815ec34bb290d2b08



Adolfo Bustos Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 114682

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 405

Título: CONTROL DE LOS TRABAJOS DEL 16/02/2022

Fecha y Hora: 16/02/2022 21:42

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD, ASI COMO LOS PROTOCOLOS INDICADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
SE CONTROLAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PORCELANATO EN PISOS DEL MODULO DE AUDITORIO Y EN PISO DEL PRIMER NIVEL DEL MODULO DE OFICINAS.
CHEQUEO DE LA COMPACTACION EN RASANTE DE AFIRMADO EN VEREDAS DEL MODULO DE AUDITORIO Y ALMACEN COMEDOR.
SE VERIFICA ALINEAMIENTOS, VERTICALIDAD Y SECCIONES EN LABORES DE ENCOFRADO EN VEREDAS DEL AUDITORIO.
CHEQUEO DE LOS TRABAJOS DE PINTADO EN LOS DIFERENTES MODULOS.
SE CONTROLA LA DOSIFICACION DE LOS MATERIALES EN EL VACIADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 EN VEREDAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO EL SAUCE DEL PSU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114658

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 406

Título RESPUESTA A CONSULTA DEL ASIENTO N° 04

Fecha y Hora 16/02/2022 21:57

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: ESTA GERENCIA INDICA QUE ALCANZARA LAS CONSULTAS PLANTEADAS A LA CONSULTORA QUE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO A TRAVEZ DE LA ENTIDAD PRODESA PARA SU ABSOLUCION, LA CUAL SE LE ESTARA COMUNICANDO A SU REPRESENTADA.

Asiento de Referencia: 404 - VARIOS

Archivos anexos: 00


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114866

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 407

Título: 17/02/2022

Fecha y Hora: 17/02/2022 17:02

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer nivel.

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de auditorio.

Conformación para veredas en módulo auditorio, almacén comedor y almacén de insumos tóxicos.

Relleno y compactado con material de préstamo en veredas en módulo auditorio, almacén comedor y almacén de insumos tóxicos.

Encofrado para veredas en módulo auditorio.

Concreto $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ en veredas y rampas, en módulo auditorio.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.

Instalación de estructura metálica para cobertura de estacionamiento tipo I y tipo II.

Excavación de buzones para sub estación.

Encofrado de buzones para sub estación.

Concreto $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ en buzones de sub estación.

Eliminación de material excedente.

Excavación para canaletas en el lado lateral derecho.

Instalación de contra zócalo en exteriores de módulos, la instalación de este contra zócalos se coordinó con la Gerencia de Obra realizarlos igual que los contra zócalos del interior del segundo nivel del módulo de oficinas.

Presencia de lluvias durante todo el día, lo que retrasan los trabajos programados.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



Contraloría General de la República
 Contralor General de la República
 Contraloría General de la República
 Contraloría General de la República

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 4 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 408

Título: CAMBIO DE GRANITO POR PORCELANATO TIPO GRANITO

Fecha y Hora: 17/02/2022 17:06

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: Se consulta a la Gerencia de obra, si se puede realizar el cambio de granito por porcelanato tipo granito, en las mesas del segundo nivel del módulo de oficinas, ya que las mesas no tienen soportes verticales, y el peso del granito podría ocasionar una falla de la mesa.

Además de ello se recomienda a la Gerencia de obra colocar soportes a las mesas para evitar el volteo de las mismas.

Código de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00

 **ALFREDO BOTELLO ALVA**
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 409

Título ASIENTO DEL DIA 17/02/2022

Fecha y Hora 18/02/2022 06:37

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD, ASI COMO LOS PROTOCOLOS INDICADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
SE CONTROLAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PORCELANATO EN PISOS DEL MODULO DE AUDITORIO Y EN PISO DEL PRIMER NIVEL DEL MODULO DE OFICINAS.
CHEQUEO DE LA COMPACTACION EN RASANTE DE AFIRMADO EN VEREDAS DEL MODULO DE AUDITORIO Y ALMACEN COMEDOR.
SE VERIFICA ALINEAMIENTOS, VERTICALIDAD Y SECCIONES EN LABORES DE ENCOFRADO EN VEREDAS DEL AUDITORIO.
SE VERIFICA CONFORMACION PARA VEREDAS EN MODULO AUDITORIO, ALMACEN, ALMACEN COMEDOR, ALMACEN DE INSUMOS TOXICOS.
SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN VEREDAS EN MODULO DE AUDITORIO, ALMACEN, COMEDOR Y ALMACEN DE INSUMOS TOXICOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COPIA DE ASIENTO DEL DIA
Walter Alfredo Botello Alva
SUPERVISOR DE OBRA
L.P. N° 114-000

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA L CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 410

Título: 18/02/2022

Fecha y Hora: 18/02/2022. 17:07

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer nivel.

Conformación para veredas en módulo auditorio, almacén comedor y almacén de insumos tóxicos.

Conformación para jardines.

Relleno y compactado con material de préstamo en veredas en módulo auditorio, almacén comedor y almacén de insumos tóxicos.

Encofrado para veredas en módulo auditorio.

Concreto $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ en veredas y rampas, en módulo auditorio.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.

Instalación de estructura metálica para cobertura de estacionamiento tipo I y tipo II, estos techos se colocaron respetando las dimensiones del plano en planta de Arquitectura A-09.

Excavación de buzones para sub estación.

Encofrado de buzones para sub estación.

Concreto $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ en buzones de sub estación.

Eliminación de material excedente.

Excavación para canaletas en el lado lateral derecho.

Instalación de contra zócalo en exteriores de módulos, la instalación de este contra zócalos se coordinó con la

Gerencia de Obra realizarlos igual que los contra zócalos del interior del segundo nivel del módulo de oficinas.

Presencia de lluvia del durante toda la jornada laboral, lo que retrasa los trabajos programados.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Ing. Alfredo Estelita Ana
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114608

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA & CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 411

Título OCURRENCIAS DIARIAS

Fecha y Hora 18/02/2022 19:27

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL DÍA DE HOY LA GERENCIA DE OBRA VIENE VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD EN OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS INDICADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. SE VERIFICA QUE TODOS LOS TRABAJADORES CUENTEN CON LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NORMA G050 Y AL DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN.

ESTA GERENCIA SIGUE REALIZANDO EL CONTROL DE LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN EL PRIMER NIVEL EN DONDE SE HA VERIFICADO QUE EL MATERIAL CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE. ASÍ MISMO LA INSTALACIÓN SE REALICE CON EL ADECUADO PROCESO CONSTRUCTIVO

SE HA REALIZADO EL CONTROL DE LA COMPACTACIÓN EN RASANTE DE AFIRMADO EN VEREDAS DEL MÓDULO DE AUDITORIO Y ALMACÉN COMEDOR. ASÍ MISMO SE CONTINUA CON LA VERIFICACIÓN DE ALINEAMIENTOS, VERTICALIDAD Y SECCIONES EN LABORES DE ENCOFRADO EN VEREDAS DEL AUDITORIO Y BUZONES PARA SUB ESTACIÓN.

TAMBIÉN SE HA CHEQUEADO QUE SE CUMPLA CON LA DOSIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS Y RAMPAS, EN MÓDULO AUDITORIO Y CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN BUZONES DE SUB ESTACIÓN.

SE HA VERIFICADO EL CORRECTO TRABAJO DE LLAJO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, TAMBIÉN DE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE ESTACIONAMIENTO TIPO I Y TIPO II DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS.

SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19 EN OBRA ASÍ MISMO TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS FRENTE A LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES LO CUAL EFECTIVAMENTE SE CONSTATA QUE VIENEN GENERANDO RETRASO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114865

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 412

Título: RESPUESTA DEL ASIENTO N°404 CONSULTAS VARIAS

Fecha y Hora: 18/02/2022 21:46

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: esta Gerencia de Obra absuelve las consultas del asiento n°404, indicando lo siguiente:

1: DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CONSULTA N° 01, SE SOLICITA A LA CONTRATISTA ELABORAR UN INFORME PARA EL ADICIONAL N°03

2: DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA CONSULTA N° 02, SE SOLICITA A LA CONTRATISTA ELABORAR UN INFORME PARA EL ADICIONAL N°03

3: SE INDICA QUE NO SE PODRA REALIZAR TRABAJOS DE DEMOLICION Y CONSTRUCCION POR SER UNA PROPIEDAD PRIVADA (MUNICIPALIDAD DE BAÑOS DEL INCA)

4: SE INDICA QUE DE ACUERDO A LA CONSULTA SOBRE EL PORTON DE INGRESO PEATONAL SE VA DERIVAR AL PROYECTISTA.

5: SE AUTORIZA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DEL MURETE EN EL CERCO PERIMETRICO DE LA INSTITUCION DE SENASA.

Asiento de Referencia: 404 - VARIOS

Archivos anejos: 00

RECIBIDO
WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
SUPERVISOR DE OBRA
C.U.N. N° 174002

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 413

Título: 21/02/2022

Fecha y Hora: 21/02/2022 17:04

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.
Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo.
Durante el día se realizaron las actividades siguientes:
Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer y segundo nivel.
Instalación de porcelanato en pisos del módulo auditorio.
Encofrado de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.
Vaciado de Concreto $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.
Conformación de jardines entre oficinas y auditorio.
Conformación para jardines.
Encofrado para veredas en módulo auditorio.
Concreto $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$ en veredas en módulo auditorio.
Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.
Eliminación de material excedente.
Instalación de tablero eléctricos en almacén de insumos tóxicos y almacén comedor.
Presencia de lluvias del durante toda la jornada laboral, lo que retrasa los trabajos programados.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



Alfredo Bustillo
INGENIERO CIVIL
C.O. 115098

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 414

Título 21/02/2022

Fecha y Hora 22/02/2022 10:11

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción:

SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO.

SE VERIFICAN EL ALINEAMIENTO EN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CHEQUEA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICA CONFORMACIÓN DE JARDINES ENTRE OFICINAS Y AUDITORIO.

SE CHEQUEA LA CONFORMACIÓN PARA JARDINES.

SE VERIFICA EL ENCOFRADO PARA VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO.

SE VERIFICA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO.

SE CONSTATA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS EN ALMACÉN DE INSUMOS TÓXICOS Y ALMACÉN COMEDOR.

ESTE ASIENTO PERTENECE AL DIA 21/02/2022, NO SE PUDO LLENAR POR PROBLEMAS DEL INTERNET.

PRESENCIA DE LLUVIA DEL DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL, LO QUE RETRASA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

Código de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 514-88

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 415

Título 22/02/2022

Fecha y Hora 22/02/2022 17:06

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer y segundo nivel.

Instalación de cerámico en muros del módulo de oficinas en cuarto de baños.

Instalación de contra zócalo de porcelanato en segundo piso del módulo de oficinas.

Instalación de porcelanato en pisos del módulo auditorio.

Encofrado de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.

Vaciado de Concreto $f'c=210$ kg/cm² de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.

Encofrado para veredas en módulo auditorio.

Concreto $f'c=175$ kg/cm² en veredas entre módulo almacén comedor y módulo insumos tóxicos.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio,

almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.

Eliminación de material excedente

Instalación de tablero eléctricos en almacén de insumos tóxicos y almacén comedor.

Presencia de lluvia del durante toda la jornada laboral, lo que retrasa los trabajos programados.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Votante: *[Firma]*
Votante: Alfredo Bustillo Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114868

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 4 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 416

Título DETALLE DE PISOS DE CEMENTO PULIDO

Fecha y Hora 22/02/2022 17:11

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rel: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: SE SOLICITA A LA GERENCIA DE OBRA ESPECIFICAR EL ESPACIAMIENTO Y DIMENSIONES DEL RAYADO EN LOS PISOS DE CEMENTO PULIDO DE LOS AMBIENTES DEL MÓDULO DE VIGILANCIA, MÓDULO ALMACÉN COMEDOR, ALMACÉN DE INSUMOS TOXICOS Y AMBIENTES DE OFICINAS

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO INGENIEROS DEL PERU
Ing. Alfredo Rosillo Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114996

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 417

Título: ACABADO DE MESAS EN OFICINAS

Fecha y Hora: 22/02/2022 17:18

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: EN LA VISITA DEL 14/02/2022 REALIZADA POR EL BIÓLOGO JORGE MANRIQUE LINARES, SE COORDINO EL CAMBIO DEL EMCHADO DE GRANITO POR PORCELANATO BLANCO MATE, SE SOLICITA A LA GERENCIA DE OBRA LA AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Alfredo Bureo And
Alfredo Bureo And
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114508

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 418

Título: SOLICITO RESPUESTA A CONSULTA EN ASIENTO N° 400

Fecha y Hora: 22/02/2022 17:22

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE SOLICITA LA RESPUESTA A LA GERENCIA DE LA CONSULTA DEL ASIENTO N° 400.
LA FALTA DE RESPUESTA ESTA AFECTANDO A LA RUTA CRITICA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Ing. Alfredo Burelo Mns
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114808

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA L CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 419

Título 22/02/2022

Fecha y Hora 22/02/2022 16:43

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.
SE CONTINÚA VERIFICANDO LA INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN CUARTO DE BAÑOS.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO EN SEGUNDO PISO DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE CONTINUA SUPERVISANDO LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO.
SE CHEQUEAN LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO.
SE VERIFICA LA DOSIFICACION DEL CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS ENTRE MÓDULO ALMACÉN COMEDOR Y MÓDULO INSUMOS TÓXICOS.
SE VERIFICA EL LUADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, SEGUNDA MANO.
SE COSNTATA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
SE VERIFICAN LAS INSTALACIONES DE TABLERO ELÉCTRICOS EN ALMACÉN DE INSUMOS TÓXICOS Y ALMACÉN COMEDOR.

PRESENCIA DE LLUVIAS LA CUAL RETRASA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114688

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 420

Título RESPUESTAS DE DETALLE DE PISO DE CEMENTO PULIDO

Fecha y Hora: 23/02/2022 09:58

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Ref: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: ESTA GERENCIA ABSUELVE LA CONSULTA DEL ASIENTO N°416 DEL RESIDENTE DE OBRA, LA CUAL INDICA LO SIGUIENTE:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PISO CEMENTO PULIDO INDICA QUE DEVERA SER BRUÑADO SIMILIAR A LAS VEREDAS. LA CUAL ESTA GERENCIA EN ARAS DE GARANTIZAR LA LIMPIEZA AUTORIZA EL RAYADO MINIMO EN FORMA DE CRUZ EN LOS PISOS DE CEMENTO PULIDO EN LOS AMBIENTES DEL MÓDULO DE VIGILANCIA, MÓDULO ALMACÉN COMEDOR, ALMACÉN DE INSUMOS TOXICOS Y AMBIENTES DE OFICINAS. CON LA FINALIDA DE DE EVITAR ACUMULACION DE TIERRA Y SUCIEDAD EN LAS BRUÑAS.

Asiento de Referencia: 416 - DETALLE DE PISOS DE CEMENTO PULIDO

Archivos anejos: 00



Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO - CIVIL
CIP 87 134028

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 421

Título: 23/02/2022

Fecha y Hora: 23/02/2022 20:48

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE REALIZA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19 EN EL ÁREA DE TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES INSTALADOS EN OBRA, TOMA DE TEMPERATURA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS DEL PERSONAL, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS ESTIPULADOS EN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE EL DÍA SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL. INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN CUARTO DE BAÑOS. INSTALACIÓN DE CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO EN SEGUNDO PISO DEL MÓDULO DE OFICINAS. INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO. ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS. VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS. ENCOFRADO PARA VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO. CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS ENTRE MÓDULO ALMACÉN COMEDOR Y MÓDULO INSUMOS TÓXICOS. LUJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO. ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, SEGUNDA MANO. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS EN ALMACÉN DE INSUMOS TÓXICOS Y ALMACÉN COMEDOR. PRESENCIA DE LLUVIA DEL DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL, LO QUE RETRASÓ LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO INGENIERO DEL PERU
Alonso
Alonso Alvaro Boreto Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114028

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 422

Título: 23/02/2022

Fecha y Hora: 24/02/2022 09:04

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rel: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN MUROS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN CUARTO DE BAÑOS.
SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO EN SEGUNDO PISO DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO.
SE CHEQUEA EL ALINEAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE SUPERVISA LA DOSIFICACIÓN PARA EL VACIADO DE CONCRETO $F'c=210 \text{ KG/CM}^2$ DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE CONTINÚA VERIFICANDO LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO PARA VEREDAS EN MÓDULO AUDITORIO.
SE SUPERVISA LA DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO $F'c=175 \text{ KG/CM}^2$ EN VEREDAS ENTRE MÓDULO ALMACÉN COMEDOR Y MÓDULO INSUMOS TÓXICOS.
SE CONTINUA VERIFICANDO EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, SEGUNDA MANO.
SE CONSTATA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICOS EN ALMACÉN DE INSUMOS TÓXICOS Y ALMACÉN COMEDOR.

PRESENCIA DE LLUVIA DEL DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL, LO QUE RETRASA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.
ESTE ASIENTO PERTENECE AL DIA DE AYER 23/02/2022, NO SE PUDO HACER EL DEBIDO LLENADO POR MOTIVOS DE LA BAJA SEÑAL DEL INTERNET.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Riva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114088

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 423

Título: PINTADO DE PARTE INFERIOR DE COBERTURA DE ESTACIONAMIENTOS

Fecha y Hora: 24/02/2022 16:47

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: LA PARTE INFERIOR DE LA COBERTURA DE LOS ESTACIONAMIENTOS TIPO 1 Y 2, ESTA SIENDO VISIBLE, EL PROYECTISTA NO CONSIDERÓ NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE OBRA PINTAR ESTA PARTE DEL TECHO.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



CO. PINTADO DE LA PARTE INFERIOR DE LA COBERTURA DE LOS ESTACIONAMIENTOS TIPO 1 Y 2, ESTA SIENDO VISIBLE, EL PROYECTISTA NO CONSIDERÓ NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LA GERENCIA DE OBRA PINTAR ESTA PARTE DEL TECHO.

Antello
Ing. Alfredo Borella
INGENIERO CIVIL
IDP N° 114908

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 424

Título: 24/02/2022

Fecha y Hora: 24/02/2022 17:00

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer y segundo nivel

Instalación de cerámico en cuarto de baños del módulo de oficinas.

Instalación de contra zócalo de porcelanato en segundo piso del módulo de oficinas.

Instalación de porcelanato en pisos del módulo auditorio.

Instalación de piso de cemento pulido en módulo de insumos tóxicos y almacén comedor.

Encofrado de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.

Vaciado de Concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.

Presencia de lluvias torrenciales durante toda la jornada laboral, lo que retrasa los trabajos programados.

Se solicita respuesta a la consulta del asiento n° 400, esta construcción ha afectado a nuestra ruta crítica.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA GENERAL DE ASesorÍA JURÍDICA
24/02/2022

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 425

Título 24/02/2022

Fecha y Hora 24/02/2022 18:33

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.
SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN CUARTO DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO EN SEGUNDO PISO DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO.
SE CONTINUA LA INSTALACIÓN DE PISO DE CEMENTO PULIDO EN MÓDULO DE INSUMOS TÓXICOS Y ALMACÉN COMEDOR.
SE CHEQUEA EL ALINEAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE SUPERVISA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.
SE VERIFICA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, SEGUNDA MANO.

SE CONSTATA LA PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL, LO QUE RETRASA LOS TRABAJOS PROGRAMADOS.

Asiento de Referencia: NINGUNO

ivos anexos: 00

COLLEGE DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114088

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 426

Título RESPUESTA DE CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUAS PLUVIALES.

Fecha y Hora: 25/02/2022 10:26

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Esta Gerencia absuelve la consulta n°400 del residente.

de acuerdo a la respuesta del proyectista, nos indica que la contratista deberá tener en cuenta la impermeabilización de las paredes internas de la estructura para que el agua de la napa freática no ingrese a la estructura proyectada, por lo que deben construirse las obras tal como se indican en los planos.

Asiento de Referencia: 400 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUAS PLUVIALES-CON NIVEL FREATICO

Archivos anexos: 01

CARTA N° 016-2022-CEFS.pdf

Hash 256: 2d4cf922d57ac4fe3e811244bc8205d500ac829864513439e8d8020b813bf74d

COMANDO EN JEFE PUNO DE ORO
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 427

Título: 25/02/2022

Fecha y Hora: 25/02/2022 17:11

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.
Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo
Durante el día se realizaron las actividades siguientes:
Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer y segundo nivel.
Instalación de cerámico en cuarto de baños del módulo de oficinas.
Instalación de contra zócalo de porcelanato en segundo piso del módulo de oficinas.
Instalación de porcelanato en pisos del módulo auditorio.
Instalación de piso de cemento pulido en módulo almacén comedor.
Encofrado de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.
Vaciado de Concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.
Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.
Presencia de lluvias torrenciales durante toda la jornada laboral, lo que paralizan las actividades programadas del día.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Adolfo Rivas
Ing. Adolfo Rivas Rivas
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114988

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 428

Título 25/02/2022

Fecha y Hora 25/02/2022 17:16

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN CUARTO DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CONSTATAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO EN SEGUNDO PISO DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO.

SE SUPERVISA LA INSTALACIÓN DE PISO DE CEMENTO PULIDO EN MÓDULO ALMACÉN COMEDOR.

SE CHEQUEA EL ALIENAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CHEQUEA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, SEGUNDA MANO.

PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL, LO QUE PARALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL DÍA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114758

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 429

Título: 26/02/2022

Fecha y Hora: 26/02/2022 18:53

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

- Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer nivel.
- Instalación de cerámico en cuarto de baños del módulo de oficinas.
- Instalación de contra zócalo de porcelanato en segundo piso del módulo de oficinas.
- Instalación de porcelanato en pisos del módulo auditorio.
- Instalación de piso de cemento pulido en módulo almacén comedor.
- Encofrado de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.
- Vaciado de Concreto f'c=210 kg/cm2 de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.
- Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.
- Presencia de lluvias torrenciales durante toda la jornada laboral, lo que paralizan las actividades programadas del día.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
 Ingeniero Civil
 Ingeniero Civil
 CIP N° 114666

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA 2 CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 430

Titulo: 26/02/2022

Fecha y Hora: 26/02/2022 21:23

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.

SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPPS Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN CUARTO DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CONSTATAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO EN SEGUNDO PISO DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO.

SE SUPERVISA LA INSTALACIÓN DE PISO DE CEMENTO PULIDO EN MÓDULO ALMACÉN COMEDOR.

SE CHEQUEA EL ALIENAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CHEQUEA EL VACIADO DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICAN LOS TRABAJOS DE LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, SEGUNDA MANO.

PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL, LO QUE PARALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL DÍA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



COLEGIO INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Pineda
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114 48

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA, CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 431

Título: APROBACION DE PARTIDAS PARA CAMARA DE BOMBEO

Fecha y Hora: 28/02/2022 16:31

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTA

Descripción: La Residencia indica que:

Debido a la presencia de la napa freática en el área donde se construirá la cámara de bombeo de drenaje pluvial, para su construcción son necesarias las actividades siguientes.

1. Excavación de poza de 6x6x4 m, para captar y drenar el agua existente.
2. Bombeo de agua las 24 horas, por 6 días, durante la construcción de la cámara.
3. Mejoramiento de la base de la cámara con una capa de piedra para romper la capilaridad.
4. Concreto con aditivos acelerante e impermeabilizante.
5. Relleno y compactación de poza de 6x6x4 m.

Las actividades antes mencionadas no fueron consideradas en el expediente técnico ni en el estudio de mecánica de suelos, por lo que, se considera como vicio oculto, por lo que se considera un evento compensable, el cual debe ser aprobado para la construcción de la cámara de bombeo de drenaje pluvial.

Se solicita respuesta inmediata puesto que esta actividad está dentro de la ruta crítica y por ende correspondería una ampliación de plazo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

47. Respuesta asiento 428 .pdf

Hash 256: 48ff0c8c75e03bfe77f49035f0d236dae933e28f89efe17245b4b1ad685407ce



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Cesar Augusto Chavez Sarmiento
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114-68



Cajamarca, 28 de febrero del 2022

CARTA N° 0047-2022-CONSORCIO EL SAUCE

Atención : Ing. Walter Alfredo Botello Alva
Gerente de Obra

Referencia : a) CONTRATO DE OBRAS N° 038-2021 SENASA PRODESA FASE II
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA
– CAJAMARCA.

b) Asiento de cuaderno de obra N° 426

c) CARTA N° 016-2022-CEFS

Asunto : Actividades necesarias para construcción del Cámara de bombeo de drenaje pluvial

De mi especial consideración;

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y luego para indicarle que:
Debido a la presencia de la napa freática en el área donde se construirá la cámara de bombeo de drenaje pluvial, para su construcción son necesarias las actividades siguientes.

1. Excavación de poza de 6x6x4 m, para captar y drenar el agua existente.
2. Bombeo de agua las 24 horas, por 6 días, durante la construcción de la cámara.
3. Mejoramiento de la base de la cámara con una capa de piedra para romper la capilaridad.
4. Concreto con aditivos acelerante e impermeabilizante.
5. Relleno y compactación de poza de 6x6x4 m.

COLECCIÓN DE INGENIEROS DEL
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114008

Las actividades antes mencionadas no fueron consideradas en el expediente técnico ni en el estudio de mecánica de suelos, por lo que, se considera como vicio oculto, por lo que se considera un evento compensable, el cual debe ser aprobado para la construcción de la cámara de bombeo de drenaje pluvial.



Se solicita respuesta inmediata puesto que esta actividad está dentro de la ruta crítica y por ende correspondería una ampliación de plazo.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,



~~Cesar Aguas Sarmiento~~
RESIDENTE DE OBRAS
CONTRATISTA
CONSORCIO EL SAUCE



CONSORCIO EL SAUCE
Rafael Roldán Balleza Nova
INGENIERO - CIVIL
CIP N° 114485

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Obra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 432

Título: 28/02/2022

Fecha y Hora: 28/02/2022 17:07

Usuario: CHAVEZ SARMIENTO, CESAR AUGUSTO

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Se realiza actividades de prevención frente al COVID 19 en el área de trabajo, como limpieza y desinfección de los ambientes instalados en obra, toma de temperatura, lavados y desinfección de manos del personal, desinfección de herramientas.

Cumplimiento a los protocolos estipulados en el plan de seguridad y salud en el trabajo

Durante el día se realizaron las actividades siguientes:

Instalación de porcelanato en pisos del módulo de oficinas en primer nivel.

Instalación de cerámico en cuarto de baños del módulo de oficinas.

Instalación de contra zócalo de porcelanato en segundo piso del módulo de oficinas.

Instalación de porcelanato en pisos del módulo auditorio.

Instalación de sanitarios (inodoros, urinarios y lavaderos).

Instalación de rejilla en canaleta de drenaje.

Instalación de piso de cemento pulido en módulo almacén comedor.

Encofrado de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.

Vaciado de Concreto $f_c=210$ kg/cm² de muro de canaleta de drenaje alrededor del módulo de oficinas.

Lijado de paredes y colocación de imprimante en muros, cielo raso del módulo de oficinas y auditorio, almacén comedor e insumos tóxicos, segunda mano.

Presencia de lluvias torrenciales durante toda la jornada laboral, lo que paralizan las actividades programadas del día.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



CONSORCIO EL SAUCE
Ing. Alfredo Botello Riva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114068

Entidad contratante: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Otra: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA ¿ CAJAMARCA

Contratista: CONSORCIO EL SAUCE

Número de asiento: 433

Título: 28/02/2022

Fecha y Hora: 28/02/2022 19:10

Usuario: BOTELLO ALVA, WALTER ALFREDO

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID EN EL TRABAJO, COMO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS AMBIENTES EN OBRA, IDENTIFICACIÓN DE LA SINTOMATOLOGÍA, LAVADOS Y DESINFECCIÓN DE MANOS, DESINFECCIÓN DE HERRAMIENTAS, SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID, MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA, ENTRE OTROS.
SE PARTICIPA EN LA CHARLA DE SEGURIDAD, SE VERIFICA EL USO DE LOS EPP'S Y LAS SEÑALIZACIONES EN OBRA.

SE CONTINUA CHEQUEANDO LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO DE OFICINAS EN PRIMER NIVEL.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE CERÁMICO EN CUARTO DE BAÑOS DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE CONTRA ZÓCALO DE PORCELANATO EN SEGUNDO PISO DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE PORCELANATO EN PISOS DEL MÓDULO AUDITORIO.

SE CONSTATA LA INSTALACIÓN DE SANITARIOS (INODOROS, URINARIOS Y LAVADEROS).

SE CHEQUEA LA INSTALACIÓN DE REJILLA EN CANALETA DE DRENAJE.

SE VERIFICA LA INSTALACIÓN DE PISO DE CEMENTO PULIDO EN MÓDULO ALMACÉN COMEDOR.

SE CONSTATA EL ALINEAMIENTO DEL ENCOFRADO DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE CHEQUEA EL VACIADO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE MURO DE CANALETA DE DRENAJE ALREDEDOR DEL MÓDULO DE OFICINAS.

SE VERIFICA EL LIJADO DE PAREDES Y COLOCACIÓN DE IMPRIMANTE EN MUROS, CIELO RASO DEL MÓDULO DE OFICINAS Y AUDITORIO, ALMACÉN COMEDOR E INSUMOS TÓXICOS, SEGUNDA MANO.

PRESENCIA DE LLUVIAS TORRENCIALES DURANTE TODA LA JORNADA LABORAL, LO QUE PARALIZAN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL DÍA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexas: 00





ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



XIV. PANEL FOTOGÁFICO

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



028

PANEL FOTOGRAFICO



Fotografía N° 01: en esta imagen se observa al ing. De seguridad realizando las charlas.



Fotografía N° 02: en esta imagen se aprecia la losa del estacionamiento y las coberturas de las estructuras metálicas.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Botello
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114666 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



027



Fotografía N° 03: en esta imagen se aprecia el vaciado y bruñado de la rampa.



Fotografía N° 04: en esta imagen apreciamos los trabajos de compactación y nivelación para el vaciado de concreto en las veredas.



Fotografía N° 05: en esta fotografía se aprecia al personal de obra realizando trabajos del vaciado de concreto $f_c: 175 \text{ kg/cm}^2$ y el respectivo vibrado en veredas



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114868 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



026



Fotografía N° 06: en esta imagen se aprecia la personal de obra, realizando trabajos de desenformado en veredas.



Fotografía N° 07: en esta imagen se aprecia al personal de obra realizando el vaciado de las canaletas para agua pluviales.



Fotografía N° 08: en la imagen se aprecian los trabajos de enchapado de porcelanato en los módulos de oficina, cocina comedor y auditorio.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114868



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS
GENERALES



025



Fotografía N°09: se muestra la instalación del tablero general TDG, afueras del módulo vigilancia.



Fotografía N° 10: en la vista fotográfica se observa al personal de obra realizando trabajos de vaciado del piso la cual indica cemento pulido.



Fotografía N° 11: se aprecian los trabajos de excavación de la rampa del ingreso vehicular.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
Ingeniero Civil - RUC
CIP N° 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



024



Fotografía N° 12: en la imagen se aprecian los trabajos de compactado afirmado, en el ingreso vehicular.



Fotografía N° 13: en la fotografía se aprecia el vaciado de concreto y el respectivo vibrado para evitar cangrejeras en la rampa de ingreso vehicular.



Fotografía N° 14: se tuvo la visita de los representantes de Prodesa, donde verificaron el avance de la obra.



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114665 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



Fotografía N° 15: en la imagen se aprecia el enchapado de porcelanato rectificado concreto hueso 60 x 60, en el módulo auditorio.



Fotografía N° 16: en esta imagen se aprecia la instalación de las rejillas en las canaletas del estacionamiento por el auditorio.

COLEGIO INGENIEROS DEL PERU
Walter A. Botello Alva
Walter A. Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114665



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114868 RUC N° 10829616221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS
GENERALES



022



Fotografía N° 17: se aprecian la instalación de los inodoros en los servicios higiénicos, del módulo de oficina.



Fotografía N° 18: se aprecian la instalación de los lavaderos de mano y el urinario de los hombres.

COLEGIO DE INGENIEROS
Walter A. Botello Alva
Walter A. Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114868



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329616221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



XV. CONTRATO DEL SUPERVISOR

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
Walter Alfredo Botello Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 114668



**CONTRATO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
N° 027-2021**

CONSULTORIA INDIVIDUAL GERENTE DE OBRA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"- FASE II

Intervienen en la celebración del presente Contrato, por una parte el PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA, que ejecutará el PROGRAMA DESARROLLO DE LA SANIDAD AGRARIA Y LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA Fase II, a la que en este contrato se denominará "La Entidad", legalmente representada por su Titular Jefe **JORGE ANTONIO MANRIQUE LINARES**; designado mediante Resolución Jefatural 0180-2019-MINAGRI- SENASA publicada el 12 de diciembre de 2019 y, por otra parte el Ing. **WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA**, de nacionalidad peruana, con documento de identidad No. 32961822, otorgado en Perú, domiciliado en Urb. Cáceres Aramayo Mz. J- Lote 26, distrito Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento Ancash, por sus propios y personales derechos, a quien en adelante se le denominará "el Consultor", quienes convienen en celebrar este contrato de prestación de servicios de consultoría, contenido en las siguientes cláusulas.

PRIMERA: DEFINICIONES

Los siguientes términos serán interpretados como se indica a continuación:

- (a) "**Servicios de Consultoría**" son servicios profesionales de diversa índole tales como asesoría, dictámenes de expertos y servicios relacionados con alguna ciencia, arte u oficio que requiera la aplicación del intelecto humano.
- (b) "**BID**" es el Banco Interamericano de Desarrollo, institución financiera multilateral de carácter regional, con sede en Washington DC de los Estados Unidos de Norte América.
- (c) "**La Entidad**", "**Entidad Contratante**", o "**Contratante**" es la institución que requiere los servicios del Consultor.
- (d) "**Consultor**", "**Consultor Individual**", o "**Experto**", es toda persona natural especializada en alguna ciencia, arte u oficio que ofrezca servicios de consultoría que requieren la aplicación del intelecto humano. El Consultor no adquiere la condición de empleado del BID. Puede ser un experto nacional o internacional, dependiendo de si reside permanentemente en el país o fuera de él.
- (e) "**Concurso**" es el proceso que tiene por objeto seleccionar y contratar al Consultor.
- (f) "**Documentos Precontractuales**", son los documentos que contemplan las disposiciones para el proceso de selección y contratación del Consultor, los Términos de Referencia y las condiciones del contrato.
- (g) "**Contrato**" es el convenio celebrado entre la Entidad y el Consultor. Incluye los TDR, sus apéndices y todos los documentos incorporados a él por referencia.
- (h) "**Precio del contrato**" es el precio total pagadero al Consultor por la prestación de sus servicios y por cualquier otro concepto contemplado en sus Términos de Referencia.
- (i) "**Honorarios**" es el pago por la prestación de los servicios realizados por el Consultor. Por la naturaleza del contrato, no admite relación de dependencia laboral alguna y por tanto reconocimiento de ningún beneficio de orden social.

"**Remuneración**" incluye los honorarios y los gastos incurridos por la prestación de los servicios.

COLECCIÓN Y ACUERDO DEL PERÚ
WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114483





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoSENASA
PERÚ

"Programa" es aquél que se financia con los recursos del Préstamo o Cooperación Técnica del BID.

- (k) "Proyecto" es el objeto del contrato.
- (l) "Financiamiento" se entenderá como los fondos que el BID conviene en poner a disposición del Prestatario o Beneficiario para contribuir a la realización del Proyecto.
- (m) "Fuerza Mayor" o "Caso Fortuito" es el imprevisto al que no es posible resistir, como un naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.
- (n) "Plazo", período en días calendario sucesivos, incluyendo sábados, domingos y feriados, dentro del cual se deberán realizar la prestación de los servicios.

SEGUNDA: ANTECEDENTES

El 01 de octubre del 2018 se suscribió el Contrato de Préstamo No. 4457/OC-PE entre el BID y la República del Perú con el objeto de financiar la ejecución del Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria - Fase II.

TERCERA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO

Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

- (a) Los **Términos de Referencia – Anexo A.**
- (b) El currículum vitae del Consultor y copia(s) de las acreditaciones pertinentes.

CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

El **CONSULTOR** prestará los servicios que se especifican en el Anexo A "Términos de Referencia".

QUINTA: PRÁCTICAS PROHIBIDAS

La descripción integral de prácticas prohibidas según la Política de Adquisiciones del BID GN-2350-15, se encuentran en el Anexo N° 1 de este contrato y su inclusión es de carácter obligatorio y hace parte íntegra del presente contrato.

SEXTA: EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

El Consultor se compromete a desarrollar su trabajo en forma coordinada en el **Ámbito de la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones del Programa.**

SÉPTIMA: INFORMES

Es obligación del Consultor presentar a la Entidad los informes señalados en los **Términos de Referencia**, los mismos que forman parte del contrato.

Las opiniones y recomendaciones del Consultor no comprometen a la Entidad, que se reservan el derecho de aplicarlas o no.

Alfredo Basso Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 11404



Alfredo Basso Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 11404



OCTAVA: CALIDAD Y RESPONSABILIDAD TÉCNICA DE LOS SERVICIOS

El Consultor se compromete a prestar sus servicios de acuerdo con las normas más elevadas de competencia e integridad ética, moral y profesional, aplicando en forma eficiente y efectiva sus conocimientos y experiencia y utilizando los métodos y procedimientos más convenientes para el logro del objeto del contrato.

Asimismo, el Consultor reconoce su responsabilidad profesional directa ante la Entidad por la utilización y aplicación de métodos, procedimientos o elementos que fuesen de propiedad de terceros, así como por casos de negligencia, error u omisión en el desempeño de sus actividades, liberando a la Entidad de cualquier acción judicial o extrajudicial por estos conceptos.

NOVENA: CONFLICTO DE INTERÉS

El Consultor no podrá participar en actividades que generen conflicto de interés como consecuencia de sus servicios de consultoría derivados de este contrato.

DÉCIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO

El servicio de consultoría será ejecutado por un plazo de doscientos cuarenta (240) días naturales para supervisar la ejecución de la obra, a los que se adiciona el plazo de quince (15) días naturales para la recepción de la obra, y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de obra y revisión de la liquidación de la obra. Este plazo comenzará a partir de la comunicación formal de PRODESA.

DÉCIMA PRIMERA: PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES

Se podrá prorrogar el contrato/modificar Términos de Referencia del Consultor siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: i) la prórroga sea consistente con los objetivos de la operación; ii) la evaluación del desempeño del Consultor hasta la fecha sea satisfactoria; iii) Que el contrato no se haya vencido; iv) para los contratos por productos, o por suma global alzada (valor total fijo), la eventual prórroga no implica incremento alguno de costos; y, iv) que haya fondos.

DECIMA SEGUNDA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El Consultor realizará sus actividades en la Intersección de la Avenida Manco Cápac y jirón Cahulde, Distrito de Baños del Inca, Provincia de Cajamarca, Departamento de Cajamarca.

DECIMA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y MONEDA DE PAGO

El monto del contrato asciende a la suma de S/ 165 805.40 (Ciento sesenta y cinco mil ochocientos cinco con 40/100 Soles), incluido todo tipo de impuestos.

DECIMA CUARTA: FORMA DE PAGO

El pago por la contraprestación del servicio se realizará en pagos mensuales y tendrán carácter de pago a cuenta, previa presentación del entregable (informes originales de la obra supervisada: Certificados de materiales, de ensayo, protocolos de pruebas, copias de cuaderno de obra y toda la documentación generada a la fecha según corresponda), sustentado de acuerdo a lo solicitado en los Términos de Referencia, documento para pago e informe de conformidad por parte del Especialista en Gestión de Obra - Área de Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones del Programa.

DECIMA QUINTA: IMPUESTOS Y RETENCIONES

15.1 Impuestos

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Alfredo Boileau
Ingeniero Civil
CIP N° 114083





El consultor se obliga a pagar todos los impuestos que le fueren aplicables de acuerdo con las leyes locales. Si fuera del caso, la Entidad actuará como agente de retención, en cumplimiento de la Ley Tributaria vigente.

DECIMA SEXTA: VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

En caso el **CONSULTOR** tenga que realizar viajes en el marco de las actividades del **CONTRATO**, los gastos de pasajes, movilidad, viáticos y tasa por uso de aeropuerto serán asumidos por la **ENTIDAD**.

El costo de los pasajes no debe exceder la tarifa económica por la ruta más directa.

DECIMA SÉPTIMA: APOYO LOGÍSTICO

Se estará a lo dispuesto en los **Términos de Referencia** que forman parte del contrato.

DECIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

En caso de incumplimiento del contrato imputable al Consultor, éste dispondrá de 07 días contados a partir de la notificación de la Entidad para justificar o enmendar el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contractuales. Si no lo hiciere, o no justificare o enmendare adecuadamente el incumplimiento, la Entidad declarará anticipada y unilateralmente terminado el contrato.

Será también causa para que la Entidad proceda a declarar la terminación anticipada y unilateral del contrato, cuando el Consultor incurriera en prácticas corruptivas (soborno, extorsión o coerción, fraude, colusión), desmerezca en el concepto público o resulte sancionado por tribunales de justicia con privación de libertad por delito grave. Cuando el contrato termine por las causas indicadas en este párrafo, el Consultor perderá el derecho de percibir los pagos por los trabajos no realizados. En caso de haberse causado perjuicio a la Entidad, el Consultor estará sujeto a las acciones legales que correspondan, además de asumir la responsabilidad total por los daños y perjuicios causados.

El incumplimiento de la Entidad respecto a sus obligaciones, que afecte de manera importante al desarrollo del trabajo del Consultor, le da derecho a éste a demandar la terminación del contrato con indemnización de daños y perjuicios. Cuando el contrato termine de mutuo acuerdo, el convenio correspondiente deberá tramitarse legalmente y contendrá el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la liquidación contractual. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la Entidad o del Consultor. La Entidad no podrá celebrar con el mismo Consultor contrato posterior que contemple el mismo objeto.

Para el caso de terminación de mutuo acuerdo, el Consultor se compromete a presentar los informes que eventualmente estén pendientes de entrega, así como a elaborar y presentar un informe final en el que dé cuenta de las actividades realizadas y resultados obtenidos. La presentación de los informes periódicos o de alguna de las fases que puedan estar pendientes y del informe final antes mencionado, a entera satisfacción de la Entidad, será condición indispensable para cancelar los pagos a que tenga derecho el Consultor, incluyendo las sumas que tenga retenidas, desde el momento que se haya invocado las causas para la terminación anticipada del contrato. Consecuentemente, la Entidad a partir de tal fecha, suspenderá cualquier pago que adeude al Consultor hasta tanto éste presente los informes a que esté obligado y los mismos hayan sido aprobados por la Entidad.

En todo caso de terminación, el Consultor deberá devolver a la Entidad todo el material que se le hubiere entregado para la realización de su trabajo y todos los documentos que hubiese producido hasta la fecha de terminación; y, la Entidad, por su parte, reembolsará al Consultor todas las cantidades a que éste tenga derecho bajo el presente Contrato, pero sólo hasta el día efectivo de cancelación o terminación anticipada.

Walter A. Bustos Alva
Ingeniero Civil
CIP N° 14669



COLEGIO DE INGENIEROS
Walter Alfredo Bustos
INGENIERO CIVIL
CIP N° 14669



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERÚ

DECIMO NOVENA: CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS

20.1 Confidencialidad

El Consultor, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante, no podrá revelar en ningún momento a cualquier persona o entidad ninguna información confidencial adquirida en el curso de la prestación de los servicios.

Ni el Consultor ni cualquier persona que le haya colaborado en su trabajo, podrán publicar las recomendaciones formuladas en el curso de, o como resultado de la prestación de los servicios.

20.2 Propiedad del Contratante de los documentos preparados por el Consultor

Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños, informes, otros documentos y programas de computación preparados por el Consultor para el Contratante en virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad del Contratante.

El Consultor entregará al Contratante dicho documento junto con un inventario detallado, a más tardar en la fecha de terminación del Contrato.

Si fuera necesario o apropiado establecer acuerdos de licencias entre el Consultor y terceros para desarrollar cualquiera de esos programas, el Consultor deberá obtener del Contratante previamente y por escrito aprobación a dichos acuerdos, y el contratante, a su discreción, tendrá derecho de exigir gastos de recuperación relacionados con el desarrollo del programa en cuestión.

VIGÉSIMA: AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

La Entidad y el Consultor declaran que no existe ninguna condición o circunstancia que sea incompatible con la celebración del presente contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: PARTICIPACION DEL BID

Queda formalmente establecido que El BID no es parte del presente contrato y que por lo tanto no asumirá responsabilidad alguna con respecto al mismo. Por su parte, el consultor no tiene relación laboral alguna con el BID.

VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Negociaciones directas: La Entidad y el Consultor harán todo lo posible para resolver las controversias que surjan en virtud del contrato o en relación con él, en forma amistosa, de buena fe, mediante negociaciones directas informales y agotando todas las instancias.

Arbitraje: De no existir entendimiento después de diez (10) días desde el inicio de las negociaciones directas (Condición que se entenderá cumplida cuando una de las partes rechace por escrito la reclamación de la otra), las partes acuerdan someter las controversias al procedimiento de arbitraje a través del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de **La Pontificia Universidad Católica del Perú**, de conformidad con el procedimiento previsto en dicho centro.

Renuncia a presentar reclamos por vía diplomática: Si cabe esta posibilidad, el Consultor renuncia expresamente a presentar reclamos por la vía diplomática.

VIGÉSIMA TERCERA: ELEGIBILIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES

Comisión de Arbitraje
Walter A. Bolo, Sr. Arbitrador
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114068



Comisión de Resolución del PEU
Alfredo Bolo
Walter Alfredo Bolo Sr. Arbitrador
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114068



En virtud de que el consultor seleccionado debe cumplir con los Requisitos de Elegibilidad y de Integridad, establecidos por el BID para consultores individuales financiados o cofinanciados con sus recursos, se adjunta al presente contrato como parte del íntegro del mismo el Anexo N° 2: "Certificado de Elegibilidad y de Integridad" debidamente suscrito por el consultor.

VIGÉSIMA CUARTA: PENALIDAD POR MORA

Si el Consultor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = $0.10 \times \text{monto vigente} / F \times \text{plazo vigente en días}$

Donde $F=0.25$ para plazos mayores a 60 días y $F=0.40$ para plazos menores o iguales a 60 días.

La Entidad se reserva el derecho de resolver la orden al acumularse el monto de penalidad equivalente al 10% del monto contratado.

DECIMA QUINTA: NOTIFICACIONES

A los efectos de cualquier aviso o notificación que las partes deban dirigirse en virtud del presente Contrato, el mismo se efectuará por escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en su respectiva dirección. Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes:

Entidad:

Dirección: Av. La Molina 1915, La Molina - Lima - Perú.

Número de teléfono: (01) 313 - 3300 anexo 6501 Email:

jmanrique@senasa.gob.pe

CIUDAD DE LOS RIOS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058

Consultor: Walter Alfredo Botello Alva

Dirección: Urb. Cáceres Aramayo Mz. J- Lote 26, distrito Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento Ancash.

Número de teléfono: 923324013

Email: walterbotello610@gmail.com

Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra parte para que surta sus efectos legales; de lo contrario tendrán validez los avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.

VIGESIMA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El presente Contrato entra en vigencia a partir de la suscripción del presente contrato, hasta el consentimiento de la liquidación de Obra y su pago correspondiente.

VIGESIMA SÉTIMA: ACEPTACIÓN

Las partes aceptan el contenido de todas y cada una de las Cláusulas del presente Contrato y en consecuencia se comprometen a cumplirlas en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, lo firman en ejemplares del mismo tenor y efecto, en la ciudad de Lima al primer día del mes de julio del año 2021.

Por la Entidad

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Big. Jorge Antonio Manrique Linares
Jefe de PRODESA
Prestario BID N° 4457/OC-PE

Jorge Antonio Manrique Linares
Jefe de la Unidad de Gestión del Programa

El Consultor

Walter A. Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058

Walter Alfredo Botello Alva
DNI N° 32961822



PERU

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoSENASA
PERU

Anexo N° 1: Prácticas Prohibidas

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco¹ todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones y la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden:

- (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas; y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OI) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. A efectos del cumplimiento de esta Política:

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:

- (i) Una *práctica corrupta* consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
- (ii) Una *práctica fraudulenta* es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
- (iii) Una *práctica coercitiva* consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
- (iv) Una *práctica colusoria* es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
- (v) Una *práctica obstructiva* consiste en
 - (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID;
 - (ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos relevantes para la investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación, o

¹ En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

Comité de Integridad Institucional
Valeria A. Bernaldo Alvarado
Ingeniera Civil
CIP N° 114986



Comité de Integridad Institucional
Valeria A. Bernaldo Alvarado
Ingeniera Civil
CIP N° 114986



PERU

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoSENASA
PERU

- (iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e Inspección del Grupo BID, previstos en el párrafo 1.23

(f) de abajo, o sus derechos de acceso a la información; y

- (iv) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.

(b) Si el Banco determina que cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá

- (i) No financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para servicios de consultoría financiado por el Banco.
- (ii) Suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida.
- (iii) Declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable.
- (iv) Emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta.
- (v) Declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado² subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco.
- (vi) Remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

Comp. [illegible]
Victor A. Rodríguez Alva
Ejecutivo de
Caj. 17-114-028

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
[illegible]
Victor Alvaro Blandino
INGENIERO CIVIL
CIP 17-114-028

² Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.





Contrato de Préstamo 4457/OC-PE

SENASAT-15-3CV-CI-015-2020

- (vii) Imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluida la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.
- (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 1.23 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
- (d) Cualquier medida adoptada por el Banco de conformidad con las disposiciones referidas anteriormente será de carácter público.
- (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco con otra institución financiera internacional concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término "sanción" incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una institución financiera internacional aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
- (f) El Banco requiere que en las SP y los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco se incluya una disposición que exija que los consultores, sus solicitantes, oferentes, contratistas, representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas y proveedores de bienes o servicios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Bajo esta política, todo consultor y sus representantes, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco tendrá derecho asimismo a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo o donación del Banco una disposición que requiera que los consultores y sus representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas o proveedores de bienes o servicios (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) soliciten la entrega de todo documento necesario para la investigación de denuncias

Walter A. D. P. de Silva
INGENIERO CIVIL
C.O.N. N° 11438



COLABORADOR SENASA
Ing. Alfredo Badoño Niza
INGENIERO CIVIL
C.O.N. N° 11438



Contrato de Préstamo 4457/OC-PE

de comisión de Prácticas Prohibidas y hagan que empleados o agentes del consultor que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado. Si el consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios se niega a cooperar o incumple los requerimientos del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el consultor, su representante, miembro del personal, subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios.

- (g) El Banco exigirá que, cuando un Prestatario contrate a una agencia especializada para prestar servicios de asistencia técnica, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.15, en el marco de un acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 1.24 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se apliquen integralmente a los solicitantes, oferentes, contratistas, firmas consultoras o consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes o servicios conexos relacionados con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados Inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.

Además de tener en cuenta la lista de empresas y personas sancionadas del Banco, el Prestatario puede, con el acuerdo específico del Banco, introducir en las SP de contratos financiados por el Banco el requisito de que el consultor, al competir por obtener el contrato y durante su ejecución, incluya en la propuesta su compromiso de cumplir con las leyes y el sistema de sanciones del país contra prácticas prohibidas (incluido el soborno), así como las regulaciones y sanciones relacionadas con prácticas prohibidas de un organismo multilateral o bilateral de desarrollo u organización internacional, en calidad de cofinanciador, conforme se incluya en la SP¹⁵. El Banco aceptará que se introduzca este requisito a solicitud del país del Prestatario siempre que las condiciones que gobiernen dicho compromiso sean satisfactorias para el Banco.

Walter A. Briceno Alvar
Ingeniero Civil
CIP N° 111-115



CONTRATO INTERNO DEL PEU
Walter Alvaro Briceno Alvar
Ingeniero Civil
CIP N° 111-115



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329018221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL. SERVICIOS GENERALES



XVI. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego**SENASA**
PERÚ

009

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCIÓN DE OBRA

Obra : "Construcción del centro de operaciones Baños del Inca - Cajamarca".

Contratista : CONSORCIO SAUCE (CEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION SAC-QIAN BEI SRL)

Proceso de selección : Comparación de Precios CP N° 005-2021-SENASA/PRODESA

Contrato de Obra : Contrato de Obras N° 038-2021-SENASA-PRODESA FASE II

Monto del contrato : S/. 4,143.521.37 (Cuatro millones ciento cuarenta y tres mil quinientos veinte uno con 37/100 Soles)

Plazo de Ejecución : 240 d.c.

Residente de Obra : Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento

Gerente de Obra : Ing. Walter Alfredo Botello Alva

Siendo las 14:00 horas del día 09 de agosto del 2021, se reunieron en el lugar de la obra el Jefe de PRODESA, Lic. Jorge Manrique Linares y el Ing. Ever Becerra Coronado, en representación de PRODESA, la Ing. Gladis Emperatriz Campos Saldaña, como representante legal de la empresa Contratista CONSORCIO SAUCE y EL residente de obra; la Ing. Cesar Augusto Chávez Sarmiento, en representación de la empresa CONSORCIO SAUCE; en representación del SENASA-Cajamarca, la Directora de SENASA-CAJAMARCA, Ing. Alicia Carmela Villar López; y en representación de Gerente de Obras, Ing. Walter Alfredo Botello Alva, para participar en la entrega del terreno para la ejecución de la obra: "Construcción del centro de operaciones Baños del Inca - Cajamarca".

Luego de efectuar el recorrido y verificar la disponibilidad del lugar, el Contratista CONSORCIO SAUCE recibe el terreno a satisfacción y plena conformidad, declarando que no existe impedimento alguno para ejecutar la obra. Al término de la diligencia se dio por entregado el terreno y dando fe del acto, firman los participantes el presente documento en 05 originales a los 09 días del mes de agosto del año 2021.

POR SENASA


Ing. Alicia Carmela Villar López
Directora SENASA
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114068

POR PRODESA


Lic. Jorge Manrique Linares
Jefe de PRODESA
Ing. Ever Becerra Coronado
Representante de PRODESA




PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

SENASA
PERÚ

008

GERENTE DE OBRA


Walter A. Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058

Ing. Walter Alfredo Botello Alva

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


Ing. Gladis Emperatriz Campos
Saldana
Representante Legal Consorcio Sauce


Ing. Cesar Augusto Chavez Sarmiento
Residente de Obra


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114058

SENASA - PRODESA

Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria y la Inocuidad Alimentaria - Fase II

ACTA DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA"

UBICACIÓN:

LOCALIDAD	CAJAMARCA
DISTRITO	BAÑOS DEL INCA
PROVINCIA	CAJAMARCA
DEPARTAMENTO	CAJAMARCA

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Entidad ejecutora 22	: Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria - PRODESA
Contratista	: CONSORCIO EL SAUCE
Representante Legal	: GLADIS EMPERATRIZ CAMPOS SALDAÑA - DNI 26629387

Integrantes:


- GEYCA SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION S.A.C
- QIAN BE S.R.L.

Modalidad de Ejecución	: Por Contrato
Fuente de Financiamiento	: Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Precio del Contrato	: S/. 4,143,521.37
Residente de Obra	: Ing. Cesar Chavez Sarmiento CIP N° 32363
Plazo de la Ejecución de la Obra	: 240 días calendario.
Nombre del gerente de obra (Supervisor)	: Ing. Walter Alfredo Botello Alva C.P N° 114666



CONSORCIO EL SAUCE
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114666

Siendo las 8.00 a.m. horas del día 12 de Agosto del 2021, se reunieron en el lugar donde se ejecutará la obra "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA", Las siguientes personas:

- En representación de Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria - PRODESA como Gerente de Obra (Supervisor), a Ing. Walter Alfredo Botello Alva, CIP N° 114666.
- En representación de la Empresa Contratista CONSORCIO EL SAUCE, el Representante Común, a Sra. Gladis Emperatriz Campos Saldaña, con DNI N° 26629387 y el Ing. César Chávez Sarmiento, CIP N° 32363, quien se desempeñará como Residente de Obra.

CONSORCIO EL SAUCE

Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114666


Gladis Emperatriz Campos Saldaña
DNI N° 26629387


Cesar Chavez Sarmiento
CIP N° 32363



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



CONSORCIO EL SAUCE

006


SENASA - PRODESA

Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria y la Inocuidad Agroalimentaria Fase II

Con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Inicio del Plazo Contractual de la Ejecución de la Obra:
"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA", acta que se
realiza siguiendo lo prescrito en el art. 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado
(RLCE).

En señal de conformidad se suscribe la presente Acta, siendo las 8.30 a.m. del mismo día.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO EL SAUCE

CONSORCIO EL SAUCE

Ing. Emperatriz Campos Saldana
REPRESENTANTE LEGAL

Sra. GLADIS EMPERATRIZ CAMPOS
SALDAÑA
CONSORCIO EL SAUCE
REPRESENTANTE LEGAL COMUN


Ing. Cesar Chavez Sarmiento
RESIDENTE DE OBRA
CIP 32363
CONSORCIO EL SAUCE

ING. CESAR CHAVEZ SARMIENTO,
CIP Nº 32363
RESIDENTE DE OBRA

POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA - PRODESA


Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 114668

ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
CIP Nº 114668
GERENTE DE OBRA (SUPERVISOR)


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 114668



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114668 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



XVII. RNP Y REMYPE

COLEGIO INGENIEROS DEL PERU
Botello
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114668



RUC N° 10329618221

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO**

Domiciliado en: URBANIZACION CACERES ARAMAYO (FRENTE A LA CANCHA EL PORRON)
/ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 23/11/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 23/11/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 28/06/2017
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
30225 * 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 26/08/2018

Nota:

* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [verifique su inscripción](#).

* "Las categorías están clasificadas en forma ascendente, siendo la categoría D el de más alto nivel. En ese sentido, mientras más alta sea la categoría que obtiene el proveedor, ella le permite participar en su categoría y adicionalmente en las categorías de menor nivel."

Retornar

Imprimir

COSEJO DE REGULACIÓN
V. Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
C.P.N. 174 08



PERÚ Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 10329618221

RAZÓN SOCIAL : BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO

Actividad Económica : OTRAS ACTIVIDAD DE TIPO SERVICIO NCP

CIU : 93098

Domicilio : AVENIDA ENRIQUE MEIGGS NRO. 1851 - MIRAFLORES ALTO

Distrito : CHIMBOTE

Provincia : SANTA

Departamento : ANCASH

Gerente General : --

Representante Legal : WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000473826-2010

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 29/12/2010

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delictos contra la fe pública del Código Penal, este será comunicado al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 07/01/2011

Código N° 57553

Regulado al 01/08/11 y al 02/08/17

www.remype.gob.pe

Av. Salaverry 10-101
P.O. Box 1000
T. (011) 433-6000

COSEJO DE GOBIERNO PERU
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO CIVIL
CIP N° 114002



ING. WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA

REG. CIP N° 114666 RUC N° 10329618221 REG. CONSULTOR C15326
ELABORACION DE PROYECTOS, EJECUCION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS,
ELECTRICAS, SANITARIAS, ETC. VENTA DE AGREGADOS, COMPRA Y VENTA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA EN GENERAL, SERVICIOS GENERALES



XVIII. CERTIFICADO DE HABILIDAD DE GERENTE DE OBRA

WALTER ALFREDO BOTELLO ALVA
ING. CIVIL N° 114666
CIP N° 114666



LEY N° 28858

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): BOTELLO ALVA WALTER ALFREDOAdscrito al Consejo Departamental de: ANCASH-CHIMBOTECon Registro de Matricula del CIP N° 114668 Fecha de Incorporación: 16/02/2010Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO: EJERCICIO PROFESIONALENTIDAD: NINGUNOPROPIETARIO: NINGUNOLUGAR: NINGUNOEL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

31

DIA

03

MES

2022

AÑO

ANCASH-CHIMBOTE

20

FEBRERO

del 2021

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. CP JOHANNA DEL CARMEN SOTELO URBANO
DIRECTOR SECRETARIO
Colegio de Ingenieros del Perú - CDACH

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Diciembre Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú

Entidad Departamental
del Colegio de Ingenieros del Perú

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Walter Alfredo Botello Alva
INGENIERO - CIVIL
CIP N° 114668