



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 543-2023-MDSJB/A

San Juan Bautista, 18 de diciembre 2023.

VISTO:

Que, visto el Informe Técnico N°016-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 13 de diciembre del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación, físico financiera del proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075. Ejecutado por la modalidad de Administración Directa, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, visto la Carta N° 002-2023-FAR/C, de fecha 11 de diciembre del 2023, se remite la Liquidación Físico Financiero del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075;

Que, visto la carta N° 038-2023-MDSJB/SGSLO/GDC, de fecha 29 de noviembre del 2023, se Entrega el File de Obra y Otros documentos del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075;

Que, visto mediante Carta N° 001-2023-FAR/C, de fecha 28 de noviembre del 2023, se solicita los documentos administrativos y técnicos para la elaboración de la liquidación física y financiera del PIP: "MEJORAMIENTO Y





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075.

Que, visto el contrato N° 0299-2023-MDSJB/GM, de fecha 23 de noviembre del 2023, se suscribió el contrato de servicios profesionales de Consultoría para la elaboración de la Liquidación Físico Financiera del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, al Ing. Ayala Ramos Freddy, CIP N° 254589, por 30 días calendarios computados a partir de la firma del Contrato;

MATRIZ:

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 294-2020-MDSJB/ALC, de fecha 16 de octubre de 2020, en su artículo primero se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACION SANTA LEONOR Y ASOCIACION LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 2458075, para ser ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA con un presupuesto total de S/. 6, 549,799.02 (SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 02/100 SOLES);

I ETAPA:

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 318-2020-MDSJB/ALC, de fecha 26 de octubre de 2020, en su artículo primero se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACION SANTA LEONOR Y ASOCIACION LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" PRIMERA ETAPA, para ser ejecutado por la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA con un presupuesto total de S/. 1, 200,000.00 (UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES).

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 339-2020-MDSJB/ALC, de fecha 04 de noviembre de 2020, en su artículo primero se aprueba el Presupuesto Analítico de obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACION SANTA LEONOR Y ASOCIACION LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA" I etapa, CUI N° 2458075, por el monto total de S/. 1, 200,000.00, (UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES) con ejecución por Administración Directa.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 353-2020-MDSJB/ALC, de fecha 17 de noviembre de 2020, en su artículo primero se aprueba el Cuadro Analítico de obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACION SANTA LEONOR Y ASOCIACION LA VICTORIA





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO” I etapa, por el monto total de S/. 1, 200,000,00 (UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 SOLES), con Ejecución por Administración Directa;

Que, visto la Mediante Resolución de Alcaldía N° 080-2021-MDSJB/ALC, de fecha 15 de febrero de 2021, en su artículo primero se aprueba la ampliación de plazo de ejecución física por sesenta (60) días calendarios del proyecto “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, a partir del 17 de febrero al 17 de abril del 2021, sin ampliación de presupuesto;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 100-2021-MDSJB/ALC, de fecha 26 de febrero de 2021, en su artículo primero se aprueba el cuadro analítico modificado de la obra “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, con CUI N° 2458075, por el monto de S/ 1 200,000.00, (Un millón doscientos mil con 00/100 soles);

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 166-2021-MDSJB/ALC, de fecha 16 de abril de 2021, en su artículo primero se aprueba la ampliación de plazo N° 02 de la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, por 44 días calendarios a partir del 18 de abril al 31 de mayo del 2021. En merito a la Directiva N° 001-2016-MDSJB/A en el numeral 24.11, literal c) y normas conexas legales;

2.12. Mediante Resolución de Alcaldía N° 181-2021-MDSJB/ALC, de fecha 23 de abril de 2021, en su artículo primero se aprueba el cuadro analítico de la obra: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, por el monto total de S/. 1 200,000.00, (un millón doscientos mil con 00/100 soles), con ejecución por Administración Directa, con CUI N° 2458075.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 203-2021-MDSJB/ALC, de fecha 28 de mayo de 2021, en su artículo primero se aprueba el adicional N° 01 por mayores metrados del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, por el monto de S/. 108,112.68 soles sin ampliación presupuestal (incidencia 0%); asimismo aprobar el saldo financiero actual del proyecto, aprobar la solicitud de la transferencia del saldo de materiales de Almacén para la ejecución del adicional N° 01 y la aprobación de la asignación de maquinaria en compartida al proyecto mencionado en la referencia; Artículo segundo,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

aprobar la ampliación de plazo N° 03 de la obra, por 30 días calendarios, a partir del 01 de junio al 30 de junio del 2021; Artículo tercero, aprobar el cuadro analítico final de la obra.


Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 229-2021-MDSJB/ALC, de fecha 30 de junio de 2021, en su artículo primero se aprueba la ampliación de plazo N° 04 de la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho" – I ETAPA, por 09 días calendarios a partir del 01 de julio al 09 de julio del 2021. En merito a la Directiva N° 001-2016-MDSJB/A en el numeral 24.11, literal c) y normas conexas legales.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 241-2021-MDSJB/ALC, de fecha 08 de julio de 2021, en su artículo primero se aprueba el adicional N° 02 por mayores metrados del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho" – I ETAPA, por el monto de S/. 521,545.00 soles (incluido cuadro analítico), aprobar el aporte de beneficiarios, aprobar la solicitud de la transferencia del saldo de materiales de Almacén para la ejecución del Adicional N° 02 y la aprobación de la asignación de maquinaria en contrapartida al proyecto mencionando en la referencia; Artículo segundo, aprobar la ampliación de plazo por 60 días calendarios del 10 de julio al 07 de setiembre de 2021 y en Artículo tercero, aprobar el cuadro analítico modificado por la suma de S/. 1 721,454.00 soles.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 257-2021-MDSJB/ALC, de fecha 21 de julio de 2021, en su artículo primero se aprueba la modificación presupuestal de proyectos priorizados del presupuesto participativo 2021, para financiamiento de adicional N° 2 del PIP 2458075: "Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho", por la suma S/. 249,581.00 (Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y un Mil con 00/100 soles).

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 277-2021-MDSJB/ALC, de fecha 11 de agosto de 2021, en su artículo primero se aprueba la suspensión del plazo de ejecución de obra N° 02 a partir del 11 al 22 de agosto del 2021 del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho" ETAPA I y en su Artículo segundo, aprobar el reinicio automático a partir del 23 de agosto del 2021 cuya culminación será efectiva el 07 de setiembre del 2021 según la Resolución de Alcaldía N° 241-2021-MDSJB/ALC de fecha 08 de julio del 2021.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 304-2021-MDSJB/ALC, de fecha 06 de setiembre de 2021, en su artículo primero se aprueba la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 06 del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, por 34 días calendarios del 08 de setiembre al 11 de octubre de 2021, en merito a la Directiva N° 001-2016-MDSJB/A en el numeral 24.11, literal c) y normas conexas legales.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 305-2021-MDSJB/ALC, de fecha 07 de setiembre de 2021, en su artículo primero se aprueba el cuadro analítico modificado del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, por el monto de S/. 1,721,454.00 soles.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 330-2021-MDSJB/ALC, de fecha 11 de octubre de 2021, en su artículo primero se aprueba el adicional de obra N° 03 por mayores metrados (ampliación de meta) del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, por el monto de S/. 66,657.00 soles; así como aprobar la transferencia del saldo de materiales de almacén para el adicional N° 03 Y asignación de maquinaria por parte de la MDSJB.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 366-2021-MDSJB/ALC, de fecha 16 de noviembre de 2021, en su artículo primero se aprueba el cuadro analítico modificado final del Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” – I ETAPA, por el monto de S/. 1,788,111.00 soles.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 386-2021-MDSJB/ALC, de fecha 06 de diciembre de 2021, en su artículo primero se conforma, la Comisión de Verificación, Recepción y Liquidación de la IOARR: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” I ETAPA.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 405-2021-MDSJB/ALC, de fecha 30 de diciembre de 2021, en su artículo primero se aprueba la Preliquidación Parcial Físico Financiero de proyecto: “Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho” ETAPA I, por el monto de S/. 1,200,000.00 soles, suscrito mediante Convenio N° 058-2020-GRA/GR, entre la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y el Gobierno Regional de Ayacucho, aprobado con Resolución de Acuerdo de Concejo N°067-2020-GRA/GR, donde el Gobierno Regional transfiere Recursos Financieros por el S/. 1 000,000.00 (Un Millón con 00/100 soles), para la ejecución del referido Proyecto.

II ETAPA:

www.munisanjuanbautista.gob.pe

✉ mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

☎ 066 - 313 558

📍 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

📍 Jr. España N°119 Huamanga - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 079-2022-MDSJB/ALC, de fecha 14 de marzo de 2022, en su artículo primero se aprueba el Expediente Técnico de la II Etapa del Proyecto "MEJORAMIENTO AMPLIACION Y INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACION SANTA LEONOR Y ASOCIACION LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" con CUI N° 245807, para ser ejecutado por ADMINISTRACION DIRECTA por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, con un plazo de ejecución de 5.0 meses, por el monto de S/. 1,056,921.00 soles y en su Artículo segundo, aprueba el Cuadro de Presupuesto Analítico, al monto de S/. 1,056,921.00 soles (un millón cincuenta y seis mil novecientos veintiuno y 00/100 soles).

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 182-2022-MDSJB/ALC, de fecha 31 de mayo de 2022, en su artículo primero se aprueba el cuadro Modificado del Presupuesto Analítico N° 01 de la obra: II ETEPA "Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del Distrito De San Juan Bautista – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho" con CUI N° 245807, por el monto total del S/. 1,056,921,00 (Un Millón Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veintiuno con 00/100 soles).

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 269-2022-MDSJB/ALC, de fecha 04 de agosto 2022, en su artículo primero se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por Mayores Metrados (cero incidencias) con un costo de S/. 59,774.92 (Cincuenta y nueve mil setecientos setenta y cuatro con 92/100 nuevos soles) del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION SANTA LEONOR Y ASOCIACION LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA – PROVINCIA DE HUAMANGA – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" – II ETAPA) CON CUI N° 24587.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 298-2022-MDSJB/ALC, de fecha 24 de agosto de 2022, en su artículo primero se conforma la Comisión de Verificación, Receptación y Liquidación de Obra: "Mejoramiento y Ampliación Integral de Pistas y Veredas en la Asociación Santa Leonor y Asociación La Victoria del Distrito de San Juan Bautista – Provincia Huamanga – Departamento de Ayacucho" – II Etapa.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 378-2022-MDSJB/ALC, de fecha 14 de noviembre de 2022, en su artículo primero se aprueba la Liquidación Física del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION SANTA LEONOR Y ASOCIACION LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO SEGUNDA ETAPA", Con CUI 2458075, por la suma total de S/. 1,096,682.84 soles (Un millón noventa y seis mil seiscientos ochenta y dos con 84/100 soles), el mismo que ha sido ejecutado por Administración Directa; Artículo segundo. APROBAR la Liquidación Financiera, por la suma total de S/. 999,307.04 soles (novecientos noventa y





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

nueve mil trescientos siete con 04/100 SOLES), el mismo que ha sido ejecutado por Administración Directa de acuerdo al detalle que consigna en la parte considerativa de la presente resolución; Artículo tercero. APROBAR los gastos efectuados por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SIETE CON 04/100 SOLES (S/. 999,307.04) y Artículo cuarto. APROBAR, el saldo presupuestal por la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL SEICIENTOS DOCE CON 96/100 Soles (S/. 57, 612.96).

Que, visto el Informe Técnico N°016-2023-MDSJB-GM/SGSLO-GDC, de fecha 13 de diciembre del 2023, por el cual el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación, físico financiera del proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, según el siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO (Función Programática)

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FUNCION	:	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL	:	036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL	:	0074 VIAS URBANAS
FTE I FTO - (I ETAPA)	:	04 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
	:	05 RECURSOS DETERMINADOS
FTE FTO - (II ETAPA)	:	05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO (I ETAPA)	:	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
	:	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	:	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RUBRO (II ETAPA)	:	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
	:	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075.
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	
Departamento	:	Ayacucho.
Provincia	:	Huamanga.
Distrito	:	San Juan Bautista.
Localidad	:	Asociación Santa Leonor y Asociación La Victoria
I ETAPA	:	
Presupuesto Inicial	:	S/. 1,200,000.00. Soles (Un Millon doscientos mil con 00/100 soles)
Adicional de obra N° 02 con ampliación presupuestal	:	S/. 568,109.00 soles
Adicional de obra N° 03 con ampliación presupuestal	:	S/. 84,528.05 soles
Presupuesto Final	:	S/. 1,852,637.05 (Un Millon Ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y siete con 05/100 soles)
II ETAPA	:	
Presupuesto Inicial y Final	:	S/. 1,056,921.00 (Un Millon Cincuenta y seis mil novecientos veintiuno con 00/100 soles)
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA (I y II Etapa)
Residente de Obra 01 (I Etapa)	:	ING. VICTOR JAYO TUMBALOBOS, CIP N° 211614
Supervisor de Obra 01 (I Etapa)	:	ING. SERAPIO FLORES LLANTOY, CIP N° 167382
Residente de Obra 02 (I Etapa)	:	ING. WILFREDO SAUÑE DE LA CRUZ, CIP N° 77969
Supervisor de Obra 02 (I Etapa)	:	ING. HERMES QUISPE CUADROS, CIP N° 98738





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Residente de Obra (II Etapa)	:	ING. ING. CESAR AUGUSTO SEFERINO ROJAS CONDORI, CIP N° 257584
Supervisor de Obra (II Etapa)	:	ING. DIOMENDES QUISPE HUILLCA, CIP N° 74653
Acta de Entrega de Terreno (I Etapa)	:	17 de noviembre del 2020
Acta de Entrega de Terreno (II Etapa)	:	15 de marzo del 2022
Plazo Contractual (I Etapa)	:	90 días calendarios
Ampliación de plazo N° 01	:	60 días calendarios
Ampliación de plazo N° 02	:	44 días calendarios
Ampliación de plazo N° 03	:	30 días calendarios
Ampliación de plazo N° 04	:	09 días calendarios
Ampliación de plazo N° 05	:	60 días calendarios
Ampliación de plazo N° 06	:	34 días calendarios
Ampliación de plazo N° 07	:	30 días calendarios
Total Ejecución de Plazo (I Etapa)	:	357 días calendarios
Plazo Contractual (II Etapa)	:	150 días calendarios
Total Ejecución de Plazo (II Etapa)	:	150 días calendarios
Fecha Culminación Real (I Etapa)	:	10 de noviembre del 2021
Fecha Culminación Real (II Etapa)	:	13 de Agosto del 2022
Acta de Recepción y Verificación de Obra (I Etapa)	:	NO SE ENCONTRO
Acta de Recepción y Verificación de Obra (II Etapa)	:	31 de Agosto del 2022
Avance Físico Valorizado (I Etapa)	:	S/ 1,952,336.44 soles
% Avance Físico Valorizado (I Etapa)	:	105.38 %
Avance Físico Valorizado (II Etapa)	:	S/ 1,086,138.69 soles
% Avance Físico Valorizado (II Etapa)	:	102.76 %
Costo financiero total (I+II Etapa)	:	S/ 2,851,364.19 soles
% Avance Financiero	:	70.49 %

2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

2.1. LIQUIDACIÓN TÉCNICA

Resultando como metas ejecutadas los siguientes metrados realmente ejecutados de acuerdo al Presupuesto Aprobado:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES (I ETAPA)

Partida	Descripción de la Partida	Unidad	Metrado Obra Programado	Metrados Ejecutados			TOTAL	Metrados Deductivos
				Principal	Adicional de Obra	Mayores Metrados		
PARTIDAS PRINCIPALES								
I	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M (INC. INSTALACION)	und	1.00	1.00		1.00	0.00	
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	3.00	3.00		3.00	0.00	
01.01.03	CASETA DE BAÑO TRANSPORTABLE	und	1.00	1.00		1.00	0.00	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	serv	0.25	0.25		0.25	0.00	
01.02.02	TALA Y RETIRO DE ARBOLES	und	9.00	9.00		9.00	0.00	
01.03	SEGURIDAD Y SALUD							
01.03.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	50.00	50.00		50.00	0.00	
01.03.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	und	1.00	1.00		1.00	0.00	
01.04	PLAN DE CONTINGENCIA							
01.04.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	0.50	0.50		0.50	0.00	
01.04.02	SEÑALIZACION Y/O DESVIO TRANSITO VEHICULAR	mes	3.00	3.00		3.00	0.00	
01.05	MITIGACION AMBIENTAL							
01.05.01	CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES EN EL MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN OBRA	evt	1.00	1.00		1.00	0.00	
01.05.02	RIEGO DE OBRA DURANTE EJECUCION	m2	3,546.48	3,546.48		3,546.48	0.00	
02	PAVIMENTO RIGIDO							
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	3,050.93	3,050.93		3,050.93	0.00	
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

02.02.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	2,302.05	2,302.05	2,302.05	0.00
02.02.02	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO	m3	15.76	15.76	15.76	0.00
02.02.03	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	3,050.93	3,050.93	3,050.93	0.00
02.02.04	MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE (E=0.20 M)	m3	610.19	610.19	610.19	0.00
02.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR (E=0.20 M)	m3	610.19	610.19	610.19	0.00
02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	3,013.15	3,013.15	3,013.15	0.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO					
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	550.52	550.52	550.52	0.00
02.03.02	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	610.19	610.19	610.19	0.00
02.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	3,050.93	3,050.93	3,050.93	0.00
02.04	JUNTAS					
02.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	1,682.93	1,682.93	1,682.93	0.00
02.05	OBRAS VARIAS EN PAVIMENTO					
02.05.01	LEVANTAMIENTO DE BUZONES EXISTENTES A NIVEL DE RASANTE	und	7.00	7.00	7.00	0.00
02.05.02	REUBICACION DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE ALUMBRADO PUBLICO	und	16.00	16.00	16.00	0.00
02.06	SEÑALIZACION DE TRANSITO					
02.06.01	SENALES REGLAMENTARIAS	und	10.00	8.00	8.00	2.00
02.06.02	PINTURA DE CRUCE PEATONAL Y PAVIMENTOS	m2	436.75	436.75	436.75	0.00
02.06.03	PINTURA EN SARDINELES	m2	311.69	311.69	311.69	0.00
03	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS					
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTE EN PROCESO DE EJECUCION	m2	1,451.80	1,451.80	1,451.80	0.00
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.02.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO	m3	14.92	14.92	14.92	0.00
03.02.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	362.95	362.95	362.95	0.00
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	491.23	491.23	491.23	0.00
03.02.04	NIVELACION y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO MENOR	m2	1,451.80	1,451.80	1,451.80	0.00
03.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	1,451.80	1,451.80	1,451.80	0.00
03.03	OBRAS DE CONCRETO					
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	254.58	254.58	254.58	0.00
03.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15m.INCL. ACABADO Y BRUNADO	m2	1,368.86	1,368.86	1,368.86	0.00
03.03.03	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN RAMPAS E=0.15m.INCL. ACABADO Y BRUNADO	m2	82.94	82.94	82.94	0.00
03.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	1,451.80	1,451.80	1,451.80	0.00
03.03.05	JUNTAS ASFALTICAS	m	503.95	503.95	503.95	0.00
03.04	OBRAS VARIAS EN VEREDA					
03.04.01	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA DOMICILIARIAS	und	64.00	64.00	64.00	0.00
03.04.02	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE DOMICILIARIAS	und	64.00	64.00	64.00	0.00
04	SARDINEL					
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTE EN PROCESO DE EJECUCION	m2	155.84	155.84	155.84	0.00
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	103.90	103.90	103.90	0.00
04.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	135.07	135.07	135.07	0.00
04.03	OBRAS DE CONCRETO					
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	494.34	494.34	494.34	0.00
04.03.02	CONCRETO F'c= 175 KG/CM2 PARA SARDINELES	m3	85.71	85.71	85.71	0.00
04.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	311.69	311.69	311.69	0.00
04.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	178.75	178.75	178.75	0.00
05	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE					
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

05.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	58.12	58.12		58.12	0.00
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	128.45	128.45		128.45	0.00
05.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO MENOR	m2	58.12	58.12		58.12	0.00
05.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20 M.	m2	58.12	58.12		58.12	0.00
05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	166.99	166.99		166.99	0.00
05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
05.03.01	SOLADO DE CONCRETO (E=0.10 M. H:2 C:H)	m2	58.12	58.12		58.12	0.00
05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
05.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	454.71	454.71		454.71	0.00
05.04.02	CONCRETO F'c=210 KG/Cm2 EN CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL	m3	46.50	46.50		46.50	0.00
05.04.03	ACERO DE REFUERZO GRADO 60 (Fy = 4200 KG/Cm2)	kg	3,849.30	3,849.30		3,849.30	0.00
05.04.04	JUNTAS DE CONSTRUCCION CON WATER STOP DE 6"	m	76.00	76.00		76.00	0.00
05.04.05	CURADO DE CONCRETO	m2	220.86	220.86		220.86	0.00
06	AREAS VERDES						
06.01	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	m2	22.05	22.05		22.05	0.00
06.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA	m2	22.05	22.05		22.05	0.00
06.03	SEBRADO DE GRASS	m2	9.90	9.90		9.90	0.00
06.04	ARBORIZACION CON PLANTONES	und	24.00	24.00		24.00	0.00
06.05	RIEGO MANUAL EN AREA VERDE	m2	22.05	22.05		22.05	0.00
06.06	INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR - FARDL FOTOVOLTAICO	und	3.00	0.00		0.00	3.00
07	LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
07.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	5,235.91	5,235.91		5,235.91	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR MAYORES METRADOS (SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL)							
01	PAVIMENTO RIGIDO						
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	450.00	450.00		450.00	0.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.02.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	225.00	225.00		225.00	0.00
01.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	m2	450.00	450.00		450.00	0.00
01.02.03	MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE DE E=0.20 M	m3	90.00	90.00		90.00	0.00
01.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.20M.	m3	90.00	90.00		90.00	0.00
01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	281.25	281.25		281.25	0.00
01.03	OBRAS DE CONCRETO						
01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	51.00	51.00		51.00	0.00
01.03.02	CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	90.00	90.00		90.00	0.00
01.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	450.00	450.00		450.00	0.00
01.04	JUNTAS						
01.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	123.00	123.00		123.00	0.00
01.05	OBAS VARIAS EN PAVIMENTO						
01.05.01	LEVANTAMIENTO DE BUZONES EXISTENTES A NIVEL DE RASANTE	und	1.00	1.00		1.00	0.00
02	SARDINEL						
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	22.50	22.50		22.50	0.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	15.00	15.00		15.00	0.00
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	18.75	18.75		18.75	0.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO						
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	26.55	26.55		26.55	0.00
02.03.02	CONCRETO F'c= 175 KG/Cm2 PARA SARDINELES	m2	11.25	11.25		11.25	0.00
02.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	22.50	22.50		22.50	0.00
02.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	4.65	4.65		4.65	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR MAYORES METRADOS (CON AMPLIACION PRESUPUESTAL)							
I	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD						
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES						
01.01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	2.00	2.00		2.00	0.00
1.02	SEGURIDAD Y SALUD						





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.02.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	GLB	25.00	25.00	25.00	0.00
01.02.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	1.00	1.00	0.00
01.03	MITIGACIÓN AMBIENTAL					
01.03.02	RIEGO DE OBRA DURANTE EJECUCION	m2	3,011.50	3,011.50	3,011.50	0.00
02	PAVIMENTO RIGIDO					
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	1,886.13	1,886.13	1,886.13	0.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.02.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	943.07	943.07	943.07	0.00
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE	m2	1,886.13	1,886.13	1,886.13	0.00
02.02.03	MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE (E=0.20 M)	m3	377.23	377.23	377.23	0.00
02.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE GRANULAR (E=0.20 M)	m3	377.23	377.23	377.23	0.00
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1,178.83	1,178.83	1,178.83	0.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO					
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO	m2	207.23	207.23	207.23	0.00
02.03.02	CONCRETO F'c=210 kg/cm2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	377.23	377.23	377.23	0.00
02.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	1,855.38	1,855.38	1,855.38	0.00
02.04	JUNTAS					
02.04.01	JUNTAS ASFALTICAS	m	679.19	679.19	679.19	0.00
02.05	OBRAS VARIAS EN PAVIMENTO					
02.05.01	LEVANTAMIENTO DE BUZONES EXISTENTES A NIVEL DE RASANTE	und	2.00	2.00	2.00	0.00
02.06	SEÑALIZACION DE TRANSITO					
02.06.01	SENALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	3.00	3.00	0.00
02.06.02	PINTURA DE CRUCE PEATONAL Y PAVIMENTOS	m2	311.62	311.62	311.62	0.00
02.06.03	PINTURA EN SARDINELES	m2	205.40	205.40	205.40	0.00
03	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS					
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	1,051.72	1,051.72	1,051.72	0.00
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
03.02.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO	m3	26.34	26.34	26.34	0.00
03.02.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	262.93	262.93	262.93	0.00
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	328.66	328.66	328.66	0.00
03.02.04	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO MENOR	m2	1,051.72	1,051.72	1,051.72	0.00
03.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	1,051.72	1,051.72	1,051.72	0.00
03.03	OBRAS DE CONCRETO					
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	235.18	235.18	235.18	0.00
03.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15m,INCL ACABADO Y BRUNADO	m2	1,139.61	1,139.61	1,139.61	0.00
03.03.03	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN RAMPAS E=0.15m,INCL ACABADO Y BRUNADO	m2	77.05	77.05	77.05	0.00
03.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	1,051.72	1,051.72	1,051.72	0.00
03.03.05	JUNTAS ASFALTICAS	m	513.26	513.26	513.26	0.00
03.04	OBRAS VARIAS EN VEREDA					
03.04.01	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA DOMICILIARIAS	und	39.00	39.00	39.00	0.00
03.04.02	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE DOMICILIARIAS	und	39.00	39.00	39.00	0.00
04	SARDINEL					
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	86.26	86.26	86.26	0.00
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	45.23	45.23	45.23	0.00
04.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	56.54	56.54	56.54	0.00
04.03	OBRAS DE CONCRETO					





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	133.05	133.05	133.05	0.00
04.03.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 PARA SARDINELES	m3	43.13	43.13	43.13	0.00
04.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	166.89	166.89	166.89	0.00
04.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	29.70	29.70	29.70	0.00
05	AREAS VERDES					
05.01	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	m2	71.42	71.42	71.42	0.00
05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA	m2	71.42	71.42	71.42	0.00
05.03	ARBORIZACION CON PLANTONES	und	29.00	29.00	29.00	0.00
05.04	RIEGO MANUAL EN AREA VERDE	m2	71.42	71.42	71.42	0.00
06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	3,562.67	3,562.67	3,562.67	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 03 POR MAYORES METRADOS (AMPLIACION DE META)						
01	PAVIMENTO RIGIDO					
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	318.50	318.50	318.50	0.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.02.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	159.25	159.25	159.25	0.00
01.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	318.50	318.50	318.50	0.00
01.02.03	MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE (E=0.20 M)	m3	63.70	63.70	63.70	0.00
01.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION SUB-BASE GRANULAR (E=0.20 M)	m3	63.70	63.70	63.70	0.00
01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	199.06	199.06	199.06	0.00
01.03	OBRAS DE CONCRETO					
01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO	m2	46.00	46.00	46.00	0.00
01.03.02	CONCRETO FC=210 KG/CM2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	63.70	63.70	63.70	0.00
01.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	318.50	318.50	318.50	0.00
01.04	JUNTAS					
01.04.01	JUNTAS ASFALTICAS, e=1"	m	100.00	100.00	100.00	0.00
01.05	SEÑALIZACION DE TRANSITO					
01.05.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	1.00	1.00	1.00	0.00
01.05.02	PINTURA DE CRUCE PEATONAL Y PAVIMENTOS	m2	52.60	52.60	52.60	0.00
01.05.03	PINTURA EN SARDINELES	m2	36.82	36.82	36.82	0.00
02	SARDINEL					
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	13.68	13.68	13.68	0.00
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	6.84	6.84	6.84	0.00
02.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	8.55	8.55	8.55	0.00
02.03	OBRAS DE CONCRETO					
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	45.60	45.60	45.60	0.00
02.03.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA SARDINELES	m3	3.42	3.42	3.42	0.00
02.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	20.52	20.52	20.52	0.00
02.03.04	JUNTAS ASFALTICAS, e=1"	m	5.85	5.85	5.85	0.00
03	LIMPIEZA FINAL DE OBRA					
03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	450.00	450.00	450.00	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 03-1 MAYORES METRADOS (SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL)						
01	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS					
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	115.90	115.90	115.90	0.00
01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.02.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO	m3	4.16	4.16	4.16	0.00
01.02.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	28.97	28.97	28.97	0.00
01.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO MENOR	m2	115.90	115.90	115.90	0.00
01.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	115.90	115.90	115.90	0.00
01.03	OBRAS DE CONCRETO					
01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	7.73	7.73	7.73	0.00
01.03.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15m, INCL. ACABADO Y BRUÑADO	m2	100.42	100.42	100.42	0.00
01.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	115.90	115.90	115.90	0.00
01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS	m	47.70	47.70	47.70	0.00
01.04	OBRAS VARIAS EN VEREDA					
01.04.01	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA DOMICILIARIAS	und	7.00	7.00	7.00	0.00
01.04.02	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE DOMICILIARIAS	und	7.00	7.00	7.00	0.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.05	AREAS VERDES						
01.05.01	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	m2	42.40		42.40		42.40 0.00
01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA	m2	42.40		42.40		42.40 0.00
01.05.03	ARBORIZACION CON PLANTONES	und	2.00		2.00		2.00 0.00
01.05.04	RIEGO MANUAL EN AREA VERDE	m2	42.40		42.40		42.40 0.00

CARACTERISTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES (II ETAPA)

Partida	Descripción de la Partida	Unidad	Metrado Obra Programado	Metrados Ejecutados			TOTAL	Metrados Deductivo
				Principal	Adicional Mayores Metrados N° 01	Adicional Mayores Metrados N° 02		
PARTIDAS PRINCIPALES								
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD							
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M (INC. INSTALACION)	und	1.00	1.00			1.00	
01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	5.00	5.00			5.00	
01.01.03	CASETA DE BAÑO TRANSPORTABLE	und	1.00	1.00			1.00	
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	GLB	0.25	0.25			0.25	
01.02.02	TALA Y RETIRO DE ARBOLES	und	11.00	11.00			11.00	
01.03	SEGURIDAD Y SALUD							
01.03.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	GLB	60.00	60.00			60.00	
01.03.02	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	4.00	4.00			4.00	
01.04	PLAN DE CONTINGENCIA							
01.04.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	1.00			1.00	
01.04.02	SEÑALIZACION Y/O DESVIO TRANSITO VEHICULAR	mes	4.00	4.00			4.00	
01.05	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL							
01.05.01	RIEGO DE OBRA DURANTE EJECUCION	m2	4,076.89	4,076.89	265.34	152.83	4,495.06	
02	PAVIMENTO RIGIDO							
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	2,547.70	2,547.70		78.95	2,626.65	
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.02.01	CORTE EN MATERIAL COMPACTO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	1,528.62	1,528.62		47.37	1,575.99	
02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE	m2	2,547.70	2,547.70		78.95	2,626.65	
02.02.03	MEJORAMIENTO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE DE E=0.20 M	m3	509.54	509.54		19.74	529.28	
02.02.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR E=0.20M	m3	509.54	509.54		19.74	529.28	
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	1,987.21	1,987.21		61.58	2,048.79	
02.03	OBRAS DE CONCRETO							
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PAVIMENTO RIGIDO	m2	465.60	465.60		12.24	477.84	
02.03.02	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 PAVIMENTO RIGIDO	m3	509.54	509.54		17.28	526.82	
02.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	2,547.70	2,547.70		86.40	2,634.10	
02.04	JUNTAS							
02.04.01	JUNTAS ASFALTICAS, e=1"	m	1,554.24	1,554.24		32.90	1,587.14	
02.05	OBRAS VARIAS EN PAVIMENTO							
02.05.01	LEVANTAMIENTO DE BUZONES EXISTENTES A NIVEL DE RASANTE	und	7.00	7.00			7.00	
02.06	SEÑALIZACION DE TRANSITO							
02.06.01	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	11.00	11.00			11.00	
02.06.02	PINTURA DE CRUCE PEATONAL Y PAVIMENTOS	m2	216.71	216.71			216.71	
02.06.03	PINTADO EN SARDINELES	m2	191.85	191.85			191.85	
02.06.04	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS							
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
03.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	1,399.16	1,399.16	194.81	64.55	1,658.52	
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO	m3	7.50	7.50	2.70	0.23	10.43	
03.02.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	259.03	259.03	48.70	16.14	323.87	
03.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	346.49	346.49	66.82	36.09	449.40	
03.02.04	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE CON EQUIPO MENOR	m2	1,036.10	1,036.10	194.81	64.55	1,295.46	
03.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10M.	m2	1,036.10	1,036.10	194.81	64.55	1,295.46	
03.03	OBRAS DE CONCRETO							
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m2	1,040.77	250.91	32.97	12.95	296.83	789.86
03.03.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15m. INCL ACABADO Y BRUNADO	m2	995.69	995.69	194.09	64.55	1,254.33	





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

03.03.03	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 EN RAMPAS E=0.15m, INCL. ACABADO Y BRUÑADO	m2	40.41	40.41	0.72		41.13
03.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	1,036.10	1,036.10	194.81	64.55	1,295.46
03.03.05	JUNTAS ASFALTICAS. e=1"	m	413.00	413.00	73.25	24.15	510.40
03.04	OBRAS VARIAS EN VEREDA						
03.04.01	NIVELACION DE CAJAS DE AGUA DOMICILIARIAS	und	60.00	60.00	46.00		106.00
03.04.02	NIVELACION DE CAJAS DE DESAGÜE DOMICILIARIAS	und	60.00	60.00	23.00		83.00
04	SARDINELES						
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES						
04.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	81.05	81.05	28.27	9.33	118.65
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.02.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	53.38	53.38	11.31	3.73	68.42
04.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	69.39	69.39	14.70	4.85	88.94
04.03	OBRAS DE CONCRETO						
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	265.75	265.75	148.95	26.26	440.96
04.03.02	CONCRETO F'c=175 KG/CM2 PARA SARDINELES	m3	47.05	47.05	11.31	3.73	62.09
04.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	171.14	171.14	56.54	27.99	255.67
04.03.04	JUNTAS ASFALTICAS. e=1"	m	13.95	13.95	10.35	3.45	27.75
05	AREAS VERDES						
05.01	VOLTEO DE TIERRAS EN JARDINES	m2	13.25	13.25			13.25
05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA AGRICOLA	m2	13.25	13.25			13.25
05.03	ARBORIZACION CON PLANTONES	und	53.00	53.00			53.00
05.04	RIEGO MANUAL EN AREA VERDE	m2	13.25	13.25			13.25
06	LIMPIEZA FINAL DE OBRA						
06.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	5,777.85	5,777.85	265.34	152.83	6,196.02

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO - AÑO 2020, 2021 y 2022

EXPEDIENTE TECNICO MATRIZ

(Resolución de Alcaldía N° 294-2020-MDSJB/ALC, de fecha 16 de octubre de 2020)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL
COSTO DIRECTO (CD)	5,775,897.44
GASTOS GENERALES (7.65% CD)	442,080.91
GASTOS COVID	120,000.00
GASTOS DE SUPERVISION	194,085.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO	17,735.67
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	6,549,799.02

EXPEDIENTE TECNICO I ETAPA

(Resolución de Alcaldía N° 318-2020-MDSJB/ALC, de fecha 26 de octubre de 2020)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	1,050,394.26
GASTOS GENERALES (9.25 %CD)	97,150.24
GASTOS COVID (2.69 %CD)	28,278.00
GASTOS DE SUPERVISION (2.30 %CD)	24,177.50
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	1,200,000.00

ADICIONAL DE OBRA N° 01 POR MAYORES METRADOS (SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL) I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	82,084.15
GASTOS GENERALES	20,028.53
GASTOS DE SUPERVISION	6,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	108,112.68

ADICIONAL DE OBRA N° 02 POR MAYORES METRADOS (CON AMPLIACION PRESUPUESTAL) I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	513,915.03
GASTOS GENERALES	42,193.97
GASTOS DE SUPERVISION	12,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	568,109.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

ADICIONAL DE OBRA N° 03 POR MAYORES METRADOS (AMPLIACION DE META)

I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	63,778.05
GASTOS GENERALES	14,750.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	6,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	84,528.05

ADICIONAL DE OBRA N° 03-1 MAYORES METRADOS (SIN AMPLIACION PRESUPUESTAL)

I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	15,442.80
GASTOS GENERALES	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	15,442.80

EXPEDIENTE TECNICO II ETAPA

(Resolución de Alcaldía N°079-2022-MDSJB/ALC, de fecha 14 de marzo de 2022)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	862,883.56
GASTOS GENERALES (13.98 %CD)	120,631.44
GASTOS COVID (2.30 %CD)	19,868.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.61 %CD)	39,738.00
GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE II ETAPA	13,800.00
COSTO TOTAL VALORIZADO: (1) + (2)	1,056,921.00

ADICIONAL POR MAYORES METRADOS N° 01 (Cero Incidencia)

II ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	59,774.92
GASTOS GENERALES (13.98 %CD)	0.00
GASTOS COVID (2.30 %CD)	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.61 %CD)	0.00
GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE II ETAPA	0.00
COSTO TOTAL VALORIZADO: (1) + (2)	59,774.92

ADICIONAL POR MAYORES METRADOS N° 02 (Cero Incidencia)

II ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL
COSTO DIRECTO DE OBRA	30,466.88
GASTOS GENERALES (13.98 %CD)	0.00
GASTOS COVID (2.30 %CD)	0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.61 %CD)	0.00
GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE II ETAPA	0.00
COSTO TOTAL VALORIZADO: (1) + (2)	30,466.88

RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL Y ADICIONAL DE OBRA - AÑO 2020, 2021 y 2022

Durante la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, se tiene una Valorización Principal y Valorizaciones de Adicionales de Obra, resumido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO PRINCIPAL DE OBRA I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL	VALORIZACION PRINCIPAL	DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)
COSTO DIRECTO DE OBRA	1,050,394.26	1,029,512.34	20,881.92
GASTOS GENERALES (9.25 %CD)	97,150.24	95,218.89	1,931.35



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

GASTOS COVID (2.69 %CD)	28,278.00	27,715.83	562.17
GASTOS DE SUPERVISION (2.30 %CD)	24,177.50	23,696.85	480.65
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	1,200,000.00	1,176,143.91	23,856.09
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VALORIZADO	100.00%	98.01%	1.99%

ADICIONAL DE OBRA N° 01 (sin ampliación presupuestal) I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL	VALORIZACION PRINCIPAL	DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)
COSTO DIRECTO DE OBRA	82,084.15	82,084.15	0.00
GASTOS GENERALES	20,028.53	20,028.53	0.00
GASTOS DE SUPERVISION	6,000.00	6,000.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	108,112.68	108,112.68	0.00
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VALORIZADO	100.00%	100.00%	0.00%

ADICIONAL DE OBRA N° 02 (con ampliación presupuestal) I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL	VALORIZACION PRINCIPAL	DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)
COSTO DIRECTO DE OBRA	513,915.03	513,915.03	0.00
GASTOS GENERALES	42,193.97	42,193.97	0.00
GASTOS DE SUPERVISION	12,000.00	12,000.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	568,109.00	568,109.00	0.00
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VALORIZADO	100.00%	100.00%	0.00%

ADICIONAL DE OBRA N° 03 (con ampliación presupuestal) I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL	VALORIZACION PRINCIPAL	DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)
COSTO DIRECTO DE OBRA	63,778.05	63,778.05	0.00
GASTOS GENERALES	14,750.00	14,750.00	0.00
GASTOS DE SUPERVISION	6,000.00	6,000.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	84,528.05	84,528.05	0.00
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VALORIZADO	100.00%	100.00%	0.00%

ADICIONAL DE OBRA N° 03-1 (sin ampliación presupuestal) I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO PRINCIPAL	VALORIZACION PRINCIPAL	DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)
COSTO DIRECTO DE OBRA	15,442.80	15,442.80	0.00
GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	15,442.80	15,442.80	0.00
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE VALORIZADO	100.00%	100.00%	0.00%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA DE OBRA – AÑO 2020, 2021 y 2022

Durante la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, se tiene un avance físico Total Valorizado que asciende a un monto de S/. 3,038,475.13 (Tres millones treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco con 13/100 soles), que equivale al 104.43% respecto al presupuesto programado total, resumido de la siguiente manera:

CUADRO DE RESUMEN DE LA EJECUCION – I ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO VALORIZADO TOTAL	DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)
COSTO DIRECTO DE OBRA	1,628,087.34	1,704,732.37	20,881.92
Porcentaje que representa (%)	100.00%	104.71%	1.28%
GASTOS GENERALES	154,094.21	172,191.39	1,931.35
GASTOS COVID	28,278.00	27,715.83	562.17
GASTOS DE SUPERVISION	42,177.50	47,696.85	480.65
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	1,852,637.05	1,952,336.44	23,856.09
PORCENTAJE QUE REPRESENTA	100.00%	105.38%	1.29%

CUADRO DE RESUMEN DE LA EJECUCION – II ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO VALORIZADO TOTAL	DEDUCTIVO DE OBRA (SALDO)
COSTO DIRECTO DE OBRA	862,883.56	902,645.40	47,545.05



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Porcentaje que representa (%)	100.00%	104.61%	5.51%
GASTOS GENERALES (13.98 %CD)	120,631.44	113,574.33	7,057.11
GASTOS COVID (2.30 %CD)	19,868.00	18,705.70	1,162.30
GASTOS DE SUPERVISION (4.61 %CD)	39,738.00	37,413.27	2,324.73
GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE II ETAPA	13,800.00	13,800.00	0.00
COSTO TOTAL VALORIZADO: (1) + (2)	1,056,921.00	1,086,138.69	58,089.20
Porcentaje Total que representa (%)	100.00%	102.76%	5.50%

CUADRO FINAL DE RESUMEN DE LA EJECUCION - I ETAPA + II ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO TOTAL VALORIZADO
I ETAPA	1,852,637.05	1,952,336.44
II ETAPA	1,056,921.00	1,086,138.69
COSTO TOTAL VALORIZADO: (I) + (II)	2,909,558.05	3,038,475.13
PORCENTAJE QUE REPRESENTA (%)	100.00%	104.43%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA DE OBRA RESPECTO AL PRESUPUESTO

MATRIZ

Se tiene un Presupuesto Total Valorizado que asciende a un monto de S/. 3,038,475.13 (Tres millones treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco con 13/100 soles), que equivale al 46.39% respecto al Presupuesto Matriz del Proyecto, y saldo de S/. 3,511,323.89 soles que representa un 53.61% respecto al Presupuesto Matriz, resumido de la siguiente manera:

CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCION RESPECTO AL PRESUPUESTO MATRIZ

PRESUPUESTO MATRIZ	PRESUPUESTO VALORIZADO TOTAL		SALDO
	I ETAPA	II ETAPA	
6,549,799.02	1,952,336.44	1,086,138.69	3,511,323.89
100.00%	3,038,475.13		53.61%
	46.39%		

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO APROBADO

De acuerdo al Informe Financiero, sobre la Liquidación Financiera, por el cual señala que el presupuesto total aprobado para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA- CUI N° 2458075, de la ejecución presupuestal en los años 2020, 2021, 2022, 2023 se muestran los importes de costo directo e indirecto, El presupuesto programado es de S/. 4,045,032.00, (Cuatro Millones Cuarenta y cinco Mil Treinta Dos con 00/100 soles), siendo resumido de la siguiente manera:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
26.23.24	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	1,062,709.83	0.00	1,062,709.83
26.23.25	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	1,594,222.24	86,846.49	1,681,068.73
26.23.26	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	775,439.45	512,013.99	1,287,453.44
26.81.31	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	0.00	13,800.00	13,800.00
TOTAL		3,432,371.52	612,660.48	4,045,032.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

Los gastos sincerados se reflejan en el siguiente cuadro donde se detalla el presupuesto ejecutado, según los clasificadores y documentación de la ejecución presupuestal patrimonial, siendo el presupuesto total ejecutado S/. 2,851,364.19 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

y uno Mil Trescientos Sesenta y Cuatro con 19/100 Soles), que equivale a 70.49 %, respecto al presupuesto programado, según se detalla en el siguiente cuadro:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2 3.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	809,935.00	0.00	809,935.00
2.6.2 3.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	1,181,826.87	48,759.76	1,230,586.63
2.6.2 3.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	290,460.09	478,846.80	769,306.89
2.6.8 1.31	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	41,535.67	41,535.67
TOTAL		2,282,221.96	569,142.23	2,851,364.19

Relación de gastos según partidas específicas por Fuente de Financiamiento

Se muestra los gastos del presupuesto ejecutado por fuente de financiamiento y periodo fiscal y los financiamientos para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA"- CUI N° 2458075, con ejecución por la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, según se detalla en el siguiente cuadro.

AÑOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO EJECUTADO
2020	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO)	999,999.97
2020-2021-2022-2023	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,295,639.37
2020-2021	CANÓN Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	555,724.85
TOTAL		2,851,364.19

Durante la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA- CUI N° 2458075", los gastos financieros por periodo fiscal es de acuerdo al detalle siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PERIODO FISCAL	PRESUPUESTO EJECUTADO
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2020	279,555.51
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2021	1,534,501.64
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL, 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2022	1,037,307.04
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2023	38,000.00
TOTAL		2,851,364.19

USOS Y FUENTES	MDSJB (CANON Y SOBRE CANON Y FONDO DE COMP. MUNI.)	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)	TOTAL
COSTO DIRECTO	1,478,205.73	804,016.23	2,282,221.96
PERSONAL	505,038.00	304,897.00	809,935.00
BIENES	825,733.82	356,093.05	1,181,826.87
SERVICIOS	147,433.91	143,026.18	290,460.09
COSTOS INDIRECTOS (GG+GS+EXP.TEC.+GL)	373,158.49	195,983.74	569,142.23
PERSONAL	-	-	-
BIENES	44,809.84	3,949.92	48,759.76
SERVICIOS	286,812.98	192,033.82	478,846.80



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

ELAB. EXPEDIENTE TECNICO	41,535.67		41,535.67
TOTAL	1,851,364.22	999,999.97	2,851,364.19

COSTO REAL DE LA OBRA

Asimismo, se determinó que el importe del Costo Total Real del proyecto es por S/. 2,756,556.41 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Seis con 41/100 Soles)

para lo cual se presenta el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Total Ejecución Presupuestal (+)	2,851,364.19
2. Saldo Total de Almacén (-)	74,055.33
3. Total de Aporte Vecinal (+)	8,212.00
4(*) Total de Transferencias realizadas (+) o (-)	0.00
5. Total de activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	28,964.45
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4)	2,756,556.41

EJECUCIÓN PATRIMONIAL (PARA REBAJA CONTABLE)

Ejecución Patrimonial (Para Rebaja Contable), Asimismo, se determinó que el importe total de la rebaja contable, por S/. 2,851,364.19 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta Mil Treientos Sesenta Cuatro con 19/100 Soles), para cuyo resumen se presenta el cuadro correspondiente:

CTA. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	SUB TOTAL
1501.0802	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	
1501.080202	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	809,935.00
1501.080203	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,230,586.63
1501.080204	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	769,306.89
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	41,535.67
	TOTAL	2,851,364.19

EVALUACION TECNICA FINANCIERA

La evaluación técnica financiera resulta del costo real de obra menos el costo valorizado, como se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Costo Total Valorizado Actualizado	3,038,475.13
2. Costo Total Real de Obra	2,851,364.19
DIFERENCIA:(1-2) (Positivo o Negativo)	187,110.94

CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA RESPECTO AL PRESUPUESTO MATRIZ

PRESUPUESTO MATRIZ	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		SALDO
	I-II ETAPA		
6,549,799.02	2,851,364.19		3,698,434.83
100.00%	43.53%		56.47%

OBSERVACIONES

El expediente matriz (principal), el cual fue aprobado con la Resolución de Alcaldía N° 294-2020-MDSJB/ALC. De fecha 16 de octubre del 2020, con un presupuesto total de S/. 6,549,799.02; y la ejecución presupuestal a la fecha es de S/. 2,851,364.19, esto siendo que solamente se ha ejecutado la I y II etapas, que representa el 43.53 %.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

En el reporte de la ejecución presupuestal (gasto financiero del proyecto), se incluye el pago del consultor de liquidación, por el valor de S/. 38,000.00 soles en referencia al CONTRATO N° 299-2023-MDSJB/GM. Esto debido a que en el mismo proyecto (gastos indirectos) está considerado el gasto de liquidación del proyecto. Además, se considera como gasto, con la finalidad de que, posterior a la liquidación no se realice la actualización de la liquidación financiero del proyecto.

Visto Resolución de Alcaldía N° N° 405-2021-MDSJB/ALC, de fecha 30 de diciembre del 2021, se aprueba la Preliquidación Parcial Físico de la I Etapa del proyecto con CUI N° 2458075, donde menciona el porcentaje de avance físico ejecutado de 106.01%, respecto al Programado; Sin embargo mediante el presente Informe de la liquidación, el avance físico valorizado viene a ser S/ 1,952,336.44 soles que equivale al 105.38%, Respecto al Presupuesto total programado.

Visto Resolución de Alcaldía N° 378-2022-MDSJB/ALC, de fecha 14 de noviembre del 2022, se aprueba la Liquidación Físico de la II Etapa del proyecto con CUI N° 2458075, donde menciona el avance físico de obra asciende a un monto de S/ 1,096,682.84 soles que equivale a 103.76%, respecto al Programado; Sin embargo mediante el presente Informe de la liquidación, el avance físico valorizado viene a ser S/ 1,086,138.69 soles que equivale al 102.73%, Respecto al Presupuesto total programado.

CONCLUSIONES

De la documentación revisada, los formatos descritos fueron elaborados según la Directiva N° 001-2016-MDSJB/A, Directiva para la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Ayacucho), de fecha 15 de julio de 2016, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 274-2016; asimismo se informa que el Expediente de Liquidación respectiva fue preparado en concordancia con el **Acta de Verificación y/o Constatación, del Contenido mínimo de la Pre Liquidación Física-Financiera y/o Liquidación Física Financiera de Obra**, considerado en la mencionada Directiva.

El último Párrafo del Numeral 31.6.02. Documentos Legales, del Artículo 31° Liquidación Física-Financiera de Estudios y Proyectos, correspondiente al **CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FISICA - FINANCIERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**, de la Directiva mencionada, indica: *"Una vez evaluados (la liquidación física presentada) y si la documentación estuviera conforme, el Ingeniero CIP y/o profesional especializado designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos realizará la verificación in situ del proyecto a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada en las valorizaciones y metrados de proyecto para su respectivo informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras"*. Por tanto, el Ing. Fidel Antonio Quispe Jayo, de acuerdo al INFORME N° 020-2023-MDSJB-SGSLO/FAQJ-ESLOT, de la Liquidación Física del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075**, se tiene un Avance Físico Valorizado Total Acumulado de S/ 3,038, 475.13 (Tres millones treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco con 13/100 soles), que representa un **104.43%** respecto al presupuesto total programado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Asimismo, en el último Párrafo del Numeral 31.6.03. Liquidación Financiera, del Artículo 31° Liquidación Física-Financiera de Estudios y Proyectos, correspondiente al **CAPITULO III. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACION FISICA – FINANCIERA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA**, de la Directiva mencionada, indica: “Una vez evaluados y si la documentación estuviera conforme, el Contador colegiado y/o profesional especializado designado designado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos realizará la evaluación contable respectiva a fin de comprobar la veracidad de la información proporcionada en las valorizaciones y gastos de obra para su respectivo informe a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos”. Por tanto, de acuerdo al INFORME N° 001-2023-MDSJB/SGSLO/YRPR/EF de la Liquidación Financiera del proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, se determinó que el importe del costo financiero del proyecto es por S/. 2,851,364.19 (Dos Millones Ochocientos Cincuenta y un Mil Trescientos Sesenta y cuatro con 19/100 Soles), que equivale a 70.49 %, respecto al presupuesto programado, el cual será considerado como importe para rebaja contable.

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO .- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 405-2021-MDSJB/ALC, de fecha 30 de diciembre de 2021, que aprueba la Pre liquidación Parcial Físico Financiero del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** - I ETAPA

ARTÍCULO SEGUNDO .- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 378-2022-MDSJB/ALC, de fecha 14 de noviembre de 2022, que aprueba la Liquidación Física – Financiera, los gastos efectuados y el saldo presupuestal, del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** - SEGUNDA ETAPA.

ARTÍCULO TERCERO .- APROBAR, la liquidación física de la ejecución del proyecto **" MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"** - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, periodo de ejecución año 2020, 2021 y 2022, bajo la modalidad de administración directa, en cumplimiento a las metas y objetivos alcanzados se

www.munisanjuanbautista.gob.pe

✉ mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

☎ 066 - 313 558

📍 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

📍 Jr. España N°119 Huamanga - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

concluye que el Avance Físico Valorizado Total asciende a un monto de S/. 3,038,475.13 (Tres millones treinta y ocho mil cuatrocientos setenta y cinco con 13/100 soles), que equivale al 104.43% respecto al presupuesto programado total, resumido de la siguiente manera::

CUADRO FINAL DE RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA - I ETAPA + II ETAPA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	PRESUPUESTO TOTAL VALORIZADO
I ETAPA	1,852,637.05	1,952,336.44
II ETAPA	1,056,921.00	1,086,138.69
COSTO TOTAL VALORIZADO: (I) + (II)	2,909,558.05	3,038,475.13
PORCENTAJE QUE REPRESENTA (%)	100.00%	104.43%

CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA RESPECTO AL PRESUPUESTO MATRIZ

PRESUPUESTO MATRIZ	PRESUPUESTO VALORIZADO TOTAL		SALDO
	I ETAPA	II ETAPA	
6,549,799.02	1,952,336.44	1,086,138.69	3,511,323.89
	3,038,475.13		
100.00%	46.39%		53.61%

ARTÍCULO CUARTO. -APROBAR, la liquidación financiera de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, tiene una ejecución presupuestal total de S/. 2,851,364.19 (Dos Millones Quinientos Cincuenta y un mil trescientos sesenta cuatro con 19/100 Soles, que equivale a 70.49%, respecto al presupuesto total programado, según el siguiente detalle:

CUADRO FINAL DE RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA - I ETAPA + II ETAPA

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO			PRESUPUESTO EJECUTADO		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL	DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.24	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	1,062,709.83	0.00	1,062,709.83	809,935.00	0.00	809,935.00
2.6.2.3.25	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	1,594,222.24	86,846.49	1,681,068.73	1,181,826.87	48,759.76	1,230,586.63
2.6.2.3.26	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	775,439.45	512,013.99	1,287,453.44	290,460.09	478,846.80	769,306.89
2.6.8.1.31	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	41,535.67	41,535.67
TOTAL		3,432,371.52	612,660.48	4,045,032.00	2,282,221.96	569,142.23	2,851,364.19

CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA RESPECTO AL PRESUPUESTO MATRIZ

PRESUPUESTO MATRIZ	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		SALDO
	I ETAPA	II ETAPA	
6,549,799.02	2,851,364.19		3,698,434.83
100.00%	43.53%		56.47%

ARTÍCULO QUINTO. - APROBAR, la liquidación patrimonial de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE PISTAS Y VEREDAS EN ASOCIACIÓN SANTA LEONOR Y ASOCIACIÓN LA VICTORIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - I ETAPA y II ETAPA, CUI N° 2458075, presenta el siguiente gasto S/. 2,851,364.19 (Dos Millones



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Quinientos Cincuenta Uno Trescientos Sesenta Cuatro Mil con 19/100 Soles), a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable.

CTA. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	SUB TOTAL
1501.0802	INFRAESTRUCTURA VIAL	
1501.080202	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	809,935.00
1501.080203	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,230,568.63
1501.080204	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	769,306.89
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	41,535.67
1505.0201	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	2,851,364.19
	TOTAL	

ARTÍCULO SEXTO. – **COMUNIQUESE**, a la Unidad de Supervisión y liquidación de Obras y unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN BAUTISTA

Wilmer V. Prado Estrella
ALCALDE

