



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

N°101-2024-MDSJB/A

San Juan Bautista, 09 de febrero del 2024.

VISTO:

El Informe Técnico N°002-2024-MDSJB-GM/SGSLP-GDC, de fecha 09 de febrero del 2024, por el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la MDSJB, remite la conformidad para la aprobación de la liquidación, físico financiera del proyecto denominado "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", PRIMERA ETAPA CON CUI: 2198267, Ejecutado por la modalidad de Administración Directa, el cual cumple con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la Directiva de Formulación, Ejecución, Supervisión y liquidación de proyectos de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, y;


CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, visto el INFORME N° 001-2024-MDSJB-SGSLP/RYO-E, de fecha 07 de febrero del 2024, el Ing. Rubén Yupanqui Oré (evaluador), emite la Liquidación Física Parcial de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" – Primera Etapa con CUI: 2198267.

Que, visto el INFORME N° 001-2024-MDSJB-SGSLP/YRPR/EF, de fecha 07 de Febrero del 2024, la Bach. Contab. YAKELIN ROCIO PEREZ RAMOS (Evaluadora financiera), emite la Liquidación Financiera Parcial de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" – Primera Etapa con CUI: 2198267.

Que, visto que el día 06 de febrero del 2024, los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista (Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Sub Gerente Supervisión y Liquidación de Proyectos y el (la) Sub





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Gerente de Infraestructura), se constituyen en el situ y levantaron el acta de constatación del proyecto.

Que, visto el MEMORANDO N°006-2024-MDSJB-GM-GDTI/WPN/AYAC, de fecha 02 de febrero del 2024, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ing. Wualter Pariona Nalvarte, comunica realizar la Liquidación Parcial de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" – Primera Etapa con CUI: 2198267, con la finalidad de reestructurar el expediente técnico general como saldo para la continuidad de la ejecución de la obra.

Que, visto el INFORME N°048-2024-MDSJB/SGI/SLE, de fecha 02 de febrero del 2024, el (la) Sub Gerente de Infraestructura (Ing. Sandra Lope Espinoza), remite el informe situacional actual de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" – Primera Etapa con CUI: 2198267, y a la vez recomienda realizar la liquidación parcial de la obra mencionada.

Que, visto el INFORME N°056-2024-MDSJB-GDTI/SGSLP/GDC, de fecha 29 de enero del 2024, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos (Ing. Gonzalo de la Cruz Colos), recomienda remitir el informe de corte de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" – Primera Etapa con CUI: 2198267, al supervisor de obra para fines de revisión y su evaluación correspondiente.

Que, visto la CARTA N°006-2024-AYACUCHO-MDSJB/RO-JLPM, de fecha 26 de enero del 2024, el residente de obra (Ing. José Luis Pariona Martínez), remite el informe de corte y/o pre liquidación de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" – Primera Etapa con CUI: 2198267.

Que, visto la CARTA N°001-2024-AYACUCHO-MDSJB/SO-RKOG, de fecha 25 de enero del 2024, el supervisor de obra (Ing. Raúl Karín Ochoa Guerra), remite un informe de respuesta a la CARTA NOTARIAL N°02-2024-MDSJB/GM, comunicado por la Gerencia Municipal de la MDSJB.

Que, visto los Informes N°021-2024-MDSJB-GDTI/SGSLP/GDC, N°022-2024-MDSJB-GM-GDTI/WPN y CARTA NOTARIAL N°02-2024-MDSJB/GM, los funcionarios de la ENTIDAD, se solicita presentar el informe de corte y/o pre liquidación de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" – Primera Etapa con CUI: 2198267.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto el INFORME N° 313-2023/MDSJB-GIDU-SGOM/RO-JLPM con fecha 29 de diciembre del 2023 el Residente y Supervisor de Obra entregan el Expediente Técnico modificado de la Primera etapa, donde hayan participado en su elaboración la Residencia de Obra y la Supervisión de Obra, siendo la estructura presupuestal del expediente técnico:

Presupuesto del Expediente Técnico Modificado de la Primera Etapa:

Costo Directo	S/ 5'855,009.44
Gastos Generales (12% CD)	S/ 702,601.13
Gastos de Supervisión (4.50%)	S/ 263,475.42
Costo Total del Sistema Estructural de la Primera Etapa	S/ 6'821,085.99

Que, visto el INFORME N° 080-2023 - AYACUCHO – MDSJB/SO-RKOG de fecha 29 de diciembre de 2023, el supervisor de obra el Ing. Raúl Karín Ochoa Guerra hace entrega de la VALORIZACIÓN N° 03 correspondiente al mes de DICIEMBRE del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” -Primera Etapa. CUI: 2198267.

Que, visto el INFORME N° 073-2023 – AYACUCHO - MDSJB/SO – RKOG. de fecha 21 de Diciembre de 2023 el Supervisor de Obra absuelve las observaciones descritas en el INFORME N° 526-2023 – MDSJB/GM/SGSLO/ respecto a la VALORIZACIÓN N° 02 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” - Primera Etapa con CUI: 2198267.

Que, visto el RESOLUCIÓN N° 551 – 2023 – MDSJB/A de fecha 18 de Diciembre del 2023 se aprueba el Presupuesto Analítico Modificado N° 01, para la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO”. Primera Etapa CON CUI: 2198267, según el siguiente detalle:

Clasificador	Característica	Monto (S/.)
20.23.53	Personal	464,861.94
26.23.994	Bienes	2,004,123.84
26.23.995	Servicios	405,901.84
Total		2,874,887.11

Que, visto el INFORME N° 526-2023 – MDSJB/GM/SGSLO/GDC de fecha 15 de Diciembre de 2023 el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, remite las observaciones correspondientes a la Valorización N° 02 presentada mediante el INFORME N° 055-2023 - AYACUCHO – MDSJB/SO-RKOG.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 523-2023-MDSJB/A, de fecha 06 de diciembre del 2023, se aprueba ejecutar el componente de Cerco Perimétrico y Portón Metálico del Expediente Técnico General del proyecto: “MEJORAMIENTO Y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” – Primera Etapa con CUI: 2198267 para que sea ejecutado por la modalidad de Administración Directa.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 517-2023-MDSJB/A, de fecha 05 de diciembre del 2023, se aprueba las modificaciones técnicas del sistema de estructuras del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” - Primera Etapa con CUI: 2198267, para que sea ejecutado por la modalidad de Administración Directa.


Que, visto el INFORME N° 055-2023 - AYACUCHO – MDSJB/SO-RKOG de fecha 05 de diciembre de 2023, el supervisor de obra el Ing. Raúl Karín Ochoa Guerra hace entrega de la VALORIZACIÓN N° 02 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” – Primera Etapa con CUI: 2198267

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 511-2023-MDSJB/A, de fecha 01 de diciembre del 2023, se aprueba la autorización de trabajos a doble turno (diurno nocturno) respecto a la ejecución de la primera etapa del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” -Primera Etapa con CUI: 2198267.

Que, visto el INFORME N° 038-2023 – AYACUCHO - MDSJB/SO – RKOG. de fecha 16 de Noviembre de 2023 el Supervisor de Obra absuelve las observaciones descritas en el INFORME N° 429-2023 – MDSJB/GM/SGSLO/GDC respecto a la VALORIZACIÓN N° 01 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” - Primera Etapa con CUI: 2198267.

Que, visto el INFORME N° 429-2023 – MDSJB/GM/SGSLO/GDC de fecha 10 de noviembre de 2023 el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras remite las observaciones correspondientes a la Valorización N° 01 presentada mediante el INFORME N° 027-2023 – MDSJB/SO-RKOG.

Que, visto el INFORME N° 027-2023 – MDSJB/SO-RKOG de fecha 06 de noviembre de 2023, el supervisor de obra el Ing. Raúl Karín Ochoa Guerra hace entrega de la VALORIZACIÓN N° 01 correspondiente al mes de OCTUBRE del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO” -Primera Etapa con CUI: 2198267.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto la CARTA N° 026-2023-CONSORCIO.SEGURIDAD.SAN JUAN BAUTISTA/CONSULTOR de fecha 06 de Noviembre del 2023, el Representante Común del Consorcio Seguridad San Juan Señor Abel Alberto Condorpusa De La Cruz, hace entrega la respuesta a Subsanaciones de Observaciones, para tal fin adjunta el informe del Jefe de Proyectos Ingeniero Sergio Augusto Choccechanca Cuadro y los informes de sus especialistas dirigidos al jefe de proyectos, siendo los únicos especialistas que participan en la absolución, el Ingeniero Edwin Wilson Palomino Prado como Especialista en Estructuras y el Arquitecto Ronal Mayorca Quispe como Especialista en Arquitectura.

Que, visto la CARTA N° 155-2023-MDSJB/GM de fecha 12 de octubre del 2023, el Ingeniero Arturo Alarcón Tanta Gerente General de la Municipalidad, notifica al Representante Común del Consorcio Seguridad San Juan Señor Abel Alberto Condorpusa de la Cruz, solicitándose la absolución de observaciones emitidas a través del INFORME N° 009-2023-AYACUCHO-MDSB/SO-RKOG del supervisor de obra, referido al diagnóstico y compatibilidad del Expediente Técnico, donde se hace las consultas sobre observaciones y deficiencias en el Expediente Técnico del Proyecto aprobado con Resolución de Alcaldía N° 400-2023-MDSJB/A, habiéndosele otorgado al Proyectista o Consultor 15 días calendarios para sus absoluciones el cual vencia el 27 de octubre del 2023.


Que, visto el INFORME N° 009-2023-AYACUCHO-MDSJB/SO-RKOG de fecha 11 de octubre del 2023, el Ing. Raul Karim Ochoa Guerra, presenta el Informe de compatibilidad y diagnóstico del expediente técnico de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" - Primera Etapa con CUI: 2198267

Que, visto el CONTRATO N° 0244-2023-MDSJB/GM, de fecha 28 de setiembre del 2023, se firma el contrato del Residente de Obra al Ing. José Luis Pariona Martínez con CIP 83847, por el monto total de 23,000.00 con plazo de ejecución de la prestación a partir del 29 de setiembre hasta el 31 de diciembre.

Que, visto el CONTRATO N° 0243-2023-MDSJB/GM, de fecha 28 de setiembre del 2023, se firma el contrato del Supervisor de Obra al Ing. Raúl Karin Ochoa Guerra con CIP 84629, por el monto total de 24,533.33 con plazo de ejecución de la prestación a partir del 29 de setiembre hasta el 31 de diciembre.

Que, visto la fecha 20 de Setiembre del 2023, se firma el Acta de Inicio de Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" -Primera Etapa con CUI: 2198267, estando como Residente de Obra el Sub Gerente de Obras y Mantenimiento y como Inspector de Obra el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras.

Que, visto la fecha 20 de Setiembre del 2023, se firma el Acta de entrega de Terreno de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- Primera Etapa con CUI: 2198267, estando como Residente de Obra el Sub Gerente de Obras y Mantenimiento y como Inspector de Obra el Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras.


Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 400-2023-MDSJB/A, de fecha 11 de setiembre del 2023, se aprueba, el Expediente Técnico General del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO". CUI: 2198267 para que sea ejecutado por la modalidad de Administración Directa aprobándole un presupuesto S/. 7,268,295.11.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°405-2023-MDSJB/A, de fecha 15 de setiembre del 2023, se aprueba, el Expediente Técnico y el Presupuesto Analítico de la Primera Etapa del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" CUI: 2198267 para que sea ejecutado por la modalidad de Administración Directa aprobándole un presupuesto S/. 2'777,513.19.



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
PROGRAMA	:	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.
FUNCION	:	05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL	:	014 ORDEN INTERNO
GRUPO FUNCIONAL	:	0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUN
META 2023	:	00001-300449: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO
RUBRO	:	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
FUENTE DE FINANC.	:	05 RECURSOS DETERMINADOS
PROYECTO	:	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" con CUI N° 2198267.
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	
Departamento	:	Ayacucho.
Provincia	:	Huamanga.
Distrito	:	San Juan Bautista.
Localidad	:	San Juan Bautista
Presupuesto Aprobado con R.A. N° 405-2023-MDSJB/A	:	S/. 2'777,513.19 Soles
Modalidad de ejecución	:	Administración Directa
Residente de Obra	:	Ing. José Luis Pariona Martínez, CIP N° 83847, Contrato N° 0244-2023-MDSJB/GM
Inspector de Obra	:	Ing. Karin Raúl Ochoa Guerra, CIP N° 84629, Contrato N° 0243-2023-MDSJB/GM
Acta de Entrega de Terreno	:	20 de Setiembre del 2023
Plazo de Ejecución Contractual	:	5.00 meses
Inicio de obra	:	20 de Setiembre del 2023
Termino programado	:	16 de Febrero del 2024





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Fecha de paralización de obra	:	31/12/2023
Gasto Valorizado de Obra (Físico)	:	S/ 816,123.63 (Ochocientos dieciséis mil ciento veinte y tres con 63/100 Soles)
Porcentaje Avance físico	:	29.38% (Con respecto al presupuesto programado – Etapa I)
Gasto Final Financiero de Obra	:	S/ 2, 279,317.24 (Dos millones Setecientos Setenta Nueve Mil Trescientos Diez Siete con 24/100 soles.
Porcentaje Avance financiero	:	79.28%

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN


LIQUIDACIÓN TÉCNICA

Resultando como metas ejecutadas los siguientes metrados realmente ejecutados de acuerdo al Presupuesto Aprobado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN TÉRMINOS GENERALES

METRADO PRINCIPAL

Partida	Descripción de la Partida	UND	METRADO PROGRAMADO	EJECUTADO			TOTAL	SALDO DE OBRA
				PRINCIPAL	ADICIONAL	MAYORES METRADOS		
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA							
01.01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - TIPO I							
01.01.01	ESTRUCTURAS							
01.01.01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M (INC. INSTALACION)	und	1.00	1.00			1.00	-
01.01.01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	5.00	1.00			1.00	4.00
01.01.01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD C/ARPILLERA H=2.0M C/ROLLIZOS	m	77.00	77.00			77.00	-
01.01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
01.01.01.02.01	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	und	24.00	23.00			23.00	1.00
01.01.01.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	und	1.00	0.90			0.90	0.10
01.01.01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00	0.85			0.85	0.15
01.01.01.02.04	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00	0.90			0.90	0.10
01.01.01.02.05	CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRA	evt	3.00	2.00			2.00	1.00
01.01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	648.00	-			-	648.00
01.01.01.03.02	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE AMBIENTES Y/O OFICINAS DE MATERIAL DRYWALL	m2	648.00	-			-	648.00
01.01.01.03.03	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	648.00	-			-	648.00
01.01.01.03.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	399.17	399.17			399.17	-
01.01.01.03.05	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	399.17	399.17			399.17	-
01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.01.01.04.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	47.80	47.80			47.80	-
01.01.01.04.02	EXCAVACION PARA ZAPATAS EN ROCA FIJA	m3	57.74	-			-	57.74
01.01.01.04.03	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION	m3	17.61	17.61			17.61	-






MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.01.04.04	EXCAVACION DE ZANJA PARA CIMENTACION EN ROCA FIJA	m3	6.21	-	-	6.21
01.01.01.04.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	59.15	-	-	59.15
01.01.01.04.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	165.15	-	-	165.15
01.01.01.04.07	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	97.04	97.04	97.04	-
01.01.01.04.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	97.04	97.04	97.04	-
01.01.01.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			-	-	-
01.01.01.05.01	SOLADO			-	-	-
01.01.01.05.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS (E=0.10m) MEZCLA 1:2 C:H	m2	56.24	56.24	56.24	-
01.01.01.05.02	CIMIENTO CORRIDO			-	-	-
01.01.01.05.02.01	CIMIENTO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. 6"	m3	26.61	-	-	26.61
01.01.01.05.03	SOBRECIMIENTO			-	-	-
01.01.01.05.03.01	SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.75	-	-	2.75
01.01.01.05.03.02	SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON + 25% P.M. 4"	m3	0.21	-	-	0.21
01.01.01.05.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	1.78	-	-	1.78
01.01.01.06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			-	-	-
01.01.01.06.01	ZAPATAS			-	-	-
01.01.01.06.01.01	ZAPATAS ACERO FY=4200KG/CM2	kg	2978.09	2.978.09	2.978.09	-
01.01.01.06.01.02	ZAPATAS CONCRETO 210 kg/cm2	m3	33.46	33.46	33.46	-
01.01.01.06.02	SOBRECIMIENTO ARMADO			-	-	-
01.01.01.06.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO ACERO FY=4200KG/CM2	kg	474.21	226.37	226.37	247.84
01.01.01.06.02.02	SOBRECIMIENTO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	88.76	-	-	88.76
01.01.01.06.02.03	SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO F'C= 175 KG/Cm2	m3	7.88	-	-	7.88
01.01.01.06.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	106.17	-	-	106.17
01.01.01.06.03	PLACAS DE CONCRETO			-	-	-
01.01.01.06.03.01	PLACAS DE C° A° ACERO FY=4200KG/CM2	kg	921.78	921.78	921.78	-
01.01.01.06.03.02	PLACAS DE C° A° ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	64.17	-	-	64.17
01.01.01.06.03.03	PLACAS DE C° A° CONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m3	9.63	-	-	9.63
01.01.01.06.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	64.17	-	-	64.17
01.01.01.06.04	COLUMNAS			-	-	-
01.01.01.06.04.01	COLUMNAS ACERO FY=4200KG/CM2	kg	12487.94	4.854.05	4.854.05	7.633.89
01.01.01.06.04.02	COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	334.78	7.81	7.81	326.97
01.01.01.06.04.03	COLUMNAS CONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m3	51.06	0.78	0.78	50.28
01.01.01.06.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	299.48	7.81	7.81	291.67






MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.01.06.05	VIGAS				-			-	-
01.01.01.06.05.01	VIGAS ACERO F ^y =4200 KG/CM ²	kg	9512.92		-			-	9.512.92
01.01.01.06.05.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	346.02		-			-	346.02
01.01.01.06.05.03	VIGAS CONCRETO F ^c = 210 kg/cm ²	m ³	58.38		-			-	58.38
01.01.01.06.05.04	CURADO DE CONCRETO	m ²	346.02		-			-	346.02
01.01.01.06.06	LOSAS ALIGERADAS				-			-	-
01.01.01.06.06.01	LOSA ALIGERADA ACERO F ^y =4200 KG/CM ²	kg	2566.68		-			-	2.566.68
01.01.01.06.06.02	LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	372.27		-			-	372.27
01.01.01.06.06.03	LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30	und	3101.00		-			-	3.101.00
01.01.01.06.06.04	LOSA ALIGERADA CONCRETO F ^c = 210 kg/cm ²	m ³	31.44		-			-	31.44
01.01.01.06.06.05	CURADO DE CONCRETO	m ²	372.27		-			-	372.27
01.01.01.06.07	ESCALERAS				-			-	-
01.01.01.06.07.01	ESCALERA ACERO F ^y =4200KG/CM ²	kg	824.91		-			-	824.91
01.01.01.06.07.02	ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	41.04		-			-	41.04
01.01.01.06.07.03	ESCALERA CONCRETO F ^c = 210 kg/cm ²	m ³	6.88		-			-	6.88
01.01.01.06.07.04	CURADO DE CONCRETO	m ²	41.04		-			-	41.04
01.01.01.06.08	MESAS DE CONCRETO				-			-	-
01.01.01.06.08.01	MESAS DE CONCRETO ACERO F ^y =4200KG/CM ²	kg	13.21		-			-	13.21
01.01.01.06.08.02	MESAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	2.41		-			-	2.41
01.01.01.06.08.03	MESAS DE CONCRETO CONCRETO F ^c = 175 KG/Cm ²	m ³	0.20		-			-	0.20
01.01.01.06.08.04	CURADO DE CONCRETO	m ²	2.41		-			-	2.41
01.01.01.06.09	COLUMNETAS				-			-	-
01.01.01.06.09.01	COLUMNETAS ARMADO ACERO F ^y =4200KG/CM ²	kg	276.53	276.53			276.53		-
01.01.01.06.09.02	COLUMNETAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	35.20		-			-	35.20
01.01.01.06.09.03	COLUMNETAS CONCRETO F ^c = 175 KG/Cm ²	m ³	2.64		-			-	2.64
01.01.01.06.10	VIGUETAS - DINTEL				-			-	-
01.01.01.06.10.01	VIGUETAS - DINTEL ACERO F ^y =4200KG/CM ²	kg	73.91		-			-	73.91
01.01.01.06.10.02	VIGUETAS - DINTEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m ²	8.87		-			-	8.87
01.01.01.06.10.03	VIGUETAS - DINTEL CONCRETO F ^c = 175 KG/Cm ²	m ³	24.01		-			-	24.01
01.01.02	ARQUITECTURA				-			-	-
01.01.02.01	MUROS Y TABIQUES				-			-	-
01.01.02.01.01	MURO DE LADRILLO APAREJO EN CABEZA M:1:1:4	m ²	76.80		-			-	76.80
01.01.02.01.02	MURO DE LADRILLO APAREJO EN SOGA M:1:1:4	m ²	531.41		-			-	531.41
01.01.02.01.03	ALAMBRE #8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	73.58		-			-	73.58






MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.02.01.04	TABIQUERIA CON EL SISTEMA DRYWALL	m2	16.52	-	-	16.52
01.01.02.01.05	DIVISION EN SS.HH. CON PLANCHA DE MELAMINE	m2	8.19	-	-	8.19
01.01.02.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDRAS			-	-	-
01.01.02.02.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E= 1.5CM; MEZCLA 1:5. PIGMENTADO COLOR GRIS	m2	87.61	-	-	87.61
01.01.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E= 1.5CM; MEZCLA 1:5. PIGMENTADO COLOR BLANCO	m2	88.80	-	-	88.80
01.01.02.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES E= 1.5CM; MEZCLA 1:5. PIGMENTADO COLOR MARRON	m2	165.20	-	-	165.20
01.01.02.02.04	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ESPESOR 1.5CM; MEZCLA 1:5	m2	918.57	-	-	918.57
01.01.02.02.05	TARRAJEO EN COLUMNAS ESPESOR 1.5CM; MEZCLA 1:5	m2	214.34	-	-	214.34
01.01.02.02.06	TARRAJEO EN VIGAS ESPESOR 1.5CM; MEZCLA 1:5	m2	346.02	-	-	346.02
01.01.02.02.07	TARRAJEO MEZCLA 1:5 EN DERRAMES DE PUERTAS Y VENTANAS	m	136.90	-	-	136.90
01.01.02.02.08	TARRAJEO DE CIELO RASO MEZCLA 1:5. E=1.50CM	m2	372.27	-	-	372.27
01.01.02.02.09	VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERA MEZCLA 1:5. E=1.50CM	m2	26.39	-	-	26.39
01.01.02.02.10	CIELO RASO CON PANEL FIBROCEMENTO 6MM	m2	121.30	-	-	121.30
01.01.02.03	PISOS Y PAVIMENTOS			-	-	-
01.01.02.03.01	FALSO PISO MEZCLA 1:10 E=10CM	m2	307.35	-	-	307.35
01.01.02.03.02	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	359.80	-	-	359.80
01.01.02.03.03	PISO DE CERAMICO PORCELANATO DE 0.60M x 0.60M	m2	301.04	-	-	301.04
01.01.02.03.04	PISO DE CERAMICO PORCELANATO DE 0.45M x 0.45M	m2	58.76	-	-	58.76
01.01.02.04	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS			-	-	-
01.01.02.04.01	CONTRAZOCALO DE CERAMICO PORCELANATO DE 60CM X 10CM	m	183.40	-	-	183.40
01.01.02.04.02	ZOCALO DE CERAMICO PORCELANATO DE 0.45M x 0.45M	m2	182.18	-	-	182.18
01.01.02.05	COBERTURAS			-	-	-
01.01.02.05.01	CLARABOYA METALICA C/CUBIERTA DE POLICARBONATO S/DISEÑO	m2	4.22	-	-	4.22
01.01.02.06	CARPINTERIA DE MADERA			-	-	-
01.01.02.06.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA	m2	29.61	-	-	29.61
01.01.02.07	CARPINTERIA METALICA Y ALUMINIO			-	-	-
01.01.02.07.01	PUERTA DE ACERO INOXIDABLE RECUBIERTO EN POLVO	m2	4.41	-	-	4.41
01.01.02.07.02	PUERTA CORTAFUEGO ALEACIOZINC DE DOBLE HOJA	m2	8.40	-	-	8.40
01.01.02.07.03	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 10MM	m2	3.78	-	-	3.78
01.01.02.07.04	MAMPARA DE CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM INC. ACCESORIOS DE FIJACION	m2	19.89	-	-	19.89
01.01.02.07.05	VENTANA DE ALUMINIO TIPO FIJO CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 10MM INC. ACCESORIOS DE FIJACION	m2	60.01	-	-	60.01
01.01.02.07.06	VENTANA DE ALUMINIO TIPO PROYECTANTE CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 8MM INC. ACCESORIOS DE FIJACION	m2	7.22	-	-	7.22
01.01.02.07.07	VENTANA DE ALUMINIO TIPO CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 6MM INC. ACCESORIOS DE FIJACION	m2	8.06	-	-	8.06
01.01.02.07.08	CANTONERA DE ALUMINIO RANURADO TIPO RECTA 47/27MM PFK O SIMILAR	m	52.00	-	-	52.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.02.07.09	BARANDA C/TUBO ALUMINIO: PASAMANO 3" Y PARANTE 3", H=1.00M	m	13.50	-	-	-	13.50
01.01.02.07.10	AGARRADERA PARA MINUSVALIDO EN SS.HH. Ø 2"	m	4.60	-	-	-	4.60
01.01.02.08	CERRAJERIA			-	-	-	-
01.01.02.08.01	MANIJA PARA PUERTAS DE VIDRIO	pza	8.00	-	-	-	8.00
01.01.02.08.02	CERRADURA PARA PUERTAS DE VIDRIO	pza	6.00	-	-	-	6.00
01.01.02.08.03	CERRADURA TIPO POMO DE ACERO INOXIDABLE	pza	15.00	-	-	-	15.00
01.01.02.08.04	CERRADURA PARA VENTANA CORREDIZO	pza	6.00	-	-	-	6.00
01.01.02.08.05	CERRADURA PARA VENTANA PROYECTANTE	pza	18.00	-	-	-	18.00
01.01.02.09	PINTURAS			-	-	-	-
01.01.02.09.01	PINTURA EN MUROS INTERIORES AL LATEX VINILICO	m2	736.39	-	-	-	736.39
01.01.02.09.02	PINTURA EN CIELO RASO AL LATEX 2 MANOS	m2	372.27	-	-	-	372.27
01.01.02.09.03	PINTURA EN COLUMNAS AL LATEX 2 MANOS	m2	214.34	-	-	-	214.34
01.01.02.09.04	PINTURA EN VIGAS AL LATEX 2 MANOS	m2	346.02	-	-	-	346.02
01.01.02.09.05	PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA	m2	29.61	-	-	-	29.61
01.01.03	INSTALACIONES SANITARIAS			-	-	-	-
01.01.03.01	INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGÜE			-	-	-	-
01.01.03.01.01	MÓVIMIENTO DE TIERRAS			-	-	-	-
01.01.03.01.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	22.75	-	-	-	22.75
01.01.03.01.01.02	CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	4.12	-	-	-	4.12
01.01.03.01.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	14.52	-	-	-	14.52
01.01.03.01.01.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	23.29	-	-	-	23.29
01.01.03.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	23.29	-	-	-	23.29
01.01.03.01.02	SALIDA DE DESAGUE Y VENTILACION			-	-	-	-
01.01.03.01.02.01	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE Ø 2"	pto	25.00	-	-	-	25.00
01.01.03.01.02.02	SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE Ø 4"	pto	5.00	-	-	-	5.00
01.01.03.01.02.03	VENTILACION CON TUBERIA PVC SAL DE Ø 2"	und	3.00	-	-	-	3.00
01.01.03.01.03	RED DE DESAGUE			-	-	-	-
01.01.03.01.03.01	TUBERIA PVC NTP 4435:2005 Ø=160mm, 6" (INCL. ANILLO)	m	21.64	-	-	-	21.64
01.01.03.01.03.02	TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"	m	43.92	-	-	-	43.92
01.01.03.01.03.03	TUBERIA DE PVC SAL Ø 2"	m	58.11	-	-	-	58.11
01.01.03.01.04	ACCESORIOS			-	-	-	-
01.01.03.01.04.01	CODO PVC SAL 4"x45º	pza	5.00	-	-	-	5.00
01.01.03.01.04.02	CODO PVC SAL 2"x45º	pza	8.00	-	-	-	8.00
01.01.03.01.04.03	YEE PVC SAL 4"x4"	pza	8.00	-	-	-	8.00






MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.03.01.04.04	YEE PVC SAL DE 4" CON REDUCCION A 2"	pza	7.00	-	-	-	7.00
01.01.03.01.04.05	YEE PVC SAL 2"	und	10.00	-	-	-	10.00
01.01.03.01.05	ADITAMIENTOS VARIOS			-	-	-	-
01.01.03.01.05.01	REGISTRO DE BRONCE 4", PROVISION Y COLOCACION	und	4.00	-	-	-	4.00
01.01.03.01.05.02	SUMIDERO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION	und	11.00	-	-	-	11.00
01.01.03.01.05.03	SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"	pza	3.00	-	-	-	3.00
01.01.03.01.06	CAJA DE REGISTRO			-	-	-	-
01.01.03.01.06.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pza	2.00	-	-	-	2.00
01.01.03.01.07	CONEXION A LA RED COLECTORA DE DESAGÜE			-	-	-	-
01.01.03.01.07.01	SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO	serv	1.00	1.00	-	1.00	-
01.01.03.02	INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA			-	-	-	-
01.01.03.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			-	-	-	-
01.01.03.02.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	16.28	-	-	-	16.28
01.01.03.02.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	9.28	-	-	-	9.28
01.01.03.02.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8.75	-	-	-	8.75
01.01.03.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	8.75	-	-	-	8.75
01.01.03.02.02	SALIDA DE AGUA FRIA			-	-	-	-
01.01.03.02.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC SAP Ø 1/2"	pto	38.00	-	-	-	38.00
01.01.03.02.03	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA			-	-	-	-
01.01.03.02.03.01	TUBERIA PVC SAP DE 1.5", C - 10	m	38.90	-	-	-	38.90
01.01.03.02.03.02	TUBERIA PVC SAP DE 1", C - 10	m	25.50	-	-	-	25.50
01.01.03.02.03.03	TUBERIA PVC SAP DE Ø 3/4", C - 10	m	23.00	-	-	-	23.00
01.01.03.02.03.04	TUBERIA PVC SAP DE Ø 1/2"	m	45.50	-	-	-	45.50
01.01.03.02.04	ACCESORIOS			-	-	-	-
01.01.03.02.04.01	TEE PVC-SAP 1 1/2"	und	3.00	-	-	-	3.00
01.01.03.02.04.02	TEE PVC-SAP 1"	und	3.00	-	-	-	3.00
01.01.03.02.04.03	TEE PVC-SAP 3/4"	und	2.00	-	-	-	2.00
01.01.03.02.04.04	TEE PVC-SAP Ø 1/2"	und	18.00	-	-	-	18.00
01.01.03.02.04.05	CODO PVC-SAP 1 1/2" X 90°	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.03.02.04.06	CODO PVC-SAP 1" X 90°	und	6.00	-	-	-	6.00
01.01.03.02.04.07	CODO PVC-SAP 3/4" X 90°	und	5.00	-	-	-	5.00
01.01.03.02.04.08	CODO PVC-SAP Ø 1/2" X 90°	und	13.00	-	-	-	13.00
01.01.03.02.05	LLAVES, VÁLVULAS Y CAJAS			-	-	-	-
01.01.03.02.05.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2"	und	1.00	-	-	-	1.00






MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.03.02.05.02	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"	und	4.00	-	-	-	4.00
01.01.03.02.05.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 3/4"	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.03.02.05.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"	und	2.00	-	-	-	2.00
01.01.03.02.05.05	CAJA P/ VALVULA 30X30CM (NICH0 PARED)	und	8.00	-	-	-	8.00
01.01.03.02.06	CONEXION A LA RED PUBLICA DE AGUA			-	-	-	-
01.01.03.02.06.01	SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED MATRIZ DE AGUA POTABLE	serv	1.00	1.00	-	1.00	-
01.01.03.03	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			-	-	-	-
01.01.03.03.01	INODORO DE LOSA VITRIFICADA TANQUE BAJO	pza	5.00	-	-	-	5.00
01.01.03.03.02	LAVATORIO TIPO OVALÍN SONET COLOR BLANCO	pza	5.00	-	-	-	5.00
01.01.03.03.03	DUCHA CROMADA	pza	5.00	-	-	-	5.00
01.01.03.03.04	LLAVE CON GRIFO DE Ø 1/2"	pza	6.00	-	-	-	6.00
01.01.03.03.05	PAPELERA PLASTICA CON TAPA DE VENTANA BATIBLE	pza	5.00	-	-	-	5.00
01.01.03.03.06	ESPEJO EMPOTRADO A LA PARED DE 2.45X0.70M	pza	2.00	-	-	-	2.00
01.01.03.03.07	ESPEJO EMPOTRADO A LA PARED DE 0.45X0.70M	pza	3.00	-	-	-	3.00
01.01.03.04	TANQUE ELEVADO			-	-	-	-
01.01.03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO INC/ACCESORIOS Y ESTRUCTURA	und	3.00	-	-	-	3.00
01.01.03.04.02	SUMINISTRO E INSTALCION DE SISTEMA DE ALIMENTACION A TANQUE	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.03.04.03	SUMINISTRO E INSTALCION DE SISTEMA DE ALIMENTACION A REDE	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.03.04.04	SUMINISTRO E INSTALCION DE SISTEMA DE REBOSE Y LIMPIEZA	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS			-	-	-	-
01.01.04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			-	-	-	-
01.01.04.01.01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO	m3	11.26	-	-	-	11.26
01.01.04.01.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	7.12	-	-	-	7.12
01.01.04.01.03	ACARRO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5.18	-	-	-	5.18
01.01.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	5.18	-	-	-	5.18
01.01.04.02	SALIDA DE ILUMINACION			-	-	-	-
01.01.04.02.01	SALIDA PARA CENTROS DE LUZ (TECHO)	pto	43.00	-	-	-	43.00
01.01.04.02.02	SALIDA DE LUZ DE EMERGENCIA EN PARED	pto	8.00	-	-	-	8.00
01.01.04.03	SALIDA DE INTERRUPTORES			-	-	-	-
01.01.04.03.01	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (C/INTERRUPTOR)	pto	10.00	-	-	-	10.00
01.01.04.03.02	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (C/INTERRUPTOR)	pto	5.00	-	-	-	5.00
01.01.04.03.03	SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE	pto	2.00	-	-	-	2.00
01.01.04.04	SALIDA DE TOMACORRIENTES			-	-	-	-
01.01.04.04.01	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN PARED (CON PUESTA A TIERRA)	pto	27.00	-	-	-	27.00






MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.04.04.02	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EN PISO (CON PUESTA A TIERRA)	pto	15.00	-	-	-	15.00
01.01.04.05	CAJA DE PASE			-	-	-	-
01.01.04.05.01	CAJA DE PASO DE PLASTICO OCTOGONAL PESADO 100MM x 100MM, (INC TAPA)	pto	4.00	-	-	-	4.00
01.01.04.06	TABLEROS GENERAL Y/O DISTRIBUCION			-	-	-	-
01.01.04.06.01	TABLERO EMPOTRADO GENERAL, 220V, 60HZ, CON BARRA DE C _u 20DA, 12 POLOS + 12 ESPACIOS INTERRUPTOR DIFERENCIAL	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.04.06.02	TABLERO EMPOTRADO DE DISTRIBUCION, 220V 60HZ, 10 POLOS + 10 ESPACIOS P/INTERRUPTOR DIFERENCIALES	und	5.00	-	-	-	5.00
01.01.04.07	DISPOSITIVOS BIPOLARES			-	-	-	-
01.01.04.07.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X16A10KA	und	7.00	-	-	-	7.00
01.01.04.07.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X25A10KA	und	11.00	-	-	-	11.00
01.01.04.07.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X40A10KA	und	4.00	-	-	-	4.00
01.01.04.07.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL DIN 2X100A10KA	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.04.07.05	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A 30mA, VN=230/400V	und	7.00	-	-	-	7.00
01.01.04.07.06	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X32A, 30mA, VN=230/400V	und	11.00	-	-	-	11.00
01.01.04.07.07	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X40A, 30mA, VN=230/400V	und	4.00	-	-	-	4.00
01.01.04.08	ARTEFACTOS ELECTRICOS			-	-	-	-
01.01.04.08.01	LUMINARIA LED TIPO PANEL DE 36W (TIPO B)	und	22.00	-	-	-	22.00
01.01.04.08.02	LUMINARIA LED TIPO BOLA DE 24W (TIPO D)	und	21.00	-	-	-	21.00
01.01.04.08.03	LUMINARIA LED DE EMERGENCIA DE 2X20W	und	8.00	-	-	-	8.00
01.01.04.09	CONDUCTOS			-	-	-	-
01.01.04.09.01	TUBERIAS PVC SAP (ELEC) Ø= 20mm	m	222.00	-	-	-	222.00
01.01.04.09.02	TUBERIAS PVC SAP (ELEC) Ø= 25mm	m	172.00	-	-	-	172.00
01.01.04.09.03	TUBERIAS PVC SAP (ELEC) Ø= 54mm	m	194.00	-	-	-	194.00
01.01.04.10	CABLES Y CONDUCTORES			-	-	-	-
01.01.04.10.01	CABLE ELECTRICO EN CIRCUITOS DE ALUMBRADO	m	249.75	-	-	-	249.75
01.01.04.10.02	CABLE ELECTRICO EN CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE	m	202.10	-	-	-	202.10
01.01.04.10.03	CABLE ELECTRICO ALIMENTADOR 10MM ² N2XDH	m	46.00	-	-	-	46.00
01.01.04.11	POZO CONEXION A TIERRA			-	-	-	-
01.01.04.11.01	POZO CONEXION A TIERRA	und	1.00	-	-	-	1.00
01.01.04.12	CONEXION A LA RED PUBLICA DE ELECTRICIDAD			-	-	-	-
01.01.04.12.01	SERVICIO DE CONEXIÓN A LA RED MATRIZ ANTE ELECTROCENTRO	serv	1.00	1.00	-	1.00	-
01.01.05	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL			-	-	-	-
01.01.05.01	ALQUILER DE SS.HH. PORTATILES PARA PERSONAL DE OBRA	mes	5.00	1.00	-	1.00	4.00
01.01.05.02	CONTENEDOR DE RESIDUOS DOMESTICOS	und	4.00	2.00	-	2.00	2.00
01.01.05.03	CONTENEDOR PARA RESIDUOS PELIGROSOS	und	4.00	2.00	-	2.00	2.00





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.05.04	TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMESTICOS Y PELIGROSOS	vje	10.00	1.00			1.00	9.00
01.01.05.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1237.00	-			-	1237.00
02	DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION			-			-	-
02.01	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA			-			-	-
02.01.01	INSTALACION DE POSTES PARA VIDEO VIGILANCIA			-			-	-
02.01.01.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO 13M	und	56.00	-			-	56.00
02.01.01.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO 11M	und	18.00	-			-	18.00
02.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACION DE FIBRA OPTICA			-			-	-
02.01.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA TRONCAL 48 HILOS MONOMODO	m	20000.00	-			-	20,000.00
02.01.03	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL SISTEMA VIDEO VIGILANCIA			-			-	-
02.01.03.01	SUMINISTRO DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA TIPO DOMO PTZ 4MP	und	56.00	56.00			56.00	-
02.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA COMUNITARIA GPRS			-			-	-
02.01.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALARMA COMUNITARIA GPRS	und	20.00	-			-	20.00
02.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE RADIO COMUNICACION			-			-	-
02.01.05.01	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION DIGITAL	und	1.00	-			-	1.00
03	EQUIPAMIENTO LOGISTICO Y TECNOLOGICO			-			-	-
03.01	EQUIPAMIENTO DEL COSC Y MODULO DE AUXILIO RAPIDO			-			-	-
03.01.01	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	est	1.00	1.00			1.00	-
03.02	UNIDADES PARA VIGILANCIA			-			-	-
03.02.01	SUMINISTRO DE CAMIONETA DOBLE CABINA CON KIT Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	und	1.00	-			-	1.00
03.02.02	SUMINISTRO DE MOTOCICLETA SEGURIDAD CIUDADANA CON KIT Y ACCESORIOS	und	3.00	3.00			3.00	-



METRADO DE ADICIONALES DE OBRA (EXP. DE MODIFICACIONES ESTRCUTURALES)

Partida	Descripción de la Partida	UND	METRADO PROGRAMADO	EJECUTADO			TOTAL	SALDO DE OBRA
				PRINCIPAL	ADICIONAL	MAYORES METRADOS		
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA							
01.01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - TIPO I							
01.01.01	ESTRUCTURAS							
01.01.01.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M (INC. INSTALACION)	und	1.00					1.00
01.01.01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	5.00					5.00
01.01.01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD C/ARPILLERA H=2.0M C/ROLLIZOS	m	77.00					77.00
01.01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							-
01.01.01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	24.00					24.00




MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.01.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	und	1.00					1.00
01.01.01.02.03	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	und	1.00					1.00
01.01.01.02.04	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	1.00					1.00
01.01.01.02.05	CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRA	evt	3.00					3.00
01.01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES							-
01.01.01.03.01	DESMONTAJE DE COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	648.00					648.00
01.01.01.03.02	DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE AMBIENTES Y/O OFICINAS DE MATERIAL DRYWALL	m2	648.00					648.00
01.01.01.03.03	DEMOLICION DE PISO DE CEMENTO PULIDO	m2	648.00					648.00
01.01.01.03.04	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	399.17					399.17
01.01.01.03.05	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO DE EJECUCION	m2	399.17					399.17
01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS							-
01.01.01.04.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	221.81					221.81
01.01.02.01.03	EXCAVACION DE ZANJA PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	44.49	44.49	44.49		44.49	-
01.01.02.01.04	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTO CORRIDO	m3	4.51	4.51	4.51		4.51	-
01.01.01.04.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	161.34					161.34
01.01.01.04.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR E=0.10 M.	m2	181.43					181.43
01.01.01.04.07	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	131.36					131.36
01.01.01.04.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	131.36					131.36
01.01.01.05	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE							-
01.01.01.05.01	SOLADO							-
01.01.01.05.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS (E:0.10m) MEZCLA 1:12 C:H	m2	116.74					116.74
01.01.01.05.02	CIMENTO CORRIDO							-
01.01.01.05.02.01	CIMENTO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% P.G. 6"	m3	4.41					4.41
01.01.01.05.03	SOBRECIMIENTO							-
01.01.01.05.03.01	SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.96					8.96
01.01.01.05.03.02	SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON + 25% P.M. 4"	m3	0.58					0.58
01.01.01.05.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	8.96					8.96
01.01.01.06	OBRAS DE CONCRETO ARMADO							-
01.01.01.06.01	ZAPATAS							-
01.01.01.06.01.01	ZAPATAS ACERO FY=4200KG/CM2	kg	5,793.69					5,793.69
01.01.01.06.01.02	ZAPATAS CONCRETO 210 kg/cm2	m3	68.86					68.86
01.01.02.03.02	VIGAS DE CIMENTACION							-
01.01.02.03.02.01	VIGAS DE CIMENTACION ACERO FY=4200KG/CM2	kg	1,477.06		681.87		681.87	795.19
01.01.02.03.02.02	VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	46.57		24.16		24.16	22.41






MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.02.03.02.03	VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO F'C= 210 KG/Cm2	m3	8.19		4.83	4.83	3.36
01.01.02.03.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	46.57		24.29	24.29	22.28
01.01.01.06.02	SOBRECIMIENTO ARMADO						-
01.01.01.06.02.01	SOBRECIMIENTO ARMADO ACERO FY=4200KG/CM2	kg	524.64				524.64
01.01.01.06.02.02	SOBRECIMIENTO ARMADO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	197.34				197.34
01.01.01.06.02.03	SOBRECIMIENTO ARMADO CONCRETO F'C= 175 KG/Cm2	m3	12.78				12.78
01.01.01.06.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	197.34				197.34
01.01.01.06.03	PLACAS DE CONCRETO						-
01.01.01.06.03.01	PLACAS DE C° A° ACERO FY=4200KG/CM2	kg	5.042.01				5.042.01
01.01.01.06.03.02	PLACAS DE C° A° ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	173.44				173.44
01.01.01.06.03.03	PLACAS DE C° A° CONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m3	22.73				22.73
01.01.01.06.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	173.44				173.44
01.01.01.06.04	COLUMNAS						-
01.01.01.06.04.01	COLUMNAS ACERO FY=4200KG/CM2	kg	6.474.82				6.474.82
01.01.01.06.04.02	COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	324.93				324.93
01.01.01.06.04.03	COLUMNAS CONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m3	32.31				32.31
01.01.01.06.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	324.93				324.93
01.01.01.06.05	VIGAS						-
01.01.01.06.05.01	VIGAS ACERO FY=4200 KG/CM2	kg	10.230.11				10.230.11
01.01.01.06.05.02	VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	390.29				390.29
01.01.01.06.05.03	VIGAS CONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m3	59.35				59.35
01.01.01.06.05.04	CURADO DE CONCRETO	m2	390.29				390.29
01.01.01.06.06	LOSAS ALIGERADAS						-
01.01.01.06.06.01	LOSA ALIGERADA ACERO FY=4200 KG/CM2	kg	2.441.48				2.441.48
01.01.01.06.06.02	LOSA ALIGERADA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	396.39				396.39
01.01.02.03.07.03	LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20x30x30	und	3.173.44				3.173.44
01.01.01.06.06.03	LOSA ALIGERADA LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30	und	128.51				128.51
01.01.01.06.06.04	LOSA ALIGERADA CONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m3	39.45				39.45
01.01.01.06.06.05	CURADO DE CONCRETO	m2	396.39				396.39
01.01.01.06.07	ESCALERAS						-
01.01.01.06.07.01	ESCALERA ACERO FY=4200KG/CM2	kg	250.00				250.00
01.01.01.06.07.02	ESCALERA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	69.32				69.32
01.01.01.06.07.03	ESCALERA CONCRETO F'C = 210 kg/cm2	m3	13.72				13.72
01.01.01.06.07.04	CURADO DE CONCRETO	m2	69.32				69.32





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.01.06.08	MESAS DE CONCRETO						
01.01.01.06.08.01	MESAS DE CONCRETO ACERO FY=4200KG/CM2	kg	13.21				13.21
01.01.01.06.08.02	MESAS DE CONCRETO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.41				2.41
01.01.01.06.08.03	MESAS DE CONCRETO CONCRETO F'C= 175 KG/Cm2	m3	0.20				0.20
01.01.01.06.08.04	CURADO DE CONCRETO	m2	2.41				2.41
01.01.01.06.09	COLUMNETAS						
01.01.01.06.09.01	COLUMNETAS ARMADO ACERO FY=4200KG/CM2	kg	1,757.61				1,757.61
01.01.01.06.09.02	COLUMNETAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	341.46				341.46
01.01.01.06.09.03	COLUMNETAS CONCRETO F'C= 175 KG/Cm2	m3	19.41				19.41
01.01.01.06.10	VIGUETAS - DINTEL						
01.01.01.06.10.01	VIGUETAS - DINTEL ACERO FY=4200KG/CM2	kg	456.84				456.84
01.01.01.06.10.02	VIGUETAS - DINTEL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	81.69				81.69
01.01.01.06.10.03	VIGUETAS - DINTEL CONCRETO F'C= 175 KG/Cm2	m3	5.31				5.31

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO-AÑO 2023

EXPEDIENTE TECNICO MATRIZ

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N°400-2023-MDSJB/A, de fecha 11 de setiembre de 2023)

ITEM	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE	COSTO (S/.)
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,813,137.92
02	DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION	2,618,438.17
03	EQUIPAMIENTO LOGISTICO Y TECNOLOGICO	425,000.00
04	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	104,010.50
	COSTO DIRECTO DE OBRA	5,960,586.59
	GASTOS GENERALES (12.00%)	715,270.39
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.50%)	268,226.40
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	25,000.00
	COSTO EXPEDIENTE TECNICO	180,000.00
	CONTROL CONCURRENTENTE	119,211.73
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	7,268,295.11

EXPEDIENTE TECNICO PRIMERA ETAPA

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N°405-2023-MDSJB/A, de fecha 17 de setiembre de 2023)

ITEM	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE	COSTO (S/.)
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	932,430.85
02	DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,183,278.24
03	EQUIPAMIENTO LOGISTICO Y TECNOLOGICO	268,422.40
	COSTO DIRECTO DE OBRA	2,384,131.49
	GASTOS GENERALES (12.00%)	286,095.78
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.50%)	107,285.92
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	2,777,513.19

www.munisanjuanbautista.gob.pe

mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

066 - 313 558

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

Jr. España N°119 Huamanga - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES (ADICIONALES DE OBRA)
(Aprobado con Resolución de Alcaldía N°517-2023-MDSJB/A, de fecha 05 de diciembre de 2023)


ITEM	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE	COSTO (S/.)
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	932,430.85
02	DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,183,278.24
03	EQUIPAMIENTO LOGISTICO Y TECNOLOGICO	268,422.40
COSTO DIRECTO DE OBRA		2,384,131.49
GASTOS GENERALES (12.00%)		286,095.78
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.50%)		107,285.92
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,777,513.19

RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL Y ADICIONAL DE OBRA - AÑO 2023

Durante la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO". CUI: 2198267 – PRIMERA ETAPA, se tiene una Valorización Principal y Adicional de Obra (Expediente de modificaciones presupuestales), resumido de la siguiente manera:

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (R.A. N°405-2023-MDSJB/A)

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE	PROGRAMADO (S/.)	EJECUTADO (S/.)	SALDO DE OBRA (S/.)
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	932,430.85	117,112.90	815,317.95
01.01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - TIPO I	932,430.85	117,112.90	815,317.95
01.01.01	ESTRUCTURAS	532,378.83	112,379.67	419,999.16
01.01.02	ARQUITECTURA	315,804.98	-	315,804.98
01.01.03	INSTALACIONES SANITARIAS	35,880.90	2,100.00	33,780.90
01.01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS	38,144.84	1,120.00	37,024.84
01.01.05	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	10,221.30	1,513.23	8,708.07
02	DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION	1,183,278.24	476,000.00	707,278.24
02.01	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,183,278.24	476,000.00	707,278.24
03	EQUIPAMIENTO LOGISTICO Y TECNOLOGICO	268,422.40	107,422.40	161,000.00
03.01	EQUIPAMIENTO DEL COSC Y MODULO DE AUXILIO RAPIDO	53,540.00	53,540.00	-
03.02	UNIDADES PARA VIGILANCIA	214,882.40	53,882.40	161,000.00
COSTO DIRECTO DE OBRA		2,384,131.49	700,535.30	1,683,596.19
GASTOS GENERALES (12.00%)		286,095.78	84,064.24	202,031.54
GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.50%)		107,285.92	31,524.09	75,761.83
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		2,777,513.19	816,123.63	1,961,389.56
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO		100.00%	29.38%	70.62%





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL (EXP. MATRIZ - R.A. N°400-2023-MDSJB/A)

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE	PROGRAMADO (S/.)	EJECUTADO (S/.)	SALDO DE OBRA (S/.)
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,813,137.92	117,112.90	2,696,025.02
01.01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - TIPO I	1,936,706.83	117,112.90	1,819,593.93
01.02	CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RAPIDO - TIPO I (LAS AMERICAS)	109,858.31	-	109,858.31
01.03	CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RAPIDO - TIPO I (SECTOR ACUCHIMAY)	204,476.91	-	204,476.91
01.04	CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RAPIDO - TIPO I (SECTOR LICENCIADOS)	182,941.77	-	182,941.77
01.05	CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RAPIDO - TIPO I (SECTOR SAN JUAN BAUTISTA CERCADO)	85,728.74	-	85,728.74
01.06	CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RAPIDO - TIPO I (SECTOR CIUDAD MAGISTERIAL)	149,002.16	-	149,002.16
01.07	CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE AUXILIO RAPIDO - TIPO I (SECTOR SAN MELCHOR)	144,423.20	-	144,423.20
02	DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION	2,618,438.17	476,000.00	2,142,438.17
02.01	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	1,864,765.77	476,000.00	1,388,765.77
02.02	SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	94,900.00	-	94,900.00
02.03	CENTRO DE DATOS	134,572.40	-	134,572.40
02.04	CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO	467,900.00	-	467,900.00
02.05	SISTEMA CENTRAL DE EMERGENCIA	56,300.00	-	56,300.00
03	EQUIPAMIENTO LOGISTICO Y TECNOLOGICO	425,000.00	107,422.40	317,577.60
03.01	EQUIPAMIENTO DEL COSC Y MODULO DE AUXILIO RAPIDO	83,970.00	53,540.00	30,430.00
03.02	UNIDADES PARA VIGILANCIA	214,882.40	53,882.40	161,000.00
03.03	BIENES E INDUMENTARIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	126,147.60	-	126,147.60
04	ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION	104,010.50	-	104,010.50
04.01	CAPACITACION AL PERSONAL DE SERENAZGO	20,000.00	-	20,000.00
04.02	CAPACITACION A LA CIUDADANIA ORGANIZADA (JUNTAS VECINALES)	84,010.50	-	84,010.50
	COSTO DIRECTO DE OBRA	5,960,586.59	700,535.30	5,260,051.29
	GASTOS GENERALES (12.00%)	715,270.39	84,064.24	631,206.15
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.50%)	268,226.40	31,524.09	236,702.31
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	25,000.00	-	25,000.00
	COSTO EXPEDIENTE TECNICO	180,000.00	180,000.00	-
	CONTROL CONCURRENTE	119,211.73	-	119,211.73
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	7,268,295.11	996,123.63	6,272,171.48
	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO	100.00%	13.71%	86.29%

VALORIZACIÓN DE ADICIONALES DE OBRA -EXP. DE MODIFICACIONES ESTRUCTURALES (EXP. MATRIZ - R.A. N°517-2023-MDSJB/A)

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE	PROGRAMADO (S/.)	EJECUTADO (S/.)	SALDO DE OBRA (S/.)
01	ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	632,169.05	11,497.18	620,671.87
01.01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - TIPO I	632,169.05	11,497.18	620,671.87

www.munisanjuanbautista.gob.pe

✉ mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

☎ 066 - 313 558

📍 Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

📍 Jr. España N°119 - Huamanga - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.01.01	ESTRUCTURAS	632,169.05	11,497.18	620,671.87
	COSTO DIRECTO DE OBRA	632,169.05	11,497.18	620,671.87
	GASTOS GENERALES	75,860.29	1,379.66	74,480.63
	GASTOS DE SUPERVISIÓN	28,447.61	517.37	27,930.24
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	736,476.95	13,394.21	723,082.74
	% AVANCE FÍSICO EJECUTADO	100.00%	1.82%	98.18%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA DE OBRA – AÑO 2023

Durante la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO". CUI: 2198267 – PRIMERA ETAPA, se tiene un avance físico Valorizado de 29.38% equivalente a S/ 816,123.63 (Ochocientos dieciséis mil ciento veinte y tres con 63/100 Soles), y saldo de obra de 70.62% que equivale a S/ 1,961,389.56 Soles, resumido de la siguiente manera:

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (R.A. N°405-2023-MDSJB/A - R.A. N°517-2023-MDSJB/A)

PRESUPUESTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	VARIACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO	2,777,513.19	816,123.63
MAYORES METRADOS	0.00	0.00
ADICIONALES DE OBRA (EXP. DE MODIFICACIONES ESTRUCT.)	736,476.95	13,394.21
DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00
TOTAL	3,513,990.14	829,517.84
AVANCE PORCENTUAL	100.00%	23.61%

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL (R.A. N°400-2023-MDSJB/A - R.A. N°517-2023-MDSJB/A)

PRESUPUESTO PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO	VARIACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO	7,268,295.11	996,123.63
MAYORES METRADOS	0.00	0.00
ADICIONALES DE OBRA (EXP. DE MODIFICACIONES ESTRUCT.)	736,476.95	13,394.21
DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00
TOTAL	8,004,772.06	1,009,517.84
AVANCE PORCENTUAL	100.00%	12.61%

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

- Se ha firmado el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y El Ministerio del Interior para la Seguridad Ciudadana con fecha 16 de junio del año 2023 amparado en la Resolución Ministerial N° 0528-2023-IN para la asignación de recursos provenientes del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana en el cual se consideró al Proyecto de Inversión denominado: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO




MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"-Primera Etapa con CUI: 2198267 con Código Único de Inversiones N° 2198267, por un monto de S/. 2 680,339.00 (Dos Millones Seiscientos Ochenta Mil Trescientos Treinta y Nueve con 00/100 Soles).

- Mediante la **Resolución de Alcaldía N° 400-2023-MDSJB/A, de fecha 11 de setiembre del 2023, se aprueba, el Expediente Técnico General** del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- Primera Etapa con CUI: 2198267 para que sea ejecutado por la modalidad de Administración Directa aprobándole un presupuesto S/. 7, 268,295.11.
- Mediante la **Resolución de Alcaldía N°405-2023-MDSJB/A, de fecha 15 de setiembre del 2023, se aprueba, el Expediente Técnico y el Presupuesto Analítico de la Primera Etapa** del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" CUI: 2198267 para que sea ejecutado por la modalidad de Administración Directa aprobándole un presupuesto S/. 2'777,513.19.
- EL financiamiento del MININTER, con respecto al presupuesto del expediente técnico General representa el 36.88 % y con el Expediente Técnico de ejecución de la Primera Etapa representa el 96.50% los cuales fueron programados en el PIM de la siguiente manera:
 - o Meta N° 0002 S/. 180,000.00 (Ciento Ochenta Mil con 00/100 soles).
 - o Meta N° 0003 S/. 1, 211,277 (Un Millón Doscientos Once Mil Doscientos Setenta Siete con 00/100 soles).
 - o Meta N° 0004 S/ 1, 289,062 (UN Millón Doscientos Ochenta Nueve Mil Sesenta Dos con 00/100 soles).
- Se ha contratado y efectuado el pago del expediente técnico matriz del Proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- Primera Etapa con CUI N° 2198267, con un monto total de S/ 180,000.00 soles elaborado por el Consorcio San Juan Bautista en el mes de AGOSTO del 2023.
- En el periodo fiscal del año 2023 se ejecutó el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- Primera Etapa con CUI N° 2198267, por la modalidad de administración directa teniendo un gasto presupuestal de S/. 2, 099,317.24, dirigidos por el equipo técnico Ing. Raul Karim Ochoa Guerra (supervisor de obra), Ing. José Luis Pariona Martínez (residente de obra), Lic. Adm. Kriz Maykovska Colos Gutierrez (Asistente Administrativa) el cual se inició el 20 de setiembre del 2023 al 31 de diciembre del 2023.
- Durante la ejecución de la Obra. Se ha adquirido bienes directos e indirectos en un valor de S/. S/. 1, 742, 497.19, empleando el monto de S/. 236, 691.12, y contando con un saldo de S/. 1, 505, 806.07 al 31 de diciembre del 2023 en el almacén del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- Primera





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Etapa con CUI N° 2198267, como son combustible, vestuario, materiales de escritorio, varillas de temperatura, materiales de construcción, implementos sanitarios, tuberías y accesorios, alambres y clavos, agregados, herramientas manuales, vestuarios e implementos de seguridad, tuberías y accesorios eléctricos, inodoros, laptops e impresoras, cemento portland, poste de concreto de video vigilancia, maderas, mobiliarios, motocicleta, equipo de radio portátil, ladrillos, reflectores, cable de fibra óptica, esta información es acorde al FORMATO LT -02., El saldo representa el 86.41 % de la adquisición de la ejecución del año 2023.

- En la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO, - Primera Etapa con CUI N° 2198267, se ha realizado con la designación de equipos menores de parte de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista como son mezcladora de concreto tipo trompo, vibrador de concreto, vibro pisón, plancha compactadora, compactador rodillo, mini cargador, hormigonero carmix, el cual representa el valor de S/. 34, 145.60 (Treinta cuatro mil ciento cuarenta cinco con 60/100 soles).
- De acuerdo al reporte financiero, sobre la Liquidación Financiera Parcial, el cual se señala que el presupuesto financiado por el Ministerio del Interior para la Seguridad Ciudadana para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO, - Primera Etapa con CUI N° 2198267, es a nivel de rubros de financiamiento de RECURSOS ORDINARIOS se programa de la siguiente manera:

COD	FTE FTO	AÑO
00	RECURSOS ORDINARIOS	2023

AÑO	RUBRO	PRES. ASIGNADO	PRES. EJECUTADO
2023	MININTER	2, 680,339.00	2,279,317.24

Se señala que la programación presupuestal en el año 2023 es el importe es S/. **2, 874, 887.11 (Doscientos millones setenta cuatro mil ochocientos ochenta siete con 11/100 soles,** siendo resumido de la siguiente manera:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO		
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	464,861.94	0.00	464,861.94
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,898,062.25	106,061.08	2,004,123.33
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	104,790.07	301,111.77	405,901.84
TOTAL		2,433,279.26	441,607.85	2,874,887.11





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

La ejecución financiera del presupuesto aprobado y ejecutado del proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO- Primera Etapa con CUI N° 2198267**, reflejan los gastos sincerados según los clasificadores y documentos fuentes de la ejecución presupuestal patrimonial del año 2023, es por el monto de **S/ 2 279,317.24 (Dos Millones Doscientos Setenta Nueve Mil Trescientos Diez Siete con 24/100 soles)**, el cual representa el 79.28% según se detalla en el siguiente cuadro:




ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO/PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	%
2.6.2 3.99 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	464,861.94	0.00	464,861.94	114,817.80	0.00	114,817.80	24.70 %
2.6.2 3.99 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,898,062.25	106,061.08	2,004,123.33	1,536,836.75	67,760.44	1,604,597.19	80.97 %
2.6.2 3.99 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	104,790.07	301,111.77	405,901.84	53,265.60	188,736.65	242,002.25	50.83%
2.6.3 2.999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	-100%
6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	-100 %
TOTAL		2,467,714.26	407,172.85	2,874,887.11	2 022,820.15	256,497.09	2 279,317.24	79.28 %

Asimismo, se determinó que el importe del Costo Total Real del proyecto es por **S/ 807,656.77 (Ochocientos siete mil seiscientos cincuenta seis con 77/100 soles)** para lo cual se presenta el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S./)
1.- Total, Ejecución Presupuestal al 31 de diciembre del 2023 (+)	2,279,317.24
2.- Saldo Total de Almacén (-)	1,505,806.07
3.- Total, de transferencias realizadas (+) o (-)	0.00
4.- Total, Activaciones de Equipos y Maquinarias (+)	34,145.60
COSTO TOTAL REAL DE OBRA DEL 2022 (1-2+(-)3-4)	807,656.77

En la ejecución del proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO”-Primera Etapa de CUI N° 2198267**, se ha llegado a revertir el importe de **S/ 401,021.76, (Cuatrocientos Un Mil Doscientos Veinte Uno con 76/100 soles)**, de la asignación del financiamiento del Ministerio del Interior MININTER, a razón de que no se ha llegado a ejecutar presupuestalmente.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO


Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Evaluación Técnica Financiera

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1._ Costo Total Valorizado Actualizado	816,123.63
2._ Costo Total Real de Obra	807,656.77
DIFERENCIA:(1-2)(Positivo o Negativo)	8,466.86

OBSERVACIONES

- 1.1. El equipo profesional a cargo como residente y supervisor de obra, no cumplieron con sus obligaciones indicados en la CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL RESIDENTE ya que no presentó correctamente el informe final y/o Informe de corte de obra; según la "Directiva para la Formulación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista – Ayacucho", aprobado con Decreto de Alcaldía N° 274-2016-MDSJB/AYAC.
- 1.2. Visto Resolución de Alcaldía N° 517-2023-MDSJB/A, de fecha 05 de diciembre del 2023, se evidencio un error material en la aprobación del expediente técnico para las modificaciones estructurales del proyecto, como se detalla:
- a. **Es:** Mediante Resolución de Alcaldía N° 517-2023-MDSJB/A, de fecha 05 de diciembre de 2023, en su artículo primero se aprueba el expediente técnico para las modificaciones estructurales del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO" CON CUI: 2198267, **por el monto de S/. 736,476.95 soles**
- b. **Debe ser:** Mediante Resolución de Alcaldía N° 517-2023-MDSJB/A, de fecha 05 de diciembre de 2023, en su artículo primero se aprueba el adicional de obra por partidas nuevas y mayores metrados N°01 de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- PRIMERA ETAPA CON CUI: 2198267, **por el monto de S/. 736,476.95 soles.**
- 1.3. Realizada la inspección in situ, se observó que se ejecutaron las partidas de vigas de cimentación en el eje 7-7 entre los ejes A-A y B-B, y en el eje 8-8 entre los ejes A-A y B-B, que corresponde a partidas nuevas (derivados del expediente de modificaciones estructurales -R.A. N°517-2023-MDSJB/A): VIGAS DE CIMENTACIÓN ACERO FY=4200 KG/CM2, VIGAS DE CIMENTACIÓN ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS DE CIMENTACIÓN CONCRETO F'c=210 kg/cm2 y CURADO DE CONCRETO; **sin embargo no se encuentran cuantificados en el informe de la valorización correspondiente al mes de diciembre 2023.** Para la presente liquidación se procede a cuantificar y valorizar como adicionales por partidas nuevas (Exp. Técnico para las Modificaciones Estructurales) por el monto de S/. 13,394.21 soles.
- 1.4. Se cuenta con el acta de cuadro de saldo de materiales de obra, suscritos por el Visto el movimiento de almacenero de la obra señor Sandro Ricardo Garay





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Anaya levantados al 31 de diciembre del 2023, y que estos documentos no cuentan con el ingreso y la rúbrica del almacenero central de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; por lo tanto, se solicita notificar a los responsables de la ejecución para el esclarecimiento.

1.5. Se ha aprobado con la RESOLUCIÓN N° 551 – 2023 – MDSJB/A de fecha 18 de Diciembre del 2023 el Presupuesto Analítico Modificado N° 01, para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO". PRIMERA ETAPA CON CUI: 2198267, por el importe de S/ 2, 874,887.11, el cual no cuenta con sustento financiero siendo que para la programación debe de contar con un marco presupuestal asignado.

1.6. Existe un saldo presupuestal que no se ha llegado a ejecutar la suma de S/ 401,021.76, (Cuatrocientos Un Mil Doscientos Veinte Uno con 76/100 soles), de la asignación del financiamiento del MININTER, el cual se ha revertido por ser RECURSOS ORDINARIOS.

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, Liquidación Física Parcial de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- PRIMERA ETAPA CON CUI: 2198267, periodo de ejecución año 2023, bajo la modalidad de administración directa, en cumplimiento a las metas y objetivos alcanzados se concluye que el avance físico valorizado total es de S/. 996,123.63 soles, que representa un 13.71%, esto con respecto al expediente técnico actualizado; y con respecto al expediente técnico programado para la I ETAPA, se tiene un avance físico valorizado de S/. 816,123.63 soles, el cual representa a un 29.38%:

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (R.A. N°405-2023-MDSJB/A)

PRESUPUESTO PROGRAMADO	TOTAL, EJECUTADO	VARIACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO PRIMERA ETAPA	816,123.63	1,961,389.56
TOTAL	2,777,513.19	1,961,389.56
AVANCE PORCENTUAL	29.38%	70.62%

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL (EXP. MATRIZ - R.A. N°400-2023-MDSJB/A)

PRESUPUESTO PROGRAMADO	TOTAL, EJECUTADO	VARIACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO MATRIZ	996,123.63	6,272,171.48
TOTAL	8,004,772.06	6,984,705.32
AVANCE PORCENTUAL	12.74%	87.26%





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA (R.A. N°405-2023-MDSJB/A) + ADICIONALES DE OBRA (R.A. N°517-2023-MDSJB/A)

PRESUPUESTO PROGRAMADO		TOTAL, EJECUTADO	VARIACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO	2,777,513.19	816,123.63	1,961,389.56
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00
ADICIONALES DE OBRA (EXP. DE MODIFICACIONES ESTRUCT.)	736,476.95	13,394.21	723,082.74
DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,513,990.14	829,517.84	2,684,472.30
AVANCE PORCENTUAL	100.00%	23.61%	76.39%

VALORIZACIÓN CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL (R.A. N°400-2023-MDSJB/A) +ADICIONALES DE OBRA (R.A. N°517-2023-MDSJB/A)

PRESUPUESTO PROGRAMADO		TOTAL, EJECUTADO	VARIACIÓN
EXPEDIENTE TECNICO	7,268,295.11	996,123.63	6,272,171.48
MAYORES METRADOS	0.00	0.00	0.00
ADICIONALES DE OBRA (EXP. DE MODIFICACIONES ESTRUCT.)	736,476.95	13,394.21	723,082.74
DEDUCTIVO DE OBRA	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,004,772.06	1,009,517.84	6,995,254.22
AVANCE PORCENTUAL	100.00%	12.61%	87.39%




ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR, la Liquidación Financiera Parcial del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"- PRIMERA ETAPA CON CUI: 2198267, tiene una ejecución presupuestal total de S/. 2, 279,317.24 soles (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 24/100 SOLES), equivalente al 79.38 %, con respecto al Presupuesto Programado, según el siguiente detalle:

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO/PROGRAMADO			PRESUPUESTO EJECUTADO			
		DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	DIRECTOS	INDIRECTOS	TOTAL	%
2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	464,861.94	0.00	464,861.94	114,817.80	0.00	114,817.80	24.70 %
2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1,898,062.25	106,061.08	2,004,123.33	1,536,836.75	67,760.44	1,604,597.19	80.97 %
2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	104,790.07	301,111.77	405,901.84	53,265.60	188,736.65	242,002.25	50.83%
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	-100%
2.6.8.1.3.1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	-100 %
TOTAL		2,467,714.26	407,172.85	2,874,887.11	2,022,820.15	256,497.09	2,279,317.24	79.28 %

COSTO REAL DEL PROYECTO

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1._ Costo Total Valorizado Actualizado	816,123.63
2._ Costo Total Real de Obra	807,656.77
DIFERENCIA:(1-2) (Positivo o Negativo)	8,466.86





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415



ARTÍCULO TERCERO. – COMUNIQUESE, a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras y unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento y fines legales consiguientes.

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN BAUTISTA

Ing. Wilmer V. Prado Estrella
ALCALDE

