



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

2do TRIMESTRE – 2024

ITEM	OBRA	SUPERVISIÓN	DATA	MES
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMANZONAS - CUI: 2345258 - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ	Consorcio RENACER	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°21"	Abril
			-	Mayo
			-	Junio
2	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHANCHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	PAMPALIBRE	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°12"	Abril
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°13"	Mayo
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°14"	Junio
3	SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44-0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA"	CARBAO S.A.C.	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°05"	Abril
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°06"	Mayo
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°07"	Junio
4	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO – REGIÓN LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPAN	SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA	Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°03"	Abril
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°04"	Mayo
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°05"	Junio
5	"MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA – CITE QUINUA – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA", CÓDIGO CUI: 2116978	INSPECTOR ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA	-	Abril
			-	Mayo
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01"	Junio
6	"RENOVACIÓN DE PARADOR TURÍSTICO; EN EL RECURSO TURÍSTICO CUEVA DE LAS LECHUZAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" – CUI 2566372	WAGNER VIGILIO TUCTO	-	Abril
			-	Mayo
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01"	Junio
7	"REMODELACIÓN DE ALAMEDA; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) BOULEVARD TACNA – PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" – CUI: 2637109. 1679208	ATENAS INGENIEROS S.A.C.	-	Abril
			-	Mayo
			Se adjunta "RESUMEN DE VALORIZACIÓN N°01"	Junio



Firmado digitalmente por:
CHOQUE QUISPE Beatriz
Elsa FAU 20511035997 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/07/2024 12:24:38-0500

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 21

L.P N° : LICITACION PUBLICA N° 001-2022-MINCETUR /DM/COPESCO - PRIMERA CONVOCATORIA
 OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y EL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - COMPONENTE IGLESIA MATRIZ
 ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO
 CONTRATISTA : CONSORCIO JIREH
 SUPERVISOR : CONSORCIO RENACER
 PERIODO : del 01 al 30 de abril 2024



DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES	S/ 386,573.98	332,386.85	S/ 6,525.72	S/ 338,912.57	87.67%	47,661.41
ESTRUCTURA	S/ 1,010,139.67	975,591.16	S/ 11,332.96	S/ 986,924.12	97.70%	23,215.55
ARQUITECTURA	S/ 803,315.13	542,716.07	S/ 90,832.42	S/ 633,548.49	78.87%	169,766.64
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 75,709.88	34,514.32	S/ 40,853.34	S/ 75,367.66	99.55%	342.22
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 439,049.02	421,669.87	S/ 16,006.71	S/ 437,676.58	99.69%	1,372.44
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 33,711.86	30,648.63	S/ 1,665.85	S/ 32,314.48	95.85%	1,397.38
RESTAURACION Y CONSERVACION	S/ 88,007.98	85,314.39	S/ 2,693.60	S/ 88,007.99	100.00%	-0.01
TOTAL (A)	S/ 2,836,507.52	S/ 2,422,841.29	S/ 169,910.60	S/ 2,592,751.89	91.41%	243,755.63
AVANCE FISICO DE OBRA		85.42%	5.99%	91.41%		8.59%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	100.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		135,819.56	14,024.42	149,843.98		
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES		13,435.51	319.76	13,755.27		
ESTRUCTURA		73,792.09	1,201.29	74,993.38		
ARQUITECTURA		36,827.10	5,771.43	42,598.53		
INSTALACIONES SANITARIAS		4,736.88	5,694.61	10,431.49		
INSTALACIONES ELECTRICAS		454.96	-265.72	189.24		
MITIGACION AMBIENTAL		1,682.79	133.27	1,816.06		
RESTAURACION Y CONSERVACION		4,890.23	1,169.78	6,060.01		
C: DEDUCCIONES		-282.78	-170.79	-453.57		
Deducción del reajuste por adelanto directo		4,914.61	1,010.48	5,925.09		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		(5,197.39)	(1,181.27)	(6,378.66)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		2,558,943.63	184,105.81	2,743,049.44		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 283,650.75					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 567,301.50					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		242,284.16	41,366.59	283,650.75		0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		487,301.50	80,000.00	567,301.50		0.00
TOTAL	S/ 850,952.25	729,585.66	121,366.59	850,952.25		0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,829,357.97	62,739.22	1,892,097.19		
F.: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
G: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		S/ 1,829,357.97	S/ 62,739.22	S/ 1,892,097.19		
EN I.G.V. (EXONERADO)		0.00	S/ 0.00	S/ 0.00		
TOTAL (D)		1,829,357.97	S/ 62,739.22	S/ 1,892,097.19		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/.			S/ 62,739.22			

CONSORCIO RENACER

ING. JULIO CESAR FLORES HERNANDEZ
 SUPERVISOR DE OBRA
 C.P. 41307

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD", CON CIU N°2411303

ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR

CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.

SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.

MODALIDAD: A SUMA ALZADA

P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/IGV S/ 8,415,676.22 SIGV

P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22

PLAZO EJECUCIÓN: 225

FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023

FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°12 - DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	689,783.06	286,379.86	976,162.92	26.87%	89,722.05
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	2,169,281.16	435,179.48	2,604,460.63	12.41%	900,933.44
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	2,507,768.44	38,343.27	2,546,111.71	1.23%	563,210.94
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	155,536.75	14,942.62	24,192.13	39,134.75	15.55%	116,402.00
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	370,370.06	0.00	370,370.06	0.00%	66,895.48
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	54,593.22	3,557.11	58,150.33	2.50%	84,121.90
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	5,806,738.55	787,651.85	6,594,390.40	9.36%	1,821,285.82
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	69.00%	9.36%	78.36%		21.64%
AVANCE PROGRAMADO		100.00%	0.00%	100.00%		0.00%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	1,827.84	1,718.28	3,546.12		
02 ESTRUCTURAS	-	-72,999.25	-29,592.20	-102,591.46		
03 ARQUITECTURA	-	19,243.96	230.06	19,474.02		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	-	-1,255.90	-2,540.17	-3,796.08		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-13,139.41	0.00	-13,139.41		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	1,498.40	67.59	1,565.98		
TOTAL REAJUSTES		-64,824.37	-30,116.45	-94,940.83		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		5,741,914.17	757,535.40	6,499,449.57		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		5,741,914.17	757,535.40	6,499,449.57		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		5,741,914.17	757,535.40	6,499,449.57		
I.G.V. 18%)		1,033,544.55	136,356.37	1,169,900.92		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		6,775,458.72	893,891.77	7,669,350.49		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		893,891.77			

Son: Ochocientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Noventa y Uno con 77/100 soles

PAMPALIBRE S.A.C.

ENRIQUE ALBERTO VAN HEURCK RAMIREZ

JEFE DE SUPERVISION

Reg. CIP N° 48747

contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor revisa los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

De conformidad con el procedimiento descrito en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado;

"El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y es cancelada por la Entidad en fecha no posterior a al último día de tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a periodos distintos a los previstos en este numeral, las bases establecen el tratamiento correspondiente de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo."

b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CIU N°2411303
ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
CONTRATISTA: ODISEA PERUS S.A.C.
SUPERVISIÓN: PAMPALIBRE S.A.C.
MODALIDAD: A SUMA ALZADA
P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/IGV S/ 8,415,676.22 SIGV
P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22
PLAZO EJECUCIÓN: 225
FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023
FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

PAMPALIBRE S.A.C.
ENRIQUE ALBERTO VAN NEURCK
JEFE DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°13 - DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	976,162.92	17,318.64	993,481.55	1.62%	72,403.42
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	2,604,460.63	-105,894.56	2,498,566.07	-3.02%	1,006,828.00
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	2,546,111.71	222,168.00	2,768,279.71	7.15%	341,042.94
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	155,536.75	39,134.75	75,927.53	115,062.28	48.82%	40,474.47
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	370,370.06	2,431.03	372,801.09	0.56%	64,464.45
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	58,150.33	0.00	58,150.33	0.00%	84,121.90
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	6,594,390.40	211,950.64	6,806,341.04	2.52%	1,609,335.17
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	78.36%	2.52%	80.88%		19.12%
AVANCE PROGRAMADO		100.00%	0.00%	100.00%		0.00%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	3,546.12	155.87	3,701.98		
02 ESTRUCTURAS	-	-102,591.46	7,412.62	-95,178.84		
03 ARQUITECTURA	-	19,474.02	2,221.68	21,695.70		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUV	-	-3,796.08	-8,200.17	-11,996.25		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-13,139.41	-143.43	-13,282.84		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	1,565.98	0.00	1,565.98		
TOTAL REAJUSTES		-94,940.83	1,446.56	-93,494.27		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		6,499,449.57	213,397.20	6,712,846.77		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		6,499,449.57	213,397.20	6,712,846.77		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		6,499,449.57	213,397.20	6,712,846.77		
I.G.V. 18%)		1,169,900.92	38,411.50	1,208,312.42		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		7,669,350.49	251,808.70	7,921,159.19		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		251,808.70			

Son: Doscientos cincuenta y un mil ochocientos ocho con 70/100 soles


b) Del Monto Máximo a Valorizar (Considerando los deductivos aplicados)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"; CON CUI N°2411303
 ENTIDAD: PLAN COPESCO NACIONAL - MNCETUR
 CONTRATISTA: ODSEA PERUS S.A.C.
 SUPERVISOR: PAMPALIBRE S.A.C.
 MODALIDAD: A SUMA ALZADA
 P. CONTRATO: S/ 9,930,497.94 C/GV S/ 8,415,676.22 SIGV
 P. REFERENCIAL: S/ 11,033,886.60 Oct-22
 PLAZO EJECUCIÓN: 225
 FECHA DE INICIO: 25 de Julio de 2023
 FECHA DE FIN: 5 de Marzo de 2024

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL DE OBRA N°14 - DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATADO S/	VALORIZACION ANTERIOR S/	VALORIZACION ACTUAL S/	VALORIZACION ACUMULADA S/	% AVANCE	SALDO POR VALORIZAR S/
VALORIZACION CONTRACTUAL (V)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	1,065,884.97	993,481.55	17,434.94	1,010,916.49	1.64%	54,968.48
02 ESTRUCTURAS	3,505,394.07	2,498,566.07	14,059.30	2,512,625.38	0.40%	992,768.69
03 ARQUITECTURA	3,109,322.65	2,768,279.71	66,197.15	2,834,476.86	2.13%	274,845.79
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	155,536.75	115,062.28	37,015.37	152,077.65	23.80%	3,459.10
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	437,265.54	372,801.09	0.00	372,801.09	0.00%	64,464.45
06 MITIGACION AMBIENTAL	142,272.24	58,150.33	47,285.71	105,436.04	33.24%	36,836.20
TOTAL CONTRACTUAL (V)	8,415,676.22	6,806,341.04	181,992.47	6,988,333.51	2.16%	1,427,342.71
PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	9,930,497.94	80.88%	2.16%	83.04%		16.96%
AVANCE PROGRAMADO		100.00%	0.00%	100.00%		0.00%
REAJUSTES (S)						
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGU	-	3,701.98	244.09	3,946.07		
02 ESTRUCTURAS	-	-95,178.84	-970.09	-96,148.93		
03 ARQUITECTURA	-	21,695.70	1,059.15	22,754.85		
04 INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLU	-	-11,996.25	-3,923.63	-15,919.88		
05 INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-13,282.84	0.00	-13,282.84		
06 MITIGACION AMBIENTAL	-	1,565.98	1,276.71	2,842.70		
TOTAL REAJUSTES		-93,494.27	-2,313.76	-95,808.03		
VALORIZACION BRUTA (VB = V+S)		6,712,846.77	179,678.70	6,892,525.48		
AMORTIZACION (A)						
ADELANTO DIRECTO (S/IGV)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
ADELANTO PARA MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL DE AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN = VB - A)		6,712,846.77	179,678.70	6,892,525.48		
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN)		6,712,846.77	179,678.70	6,892,525.48		
I.G.V. 18%)		1,208,312.42	32,342.17	1,240,654.59		
MONTO TOTAL CON I.G.V.		7,921,159.19	212,020.87	8,133,180.07		
TOTAL COMPROMISO A PAGAR	S/		212,020.87			

Son: Doscientos doce mil veinte con 87/100 soles

PAMPALIBRE S.A.C.
 ENRIQUE ALBERTO VAN HEURCK RAMIREZ
 JEFE DE SUPERVISION
 Reg. CIP N° 48747

VIII. RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 05

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 05							
PROCESO	: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria						
OBRA	: CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: “REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA” EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA"						
CONTRATISTA	: CONSORCIO PASAMI						
SUPERVISOR	: ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO						
RESIDENTE	: ING. FERNANDO VIZCARRA GAVILAN						
FECHA	: Abril del 2024						
DESCRIPCION		MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A:	VALORIZACION CONTRACTUAL						
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	105,101.85	17,987.63	123,089.48	76.74%	37,312.74
	RED PRIMARIA	198,024.40	50,518.31	1,982.20	52,500.51	26.51%	145,523.89
	REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	571,692.83	4,503.72	576,196.55	70.89%	236,621.80
	OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	266,527.29	277,951.57	544,478.86	68.80%	246,940.78
	MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	26,298.58	1,930.19	28,228.77	90.93%	2,815.91
	TOTAL (A)	1,993,709.29	1,020,138.86	304,355.31	1,324,494.17		669,215.12
	AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	51.17%	15.27%	66.43%		33.57%
	AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		45.94%	38.11%	84.04%		
B:	REAJUSTES						
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		1,113.01	683.53	1,796.54		
	RED PRIMARIA		68.34	72.06	140.40		
	REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		3,608.67	3,057.47	6,666.14		
	OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		4,262.65	44.39	4,307.04		
	MITIGACION AMBIENTAL		882.44	-	882.44		
	TOTAL (B)		9,935.11	3,857.45	13,792.56		
	DEDUCCION						
	D.R.N.C. por Adelanto Directo		-	-	-		
	D.R.N.C. por Adelanto Materiales		-	-	-		
	TOTAL		-	-	-		
	VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		1,030,073.97	308,212.76	1,338,286.73		
C:	AMORTIZACIONES						
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-		
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-		
	TOTAL (C)	-	-	-	-		
	VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		1,030,073.97	308,212.76	1,338,286.73		
D:	RETENCIONES						
	FONDO DE GARANTIA		-	-	-		
	MULTA POR ATRASO DE OBRA		-	-	-		
	TOTAL (D)		-	-	-		
	VALORIZACION NETA		1,030,073.97	308,212.76	1,338,286.73		
E:	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
	EN EFECTIVO (VN-D)		1,030,073.97	308,212.76	1,338,286.73		
	EN I.G.V. (18%*VN)		185,413.31	55,478.30	240,891.61		
	TOTAL (E)		1,215,487.28	363,691.06	1,579,178.34		
	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO		235,257.70		235,257.70		
	TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		980,229.58	363,691.06	1,343,920.64		

VIII. RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 06

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 06								
PROCESO	: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria							
OBRA	: CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: “REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA” EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA”							
CONTRATISTA	: CONSORCIO PASAMI							
SUPERVISOR	: ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO							
RESIDENTE	: ING. FERNANDO VIZCARRA GAVILAN							
FECHA	: Mayo del 2024							
DESCRIPCION			MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A:	VALORIZACION CONTRACTUAL							
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		160,402.22	123,089.48	7,936.11	131,025.59	81.69%	29,376.63
	RED PRIMARIA		198,024.40	52,500.51	114,893.27	167,393.78	84.53%	30,630.62
	REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		812,818.35	576,196.55	84,553.58	660,750.13	81.29%	152,068.22
	OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		791,419.64	544,478.86	139,367.31	683,846.17	86.41%	107,573.47
	MITIGACION AMBIENTAL		31,044.68	28,228.77	2,509.29	30,738.06	99.01%	306.62
	TOTAL (A)		1,993,709.29	1,324,494.17	349,259.56	1,673,753.73		319,955.56
	AVANCE FISICO DE OBRA		100.00%	66.43%	17.52%	83.95%		16.05%
	AVANCE PROGRAMADO DE OBRA			67.22%	32.78%	100.00%		
B:	REAJUSTES							
	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD			4,511.76	325.38	4,837.14		
	RED PRIMARIA			943.91	2,412.76	3,356.67		
	REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO			5,938.28	3,889.46	9,827.74		
	OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL			6,119.87	3,902.28	10,022.15		
	MITIGACION AMBIENTAL			1,069.69	90.33	1,160.02		
	TOTAL (B)			18,583.51	10,620.21	29,203.72		
	DEDUCCION							
	D.R.N.C. por Adelanto Directo			-	-	-		
	D.R.N.C. por Adelanto Materiales			-	-	-		
	TOTAL			-	-	-		
	VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)			1,343,077.68	359,879.77	1,702,957.45		
C:	AMORTIZACIONES							
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		-	-	-	-		
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		-	-	-	-		
	TOTAL (C)		-	-	-	-		
	VALORIZACION NETA (VN=VB-C)			1,343,077.68	359,879.77	1,702,957.45		
D:	RETENCIONES							
	FONDO DE GARANTIA			-	-	-		
	MULTA POR ATRASO DE OBRA			-	-	-		
	TOTAL (D)			-	-	-		
	VALORIZACION NETA			1,343,077.68	359,879.77	1,702,957.45		
E:	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA							
	EN EFECTIVO (VN-D)			1,343,077.68	359,879.77	1,702,957.45		
	EN I.G.V. (18%*VN)			241,753.98	64,778.36	306,532.34		
	TOTAL (E)			1,584,831.66	424,658.13	2,009,489.79		
	RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO			235,257.70		235,257.70		
	TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR			1,349,573.96	424,658.13	1,774,232.09		


Peter Paul Cajachagua Travezaño
 Ing. Electricista CIP N° 137103
 Supervisor de obra
 CARBAO S.A.C

Jr. Cahuide N° 200 – Quinua

Celular N° 950094761

Email: pcajachagua@carbao.com.pe

RUC: 20602092233

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 07

PROCESO	: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 013-2023-MINCETU/DM/COPESCO-Primera Convocatoria					
OBRA	CONTRATACIÓN DEL SALDO DE OBRA: "REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.44- 0.23 KV TRIFÁSICO E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA" EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA"					
CONTRATISTA	: CONSORCIO PASAMI					
SUPERVISOR	: ING. PETER CAJACHAGUA TRAVEZAÑO					
RESIDENTE	: ING. FERNANDO VIZCARRA GAVILAN					
FECHA	: Junio del 2024					
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO sin IGV	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	160,402.22	131,025.59	354.55	130,671.04	81.46%	29,731.18
RED PRIMARIA	198,024.40	167,393.78	10,039.82	177,433.60	89.60%	20,590.80
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO	812,818.35	660,750.13	93,671.00	754,421.13	92.82%	58,397.22
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL	791,419.64	683,846.17	0.16	683,846.33	86.41%	107,573.31
MITIGACION AMBIENTAL	31,044.68	30,738.06	-	30,738.06	99.01%	306.62
TOTAL (A)	1,993,709.29	1,673,753.73	103,356.43	1,777,110.16		216,599.13
AVANCE FISICO DE OBRA	100.00%	83.95%	5.18%	89.14%		10.86%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		67.22%	32.78%	100.00%		
B: REAJUSTES						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		4,837.14	15.60	4,821.54		
RED PRIMARIA		3,356.67	261.04	3,617.71		
REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO		9,827.74	7,587.35	17,415.09		
OBRAS CIVILES Y DE DRENAJE PLUVIAL		10,022.15	-	10,022.15		
MITIGACION AMBIENTAL		1,160.02	-	1,160.02		
TOTAL (B)		29,203.72	7,832.79	37,036.51		
DEDUCCION						
D.R.N.C. por Adelanto Directo		-	-	-		
D.R.N.C. por Adelanto Materiales		-	-	-		
TOTAL		-	-	-		
VALORIZACION BRUTA (VB= Va+R-D)		1,702,957.45	111,189.22	1,814,146.67		
C: AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO	-	-	-	-		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-		
TOTAL (C)	-	-	-	-		
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		1,702,957.45	111,189.22	1,814,146.67		
D: RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		-	-	-		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		-	-	-		
TOTAL (D)		-	-	-		
VALORIZACION NETA		1,702,957.45	111,189.22	1,814,146.67		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		1,702,957.45	111,189.22	1,814,146.67		
EN I.G.V. (18%*VN)		306,532.34	20,014.06	326,546.40		
TOTAL (E)		2,009,489.79	131,203.28	2,140,693.07		
RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO		235,257.70		235,257.70		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR		1,774,232.09	131,203.28	1,905,435.37		




Peter Paul Cajachagua Travezaño
 Ing. Electricista CIP N° 137103
 Supervisor de obra
 CARBAO S.A.C

Jr. Cahuide N° 200 – Quinua

Celular N° 950094761

 Email: pcajachagua@carbao.com.pe

RUC: 20602092233

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 03						
   						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPÁN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 30 de abril de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SE	S/ 567,062.33	174,544.05	S/ 52,469.85	S/ 227,013.90	40.03%	340,048.43
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	13,686.92	S/ 21,604.91	S/ 35,291.83	5.01%	669,384.34
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.00%	882,100.88
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	27,298.27	S/ 59,787.77	S/ 87,086.04	17.47%	411,339.83
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	0.00	S/ 178,375.89	S/ 178,375.89	15.18%	996,816.75
VIAS	S/ 2,152,230.67	310,644.65	S/ 174,842.80	S/ 485,487.45	22.56%	1,666,743.22
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	0.00	S/ 24,527.86	S/ 24,527.86	6.98%	326,738.92
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	35,614.80	S/ 19,342.14	S/ 54,956.94	32.16%	115,903.91
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 561,788.69	S/ 530,951.22	S/ 1,092,739.91	16.81%	5,409,076.28
AVANCE FISICO DE OBRA		8.64%	8.17%	16.81%		83.19%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		6.31%	9.67%	15.98%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		17,350.51	6,677.73	24,028.24		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		9,165.97	1,731.51	10,897.48		
ESTRUCTURAS			604.94			
ARQUITECTURA			0.00			
INSTALACIONES SANITARIAS		525.72	119.58	645.30		
INSTALACIONES ELECTRICAS			-753.35			
VIAS		6,263.67	3,671.70	9,935.37		
DRENAJE PLUVIAL			858.48			
MITIGACION AMBIENTAL		984.54	444.87	1,429.41		
C: DEDUCCIONES		0.00	-499.17	-499.17		
Deducción del reajuste por adelanto directo		0.00	-499.17	-499.17		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-	0.00	-		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		579,139.20	538,128.12	1,117,267.32		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		56,178.87	53,095.12	109,273.99		540,907.63
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES			24,361.61	24,361.61		1,276,001.63
TOTAL	S/ 1,950,544.86	56,178.87	77,456.73	133,635.60		1,816,909.26
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		522,960.33	460,671.39	983,631.72		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		S/ 522,960.33	S/ 460,671.39	S/ 983,631.72		
EN I.G.V. 18%		S/ 94,132.86	S/ 82,920.85	S/ 177,053.71		
TOTAL (D)		617,093.19	S/ 543,592.24	S/ 1,160,685.43		
MONTO A FACTURAR			S/ 543,592.24			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE			S/ 153,442.86			
MONTO A SOLICITAR			S/ 390,149.38			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°67086

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 04						
  						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPÁN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 31 de mayo de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEC	S/ 567,062.33	227,013.90	S/ 81,903.85	S/ 308,917.75	54.48%	258,144.58
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	35,291.83	S/ 25,782.84	S/ 61,074.67	8.67%	643,601.50
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	0.00	S/ 45,382.54	S/ 45,382.54	5.14%	836,718.34
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	87,086.04	S/ 99,856.33	S/ 186,942.37	37.51%	311,483.50
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	178,375.89	S/ 263,931.87	S/ 442,307.76	37.64%	732,884.88
VIAS	S/ 2,152,230.67	485,487.45	S/ 66,243.87	S/ 551,731.32	25.64%	1,600,499.35
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	24,527.86	S/ 120,611.82	S/ 145,139.68	41.32%	206,127.10
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	54,956.94	S/ 19,342.14	S/ 74,299.08	43.49%	96,561.77
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 1,092,739.91	S/ 723,055.26	S/ 1,815,795.17	27.93%	4,686,021.02
AVANCE FISICO DE OBRA		16.81%	11.12%	27.93%		72.07%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		15.98%	10.27%	26.25%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		24,028.24	8,040.01	32,068.25		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		10,897.48	1,215.73	12,113.21		
ESTRUCTURAS			696.14			
ARQUITECTURA			771.50			
INSTALACIONES SANITARIAS		645.30	47.60	692.90		
INSTALACIONES ELECTRICAS			-927.01			
VIAS		9,935.37	1,391.12	11,326.49		
DRENAJE PLUVIAL			4,342.03			
MITIGACION AMBIENTAL		1,429.41	502.90	1,932.31		
C: DEDUCCIONES		-499.17	-403.71	-902.88		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-499.17	-634.12	-1,133.29		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-	230.41	230.41		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,117,267.32	731,498.98	1,848,766.30		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		109,273.99	72,305.53	181,579.52		468,602.10
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		24,361.61	36,725.89	61,087.50		1,239,275.74
TOTAL	S/ 1,950,544.86	133,635.60	109,031.42	242,667.02		1,707,877.84
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		983,631.72	622,467.56	1,606,099.28		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		S/ 983,631.72	S/ 622,467.56	S/ 1,606,099.28		
EN I.G.V. 18%		S/ 177,053.71	S/ 112,044.16	S/ 289,097.87		
TOTAL (D)		1,160,685.43	S/ 734,511.72	S/ 1,895,197.15		
MONTO A FACTURAR			S/ 734,511.72			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE			S/ 153,442.86			
MONTO A SOLICITAR			S/ 581,068.86			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°57086

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 05						
     						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPÁN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 30 de junio de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 567,062.33	308,917.75	S/ 35,898.95	S/ 344,816.70	60.81%	222,245.63
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	61,074.67	S/ 58,075.69	S/ 119,150.36	16.91%	585,525.81
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	45,382.54	S/ 116,261.81	S/ 161,644.35	18.32%	720,456.53
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	186,942.37	S/ 40,269.41	S/ 227,211.78	45.59%	271,214.09
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	442,307.76	S/ 59,075.23	S/ 501,382.99	42.66%	673,809.65
VIAS	S/ 2,152,230.67	551,731.32	S/ 111,970.81	S/ 663,702.13	30.84%	1,488,528.54
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	145,139.68	S/ 6,546.84	S/ 151,686.52	43.18%	199,580.26
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	74,299.08	S/ 10,741.00	S/ 85,040.08	49.77%	85,820.77
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 1,815,795.17	S/ 438,839.74	S/ 2,254,634.91	34.68%	4,247,181.28
AVANCE FISICO DE OBRA		27.93%	6.75%	34.68%		65.32%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		26.25%	10.25%	36.50%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		32,068.25	12,741.48	44,809.73		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		12,113.21	1,277.36	13,390.57		
ESTRUCTURAS			1,509.97			
ARQUITECTURA			2,208.97			
INSTALACIONES SANITARIAS		692.90	120.81	813.71		
INSTALACIONES ELECTRICAS			177.23			
VIAS		11,326.49	3,195.89	14,522.38		
DRENAJE PLUVIAL			3,950.50			
MITIGACION AMBIENTAL		1,932.31	300.75	2,233.06		
C: DEDUCCIONES		-902.88	-630.41	-1,533.29		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-1,133.29	-210.88	-1,344.17		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		230.41	-419.53	(189.12)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		1,848,766.30	452,211.63	2,300,977.93		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		181,579.52	43,883.97	225,463.49		424,718.13
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		61,087.50	58,283.52	119,371.02		1,180,992.22
TOTAL	S/ 1,950,544.86	242,667.02	102,167.49	344,834.51		1,605,710.35
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		1,606,099.28	350,044.14	1,956,143.42		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		S/ 1,606,099.28	S/ 350,044.14	S/ 1,956,143.42		
EN I.G.V. 18%		S/ 289,097.87	S/ 63,007.95	S/ 352,105.82		
TOTAL (D)		S/ 1,895,197.15	S/ 413,052.09	S/ 2,308,249.24		
MONTO A FACTURAR			S/ 413,052.09			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE			S/ 153,442.87			
MONTO A SOLICITAR			S/ 259,609.22			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°67086

VALORIZACION DE OBRA N° 01- RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS
(Junio 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2118978" - SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

SISTEMA: SUMA ALZADA

PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACION: DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.

RESIDENTE: ARQ. JOSE ALDO SUYON SANTISTEBAN


INSPECCION: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/ 2,554,956.05


MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/ 3,014,848.14

PLAZO DE EJECUCION: 180 DC

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL (S/.)	VALORIZADO				SALDO	
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%	VALORIZADO	%
			VALORIZADO S/.	VALORIZADO S/.	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
RESUMEN								
1.00	OBRAS PROVISIONALES	82,337.20	0.00	11,188.24	11,188.24	13.59%	71,148.96	88.41%
2.00	ESTRUCTURAS	229,369.17	0.00	34,964.01	34,964.01	15.24%	194,405.16	84.76%
3.00	ARQUITECTURA	657,993.47	0.00	9,071.10	9,071.10	1.38%	648,922.37	98.62%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	538,192.17	0.00	10,785.92	10,785.92	2.00%	527,406.25	98.00%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	484,246.19	0.00	7,638.77	7,638.77	1.58%	476,607.42	98.42%
6.00	MITIGACION AMBIENTAL	13,321.81	0.00	5,050.64	5,050.64	37.91%	8,271.17	62.09%
COSTO DIRECTO			0.00	78,698.68	78,698.68		1,926,761.34	
GASTOS GENERALES			0.00	13,693.57	13,693.57		335,256.47	
UTILIDADES			0.00	7,869.87	7,869.87		192,676.13	
SUB - TOTAL			0.00	100,262.12	100,262.12	3.92%	2,454,693.94	96.08%
IGV			0.00	18,047.18	18,047.18		441,844.91	
TOTAL PRESUPUESTO			0.00	118,309.30	118,309.30	3.92%	2,896,538.85	96.08%


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018


Grupo
Marreros S.A.C.
Cesar Nicandro Marreros Sepúlveda
REPRESENTANTE LEGAL


Arq. Jose Aldo Suyon Santisteban
RESIDENTE DE OBRA
CAP N° 13473

WAGNER VIGILIO TUCTO
INGENIERO CIVIL
CIP 82919
SUPERVISOR DE OBRA

250

La Simplicidad es la máxima sofisticación

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA N° 01

"RENOVACION DE PARADOR TURISTICO; EN EL RECURSO TURISTICO CUEVA DE LAS LECHUZAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO"

OBRA :
CONTRATISTA : NEILL MICHAEL RUBIO GABRIEL
CONTRATO : N° 10-2024-MINCETUR/DM/COPESCO/DE
PERIODO : 60 DIAS CALENDARIO

DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A: VALORIZACION CONTRACTUAL						
PARADOR TURISTICO	294,535.82	0.00	55,286.54	55,286.54	18.77%	239,249.28
TOTAL (A)	294,535.82	0.00	55,286.54	55,286.54		239,249.28
AVANCE EJECUTADO		0.00%	18.77%	18.77%		81.23%
AVANCE PROGRAMADO		0.00%	23.11%	23.11%		76.89%
B: REAJUSTES						
PARADOR TURISTICO		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		0.00	55,286.54	55,286.54		
C: AMORTIZACIONES						
AMORT. ADELANTO DIRECTO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AMORT. ADELANTO DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL (C)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		0.00	55,286.54	55,286.54		
D: RETENCIONES						
RETENCION 10 % FONDO DE GARANTIA MAXIMO		0.00	4,776.26	4,776.26		
PENALIDADES INCURRIDAS		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (D)		0.00	4,776.26	4,776.26		
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-D)		0.00	50,510.28	50,510.28		
EN I.G.V. (18%*VN)		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	50,510.28	50,510.28		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/.		0.00	55,286.54	55,286.54		


Ing. Wagner Vigilio Tucto
INGENIERO CIVIL
CIP N° 82919

5. VALORIZACION N°01 DE OBRA

ATENAS INGENIEROS S.A.C.		9 CALLE LOS CALIFAS 157, SALAMANCA - ATE 9 FIJO 437 8210 / MÓVIL 980 233 313 / RPM *060313 9 ATENAS@CONSTRUCCIONES BIZ 9 WWW.CONSTRUCCIONES BIZ	
PAGO AL CONTRATISTA - VALORIZACION N°01			
Valorizaciones de Obra /	N°	01	Fecha: jun-24
Obra:	"REMODELACION DE ALAMEDA Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL(LA) BOULEVARD TACNA - PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAVALI"		
Contratista	ATENAS INGENIEROS S.A.C.		
Residente	ING. CESAR TEODORICO AMPUDIA CAMPOS		
Inspector	ING. LUIS PEREZ DESCALZI		
Contrato Principal		Mo Disp Neto (MDN) s/IGV =	2.051.436,44
IGV= 18,00%		(Ver Tablas de Valorizaciones del C. Principal)	
VALORIZACION		Monto en N3/	
OBRAS PROMSIONALES		6.357,39	
ESTRUCTURAS		.	
ARQUITECTURA		.	
INST. SANITARIAS		.	
TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO		COSTO DIRECTO 6.357,39	
		GASTOS GENERALES 635,74	
		UTILIDADES 190,72	
		V = 7.183,85	
REAJUSTES DE PRECIOS (K)		Monto en N3/	
REAJUSTE (K) - VALORIZACION N°01		-142,67	
Total Reajustes		K = -142,67	
VALORIZACION BRUTA		VR = V+K = 7.041,18	
CONTROL DE SALDOS		Monto en N3/	
Monto de la Valorización Acumulada Anterior		b = .	
Monto de la Valorización Acumulada		c = V+b = 7.041,18	
Saldo por Valorizar		SPV = MDN - c = 2.044.355,26	
REAJUSTES DEDUCIDOS (R-D)		Monto en N3/	
Valorización N°01 - Adelanto Directo		.	
Valorización N°01 - Adelanto de Materiales		.	
Total Reajustes		(R-D) = .	
VALORIZACION BRUTA		VB = VR+(R-D) = 7.041,18	
AMORTIZACIONES		Monto en N3/	
Amortización De Adelanto Directo		718,39	
Amortización Del Adelanto Para Materiales N° 01		.	
TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS		AM = 718,39	
VALORIZACION NIETA		VN = VB-AM = 6.322,79	
RETENCIONES		Monto en N3/	
Por Fondo De Garantía		.	
Por Fiel Cumplimiento (10% del contrato)		.	
Multa Por Atraso De Obra		.	
Otro		.	
TOTAL RETENCIONES		Ret = .	
Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)		NETO = (VN) = 6.322,79	
		IGV = 1.138,10	
		TOTAL = (SUB TOTAL + IGV) = 7.460,89	
Monto a Entregar al Contratista		NETO - Ret = 6.322,79	
		IGV = 1.138,10	
Son: Ciento Nueve Mil Ciento Diecinueve con 54/100 soles		TOTAL = 7.460,89	
Compromiso A Solicitar:		7.460,89	
Situación de la Obra			
Porcentaje de Avance Obra Acumulada Programada		0,26%	
Porcentaje de Avance Obra Acumulada Real		0,35%	
Avance de Obra con respecto al programa		0,09%	
Situación		Adelantada	

CESAR TEODORICO AMPUDIA CAMPO
RESIDENTE DE OBRA
CIP : 61773