



# Resolución Directoral

N° 561 -2024-MTC/20

Lima, 28 JUN 2024

## VISTOS:

La Carta N° 2510020-OI.3-CJS-24-260(E-046164-2024), del CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER – HOB; el Memorandum N° 3140-2024-MTC/20.9 e Informe N° 044-2024-MTC/20.9-MCHM de la Dirección de Obras, sobre la solicitud de Prórroga de Plazo N° 23 al Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20-Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, correspondiente a las Obras Iniciales - Tramo 3 (OI-T3), formulada por la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, así como Informe N° 837-2024-MTC/20.3 de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

## CONSIDERANDO:

Que, el 05.11.2018, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, en adelante PROVIAS NACIONAL y la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, en adelante el Contratista, suscribieron el Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, en lo sucesivo el Contrato, para la ejecución de la Obra: «MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA», en adelante la Obra, por la suma de S/ 1 241 495 685,46, incluido I.G.V., con un plazo de ejecución de 10 años, siendo que el Contratista ejecutará la Obra de conformidad con las disposiciones del Contrato, y documentos de Licitación;

Que, la supervisión de la Obra, se encuentra a cargo del CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ, en adelante el Supervisor, en virtud del Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2, suscrito con PROVIAS NACIONAL el 10.12.2018;

Que, el 04.09.2023 el CONTRATISTA, a través de su Residente de Obra, anotó en el Asiento N° 2082 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto: "Advertencia anticipada por la necesidad de tramitar la Prestación Adicional: "Variación de metrados por sectores nuevos de mejoramiento a nivel de subrasante, sectores Km 110+950 al Km 111+240, Km 116+470 al Km 116+570, Km 116+700 al Km 116+890, Km 117+710 al Km 117+930, Km 118+450 al Km 118+570, Km 118+970 al Km 119+250 y Km 119+750 al Km 120+935 – Tramo III";

Que, mediante Resolución Directoral N° 417-2024-MTC/20 del 23.05.2024, se resolvió aprobar la Variación N° 09 en el Contrato, correspondiente a las Obras Iniciales del Tramo 3 (OI-3) suscrito con el Contratista, que genera el Presupuesto Adicional de Obra N° 09 por "Variación de

Metrados por Sectores Nuevos de Mejoramiento de Suelo a Nivel de Subrasante, Km. 110+810, Km. 111+240, Km. 116+470 - Km. 116+570, Km. 116+700 - Km. 116+890, Km. 117+710 - Km. 117+930, Km., 118+450 - Km. 118+570, Km. 118+970 - Km. 119+250 y Km. 119+750 - Km. 120+935", por la suma ascendente a S/ 672 992,46, incluido I.G.V., con precios al mes de Junio 2018, con una incidencia específica de 0.066%; así como la aprobación del Presupuesto Deductivo Vinculante N° 06, por el monto asciende a S/ 272 870,75, incluido I.G.V., con una incidencia específica de -0.027%, siendo la incidencia acumulada de 10.915% respecto al monto total del Contrato Original, y como incidencia acumulada al Presupuesto de Obras Iniciales (OI T1, T2 y T3) es de 13.195%, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;

Que, asimismo, el CONTRATISTA, a través de su Residente de Obra, con fecha 27.03.2024, anotó en el Asiento N° 2442 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto: *"Reitero advertencia anticipada por posible prórroga de plazo a razón de la aprobación de las Variaciones de Obra"*, la advertencia sobre los eventos o circunstancias que puedan demorar la ejecución de las obras del Tramo 3;

Que, con fecha 23.05.2024, el CONTRATISTA a través de su Residente de Obra, anotó en el Asiento N° 2487 del Cuaderno de Obra, bajo el Asunto: *"Inicio y cierre de causal de prórroga de plazo por aprobación de la Variación N° 09: Prestación Adicional de Obra N° 09 y Deductivo Vinculante N° 06 de las Obras Iniciales – Tramo III (antes denominado Adicional N° 12 y Deductivo N° 07)"*, expresamente lo siguiente: *"Dejamos constancia que en la fecha hemos sido notificados de la Resolución Directoral N°417-2024-MTC/20, mediante la cual la Entidad aprueba la Variación N°09: Prestación Adicional N°09 por "VARIACIÓN DE METRADOS POR SECTORES NUEVOS DE MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE, SECTORES KM 110+950 AL KM 111+240, KM 116+470 AL KM 116+570, KM 116+700 AL KM 116+890, KM 117+710 AL KM 117+930, KM 118+450 AL KM 118+570, KM 118+970 AL KM 119+250 Y KM 119+750 AL KM 120+935 – TRAMO III" (...) dejamos sentado que, conforme lo prevé la cláusula CGC 28.2 de las Condiciones Especiales del Contrato, nos asiste el derecho a solicitar una prórroga de la fecha prevista de terminación por la causal "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra que hubiera sido aprobado" ocasionado "Por la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la Variación N°09 y sus efectos en el plazo contractual". En virtud de ello, la aprobación de la prestación adicional N°09 y su deductivo vinculante N°06, determina simultáneamente el inicio y final del evento que motiva la causal, por lo que en los plazos regulados por el Contrato y en observancia a lo pactado en el Acta de Acuerdo de Suspensión del Plazo, presentaremos la solicitud de prórroga correspondiente";*

Que, mediante Resolución Directoral N° 488-2024-MTC/20 del 06.06.2024, se resolvió declarar Improcedente la solicitud de Prórroga de Plazo N° 22 al Contrato, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la citada Resolución;

Que, mediante la Carta CITE: CR20-GC-SP-OI.3-2024/356, recibida por el Supervisor el 07.06.2024, el Contratista presentó su solicitud de Prórroga de Plazo N° 23 por 75 días calendario invocando la causal *"Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional que hubiere sido aprobado"*, debido al impedimento de ejecución de Partidas subsecuentes de la Ruta Crítica del Programa de Obra vigente;

Que, a través de la Carta N° 2510020-OI.3-CJS-24-260 recibida por PROVIAS NACIONAL el 14.06.2024, el Supervisor remitió su pronunciamiento sobre la Solicitud de la Prórroga de Plazo N° 23 del Contratista, concluyendo que resulta Improcedente por 75 días calendario;





# Resolución Directoral

N° 561-2024-MTC/20

Lima, 28 JUN 2024

Que, con Informe N° 044-2024-MTC/20.9-MCHM del 24.06.2024, elaborado por el Especialista en Administración de Contratos II de la Dirección de Obras, que cuenta con la conformidad del Jefe de Gestión de Obras y de la citada Dirección plasmada en el Memorandum N° 3140-2024-MTC/20.9 del 25.06.2024, concluye, entre otros, lo siguiente: "4.1 El Contratista "CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORACIÓN" ha solicitado la Prórroga de Plazo N° 23, por 75 días calendario generada por "Por la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la variación N°09 antes variación N°12 (por sectores nuevos de mejoramiento de suelo a nivel de subrasante, sectores km 110+950 al km 111+240, km 116+470 al km 116+570, km 116+700 al km 116+890, km 117+710 al km 117+930, km 118+450 al km 118+570, km 118+970 al km 119+250 y km 119+750 al km 120+935) y sus efectos en el plazo contractual, en tal sentido la causal se enmarca en el numeral CGC 28.2 de la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato, literal B. Control de Plazos: "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra que hubiera sido aprobado". 4.2 Se ha verificado que en la información presentada por el Contratista al Supervisor de obra "CONSORCIO SUPERVISOR LUIS BERGER – HOB", se ha cumplido con anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameritan una prórroga, indicando que el asiento N°2487 el 23.05.2024 constituye la fecha de inicio del causal y fin de causal. 4.3 La Supervisión de obra, concluye en su informe que, el contratista ha cumplido con la formalidad que exige el contrato, al haber presentado dentro de los plazos establecidos su solicitud de Prórroga de Plazo N° 23, y que después del análisis respectivo el área de metrados, costos y valorizaciones, con la conformidad del jefe de supervisión, declaran a esta Prórroga de Plazo como IMPROCEDENTE. 4.4 Se precisa que, la Variación N° 09, Prestación Adicional de Obra N° 09 dentro de su estructura presupuestal contiene sus propios Gastos Generales., por lo que no deben ser solicitados en la Prórroga de Plazo N° 23. 4.5 Así mismo, la suscrita en su condición de Administradora de Contratos, opina de que la solicitud de Prórroga de Plazo N° 23 "Por la necesidad de un plazo adicional para la ejecución de la variación N°09 antes variación N°12 (por sectores nuevos de mejoramiento de suelo a nivel de subrasante, sectores km 110+950 al km 111+240, km 116+470 al km 116+570, km 116+700 al km 116+890, km 117+710 al km 117+930, km 118+450 al km 118+570, km 118+970 al km 119+250 y km 119+750 al km 120+935) y sus efectos en el plazo contractual" resulta IMPROCEDENTE; pues no se ha sustentado otro tipo de afectación y/o impedimento que pueda incidir en la ejecución de los trabajos durante el periodo vigente, por lo que se mantiene la fecha de término de obra 05.09.2024";

Que, en el Procedimiento General de la Cláusula CGC 28.2 del Contrato de Obra se estipula lo siguiente: "El Contratista solo podrá solicitar prórrogas de fecha prevista de terminación durante la ejecución de cada tramo de las OI y por cada obra de la OC, por alguna de las

siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del Programa de trabajo vigente al momento de la solicitud de prórroga, y la prórroga resulte necesaria para la culminación de la OI y OC respectivamente: (i) **Atrasos y/o paralización por causas no atribuibles al Contratista.** (ii) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra que hubiera sido aprobado. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. (...);

Que, asimismo, la citada Cláusula CGC 28.2 del Contrato de Obra establece que el Procedimiento General para la solicitud de prórroga de plazo es el siguiente: "La solicitud de prórroga deberá ser presentada por el CONTRATISTA debidamente justificada (sustentando la imposibilidad de ejecutar los trabajos). Para que proceda una prórroga, en el inicio (entendiéndose como primer día del evento que motiva la prórroga), y al final del evento que motiva la causal, el CONTRATISTA por intermedio de su Residente deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten una prórroga), dentro de los 15 días calendario posteriores al término del evento que motiva la solicitud al personal encargado del control del contrato, quienes lo revisarán y darán conformidad (de ser el caso) en un plazo de 7 días calendario de recibido y presentado al CONTRATANTE. En cada caso particular, se evaluará si corresponde la prórroga y dispondrá las condiciones en que se otorga la eventual prórroga especial. En el caso que el CONTRATANTE no se pronuncie en un plazo de 21 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la solicitud del CONTRATISTA, se dará por no aceptada la prórroga (...);

Que, la Dirección de Obras, en atención al literal b) del artículo 29 del Manual de Operaciones de PROVIAS NACIONAL, aprobado por Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02 del 23.11.2020, modificado por la Resolución Ministerial N° 731-2023-MTC/01, en adelante el Manual de Operaciones, tiene la función de administrar los contratos de la ejecución y supervisión de obras sobre la infraestructura de la Red Vial Nacional no concesionada, hasta su respectiva liquidación contractual, para lo cual, el literal k) del citado artículo, la faculta para emitir opinión técnica en el ámbito de sus funciones;

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 del Manual de Operaciones, establece que la Dirección Ejecutiva es el máximo órgano de decisión de la Entidad y como tal es responsable de su dirección y administración general; asimismo, el literal a) del artículo 8 del citado cuerpo normativo, consigna como una de sus funciones, la de dirigir, administrar y supervisar la gestión de la Entidad; así como, supervisar a las unidades funcionales, para el cumplimiento de sus objetivos en concordancia con las políticas y lineamientos que emita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; para lo cual, el literal q) del citado artículo la faculta para emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha emitido el Informe N° 837-2024-MTC/20.3 del 27.06.2024, a través del cual concluyó lo siguiente: "5.1 Del análisis técnico y legal de la procedencia de la Prórroga de Plazo N° 23 al Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, se ha determinado su improcedencia debido a que el Contratista no cumplió con los requisitos exigidos para el trámite de la procedencia de las Prórrogas de Plazo establecidas en la Cláusula CGC 28.2 y 32.1 del acápite A. Disposiciones Generales, de la Sección VI. Condiciones Especiales del mencionado Contrato. 5.2 La Dirección de Obras, a través del Informe N° 044-2024-MTC/20.9-MCHM y Memorandum N° 3140-2024-MTC/20.9, ha emitido su pronunciamiento formal sobre la improcedencia de la Prórroga de Plazo N° 23 al Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE; en ese sentido, estando a lo determinado técnica y legalmente por la Dirección de Obras y la Oficina de Asesoría Jurídica, en el marco de sus funciones establecidas en los Artículo 29, 15 del Manual de Operaciones,



# Resolución Directoral

N° 561-2024-MTC/20

Lima, 20 JUN 2024

respectivamente, se considera que al no haberse cumplido con los requisitos y exigencias establecidas en las Cláusulas CGC 28.2 y 32.1 del acápite A. Disposiciones Generales, de la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, resulta legalmente viable continuar con el trámite de pronunciamiento sobre la solicitud de Prórroga de Plazo N° 23, en los términos y condiciones establecidos por la Dirección de Obras como área técnica a cargo de la administración del citado Contrato”;

Estando a lo previsto en el Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC, modificado por los Decretos Supremos Nros. 021-2018-MTC y 014-2019-MTC; Resolución Ministerial N° 427-2018-MTC/01, Resolución Ministerial N° 0828-2020-MTC/01.02, modificada con la Resolución Ministerial N° 731-2023-MTC/01; y Resolución Ministerial N° 138-2024-MTC/01, y;

Con la conformidad de la Dirección de Obras, visado de la misma, y visado de la Oficina de Asesoría Jurídica, en lo que es de su respectiva competencia;

## SE RESUELVE:

**Artículo 1.-** Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Prórroga de Plazo N° 23 por 75 días calendario al Contrato de Obra N° 127- 2018-MTC/20 - Contrato Préstamo BID 3881/OC-PE, solicitados por la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, para la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO, CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL: HUÁNUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA DV. ANTAMINA/EMP. PE-3N (TINGO CHICO) - NUEVAS FLORES - LLATA – ANTAMINA”, correspondiente a las Obras Iniciales - Tramo 3 (OI-T3), conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente Resolutivo.

**Artículo 2.-** Precisar que lo resuelto en el Artículo 1 de la presente Resolución, no convalida los desajustes, errores u omisiones de carácter técnico consignados en los Informes alcanzados por la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, y el CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, conformado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERU, los cuales serán de su exclusiva responsabilidad. Asimismo, los aspectos técnicos, económicos y financieros que sustentaron la emisión de la presente Resolución, son de exclusiva responsabilidad de los profesionales y funcionarios de la Dirección de Obras de PROVIAS NACIONAL, en cuanto corresponda.





**Artículo 3.-** Notificar la presente Resolución a la empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION, al CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB, integrado por las empresas HOB CONSULTORES S.A. y LOUIS BERGER SAS SUCURSAL DEL PERÚ, y ponerla en conocimiento de la Dirección de Obras y a las Oficinas de Administración, de Planeamiento y Presupuesto y de Asesoría Jurídica, todas del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, para los fines que correspondan.



Regístrese y comuníquese,

  
**JOSÉ HUMBERTO ROMERO GLENNY**  
Director Ejecutivo  
PROVIAS NACIONAL