



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 260-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 19 de setiembre de 2022.

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

VISTO:

El Informe N° 1267-2022-MPA-GDUR de fecha 06 de setiembre de 2022, remitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y demás actuados los mismos que constituyen antecedentes de la presente Resolución correspondiente a la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 02** para ejecución de la obra denominada: **“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS EMP.PI-654 LAS PIRCAS Y DESPUNTE DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”**, y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 369-2022-MPA-“A” de fecha 23 de Agosto de 2022, se dispone la delegación de competencias al Gerente Municipal, de las atribuciones establecidas en Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 20° numeral 20 en lo que corresponde a la delegación de atribuciones administrativas, en sujeción estricta de lo dispuesto por el artículo 85°, numeral 85.1 y artículo 86° numeral 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Que, mediante Resolución Gerencial N° 038-2022-MPA-GM de fecha 08 de Febrero de 2022 se APROBÓ el Expediente Técnico del proyecto denominado: **CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE EMP.PI-654 LAS PIRCAS Y DESPUNTE DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, con CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2465472**, el cual tiene una inversión de **S/ 1'330,019.21 (Un Millón Trescientos Treinta Mil Diecinueve con 21/100 Soles)**, en un plazo de ejecución de Noventa (90) días calendario, bajo la Modalidad Presupuestaria de Administración Directa.

Que, la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa se encuentran reguladas por la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, en dicho dispositivo legal se establece en su artículo 1° numeral 5 que en la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra.



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 260-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 19 de setiembre de 2022.

Que, mediante el INFORME N° 1267-2022-MPA-GDUR, de fecha 02 de setiembre de 2022, el Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobación mediante acto resolutivo de la ampliación de plazo N° 02 para la Obra: **“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS EMP.PI-654 LAS PIRCAS Y DESPUNTE DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

Indica que, mediante el INFORME N°026-2022-SGO-GDUR-MPA/DACH, el Ing. Abraham Ezequiel Pacherras Ramos, Ing. Residente, solicita al Ing. Jimmy Imán Arce – Supervisor de Obra, la aprobación de la ampliación del Plazo N° 02, por un período total de 20 días calendarios, así mismo añadir el plazo de los 11 días correspondientes a la paralización N° 01, computándose un plazo de (31) treinta y un días calendarios, causales que justifican la ampliación, como son: FALLAS MECANICAS DEL TRACTOR, asientos (N° 106, N° 122, N° 124, REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS (ASIENTOS N° 134 – N° 138 – N° 142- N° 146). Asimismo, solicita la adenda respectiva al contrato del Residente de Obra correspondiente a 31 días calendarios.

Mediante el INFORME N° 011-2022/IIIA (SUPERVISOR DE OBRA), el Supervisor de obra Ing. Jimmy Joel Imán Arce, recomienda a la Sub Gerencia de Obras la aprobación de Ampliación de Plazo N° 02, por el lapso de 31 días calendarios, para lograr la continuidad de las metas de la obra en mención.

Con el INFORME N° 1290-2022-GDUR-SGO-LCHG, la Sub Gerencia de Obras solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02, por treinta y un (31) días calendarios, además incluir la aprobación del diagrama de GANTT actualizado y el Cronograma de avance de obra valorizado actualizado de la obra en mención. Además, se recomienda la adenda respectiva al contrato del Ing. Residente de Obra.

Finalmente, el Gerente de Desarrollo Urbano Rural solicita la aprobación mediante acto resolutivo de la Ampliación de Plazo N° 02 para la Obra: **“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS EMP.PI-654 LAS PIRCAS Y DESPUNTE DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”**.

Que, de conformidad a lo dispuesto por la **Directiva N° 002-2018-MPA-GDUR** aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 321-2018-MPA-“A” de fecha 11 de Octubre de 2018, **Directiva sobre gestión de la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa de Obras Públicas (Administración Directa)**, en el numeral **8.2.7** señala que la Oficina de Obras o quien haga sus veces con fines de control verificará que, en la Ejecución Presupuestaria Directa de Obras Públicas (Administración Directa), se cumpla los procedimiento, como el **Plazo de Ejecución de la Obra** señalando que para los fines de control de la Ejecución Presupuestaria Directa de Obras Públicas (Administración Directa), el plazo de Ejecución se computa desde la fecha en la que se firma el Acta de inicio de obra, la misma que se materialice por la última de las siguientes actividades **b) toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por Resolución del Titular de la Entidad o a quien delegue previa sustentación escrita de los responsables de la Dirección de Obras o quien haga sus veces, según sus instrumentos de gestión interna; y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica, según Diagrama PERT CPM**

2



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 260-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 19 de setiembre de 2022.

y está vigente el plazo de ejecución en los siguientes casos: (...) b.2. Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas a los procesos de adquisición de la Entidad. b.5. De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el Cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios. Debiendo el residente y supervisor emitir sus informes respectivos en un plazo máximo de 17 días calendario, y la Entidad debe emitir y notificar la resolución, en un plazo de 10 días calendario.



Que, mediante la opinión legal derivada por el Gerente de Asesoría Jurídica a través de su Informe N° 816-2022-MPA-GAJ de fecha 23 de Agosto de 2022 y de acuerdo a los Informes Técnicos expuestos por parte del Residente, Inspector, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Sub Gerencia de Obras, recomienda la aprobación de **Ampliación de Plazo N°02** para la Obra: **“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS EMP.PI-654 LAS PIRCAS Y DESPUNTE DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”**, por el lapso de 31 días calendarios, contabilizados a partir del día 28 de agosto del 2022 al 27 de setiembre de 2022, según el Informe Técnico de Ampliación de Plazo de Obra, emitido por el Supervisor de Obra, Ing. Civil Abraham E. Pacherre Ramos, con CIP N° 257958, para la correcta ejecución de dicha obra.



Que, estando a los considerandos expuestos y a las facultades otorgadas mediante Resolución de Alcaldía N° 0369-2022-MPA-“A”, de fecha 23 de agosto de 2022, para **aprobar y/o autorizar la suspensión de plazo de ejecución de obra, así como su reinicio, del mismo modo ampliaciones de plazo de obras y proyectos ejecutados** bajo la modalidad de administración directa, por contrata, por encargo y convenio.



### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO:** **APROBAR** con eficacia anticipada la **Ampliación de Plazo N° 02** por el lapso de Treinta y un (31) días calendarios, solicitado por el Residente e Inspector de la obra denominada: **“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS EMP.PI-654 LAS PIRCAS Y DESPUNTE DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA”**, computándose a **partir del 28 de agosto de 2022 hasta el 27 de Setiembre de 2022**. Además, se recomienda la adenda respectiva al contrato del Residente de Obra.

**ARTICULO SEGUNDO:** **PRECÍSESE** que, la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 de la mencionada obra, no exime a los funcionarios responsables de la entidad, de las responsabilidades administrativas, y en su caso civiles y/o penales, que por negligencia o incumplimiento en sus funciones se hubiesen generado respectivamente. Por tanto, debe remitirse todo lo actuado a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Sancionador.

**ARTÍCULO TERCERO:** **ENCARGAR**, al Responsable de la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística, de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, cumpla con publicar la presente Resolución en el portal institucional: [www.muniayabaca.gob.pe](http://www.muniayabaca.gob.pe)



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 260-2022-MPA-GM.

Ayabaca, 19 de setiembre de 2022.

**ARTICULO CUARTO:** NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al Despacho de Alcaldía, Órgano de Control Institucional, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, RESIDENTE e INSPECTOR, para los fines pertinentes conforme a ley.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**



  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA  
Prof. Edwin Martín Vásquez Delgado  
CPPP. 0216729  
GERENTE MUNICIPAL .