



Municipalidad  
Provincial de  
Cañete

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de  
las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

### RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA

**N°018-2024-GODUR-MPC**

Cañete, 10 de julio del 2024.

**EL GERENTE DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE.**

#### VISTO:

La CARTA N° 026-2024/ENRIQUEZ, de fecha 13 de mayo del 2024, del Gerente General de la Empresa contratista ENRIQUEZ S.A.C., Sr. Milton N. Castillo Valverde, la CARTA N°231-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 14 de mayo del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 891-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 16 de mayo del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 890-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 16 de mayo del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, la CARTA N°003-2024-CJ&LARCEINSAC/AS-SM-29-2022(CUI)N°2462919, de fecha de recepción 17 de mayo del 2024, de la Gerente General Jessenia Clara Vigil Camacho, de la empresa C J & L ARCEINSAC, el INFORME N° 998-2024-JAGS-GODUR-MPC, de fecha 17 de mayo del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, el INFORME N° 995-2024-JAGS-GODUR-MPC, de fecha 17 de mayo del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, el INFORME N° 511-2024-OT-OGAF-MPC, de fecha 21 de mayo del 2024, de la Jefa de la Oficina de Tesorería, el INFORME N° 406-2024-OCC/OGAF-MPC, de fecha 22 de mayo del 2024, de la Oficina de Contabilidad y Costos, la CARTA N°266-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 04 de junio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, la CARTA N° 037-2024/ENRIQUEZ, de fecha 14 de junio del 2024, del Gerente General de la Empresa contratista ENRIQUEZ S.A.C., Sr. Milton N. Castillo Valverde, la CARTA N°323-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 26 de junio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, la CARTA N°004-2024-CJ&LARCEINSAC/AS-SM-29-2022(CUI)N°2462919, de fecha 28 de junio del 2024, de la Gerente General Jessenia Clara Vigil Camacho, de la empresa C J & L ARCEINSAC, el INFORME N° 141-2024-GAMC, de fecha 02 de julio del 2024, del Técnico Administrativo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 1207-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 02 de julio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N° 1365-2024-JAGS-GODUR-MPC, de fecha 02 de julio del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y el INFORME LEGAL N° 813-2024-OGAJ-MPC, de fecha 09 de julio del 2024, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, donde se solicita la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE UMA", CON CUI N° 2462919, y;**

#### CONSIDERANDO:

##### **PRIMERO: MARCO NORMATIVO**

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; radicando dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, la Ley N°30225 - Ley de Contrataciones del Estado, establece "La entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial el caso de la ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimientos de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización y conforme con el numeral 34.1 del Artículo 34";

Que, de conformidad a las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas, Resolución de Contraloría N°195-88-CG, es pertinente la aprobación mediante Acto Resolutivo de la Liquidación Técnica Financiera de obras ejecutadas por la Municipalidad;

Que, la liquidación final del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad, debiendo enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N°28780, Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y conforme a la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado;



OBRAS@MUNICANETE.GOB.PE

JR. BOLOGNESI N° 250 - SAN VICENTE

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Que, el Artículo 209° inc. 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, señala que, El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida (...);

### SEGUNDO: DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Que, mediante la RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 075-2022-GM-MPC, de fecha 14 de junio del 2022, de Gerencia Municipal, SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, por el monto de S/ 606,570.20 (Seiscientos Seis Mil Quinientos Setenta con 20/100 soles, incluido IGV);

Que, con fecha 21 de noviembre del 2022, el Comité de Selección, adjudicó la Buena Pro, de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°029-2022-MPC/CS-1, para la contratación de la ejecución de obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, a la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.;

Que, con fecha 21 de noviembre del 2022, se firma el contrato de obra: CONTRATO N°048-2022-SGLCPYM/GAF/MPC, entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C., por un Monto Contractual S/ 515,012.44 Soles (Quinientos Quince Mil Doce con 44/100 soles Inc. IGV), el cual se ejecutará bajo el sistema de contratación de A Suma Alzada y en un plazo de ejecución de 180 días calendarios;

Que, con fecha 11 de mayo del 2023, se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO para la ejecución de la obra "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.;

Que, con fecha 18 de mayo del 2023, se suscribe el ACTA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA para la ejecución de la Obra "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la empresa CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.; luego de cumplir con todas las condiciones que se establecen en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N°344-2018-EF (vigente a partir del 30/01/2019), modificado mediante DECRETO SUPREMO N°377-2019-EF, modificado mediante DECRETO SUPREMO N°168-2020-EF, modificado mediante DECRETO SUPREMO N°250-2020-EF y modificado mediante DECRETO SUPREMO N°162-2021-EF;

Que, con fecha 24 de noviembre del 2023, se suscribe el ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.;

Que, con fecha 20 de febrero del 2024, se suscribe el ACTA DE CONCILIACIÓN CON ACUERDO PARCIAL N°13, de la Obra "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.;

Que, los trabajos culminaron el 19 de diciembre de 2024 de acuerdo a lo que se evidencia en el ASIENTO N° 273 del residente de obra, obteniéndose el 100% de las metas pactadas en el contrato principal y sus modificaciones contractuales; y el ASIENTO N° 274 del Supervisor de obra, detallando la ejecución de la Obra al 100%;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 030-2024-GM-MPC, de fecha 31 de enero del 2024, se conforma el comité de recepción de obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, el cual está integrado por el Ing. José Antonio Gonzales Samán (presidente), Ing. Marcial Elias Adriano Cuya (1er Miembro), Lic. Juan Crisóstomo Manrique de la Cruz (2do Miembro) y Ing. José Henry Pérez Nieves (Asesor Técnico);

Que, con fecha 09 de mayo del 2024, se suscribe EL ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.;

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

### TERCERO: RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Que, con CARTA N° 026-2024/ENRIQUEZ, de fecha 13 de mayo del 2024, del Gerente General de la Empresa contratista ENRIQUEZ S.A.C., Sr. Milton N. Castillo Valverde, presenta a la entidad la liquidación del contrato de Obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, con CARTA N° 231-2024-JAGS-(E) SGOPI-GODUR/MPC, de fecha 14 de mayo del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite la liquidación para su revisión y remita su informe técnico de la obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, la CARTA N° 003-2024-CJ&LARCEINSAC/AS-SM-29-2022(CUI)N°2462919, de fecha de recepción 17 de mayo del 2024, de la Gerente General Jessenia Clara Vigil Camacho, de la empresa C J & L ARCEINSAC, entrega el levantamiento de observaciones de la liquidación de contrato de obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, con CARTA N° 266-2024-JAGS-(E) SGOPI-GODUR/MPC, de fecha 04 de junio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite las observaciones de la liquidación de la obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, con CARTA N° 037-2024/ENRIQUEZ, de fecha 14 de junio del 2024, del Gerente General de la Empresa contratista ENRIQUEZ S.A.C., Sr. Milton N. Castillo Valverde, presenta a la entidad el levantamiento de las observaciones del contrato de Obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, con CARTA N° 323-2024-JAGS-(E) SGOPI-GODUR/MPC, de fecha 26 de junio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite la liquidación para su revisión y remita su informe técnico de la obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, la CARTA N° 004-2024-CJ&LARCEINSAC/AS-SM-29-2022(CUI)N°2462919, de fecha 28 de junio del 2024, de la Gerente General Jessenia Clara Vigil Camacho, de la empresa C J & L ARCEINSAC, remite la liquidación de contrato de obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

### CUARTO: DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N°048-2022-SGLCPYM/GAF/MPC.

Que, la liquidación final del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad, debiendo estar enmarcado dentro del Procedimiento de la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N° 28708, Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y conforme a la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, en este contexto conforme al Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF señala:

"209.1. El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral



OBRAS@MUNICANETE.GOB.PE



JR. BOLOGNESI N° 250 - SAN VICENTE

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

209.4. La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas".

Que, con fecha 09 de mayo del 2024, se suscribe el Acta de Verificación y Recepción de la Obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.:

Que, con CARTA N° 026-2024/ENRIQUEZ, de fecha 13 de mayo del 2024, del Gerente General de la Empresa contratista ENRIQUEZ S.A.C., Sr. Milton N. Castillo Valverde, presenta a la entidad la liquidación del contrato de Obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, con CARTA N° 231-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 14 de mayo del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite la liquidación para su revisión y remita su informe técnico de la obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, la CARTA N° 003-2024-CJ&LARCEINSAC/AS-SM-29-2022(CUI)N°2462919, de fecha de recepción 17 de mayo del 2024, de la Gerente General Jessenia Clara Vigil Camacho, de la empresa C J & L ARCEINSAC, entrega el levantamiento de observaciones de la liquidación de contrato de obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, y con CARTA N° 266-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 04 de junio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite las observaciones de la liquidación de la obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, con CARTA N° 037-2024/ENRIQUEZ, de fecha 14 de junio del 2024, del Gerente General de la Empresa contratista ENRIQUEZ S.A.C., Sr. Milton N. Castillo Valverde, presenta a la entidad el levantamiento de las observaciones del contrato de Obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, con CARTA N° 323-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 26 de junio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite la liquidación para su revisión y remita su informe técnico de la obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, y con la CARTA N° 004-2024-CJ&LARCEINSAC/AS-SM-29-2022(CUI)N°2462919, de fecha 28 de junio del 2024, de la Gerente General Jessenia Clara Vigil Camacho, de la empresa C J & L ARCEINSAC, remite la liquidación de contrato de obra: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, mediante el INFORME N° 891-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 16 de mayo del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, solicita comprobantes de pagos, facturas, recibos y otros para realizar la liquidación de la OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, y continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;

Que, mediante el INFORME N° 890-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 16 de mayo del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, solicita el informe contable de la OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, para continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;

Que, mediante el INFORME N° 998-2024-JAGS-GODUR-MPC, de fecha 17 de mayo del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, solicita comprobantes de pagos, facturas, recibos y otros para realizar la liquidación de la OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, y continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Que, mediante el **INFORME N° 995-2024-JAGS-GODUR-MPC**, de fecha 17 de mayo del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, solicita el informe contable de la OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, para continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;

Que, mediante el **INFORME N° 511-2024-OT-OGAF-MPC**, de fecha 21 de mayo del 2024, de la Jefa de la Oficina de Tesorería, remite las copias de los comprobantes de pagos, facturas, recibos y otros para realizar la liquidación de la OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, mediante el **INFORME N° 406-2024-OCC/OGAF-MPC**, de fecha 22 de mayo del 2024, de la Oficina de Contabilidad y Costos, remite el reporte contable de la OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919;

Que, mediante el **INFORME N° 141-2024-GAMC**, de fecha 02 de julio del 2024, del Técnico Administrativo de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, solicita la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919**, otorgando la conformidad de la liquidación técnica financiera del **CONTRATO N°048-2022-SGLCPYM/GAF/MPC**;

Que, mediante el **INFORME N° 1207-2024-JAGS-(E) SGOPYPI-GODUR/MPC**, de fecha 02 de julio del 2024, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite y solicita la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919**, otorgando la conformidad de la liquidación técnica financiera del **CONTRATO N°048-2022-SGLCPYM/GAF/MPC**;

Que, mediante el **INFORME N° 1365-2024-JAGS-GODUR-MPC**, de fecha 02 de julio del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, se solicita a la jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica la evaluación y opinión legal, respecto a la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919**;

Que, mediante el **INFORME LEGAL N° 813-2024-OGAJ-MPC**, de fecha 09 de julio del 2024, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, OPINA que resulta **PROCEDENTE** la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919**;

### QUINTO: DEL REAJUSTE DE LA FÓRMULA POLINÓMICA:

Que, finalmente el Sub Gerente de Obras Públicas, y Proyectos de Inversión informa que luego de evaluación y revisión de la liquidación del **CONTRATO N°048-2022-SGLCPYM/GAF/MPC**, entre los **REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE** y la **EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.**, para la ejecución de la obra "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919, por un Monto Contractual S/ 515,012.44 Soles (Quinientos Quince Mil Doce con 44/100 soles Inc. IGV), el cual se ejecutará bajo el sistema de contratación de A Suma Alzada y en un plazo de ejecución de 180 días calendarios, por lo que **RECOMIENDA** aprobar mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de la obra en mención de acuerdo al siguiente detalle:

La fórmula polinómica aprobada en el expediente que fue también de las bases del proceso de selección es la siguiente:

### DEL CONTRATO PRINCIPAL

$$= 0.347 \cdot (Mr / Mo) + 0.121 \cdot (Cr / Co) + 0.094 \cdot (Ar / Ao) + 0.067 \cdot (Mr / Mo) + 0.056 \cdot (Mr / Mo) + 0.092 \cdot (Dr / Do) + 0.223 \cdot (Ir / Io)$$

| ELEMENTO REPRESENTATIVO          | CÓDIGO | % INCIDEN. | COEFICIENTE DE INCIDENCIA |
|----------------------------------|--------|------------|---------------------------|
| MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES | 47     | 0.3470     | 100.000%                  |
| CEMENTO PORTLAND TIPO V          | 23     | 0.1210     | 100.000%                  |
| ACERO DE CONSTRUCCIÓN CORRUGADO  | 03     | 0.0940     | 100.000%                  |

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

|                                         |    |        |          |
|-----------------------------------------|----|--------|----------|
| MADERA TERCIADE PARA CARPINTERÍA        | 44 | 0 0670 | 100 000% |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL            | 48 | 0 0560 | 100 000% |
| DÓLAR (GENERAL PONDERADO)               | 30 | 0 0920 | 100 000% |
| ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 39 | 0 2230 | 100 000% |

| JUNIO  |       | JULIO  |       | AGOSTO |       | SETIEMBRE |       | OCTUBRE |       | NOVIEMBRE |       |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|
| I.U.   | Ka    | I.U.   | Ka    | I.U.   | Ka    | I.U.      | Ka    | I.U.    | Ka    | I.U.      | Ka    |
| 738 61 | 0 394 | 738 61 | 0 394 | 738 61 | 0 394 | 738 61    | 0 394 | 738 61  | 0 394 | 738 61    | 0 394 |
| 572 58 | 0 141 | 572 58 | 0 141 | 572 58 | 0 141 | 572 58    | 0 141 | 572 58  | 0 141 | 572 58    | 0 141 |
| 842 28 | 0 099 | 806 21 | 0 095 | 826 74 | 0 097 | 833 56    | 0 098 | 856 00  | 0 101 | 840 81    | 0 099 |
| 526 92 | 0 071 | 526 39 | 0 071 | 525 12 | 0 071 | 522 58    | 0 071 | 519 86  | 0 070 | 518 71    | 0 070 |
| 398 94 | 0 057 | 396 12 | 0 056 | 400 81 | 0 057 | 402 58    | 0 057 | 408 39  | 0 058 | 405 12    | 0 057 |
| 647 59 | 0 096 | 640 97 | 0 095 | 658 93 | 0 098 | 667 72    | 0 099 | 689 99  | 0 103 | 675 03    | 0 100 |
| 555 81 | 0 243 | 557 98 | 0 244 | 560 08 | 0 245 | 560 17    | 0 245 | 558 37  | 0 245 | 557 45    | 0 244 |
|        | 1.101 |        | 1.096 |        | 1.103 |           | 1.105 |         | 1.112 |           | 1.105 |

| DEDUCCIÓN DE ADELANTO DIRECTO |         |            |                      |                      |           |
|-------------------------------|---------|------------|----------------------|----------------------|-----------|
| VALORIZACIÓN                  |         |            | Coeficientes del Mes |                      | DEDUCCIÓN |
|                               |         |            | Reajuste             | Adel. D. En Efectivo |           |
| No.                           | MES     | MONTO (V)  | K (mes de pago)      | Ka (abril-23)        | D         |
| 1                             | may -23 | 19,801 14  | 1 101                | 1 092                | 16 32     |
| 2                             | jun -23 | 69,859 62  | 1 096                | 1 092                | 25 59     |
| 3                             | jul -23 | 81,780 27  | 1 103                | 1 092                | 82 38     |
| 4                             | ago -23 | 98,021 87  | 1 105                | 1 092                | 116 69    |
| 5                             | sep -23 | 65,764 60  | 1 112                | 1 092                | 120 45    |
| 6                             | oct -23 | 101,223 72 | 1 105                | 1 092                | 120 50    |
| 7                             | nov -23 |            |                      |                      |           |
| SUB-TOTAL                     |         | 436,451 22 |                      |                      | 481 93    |

| DEDUCCIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES |        |           |                         |        |                                       |
|-------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|--------|---------------------------------------|
| VALORIZACIÓN                        |        |           | Adelanto Utilizado (AU) | Imr    | Deducción (D)<br>$D=A((Imr-lma)/lmo)$ |
| Nº                                  | MES    | MONTO (V) |                         |        |                                       |
| 01                                  | May-23 | 19,801 14 |                         |        |                                       |
| 02                                  | Jun-23 | 69,859 62 |                         |        |                                       |
| 03                                  | Jul-23 | 81,780 27 | 8,031 28                | 826 74 | 206 07                                |

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

|           |        |            |           |        |          |
|-----------|--------|------------|-----------|--------|----------|
| 04        | Ago-23 | 98,021.87  | 9,214.06  | 833.56 | 314.95   |
| 05        | Sep-23 | 65,764.60  | 6,339.29  | 856.00 | 394.47   |
| 06        | Oct-23 | 101,223.72 | 19,799.10 | 840.81 | 856.16   |
| SUB-TOTAL |        | 436,451.22 |           |        | 1,771.65 |

| CONTRACTUAL                          |               |              |            |       |                        |                  |                                  |                             |          |                                         |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------------|-------|------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Val.<br>N°                           | Fecha         | Valorización |            | K-1   | Reajuste<br>Programado | Reajuste<br>Real | Reintegro<br>Autorizado<br>Bruto | Deducciones por<br>Adelanto |          | Reintegro<br>Autorizado<br>Neto sin IGV |
|                                      |               | Programada   | Real       |       | Reajuste               | Reajuste         |                                  | Directo                     | Material |                                         |
| VALORIZACIÓN<br>N°01                 | JULIO<br>2023 | 24,227.47    | 19,801.14  | 1.101 | 2,446.97               | 1,999.92         | 1,999.92                         | 16.32                       |          | 1,983.60                                |
| VALORIZACIÓN<br>N°02                 | AGO<br>2023   | 58,879.11    | 69,859.62  | 1.096 | 5,652.39               | 6,706.52         | 6,706.52                         | 25.59                       |          | 6,680.93                                |
| VALORIZACIÓN<br>N°03                 | SEP<br>2023   | 82,077.22    | 81,780.27  | 1.103 | 8,453.95               | 8,423.37         | 8,423.37                         | 82.38                       | 206.07   | 8,134.92                                |
| VALORIZACIÓN<br>N°04                 | OCT<br>2023   | 112,446.70   | 98,021.87  | 1.105 | 11,806.90              | 10,292.30        | 10,292.30                        | 116.69                      | 314.95   | 9,860.66                                |
| VALORIZACIÓN<br>N°05                 | NOV.<br>2023  | 64,370.37    | 65,764.60  | 1.112 | 7,209.48               | 7,365.64         | 7,365.64                         | 120.45                      | 394.47   | 6,850.72                                |
| VALORIZACIÓN<br>N°06                 | DIC<br>2023   | 47,301.26    | 101,223.72 | 1.105 | 4,966.63               | 10,628.49        | 10,628.49                        | 120.50                      | 856.16   | 9,651.83                                |
| VALORIZACIÓN<br>N°07                 |               | 47,149.09    |            |       |                        |                  |                                  |                             |          |                                         |
| SUB TOTAL                            |               |              |            |       |                        |                  |                                  |                             |          | S/ 43,162.66                            |
| IGV 18%                              |               |              |            |       |                        |                  |                                  |                             |          | S/ 7,769.28                             |
| TOTAL, REAJUSTE (FORMULA POLINOMICA) |               |              |            |       |                        |                  |                                  |                             |          | S/ 50,931.94                            |

- Obteniendo S/ 50,931.94 (Cincuenta Mil Novecientos Treinta y Uno con 94/100 soles con IGV) Esto es producto del reajuste contractual de la obra denominada: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N° 2462919.

### INTERESES DE VALORIZACIÓN

| N° | VALORIZACIÓN<br>MENSUAL | MONTO<br>ADEUDADO | FECHA<br>LEGAL DE<br>PAGO<br>(Último día) | FECHA<br>REAL DE<br>PAGO<br>(Fecha<br>Deposito) | DÍAS<br>DE<br>MORA | F.A.T.I.L<br>DÍA DE<br>PAGO<br>VALORIZ. | F.A.T.I.L<br>ÚLTIMO<br>DÍA PAGO<br>DE FECHA<br>LEGAL | INTERÉS           | I.G.V. | TOTAL, A<br>CANCELAR |
|----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|
|    |                         | $m = (V/L)$       |                                           |                                                 | $(n)$              | $(a)$                                   | $(b)$                                                | $m * ((a/b) - 1)$ |        |                      |
| 01 | Mayo-2023               | 19,801.14         | 30/06/2023                                | 27/07/2023                                      | 27                 | 8 18380                                 | 8 1605700                                            | 56.37             | 10.15  | 66.52                |
| 02 | Junio-2023              | 69,859.62         | 31/07/2023                                | 6/09/2023                                       | 37                 | 8 21961                                 | 8 1872700                                            | 275.95            | 49.67  | 325.62               |
| 03 | Julio-2023              | 81,780.27         | 31/08/2023                                | 6/09/2023                                       | 6                  | 8 21961                                 | 8 2143200                                            | 52.67             | 9.48   | 62.15                |
| 04 | Agosto-2023             | 98,021.87         | 30/09/2023                                | 21/09/2023                                      | -                  |                                         |                                                      |                   |        |                      |
| 05 | Setiembre-2023          | 65,764.60         | 31/10/2023                                | 13/10/2023                                      | -                  |                                         |                                                      |                   |        |                      |

|          |              |            |            |            |   |  |  |        |      |        |
|----------|--------------|------------|------------|------------|---|--|--|--------|------|--------|
| 06       | Octubre-2023 | 101,223.72 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | - |  |  |        |      |        |
| TOTAL S/ |              |            |            |            |   |  |  | 384.99 | 69.3 | 454.29 |

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA:

| CONCEPTO                                                                    | MONTOS RECALCULADOS | MONTOS PAGADOS | DIFERENCIA A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| (A) DE LAS VALORIZACIONES                                                   | S/ 304,642.97       | S/ 304,642.97  | S/ 0.00            |
| Ppto Principal                                                              | 304,642.97          | 304,642.97     | S/ 0.00            |
| (B) REAJUSTE DE PRECIOS                                                     | S/ 45,416.24        | S/ 0.00        | S/ 45,416.24       |
| Reajuste Principal                                                          | 45,416.24           | S/ 0.00        | 45,416.24          |
| (C) ADELANTOS OTORGADOS                                                     | S/ 130,935.36       | S/ 130,935.36  | S/ 0.00            |
| Adelanto de Materiales                                                      | 87,290.24           | 87,290.24      | 0.00               |
| Adelanto Directo                                                            | 43,645.12           | 43,645.12      | 0.00               |
| (D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS                                                 | - S/ 2,253.58       | S/ 0.00        | - S/ 2,253.58      |
| Deducciones de Materiales                                                   | 1,771.65            | S/ 0.00        | 1,771.65           |
| Deducción de Adelanto Directo                                               | 481.93              | S/ 0.00        | 481.93             |
| (E) INTERESES                                                               | S/ 384.99           | S/ 0.00        | S/ 384.99          |
| Interés por demora en pago de valorizaciones                                | 384.99              | 0.00           | 384.99             |
| (F) PENALIDAD DESCONTADA                                                    | S/ 872.90           | S/ 872.90      | S/ 0.00            |
| Por entrega de información con errores                                      | 872.90              | 872.90         | 0.00               |
| (G) PENALIDAD                                                               | - S/ 2,618.69       | S/ 0.00        | - S/ 2,618.69      |
| Por atraso en subsanar observaciones                                        | 2,618.69            | 0.00           | 2,618.69           |
| (H) TOTAL, GENERAL (A+B+C-D+E+F-G)                                          | S/ 477,380.19       | S/ 436,451.23  | S/ 40,928.96       |
| (I) IGV (18%)                                                               | S/ 85,928.42        | S/ 78,561.21   | S/ 7,367.21        |
| (J) COSTO TOTAL DE OBRA (H+I)                                               | S/ 563,308.61       | S/ 515,012.44  | S/ 48,296.17       |
| (L) MONTO DE LIQUIDACIÓN (saldo de liquidación)                             |                     |                | S/ 48,296.17       |
|                                                                             | retenido            | devuelto       | saldo por devolver |
| (M) FONDO DE GARANTÍA                                                       |                     |                | S/ 51,501.24       |
| Carta fianza                                                                | S/ 51,501.24        | S/ 0.00        |                    |
| TOTAL, DEVOLVER POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO                           |                     |                | S/ 51,501.24       |
| SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA                                    |                     |                |                    |
| Reajuste por Formula Polinómica incl IGV                                    |                     |                | S/ 48,296.17       |
| Carta Fianza por Garantía de fiel Cumplimiento – Contractual (10%) incl IGV |                     |                | S/ 51,501.24       |
| Monto Total a Cancelar                                                      |                     |                | S/ 99,797.41       |

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 59-2023-AL/MPC, de fecha 07 de febrero del 2023, donde se delega las funciones al Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y contando con las visaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión;

**GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO  
URBANO Y RURAL**

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "CREACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE PACARAN - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE UMA", CON CUI N° 2462919, según el CONTRATO N°048-2022-SGLCPYM/GAF/MPC, siendo el costo total de ejecución de la obra S/ 563,308.61, de acuerdo al siguiente detalle:

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA:**

| CONCEPTO                                                                    | MONTO RECALCULADOS | MONTO PAGADOS | DIFERENCIA A PAGAR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| (A) DE LAS VALORIZACIONES                                                   | S/ 304,642.97      | S/ 304,642.97 | S/ 0.00            |
| Ppto Principal                                                              | 304,642.97         | 304,642.97    | S/ 0.00            |
| (B) REAJUSTE DE PRECIOS                                                     | S/ 45,416.24       | S/ 0.00       | S/ 45,416.24       |
| Reajuste Principal                                                          | 45,416.24          | S/ 0.00       | 45,416.24          |
| (C) ADELANTOS OTORGADOS                                                     | S/ 130,935.36      | S/ 130,935.36 | S/ 0.00            |
| Adelanto de Materiales                                                      | 87,290.24          | 87,290.24     | 0.00               |
| Adelanto Directo                                                            | 43,645.12          | 43,645.12     | 0.00               |
| (D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS                                                 | - S/ 2,253.58      | S/ 0.00       | - S/ 2,253.58      |
| Deducciones de Materiales                                                   | 1,771.65           | S/ 0.00       | 1,771.65           |
| Deducción de Adelanto Directo                                               | 481.93             | S/ 0.00       | 481.93             |
| (E) INTERESES                                                               | S/ 384.99          | S/ 0.00       | S/ 384.99          |
| Interés por demora en pago de valorizaciones                                | 384.99             | 0.00          | 384.99             |
| (F) PENALIDAD DESCONTADA                                                    | S/ 872.90          | S/ 872.90     | S/ 0.00            |
| Por entrega de información con errores                                      | 872.90             | 872.90        | 0.00               |
| (G) PENALIDAD                                                               | - S/ 2,618.69      | S/ 0.00       | - S/ 2,618.69      |
| Por atraso en subsanar observaciones                                        | 2,618.69           | 0.00          | 2,618.69           |
| (H) TOTAL GENERAL (A+B+C-D+E+F-G)                                           | S/ 477,380.19      | S/ 436,451.23 | S/ 40,928.96       |
| (I) IGV (18%)                                                               | S/ 85,928.42       | S/ 78,561.21  | S/ 7,367.21        |
| (J) COSTO TOTAL DE OBRA (H+I)                                               | S/ 563,308.61      | S/ 515,012.44 | S/ 48,296.17       |
| (L) MONTO DE LIQUIDACIÓN (saldo de liquidación)                             |                    |               | S/ 48,296.17       |
|                                                                             | retenido           | devuelto      | saldo por devolver |
| (M) FONDO DE GARANTÍA                                                       |                    |               | S/ 51,501.24       |
| Carta fianza                                                                | S/ 51,501.24       | S/ 0.00       |                    |
| TOTAL, DEVOLVER POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO                           |                    |               | S/ 51,501.24       |
| SALDO A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA                                    |                    |               |                    |
| Reajuste por Formula Polinómica incl IGV                                    |                    |               | S/ 48,296.17       |
| Carta Fianza por Garantía de fiel Cumplimiento - Contractual (10%) incl IGV |                    |               | S/ 51,501.24       |
| Monto Total a Cancelar                                                      |                    |               | S/ 99,797.41       |

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

**ARTÍCULO SEGUNDO:** REALIZAR, la devolución de la CARTA FIANZA a favor de la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C., por el monto de S/51,501.24 (Cincuenta y Un Mil Quinientos Uno con 24/100 soles, Inc. IGV), por concepto de fondo de garantía del fiel cumplimiento, cuyo monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original.

**ARTÍCULO TERCERO:** APROBAR, el reajuste de la fórmula polinómica que asciende al monto de S/ 48,296.17 (Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Seis con 17/100 soles, Inc. IGV), a favor de la EMPRESA CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C.

**ARTÍCULO CUARTO:** NOTIFICAR, la presente resolución a la Contratista, Supervisor de la Obra, Gerencia Municipal Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, para su conocimiento y cumplimiento de la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO:** ENCARGAR, al jefe de la Oficina de Tecnología de la Información, Racionalización y Estadística la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Cañete.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE  
Mgtr. Ing. José A. Gonzáles Samán  
GERENTE DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL



OBRAS@MUNICANETE.GOB.PE



J.R. BOLOGNESI N° 250 • SAN VICENTE