



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 406-2024-GRU-GRI

Pucallpa, 12 SEP. 2024

VISTO: La CARTA N° 025-2024-CNI-ETA, recibida por parte de la supervisión de obra con fecha 27 de agosto de 2024; INFORME N° 008-2024-NRMA/RO de fecha 27 de agosto de 2024; CARTA N° 016-2024-CJJAEN/UCAYALI, recibida con fecha 29 de agosto de 2024; INFORME N° 014-2024-SUPERVISOR DE OBRA/CONSORCIO JJAEN, de fecha 29 de agosto de 2024; INFORME N° 112-2024-EJDC-ACI, de fecha 02 de septiembre de 2024; INFORME N° 112-2024-EJDC-ACI, de fecha 02 de septiembre de 2024; INFORME N° 7436-2024-GRU-GRI-SGO, de fecha 02 de septiembre de 2024; INFORME LEGAL N° 0175-2024-GRU-GGR-ORAJ/RAB, OFICIO N° 1393-2024-GRU-GGR-ORAJ 2024; OFICIO N° 7943-2024-GRU-GGR-GRI, de fecha 03 de septiembre de 2024; demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 01 de febrero de 2024, el Gobierno Regional de Ucayali y el "**CONSORCIO NUEVA IRAZOLA**" integrado por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JJT S.R.L y, GINNICO INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 035-2024-GRU-ORA, para la ejecución de la Obra: "**REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**", CUI N° 2594051, por la suma de S/ 1,104,489.20 (Un Millón Ciento Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve y 20/100 Soles) incluido IGV, fijándose como plazo de ejecución contractual Sesenta (60) días calendario;

Que, con fecha 17 de junio de 2024, el Gobierno Regional de Ucayali y el "**CONSORCIO JJAEN**", integrado por JELCH INGENIEROS EIRL y, FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON suscribieron el CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, para la supervisión de la ejecución de la Obra – IOARR DE EMERGENCIA: "**REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**", CUI N° 2594051, por la suma de S/ 82,305.29 (Ochenta y Dos Mil Trescientos Cinco y 29/100 Soles) exonerado de IGV, fijándose como plazo de ejecución contractual Ciento Veinte (120) días calendario;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 025-2024-CNI-ETA, recibida por parte de la supervisión de obra con fecha 27 de agosto de 2024, el Representante Legal del "**CONSORCIO NUEVA IRAZOLA**", fundamentándose en el INFORME N° 008-2024-NRMA/RO de fecha 27 de agosto de 2024, emitido por el Residente de Obra solicitó la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por Quince (15) días calendario, invocando como causal el literal c) del Artículo 197° del Reglamento "**Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contratos a precios unitarios**"; indicando lo siguiente: i) "**Mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 081 del Residente de Obra de fecha 13-08-2024, SOLICITA al supervisor de obra la autorización para el inicio de la ejecución de partidas de los mayores metrados, en cumplimiento estricto del Artículo 205°, ítem 205.11 del Reglamento (...)**"; ii) "**Mediante Asiento de Cuaderno de Obra N° 084 del Supervisor de Obra de fecha 14-08-2024, APRUEBA Y AUTORIZA el inicio de la ejecución de partidas de los mayores metrados, iniciándose el comp**





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

del plazo, para solicitar la ampliación parcial desde el presente día"; iii) "El Artículo 198°, numeral 198.6 establece que "Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecución contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valore los gastos generales por dicha ampliación parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes señalado";

Que, mediante CARTA N° 016-2024-CJJAEN/UCAYALI, recibida con fecha 29 de agosto de 2024, el Representante Común del "CONSORCIO JJAEN, remitió el INFORME N° 014-2024-SUPERVISOR DE OBRA/CONSORCIO JJAEN, de fecha 29 de agosto de 2024, emitido por el Jefe de Supervisión, quien previa evaluación y revisión técnica concluyó y recomendó a la Entidad declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por Quince (15) días calendario, por cuanto "En función a los metrados aprobados de las partidas de los Mayores Metrados, y a los rendimientos presentados en los calendarios vigentes por la Contratista, han realizado el cálculo de la cuantificación proyectada de la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, el cual fue verificado por la supervisión de obra, los cuales los encuentra conforme a la documentación mencionada";

Que, asimismo, mediante INFORME N° 112-2024-EJDC-ACI, de fecha 02 de septiembre de 2024, el Administrador de Contrato I, previa evaluación y fundamentándose en el informe técnico emitido por el supervisor de obra, concluyó y recomendó declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por Quince (15) días calendario, informe técnico que fue asumido por la Sub Gerencia de Obras a través del INFORME N° 7436-2024-GRU-GRI-SGO, de fecha 02 de septiembre de 2024 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura a través del OFICIO N° 7943-2024-GRU-GGR-GRI, de fecha 03 de septiembre de 2024; documentos que tienen carácter vinculante para el trámite de la presente solicitud de ampliación de plazo;

Que, cabe señalar que, conforme Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra", del cual se concluye que la ruta crítica del programa de ejecución de obra está relacionado con la programación de las actividades constructivas de carácter técnico, es decir, planos de Ingeniería, y Diagrama PERT. CPM, etc, cuya responsabilidad de revisar y evaluar corresponde al Supervisor y/o Inspector de Obra y, el área usuaria, para determinar la afectación de la ruta crítica, además de indicar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo solicitado por el contratista; por ser trabajos de ingeniería, no correspondiendo realizar un análisis jurídico al respecto;

Que, asimismo, es importante señalar que la causal invocada y sustento técnico presentado por el contratista en la presente ampliación de plazo, ha sido previamente inspeccionado in situ en la ejecución de la obra por parte del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyos informes técnicos son vinculantes para el presente trámite, por ser trabajos de carácter técnico (INGENIERIA EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES), quienes determinaron la procedencia en parte de la presente solicitud de ampliación de plazo;

Que, el Artículo 187°, numeral 187.1 del Reglamento señala que "La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista (...); normatividad que en el presente caso ha tenido la debida observancia, por cuanto mediante CARTA N° 016-2024-CJJAEN/UCAYALI, recibida con fecha 29 de agosto de 2024, el Representante Común del "CONSORCIO JJAEN, remitió el INFORME N° 014-2024-SUPERVISOR DE OBRA/CONSORCIO JJAEN, de fecha 29 de agosto de 2024, emitido por el Jefe de Supervisión, quien previa evaluación y revisión técnica concluyó y recomendó a la Entidad declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por Quince (15) días calendario, por cuanto "En función a los metrados aprobados de las partidas de los Mayores Metrados, y a los rendimientos presentados en los calendarios vigentes por la Contratista, han realizado el cálculo de la cuantificación proyectada de la Ampliación de Plazo Parcial N° 01, el cual fue verificado por la supervisión de obra, los cuales los encuentra conforme a la documentación mencionada";





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

de 2024, emitido por el Jefe de Supervisión, que contiene la opinión técnica para la procedencia de la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por Quince (15) días calendario, el mismo que fue considerado por la Entidad;

Que, el Artículo 34°, numeral 34.9 de la Ley, establece que "El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento"; el cual es concordante con el Artículo 198°, numeral 198.1 del acotado Reglamento, al establecer que "Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente"; asimismo, el numeral 198.2 señala que "El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe"; por lo que se puede establecer que el contratista ha cumplido con las formalidades indicadas en el mencionado Reglamento;



Que, la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°074-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.3 lo siguiente "Como se aprecia, tanto la regulación anterior como la vigente, establecen los supuestos por los que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento para la tramitación de dicha solicitud y el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse al respecto. De ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; **y en función de ello, la Entidad evalúa la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo.** En virtud de lo expuesto, atendiendo al tenor de la consulta materia de análisis y sus antecedentes, debe señalarse que tanto en la regulación anterior como en la vigente se establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que **corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables de revisar la solicitud) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud.** En consecuencia, la Entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; en consecuencia y teniendo en consideración el informe técnico emitido por el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, corresponde declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por Quince (15) días calendario;

Que, asimismo, la referida Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°130-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.5 que: "Por otro lado resulta pertinente mencionar que el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, diferencia los actos administrativos de los demás actos que emite la Entidad, a los denomina "cualquier otra declaración administrativa". En este punto, es importante considerar que el acto mediante el cual una Entidad se



Región
Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

pronuncia sobre una solicitud de ampliación de plazo- que declara improcedente o aprueba la solicitud ampliación de plazo – emitido por el funcionario u órgano facultado para ello, se efectúa dentro de las actuaciones relativas a la ejecución de los contratos de la administración pública, por tanto, correspondería a una manifestación de voluntad de la Entidad o a una declaración administrativa", en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que manifieste el pronunciamiento de la entidad ante lo solicitado por el contratista;

Que, por otra parte, el Artículo 199°, numeral 199.7 del mencionado Reglamento, en lo referido a los efectos de la modificación del plazo contractual en la ejecución de obras, señala expresamente que "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal"; asimismo mediante OPINIÓN N° 046-2009-DTN y OPINIÓN N° 035-2010-DTN, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, ha señalado que "Cuando se apruebe una ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra, corresponde a la Entidad ampliar el plazo de la supervisión sin condicionar tal ampliación a determinado procedimiento a cargo del contratista, ya que el contrato de supervisión de obras es un contrato vinculado al contrato de ejecución de la misma", en consecuencia y siendo que en el presente caso el CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, suscrito con el "CONSORCIO JJAEN", se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra, se debe ampliar el plazo del referido contrato por Quince (15) días calendario;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en los numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra y, el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura a través del Administrador de Contrato I y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de la Sub Gerencia de Obras y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01 por QUINCE (15) días calendario, en el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 035-2024-GRU-ORA, para la ejecución de la Obra: "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594051, por los fundamentos expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que los profesionales que han intervenido en la elaboración, revisión y análisis técnico de los documentos que componen el expediente de la solicitud de la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 01 por QUINCE (15) días calendario, en el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 035-2024-GRU-ORA, para la ejecución de la Obra: "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE; EN EL(LA) TRAMO DESDE PE 5N (C.F.B. KM.90) CASERIO NUEVA ESPERANZA HASTA CASERIO NUEVA IRAZOLA, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594051, son responsables de la veracidad de los informes que sustentan su aprobación.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE oportunamente el presente acto resolutivo al "CONSORCIO NUEVA IRAZOLA" integrado por CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES JJT S.R.L y, GINNICO INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L, en su domicilio



Región
Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

consignado en el contrato conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, para los fines que correspondan.

ARTICULO CUARTO.- AMPLIAR el plazo del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 159-2024-GRU-ORA, suscrito con el "CONSORCIO JJAEN", integrado por JELCH INGENIEROS EIRL y, FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON, por QUINCE (15) días calendario, en estricta aplicación del Artículo 199°, numeral 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE oportunamente con el presente acto resolutivo al "CONSORCIO JJAEN", integrado por JELCH INGENIEROS EIRL y, FERNANDEZ BECERRA HARDY JACKSON, para los fines que correspondan.

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. José Rafael Vásquez Lozano
Director del Programa Sectorial IV



Región
Productiva

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali