

402  
16



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 371-2018-MDSJB/ALC.

San Juan Bautista, 28 de diciembre del 2018.

### VISTO:

La Resolución de Alcaldía N° 089-2018-MDSJB/ALC. (14-Mar-2018); Resolución de Alcaldía N° 331-2018-MDSJB/ALC. (04-Dic-2018); Dictamen N° 002-2018-MDSJB/CVRLTPO, (20-Dic-2018), presentado por los miembros integrantes de la Comisión de Verificación, Recepción, Liquidación y Transferencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; Informe N° 456-2018-MDSJB/GIP, (26-Dic-2018), suscrito por el Ing. Ernesto P. Bautista Ayala - Gerente de Infraestructura Pública; Informe N° 253-2018-MDSJB/GM, (27-Dic-2018), suscrito por la Mg. Econ. Edith Huamán Carrasco - Gerente de Municipal, y;

### CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por las Leyes N°s 27680 y 30305 "Leyes de Reforma Constitucional", regula que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dentro de dicho contexto la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista ejerce sus funciones y materializa sus actos administrativos en observancia a la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sus modificatorias Leyes N°s 28437, 28961, 29103, 29237 y 30055, y normas conexas de derecho público;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 089-2018-MDSJB/ALC. (14-Mar-2018), se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto denominado: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZUELA CRIPTA SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO**", con código unificado N° 2294123, con un presupuesto total de Trescientos Treinta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Ocho y 62/100 Soles (**S/ 338,868.62**);

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 331-2018-MDSJB/ALC. (04-Dic-2018), se conformó la Comisión de Verificación, Recepción, Liquidación y Transferencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, la misma que estará conformada de la siguiente manera:

- ❖ **PRESIDENTE** : Gerente de Infraestructura Pública
- ❖ **MIEMBRO** : Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
- ❖ **MIEMBRO** : Jefe de la Unidad de Contabilidad
- ❖ **ASESOR** : Supervisor de Obras o Proyecto

Que, mediante Dictamen N° 002-2018-MDSJB/CVRLTPO, (20-Dic-2018); los miembros integrantes de la Comisión de Verificación, Recepción, Liquidación y Transferencia de Proyectos y Obras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, solicitan la aprobación con acto administrativo el Expediente de Liquidación Técnica Financiera del Proyecto de Inversión Pública: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLAZUELA CRIPTA SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO**", con código unificado N° 2294123, y presentan el siguiente informe:

### INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

1	<b>ENTE EJECUTOR</b>	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
2	<b>RUBRO</b>	: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 05 RECURSOS DETERMINADOS
3	<b>FUNCIÓN</b>	: 015 TRANSPORTE
4	<b>PROGRAMA</b>	: 148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO
5	<b>SUBPROGRAMA</b>	: 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
6	<b>PROYECTO</b>	: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZUELA CRIPTA SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO.
7	<b>OBRA y METAS</b>	: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLAZUELA CRIPTA SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO <b>SEC FUN (54-2018)</b>
8	<b>UBICACIÓN</b>	: <b>LUGAR</b> : CRIPTA SAN LORENZO <b>DISTRITO</b> : SAN JUAN BAUTISTA <b>PROVINCIA</b> : HUAMANGA <b>REGIÓN</b> : AYACUCHO
9	<b>DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	
9.1	<b>CÓDIGO SNIP DEL PIP</b>	: 2294123 (FECHA DE VIABILIZACIÓN 23/03/2018)
9.2	<b>PRESUPUESTO PERFIL</b>	: S/ 338,868.62
9.3	<b>RESPONSABLE DE APROBACIÓN VIABILIDAD</b>	: Ing. Clever D. PEREZ RUIZ



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**HUAMANGA - AYACUCHO**  
**"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"**

401  
10

9.4	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	ADMINISTRACION DIRECTA	
9.5	UNIDAD EVALUADORA	:	UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	
10	<b>DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>			
10.1	DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL	:	Resolución de Alcaldía N°089-2018-MDS/AYAC (14/03/2018)	
	RESPONSABLE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	:	CONSULTORA KLEE.EIRL	
	PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL	:		S/.338,868.62
	COSTO DIRECTO	:		S/.281,258.83
	GASTOS GENERALES, SUPERVISIÓN Y EXPEDIENTE TECNICO.	:		S/.57,609.79
11	OFICINA EJECUTORA	:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DE LA MDS	
12	AÑO PRESUPUESTAL	:	2018	
13	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	
14	TOTAL, EJECUCION PRESUPUESTAL	:		S/.338,552.36
15	COSTO REAL DEL PROYECTO	:		S/.336,308.96
16	<b>ETAPA DE EJECUCION</b>			
16.1	<b>RESPONSABLES DE LA OBRA 2018</b>			
16.1.1	RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Miguel Luis, AZPUR SALCEDO N° 74756	
16.1.2	SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. Pablo Vladimir, HUAMANI HUAMANI CIP N° 168430	
16.1.3	PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRA.	:	03. MESES	
16.1.4	FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	:	02 DE MAYO DEL AÑO 2018	
16.1.5	FECHA DE INICIO	:	02 DE MAYO DEL 2018	
16.1.6	FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO	:	30 DE JULIO DEL 2018	
16.1.7	AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01	:	14 DIAS CALENDARIOS (R/A.N° N°326-2018-MDSJB/ALC DEL 31 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2018)	
16.1.8	FECHA DE TERMINO REAL	:	13 DE AGOSTO DEL 2018	
16.1.09	PLAZO REAL EJECUTADO	:	104 DIAS CALENDARIOS	

**I. METAS FÍSICAS Y/O OBJETIVOS ALCANZADOS POR EL PROYECTO DE INVERSIÓN**

Plazo de ejecución programado : 3.00 MESES  
 Fecha de entrega de terreno : 02 de mayo año 2018  
 Fecha de inicio : 02 de mayo año 2018  
 Fecha de término programado : 30 de Julio del año 2018  
 Fecha de término real : 13 de agosto del año 2018  
 Plazo real ejecutado : 104 días calendarios

Ampliación de Plazo N°01 : 14 días calendarios  
 Residente de obra 2018 : Ing. Miguel Luis, AZPUR SALCEDO CIP N°75756  
 Supervisor de obra 2018 : Ing. Pablo Vladimir, HUAMANI HUAMANI CIP N° 168430

**Resumen Total:** De la totalidad de valorizaciones principal de obra asciende a TRESIENTOS CUARENTI DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTI OCHO CON 42/100 SOLES (S/. 342,808.42), que es equivalente al 100.16% del monto del Expediente Técnico aprobado y el Expediente de Adicionales y Deductivo Vinculante N°01, Aprobado con Resolución de Alcaldía N°326-2018-MDSJB/ALC.

PARTIDAS	Unidad de medida	Metrado	Precio Unitario (S/.)	PPTO Parcial (S/.)	Avance actual			Saldo actual			
					Metrado	Ppto	%	Metrado	Ppto	%	
VALORIZACION PRINCIPAL											
VALORIZACION EJECUTADA EN EL PERIODO 2018.	GLOBAL	1.00	338,868.62	338,868.62	1.00	342,808.42	100.16%				
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA				338,868.62		342,808.42				0.00	
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO						100.16%				0.00%	





**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**HUAMANGA - AYACUCHO**

"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

**3. VALORIZACIÓN FINAL DE LA INVERSIÓN:**

**RESUMEN FINAL DE EJECUCION**

DETALLE	PRESUPUESTO BASE APROBADO	VALORIZACION FINAL DE OBRA	%	VALORIZACION FINAL DE MAYORES METRADOS	%	VALORIZACION FINAL DE PARTIDAS ADICIONALES	%	TOTAL	%
	(a)	(b)		(c)		(d)		(e=b+c+d)	(f=e/a)
COSTO DIRECTO	281,258.83	207,928.81	73.93%	13,864.49	4.93%	59,761.09	21.25%	281,554.39	100.11%
GASTOS GENERALES (10%)	28,546.85	21,600.00	75.67%	1,407.20	4.93%	6,065.56	21.25%	29,072.76	101.84%
SUPERVISION (5.0%)	14,062.94	13,500.00	96.00%	693.22	4.93%	2,988.05	21.25%	17,181.27	122.17%
SUBTOTAL	323,868.62	243,028.81	75.04%	15,964.91	4.93%	68,814.70	21.25%	327,808.42	101.22%
GASTO POR EXPEDIENTE TECNICO	15,000.00	15,000.00	100.00%					15,000.00	100.00%
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>338,868.62</b>	<b>258,028.81</b>	<b>76.14%</b>	<b>15,964.91</b>	<b>4.71%</b>	<b>68,814.70</b>	<b>20.31%</b>	<b>342,808.42</b>	<b>101.16%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>338,868.62</b>	<b>258,028.81</b>	<b>76.14%</b>	<b>15,964.91</b>	<b>4.71%</b>	<b>68,814.70</b>	<b>20.31%</b>	<b>342,808.42</b>	<b>101.16%</b>

**II. CARACTERÍSTICAS FINANCIERAS:**

**1. GASTOS EFECTUADOS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA.**

La ejecución presupuestaria durante el período 2018 en su fase de compromiso, devengado y girado por la fuentes de financiamiento: Fondo de Compensación Municipal 07, asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 36/100 SOLES (**S.338,552.36**), sin embargo en la liquidación patrimonial se determina el costo real del proyecto el mismo que es **TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO CON 96/100 SOLES (S/ 336,308.96)**, este importe de la ejecución que se rebajará con la Cuenta Patrimonial actual para año fiscal del 2018, vale decir en:

**LIQUIDACION FINANCIERA**

CODIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	COSTO DIRECTO	G. GRALES	G. SUPERV.	EXP. TECNICO	CAP. SOCIAL	LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	100,365.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,365.00
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	156,086.70	916.70	0.00	0.00	0.00	0.00	157,003.40
2.6.2.3.5.5	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	40,103.96	25,480.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	81,183.96
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>296,555.66</b>	<b>26,396.70</b>	<b>15,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,552.36</b>
<b>INCIDENCIA</b>			<b>8.90%</b>	<b>5.26%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA</b>					<b>S/ 338,486.00</b>			
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>					<b>S/ 338,552.36</b>			

399  
13



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**HUAMANGA - AYACUCHO**  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

he

RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL		
CTA. PATRIMONIAL	DESCRIPCION	SUB TOTAL
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
1501.08	CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS	
1501.0899	OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN	
1501.089902	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	100,365.00
1501.089903	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	157,003.40
1501.089902	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	81,183.96
<b>TOTAL</b>		<b>338,552.36</b>

y el cumplimiento de la presente resolución, ello de conformidad con los alcances de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  
Med. Marcelino Guillén Cancho  
ALCALDE