



RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **404** -2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 25 OCT 2024

VISTOS, La Carta N° 695-2024/GRP-440310 de fecha 25 de julio de 2024, Carta 20240809PRNT IS DR01 de fecha 09 de Agosto de 2024, HRyC N° 25032 de fecha 09 de Agosto de 2024, Carta N° 050-2024/GRP-440000.EQZV de fecha 16 de septiembre de 2024, Informe N° 2359-2024/GRP-440310 de fecha 18 de septiembre de 2024, Informe N° 1045-2024/GRP.440300 de fecha 19 de septiembre de 2024, Memorando N° 1916-2024/GRP-440000 de fecha 19 de septiembre de 2024, Memorando N° 376-2024/GRP-480100 de fecha 30 de septiembre de 2024, Carta N° 061-2024/GRP-440000.EQZV de fecha 01 de octubre de 2024, Informe N° 2510-2024/GRP-440310 de fecha 01 de octubre de 2024; Informe N° 1106-2024/GRP.440300 de fecha 02 de octubre de 2024, Memorando N° 2056-2024/GRP-440000 de fecha 03 de octubre de 2024, así como Carta N° 007-2024/GRP-480100-NMYF de fecha 16 de octubre de 2024, y el Memorando N° 394-2024/GRP-480100 de fecha 16 de octubre de 2024, relacionados con la Liquidación del Contrato N° 040-2022-GRP por Ejecución del saldo de obra del PIP: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533 EMPALME – 534 – LA ISLILLA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2222551**.

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Licitación Pública N° 06-2022/GRP-ORA-CS-LP-1 (Primera Convocatoria), Sistema de contratación A Precios Unitarios, con fecha 25 de enero del 2022, se suscribe el Contrato N° 040-2022-GRP por Ejecución del saldo de obra del PIP: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533 EMPALME – 534 – LA ISLILLA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2222551**, ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRONTE SAC, correspondiente al Programa de Inversiones de los Ejercicios Presupuestales 2022, 2023 y 2024;

Que, con fecha 22 de abril de 2024, se firma el Acta de Recepción del saldo de obra del PIP: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533 EMPALME – 534 – LA ISLILLA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2222551**;

Que, la Dirección de Obras a través del Informe N° 2510-2024/GRP-440310 de fecha 01 de octubre de 2024, da conformidad a toda la documentación legal, administrativa y a la **liquidación Final del Saldo de Obra**, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del acto Resolutivo que formalice lo actuado por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

Contrato Principal	25'706,477.88
Deductivo de obra N° 01	(13'650,859.46)
Menor Metrado	(1'060,174.77)
COVID-19	242,633.09
Menor metrado COVID-19	(160,806.36)
Adicional de Obra N° 01	13'435,570.27





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 404 -2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
ORA

25 OCT 2024

Piura;

Menor metrado Adicional de obra N° 01	(190,213.74)
Adicional de obra N° 02	324,622.39
Menor metrado Adicional de obra N° 02	(35,711.81)
Reajuste contrato	886,223.28
Reajuste Adicional de Obra N° 01	1'219,639.28
Reajuste Adicional de Obra N° 02	41,670.66
Deducciones que no corresponde por:	
- Adelanto Directo	(20,815.73)
- Adelanto de Materiales	(9,351.58)
Deducción de Gastos Generales	(779,989.24)

TOTAL ==> S/ 25'948,914.16

1.2 PAGADO

Contrato principal	S/ (10'851,036.43)
Reajustes Total	(1'076,776.08)
Adicionales N° 01 y 02	(13'534,267.01)

TOTAL ==> S/ (25'462,079.52)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 486,834.64

2- ADELANTOS

2.1 DIRECTO Sin/IGV

CONCEDIDO	S/ (2'492,966.10)
AMORTIZADO	S/ 2'446,183.45

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ (46,782.65)

2.2 MATERIALES Sin/IGV

CONCEDIDO	S/ (2'974,000.00)
AMORTIZADO	S/ 2'794,578.46

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ (179,421.54)

3- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

AUTORIZADO	S/ 4'670,804.55
PAGADO	S/ (4'623,891.07)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 46,913.48





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 404-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 25 OCT 2024

4.- PENALIDAD

4.1	AUTORIZADA	S/	(4,020.00)
4.2	DESCONTADO	S/	2,475.00
	- Valorización N° 16	S/	2,475.00

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ **(1,545.00)**

RESUMEN

1.-	Contrato vigente S/IGV	486,834.64
2.-	Adelanto:	
2.1	Directo	(46,782.65)
	Sub Total -1	440,051.99
2.2	Materiales	(179,421.54)
	Sub Total -2	260,630.45
3.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)	46,913.48
	Sub Total - 3	307,543.93
4.-	Penalidad	(1,545.00)

SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA S/ **305,998.93**

Que, existe saldo a favor del Contratista por los conceptos de Liquidación Contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL:

1.-	Contrato vigente S/IGV	486,834.64
2.-	Adelanto:	
2.1	Directo	(46,782.65)
	Sub Total -1	440,051.99
2.2	Materiales	(179,421.54)
	Sub Total -2	260,630.45
3.-	Impuesto General a las Ventas (IGV)	46,913.48

SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA S/ **307,544.03**

Que, al Contratista PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRONTE SAC se le aplica Penalidades ascendente a CUATRO MIL VEINTE CON 00/100 SOLES (S/ 4,020.00) y se le descuenta el monto de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 2,475.00) en valorizaciones, por lo que el saldo de Penalidad a favor del contratista es de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 1,545.00);





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **404**-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura;

25 OCT 2024

COSTO TOTAL asciende a:

Contrato vigente S/IGV - Autorizado	25'948,914.16
Impuesto General a las Ventas - Autorizado	4'670,804.55

TOTAL	S/.	30'619,718.71
--------------	------------	----------------------

Que, si bien esta Oficina Regional de Administración, según documentos de gestión interna, aprueba la liquidación del contrato del saldo de obra, ello no implica que haya participado de la ejecución de la obra, pues los montos consignados líneas arriba han sido proporcionados por las Áreas competentes de la Gerencia Regional de Infraestructura; asumiendo aquellos la responsabilidad por la determinación de los mismos;

Con, visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura-GR del 30 de diciembre de 2016, Resolución Ejecutiva Regional N° 346-2024/Gobierno Regional Piura-GR del 24 de junio de 2024.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Final del Saldo de Obra referente al Contrato N° 040-2022/GRP por Ejecución de saldo de obra del PIP: **MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL 533 EMPALME – 534 – LA ISLILLA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2222551**, ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista **PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRONTE SAC**, cuyo valor asciende a TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 71/100 SOLES (30'619,718.71) y para efectos contables se alcanza Anexos adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - El Saldo de la Liquidación Contractual a favor del Contratista PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRONTE SAC es de **TRECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 03/100 SOLES (S/ 307,544.03)**.

ARTICULO TERCERO. - Al Contratista PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRONTE SAC se le aplica Penalidades ascendente a CUATRO MIL VEINTE CON 00/100 SOLES (S/ 4,020.00) y se le descuenta el monto de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 2,475.00) en valorizaciones, por lo que el saldo de Penalidad a favor del contratista es de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 1,545.00)**.

ARTICULO CUARTO. - La Aprobación de la presente liquidación no implica que esta Oficina Regional de Administración concuerde y/o convalide los montos determinados por los órganos de apoyo de la Gerencia Regional de Infraestructura.





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **404** -2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
ORA

Piura; **25 OCT 2024**

ARTICULO QUINTO. - Notifíquese la presente Resolución a las Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional Piura y al Contratista ejecutor de obra en II Etapa Mza A01 Lote 01 Z.I. Zona Industrial (Mza. A1 A1-Lote 01 II Etapa), Distrito Piura, Provincia Piura, Departamento Piura.

Correo Electrónico contacto@pronte.com.pe.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


GOBIERNO REGIONAL PIURA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
LEYDI LISBET OROSCO YAGUANA
Jefa





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° **404** -2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
ORA

Piura; 25 OCT 2024

DATOS TÉCNICOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

LICITACIÓN PÚBLICA	:	N° 06-2022/GRP-ORA-CS-LP-1 (Primera Convocatoria)
SISTEMA CONTRATACIÓN	:	A Precios Unitarios
PLIEGO	:	457 Gobierno Regional Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	001 Sede Piura
CORRELATIVO CADENA	:	0053-2022, 0063-2023, 0065-2024.
PROGRAMA	:	Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte.
PROD/PROY	:	Mejoramiento De La Carretera Vecinal 533 Empalme – 534 – La Islilla
ACT / AL / <u>OBRA</u> S	:	Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos
FUNCIÓN	:	Transportes.
DIVISIÓN FUNC.	:	Transporte terrestre.
GRUPO FUNC.	:	Vías Vecinales.
META	:	0053-2022, 0063-2023, 0065-2024.
CONTRATISTA	:	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRONTE SAC
RUC (pagos) N° 20357499691	:	PRONTE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – PRONTE SAC
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA		
LOCALIDADES	:	La Islilla.
PROVINCIA	:	Piura.
DPTO.	:	Paíta.
GOB. REG.	:	Paíta.





RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 404 -2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA

Piura; 25 OCT 2024

PROPUESTA ECONÓMICA	:	S/ 30'619, 950.94
Contrato	:	N° 040-2022-GRP
Fecha del contrato	:	25 / 01 / 2022
Fecha entrega terreno obra	:	03 / 11 / 2022
Fecha inicio obra	:	04 / 11 / 2022.
Fecha deposito Adelanto Directo	:	25 / 11 / 2021
Fecha Inicio del plazo de obra	:	25 / 11 / 2021
Plazo de ejecución	:	270 días calendario
Fecha término contractual	:	31 / 07 / 2023
Deductivo de Obra	:	S/ 16'108,014.16
Suspensión de plazo N° 01	:	46 días calendario
Nueva fecha de Término de obra	:	15 / 09 / 2023
Ampliación de plazo N° 01	:	119 días calendario
Nueva fecha de término de obra	:	12 / 01 / 2024
Ampliación de plazo N° 02	:	Improcedente
Ampliación de plazo N° 03	:	Improcedente
Ampliación de plazo N° 04	:	52 días calendarios
Nueva fecha de término de obra	:	03 / 03 / 2024
Fecha Acta de Observaciones	:	20 / 03 / 2024
Fecha de Recepción de obra	:	22 / 04 / 2024



PROGRAMA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PROD/PROY MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533 - EMPALME - 534 - LA ISILLA

ACT/AL/OBRAS CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS

FUNCION TRANSPORTE TERRESTRE

DIVISIÓN FUNC VÍAS VECINALES

GRUPO FUNC

META 0053-2022; 0063-2023; 0065-2024

OBRA MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533 - EMPALME - 534 - LA ISILLA CUI 2022551

CONTRATISTA LICITACIÓN PÚBLICA N° 06-2022/GRP-ORA-CS-LP-I (Primera Convocatoria)

AÑO PRESUPUESTAL: 2022 - 2023 y 2024

COSTO 30,619,718.61

25 OCT 2024

MES AÑO	C/P Nº	Nº VALORIZ.	VALORIZACIONES				ADICIONALES	My Metrado	I.G.V.	BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO - PAGADO	
			CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTES Total	ADICIONALES	REAJUSTES Total					ADELANTO		DETRACCION	PENALIDAD			SUNAT COACTIVA
											DIRECTO	MATERIALES					
21-10-22	6777-27	ADELANTO	DIRECTO			-			448,733.90			117,668.00		117,668.00		331,065.90	
19-12-22	8767-27	V-01	476,684.35	41,948.22	-			85,032.83	603,665.40		46,227.96	22,298.00	-	68,525.96		535,139.44	
09-01-23	197-27	V-01 covid-19	18,233.31	-				3,282.00	21,515.31		-	861.00	-	861.00		20,654.31	
08-02-23	333-27	V-02 covid-19	20,440.84	-				3,679.35	24,120.19		-	965.00	-	965.00		23,155.19	
08-02-23	335-27	V-02	337,308.74	22,590.80	-			58,893.83	418,793.37		32,711.57	15,443.00	-	48,154.57		370,638.80	
28-02-23	458-27	V-03	1,880,389.73	-				305,645.95	2,186,035.68		182,356.68	80,147.00	-	262,503.68		1,923,532.00	
21-03-23	710-27	V-04	2,092,324.03	-				340,094.58	2,432,418.61		202,909.67	89,180.00	-	292,089.67		2,140,328.94	
31-03-23	885-27	V-03 covid-19	18,346.54	-				3,302.38	21,648.92		-	866.00	-	866.00		20,782.92	
31-03-23	894-27	V-04 covid-19	13,666.94	-				2,460.05	16,126.99		-	645.00	-	645.00		15,481.99	
15-07-22	F-247	ADELANTO	MATERIALES	-				535,320.00	535,320.00		-	140,373.00	-	140,373.00		394,947.00	
24-04-23	1176-27	V-05	236,844.30	-				38,497.60	275,341.90		22,968.72	10,095.00	-	33,063.72		242,278.18	
03-05-23	1243-27	V-05 covid-19	2,400.30	-				432.05	2,832.35		-	113.00	-	113.00		2,719.35	
24-05-23	2248-27	V-06	230,755.78	-				33,791.38	264,547.16		20,647.65	8,861.00	-	51,886.91		212,660.25	
21-06-23	3364-27	V-07	657,752.02	-				63,466.82	721,218.84		136,015.71	16,642.00	-	321,800.55		399,418.29	
10-07-23	4142-27	V-01	ADICIONAL N° 01	689,395.12	-	3,829,972.88	-	689,395.12	4,519,368.00		-	180,775.00	-	180,775.00		4,338,593.00	
03-07-23	3640-27	V-06 covid-19	2,695.62	-				485.21	3,180.83		-	127.00	-	127.00		3,053.83	
07-07-23	3638-27	V-07 covid-19	6,043.19	-				1,087.77	7,130.96		-	285.00	-	285.00		6,845.96	
07-08-23	5305-27	V-02	ADICIONAL N° 01	1,063,494.20	-			191,428.96	1,254,923.16		-	50,197.00	-	50,197.00		1,204,726.16	
09-08-23	5466-27	V-08	1,232,623.37	-				51,289.31	1,283,912.68		692,790.13	13,449.00	-	961,131.76		322,780.92	
18-08-23	5739-27	V-03	ADICIONAL N° 01	1,468,987.50	-			264,417.75	1,733,405.25		-	69,336.00	-	69,336.00		1,664,069.25	
22-08-23	5835-27	V-09	471,143.66	-				49,200.27	520,343.93		97,427.20	12,901.00	-	210,709.82		309,634.11	
28-09-23	7318-27	V-04 (A CTA)	ADICIONAL N° 01	427,891.27	-			77,020.43	504,911.70		-	20,196.00	-	20,196.00		484,715.70	
22-09-23	7099-27	V-10	625,845.19	-				782.12	626,627.31		390,000.00	231,500.07	-	621,705.07		4,922.24	
28-09-23	7323-27	V-04 (saldo)	ADICIONAL N° 01	1,586,092.79	-			285,496.70	1,871,589.49		-	74,864.00	-	74,864.00		1,796,725.49	
31-10-23	8562-27	V-05	ADICIONAL N° 01	1,071,937.52	-			192,948.75	1,264,886.27		-	50,595.00	-	50,595.00		1,214,291.27	
31-10-23	8560-27	V-11	549,960.54	-				51,933.45	601,393.99		113,725.65	150,493.51	-	277,706.16		323,687.83	
20-11-23	9378-27	V-12	247,879.11	-				80.52	247,959.63		51,258.61	196,173.15	-	247,452.76		506.87	
20-11-23	9388-27	V-06	ADICIONAL N° 01	1,007,458.75	-			181,342.58	1,188,801.33		-	47,552.00	-	47,552.00		1,141,249.33	
14-12-23	10493-27	V-07 (A CTA)	ADICIONAL N° 01	80,409.78	-			14,473.76	94,883.54		-	3,795.00	-	3,795.00		91,088.54	
14-12-23	10488-27	V-07 (A CTA-2)	ADICIONAL N° 01	1,295,814.89	-			233,246.68	1,529,061.57		-	61,162.00	-	61,162.00		1,467,899.57	
05-01-24	69-27	REALISTES	V-03 A V-09	520,968.07	-			93,774.25	614,742.32		-	24,590.00	-	24,590.00		590,152.32	
05-01-24	72-27	REALISTES	V-01 a V-03 adic-01	491,268.99	-			88,428.42	579,697.41		-	23,188.00	-	23,188.00		556,509.41	



ACT/AL/OBRAS

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS

FUNCION

TRANSPORTE

DIVISION FUNC

TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNC

VIAS VECINALES

META

0053-2022- 0063-2023; 0065-2024

OBRA

MEJORAMIENTO DE CARRETERA VECINAL 533 - EMPALME - 534 - LA ISILLA CUI 2022551

CONTRATISTA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06-2022 GRP-ORA-CS-LP-I (Primera Convocatoria)

AÑO PRESUPUESTAL: 2022 - 2023 y 2024

COSTO

30,619,718.61

MES	AÑO	C/P N°	N° VALORIZ	VALORIZACIONES		REAUSTES Total	ADICIONALES	My Metrado	I.G.V.	BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO	
				CONTRATO ORIGINAL	N° VALORIZ						ADELANTO DIRECTO	MATERIALES	DETRACCION	PENALIDAD			SUNAT COACTIVA
29-12-23	11683-27		V-13	336,167.21	-	-	-	-	25.03	336,192.24	69,515.59	266,512.55	6.00	-	336,034.14	158.10	
29-12-23	11681-27		V-08	ADICIONAL N° 01	-	213,838.28	-	-	18,690.89	232,529.17	110,000.00	-	4,901.00	-	114,901.00	117,628.17	
08-01-24	77-27		V-07 (SALDO)	ADICIONAL N° 01	-	388,570.80	-	-	69,942.76	458,513.56	-	-	18,341.00	-	18,341.00	440,172.56	
08-02-24	955		V-15	254,400.67	-	-	-	-	87.58	254,488.25	52,607.19	201,306.92	23.00	-	253,937.11	561.14	
14-02-24	985		V-09	ADICIONAL N° 01	-	352,408.28	-	-	73.49	352,481.77	352,000.00	-	19.00	-	352,019.00	462.77	
18-03-24	1474		V-17	329,692.41	-	-	-	-	59,344.63	389,037.04	-	-	15,561.00	-	15,561.00	373,476.04	
13-03-24	1422		V-10	ADICIONAL N° 01	-	434,076.06	-	-	27,891.30	461,967.36	279,124.38	-	7,314.00	-	286,438.38	175,528.98	
27-12-23	11409-27		V-16	798,223.51	-	-	-	-	455.37	798,678.88	30,063.63	765,630.02	119.00	2,475.00	798,287.65	391.23	
27-12-23	11423-27		V-01	ADICIONAL N° 02	-	16,884.45	-	-	3,039.20	19,923.65	-	-	797.00	-	797.00	19,126.65	
04-04-24	1613		V-02	ADICIONAL N° 02	-	272,026.13	-	-	48,964.70	320,990.83	-	-	12,840.00	-	12,840.00	308,150.83	
25-03-24	1607		V-11	ADICIONAL N° 01	-	24,403.43	-	-	4,392.62	28,796.05	-	-	1,152.00	-	1,152.00	27,644.05	
21-06-24	2407606		V-18	11,215.00	-	-	-	-	2,018.70	13,233.70	-	-	529.00	-	529.00	12,704.70	
TOTAL PARCIAL =====>										30,085,970.49	2,446,183.45	2,794,578.46	1,212,484.00	2,475.00	-	23,630,249.58	
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==>										486,834.64							
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) ==>										46,913.48							
SALDO A FAVOR (INTERES LEGAL)										-							
COSTO DE INVERSION EN OBRA										30,619,718.61							

CONTRATO PRINCIPAL		LIQUIDO PAGADO	
REALIUSTES	S/.	10,851,036.43	19,006,358.51
ADICIONALES	S/.	1,076,776.08	6,455,720.91
My G.G. Ampliación de Plazo	S/.	13,534,267.01	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	S/.	-	
MONT O P A R C I A L	S/.	4,623,891.07	4,623,891.07
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>	S/.	30,085,970.59	30,085,970.49
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (18 %) =>	S/.	486,834.64	486,834.64
SALDO A FAVOR INTERES LEGAL	S/.	46,913.48	46,913.48
COSTO DE INVERSION EN OBRA	S/.	30,619,718.71	30,619,718.61

RESUMEN



ANEXO N° 2

25 OCT 2024

						MONTO PAGADO
	OBRA					
AÑO	2022	META 0053				3,520,652.75
AÑO	2023	META 0063				25,832,656.64
AÑO	2024	META 0065				958,865.39
TOTAL	PAGADO					30,312,174.78
ADELANTO	DIRECTO					(46,782.65)
ADELANTO	MATERIALES					(179,421.54)
SUB TOTAL						30,085,970.59
SALDO A FAVOR	(Autorizado + IGV)					533,748.12
COSTO DE INVERSION						30,619,718.71

