

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Obra	CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA REGIÓN PIURA, Código SNIP N° 3486663 (Código Unificado N° 2311453)		
Ubicación	PIURA	PIURA	CATACAOS
Proceso	RES-PROC-013-2016-MINEDU/UE-108-OXI		
Consultor	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA		

A. LIQUIDACION DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0 AUTORIZADO

1.1.1	Honorarios del Contrato Principal	1,901,370.00	
1.1.2	Mayores Costos del Servicio		
	Mayor Costo por Ampliación de Plazo N° 01	6,924.45	
	Mayor Costo por Ampliación de Plazo N° 11	289,329.12	(Laudo Arbitral 02/02/2024)
	Mayor Costo por Paralización y restricciones COVID-19	203,244.70	
	Mayor Costo por Desfase en comunicación de RVM 171-2020	11,182.36	
1.1.3	Reintegros Netos:		
	Honorarios del Contrato Principal	56,295.59	
	Mayor Costo por Ampliación de Plazo N° 01	241.10	
	Mayor Costo por Ampliación de Plazo N° 11	10,718.97	
1.1.4	Sub Total		2,479,306.29
1.1.5	I.G.V. (18%)		446,275.13
	TOTAL INVERSIÓN	S/.	2,925,581.42

1.2.0 PAGADO

1.2.1	Honorarios del Contrato Principal	1,852,188.01	
1.2.2	Período de Liquidación del Contrato	-	
1.2.3	Reintegros Netos:		
	Honorarios del Contrato Principal	56,062.16	
1.2.4	Sub Total		1,908,250.17
1.2.5	I.G.V. (18%)		343,485.03
	TOTAL PAGADO	S/.	2,251,735.20

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

- En efectivo	S/.	571,056.12
- I.G.V.	S/.	102,790.10

II. ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0 CONCEDIDOS

2.1.1	Directo	-	-
-------	---------	---	---

2.2.0 AMORTIZADOS

2.2.1	Directo	-	-
-------	---------	---	---

SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA	S/.	-
--	------------	----------

III. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0 RETENIDOS

3.2.0	DEVUELTOS	-	-
-------	-----------	---	---

SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA	S/.	-
--	------------	----------

IV. PENALIDADES

4.1.0	AUTORIZADA (Ítem 10.0 SANCIONES, del TDR del Servicio)	54,021.45	
-------	--	-----------	--

4.2.0	DESCONTADA	44,282.67	
-------	------------	-----------	--

SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA	S/.	9,738.78
--	------------	-----------------

V. MAYOR COSTO DE SUPERVISION POR ATRASO EN ENTREGA DE OBRA (Num. 110.2 del Art. 110 del TUO del Reglamento)

5.1.0 AUTORIZADO

5.1.1	Mayor Costo del 17 de enero al 04 de febrero de 2020	25,234.15	
5.1.2	Reintegro	1,031.98	
5.1.3	Sub Total		26,266.13
5.1.4	I.G.V. (18%)		4,727.90
	TOTAL AUTORIZADO	S/.	30,994.03

5.2.0 PAGADO

5.2.1	Mayor Costo del 17 de enero al 04 de febrero de 2020	-	
5.2.2	Reintegro	-	
5.2.3	Sub Total		-
5.2.4	I.G.V. (18%)		-
	TOTAL PAGADO	S/.	-

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

- En efectivo	S/.	26,266.13
- I.G.V.	S/.	4,727.90



Obra	CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA REGIÓN PIURA, Código SNIP N° 3486663 (Código Unificado N° 2311453)		
Ubicación	PIURA	PIURA	CATACAOS
Proceso	RES-PROC-013-2016-MINEDU/UE-108-OXI		
Consultor	CONSORCIO SUPERVISOR LIMA		

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo de la Entidad Privada Supervisora	A Favor de la Entidad Privada Supervisora
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	En efectivo		571,056.12
	En IGV (18%)		102,790.10
II	ADELANTOS (sin IGV)		
III	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
IV	PENALIDADES	9,738.78	
	TOTAL	9,738.78	673,846.22

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA			
En Efectivo	S/.	571,056.12	
En IGV (18%)	S/.	102,790.10	
SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA			
Penalidad	S/.	9,738.78	

CON CARGO A LA EMPRESA PRIVADA NO RECONOCIDO EN EL CIPGN

Ítem	Concepto	A Cargo de la Entidad Privada Supervisora	A Favor de la Entidad Privada Supervisora
V	MAYOR COSTO DE SUPERVISION POR ATRASO EN ENTREGA DE OBRA (Num. 110.2 del		
	En efectivo		26,266.13
	En IGV (18%)		4,727.90
	TOTAL	0.00	30,994.03

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA			
En Efectivo	S/.	26,266.13	
En IGV (18%)	S/.	4,727.90	

