



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No **422** - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, **15** III 2024

**VISTOS**, la Carta N.º 12-2024/CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS, con Hoja de Registro y Control N.º 03304 de fecha 16 de mayo de 2024, Carta N.º 046-SUP-OBRA05-2024-ATIKUX/GG, Hoja de Registro y Control N.º 03738, de fecha 31 de mayo del 2024, Informe N.º 059-2024/GRP-GSRMH-402420-ELO-DCC, de fecha 06 de junio del 2024 Informe N.º 77-2024/GRP-402420-ELO-DCC, de fecha 10 de julio del 2024, Informe N.º 2230-2024/GRP-402420 de fecha 10 de julio del 2024; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", con CUI N.º 2532511 Y;

**CONSIDERANDO:**

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada No 008-2023/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 30 de mayo del 2022, se firmó el CONTRATO N.º0009-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con el Contratista CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS, con el objeto de Ejecutar la Obra: 2024/GRP-402420-ELO; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", cuyo monto total contrato asciende a S/. 3,958,825.54 (Tres Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Veinte y Cinco con 54/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

Que, mediante Acta de Recepción, de fecha 18 de marzo del 2024, se recepciona la Obra: 2024/GRP-402420-ELO; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", de conformidad por el Comité de Recepción, designado con Resolución Gerencial Subregional No 120-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 15 de febrero del 2024; regulándose por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Asimismo, con el **Acta de Traslado en Uso de Obra de fecha 18 de abril del 2024**, se realiza la entrega de traslado en Cesión de Uso de la Infraestructura de Construcción, Mobiliario y Equipamiento, en favor de la Comunidad, representado por el Sr. Alcalde del Centro Poblado de Yapatera con la finalidad de que la Municipalidad Beneficiaria asuma a partir de la fecha el Uso, Custodia, Mantenimiento, Pago de Servicios, Vigilancia y Administración, hasta que se regularice los documentos de Transferencia de la Obra, en acuerdo a la Directiva Regional N.º 11-2017/GRP-440000-440400,

Que, mediante Carta No 12-2024-CONSORCIO EJECUTOR, con HRyC N.º 03304 de fecha 16 de mayo del 2024, remite Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: 2024/GRP-402420-ELO; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No **422** - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

**15 JUL 2024**


**VISTOS**, la Carta N.º 12-2024/CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS, con HRYC N.º 03304 de fecha 16 de mayo de 2024, Carta N.º 046-SUP-OBRAS05-2024-ATIKUX/GG, HRyC N.º 03738, de fecha 31 de mayo del 2024, Informe N.º 059-GRP-GSRMH-402420-ELO-DCC, de fecha 05 de junio del 2024, Informe N.º 2230-2024/GRP-402420 de fecha 10 de julio del 2024, Informe N.º 77-2024/GRP-402420-ELO; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", con CUI N.º 2532511 Y;

**CONSIDERANDO:**

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada No 008-2023/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 30 de mayo del 2022, se firmó el CONTRATO N.º 0009-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con el Contratista CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS, con el objeto de Ejecutar la Obra: 2024/GRP-402420-ELO; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", cuyo monto total contrato asciende a S/. 3,958,825.54 (Tres Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Veinte y Cinco con 54/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

Que, mediante Acta de Recepción, de fecha 18 de marzo del 2024, se recepciona la Obra: 2024/GRP-402420-ELO; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", de conformidad por el Comité de Recepción, designado con Resolución Gerencial Subregional No 120-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 15 de febrero del 2024; regulándose por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Asimismo, con el **Acta de Traslado en Uso de Obra de fecha 18 de abril del 2024**, se realiza la entrega de traslado en Cesión de Uso de la Infraestructura de Construcción, Mobiliario y Equipamiento, en favor de la Comunidad, representado por el Sr. Alcalde del Centro Poblado de Yapatera con la finalidad de que la Municipalidad Beneficiaria asuma a partir de la fecha el Uso, Custodia, Mantenimiento, Pago de Servicios, Vigilancia y Administración, hasta que se regularice los documentos de Transferencia de la Obra, en acuerdo a la Directiva Regional N.º 11-2017/GRP-440000-440400,

Que, mediante Carta No 12-2024-CONSORCIO EJECUTOR, con HRyC N.º 03304 de fecha 16 de mayo del 2024, remite Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: 2024/GRP-402420-ELO; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 009-2023, de la Ejecución de Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 422 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 15 JUL 2024

DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", para su revisión,

Que, mediante Carta N.º 046-SUP-OBRAS05-2023-ATIKUX/GC con HRyC N.º 03738 de fecha 31 de mayo del 2024, CONSORCIO ATIKUX SAC, devuelve la liquidación de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA" revisada y teniendo como saldo a favor de S/. 81,634.14(Ochenta y Uno Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 14/100 Soles), Incluido IGV.,

Que mediante Informe N.º 059-2024/GRP-402420-ELO, de fecha 05 de junio del 2024, el Equipo de Liquidaciones, en acuerdo al Informe N.º 17-2024/GRP-402420-GACA, alcanza observaciones a la Liquidación presentada por el Supervisor de Ejecución de la Obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que mediante informe N° 2230-2024/GRP-402420 de fecha 10 de julio el Sub Director de la División de Obras alcanzar revisión CONFORME de liquidación de obra: "CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", con un saldo de S/. 81,634.14(Ochenta y Uno Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 14/100 Soles), a favor del contratista CONSORCIO CHULUCANAS, y sea aprobado mediante Acto Resolutivo de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba de acuerdo a Ley,

Que mediante informe N.º 077-2024/GRP-402420-ELO, de fecha 10 de julio del 2024 y en atención al proveído adjunto al informe N° 111-2024/GRP-402000-402300-Tesoreria-Caja, fecha 20.06.2024 y en coordinación con el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el siguiente detalle:

1.- CONTRATO VIGENTE S/. IGV

AUTORIZADO

Contrato Original	: S/. 3,354,936.89
Deductivo	: S/. (268,054.61)
Adicional N.º 01 y 02	: S/. 337,607.82
Reajuste adicional N° 01 y 02	: S/. 70,737.42
Deducción de reajuste que no corresponde	: S/. 17,509.65
Por adelanto Directo	: S/. (9,286.30)
Por adelanto de materiales	: S/. (9,779.29)
Interés por demora en pago de valorizaciones	: S/.

TOTAL → : S/. 3,493,671.58





**GOBIERNO REGIONAL DE PIURA**

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **422** - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, **15 JUN 2024**

**PAGADO**

Contrato Original	: S/. 3,086,882.28
Adicional N° 01 y 02	: <u>S/. 337,607.81</u>
<b>TOTAL</b> →	<b>: S/. 3,424,490.09</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 69,181.49**

**2.-ADELANTOS S/ IGV**

**2.1 ADELANTO DIRECTO**

AUTORIZADO	: S/. (335,493.69)
AMORTIZADO	: <u>S/. 335,493.69</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 0.00**

**2.2 ADELANTO DE MATERIALES**

AUTORIZADO	: S/. (670,987.38)
AMORTIZADO	: <u>S/. 670,987.38</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 0.00**

**3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV**

3.1 AUTORIZADO	: S/. 628,860.88
3.2 PAGADO	: <u>S/. (616,408.21)</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 12,452.67**

**RESUMEN**

Contrato vigente S/ IGV	: S/. 69,181.49
... Impuesto General a las Ventas (IGV)	: <u>S/. 12,452.67</u>
	<b>: S/. 81,634.16</b>

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 422 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

15 JUL 2024

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la liquidación del contrato de ejecución de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA”, por el monto de S/. 4,122,532.45 (Cuatro Millones Ciento Veinte y Dos Mil Quinientos Treinta y Dos con 45/100 soles), incluido IGV, para efectos contables se adjunta los Anexos I y II de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera,

**ARTICULO SEGUNDO. –** El Saldo por Liquidación contractual a favor del Contratista CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS es de S/. 81,634.16 (Ochenta y Uno Mil Seiscientos Treinta y Cuatro con 16/100 Soles) incluido IGV.

**ARTICULO TERCERO. -** NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y al Contratista CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS, Mz. P2 Lote 31 Urb. Residencial Magisterial, Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo y correo Electrónico: consorcioejecutorchulucanas@gmail.com

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVASE



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA  
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY  
DIP 107258  
Gerente Sub Regional



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 422 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 15 JUL 2024

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N.º 009.2023

OBRA	"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA-YAPATERA DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"
TIPO DE PROCESO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA. ° 008-2023-
UBICACIÓN	CENTRO POBLADO DE YAPATERA-CHULUCANAS
CONTRATISTA	CONSORCIO EJECUTOR CHULUCANAS
REPRESENTANTE COMUN	Ing. KARLA PATRICIA RIMBALDO MORALES
MONTO BASE	S/. 3,998.813.68 C/IGV
CONTRATO EJECUCION DE OBRA	CONTRATO N.º 009-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH
MONTO CONTRATO OBRA	S/. 3,958,825.54 C/IGV
FECHA FIRMA DE CONTRATO	13 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE INICIO DE OBRA	04 DE JULIO 2023
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	150 DIAS CALENDARIO
SUPERVISOR DE LA OBRA	ATIKUX SAC.
FECHA TERMINO PLAZO REAL	06 DE FEBRERO DE 2024.
FECHA DE RECEPCION DE OBRA	18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE ACTA DE CESION EN USO	18 DE ABRIL DE 2024



**ANEXO N° 01**

OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA - YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN  
 CONTRATISTA: CONSORCIO CHULUCANAS  
 SUPERVISION: ATIKUX SAC  
 AÑOS: 2023 - 2024  
 M. EJECUTADO: 4,122,532.45

MES AÑO	CIP N°	N° VALORIZ	VALORIZACIONES				MONTOS BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
			CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL	I.G.V.		A. DIRECTO	A MATERIALES	SUNAT	COACTIVA		
03.07.2023		ADELANTO	DIRECTO	-	-	60,388.86	60,388.86	15,835.00				15,835.00	44,553.86
24.07.2023		ADELANTO	MATERIALES	-	-	120,777.73	120,777.73	31,671.00				31,671.00	89,106.73
09.08.2023		V-01	336,688.41	-	-	42,422.73	379,111.14	67,337.67	11,124.00			78,461.67	298,649.47
14.09.2023		V-02	507,785.43			63,980.96	571,766.39	101,557.09	16,777.00			118,334.09	453,432.30
11.10.2023		V-03	644,540.82			81,212.15	725,752.97	128,908.17	21,296.00			150,204.17	575,548.80
10.11.2023		V-04	506,436.52			63,811.00	570,247.52	101,287.31	16,733.00			118,020.31	452,227.21
11.12.2023		V-05	314,240.79			39,594.34	353,835.13	62,848.16	10,383.00			73,231.16	280,604.00
05.02.2024		V-06	452,242.73			56,982.58	509,225.31	90,448.55	14,942.00			105,390.55	403,834.76
19.02.2024		V-07	304,373.75			22,765.16	327,138.91	118,600.43	5,970.00			124,570.43	202,568.48
20.02.2024		V-01- ADI.01			78,914.33	14,204.58	93,118.91	3,725.00				3,725.00	89,393.91
15.03.2024		V-08	20,573.84			3,703.29	24,277.13		971.00			971.00	23,306.13
30.05.2024		V-01-ADIC.02			258,693.47	46,564.83	305,258.30		12,210.00			12,210.00	293,048.30
					337,607.81	616,408.21	4,040,898.29	335,493.69	670,987.38			1,006,481.07	2,872,780.22
							69,181.49						
							12,452.67						
							4,122,532.45						

**RESUMEN**

CONTRATO PRINCIPAL	S/.	3,086,882.28	LIQUIDO PAGADO	S/.	2,256,372.01
REAJUSTE NETO	S/.	-	TOTAL DESCUENTOS	S/.	1,168,118.07
ADICIONAL	S/.	337,607.81	PAGADO (IGV 18 %)	S/.	616,408.21
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18 %	S/.	616,408.21	MONTO PARCIAL	S/.	4,040,898.29
MONTO PARCIAL	S/.	4,040,898.29	SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/)	S/.	69,181.49
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/)	S/.	69,181.49			
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO	S/.	-			
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>	S/.	12,452.67			
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>	<b>S/.</b>	<b>4,122,532.45</b>			



**ANEXO Nº 2**

**PROYECTO** CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO DE CRUZ PAMPA - YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN  
**CONTRATISTA** CONSORCIO CHULUCANAS  
**SUPERVISIÓN** ATIKUX SAC  
**AÑO** 2023 - 2024  
**MONTO EJECUTADO : S/.** 4,122,532.45

FECHA	C/P	VALORIZACION	Nº	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
03.07.2023	132 al 134.07	ADELANTO	DIRECTO	753-2023	0631-062784	380,047.55
		DETRACCIÓN	SUNAT	753-2023	0631-062784	15,835.00
24.07.2023	209 al 210.07	ADELANTO	MATERIALES	999-2023	0631-062784	760,094.10
		DETRACCIÓN	SUNAT	999-2023	0631-062784	31,671.00
09.08.2023	248, 254 y 255.08	VAL-01		753-2023	0631-062784	266,980.58
		DETRACCIÓN	SUNAT	753-2023	0631-062784	11,124.00
14.09.2023	408 al 410.09	VAL-02		999-2023	0631-062784	402,653.76
		DETRACCIÓN	SUNAT	999-2023	0631-062784	16,777.00
11.10.2023	813 al 815.10	VAL-03		999-2023	0631-062784	511,094.75
		DETRACCIÓN	SUNAT	999-2023	0631-062784	21,296.00
10.11.2023	1156 al 1158.11	VAL-04		999-2023	0631-062784	401,583.56
		DETRACCIÓN	SUNAT	999-2023	0631-062784	16,733.00
11.12.2023	1542 y 1543.12	VAL-05		999-2023	0631-062784	249,179.90
		DETRACCIÓN	SUNAT	999-2023	0631-062784	10,383.00
05.02.2024	059 al 061.02	VAL-06		172-2024	0631-062784	358,610.49
		DETRACCIÓN	SUNAT	172-2024	0631-062784	14,942.00
19.02.2024	185 y 186.02	VAL-07		172-2024	0631-062784	143,268.26
		DETRACCIÓN	SUNAT	172-2024	0631-062784	5,970.00
20.02.2024	226 al 2228.02	VAL-01	Adicional 01	172-2024	0631-062784	89,393.91
		DETRACCIÓN	SUNAT	172-2024	0631-062784	3,725.00
15.03.2024	554 y 555.03	VAL-08		172-2024	0631-062784	23,306.13
		DETRACCIÓN	SUNAT	172-2024	0631-062784	971.00
30.05.2024	24.81.2400861	VAL-1	Adicional 02	172-2024	0631-062784	214,258.55
	24.81.2400843	DETRACCIÓN	SUNAT	172-2024	0631-062784	8,927.00
30.05.2024	24.81.2400813		Adicional 02	1081-2024	0631-062785	32,242.00
	24.81.2400859	DETRACCIÓN	SUNAT	1081-2024	0631-062786	1,343.00
05.07.2024	24.81.2401420		Adicional 02	1316-2024	0631-062787	46,547.75
	24.81.2401420	DETRACCIÓN	SUNAT	1316-2024	0631-062788	1,940.00
<b>TOTAL</b>	<b>PAGADO</b>					<b>4,040,898.29</b>
	SALDO A FAVOR ADELANTOS					
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					12,452.67
	SALDO A FAVOR CONTRATO S/IGV					69,181.49
<b>INVERSION</b>	<b>DE OBRA</b>					<b>4,122,532.45</b>

