



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0356/2024-MPL-GM

Lambayeque, 22 de Noviembre del 2024

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

VISTO:

N/E N° 3781-2024 de fecha 27 de febrero del 2024 – CONSORCIO MALECÓN URETA, con CARTA N° 004-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 28.02.2024, CARTA N° 01-2024-PASCO ASOCIADOSSAC/RL/LAMBAYEQUE de fecha 06.03.2024, CARTA N° 007-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 11.03.2024, CARTA S/N de fecha 26.03.2024 CONSORCIO MALECÓN URETA, CARTA N° 010-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 27.03.2024, CARTA N° 02-2024-PASCOASOCIADOSSAC/RL/LAMBAYEQUE de fecha 10.04.2024, CARTA N° 013-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 10.05.2024, PROVEIDO N° 059-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 19.04.2024, INFORME N° 011-2024/MPL-GIU-SGLO-LALLB de fecha 10.05.2024, PROVEIDO N° N° 069-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 13.05.2024, INFORME N° 012-2024/MPL-GIU-SGLO-LALLB de fecha 14.05.2024, INFORME N° 031-2024/MPL-SGSLO de fecha 23.05.2024, PROVEIDO N° 2736/2024-MPL-GDTI de fecha 01.08.2024, PROVEIDO N° 289-2024-MPL-GDTI-SGI de fecha 09.08.2024, INFORME N° 098-2024/MPL.SGI.GALM-AO de fecha 12.07.2024, PROVEIDO N° 149-2024/MPL-GDTI-SGFELo de fecha 13.08.2024, INFORME N° 033-2024/MPL-GDTI-SGFELo-LALLB de fecha 21.08.2024, CARTA N° 035-2024/MPL-GDTI-SGFELo de fecha 22.08.2024, CARTA N° 065-2024-CMU/RL de fecha 23.08.2024, PROVEIDO N° 162-2024/MPL-GDTI-SGFELo de fecha 27.08.2024, INFORME N° 036-2024/MPL-GDTI-SGFELo-LALLB de fecha 28.08.2024, INFORME N° 064-2024/MPL-GDTI-SGFELo de fecha 28.08.2024 , INFORME N° 858/2024-MPL-GDTI de fecha 05.11.2024, el CONTRATO N° 088-2022/MPL-GM, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL de la obra denominada : **"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840"**, y;

RECIBIDO 27 NOV 2024

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015.

Que, el organismo supervisor de las contrataciones del estado – OSCE ha evaluado en reiteradas opiniones que la Liquidación de un contrato de obra puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el estado económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Así, la Liquidación del Contrato de Obra, debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afecten la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del estado como penalidades aplicables al contratista por incumplimientos al contrato, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyan al cumplirse supuestos y que determinan el saldo a favor de una de las partes.

Que, el procedimiento de Liquidación del Contrato de Obra se encuentra previsto en el artículo 94 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la

*¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!*

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N°071-2018-PCM y sus modificatorias D.S. N°148-2019-PCM, D.S. N°108-2020-PCM.

Con fecha 16 de agosto del 2022, se suscribió el CONTRATO N° 088-2022/MPL-GM, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL de la obra denominada : "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840", suscrito entre La Municipalidad Provincial de Lambayeque representado por el Gerente Municipal Abg. BRANKO ANTONIO FLORES MUÑOZ y de la otra parte el Contratista CONSORCIO MALECÓN URETA, conformado por LA EMPRESA LUNA ARQUITECTURA E INGENIERÍA E.I.R.L. con RUC N° 20605524649 y EMPRESA FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA con RUC N° 20491656761, representado por el Sr. LUNA SALDAÑA ELADIO; La propuesta económica del contratista ha sido por la suma de S/. S/. 3'449,068.75 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO CON 75/100 SOLES) incluido IGV, estableciéndose un plazo de Ciento ochenta (180) días calendarios.

RECIBIDO 27 NOV 2024

Que, Con fecha 12 de Setiembre del 2022 se suscribe el Acta de entrega de terreno de la Obra, donde firman por parte de LA ENTIDAD la Lic. Luz Amalia Zamora Mejia-Alcaldesa (e), Arq. José Baltazar Flores Mino – Gerente de Infraestructura y Urbanismo, Ing. Ysauro Andy Arturo Ñopo Otiniano – Sub Gerente de Obras Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos, Ing. Edgar Francisco de la Piedra Elorreaga – Inspector de Obra, por parte del Contratista Sr. Luna Saldaña Eladio – Representante Común del Consorcio Malecón Ureta, Ing. Juan del Carmen Cubas Sánchez – Residente de Obra.

Que, con fecha 14 de Setiembre del 2022, se suscribe el Acta de Inicio de la Obra, donde firman por parte de LA ENTIDAD, el Inspector de Obra Ing. Edgar Francisco de la Piedra Elorreaga, por parte de la Contratista el Sr. Luna Saldaña Eladio, como representante común del CONSORCIO MALECÓN URETA y como Residente de Obra el Ing. Juan del Carmen Cubas.

Con fecha 21 de Octubre del 2022, se firma el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 01, por deficiencias en el expediente técnico, reiniciándose las labores el día 12 de junio del 2023, con una nueva fecha de término de obra el 01 de noviembre del 2023.

Con fecha 23 de mayo del 2023, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 042/2023-MPL-GIU, Se aprueba los adicionales N° 01, 02, 03, 04, y deductivo vinculante N° 01,02,03 y deductivo N° 01.

Con fecha 30 de Octubre del 2023, se firma el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 02, por falta de permiso de la Junta de Usuarios de Lambayeque para realizar los empalmes de las tuberías del drenaje pluvial al canal de riego, reiniciándose las labores el día 10 de noviembre del 2023, al haber obtenido la autorización correspondiente.


Con fecha 12 de noviembre del 2023, se firma el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución N° 03, al no tener pronunciamiento de la entidad respecto al adicional de Obra N° 05, reiniciándose las labores el día 07 de diciembre del 2023.

Con fecha 07.12.2023, mediante anotación en cuaderno de obra, en el Asiento N.° 323 del supervisor de obra, comunica que el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA con fecha 07 de Diciembre del 2023 ha concluido la ejecución de la totalidad de las partidas que conforman el expediente técnico de obra, adicionales de obra, a lo que la supervisión, verificadas las metas, procede a emitir el certificado de conformidad de obra para continuar el proceso de Recepción de Obra.

*¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!*

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

2





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



Con fecha 05 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Recepción de Obra CON OBSERVACIONES, en el cual el comité consigna 15 observaciones.

Con fecha 24 de enero del 2024, se suscribe el Acta de Recepción de Obra, habiéndose levantado las observaciones y dándose por concluidos los trabajos encargados al Contratista en forma satisfactoria, previa verificación in-situ por la Comisión de Recepción de Obra.

Con N/E N° 3781 de fecha 27/02/2024 el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA presentó a la entidad, la Liquidación TÉCNICA Y FINANCIERA correspondiente a la Obra "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CU N° 2406840.

Con CARTA N° 004-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 01/03/2024 se remite a la supervisión de obra la Liquidación presentada por el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA para su revisión.

Con N/E 3781-2024 de fecha 06/03/2024, mediante CARTA N° 01-2024-PASCOASOCIADOSSAC/RL/LAMBAYEQUE, la supervisión remite a la entidad el Informe de Revisión y Observaciones a la Liquidación de obra, presentada por el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA.

CARTA N° 007-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 11.03.2024 se notifica al contratista para el levantamiento de observaciones de la Liquidación de Obra.

Con N/E 3781-2024 de fecha 26/03/2024 el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA presentó a la entidad, EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA Liquidación TÉCNICA Y FINANCIERA correspondiente a la Obra.

Con fecha 02/04/2024, mediante CARTA N° 010-2024/MPL-GIU-SGSLO, la Entidad Municipal remite a la supervisión de obra, el levantamiento de observaciones de la Liquidación de obra, presentada por el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA para su revisión.

Con N/E 3781-2024 de fecha 10/04/2024, mediante CARTA N° 01-2024-PASCOASOCIADOSSAC/RL/LAMBAYEQUE, la supervisión de obra remite a la entidad el Informe de Segunda Revisión y Observaciones de la Liquidación de obra, presentada por el contratista CONSORCIO MALECÓN URETA.

Con CARTA N° 013-2024/MPL-GIU-SGSLO de fecha 10.05.2024 se notifica al contratista CONSORCIO MALECÓN URETA, comunicándole que la entidad municipal elaborara la liquidación de obra, al no haber levantado la totalidad de las observaciones.

Con INFORME N° 031-2024/MPL-SGSLO de fecha 23.05.2024 del Subgerente de Supervisión y Liquidaciones Ing. Civil Luis Armando Colonia Tejada, emite la Liquidación de Obra del CONTRATO N° 088-2022/MPL-GM.

Con PROVEIDO N° 2736/2024-MPL-GDTI de fecha 01.08.2024, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Ing. Heber Navarro Sánchez solicita al Sub Gerente de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras Ing. Luis Armando Colonia Tejada, la actualización de proyección de acto resolutivo.

RECIBIDO 27 NOV 2024

3



*Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!*



Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



Con PROVEIDO N° 289-2024-MPL-GDTI-SGI de fecha 09.08.2024, el Sub Gerente de Infraestructura Ing. Luis Armando Colonia Tejada, solicita al Sub Gerente de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras Ing. Luis Armando Colonia Tejada, considerar en la liquidación de obra del contrato de ejecución de la obra, la penalidad por defectos en el pavimento, y adjunta el informe INFORME N° 098-2024/MPL.SGI.GALM-AO de fecha 12.07.2024.

Con CARTA N° 035-2024/MPL-GDTI-SGFELo de fecha 22.08.2024, se notifica al contratista CONSORCIO MALECON URETA, para Pronunciamiento sobre la liquidación de obra, considerando los nuevos montos en la Liquidación de Obra.

Con CARTA N° 065-2024-CMU/RL de fecha 23.08.2024, el CONSORCIO MALECON URETA emite Conformidad a la liquidación de obra.

Con INFORME N° 064-2024/MPL-GDTI-SGFELo de fecha 28.08.2024, el Subgerente de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras Ing. Luis Armando Colonia Tejada, emite la Liquidación de Obra del CONTRATO N° 088-2022/MPL-GM.

Mediante INFORME N° 858/2024-MPL-GDTI de fecha 05.11.2024, de acuerdo a los fundamentos presentados por la Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras, y corroborados por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, se da Conformidad a la Liquidación de Ejecución de Obra del CONTRATO N° 088-2022/MPL-GM, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL de la obra denominada: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECON URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840"; el cual detalla lo siguiente:

A. Modificación del presupuesto contractual, de acuerdo a los Adicionales y Deductivos aprobados, según detalle a continuación:

4

• **De los Adicionales de obra:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO APROBADO SIN IGV (S/.)	MONTO EJECUTADO SIN IGV (S/.)	MONTO EJECUTADO CON IGV (S/.)
01	ADICIONAL N° 01: AGUA Y DESAGUE	136,407.78	136,407.78	160,961.18
02	ADICIONAL N° 02: DRENAJE PLUVIAL	121,888.89	120,968.15	142,742.41
03	ADICIONAL N° 03: PAVIMENTO RIGIDO - JUNTAS	149,036.35	141,826.17	167,354.88
04	ADICIONAL N° 04: PAVIMENTO-DISEÑO GEOMETRICO	72,666.63	56,034.44	66,120.64
MONTO TOTAL DE ADICIONAL		479,999.65	455,236.54	537,179.11

• **De los Deductivos de obra:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV (S/.)	MONTO CON IGV (S/.)
01	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01: DRENAJE PLUVIAL	6,577.34	7,761.26
02	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02: PAVIMENTO RIGIDO - JUNTAS	29,822.19	35,190.18
03	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03: PAVIMENTO - DISEÑO GEOMETRICO	496,324.17	585,662.52
04	DEDUCTIVO N° 04: REUBICACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION	8,079.98	9,534.38
MONTO TOTAL DE DEDUCTIVOS		540,803.68	638,148.34

En conformidad con los deductivos aprobados, el presupuesto contractual queda modificado, según el detalle siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV (S/.)	MONTO CON IGV (S/.)
01	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	2,922,939.62	3,449,068.75
02	PRESUPUESTO TOTAL DE DEDUCTIVO (N° 01, 02, 03 Y 04)	540,803.68	638,148.34
PRESUPUESTO AFECTADO POR DEDUCTIVOS		2,382,135.94	2,810,920.41

RECIBIDO 27 NOV 2024



¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



B. Al Consorcio MALECÓN URETA, según los comprobantes de pago y auxiliares estandar emitidos por la oficina de contabilidad, se le pagó los siguientes montos, de acuerdo al siguiente detalle:

CONTRACTUAL. - se le pagó un monto ascendente a S/. 2,382,135.94 soles

CONTRATO PRINCIPAL					
Valorización		DESCRIPCION S/.	VALORIZACION CONTRACTUAL	Comprobante De Pago	
N° de orden	al		SIN IGV S/.	N°	Fecha de pago
			A		
1	30/11/2020	VALO 01	67,513.68	153	27/01/2023
2	31/10/2022	VALO 2	31,530.64	6311	21/08/2023
3	30/06/2023	VALO 3	363,791.65	6313	21/08/2023
4	31/07/2023	VALO 4	377,966.51	6315	21/08/2023
5	31/08/2023	VALO 5	688,473.00	7939	25/09/2023
6	30/09/2023	VALO 6	532,618.18	9173	23/10/2023
7	29/10/2023	VALO 7	318,571.07	10816	28/11/2023
8		VALO 8	1,671.21	919	31/01/2024
TOTAL			2,382,135.94		

ADICIONAL DE OBRA N° 01. - se le pagó un monto ascendente a S/. 136,407.78 soles

ADICIONAL DE OBRA N° 01					
Valorización		VALORIZACION ADICIONAL N° 01	Reajuste Concedido	Comprobante De Pago	
N° de orden	al	S/.		N°	Fecha de pago
		A	B		
1	30/06/2023	80,409.19	-	7420	15/09/2023
	30/06/2023	DETRACCIÓN	-	7421	15/09/2023
	30/06/2023	RETENCION F.G.	-	7422	15/09/2023
2	31/07/2023	55,998.59	-	7423	15/09/2023
	31/03/2021	DETRACCIÓN	-	7424	15/09/2023
TOTAL		136,407.78	-		

ADICIONAL DE OBRA N° 02. - se le pagó un monto ascendente a S/. 120,968.20 soles

ADICIONAL DE OBRA N° 02: DRENAJE PLUVIAL					
Valorización		VALORIZACION ADICIONAL	Comprobante De Pago		
N° de orden	al	S/.	N°	Fecha de pago	
		A			
1	31/08/2023	96,584.28	8001	26/09/2023	
1	31/08/2023	Detraccion	8002	26/09/2023	
1	31/08/2023	Retencion de 10%	8079	28/09/2023	
2	31/10/2023	16,091.16	12964	29/12/2023	
2	31/10/2023	detraccion	12965	29/12/2023	
3	30/11/2023	8,292.78	PAGADA OS 000719	7/05/2024	
TOTAL		120,968.20			

RECIBIDO 27 NOV 2024



¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



ADICIONAL DE OBRA N° 03. - se le pagó un monto ascendente a S/. 141,826.18 soles

ADICIONAL DE OBRA N° 03					
Valorización		VALORIZACION	Factura	Comprobante De Pago	
N° de orden	al	CONTRACTUAL	N°	N°	Fecha de pago
		S/.			
		A			
1	29/10/2023	141,826.18	E001-53	10901	29/11/2023
1	29/10/2023 detraccion	-		10902	29/11/2023
2	30/11/2023	-			
2	30/11/2023	-			
TOTAL		141,826.18			

RECIBIDO 27 NOV 2024

ADICIONAL DE OBRA N° 04. - se le pagó un monto ascendente a S/. 56,034.44 soles

ADICIONAL DE OBRA N° 04					
Valorización		VALORIZACION	Factura	Comprobante De Pago	
N° de orden	al	ADICIONAL N°04	N°	N°	Fecha de pago
		S/.			
		A			
1	31/08/2023	53,975.20	E001-50	8004	26/09/2023
1	31/08/2023 detraccion	-		8005	26/09/2023
1	31/08/2023 Retencion 10% F.G	-		8080	28/09/2023
3	29/10/2023	2,059.24	E001-54	11709	14/12/2023
7	24/05/2021 detraccion			11710	14/12/2023
8					
TOTAL		56,034.44			

6



*¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!*

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



C. De los cálculos de reajustes, resultó un monto a favor de CONSORCIO MALECÓN URETA, de acuerdo al siguiente detalle:

CONTRACTUAL. - se realizó los cálculos y se obtuvo un monto por reajustes ascendente a S/. 206,014.94 soles

CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
(Con los K del mes de la valorización)

CONTRATO PRINCIPAL (CONTRACTUAL)

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"

L.P. N° : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL

UBICACIÓN LAMBAYEQUE

Contratista: CONSORCIO MALECÓN URETA

Supervisor: PASCO ASOCIADOS S.A.C.

Val. No.	Fecha	Valorización Programada	Valorización Real	K-1	Reajuste Program.	Reajuste Real	Reintegro Autorizado Bruto	Deducciones por Adelantos		Reintegro Autorizado Neto
A	B	C	D	E	F = C * E	G = D * E	H	I	J	L = H - I - J
Formula 01		S/. 2,382,135.93	S/. 2,382,135.94		S/. 211,168.96	S/. 214,360.99	S/ 214,360.99	S/ 4,676.66	S/ 3,669.39	S/ 206,014.94
1	SEPTIEMBRE 2022	S/. 59,851.24	S/. 67,513.68	0.069	S/. 4,129.74	S/. 4,658.44	S/ 4,658.44	0.00	0.00	S/ 4,658.44
2	OCTUBRE 2,022	S/. 61,717.02	S/. 31,530.64	0.080	S/. 4,937.36	S/. 2,522.45	S/ 2,522.45	32.44	0.00	S/ 2,490.01
3	JUNIO 2,023	S/. 234,879.78	S/. 363,791.65	0.077	S/. 18,085.74	S/ 28,011.96	S/ 28,011.96	272.25	0.00	S/ 27,739.71
4	JULIO 2,023	S/. 671,276.13	S/. 377,966.51	0.076	S/. 51,016.99	S/ 28,725.45	S/ 28,725.45	247.50	0.00	S/ 28,477.95
5	AGOSTO 2,023	S/. 566,909.07	S/. 688,473.00	0.090	S/. 51,021.82	S/ 61,962.57	S/ 61,962.57	1352.47	0.00	S/ 60,610.10
6	SEPTIEMBRE 2,023	S/. 464,361.58	S/. 532,618.18	0.100	S/. 46,436.16	S/ 53,261.82	S/ 53,261.82	1544.54	0.00	S/ 51,717.28
7	OCTUBRE 2,023	S/. 322,267.93	S/. 318,571.07	0.110	S/. 35,449.47	S/ 35,042.82	S/ 35,042.82	1221.83	3657.81	S/ 30,163.18
8	NOVIEMBRE 2,023	S/. 873.18	S/. 1,671.21	0.105	S/. 91.68	S/ 175.48	S/ 175.48	5.63	11.58	S/ 158.27

Total de Reintegro del Contrato Principal

S/ 214,360.99

S/ 4,676.66

S/3,669.39

S/ 206,014.94

ADICIONAL DE OBRA N° 01. - Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 042/2023-MPL-GIU, Se aprueba los adicionales N° 01, 02, 03, 04, y deductivo vinculante N° 01,02,03 y deductivo N° 01, se realizó los cálculos y se obtuvo un monto por reajustes ascendente S/. 8, 995.74 soles.

CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

ADICIONAL DE OBRA N° 01: AGUA Y DESAGUE
(Con los K del mes de la valorización)

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"

L.P. N° : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL

UBICACIÓN LAMBAYEQUE

Contratista: CONSORCIO MALECÓN URETA

Supervisor: PASCO ASOCIADOS S.A.C.

Val. No.	Fecha	Valorización Programada	Valorización Real	K-1	Reajuste Program.	Reajuste Real	Reintegro Autorizado Bruto	Deducciones por Adelantos		Reintegro Autorizado Neto
A	B	C	D	E	F = C * E	G = D * E	H	I	J	L = H - I - J
Formula 01		S/. 136,407.78	S/. 136,407.79		S/. 8,995.37	S/ 8,995.74	S/ 8,995.74			S/ 8,995.74
1	JUNIO 2,023	S/. 80,336.23	S/. 80,408.94	0.068	S/. 5,462.86	S/ 5,467.81	S/ 5,467.81			
2	JULIO 2,023	S/. 56,071.55	S/. 55,998.85	0.063	S/. 3,532.51	S/ 3,527.93	S/ 3,527.93			

Total de Reintegro del Adicional N° 01

S/ 8,995.74

S/ 0.00

0.00

S/ 8,995.74

¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

RECIBIDO 27 NOV 2024

7





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



ADICIONAL DE OBRA N° 02. – Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 042/2023-MPL-GIU, Se aprueba los adicionales N° 01, 02, 03, 04, y deductivo vinculante N° 01,02,03 y deductivo N° 01, se realizó los cálculos y se obtuvo un monto por reajustes ascendente S/. 8, 588.68 soles.

RECIBIDO 27 NOV 2024

CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO											
ADICIONAL N°02 (Con los K del mes de la valorización)											
ADICIONAL DE OBRA N° 02: DRENAJE PLUVIAL											
OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"											
L.P. N° : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL											
UBICACIÓN LAMBAYEQUE											
Contratista: CONSORCIO MALECÓN URETA											
Supervisor PASCO ASOCIADOS S.A.C.											
Val. No.	Fecha	Valorización Programada	Valorización Real	K-1	Reajuste Program.	Reajuste Real	Reintegro Autorizado Bruto	Deducciones por Adelantos		Reintegro Autorizado Neto	
A	B	C	D	E	F = C * E	G = D * E	H	I	J	L = H - I - J	
Formula 01		S/. 121,888.88	S/. 120,967.84		S/. 8,197.31	S/. 8,588.68	S/. 8,588.68			S/. 8,588.68	
1	1-Jun-23	S/. 635.05	S/. 0.00	0.056	S/. 35.56	S/. 0.00	S/. 0.00			S/. 0.00	
2	JULIO. 2023	S/. 18,867.49	S/. 0.00	0.049	S/. 924.51	S/. 0.00	S/. 0.00			S/. 0.00	
3	AGOSTO. 2023	S/. 92,357.78	S/. 96,584.28	0.070	S/. 6,465.04	S/. 6,760.90	S/. 6,760.90			S/. 6,760.90	
4	SEPTIEMBRE. 2023	S/. 0.00	S/. 0.00	0.000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00			S/. 0.00	
5	OCTUBRE 2023	S/. 10,028.56	S/. 16,090.80	0.077	S/. 772.20	S/. 1,238.99	S/. 1,238.99			S/. 1,238.99	
6	NOVIEMBRE 2023	S/. 0.00	S/. 8,292.76	0.071	S/. 0.00	S/. 588.79	S/. 588.79			S/. 588.79	
Total de Reintegro del Adicional N° 02							S/. 8,588.68	S/. 0.00	0.00	S/. 8,588.68	

8

ADICIONAL DE OBRA N° 03. – Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 042/2023-MPL-GIU, Se aprueba los adicionales N° 01, 02, 03, 04, y deductivo vinculante N° 01,02,03 y deductivo N° 01, se realizó los cálculos y se obtuvo un monto por reajustes ascendente S/. 12, 197.05 soles.



CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO											
ADICIONAL DE OBRA N° 03 (Con los K del mes de la valorización)											
ADICIONAL DE OBRA N° 03: PAVIMENTO RÍGIDO -COLOCACIÓN DE DOWELS											
OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"											
L.P. N° : PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL											
UBICACIÓN LAMBAYEQUE											
Contratista: CONSORCIO MALECÓN URETA											
Supervisor PASCO ASOCIADOS S.A.C.											
Val. No.	Fecha	Valorización Programada	Valorización Real	K-1	Reajuste Program.	Reajuste Real	Reintegro Autorizado Bruto	Deducciones por Adelantos		Reintegro Autorizado Neto	
A	B	C	D	E	F = C * E	G = D * E	H	I	J	L = H - I - J	
Formula 01		S/. 149,036.35	S/. 141,826.18		S/. 10,446.18	S/. 12,197.05	S/. 12,197.05			S/. 12,197.05	
1	SET 2022	0.00	S/. 0.00	0.000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
2	OCT 2022	0.00	S/. 0.00	0.000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
3	JUN 2023	0.00	S/. 0.00	0.000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
4	JUL 2023	0.00	S/. 0.00	0.000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
5	AGOST 2023	0.00	S/. 0.00	0.000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
6	SET 2023	S/. 27,569.15	S/. 0.00	0.000	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
7	OCT 2023	S/. 121,467.20	S/. 141,826.18	0.086	S/. 10,446.18	S/. 12,197.05	S/. 12,197.05				
8	NOV 2023	S/. 0.00	S/. 0.00	0.074	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00				
Total de Reintegro del Adicional N° 03							S/. 12,197.05	S/. 0.00	0.00	S/. 12,197.05	



Lambayeque, ciudad moderna, limpia y segura!



Calle Bolívar N° 400 (074) 281911 www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



ADICIONAL DE OBRA N° 04. – Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 042/2023-MPL-GIU, Se aprueba los adicionales N° 01, 02, 03, 04, y deductivo vinculante N° 01,02,03 y deductivo N° 01, se realizó los cálculos y se obtuvo un monto por reajustes ascendente S/. 4, 090.51 soles.

CÁLCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
(Con los K del mes posterior a la valorización)

ADICIONAL N°04

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"

ADICIONAL DE OBRA N° 04: MODIFICACIÓN DISEÑO GEOMÉTRICO

UBICACIÓN LAMBAYEQUE
Contratista: CONSORCIO MALECÓN URETA
Supervisor PASCO ASOCIADOS S.A.C.

Val. No.	Fecha	Valorización Programada	Valorización Real	K-1	Reajuste Program.	Reajuste Real	Reintegro Autorizado Bruto	Deducciones por Adelantos		Reintegro Autorizado Neto
								En Efectivo	Para Materiales	
A	B	C	D	E	F = C * E	G = D * E	H	I	J	L = H - I * J
Formula 01		S/ 72,866.63	S/ 56,034.44		S/ 1,846.41	S/ 4,090.51	S/ 4,090.51			S/ 4,090.51
1	SET 2022	S/ 5,603.79	S/ 0.00	0.000	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00			
2	OCT.2022	S/ 7,267.11	S/ 0.00	0.000	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00			
3	JUN.2023	S/ 3,947.80	S/ 0.00	0.000	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00			
4	JUL.2023	S/ 12,008.55	S/ 0.00	0.000	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00			
5	AGOST.2023	S/ 18,546.07	S/ 0.00	0.000	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00			
6	SET.2023	S/ 15,529.23	S/ 53,975.20	0.073	S/ 1,133.63	S/ 3,940.19	S/ 3,940.19			
7	OCT.2023	S/ 9,764.07	S/ 2,059.24	0.073	S/ 712.78	S/ 150.32	S/ 150.32			
	NOV.2023	S/ 0.00	S/ 0.00	0.000	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00			
Total de Reintegro del Adicional N° 04							S/ 4,090.51	S/ 0.00	0.00	S/ 4,090.51

RECIBIDO 27 NOV 2024

9

D. Se deberá deducir al Consorcio MALECÓN URETA, el monto ascendente de S/. 4, 676.66 soles, por deducción de reajuste de adelanto directo que no corresponde.

OBRA: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"

UBICACIÓN LAMBAYEQUE
CONTRATISTA CONSORCIO MALECÓN URETA
SUPERVISOR PASCO ASOCIADOS S.A.C.

DEDUCCIÓN DE REINTEGRO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO (D)

$$D = A * V * (K / (K_a - 1)) * 1 / C$$

C= MONTO DEL CONTRATO (S/.): 2,922,939.62 (sin IGV.)
A= ANTIPO DIRECTO (S/.): 292,293.96 (sin IGV.)
K= Coeficiente de reajuste del mes Valorizado
Ka= Coeficiente de reajuste del mes que se otorgó el Anticipo directo

VALORIZACIÓN EJECUTADA		Monto Valorizado	AxV/C	K	Ka (Set.2022)	(K/Ka - 1)	DEDUCCIÓN	REGULARIZACIÓN
Nº	MES	V						
1	SEPTIEMBRE.2022	67,513.68	S/ 6,751.37	1.069	1.069	0.000	0.00	67,513.68
2	OCTUBRE.2022	31,530.64	S/ 3,153.06	1.080	1.069	0.010	32.44	31,498.20
3	JUNIO.2023	363,791.65	S/ 36,379.16	1.077	1.069	0.007	272.25	363,519.40
4	JULIO.2023	377,966.51	S/ 37,796.65	1.076	1.069	0.007	247.50	377,719.01
5	AGOSTO.2023	688,473.00	S/ 68,847.30	1.090	1.069	0.020	1352.47	687,120.53
6	SEPTIEMBRE.2023	532,618.18	S/ 53,261.82	1.100	1.069	0.029	1544.54	531,073.64
7	OCTUBRE.2023	318,571.07	S/ 31,857.11	1.110	1.069	0.038	1221.83	317,349.24
8	NOVIEMBRE. 2023	1,671.21	S/ 167.12	1.105	1.069	0.034	5.63	1,665.58
Acumulado Actual							4676.66	2,377,459.28
Acumulado Anterior							0.00	
Saldo por Deducir							4676.66	



Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



E. Se deberá deducir al Consorcio MALECÓN URETA, el monto ascendente de S/. 3,699.39 soles, por deducción de reajuste de adelanto de materiales que no corresponde.

Obra	"REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"		
UBICACIÓN	LAMBAYEQUE		
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE		
CONTRATISTA	CONSORCIO MALECÓN URETA		
SUPERVISOR	PASCO ASOCIADOS S.A.C.		
MONTO DEL CONTRATO	S/2,922,939.62	(SIN IGV)	
MONTO DEL ADELANTO	S/476,427.19	(SIN IGV)	

DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES (D)

Fórmula de Deducción (D.S. N° 022-80-VC)

$$D = A * ((Imr - Ima) / Imo)$$

Donde:

A: Monto de Adelanto Afectado por Imo/Ima

Imr: Índice del material al mes del reajuste

Ima: Índice del material al mes del adelanto Setiembre 2023

Imo: Índice del material al mes del V.R. (Mayo 2021)

1.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (IU 21) 100.00%

N°	VALORIZACIÓN		Adelanto Otorgado (Sin IGV)	Incidencia	Imr	Ima	Imo	Monto Max.Utilizable	Adelanto Utilizado (A)	Saldo Adelanto por Utilizar	(Imr - Ima) / Imo	Deducción (D)
	Mes	V										
1	SEPTIEMBRE.2022	67,513.68	476,427.19	0.341	539.21		487.39	-	-	-		0.00
2	OCTUBRE.2022	31,530.64	476,427.19	0.341	546.69		487.39	-	-	-		0.00
3	JUNIO.2023	363,791.65	476,427.19	0.341	551.55		487.39	-	-	-		0.00
4	JULIO.2023	377,966.51	476,427.19	0.341	551.55		487.39	-	-	-		0.00
5	AGOSTO.2023	688,473.00	476,427.19	0.341	554.76		487.39	-	-	-		0.00
6	SEPTIEMBRE.2023	532,618.18	476,427.19	0.341	566.83	566.83	487.39	-	181,622.80	-	0.00	0.00
7	OCTUBRE.2023	318,571.07	476,427.19	0.341	571.76	566.83	487.39	-	108,632.73	-	0.01	1,098.83
8	NOVIEMBRE.2023	1,671.21	476,427.19	0.341	571.76	566.83	487.39	-	569.88	-	0.01	5.76
Total (1)												1,104.59

2.- MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT (IU 43) 100.00%

N°	VALORIZACIÓN		Otorgado (Sin IGV)	Incidencia	Imr	Ima	Imo	Monto Max.Utilizable	Adelanto Utilizado (A)	Saldo Adelanto por Utilizar	(Imr - Ima) / Imo	Deducción (D)
	Mes	V										
1	SEPTIEMBRE.2022	67,513.68	-	-	-	-	892.43	-	-	-		0.00
2	OCTUBRE.2022	31,530.64	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
3	JUNIO.2023	363,791.65	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
4	JULIO.2023	377,966.51	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
5	AGOSTO.2023	688,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
6	SEPTIEMBRE.2023	532,618.18	476,427.19	0.025	907.29	907.29	892.43	-	13,315.45	-	0.000	0.00
7	OCTUBRE.2023	318,571.07	-	0.025	905.99	907.29	892.43	-	7,964.28	-	-0.001	-11.60
8	NOVIEMBRE.2023	1,671.21	-	0.025	902.93	907.29	892.43	-	41.78	-	-0.005	-0.20
Total (2)												-11.80

3.- AGREGADO GRUESO (IU 5) 85.294%

N°	VALORIZACIÓN		Adelanto Otorgado (Sin IGV)	Incidencia	Imr	Ima	Imo	Monto Max.Utilizable	Adelanto Utilizado (A)	Saldo Adelanto por Utilizar	(Imr - Ima) / Imo	Deducción (D)
	Mes	V										
1	SEPTIEMBRE.2022	67,513.68	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
2	OCTUBRE.2022	31,530.64	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
3	JUNIO.2023	363,791.65	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
4	JULIO.2023	377,966.51	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
5	AGOSTO.2023	688,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-		0.00
6	SEPTIEMBRE.2023	532,618.18	476,427.19	0.170	509.24	509.24	488.61	-	77,229.53	-	0.000	0.00
7	OCTUBRE.2023	318,571.07	476,427.19	0.170	512.41	509.24	488.61	-	46,192.74	-	0.006	299.69
8	NOVIEMBRE.2023	1,671.21	476,427.19	0.170	508.82	509.24	488.61	-	242.33	-	-0.001	-0.21
Total (3)												299.48

RECIBIDO 27 NOV 2024



Lambayeque, ciudad moderna, limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

10



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



4.- DOLAR + INFLACION (IU 30) 14.706%

VALORIZACION			Adelant	Incidencia	Imr	Ima	Imo	Monto Max.Utilizable	Adelant Utilizado (A)	Saldo Adelant por Utilizar	(Imr - Ima) Imo	Deducccion (D)
Nº	Mes	V	Obrigado (Sin)									
1	SETIEMBRE.2022	67,513.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2	OCTUBRE.2022	31,530.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3	JUNIO.2023	363,791.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4	JULIO.2023	377,966.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5	AGOSTO.2023	688,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6	SEPTIEMBRE.2023	532,618.18	476,427.19	0.170	667.72	667.72	655.20	-	90,545.09	-	0.000	0.00
7	OCTUBRE.2023	318,571.07	476,427.19	0.170	689.99	667.72	655.20	-	54,157.08	-	0.034	1,840.78
8	NOVIEMBRE.2023	1,671.21	476,427.19	0.170	675.03	667.72	655.20	-	284.11	-	0.011	3.17
Total (4)												1,843.95

5.- MAQUINERIA Y EQUIPO NACIONAL (IU 48) 100.00%

VALORIZACION			Adelant	Incidencia	Imr	Ima	Imo	Monto Max.Utilizable	Adelant Utilizado (A)	Saldo Adelant por Utilizar	(Imr - Ima) Imo	Deducccion (D)
Nº	Mes	V	Obrigado (Sin)									
1	SETIEMBRE.2022	67,513.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2	OCTUBRE.2022	31,530.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3	JUNIO.2023	363,791.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4	JULIO.2023	377,966.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5	AGOSTO.2023	688,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6	SEPTIEMBRE.2023	532,618.18	476,427.19	0.183	402.58	402.58	400.24	-	97,469.13	-	0.000	0.00
7	OCTUBRE.2023	318,571.07	476,427.19	0.183	408.39	402.58	400.24	-	58,298.51	-	0.010	582.99
8	NOVIEMBRE.2023	1,671.21	476,427.19	0.183	405.12	402.58	400.24	-	305.83	-	0.010	3.06
Total (5)												586.05

6.- INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IU 39) 100.00%

VALORIZACION			Obrigado (Sin IGV)	Incidencia	Imr	Ima	Imo	Monto Max.Utilizable	Adelant Utilizado (A)	Saldo Adelant por Utilizar	(Imr - Ima) Imo	Deducccion (D)
Nº	Mes	V										
1	SETIEMBRE.2022	67,513.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2	OCTUBRE.2022	31,530.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3	JUNIO.2023	363,791.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4	JULIO.2023	377,966.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5	AGOSTO.2023	688,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6	SEPTIEMBRE.2023	532,618.18	476,427.19	0.131	560.17	560.17	491.36	-	69,772.98	-	0.000	0.00
7	OCTUBRE.2023	318,571.07	476,427.19	0.131	558.37	560.17	491.36	-	41,732.81	-	-0.004	-152.88
8	NOVIEMBRE.2023	1,671.21	476,427.19	0.131	557.45	560.17	491.36	-	218.93	-	-0.006	-1.21
Total (6)												-154.09

RESUMEN DE DEDUCCIONES DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES

SEPTIEMBRE 2023												0.00
OCTUBRE.2023												3,657.81
NOVIEMBRE.2023												11.58
TOTAL												3,669.39

F. Al Consorcio MALECÓN URETA, según los comprobantes de pago y auxiliares estandar emitidos por la oficina de contabilidad, se le otorgó un adelanto directo por un monto de S/. 292,293.96 soles.


CONTRATO PRINCIPAL

DESCRIPCION	ADELANTO OTORGADOS S/.	Comprobante De Pago	
		Nº	Fecha de pago
ADELANTO DIRECTO	254,237.29	6785	2/09/2022
	26,365.15	6786	2/09/2022
	11,691.52	6787	2/09/2022
TOTAL	292,293.96		

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!

RECIBIDO 27 NOV 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



G. Al Consorcio MALECÓN URETA, según los comprobantes de pago y auxiliares estandar emitidos por la oficina de contabilidad, amortizó la totalidad del monto otorgado de adelanto directo por el monto de 292, 293.96 soles.

CONTRATO PRINCIPAL				
DESCRIPCION	Amortizaciones de Adelantos (D)		Comprobante De Pago	
	Directo		N°	Fecha de pago
	D1			
VALO 01	6,751.37		153	27/01/2023
VALO 2	3,153.06		6311	21/08/2023
VALO 3	36,379.17		6313	21/08/2023
VALO 4	37,796.65		6315	21/08/2023
VALO 5	68,847.30		7939	25/09/2023
VALO 5			7940	25/09/2023
VALO 6	96,314.12		9173	23/10/2023
VALO 7	43,052.29		10816	28/11/2023
TOTAL	S/ 292,293.96			

RECIBIDO 27 NOV 2024

H. Al Consorcio MALECÓN URETA, se le otorgó un adelanto de materiales por un monto ascendente a S/. 476,427.19 soles.

12

CONTRATO PRINCIPAL			
DESCRIPCION	ADELANTO OTORGADOS S/.	Comprobante De Pago	
		N°	Fecha de pago
AMATERIALES	AMATERIALES		
	19,056.78	6924	31/08/2023
	254,237.29	6923	1/09/2023
	203,133.12	6925	1/09/2023
TOTAL	476,427.19		

I. El Consorcio MALECÓN URETA, según los comprobantes de pago y auxiliares estandar emitidos por la oficina de contabilidad, amortizó la totalidad del monto otorgado de adelanto de materiales por el monto ascendente S/. 476,427.19 soles.

CONTRATO PRINCIPAL				
DESCRIPCION	Amortizaciones de Adelantos (D)		Comprobante De Pago	
	Materiales		N°	Fecha de pago
	D2			
VALO 6	238,213.60		9173	23/10/2023
VALO 7	238,213.59		10816	28/11/2023
TOTAL	476,427.19			

¡Lambayeque, ciudad moderna, limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



J. Al Consorcio MALECÓN URETA, se le está considerando penalidad por defectos en el pavimento por un monto ascendente a S/. 108,029.98 soles, de acuerdo al Proveido N° 289-2024-MPL-GDTI-SGI de fecha 09.08.2024, donde el subgerente de infraestructura solicita considerar dicho monto en la liquidación de obra por defectos en el pavimento.

PRESUPUESTO POR DEFECTOS EN EL PAVIMENTO RIGIDO

Obra: "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CODIGO CU N° 2406840"

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	PRESUPUESTO		
			METRADO	COSTO UNITARIO	PARCIAL
RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LOSAS DE CONCRETO					
PARTIDAS DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL					
04.03	LOSA DE CONCRETO				
04.03.01	CONCRETO SIMPLE				
04.03.01.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 - T.V.H67 A4	m3	18.74	435.46	8,159.65
04.03.01.02	CURADO DE PAVIMENTO	m2	135.29	2.12	286.81
PARTIDAS NUEVAS					
1.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO	M3	18.74	51.20	959.49
1.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO) DM=2.00KM	m3	18.74	35.80	670.89
PARTIDAS DEL ADICIONAL DE OBRA N° 02					
01.09.06	CANAleta DE CONCRETO CON TAPA PREFABRICADA TIPO SUMIDERO				
01.09.06.04	CONCRETO ARMADO				
01.09.06.04.04	TAPA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO f'c=280 kg/cm2	und	6.00	122.23	733.38
RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE LOSAS DE CONCRETO					
1.00	CORTE Y PICADO DE PAVIMENTO RIGIDO				
1.01	CORTE DE LOSA DE CONCRETO AGRIETADA	m2	41.60	4.88	203.01
1.02	PICADO DE LOSA DE CONCRETO FISURADA	m2	1,388.50	2.77	3,846.15
1.03	DESBASTE DE CONCRETO e= 6 mm	m2	1,388.50	9.67	13,426.80
ADICIONAL DE OBRA N° 03					
10	PAVIMENTO RIGIDO - JUNTAS				
10.01	JUNTAS LONGITUDINALES DE ARTICULACION EN PAVIMENTO	m	30.47	14.93	454.92
10.02	JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION EN PAVIMENTOS	m	24.46	56.66	1,385.90
10.03	JUNTAS ASFALTICAS	m	873.41	5.55	4,847.43
2.00	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO				
2.01	CONCRETO PRE-MEZCLADO 210 KG/CM2 e=0.06m (118 LOSAS)	m3	85.81	435.46	37,365.08
2.02	CURADO DE PAVIMENTO RIGIDO	m2	1,388.50	2.12	2,943.62
2.03	ADITIVO PARA ADHERENCIA PARA CONCRETO	Kg	187.70	23.05	4,326.50
COSTO DIRECTO					S/. 79,609.63
GASTOS GENERALES (9.99970%)					S/. 7,960.72
UTILIDAD (5%)					S/. 3,980.48
SUB TOTAL					S/. 91,550.83
SUB TOTAL x (F.R. = 1.00)					
IGV (18%)					S/. 16,479.15
VALOR CONTRACTUAL EJECUCIÓN DE OBRA					S/. 108,029.98

RECIBIDO 27 NOV 2024



¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



K. La oficina de TESORERÍA informa que el CONSORCIO MALECÓN URETA, tiene vigente una carta fianza de fiel cumplimiento de contrato por un monto total de 344, 906.88 soles, según el siguiente detalle:

CONTRATISTA	COMPañÍA DE SEGUROS	CARTA FIANZA	GARANTIZA	MONTO GARANTIZADO	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA
CONSORCIO MALECÓN URETA	CESCE	CARTA FIANZA GOO N° E2489042022-004	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	S/. 344,906.88	16/10/2024	13/01/2025

L. La oficina de TESORERÍA informa que el CONSORCIO MALECÓN URETA, tiene un monto total retenido por garantía de fiel cumplimiento ascendente a S/. 39, 053.67 soles, por la retención del 10% del monto de adicional de obra N° 01, 02, 04, dicho monto retenido se encuentra en custodia en la cuenta de garantías de la entidad Municipal, según el siguiente detalle:

➤ **ADICIONAL N° 01:**

ADICIONAL DE OBRA N° 01					
Valorización		VALORIZACION ADICIONAL N° 01	MONTO FACTURADO	Comprobante De Pago	
N° de orden	al	S/.	VN + F	N°	Fecha de pago
1	30/06/2023	RETENCION F.G.	16,096.12	7422	15/09/2023
TOTAL			16,096.12		

➤ **ADICIONAL N° 02:**

ADICIONAL DE OBRA N° 02: DRENAJE PLUVIAL					
Valorización		VALORIZACION ADICIONAL N°02	MONTO RETENCION	Comprobante De Pago	
N° de orden	al	S/.		N°	Fecha de pago
1	31/08/2023 Retencion de 10%	RETENCION F.G	14,382.89	8079	28/09/2023
TOTAL			14,382.89		

➤ **ADICIONAL N° 03:**

NO EXISTE RETENCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN EL ADICIONAL N° 03.


➤ **ADICIONAL N° 04:**

ADICIONAL DE OBRA N° 04					
Valorización		VALORIZACION ADICIONAL N°04	MONTO FACTURADO	Comprobante De Pago	
N° de orden	al	S/.		N°	Fecha de pago
1	31/08/2023 Retencion 10% F.G	RETENCION F.G	8,574.66	8080	28/09/2023
TOTAL			8,574.66		

¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

RECIBIDO 27 NOV 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE


"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



M. En ese sentido, de acuerdo a los cálculos desarrollados en la liquidación de obra, resulta el siguiente resumen.

RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA			
CONCEPTO	MONTOS RECALCULADOS S/.	MONTOS PAGADOS S/.	SALDOS POR PAGAR S/.
MONTO CONTRACTUAL CON IGV	3,449,068.75		
MONTO CONTRACTUAL SIN IGV	2,922,939.62		
MONTO DE DEDUCTIVOS SIN IGV	540,803.68		
PRESUPUESTO CONTRACTUAL AFECTADO POR DEDUCTIVOS SIN IGV	2,382,135.94		
A MONTO DE VALORIZACIÓN	2,837,372.48	2,837,372.54	-0.06
CONTRATO PRINCIPAL (CONTRACTUAL)	2,382,135.94	2,382,135.94	0.00
ADICIONALES DE OBRA	455,236.54	455,236.60	-0.06
ADICIONAL DE OBRA N° 01:	S/ 136,407.78	136,407.78	-0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 02:	S/ 120,968.15	S/ 120,968.20	-0.05
ADICIONAL DE OBRA N° 03:	141,826.17	141,826.18	-0.01
ADICIONAL DE OBRA N° 04:	S/ 56,034.44	56,034.44	0.00
B REAJUSTE DE PRECIOS	248,232.97	0.00	248,232.97
CONTRATO PRINCIPAL	214,360.99	0.00	214,360.99
ADICIONALES DE OBRA	33,871.98	0.00	33,871.98
ADICIONAL DE OBRA N° 01:	S/ 8,995.74	0.00	8,995.74
ADICIONAL DE OBRA N° 02:	S/ 8,588.68	0.00	8,588.68
ADICIONAL DE OBRA N° 03:	S/ 12,197.05	0.00	12,197.05
ADICIONAL DE OBRA N° 04:	S/ 4,090.51	0.00	4,090.51
C DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE CONTRACTUAL	8,346.05	0.00	-8,346.05
POR ADELANTO DIRECTO	4,676.66	0.00	-4,676.66
POR ADELANTO PARA MATERIALES	3,669.39	0.00	-3,669.39
ADICIONALES DE OBRA	0.00	0.00	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 01:	0.00	0.00	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 02:	0.00	0.00	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 03:	0	0.00	0.00
ADICIONAL DE OBRA N° 04:	0.00	0.00	0.00
D ADELANTOS OTORGADOS	768,721.15	768,721.15	0.00
POR ADELANTO EN EFECTIVO	292,293.96	292,293.96	0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES	476,427.19	476,427.19	0.00
E AMORTIZACION DE ADELANTOS	768,721.15	768,721.15	0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO EN EFECTIVO	292,293.96	292,293.96	0.00
AMORTIZACION POR ADELANTO PARA MATERIALES	476,427.19	476,427.19	0.00
F OTROS	0.00	0.00	0.00
G TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F)	3,077,259.39	2,837,372.54	239,886.85
H IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	553,906.69	510,727.06	43,179.63
IGV 18%	553,906.69	510,727.06	43,179.63
J COSTO FINAL DE OBRA (G+H)	3,631,166.08	3,348,099.60	283,066.48
K PENALIDAD POR DEFECTOS EN PAVIMENTO SEGÚN PROVEIDO N° 289-2024-MPL-GDTI-SGI		0.00	108,029.98
L OTROS (DIFERENCIA DE ABONOS SEGÚN COMPROBANTES DE PAGO)		0.00	0.00
TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA (J-K)			S/ 175,036.50
EFECTUAR DEVOLUCIÓN DE CARTA FIANZA POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por s/. 344,906.88			
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA RETENIDO DEL ADICIONAL N°01 (10 % monto contratado)			S/ 16,096.12
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA RETENIDO DEL ADICIONAL N°02 (10 % monto contratado)			S/ 14,382.89
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA RETENIDO DEL ADICIONAL N°03 (10 % monto contratado)			S/ 0.00
DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA RETENIDO DEL ADICIONAL N°04 (10 % monto contratado)			S/ 8,574.66
TOTAL DE DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA RETENIDO			S/ 39,053.67

RECIBIDO 27 NOV 2024



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 141/-2024-MPL/A, de fecha 02 de julio del 2024, en su artículo primero, designa en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque al CPC. OSCAR MANUEL FIESTAS JACINTO.

*Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!*

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



Que, estando a las atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y a la Resolución de Alcaldía N° 007/2023-MPL-A, que resuelve delegar funciones al Gerente Municipal, concordante con el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo -Ley N° 27584;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1. - APROBAR, la Liquidación de Obra del CONTRATO N° 088-2022/MPL-GM, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MPL, de la Ejecución de Obra denominada "REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO 1 - 1101 MALECÓN URETA DESDE SUTTON HASTA RAMÓN CASTILLA, LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE CON CÓDIGO CUI N° 2406840", de acuerdo a los montos recalculados el **COSTO FINAL DE LA OBRA es de S/. 3,631,166.08 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 08/100 SOLES INC. IGV)**; de acuerdo a los fundamentos presentados por la Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras y avalados por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la misma que fue ejecutada bajo la modalidad de Contrata a Precios Unitarios, ello en merito a los fundamentos fácticos y de derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. - AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y a las Unidades Orgánicas competentes, **EFFECTUAR EL PAGO** a favor de **CONSORCIO MALECÓN URETA**, por el monto de **S/. 175,036.50 (Ciento setenta y cinco mil treinta y seis con 50/100 soles inc. IGV)**, por reajustes de contrato principal y adicionales, deducciones de reajuste que no corresponde y penalidad por defectos en pavimento rígido, según el siguiente detalle:

ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV (S/.)	MONTO CON IGV (S/.)
01	MONTO DE PAGO EN EXCESO POR ADICIONALES	-0.06	-0.08
02	MONTO DE REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL	214,360.99	252,945.97
03	MONTO DE REAJUSTES ADICIONAL DE OBRA N° 01	8,995.74	10,614.97
04	MONTO DE REAJUSTES ADICIONAL DE OBRA N° 02	8,588.68	10,134.64
05	MONTO DE REAJUSTES ADICIONAL DE OBRA N° 03	12,197.05	14,392.52
06	MONTO DE REAJUSTES ADICIONAL DE OBRA N° 04	4,090.51	4,826.81
07	MONTO EN CONTRA DEL CONTRATISTA POR DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO	-4,676.66	-5,518.46
08	MONTO EN CONTRA DEL CONTRATISTA POR DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES	-3,669.39	-4,329.88
09	PENALIDAD POR DEFECTOS EN PAVIMENTO SEGÚN PROVEIDO N° 289-2024-MPL-GDTI-SGI	-91,550.84	-108,029.99
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		148,336.02	175,036.50

ARTÍCULO 3. - AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y a las Unidades Orgánicas competentes, **EFFECTUAR LA DEVOLUCIÓN** del monto retenido por Garantía de Fiel Cumplimiento del 10 % del Adicional de Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02, Adicional de Obra N° 04, por el **MONTO TOTAL de S/. 39,053.67 (TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES CON 67/100 SOLES INC. IGV)**, según el siguiente detalle:

*¡Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!*

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe

RECIBIDO 27 NOV 2024





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



ITEM	DESCRIPCIÓN	MONTO CON IGV (S/.)
01	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA RETENIDO DEL ADICIONAL N°01 (10 % monto contratado)	16,096.12
02	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA RETENIDO DEL ADICIONAL N°02 (10 % monto contratado)	14,382.89
03	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA RETENIDO DEL ADICIONAL N°03 (10 % monto contratado)	0.00
04	DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTIA RETENIDO DEL ADICIONAL N°04 (10 % monto contratado)	8,574.66
DEVOLUCION TOTAL DE MONTO RETENIDO POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		39,053.67

RECIBIDO 27 NOV 2024

ARTICULO 4. - AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y a las Unidades Orgánicas competentes, **EFFECTUAR LA DEVOLUCIÓN DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**, según el siguiente detalle:

CONTRATISTA	COMPAÑÍA DE SEGUROS	CARTA FIANZA	GARANTIZA	MONTO GARANTIZADO	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA
CONSORCIO MALECÓN URETA	CESCE	CARTA FIANZA GOO N° E2489042022-004	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	S/. 344,906.88	16/10/2024	13/01/2025

17



ARTICULO 5. - DERIVAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Sub Gerencia de Infraestructura; Subgerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras; a fin de que proceda al cierre de datos en INFOBRAS y cierre del proyecto mediante la Unidad Ejecutora de inversiones (**FORMATO 09**), dentro del marco del invierte.pe y posteriormente se derive a la Oficina de Contabilidad para rebaja contable.



ARTICULO 6. - ENCÁRGUESE, a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria la entrega efectiva de la presente Resolución a las partes interesadas y áreas administrativas pertinentes, bajo responsabilidad, de conformidad a lo previsto en el art 20° y siguientes del texto único ordenado de la Ley N° 27444- ley de Procedimiento Administrativo General – aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

ARTICULO 7. - DISPONER, la publicación del contenido de la presente Resolución en el portal web institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:
 Alcaldía (2)
 Gerencia Municipal
 Oficina General de Administración
 Oficina General de Asesoría Jurídica
 Oficina General de Planificación y Presupuesto.
 Procuraduría Municipal
 Gerencia Desarrollo Territorial e Infraestructura
 Sub Gerencia de Infraestructura
 Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras
 Unidad Funcional Formuladora de Proyectos.
 Oficina de Tesorería
 Oficina de Contabilidad
 Contratista
 Supervisor
 Interesado
 Publicación
 Archivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 O.P.C. Oscar Manuel Fiestas Jacinto
 GERENTE MUNICIPAL



*Lambayeque, ciudad moderna,
limpia y segura!*

Calle Bolívar N° 400
(074) 281911
www.munilambayeque.gob.pe