



Municipalidad Provincial de Canchis

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0363-2024-MPC-GM

Sicuaní, 22 de noviembre de 2024.

VISTOS:

Resolución de Alcaldía N° 026-2023-A-MPC, de fecha 22 de febrero de 2023; Informe N° 023-2024-MPC/GIUR/SGIUR/RO-2539184/BDEA, de 8 de noviembre de 2024; Informe N° 073-2024-MPC/GM-OSLO/IO-MABA, de 8 de noviembre de 2024; Informe N° 909-2024-MPC/GM-OSLO/DFM, de 12 de noviembre de 2024; Informe N° 2159-2024-MPC/GIUR/SGIUR, de fecha 14 de noviembre de 2024; Memorándum N° 1847-2024-GIUR/MPC-WVG, de 14 de noviembre de 2024; Informe Técnico N° 105-2024-MPC-GPP-SGPMI/JPK, de fecha 18 de noviembre de 2024; Informe N° 1009-2024-MPC/GIUR-WVG, del 19 de noviembre de 2024; Opinión Legal N° 703-2024-OAJ-MPC-MHP, de fecha 22 de noviembre de 2024 y sus acompañados.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, prevé que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así como las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. (...)".

Que, el inciso 20) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 establece que, son facultades del Alcalde: Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente municipal; por lo que, en mérito a la atribución otorgada mediante Resolución de Alcaldía N° 026-2023-MPC, de fecha 22 de febrero de 2023, se resuelve delegar al gerente municipal, en materia de programación multianual y gestión de inversiones, actividades de mantenimiento y otras actividades: **Numeral 1.2. Aprobar ampliaciones de plazo en la ejecución de obras, actividades de mantenimiento y otros por Administración Directa e Indirecta - Contrata**, numeral 1.3. **Aprobar adicionales y/o deductivos en la ejecución de Obras, actividades y otros por Administración Directa e Indirecta.**

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2022-GM-MPC de fecha 11 de noviembre de 2022, se resuelve por APROBAR el expediente técnico de Inversión IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI. N° 2539184, bajo la modalidad de administración presupuestaria directa, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario, con un presupuesto total para su ejecución de S/ 604,939.87.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 345-2024-GM-MPC de 24 de octubre de 2024, aprueba con eficacia anticipada al 14 de octubre de 2024, el expediente de modificación durante la fase de ejecución física de Inversión IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI. N° 2539184, por Ampliación de Plazo N° 4, por el tiempo de treinta y dos (32) días calendario, con fecha de culminación al 14 de noviembre de 2024, siendo el plazo total de ejecución reprogramado de (333) días calendario.

Que, por Informe N° 023-2024-MPC/GIUR/SGIUR/RO-2539184/BDEA, de 8 de noviembre de 2024, el residente de obra Ing. Buknert Dinmer Escalante Aslla, presenta al inspector de proyecto Ing. Miguel Alejandro Bueno Álvarez, el expediente de Ampliación de Plazo N° 5, por el tiempo de (19) días calendario, para la ejecución de Inversión IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI. N° 2539184.

Que, por intermedio del Informe N° 073-2024-MPC/GM-OSLO/IO-MABA, de 8 de noviembre de 2024, el inspector de proyecto Ing. Miguel Alejandro Bueno Álvarez, otorga la CONFORMIDAD TÉCNICA a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 5, por el tiempo de (19) días calendarios, contabilizados desde el 15 de noviembre de 2024 hasta el 3 de diciembre de 2024, para la ejecución de Inversión IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI. N° 2539184, con el sustento técnico siguiente:

ÍTEM	CAUSALES	NÚMERO DE DÍAS
1	SITUACIONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	16
2	POR ACUMULACIÓN EXCESIVA DE DÍAS NO LABORADOS SEGÚN CALENDARIO (FERIADOS Y OTORGADOS POR LEY)	3
TOTAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 5		19



Municipalidad Provincial de Canchis

CUADRO RESUMEN DE PLAZO.

Descripción	Plazo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
Según expediente técnico	90 días calendario	18/12/2023	16/03/2024
Ampliación de plazo N° 1	50 días calendario	17/03/2024	05/05/2024
Ampliación de plazo N° 2	48 días calendario	06/05/2024	22/06/2024
Ampliación de plazo N° 3	113 días calendario	23/06/2024	13/10/2024
Ampliación de plazo N° 4	32 días calendario	14/10/2024	14/11/2024
Ampliación de plazo N° 5	19 días calendario	15/11/2024	03/12/2024
Total, plazo de ejecución	352 días calendario		

Con Informe N° 909-2024-MPC/GM-OSLO/DFM, de 12 de noviembre de 2024, cursado por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, Arq. Daniel Farfán Martínez, dirigido al Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, emite OPINIÓN FAVORABLE al expediente de Ampliación de Plazo N° 5, por el tiempo de (19) días calendario para la ejecución de Inversión IOARR: **“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO”**, con CUI. N° 2539184, recomendando continuar con el trámite para la aprobación mediante acto resolutivo.

Del Informe N° 2159-2024-MPC/GIUR/SGIUR, de fecha 14 de noviembre de 2024, el Subgerente de Infraestructura Urbana y Rural, Ing. Fidel Ubaldo Amaru Amaru, emite opinión favorable al expediente de Ampliación de Plazo N° 5, por el tiempo de (19) días calendario para la ejecución de Inversión IOARR: **“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO”**, con CUI. N° 2539184, con las siguientes conclusiones:

- La fecha fin vigente como consecuencia del plazo establecido en la Ampliación de Plazo N° 5 es al 3 de diciembre de 2024.
- La causal establecida en el expediente de Ampliación de Plazo N° 5 está establecida en la Directiva N° 008-MPC-2019, Normas para la Ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa de la Municipalidad Provincial de Canchis, en el numeral 8.6 aspectos específicos de las modificaciones al expediente técnico, numeral 8.6.2 de las modificaciones del plazo al expediente técnico, por las causales de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y por acumulación excesiva de días no laborados según calendario (feriados y otorgados por ley).
- El expediente de Ampliación de Plazo N° 5 cuenta con un cronograma de ejecución y valorizado.
- El expediente de Ampliación de Plazo N° 5 cuenta con la respectiva conformidad técnica de parte del inspector de obra y la opinión favorable del Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
- El expediente de Ampliación de Plazo N° 5 por un total de (19) días calendario, ha generado que la nueva fecha fin sea el 3 de diciembre de 2024.
- Con la información descrita, los sustentos e información correspondiente, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural, da la opinión favorable, para proseguir con el trámite correspondiente, con respecto al expediente de Ampliación de Plazo N° 5.
- Recomendaron proseguir el trámite correspondiente para la aprobación del expediente de Ampliación de Plazo N° 5, por un total de (19) días calendario, vía acto resolutivo.

Que, mediante Memorandum N° 1847-2024-GIUR/MPC-WVG, de 14 de noviembre de 2024, emitido por el Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, Ing. Wilber Vargas Guillen, solicitaron al Gerente de Planeamiento y Presupuesto, opinión técnica al expediente de Ampliación de Plazo N° 5, para la ejecución de Inversión IOARR: **“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO”**, con CUI. N° 2539184.

Que, según Informe Técnico N° 105-2024-MPC-GPP-SGPMI/JPK, de fecha 18 de noviembre de 2024, el Subgerente de Programación Multianual de Inversiones, Econ. Jaime Pando Kcancha, concluye lo siguiente:

- Según la Directiva N° 008-MPC-2019 “Normas para la Ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa”, respecto a las ampliaciones de plazo, se precisa que “el expediente de Ampliación de Plazo será presentado como mínimo (15) días hábiles antes de la culminación del plazo, bajo responsabilidad de los ejecutores del proyecto y la unidad ejecutora”, por consiguiente, el residente de obra y el inspector de obra deben cumplir con esta disposición en los casos que se presente la ocurrencia de Ampliación de Plazo.
- La Inversión: de Inversión IOARR: **“CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO”**, con CUI. N° 2539184, contribuye al cierre de brechas identificados, así como a los criterios de priorización en el PMI 2024-2026; por lo que, la



Municipalidad Provincial de Canchis

subgerencia emite OPINIÓN FAVORABLE al expediente de Ampliación de Plazo N° 5, con la finalidad de proseguir con el trámite correspondiente.

Mediante Informe N° 1009-2024-MPC/GIUR-WVG, del 19 de noviembre de 2024, suscrito por el Gerente de Infraestructura Urbana y Rural, Ing. Wilber Vargas Guillen, concluye por otorgar conformidad técnica al expediente de Ampliación de Plazo N° 5, para la ejecución de Inversión IOARR: **"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO"**, con CUI. N° 2539184, por el tiempo de diecinueve (19) días calendario, con nuevo plazo para la conclusión del proyecto en fecha 3 de diciembre de 2024, para el cumplimiento de metas programadas en el expediente técnico, en beneficio de la comunidad campesina de Sullca.

Que, a través de la Opinión Legal N° 703-2024-OAJ-MPC-MHP, de fecha 22 de noviembre de 2024, la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abog. Marleni Huilca Puma, refiere que, en merito a las consideraciones expuestas en la presente opinión y conforme a la normativa vigente aplicada para el caso en concreto, opina que la sustentación de las modificaciones al expediente técnico es de entera responsabilidad de los ejecutores, considerándose para este aspecto la formulación del expediente de modificación a cargo de la residencia, el informe técnico emitido por la supervisión, la conformidad otorgada por la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obra y la gerencia correspondiente, en este caso la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, por lo que PROCEDE continuar con el trámite para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 5 de Inversión IOARR: **"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO"**, con CUI. N° 2539184, por un periodo de (19) días calendario, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General; y fundamentos expuestos en la presente, en aplicación al numeral 8.6.2, literal a) y del primer párrafo de las disposiciones Complementarias y Finales, de la Directiva N° 008-2019-GM-MPC "Normas para la Ejecución de Obras por Administración Directa" de la Municipalidad Provincial de Canchis.

Que, la Ley N° 31876, Ley que Regula el Proceso de Ejecución de Obras por Administración Directa a Nivel Nacional, tiene por objeto: "Establecer las normas que regulen el proceso de ejecución de las obras por administración directa, de tal manera que estas se realicen en las mejores condiciones de calidad, costo y plazo; así como haciendo uso probo, transparente, eficiente y eficaz de los recursos y bienes del Estado, a nivel nacional, permitiendo cumplir con los objetivos institucionales de las entidades y con los fines públicos para los cuales está prevista la obra pública". La misma que fue derogada por Ley N° 31897, Ley que deroga la Ley N° 31876, y en su Única Disposición Complementaria Transitoria, establece que Aplicación transitoria de la Resolución de Contraloría 195-88-CG.

Que, el numeral 1 del artículo 1, de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG sobre Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, prevé que: "las Entidades que programen la ejecución de Obras bajo esta modalidad deben contar con la asignación presupuestal, el personal técnico - administrativo y los equipos necesarios (...)". En el numeral 5) del mismo artículo establece: "En la etapa de Construcción, la entidad dispondrá de un cuaderno de Obra en el cual anotará: "(...) las modificaciones autorizadas (...), así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra".

La Directiva N° 008-2019-GM-MPC, denominada "Normas para la Ejecución de Obras por Administración Directa", de la Municipalidad Provincial de Canchis, en su numeral 8.6.2., literal a), establece que: "Las ampliaciones de Plazo se otorgan por causas justificadas que hayan alterado la duración de las actividades que gobiernan la ejecución de la obra. Solo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando la causal afecte la Ruta Crítica del Cronograma de Ejecución del Proyecto, de manera que represente demora en la culminación del Proyecto. Se reconocerá la prórroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica. Son causales de Ampliación de Plazo, las siguientes:

- Demoras en el abastecimiento de materiales y/o insumos, debidamente demostrados por el Residente de Obra.
- Demoras en la absolución de consultas o en la aprobación de adicionales por mayores metrados o partidas nuevas, que afecten el cronograma de ejecución o avance de obra (ruta crítica).
- Ejecución de obras y/o actividades complementarias y/o modificaciones al expediente técnico o estudio definitivo aprobado previamente aprobados con resolución emitida por el titular de la entidad o quien delegue.
- Paralizaciones temporales de acuerdo al numeral 8.5.5. de la presente directiva.
- Por acumulación excesiva de días no laborados según calendario (feriados otorgados por Ley).
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar fotografías, pruebas de campo, etc.
- Por motivos de bajos rendimientos, de acuerdo al literal e), del numeral 8.6.1. de la presente Directiva. (...).

El expediente de Ampliación de Plazo será presentado como mínimo 15 días antes de la culminación de plazo, bajo responsabilidad de los ejecutores de la obra y la unidad ejecutora".

En tal sentido y revisado el presente expediente de Ampliación de Plazo N° 5 de Inversión IOARR: **"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO"**, con CUI. N°



Municipalidad Provincial de Canchis

2539184, este ha cumplido con el procedimiento para su respectiva aprobación, así mismo cuenta con la debida sustentación técnica y legal para su ampliación.

- Computando un total de (19) días calendario, contabilizados desde el 15 de noviembre de 2024 con fecha de culminación 3 de diciembre de 2024, acumulando un tiempo total de ejecución de obra de (352) días calendarios.

ITEM	CAUSALES	NÚMERO DE DÍAS
1	SITUACIONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	16
2	POR ACUMULACIÓN EXCESIVA DE DÍAS NO LABORADOS SEGÚN CALENDARIO (FERIADOS Y OTORGADOS POR LEY)	3
TOTAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 5		19

Siendo esta de entera responsabilidad de los ejecutores (residente e inspector y/o supervisor del proyecto). Para tal efecto se considera los informes emitidos por la residencia, el informe técnico sustentatorio del inspector y la respectiva conformidad de la Oficina de Supervisión y Liquidaciones de Obras. Por tanto, la responsabilidad respecto a la presente ampliación recae en la parte ejecutora; es decir residente e inspector.

Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones, facultades y obligaciones encomendadas mediante Resolución de Alcaldía N° 026-2023-A-MPC, de fecha 22 de febrero de 2023, y dado cuenta que el informe de Ampliación de Plazo materia de la presente; ha sido declarado procedente por parte de las áreas técnicas competentes y legal de la Municipalidad Provincial de Canchis, el procedimiento administrativo de aprobación de este se encuentra conforme a la Directiva y normas vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, con eficacia anticipada al 15 de noviembre de 2024, el expediente de modificación durante la fase de ejecución física de Inversión IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI. N° 2539184, por Ampliación de Plazo N° 5, bajo la causal de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito y por acumulación excesiva de días no laborados según calendario (feriados y otorgados por ley), por el tiempo de diecinueve (19) días calendario, acumulando un total de trescientos cincuenta y dos (352) días calendario, el mismo que determina como fecha de culminación el 3 de diciembre de 2024, conforme al cuadro siguiente:

Descripción	Plazo de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de conclusión
Según expediente técnico	90 días calendario	18/12/2023	16/03/2024
Ampliación de plazo N° 1	50 días calendario	17/03/2024	05/05/2024
Ampliación de plazo N° 2	48 días calendario	06/05/2024	22/06/2024
Ampliación de plazo N° 3	113 días calendario	23/06/2024	13/10/2024
Ampliación de plazo N° 4	32 días calendario	14/10/2024	14/11/2024
Ampliación de plazo N° 5	19 días calendario	15/11/2024	03/12/2024
Total, plazo de ejecución	352 días calendario		

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la unidad ejecutora, que previo a la ejecución física de inversión, deberá registrar y actualizar, respecto de la Ampliación de Plazo N° 5, mediante el Formato N° 08-C "Registro en la fase de ejecución para IOARR" y la posterior actualización del Formato 12-B de "seguimiento a la ejecución de inversiones".

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, a la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural y Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, de acuerdo a sus funciones y competencias ejecutar, administrar, supervisar y controlar la correcta ejecución de los trabajos programados y el uso adecuado de los recursos públicos. Bajo responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, implementar el Procedimiento Administrativo Disciplinario conforme lo señala la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su Reglamento, debiendo realizar la precalificación de posibles faltas administrativas disciplinarias incurridas por servidores y funcionarios que dieron lugar al trámite extemporáneo de ampliación de plazo n° 5, para la ejecución física de Inversión IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO", con CUI. N° 2539184.

ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR, la presente resolución a las áreas correspondientes de la Municipalidad Provincial de Canchis, para la implementación de las acciones que correspondan según sus atribuciones.

ARTÍCULO SEXTO: DISPONER, a la Subgerencia de Tecnología de Información y Sistemas, para la publicación de la presente Resolución en Plataforma Digital Única del Estado - Municipalidad Provincial de Canchis.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

C. c.
Alcaldía.
OCI.
Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.
Oficina de Asesoría Jurídica.
Subgerencia de Tecnología de Información y Sistemas.
Archivo. GM/2024.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

Abog. Fredy Cabanillas Huisa
GERENTE MUNICIPAL