

ANEXO 01

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PÚBLICA
PEC-PROC-178-2022-MINEDU/UE 108-1

CONTRATO N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

OBRA :

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:
“INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI
– EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO,
PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490”, con FUR N°
2428680

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

CONTRATISTA :

CONSORCIO YAMANGO

SUPERVISOR / INSPECTOR :

TAKESHI S.A.C.

COORDINADOR DE OBRA :

ROBERT JOHN LATORRACA CORONADO
WILLY ENRIQUE LAZO MORENO
JOSE ANTONIO DAMIAN CABALLERO
JOSE MAURICIO RIOS ALARCON
CATHERINA MARIELA CENTENO PALOMARES

LIQUIDACIÓN REALIZADA POR :

RIXSER SOLER ESPINOZA

LIMA, NOVIEMBRE 2024

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5Ols=>



FICHA TECNICA

OBRA	:	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680			
01 CONTRATISTA	:	CONSORCIO YAMANGO			
02 SUPERVISOR DE OBRA	:	TAKESHI S.A.C.			
03 JEFE DE SUPERVISOR	:	MORENO MENDOCILLA, ALEX ERNESTO			
04 COORDINADOR DE OBRA	:	VIVANCO MARCELO, MIGUEL ANGEL			
	:	ROBERT JOHN LATORRACA CORONADO			
05 SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)			
06 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	:	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS			
07 PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PÚBLICA	:	PEC-PROC-178-2022-MINEDU/UE 108-1			
08 UBICACIÓN	:	DEPARTAMENTO	:	Piura	
	:	PROVINCIA	:	Morropon	
	:	DISTRITO	:	Yamango	
	:	CENTRO POBLADO	:	San Cristobal	
09 UBICACIÓN SEGÚN INEI	:	1			
10 CONTRATO	:	N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED			
11 FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	09/09/2022			
12 VALOR REFERENCIAL	:	S/ 4,253,807.94 (C/IGV)	Abr-2022		
	:	Fuente: SE@CE - OSCE			
13 PRESUPUESTO DEL CONTRATO	:	S/ 4,211,269.88 (C/IGV)			
	:	S/ 3,568,872.78 (S/IGV)			
14 MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO	:	S/ 124,080.17 (C/IGV)			
	:	S/ 105,152.69 (S/IGV)			
15 MONTO DE EJECUCION OBRA	:	S/ 4,087,189.71 (C/IGV)			
	:	S/ 3,463,720.09 (S/IGV)			
16 RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPED.TÉCNICO	:	N°0045-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	Fecha	01/03/2024	
19 MONTO TOTAL APROBADO CON RJ N° 245-2023	:	S/ 4,211,269.74 (C/IGV)			
	:	S/ 3,568,872.66 (S/IGV)			
20 PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	:	75 DIAS CALENDARIO			
21 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	150 DIAS CALENDARIO			
22 PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	225 DIAS CALENDARIO			
23 MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO C/R.J.	:	S/ 124,080.17 (C/IGV)			
	:	S/ 105,152.69 (S/IGV)			
24 MONTO DE EJECUCIÓN OBRA C/RJ	:	S/ 3,951,846.47 (C/IGV)	Obra + equipamiento y mobiliario		
	:	S/ 3,349,022.43 (S/IGV)			
25 MONTO DE EJECUCIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/RJ	:	S/ 135,343.10 (C/IGV)	S/ 4,087,189.57 (C/IGV)		
	:	S/ 114,697.54 (S/IGV)			
26 ENTREGA DE TERRENO	:	23/09/2022			
	:	Acta de entrega de terreno			
27 INICIO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	:	24/09/2022	30	dc	
	:	CARTA N° 1252-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD			
28 FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 1er Entregable:	:	24/10/2022			
FECHA REAL DE ENTREGA DEL 1er Entregable:	:	23/10/2022			
	:	Carta N° 015 – 2022-CY			
Días de atraso	:	00 DIA			
1ra OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	:	07/11/2022			
	:	Carta N° 001599-2022-MINEDU-VMIG-PRONIED-UGRD			
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	:	12/11/2022	5 dc		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregabl	:	12/11/2022			
	:	Carta N° 016 – 2022-CY			
Días de atraso	:	00 DIA			
2da OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	:	17/11/2022			
	:	Carta N° 0001717-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD			
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	:	22/11/2022	5 dc		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregabl	:	22/11/2022			
	:	Carta N° 017 – 2022-CY			
Días de atraso	:	00 DIA			
3er OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	:	16/12/2022			
	:	Carta N° 0001939-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD			
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	:	19/12/2022	3 dc		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregabl	:	16/12/2022			
	:	Carta N° 18-2022-CY			
Días de atraso	:	00 DIA			
Total atraso 1er Entregable	:	34 DIA			
Fecha de resolución de aprobación 1er Entregable	:	28/12/2022			
	:	Resolución Jefatural N° 264-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD			
Fecha de notificación de aprobación del Primer Entregable	:	28/12/2022	30	dc	
	:	Carta N° 000102-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD			
29 FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 2do Entregable:	:	27/01/2023			
FECHA REAL DE ENTREGA 2do Segundo Entregable:	:	27/01/2023			
	:	Carta N° 006–2023-CY			

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW50ls=>



FICHA TECNICA

OBRA	:	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680		
Días de atraso	:	00 DIA		
1ra OBSERVACIÓN AL 2do Entregable	:	02/03/2023		
	:	Carta Múltiple N°00122-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-U	5	dc
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 2do Entregable	:	07/03/2023		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 2do Entregable	:	07/03/2023		
	:	Carta N° 033–2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
2da OBSERVACIÓN AL 2do Entregable	:	29/03/2023		
	:	Carta Múltiple N°00175-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-U	3	dc
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 2do Entregable	:	01/04/2023		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 2do Entregable	:	31/03/2023		
	:	Carta N° 040–2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
Total atraso 2do Entregable	:	24 DIA		
Fecha de resolución de aprobación 2do Entregable	:	24/05/2023		
	:	Resolución Jefatural N° 095-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha de notificación de aprobación de segundo Entregable	:	25/05/2023	15	dc
	:	Carta Múltiple N° 00282-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
30 FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 3er Entregable:	:	09/06/2023		
FECHA REAL DE ENTREGA DEL 3er Entregable:	:	09/06/2023		
	:	Carta N° 046–2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
1ra OBSERVACIÓN AL 3er Entregable	:	21/07/2023		
	:	CARTA N° 000460-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	5	dc
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 3er Entregable	:	26/07/2023		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 3er Entregable	:	26/07/2023		
	:	Carta N° 052-2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
Fecha de resolución de aprobación 3er Entregable	:	02/02/2024		
	:	Resolución Jefatural N° 0026-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		02/02/2024
	:	Resolución Jefatural N° 0029-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		6/02/2024
Fecha de notificación de aprobación del 3er Entregable	:	02/02/2024	5	dc
	:	Carta Múltiple N° 000065-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha de resolución de aprobación del Expediente copilado	:	01/03/2024		
	:	Resolución Jefatural N° 0045-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha de notificación de aprobación de Expediente copilado	:	01/03/2024		
	:	Carta Múltiple N° 000107-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
31 ADELANTO DIRECTO	:	S/ 408,718.97 (C/IGV)	08/Feb/2023	
	:	S/ 346,372.01 (S/IGV)		
32 ADELANTO MATERIALES	:	S/ 790,369.32 (C/IGV)	03/Mar/2023	
	:	S/ 669,804.51 (S/IGV)		
33 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	150 DIAS CALENDARIO		
34 INICIO DE EJECUCION DE OBRA	:	09/02/2023		
	:	Carta Múltiple N°00074-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
35 TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	:	08/07/2023		
37 SUSPENSION DE PLAZO N° 01	:	218 DIAS CALENDARIO		
13/03/2023	:	Acta de acuerdo de Suspensión de plazo N° 01	11/May/2023	
	:	Acta de reinicio de ejecución de obra	18/Oct/2023	
38 SUSPENSION DE PLAZO N° 02	:	144 DIAS CALENDARIO		
3/01/2024	:	Acta de acuerdo de Suspensión de plazo N° 02		
	:	Acta de reinicio de ejecución de obra - Carta Múltiple N° 0259-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
39 TÉRMINO PROGRAMADO DE OBRA CON SUSPEN.	:	06/07/2024	Días de atraso:	0.00
40 TOTAL NÚMERO DE DÍAS DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	150 DIAS CALENDARIO		
41 TÉRMINO REAL DE OBRA	:	06/07/2024	asiento C.O.	110
42 PLIEGO DE OBSERVACIONES A LA RECEPCION	:	01/08/2024		
	:	Acta de Observaciones		
43 ACTA DE RECEPCION DE OBRA	:	27/08/2024		
44 RESIDENTE DE OBRA	:	TAMINCHE AHUANARI, WILDER		

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jnW50Is=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FICHA TECNICA

OBRA		:	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680		
01	CONTRATISTA	:	CONSORCIO YAMANGO		
02	SUPERVISOR DE OBRA	:	TAKESHI S.A.C.		
03	JEFE DE SUPERVISOR	:	MORENO MENDOCILLA, ALEX ERNESTO VIVANCO MARCELO, MIGUEL ANGEL		
04	COORDINADOR DE OBRA	:	ROBERT JOHN LATORRACA CORONADO		
05	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)		
06	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	:	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS		
07	PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PÚBLICA	:	PEC-PROC-178-2022-MINEDU/UE 108-1		
08	UBICACIÓN	:	Piura		
	DEPARTAMENTO	:	Morropon		
	PROVINCIA	:	Yamango		
	DISTRITO	:	San Cristobal		
	CENTRO POBLADO	:			
09	UBICACIÓN SEGÚN INEI	:	1		
10	CONTRATO	:	N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED		
11	FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	09/09/2022		
12	VALOR REFERENCIAL	:	S/ 4,253,807.94 (C/IGV) Fuente: SE@CE - OSCE		Abr-2022
13	PRESUPUESTO DEL CONTRATO	:	S/ 4,211,269.88 (C/IGV)		
		:	S/ 3,568,872.78 (S/IGV)		
14	MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO	:	S/ 124,080.17 (C/IGV)		
		:	S/ 105,152.69 (S/IGV)		
15	MONTO DE EJECUCION OBRA	:	S/ 4,087,189.71 (C/IGV)		
		:	S/ 3,463,720.09 (S/IGV)		
16	RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPED.TÉCNICO	:	N°0045-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	Fecha	01/03/2024
19	MONTO TOTAL APROBADO CON RJ N° 245-2023	:	S/ 4,211,269.74 (C/IGV)		
		:	S/ 3,568,872.66 (S/IGV)		
20	PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	:	75 DIAS CALENDARIO		
21	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	150 DIAS CALENDARIO		
22	PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	225 DIAS CALENDARIO		
23	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO C/R.J.	:	S/ 124,080.17 (C/IGV)		
		:	S/ 105,152.69 (S/IGV)		
24	MONTO DE EJECUCIÓN OBRA C/RJ	:	S/ 3,951,846.47 (C/IGV)		Obra + equipamiento y mobiliario
		:	S/ 3,349,022.43 (S/IGV)		S/ 4,087,189.57 (C/IGV)
25	MONTO DE EJECUCIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/RJ	:	S/ 135,343.10 (C/IGV)		
		:	S/ 114,697.54 (S/IGV)		
26	ENTREGA DE TERRENO	:	23/09/2022		
		:	Acta de entrega de terreno		
27	INICIO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	:	24/09/2022	30	dc
		:	CARTA N° 1252-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
28	FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 1er Entregable:	:	24/10/2022		
	FECHA REAL DE ENTREGA DEL 1er Entregable:	:	23/10/2022		
		:	Carta N° 015 – 2022-CY		
	Días de atraso	:	00 DIA		
	1ra OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	:	07/11/2022		
		:	Carta N° 001599-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		5 dc
	FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	:	12/11/2022		
	FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregable:	:	12/11/2022		
		:	Carta N° 016 – 2022-CY		
	Días de atraso	:	00 DIA		
	2da OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	:	17/11/2022		
		:	Carta N° 0001717-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		5 dc
	FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	:	22/11/2022		
	FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregable:	:	22/11/2022		
		:	Carta N° 017 – 2022-CY		
	Días de atraso	:	00 DIA		
	3er OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	:	16/12/2022		
		:	Carta N° 0001939-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		3 dc
	FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	:	19/12/2022		
	FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregable:	:	16/12/2022		
		:	Carta N° 18-2022-CY		
	Días de atraso	:	00 DIA		
	Total atraso 1er Entregable	:	34 DIA		
	Fecha de resolución de aprobación 1er Entregable	:	28/12/2022		
		:	Resolución Jefatural N° 264-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
	Fecha de notificación de aprobación del Primer Entregable	:	28/12/2022	30	dc
		:	Carta N° 000102-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
29	FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 2do Entregable:	:	27/01/2023		
	FECHA REAL DE ENTREGA 2do Segundo Entregable:	:	27/01/2023		
		:	Carta N° 006-2023-CY		

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5Ols=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FICHA TECNICA

OBRA	:	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680		
Días de atraso	:	00 DIA		
1ra OBSERVACIÓN AL 2do Entregable	:	02/03/2023		
	:	Carta Múltiple N°00122-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-U	5 dc	
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 2do Entregable	:	07/03/2023		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 2do Entregable	:	07/03/2023		
	:	Carta N° 033-2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
2da OBSERVACIÓN AL 2do Entregable	:	29/03/2023		
	:	Carta Múltiple N°00175-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-U	3 dc	
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 2do Entregable	:	01/04/2023		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 2do Entregable	:	31/03/2023		
	:	Carta N° 040-2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
Total atraso 2do Entregable	:	24 DIA		
Fecha de resolución de aprobación 2do Entregable	:	24/05/2023		
	:	Resolución Jefatural N° 095-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha de notificación de aprobación de segundo Entregable	:	25/05/2023	15	dc
	:	Carta Múltiple N° 00282-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
30 FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 3er Entregable:	:	09/06/2023		
FECHA REAL DE ENTREGA DEL 3er Entregable:	:	09/06/2023		
	:	Carta N° 046-2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
1ra OBSERVACIÓN AL 3er Entregable	:	21/07/2023		
	:	CARTA N° 000460-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	5 dc	
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 3er Entregable	:	26/07/2023		
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 3er Entregable	:	26/07/2023		
	:	Carta N° 052-2023-CY		
Días de atraso	:	00 DIA		
Fecha de resolución de aprobación 3er Entregable	:	02/02/2024		
	:	Resolución Jefatural N° 0026-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	02/02/2024	
	:	Resolución Jefatural N° 0029-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	6/02/2024	
Fecha de notificación de aprobación del 3er Entregable	:	02/02/2024	5 dc	
	:	Carta Múltiple N° 000065-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha de resolución de aprobación del Expediente copilado	:	01/03/2024		
	:	Resolución Jefatural N° 0045-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha de notificación de aprobación de Expediente copilado	:	01/03/2024		
	:	Carta Múltiple N° 000107-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
31 ADELANTO DIRECTO	:	S/ 408,718.97 (C/I GV)	08/Feb/2023	
	:	S/ 346,372.01 (S/I GV)		
32 ADELANTO MATERIALES	:	S/ 790,369.32 (C/I GV)	03/Mar/2023	
	:	S/ 669,804.51 (S/I GV)		
33 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	150 DIAS CALENDARIO		
34 INICIO DE EJECUCION DE OBRA	:	09/02/2023		
	:	Carta Múltiple N°00074-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
35 TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	:	08/07/2023		
37 SUSPENSION DE PLAZO N° 01	:	218 DIAS CALENDARIO		
13/03/2023	:	Acta de acuerdo de Suspensión de plazo N° 01	11/May/2023	
	:	Acta de reinicio de ejecución de obra	18/Oct/2023	
38 SUSPENSION DE PLAZO N° 02	:	144 DIAS CALENDARIO		
3/01/2024	:	Acta de acuerdo de Suspensión de plazo N° 02		
	:	Acta de reinicio de ejecución de obra - Carta Múltiple N° 0259-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
39 TÉRMINO PROGRAMADO DE OBRA CON SUSPEN.	:	06/07/2024	Días de atraso:	0.00
40 TOTAL NÚMERO DE DÍAS DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	150 DIAS CALENDARIO		
41 TÉRMINO REAL DE OBRA	:	06/07/2024	asiento C.O.	110
42 PLIEGO DE OBSERVACIONES A LA RECEPCION	:	01/08/2024		
	:	Acta de Observaciones		
43 ACTA DE RECEPCION DE OBRA	:	27/08/2024		
44 RESIDENTE DE OBRA	:	TAMINCHE AHUANARI, WILDER		

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=9jn/deW5OIs=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE REAJUSTE PAGO POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680

CONTRATISTA CONSORCIO YAMANGO

MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 124,080.17 (C/IGV)
S/. 105,152.69 (S/IGV)

Fecha de abrobación del Expediente Técnico 01/03/2024

VALORIZACIONES	MES DE PAGO	MONTO A PAGAR SIN REAJUSTE (S/IGV) Po	INDICE VALOR REFERENCIAL (abril-2022) lo	INDICE DEL MES QUE CORRESPONDE REALIZAR EL PAGO Ir	MONTO REAJUSTADO A LA FECHA DE PAGO	REAJUSTE	MONTO PAGADO (S/IGV)	MONTO POR PAGAR (S/IGV)
ENTREGABLE (Primer Entregable)	Ene-23	31,545.81	102.81623	108.70476	33,352.51	1,806.70	31,545.81	1,806.70
ENTREGABLE (Segundo Entregable)	Jun-23	42,061.82	102.81623	111.18831	45,486.82	3,425.00	42,061.82	3,425.00
ENTREGABLE (Tercer Entregable + Exp. Téc. Final)	Mar-24	31,545.06	102.81623	113.75301	34,900.57	3,355.51	31,545.06	3,355.51
MONTO TOTAL DE REAJUSTE (EXPEDIENTE TECNICO) S/ I.G.V.								8,587.21
MONTO TOTAL DE REAJUSTE (EXPEDIENTE TECNICO) C/ I.G.V.								10,132.91

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5Ols=>





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - PENALIDAD POR MORA

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680
CONTRATISTA	CONSORCIO YAMANGO
CONTRATO	N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO VIGENTE

MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO RJ	S/ 124,080.17 (C/IGV)
MONTO CONTRATO EXPEDIENTE TÉCNICO EJEC. Expediente Técnico	S/ 134,213.08 (C/IGV)
Reintegro de la Elab. Del E.T	S/ 124,080.17 (C/IGV)
	S/ 10,132.91 (C/IGV)

PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	75 DIAS CALENDARIO
<u>PLAZO 1ER ENTREGABLE</u>	30 DIAS CALENDARIO
<u>PLAZO 2DO ENTREGABLE</u>	30 DIAS CALENDARIO
<u>PLAZO 3ER ENTREGABLE</u>	15 DIAS CALENDARIO

<u>PAGO 1ER ENTREGABLE</u>	30%	S/ 40,263.92 (C/IGV)
<u>PAGO 2DO ENTREGABLE</u>	50%	S/ 67,106.54 (C/IGV)
<u>PAGO EXPEDIENTE TEC. FINAL</u>	20%	S/ 26,842.62 (C/IGV)

MULTA DE ACUERDO A LA FÓRMULA

INICIO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	24/09/2022
FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 1er Entregable:	CARTA N° 1252-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD 24/10/2022
FECHA REAL DE ENTREGA DEL 1er Entregable:	23/10/2022 Carta N° 015 – 2022-CY
Días de atraso	00 DÍA
1ra OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	07/11/2022 Carta N° 001599-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	12/11/2022
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregable	12/11/2022 Carta N° 016 – 2022-CY
Días de atraso	00 DÍA
2da OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	17/11/2022 Carta N° 0001717-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	22/11/2022
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregable	22/11/2022 Carta N° 017 – 2022-CY
Días de atraso	00 DÍA
3er OBSERVACIÓN AL 1er Entregable	16/12/2022 Carta N° 0001939-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 1er Entregable	19/12/2022
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 1er Entregable	16/12/2022 Carta N° 18-2022-CY
Días de atraso	00 DÍA
Total atraso 1er Entregable	34 DÍA
Fecha de resolución de aprobación 1er Entregable	28/12/2022
Fecha de notificación de aprobación del Primer Entregable	Resolución Jefatural N° 264-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD 28/12/2022 Carta N° 000102-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 2do Entregable:	27/01/2023
FECHA REAL DE ENTREGA 2do Segundo Entregable:	27/01/2023 Carta N° 006-2023-CY
Días de atraso	00 DÍA
1ra OBSERVACIÓN AL 2do Entregable	02/03/2023 Carta Múltiple N°00122-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 2do Entregable	07/03/2023
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 2do Entregable	07/03/2023 Carta N° 033-2023-CY
Días de atraso	29/03/2023
2da OBSERVACIÓN AL 2do Entregable	Carta Múltiple N°00175-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jmdeW50Is=>



FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 2do Entregable	01/04/2023
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 2do Entregable	31/03/2023
	Carta N° 040-2023-CY
Días de atraso	00 DIA
Total atraso 2do Entregable	24 DIA
Fecha de resolución de aprobación 2do Entregable	24/05/2023
Fecha de notificación de aprobación de segundo Entregable	Resolución Jefatural N° 095-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
	25/05/2023
	Carta Múltiple N° 00282-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN 3er Entregable:	09/06/2023
FECHA REAL DE ENTREGA DEL 3er Entregable:	09/06/2023
	Carta N° 046-2023-CY
Días de atraso	00 DIA
1ra OBSERVACIÓN AL 3er Entregable	21/07/2023
	CARTA N° 000460-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - 3er Entregable	26/07/2023
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - 3er Entregable	26/07/2023
	Carta N° 052-2023-CY
Días de atraso	00 DIA
Fecha de resolución de aprobación 3er Entregable	02/02/2024
	Resolución Jefatural N° 0026-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Fecha de notificación de aprobación del 3er Entregable	Resolución Jefatural N° 0029-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
	02/02/2024
	Carta Múltiple N° 000065-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Número Total de Días	58 DIA

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

- b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.
- b.2) Para obras: F = 0.15.

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : F = 0.40 (Para plazos menores o igual de 60 d.c.)

1ER ENTREGABLE

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 40,263.92}{0.40 \times 30} = 335.53$$

2DO ENTREGABLE

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 67,106.54}{0.40 \times 30} = 559.22$$

3ER ENTREGABLE

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 26,842.62}{0.40 \times 15} = 447.38$$

Monto Deducido x Multa = 34 d.c. x 335.53	11,408.02
Monto Deducido x Multa = 24 d.c. x 559.22	13,421.28
Monto Deducido x Multa = d.c. x 447.38	0.00
Total	24,829.30

Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62: 13,421.31
10% del Monto

MULTA A APLICAR (SI)	13,421.31
-----------------------------	------------------

Penalidad por mora ejecutadas en las valorizaciones por elaboración de ET		
Valorizaciones	Monto	
Val 01 Expediente Técnico	12,408.02	
Val 02 Expediente Técnico	0.00	
Val 03 Expediente Técnico	0.00	
Total ejecutado	12,408.02	

Saldo penalidad por mora por elaboración de ET		
Penalidad calculado (1)	Penalidad ejecutado (2)	Saldo (1-2)
S/. 13,421.31	S/. 12,408.02	1,013.29
Saldo penalidad mora por elaboración de ET		1,013.29

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5Ols=>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:
"INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE
N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE
MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680

CONTRATISTA CONSORCIO YAMANGO

CONTRATO N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL

MONTO CONTRATO VIGENTE EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) S/. 134,213.08

Monto contractual de E.T S/. 124,080.17

Reintegro de la Elab. Del E.T S/. 10,132.91

OTRAS PENALIDADES

Considerados en la cláusula décimo quinta: penalidades

Monto de la UIT (2022) S/ 4,600.00

Penalidad máxima por elaboracion de Exp. Tec. (otras penalidades) = 10% de MCV = S/. 13,421.31

Otras penalidades					
Nro. De supuestos	Factor de cálculo	Cálculo Penalidad x día o ocurrencia (A)	Procedimiento/Documento	Considerados (B)	Monto penalidad (A*B)
1 En caso culmine la relación contractual entre el Contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.50*UIT	S/. 2,300.00	Según informes de pagos e informe N°67-2024-RJLC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, informe final del coordinador de obra no se indica que el Contratista haya incurrido en estas supuesta penalidad	0	S/. 0.00
Monto por penalidad Item 01					S/. 0.00
2 En caso de inasistencia injustificada del personal del contratista convocado por la Entidad a reunión de trabajo, (virtuales o presenciales). La convocatoria se dará con un mínimo de 5 días calendario antes de la fecha pactada.	0.10*UIT	S/. 460.00	Según informes de pagos e informe N°67-2024-RJLC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, informe final del coordinador de obra no se indica que el Contratista haya incurrido en estas supuesta penalidad	0	S/. 0.00
Monto por penalidad Item 02					S/. 0.00
3 En caso no cumpla con entregar a la entidad, el ET Final compilado con los tres (03) entregables aprobados, en un plazo de cinco (05) días en original (01) y tres (03) copias.	0.50*UIT	S/. 2,300.00			
Fecha de notificación de aprobación de 3er Ent.		02/02/2024	Carta Múltiple N° 000065-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha máxima programada de presentación ET		07/02/2024			
Fecha de entrega de Expediente Técnico		06/02/2024	Carta N°11-2024-CY		
Monto por penalidad Item 03					S/. 0.00
Total otras penalidades calculados					S/. 0.00
Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62.1: 10% del Monto S/. 13,421.31					
MULTA A APLICAR (SI)			0.00		

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW50ls=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680

PEC: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS SISTEMA DE CONTRATACIÓN:SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)

CONTRATO: N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED 3,951,846.47 C/IGV

CONTRATISTA CONSORCIO YAMANGO 3349022.43 S/IGV

RESIDENTE: TAMINCHE AHUANARI, WILDER FECHA BASE: Abr-2022

SUPERVISOR: MORENO MENDOCILLA, ALEX ERNESTO PLAZO DE EJECUCION: 150 dc

PART. N°	DESCRIPCION	Presupuesto contractual	Valorización 01	Valorización 02	Suspensión N° 01	Valorización 03	Valorización 04	Valorización 05	Valorización 06	Valorización 07	VALORIZACIÓN ACUMULADA	
			09/02/23 al 28/02/23	01/03/23 al 12/03/23	13/03/2023 AL 17/10/2023	18/10/23 al 31/10/23	01-11-2023 al 30-11-2023	01-12-2023 al 30-12-2023	01-01-2024 al 31-01-2024	01-02-2024 al 12-02-2024		
			Feb-23	Mar-23		Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24		
			MONTO	MONTO		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	%
A	OBRA											
1.0	ESTRUCTURAS											
	COSTO DIRECTO	2,006,629.96	212,683.70	0.00		319,258.48	505,364.45	816,756.59	139,963.16	12,603.58	2,006,629.96	100%
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	180,764.75	19,159.35	0.00	28,760.00	45,525.12	73,576.50	12,608.41	1,135.38	180,764.75	100%
	UTILIDAD	5.000000051%	100,331.50	10,634.19	0.00	15,962.92	25,268.22	40,837.83	6,998.16	630.18	100,331.50	100%
	SUB TOTAL	2,287,726.21	242,477.24	0.00		363,981.40	576,157.79	931,170.92	159,569.73	14,369.14	2,287,726.22	100%
	IGV	18.00%	411,790.72	43,645.90	0.00	65,516.65	103,708.40	167,610.77	28,722.55	2,586.45	411,790.72	
	VALOR CONTRATADO	2,699,516.93	286,123.14	-		429,498.05	679,866.19	1,098,781.69	188,292.28	16,955.59	2,699,516.94	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%	10.60%	0.00%		15.91%	25.18%	40.70%	6.98%	0.63%	100.00%	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO		10.60%	10.60%		26.51%	51.69%	92.40%	99.37%	100.00%		
2.0	ARQUITECTURA											
	COSTO DIRECTO	756,126.45	0.00	0.00		4,735.44	67,346.44	217,502.13	403,146.66	63,395.78	756,126.45	100%
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	68,114.71	0.00	0.00	426.59	6,066.82	19,593.41	36,316.96	5,710.93	68,114.71	100%
	UTILIDAD	5.000000051%	37,806.32	0.00	0.00	236.77	3,367.32	10,875.11	20,157.33	3,169.79	37,806.32	100%
	SUB TOTAL	862,047.48	0.00	0.00		5,398.80	76,780.58	247,970.65	459,620.95	72,276.50	862,047.48	100%
	IGV	18.00%	155,168.55	0.00	0.00	971.78	13,820.50	44,634.72	82,731.77	13,009.77	155,168.55	
	VALOR CONTRATADO	1,017,216.03	-	-		6,370.58	90,601.08	292,605.37	542,352.72	85,286.27	1,017,216.03	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%	0.00%	0.00%		0.63%	8.91%	28.77%	53.32%	8.38%	100.00%	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO		0.00%	0.00%		0.63%	9.53%	38.30%	91.62%	100.00%		
3.0	INSTALACIONES SANITARIAS											
	COSTO DIRECTO	39,511.82	0.00	0.00		534.72	17,406.25	2,126.60	16,562.85	2,881.40	39,511.82	100%
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	3,559.37	0.00	0.00	48.17	1,568.02	191.57	1,492.04	259.57	3,559.37	100%
	UTILIDAD	5.000000051%	1,975.59	0.00	0.00	26.74	870.31	106.33	828.14	144.07	1,975.59	100%
	SUB TOTAL	45,046.78	0.00	0.00		609.63	19,844.58	2,424.50	18,883.03	3,285.04	45,046.78	100%
	IGV	18.00%	8,108.42	0.00	0.00	109.73	3,572.02	436.41	3,398.95	591.31	8,108.42	
	VALOR CONTRATADO	53,155.20	-	-		719.36	23,416.60	2,860.91	22,281.98	3,876.35	53,155.20	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%	0.00%	0.00%		1.35%	44.05%	5.38%	41.92%	7.29%	100.00%	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO		0.00%	0.00%		1.35%	45.41%	50.79%	92.71%	100.00%		

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deWS0Is=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA
CL 433490", con FUR N° 2428680

PEC: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS SISTEMA DE CONTRATACIÓN:SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)

CONTRATO: N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED 3,951,846.47 C/IGV

CONTRATISTA CONSORCIO YAMANGO 3349022.43 S/IGV

RESIDENTE: TAMINCHE AHUANARI, WILDER FECHA BASE: Abr-2022

SUPERVISOR: MORENO MENDOCILLA, ALEX ERNESTO PLAZO DE EJECUCION: 150 dc

PART. N°	DESCRIPCION	Presupuesto contractual	Valorización 01	Valorización 02	Suspensión N° 01	Valorización 03	Valorización 04	Valorización 05	Valorización 06	Valorización 07	VALORIZACIÓN ACUMULADA	
			09/02/23 al 28/02/23	01/03/23 al 12/03/23	13/03/2023 AL 17/10/2023	18/10/23 al 31/10/23	01-11-2023 al 30-11-2023	01-12-2023 al 30-12-2023	01-01-2024 al 31-01-2024	01-02-2024 al 12-02-2024		
			Feb-23	Mar-23		Oct-23	Nov-23	Dic-23	Ene-24	Feb-24		
			MONTO	MONTO		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	%
A	OBRA											
4.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS											
	COSTO DIRECTO	135,254.94	0.00	0.00		952.73	8,474.21	12,445.70	110,918.60	2,463.70	135,254.94	100%
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	12,184.27	0.00	0.00	85.83	763.39	1,121.16	9,991.96	221.94	12,184.28	100%
	UTILIDAD	5.000000051%	6,762.75	0.00	0.00	47.64	423.71	622.29	5,545.93	123.19	6,762.76	100%
	SUB TOTAL	154,201.96	0.00	0.00		1,086.20	9,661.31	14,189.15	126,456.49	2,808.83	154,201.98	100%
	IGV	18.00%	27,756.35	0.00	0.00	195.52	1,739.04	2,554.05	22,762.17	505.59	27,756.36	
	VALOR CONTRATADO	181,958.31	-	-		1,281.72	11,400.35	16,743.20	149,218.66	3,314.42	181,958.34	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%	0.00%	0.00%		0.70%	6.27%	9.20%	82.01%	1.82%	6.74%	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO		0.00%	0.00%		0.70%	6.97%	16.17%	98.18%	100.00%		
A	TOTAL PRESUPUESTO OBRA		212,683.70	0.00		325,481.37	598,591.35	1,048,831.03	670,591.26	81,344.46		
	COSTO DIRECTO	2,937,523.17	212,683.70	0.00		325,481.37	598,591.35	1,048,831.03	670,591.26	81,344.46	2,937,523.17	100%
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	264,623.10	19,159.35	0.00	29,320.58	53,923.35	94,482.63	60,409.37	7,327.81	264,623.09	100%
	UTILIDAD	5.000000051%	146,876.16	10,634.19	0.00	16,274.07	29,929.57	52,441.55	33,529.56	4,067.22	146,876.16	100%
	SUB TOTAL	3,349,022.43	242,477.24	0.00		371,076.02	682,444.27	1,195,755.21	764,530.19	92,739.49	3,349,022.42	100%
	IGV	18.00%	602,824.04	43,645.90	0.00	66,793.68	122,839.97	215,235.94	137,615.43	16,693.11	602,824.04	
	VALOR CONTRATADO	3,951,846.47	286,123.14	-		437,869.70	805,284.24	1,410,991.15	902,145.62	109,432.60	3,951,846.46	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%	7.24%	0.00%		11.08%	20.38%	35.70%	22.83%	2.77%	100.00%	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO		7.24%	7.24%		18.32%	38.70%	74.40%	97.23%	100.00%		
B	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO											
1.0	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO											
	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,283.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	35,283.45	35,283.45	
	MOBILIARIO	79,414.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		79,414.09	79,414.09	
	SUB TOTAL	114,697.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	114,697.54	114,697.54	100%
	IGV	18.00%	20,645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,645.56	20,645.56	
	VALOR CONTRATADO	135,343.10	-	-		-	-	-	-	135,343.10	135,343.10	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO		0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%		
C	OBRA + EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO											
1.0	OBRA + EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO											
	SUB TOTAL	3,463,719.97	242,477.24	0.00		371,076.02	682,444.27	1,195,755.21	764,530.19	207,437.03	3,463,719.96	100%
	IGV	18.00%	623,469.60	43,645.90	0.00	66,793.68	122,839.97	215,235.94	137,615.43	37,338.67	623,469.59	
	VALOR CONTRATADO	4,087,189.57	286,123.14	-		437,869.70	805,284.24	1,410,991.15	902,145.62	244,775.70	4,087,189.55	
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%	7.00%	0.00%		10.71%	19.70%	34.52%	22.07%	5.99%	100.00%	
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO		7.00%	7.00%		17.71%	37.42%	71.94%	94.01%	100.00%		

VALORIZACIONES RECALCULADAS

ENTIDAD:PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBRA:ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680

PEC:CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO:N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

CONTRATISTA:CONSORCIO YAMANGO

RESIDENTE:45352

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)

N°	DESCRIPCION	Presupuesto contractual	Valorización 01		Valorización 02		Suspensión N° 01	Valorización 03		Valorización 04		Valorización 05		Valorización 06		Valorización 07		Suspensión N° 02	Valorización 08		Valorización 09		Valorización 10		VALORIZACION ACUMULADO		
			09/02/23 al 28/02/23		01-03-2023 al 12-03- 2023		13/03/2023 AL 17/10/2023	18-10-2023 al 31-10-2023		01-11-2023 al 30-11-2023		01-12-2023 al 15-12-2023		16-12-2023 al 31-12-2023		01-01-2024 al 02-01-2024		03/01/2024 AL 26/05/2024	27-05-2024 al 31-05- 2024		01-06-2024 al 30-06-2024		01-07-2024 al 06-07-2024				
			MONTO	MONTO	MONTO			MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		MONTO		
A	OBRA																										
1.0	ESTRUCTURAS																										
	COSTO DIRECTO		2,006,629.96		212,683.70	0.00		604,912.35	1.14008375	585,772.44		157,578.95		176,545.69		101,871.57			209,459.17		174,203.42		15,495.34		2,238,523.77		
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	180,764.75		19,159.34	0.00		54,492.77		52,768.58		14,195.30		15,903.90		9,176.97			18,868.87		15,692.90		1,395.88		201,654.51		
	UTILIDAD	5.000000051%	100,331.50		10,634.19	0.00		30,245.62		29,288.62		7,878.95		8,827.28		5,093.58			10,472.96		8,710.17		774.77		111,926.14		
	SUB TOTAL		2,287,726.21		242,477.23	0.00		689,650.74		667,829.64		179,653.20		201,276.87		116,142.12			238,801.00		198,606.49		17,665.99		2,552,103.28		
	IGV	18.00%	411,790.72		43,645.90	0.00		124,137.13		120,209.34		32,337.58		36,229.84		20,905.58			42,984.18		35,749.17		3,179.88		499,378.60		
	VALOR CONTRATADO		2,699,516.93		286,123.13	-		813,787.87		788,038.98		211,990.78		237,506.71		137,047.70			281,785.18		234,355.66		20,845.87		3,011,481.88		
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%			10.60%	0.00%		30.15%		29.19%		7.85%		8.80%		5.08%			10.44%		8.68%		0.77%		111.56%		
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO				10.60%			40.74%		69.94%		77.79%		86.59%		91.66%			102.10%		110.78%				111.56%		
2.0	ARQUITECTURA																										
	COSTO DIRECTO		756,128.45		0.00	0.00		0.00		8,569.61		10,114.24		10,894.41		28,761.60			331,010.26		147,861.76		8,227.80		545,439.67		
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	68,114.71		0.00	0.00		0.00		771.98		911.13		961.41		2,590.95			29,818.65		13,319.94		741.19		49,135.25		
	UTILIDAD	5.000000051%	37,806.32		0.00	0.00		0.00		428.48		505.71		544.72		1,438.08			16,550.51		7,393.09		411.39		27,271.98		
	SUB TOTAL		862,047.48		0.00	0.00		0.00		9,770.07		11,531.88		12,420.54		32,790.63			377,379.42		168,574.79		9,380.38		621,846.91		
	IGV	18.00%	155,168.55		0.00	0.00		0.00		1,758.61		2,075.59		2,235.70		5,902.31			67,928.30		30,343.46		1,688.47		111,932.44		
	VALOR CONTRATADO		1,017,216.03		-	-		-		11,528.68		13,606.67		14,656.24		38,692.94			445,307.72		198,918.25		11,068.85		733,779.35		
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%			0.00%	0.00%		0.00%		1.13%		1.34%		1.44%		3.80%			43.78%		19.56%		1.09%		72.14%		
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO				0.00%	0.00%		0.00%		1.13%		2.47%		3.91%		7.72%			51.49%		71.05%				72.14%		
3.0	INSTALACIONES SANITARIAS																										
	COSTO DIRECTO		39,511.82		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		2,453.22		0.00			4,854.05		75,159.93		2,409.02		84,876.21		
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	3,559.37		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		220.99		0.00			437.27		6,770.69		217.01		7,645.96		
	UTILIDAD	5.000000051%	1,975.59		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		122.66		0.00			242.70		3,758.00		120.45		4,243.81		
	SUB TOTAL		45,046.78		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		2,796.87		0.00			5,534.02		85,688.62		2,746.48		96,765.99		
	IGV	18.00%	8,108.42		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		503.44		0.00			996.12		15,423.95		494.37		17,417.88		
	VALOR CONTRATADO		53,155.20		-	-		-		-		-		3,300.31		-			6,530.14		101,112.57		3,240.85		114,183.87		
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%			0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		6.21%		0.00%			12.29%		190.22%		6.10%		214.81%		
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO				0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		6.21%		6.21%			18.49%		208.72%		214.81%				



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VALORIZACIONES RECALCULADAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680
PEC: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS SISTEMA DE CONTRATACIÓN:SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)
CONTRATO: N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED
CONTRATISTA: CONSORCIO YAMANGO
RESIDENTE: 45352

N°	DESCRIPCION	Presupuesto contractual	Valorización 01		Valorización 02		Suspensión N° 01		Valorización 03		Valorización 04		Valorización 05		Valorización 06		Valorización 07		Suspensión N° 02		Valorización 08		Valorización 09		Valorización 10		VALORIZACION ACUMULADO		
			09/02/23 al 28/02/23		01-03-2023 al 12-03- 2023		13/03/2023 AL 17/10/2023		18-10-2023 al 31-10-2023		01-11-2023 al 30-11-2023		01-12-2023 al 15-12-2023		16-12-2023 al 31-12-2023		01-01-2024 al 02-01-2024		03/01/2024 AL 26/05/2024		27-05-2024 al 31-05- 2024		01-06-2024 al 30-06-2024		01-07-2024 al 06-07-2024				
			MONTO	MONTO	MONTO				MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO		MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			MONTO	
A	OBRA																												
4.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS																												
	COSTO DIRECTO	135,254.94	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		8,862.01	0.00					10,026.05		44,524.16		5,272.43		68,684.64		
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	12,184.27	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		798.32	0.00					903.18		4,010.90		474.96		6,187.36		
	UTILIDAD	5.0000000051%	6,762.75	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		443.10	0.00					501.30		2,226.21		263.62		3,434.23		
	SUB TOTAL		154,201.96	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		10,103.43	0.00					11,430.53		50,761.27		6,011.01		78,306.24		
	IGV	18.00%	27,756.35	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1,818.62	0.00					2,057.50		9,137.03		1,081.98		14,095.13		
	VALOR CONTRATADO		181,958.31	-	-		-		-		-		-		11,922.05	-					13,488.03		59,898.30		7,092.99		92,401.37		
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		6.55%	0.00%					7.41%		32.92%		3.90%		50.78%		
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO			0.00%	0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		6.55%	6.55%					13.96%		46.88%		50.78%				
A	TOTAL PRESUPUESTO OBRA	2,937,523.17																											
	COSTO DIRECTO	2,937,523.17	212,683.70	0.00			604,912.35		594,342.05		167,693.19		198,755.32		130,633.16						555,349.53		441,749.28		31,404.59		2,937,523.17		
	GASTOS GENERALES	9.00837490245226%	264,623.10	19,159.34	0.00		54,492.77		53,540.56		15,106.43		17,904.62		11,767.93						2,829.04		39,794.43		2,829.04		264,623.10		
	UTILIDAD	5.0000000051%	146,876.16	10,634.19	0.00		30,245.62		29,717.10		8,384.66		9,937.77		6,531.66						27,767.48		22,087.46		1,570.23		146,876.16		
	SUB TOTAL		3,349,022.43	242,477.23	0.00		689,650.74		677,599.71		191,184.28		226,597.71		148,932.75						633,144.98		503,631.17		35,803.86		3,349,022.43		
	IGV	18.00%	602,824.04	43,645.90	0.00		124,137.13		121,967.95		34,413.17		40,787.59		26,807.90						113,966.10		90,653.61		6,444.69		602,824.04		
	VALOR CONTRATADO		3,951,846.47	286,123.13	-		813,787.87		799,567.66		225,597.45		267,385.30		175,740.65						747,111.08		594,284.78		42,248.55		3,951,846.47		
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%		7.24%	0.00%		20.59%		20.23%		5.71%		6.77%		4.45%						18.91%		15.04%		1.07%		100.00%		
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO			7.24%	7.24%		27.83%		48.07%		53.77%		60.54%		64.99%						83.89%		98.93%		100.00%				
B	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO																												
1.0	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO																												
	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,283.45	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00		35,283.45		35,283.45		
	MOBILIARIO	79,414.09																							79,414.09		79,414.09		
	SUB TOTAL	114,697.54	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00		114,697.54		114,697.54		
	IGV	18.00%	20,645.56	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00						0.00		0.00		20,645.56		20,645.56		
	VALOR CONTRATADO		135,343.10	-	-		-		-		-		-		-						-		-		135,343.10		135,343.10		
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%		0.00%	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%						0.00%		0.00%		100.00%		100.00%		
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO			0.00%	0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		0.00%						0.00%		0.00%		100.00%				
C	OBRA + EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO																												
1.0	OBRA + EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO																												
	SUB TOTAL	3,463,719.97	242,477.23	-			689,650.74		677,599.71		191,184.28		226,597.71		148,932.75						633,144.98		503,631.17		150,501.40		3,463,719.97		
	IGV	18.00%	623,469.60	43,645.90	0.00		124,137.13		121,967.95		34,413.17		40,787.59		26,807.90						113,966.10		90,653.61		27,090.25		623,469.60		
	VALOR CONTRATADO		4,087,189.57	286,123.13	-		813,787.87		799,567.66		225,597.45		267,385.30		175,740.65						747,111.08		594,284.78		177,591.65		4,087,189.57		
	AVANCE DE OBRA EJECUTADO	100.00%		7.00%	0.00%		19.91%		19.56%		5.52%		6.54%		4.30%						18.28%		14.54%		4.35%				
	AVANCE DE OBRA ACUMULADO			7.00%	7.00%		26.91%		46.47%		51.99%		58.54%		62.84%						81.11%		95.65%		100.00%				

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deWS0ls=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas
batallas de Junín y Ayacucho"

VALORIZACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI –
EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N°
2428680

PEC: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO: N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

CONTRATISTA: CONSORCIO YAMANGO

RESIDENTE: 45352

SUPERVISOR : MORENO MENDOCILLA, ALEX ERNESTO

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			
ITEM	DESCRIPCION		SUB TOTAL S/.
1.00	COSTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INCL. IGV)		109,394.68
	SUB TOTAL		109,394.68
2.00	Costo de embalaje (Incl. IGV)	0.05	5,469.73
3.00	Gastos Generales para el Mobiliario y Equipamiento (Incl. IGV)	0.0592	6,476.17
4.00	Utilidad (Incl. IGV)	0.05	5,469.73
5.00	Movilizacion (Incl. IGV)	0.078	8,532.79
PRESUPUESTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO			135,343.10

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5Ols=>



OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680		
UBICACIÓN	Piura	CHICLAYO	PATAPO
CONTRATISTA	CONSORCIO YAMANGO		
FECHA PRESUP.	Ene-00	Área Geográfica	1 MODALIDAD CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS

$$K = 0.230 \cdot (M_{\text{r}}/M_{\text{o}}) + 0.077 \cdot (A_{\text{r}}/A_{\text{o}}) + 0.116 \cdot (C_{\text{r}}/C_{\text{o}}) + 0.065 \cdot (M_{\text{Er}}/M_{\text{ro}}) + 0.058 \cdot (M_{\text{Ar}}/M_{\text{ao}}) + 0.171 \cdot (I_{\text{r}}/I_{\text{o}}) + 0.283 \cdot (F_{\text{r}}/F_{\text{o}})$$
[illegible]
$$K = 0.321 \cdot (Mr/Mo) + 0.083 \cdot (Cr/Co) + 0.171 \cdot (Pr/Do) + 0.055 \cdot (MFe/Mro) + 0.225 \cdot (Ir/Io) + 0.145 \cdot (Tr/To)$$
[illegible]
$$K = 0.321 \cdot (Mr/Mo) + 0.099 \cdot (TAr/TAo) + 0.165 \cdot (TPr/TPo) + 0.097 \cdot (Dr/Do) + 0.090 \cdot (APr/APo) + 0.124 \cdot (Ir/Io) + 0.104 \cdot (Vr/Vo)$$
[illegible]
$$K = K = 0.230 \cdot (Mr/Mo) + 0.372 \cdot (Dr/Do) + 0.275 \cdot (APr/APo) + 0.123 \cdot (Ir/Io)$$
[illegible]

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680

CONTRATISTA

CONSORCIO YAMANGO

MODALIDAD

SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)

MONTO EJECUCION OBRA C/RJ 3,951,846.47

C/IGV

3,349,022.43

S/IGV

CONTRATO PRINCIPAL

ESTRUCTURAS

Val. N°	Fecha	Valorización Programada		Valorización Ejecutada		Mes de Reajuste	Situación de la Obra	K	Reajuste Programado		Reajuste Ejecutado		Reintegro Autorizado	Reintegro que no corresponde AD	Reintegro que no corresponde AM	Reintegro por adelantos		Reintegro Autorizado real
		Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado				mensual	acumulado	mensual	acumulado				AD	AM	
1	Feb-23	242,477.24	242,477.24	242,477.23	242,477.23	Mar-23	ATRASADA	1.055	13,336.25	13,336.25	13,336.25	13,336.25	13,336.25	23.01	0	0.00	0	13,313.24
2	Mar-23	0.00	242,477.24	0.00	242,477.23	Abr-23	ATRASADA	1.055	0.00	13,336.25	0.00	13,336.25	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Oct-23	363,981.40	606,458.64	689,650.74	932,127.97	Nov-23	ADELANTADA	1.071	25,842.68	39,178.93	48,965.20	62,301.45	25,842.68	1,112.34	1291.83	0.00	0	23,438.51
4	Nov-23	576,157.79	1,182,616.43	667,829.64	1,599,957.61	Dic-23	ADELANTADA	1.074	42,635.68	81,814.61	49,419.39	111,720.84	42,635.68	1,267.23	1755.33	0.00	0	39,613.12
5	Dic-23	931,170.92	2,113,787.35	179,653.20	1,779,610.81	Ene-24	ATRASADA	1.076	70,768.99	152,583.60	13,653.64	125,374.48	13,653.64	374.99	478.18	0.00	0	12,800.47
6	Ene-24	159,569.73	2,273,357.08	201,276.87	1,980,887.68	Feb-24	ATRASADA	1.086	13,723.00	166,306.60	17,309.81	142,684.29	13,723.00	611.09	535.74	0.00	0	12,576.17
7	Feb-24	14,369.14	2,287,726.22	116,142.12	2,097,029.80	Mar-24	ATRASADA	1.086	1,235.75	167,542.35	9,988.22	152,672.51	1,235.75	352.61	649.57	0.00	0	233.57
8	May-24	0.00	2,287,726.22	238,801.00	2,335,830.80	Jun-24			0.00	167,542.35		152,672.51		0.00	1807.11	0.00	0	-1,807.11
9	Jun-24	0.00	2,287,726.22	198,606.49	2,534,437.29	Jul-24			0.00	167,542.35		152,672.51		0.00	0	0.00	0	0.00
10	Jul-24	0.00	2,287,726.22	17,665.99	2,552,103.28	Ago-24			0.00	167,542.35		152,672.51			0.00	0	0	0.00
		2,287,726.22		2,552,103.29					167,542.35		152,672.51		110,427.00	3,741.27	6,517.76	0.00	0.00	100,167.97
									SUB TOTAL S/ I.G.V.				110,427.00	3,741.27	6,517.76	0.00	0.00	100,167.97
									TOTAL C/ I.G.V.				130,303.86					118,198.20

ARQUITECTURA

Val. N°	Fecha	Valorización Programada		Valorización Ejecutada		Mes de Reajuste	Situación de la Obra	K	Reajuste Programado		Reajuste Ejecutado		Reintegro Autorizado	Reintegro que no corresponde AD	Reintegro que no corresponde AM	Reintegro por adelantos		Reintegro Autorizado real
		Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado				mensual	acumulado	mensual	acumulado				AD	AM	
1	Feb-23	0.00	0.00	0.00	0.00	Mar-23		1.093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mar-23	0.00	0.00	0.00	0.00	Abr-23		1.093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Oct-23	5,398.80	5,398.80	0.00	0.00	Nov-23	ATRASADA	1.112	604.67	604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nov-23	76,780.58	82,179.38	9,770.07	9,770.07	Dic-23	ATRASADA	1.095	7,294.16	7,898.83	928.16	928.16	928.16	1.79	33.79	0.00	0.00	892.58
5	Dic-23	247,970.65	330,150.03	11,531.08	21,301.15	Ene-24	ATRASADA	1.088	21,821.42	29,720.25	1,014.74	1,942.90	1,014.74	-5.27	40.38	5.27	0.00	984.90
6	Ene-24	459,620.95	789,770.98	12,420.54	33,721.69	Feb-24	ATRASADA	1.087	39,987.02	69,707.27	1,080.59	3,023.49	1,080.59	-6.82	43.50	6.82	0.00	1,050.73
7	Feb-24	72,276.50	862,047.48	32,790.63	66,512.32	Mar-24	ATRASADA	1.087	6,288.06	75,995.33	2,852.78	5,876.27	2,852.78	-18.00	241.31	18.00	0.00	2,647.47
8	May-24	0.00	862,047.48	377,379.42	443,891.74	Jun-24	ATRASADA	1.086	0.00	75,995.33	0.00	5,876.27	0.00	0.00	361.76	0.00	0.00	-361.76
9	Jun-24	0.00	862,047.48	168,574.79	612,466.53	Jul-24	ATRASADA		0.00	75,995.33		5,876.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Jul-24	0.00	862,047.48	9,380.38	621,846.91	Ago-24	ATRASADA		0.00	75,995.33		5,876.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		862,047.48		621,846.90					75,995.33		5,876.27		5,876.27	-28.30	720.74	30.09	0.00	5,213.92
									SUB TOTAL S/ I.G.V.				5,876.27	-28.30	720.74	30.09	0.00	5,213.92
									TOTAL C/ I.G.V.				6,934.00					6,152.43

INSTALACIONES SANITARIAS

Val. N°	Fecha	Valorización Programada		Valorización Ejecutada		Mes de Reajuste	Situación de la Obra	K	Reajuste Programado		Reajuste Ejecutado		Reintegro Autorizado	Reintegro que no corresponde AD	Reintegro que no corresponde AM	Reintegro por adelantos		Reintegro Autorizado real
		Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado				mensual	acumulado	mensual	acumulado				AD	AM	
1	Feb-23	0.00	0.00	0.00	0.00	Mar-23		1.048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mar-23	0.00	0.00	0.00	0.00	Abr-23		1.046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Oct-23	609.63	609.63	0.00	0.00	Nov-23	ATRASADA	1.052	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nov-23	19,844.58	20,454.21	0.00	0.00	Dic-23	ATRASADA	1.053	1,051.76	1,083.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dic-23	2,424.50	22,878.71	0.00	0.00	Ene-24	ATRASADA	1.054	130.92	1,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Ene-24	18,883.03	41,761.74	2,796.87	2,796.87	Feb-24	ATRASADA	1.055	1,038.57	2,252.95	153.83	153.83	153.83	2.41	2.03	0.00	0.00	149.39
7	Feb-24	3,285.04	45,046.78	0.00	2,796.87	Mar-24	ATRASADA	1.055	180.68	2,433.63	0.00	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	May-24	0.00	45,046.78	5,534.02	8,330.89	Jun-24	ATRASADA	1.031	0.00	2,433.63	171.55	325.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Jun-24	0.00	45,046.78	85,688.62	94,019.51	Jul-24			0.00	2,433.63		325.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Jul-24	0.00	45,046.78	2,746.48	96,765.99	Ago-24			0.00	2,433.63		325.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45,046.78		96,766.00					2,433.63		325.38		153.83	2.41	2.03	0.00	0.00	149.39
									SUB TOTAL S/ I.G.V.				153.83	2.41	2.03	0.00	0.00	149.39
									TOTAL C/ I.G.V.				181.52					176.28

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Val. N°	Fecha	Valorización Programada		Valorización Ejecutada		Mes de Reajuste	Situación de la Obra	K	Reajuste Programado		Reajuste Ejecutado		Reintegro Autorizado	Reintegro que no corresponde AD	Reintegro que no corresponde AM	Reintegro por adelantos		Reintegro Autorizado real
		Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado				mensual	acumulado	mensual	acumulado				AD	AM	
1	Feb-23	0.00	0.00	0.00	0.00	Mar-23		1.142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mar-23	0.00	0.00	0.00	0.00	Abr-23		1.142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Oct-23	1,086.20	1,086.20	0.00	0.00	Nov-23	ATRASADA	1.154	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nov-23	9,661.31	10,747.51	0.00	0.00	Dic-23	ATRASADA	1.150	1,449.20	1,616.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Dic-23	14,189.15	24,936.66	0.00	0.00	Ene-24	ATRASADA	1.153	2,170.94	3,787.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Ene-24	126,456.49	151,393.15	10,103.43	10,103.43	Feb-24	ATRASADA	1.154	19,474.30	23,261.71	1,555.93	1,555.93	1,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.93
7	Feb-24	2,808.83	154,201.98	0.00	10,103.43	Mar-24	ATRASADA	1.154	432.56	23,694.27	0.00	1,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	May-24	0.00	154,201.98	11,430.53	21,533.96	Jun-24	ATRASADA	1.117	0.00	23,694.27	1,337.37	2,893.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Jun-24	0.00	154,201.98	50,761.27	72,295.23	Jul-24			0.00	23,694.27		2,893.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Jul-24	0.00	154,201.98	6,011.01	78,306.24	Ago-24			0.00	23,694.27		2,893.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		154,201.98		78,306.23					23,694.27		2,893.30		1,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.93
									SUB TOTAL S/ I.G.V.				1,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.93
									TOTAL C/ I.G.V.			1,836.00						1,836.00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

REINTEGRO QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO

OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N° 14087 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680
CONTRATISTA CONSORCIO YAMANGO
MODALIDAD SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ 4,087,189.57 C/IGV
3,463,719.97 S/IGV

CONTRATO PRINCIPAL

Monto de Contrato sin IGV :	S/	3,463,719.97	Fecha de Pago:	8/02/2023
Adelanto Directo sin IGV :	S/	346,372.01		

REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE:

Donde: D: Dedución del reajuste generado por el Adelanto Directo $D = V \cdot A / C \cdot [(K / Ka) - 1]$
A : Monto del Adelanto Directo otorgado sin IGV
C : Monto del contrato principal sin IGV
V : Monto de la Valorización Mensual sin IGV
K : Coeficiente de reajuste del mes de Pago

CONTRATO PRINCIPAL

Ka : Coeficiente de reajuste del mes en que se canceló el Adelanto

Adelanto Directo, (A) = S/ 346,372.01 sin IGV Feb-23
Monto del Contrato, (C) = S/ 3,463,719.97 sin IGV

FÓRMULAS POLINÓMICAS	Monto sin IGV				Ka Feb-23
	ADELANTO A	MONTO CONTRACTUAL	DEDUCTIVOS	CONT. VIGENTE C	
ESTRUCTURAS	228,772.63	2,287,726.22	-	2,287,726.22	1.054
ARQUITECTURA	86,204.75	862,047.48	-	862,047.48	1.093
INST. SANITARIAS	4,504.68	45,046.78	-	45,046.78	1.046
INST. ELECTRICAS	15,420.20	154,201.98	-	154,201.98	1.154
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	11,469.75	114,697.54	-	114,697.54	
TOTAL	346,372.01	3,463,720.00	-	3,463,720.00	

Valorización			V*A/C	Coeficientes del mes del		Reintegro que NO Corresponde D=V*A/C (K/Ka-1)	Reintegro que no corresponde	Reintegro que corresponde por el adelanto D
No.	Mes	Monto V		Reajuste K	Pago del Adel. en Electivo Ka			
ESTRUCTURAS		2,552,103.28	255,210.34			3,741.27	3,741.27	-
1	Feb-23	242,477.23	24,247.72	1.055	1.054	23.01	23.01	
2	Mar-23	-	-	1.055	1.054	-	-	-
3	Oct-23	689,650.74	68,965.08	1.071	1.054	1,112.34	1,112.34	
4	Nov-23	667,829.64	66,782.97	1.074	1.054	1,267.23	1,267.23	
5	Dic-23	179,653.20	17,965.32	1.076	1.054	374.99	374.99	
6	Ene-24	201,276.87	20,127.69	1.086	1.054	611.09	611.09	
7	Feb-24	116,142.12	11,614.21	1.086	1.054	352.61	352.61	
8	May-24	238,801.00	23,880.10	0.000	1.054	-	-	-
9	Jun-24	198,606.49	19,860.65	0.000	1.054	-	-	-
10	Jul-24	17,665.99	1,766.60	0.000	1.054	-	-	-
ARQUITECTURA		621,846.91	62,184.69			-28.30	1.79	30.09
1	Feb-23	-	-	1.093	1.093	-	-	
2	Mar-23	-	-	1.093	1.093	-	-	
3	Oct-23	-	-	1.112	1.093	-	-	
4	Nov-23	9,770.07	977.01	1.095	1.093	1.79	1.79	
5	Dic-23	11,531.08	1,153.11	1.088	1.093	-5.27	-	5.27
6	Ene-24	12,420.54	1,242.05	1.087	1.093	-6.82	-	6.82
7	Feb-24	32,790.63	3,279.06	1.087	1.093	-18.00	-	18.00
8	May-24	377,379.42	37,737.94	1.086	1.093	-	-	-
9	Jun-24	168,574.79	16,857.48	0.000	1.093	-	-	-
10	Jul-24	9,380.38	938.04	0.000	1.093	-	-	-
INSTALACIONES SANITARIAS		96,765.99	9,676.60			2.41	2.41	-
1	Feb-23	-	-	1.048	1.046	-	-	
2	Mar-23	-	-	1.046	1.046	-	-	
3	Oct-23	-	-	1.052	1.046	-	-	
4	Nov-23	-	-	1.053	1.046	-	-	
5	Dic-23	-	-	1.054	1.046	-	-	
6	Ene-24	2,796.87	279.69	1.055	1.046	2.41	2.41	
7	Feb-24	-	-	1.055	1.046	-	-	-
8	May-24	5,534.02	553.40	1.031	1.046	-	-	-
9	Jun-24	85,688.62	8,568.86	0.000	1.046	-	-	-
10	Jul-24	2,746.48	274.65	0.000	1.046	-	-	-
INSTALACIONES ELÉCTRICAS		78,306.24	7,830.62			-	-	-
1	Feb-23	-	-	1.142	1.154	-	-	
2	Mar-23	-	-	1.142	1.154	-	-	
3	Oct-23	-	-	1.154	1.154	-	-	-
4	Nov-23	-	-	1.150	1.154	-	-	-
5	Dic-23	-	-	1.153	1.154	-	-	-
6	Ene-24	10,103.43	1,010.34	1.154	1.154	-	-	-
7	Feb-24	-	-	1.154	1.154	-	-	-
8	May-24	11,430.53	1,143.05	1.117	1.154	-	-	-
9	Jun-24	50,761.27	5,076.13	0.000	1.154	-	-	-
10	Jul-24	6,011.01	601.10	0.000	1.154	-	-	-
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO		114,697.54	11,469.75			-	-	-
1	Feb-23	-	-	0.000	-	-	-	
2	Mar-23	-	-	0.000	-	-	-	
3	Oct-23	-	-	0.000	-	-	-	-
4	Nov-23	-	-	0.000	-	-	-	-
5	Dic-23	-	-	0.000	-	-	-	-
6	Ene-24	-	-	0.000	-	-	-	-
7	Feb-24	-	-	0.000	-	-	-	-
8	May-24	114,697.54	11,469.75	0.000	-	-	-	-
9	Jun-24	-	-	0.000	-	-	-	-
10	Jul-24	-	-	0.000	-	-	-	-
TOTAL							3,745.47	30.09

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5OIs=>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTOS DE MATERIALES

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680		
CONTRATISTA	CONSORCIO YAMANGO		
MODALIDAD	SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)		
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	3,951,846.47	C/IGV	
	3,349,022.43	S/IGV	
Monto de adelanto de Materiales	790,369.32	C/IGV	
	669,804.51	S/IGV	
CONTRATO PRINCIPAL			
D :	DEDUCCIÓN EN CADA VALORIZACIÓN BRUTA REAJUSTADA		
A :	MONTO DEL ADELANTO UTILIZADO EN LA VALORIZACIÓN QUE SE REAJUSTA		
Ima :	INDICE A LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO DEL ADELANTO		
Imo :	INDICE A LA FECHA DEL PRESUPUESTO BASE		Abr-22
Imr :	INDICE A LA FECHA DE REAJUSTE		

ADELANTO DE MATERIALES (con IGV) :	S/ 790,369.32
ADELANTO DE MATERIALES (sin IGV) :	S/ 669,804.51

Fecha de pago: 3/03/2023
669,804.51 S/IGV

Valorización Real Bruta				Adelanto Pagado				Coef. Inc. Mater.		Adelanto Deflacionado	Adelanto Utilizado	Reintegros que NO corresp.	Reintegro que no corresponde	Reintegro que corresponde por el adelanto II
Denominación	Cód	No.	Mes	Monto S/.	Monto	Ind. Mes del pago	Ind. Mes presup.	Ind. Mes reinteg.	Coef. Inc. Mon.	% en Monom.				
				V	A	Ia	Io	Ir	C	%	A*Io / Ia	U = V*C*%	U*(Ir-Ia)/Io	
F.P. N° 01: ESTRUCTURAS														
ADELANTO PARA MATERIALES No.1					590,414.51	sin IGV								
Índice General de Precios al Consumidor	39	2	Mar-23	-	590,414.51	Mar-23	Abr-22	513.96	554.89	0.171	100.000	549,906.57	-	-
		3	Oct-23	689,650.74		557.45	117,930.28						1,291.83	1,291.83
		4	Nov-23	667,829.64		559.72	114,198.87						1,755.33	1,755.33
		5	Dic-23	179,653.20		559.82	30,720.70						478.18	478.18
		6	Ene-24	201,276.87		559.82	34,418.34						535.74	535.74
		7	Feb-24	116,142.12		558.63	19,860.30						649.57	649.57
		8	May-24	238,801.00		555.81	232,778.08						1,807.11	1,807.11
		9	Jun-24	198,606.49										
		10	Jul-24	17,665.99										
													6,517.76	-
F.P. N° 02: ARQUITECTURA														
ADELANTO PARA MATERIALES No.1					66,100.00	sin IGV								
Índice General de Precios al Consumidor	39	2	Mar-23	-	66,100.00	Mar-23	Abr-22	513.96	554.89	0.225	100.000	61,564.92	-	-
		3	Oct-23	-		557.45	-						-	
		4	Nov-23	9,770.07		559.72	2,198.27						33.79	33.79
		5	Dic-23	11,531.08		559.82	2,594.49						40.38	40.38
		6	Ene-24	12,420.54		559.82	2,794.62						43.50	43.50
		7	Feb-24	32,790.63		558.63	7,377.89						241.31	241.31
		8	May-24	377,379.42		555.81	46,599.65						361.76	361.76
		9	Jun-24	168,574.79										
		10	Jul-24	9,380.38										
													720.74	-
F.P. N° 03: INSTALACIONES SANITARIAS														
ADELANTO PARA MATERIALES No.1					140.00	sin IGV								
Índice General de Precios al Consumidor	39	2	Mar-23	-	140.00	Mar-23	Abr-22	513.96	554.89	0.124	100.000	130.39	-	-
		3	Oct-23	-		557.45	-						-	
		4	Nov-23	-		559.72	-						-	
		5	Dic-23	-		559.82	-						-	
		6	Ene-24	2,796.87		559.82	130.39						2.03	2.03
		7	Feb-24	-		558.63	-						-	
		8	May-24	5,534.02										
		9	Jun-24	85,688.62										
		10	Jul-24	2,746.48										
													2.03	-
F.P. N° 04: INSTALACIONES ELÉCTRICAS														
ADELANTO PARA MATERIALES No.1					13,150.00	sin IGV								
Índice General de Precios al Consumidor	39	2	Mar-23	-	13,150.00	Mar-23	Abr-22	513.96	554.89	0.123	100.000	12,247.79	-	-
		3	Oct-23	-		557.45	-						-	
		4	Nov-23	-		559.72	-						-	
		5	Dic-23	-		559.82	-						-	
		6	Ene-24	10,103.43		559.82								
		7	Feb-24	-		558.63								
		8	May-24	11,430.53										
		9	Jun-24	50,761.27										
		10	Jul-24	6,011.01										
													-	-
TOTAL REINTEGROS QUE NO CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES													7,240.53	
TOTAL REINTEGROS QUE CORRESPONDEN POR LOS ADELANTOS PARA MATERIALES														

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jv/deW5OI=s>





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PENALIDAD POR MORA

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N°
CONTRATISTA	CONSORCIO YAMANGO
CONTRATO	N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL

Monto de ejecución de obra más M&E RJ	S/ 4,087,189.57 (C/IGV)
Monto ejecutado	S/ 4,213,552.48 (C/IGV)
Monto por Ejecución de Obra	S/ 3,951,846.47 (C/IGV)
Equipamiento	S/ 41,634.47 (C/IGV)
Mobiliario	S/ 93,708.63 (C/IGV)
reintegros	S/ 126,362.92 (C/IGV)
Plazo de Ejecucion de la Obra	150 DIAS CALENDARIO
Plazo de Ejecucion de la Obra C/RJ	150 DIAS CALENDARIO

MULTA DE ACUERDO A LA FÓRMULA

Fecha de Inicio de Obra	09/02/2023	Carta Múltiple N°00074-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Plazo Contractual	150 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Término Contractual	08/07/2023	
Suspensión de Plazo N° 01	218 DIAS CALENDARIO	Acta de acuerdo de Suspensión de plazo N° 01
Suspensión de Plazo N° 02	144 DIAS CALENDARIO	Acta de acuerdo de Suspensión de plazo N° 02
Término programado de obra con suspensión	06/07/2024	
Fecha de Término Cuaderno de Obra	06/07/2024	asiento C.O. 110
Días de atraso en la entrega de Obra	00 DIAS CALENDARIO	

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Penalidad Diaria =	$\frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$	
Donde :	F = 0.15 (Por el plazo mayores a sesenta 60 d.c.)	
Penalidad Diaria =	$\frac{0.10 \times 4,213,552.48}{0.15 \times 150} =$	18,726.90
Monto Deducido x Multa =	0 d.c. x 18,726.90	0.00
Multa Máxima según al Reglamento PEC Art. 62 10% del Monto		421,355.25
MULTA A APLICAR (S/)		0.00

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW50ls=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680
CONTRATIST CONSORCIO YAMANGO
CONTRATO N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL

Monto de Contrato vigente S/ 4,213,552.48 (C/IGV)
Monto de ejecución de obra cRJ S/ 4,087,189.57 (C/IGV)
Plazo de ejecución 150 DIAS CALENDARIO
Monto de la UIT (2022) S/ 4,600.00

OTRAS PENALIDADES

Considerados en la cláusula décimo quinta: penalidades

Otras penalidades (Décimo Quinta del Contrato)					
Nro. De supuestos	Factor de penalidad	Cálculo Penalidad x día o ocurrencia (A)	Procedimiento/Documento	Considerados (B)	Monto penalidad (A*B)
1			Según informes de pagos e informe N°67-2024-RJLC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, informe final del coordinador de obra no se indica que el Contratista haya incurrido en estas supuesta penalidad	0	S/. 0.00
Número de subcontratación					0
Monto por penalidad ítem 09					S/. 0.00
Total Otras Penalidades					S/. 0.00
Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62: 10% del Monto S/. 421,355.25					
Multa a Aplicar (S/)		0.00			

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5Ols=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VALORIZACIONES PAGADAS

Obra	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680										Distrito	Piura				
Proceso	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS										Provincia	0				
Contratista	CONSORCIO YAMANGO										Departamento	0				
EXPEDIENTE TÉCNICO																
Valorización			A cuenta	Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retencion 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)		FACTURADO S/.		C/P		
Nro.	Entregable	Monto S/.				En Efectivo	Para Mater.			D.R.N.C.	Multa	Efectivo	IGV	Nro.	Fecha de pago	
		A		B	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG		Mora	Otras Penalidades	VN - FG - E			
1	1ra Armada - Expediente técnico (Primer Entregable)	31,545.81		-	31,545.81	-	-	31,545.81	-	-	12,408.02		31,545.81	5,678.24	2613 2614	19-Mar-23
2	2da Armada - Expediente técnico (Segundo Entregable)	42,061.82			42,061.82	-	-	42,061.82	-	-			42,061.82	7,571.13	9307 9308	4-Ago-23
3	3ra Armada - Expediente técnico final	31,545.06			31,545.06	-	-	31,545.06	-	-			31,545.06	5,678.11	2622 2623 2624	25-Mar-24
TOTAL		105,152.69	-	-	105,152.69	-	-	105,152.69	-	-	12,408.02	-	105,152.69	18,927.48		

VALORIZACIONES DE OBRA

Valorización			A cuenta	Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retencion 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)		FACTURADO S/.		C/P - NP	
Nro.	Período	Monto S/.				En Efectivo	Para Mater.			D.R.N.C.	Multa	Efectivo	IGV	Nro.	Fecha de pago
		A		B	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG		Mora	Otras Penalidades	VN - FG - E		
1	09-02-2023 al 28-02-2023	242,477.23	242,477.23	-	242,477.23	24,247.72	-	218,229.51	-	-	-	218,229.51	39,281.31	2552 2551	16-Mar-23
2	01-03-2023 al 12-03-2023	-	-		-		-	-	-	-		-	-		
3	18-10-2023 al 31-10-2023	689,650.74	689,650.74		689,650.74	68,965.07	133,362.73	487,322.94	-	-	-	487,322.94	87,718.13	14356 14357	17-Nov-23
4	01-11-2023 al 30-11-2023	677,599.71	273,670.07		273,670.07	27,367.01	55,659.90	190,643.16	-	-	-	190,643.16	34,315.77	15969 15970	18-Dic-23
5	01-12-2023 al 15-12-2023 (Se paga el saldo val n° 04)	191,184.28	595,113.92		595,113.92	59,511.39	112,343.12	423,259.41				423,259.41	76,186.69	886 887	31-Ene-24
6	16-12-2023 al 31-12-2023	226,597.71	226,597.71		226,597.71	22,659.77	43,818.83	160,119.11				160,119.11	28,821.44	888 889	5-Feb-24
7	01-01-2024 al 02-01-2024	148,932.75	148,932.75		148,932.75	22,437.61	43,389.23	83,105.91				83,105.91	14,959.06	1421 1422 1424	14-Feb-24
8	27-05-2024 al 31-05-2024	633,144.98	633,144.98		633,144.98	67,239.92	130,026.67	435,878.39				435,878.39	78,458.11	2138	21-Jun-24
9	01-06-2024 al 30-06-2024	503,631.17	503,631.17		503,631.17	53,943.52	151,204.03	298,483.62				298,483.62	53,727.05	2390	22-Jul-24
10	01-07-2024 al 06-07-2024	35,803.86	35,803.86		35,803.86	-	-	35,803.86				35,803.86	6,444.69	4155	16-Sep-24
TOTAL		3,349,022.43	3,349,022.43	-	3,349,022.43	346,372.01	669,804.51	2,332,845.91	-	-	-	2,332,845.91	419,912.25		

VALORIZACIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Valorización			A cuenta	Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retencion 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)		FACTURADO S/.		C/P	
Nro.	Período	Monto S/.				En Efectivo	Para Mater.			D.R.N.C.	Multa	Efectivo	IGV	Nro.	Fecha de Cobranza
		A		B	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG			VN - FG - E			
1	01-01-2024 al 02-01-2024	75,443.39	75,443.39		75,443.39			75,443.39	-	-		75,443.39	13,579.81	1423	14-Feb-24
2	27-05-2024 al 31-05-2024	39,254.15	39,254.15		39,254.15			39,254.15	-	-		39,254.15	7,065.75	2138	24-Jun-24
TOTAL		114,697.54	114,697.54	-	114,697.54	-	-	114,697.54	-	-	-	114,697.54	20,645.56		

No.	Adelantos	FACTURADO S/.		C/P	
		Efectivo	IGV	No.	Fecha de pago
1	En Efectivo s/igv	346,372.01	62,346.96	1240 1241	7-Feb-23
2	Materiales s/igv	669,804.51	120,564.81	2145 2146	3-Mar-23
TOTAL		1,016,176.52	182,911.77		

Total pagado	3,568,872.66	642,397.06
--------------	--------------	------------

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW50Is=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N°14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680			
CONTRATISTA	CONSORCIO YAMANGO			
PROCESO	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS			
CONTRATO	N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED			
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	3,951,846.47 (C/IGV)	3,349,022.43 (S/IGV)		
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	124,080.17 (C/IGV)	105,152.69 (S/IGV)		
MONTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/R.J.	135,343.10 (C/IGV)	114,697.54 (S/IGV)		
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	4,211,269.74 (C/IGV)	3,568,872.66 (S/IGV)		

I. AUTORIZADO Y PAGADO		sin/igv	
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal		
	Expediente Técnico	105,152.69	
	Ejecución de Obra	3,349,022.43	
	Equipamiento	35,283.45	
	Mobiliario	79,414.09	
1.1.2	Reintegros		
	Reintegro de la Elab. Del E.T	8,587.21	
	Reintegro de la Ejec. De Obra	107,087.22	
1.1.3	Mayores gastos generales	0.00	
1.1.4	Sub Total		3,684,547.09
1.1.5	I.G.V. (18%)		663,218.48
	Total Inversión		4,347,765.57
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Principal		
	Expediente Técnico	105,152.69	
	Ejecución de Obra	2,332,845.90	
	Equipamiento	35,283.45	
	Mobiliario	79,414.09	
1.2.2	Reintegros		
	Reintegro de la Elab. Del E.T	0.00	
	Reintegro de la Ejec. De Obra	0.00	
1.2.3	Mayores gastos generales	0.00	
	Sub Total		(a) 2,552,696.13
	I.G.V. (18%)		459,485.30
	Total Pagado		3,012,181.43
	- En efectivo	S/.	115,674.44
	- I.G.V.	S/.	20,821.41
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	136,495.85
II ADELANTOS			
2.1.0	Concedidos		
2.1.1	Directo	346,372.01	
2.1.2	Materiales	669,804.51	
	Sub Total		(b) 1,016,176.52
	I.G.V. (18%)		182,911.77
			1,199,088.29
2.2.0	Amortizados		
2.2.1	Directo	346,372.01	
2.2.2	Materiales	669,804.51	
	Sub Total		1,016,176.52
	I.G.V. (18%)		182,911.77
			1,199,088.29
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		-
	TOTAL PAGADO (a)+(b)		
	Sub Total		3,568,872.65
	I.G.V. (18%)		642,397.07
			4,211,269.72
III PENALIDADES			
5.1.0	AUTORIZADA (INC. I.G.V.)		
	Penalidad por Mora del Exp. Técnico	13,421.31	
	Otras Penalidades Exp. Técnico	-	
	Penalidad por Mora de la Ejecucion de Obra	-	
	Otras Penalidades de la Ejecucion de Obra total	-	
		13,421.31	
5.2.0	DESCONTADA (en los pagos)		
	Penalidad por Mora del Exp. Técnico	12,408.02	
	Otras Penalidades Exp. Técnico	0.00	
	Penalidad por Mora de la Ejecucion de Obra	0.00	
	Otras Penalidades de la Ejecucion de Obra total	0.00	
		12,408.02	
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		1,013.29
IV GASTOS EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN			
4.1.0	Calculados	0.00	
4.2.0	Descontados	0.00	
	SALSO A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
V GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR EL SUPERVISOR			
6.1.0	CALCULADOS (Contrato de Supervisión)	-	
6.2.0	CANCELADOS	-	
	SALSO A CARGO DEL CONTRATISTA		-

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW5Ols=>





PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de
las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN IE N° 14687 DEL C.P. SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, REGION PIURA CL 433490", con FUR N° 2428680	
CONTRATISTA	CONSORCIO YAMANGO	
PROCESO	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS	
CONTRATO	N° 192-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	3,951,846.47 (C/IGV)	3,349,022.43 (S/IGV)
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	124,080.17 (C/IGV)	105,152.69 (S/IGV)
MONTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/R.J.	135,343.10 (C/IGV)	114,697.54 (S/IGV)
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	4,211,269.74 (C/IGV)	3,568,872.66 (S/IGV)

RESUMEN DE SALDOS

	<u>A CARGO DEL</u> <u>CONTRATISTA</u>	<u>A FAVOR DEL</u> <u>CONTRATISTA</u>
	S/.	S/.
I. <u>AUTORIZADO Y PAGADO</u>	0.00	136,495.85
II <u>ADELANTOS</u>	0.00	0.00
III <u>PENALIDADES</u>	1,013.29	0.00
IV <u>GASTOS EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN</u>	0.00	0.00
V <u>GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR EL SUPERVISO</u>	0.00	0.00
	1,013.29	136,495.85

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN **S/ 4,347,765.57 (Incluye IGV)**
A FAVOR DEL CONTRATISTA **S/ 136,495.85 (Incluye IGV)**
A CARGO DEL CONTRATISTA **S/ 1,013.29 (Incluye IGV)**

Nota: Con carta Fianza de fiel cumplimiento

Expediente: I-032540-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9jn/deW50Is=>

