

ANEXO 1

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°785 C.P. SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 429493, CON FUR 2459877

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION
PEC-PROC-140-2022-MINEDU/UE-108

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

SUPERVISOR

CONSORCIO VINCI

**JEFE DE
SUPERVISION**

ING. RONALD FILIMON CHUNGA CRUZ

CONTRATISTA

CONSORCIO AVE FENIX

RESIDENTE

ROBERTO CARLOS MORALES MARCHAN

LIMA, OCTUBRE DE 2024

ANEXO 1.1

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

1	Local	:	429493		
2	Contratación	:	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°785 C.P. SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 429493, CON FUR 2459877		
3	Departamento	:	PIURA		
	Provincia	:	PIURA		
	Distrito	:	CASTILLA		
4	Consultor	:	CONSORCIO VINCI		
5	Proceso N°	:	PEC-PROC-140-2022-MINEDU/UE-108		
6	Contrato N° y fecha	:	171-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	19-Ago-22	
7	Fuente de Financiamiento	:	FONDES		
8	Monto Contratado con IGV	:	S/. 116,087.78		
	Supervision Expediente		S/. 30,681.63		
	Supervision Obra		S/. 76,960.80		
	Supervision Liquidacion		S/. 8,445.35		
9	Monto Autorizado con IGV	:	S/. 116,087.78		
10	Sistema de Contratación	:	Tarifas (Supervision Obra) / Suma Alzada (Supervision de Liquidación de Obra)		
11	Tarifa por día con IGV	:	S/. 732.9600		
11	Plazo Contractual de la Prestación Total	:	195 d.c.		
12	Plazo Contractual de la Prestación de Obra	:	105 d.c.		
13	Monto de la Inversión con IGV	:	S/. 141,358.59		
14	Aprobacion del Expediente Técnico	:	12-Set-24	RJ N° 000108-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD - FINAL	
			30-Oct-23	RJ N° 000181-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD - 3er exp.tec.	
			25-Ago-23	RJ N° 000136-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD - 2do exp.tec.	
			17-May-23	RJ N° 000086-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD - 1er exp.tec.	
15	Entrega del terreno	:	8-Feb-23		
16	Inicio del Contrato de Supervisión	:	9-Feb-23	CARTA MULTIPLE N° 000071-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
17	Inicio contractual de la Prestación Obra	:	25-May-23	CARTA MULTIPLE N° 000338-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
18	Término de la Prestación del Servicio Obra	:	6-Set-23		
21	Extensión del Servicio de Supervisión	:	46 d.c.	0	
22	Término de la Prestación del Servicio de Obra	:	22-Oct-23	151 d.c.	
23	Término real de obra	:	26-Oct-23	ASIENTO DEL C.O.	162
24	Garantia de Fiel Cumplimiento	:	S/. 11,608.78		
25	Jefe de Supervisión	:	ING. RONALD FILIMON CHUNGA CRUZ		Reg. CIP N° 239884
DATOS DE LA OBRA					
1	Proceso N°	:	PEC-PROC-108-2022-MINEDU/UE-108		
2	Contrato N° y fecha	:	N° 313-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	15-Dic-22	
3	Contratista	:	CONSORCIO AVE FENIX		
4	Sistema de contratación	:	Concurso Oferta		
5	Monto Aprobado con IGV	:	S/. 2,013,145.11	CONTRATO	
6	Inicio del Contrato de Obra	:	25-May-23		
7	Plazo Contractual de Obra en d.c.	:	151 d.c.		
8	Término programado del contrato de Obra	:	22-Oct-23		
9	Suspensión de Plazo N°01	:	0 d.c.		
10	Ampliacion de Plazo N°01	:	0 d.c.		
11	Término vigente del contrato de Obra	:	22-Oct-23		
12	Término real de obra	:	26-Oct-23		
14	Residente de Obra	:	ROBERTO CARLOS MORALES MARCHAN		CIP 95574



ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°785 C.P. SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 429493, CON FUR 2459877		
------	---	--	--

Ubicación	PIURA	PIURA	CASTILLA
-----------	-------	-------	----------

Proceso	PEC-PROC-140-2022-MINEDU/UE-108		
---------	---------------------------------	--	--

Consultor	CONSORCIO VINCI		
-----------	-----------------	--	--

I AUTORIZADO Y PAGADO		S/IGV	
1.1.0 AUTORIZADO			
1.1.1 Contrato Principal			
Supervisión del Expediente Tecnico		26,001.38	
Supervisión del Ejecución de obra (105 días de Obra)		65,221.02	
Supervisión de Liquidación de Obra		-	
Ampliación de plazo por Aprob.de Exp. Técnico. (46 d.c.)		28,573.02	
1.1.2 Reintegros			
Supervisión del Expediente Tecnico		-	
Supervisión del Ejecución de obra (105 días de Obra)		-	
Ampliación de plazo por Aprob.de Exp. Técnico. (46 d.c.)		-	
1.1.3 Sub Total			119,795.42
1.1.4 I.G.V. (18%)			21,563.17
1.1.5 TOTAL INVERSIÓN		S/	141,358.59
1.2.0 PAGADOS			
1.1.1 Contrato Principal			
Supervisión del Expediente Tecnico		26,001.38	
Supervisión del Ejecución de obra (105 días de Obra)		65,221.02	
Supervisión de Liquidación de Obra		-	
Ampliación de plazo por Aprob.de Exp. Técnico. (46 d.c.)		-	
1.1.2 Reintegros			
Supervisión del Expediente Tecnico		-	
Supervisión del Ejecución de obra (105 días de Obra)		-	
Ampliación de plazo por Aprob.de Exp. Técnico. (46 d.c.)		-	
1.2.10 Sub Total		(a)	91,222.40
1.2.11 I.G.V. (18%)			16,420.03
TOTAL PAGADO		S/	107,642.43
- En efectivo		S/	28,573.02
- I.G.V.		S/	5,143.14
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR			33,716.16
II ADELANTOS			
2.1.0 CONCEDIDOS			
2.1.1 Directo	-		-
2.1.2 Materiales	-		-
Sub Total		(b)	-
I.G.V. (18%)			-
2.2.0 AMORTIZADOS			
2.2.1 Directo	-		-
2.2.2 Materiales	-		-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/	-
TOTAL PAGADO (a)+(b)			
Sub Total			91,222.40
I.G.V. (18%)			16,420.03
			107,642.43
III RETENCION POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
3.1.0 RETENIDOS			11,608.78
3.2.0 DEVUELTOS			-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/	11,608.78
IV EXTENSIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA *			
4.1.0 AUTORIZADO (a cargo de contratista de obra)		S/	2,931.84
Extensión de Servicio de Supervisión (4 d.c.)			2,931.84
4.2.0 PAGADO		S/	-
Pagado Extensión de Servicio de Supervisión			-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR			2,931.84
V COSTO POR LA ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA *			
5.1.0 AUTORIZADO (a cargo de contratista de obra)		S/	8,445.35
Por elaboración de Liquidación de obra			8,445.35
5.2.0 PAGADO		S/	-
Pagado Por elaboración de Liquidación de obra			-
SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR			8,445.35
VI PENALIDADES			
6.1.0 AUTORIZADO (Cláusula Duodécima del Contrato)		S/	12,985.30
Penalidad por mora en Expediente Tecnico			1,917.60
Otras Penalidades Exp. Técnico			-
Penalidad por mora en la ejecucion de Obra			11,067.70
Otras penalidades para la Supervisión de ejecución de obra			-
6.2.0 DESCONTADO		S/	11,608.78
Penalidad por mora en Expediente Tecnico			7,739.02
Otras Penalidades Exp. Técnico			-
Penalidad por mora en la ejecucion de Obra			3,869.76
Otras penalidades para la Supervisión de ejecución de obra			-
SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR		S/	1,376.52



Ministerio de Educación

Secretaría de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°785 C.P. SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.I. 429493, CON FUR 2459877		
Ubicación	PIURA	PIURA	CASTILLA
Proceso	PEC-PROC-140-2022-MINEDU/UE-108		
Consultor	CONSORCIO VINCI		

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo del Supervisor	A Favor del Supervisor
I	AUTORIZADO Y PAGADO		33,716.16
II	ADELANTOS	-	-
VI	PENALIDADES	1,376.52	
	TOTAL	1,376.52	33,716.16

MONTO TOTAL DE INVERSION

S/ 141,358.59

(Incluye IGV)

A FAVOR DEL SUPERVISOR

S/ 33,716.16

(Incluye IGV)

A CARGO DEL SUPERVISOR

S/ 1,376.52

(Incluye IGV)

III **RETENCION POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

S/ 11,608.78

(Incluye IGV)

IV **EXTENSIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA ***

S/ 2,931.84

(Incluye IGV)

V **COSTO POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA ***

S/ 8,445.35

(Incluye IGV)

* Monto que descontado en la Liquidación de Obra

ANEXO 1.3

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°785 C.P. SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 429493, CON FUR 2459877		
Ubicación	PIURA	PIURA	CASTILLA
Proceso	PEC-PROC-140-2022-MINEDU/UE-108		
Contratista	CONSORCIO VINCI		

Descripción	Monto sin IGV	IGV	TOTAL con IGV
Honorarios del Contrato Principal			
Supervisión Expediente Técnico	26,001.38	4,680.25	30,681.63
Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Exp Tec.	-	-	-
Ejecución de 105 días de Obra	65,221.02	11,739.78	76,960.80
Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Obra	-	-	-
Supervisión de Liquidación de Obra	-	-	-
Reajuste de los Honorarios de Liquidación	-	-	-
Honorarios por Extensión de Plazo de Supervisión			
Ejecución de 46 días de Obra	28,573.02	5,143.14	33,716.16
Reajuste de los Honorarios por Adenda N01		-	-
Contrato Vigente	119,795.42	21,563.17	141,358.59

Para el cálculo de los reajuste, se tomó en cuenta los Índices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (Período Base Dic 2021=100), según INEI.



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.5

SISTEMA DE ÍNDICE DE PRECIOS

Resultado de Consulta Múltiple

Consulta por Tema

3 resultados encontrados de consulta multiple
Para los Años seleccionados : 2023, 2022, 2021

Cuadro de Resultados de Consulta Múltiple (por Mes)

Ficha Técnica

Índice de Precios al Consumidor (Índice Base Dic 2021=100,0)		
2021	Enero	94.656145
	Febrero	94.537574
	Marzo	95.331187
	Abril	95.231383
	Mayo	95.485229
	Junio	95.981439
	Julio	96.948490
	Agosto	97.903369
	Setiembre	98.295397
	Octubre	98.869113
	Noviembre	99.223245
	Diciembre	100.000000
2022	Enero	100.037268
	Febrero	100.348840
	Marzo	101.836672
	Abril	102.816232
	Mayo	103.211072
	Junio	104.439931
	Julio	105.422597
	Agosto	106.125283
	Setiembre	106.679849
	Octubre	107.050724
	Noviembre	107.604861
	Diciembre	108.459162
2023	Enero	108.704764
	Febrero	109.024924
	Marzo	110.391537
	Abril	111.005592
	Mayo	111.358436
	Junio	111.188314
	Julio	111.623134
	Agosto	112.042985
	Setiembre	112.061363
	Octubre	111.700024
	Noviembre	111.517885
	Diciembre	111.970400
2024	Enero	111.991911
	Febrero	112.616278
	Marzo	113.753010
	Abril	113.694232
	Mayo	113.591104
	Junio	113.729392
	Julio	113.998009
	Agosto	114.322048

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
<https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/price-indexes/>



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO - PENALIDAD POR MORA

OBRA	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°785 C.P. SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 429493, CON FUR 2459877
CONTRATISTA	CONSORCIO VINCI
CONTRATO	171-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO VIGENTE

MONTO CONTRATO VIGENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	<u>S/ 30,681.63 (C/IGV)</u>
Monto Contratado (C/IGV)	S/ 30,681.63 (C/IGV)
Reajustes por Elaboracion ET (C/IGV)	S/ 0.00 (C/IGV)

PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	60 DIAS CALENDARIO
--------------------------------------	--------------------

MULTA DE ACUERDO A LA FORMULA

1 INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	09/02/2023	CARTA MULTIPLE N° 000071-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
2 PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	60 DIAS CALENDARIO	
	Primer Parcial 20 DIAS CALENDARIO	
	Segundo Parcial 30 DIAS CALENDARIO	
	Tercer Parcial 10 DIAS CALENDARIO	
3 SUSPENSIÓN DE PLAZO POR LA ENTIDAD N° 01	00 DIAS CALENDARIO	

PRIMER ENTREGABLE

4 FECHA PROGRAMADA DEL Primer Entregable	martes 28/02/2023	
5 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Primer Entregable:	martes 28/02/2023	Carta N°003-2023-CAF/JAGT
FECHA PROGRAMADA DEL primer Entregable Supervisor:	martes 07/03/2023	
6 PRONUNCIAMIENTO SUP Primer entregable	lunes 06/03/2023	Carta N°002-2023-RKQZ/PEC 140
	Atraso Sup 00 DIAS	
OBSERVACIONES AL primer Entregable	miércoles 12/04/2023	Carta Múltiple N°000201-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	lunes 17/04/2023	
FECHA 1° LEVANTAMIENTO DE OBS. Contratista	lunes 17/04/2023	Carta N°009-2023-CAF/JAGT
FECHA PROGRAMADA DEL pronunciamiento del Supervisor:	jueves 20/04/2023	
PRONUNCIAMIENTO SUP Primer entregable	lunes 24/04/2023	Carta N°004-2023-RKQZ/PEC 140
	Atraso Sup 04 DIAS	

9 APROBACION DEL Primer Entregable	miércoles 17/05/2023	RJ. N°000086-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
		Carta Múltiple N°000268-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Atraso Total en Días x Primer ET Parcial	04 DIAS
--	---------

SEGUNDO ENTREGABLE

10 FECHA PROGRAMADA DEL Segundo Entregable:	viernes 16/06/2023	
11 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Segundo Entregable:	viernes 16/06/2023	Carta N°019-2023-CAF/JAGT
FECHA PROGRAMADA SUPERVISOR	lunes 26/06/2023	
12 PRONUNCIAMIENTO SUP Segundo Entregable	lunes 26/06/2023	Carta N°015-2023-RKQZ/PEC 140
	Atraso Sup 00 DIAS	
13 OBSERVACIONES AL Segundo Entregable	lunes 17/07/2023	Carta Múltiple N°000446-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
14 FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	sábado 22/07/2023	
PRONUNCIAMIENTO Lev. Obs.Segundo Entregable	sábado 22/07/2023	Carta N°024-2023-CAF/JAGT
FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	jueves 27/07/2023	
16 La supervisión comunica a la entidad el lev. Obs	lunes 31/07/2023	Carta N°021-2023-RKQZ/PEC 140
	Atraso Sup 09 DIAS	

21 APROBACION DEL Segundo Entregable	viernes 25/08/2023	RJ. N°000136-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Atraso Total en Días x Segundo ET Parcial	09 DIAS	

TERCER ENTREGABLE

22 FECHA PROGRAMADA DEL Tercer Entregable:	lunes 04/09/2023	
23 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Tercer Entregable:	lunes 04/09/2023	Carta N°029-2023-CAF/JAGT
FECHA PROGRAMADA SUPERVISOR	jueves 14/09/2023	
24 OBSERVACIONES AL Tercer Entregable	jueves 14/09/2023	Carta N°031-2023-RKQZ/PEC 140
	Atraso Sup 00 DIAS	
13 OBSERVACIONES AL Tercer Entregable	martes 26/09/2023	Carta N°000670-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
26 FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	lunes 02/10/2023	
FECHA REAL DE lev.observaciones Tercer Entregable:	viernes 29/09/2023	Carta N°031-2023-CAF/JAGT
FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	miércoles 04/10/2023	
27 PRONUNCIAMIENTO SUP Tercer Entregable	miércoles 04/10/2023	Carta N°037-2023-RKQZ/PEC 140
	Atraso Sup 02 DIAS	

APROBACION DEL Tercer Entregable	lunes 30/10/2023	RJ. N°000181-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
		Carta Múltiple N°000686-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Atraso Total en Días x Tercer ET Parcial	02 DIAS
--	---------

TOTAL ATRASO 15 DIAS

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato Vigente}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : $F = 0.40$ (Para plazos menores o iguales a 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 30,681.63}{0.40 \times 60} = 127.84$$

$$\text{Monto Deducido x Multa} = 15 \text{ d.c.} \times 127.84 = 1,917.60$$

$$\text{Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62:} \\ 10\% \text{ del Monto} = 3,068.16$$

MULTA A APLICAR (S/) **S/ 1,917.60**

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho"

ANEXO 1.6

CÁLCULO DE PENALIDADES - OBRA

Obra SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°785 C.P. SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. C.L. 429493, CON FUR 2459877

Ubicación PIURA PIURA CASTILLA

Proceso PEC-PROC-140-2022-MINEDU/UE-108

Consultor CONSORCIO VINCI

Monto Total del Contrato Supervision de Obra **SI.** **110,676.96**
Supervision de Obra 151 dc (C/IGV) S/. 110,676.96

Plazo vigente de sup de obra : **151 d.c.**
Factor F : 0.25
Penalidad diaria : **SI.** **293.18**

I PENALIDAD POR MORA (hasta un máximo de 10% del contrato)

1 Demora en presentación del Informe mensual

Informe mensual N°05 CONFORMIDAD DE SERVICIO N°000990-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED 2-Oct-23
Fecha límite para presentación de informe mensual (10 d.c.) 11-Oct-23
Fecha de presentación 23-Nov-23
Atraso 43 d.c.
Penalidad S/ 12,606.91

2 Demora en presentación de Informe de estado situacional de obra

Informe Culminacion de Obra y solicitud de recepcion 14-Nov-23
Fecha límite para presentación (8 d.c.) 21-Nov-23
Fecha de presentación 27-Nov-23
Atraso 6 d.c.
Penalidad S/ 1,759.10

3 Demora en presentación de Valorización 5 (Set-2022)

Primer día hábil del mes siguiente 2-Nov-23
Fecha límite para presentación de informe mensual (5 d.c.) 6-Nov-23
Fecha de presentación Carta N° 016-2023-RKQZ/PEC 140 7-Nov-23
Atraso 1 d.c.
Penalidad S/ 293.18

4 Demora en presentación de Informe Final de obra

Acta de recepcion final de la Obra 28-Dic-23
Fecha límite para presentación de informe final de obra (30 d.c.) 26-Ene-24
Fecha de presentación 2-Oct-24
250 d.c.
S/ 73,296.00

Total Penalidad por mora 300 d.c. S/ 87,955.20

Tope de Penalidad por mora (10% max.) S/ 11,067.70

Total Penalidad por Mora Autorizado S/ **11,067.70**

TOTAL PENALIDAD POR MORA CALCULADAS = S/ 11,067.70

ANEXO 1.7

RESUMEN DE PAGOS APROBADOS Y EFECTUADOS AL SUPERVISOR

Table with 2 columns: Field (Obra, Proceso, Supervisor, Contrato N°) and Value (SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, SAN MARTIN KM 30, DISTRITO DE CASTILLA, PROCESO-140-2022-MINEDU/UE-108, CONSORCIO VINCI, 171-2022-MINEDU/MGI-PRONIED, 116,087.78)

SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO

Table with 15 columns: Nro., Entregable, Monto \$/., Reajuste Concedido, VALORIZAC. BRUTA (BN), Amortizaciones de Adelantos (D), VALORIZAC. NETA (VN), Retencion 10% - Fiel Cumplim., Otras Deducciones (E), FACTURADO \$/., C/P, Fecha de Cobranza. Includes rows for Primer, Tercer, and Tercer Entregable.

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA (151 días)

Table with 15 columns: Nro., Período, Monto \$/., Reajuste Concedido, VALORIZAC. BRUTA (BN), Amortizaciones de Adelantos (D), VALORIZAC. NETA (VN), Retencion 10% - Fiel Cumplim., s Deducciones (E), FACTURADO \$/., C/P, Fecha de Cobranza. Includes rows for Jun-23, Jul-23, Ago-23, Set-23, and Oct-23.

SUPERVISION DE LIQUIDACION DE OBRA

Table with 15 columns: Nro., Período, Monto \$/., Reajuste Concedido, VALORIZAC. BRUTA (BN), Amortizaciones de Adelantos (D), VALORIZAC. NETA (VN), Retencion 10% - Fiel Cumplim., s Deducciones (E), FACTURADO \$/., C/P, Fecha de Cobranza. Includes row for Liq. De Obra.

EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (Art. 86.3° Y 81.1° PEC)

Table with 15 columns: Nro., Período, Monto \$/., Reajuste Concedido, VALORIZAC. BRUTA (BN), Amortizaciones de Adelantos (D), VALORIZAC. NETA (VN), Retencion 10% - Fiel Cumplim., s Deducciones (E), FACTURADO \$/., C/P, Fecha de Cobranza. Includes rows for AMPLIACION DE PLAZO POR APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO and EXTENSION DE SERVICIO DE SUPERVISION.

Table with 7 columns: Adelantos, FACTURADO \$/., C/P, Fecha de Cobranza. Includes rows for No., En Efectivo, Materiales, and TOTAL.

Table with 2 columns: Total pagado, \$/., 107,642.43