



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 759-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

Chulucanas,

17 DIC 2024

VISTOS, la Carta N.º 052-2024/CYCG, con Hoja de Registro y Control N.º 07375 de fecha 14 de noviembre de 2024, Informe N.º 3652-2024/GRP-402420 de fecha 15 de noviembre del 2024, Memorando N.º 981-2024/GRP-402000-402300 de fecha 20 de noviembre del 2024, Carta N.º 45-2024-LALR/CHP-RC con Hoja de Registro y Control N.º 07771 de fecha 04 de diciembre del 2024, Informe N.º 120-2024/GRP-402420-ELO de fecha 11 de diciembre del 2024 y Memorando N.º 159-2024/GRP-402420 de fecha 12 de diciembre del 2024; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 020-2022, de la Ejecución de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N.º 2400481 Y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada No 014-2022/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 08 de julio del 2022, se firmó el CONTRATO N.º 020-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con el Contratista CONSTRUCTORA YERMHI CONTRATISTAS GENERALES EIRL., con el objeto de Ejecutar la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, cuyo monto total asciende a S/. 7'487,531.88 (Siete Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Uno con 88/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento,

Que, mediante Acta de Recepción, de fecha 16 de octubre del 2024, se recepciona la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"**, de conformidad por el Comité de Recepción, designado con Resolución Gerencial Subregional No 560-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 19 de setiembre del 2024; regulándose por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado,

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N.º 123-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, se aprueba el Adicional de Obra N.º 01 por S/. 189,011.07 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Once con 07/100 Soles), Resolución Gerencial Sub Regional N.º 042-2023 GSRMH-G, se aprueba el Adicional de Obra N.º 02 por S/. 271,510.45 (Doscientos Setenta y Uno Mil Quinientos Diez con 45/100 Soles), Resolución Gerencial Sub Regional N.º 128-2023-GSRMH-G, se aprueba el Adicional de Obra N.º 03 por S/. 512,928.94 (Quinientos Doce Mil Novecientos Veintiocho con 94/100 Soles), Resolución Gerencial Sub Regional N.º 147-2023-GSRMH-G, se aprueba el Adicional de Obra N.º 04 por S/. 309,095.27 (Trescientos Nueve Mil Noventa y Cinco con 27/100 Soles), Resolución Gerencial Sub Regional N.º 267-2024-GSRMH-G, se aprueba el Adicional de Obra N.º 05 por S/. 317,676.64 (Trescientos Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Seis con 64/100 Soles),

Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N.º 341-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, se aprueba el Deductivo de Obra N.º 01 por S/. 65,508.09 (Sesenta y Cinco Mil Quinientos Ocho con 09/100 Soles), Resolución Gerencial Sub Regional N.º 341-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, se aprueba el Deductivo de Obra N.º 02 por S/. 196,458.31 (Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho con 31/100 Soles), Resolución Gerencial Sub Regional N.º 381-2022, se aprueba el Deductivo de Obra N.º 03 por S/. 206,005.27 (Doscientos Seis Mil Cinco con 27/100 Soles), Resolución Gerencial Sub Regional N.º 042-2023,



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 759 024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 17 DIC 2024

se aprueba el Deductivo de Obra N° 04 por S/. 283.087.46 (Doscientos Ochenta y Tres Mil Ochenta y Siete con 46/100 Soles) y con Resolución Gerencial Sub Regional N° 368-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, se aprueba el Deductivo de Obra N° 05 por S/. 441,021.34 (Cuatrocientos Cuarenta y Uno Mil Veintiuno con 34/100 Soles)

Que, mediante Carta No 052-2024/CYCG, con Hoja de Registro y Control N.º 07375 de fecha 14 de noviembre del 2024, remite Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", con un costo total de S/. 8,416,790.18 (Ocho Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Setecientos Noventa con 18/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del contratista por S/. 597,292.00(Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Dos con 00/100 Soles), inc. IGV. para su revisión y aprobación dentro del plazo de ley,

Que, mediante informe N° 3652-2024/GRP-402420 de fecha 15 de noviembre del 2024, el Sub Director de División de Obras, informe referido a la liquidación del contrato de obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", recomendando que se le notifique al supervisor de la obra, requerir a la Oficina Sub Regional de Administración remite el estado financiero de la obra, al Ing. Monitor de obra alcanzar informe situacional de la obra y remitir los actuados al equipo de liquidaciones y Transferencia de obras a efectos de proceder a la revisión de la liquidación,

Que, mediante Memorando N° 981-2024/GRP-402000-402300 de fecha 20 de noviembre del 2024, la Oficina Sub Regional de Administración, alcanza al Director Sub Regional de Infraestructura, en atención al Informe N.º 0163-2024/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD de fecha 18 de noviembre del 2024 y el Informe N° 265-2024/GRP-402000-402300-TESORERIA CAJA de fecha 25 de noviembre del 2024, la información financiera y notas de pago a nombre de Constructora Yermhi Contratistas Generales EIRL,

Que, mediante Carta No 45-2024-LALR/CHP-RC, con Hoja de Registro y Control N° 07771 de fecha 04 de diciembre del 2024, alcanza cálculos de liquidación del contrato de ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que mediante informe N.º 120-2024/GRP-402420-ELO, de fecha 11 de diciembre del 2024, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el monto final contractual ejecutado por ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", asciende a S/. 8,228,433.60(Ocho Millones Doscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 60/100 Soles) inc. IGV, el mismo que corresponde a la oficina de la Sub División de Obras aprobar la presente liquidación dando conformidad del siguiente detalle,

1.- CONTRATO VIGENTE S/. IGV

AUTORIZADO

Contrato Original
Deductivo N° 01,02,03,04,05
Partidas no ejecutadas

: S/. 6,345,366.00
: S/.(1,010,237.69)
: S/. (63,942.68)



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 759024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 17 DIC 2024

Adicional N° 01,02,03,04,05	: S/. 1,356,120.64
Reajustes contrato original (factor K)	: S/. 187,450.96
Reajustes adicionales N° 01,02,03,04,05	: S/. 86,956.82
Mayores gastos generales por ampliación de plazo	: S/. 72,415.77
Compensaciones factor "F", "V" contrato principal y adicionales	: S/. 4,933.06
Deducciones de reajuste que no corresponde	
Por Adelanto directo	: S/. (19,185.36)
Por Adelanto de Materiales	: S/. 11,708.80
Intereses por demora en pago de valorizaciones y adicionales	: S/. 1,662.50

TOTAL → : S/. 6,973,248.82

1.2 PAGADO

Contrato Original	: S/. 5,271,186.16
Adicional N° 01,02,03,04,05	: S/. 1,355,507.22
TOTAL →	: S/. 6,626,693.38

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 346,555.44

2.-ADELANTOS S/ IGV

2.1 ADELANTO DIRECTO

AUTORIZADO	: S/. (634,536.61)
AMORTIZADO	: S/. 634,536.61

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 0.00

2.2 ADELANTO DE MATERIALES

AUTORIZADO	: S/. (1,269,073.21)
AMORTIZADO	: S/. 1,269,073.21

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 0.00

3. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV

3.1 AUTORIZADO	: S/. 1,255,184.79
3.2 PAGADO	: S/. (1,192,804.81)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 62,379.98

RESUMEN

1 Contrato vigente S/ IGV	: S/. 346,555.44
2 Adelanto Directo y Adelanto de Materiales (IGV)	: S/. 0.00
3 Impuesto General a las Ventas (IGV)	: S/. 62,379.98
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: S/. 408,935.42



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°

- 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

Que, mediante Memorando N° 159-2024/GRP-402420 de fecha 12 de diciembre del 2024, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes en atención al informe N.º 120-2024/GRP-402420-ELO, de fecha 11 de diciembre del 2024, la oficina de la Sub División de Obras otorga CONFORMIDAD en el cual se observa la liquidación del contrato de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", presentada por el contratista, determinándose como costo total de obra el monto de S/. 8,228,433.60 (Ocho Millones Doscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 60/100 Soles) inc. IGV; y saldo a favor de la contratista CONSTRUCTORA YERMHI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. la suma de S/. 408,935.42 (Cuatrocientos Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco con 42/100 Soles), y remitir los actuados al Equipo de Liquidaciones a efecto que proyecte el acto resolutivo,

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba,

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DECLARAR OBSERVADA la liquidación Técnica Financiera presentada por la contratista CONSTRUCTORA YERMHI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA", CUI N° 2400481, que presenta un costo total de S/. 8,416,790.18 (Ocho Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil Setecientos Noventa con 18/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del contratista por S/. 597,292.00 (Quinientos Noventa y Siete Mil Doscientos Noventa y Dos con 00/100 Soles), inc. IGV.

ARTICULO SEGUNDO. – DETERMINAR cómo Costo total de Obra S/. 8,228,433.60 (Ocho Millones Doscientos Veintiocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres con 60/100 Soles) inc. IGV y saldo a favor de la contratista CONSTRUCTORA YERMHI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., la suma de S/. 408,935.42 (Cuatrocientos Ocho Mil Novecientos Treinta y Cinco con 42/100 Soles), inc. IGV.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y la Contratista CONSTRUCTORA YERMHI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L, con domicilio Urbanización los Geranios MZ.F2 Lote 16 Distrito y provincia de Piura y correo Electrónico: yermhi_operacionestecnicas@gmail.com

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
ING. WALTER HUANCAS CHINCHA
CIP 107258
Gerente Sub Regional



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 759 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 17 DIC 2024

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N.º 020.2022

OBRA	: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDROR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	
TIPO DE PROCESO	: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2022-	
UBICACIÓN	: LOCALIDAD MANCUCUR, DISTRITO SONDROR	
CONTRATISTA	: CONSTRUCTORA YERMHI CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	
REPRESENTANTE COMUN	: ING. EDWIN JOEL VITE CARDOZA	
SUPERVISION DE OBRA	: CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA	
SUPERVISOR DE OBRA	: ING. LUIS ANTONIO LAURA RAMON	
CONTRATO EJECUCION DE OBRA	: CONTRATO N.º 020-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH	
MONTO CONTRATO OBRA	: S/. 7,487,531.88 C/IGV	
FECHA FIRMA DE CONTRATO	: 25 DE JULIO DEL 2022	
SISTEMA DE CONTRATACION	: A SUMA ALZADA	
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 210 DIAS CALENDARIO	
ADELANTO DIRECTO C/IGV	: S/. 748,753.19	fecha de pago 18/08/2022
ADELANTO DE MATERIALES	: S/. 1,497,506.38	fecha de pago 15/09/2022
ADICIONALES DE OBRA C/IGV		
Adicional de Obra N° 01	: S/. 189,011.07	RGSR N° 123-2022
Adicional de Obra N° 02	: S/. 271,510.45	RGSR N° 042-2023
Adicional de Obra N° 03	: S/. 512,928.94	RGSR N° 128-2023
Adicional de Obra N° 04	: S/. 309,095.27	RGSR N° 147-2023
Adicional de Obra N° 05	: S/. 317,676.64	RGSR N° 267-2024
Monto total de adicionales	: S/. 1,600,222.37	
DEDUCTIVOS DE OBRA/CIGV		
Deductivo de Obra N° 01	: S/. 65,508.09	RGSR N° 339-2022
Deductivo de Obra N° 02	: S/. 196,458.31	RGSR N° 341-2022
Deductivo de Obra N° 03	: S/. 206,005.27	RGSR N° 381-2022
Deductivo de Obra N° 04	: S/. 283,087.46	RGSR N° 042-2023



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 759 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

17 DIC 2024

Deductivo de Obra N° 05 : S/. 441,021.34 RGSR N° 368-2024
Monto total Deductivo Vinculante : S/. 1,192,080.47

AMPLIACIONES DE PLAZO

Ampliación de plazo N° 01 : Improcedente	RGSR N° 001-2023
Ampliación de plazo N° 02 : Improcedente	RGSR N° 351-2023
Ampliación de plazo N° 03 : 86 dc	RGSR N° 375-2023
Ampliación de plazo N° 04 : 59 dc	RGSR N° 039-2024
Ampliación de plazo N° 05 : 20 dc.	RGSR N° 525-2023

ENTREGA DE TERRENO : 11/08/2022

FECHA DE INICIO DE PLAZO : 23/08/2022

TERMINO PROGRAMADO DE OBRA : 20/03/2023

TERMINO REAL DE OBRA, : 15/09/2024

FECHA DE RECEPCION DE TRABAJO : 16/10/2024



ANEXO N° 2

PROYECTO

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE. SS. I-1 MANCUCUR - DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

CONTRATISTA : CONSTRUCTORA YERMHI CONTRATISTAS GENERALES EIRL

SUPERVISIÓN : CONSORCIO HUANCABAMBA

AÑO 2022 - 2023 - 2024

MONTO EJECUTADO : S/.

8,228,433.60

FECHA	C/P	VALORIZACION	N°	SIAP	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
18.08.2022	0933.08	ADELANTO	DIRECTO	912-2022	0631-062784	718,803.19
	0934.08	DETRACCIÓN	SUNAT	912-2022	0631-062784	29,950.00
15.09.2022	1061.09	ADELANTO	MATERIALES	1080-2022	0631-062784	1,437,606.38
	1062.09	DETRACCIÓN	SUNAT	1080-2022	0631-062784	59,900.00
23.09.2022	1079.09	VAL-01		1102-2023	0631-062784	100,003.67
	1080.09	DETRACCIÓN	SUNAT	1102-2023	0631-062784	4,167.00
20.10.2022	1218.10	VAL-02		1262-2023	0631-062784	369,854.37
	1219.10	DETRACCIÓN	SUNAT	1262-2023	0631-062784	15,411.00
21.11.2022	1363.11	VAL-03		1354-2023	0631-062784	244,961.36
	1364.11	DETRACCIÓN	SUNAT	1354-2023	0631-062784	10,207.00
20.12.2022	1566.12	VAL-04		1596-2023	0631-062784	144,458.07
	1567.12	DETRACCIÓN	SUNAT	1596-2023	0631-062784	6,019.00
14.03.2023	0027.03	VAL-05		242-2023	0631-062784	28,417.68
	0028.03	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	1,184.00
23.08.2023	0294.08	VAL-06		242-2023	0631-062784	117,626.64
	0295.08	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	4,901.00
05.10.2023	0638.10	VAL-07		242-2023	0631-062784	51,888.73
	0639.10	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	2,162.00
17.10.2023	0803.10 y 0805.10	VAL-08		242-2023	0631-062784	371,024.12
	0804.10	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	15,459.00
14.11.2023	1176.11	VAL-09		242-2023	0631-062784	213,256.81
	1177.11	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	8,886.00
12.12.2023	1554.11 y 1556.11	VAL-10		242-2023	0631-062784	470,957.67
	1555.12	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	19,623.00
28.12.2023	1946.12 y 1948.12	VAL-11		242-2023	0631-062784	329,597.53
	1947.12 y 1949.12	DETRACCIÓN	SUNAT	2103-2023	0631-062784	13,733.00
13.12.2024	0134.02	VAL-11		188-2024	0631-062784	16,215.40
	0135.02	DETRACCIÓN	SUNAT	188-2024	0631-062784	676.00
21.02.2024	0247.02 y 0249.02	VAL-12		188-2024	0631-062784	356,407.59
	0248.02	DETRACCIÓN	SUNAT	188-2024	0631-062784	14,850.00
14.05.2024	188.24.81.2400543	VAL-13		188-2024	0631-062784	293,770.41
	188.24.81.2400574	DETRACCIÓN	SUNAT	188-2024	0631-062784	13,684.00
	188.24.65.2400544	PENALIDAD		188-2024	0631-062784	34,650.00
12.06.2024	188.24.81.2400996	VAL-14		188-2024	0631-062784	368,221.17
	188.24.81.2401012	DETRACCIÓN	SUNAT	188-2024	0631-062784	15,343.00
19.09.2024	188.24.81.2402586	VAL-15		188-2024	0631-062784	289,066.37
	188.24.81.2402482	DETRACCIÓN	SUNAT	188-2024	0631-062784	12,044.00
24.10.2024	2044.24.81.2402978	VAL-15		2044-2024	0631-062784	13,674.93
	2044.24.81.2403107	DETRACCIÓN	SUNAT	2044-2024	0631-062784	570.00
31.10.2024	2044.24.81.2403227	VAL-16		2044-2024	0631-062784	737.56
	2044.24.81.2403251	DETRACCIÓN	SUNAT	2044-2024	0631-062784	31.00
03.03.2023	0018.03	VAL 01 ADIC. 01		242-2023	0631-062784	100,794.72
	0019.03	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	4,200.00
28.08.2023	0282.08	VAL 02 ADIC. 01		242-2023	0631-062784	80,655.38
	0293.08	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	3,361.00
06.09.2023	0382.09	VAL 01 ADIC. 02		242-2023	0631-062784	32,942.00

	0383.09	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	1,373.00
22.09.2023	0524.09	VAL 02 ADIC. 02		242-2023	0631-062784	155,656.55
	0525.09	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	6,486.00
22.09.2023	0504.09	VAL 02 ADIC. 02		242-2023	0631-062784	72,050.14
	0505.09	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	3,002.00
23.08.2023	0275.08 Y 0276.08	VAL 01 ADIC. 03		242-2023	0631-062784	492,411.94
	0274.08	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	20,517.00
22.09.2023	0535.09	VAL 01 ADIC. 04		242-2023	0631-062784	229,753.10
	0536.09	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	9,573.00
18.10.2023	0809.10	VAL 02 ADIC. 04		242-2023	0631-062784	42,011.35
	0810.10	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	1,750.00
18.10.2023	0811.10	VAL 02 ADIC. 04		242-2023	0631-062784	24,967.81
	0812.10	DETRACCIÓN	SUNAT	242-2023	0631-062784	1,040.00
31.10.2024	2044.24.81.2403226	VAL 01 ADIC. 05		2044-2024	0631-062784	246,123.64
	2044.24.81.2403250	DETRACCIÓN	SUNAT	2044-2024	0631-062784	10,255.00
31.10.2024	2044.24.81.2403225	VAL 02 ADIC. 05		2044-2024	0631-062784	58,151.16
	2044.24.81.2403249	DETRACCIÓN	SUNAT	2044-2024	0631-062784	2,423.00
TOTAL						
SALDO A FAVOR ADELANTOS						
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>						
SALDO A FAVOR CONTRATO S/IGV						62,379.98
INVERSION DE OBRA						346,555.44
						8,228,433.60

✍

