



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

20 DIC 2024

VISTOS, la Carta N.º 045-2024/CIL, con Hoja de Registro y Control N.º 07056 de fecha 30 de octubre de 2024, Informe N.º 3506-2024/GRP-402420 de fecha 04 de noviembre del 2024, Memorando N.º 931-2024/GRP-402000-402300 de fecha 12 de noviembre del 2024, Carta N.º 057-2024-GSRMH-CA con Hoja de Registro y Control N.º 07761 de fecha 03 de diciembre del 2024, Informe N.º 122-2024/GRP-402420-ELO de fecha 12 de diciembre del 2024 y el Memorando N.º 160-2024/GRP-402420 de fecha 16 de diciembre del 2024; relacionada con la Liquidación del Contrato N.º 033-2022, de la Ejecución de Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM. PI. 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N.º 2507279 Y;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Contratación Publica Especial No 005-2022/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 26 de octubre del 2022, se firmó el CONTRATO N.º 033-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con el Contratista CONSORCIO INGENIEROS I, con el objeto de Ejecutar la Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM. PI. 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", cuyo monto total asciende S/. 23'008,675.50 (Veintitres Millones ocho mil Seiscientos Setenta y Cinco con 50/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento,

Que, mediante Acta de Recepción, iniciada con fecha 10 de octubre del 2024, y culminada el 21 del mismo mes y año, se recepciona la Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM. PI. 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA-FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA de conformidad por el Comité de Recepción, designado con Resolución Gerencial Subregional No 576-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 03 de octubre del 2024; según lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado,

Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N.º 542-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 06 de diciembre del 2023, se aprueba el presupuesto del Deductivo Vinculante N.º 01 (COVID) de la obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO -DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA por el monto de S/. 189,071.45 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Setenta y Uno con 45/100 Soles), inc. IGV,



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 20 DIC 2024

Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 075-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 31 de enero del 2024, se declara improcedente el presupuesto del Deductivo Vinculante N° 02 de la obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM. PI. 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO- DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA, por el monto de S/. 313,693.29 (Trescientos Trece Mil Seiscientos Noventa y Tres con 29/100 Soles),inc. IGV,

Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 476-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 16 de agosto del 2024, se aprueba la Reducción de prestación de la obra, por la no ejecución de las partidas relativas a los Muros de Contención, siendo el presupuesto de reducción de prestación de Obra N° 01, ascendente a S/. 701,728.35 (Setecientos Un Mil Setecientos Veintiocho con 35/100 Soles), inc, IGV, siendo el porcentaje de incidencia de 3.05% del monto contractual,

Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 478-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 22 de agosto del 2024, se autoriza el pago de la valorización N° 01 por Mayores Metrados N° 01-Cabezales de Alcantarilla de Alivio en el marco de la ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO -DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA, por el monto total de S/. 62,611.92 (Sesenta y Dos Mil Seiscientos Once Mil con 92/100 Soles), inc. IGV y un porcentaje de incidencia de 0.27%,

Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 489-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 29 de agosto del 2024, se autoriza el pago de la valorización N° 01 por Mayores Metrados N° 03-Excavacion para Explanación de Roca Suelta, en el marco de la ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM. PI. 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA, por el monto total de S/. 790,925.11 (Setecientos Noventa Mil Novecientos Veinticinco con 11/100 Soles), inc. IGV,

Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 503-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 06 de setiembre del 2024, se aprueba la Reducción de prestación de la Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY)PI.717, TRAMO EPM. PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA, por la no ejecución del Plan de Compensación y Retiro Involuntario -Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario y por consiguiente el presupuesto de la Reducción de prestación de obra N° 02 , ascendente a S/. 58,180.94 (Cincuenta y Ocho Mil Ciento Ochenta con 94/100 Soles), inc. IGV, siendo el porcentaje de incidencia de 0.25% del monto contractual,

Que, mediante Carta No 045-2024/CIL, con Hoja de Registro y Control N.º 07056 de fecha 30 de octubre del 2024, remite Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "RECONSTRUCCION



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 20 DIC 2024

Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", presenta un costo total por ejecución de obra de S/. 23,619.779.49 (Veintitrés Millones Seiscientos Diecinueve Mil Setecientos Setenta y Nueve con 49/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor de la contratista de S/. 818,120.06 (Ochocientos Dieciocho Mil Ciento Veinte con 06/100 Soles), inc. IGV, para su revisión y aprobación dentro del plazo de ley,

Que, mediante informe N° 3506-2024/GRP-402420 de fecha 04 de noviembre del 2024, el Sub Director de División de Obras, informe referido a la liquidación del contrato de obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", recomendando que se le notifique al Supervisor de la obra, requerir a la Oficina Sub Regional de Administración remite el estado financiero de la obra, Ing. Monitor de obra alcanzar informe situacional de la obra y remitir los actuados al equipo de liquidaciones y Transferencia de obras a efectos de proceder a la revisión de la liquidación,

Que, mediante Memorando N° 931-2024/GRP-402000-402300 de fecha 12 de noviembre del 2024, la Oficina Sub Regional de Administración, en atención al Informe N.° 0157-2024/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD de fecha 10 de noviembre del 2024, alcanza al Director Sub Regional de Infraestructura, la información financiera de la obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM. PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante Carta No 057-2024-GSRMH-CA, con Hoja de Registro y Control N° 07761 de fecha 03 de diciembre del 2024, CONSORCIO ANDINO-GENARO MORALES RIVAS, alcanza cálculos sobre liquidación Técnico -Financiero, elaborada por el contratista del contrato de ejecución, de la obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO- DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que mediante informe N.° 122-2024/GRP-402420-ELO, de fecha 13 de diciembre del 2024, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el monto final contractual ejecutado por ejecución de la obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO- DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", asciende a S/. 23,279,767.67 (Veintitrés Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Siete con 67/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor de la contratista CONSORCIO INGENIEROS I la suma de S/. 478,108.24 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

20 DIC 2024

Ciento Ocho con 24/100 Soles), inc. IGV, el mismo que corresponde a la Oficina de la Sub División de Obras aprobar la presente liquidación dando conformidad del siguiente detalle,

1.- CONTRATO VIGENTE S/. IGV

AUTORIZADO	: S/. 19,728,616.67
Contrato Original	: S/. 19,498,877.54
Deductivo Covid	: S/. (160,230.04)
Mayor Metrado 01, 03	: S/. 723,336.47
Reajustes contrato original (k)	: S/. 730,765.99
Reajustes Mayor Metrado N° 01 y 03	: S/. 48,058.57
Reducción de Prestaciones	
Meta : Muro de contención y PACRI	: S/. (643,990.92)
Reforestación no ejecutada	: S/. (49,046.26)
Corte en material suelto	: S/. (249,368.86)
Monto no ejecutado en Val. Final	: S/. (94,091.56)
Reajustes que no corresponden	
Por adelanto directo	: S/. (24,070.18)
Por Adelanto Materiales	: S/. (51,624.08)

TOTAL CONTRATO VIGENTE → **S/. 19,728,616.67**

1.2 PAGADO

Contrato Original	: S/. 18,600,103.14
Mayor Metrado 01,03	: S/. 723,336.47
TOTAL →	S/. 19,323,439.60

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 405,177.07

2.-ADELANTOS S/ IGV

2.1 ADELANTO DIRECTO

AUTORIZADO	: S/. (1,949,887.75)
AMORTIZADO	: S/. 1,949,887.75
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: S/. 0.00

2.2 ADELANTO DE MATERIALES

AUTORIZADO	: S/. (3,899,775.51)
AMORTIZADO	: S/. 3,899,774.92
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: S/. 0.59

3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV

3.1 AUTORIZADO	: S/. 3,551,151.00
3.2 PAGADO	: S/. (3,478,219.24)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: S/. 72,931.76



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

20 DIC 2024

RESUMEN

1 Contrato vigente S/ IGV	: S/. 405,177.07
2 Adelanto Directo y Adelanto de Materiales (IGV)	: S/. (0.59)
3 Impuesto General a las Ventas (IGV)	: S/. 72,931.77
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: S/. 478,108.24

Que, mediante Memorando N° 160-2024/GRP-402420 de fecha 16 de diciembre del 2024, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes en atención al informe N.° 122-2024/GRP-402420-ELO, de fecha 13 de diciembre del 2024, la Oficina de la Sub División de Obras otorga CONFORMIDAD en el cual se observa la liquidación del contrato de la ejecución de la obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI. 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", presentada por el contratista, determinándose como costo total de obra el monto de S/. 23,279,767.66 (Veintitrés Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Siete con 66/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor de la contratista CONSORCIO INGENIEROS I la suma de S/. 478,108.23 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Ocho con 23/100 Soles), y remitir los actuados al Equipo de Liquidaciones a efecto que proyecte el acto resolutive,

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, se aprueba la presente liquidación del contrato de la Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA",

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DECLARAR OBSERVADA la liquidación Técnica Financiera presentada por la contratista CONSORCIO INGENIEROS I de la Obra: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA", que presenta un costo total por ejecución de obra de S/. 23,619.779.49 (Veintitrés Millones Seiscientos Diecinueve Mil Setecientos Setenta y Nueve con 49/100 Soles)



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

20 DIC 2024

inc. IGV, y saldo a favor de la contratista de S/. 818,120.06 (Ochocientos Dieciocho Mil Ciento Veinte con 06/100 Soles), inc. IGV.

ARTICULO SEGUNDO. - DETERMINAR cómo Costo total de Obra S/. 23,279,767.67 (Veintitrés Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Sesenta y Siete con 67/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor de la contratista **CONSORCIO INGENIEROS I** la suma de S/. 478,108.24 (Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil Ciento Ocho con 24/100 Soles), inc. IGV.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Sub División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica y al Contratista **CONSORCIO INGENIEROS I** con domicilio Calle Holanda MZ.D"3" Lote 31 A.H. Tupac Amaru - I Etapa , Distrito Veintiséis de Octubre , Provincia y Departamento de Piura y correo Electrónico: yermhi.operacionestecnicas@gmail.com

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCA BAMB
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
D.P. 107258
Gerente Sub Regional





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767 - 2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas 20 DIC 2024

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N.º 0033.2022

OBRA	: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI.717 (MARAY) PI.717, TRAMO EPM.PI 706 (MARAY) SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV, SAN DIEGO-DISTRITO DE PACAIPAMPA -FRIAS-PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA",
ENTIDAD	: GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
TIPO DE PROCESO	: CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 05-2022
UBICACIÓN	: PACAIPAMPA- FRIAS
CONTRATISTA	: CONSORCIO INGENIEROS I.
REPRESENTANTE COMUN	: ING. MIRKO YOSIP CARRION NEVADO
SUPERVISION DE OBRA	: CONSORCIO ANDINO
SUPERVISOR DE OBRA	: ING. GENARO MORALES RIVAS
CONTRATO EJECUCION DE OBRA	: CONTRATO N.º 033-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH
MONTO CONTRATO OBRA	: S/. 23,008,675.50 C/IGV
FECHA FIRMA DE CONTRATO	: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022
SISTEMA DE CONTRATACION	: A PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	: 240 DIAS CALENDARIO
ENTREGA DE TERRENO	: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
ADELANTO DIRECTO C/IGV	: S/. 2,300,867.55 inc. IGV
ADELANTO DE MATERIALES	: S/. 4,601,735.10 INC. IGV
FECHA INICIO DE OBRA	: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINO DE OBRA	: 28 DE JULIO DEL 2023
FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 16 DE JUNIO DEL 2023





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 767-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

20 DIC 2024

AMPLIACION DE PLAZO	: 35 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	: 24 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	: 41 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 04	: 08 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 05	: 100 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 06	: 67 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 07	: 34 DIAS CALENDARIO
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO N° 01	: 08/03/2023
FECHA DE REINICIO DE PLAZO N° 01	: 16/06/2023
DEDUCTIVO 1	: S/. 189,071.45 INC. IGv
REDUCCION DE PRESTACION N° 01	: S/. 701,728.35 INC. IGv
REDUCCION DE PRESTACION N° 02	: S/. 58,180.94 INC. IGv
MAYOR METRADO N° 01	: S/. 62,611.92 INC. IGv
MAYOR METRADO N° 03	: S/. 790,925.11 INC. IGv
MONTO ACTUALIZADO	: S/. 23,279,787.66 INC. IGv
FECHA DE RECEPCION	: 21/10/2024



ANEXO N° 01

"RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI706 TRAMO: SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM PI717(MARATYPI717, TRAMO: EMP PI706(MARATYPI717, SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV. SAN DIEGO - DISTRITO DE PACAPAMPA / HUAS - PROVINCIA DE MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

OBRA
CONTRATISTA
SUPERVISION
AÑOS
2022 - 2023 - 2024

CONSORCIO ANDINO

2022 - 2023 - 2024

M. EJECUTADO:

23,279,767.67

MES AÑO	C/P N°	VALORIZACIONES					MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
		N°	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL	I.G.V.		A. DIRECTO	A MATERIALES	SUNAT	COACTIVA		
21.11.2022		ADDELANTO	DIRECTO		-	350,979.80	350,979.80			92,035.00		92,035.00	258,944.80
23.12.2023		ADDELANTO	MATERIALES			701,959.59	701,959.59			184,069.00		184,069.00	517,890.59
24.01.2023		V-01	278,289.47		-	45,082.89	323,372.36	27,828.95		11,822.00		39,650.95	283,721.41
25.02.2023		V-02	960,092.39			103,145.44	1,063,237.83	96,009.24	291,052.92	27,047.00		414,109.16	649,128.67
26.03.2023		V-03	3,787,003.28			414,325.77	4,201,329.05	378,700.33	1,106,493.14	108,645.00		1,593,838.47	2,607,490.58
27.04.2023		V-04	3,496.32			424.23	3,920.55	349.63	789.88	111.00		1,250.51	2,670.04
28.05.2023		V-05	2,394,470.71			431,004.73	2,825,475.44			113,019.00		113,019.00	2,712,456.44
29.06.2023		V-06	1,034,355.78			22,543.98	1,056,899.76	330,358.21	578,753.21	5,912.00		915,023.42	141,876.34
30.07.2023		V-07	74,563.66			5,100.67	79,664.33	17,147.10	29,079.50	1,338.00		47,564.60	32,099.73
31.08.2023		V-08	1,705,908.87			305,180.98	2,011,089.85	3,879.60	6,579.36	80,025.00		90,483.96	1,920,605.89
01.09.2023		V-09	795,695.74			30,585.71	826,281.45	232,122.56	393,652.55	8,020.00		633,795.11	192,486.34
02.10.2023		V-10	250,432.80			33,788.98	284,221.78	23,263.69	39,452.53	8,860.00		71,576.22	212,645.56
03.11.2023		V-11	1,426,702.70			103,752.33	1,530,455.03	840,228.44	10,072.43	27,206.00		877,506.87	652,948.16
04.12.2023		V-12	664,638.08			110,022.15	774,660.23		53,403.91	28,851.00		82,254.91	692,405.32
05.01.2024		V-13	1,946,321.05			327,868.82	2,274,189.87		124,827.61	85,974.00		210,801.61	2,063,388.26
06.02.2024		V-14	1,864,931.55			268,729.58	2,133,661.13		371,989.46	70,467.00		442,456.46	1,691,204.67
07.03.2024		MAYOR. M 03			670,275.52	120,649.59	790,925.11			31,637.00		31,637.00	759,288.11
08.04.2024		MAYOR. M 01			53,060.95	9,550.97	62,611.92			2,504.00		2,504.00	60,107.92
09.05.2024		V-15	978,478.88			83,725.28	1,062,204.26		513,338.51	21,955.00		535,293.51	526,910.75
10.06.2024		V-16	434,721.77			9,797.73	444,519.50		380,289.91	2,569.00		382,858.91	61,660.59
11.07.2024			18,600,103.14		723,336.47	3,478,219.24	22,801,658.84	1,949,887.75	3,899,774.92	912,066.00		6,761,728.67	16,039,930.17
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==>							405,177.07						
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO													
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) ==>							72,931.77						
REDONDEO													
COSTO TOTAL DE LA OBRA							23,279,767.67						

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/.	18,600,103.14	LIQUIDO PAGADO	S/.	12,561,710.93
REAJUSTE NETO	S/.	-	TOTAL DESCUENTOS	S/.	6,761,728.67
ADICIONAL MAYOR METRADO	S/.	723,336.47	PAGADO (IGV 18 %)	S/.	3,478,219.24
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	S/.	3,478,219.24	MONTO PARCIAL	S/.	22,801,658.84
MONTO PARCIAL ==>	S/.	22,801,658.84	SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV)	S/.	405,177.07
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==>	S/.	405,177.07	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %)	S/.	72,931.77
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO	S/.	-	COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/.	23,279,767.67
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %)	S/.	72,931.77			
COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/.	23,279,767.67			



ANEXO N° 2

PROYECTO

*RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PI-706 TRAMO: SAN LUIS, TULMAN, FRANCISCO BOLOGNESI, CAMINO REAL, EL PORTACHUELO, EPM.PI.717(MARAY)PI.717, TRAMO: EMP.PI.706(MARAY), SANTA MARIA, SAN MIGUEL, PEDREGAL, NUEVO PORVENIR, DV. SAN DIEGO - DISTRITO DE PACAIPAMPA - FRIAS - PROVINCIA DE MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

CONTRATISTA CONSORCIO INGENIEROS I

SUPERVISIÓN CONSORCIO ANDINO

AÑO 2022 - 2023 - 2024

MONTO EJECUTADO : S/.

23,279,767.67

FECHA	C/P	VALORIZACION	Nº	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
24.11.2022	0224.11	ADELANTO	DIRECTO	1445-2022	0631-062784	2,208,832.55
	0225.11	DETRACCIÓN	SUNAT	1445-2022	0631-062784	92,035.00
23.12.2022	0235.12	ADELANTO	MATERIALES	1663-2022	0631-062784	4,417,666.10
	0236.12	DETRACCIÓN	SUNAT	1663-2022	0631-062784	184,069.00
		VAL-01		200-2023	0631-062784	
24.02.2023	0193.02	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	11,822.00
	0192.02	GARANTIA		200-2023	0631-062784	283,721.41
		VAL-02		200-2023	0631-062784	
24.02.2023	0195.02	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	27,047.00
	0194.02	GARANTIA		200-2023	0631-062784	649,128.67
17.03.2023	327.03 AL 332.03	VAL-03		200-2023	0631-062784	1,853,559.00
	0326.03	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	108,645.00
	0325.03	GARANTIA		200-2023	0631-062784	753,931.58
		VAL-04		200-2023	0631-062784	
25.04.2023	0468.04	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	111.00
	0467.04	GARANTIA		200-2023	0631-062784	2,670.04
26.07.2023	808.07, 812.07 AL 817.07	VAL-05		200-2023	0631-062784	2,140,020.59
	0809.07	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	113,019.00
	810.07 Y 811.07	GARANTIA		200-2023	0631-062784	572,435.85
25.08.2023	0903.08	VAL-06		200-2023	0631-062784	141,876.34
	0904.08	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	5,912.00
05.10.2023	0982.10	VAL-07		200-2023	0631-062784	32,099.73
	0983.10	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	1,338.00
26.10.2023	1039.10 AL 1045.10	VAL-08		200-2023	0631-062784	1,920,605.89
	1038.10	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	80,025.00
14.11.2023	1114.11	VAL-09		200-2023	0631-062784	192,486.34
	1115.11	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	8,020.00
13.12.2023	1258.12	VAL-10		200-2023	0631-062784	173,665.56
	1259.12	DETRACCIÓN	SUNAT	200-2023	0631-062784	8,860.00
	1260.12	GARANTIA		200-2023	0631-062784	38,980.00
19.01.2024	095.01 AL 098.01	VAL-11		12-2024	0631-062784	652,948.16
	0096.01	DETRACCIÓN	SUNAT	12-2024	0631-062784	27,206.00
19.06.2024	12.24.81.2401102 AL	VAL-12		12-2024	0631-062784	692,405.32
	1184.24.81.2401108	DETRACCIÓN	SUNAT	12-2024	0631-062784	28,851.00
11.07.2024	1184.24.81.2401493 AL	VAL-13		1184-2024	0631-062784	2,063,388.26
	1184.24.81.2401507	DETRACCIÓN	SUNAT	1184-2024	0631-062784	85,974.00
12.08.2024	1184.24.81.2401931 AL	VAL-14		1184-2024	0631-062784	1,691,204.67
	1184.24.81.2401947	DETRACCIÓN	SUNAT	1184-2024	0631-062784	70,467.00
02.09.2024	1184.24.81.2402318 AL	VAL- MAYOR M. 03		1184-2024	0631-062784	759,288.11
	1184.24.81.2402358	DETRACCIÓN	SUNAT	1184-2024	0631-062784	31,637.00
06.09.2024	1184.24.81.2402369	VAL- MAYOR M. 01		1184-2024	0631-062784	60,107.92
	1184.24.81.2402384	DETRACCIÓN	SUNAT	1184-2024	0631-062784	2,504.00
27.09.2024	1184.24.81.2402573 AL	VAL-15		1184-2024	0631-062784	526,910.75
	1184.24.81.2402595	DETRACCIÓN	SUNAT	1184-2024	0631-062784	21,955.00
22.10.2024	1184.24.81.2402902	VAL-16		1184-2024	0631-062784	61,660.59
	1184.24.81.2402955	DETRACCIÓN	SUNAT	1184-2024	0631-062784	2,569.00
TOTAL	PAGADO					22,801,659.43
	SALDO A FAVOR ADELANTOS					(0.59)
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					72,931.77
	SALDO A FAVOR CONTRATO S/IGV					405,177.07
INVERSIÓN	DE OBRA					23,279,728.67

ASESORIA
LEGAL