

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°754-2024-MDP/GI**

**Pichari, 12 de noviembre de 2024**

**VISTOS:**

INFORME N°7303-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, INFORME N°5120-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, CARTA N°066-2024-MDP-OSLP/SO-MRT, CARTA N°311-2024-MDP-DOP-CYCDLC/RO, y demás documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05-2024 en cuarenta y cuatro (44) folios del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2506441;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, "Ejecución de Obras por Administración Directa", señala según el numeral 6.4 literal n) el "presupuesto analítico debe contener específica de gasto y componente presupuestal, formulado en base al programa de ejecución de obra, (...) del mismo modo debe identificar los procedimientos de selección cuando correspondan", del mismo modo el numeral 7.31 Literal e) establece como requisito para inicio de ejecución de la obra contar con el presupuesto analítico aprobado;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 señala taxativamente que: "EL RESIDENTE elaborará el "Calendario de Avance de Obra Valorizado" del Proyecto según formato y en función a la fecha de Inicio de Obra, así como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico";

Que, mediante CARTA N°311-2024-MDP-DOP-CYCDLC/RO, de fecha 29 de octubre del 2024, el Ing. Rafael Cusi Huamán-Residente de Obra, solicita aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado obra principal N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2506441, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, lo cual es indispensable la aprobación del calendario de avance de obra N°05, por la aprobación mediante Resolución Gerencial N°566-2024-MDP/GM, de fecha 24 de octubre del 2024, se aprueba la ampliación de plazo N°03 por un periodo de 45 días calendarios, por la causal de desabastecimiento de materiales, difiriéndose la finalización de la ejecución de obra para el 10 de diciembre del 2024 y cumplir con las metas programadas del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°066-2024-MDP-OSLP/SO-MRT, de fecha 31 de octubre del 2024, el Ing. Misael Pablo Ricalde Torres-Supervisor de Obra, emite aprobación del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2506441, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobación del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobación vía acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°5120-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 04 de noviembre del 2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro - Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación del calendario de avance de obra

valorizado actualizado N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2506441, señalando que para su correcta ejecución se debe aprobar vía acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo;

Que, mediante INFORME N°7303-2024-MDP-GI/DOP/DVP-J, de fecha 07 de noviembre del 2024, el Ing. Demetrio Vargas Pérez-Jefe de la División de Obras Públicas, determina PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2506441, vía acto resolutivo, ello en conformidad a lo señalado en el ítem 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, así mismo teniendo en cuenta que el Residente de Obra, actualizo el **CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°05** del proyecto en mención, y contando con la aprobación del Director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolución de Alcaldía N°377-2024-A-MDP/LC y designación mediante Resolución de Alcaldía N°03-2024-A-MDP/LC y demás normas legales vigentes.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2506441, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", según el siguiente detalle:

**CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°05-2024**

**RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 05-2024 DE OBRA PRINCIPAL**

N°	MES	PERIODO			AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)			
		DEL	AL	D.C.	PARCIAL (S/-)	PARCIAL (%)	ACUMULADO (S/-)	ACUMULADO (%)
01	Noviembre-2023	08-Nov-2023	30-Nov-2023	23	148,863.79	3.56%	148,863.79	3.56%
02	Diciembre-2023	01-Dic-2023	31-Dic-2023	31	373,605.24	8.93%	522,469.03	12.49%
03	Enero-2024	24-Ene-2024	31-Ene-2024	08	93,511.47	2.24%	615,980.50	14.73%
04	Febrero-2024	01-Feb-2024	29-Feb-2024	29	219,177.65	5.24%	835,158.15	19.97%
05	Marzo-2024	01-Mar-2024	31-Mar-2024	31	281,685.92	6.73%	1,116,844.07	26.70%
06	Abril-2024	01-Abr-2024	30-Abr-2024	30	83,076.60	1.99%	1,199,920.67	28.69%
07	Mayo-2024	01-May-2024	31-May-2024	31	161,945.52	3.87%	1,361,866.19	32.56%
08	Junio-2024	01-Jun-2024	30-Jun-2024	30	361,049.85	8.63%	1,722,916.04	41.19%
09	Julio-2024	01-Jul-2024	31-Jul-2024	31	193,398.28	4.62%	1,916,314.32	45.82%
10	Agosto-2024	01-Ago-2024	31-Ago-2024	31	137,869.32	3.30%	2,054,183.64	49.11%
11	Setiembre-2024	01-Set-2024	30-Set-2024	30	555,146.19	13.27%	2,609,329.83	62.39%
12	Octubre-2024	01-Oct-2024	03-Oct-2024	03	11,918.00	0.28%	2,621,247.83	62.67%
13	Octubre-2024	21-Oct-2024	31-Oct-2024	11	76,556.38	1.83%	2,697,804.21	64.50%
14	Noviembre-2024	01-Nov-2024	30-Nov-2024	30	206,103.94	4.93%	2,903,908.15	69.43%
15	Diciembre-2024	01-Dic-2024	10-Dic-2024	10	1,278,626.00	30.57%	4,182,534.15	100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>359</b>	<b>S/. 4,182,534.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>S/. 4,182,534.15</b>	<b>100.00%</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR,** el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFIQUESE,** la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR,** la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrón  
CIP. 54491  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

C.C  
AL  
GM  
OSLP  
OIS  
RO  
Archivo.