



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"  
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 411 -2024-GOREMAD/GGR

Puerto Maldonado, 12 DIC 2024

### VISTOS:

El Informe Legal N° 954-2024-GOREMAD/ORAJ, de fecha 12 de diciembre de 2024, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 10453-2024-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 05 de diciembre de 2024, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe N° 9936-2024-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 04 de diciembre de 2024, emitido por el Sub Gerente de Obras; el Informe N° 446-2024-GOREMAD/GRI-SGO-RO-RCSP, con fecha de recepción del 02 de diciembre de 2024, emitido por el Residente de Obra; la Carta N° 100-2024-CONCREMADS.R.L., presentada ante la Entidad en fecha 26 de noviembre de 2024, por el Gerente General de la empresa CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L., y;

### CONSIDERANDO:

Que, en fecha 03 de mayo de 2024, la Entidad y la Empresa **CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**, celebraron el Contrato N° 017-2024-GOREMAD/GGR, derivado del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 015-2024-GOREMAD/OEC-1, para la **ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM2** para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", por el monto de **S/ 353,685.00** (Trescientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Cinco con 00/100 soles) incluido I.G.V., con un plazo de ejecución de **CIENTO QUINCE (115)** días calendario, computados a partir del día siguiente de su suscripción, distribuido de conformidad al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE ENTREGAS										
Item	DESCRIPCION	U/M	P/U	CANTIDAD	1ra Entrega	2da Entrega	3ra Entrega	4ta Entrega		
					A los 40 días de la Firma del Contrato.	A los 65 días de la Firma del Contrato	A los 85 días de la Firma del Contrato	A los 115 días de la Firma del Contrato		
1	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210KG/CM2	DE	M3	465.00	730	180	230	160	160	

Que, en fecha 230 de mayo de 2024, se suscribe la Adenda N° 001 al contrato N° 017-2024-GOREMAD/GGR, modificando la cláusula tercera del contrato, referente al monto contractual, en el sentido de que el monto contractual no incluye I.G.V.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 317-2024-GOREMAD/GGR, de fecha 18 de octubre de 2024, la Entidad resuelve:

**ARTICULO PRIMERO:** OTORGAR por **APROBACION FICTA** la Ampliación de Plazo N° 001 al Contrato N° 17-2024-GOREMAD/GGR, por **CINCUENTA Y TRES (53)** días calendario, requerido por el contratista "**CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**", para el suministro de **CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2**, para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", correspondiente a la **TERCERA ENTREGA**; cuyo plazo otorgado correrá a partir del día siguiente de la fecha de culminación primigenia establecido en el contrato.

Que, mediante Carta N° 100-2024-CONCREMAD S.R.L., presentada ante la Entidad en fecha 26 de noviembre de 2024, el Gerente General de la empresa **CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**, solicita ampliación de plazo al Contrato N° 017-2024-GOREMAD/GGR, por 87 días calendario, para la entrega de **CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2**, para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", correspondiente a la **CUARTA ENTREGA**; amparándose en la causal de atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, debido a la falta de frente de trabajo en obra conforme a lo informado por el área usuaria mediante Carta N° 42-2024-GOREMAD-GRI/SGO-RCSP-RO.

Que, mediante Informe N° 446-2024-GOREMAD/GRI-SGO-RO-RCSP, con fecha de recepción del 02 de diciembre de 2024, emitido por el Residente de Obra, indica:

- Que, mediante Carta N° 42-2024-GOREMAD-GRI/SGO-RCSP-RO, en fecha 25 de agosto de 2024, la residencia de obra informa a la empresa CONCREMAD S.R.L., que no se cuenta con frente de trabajo para poder recibir el concreto premezclado (cuarta entrega); por lo tanto, se recomienda solicitar ampliación de plazo por 87 días.
- Que, a la fecha de emisión del presente informe el proveedor **CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L.**, ha cumplido con la primera, segunda y tercera entrega (...).
- Que, al respecto, esta residencia informa que se ha modificado el cronograma de ejecución de obra: modificándose así las fechas de ejecución de las partidas relacionadas con la adquisición de concreto premezclado, como son:  
02.01.03.10.01 LOSA ALIGERADA, CONCRETO F'C=210 KG/CM2

**CONCLUSIONES:**

- Por los motivos expuestos y debido a la reprogramación de la ejecución de actividades relacionadas con la adquisición de concreto fc = 210 kg/cm2, esta Residencia OPINA FAVORABLEMENTE A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO POR 87 DIAS PARA LA CUARTA ENTREGA, correspondiente al Contrato N° 017-2024-GOREMAD/GGR
- La presente deberá ser remitida a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para que se valide lo solicitado mediante acto resolutivo.

Que, mediante Informe N° 9936-2024-GOREMAD/GRI-SGO, con fecha de recepción del 04 de diciembre de 2024, emitido por el Sub Gerente de Obras, remite el informe del Residente de Obra, mediante el cual emite opinión favorable respecto de la solicitud de ampliación de plazo solicitado por el contratista; y a su vez solicita remitir dicho informe a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para las acciones administrativas correspondientes.

Que, mediante Memorando N° 10453-2024-GOREMAD/GRI, con fecha de recepción del 05 de diciembre de 2024, emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite los informes de la Residencia y Sub Gerencia de Obras, conteniendo el pronunciamiento técnico sobre la solicitud de ampliación de plazo por 87 días calendario solicitado por el contratista para la entrega de **CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2**, para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", y a su vez solicita la revisión y evaluación de los antecedentes y emisión del pronunciamiento legal respecto de lo solicitado.

Que, mediante Informe Legal N° 954-2024-GOREMAD/ORAJ, de fecha 12 de diciembre de 2024, emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, concluye:

1. Que, se debe declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 002 al Contrato N° 017-2024-GOREMAD/GGR (derivado de la Adjudicación Simplificada N° 015-2024-GOREMAD/OEC-1) modificado mediante Adenda N° 001 de fecha 23 de mayo de 2024, por **OCHENTA Y SIETE (87)** días calendario, requerido por el contratista **CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**, para la entrega de **CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2**, para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", correspondiente a la **CUARTA ENTREGA**; por la causal de **ATRASOS O PARALIZACIONES AJENAS A SU VOLUNTAD** debido a la falta de frente de trabajo para cumplir con su prestación; cuyo plazo otorgado correrá a partir del día siguiente de la fecha de culminación del plazo de ejecución establecida en el contrato.
2. Se **RECOMIENDA** disponer a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares como Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, registrar y publicar en la plataforma del SEACE el acto resolutivo que otorga la ampliación de plazo, tomando en cuenta sus facultades de administración de dicha plataforma.
3. Se **RECOMIENDA**, remitir el expediente administrativo original a la Unidad de Procesos de Selección del GOREMAD, para su acumulación al expediente de contratación (Adjudicación Simplificada N° 015-2024-GOREMAD/OEC-1).
4. Se **PRECISA** que el contenido de los documentos que sustentan el presente Informe Legal es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, el presente Informe Legal no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del marco de la Ley.
5. Se **RECOMIENDA** poner en **CONOCIMIENTO** el contenido de lo concluido al contratista "**CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**", así como a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Administración y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del estado, concordante con el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria la Ley N° 27902, que establecen que: "Los Gobiernos Regionales, que emanen de la voluntad, popular son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica, administrativa en asuntos de su

competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal". Asimismo, determina que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la región".

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, con autonomía política económica, y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo integral y sostenible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno a los proyectos que benefician a la región y tiene como funciones administrativas el desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región.

Que, el artículo 119° del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional N° 007-2012-CRMDD/CR, modificado por Ordenanza Regional N° 026-2012-CRMDD/CR, establece que la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de planear, organizar, conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas en el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios, es la responsable de la ejecución, supervisión y control de obras de proyecto de Infraestructura, así como la correcta y óptima utilización de los recursos destinados para tal fin.

Que, conforme lo dispone el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado; "la presente Ley tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se intervienen y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos".

Que, de acuerdo con el numeral 142.1° del artículo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado manifiesta que: "El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso". Entendiéndose por plazo de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones a su cargo; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio hasta el otorgamiento de la conformidad de las prestaciones a cargo del contratista y el pago correspondiente. En tal sentido, de conformidad con la documentación obrante en el expediente, se advierte que el Contrato N° 017-2024-GOREMAD/GGR, derivado del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 015-2024-GOREMAD/OEC-1, modificado mediante Adenda N° 001, fue suscrito el 03 de mayo de 2024, teniendo un plazo de ejecución de **ciento quince** (115) días calendario, computados a partir del día siguiente de su suscripción, siendo de obligatorio cumplimiento para ambas partes.

Que, debe indicarse que, una vez perfeccionado un contrato, el contratista se obliga a ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad de conformidad con las disposiciones contractuales, por su parte, la Entidad se compromete a pagar al contratista la contraprestación correspondiente, en la forma y oportunidad establecidas en el contrato, de igual manera se debe precisar que el cumplimiento recíproco y oportuno de las prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación pública; sin embargo, dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual, pues alguna de las partes podría incumplir en parte o la totalidad de sus prestaciones, o verse imposibilitada de cumplirlas.

Que, frente a lo señalado en el párrafo anterior, cabe precisar que el numeral 34.9° del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece que: "El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento".

Sobre el particular, resulta pertinente precisar que la normativa de Contrataciones del Estado ha prescrito las causales, formalidades y procedimiento que debe observar tanto la Entidad como el contratista para la procedencia de una ampliación de plazo; de acuerdo al artículo **158°**, en el numeral **158.1°** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece; "Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

- Quando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.


Que, en tal sentido, del expediente derivado para su evaluación, se advierte que el contratista **CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**, ha solicitado la Ampliación de Plazo N° 002 al Contrato N° 017-2027-GOREMAD/GGR, modificado mediante Adenda N° 001, de fecha 23 de mayo de 2024, por **OCHENTA Y SIETE (87) días calendario**, para el suministro de **CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2**, para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", correspondiente a la **CUARTA ENTREGA** del contrato; indica básicamente que dicha solicitud es debido a la falta de frente de trabajo y programación de ejecución de partidas en obra conforme a lo informado por el área usuaria mediante Carta N° 42-2024-GOREMAD-GRI/SGO-RCSP-RO; amparando su pedido en la causal de **ATRASOS O PARALIZACIONES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA** (ajenas a su voluntad); asimismo, adjunta copia de la Carta N° 42-2024-GOREMAD-GRI/SGO-RCSP-RO, de fecha 25 de agosto de 2024, notificada en la misma fecha, en donde la residencia de obra le comunica lo siguiente:

- Que actualmente se vienen realizando los trabajos necesarios para habilitar los frentes de trabajo para el cumplimiento de la cuarta entrega, sin embargo, esta residencia informa que se ha modificado el cronograma de obra, modificándose así las fechas de ejecución de las partidas relacionadas con la adquisición de concreto premezclado  $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$  como son: 02.01.03.10.01 LOSA ALIGERADA, CONCRETO  $F_c = 210 \text{ KG/CM}^2$ .
- Que, para el cumplimiento de las partidas mencionadas líneas arriba se ha realizado una nueva reprogramación que serán ejecutadas hasta el 21 de noviembre de 2024.
- De acuerdo a todo lo mencionado esta residencia recomienda solicitar ampliación de plazo para el cumplimiento de la cuarta entrega de concreto premezclado  $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$  por 87 días calendario a fin de no incurrir en atrasos injustificados.

Que, al respecto, sobre la justificación invocada por el contratista, previa evaluación, el Residente de Obra y el Inspector de Obra, emiten pronunciamiento técnico y opinan favorablemente para que se declare **PROCEDENTE** la ampliación de plazo por 87 días calendario solicitado por el contratista; en igual sentido el Sub Gerente de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura, quienes ratifican dicha opinión técnica al no haber efectuado ninguna observación al respecto, dando continuidad a dicho trámite.

Por otra parte, el numeral **158.2°** del artículo **158°** del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, determina que, "El contratista solicita la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o **de finalizado el hecho generador del atraso o paralización**".

Asimismo, es importante indicar que, la circunstancia invocada como **causal de ampliación del plazo puede ocurrir con anterioridad o con posterioridad al término del plazo de ejecución contractual**, sin que ello dependa de la voluntad del contratista; por lo que, la solicitud de ampliación de plazo puede presentarse con posterioridad al término del plazo de ejecución del servicio, **pero siempre dentro de los siete (07) días siguientes de concluida la circunstancia invocada y que se cumplan todos los requisitos exigidos por la normativa de contrataciones del Estado**. Como se aprecia, el referido inciso 158.2 establece el procedimiento que debe seguirse para que la solicitud de ampliación de plazo sea procedente, indicando que el contratista debe presentar su solicitud en un plazo no mayor a siete (7) días hábiles, computados desde que se le notifica la decisión de aprobar una prestación adicional o en caso corresponda desde que finaliza el evento generador del atraso o paralización. **En esa medida, se reitera que la solicitud de ampliación de plazo, en el caso de bienes y servicios, puede presentarse con anterioridad o posterioridad al término del plazo de ejecución contractual, pero siempre dentro de los siete (7) días hábiles siguientes a la finalización del hecho generador del atraso o paralización, lo cual cobra**



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"  
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

sentido pues el contratista recién luego de finalizado el hecho generador del atraso o paralización podría cuantificar el tiempo que requerirá en la solicitud de ampliación de plazo. No obstante, el cese de tal hecho puede ocurrir con anterioridad o posterioridad al término del plazo de ejecución contractual, sin que ello dependa de la voluntad del contratista; **por ello, uno de los efectos de la aprobación de la ampliación de plazo es el reconocimiento del retraso justificado desde el inicio del hecho o evento generador del retraso o paralización, hasta su finalización, así como la extensión del plazo primigenio.** De esta manera, al aprobarse la ampliación del plazo contractual, también se reconoce la ocurrencia del hecho generador del atraso o paralización, **que justifica el retraso desde el inicio de tal hecho hasta el término del mismo**, aun cuando la solicitud de ampliación sea posterior al término del plazo originalmente pactado, el cual, en estricto, nunca habría vencido, dado el posterior reconocimiento de la extensión del plazo al momento de aprobar la ampliación.

Que, sobre lo mencionado, cabe precisar que, para la procedencia de una ampliación de plazo el contratista deberá identificar la circunstancia o hecho generador del atraso o paralización, debiendo acreditar que dicha circunstancia es ajena a su voluntad, debiendo contabilizar la cantidad de días de atrasos o paralizaciones causado por dicha circunstancia, debiendo estar plenamente identificado el inicio y el término del atraso; en tal sentido, de la revisión de la solicitud de ampliación de plazo presentado por el contratista; se advierte que el hecho generador del atraso (falta de frente de trabajo) habría iniciado con la notificación de la Carta N° 42-2024-GOREMAD-GRI/SGO-RCSP-RO, el cual se realizó en fecha 25 de agosto de 2024 conforme se aprecia del sello y firma de recepción del contratista y finaliza en fecha 21 de noviembre de 2024, conforme a lo indicado por el área usuaria de que a partir de dicha fecha podrán continuar con la ejecución de las partidas en el cual es necesario el concreto premezclado  $f'c=210$  kg/cm<sup>2</sup>; asimismo se verifica que la solicitud de ampliación de plazo ha sido presentada en fecha 26 de noviembre de 2024, por lo cual se encuentra dentro del plazo legal para efectuarlo y ser atendido.

Que, por otra parte, el numeral 158.3 del artículo 158° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que: **"la Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad"**. De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado ha dispuesto que la Entidad, en un plazo de diez (10) días hábiles de recibido la solicitud deberá pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo, y que, en caso no se cumpla con ello dentro de dicho plazo, la solicitud del contratista se considerará concedida o aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual, bajo responsabilidad de la Entidad.

Que, en este punto, es importante precisar que en diferentes opiniones del OSCE señala que dentro del plazo establecido por el artículo 158° del Reglamento de la LCE, **la Entidad no sólo debe cumplir con emitir el pronunciamiento mediante la cual se manifiesta sobre la solicitud de ampliación, sino que también debe cumplir con notificarla formalmente al contratista para que este conozca de forma cierta y oportuna la decisión de la Entidad**<sup>1</sup>.

Que, en este extremo, se advierte que el contratista presentó su solicitud de ampliación de plazo en fecha **26 de noviembre de 2024**, por lo que la Entidad deberá emitir pronunciamiento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentado su solicitud, teniendo como fecha límite el **12 de diciembre de 2024**; **teniendo en consideración el día no laborable para el sector público del viernes 06 de diciembre y el feriado nacional del 09 de diciembre del 2024.**

Al respecto, la obligación de emitir y notificar el pronunciamiento (resolución) en el plazo indicado debe ser cumplida por la Entidad, tanto si decide aprobar la solicitud de ampliación de plazo como si decide no aprobarla. Por lo tanto, **en caso la Entidad no cumpla con emitir y/o notificar la resolución mediante la cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista en el plazo que se le ha concedido para tal efecto, la solicitud del contratista se considerará concedida o aprobada y, por tanto, ampliado el plazo contractual, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.** Asimismo, en este supuesto, la ampliación del plazo

<sup>1</sup> Al respecto, ver la Opinión N° 051-2010/DTN.

contractual es automática y se produce por el solo transcurso o vencimiento del plazo concedido a la Entidad para pronunciarse respecto de la solicitud de ampliación presentada por el contratista, siendo esta acción una especie de sanción a la inacción de la Entidad que persigue resolver una situación que no puede mantenerse en suspenso pues ello podría evitar la oportuna ejecución de las prestaciones del contratista o que estas devengan en más gasto económico para éste.

Asimismo, tal como lo señala el numeral 161.1° del artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa: "El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria", concordante con el numeral 162.1° del artículo 162° de la normatividad antes señalada, precisa que: "En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso(...)"; así mismo se menciona con numeral 163.1° del artículo 163° lo siguiente: "Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar". **Por lo tanto, el área usuaria deberá contabilizar los días que utilizó el contratista para cumplir con su prestación; a fin de determinar si corresponde o no la aplicación de la penalidad.**

En consecuencia, independientemente si el contrato es de "ejecución única" o de "ejecución periódica", el monto máximo por el cual la Entidad puede aplicar la "penalidad" por demora en la ejecución de la prestación por parte del contratista es del diez por ciento (10%) del monto total del contrato suscrito.


Por su parte, el numeral 45.5 del artículo 45° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, "para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento". Asimismo, el numeral 223.1 del artículo 223° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que, "las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación, junta de resolución de disputas o arbitraje institucional, según el acuerdo de las partes".

Finalmente, por todo lo expuesto, corresponde declarar corresponde declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 002, por **OCHENTA Y SIETE (87)** días calendario, requerido por el contratista **CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**, para la entrega de **CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2**, para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", correspondiente a la **CUARTA ENTREGA**; debido a que el hecho generador del atraso (falta de frente de trabajo en obra) no le es atribuible.

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina Regional de Administración; y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 069-2019-GOREMAD/GR, de fecha 20 de febrero de 2019.

### **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 002 al Contrato N° 017-2024-GOREMAD/GGR (derivado de la Adjudicación Simplificada N° 015-2024-GOREMAD/OEC-1) modificado mediante Adenda N° 001 de fecha 23 de mayo de 2024, por



"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATAJAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"  
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU"

OCHENTA Y SIETE (87) días calendario, requerido por el contratista **CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.**, para la entrega de **CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM<sup>2</sup>**, para la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, Distrito de Tambopata – Provincia de Tambopata – Región Madre de Dios", correspondiente a la **CUARTA ENTREGA**; por la causal de **ATRASOS O PARALIZACIONES AJENAS A SU VOLUNTAD** debido a la falta de frente de trabajo para cumplir con su prestación; cuyo plazo otorgado correrá a partir del día siguiente de la fecha de culminación del plazo de ejecución establecida en el contrato.

**ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER** a la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares como Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, registrar y publicar en la plataforma del SEACE el acto resolutorio que otorga la ampliación de plazo, tomando en cuenta sus facultades de administración de dicha plataforma.

**ARTÍCULO TERCERO: REMITIR** el expediente administrativo original a la Unidad de Procesos de Selección del GOREMAD, para su acumulación al expediente de contratación (Adjudicación Simplificada N° 015-2024-GOREMAD/OEC-1)

**ARTÍCULO CUARTO:** Se **PRECISA** que el contenido de los documentos que sustentan el presente acto resolutorio es de exclusiva responsabilidad de los que suscriben los mismos, en el marco del principio de presunción de veracidad y de buena fe procedimental. En tal sentido, la presente resolución no convalida acciones que no se ciñan a la normatividad administrativa vigente, ni constituye autorización para realizar acciones que se encuentran restringidas o fuera del marco de la Ley.

**ARTÍCULO QUINTO: PONER** en **CONOCIMIENTO** el contenido de la presente resolución al contratista "CONCRETOS PREMEZCLADO Y AGREGADOS MADRE DE DIOS S.R.L. – CONCREMAD S.R.L.", así como a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Oficina Regional de Administración y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**

GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS  
  
D.F.C. JOSE JULIO VINELLI VEGA  
GERENTE GENERAL (e)