


RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 09						
  						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 31 de octubre de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 567,062.33	463,870.28	S/ 36,554.82	S/ 500,425.10	88.25%	66,637.23
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	335,965.37	S/ 17,148.92	S/ 353,114.29	50.11%	351,561.88
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	227,126.48	S/ 80,993.07	S/ 308,119.55	34.93%	573,981.33
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	469,983.96	S/ 5,072.56	S/ 475,056.52	95.31%	23,369.35
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	708,147.70	S/ 53,095.47	S/ 761,243.17	64.78%	413,949.47
VIAS	S/ 2,152,230.67	1,401,143.81	S/ 483,846.86	S/ 1,884,990.67	87.58%	267,240.00
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	185,395.88	S/ 0.00	S/ 185,395.88	52.78%	165,870.90
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	133,303.85	S/ 4,297.32	S/ 137,601.17	80.53%	33,259.68
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 3,924,937.33	S/ 681,009.02	S/ 4,605,946.35	70.84%	1,895,869.84
AVANCE FISICO DE OBRA		60.37%	10.47%	70.84%		29.16%
AVANCE REPROGRAMADO DE OBRA		60.38%	28.16%	88.54%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		77,873.24	21,217.23	99,090.47		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		16,448.68	1,937.41	18,386.09		
ESTRUCTURAS		9,780.77	703.11	10,483.88		
ARQUITECTURA		4,660.38	2,510.79	7,171.17		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,064.69	81.16	2,145.85		
INSTALACIONES ELECTRICAS		1,558.22	796.43	2,354.65		
VIAS		32,948.87	14,999.25	47,948.12		
DRENAJE PLUVIAL		6,596.39	0.00	6,596.39		
MITIGACION AMBIENTAL		3,815.24	189.08	4,004.32		
C: DEDUCCIONES		-4,258.25	446.33	-3,811.92		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-1,406.63	354.04	-1,052.59		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-2,851.62	92.29	(2,759.33)		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		4,007,068.82	701,779.92	4,708,848.74		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		392,493.73	68,100.90	460,594.63		189,586.99
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		390,255.40	214,035.29	604,290.69		696,072.55
TOTAL	S/ 1,950,544.86	782,749.13	282,136.19	1,064,885.32		885,659.54
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		3,224,319.69	419,643.73	3,643,963.42		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		S/ 3,224,319.69	S/ 419,643.73	S/ 3,643,963.42		
EN I.G.V. 18%		S/ 580,377.54	S/ 75,535.87	S/ 655,913.41		
TOTAL (D)		3,804,697.23	S/ 495,179.60	S/ 4,299,876.83		
MONTO A FACTURAR			S/ 495,179.60			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE						
MONTO A SOLICITAR			S/ 495,179.60			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°67086

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 10						
  						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPÁN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 30 de noviembre de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 567,062.33	500,425.10	S/ 36,336.20	S/ 536,761.30	94.66%	30,301.03
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	353,114.29	S/ 47,822.35	S/ 400,936.64	56.90%	303,739.53
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	308,119.55	S/ 22,158.84	S/ 330,278.39	37.44%	551,822.49
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	475,056.52	S/ 0.00	S/ 475,056.52	95.31%	23,369.35
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	761,243.17	S/ 207,693.45	S/ 968,936.62	82.45%	206,256.02
VIAS	S/ 2,152,230.67	1,884,990.67	S/ 115,036.95	S/ 2,000,027.62	92.93%	152,203.05
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	185,395.88	S/ 34,763.23	S/ 220,159.11	62.68%	131,107.67
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	137,601.17	S/ 8,328.91	S/ 145,930.08	85.41%	24,930.77
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 4,605,946.35	S/ 472,139.93	S/ 5,078,086.28	78.10%	1,423,729.91
AVANCE FISICO DE OBRA		70.84%	7.26%	78.10%		21.90%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		88.54%	11.46%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		77,873.24	13,242.29	91,115.53		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		16,448.68	1,925.82	18,374.50		
ESTRUCTURAS		9,780.77	1,912.89	11,693.66		
ARQUITECTURA		4,660.38	686.92	5,347.30		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,064.69	0.00	2,064.69		
INSTALACIONES ELECTRICAS		1,558.22	3,115.40	4,673.62		
VIAS		32,948.87	3,566.15	36,515.02		
DRENAJE PLUVIAL		6,596.39	1,668.64	8,265.03		
MITIGACION AMBIENTAL		3,815.24	366.47	4,181.71		
C: DEDUCCIONES		-4,258.25	998.11	-3,260.14		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-1,406.63	264.81	-1,141.82		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-2,851.62	733.30	-2,118.32		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		4,007,068.82	484,384.11	5,172,461.95		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		392,493.73	47,213.99	439,707.72		210,473.90
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		390,255.40	81,191.46	471,446.86		828,916.38
TOTAL	S/ 1,950,544.86	782,749.13	128,405.45	911,154.58		1,039,390.28
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		3,224,319.69	355,978.66	4,261,307.37		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		S/ 3,224,319.69	S/ 355,978.66	S/ 4,261,307.37		
EN I.G.V. 18%		S/ 580,377.54	S/ 64,076.16	S/ 644,453.70		
TOTAL (D)		3,804,697.23	S/ 420,054.82	S/ 4,905,761.07		
MONTO A FACTURAR			S/ 420,054.82			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDACIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE						
MONTO A SOLICITAR			S/ 420,054.82			


GUILLERMO DÍAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°67086

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 11						
  						
L.P N° : Adjudicación Simplificada-Ley 31728 N° 018-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-Primera Convocatoria OBRA : "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA – SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICHAYO - REGION LAMBAYEQUE – SECTOR CENTRO POBLADO SIPÁN" ENTIDAD : MINCETUR - PLAN NACIONAL COPESCO CONTRATISTA : CONSORCIO ZAÑA D&C SUPERVISOR : SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA PERIODO : del 01 al 18 de diciembre de 2024						
DESCRIPCION	MONTO CONTRATO (s/IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUM.	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A. VALORIZACION CONTRACTUAL						
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/ 567,062.33	536,761.30	S/ 8,806.61	S/ 545,567.91	96.21%	21,494.42
ESTRUCTURAS	S/ 704,676.17	400,936.64	S/ 17,917.85	S/ 418,854.49	59.44%	285,821.68
ARQUITECTURA	S/ 882,100.88	330,278.39	S/ 23,521.45	S/ 353,799.84	40.11%	528,301.04
INSTALACIONES SANITARIAS	S/ 498,425.87	475,056.52	S/ 0.00	S/ 475,056.52	95.31%	23,369.35
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/ 1,175,192.64	968,936.62	S/ 5,099.89	S/ 974,036.51	82.88%	201,156.13
VIAS	S/ 2,152,230.67	2,000,027.62	S/ 36,188.15	S/ 2,036,215.77	94.61%	116,014.90
DRENAJE PLUVIAL	S/ 351,266.78	220,159.11	S/ 42,454.79	S/ 262,613.90	74.76%	88,652.88
MITIGACION AMBIENTAL	S/ 170,860.85	145,930.08	S/ 0.00	S/ 145,930.08	85.41%	24,930.77
TOTAL (A)	S/ 6,501,816.19	S/ 5,078,086.28	S/ 133,988.74	S/ 5,212,075.02	80.16%	1,289,741.17
AVANCE FISICO DE OBRA		78.10%	2.06%	80.16%		19.84%
AVANCE PROGRAMADO DE OBRA		100.00%	0.00%	100.00%		
B: REAJUSTES DE VALORIZACIÓN		112,332.76	5,830.48	118,163.24		
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD		20,311.91	493.17	20,805.08		
ESTRUCTURAS		12,396.77	770.47	13,167.24		
ARQUITECTURA		7,858.09	846.77	8,704.86		
INSTALACIONES SANITARIAS		2,145.85	0.00	2,145.85		
INSTALACIONES ELECTRICAS		5,470.05	112.20	5,582.25		
VIAS		51,514.27	1,230.40	52,744.67		
DRENAJE PLUVIAL		8,265.03	2,377.47	10,642.50		
MITIGACION AMBIENTAL		4,370.79	0.00	4,370.79		
C: DEDUCCIONES		-2,813.81	398.02	-2,415.79		
Deducción del reajuste por adelanto directo		-787.78	156.26	-631.52		
Deducción del reajuste por adelanto de materiales		-2,026.03	241.76	-1,784.27		
D: VALORIZACION BRUTA (VB=A+B-C)		5,193,232.85	139,421.20	5,332,654.05		
E: AMORTIZACIONES						
ADELANTO DIRECTO	S/ 650,181.62					
ADELANTO PARA MATERIALES	S/ 1,300,363.24					
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		507,808.62	13,398.87	521,207.49		128,974.13
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		685,482.15	24,356.97	709,839.12		590,524.12
TOTAL	S/ 1,950,544.86	1,193,290.77	37,755.84	1,231,046.61		719,498.25
F. VALORIZACION NETA (VN=VB-E)		3,999,942.08	101,665.36	4,101,607.44		
G. RETENCIONES						
FONDO DE GARANTIA		0.00	0.00	0.00		
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (E)		0.00	0.00	0.00		
H. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
EN EFECTIVO (VN-E)		S/ 3,999,942.08	S/ 101,665.36	S/ 4,101,607.44		
EN I.G.V. 18%		S/ 719,989.57	S/ 18,299.76	S/ 738,289.33		
TOTAL (D)		4,719,931.65	S/ 119,965.12	S/ 4,839,896.77		
MONTO A FACTURAR			S/ 119,965.12			
RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CONCORDANCIA A LOS NUMERALES 149.4 Y 149.5 DEL RLCE						
MONTO A SOLICITAR			S/ 119,965.12			


GUILLERMO DIAZ PALOMINO
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N°67086

VALORIZACION DE OBRA N° 05 - RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS
(Octubre 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978" – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.

SISTEMA: SUMA ALZADA
PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL
UBICACIÓN: DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.
RESIDENTE: ARQ. JOSE ALDO SUYON SANTISTEBAN
INSPECCION: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 2,554,956.05
MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/. 3,014,848.14
PLAZO DE EJECUCION: 180 DC

ITEM	PRESUPUESTO		VALORIZADO						SALDO	
	DESCRIPCION	PARCIAL (S/.)	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
			VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
	RESUMEN									
1.00	OBRAS PROVISIONALES	82,337.20	35,843.71	43.53%	25,256.83	30.67%	61,100.55	74.21%	21,236.65	25.79%
2.00	ESTRUCTURAS	229,369.17	214,060.62	93.33%	11,189.42	4.88%	225,250.04	98.20%	4,119.13	1.80%
3.00	ARQUITECTURA	657,993.47	427,786.10	65.01%	105,199.62	15.99%	532,985.72	81.00%	125,007.75	19.00%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	538,192.17	142,287.47	26.44%	75,428.46	14.02%	217,715.93	40.45%	320,476.24	59.55%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	484,246.19	91,866.82	18.97%	61,623.18	12.73%	153,490.00	31.70%	330,756.19	68.30%
6.00	MITIGACION AMBIENTAL	13,321.81	3,038.90	22.81%	3,038.90	22.81%	6,077.80	45.62%	7,244.01	54.38%
	COSTO DIRECTO	2,005,460.01	914,883.63		281,736.41		1,196,620.05		808,839.96	
	GASTOS GENERALES 17.40%	348,950.04	159,189.75		49,022.14		208,211.89		140,738.15	
	UTILIDADES 10.00%	200,546.00	91,488.36		28,173.64		119,662.00		80,884.00	
	SUB - TOTAL	2,554,956.05	1,165,561.75	45.62%	358,932.19	14.05%	1,524,493.94	59.67%	1,030,462.11	40.33%
	IGV 18.00%	459,892.09	209,801.11		64,607.79		274,408.91		185,483.18	
	TOTAL PRESUPUESTO	3,014,848.14	1,375,362.86	45.62%	423,539.98	14.05%	1,798,902.85	59.67%	1,215,945.29	40.33%


Arq. Jose Aldo Suyon Santisteban
RESIDENTE DE OBRA
CAP N° 13473


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018

VALORIZACION DE OBRA N° 06 - RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS (Noviembre 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978" - SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.

SISTEMA: SUMA ALZADA

PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.

RESIDENTE: ARQ. JOSE ALDO SUYON SANTISTEBAN

INSPECCION: ING. SAHAD EDU BETALLELUZ BETALLELUZ

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 2,554,956.05

MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/. 3,014,848.14

PLAZO DE EJECUCION: 180 DC

ITEM	DESCRIPCION	PARCIAL (S/.)	VALORIZADO				SALDO	
			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO	
			VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
RESUMEN								
1.00	OBRAS PROVISIONALES	82,337.20	61,100.55	74.21%	6,941.71	8.43%	68,042.25	82.64%
2.00	ESTRUCTURAS	229,369.17	225,250.04	98.20%	1,994.38	0.87%	227,244.42	99.07%
3.00	ARQUITECTURA	657,993.47	532,985.72	81.00%	30,156.54	4.58%	563,142.26	85.58%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	538,192.17	217,715.93	40.45%	26,930.80	5.00%	244,646.73	45.46%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	484,246.19	153,490.00	31.70%	9,448.15	1.95%	162,938.15	33.65%
6.00	MITIGACION AMBIENTAL	13,321.81	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO		2,005,460.01	1,190,542.24		75,471.57		1,266,013.81	
GASTOS GENERALES		17.40%	207,154.35		13,132.05		220,286.40	
UTILIDADES		10.00%	119,054.22		7,547.17		126,601.38	
SUB - TOTAL		2,554,956.05	1,516,750.82	59.37%	96,150.79	3.76%	1,612,901.59	63.13%
IGV		459,892.09	273,015.15		17,307.14		290,322.29	
TOTAL PRESUPUESTO		3,014,848.14	1,789,765.97	59.37%	113,457.93	3.76%	1,903,223.88	63.13%
							1,111,624.26	36.87%

Arq. Jose Aldo Suyon Santisteban
RESIDENTE DE OBRA
CAP N° 13473

Grupo S.A.C.
Marreros S.A.C.
Cesar Nicanor Marreros Sepúlveda
REPRESENTANTE LEGAL

VALORIZACION DE OBRA N°06
(Periodo del 01 al 15 de Diciembre 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978" – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.

SISTEMA: SUMA ALZADA

ENTIDAD: MINCETUR / PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: DISTRITO DE QUINUA - PROVINCIA DE HUAMANGA -DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

MONTO CONTRATADO: S/. 2,554,956.05 SIN. IGV

MONTO CONTRATADO: S/. 3,014,848.14 CON. IGV

CONTRATISTA: GRUPO MARREROS S.A.C.

RESIDENTE: ARQ. JOSE ALDO SUYON SANTISTEBAN

INSPECTOR: ING. SAHAD EDU BETALLELUZ BETALLELUZ

RESUMEN DE PAGO DE VALORIZACION

VALORIZACIÓN CONTRACTUAL	SIN. IGV	S/. 126,321.43
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/. 7,713.99	
ESTRUCTURAS	S/. 1,318.40	
ARQUITECTURA	S/. 72,797.00	
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 44,492.02	
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 0.00	
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 0.00	
REINTEGROS (REAJUSTES RECONOCIDOS)	SIN. IGV	S/. 0.00
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/. 0.00	
ESTRUCTURAS	S/. 0.00	
ARQUITECTURA	S/. 0.00	
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 0.00	
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 0.00	
PAVIMENTOS Y ACCESOS	S/. 0.00	
EQUIPAMIENTO	S/. 0.00	
MITIGACION AMBIENTAL	S/. 0.00	
VALORIZACION BRUTA		S/. 126,321.43
AMORTIZACIONES	SIN. IGV	S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00	
DEDUCCIONES (DQNC)	SIN. IGV	S/. 0.00
ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	
ADELANTO PARA MATERIALES	S/. 0.00	
VALORIZACION NETA		S/. 126,321.43
I. G. V (18.00%)		S/. 22,737.86
NETO A CANCELAR AL CONTRATISTA		S/. 149,059.29

SON : CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 29/100 SOLES


.....
Ing. Sahad Edu Betalleluz Betalleluz/
CIP 130117
INSPECTOR DE OBRA
PLAN COPESCO NACIONAL – MINCETUR

PAGO AL CONTRATISTA - VALORIZACION N°05

Valorizaciones de Obra /

No: 05

Fecha: oct-24

Obra: "REMEDIACION DE ALAMEDA Y ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL(LA) BOULEVARD TACNA - PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

Contratista: ATENAS INGENIEROS S.A.C

Residente: ARQ. JESSEÑA DEL ROSARIO ARBILDO PEREZ

Inspector: ARQ. FRANCISCO JESUS YAUARI CORDOVA

Contrato Principal

Mto Disp Neto (MDN) s/IGV = 2,051,436.44

0

IGV= 18.00%

VALORIZACION

ESTRUCTURAS
ARQUITECTURA
INST. ELECTRICAS
INST. SANITARIAS

Monto en NS/

39,794.40
59,290.68

TOTAL VALORIZACION DEL PERIODO

COSTO DIRECTO 99,085.08
GASTOS GENERALES 9,908.51
UTILIDADES 2,972.55
V = 111,966.14

REAJUSTES DE PRECIOS (K)

REAJUSTE (K) - VALORIZACION N°05

Monto en NS/

Total Reajustes

K = -
VR = V+K = 111,966.14

VALORIZACION BRUTA

CONTROL DE SALDOS

Monto de la Valorización Acumulada Anterior
Monto de la Valorización Acumulada
Saldo por Valorizar

b = 1,766,790.24
c = V+b = 1,878,756.38
SPV = MDN - c = 172,680.06

REAJUSTES DEDUCIDOS (R-D)

Valorización N°01 - Adelanto Directo
Valorización N°01 - Adelanto de Materiales

Monto en NS/

38.05
237.20

Total Reajustes

(R-D) = 275.25

VALORIZACION BRUTA

VB = VR+(R-D) = 111,690.89

AMORTIZACIONES

Amortización De Adelanto Directo
Amortización Del Adelanto Para Materiales N° 01

Monto en NS/

11,196.61
15,342.65

TOTAL AMORTIZACION DE ADELANTOS

AM = 26,539.26

VALORIZACION NETA

VN = VB-AM = 85,151.63

RETENCIONES

Por Fondo De Garantía
Por Fiel Cumplimiento (10% del contrato)
Multas Por Atraso De Obra
Otro

Monto en NS/

TOTAL RETENCIONES

Ret = -

Monto a Facturar (Forma de Llenar la Factura)

NETO = (VN) = 85,151.63

IGV = 15,327.29

TOTAL = (SUB TOTAL + IGV) = 100,478.92

Monto a Entregar al Contratista

NETO - Ret = 85,151.63

IGV = 15,327.29

Son: Ciento Nueve Mil Ciento Diecinueve con 54/100 soles

TOTAL = 100,478.92

Compromiso A Solicitar:

100,478.92

Situación de la Obra

Porcentaje de Avance Obra Acumulada Programada
Porcentaje de Avance Obra Acumulada Real
Avance de Obra con respecto al programa
Situación

100.00%

91.56%

Atrasada

JESSEÑA DEL ROSARIO ARBILDO PERE
CAP: 21724
RESIDENTE DE OBRA
ATENAS INGENIEROS S.A.C.

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL N° 03 - SETIEMBRE 2024

OBRA: REMODELACION EN EL SENDERO Y ADQUISICION DE SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERPRETACION EN EL (LA) PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA,
CONSORCIO PLAZA 241
CONTRATISTA : ING. VICTOR DAVID SALVATIERRA CORDOVA
SUPERVISION: ING. JAVIER ANIBAL MATTIA VILLACREZ
RESIDENTE: CON I.G.V.
PPTO. REFERENCIAL: S/ 2,784,818 SIN I.G.V.
PPTO. CONTRATADO S/ 2,124,013 SIN I.G.V.
AD. DIRECTO: S/ 0 SIN I.G.V.
AD. MATERIALES: S/ 0

ITEM.	DESCRIPCION DE PARTIDA	MONTO CONTRATADO SIN / IGV	VALORIZACION		% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR DEDUCTIVOS APROBADOS	SALDO POR VALORIZAR
			ANTERIOR	ACTUAL			
A:	VALORIZACION CONTRACTUAL	2,124,013.46	187,918.45	258,454.14	21.02%	0.00	1,677,640.87
	ESTRUCTURAS	257,035.22	179,525.88	11,975.70	74.50%	0.00	85,533.63
	REMODELACION DE LA ALAMEDA	831,637.54	2,965.41	158,628.00	19.43%	0.00	670,044.14
	INSTALACIONES ELECTRICAS	801,732.37	4,263.27	32,751.44	4.62%	0.00	764,717.66
	INSTALACIONES SANITARIAS	233,608.33	1,163.88	55,099.00	24.08%	0.00	177,345.45
B:	AVANCE FISICO DE OBRA		8.85%	12.17%	21.02%	0.00%	78.98%
	REAJUSTES						
	REMODELACION		0.00	0.00			
C:	TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		
	VALORIZACIO BRUTA (VB=A+B)		187,918.45	258,454.14			
	DEDUCCIONES						
	DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00			
	DEDUCCION DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00			
D:	TOTAL (C)=(DED. AD. EF. + DED. AD. MAT.)		0.00	0.00	0.00%		
	AMORTIZACIONES						
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00			
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00			
	TOTAL (D)=(AMORT. AD. EF. + AMORT. AD. MAT.)		0.00	0.00	0.00%		
E:	MONTO A RETENER	212,401.35					
	Fondo de Garantía		184,971.31	27,430.04			
	TOTAL MONTO RETENIDO (E)		184,971.31	27,430.04			-0.00
F:	VALORIZACION NETA= (VN=VB-C-D-E)		2,947.14	231,024.10			
	MONTO A FACTURAR			231,024.10			
	EN EFECTIVO VN		2,947.14	231,024.10			
	EN I.G.V. (18%VN)		0.00	0.00			
	TOTAL A PAGAR		2,947.14	231,024.10			



COINELU

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C.
MILAGROS ALEJANDRA HUAYTA RIVAS
GERENTE GENERAL

360

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIÓN DE OBRA N° 04

OBRA	"CONSTRUCCION DE BOLETERIA Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LINEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA Y PALPA LINEAS DE NASCA DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA." - CUI 2590735.		
ENTIDAD	COPESCO		
CONTRATISTA	CONEILU SAC		
RESIDENTE	ING. ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA		
SUPERVISION	JORGE LUIS BULEJE ALFARO		
PROCESO			
P. REFERENCIAL	S/	818,177.44	
P.CONTRATADO	736,359.70		
F.RELACION	0.90		
PLAZO	105	Dias Calendarios	

FECHA DE INICIO DE OBRA : 09-Jul-24

FECHA DE TERMINO PREVISTO : 21-Oct-21

A) VALORIZACION N° 02

"CONSTRUCCION DE BOLETERIA Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LINEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA Y PALPA LINEAS DE NASCA DISTRITO DE EL INGENIO, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA." - CUI 2590735.

Monto Valorizado sin IGV (v)	75,178.17
Intereses (i)	0.00
Reintegros y Otros (s)	0.00
Deducciones Adelanto Directo (sin IGV)	0.00
Deducciones Adelanto de Materiales	0.00
Deducción por penalidad	0.00
VALORIZACION BRUTA VB=(v+i+s)	75,178.17
Amortización de los Adelantos (D)	39,219.76
Directo	36,393.22
Materiales	2,826.54
VALORIZACION NETA VN= (VB - D)	35,958.41
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA	
- En Efectivo : (VN)	35,958.41
- IGV CONTRATADO= (VN x 0.18)	6,472.51
MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA	
(VN + IGV)	42,430.92

TOTAL VALORIZADO MES:

42,430.92

AVANCE GENERAL MES :

12.05%

ING JORGE LUIS BULEJE ALFARO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 56276

Artemio Huayta Zegarra
INGENIERO CIVIL
CIP 85514



COINELU
S.A.C.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO S.A.C.
MILAGROS ALEJANDRA HUAYTA RIVAS
GERENTE GENERAL

403

RESUMEN DE VALORIZACION: OBRA PRINCIPAL
VALORIZACION N° 05 - AL MES DE NOVIEMBRE 2024

CONCEPTO	MONTOS (S/.)
<u>MONTO VALORIZADO EN EL PRESENTE MES</u>	<u>146,714.70</u>
- MONTO BRUTO VALORIZADO	146,714.70
<u>REAJUSTE</u>	<u>0.00</u>
- REAJUSTE DE LA PRESENTE VALORIZACION	0.00
- REGULARIZACION REAJUSTE VALORIZACION ANTERIOR	0.00
<u>DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE</u>	<u>0.00</u>
- POR ADELANTO DIRECTO	
- POR ADELANTO PARA MATERIALES	0.00
<u>AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO</u>	<u>0.00</u>
- AMORTIZACION PRESENTE VALORIZACION	0.00
<u>AMORTIZACION DEL ADELANTO POR MATERIALES</u>	<u>30,617.35</u>
- AMORTIZACION POR ADELANTO DE MATERIALES	30,617.35
<u>OTROS</u>	<u>0.00</u>
- INTERESES POR MORA EN PAGO DE VALS.	
- OTROS CONCEPTOS	
I.- MONTO FACTURABLE (sin IGV)	116,097.35
<u>RETENCIONES</u>	<u>0.00</u>
- MAYOR COSTO DE SUPERVISION	
- MULTAS	
II.- TOTAL DE RETENCIONES	0.00
III.- MONTO LIQUIDO A PAGAR (I + II)	116,097.35
IV.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (Total 18%)	20,897.52
V.- MONTO A FACTURAR (III + IV)	136,994.87

.....
ING JORGE LUIS BULEJE ALFARO
SUPERVISOR DE OBRA
CIP N° 56276

.....
ARTEMIO HERNANDO HUAYTA ZEGARRA
INGENIERO CIVIL
CIP 85514

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 02

CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES							
OBRA		"CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO"					
ENTIDAD		PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO					
CONTRATISTA		CONSORCIO SANTA MARIA					
SUPERVISIÓN		SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.					
MONTO CONTRATADO		18,662,058.28					
MONTO CONTRATADO SIN IGV		15,815,303.63 (s/I.G.V)					
DESCRIPCION	Monto del contrato s/I.G.V.	VALORIZACION		ACUMULADO		SALDO	
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	MONTO	%	MONTO	%
VALORIZACION CONTRACTUAL							
UNICA	15,815,303.63	199,059.18	268,660.91	467,720.09	2.96%	15,347,583.54	97.04%
TOTAL CONTRACTUAL	15,815,303.63	199,059.18	268,660.91	467,720.09	2.96%	15,347,583.54	97.04%
AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA %		1.26%	1.70%		2.96%		97.04%
AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO ACUMULADO %		1.48%	2.17%		3.65%		
REAJUSTES							
Presupuesto Principal		0	3,657.49	3,657.49			
Total Reajustes		0.00	3,657.49	3,657.49			
DEDUCCION DE REAJUSTES							
Por Adelanto Directo		0	96.52				
Por Adelanto para Materiales		0	1,022.74				
Total Dedución de Reajustes		0.00	1,119.26	1,119.26			
VALORIZACION BRUTA							
Presupuesto Principal		199,059.18	271,149.14				
Total Valorización Bruta		199,059.18	271,149.14				
AMORTIZACION DE ADELANTOS							
Del Adelanto Directo	1,581,530.36	19,905.92	26,866.09	46,772.01		1,534,758.35	
Del Adelanto para Materiales	3,163,060.73	0.00	135,631.80	135,631.80		3,027,428.93	
Total Amortización de Adelantos		19,905.92	162,497.89	182,403.81			
VALORIZACION NETA							
Presupuesto Principal		179,153.26	108,651.25	287,804.51			
Total Valorización Neta		179,153.26	108,651.25	287,804.51			
MONTO NETO A FACTURAR							
En Efectivo		179,153.26	108,651.25	287,804.51			
I.G.V. 18%		32,247.59	19,557.23	51,804.81			
TOTAL		211,400.85	128,208.49	339,609.32			
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		23,498.98	31,701.99				
MONTO A CANCELAR		187,911.87	96,506.49				

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20602263526

Cleider A. Rimaycuna Morales
TITULAR - GERENTE

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ing. Jose Manuel Huancacha Lizaraga
JEFE DE SUPERVISION
CIP N°089052

CAL. POLONIA NRO. 0286 URB. LAS BRISAS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO.

RUC: 20602263526 Teléfono: (041) 261540 Celular: 964564490 www.singenor.com

RESUMEN DE VALORIZACIÓN N° 03**(01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024)**

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO"

ENTIDAD : PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CONTRATISTA : CONSORCIO SANTA MARIA

SUPERVISIÓN : SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

MONTO CONTRATADO : 18662058.28 (Inc. IGV)

1.- VALORIZACIÓN DEL PERIODO			
Presupuesto Principal			325,735.90
Total Valorización del Periodo		S/.	325,735.90
2.- REAJUSTES			
Presupuesto Principal			2,277.60
Total Reajustes		S/.	2,277.60
3.- DEDUCCIÓN DE REAJUSTES			
Por Adelanto Directo			70.94
Por Adelanto para Materiales			265.92
Total Dedución de Reajustes		S/.	336.86
4.- VALORIZACIÓN BRUTA	(1 + 2 - 3)		
Presupuesto Principal			327,676.64
Total Valorización Bruta		S/.	327,676.64
5.- AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS			
Del Adelanto Directo			32,573.59
Del Adelanto para Materiales			122,357.26
Total Amortización de Adelantos		S/.	154,930.85
6.- VALORIZACIÓN NETA	(4 - 5)		
Presupuesto Principal			172,745.79
Total Valorización Neta		S/.	172,745.79
7.- RESUMEN			
En Efectivo	(A)	S/.	172,745.79
I.G.V. 18%	(B)	S/.	31,094.24
TOTAL	(A) + (B)	S/.	203,840.03
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		S/.	38,436.84
MONTO A CANCELAR		S/.	165,403.20

CONSORCIO SANTA MARIA

ING. MARIANA C. BRICENO ESCOBEDO
RESIDENTE DE OBRA
CIP: 82999

CONSORCIO SANTA MARIA

Ing. Milton A. Espinoza Huay
REPRESENTANTE DE OBRA

CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES

OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO

ENTIDAD PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

CONTRATISTA CONSORCIO SANTA MARIA

SUPERVISIÓN SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

MONTO CONTRATADO 18,662,058.28

MONTO CONTRATADO SIN IGV 15,815,303.63 (s/I.G.V.)

DESCRIPCION	Monto del contrato s/I.G.V.	VALORIZACION		ACUMULADO		SALDO	
		ANTERIOR	ACTUAL	MONTO	%	MONTO	%
VALORIZACIÓN CONTRACTUAL							
UNICA	15,815,303.63	793,455.99	726,490.44	1,519,946.43	9.61%	14,295,357.20	90.39%
TOTAL CONTRACTUAL	15,815,303.63	793,455.99	726,490.44	1,519,946.43	9.61%	14,295,357.20	90.39%
AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA %		5.02%	4.59%		9.61%		90.39%
AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO ACUMULADO %		6.18%	1.40%		7.58%		
REAJUSTES							
Presupuesto Principal		5,935.09	5,318.42	11,253.51			
Total Reajustes		5,935.09	5,318.42	11,253.51			
DEDUCCIÓN DE REAJUSTES							
Por Adelanto Directo		167.46	174.88				
Por Adelanto para Materiales		1,338.66	137.04				
Total Dedución de Reajustes		1,506.12	311.92	1,818.04			
VALORIZACIÓN BRUTA							
Presupuesto Principal		797,884.96	731,496.94				
Total Valorización Bruta		797,884.96	731,496.94				
AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS							
Del Adelanto Directo	1,581,530.36	59,439.68	72,649.04	132,068.72		1,449,441.64	
Del Adelanto para Materiales	3,163,060.73	176,089.44	49,101.79	225,191.23		2,937,869.50	
Total Amortización de Adelantos		235,529.12	121,750.83	357,279.95			
VALORIZACIÓN NETA							
Presupuesto Principal		562,355.84	609,746.11	1,172,101.95			
Total Valorización Neta		562,355.84	609,746.11	1,172,101.95			
MONTO NETO A FACTURAR							
En Efectivo		562,355.84	609,746.11	1,172,101.95			
I.G.V. 18%		101,224.05	109,754.30	210,978.35			
TOTAL		663,579.89	719,500.41	1,383,080.30			
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		93,627.81	85,725.87				
OTRAS PENALIDADES		15,450.00					
MONTO A CANCELAR		554,502.08	633,774.54				

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
RUC: 20602263526

Cleider A. Rimaycuna Morales
TITULAR - GERENTE

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

Ing. José Manuel Munstroz Lizárraga
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 089052

CUADRO DE RESUMEN DE VALORIZACIONES

OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO"

ENTIDAD PLAN COPESCO NACIONAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
CONTRATISTA CONSORCIO SANTA MARIA
SUPERVISIÓN SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
MONTO CONTRATADO 18,662,058.28
MONTO CONTRATADO SIN IGV 15,815,303.63 (s/I.G.V.)

DESCRIPCION	Monto del contrato s/I.G.V.	VALORIZACION		ACUMULADO		SALDO	
		ANTERIOR	ACTUAL	MONTO	%	MONTO	%
VALORIZACION CONTRACTUAL							
UNICA	15,815,303.63	1,519,946.43	177,994.17	1,697,940.60	10.74%	14,117,363.03	89.26%
TOTAL CONTRACTUAL	15,815,303.63	1,519,946.43	177,994.17	1,697,940.60	10.74%	14,117,363.03	89.26%
AVANCE DE LA OBRA A LA FECHA %		9.61%	1.13%		10.74%		89.26%
AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADO ACUMULADO %		8.98%	1.40%		10.38%		
REAJUSTES							
Presupuesto Principal		11,253.51	3,999.84	15,253.35			
Total Reajustes		11,253.51	3,999.84	15,253.35			
DEDUCCION DE REAJUSTES							
Por Adelanto Directo		342.34	113.66				
Por Adelanto para Materiales		1,475.70	176.71				
Total Dedución de Reajustes		1,818.04	290.37	2,108.41			
VALORIZACION BRUTA							
Presupuesto Principal		1,529,381.90	181,703.64				
Total Valorización Bruta		1,529,381.90	181,703.64				
AMORTIZACION DE ADELANTOS							
Del Adelanto Directo	1,581,530.36	132,088.72	17,799.42	149,888.14		1,431,642.22	
Del Adelanto para Materiales	3,163,060.73	225,191.23	38,652.96	261,744.19		2,901,316.54	
Total Amortización de Adelantos		357,279.95	54,352.38	411,632.33			
VALORIZACION NETA							
Presupuesto Principal		1,172,101.95	127,351.26	1,299,453.21			
Total Valorización Neta		1,172,101.95	127,351.26	1,299,453.21			
MONTO NETO A FACTURAR							
En Efectivo		1,172,101.95	127,351.26	1,299,453.21			
I.G.V. 18%		210,978.35	22,923.23	233,901.58			
TOTAL		1,383,080.30	150,274.49	1,533,354.79			
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		179,353.68	21,003.31				
OTRAS PENALIDADES		15,450.00					
MONTO A CANCELAR		1,188,276.62	129,271.17				

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 C: 20602263526
 TITULAR - GERENTE
 Calder A. Rincaycuti Morales

SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.
 Ing. José Manuel Rincaycuti Morales
 JEFE DE SUPERVISIÓN
 CIP N°089052

RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR POR CONCEPTO DE VALORIZACION MENSUAL N°001 - DEL 04 AL 30 DE SETIEMBRE DE 2024

OBRA "REMEDIACIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURÍSTICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) MALECÓN DEL RELOJ PÚBLICO - PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI- CUI N°2637136"

ENTIDAD CONTRATANTE PLAN COPESCO NACIONAL

CONTRATISTA CONSORCIO PLAZA 242

PLAZO CONTRACTUAL OCHENTA (80) DÍAS CALENDARIO

RESIDENTE ING. MARLON EDUARDO MORALES QUEZADA - CIP : 111904

INSPECTOR ARQ. JUAN CARLOS VILLACORTA RAMIREZ - CAP 5441

FECHA DE INICIO CONTRATO 04 DE SETIEMBRE DE 2024

MONTO CONTRACTUAL S/ 1,990,702.97 SIN IGV

DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO (SIN IGV)	VALORIZACIONES			% AVANCE ACUM	SALDO
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A VALORIZACION						
ESTRUCTURAS	397,431.04	0.00	80,018.28	80,018.28	20.134%	317,412.76
REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA	899,068.59	0.00	0.00	0.00	0.000%	899,068.59
INSTALACIONES ELECTRICAS	377,815.06	0.00	0.00	0.00	0.000%	377,815.06
INSTALACIONES HIDRAULICAS	60,727.20	0.00	0.00	0.00	0.000%	60,727.20
TOTAL (A)	1,735,041.89	0.00	80,018.28	80,018.28		1,655,023.61
AVANCE EJECUTADO		0.000%	4.422%	4.422%		95.578%
AVANCE PROGRAMADO VIGENTE		0.000%	2.160%	2.160%		97.840%
B REAJUSTES						
ESTRUCTURAS		0.00	0.00	0.00		
REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA		0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		0.00
VB VALORIZACION BRUTA (VB) = (A) + (B)		0.00	80,018.28	80,018.28		1,655,023.61
C AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES						
AMORTIZACION DE RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		0.00	80,018.28	80,018.28		0.00
TOTAL (C)		0.00	80,018.28	80,018.28		0.00
VN VALORIZACION NETA (VN) = (VB) - (C)		0.00	0.00	0.00		1,655,023.61
MF MONTO POR FACTURAR POR EL CONTRATISTAS						
EN EFECTIVO (VN) + (E) + (F)	1,735,041.89	0.00	0.00	0.00		0.00
EN IGV (0.0% LEY N°27037)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL (MF)	1,735,041.89	0.00	0.00	0.00		0.00
P PENALIDADES INC. IGV						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (P)		0.00	0.00	0.00		
MP MONTO POR PAGAR AL CONTRATISTA						
TOTAL (MP) = (MF) - (P)	1,735,041.89	0.00	0.00	0.00		
S SENCICO						
PAGO POR SENCICO (0.20%)			160.04			
TOTAL (S)			160.04			

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR

S/0.00 SON: CERO CON 00/100 SOLES



Arq. Juan Carlos Villacorta Ramirez
SUPERVISOR DE OBRAS

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS

RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR POR CONCEPTO DE VALORIZACION MENSUAL N°002 - DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

OBRA "REMODELACIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURÍSTICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) MALECÓN DEL RELOJ PÚBLICO - PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI-CUI N°2637136"

ENTIDAD CONTRATANTE PLAN COPESCO NACIONAL

CONTRATISTA CONSORCIO PLAZA 242

PLAZO CONTRACTUAL OCHENTA (80) DIAS CALENDARIO

RESIDENTE ING. MARLON EDUARDO MORALES QUEZADA - CIP : 111904

INSPECTOR ARQ. JUAN CARLOS VILLACORTA RAMIREZ - CAP 5441

FECHA DE INICIO CONTRATO 04 DE SETIEMBRE DE 2024

MONTO CONTRACTUAL S/ 1,990,702.97 SIN IGV

DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO (SIN IGV)	VALORIZACIONES			% AVANCE ACUM	SALDO
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A VALORIZACION						
REMODELACION DE MALECON TURISTICO	1,990,702.97	88,020.10	763,955.54	851,975.63	42.798%	1,138,727.34
TOTAL (A)	1,990,702.97	88,020.10	763,955.54	851,975.63		1,138,727.34
AVANCE EJECUTADO		4.422%	38.376%	42.798%		57.202%
AVANCE PROGRAMADO VIGENTE		4.422%	48.244%	52.666%		47.334%
B REAJUSTES						
ESTRUCTURAS		0.00	0.00	0.00		
REMODELACIÓN DE LA ALAMEDA		0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00		
INSTALACIONES HIDRAULICAS		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		0.00
VB VALORIZACION BRUTA (VB) = (A) + (B)		88,020.10	763,955.54	851,975.63		1,138,727.34
C AMORTIZACIONES						
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
AMORTIZACION DE RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		88,020.10	111,050.20	199,070.30		0.00
TOTAL (C)		88,020.10	111,050.20	199,070.30		0.00
VN VALORIZACION NETA (VN) = (VB) - (C)		0.00	652,905.34	652,905.33		1,138,727.34
MF MONTO POR FACTURAR POR EL CONTRATISTAS						
EN EFECTIVO (VN) + (E) + (F)	1,990,702.97	0.00	652,905.34	652,905.33		1,138,727.34
EN IGV (0.0% LEY N°27037)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL (MF)	1,990,702.97	0.00	652,905.34	652,905.33		1,138,727.34
P PENALIDADES INC. IGV						
MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
TOTAL (P)		0.00	0.00	0.00		
MP MONTO POR PAGAR AL CONTRATISTA						
TOTAL (MP) = (MF) - (P)	1,990,702.97	0.00	652,905.34	652,905.33		
S SENCICO						
PAGO POR SENCICO (0.20%)			1,527.91			
TOTAL (S)			1,527.91			

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS

RESUMEN DE PAGO A EFECTUAR POR CONCEPTO DE VALORIZACION MENSUAL N°003 - DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

OBRA	"REMODELACIÓN DE MALECÓN TURÍSTICO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO PARA USO TURÍSTICO; ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE INTERPRETACIÓN; EN EL(LA) MALECÓN DEL RELOJ PÚBLICO - PUCALLPA DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI- CUI N°2637136"	
ENTIDAD CONTRATANTE	PLAN COPESCO NACIONAL	
CONTRATISTA	CONSORCIO PLAZA 242	
PLAZO CONTRACTUAL	OCHENTA (80) DIAS CALENDARIO	
RESIDENTE	ING. MARLON EDUARDO MORALES QUEZADA - CIP : 111904	
INSPECTOR	ARQ. JUAN CARLOS VILLACORTA RAMIREZ - CAP 5441	
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL	04 DE SETIEMBRE DE 2024	
MONTO CONTRACTUAL	S/ 1,990,702.97	SIN IGV

DESCRIPCION		MONTO ADJUDICADO (SIN IGV)	VALORIZACIONES			% AVANCE ACUM	SALDO
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A	VALORIZACION						
	REMDELACION DE MALECON TURISTICO	1,990,702.97	851,975.63	541,538.01	1,393,513.64	70.001%	597,189.33
	TOTAL (A)	1,990,702.97	851,975.63	541,538.01	1,393,513.64		597,189.33
	AVANCE EJECUTADO		4.422%	38.376%	42.798%		57.202%
	AVANCE PROGRAMADO VIGENTE		4.422%	48.244%	52.666%		47.334%
B	REAJUSTES						
	ESTRUCTURAS		0.00	0.00	0.00		
	REMDELACIÓN DE LA ALAMEDA		0.00	0.00	0.00		
	INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00		
	INSTALACIONES HIDRAULICAS		0.00	0.00	0.00		
	TOTAL (B)		0.00	0.00	0.00		0.00
VB	VALORIZACION BRUTA (VB) = (A) + (B)		851,975.63	541,538.01	1,393,513.64		597,189.33
C	AMORTIZACIONES						
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		
	AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
	AMORTIZACION DE RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO		0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL (C)		0.00	0.00	0.00		0.00
VN	VALORIZACION NETA (VN) = (VB) - (C)		851,975.63	541,538.01	1,393,513.64		597,189.33
MF	MONTO POR FACTURAR POR EL CONTRATISTAS						
	EN EFECTIVO (VN) + (E) + (F)	1,990,702.97	851,975.63	541,538.01	1,393,513.64		597,189.33
	EN IGV (0.0% LEY N°27037)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	TOTAL (MF)	1,990,702.97	851,975.63	541,538.01	1,393,513.64		597,189.33
P	PENALIDADES INC. IGV						
	MULTA POR ATRASO DE OBRA		0.00	0.00	0.00		
	TOTAL (P)		0.00	0.00	0.00		
MP	MONTO POR PAGAR AL CONTRATISTA						
	TOTAL (MP) = (MF) - (P)	1,990,702.97	851,975.63	541,538.01	1,393,513.64		
S	SENCICO						
	PAGO POR SENCICO (0.20%)			1,083.08			
	TOTAL (S)			1,083.08			

TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR S/541,538.01 SON: QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 01/100 SOLE

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA No. 01

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL
MALECON GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO,
REGION LA LIBERTAD

PROPIETARIO : PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN : Pacasmayo- Pacasmayo - La Libertad

RESIDENTE : ING. MILAGRITOS DEL S. CASTRO SALDAÑA _ CIP 107873

SUPERVISOR : ING. JORGE LUIS CERVANTES LLAUCA _ CIP 41862

FECHA : OCTUBRE 2024

Valorización mes	V =	166,719.71
Reintegros y otros	R =	3,897.56
Deducción	D =	0.00

VALORIZACION BRUTA	VB = V+R-D =	170,617.27
--------------------	--------------	------------

Amortización	A =	16,671.97
--------------	-----	-----------

VALORIZACION NETA	VN = VB - A =	153,945.30
-------------------	---------------	------------

EECTIVO	E = VN =	153,945.30
---------	----------	------------

I.G.V.	18% x VN =	27,710.15
--------	------------	-----------

Monto a Cancelar al Contratista

EECTIVO	E = VN =	153,945.30
---------	----------	------------

I.G.V.	18% x VN =	27,710.15
--------	------------	-----------

Monto a Facturar	=	S/. 181,655.45
------------------	---	----------------

Retención de Fiel Cumplimiento (1 de 14)	=	S/. 144,240.68
--	---	----------------

Calendario de Compromisos a Solicitar	=	S/. 37,414.77
---------------------------------------	---	---------------

Resumen de Valorización N°01 – Octubre 2024

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

[Firma]

Cristhian Alexander Rios Silva
REPRESENTANTE COMUN

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

[Firma]

Ing. Milagritos del Socorro Castro Saldaña
CIP. 107873
REP. ENTE DE OBRA

KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

[Firma]

JORGE LUIS CERVANTES LLAUCA
CIP. 41862
JEFE DE SUPERVISION

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA No. 02

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL
MALECON GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO,
REGION LA LIBERTAD

PROPIETARIO : PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN : Pacasmayo- Pacasmayo - La Libertad

RESIDENTE : ING. MILAGRITOS DEL S. CASTRO SALDAÑA _ CIP 107873

SUPERVISOR : ING. JORGE LUIS CERVANTES LLAUCA _ CIP 41862

FECHA : **NOVIEMBRE 2024**

Valorización mes	V =	182,949.81
Reintegros y otros	R =	3,395.67
Deducción	D =	83.52

VALORIZACION BRUTA	VB = V+R-D =	186,261.96
--------------------	--------------	------------

Amortización	A =	58,602.79
--------------	-----	-----------

VALORIZACION NETA	VN = VB - A =	127,659.17
-------------------	---------------	------------

EECTIVO	E = VN =	127,659.17
---------	----------	------------

I.G.V.	18% x VN =	22,978.65
--------	------------	-----------

Monto a Cancelar al Contratista

EECTIVO	E = VN =	127,659.17
I.G.V.	18% x VN =	22,978.65

Monto a Facturar	=	S/. 150,637.82
------------------	---	----------------

Retención de Fiel Cumplimiento (2 de 14)	=	S/. 144,240.68
--	---	----------------

Calendario de Compromisos a Solicitar	=	S/. 6,397.14
---------------------------------------	---	--------------

NOTA :

- Formato según Resolución 01-95-EF / 76.01 (E-4)
- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en Las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista.

Resumen de Valorización N°02 – Noviembre 2024

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E


Cristhian Alexander Rios Silva
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E


Ing. Milagritos del Socorro Castro Saldaña
CIP: 107873
RESIDENTE DE OBRA

Dirección: Calle Colombia N°176 -Urb. El Recreo – Trujillo
Teléfono: 044-292713


Jorge Luis Cervantes Llaucá
CIP: 41862
JEFE DE SUPERVISION

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA No. 03

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL
MALECON GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO,
REGION LA LIBERTAD

PROPIETARIO : PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN : Pacasmayo- Pacasmayo - La Libertad

RESIDENTE : ING. MILAGRITOS DEL S. CASTRO SALDAÑA _ CIP 107873

SUPERVISOR : ING. JORGE LUIS CERVANTES LLAUCA _ CIP 41862

FECHA : DICIEMBRE 2024

Valorización mes	V =	367,282.15
Reintegros y otros	R =	9,109.50
Deducción	D =	260.62

VALORIZACION BRUTA	VB = V+R-D =	376,131.03
--------------------	--------------	------------

Amortización	A =	166,438.21
--------------	-----	------------

VALORIZACION NETA	VN = VB - A =	209,692.82
-------------------	---------------	------------

EECTIVO	E = VN =	209,692.82
---------	----------	------------

I.G.V.	18% x VN =	37,744.71
--------	------------	-----------

Monto a Cancelar al Contratista

EECTIVO	E = VN =	209,692.82
---------	----------	------------

I.G.V.	18% x VN =	37,744.71
--------	------------	-----------

Monto a Facturar	=	S/. 247,437.53
------------------	---	----------------

Retención de Fiel Cumplimiento (2 de 14)	=	S/. 72,120.34
--	---	---------------

Calendario de Compromisos a Solicitar	=	S/. 175,317.19
---------------------------------------	---	----------------

NOTA :

- Formato según Resolución 01-95-EF / 76.01 (E-4)
- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en Las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista.

CONSORCIO TURÍSTICO MALECON GRAU C&E



Cristhian Alexander Rios Silva
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO TURÍSTICO MALECON GRAU C&E



Ing. Milagritos del Socorro Castro Saldaña
CIP. 107873
RESIDENTE DE OBRA

KAZIRI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

JORGE LUIS CERVANTES LLAUCA
CIP. 41862
JEFE DE SUPERVISIÓN

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA No. 04

OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURISTICOS EN EL
MALECON GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO,
REGION LA LIBERTAD

PROPIETARIO : PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN : Pacasmayo- Pacasmayo - La Libertad

RESIDENTE : ING. MILAGRITOS DEL S. CASTRO SALDAÑA _ CIP 107873

SUPERVISOR : ING. KEVIN POLANCO MARTOS ALVA _ CIP 124987

FECHA : DICIEMBRE 2024

Valorización mes	V =	534,576.62
Reintegros y otros	R =	14,047.72
Deducion	D =	464.52

VALORIZACION BRUTA	VB = V+R-D =	548,159.82
--------------------	--------------	------------

Amortización	A =	178,419.88
--------------	-----	------------

VALORIZACION NETA	VN = VB - A =	369,739.94
-------------------	---------------	------------

EECTIVO	E = VN =	369,739.94
---------	----------	------------

I.G.V.	18% x VN =	66,553.19
--------	------------	-----------

Monto a Cancelar al Contratista

EECTIVO	E = VN =	369,739.94
---------	----------	------------

I.G.V.	18% x VN =	66,553.19
--------	------------	-----------

Monto a Facturar	=	S/. 436,293.13
------------------	---	----------------

Retención de Fiel Cumplimiento (3 de 14)	=	S/. 72,120.34
--	---	---------------

Calendario de Compromisos a Solicitar	=	S/. 364,172.79
---------------------------------------	---	----------------

NOTA :

- Formato según Resolución 01-95-EF / 76.01 (E-4)
- Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en Las Bases o en el contrato, por el inspector o supervisor y el contratista.

KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION

ING. KEVIN POLANCO MARTOS ALVA
CIP 124987
JEFE DE SUPERVISION

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Ing. Milagritos del Socorro Castro Saldaña
CIP 107873
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Cristhian Alexander Rios Silva
REPRESENTANTE COMUN

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 01

RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL							
VALORIZACIÓN N° 01 - PERIODO (13 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024)							
Obra	:	*CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA*					
Entidad	:	PLAN COPESCO NACIONAL					
Ubicación	:	LIMA - LIMA - RIMAC					
Area Geográfica	:	2	INICIO DE OBRA		13/11/2024		
Monto de Contrato/ ejec. de obra (C/IGV)	:	S/. 15,905,786.23	TERMINO DE OBRA		7/03/2026		
			PLAZO DE		480 DIAS		
Monto de Contrato/ ejec. de obra (S/IGV)	:	S/. 13,479,479.86	EJECUCION		CALENDARIOS		
Contratista	:	CONSORCIO LIBERTAD	MONTO CONTRATO INC IGV		S/. 15'905,786.23		
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL					
Plazo de Ejecución de Obra	:	480 DIAS CALENDARIO					
Jefe de Supervision	:	ING. JORGE ENRIQUE MILLONES LOPEZ					
Residente de Obra	:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA					
DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1	OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	1,651,761.92	0.00	109,751.97	109,751.97	6.64%	1,542,009.95
2	ESTRUCTURAS	2,320,228.75	0.00	86,147.36	86,147.36	3.71%	2,234,081.39
3	ARQUITECTURA Y RESTAURACION	5,445,692.64	0.00	309.97	309.97	0.01%	5,445,382.67
4	INSTACIONES SANITARIAS	827,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	827,603.98
5	INSTACIONES ELECTRICAS	3,177,978.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,177,978.94
6	MANEJO AMBIENTAL	38,981.16	0.00	1,754.22	1,754.22	4.50%	37,226.94
7	SEGURIDAD SEÑALÉTICAS Y EVA CUACION	17,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,232.46
VALORIZACION CONTRACTUAL		13,479,479.85	0.00	197,963.53	197,963.53	1.47%	13,281,516.32
			0.00%	1.47%		98.53%	
VALORIZACION DEL MES (V)		13,479,479.86	0.00	197,963.53	197,963.53	1.47%	13,281,516.32
REAJUSTES (R)			0.00	1,142.24	1,142.24		
AMORTIZACIONES (C)			0.00	19,796.35	19,796.35		0.00
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO			0.00	19,796.35	19,796.35		0.00
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES			0.00	0.00	0.00		0.00
DEDUCCION (D)			0.00	0.00	0.00		0.00
DEDUCCIÓN ADELANTO DIRECTO			0.00	0.00	0.00		0.00
DEDUCCIÓN ADELANTO DE MATERIALES			0.00	0.00	0.00		0.00
VALORIZACION BRUTA (VB)=V+R-D		13,479,479.86	0.00	179,309.42	179,309.42		13,281,516.32
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)		13,479,479.86	0.00	179,309.42	179,309.42		13,281,516.32
MULTA POR ATRASO (M)							
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA							
En efectivo (VN-M)		13,479,479.86	0.00	179,309.42	179,309.42		13,281,516.32
En IGV (VN x 18%)		2,426,306.37	0.00	32,275.70	32,275.70		2,390,672.94
MONTO TOTAL CON IGV		15,905,786.23	0.00	211,585.12	211,585.12		15,672,189.26
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO							
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (10% MONTO CONTRATO)		1,590,578.62		21,158.51	21,158.51		1,569,420.11
MONTO TOTAL A FACTURAR			0.00	190,426.61	190,426.61		

2024/11/01
CONSORCIO SUPERVISOR
RIMAC CULTURAL
Ing. Jorge Enrique Millones López
JEFE DE SUPERVISIÓN
CIP N° 117694

CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL
Leon Tapia Jhon Maycol
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 71900043

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 02

RESUMEN DE VALORACIÓN N° 02

VALORIZACIÓN N° 02 - PERIODO (01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)

Obra : *CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA*

Entidad : PLAN COPESCO NACIONAL

Ubicación : LIMA - LIMA - RIMAC

Area Geográfica : 2

Monto de Contrato/ ejec. de obra (C/IGV) : S/. 15,905,786.23

Monto de Contrato/ ejec. de obra (S/IGV) : S/. 13,479,479.86

Contratista : CONSORCIO LIBERTAD

Supervisor de Obra : CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL

Plazo de Ejecución de Obra : 480 DIAS CALENDARIO

Jefe de Supervision : ING. JORGE ENRIQUE MILLONES LOPEZ

Residente de Obra : ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA

INICIO DE OBRA : 13/11/2024

TERMINO DE OBRA : 7/03/2026

PLAZO DE : 480 DIAS

EJECUCION : CALENDARIOS

MONTO CONTRATO INC IGV : S/. 15'905,786.23

DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
		ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1 OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	1,651,761.92	109,751.97	35,675.85	145,427.82	8.80%	1,506,334.10
2 ESTRUCTURAS	2,320,228.75	86,147.36	183,531.07	269,678.43	11.62%	2,050,550.32
3 ARQUITECTURA Y RESTAURACION	5,445,692.64	309.97	0.00	309.97	0.01%	5,445,382.67
4 INSTACIONES SANITARIAS	827,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	827,603.98
5 INSTACIONES ELECTRICAS	3,177,978.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,177,978.94
6 MANEJO AMBIENTAL	38,981.16	1,754.22	2,176.84	3,931.06	10.08%	35,050.10
7 SEGURIDAD SEÑALÉTICAS Y EVACUACIÓN	17,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,232.46
VALORIZACION CONTRACTUAL	13,479,479.85	197,963.53	221,383.76	419,347.29	3.11%	13,060,132.56
		1.47%	1.64%	3.11%		96.89%
VALORIZACION DEL MES (V)	13,479,479.86	197,963.53	221,383.76	419,347.29	3.11%	13,060,132.56
REAJUSTES (R)		1,142.24	1,559.37	2,701.61		
AMORTIZACIONES (C)		19,796.35	38,904.14	58,700.49		0.00
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO		19,796.35	22,138.38	41,934.73		0.00
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES		0.00	16,765.76	16,765.76		0.00
DEDUCCION (D)		0.00	0.00	0.00		0.00
DEDUCCIÓN ADELANTO DIRECTO		0.00	0.00	0.00		0.00
DEDUCCIÓN ADELANTO DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00		
VALORIZACION BRUTA (VB)=V+R-D	13,479,479.86	179,309.42	184,038.99	363,348.41		13,060,132.56
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)	13,479,479.86	179,309.42	184,038.99	363,348.41		13,060,132.56
MULTA POR ATRASO (M)						
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
En efectivo (VN-M)	13,479,479.86	179,309.42	184,038.99	363,348.41		13,060,132.56
En IGV (VN x 18%)	2,426,306.37	32,275.70	33,127.02	65,402.71		2,350,823.86
MONTO TOTAL CON IGV	15,905,786.23	211,585.12	217,166.01	428,751.12		15,410,956.42
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO						
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (10% MONTO CONTRATO)	1,590,578.62	23,359.69	26,123.29	49,482.98		1,541,095.64
MONTO TOTAL A ENTREGAR AL CONTRATISTA		188,225.43	191,042.72	379,268.14		

Jorge Millones
CONSORCIO SUPERVISOR
RIMAC CULTURAL
Ing. Jorge Enrique Millones Lopez
JEFE DE SUPERVISION
CIP N° 117694

CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL
Leon Tapia Jhon Maycol
Leon Tapia Jhon Maycol
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 71000043

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N° 03

				Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	Despacho Ministerial	Plan Copesco Nacional	
RESUMEN DE VALORIZACION							
VALORIZACIÓN N° 03 - PERIODO (16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)							
Obra	:	*CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA*					
Entidad	:	PLAN COPESCO NACIONAL					
Ubicación	:	LIMA - LIMA - RIMAC					
Area Geográfica	:	2					
Monto de Contrato/ ejec. de obra (C/IGV)	:	S/. 15,905,786.23					
Monto de Contrato/ ejec. de obra (S/IGV)	:	S/. 13,479,479.86					
Contratista	:	CONSORCIO LIBERTAD					
Supervisor de Obra	:	CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL					
Plazo de Ejecución de Obra	:	480 DIAS CALENDARIO					
Jefe de Supervision	:	ING. JORGE ENRIQUE MILLONES LOPEZ					
Residente de Obra	:	ING. CESAR EDUARDO LAZARO TAPIA					
DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRATO SIN IGV	VALORIZACION			% DE AVANCE	SALDO POR VALORIZAR
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
1	OBRAS PROVISIONALES , TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	1,651,761.92	145,427.82	21,648.29	167,076.11	10.12%	1,484,685.81
2	ESTRUCTURAS	2,320,228.75	269,678.43	120,298.71	389,977.14	16.81%	1,930,251.61
3	ARQUITECTURA Y RESTAURACION	5,445,692.64	309.97	0.00	309.97	0.01%	5,445,382.67
4	INSTALACIONES SANITARIAS	827,603.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	827,603.98
5	INSTALACIONES ELECTRICAS	3,177,978.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,177,978.94
6	MANEJO AMBIENTAL	38,981.16	3,931.06	1,107.84	5,038.90	12.93%	33,942.26
7	SEGURIDAD SEÑALÉTICAS Y EVACUACIÓN	17,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,232.46
VALORIZACION CONTRACTUAL		13,479,479.86	419,347.29	143,054.84	562,402.13	4.17%	12,917,077.73
			3.11%	1.06%	4.17%		95.83%
VALORIZACION DEL MES (V)		13,479,479.86	419,347.29	143,054.84	562,402.13	4.17%	12,917,077.73
REAJUSTES (R)			2,701.61	268.33	2,969.94		
AMORTIZACIONES (C)			58,700.49	17,385.87	76,086.36		0.00
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DIRECTO			41,934.73	14,305.49	56,240.22		0.00
AMORTIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES			16,765.76	3,080.38	19,846.14		0.00
DEDUCCION (D)			0.00	192.03	192.03		0.00
DEDUCCIÓN ADELANTO DIRECTO			0.00	46.75	46.75		0.00
DEDUCCIÓN ADELANTO DE MATERIALES			0.00	145.28	145.28		0.00
VALORIZACION BRUTA (VB)=V+R-D		13,479,479.86	363,348.41	125,745.27	489,093.68		12,917,077.73
VALORIZACION NETA (VN=VB-A)		13,479,479.86	363,348.41	125,745.27	489,093.68		12,917,077.73
MULTA POR ATRASO (M)							
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA							
En efectivo (VN-M)		13,479,479.86	363,348.41	125,745.27	489,093.68		12,917,077.73
En IGV (VN x 18%)		2,426,306.37	65,402.71	22,634.15	88,036.86		2,325,073.99
MONTO TOTAL CON IGV		15,905,786.23	428,751.12	148,379.42	577,130.54		15,242,151.72
RETENCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO							
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO (10% MONTO CONTRATO)		1,590,578.62	49,482.98	16,880.47	66,363.45		1,524,215.17
MONTO TOTAL A ENTREGAR AL CONTRATISTA			379,268.14	131,498.96	510,767.09		

CONSORCIO SUPERVISOR RIMAC CULTURAL

Leon Tapia
Leon Tapia
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 71000043

Jorge Enrique Millones López
CONSORCIO SUPERVISOR
RIMAC CULTURAL
Ing. Jorge Enrique Millones López
JEFE DE SUPERVISION

VALORIZACION DE OBRA N° 01 - RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS
(Noviembre 2024)

OBRA: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE QUINUA - CITE QUINUA - CUI 2116978" – SALDO DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA.

SISTEMA: PRECIOS UNITARIOS

PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD COCAHIMBA, DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA, REGION AMAZONAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN AGUSTIN I

RESIDENTE: ING. ROBERTO GUZMAN RIVERA

INSPECCION: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 8,397,593.19

MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/. 9,909,159.96

PLAZO DE EJECUCION: 240 DC

ITEM	PRESUPUESTO		VALORIZADO						SALDO	
	DESCRIPCION	PARCIAL (S/.)	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
			VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
	RESUMEN									
1.00	OBRAS PROVISIONALES	352,766.95	0.00	0.00%	30,567.73	8.67%	30,567.73	8.67%	322,199.22	91.33%
2.00	ESTRUCTURAS	3,494,237.01	0.00	0.00%	37,004.15	1.06%	37,004.15	1.06%	3,457,232.86	98.94%
3.00	ARQUITECTURA	1,317,855.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,317,855.49	100.00%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	1,060,343.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,060,343.25	100.00%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	410,146.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	410,146.07	100.00%
6.00	INSTALACION P/COMUNICACIONES	75,228.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	75,228.29	100.00%
7.00	MITIGACION AMBIENTAL	59,491.62	0.00	0.00%	828.12	1.39%	828.12	1.39%	58,663.50	98.61%
	COSTO DIRECTO	6,770,068.68	0.00		68,400.00		68,400.00		6,701,668.68	
	GASTOS GENERALES 18.74%	1,268,710.87	0.00		12,818.16		12,818.16		1,255,892.71	
	UTILIDADES 5.30%	358,813.64	0.00		3,625.20		3,625.20		355,188.44	
	SUB - TOTAL	8,397,593.19	0.00	0.00%	84,843.36	1.01%	84,843.36	1.01%	8,312,749.83	98.99%
	IGV 18.00%	1,511,566.77	0.00		15,271.80		15,271.80		1,496,294.97	
	TOTAL PRESUPUESTO	9,909,159.96	0.00	0.00%	100,115.16	1.01%	100,115.16	1.01%	9,809,044.80	98.99%


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018

VALORIZACION DE OBRA N° 01 - RESUMEN DE AVANCES ACUMULADOS
(Al 15 diciembre 2024)

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCTA-DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA-REGION AMAZONAS"

SISTEMA: PRECIOS UNITARIOS

PROPIETARIO: PLAN COPESCO NACIONAL

UBICACIÓN: LOCALIDAD COCAHIMBA, DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA, REGION AMAZONAS

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN AGUSTIN I

RESIDENTE: ING. ROBERTO GUZMAN RIVERA

INSPECCION: ING. WILLIAM TASAYCO GARCIA

MONTO CONTRATADO CON IGV: S/. 8,397,593.19

MONTO CONTRATADO SIN IGV: S/. 9,909,159.96

PLAZO DE EJECUCION: 240 DC

ITEM	PRESUPUESTO		VALORIZADO						SALDO	
	DESCRIPCION	PARCIAL (S/.)	ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			
			VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%	VALORIZADO S/.	%
	RESUMEN									
1.00	OBRAS PROVISIONALES	352,766.95	30,567.73	8.67%	52,552.74	14.90%	83,120.47	23.56%	269,646.48	76.44%
2.00	ESTRUCTURAS	3,494,237.01	37,004.15	1.06%	253,910.56	7.27%	290,914.71	8.33%	3,203,322.30	91.67%
3.00	ARQUITECTURA	1,317,855.49	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,317,855.49	100.00%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	1,060,343.25	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,060,343.25	100.00%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	410,146.07	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	410,146.07	100.00%
6.00	INSTALACION P/COMUNICACIONES	75,228.29	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	75,228.29	100.00%
7.00	MITIGACION AMBIENTAL	59,491.62	828.12	1.39%	581.11	0.98%	1,409.23	2.37%	58,082.39	97.63%
	COSTO DIRECTO	6,770,068.68	68,400.00		307,044.41		375,444.41		6,394,624.27	
	GASTOS GENERALES 18.74%	1,268,710.87	12,818.16		57,540.12		70,358.28		1,198,352.59	
	UTILIDADES 5.30%	358,813.64	3,625.20		16,273.36		19,898.55		338,915.09	
	SUB - TOTAL	8,397,593.19	84,843.36	1.01%	380,857.89	4.54%	465,701.24	5.55%	7,931,891.95	94.45%
	IGV 18.00%	1,511,566.77	15,271.80		68,554.41		83,826.22		1,427,740.55	
	TOTAL PRESUPUESTO	9,909,159.96	100,115.16	1.01%	449,412.30	4.54%	549,527.46	5.55%	9,359,632.50	94.45%


WILLIAM AUGUSTO TASAYCO GARCIA
INGENIERO CIVIL
CIP N° 101018

CUADRO RESUMEN DE VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01 - CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2024
PERIODO: DEL 12/11/2024 AL 30/11/2024

PROYECTO :

EXPEDIENTE TÉCNICO: IOARR: "RENOVACION DE COB. PARA LA PROTECCION DE SITIOS ARQUEOLOG., REPARACION DE SENDERO, MIRADOR TURISTICO Y SALA DE EXP., CONSTRUCCION DE BOLETERIA; ADQ. DE MUSEOGRAFIA Y SEÑALIZACION TURISTICA DE INTERP. EN EL CUARTO DEL RESCATE

PRO. DE SELECCIÓN : CONTRATO N°001-2024-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
ENTIDAD : MINCETUR/DM/COPESCO/UADM
UBICACIÓN : CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
CONTRATISTA : NJPLUS CONSTRUCTORES GENERALES SAC
RESIDENTE : ING. JONNY GUZMAN PEREDA
SUPERVISOR : ING. CINTHIA ELIZABETH ZAMBRANO ROJAS

SISTEMA DE CONTRATACIÓN : SUMA ALZADA
PLAZO DE EJECUCIÓN : 2.5 MESES
VALOR REFERENCIAL : S/. 612,862.06 Inc/IGV.
MONTO OFERTADO : S/. 551,575.86 Inc/IGV.
MONTO CONTRATADO : S/. 551,575.86 Inc/IGV.
FECHA BASE : NOVIEMBRE - 2024

ÍTEM	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
1.0.0	VALORIZACIÓN CONTRACTUAL		
1.0.1	Valorización Principal	43,290.62	
1.1.0	REAJUSTES DE PRECIOS		
1.1.1	Reajuste de la Valorización del Presupuesto Principal	0.00	
(A)	COSTO DIRECTO - VALORIZACIÓN		43,290.62
2.0.0	AMORTIZACIONES DE ADELANTOS OTORGADOS		
2.1.0	Amortización del Adelanto Directo		
2.1.1	Amortización del Adelanto Directo	0.00	
2.2.0	Amortización Adelanto de Materiales		
2.2.1	Amortización del Adelanto de Materiales	0.00	
2.3.0	Deducción que no corresponde Adelanto Directo		
2.3.1	Deducción que no corresponde Adelanto Directo	0.00	
2.4.0	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales		
2.4.1	Deducción que no corresponde Adelanto Materiales	0.00	
(B)	TOTAL DESCUENTOS - VALORIZACIÓN		0.00
(C)	COSTO DIRECTO (C=A-B)		43,290.62
(D)	GASTOS GENERALES (D=%C)	30.87%	13,363.81
(E)	UTILIDAD (E=%C)	10.00%	4,329.06
(F)	TOTAL NETO (F=C+D+E)		60,983.49
(G)	I.G.V. (G=F*18%)	18.00%	10,977.03
(H)	VALOR REFERENCIAL (H=F+G)		71,960.52
3.0.0	RETENCIONES		
3.1.0	Fondo de Garantía Fiel Cumplimiento.		
3.1.1	Fondo de Garantía Fiel Cumplimiento.	0.00	0.00
(I)	TOTAL DE RETENCIONES (5% VR)	5%	27,578.79
(J)	FACTOR DE RELACIÓN	0.90	
(K)	TOTAL A CANCELAR		44,381.73
VALOR REFERENCIAL (G=FR*F)			551,575.86
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 73/100 SOLES			

Nota: Descuento hasta la primera mitad de la obra (REMYPE = 10%), corresponde a este mes el 5% del monto contratado