



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

071

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 035 -2025-GRU-GGR-GRI**

Pucallpa, 24 ENE. 2025

**VISTO:** La CARTA N° 001-2025-CLP/RL recibida con fecha 03 de enero de 2025; CARTA N° 00006-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 06 de enero de 2025; INFORME N° 001-2025/LGR, de fecha 06 de enero de 2025; INFORME N° 001-2025-WJVQ-IO, de fecha 08 de enero de 2025; INFORME DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA; OFICIO N° 00121-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 15 de enero de 2025; INFORME N° 0177-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 14 de enero de 2025; OFICIO N° 00052-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 14 de enero de 2025; OFICIO N° 027-2025-GRU-ORA/OC, de fecha 20 de enero de 2025; INFORME N° 0005-2025-GRU-ORA-OEC-RDU, de fecha 17 de enero de 2025; INFORME N° 0382-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de enero de 2025; OFICIO N° 00335-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 21 de enero de 2025, demás antecedentes, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 19 de diciembre de 2023, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO LAS PIEDRAS", integrado por las empresas ATLANTIC S.A.C, CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L e INVERSIONES DEL UCAYALI CAAP EIRL, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA, para la ejecución de la obra - IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE EN EL (LA) TRAMO DESDE PE - 18C CASERIO EL MILAGRO HASTA EL CASERIO LAS PIEDRAS, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594137, por la suma de Dos Millones Trescientos Ocho Mil Cuatrocientos Catorce y 82/100 Soles (S/ 2'308,414.82) sin incluido IGV, fijándose Noventa (90) días calendario, como plazo de ejecución de la prestación;

Que, cabe indicar que el referido contrato se encuentra regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 014-2024-GRU-GRI, de fecha 18 de enero 2024, la Entidad designó al Ingeniero WILSON JAVIER VIVAS QUISPE como INSPECTOR DE OBRA en la ejecución de la obra - IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE EN EL (LA) TRAMO DESDE PE - 18C CASERIO EL MILAGRO HASTA EL CASERIO LAS PIEDRAS, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594137;

Que, mediante CARTA N° 001-2025-CLP/RL recibida con fecha 03 de enero de 2025, el Representante Común del "CONSORCIO LAS PIEDRAS", presentó a la Entidad la Liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA, para la ejecución de la obra - IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE EN EL (LA) TRAMO DESDE PE - 18C CASERIO EL MILAGRO HASTA EL CASERIO LAS PIEDRAS, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2594137, con los montos que indica;

Que, mediante CARTA N° 00006-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 06 de enero de 2025, la Sub Gerencia de Obras en virtud al INFORME N° 001-2025/LGR, de fecha 06 de enero de 2025, emitido por el Especialista en Liquidaciones solicitó al Ingeniero Wilson Javier Vivas Quispe (Inspector de Obra) la revisión y conformidad del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA, elaborada por el contratista;

Que, mediante INFORME N° 001-2025-WJVQ-IO, de fecha 08 de enero de 2025, el Ingeniero Wilson Javier Vivas Quispe (Inspector de Obra) remitió a la Sub Gerencia de Obras el INFORME DE REVISION DE LIQUIDACION DE OBRA, con las conclusiones y recomendaciones señaladas;

Que, mediante OFICIO N° 00121-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 15 de enero de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura en virtud al INFORME N° 0177-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 14 de enero de 2025, emitido por la Sub Gerencia de Obras y, el INFORME N° 00052-2025-GRU-





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

GRI-JABR, de fecha 14 de enero de 2025, emitido por el Planificador – GRI, solicitó a la Oficina Regional de Administración la conciliación financiera para la liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA, para la ejecución de la obra – **IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE EN EL (LA) TRAMO DESDE PE – 18C CASERIO EL MILAGRO HASTA EL CASERIO LAS PIEDRAS, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**, CUI N° 2594137;

Que, mediante OFICIO N° 027-2025-GRU-ORA/OC, de fecha 20 de enero de 2025, la Oficina de Contabilidad remitió el INFORME N° 0005-2025-GRU-ORA-OEC-RDU, de fecha 17 de enero de 2025, referido a la conciliación financiera para la liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA, señalando que *"Se realizó la revisión y conciliación de los gastos efectuados en la base de datos del Módulo del Sistema Administrativo Financiera - SIAF periodo 2024, asimismo se revisó y se concilió con los datos del reporte de los análisis de cuenta contable 1501 Edificios y Estructuras, sub cuenta 1501.08 – Construcciones de Estructuras – 1501.080201 – Estructuras Vial – Por Contrata, reflejando que el Costo Total de los gastos efectuados por ejecución del proyecto, en nuestro análisis contable es de S/ 14'260,523.54. Por lo tanto, queda a responsabilidad de la Gerencia Regional de Infraestructura las afectaciones posteriores a partir de la fecha de presentación de la conciliación, se detalla el reporte de análisis de la cuenta contable:*


Pagos de Valorizaciones	1'752,849.66
Adelanto Directo y de Materiales	<u>692,524.44</u>
	<b>2'445,374.10</b>

Que, mediante INFORME N° 0382-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de enero de 2025, la Sub Gerencia de Obras, señala que procedió a revisar la liquidación presentada por el contratista, **encontrándose con observaciones**, por lo que en aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha elaborado nuevos cálculos por parte de la Entidad, respecto del solicita su aprobación con los montos indicados;

Que, en ese contexto y mediante OFICIO N° 00335-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 21 de enero de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura en virtud al INFORME N° 0382-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de enero de 2025, solicita la aprobación de la liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA, conforme se detalla:

<b>1</b>	<b>AUTORIZADO Y PAGADO (sin I.G.V.)</b>		
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>		
1.1.1	MONTO CONTRATADO	S/	2'308,414.82
1.1.2	REAJUSTE POR FORM. POLINOMICA CONT.	S/	37,494.58
1.1.3	DEDUC. REAJUSTES ADEL. DIRECTO	S/	-1,656.97
1.1.4	DEDUC. REAJUSTES ADEL. MATERIALES	S/	2,076.65
1.1.5	ADICIONALES DE OBRA	S/	136,959.28
1.1.6	REAJUSTE POR ADICIONALES DE OBRA	S/	-459.65
1.1.7	MAYORES GASTOS GENERALES	S/	12,510.71
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO</b>		
1.2.1	POR VALORIZACIONES CONTRACTUALES	S/	2'308,414.83
1.2.2	ADICIONALES DE OBRA	S/	<u>136,959.28</u>
		S/	2'495,339.43
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	S/	<b>49,965.32</b>





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**2 ADELANTOS (sin I.G.V.)**

**2.1.0 OTORGADO:**

2.1.1	ADELANTO DIRECTO	S/	230,841.48	
2.1.2	ADELANTO PARA MATERIALES	S/	461,682.96	

**2.2.0 AMORTIZADO:**

2.2.1	ADELANTO DIRECTO	S/		230,841.48
2.2.2	ADELANTO PARA MATERIALES	S/		461,682.96
			<u>692,524.44</u>	<u>692,524.44</u>

**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/ 0.00**

**3 MULTAS Y PENALIDADES (sin I.G.V.)**

3.1.1	CALCULADO DE PENALIDADES	S/	0.00	
3.1.2	CALCULADO DE OTRAS PENALIDADES	S/	0.00	
3.2.1	DESCONTADO DE PENALIDADES	S/		0.00
3.2.2	DESCONTADO DE OTRAS PENALIDADES	S/		0.00
			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD S/ 0.00**

**4 RETENCIONES (sin I.G.V.)**

4.1.0	RETENC. 10% GARANTIA DE FIEL CUMP.	S/		
4.1.1	RETENIDO POR CONTRATO PRINCIPAL	S/	230,841.48	
4.1.2	RETENIDO POR ADICIONAL	S/	13,695.93	
4.2.1	DEVUELTO POR CONTRATO PRINCIPAL	S/		0.00
4.2.1	DEVUELTO POR ADICIONAL	S/		0.00
			<u>244,537.41</u>	<u>0.00</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 244,537.41**




5 RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA					
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DE LA ENTIDAD		A FAVOR DEL CONTRATISTA	
		Efectivo		Efectivo	
I	AUTORIZADO Y PAGADO		0.00		49,965.32
II	ADELANTOS		0.00		0.00
III	MULTAS Y PENALIDADES		0.00		0.00
IV	RETENCIONES		0.00		244,537.41
	<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>		<b>294,502.73</b>

**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0.00**

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 294,502.73**

**SON: 00/100 SOLES (a favor de la Entidad)**

**SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS Y 73/100 SOLES, exonerado del I.G.V. (a favor del Contratista)**





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

COSTO TOTAL DE LA OBRA	
DESCRIPCION	IMPORTE
1.00 CONTRATO PRINCIPAL	2'308,414.82
2.00 ADICIONALES DE OBRA	136,959.28
3.00 MAYORES GASTOS GENERALES	12,510.71
4.00 OTROS CONCEPTOS (Deducciones, Reajustes e Intereses)	37,454.61
<b>COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA</b>	<b>2'495,339.43</b>

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 43/100 SOLES (exonerado del I.G.V.)

Que, el Artículo 209°, numeral 209.1 del Reglamento, en lo referido a la liquidación del contrato de obra señala que "El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias"; precisando en el numeral 209.2 que "Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes"; normatividad que debe tener la debida observancia para el trámite de la presente liquidación de obra;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en el Artículo IV numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Especialista en Liquidaciones, la Oficina de Contabilidad y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, las

facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la liquidación del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA, para la ejecución de la obra – **IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE EN EL (LA) TRAMO DESDE PE – 18C CASERIO EL MILAGRO HASTA EL CASERIO LAS PIEDRAS, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**", CUI N° 2594137, por la suma de Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Treinta y Nueve y 43/100 Soles (S/ 2'495,339.43) exonerado de IGV, conforme a los cálculos siguientes:

COSTO TOTAL DE LA OBRA	
DESCRIPCION	IMPORTE
1.00 CONTRATO PRINCIPAL	2'308,414.82
2.00 ADICIONALES DE OBRA	136,959.28
3.00 MAYORES GASTOS GENERALES	12,510.71



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.00 OTROS CONCEPTOS (Deducciones, Reajustes e Intereses)	37,454.61
<b>COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 107-2023-GRU-ORA</b>	<b>2'495,339.43</b>

**SON:** DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 43/100 SOLES (exonerado del I.G.V.)


**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, efectuar la cancelación a favor del "CONSORCIO LAS PIEDRAS", integrado por las empresas ATLANTIC S.A.C, CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L e INVERSIONES DEL UCAYALI CAAP EIRL, del saldo de liquidación ascendente a la suma de **Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cinco y 32/100 Soles (S/ 49,965.32) exonerado de IGTV**, una vez consentida la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, proceda a devolver al "CONSORCIO LAS PIEDRAS", integrado por las empresas ATLANTIC S.A.C, CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L e INVERSIONES DEL UCAYALI CAAP EIRL, el Fondo de Garantía ascendente a la suma de **Doscientos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Siete y 41/100 Soles (S/ 244,537.41)**, una vez consentida la presente resolución.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE** oportunamente con el presente acto resolutivo al "CONSORCIO LAS PIEDRAS", integrado por las empresas ATLANTIC S.A.C, CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L e INVERSIONES DEL UCAYALI CAAP EIRL, en su domicilio señalado en su contrato, conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

**ARTICULO QUINTO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional de Ucayali a **CONTABILIZAR** en sus registros la liquidación de la ejecución de la obra – **IOARR DE EMERGENCIA: REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA, OBRAS DE ARTE Y PUENTE EN EL (LA) TRAMO DESDE PE – 18C CASERIO EL MILAGRO HASTA EL CASERIO LAS PIEDRAS, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI**", CUI N° 2594137 y, se adjunta la documentación sustentatoria.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE**



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
 Gerencia Regional de Infraestructura  
 Ing. José Rafael Vázquez Lozano  
 Director del Programa Sectorial IV

