

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-IV TRIMESTRE AÑO 2024

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD

Información al 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIDAD O	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deducivo	PERIODO DE EJECUCIÓN				ESTADO SITUACIONAL al 31DIC2024	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR O GESTOR OBRA	
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TERMINO OBRA	FECHA DE FLEGO DE OBSERVACIONES						FECHA DE RECEPCION DE OBRA
2510987	2510987- CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-2-2023-GRC-CS-1	300 DC	385 DC	2056979688 - INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	006-2023-GRC (16/07/2023) A precios unitarios	33,560,435.11	33,554,813.60	NO	NO	1) Adic 1- deduc: 1: S/ 546,642.92 2) Adic 2- deduc: 2: S/ 2,108,816.15 3) Adic 3- deduc: 3: S/ - 278,248.55 4) Adic 4: S/ 1,752,117.28 5) MM 01: S/ 29,484.49 6) MM 02: S/ 54,225.37 7) MM 03: S/ 40,239.55 8) MM 04: S/ 20,769.72	1-Ago-23	1) Amp 1: 18 dc 2) Amp. 2: Deregada 3) Amp 3: 87dc	19-Ago-24	16-Sep-24	25-Oct-24	OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA EL 25/10/2024, EN ETAPA DE LIQUIDACION. CONTRATO N° 006-2023-DE FECHA 18/07/2023. CONTRATISTA: INGENIERIA MEDIO AMBIENTE & CONSTRUCCION SAC. INICIO DE OBRA EL 01/08/2023. TERMINO DE OBRA 18/08/2024. SUPERVISION CONSORCIO SACO OLIVEROS METAS EJECUTADAS: PISTAS CARPETA ASFALTICA 26,739.32 M2, VEREDAS 12,675 M2, MURO CONCRETO 4,590.41 M3	ING. OLGER ESPINOZA VILLANUEVA - CP N° 50177	CONSORCIO SACO OLIVEROS Integrado por NIXON FRANKLIN COCUDO ASAYAC - FERNANDO PENA CORRAL. Jefe Supervisión: ING. CESAR HUMBERTO RUIZ CASTILLO		ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA (Memorando N° 75-2025 GRC/OCV/03/01/2025)
2334699	2334699- OBRA DEL PI"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO" CUI N° 2334699	POR CONTRATA	LP-SM-10-2022-GRC-CS-1	240 DC	341 DC	CONSORCIO VIAL ESCUDERO (2055270127 - CONSTRUCTORA TANGOS E.I.R.L., 2055970487 - NOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L.)	018-2023-GRC (24/10/2023)	17,600,746.73	16,720,709.39	NO	NO	1. Adicional 1: S/ 277,996.51 2. Adicional 2 - Deducivo 1: S/ - 10,921.56 3. Adicional 3: S/ 18,059.97 4. Adicional 4 - Deducivo 2: S/ 207,873.79	8-Nov-23	1. Ampliación 1: DENEGADA 2. Ampliación 2: 10 DC 3. Ampliación 3: 27 DC 4. Ampliación 4: 03 DC 5. Ampliación 5: 43 DC 6. Ampliación 6: 18 DC	13-Oct-24	16-Nov-24	10-Dic-24	OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EL 10/12/2024, EN ETAPA DE LIQUIDACION. VALORACIONES APROBADAS 12(OBRA), 06(ADIC 1,2,3,4)	ING. JOSUE EZEQUIEL MEJIA CARLOS- CP 18824	CONSORCIO ANDINO Integrado por CORDOVA ROSAS JOSE FLORENTINO CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. Jefe Supervisión: EDUARDO ENRIQUE CARRANZA DE LA TORRE		ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA (Memorando N° 24-2025 GRC/OCV/03/01/2025)
2332392	2332392- OBRA: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMLA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO" I ETAPA CON CUI 2332392	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-1-2023-GRC-CS-1	120 DC	185 DC	2069584544 - DEPAR CONSULTORES Y CONTRATISTAS E.I.R.L.	002-2024-GRC (12/01/2024) A precios unitarios	4,259,632.74	3,833,669.48	NO	NO	1) Adic 1 - deduc: 1: S/ - 12,117.12 2) Adic 2 - deduc: 2: S/ 311,528.04	24-Ene-24	1) Suspensión obra 9dc (17/05/24 al 26/05/24) 2) Suspensión de obra 10dc (30/05/2024 al 09/06/2024) 3) Ampliación 01: Impropedente 4) Ampliación 2: 31dc 5) Ampliación 3: Impropedente 6) Ampliación 4: Impropedente 7) Ampliación 5: 28 dc 8) Ampliación 6 y 7: Impropedente	3-Dic-24		OBRA EJECUTADA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA, CON CONTRATO N° 002-2024 DE FECHA 12/01/2024. INICIO DE OBRA 24/01/2024. FECHA TERMINO 03/12/2024 VALORACIONES APROBADAS: 10 (obra principal) 5 (adicional 1y2)	ING. ALBERTO TESILLO AYALA CP 79975	ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE. Jefe supervisión: ING. ROBERT A. GUALDO BARRENECHEA CP 105576			
2510399	2510399- OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO. CUI 2510399	POR CONTRATA	LP-006-2023-GRC-CS-1	120 DC	275 DC	2059502676 - VOLKER CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	003-2024-GRC (17/01/2024) A precios unitarios	10,128,860.99	9,620,302.62	NO	NO	1. Adicional 1 - Deducivo 1: S/ 533,511.5 2. Adicional 2 - Deducivo 2: S/ -86,257.11	6-Feb-24	1) Ampliación 1: 13 DC 2) Ampliación 2: 13 DC 3) Ampliación 3: 13 DC 4) Ampliación 4: 13 DC 5) Ampliación 5: 65 DC 6) Ampliación 6: 7 DC 7) Ampliación 7: 15 DC 8) Ampl 8 y 9 Impropedente 9) Ampliación 10: 8DC 10) Ampliación 11: 7DC 11) Ampliación 12: 3 DC	Contractual: 6-Nov-24 Real: 12-Nov-2024	3-Dic-24	OBRA EJECUTADA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA, CON CONTRATO N° 003-2024 DE FECHA 17/01/2024. INICIO DE OBRA 06/02/2024. FECHA TERMINO 12/11/2024 VALORACIONES APROBADAS: 10 (obra principal) 7 (adicional 1y2) AVANCE FISICO: 75.2% se aprubaron menores metas.	ING. ANGEL ZAMATA SUTTI CP 31989	SEGUNDO GRAMANEL FERNANDEZ ORDOGO Jefe de Supervisión: ING. JUAN CASMIRO CARMONA BARRERA CP 66906		ING. FIDEL VARGAS ALCANTARA (Memorando 1148-2024 GRC/OCV/27/12/2024)	
2510318	2510318- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVEREN CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-4-2023-GRC-CS-1	150 DC	150 DC	20131031867 - SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	010-2024-GRC (18/03/2024)	7,358,917.90	6,990,831.97	NO	NO	1) Adicional de Obra N°01 RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°184-2024 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - GRC. 0.4035% INCIDENCIA S/ 28,329.74 2) Mayores Metrosos N°01 RESOLUCIÓN GERENCIAL N°000323 -2024 - GRC/GA 1.515 % INCIDENCIA S/ 105,927.25	2-Abr-24	NO	29-Ago-24	30-sep-24	10-Oct-24	OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EL 10/10/2024 EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA (PARA EMISION DE RESOLUCION DE LIQUIDACION) CONTRATO N° 010-2024 DEL 18/03/2024. AS-Ley 31728-4-2023-GRC-1) POR S/ 6,990,831.97; PLAZO DE EJECUCION 150 DC. CONTRATISTA: SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC SUPERVISION CONTRATO N° 029-2024-GRC 12/01/2024 ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE POR EL MONTO DE S/ 451,456.76. AVANCE FISICO: 100% VALORACIONES APROBADAS 05(OBRA), 01(ADIC 1), 00(MM)	ING. CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ZAPATA CP 69307	ALVARADO SALAZAR LUIS ENRIQUE Jefe de supervisión: ING. LUIS MIGUEL MARTINEZ ORTIZ- CP 6886		
2473922	2473922- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA EI N° 87, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (OBRA CONVOCADA AS Ley 31728-9)	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-2-2023-GRC-CS-1	180 DC	284 DC	2652071042 - CONSTRUCTORA COPAO S.A.C.	004-2024-GRC (26/01/2024) A suma alzada	4,687,478.39	4,687,478.39	NO	NO	1) Adic 1: S/ 15,307.82 2) Reducción N°01: - S/ 16,147.62 3) Adic 2: S/ 65,404.90	11-Feb-24	1) Amp 1: 22 dc 2) Amp 2: 36 dc 3) Amp 3: 46 dc 4) Suspensión plazo 1: 11dc	30-Nov-24		OBRA EJECUTADA EN ETAPA DE RECEPCION CONTRATO N° 004-2024 DE FECHA 26/01/2024. POR EL MONTO DE S/ 4,687,478.39. PLAZO DE EJECUCION 180DC. CONTRATISTA CONSTRUCTORA COPAO SAC. INICIO DE OBRA 11/02/2024. SUPERVISION CONTRATO N° 009-2024 18/03/2024 POR S/ 419,701. EN RODAS LATORRE JOSE LUIS. VALORACIONES APROBADAS: 09 (OBRA) 01 (ADIC 1) AVANCE FISICO 100%	ING. CESAR PELAYO PANTOJA SANCHEZ CP 9938	ING. JOSE LUIS ROZAS LATORRE. Jefe Supervisión: ING. CESAR AUGUSTO HABAR VELAZCO CP 69674			

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-IV TRIMESTRE AÑO 2024
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD
Información al 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIDAD O	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deducivo	PERIODO DE EJECUCIÓN					ESTADO SITUACIONAL al 31 DIC/2024	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR O GESTOR OBRA	
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE FLEGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA						
2509193	2509193: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	AS-Ley 31728-SM-3-2003-GRC-CS-1	210 DC	225 DC	CONSORCIO - CONSORCIO EDUCATIVO FEDERICO VILLAREAL (0556907769 - CONSTRUCTORES JUSTIA INGENIEROS S.A.C. - 204461084 - CONSTRUCTORA Y SERVICIOS C & C S.R.L.)	008-2024-GRC (26/02/2024)	5,699,479.63	5,699,479.63	569,947.96	1,139,895.93	NO	20-Mar-24	1) Amp 1: 15 dc 2) Suspensión plazo 01: 10 dc 3) Suspensión plazo 02: 22dc	Contractual: 1.0dc.2024 Real: 6.dic.2024			OBRA EN EJECUTADA EN ETAPA DE RECEPCIÓN CONTRATO N° 008-2024-28/02/2024 POR S/ 5.699.479.63. COMITE DE OBRA PRESENTE INFORME OBSERVANDO PROBLEMA SUPERVISION CON CONTRATO N° 016-2024 18/04/2024 CON CONSORCIO FEDERICO VILLAREAL POR S/ 379.050.00. VALIDACIONES APROBADAS: 08 AVANCE FISICO OBRA: 100%.	ING. JORGE NEATEGUI GARCIA - CP 87568	CONSORCIO FEDERICO VILLAREAL, Integrado por RODRIGUEZ AMBROSIO CARLOS ESTUARDO, ESCALANTE ARANDA, JEYSON JAVIER, Jefe de Supervisión: ING. VICTOR ROMERO RIVEROS, CP 83328			
2265066	2265066: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 88 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-2-2024-GRC-CS-1	210 DC	210 DC	2040439129- CORPORACION V & Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	038-2024-GRC (18/06/2024)	6,062,395.94	5,456,156.35	545,615.64	846,238.42	1) ADIC 1) DEDUC: S/ 2,107.59	5-Jul-24	NO	30-Ene-25			OBRA EN EJECUCION CONTRATO 038-2024-GRC DEL 18/06/2024 POR S/ 5.456.156.35 CON PLAZO DE EJECUCION 210 DC. (LP-SM-2-2024-GRC-CS-1). SUPERVISION CON CONTRATO 014-2024 DEL 11/04/2024 POR EL MONTO DE S/ 433.180.00 VALORACIONES APROBADAS: 03 AVANCE FISICO OBRA: 80.85% VALORACIONES APROBADAS: 08 (OBRA)	ING. NELSON JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA ESPINOZA CP 99641	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER, Jefe de Supervisión: ING. LEONARDO FERNANDO VERA CASTAÑEDA, CP 76701			
2500740	2500740: MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH. CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-1-2024-GRC-CS-1	180 DC	180 DC	20215462910- NOSA CONTRATISTAS GENERALES S R L	042-2024-GRC (03/07/2024)	3,946,732.89	3,946,732.89	394,673.29	755,917.59	NO	19-Jul-24	NO	14-Ene-25			OBRA EN EJECUCIÓN CONTRATO 042-2024-GRC 03/07/2024 (LP-SM-01-2024-GRC-OEC-1) MONTO S/ 3,946,732.89. NOSA C.G S.R.L. PLAZO DE EJECUCION 180DC. En íteme adic 1 y deduc: 1 SUPERVISION CONSORCIO FENIX- CONTRATO 26-2024-GRC (18/06/2024). ASO 13-2024-GRC CONSORCIO FENIX POR EL MONTO DE S/ 369.724.86 VALORACIONES APROBADAS: 05 AVANCE FISICO: 65.99%	ING. WALTER IVAN CRUZ REGALADO CP 151026	CONSORCIO FENIX Jefe de Supervision - ING. MANUEL LEONEL MECHEAN VENEZAS CP N°7649			
2510453	2510453: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-3-2024-GRC-CS-1	300 DC	304 DC	2039019355 - MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	N°048-2024-GRC (09-JULIO-2024)	31,138,883.69	28,024,995.37	NO	NO	NO	11-Jul-24	1) Amp 1: improcedente 2) Ampliación 2: 4 DC 3) Ampliación 3 y 4: improcedente 4) Suspensión de plazo 01: desde el 04/10/2024	10-May-25			OBRA EN EJECUCIÓN CONTRATO 048-2024-GRC DEL 09/7/24 CONTRATISTA MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL POR S/ 28.024.995.37 PLAZO EJECUCION 300 DC. INICIO DE OBRA: 11/07/2024. TÉRMINO OBRA: 09/05/2025. AVANCE FISICO 14.97%. VALORACIONES APROBADAS:03 Con inspección, obra suspendida desde el 04/10/2024 hasta contratación de supervisión (art 14 ley 31953)	ING. JOSÉ OSWALDO FIESTAS RIBAGALLI	CONVOCATORIA CP-SM3-2024-CS-1 se apelada ante OSCE y declarada desierta, para nueva convocatori	ING. JOSÉ MARTIN MESTANZA MALASPINA (Memorando 095-2024-GRC/OCV 23/10/2024)	ING. JOSÉ MARTIN MESTANZA MALASPINA (Memorando 27-2025-GRC/OCV 07/01/2025)	
2525002	2525002: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. LAS LOMAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-4-2024-GRC-CS-1	450 DC	450 DC	CONSORCIO LAS LOMAS (05557000487 - NOVA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E.I.R.L. - 2052238665 - CONSTRUCTORA CALA E.I.R.L.)	050-2024-GRC (17/07/2024)	52,099,471.56	46,889,524.41	NO	NO	NO	20-Jul-24	NO	12-Oct-25			OBRA EN EJECUCION - CONTRATO 050-2024-GRC 17/07/2024 CONSORCIO - LAS LOMAS, POR MONTO DE S/ 46.889.524.41. PLAZO EJECUCION 450 DC. FECHA INICIO 20/07/2024 FECHA TÉRMINO 12/10/2025 AVANCE FISICO OBRA: 33.78% NOV24 SUPERVISION DE OBRA CON CONTRATO 62-2024 19/09/2024	ING. ROBERTO JULIÁN LLAJA TAFUR (CP 92808)	CONSORCIO CAPRICORNIO, Integrado por POLONIO RAMOS CRISTIAN ROLDAN, GODOY ASAYAC, NIXON FRANKLIN Jefe de Supervisión: ING. LUIS MIGUEL MARTINEZ ORTIZ, CP: 46566 (a partir del 20/09/2024)			
2471599	2471599: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(A) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MORAIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLA VISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO. (SALDO DE OBRA CONVOCADO)	POR CONTRATA	LP-SM-11-2024-GRC-CS-1	120 DC	120 DC	CONSORCIO LUMINA GRAU 2060146204 - HUAYNINA CONTRATISTAS GENERALES S.A. - 2060132079 - SRAMINCO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA SERVIDA	062-2024-GRC (26/12/2024)	15,811,115.14	15,653,003.99									OBRA SALDO OBRA POR INCIAR EN EL AÑO 2025, CONVOCADO el 04/09/2024 con LP-SM-11-2024-GRC-CS-1 por el VR DE S/ 15,811,115.14 Y PLAZO 120 DC (EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 024-2024-GRC/SR DEL 22/08/2024	ING. CARLOS JOSÉ FEREZ MARCOLOJIN CP 88596	ING. WILFREDO FERMIN INOSO MORALES CP 83366 (Memorando N° 001148-2024-GRC/OCV)	ING. INCIANOR LOPEZ RUIZ (Memorando 071-2025-GRC/OCV 02/01/2025)		

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-IV TRIMESTRE AÑO 2024

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD

Información al 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deducivo	PERIODO DE EJECUCIÓN					ESTADO SITUACIONAL al 31 DICIEMBRE 2024	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR O GESTOR OBRA		
										Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE FLEGO DE OBSERVACIONES	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA							
2340326	2340326: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA E N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-7-2024-GR-C5-1	330 DC	330 DC			36,253,288.63	SALDO DE OBRA CON BUENA PRO ADJUDICADA Y CONSENTIDA POR S/ 36,165,680.98										SALDO DE OBRA CONVOCADO EL 12/09/2024 CON LP-SM-07-2024-GR-C5-1 POR EL VR DE S/ 36,253,288.63 PLAZO EJECUCION 330 DC BUENA PRO ADJUDICADA Y CONSENTIDA EL 29/11/2024 SUPERVISION CONVOCADA CP7-2024 POR S/ 3,501.00L BASES ELIVADAS A OSE EN ESPERA PRONUNCIAMIENTO. EXPEDIENTE TECNICO DEL SESUNDO SALDO DE OBRA APROBADO CON RGR/0021-2024-GR-C5/GR DE FECHA 12.08.2024					ING. NICANOR LOPEZ RUIZ
2531661	2531661: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA E N 51303 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (UFUEI GRECYD-UEI GR)	POR CONTRATA	LP-SM-10-2024-GR-C5-1	180 DC	180 DC			3,389,165.03	OBRA EN CONVOCATORIA, CON BUENA PRO CONSENTIDA POR S/3,050,248.53										OBRA CONVOCADA el 23/09/2024 (LP-SM-10-2024-GR-C5-1) por el VR DE S/ 3,389,165.03 Y PLAZO 180 DC. BUENA PRO CONSENTIDA EL 12/12/2024 EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 018-2024-GR-C5/GR DE FECHA 14/09/2024					ARD. GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ (Memorando 003-2025-GR-C5/OCV 02/01/2025)
2531661	2547937: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (UFUEI GRECYD-UEI GR)	POR CONTRATA	LP-SM-9-2024-GR-C5-1	180 DC	180 DC			4,877,540.15	OBRA EN CONVOCATORIA, CON BUENA PRO CONSENTIDA POR S/4,389,736.15										OBRA CONVOCADA el 23/09/2024 con LP-SM-9-2024-GR-C5-1 por el VR DE S/ 4,877,540.15 Y PLAZO 180 DC. BUENA PRO CONSENTIDA EL 03/12/2024 EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 020-2024-GR-C5/GR DE FECHA 15/04/2024					ING. NICANOR LOPEZ RUIZ (Memorando 003-2025-GR-C5/OCV 02/01/2025)

Referencia: Informe N° 000009-2025-GR-C5/OTIC (06/01/2025)

Fuente: Información recopilada en las fichas de obras, SGO y de los coordinadores o gestores de obra