



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

071

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 092 -2025-GRU-GGR-GRI**

Pucallpa, 20 FEB. 2025

**VISTO:** La RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 413-2021-GRU-GGR, de fecha 20 de diciembre de 2021; CARTA N° 07-2024-CONSRCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH/HCO, de fecha 19 de noviembre de 2024; CARTA N° 08-2024-CONSORCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH/HCO, de fecha 19 de noviembre de 2024; CARTA N° 09-2024-CONSORCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH/HCO, de fecha 19 de noviembre de 2024; CARTA N° 010-2024-CONSORCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH, de fecha 27 de noviembre del 2024; CARTA N° 0070-2024-SG-TA/CAU, de fecha 01 de julio del 2024; CARTA N° 0222-2024-TA/CAU, de fecha 25 de octubre del 2024; INFORME N° 00112-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 10 de enero de 2025; OFICIO N° 00064-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 13 de enero de 2025; OFICIO N° 077-2025-GRU-GGR-ORAJ, de fecha 15 de enero de 2025; INFORME LEGAL N° 0005-2025-GRU-GGR-ORAJ/RAB, de fecha 15 de enero de 2025; INFORME N° 00014-2025-AC-YGBA, de fecha 20 de enero de 2025; INFORME N° 0823-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 05 de febrero de 2025; INFORME N° 012-2025/LGR, de fecha 19 de febrero de 2025; demás antecedentes, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 03 de octubre de 2017, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO CAMPO VERDE", integrado por las empresas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C y, YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", por la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS Y 38/100 SOLES (S/ 8'690,692.38), incluido IGV, fijándose DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario como plazo de ejecución contractual;

Que, cabe indicar que el referido contrato se encuentra regulado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 413-2021-GRU-GGR, de fecha 20 de diciembre de 2021, se aprobó el Costo de la Liquidación de Cuentas del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", por la suma ascendente a Tres Millones Cuatrocientos Treinta Mil Trescientos Ochenta y Tres y 71/100 Soles (S/ 3'430,383.71) incluido IGV;

**DE LA CONSTATAción FÍSICA**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1.1.1 MONTO - REAL EJECUTADO                                | 1,944,738.62        |
| 1.1.2 ADICIONAL DE OBRA - REAL EJECUTADO                    | 1,356,004.25        |
| 1.1.3 REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA - CALCULADO           | 87,513.24           |
| 1.1.4 REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA - ADICIONAL CALCULADO | 51,980.17           |
| 1.1.5 DEDUC. REAL. QUE NO CORRESPONDE - ADELANTO DIRECTO    | -19,540.56          |
| 1.1.6 MAYORES GASTOS GENERALES                              | 9,618.00            |
|   | <b>3,430,383.71</b> |





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Autorizando a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali para que una vez consentida la referida resolución proceda a efectuar el cobro al "CONSORCIO CAMPO VERDE" del saldo a favor de la Entidad ascendente a la suma de Seis Millones Noventa y Cinco Mil Seiscientos Veintiuno y 02/100 Soles (S/ 6'095,621.02) conforme a lo indicado en el INFORME N° 0737-2021-GRU-GGR-GRI-LRLM, de fecha 16 de diciembre de 2021;

Que, mediante CARTA N° 07-2024-CONSORCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH/HCO, de fecha 19 de noviembre de 2024, la representante legal del CONSORCIO CAMPO VERDE, requirió al Gobierno Regional de Ucayali, la devolución de la CARTA FIANZA N° 1050-21 FIEL CUMPLIMIENTO (S/ 869.069.24) VCMTO el 09/12/2024; CARTA FIANZA N° 1505-19 FIEL CUMPLIMIENTO DE ADICIONAL DE OBRA (S/ 77.165.69) VCMTO el 06/12/2024; CARTA FIANZA N° 1286-16 FIEL CUMPLIMIENTO (S/ 869.069.24) VCMTO el 09/12/2024, los mismos que garantizaban las obligaciones contractuales de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI", solicitud realizada conforme al Laudo Arbitral - Exp Arbitral N° 04-2022-TA/CAU;



Que, mediante CARTA N° 08-2024-CONSORCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH/HCO, de fecha 19 de noviembre de 2024, la representante legal del CONSORCIO CAMPO VERDE requirió al Gobierno Regional de Ucayali, el pago de LIQUIDACION SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA por la suma ascendente a S/ 2'538,916.77 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS Y 77/100 SOLES), solicitud realizada conforme al Laudo Arbitral - Exp Arbitral N° 04-2022-TA/CAU;



Que, mediante CARTA N° 09-2024-CONSORCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH/HCO, de fecha 19 de noviembre de 2024, la representante legal del CONSORCIO CAMPO requirió al Gobierno Regional de Ucayali, la DEVOLUCION DEL SALDO DE LA CUENTA MANCOMUNADA N° 00-512-093973 - BANCO DE LA NACION DE UCAYALI, cuenta aperturada entre el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI y el "CONSORCIO CAMPO VERDE" por la intervención económica de la obra;

Que, mediante CARTA N° 010-2024-CONSORCIO "CAMPO VERDE" /RL/ELZH, de fecha 27 de noviembre del 2024, la representante legal del CONSORCIO CAMPO VERDE, requirió al Gobierno Regional de Ucayali, el pago por concepto de honorarios arbitrales del proceso EXP N° 002-2019, relacionado con el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 099-2017-GRU-GGR, de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI";



Que, mediante CARTA N° 0070-2024-SG-TA/CAU, de fecha 01 de julio del 2024 y, la CARTA N° 0222-2024-TA/CAU, de fecha 25 de octubre del 2024, el Centro de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Ucayali, notifica al Gobierno Regional de Ucayali la Resolución N° 24 (Laudo Arbitral) y el Resolución de interpretación, rectificación e integración de Laudo Arbitral de Derecho - Exp Arbitral N° 004-2022-TA/CAU;

Que, mediante INFORME N° 00112-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 10 de enero de 2025, la Sub Gerencia de Obras, solicitó "(...) Interpretación Legal sobre los Laudos Arbitrales (...) con información complementaria emitida por la procuraduría pública regional, a fin de determinar las acciones subsiguientes (...)"; el mismo que fue asumido por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 00064-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 13 de enero de 2025;

Que, mediante OFICIO N° 077-2025-GRU-GGR-ORAJ, de fecha 15 de enero de 2025, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica remitió el INFORME LEGAL N° 0005-2025-GRU-GGR-ORAJ/RAB, de fecha 15 de enero de 2025, el cual previa evaluación y análisis concluyó señalando lo siguiente:



- a) *Estando a lo indicado en el Decreto Legislativo N° 1071 que norma el Arbitraje; las normas que regulan las contrataciones del Estado y, la OPINION N° 090-2023/DTN emitida por la Dirección Técnico Normativa*





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, cuyas funciones, entre otras es, cautelar la aplicación eficiente de la normatividad, los Laudos Arbitrales (EXP N° 04-2022-TA/CAU) y (EXP – 002-2019) tienen carácter de ejecutable por las partes, por lo que corresponde a la Entidad lo siguiente:

- Ejecutar lo dispuesto por el tribunal arbitral en el EXP N° 04-2022-TA/CAU, en el extremo que señala que se deberá pagar a Consorcio Campo Verde la suma de S/ 2,538,916.77 (Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Dieciséis y 77/100 Soles), correspondiente al saldo por la ejecución del Contrato de Ejecución de Obra N° 0099-2017-GRU-GR, "Mejoramiento del Camino Vecinal en el Tramo Km. 31 C.F.B., Alto Manantay, Bajo Riego, San Martín de Mojaral y San Cristóbal de Agua Blanca, distrito de Campoverde - Coronel Portillo - Ucayali".
- Ejecutar lo dispuesto por el tribunal arbitral en el (EXP – 002-2019) en el extremo que señala que se deberá cumplir con el PAGO/REEMBOLSO del 50% de los costos arbitrales que ascienden a la suma de S/ 9,688.00 (Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles), a favor del Consorcio Campo Verde.

Que, en ese contexto y mediante INFORME N° 00014-2025-AC-YGBA, de fecha 20 de enero de 2025, el Administrador de Contrato de Obras III, en virtud a los documentos administrativos indicados, recomendó a la Entidad lo siguiente: i) proceder a reconocer mediante acto resolutivo la liquidación de obra presentada por el contratista mediante CARTA N° 21-2021-CONSORCIO "CAMPO VERDE"/RLC/ELZH/HCO, recibida con fecha 21 de octubre de 2021, el cual fue declarada consentida mediante Laudo Arbitral contenido en la Resolución N° 24 de fecha 22 de julio de 2024 (Exp. Arbitral N° 004-2022-TA/CAU) ascendente a la suma de S/ 2'538,916.77 correspondiente al saldo de la ejecución del CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GR; ii) Devolver el saldo de la cuenta mancomunada por la suma de S/ 401,733.79 por ser parte de la liquidación presentada por el contratista y, iii) Devolver las cartas fianzas posterior al reconocimiento de la liquidación presentada por el contratista mediante CARTA N° 21-2021-CONSORCIO "CAMPO VERDE"/RLC/ELZH/HCO, recibida con fecha 21 de octubre de 2021; informe técnico que fue asumido por la Sub Gerencia de Obras mediante INFORME N° 424-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 22 de enero de 2025 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 00429-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 27 de enero de 2025;

Que, mediante INFORME N° 0823-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 05 de febrero de 2025, la Sub Gerencia de Obras, previa revisión y evaluación concluyó indicando, entre otros, en lo siguiente: i) Resulta necesario se emita por parte de la Entidad el acto resolutivo de aprobación del consentimiento de la liquidación de obra presentada por el contratista; ii) "(...) si bien el LAUDO ARBITRAL ordena a la Entidad pagar al CONSORCIO CAMPO VERDE como saldo de la liquidación de obra por la suma de S/ 2'538,916.77 (Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Dieciséis y 77/100 Soles), incluido IGTV, es preciso señalar que dentro de dicho monto se encuentra incluido el saldo de ese momento de la Cuenta Mancomunada – Banco de la Nación N° 00-512-093973, la suma de S/ 342,901.91 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Uno y 91/100 Soles); y siendo el saldo actual de la Cuenta Mancomunada – Banco de la Nación N° 00-512-093973, la suma de S/ 342,841.91 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Uno y 91/100 Soles)"; iii) "(...) contando con los informes legales citados en el presente informe y con estricto arreglo al LAUDO recaído en el Expediente Arbitral N° 002-2019 y; al LAUDO recaído en el Expediente Arbitral N° 004-2022-TA/CAU, se procede a dar conformidad al consentimiento de la liquidación de obra y por ende al subsecuente pago del saldo a favor del contratista, por parte LA ENTIDAD, detallado de la siguiente manera:

1. **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** S/ 2'538,916.77 (Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Dieciséis y 77/100 Soles) incluido IGTV.
2. **REEMBOLSO DE GASTOS ARBITRALES** S/ 9,688.00 (Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles) sin IGTV.

Que, por otra parte, mediante INFORME N° 012-2025/LGR, de fecha 19 de febrero de 2025, el Especialista en Liquidaciones, previa evaluación y revisión concluye indicando, entre otros, lo siguiente: i) "Resulta necesario se emita por parte de la Entidad, el acto resolutivo de aprobación del consentimiento de la liquidación de obra presentada por el contratista, así mismo se deje sin efecto la RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 413-2021-GRU-GGR, de fecha 20 de diciembre de 2021, según el siguiente detalle:





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**1. AUTORIZADO Y PAGADO (sin I.G.V.)**

**1.1.0 AUTORIZADO**

|       |                                  |    |              |
|-------|----------------------------------|----|--------------|
| 1.1.1 | CONTRATO PRINCIPAL - EJECUTADO   | S/ | 3'358,519.47 |
| 1.1.2 | ADICIONALES DE OBRA              | S/ | 3'326,982.07 |
| 1.1.3 | REINTEGROS                       | S/ | 231,695.61   |
| 1.1.4 | MAYORES COSTOS DIRECTOS          | S/ | 669,532.50   |
| 1.1.5 | MAYORES GASTOS GENERALES         | S/ | 562,118.27   |
| 1.1.6 | MAYOR UTILIDAD POR SALDO DE OBRA | S/ | 192,502.89   |
| 1.1.7 | INTERESES POR DEMORA DE PAGOS    | S/ | 22,432.28    |

**1.2.0 PAGADO**

|                                      |                     |    |                     |
|--------------------------------------|---------------------|----|---------------------|
| 1.2.1                                | CONTRATO PRINCIPAL  | S/ | 3'306,463.94        |
| 1.2.2                                | ADICIONALES DE OBRA | S/ | 2'924,131.97        |
| 1.2.3                                | REINTEGROS          | S/ | 158,717.87          |
|                                      |                     | S/ | <u>8'363,783.09</u> |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> |                     | S/ | <b>1'974,469.31</b> |



**2. ADELANTOS (sin I.G.V.)**

**2.1.0 OTORGADO**

|       |                  |    |            |
|-------|------------------|----|------------|
| 2.1.1 | ADELANTO DIRECTO | S/ | 736,499.36 |
|-------|------------------|----|------------|

**2.2.0 AMORTIZADO**

|       |                  |    |                   |
|-------|------------------|----|-------------------|
| 2.2.1 | ADELANTO DIRECTO | S/ | <u>623,059.59</u> |
|       |                  | S/ | <u>736,499.36</u> |
|       |                  | S/ | <u>623,059.59</u> |

|                                    |  |    |                   |
|------------------------------------|--|----|-------------------|
| <b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b> |  | S/ | <b>113,439.77</b> |
|------------------------------------|--|----|-------------------|



**3. CUENTA MANCOMUNADA**

|       |                                |    |                   |
|-------|--------------------------------|----|-------------------|
| 3.1.1 | SALDO DE LA CUENTA MANCOMUNADA | S/ | <u>342,901.91</u> |
|       |                                | S/ | <u>342,901.91</u> |

|                                      |  |    |                   |
|--------------------------------------|--|----|-------------------|
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> |  | S/ | <b>342,901.91</b> |
|--------------------------------------|--|----|-------------------|



**RESUMEN DE LIQUIDACION ACTUALIZADA (LAUDO ARBITRAL)**

| ITEM | CONCEPTO                          | A FAVOR DE LA ENTIDAD | A FAVOR DEL CONTRATISTA |
|------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|      |                                   | Efectivo              | Efectivo                |
| I    | SALDO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA      | 0.00                  | 1'974,469.31            |
| II   | SALDO POR AMORTIZAR ADEL. DIRECTO | 113,439.77            |                         |
| III  | SALDO DE LA CUENTA MANCOMUNADA    |                       | 342,901.91              |
| IV   | REEMBOLSO DE GASTOS ARBITRALES    | 0.00                  | 9,688.00                |
|      | <b>TOTAL</b>                      | <b>113,439.77</b>     | <b>2'327,059.22</b>     |

**RESUMEN:**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| SALDO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA     | S/ 1'974,469.31 |
| SALDO POR AMORIZAR ADEL. DIRECTO | S/ 113,439.77   |



Dación



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

|  |                        |
|--|------------------------|
| SUB SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA   | S/ 1'861,029.54        |
| I.G.V. 18%                               | S/ 334,985.32          |
| TOTAL CON I.G.V.                         | S/ 2'196,014.86        |
| SALDO DE LA CUENTA MANCOMUNADA           | S/ 342,901.91          |
| A PAGAR LO QUE ORDENA EL LAUDO ARBITRAL  | S/ 2'538,916.77        |
| REEMBOLSO DE GASTOS ARBITRALES           | S/ 9,688.00            |
| <b>TOTAL NETO A PAGAR AL CONTRATISTA</b> | <b>S/ 2,548,604.77</b> |

**SON:** DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO Y 77/100 SOLES (a favor del Contratista)

ii) "(...) si bien el LAUDO ARBITRAL ordena a la Entidad pagar al CONSORCIO CAMPO VERDE como saldo de la liquidación de obra por la suma de S/ 2'538,916.77 (Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Dieciséis y 77/100 Soles) incluido IGV, es preciso señalar que dentro de dicho monto se encuentra incluido el **saldo de ese momento** de la Cuenta Mancomunada – Banco de la Nación N° 00-512-093973, la suma de S/ 342,901.91 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Uno y 91/100 Soles); y siendo el **saldo actual** de la Cuenta Mancomunada – Banco de la Nación N° 00-512-093973, la suma de S/ 342,841.91 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Uno y 91/100 Soles)"; iii) "(...) el Costo Total de la Liquidación de Cuentas del Contrato de Ejecución de Obra (..) asciende a la suma de S/ 9'869,264.05 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 05/100 SOLES) incluido IGV, detallado de la siguiente manera:


| DESCRIPCION                               | MONTO S/  |                     |
|---|-----------|---------------------|
| 1.00 POR CONTRATO PRINCIPAL - EJECUTADO   | S/        | 3,358,519.47        |
| 2.00 ADICIONALES DE OBRA                  | S/        | 3,326,982.07        |
| 3.00 REINTEGROS                           | S/        | 231,695.61          |
| 4.00 MAYORES COSTOS DIRECTOS              | S/        | 669,532.50          |
| 5.00 MAYORES GASTOS GENERALES             | S/        | 562,118.27          |
| 6.00 MAYORES UTILIDADES POR SALDO DE OBRA | S/        | 192,502.89          |
| 7.00 INTERESES POR DEMORA DE PAGOS        | S/        | 22,432.28           |
| <b>SUB TOTAL MONTO FINAL</b>              | <b>S/</b> | <b>8,363,783.09</b> |
| I.G.V.                                    | S/        | 1,505,480.96        |
| <b>TOTAL MONTO FINAL</b>                  | <b>S/</b> | <b>9,869,264.05</b> |

**SON:** NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 05/100 SOLES

iv) "(...) contando con los informes legales citados en el presente informe y con estricto arreglo al LAUDO recaído en el Expediente Arbitral N° 002-2019 y; al LAUDO recaído en el Expediente Arbitral N° 004-2022-TA/CAU, se procede a dar conformidad al consentimiento de la liquidación de obra y por ende al subsecuente pago del saldo a favor del contratista, por parte LA ENTIDAD, detallado de la siguiente manera:

- SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** S/ 2'538,916.77 (Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Dieciséis y 77/100 Soles) incluido IGV.
- REEMBOLSO DE GASTOS ARBITRALES** S/ 9,688.00 (Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles) sin IGV.

Que, al amparo de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado median





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;


**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la liquidación del contratista declarada consentida mediante Laudo Arbitral conforme a lo dispuesto en la Resolución N° 24 de fecha 22 de julio de 2024 (Exp. Arbitral N° 004-2022-TA/CAU) del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO – UCAYALI", por la suma ascendente a **Nueve Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Cuatro y 05/100 Soles (S/ 9'869,234.05) incluido IGV**, presentada por el contratista mediante CARTA N° 21-2021-CONSORCIO "CAMPO VERDE"/RL/ELZH/HCO, recibida con fecha 21 de octubre de 2021, conforme se detalla:

| DESCRIPCION                               | MONTO S/  |                     |
|---|-----------|---------------------|
| 1.00 POR CONTRATO PRINCIPAL - EJECUTADO   | S/        | 3,358,519.47        |
| 2.00 ADICIONALES DE OBRA                  | S/        | 3,326,982.07        |
| 3.00 REINTEGROS                           | S/        | 231,695.61          |
| 4.00 MAYORES COSTOS DIRECTOS              | S/        | 669,532.50          |
| 5.00 MAYORES GASTOS GENERALES             | S/        | 562,118.27          |
| 6.00 MAYORES UTILIDADES POR SALDO DE OBRA | S/        | 192,502.89          |
| 7.00 INTERESES POR DEMORA DE PAGOS        | S/        | 22,432.28           |
| <b>SUB TOTAL MONTO FINAL</b>              | <b>S/</b> | <b>8,363,783.09</b> |
| I.G.V.                                    | S/        | 1,505,480.96        |
| <b>TOTAL MONTO FINAL</b>                  | <b>S/</b> | <b>9,869,264.05</b> |

**SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 05/100 SOLES**

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR** el saldo de liquidación de obra declarada consentida mediante Laudo Arbitral conforme a la Resolución N° 24 de fecha 22 de julio de 2024 (Exp. Arbitral N° 004-2022-TA/CAU) en el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO – UCAYALI", por la suma ascendente a S/ 2'652,356.54 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Seis y 54/100 Soles) incluido IGV, en el cual se encuentra incluido el monto de la Cuenta Corriente Mancomunada – Banco de la Nación N° 00-512-093973; asimismo se deberá deducir a favor de la Entidad la suma de S/ 113,439.77 (Ciento Trece Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve y 77/100 Soles); siendo el saldo a reconocer y/o pagar a favor del "CONSORCIO CAMPO VERDE", integrado por las empresas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C y YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, la suma de S/ 2'538,916.77 (Dos Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Dieciséis y 77/100 Soles) incluido IGV.





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**ARTÍCULO TERCERO.-** PRECISAR que conforme a lo dispuesto en el Laudo Arbitral - Exp. N° 002-2019, efectuar el pago y/o reembolso a favor del "CONSORCIO CAMPO VERDE", integrado por las empresas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C y, YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, de la suma ascendente a **Nueve Mil Seiscientos Ochenta y Ocho y 00/100 Soles (S/ 9'688.00)**, por concepto de honorarios arbitrales y gastos arbitrales administrativos.

**ARTÍCULO CUARTO.-** PRECISAR que conforme al Artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, se proceda a devolver al "CONSORCIO CAMPO VERDE", integrado por las empresas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C y, YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, las Cartas Fianzas vigentes.

**ARTICULO QUINTO.-** EN CONSECUENCIA de la emisión del Laudo Arbitral contenida en la Resolución N° 24 de fecha 22 de julio de 2024 (Exp. Arbitral N° 004-2022-TA/CAU) corresponde **DEJAR SIN EFECTO** la RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 413-2021-GRU-GGR, de fecha 20 de diciembre de 2021.

**ARTICULO SEXTO.-** NOTIFÍQUESE oportunamente con el presente acto resolutivo al "CONSORCIO CAMPO VERDE", integrado por las empresas CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C y, YACZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, en su domicilio señalado en su contrato, conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

**ARTICULO SEPTIMO.-** AUTORIZAR a la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional de Ucayali a CONTABILIZAR en sus registros la liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 0099-2017-GRU-GGR para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTIN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPOVERDE - CORONEL PORTILLO – UCAYALI" y, se adjunta la documentación sustentatoria.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE**



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
Gerencia Regional de Infraestructura  
*José Rafael Vásquez Lozano*  
Ing. José Rafael Vásquez Lozano  
Director del Programa Sectorial IV

