

ANEXO 1

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION
PEC-PROC-051-2022-MINEDU/UE-108

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

SUPERVISOR

CONSORCIO P&G INGENIEROS

**JEFE DE
SUPERVISION**

ING. GEOVANNINA DINA CERVANTES LLAUCA

CONTRATISTA

CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

RESIDENTE

ING. JOSE LORENZO MARROQUIN PARKER

LIMA, FEBRERO DE 2024

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.1

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

1	Local	:	410634
2	Contratación	:	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634
3	Departamento	:	PIURA
	Provincia	:	PIURA
	Distrito	:	PIURA
4	Consultor	:	CONSORCIO P&G INGENIEROS
5	Proceso N°	:	PEC-PROC-051-2022-MINEDU/UE-108
6	Contrato N° y fecha	:	075-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED19-May-22
7	Fuente de Financiamiento	:	FONDES
8	Monto Contratado con IGV	:	S/. 228,138.90
9	Monto Autorizado con IGV	:	S/. 303,293.23
10	Sistema de Contratación	:	Tarifas (Supervision Obra) / Suma Alzada (Supervision de Liquidación de Obra)
11	Tarifa por día con IGV	:	S/. 1,385.8170
11	Plazo Contractual de la Prestación Total	:	225 d.c.
12	Plazo Contractual de la Prestación de Obra	:	120 d.c.
13	Monto de la Inversión con IGV	:	S/. 303,293.23
14	Aprobacion del Expediente Técnico	:	24-Feb-23RJ N°022-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
15	Entrega del terreno	:	7-Jun-22
16	Inicio del Contrato de Supervisión	:	11-Jun-22CARTA N° 000402-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
17	Inicio contractual de la Prestación Obra	:	9-Ago-22CARTA N° 000758-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
18	Término de la Prestación del Servicio Obra	:	6-Dic-22
19	Supension de plazo N°01	:	0 d.c.
20	Supension de plazo N°02	:	0 d.c.
21	Ampliacion de plazo de Obra	:	44 d.c.RJ N°022-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
22	Término de la Prestación del Servicio de Obra	:	19-Ene-23
23	Término real de obra	:	19-Ene-23ASIENTO N°248 del Supervisor
24	Garantia de Fiel Cumplimiento	:	S/. 22,813.89
25	Jefe de Supervisión	:	ING. GEOVANNINA DINA CERVANTES LLAUCAReg. CIP N° 042709

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.1

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

1	Proceso N°	:	PEC-PROC-31-2022-MINEDU/UE-108-1-ITEM 4
2	Contrato N° y fecha	:	086-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED30-May-22
3	Contratista	:	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN
4	Sistema de contratación	:	PRECIOS UNITARIOS
5	Monto Aprobado con IGV	:	S/. 4,174,407.12RJ N°022-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
6	Inicio del Contrato de Obra	:	9-Ago-22CARTA N° 000758-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
7	Plazo Contractual de Obra en d.c.	:	164 d.c.
8	Término programado del contrato de Obra	:	19-Ene-23
9	Suspensión de Plazo N°01	:	0 d.c.
10	Suspensión de Plazo N°02	:	0 d.c.
11	Término vigente del contrato de Obra	:	19-Ene-23
12	Término real de obra	:	19-Ene-23ASIENTO N°248 del Supervisor
13	Acta recepción de obra	:	4-May-23ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
14	Residente de Obra	:	ING. JOSE LORENZO MARROQUIN PARKERReg. CIP N° 164511



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634		
Ubicación	PIURA	PIURA	PIURA
Proceso	PEC-PROC-051-2022-MINEDU/UE-108		
Consultor	CONSORCIO P&G INGENIEROS		

A.	<u>LIQUIDACIÓN DE CUENTAS</u>	SUB- TOTAL	TOTAL
I	AUTORIZADO SEGÚN CONTRATO APROBADO CON RJ (120 días Obra)		
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Honorarios del Contrato Principal (Expediente Tecnico)	40,417.36	47,692.48
1.1.2	Honorarios del Contrato Principal (120 días de Obra)	140,930.54	166,298.04
1.1.3	Supervision de Liquidacion de Obra	11,990.15	14,148.38
	TOTAL INVERSIÓN		S/. 228,138.90
1.2.0	PAGADOS		
1.2.1	Honorarios del Contrato Principal (Expediente Tecnico)	12,316.30	14,533.23
1.2.2	Honorarios del Contrato Principal (120 días de Obra)	141,800.05	167,324.06
1.2.4			
	TOTAL PAGADO		S/. 181,857.29
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/. 46,281.61
	- En efectivo	S/. 39,221.70	
	- I.G.V.	S/. 7,059.91	
II	ADELANTOS		
2.1.0	CONCEDIDOS		-
2.1.1	Directo		
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/. -
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		
3.1.0	RETENIDOS		22,813.89
3.2.0	DEVUELTOS		-
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/. 22,813.89
IV	AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA (44 D.C.)		
4.1.0	AUTORIZADO		60,975.95
4.2.0	PAGADO		-
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		S/. 60,975.95
V	REAJUSTES		
5.1.0	AUTORIZADO		
5.1.1	Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Exp Tec.	2,481.63	2,928.32
5.1.2	Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Obra (120 dc)	6,521.56	7,695.44
5.1.3	Reajuste de los Honorarios Amp Plazo Obra (44 dc)	3,012.39	3,554.62
5.2.0	PAGADO DESCONTADO	1,060.60	1,251.51
	SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR		12,926.87
VI	PENALIDADES		
6.1.0	AUTORIZADO (Cláusula Décimo Tercera del Contrato)		
6.1.1	Penalidad por retraso en Expediente Tecnico		5,062.08
6.1.1	Penalidad en ejecucion de Obra		23,852.41
6.2.0	PAGADO DESCONTADO		-
	SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR		S/. 28,914.49



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634		
Ubicación	PIURA	PIURA	PIURA
Proceso	PEC-PROC-051-2022-MINEDU/UE-108		
Consultor	CONSORCIO P&G INGENIEROS		

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo del Supervisor	A Favor del Supervisor
I	AUTORIZADO SEGUN CONTRATO APROBADO CON RJ (120 dias Obra)		
	En efectivo		39,221.70
	En IGV (18%)		7,059.91
II	ADELANTOS		
IV	AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA (44 D.C.)		60,975.95
V	REAJUSTES		12,926.87
VI	PENALIDADES	28,914.49	
	TOTAL	28,914.49	120,184.43
TOTAL A FAVOR DEL SUPERVISOR			S/ 120,184.43
TOTAL A CARGO DEL SUPERVISOR		S/ 28,914.49	
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		S/ 22,813.89



ANEXO 1.3

MONTO DEL CONTRATO VIGENTE

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634		
Ubicación	PIURA	PIURA	PIURA
Proceso	PEC-PROC-051-2022-MINEDU/UE-108		
Contratista	CONSORCIO P&G INGENIEROS		

Descripción	Monto sin IGV	IGV	TOTAL con IGV
Honorarios del Contrato Principal			
Supervision Expediente Tecnico	40,417.35	7,275.13	47,692.48
Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Exp Tec.	2,481.63	446.69	2,928.32
Ejecucion de 120 dias de Obra	140,930.54	25,367.50	166,298.04
Reajuste de los Honorarios del Contrato Principal Obra	6,521.56	1,173.88	7,695.44
Supervision de Liquidacion de Obra	11,990.15	2,158.23	14,148.38
Honorarios por Ampliacion plazo de Obra			
Ejecucion de 44 dias de Obra	51,674.53	9,301.42	60,975.95
Reajuste de los Honorarios Amp Plazo Obra	3,012.39	542.23	3,554.62
Contrato Vigente	257,028.15	46,265.08	303,293.23



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.4

CÁLCULO DE REAJUSTE DEL CONTRATO

OBRA

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA:
"INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA
SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634

Proceso

PEC-PROC-051-2022-MINEDU/UE-108

Ubicación

PIURA

PIURA

PIURA

Supervisor

CONSORCIO P&G INGENIEROS

A : Adelanto Directo = 0.00
C : Monto del Contrato sin IGV = 193,338.05
I₀ : Índ. Gnal. Precios al Consum. Valor Referencial = 102.816232 Abr-22
I_r : Índ. Gnal. Precios al Consum. a la fecha de la valorizacion
I_a : Índ. Gnal. Precios al Consum. Adelanto Directo =

Armada	Fecha I _r	Monto Bruto Autorizado (Sin IGV)	Índice Valorizac.	I _r /I ₀	Reajuste Recalculado	Deducción x Adelanto	Reintegro
		P ₀	I _r	K = I _r / I ₀	V = P ₀ * (K-1)	D=A/C*P ₀ *(I _r -I _a)/I _a	V
CONTRACTUAL (Exp. Tecnico)		40,417.35			2,481.63		2,481.63
1er pago ET (30%)	Ago-22	12,125.20	106.125283	1.032	388.01	-	388.01
2do pago ET (70%)	Mar-23	28,292.15	110.391537	1.074	2,093.62	-	2,093.62
CONTRACTUAL (Obra 120 dias)		140,930.54			6,521.56	-	6,521.56
1° Valo Sup	Set-22	27,011.68	106.679849	1.038	1,026.44	-	1,026.44
2° Valo Sup	Oct-22	35,232.63	107.050724	1.041	1,444.54	-	1,444.54
3° Valo Sup	Nov-22	36,407.06	107.604861	1.047	1,711.13	-	1,711.13
4° Valo Sup	Dic-22	35,232.64	108.459162	1.055	1,937.80	-	1,937.80
5° Valo Sup	Ene-23	7,046.53	108.704764	1.057	401.65	-	401.65
Total Reajuste del Contrato Principal (Exp. Tec. y 120 dias de Obra)					9,003.19	-	9,003.19

Nota:

_Para el cálculo de los reajuste, se tomó en cuenta los Índices de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (Período Base Dic 2021=100), según INEI.

Armada	Fecha I _r	Monto Autorizado (Sin IGV)	Índice Valorizac.	I _r /I ₀	Reajuste	Deducción x Adelanto	Reintegro
		V	I _r	K = I _r / I ₀	R = V * (K-1)	D=A/C*V*(I _r -I _a)/I _a	V+R-D
Amp. Plazo Obra (44 dc)		51,674.53			3,012.39	-	3,012.39
1° Valoriz.	Ene-23	29,360.53	108.704764	1.057	1,673.55	-	1,673.55
2° Valoriz.	Feb-23	22,314.00	109.024924	1.060	1,338.84	-	1,338.84
Ext. de Servicio (02 dc)		-			-	-	-
0	Ene-00	-	-	-	-	-	-
Total Reintegro (Sin IGV)					3,012.39	-	3,012.39

Nota:

- Para el cálculo de los reajuste, se tomó en cuenta los Índices de Precios al Consumidor de Lima (Período Base Dic 2021=100), según INEI.

- No se ha procedido con el calculo del reajuste de los 02 dias calendarios de extension del servicio entre el 17 al 18 de noviembre de 2022 en concordancia con lo establecido en el Artículo 7 - ítem B Normas para Obras atrasadas, del Decreto Supremo N° 011-79-VC.



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.5

SISTEMA DE ÍNDICE DE PRECIOS

Resultado de Consulta Múltiple

Consulta por Tema

3 resultados encontrados de consulta multiple
Para los Años seleccionados : 2023, 2022, 2021

Cuadro de Resultados de Consulta Múltiple (por Mes)

Ficha Técnica

Índice de Precios al Consumidor (Índice Base Dic 2021=100,0)		
2021	Enero	94.656145
	Febrero	94.537574
	Marzo	95.331187
	Abril	95.231383
	Mayo	95.485229
	Junio	95.981439
	Julio	96.948490
	Agosto	97.903369
	Setiembre	98.295397
	Octubre	98.869113
	Noviembre	99.223245
	Diciembre	100.000000
2022	Enero	100.037268
	Febrero	100.348840
	Marzo	101.836672
	Abril	102.816232
	Mayo	103.211072
	Junio	104.439931
	Julio	105.422597
	Agosto	106.125283
	Setiembre	106.679849
	Octubre	107.050724
	Noviembre	107.604861
	Diciembre	108.459162
2023	Enero	108.704764
	Febrero	109.024924
	Marzo	110.391537
	Abril	111.005592
	Mayo	111.358436
	Junio	111.188314
	Julio	111.623134
	Agosto	112.042985
	Setiembre	112.061363
	Octubre	111.700024

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
<https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/price-indexes/>



CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO - PENALIDAD POR MORA

OBRA	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634
CONTRATISTA	CONSORCIO P&G INGENIEROS
CONTRATO	075-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO VIGENTE

MONTO CONTRATO VIGENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	SI 50,620.80 (C/IGV)
Monto Contratado (C/IGV)	SI 47,692.48 (C/IGV)
Reajustes por Elaboración ET (C/IGV)	SI 2,928.32 (C/IGV)

PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	75 DIAS CALENDARIO
--------------------------------------	--------------------

MULTA DE ACUERDO A LA FORMULA

1 INICIO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	08/06/2022	Carta N° 000396-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
2 PLAZO ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	75 DIAS CALENDARIO	
Primer Parcial	30 DIAS CALENDARIO	
Segundo Parcial	30 DIAS CALENDARIO	
Tercer Parcial	15 DIAS CALENDARIO	
3 SUSPENSIÓN DE PLAZO POR LA ENTIDAD N° 01	00 DIAS CALENDARIO	
4 FECHA PROGRAMADA DEL Primer Entregable	jueves 07/07/2022	
5 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Primer Entregable:	jueves 07/07/2022	CARTA N° 008-2022 VIRGEN DEL CARMEN/PRONIED
6 PRONUNCIAMIENTO SUP Primer entregable	jueves 14/07/2022	Carta N°012-2022 PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS
9 APROBACION DEL Primer Entregable	miércoles 20/07/2022	R.J. N°124-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Atraso Total en Días x Primer ET Parcial	00 DIA	
10 FECHA PROGRAMADA DEL Segundo Entregable:	viernes 19/08/2022	
11 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Segundo Entregable:	viernes 19/08/2022	CARTA N°020-2022 VIRGEN DEL CARMEN/PRONIED
FECHA PROGRAMADA SUPERVISOR	miércoles 31/08/2022	FERIADOS 29 Y 30 DE AGOSTO 2022
12 PRONUNCIAMIENTO SUP Segundo Entregable	miércoles 31/08/2022	Carta N°039-2022 PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS
Atraso Sup	00 DIA	
13 OBSERVACIONES AL Segundo Entregable	lunes 05/09/2022	CARTA N°001005-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
14 FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	jueves 08/09/2022	
15 FECHA 1° LEVANTAMIENTO DE OBS. Contratista	jueves 08/09/2022	CARTA N°023-2022 VIRGEN DEL CARMEN/PRONIED
16 La supervisión comunica a la entidad el 1°lev. Obs	jueves 08/09/2022	Carta N°046-2022 PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS
Atraso Sup	00 DIA	
21 APROBACION DEL Segundo Entregable	martes 04/10/2022	RJ N°193-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Atraso Total en Días x Segundo ET Parcial	00 DIA	
22 FECHA PROGRAMADA DEL Tercer Entregable:	miércoles 19/10/2022	
23 FECHA REAL DE ENTREGA DEL Tercer Entregable:	viernes 28/10/2022	CARTA N°030-2022 VIRGEN DEL CARMEN/PRONIED
FECHA PROGRAMADA SUPERVISOR	lunes 07/11/2022	
24 OBSERVACIONES AL Tercer Entregable	lunes 07/11/2022	Carta N°084-2022 PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS
Atraso Sup	00 DIA	
13 OBSERVACIONES AL Tercer Entregable	martes 15/11/2022	CARTA N°001699-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
25 FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	viernes 18/11/2022	
26 FECHA REAL DE LEVANTAMIENTO DE OBS.	lunes 05/12/2022	CARTA N°033-2022 VIRGEN DEL CARMEN/PRONIED
27 PRONUNCIAMIENTO SUP Tercer Entregable	martes 13/12/2022	Carta N°102-2022 PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS
Atraso Sup	08 DIA	
OBSERVACIONES AL Tercer Entregable	martes 20/12/2022	CARTA N°001966-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
FECHA PROGRAMADA Del Levantamiento de Obs:	sábado 24/12/2022	
LEVANTAMIENTO DE OBS. Contratista	viernes 06/01/2023	CARTA N°037-2022-VIRGEN DEL CARMEN
PRONUNCIAMIENTO DEL SUPERVISOR	jueves 26/01/2023	Carta N°09-2023 PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS
Atraso Sup	20 DIA	
Atraso Total en Días x Tercer ET Parcial	28 DIA	
APROBACION DEL Tercer Entregable	viernes 24/02/2023	RJ N°22-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato Vigente}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : $F = 0.25$ (Para plazos mayores a 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 50,620.80}{0.25 \times 75} = 269.98$$

$$\text{Monto Deducido x Multa} = 28 \text{ d.c.} \times 269.98 = \mathbf{7,559.44}$$

$$\text{Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62:} \\ 10\% \text{ del Monto} = 5,062.08$$

$$\mathbf{MULTA A APLICAR (S)} = \mathbf{5,062.08}$$



PERÚ

Ministerio
de EducaciónVice ministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.6

CÁLCULO DE PENALIDADES - OBRA

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI – EN LA IE N° 20148 DEL C.P. SANTA SARA, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, REGION PIURA C.L. 410634		
Ubicación	PIURA	PIURA	PIURA
Proceso	PEC-PROC-051-2022-MINEDU/UE-108		
Consultor	CONSORCIO P&G INGENIEROS		

Monto Total del Contrato Supervision de Obra	SI.	238,524.05
Supervision de Obra 90 dc (C/IGV)	SI.	166,298.04
Reajuste por Sup de Obra	SI.	7,695.44
Supervision de Obra Amp. 44 dc (C/IGV)	SI.	60,975.95
Reajuste por Amp. 44 dc	SI.	3,554.62
Plazo vigente de sup de obra	:	164 d.c.
Factor F	:	0.25
Penalidad diaria	SI.	581.77

I POR MORA (hasta un máximo de 10% del contrato)

1 Demora en presentación del Estado Situacional de la Obra

Informe Termino Obra y recepcion	CARTA N°008-2023-PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS	24-Ene-23	
Fecha límite para presentación	(8 d.c.)	31-Ene-23	
Fecha de presentación	CARTA N°034-2023-PIFL/RC/CONSORCIO P&G INGENIEROS	24-Mar-23	
Atraso		52 d.c.	
Penalidad		SI.	30,251.83
Total Penalidad por mora		52 d.c. SI.	30,251.83
Tope de Penalidad por mora		SI.	23,852.41
Total Penalidad por Mora Autorizado		SI.	23,852.41

TOTAL DE PENALIDADES CALCULADAS	= SI. 23,852.41
--	------------------------

