

ANEXO 01

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA
PEC-PROC-203-2022-MINEDU/UE-108-1

CONTRATO N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

OBRA N° 02:

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:
INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL
COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS
GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

CONTRATISTA :
CONSORCIO TALARA

SUPERVISOR / INSPECTOR :
JYJ COMPANY S.R.L.

COORDINADOR DE OBRA :
**ARQ. KAREN JULETH ALVARADO CÓRDOVA
ING. JOSE ENRIQUE ZAMORA ARTEAGA
ING. GERARDO BRUNO GALVÁN HUAMANÍ
ING. DIEGO ALONSO CORNEJO TEJADA**

LIQUIDACIÓN REALIZADA POR :
ING. MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ RIVEROS

LIMA, DICIEMBRE 2024

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por NIZAMA
SANTISTEBAN Shirley Sugay FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.12.2024 11:02:05 -05:00

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Firmado digitalmente por:
PORTAL RIOS Armando Elias FAU
20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/12/2024 12:22:19-0500

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FICHA TÉCNICA

OBRA N° 02		: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA
01 CONTRATISTA		: CONSORCIO TALARA MACSELL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. INNOVAGES S.A.C. EDWIN ANTONIO FLORES QUISPE
02 SUPERVISOR DE OBRA JEFE DE SUPERVISIÓN		: JYJ COMPANY S.R.L. : ING. CÉSAR AUGUSTO SANDOVAL GHEGLIO
03 COORDINADOR DE OBRA		: ARQ. KAREN JULETH ALVARADO CÓRDOVA ING. JOSE ENRIQUE ZAMORA ARTEAGA ING. GERARDO BRUNO GALVÁN HUAMANÍ ING. DIEGO ALONSO CORNEJO TEJADA
04 SISTEMA DE CONTRATACION		: SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TÉCNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCIÓN DE OBRA)
05 MODALIDAD DE CONTRATACION		: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
06 PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PUBLICA		: PEC-PROC-203-2022-MINEDU/UE-108-1
07 UBICACIÓN	DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO	: Piura : Piura : Piura : Nestor Martos Garrido
08 UBICACIÓN SEGÚN INEI		: 1
09 CONTRATO		: N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED
10 FECHA FIRMA DE CONTRATO		: 24/10/2022
11 VALOR REFERENCIAL		: S/ 93,785.22 (S/IGV) Fuente: SE@CE - OSCE Abr-2022
12 PRESUPUESTO DEL CONTRATO		: S/ 99,599.92 (C/IGV) S/ 84,406.71 (S/IGV)
13 MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO		: S/ 14,479.92 (C/IGV) S/ 12,271.12 (S/IGV)
14 MONTO DE EJECUCION OBRA		: S/ 85,120.00 (C/IGV) S/ 72,135.59 (S/IGV)
15 FECHA DE RESOLUCION APROBACION EXPED.TÉCNICO		: 06/03/2024 R.J. N.° 000049-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
16 MONTO TOTAL APROBADO CON RJ		: S/ 112,323.33 (C/IGV) S/ 95,189.26 (S/IGV)
17 PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO		: 35 DIAS CALENDARIO
18 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (inicial)		: 35 DIAS CALENDARIO
19 MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO C/R.J.		: S/ 14,479.92 (C/IGV) S/ 12,271.12 (S/IGV)
20 MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ		: S/ 97,843.41 (C/IGV) S/ 82,918.14 (S/IGV)

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

FICHA TÉCNICA

OBRA N° 02

: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

21 ENTREGA DE TERRENO	: 03/11/2022 Acta de entrega de terreno
22 INICIO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	: 04/11/2022 Acta de entrega de terreno
23 FECHA PROGRAMADA DEL único Entregable:	: 08/12/2022
24 FECHA REAL DE ENTREGA DEL único Entregable	: 12/12/2022 CARTA N° 001-2022-CT-PEC N° 203
25 1ra OBSERVACIÓN al único Entregable	: 11/05/2023 CARTA N° 000284-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
26 FECHA PROGRAMADA LEV. OBS N° 01. único Entrega	: 15/05/2023
27 FECHA REAL LEV. OBS N° 01 único Entregable:	: 15/05/2023 CARTA N° 001-2023-CT-PEC N° 203
Días de atraso	: 00 DIA
28 Fecha de Aprobación del Exp.Técnico	: 06/03/2024 R.J. N.° 000049-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
29 Fecha de notificación de RJ	: 06/03/2024 CARTA N° 000321-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
30 ADELANTO DIRECTO	: S/ 0.00 (C/IGV) S/ 0.00 (S/IGV)
31 ADELANTO MATERIALES	: S/ 0.00 (C/IGV) S/ 0.00 (S/IGV)
32 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (final)	: 35 DIAS CALENDARIO
33 INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: 17/06/2024 CARTA MULTIPLE N° 000294-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
34 TÉRMINO PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	: 21/07/2024
35 TÉRMINO REAL DE OBRA	: 21/07/2024 asiento C.O. N° 53; 54 Informe N° 00181-2024-KJAC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR
36 RESIDENTE DE OBRA	: Ing. WILLIAN PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ QUISPE. CIP N° 78305

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho"

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA		
CONTRATISTA	CONSORCIO TALARA		
PROCESO	PEC-PROC-203-2022-MINEDU/UE-108-1		
CONTRATO	N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED		
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	97,843.41 (C/IGV)	82,918.14 (S/IGV)	
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	14,479.92 (C/IGV)	12,271.12 (S/IGV)	
MONTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/R.J.	0.00 (C/IGV)	0.00 (S/IGV)	
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	112,323.33 (C/IGV)	95,189.26 (S/IGV)	

I AUTORIZADO Y PAGADO	S/IGV	C/IGV
1.1.0 AUTORIZADO		
1.1.1 Contrato Principal		
Expediente Técnico	12,271.12	
Ejecución de Obra	82,918.14	
1.1.3 Reintegros		
Expediente Técnico	1,304.45	
Ejecución de Obra	7,778.90	
1.1.4 Mayores Gastos Generales:		
Mayores Gastos Generales	-	
1.1.5 Sub Total		104,272.61
1.1.6 I.G.V. (18%)		18,769.07
1.1.7 TOTAL INVERSIÓN	S/	123,041.68

1.2.0 PAGADO		
1.2.1 Contrato Principal		
Expediente Técnico	12,271.12	
Ejecución de Obra	82,918.14	
1.2.2 Reintegros:		
Expediente Técnico	-	
Ejecución de Obra	-	
1.2.4 Mayores Gastos Generales:		
Gastos Generales N°	-	
1.2.5 Sub Total (a)		(a) 95,189.26
1.2.6 I.G.V. (18%)		17,134.07
1.2.7 PAGADO	S/	112,323.33
- En efectivo	S/.	9,083.35
- I.G.V.	S/.	1,635.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	10,718.35

II ADELANTOS		
2.1.0 CONCEDIDOS		
2.1.1 Directo	-	
2.1.2 Materiales	-	
Sub Total (b)		(b) -
I.G.V. (18%)		-
2.2.0 AMORTIZADOS		
2.2.1 Directo	-	
2.2.2 Materiales	-	
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

TOTAL PAGADO (a)+(b)		
Sub Total		95,189.26
I.G.V. (18%)		17,134.07
		112,323.33

III RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)		
3.1.0 RETENIDOS		
3.2.0 DEVUELTOS		-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN		
4.1.0 EFECTUADOS		-
4.2.0 DESCONTADOS		-
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/	-

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA		
CONTRATISTA	CONSORCIO TALARA		
PROCESO	PEC-PROC-203-2022-MINEDU/UE-108-1		
CONTRATO	N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED		
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	97,843.41 (C/IGV)	82,918.14 (S/IGV)	
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	14,479.92 (C/IGV)	12,271.12 (S/IGV)	
MONTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/R.J.	0.00 (C/IGV)	0.00 (S/IGV)	
V PENALIDADES			
5.1.0 AUTORIZADA			1,601.92
Penalidad por Mora del Exp. Técnico			-
Otras Penalizaciones Exp. Técnico			1,601.92
Penalidad por Mora de la Ejecucion de Obra			-
Otras Penalizaciones de la Ejecucion de Obra			0.00
5.2.0 DESCONTADA			1,448.00
Penalidad por Mora del Exp. Técnico			0.00
Otras Penalizaciones Exp. Técnico			1,448.00
Penalidad por Mora de la Ejecucion de Obra			0.00
Otras Penalizaciones de la Ejecucion de Obra			0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/	153.92

RESUMEN DE SALDOS

	<u>A CARGO DEL CONTRATISTA</u>	<u>A FAVOR DEL CONTRATISTA</u>
	S/.	S/.
I AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	10,718.35
II ADELANTOS	0.00	0.00
III RETENCION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)	0.00	0.00
IV GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN	0.00	0.00
V PENALIDADES	153.92	0.00
	153.92	10,718.35

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 123,041.68 (Incluye IGV)
A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 10,718.35 (Incluye IGV)
A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 153.92 (Incluye IGV)

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE REAJUSTE PAGO POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA 05

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

CONTRATISTA

CONSORCIO TALARA

MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO

SI. 14,479.92 (C/IGV)

SI. 12,271.12 (S/IGV)

Fecha de aprobación de expediente técnico

06/03/2024

VALORIZACIONES	MES DE PAGO	MONTO A PAGAR SIN REAJUSTE (S/IGV) Po	INDICE VALOR REFERENCIAL (Abr-22) Io	INDICE DEL MES QUE CORRESPONDE REALIZAR EL PAGO (Marzo 2024) Ir	MONTO REAJUSTADO A LA FECHA DE PAGO	REAJUSTE	MONTO PAGADO (S/IGV)	MONTO POR PAGAR (S/IGV)
ENTREGABLE (único)	Mar-24	12,271.12	102.82	113.75	13,575.57	1,304.45	12,271.12	1,304.45
MONTO TOTAL DE REAJUSTE (EXPEDIENTE TECNICO) S/ I.G.V.								1,304.45
MONTO TOTAL DE REAJUSTE (EXPEDIENTE TECNICO) C/ I.G.V.								1,539.25



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de
las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - PENALIDAD POR MORA

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA
CONTRATISTA	CONSORCIO TALARA
CONTRATO	N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO VIGENTE

MONTO CONTRATO VIGENTE EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 16,019.17 (C/IGV)
Expediente Técnico	S/ 14,479.92 (C/IGV)
Reintegro de la Elab. Del E.T	S/ 1,539.25 (C/IGV)
PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	35 DIAS CALENDARIO

MULTA DE ACUERDO A LA FÓRMULA

INICIO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	04/11/2022	
FECHA PROGRAMADA DEL único Entregable:	Acta de entrega de terreno 08/12/2022	
FECHA REAL DE ENTREGA DEL único Entregable	12/12/2022	
> 1ra OBSERVACIÓN al único Entregable	CARTA N° 001-2022-CT-PEC N° 203	
	11/05/2023	
	CARTA N° 000284-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
FECHA PROGRAMADA LEV. OBS N° 01. único Entregable:	15/05/2023	
FECHA REAL LEV. OBS N° 01 único Entregable:	15/05/2023	13/05/2023 **
	CARTA N° 001-2023-CT-PEC N° 203	
Fecha de Aprobación del Exp.Técnico	06/03/2024	
	R.J. N.° 000049-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Fecha de notificación de RJ	06/03/2024	
	CARTA N° 000321-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Total días de atraso	00 DIA	

Información emitida mediante Informe N° 00257-2024-KJAC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR de la Coordinadora de Obra

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=4FIS2KuxKvA=>



CÁLCULO DE PENALIDAD (por mora)

De acuerdo al Contrato

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62º del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías:

F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : F = 0.40 (Para plazos menores o iguales a 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 16,019.17}{0.40 \times 35} = 114.42$$

$$\text{Monto x Multa} = 0 \text{ d.c.} \times 114.42 = 0.00$$

Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62.1:
10% del Monto

1,601.92

MULTA A APLICAR (S/)		S/ 0.00
Penalidad por mora ejecutadas en las valorizaciones por elaboración de ET		
Valorizaciones	Monto	
Valo 01 (Único entregable)		
a) Penalidad por mora		0.00
Total ejecutado		0.00
Saldo penalidad por mora por elaboración de ET		
Penalidad calculado (1)	Penalidad ejecutado (2)	Saldo (1-2)
S/. 0.00	S/. 0.00	0.00
Saldo penalidad mora por elaboración de ET		0.00

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA:
INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL
COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS
GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

CONTRATISTA CONSORCIO TALARA
CONTRATO N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL

MONTO CONTRATO VIGENTE EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) (Único entregable) S/. 16,019.17
Monto contractual de E.T S/. 14,479.92
Reintegro de la Elab. Del E.T S/. 1,539.25
PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 35 DIAS CALENDARIO
Monto de la UIT (2022) S/ 4,600.00

OTRAS PENALIDADES

Considerados en la cláusula décimo quinta: PENALIDADES

Penalidad máxima por elaboracion de Exp. Tec. (OTRAS PENALIDADES) = 10% de MCV =	S/. 1,601.92
---	--------------

Otras penalidades (Décimo Quinta del Contrato)						
Nro. De supuestos		Factor de cálculo	Cálculo Penalidad x día o ocurrencia (A)	Procedimiento/Documento	Considerados (B)	Monto penalidad (A*B)
3	En caso no cumpla con entregar a la entidad el ET final compilado con los tres (03) entregables aprobados, en un plazo de cinco (05) días, en original (01) y tres (03) copias.	0.50*UIT	S/. 2,300.00	INFORME N°000257-2024-KJAC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR	1	S/. 2,300.00
Fecha de notificación de aprobación de ET			06/03/2024	CARTA N° 000321-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		
Fecha máxima programada de presentación ET en físico			11/03/2024			
Fecha de entrega de Expediente Técnico			13/03/2024	CARTA N° 001-2024-CT-PEC N° 203		
Atraso			2	Días		
Monto por penalidad ítem 03						S/. 2,300.00
Total otras penalidades calculados						S/. 2,300.00
Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62.1: 10% del Monto						
			S/. 1,601.92			
MULTA A APLICAR (S/)				1,601.92		
Otras penalidades ejecutadas en las valorizaciones por elaboración de ET						
Valorizaciones				Monto		
Valeo 01 (único entregable)						
a) Otras penalidades				1,448.00		
Total ejecutado				1,448.00		
Saldo otras penalidades por elaboracion de ET						
Penalidad calculado (1)		Penalidad ejecutado (2)		Saldo (1-2)		
S/. 1,601.92		S/. 1,448.00		153.92		
Saldo otras penalidades por ET						153.92

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01	INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1381 - CP NESTOR MARTOS GARRIDO												
01.01	OBRAS PROVISIONALES												
01.01.01	SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA	und	1.00	400.00	400.00	1.00	400.00						
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 2.40m	und	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00			1.00	400.00	0.00	0.00
01.01.03	ALMACEN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIANÍA	und	1.00	700.00	700.00	1.00	700.00			1.00	900.00	0.00	0.00
01.01.04	ALMACEN Y DESMONTAJE DE TIRAPUENTES, ESCORPIONES Y JERDICACIONES	und	1.00	1,119.85	1,119.85	0.90	1,009.75	0.10	110.10			0.00	0.00
01.01.05	DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOSA EXISTENTE	m2	6.00	110.00	660.00	6.00	660.00			1.00	1,119.85	0.00	0.00
01.02	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN									6.00	660.00	0.00	0.00
01.02.01	MÓDULO DE SERVICIOS HIGIENICOS INICIAL												
01.02.01.01	ESTRUCTURAS												
01.02.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO												
01.02.01.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	23.90	1.99	47.56	23.90	47.56			23.90	47.56	0.00	0.00
01.02.01.01.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.90	2.06	49.23	23.90	49.23			23.90	49.23	0.00	0.00
01.02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.02.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	13.34	45.21	603.10	13.34	603.10			13.34	603.10	0.00	0.00
01.02.01.01.02.02	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	m3	2.01	22.60	45.43	2.01	45.43			2.01	45.43	0.00	0.00
01.02.01.01.02.03	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)	m2	28.70	5.45	156.42	28.70	156.42			28.70	156.42	0.00	0.00
01.02.01.01.02.04	ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHA COMPACTADORA EN INTERIORES	m2	6.76	6.58	44.48	6.76	44.48			6.76	44.48	0.00	0.00
01.02.01.01.02.05	AFIRMAO DE 8" PARA PISOS, PATIOS Y VEREDAS COMPACTADO	m2	17.19	28.50	489.92	17.19	489.92			17.19	489.92	0.00	0.00
01.02.01.01.02.06	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=30m	m3	19.19	36.67	703.70	19.19	703.70			19.19	703.70	0.00	0.00
01.02.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE												
01.02.01.01.03.01	CIMENTOS CORRIDOS Fc >=10Kg/cm2 + 30 % P.G.	m3	5.74	305.17	1,751.68	5.74	1,751.68			5.74	1,751.68	0.00	0.00
01.02.01.01.03.02	SOBRECIMENTO- - CONCRETO 175 kg/cm2	m3	0.66	421.21	278.00	0.66	278.00			0.66	278.00	0.00	0.00
01.02.01.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m2	10.09	47.66	480.89	10.09	480.89			10.09	480.89	0.00	0.00
01.02.01.01.03.04	FALSO PISO MEZCLA 1.8 m=4"	m2	6.10	36.59	223.20	6.10	223.20			6.10	223.20	0.00	0.00
01.02.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO												
01.02.01.01.04.01	COLUMNAS Y COLUMNETAS												
01.02.01.01.04.01.01	COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 C/ADITIVO PLASTIFICANTE	m3	1.55	474.97	736.20	1.55	736.20			1.55	736.20	0.00	0.00
01.02.01.01.04.01.02	COLUMNETAS - CONCRETO 175 kg/cm2	m3	0.61	405.52	247.37	0.61	247.37			0.61	247.37	0.00	0.00
01.02.01.01.04.01.03	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	27.82	57.38	1,596.31	27.82	1,596.31			27.82	1,596.31	0.00	0.00
01.02.01.01.04.01.04	COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.87	57.38	623.72	10.87	623.72			10.87	623.72	0.00	0.00
01.02.01.01.04.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2	kg	475.52	5.92	2,815.08	475.52	2,815.08			475.52	2,815.08	0.00	0.00
01.02.01.01.04.02	VIGAS												
01.02.01.01.04.02.01	VIGAS - CONCRETO 210 kg/cm2 C/ADITIVO PLASTIF.	m3	1.73	462.03	799.31	1.73	799.31			1.73	799.31	0.00	0.00
01.02.01.01.04.02.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.23	59.59	788.38	13.23	788.38			13.23	788.38	0.00	0.00
01.02.01.01.04.02.03	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	267.29	5.92	1,562.36	267.29	1,562.36			267.29	1,562.36	0.00	0.00
01.02.01.01.04.03	MURO REFORZADO												
01.02.01.01.04.03.01	MUROS - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	1.04	428.67	446.86	1.04	446.86			1.04	446.86	0.00	0.00
01.02.01.01.04.03.02	MUROS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.93	44.15	394.26	8.93	394.26			8.93	394.26	0.00	0.00
01.02.01.01.04.03.03	MUROS - ACERO Fy=4,200 kg/cm2	kg	181.26	6.18	1,120.19	181.26	1,120.19			181.26	1,120.19	0.00	0.00

Expediente: E-426836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4FIS2KuXkVA=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01.02.01.01.04.04	LOSA ALIGERADA												
01.02.01.01.04.04.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	0.92	444.29	408.75	0.92	408.75				408.75	0.00	0.00
01.02.01.01.04.04.02	LOSA ALIGERADA- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.53	52.24	550.09	10.53	550.09				550.09	0.00	0.00
01.02.01.01.04.04.03	LOSA ALIGERADA - ACERO Fy=4.200 kg/cm2	kg	59.92	5.92	354.73	59.92	354.73				354.73	0.00	0.00
01.02.01.01.04.04.04	LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15X30X30 cm	und	87.00	4.65	404.55	87.00	404.55				404.55	0.00	0.00
01.02.01.01.04.05	LOSA MACIZA												
01.02.01.01.04.05.01	LOSAS MACIZAS - CONC 210 kg/cm2	m3	0.15	454.18	68.13	0.15	68.13				68.13	0.00	0.00
01.02.01.01.04.05.02	LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.97	63.08	61.19	0.97	61.19				61.19	0.00	0.00
01.02.01.01.04.05.03	LOSAS MACIZA - ACERO Fy=4.200 kg/cm2	kg	15.29	5.92	90.52	15.29	90.52				90.52	0.00	0.00
01.02.01.01.04.06	LAVADERO												
01.02.01.01.04.06.01	LAVADERO - CONCRETO 175 kg/cm2	m3	0.27	394.34	106.47			0.27	106.47		106.47	0.00	0.00
01.02.01.01.04.06.02	LAVADERO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.54	50.02	177.07			3.54	177.07		177.07	0.00	0.00
01.02.01.01.04.06.03	LAVADERO - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	51.27	5.92	303.52			51.27	303.52		303.52	0.00	0.00
01.02.01.01.04.07	VEREDAS												
01.02.01.01.04.07.01	VEREDAS - CONCRETO 175 kg/cm2	m3	1.56	392.27	611.94			1.56	611.94		611.94	0.00	0.00
01.02.01.01.04.07.02	VEREDAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.18	48.27	147.14			3.18	147.14		147.14	0.00	0.00
01.02.01.02	ARQUITECTURA												
01.02.01.02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA												
01.02.01.02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1.4 E=1.5 cm	m2	22.38	92.64	2,073.28		2,073.28				2,073.28	0.00	0.00
01.02.01.02.02	REVOCQUES ENLUCIDOS, MOL DURAS Y ENCHAPE												
01.02.01.02.02.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/A=1.5, E=1.5cm	m2	46.93	26.37	1,237.54			46.93	1,237.54		1,237.54	0.00	0.00
01.02.01.02.02.02	TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS C/A=1.5, E=1.5cm	m2	41.05	33.22	1,363.68			41.05	1,363.68		1,363.68	0.00	0.00
01.02.01.02.02.03	REVESTIMIENTO CON CEMENTO PULIDO COLOREADO	m2	3.27	46.64	152.51			3.27	152.51		152.51	0.00	0.00
01.02.01.02.02.04	CIELO RASO CON MEZCLA C/A 1:5	m2	10.53	34.18	359.92			10.53	359.92		359.92	0.00	0.00
01.02.01.02.02.05	VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)	m	16.19	16.65	269.56			16.19	269.56		269.56	0.00	0.00
01.02.01.02.02.06	BRUNAS SEGUN DETALLE (1 x 1 cm)	m	37.93	4.07	154.38			37.93	154.38		154.38	0.00	0.00
01.02.01.02.02.07	LAVADERO ENCHAPADO EN CERAMICO	m2	2.97	70.97	210.78			2.97	210.78		210.78	0.00	0.00
01.02.01.02.03	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS												
01.02.01.02.03.01	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 60 cm (ambiente discapacitados y alumnos)	m2	15.72	70.97	1,115.65			15.72	1,115.65		1,115.65	0.00	0.00
01.02.01.02.03.02	ZOCALO DE CERAMICO DE 30 X 60 cm PARA LAVADERO	m2	2.33	70.97	165.36			2.33	165.36		165.36	0.00	0.00
01.02.01.02.03.03	CONTRAZOCALO DE CERAMICO - H=20 cm	m2	1.40	70.97	99.36			1.40	99.36		99.36	0.00	0.00
01.02.01.02.04	PISOS												
01.02.01.02.04.01	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO Y BRUÑADO E=2"	m2	12.78	33.61	429.54			12.78	429.54		429.54	0.00	0.00
01.02.01.02.04.02	RAMPA DE CONCRETO 175 kg/cm2 E=4" BRUÑADO SIDISEÑO	m2	1.29	41.43	53.44			1.29	53.44		53.44	0.00	0.00
01.02.01.02.04.03	PISO CERAMICO 30 x 30 TIPO PIEDRA ALTO TRANSITO	m2	6.10	78.32	477.75			6.10	477.75		477.75	0.00	0.00
01.02.01.02.05	PINTURA												
01.02.01.02.05.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	10.53	18.56	195.44			10.53	195.44		195.44	0.00	0.00
01.02.01.02.05.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS	m2	21.23	12.56	266.65			21.23	266.65		266.65	0.00	0.00
01.02.01.02.05.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS	m2	41.05	15.72	645.31			41.05	645.31		645.31	0.00	0.00
01.02.01.02.06	COBERTURAS												
01.02.01.02.06.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 24x24x3cm CON IMPERMEABILIZANTE	m2	15.76	85.20	1,342.75			15.76	1,342.75		1,342.75	0.00	0.00

Expediente: E-426836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4FIS2KuXkVA=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01.02.01.02.07	CARPINTERIA DE MADERA												
01.02.01.02.07.01	PUERTA CONTRAPLACADA CON MELAMINE TROPICALIZADA, CON MARCO DE MADERA, CON CERRADURA TIPO DORMITORIO DE BOLA EN ACERO MATE P-1	und	1.00	1,093.59	1,093.59			1.00	1,093.59	1.00	1,093.59	0.00	0.00
01.02.01.02.07.02	PUERTA CONTRAPLACADA CON MELAMINE TROPICALIZADA, CON MARCO DE MADERA, CON CERRADURA TIPO DORMITORIO DE BOLA EN ACERO MATE P-2	und	1.00	1,093.59	1,093.59			1.00	1,093.59	1.00	1,093.59	0.00	0.00
01.02.01.02.08	CERRAJERIA												
01.02.01.02.08.01	BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADO DE 3" PESADA EN PUERTA	und	6.00	24.70	148.20			6.00	148.20	6.00	148.20	0.00	0.00
01.02.01.02.08.02	VENTANA CELOSA DE ALUMINIO DE 0.60x0.40m	und	4.00	200.00	800.00			4.00	800.00	4.00	800.00	0.00	0.00
01.02.01.03	INSTALACIONES SANITARIAS												
01.02.01.03.01	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS												
01.02.01.03.01.01	SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS												
01.02.01.03.01.01.01	GRIFERÍA TIPO JARDINERO 1/2" PARA LAVADERO CORRIDO	und	3.00	21.19	63.57			3.00	63.57	3.00	63.57	0.00	0.00
01.02.01.03.01.01.02	INODORO (TIPO BABY) DE CERAMICA VITRIFICADA CON TANQUE BAJO	und	2.00	284.09	568.18			2.00	568.18	2.00	568.18	0.00	0.00
01.02.01.03.01.01.03	URINARIO (TIPO BAMBI) DE CERAMICA VITRIFICADA BLANCA DE PARED CON TEMPORIZADOR	und	1.00	264.37	264.37			1.00	264.37	1.00	264.37	0.00	0.00
01.02.01.03.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS												
01.02.01.03.01.02.01	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 L	und	2.00	50.76	101.52			2.00	101.52	2.00	101.52	0.00	0.00
01.02.01.03.01.02.02	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	44.83	89.66			2.00	89.66	2.00	89.66	0.00	0.00
01.02.01.03.01.02.03	PORTA PAPEL DE LOSA EMPOTRADO	und	2.00	21.19	42.38			2.00	42.38	2.00	42.38	0.00	0.00
01.02.01.03.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS												
01.02.01.03.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00	79.23	475.38			6.00	475.38	6.00	475.38	0.00	0.00
01.02.01.03.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS												
01.02.01.03.01.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	und	6.00	30.59	183.54			6.00	183.54	6.00	183.54	0.00	0.00
01.02.01.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA												
01.02.01.03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA												
01.02.01.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 1/2"	pie	6.00	86.44	518.64			6.00	518.64	6.00	518.64	0.00	0.00
01.02.01.03.02.02	ACCESORIOS REDES AGUA												
01.02.01.03.02.02.01	CODO DE PVC C/ ROSCA 1" X 90°	und	8.00	12.71	101.68			8.00	101.68	8.00	101.68	0.00	0.00
01.02.01.03.02.02.02	CODO DE PVC C/ ROSCA 3/4" X 90°	und	1.00	10.17	10.17			1.00	10.17	1.00	10.17	0.00	0.00
01.02.01.03.02.02.03	CODO DE PVC C/ ROSCA 1/2" X 90°	und	4.00	6.27	25.08			4.00	25.08	4.00	25.08	0.00	0.00
01.02.01.03.02.02.04	TEE DE PVC C/ ROSCA Ø 1"	und	1.00	12.29	12.29			1.00	12.29	1.00	12.29	0.00	0.00
01.02.01.03.02.02.05	TEE DE PVC C/ ROSCA Ø 3/4"	und	3.00	10.60	31.80			3.00	31.80	3.00	31.80	0.00	0.00
01.02.01.03.02.02.06	REDUCCION PVC C/ ROSCA 1" - 3/4"	und	2.00	10.09	20.18			2.00	20.18	2.00	20.18	0.00	0.00
01.02.01.03.02.02.07	REDUCCION PVC C/ ROSCA 3/4" - 1/2"	und	6.00	8.48	50.88			6.00	50.88	6.00	50.88	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03	VALVULAS												
01.02.01.03.02.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	3.00	120.39	361.17			3.00	361.17	3.00	361.17	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1"	und	2.00	191.26	382.52			2.00	382.52	2.00	382.52	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"	und	2.00	157.28	314.56			2.00	314.56	2.00	314.56	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"	und	1.00	97.51	97.51			1.00	97.51	1.00	97.51	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.05	VALVULA DE PIE DE BRONCE CON CANASTILLA Ø 1"	und	2.00	148.49	296.98			2.00	296.98	2.00	296.98	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.06	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1"	und	4.00	96.35	385.40			4.00	385.40	4.00	385.40	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.07	NICHO EN PARED P/VALVULA ESFERICA 25 X 25 CM	und	3.00	78.70	236.10			3.00	236.10	3.00	236.10	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.08	NICHO EN PARED P/VALVULA ESFERICA 30 X 25 CM	und	2.00	83.39	166.76			2.00	166.76	2.00	166.76	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.09	CAJA PARA VALVULA DE 60 X 30 CM	und	1.00	92.24	92.24			1.00	92.24	1.00	92.24	0.00	0.00
01.02.01.03.02.03.10	CAJA DE REBOSE DE 30 X 30 CM	und	1.00	85.37	85.37			1.00	85.37	1.00	85.37	0.00	0.00
01.02.01.03.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL												
01.02.01.03.03.01	RED DE RECOLECCION												
01.02.01.03.03.01.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 3"	m	4.55	22.08	100.46			4.55	100.46	4.55	100.46	0.00	0.00
01.02.01.03.03.01.02	MONTAJE DE PVC DS - CP Ø3" EMPOTRADA	m	3.10	22.08	68.45			3.10	68.45	3.10	68.45	0.00	0.00

Expediente: E-426836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4fIS2KuXkVA=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de
la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01.02.01.03.03.01.03	TUBERIA PVC DS Ø 6"	m	2.75	63.49	174.60			2.75	174.60			0.00	0.00
01.02.01.03.03.02	ACCESORIOS												0.00%
01.02.01.03.03.02.01	CODO PVC DS - CP 3" X 90°	und	3.00	25.65	76.95			3.00	76.95			0.00	0.00
01.02.01.03.03.03	ADITAMENTOS VARIOS												0.00%
01.02.01.03.03.03.01	SUMIDERO BRONCE 3"	und	1.00	53.11	53.11			1.00	53.11			0.00	0.00
01.02.01.03.03.04	PRUEBA HIDRAULICA												0.00%
01.02.01.03.03.04.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	7.65	2.00	15.30			7.65	15.30			0.00	0.00
01.02.01.03.04	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION												0.00%
01.02.01.03.04.01	REDES DE DESAGUE												
01.02.01.03.04.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m	17.00	1.44	24.48	17.00	24.48			17.00	24.48	0.00	0.00
01.02.01.03.04.01.02	EXCAVACION C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m	17.00	10.45	177.65	17.00	177.65			17.00	177.65	0.00	0.00
01.02.01.03.04.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	17.00	23.70	402.90	17.00	402.90			17.00	402.90	0.00	0.00
01.02.01.03.04.01.04	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA	m2	10.20	17.41	177.58	10.20	177.58			10.20	177.58	0.00	0.00
01.02.01.03.04.01.05	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.06	4.88	14.93	3.06	14.93			3.06	14.93	0.00	0.00
01.02.01.03.04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.06	6.93	21.21	3.06	21.21			3.06	21.21	0.00	0.00
01.02.01.03.04.02	SALIDAS DE DESAGUE												
01.02.01.03.04.02.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 2"	plb	3.00	108.72	329.16	3.00	329.16			3.00	329.16	0.00	0.00
01.02.01.03.04.02.02	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 4"	plb	2.00	159.36	318.72	2.00	318.72			2.00	318.72	0.00	0.00
01.02.01.03.04.03	REDES DE VENTILACION												
01.02.01.03.04.03.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 2"	m	21.60	14.66	316.66	21.60	316.66			21.60	316.66	0.00	0.00
01.02.01.03.04.04	REDES COLECTORAS												
01.02.01.03.04.04.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 4"	m	17.00	21.18	360.06	17.00	360.06			17.00	360.06	0.00	0.00
01.02.01.03.04.05	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION, COLECTORAS Y DE VENTILACION												
01.02.01.03.04.05.01	CODO PVC DS - CP 2" X 90°	und	6.00	5.61	33.66	6.00	33.66			6.00	33.66	0.00	0.00
01.02.01.03.04.05.02	CODO PVC DS - CP 2" X 45°	und	2.00	5.61	11.22	2.00	11.22			2.00	11.22	0.00	0.00
01.02.01.03.04.05.03	TEE PVC DESAGUE DS - CP 2"	und	2.00	8.49	16.98	2.00	16.98			2.00	16.98	0.00	0.00
01.02.01.03.04.05.04	YEE PVC DS - CP 4"	und	4.00	25.34	101.36	4.00	101.36			4.00	101.36	0.00	0.00
01.02.01.03.04.05.05	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" X 2"	und	3.00	9.34	28.02	3.00	28.02			3.00	28.02	0.00	0.00
01.02.01.03.04.06	ADITAMENTOS VARIOS												
01.02.01.03.04.06.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	4.00	72.50	290.00			4.00	290.00			0.00	0.00
01.02.01.03.04.06.02	SUMIDERO CON TAPON 2"	und	2.00	44.92	89.84			2.00	89.84			0.00	0.00
01.02.01.03.04.06.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	2.00	60.17	120.34			2.00	120.34			0.00	0.00
01.02.01.03.04.06.04	SOMBRERO DE VENTILACION DE 2"	und	3.00	20.41	61.23	3.00	61.23			3.00	61.23	0.00	0.00
01.02.01.03.04.07	PRUEBA HIDRAULICA												
01.02.01.03.04.07.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	17.00	2.00	34.00	17.00	34.00			17.00	34.00	0.00	0.00

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4FIS2KuXkVA=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Avacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01.02.01.04	INSTALACIONES ELECTRICAS												
01.02.01.04.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO TORRACONCIENTES FUERZA Y SERVICIOS												
01.02.01.04.01.01	SALIDAS												
01.02.01.04.01.01.01	SALIDA EN TECHO CAJA OCTOGONAL DE F°G° 1/2 PESADA PARA LUMINARIA	und	5.00	33.23	166.15	5.00	166.15	100%	5.00	166.15	0.00	0.00%	0.00%
01.02.01.04.01.01.02	SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR DE F°G° 1/2 PESADA	und	4.00	38.32	153.28	4.00	153.28	100%	4.00	153.28	0.00	0.00%	0.00%
01.02.01.04.01.01.03	SALIDA DE FUERZA	und	1.00	39.69	39.69	1.00	39.69	100%	1.00	39.69	0.00	0.00%	0.00%
01.02.01.04.01.01.04	CAJA DE F°G° OCT. DE 100x100x50mm C/TAPA	und	1.00	16.27	16.27	1.00	16.27	100%	1.00	16.27	0.00	0.00%	0.00%
01.02.01.04.02	ARTEFACTOS ELECTRICOS												
01.02.01.04.02.01	LUMINARIAS												
01.02.01.04.02.01.01	LUMINARIA DOWNLIGHT REDONDO PARA EMPOTRAR, 920lm, 6500K, 8W DE POTENCIA	und	5.00	65.08	325.40			5.00	325.40	5.00	325.40	0.00	0.00%
01.02.01.04.02.01.02	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2X6W, 6500K, IP65, 2 HORAS DE AUTONOMIA COMO MINIMO	und	1.00	158.35	158.35			1.00	158.35	1.00	158.35	0.00	0.00%
01.02.01.04.03	PRUEBAS ELECTRICAS FINALES												
01.02.01.04.03.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO	gib	1.00	90.22	90.22			1.00	90.22	1.00	90.22	0.00	0.00%
01.02.01.04.03.02	PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	100.22	100.22			1.00	100.22	1.00	100.22	0.00	0.00%
01.02.01.04.03.03	PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES	gib	1.00	88.22	88.22			1.00	88.22	1.00	88.22	0.00	0.00%
01.03	OBRAS COMPLEMENTARIAS												
01.03.01	CAJA DE REGISTRO												
01.03.01.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO - 0.30 X 0.60 TAPA CIEGA	und	4.00	190.99	763.96			4.00	763.96	4.00	763.96	0.00	0.00%
01.03.02	POZO PUESTA A TIERRA R-10 OHM												
01.03.02.01	POZO PUESTA A TIERRA R<10 OHM	und	1.00	1,019.00	1,019.00			1.00	1,019.00	1.00	1,019.00	0.00	0.00%
01.03.03	CISTERNA												
01.02.03.01	ESTRUCTURAS												
01.02.03.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REBLANTEO												
01.03.03.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	6.76	1.99	13.45	6.76	13.45	100%	6.76	13.45	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	6.76	2.06	13.93	6.76	13.93	100%	6.76	13.93	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.03.03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	11.15	45.21	504.09	11.15	504.09	100%	11.15	504.09	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)	m2	2.56	5.45	13.95	2.56	13.95	100%	2.56	13.95	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.02.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO ZANADEADO	m3	3.85	29.14	112.19	3.85	112.19	100%	3.85	112.19	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.02.04	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO	m3	2.60	129.75	337.35	2.60	337.35	100%	2.60	337.35	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.02.05	ACARREO Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m	m3	10.09	36.67	370.00	10.09	370.00	100%	10.09	370.00	0.00	0.00%	0.00%
01.02.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO												
01.03.03.01.03.01	CONCRETO fc=210 Kg/cm2 TIPO I	m3	2.60	420.33	1,092.86	2.60	1,092.86	100%	2.60	1,092.86	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.03.02	CONCRETO frc=175 kg/cm2	m3	0.48	403.74	193.80	0.48	193.80	100%	0.48	193.80	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.04	57.38	1,494.18	26.04	1,494.18	100%	26.04	1,494.18	0.00	0.00%	0.00%
01.03.03.01.03.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2	kg	131.80	5.92	780.26	131.80	780.26	100%	131.80	780.26	0.00	0.00%	0.00%

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01.03.03.02	ARQUITECTURA												
01.03.03.02.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS												
01.03.03.02.01.01	TARAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C-A=1.5, E=1.5cm	m2	3.80	26.37	100.21			3.80	100.21				
01.03.03.02.01.02	CIELO RASO CON MEZCLA C-A 1:5	m2	1.44	34.18	49.22			1.44	49.22			0.00	0.00
01.03.03.02.02	PISOS												
01.03.03.02.02.01	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO Y BRUÑADO E-2"	m2	5.12	33.61	172.08			5.12	172.08			0.00	0.00
01.03.03.02.03	PINTURA												
01.03.03.02.03.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	1.44	18.58	26.73			1.44	26.73			0.00	0.00
01.03.03.02.04	COBERTURAS												
01.03.03.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1.44	85.20	122.69			1.44	122.69			0.00	0.00
01.03.03.02.04.02	CUBIERTA DE FIBRABLOCK	m2	1.44	42.76	61.57			1.44	61.57			0.00	0.00
01.03.03.02.05	CARPINTERIA METALICA												
01.03.04.02.05.01	REJA DE INSPECCION	und	2.00	80.95	161.90			2.00	161.90			0.00	0.00
01.03.04.02.05.02	TAPA METALICA DE PLANCHA DE FIERRO 0.75 X 0.75 m	und	1.00	204.29	204.29			1.00	204.29			0.00	0.00
01.03.03.03	INSTALACIONES SANITARIAS												
01.03.03.03.01	ALMACENAMIENTO DE AGUA												
01.03.03.03.01.01	TANQUES												
01.03.03.03.01.01.01	CISTERNA DE POLIETILENO DE 1200 LITROS	und	1.00	877.63	877.63								
01.03.03.03.01.01.02	TANQUE DE POLIETILENO DE 1100 LITROS	und	1.00	657.30	657.30			1.00	657.30			0.00	0.00
01.03.03.03.01.01.03	LINEA DE REBOSE	glo	1.00	154.08	154.08							0.00	0.00
01.03.03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS												
01.03.03.04.01	SALIDAS												
01.03.03.04.01.01	SALIDA DE FUERZA	und	1.00	39.69	39.69			1.00	39.69			0.00	0.00
01.03.03.04.02	CAJA DE FASE												
01.03.03.04.02.01	CAJA DE FASE RECTANGULAR 100x56x60mm	und	2.00	40.48	80.96			2.00	80.96			0.00	0.00
01.03.03.04.03	CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS												
01.03.03.04.03.01	TUBERIA PVC SAP PINST. ELECTRICAS 20mm - FUERZA Y ALIMENTADOR	m	10.00	8.93	89.30			10.00	89.30			0.00	0.00
01.03.03.04.04	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS												
01.03.03.04.04.01	CONDUCTOR NX2OH 4mm2	m	10.00	4.00	40.00			10.00	40.00			0.00	0.00
01.03.03.04.05	BOMBA DE AGUA												
01.03.03.04.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 0.5 HP	und	2.00	374.55	749.10			2.00	749.10			0.00	0.00
01.03.03.04.05.02	TABLERO DE CONTROL PARA ALTERNANCIA DE BOMBAS	und	1.00	1,750.00	1,750.00			1.00	1,750.00			0.00	0.00
01.03.04	RED CONEXION DE AGUA POTABLE (Ind. Excavacion, Relleno, suministro de tubería y conexión)												
01.03.04.01	REDES DE AGUA FRIA												
01.03.04.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	33.50	1.44	48.24								
01.03.04.01.02	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m	33.50	10.45	350.08			33.50	350.08			0.00	0.00
01.03.04.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	33.50	23.70	793.95			33.50	793.95			0.00	0.00
01.03.04.01.04	CAJA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA	m2	20.10	17.41	349.94			20.10	349.94			0.00	0.00
01.03.04.01.05	ACÁRREO MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.03	4.88	29.43			6.03	29.43			0.00	0.00
01.03.04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.03	6.93	41.79			6.03	41.79			0.00	0.00
01.03.04.02	REDES DE DISTRIBUCION												
01.03.04.02.01	TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 12"	m	5.20	10.75	55.90			5.20	55.90			0.00	0.00
01.03.04.02.02	TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 3/4"	m	3.30	12.45	41.09			3.30	41.09			0.00	0.00
01.03.04.03	REDES DE ALIMENTACION												
01.03.04.03.01	TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 1"	m	25.00	14.56	364.00							0.00	0.00
01.03.04.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION												
01.03.04.04.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION	m	33.50	2.20	73.70							0.00	0.00

Expediente: E-426836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4fIS2KuXkVA=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

RESUMEN DE CALENDARIO DE OBRA VALORIZADO PROGRAMADO ACTUALIZADO A LA FECHA DE INICIO DE OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO
01.03.05	RED CONEXION ELECTRICAS (incl. Excavador, Relleno, suministro de cable, conexión y mejoramiento de tablero general existente)												
01.03.05.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.03.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	11.05	1.44	15.91	11.05	15.91			11.05	15.91	0.00	0.00%
01.03.05.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y BUZONES	m3	3.87	19.78	76.55			3.87	76.55	3.87	76.55	0.00	0.00%
01.03.05.01.03	CAMA DE APOYO (e=0.10m)	m3	0.55	124.28	68.35			0.55	68.35	0.55	68.35	0.00	0.00%
01.03.05.01.04	PROTECCION Y SENALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO	m	11.05	4.65	51.38			11.05	51.38	11.05	51.38	0.00	0.00%
01.03.05.01.05	RELLENO COMPACTADO CON ARENA FINA	m3	3.87	19.78	76.55			3.87	76.55	3.87	76.55	0.00	0.00%
01.03.05.01.06	RELLENO DE POZO PARA PUESTA A TIERRA CON TIERRA DE CHACRA	m3	2.90	97.50	282.75			2.90	282.75	2.90	282.75	0.00	0.00%
01.03.05.01.07	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=20M	m3	0.55	6.00	3.30			0.55	3.30	0.55	3.30	0.00	0.00%
01.03.05.01.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 30km	m3	0.55	10.33	5.68			0.55	5.68	0.55	5.68	0.00	0.00%
01.03.05.02	CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS												
01.03.05.02.01	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 15mm - ALUMBRADO / LUZ DE EMERGENCIA	m	15.85	6.72	106.51			15.85	106.51	15.85	106.51	0.00	0.00%
01.03.05.02.02	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20mm - FUERZA Y ALIMENTADOR	m	31.05	8.93	277.28			31.05	277.28	31.05	277.28	0.00	0.00%
01.03.05.03	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS												
01.03.05.03.01	CONDUCTOR NH-80 2.5mm2	m	57.06	2.68	152.92			57.06	152.92	57.06	152.92	0.00	0.00%
01.03.05.03.02	CONDUCTOR NH-80 4mm2	m	34.10	3.21	109.46			34.10	109.46	34.10	109.46	0.00	0.00%
01.03.05.03.03	CONDUCTOR NX2OH 4mm2	m	60.00	4.00	240.00			60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00%
01.03.05.03.04	CONDUCTOR NX2OH 6mm2	m	14.30	3.78	54.05			14.30	54.05	14.30	54.05	0.00	0.00%
01.03.05.04	TABLEROS DE DISTRIBUCION												
01.03.05.04.01	TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-SH) - 12 POLOS - MAS ESPACIO PARA RESERVA - IP65 - COLOR: RAL 7032, TIPO EMPOTRADO	und	1.00	370.84	370.84			1.00	370.84	1.00	370.84	0.00	0.00%
01.03.05.04.02	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO GENERAL EXISTENTE	gib	1.00	167.81	167.81			1.00	167.81	1.00	167.81	0.00	0.00%
01.03.05.05	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION												
01.03.05.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x16A	und	2.00	38.29	76.58			2.00	76.58	2.00	76.58	0.00	0.00%
01.03.05.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2x25A	und	3.00	38.29	114.87			3.00	114.87	3.00	114.87	0.00	0.00%
01.03.05.05.03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL - 2x25A / 30mA / 220V	und	2.00	88.68	177.36			2.00	177.36	2.00	177.36	0.00	0.00%
01.04	VARIOS												
01.04.01	MITIGACION AMBIENTAL												
01.04.01.01	MITIGACION AMBIENTAL	gib	1.00	1,500.00	1,500.00	0.91	1,366.07	0.09	133.93	1.00	1,500.00	0.00	0.00%
01.04.02	SEGURIDAD Y SALUD												
01.04.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADM. DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	1,000.00	1,000.00	0.90	900.00	0.10	100.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00%
01.04.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	6.00	183.34	1,100.04	5.45	1,000.04	0.55	100.00	6.00	1,100.04	0.00	0.00%
01.04.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	399.96	399.96	0.95	379.00	0.05	20.96	1.00	399.96	0.00	0.00%
01.04.03	FLETE TERRESTRE												
01.04.03.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	861.93	861.93	0.84	723.42	0.16	138.51	1.00	861.93	0.00	0.00%
COSTO DIRECTO					67,854.45		41,999.76		25,854.69		67,854.45		0.00
GASTOS VARIABLES				12.200000%			5,123.97		3,154.27		8,278.24		0.00
UTILIDAD				10.000000%			4,199.98		2,585.47		6,785.45		0.00
SUB-TOTAL							51,323.71		31,594.43		82,918.14		0.00
IGV				18.00%			9,238.27		5,687.00		14,925.27		0.00
TOTAL PRESUPUESTO							60,561.98		37,281.43		97,843.41		0.00
PORCENTAJE AVANCE MENSUAL							61.90%		38.10%		100.00%		0.00%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO							61.90%		100.00%				

Expediente: E-426836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4fIS2KuXkVA=>



VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTE
GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

PEC: PEC-PROC-203-2022-MINEDU/UE-108-1

CONTRATO: N° 261-2022-MINEDU/A


CONTRATISTA: CONSORCIO TALARA

RESIDENTE. IIY. WILLIAN FABLO
SUPERVISOR DE IYI COMPANY S R L

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ 97.843.41

FECHA BASE:
PLAZO DE EJECUCION:

PRESUPUESTO DE OBRA													Presupuesto Contratado				Del 17 al 30 de Junio				Del 01 al 21 de Julio			
PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO DE OBRA												
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%									
01	INSTITUCION EDUCATIVA N°1381 - CP NESTOR MARTOS GARRIDO																							
01.01	OBRAS PROVISIONALES																							
01.01.01	SERVICIOS HIGIENICOS PARA LA OBRA	und	1.00	400.00	400.00	1.00	400.00																	
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 3.60 x2.40m	und	1.00	900.00	900.00	1.00	900.00				1.00	400.00	100%											
01.01.03	ALMACEN DE OBRA, OFICINAS Y CASETA DE GUARDIA	und	1.00	700.00	700.00	1.00	900.00				1.00	900.00	100%											
01.01.04	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	und	1.00	1.119.85	1.119.85	0.80	895.88	0.20	223.97		1.00	1.119.85	100%											
01.01.05	DEMOLICION Y ELIMINACION DE LOSA EXISTENTE	m2	6.00	110.00	660.00	6.00	660.00				6.00	660.00	100%											
01.02	OBRAS DE CONSTRUCCION																							
01.02.01	MÓDULO DE SERVICIOS HIGIENICOS INICIAL																							
01.02.01.01	ESTRUCTURAS																							
01.02.01.01.01	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO																							
01.02.01.01.01.01	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	m2	23.90	1.99	47.56	23.90	47.56				23.90	47.56	100%											
01.02.01.01.01.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	23.90	2.06	49.23	23.90	49.23				23.90	49.23	100%											
01.02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																							
01.02.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	13.34	45.21	603.10	13.34	603.10				13.34	603.10	100%											
01.02.01.01.02.02	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	m3	2.01	22.60	45.43	2.01	45.43				2.01	45.43	100%											
01.02.01.01.02.03	NIVELACION INTERIOR Y APOSONADO (MANUAL)	m2	28.70	5.48	156.42	28.70	156.42				28.70	156.42	100%											
01.02.01.01.02.04	ESCARIFICADO Y COMPACTACION CON PLANCHILLA COMPACTADORA EN INTERIORES	m2	6.76	6.58	44.48	6.76	44.48				6.76	44.48	100%											
01.02.01.01.02.05	AFIRMADO DE 8" PARA PIROS, PATIOS Y VEREDAS COMPACTADO	m2	17.19	28.50	489.92	17.19	489.92				17.19	489.92	100%											
01.02.01.01.02.06	ACARREE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax.=30m	m3	19.19	36.67	703.70	19.19	703.70				19.19	703.70	100%											
01.02.01.01.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																							
01.02.01.01.03.01	CIMENTOS CORRIDOS Fc>=100kg/cm2 ± 30 % P.G.	m3	5.74	305.17	1.751.68	5.74	1.751.68				5.74	1.751.68	100%											
01.02.01.01.03.02	SOBRECIMIENTO - CONCRETO 175 kg/cm2	m3	0.66	421.21	278.00	0.66	278.00				0.66	278.00	100%											
01.02.01.01.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO	m2	10.08	47.06	480.89	10.09	480.89				10.09	480.89	100%											
01.02.01.01.03.04	FALSO PISO MEZCLA 1:8 a=4"	m2	6.10	36.59	223.20			6.10	223.20		6.10	223.20	100%											
01.02.01.01.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																							
01.02.01.01.04.01	COLUMNAS Y COLUMNETAS																							
01.02.01.01.04.01.01	COLUMNAS - CONCRETO 210 kg/cm2 C/A/D/I/P/LASTIFICANTE	m3	1.55	474.97	736.20	1.55	736.20				1.55	736.20	100%											
01.02.01.01.04.01.02	COLUMNETAS - CONCRETO 175 kg/cm2	m3	0.61	405.92	247.37	0.61	247.37				0.61	247.37	100%											
01.02.01.01.04.01.03	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	27.82	57.38	1,596.31	27.82	1,596.31				27.82	1,596.31	100%											
01.02.01.01.04.01.04	COLUMNETAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.87	57.38	623.72	10.87	623.72				10.87	623.72	100%											
01.02.01.01.04.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 4200 kg/cm2	kg	475.52	5.92	2,815.08	475.52	2,815.08				475.52	2,815.08	100%											
01.02.01.01.04.02	VIGAS																							
01.02.01.01.04.02.01	VIGAS - CONCRETO 210 kg/cm2 C/A/D/I/T/O PLASTIF.	m3	1.73	482.03	799.31	1.73	799.31				1.73	799.31	100%											
01.02.01.01.04.02.02	VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.23	59.59	788.38	13.23	788.38				13.23	788.38	100%											
01.02.01.01.04.02.03	VIGAS - ACERO Fy=4200 kg/cm2	kg	267.29	5.92	1,582.36	267.29	1,582.36				267.29	1,582.36	100%											
01.02.01.01.04.03	MURO REFORZADO																							
01.02.01.01.04.03.01	MUROS - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	1.04	429.87	446.86	1.04	446.86				1.04	446.86	100%											
01.02.01.01.04.03.02	MUROS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.93	44.15	394.26	8.93	394.26				8.93	394.26	100%											
01.02.01.01.04.03.03	MUROS - ACERO Fy=4,200 kg/cm2	kg	181.26	6.18	1,120.19	181.26	1,120.19				181.26	1,120.19	100%											
01.02.01.01.04.04	LOSA ALIGERADA																							
01.02.01.01.04.04.01	LOSA ALIGERADA - CONCRETO 210 kg/cm2	m3	0.92	444.29	408.75	0.92	408.75				0.92	408.75	100%											
01.02.01.01.04.04.02	LOSA ALIGERADA- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.53	52.24	550.09	10.53	550.09				10.53	550.09	100%											
01.02.01.01.04.04.03	LOSA ALIGERADA - ACERO Fy=4,200 kg/cm2	kg	59.92	5.92	354.73	59.92	354.73				59.92	354.73	100%											
01.02.01.01.04.04.04	LOSA ALIGERADA - LADR. HUECO 15X30X30 cm	und	87.00	4.85	404.55	87.00	404.55				87.00	404.55	100%											
01.02.01.01.04.05	LOSA MACIZA																							
01.02.01.01.04.05.01	LOSAS MACIZAS - CONC.210 kg/cm2	m3	0.15	454.18	68.13	0.15	68.13				0.15	68.13	100%											
01.02.01.01.04.05.02	LOSAS MACIZAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.97	63.08	61.19	0.97	61.19				0.97	61.19	100%											





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"

VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL. 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

PEC: PEC-PROC-203-2022-MINEDU/JE-108-1
CONTRATO: N° 261-2022-MINEDU/MGI-PRONIED
CONTRATISTA: CONSORCIO TALARA
RESIDENTE: Ing. WILLIAN PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ QUISPE. CIP N° 78305
SUPERVISOR DI.J.Y.I COMPANY S.R.L.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DE EJECUCIÓN OBRA C/RJ 97,843.41
C/IGV S/IGV 82,918.14
Abr-2022

FECHA BASE:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

Presupuesto Contratado										Del 17 al 30 de Junio				Del 01 al 21 de Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PRESUPUESTO DE OBRA										junio-24				julio-24				VALORIZACION ACUMULADO				SALDO DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		METRADO		MONTO		METRADO		MONTO		%		METRADO		MONTO		%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO

Expediente: E-426836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4FIS2KuXkVA=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"

VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

PEC: PEC-PROC-203-2022-MINEDU/JE-108-1
CONTRATO: N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED
CONTRATISTA: CONSORCIO TALARÁ
RESIDENTE: Ing. WILLIAN PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ QUISPE. CIP N° 78305
SUPERVISOR DI.J.Y.I COMPANY S.R.L.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DE EJECUCIÓN OBRA C/IRJ 97,843.41
C/IGV S/IGV 82,918.14
Abr-2022

FECHA BASE:
PLAZO DE EJECUCION:

PRESUPUESTO DE OBRA																
PRESUPUESTO CONTRATADO				Del 17 al 30 de Junio				Del 01 al 21 de Julio								
PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO DE OBRA				
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%	
01.02.01.03.01.02	SUMINISTRO DE ACCESORIOS															
01.02.01.03.01.02.01	PAPELERA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 L	und	2.00	50.76	101.52			2.00	101.52	2.00	101.52	2.00	101.52	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.01.02.02	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE	und	2.00	44.83	89.66			2.00	89.66	2.00	89.66	2.00	89.66	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.01.02.03	PORTA PAPEL DE LOSA EMPOTRADO	und	2.00	21.19	42.38			2.00	42.38	2.00	42.38	2.00	42.38	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.01.03	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS															
01.02.01.03.01.03.01	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	und	6.00	79.23	475.38			6.00	475.38	6.00	475.38	6.00	475.38	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.01.04	INSTALACION DE ACCESORIOS															
01.02.01.03.01.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	und	6.00	30.59	183.54			6.00	183.54	6.00	183.54	6.00	183.54	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02	SISTEMA DE AGUA FRIA															
01.02.01.03.02.01	SALIDAS DE AGUA FRIA															
01.02.01.03.02.01.01	SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 1/2"	pib	6.00	86.44	518.64		6.00	518.64				6.00	518.64	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.02	ACCESORIOS REDES AGUA															
01.02.01.03.02.02.01	CODO DE PVC C/ ROSCA 1" X 90°	und	8.00	12.71	101.68		8.00	101.68				8.00	101.68	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.02.02	CODO DE PVC C/ ROSCA 3/4" X 90°	und	1.00	10.17	10.17		1.00	10.17				1.00	10.17	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.02.03	CODO DE PVC C/ ROSCA 1/2" X 90°	und	4.00	6.27	25.08		4.00	25.08				4.00	25.08	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.02.04	TEE DE PVC C/ ROSCA Ø 1"	und	1.00	12.29	12.29		1.00	12.29				1.00	12.29	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.02.05	TEE DE PVC C/ ROSCA Ø 3/4"	und	3.00	10.60	31.80		3.00	31.80				3.00	31.80	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.02.06	REDUCCION PVC C/ ROSCA 1" - 3/4"	und	2.00	10.09	20.18		2.00	20.18				2.00	20.18	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.02.07	REDUCCION PVC C/ ROSCA 3/4" - 1/2"	und	6.00	8.48	50.88		6.00	50.88				6.00	50.88	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03	VALVULAS															
01.02.01.03.02.03.01	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 3/4"	und	3.00	120.39	361.17		3.00	361.17				3.00	361.17	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.02	VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 1"	und	2.00	191.26	382.52		2.00	382.52				2.00	382.52	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.03	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1"	und	2.00	157.28	314.56		2.00	314.56				2.00	314.56	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2"	und	1.00	97.51	97.51			1.00	97.51			1.00	97.51	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.05	VALVULA DE PIE DE BRONCE CON CANASTILLA Ø 1"	und	2.00	148.49	296.98		2.00	296.98				2.00	296.98	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.06	VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1"	und	4.00	96.35	385.40		4.00	385.40				4.00	385.40	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.07	NICHO EN PARED PVALVULA ESFERICA 25 X 25 CM	und	3.00	78.70	236.10			3.00	236.10			3.00	236.10	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.08	NICHO EN PARED PVALVULA ESFERICA 30 X 25 CM	und	2.00	83.38	166.76			2.00	166.76			2.00	166.76	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.09	CAJA PARA VALVULA DE 60 X 30 CM	und	1.00	92.24	92.24			1.00	92.24			1.00	92.24	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.02.03.10	CAJA DE REBOSE DE 30 X 30 CM	und	1.00	85.37	85.37			1.00	85.37			1.00	85.37	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.03	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
01.02.01.03.03.01	RED DE RECOLECCION															
01.02.01.03.03.01.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 3"	m	4.55	22.08	100.46			4.55	100.46			4.55	100.46	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.03.01.02	MONTAJE DE PVC DS - CP Ø3" EMPOTRADA	m	3.10	22.08	68.45			3.10	68.45			3.10	68.45	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.03.01.03	TUBERIA PVC DS Ø 6"	m	2.75	63.49	174.60			2.75	174.60			2.75	174.60	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.03.02	ACCESORIOS															
01.02.01.03.03.02.01	CODO PVC DS - CP 3" X 90°	und	3.00	25.65	76.95			3.00	76.95			3.00	76.95	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.03.03	ADITAMENTOS VARIOS															
01.02.01.03.03.03.01	SUMIDERO BRONCE 3"	und	1.00	53.11	53.11			1.00	53.11			1.00	53.11	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.03.04	PRUEBA HIDRAULICA															
01.02.01.03.03.04.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	7.65	2.00	15.30			7.65	15.30			7.65	15.30	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.04	SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION															
01.02.01.03.04.01	REDES DE DESAGUE															
01.02.01.03.04.01.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m	17.00	1.44	24.48							17.00	24.48	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.04.01.02	EXCAVACION C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m	17.00	10.45	177.65							17.00	177.65	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.04.01.03	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	17.00	23.70	402.90							17.00	402.90	100%	0.00	0.00%
01.02.01.03.04.01.04	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA	m2	10.20	17.41	177.58							10.20	177.58	100%	0.00	0.00%

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4FIS2KuXkVA=



VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTE
GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ 97.843,41

RESIDENTE: Ing. WILLIAN PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ QUISPE. CIP N° 78305
SUPERVISOR DIJY COMPANY S.R.L.

FECHA BASE:
PLAZO DE EJECUCION:

PRESUPUESTO DE OBRA										Presupuesto Contratado				Del 17 al 30 de Junio				Del 01 al 21 de Julio			
PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO DE OBRA									
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%						
01.02.01.03.04.01.05	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.06	4.88	14.93	3.06	14.93			3.06	14.93	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.06	6.93	21.21	3.06	21.21			3.06	21.21	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.02.01	SALIDAS DE DESAGUE																				
01.02.01.03.04.02.01	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 2"	pbo	3.00	109.72	329.16	3.00	329.16			3.00	329.16	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.02.02	SALIDA DE DESAGUE PVC DS - CP Ø 4"	pbo	2.00	159.36	318.72	2.00	318.72			2.00	318.72	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.03.01	REDES DE VENTILACION																				
01.02.01.03.04.03.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 2"	m	21.60	14.86	316.66	21.60	316.66			21.60	316.66	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.04.01	REDES COLECTORAS																				
01.02.01.03.04.04.01	TUBERIA PVC DS - CP Ø 4"	m	17.00	21.18	360.06	17.00	360.06			17.00	360.06	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.05.01	ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION, COLECTORAS Y DE VENTILACION																				
01.02.01.03.04.05.01	CODO PVC DS - CP 2" X 90°	und	6.00	5.61	33.66	6.00	33.66			6.00	33.66	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.05.02	CODO PVC DS - CP 2" X 45°	und	2.00	5.61	11.22	2.00	11.22			2.00	11.22	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.05.03	TEE PVC DESAGUE DS - CP 2"	und	2.00	8.49	16.98	2.00	16.98			2.00	16.98	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.05.04	YEE PVC DS - CP 4"	und	4.00	25.34	101.36	4.00	101.36			4.00	101.36	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.05.05	REDUCCION PVC DESAGUE DS - CP 4" X 2"	und	3.00	9.34	28.02	3.00	28.02			3.00	28.02	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.06.01	ADITAMIENTOS VARIOS																				
01.02.01.03.04.06.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	4.00	72.50	290.00			4.00	290.00	4.00	290.00	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.06.02	SUMIDERO CON TAPON 2"	und	2.00	44.92	89.84			2.00	89.84	2.00	89.84	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.06.03	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4"	und	3.00	60.17	120.34			2.00	120.34	2.00	120.34	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.06.04	SOMBREIRO DE VENTILACION DE 2"	und	2.00	31.23	61.23					3.00	61.23	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.03.04.07.01	PRUEBA HIDRAULICA																				
01.02.01.03.04.07.01	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD	m	17.00	2.00	34.00	17.00	34.00			17.00	34.00	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.01.01	INSTALACIONES ELECTRICAS																				
01.02.01.04.01.01	SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DIBILES																				
01.02.01.04.01.01.01	SALIDAS																				
01.02.01.04.01.01.01	SALIDA EN TECHO CAJA OCTOGONAL DE F"Ø 1/2 PESADA PARA LUMINARIA	und	5.00	33.23	166.15	5.00	166.15			5.00	166.15	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.01.01.02	SALIDA DE PARED INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR DE F"Ø 1/2 PESADA	und	4.00	38.32	153.28	4.00	153.28			4.00	153.28	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.01.01.03	CAJA DE FUERZA	und	1.00	39.69	39.69	1.00	39.69			1.00	39.69	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.01.01.04	CAJA DE F"Ø OCT. DE 100x100x50mm CTAPA	und	1.00	16.27	16.27	1.00	16.27			1.00	16.27	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.02.01	ARTEFACTOS ELECTRICOS																				
01.02.01.04.02.01	LUMINARIAS																				
01.02.01.04.02.01.01	LUMINARIA DOWNLIGHT REDONDO PARA EMPOTRAR, 920LIN, 6500K, 8W DE POTENCIA	und	5.00	65.08	325.40			5.00	325.40	5.00	325.40	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.02.01.02	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 200W, 3000K, 180L, 2 FOMAS DE AUTOCORRIENTE	und	1.00	158.35	158.35			1.00	158.35	1.00	158.35	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.03.01	PRUEBAS ELECTRICAS FINALES																				
01.02.01.04.03.01	PRUEBAS DE ANILAMIENTO	gls	1.00	90.22	90.22			1.00	90.22	1.00	90.22	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.03.02	PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA	und	1.00	100.22	100.22			1.00	100.22	1.00	100.22	100%	0.00	0.00%							
01.02.01.04.03.03	PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES	gls	1.00	88.22	88.22			1.00	88.22	1.00	88.22	100%	0.00	0.00%							
01.03	OBRAS COMPLEMENTARIAS																				
01.03.01	CAJA DE REGISTRO																				
01.03.01.01	CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO - 0.30 X 0.60 X 0.60 TAPA CIEGA	und	4.00	190.99	763.96			4.00	763.96	4.00	763.96	100%	0.00	0.00%							
01.03.02	POZO PUESTA A TIERRA R=10 OHM																				
01.03.02.01	POZO PUESTA A TIERRA R=10 OHM	und	1.00	1.019.00	1.019.00	1.00	1.019.00			1.00	1.019.00	100%	0.00	0.00%							
01.03.03	CISTERNA																				
01.03.03.01	ESTRUCTURAS																				
01.03.03.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO																				
01.03.03.01.01.01	TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO	m2	6.76	1.99	13.45	6.76	13.45			6.76	13.45	100%	0.00	0.00%							
01.03.03.01.01.02	REFLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2	6.76	2.06	13.93	6.76	13.93			6.76	13.93	100%	0.00	0.00%							



Expediente: E-026836-2024



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"

VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL. 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

PEC: PEC-PROC-203-2022-MINEDU/UE-108-1
N° 261-2022-MINEDU/VMGJ-PRONIED
CONTRATISTA: CONSORCIO TALARA
RESIDENTE: ING. WILLIAN PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ QUISPE. CIP N° 78305
SUPERVISOR DI.J.Y.I COMPANY S.R.L.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DE EJECUCIÓN OBRA C/IRJ 97,843.41
S/IGV 82,918.14
Abr-2022

FECHA BASE:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

PRESUPUESTO DE OBRA				Presupuesto Contratado				Del 17 al 30 de Junio				Del 01 al 21 de Julio				SALDO DE OBRA			
PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	UNITAR.	PARCIAL	junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO DE OBRA							
						METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	%	METRADO	MONTO	%	MONTO	%			
01.03.03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.03.03.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	11.15	45.21	504.09	11.15	504.09			11.15	100%		504.09	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.02.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)	m2	2.56	5.45	13.95	2.56	13.95			2.56	100%		13.95	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.02.03	RELLENO MANUAL CON MATERIAL PROPIO ZARANDEADO	m3	3.85	29.14	112.19	3.85	112.19			3.85	100%		112.19	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.02.04	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE PRESTAMO AFIRMADO	m3	2.60	129.75	337.35	2.60	337.35			2.60	100%		337.35	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.02.05	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m	m3	10.09	36.67	370.00	10.09	370.00			10.09	100%		370.00	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																		
01.03.03.01.03.01	CONCRETO Fc=210 Kg/cm2 TPO I	m3	2.60	420.33	1,092.86	2.60	1,092.86			2.60	100%		1,092.86	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.03.02	CONCRETO Fc=175 Kg/cm2	m3	0.48	403.74	193.80	0.48	193.80			0.48	100%		193.80	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.03.03	ENCORRADO Y DESENCOFRADO	m2	26.04	57.38	1,494.18	21.44	1,230.23	4.60	263.95	26.04	100%		1,494.18	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.01.03.04	ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 kg/cm2	kg	131.80	5.92	780.26	121.52	719.40	10.28	60.86	131.80	100%		780.26	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.02	ARQUITECTURA																		
01.03.03.02.01	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS																		
01.03.03.02.01.01	TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/A=1.5, E=1.5cm	m2	3.80	26.37	100.21			3.80	100.21	3.80	100%		100.21	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.02.01.02	CIELO RASO CON MEZCLA C/A 1.5	m2	1.44	34.18	49.22			1.44	49.22	1.44	100%		49.22	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.02.02	PISOS																		
01.03.03.02.02.01	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO Y BRUNADO E=2"	m2	5.12	33.61	172.08			5.12	172.08	5.12	100%		172.08	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.02.03	PINTURA																		
01.03.03.02.03.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	m2	1.44	18.56	26.73			1.44	26.73	1.44	100%		26.73	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.02.04	COBERTURAS																		
01.03.03.02.04.01	COBERTURA CON LADRILLO PASTELERO DE 24x24x03cm CON IMPERMEABILIZANTE	m2	1.44	85.20	122.69			1.44	122.69	1.44	100%		122.69	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.02.04.02	COBERTURA DE FIBRABLOCK	m2	1.44	42.76	61.57			1.44	61.57	1.44	100%		61.57	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.02.05	CARPINTERIA METALICA																		
01.03.04.02.05.01	REJA DE INSPECCION	und	2.00	80.95	161.90			2.00	161.90	2.00	100%		161.90	100%	0.00	0.00%			
01.03.04.02.05.02	TAPA METALICA DE PLANCHA DE FIERRO 0.75 X 0.75 m	und	1.00	204.29	204.29			1.00	204.29	1.00	100%		204.29	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.03	INSTALACIONES SANITARIAS																		
01.03.03.03.01	ALMACENAMIENTO DE AGUA																		
01.03.03.03.01.01	TANQUES																		
01.03.03.03.01.01.01	CISTERNA DE POLIETILENO DE 1200 LITROS	und	1.00	877.63	877.63			1.00	877.63	1.00	100%		877.63	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.03.01.01.02	TANQUE DE POLIETILENO DE 1100 LITROS	und	1.00	657.30	657.30			1.00	657.30	1.00	100%		657.30	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.03.01.01.03	LINEA DE REPOSE	glo	1.00	154.08	154.08			1.00	154.08	1.00	100%		154.08	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.04	INSTALACIONES ELECTRICAS																		
01.03.03.04.01	SALIDAS																		
01.03.03.04.01.01	SALIDA DE FUERZA	und	1.00	39.69	39.69			1.00	39.69	1.00	100%		39.69	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.04.02	CAJA DE FASE																		
01.03.03.04.02.01	CAJA DE FASE RECTANGULAR 100x56x30mm	und	2.00	40.48	80.96			2.00	80.96	2.00	100%		80.96	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.04.03	CANALIZACION CONDUCTOS O TUBERIAS																		
01.03.03.04.03.01	TUBERIA PVC SAP P/INBT. ELECTRICAS 20mm- FUERZA Y ALIMENTADOR	m	10.00	8.93	89.30			10.00	89.30	10.00	100%		89.30	100%	0.00	0.00%			
01.03.03.04.04	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS																		
01.03.03.04.04.01	CONDUCTOR N2XOH 4mm2	m	10.00	4.00	40.00			10.00	40.00	10.00	100%		40.00	100%	0.00	0.00%			

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4F52KuXkVA=>





"Decreto de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia,
y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho"

VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL. 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

PEC: PEC-PROC-203-2022-MINEDU/JE-108-1
CONTRATO: N° 261-2022-MINEDU/MGI-PRONIED
CONTRATISTA: CONSORCIO TALARÁ
RESIDENTE: ING. WILLIAN PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ QUISPE. CIP N° 78305
SUPERVISOR DE LA OBRA: J.Y.I COMPANY S.R.L.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DE EJECUCIÓN OBRA C/IRJ 97,843.41
S/IGV 82,918.14
Abr-2022

FECHA BASE:
PLAZO DE EJECUCIÓN:

Presupuesto Contratado										Del 17 al 30 de Junio		Del 01 al 21 de Julio		VALORIZACION ACUMULADO				SALDO DE OBRA				
PRESUPUESTO DE OBRA		PART. N°		DESCRIPCION		UND.	METRADO	UNITAR.	PARCIAL	junio-24		julio-24		METRADO		MONTO	%	METRADO	MONTO	%		
										METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO			METRADO	MONTO			
01.03.03.04.05	BOMBA DE AGUA																					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 0.5 HP	und	2.00	374.55	749.10							2.00	749.10	2.00	749.10	100%		0.00	0.00	0.00%		
	TABLERO DE CONTROL PARA ALTERNANCIA DE BOMBAS	und	1.00	1,750.00	1,750.00							1.00	1,750.00	1.00	1,750.00	100%		0.00	0.00	0.00%		
	RED CONEXION DE AGUA POTABLE (Incl. Excavacion, Relleno, suministro de tubería y conexión)																					
	REDES DE AGUA FRIA																					
	TRAZO Y REPLANTEO	m	33.50	1.44	48.24																	
	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN TERRENO NORMAL	m	33.50	10.45	350.08																	
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	33.50	23.70	793.95																	
	CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIA	m2	20.10	17.41	349.94																	
	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.03	4.88	29.43																	
01.03.04.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	6.03	6.93	41.79																	
	REDES DE DISTRIBUCION																					
	TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 1 1/2"	m	5.20	10.75	55.90																	
	TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 3/4"	m	3.30	12.45	41.09																	
	REDES DE ALIMENTACION																					
	TUBERIA PVC CLASE 10 C/ ROSCA Ø 1"	m	25.00	14.56	364.00																	
	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION																					
	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION	m	33.50	2.20	73.70																	
	RED CONEXION ELECTRICAS (Incl. Excavacion, Relleno, suministro de cable, conexión y mejoramiento de tablero general existente)																					
	MOVIMIENTO DE TIERRAS																					
01.03.05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	11.05	1.44	15.91																	
	EXCAVACION DE ZANJAS Y BUZONES	m3	3.87	19.78	76.55																	
	CAMA DE APOYO (e=0.10m)	m3	0.55	124.28	68.35																	
	PROTECCION Y SERIALIZACION DE CABLE SUBTERRANEO	m	11.05	4.65	51.38																	
	RELLENO COMPACTADO CON ARENA FINA	m3	3.87	19.78	76.55																	
	RELLENO DE POZO PARA PUESTA A TIERRA CON TIERRA DE CHACRA	m3	2.90	97.50	282.75																	
	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=20M	m3	0.55	6.00	3.30																	
	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA D= 30km	m3	0.55	10.33	5.68																	
	CANALIZACION, CONDUCTOS O TUBERIAS																					
	01.03.05.02.01	TUBERIA PVC SAP PINST. ELECTRICAS 15mm - ALUMBRADO / LUZ DE EMERGENCIA	m	15.85	6.72	106.51																
TUBERIA PVC SAP PINST. ELECTRICAS 20mm - FUERZA Y ALIMENTADOR		m	31.05	8.93	277.28																	
CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS																						
CONDUCTOR NH-80 2.5mm2		m	57.06	2.68	152.92																	
CONDUCTOR NH-80 4mm2		m	34.10	3.21	109.46																	
CONDUCTOR NX2XH 4mm2		m	60.00	4.00	240.00																	
CONDUCTOR NX2XH 6mm2		m	14.30	3.78	54.05																	
TABLEROS DE DISTRIBUCION																						
TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO "T" - 24 PULGOS - 2000x1200x100mm - 1P00 - 1P00		und	1.00	370.84	370.84																	
01.03.05.04.02		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TABLERO GENERAL EXISTENTE	glb	1.00	167.81	167.81																
	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION																					
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2ø16A	und	2.00	38.29	76.58																	
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2ø25A	und	3.00	38.29	114.87																	
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL - 2ø25A / 30mA / 220V	und	2.00	88.68	177.36																	
	VARIOS																					
	MITIGACION AMBIENTAL																					
	MITIGACION AMBIENTAL	glb	1.00	1,500.00	1,500.00																	
	SEGURIDAD Y SALUD																					

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?Id=4FIS2KuXkVA=>





VALORIZACIONES RECALCULADAS OBRA

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBRA: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTE
GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

PEC: PEC-PROC-203-2022-MINEDU/JUE-108-1
CONTRATO: N° 261-2022-MINEDU/VMGH-PRONIED
CONTRATISTA: CONSORCIO TALARA
RESIDENTE: Ing. WILLIAN PABLO EUSEBIO SÁNCHEZ QUISPE. CIP N° 78305
SUPERVISOR DI JYJ COMPANY S.R.L.

MODALIDAD DE CONTRATACION: CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS
MONTO DE EJECUCION OBRA C/RJ 97.843,41

CONTRACTOR: CONSORCIO PREPA
RESIDENTE: Ing. WILLIAN PABLO
SUPERVISOR DE JYJ COMPANY S.R.L.

FECHA BASE:
PLAZO DE EJECUCION:

PRESUPUESTO DE OBRA										Presupuesto Contratado		Del 17 al 30 de Junio		Del 01 al 21 de Julio	
PART. N°	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PRESUPUESTO BASE		junio-24		julio-24		VALORIZACION ACUMULADO		SALDO DE OBRA			
				UNITAR.	PARCIAL	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	METRADO	MONTO	%	METRADO	MONTO	%
01.04.02.01	ELABORACION. IMPLEMENTACION Y ADM. DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	1.000.00	1.000.00	0.90	900.00	0.10	100.00	1.00	1,000.00	100%	0.00	0.00%	
01.04.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und	6.00	183.34	1,100.04	6.00	1,100.04			6.00	1,100.04	100%	0.00	0.00%	
01.04.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	g/b	1.00	389.96	389.96	1.00	389.96			1.00	389.96	100%	0.00	0.00%	
01.04.03	FLETE TERRESTRE														
01.04.03.01	FLETE TERRESTRE	g/b	1.00	861.93	861.93	0.90	775.74	0.10	86.19	1.00	861.93	100%	0.00	0.00%	
COSTO DIRECTO				67,854.45		42,253.07		25,601.38		67,854.45		0.00			
	GASTOS VARIABLES			12.200000%	8,278.24		5,154.87		3,123.37		8,278.24		0.00		
	UTILIDAD			10.000000%	6,785.45		4,225.31		2,560.14		6,785.45		0.00		
	SUB-TOTAL				82,918.14		51,633.25		31,284.89		82,918.14		0.00		
	IGV			18.00%	14,925.27		9,293.99		5,631.28		14,925.27		0.00		
TOTAL PRESUPUESTO				97,843.41		60,927.24		36,916.17		97,843.41		0.00			
	PORCENTAJE AVANCE MENSUAL				100.00%		62.27%		37.73%		100.00%		0.00%		
	PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO						62.27%		100.00%						



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

CONTRATISTA CONSORCIO TALARA

MODALIDAD CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS

MONTO EJECUCION OB 97,843.41 C/IGV

82,918.14 S/IGV

SECCION GENERAL Componente Baño

CONTRATO PRINCIPAL

Val. N°	Fecha	Valorización Programada		Valorización Ejecutada		Mes de Reajuste	Situación de la Obra	K	Reajuste Programado		Reajuste Ejecutado		Reintegro Autorizado	
		Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado				mensual	acumulado	mensual	acumulado		
1	jun.-24	51,323.71	51,323.71	51,633.25	51,633.25	jul.-24	ADELANTADA	1.090	4,619.13	4,619.13	4,646.99	4,646.99	4,619.13	
2	jul.-24	31,594.43	82,918.14	31,284.89	82,918.14	ago.-24	TERMINADA	1.101	3,191.04	7,810.17	3,159.77	7,806.76	3,159.77	
		82,918.14		82,918.14					7,810.17		7,806.76		7,778.90	
										SUB TOTAL S/ I.G.V.				7,778.90
										TOTAL C/ I.G.V.				9,179.10

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4F52KuXvA=>



CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K"

OBRA

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

UBICACIÓN

Piura

CONTRATISTA

CONSORCIO TALARA

FECHA PRESUP.

abril-22

$$K = 0.256*(Mr / Mo) + 0.146*(AMr / AMo) + 0.148*(CAR / CAo) + 0.068*(Mr / Mo) + 0.200*(Dr / Do) + 0.182*(Ir / Io)$$

Monomios	DESCRIPCION	SIMB	I.U.	% INCID	COEF.	IND.		Ka		Ka	
						abr.-22	Base	Indice	Coef.	Indice	Coef.
1	MANO DE OBRA	M	47	100.000	0.256	650.44	0.256	742.39	0.292	762.77	0.300
2	MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA	AM	43	41.781	0.146	920.80	0.061	918.34	0.061	924.65	0.061
	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO		03	58.219		908.09	0.085	847.66	0.079	860.69	0.081
3	AGREGADO FINO	CA	04	35.135	0.148	669.70	0.052	676.04	0.052	683.19	0.053
	CEMENTO PORTLAND TIPO I		21	64.865		524.09	0.096	591.47	0.108	594.68	0.109
4	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	M	49	100.000	0.068	393.72	0.068	441.96	0.076	439.25	0.076
5	DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA	D	30	100.000	0.200	627.09	0.200	690.04	0.220	686.07	0.219
6	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	I	39	100.000	0.182	513.96	0.182	569.85	0.202	571.47	0.202
	RESUMEN DE LOS COEFICIENTES DE REAJUSTE				1.000	K	1.000		1.090		1.101

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/Dea?id=4f52KuXkVA=>



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CÁLCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PENALIDAD POR MORA

OBRA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA
CONTRATISTA	CONSORCIO TALARA
CONTRATO	N° 261-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL

Monto DE EJECUCION OBRA C/RJ **S/ 97,843.41 (C/IGV)**

Monto modificado mediante
Adenda N° 1 al Contrato N° 261-2022- MINEDU/VMGI-PRONIED

Monto Autorizado real **S/ 107,022.51 (C/IGV)**
Monto ejecución de obra S/ 97,843.41 (C/IGV)
Monto Adicional S/ 0.00 (C/IGV)
Monto Deductivo S/ 0.00 (C/IGV)
reintegros S/ 9,179.10 (C/IGV)

Plazo de Ejecucion de la Obra Contractual 35 DIAS CALENDARIO
plazo de Ejecucion de la Obra C/RJ **35 DIAS CALENDARIO**

MULTA DE ACUERDO A LA FÓRMULA

Fecha de Inicio de Obra	17/06/2024	CARTA MULTIPLE N° 000294-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
Plazo Contractual	35 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Término Contractual	21/07/2024	
Suspensión de Plazo N° 01	00 DIAS CALENDARIO	
Fecha de Término real	21/07/2024	Informe N° 00181-2024-KJAC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR
Días de atraso en la entrega de Obra	00 DIAS CALENDARIO	

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : F = 0.40 (Por el plazo menor o igual de 60 d.c.)

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 107,022.51}{0.40 \times 35} = 764.45$$

Monto Deducido x Multa = 0 d.c. x 764.45 **0.00**

Multa Máxima según al Reglamento PEC Art. 62 10% del Monto **10,702.26**

MULTA A APLICAR (S/)	0.00
-----------------------------	-------------

Expediente: E-026836-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=4FIS2KuxKvA=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

VALORIZACIONES PAGADAS

Obra 05

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES (IRI) DEL COMPONENTE DE BAÑOS EN LA I.E. N° 1381 CL 796320, CP NESTOR MARTOS GARRIDO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA

Proceso

PEC-PROC-203-2022-MINEDU/UE-108-1

Contratista

CONSORCIO TALARA

Distrito

Piura

Provincia

Piura

Departamento

Piura

EXPEDIENTE TÉCNICO

Valorización		Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retención 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)		FACTURADO S/.		C/P	
Nro.	Entregable			Monto S/.	En Efectivo			Para Mater.	D.R.N.C.	Multa C/IGV	Efectivo	IGV	Nro.
		A	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG		Mora	Otras Penalidade	VN - FG - E		
1	Entregable (único) - Expediente técnico	12,271.12	-	-	-	12,271.12	-	-	1,448.00	-	12,271.12	2,208.80	1618 1619 1663
TOTAL		12,271.12	-	-	-	12,271.12	-	-	1,448.00	-	12,271.12	2,208.80	

VALORIZACIONES DE OBRA

Valorización		Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retención 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)		FACTURADO S/.		N/P	
Nro.	Periodo			Monto S/.	En Efectivo			Para Mater.	D.R.N.C.	Multa	Efectivo	IGV	Nro.
		A	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG	Mora	Otras Penalidade	VN - FG - E			
1	Jun-24	51,633.25	-	-	-	51,633.25	-	-	-	51,633.25	9,293.99	4553	25-Jul-24
2	Jul-24	31,284.89	-	-	-	31,284.89	-	-	-	31,284.89	5,631.28	5485	21-Ago-24
TOTAL		82,918.14	-	-	-	82,918.14	-	-	-	82,918.14	14,925.27	5608	

Adelantos			FACTURADO S/.		C/P	
No.	En Efectivo	Materiales	Efectivo	IGV	No.	Fecha de pago
1	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
Total pagado			S/	95,189.26	17,134.07	

