



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

1774463

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 115-2025-GRU-GGR-GRI

Pucallpa, 11 MAR. 2025

VISTO: La CARTA N°016-2025-CSA, de fecha 24 de febrero de 2025, INFORME N°015-2025-RO-ING.JAR, de fecha 22 de febrero de 2025, Carta N°014-2025/CSA, de fecha 27 de febrero de 2025, INFORME N°015-2025-CSA-S.O/JASG, de fecha 25 de febrero de 2025, INFORME N°0035-2025-JBVC/AC, de fecha 28 de febrero de 2025, INFORME N°001446-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 03 de marzo de 2025, OFICIO N°02030-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 03 de marzo de 2025, INFORME LEGAL N°017-2025-GRU-GGR-ORAJ/DRP, de fecha 05 de marzo de 2025, OFICIO N°395-2025-GRU-GGR-ORAJ, de fecha 05 de marzo de 2024, demás antecedentes y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 23 de octubre de 2024, el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI y el **CONSORCIO SANEAMIENTO AMAZONAS**, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°238-2024-GRU-GGR-ORA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. PACHACUTEC HASTA LA AV. AEROPUERTO- DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2355792, por la suma de S/ 1'381,990.18 (Un Millón Trescientos Ochenta y Un Mil Novecientos Noventa y 18/100 Soles), exonerado IGV, fijándose como plazo de ejecución de la prestación de (90) días calendario;

Que, con fecha 25 de setiembre de 2024, el GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI y el **CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS**, suscribieron el CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°223-2024-GRU-ORA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. PACHACUTEC HASTA LA AV. AEROPUERTO- DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2355792, por la suma de S/ 125,953.00 (Ciento Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Tres y 00/100 Soles), exonerado IGV, fijándose como plazo de ejecución de la prestación de (150) días calendario;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N°016-2025-CSA, de fecha 24 de febrero de 2025, el Representante Común del CONSORCIO SANEAMIENTO AMAZONAS, fundamentándose en el INFORME N°015-2025-RO-ING.JAR, de fecha 22 de febrero de 2025, emitido por el Residente de Obra, solicitó la aprobación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 por tres (03) días calendario, invocando como causal el literal a) del Artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "**Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista**", ocasionados por las lluvias los días los días 19 al 20 febrero de 2025, y el día 21 por saturación del suelo debido a que sobrepasó el contenido de la humedad, interrumpiendo la ejecución de las partidas, que afectaron la ruta crítica, el cual fue anotado por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra en los Asientos N°158, 159, 160, 161, 162, del Cuaderno de Obra; adjuntando copia del cuaderno de obra, copia del contrato de ejecución de obra, calendario programado de ejecución vigente (Barras Gantt), panel fotográfico, boletín informativo SENAMHI, control de humedad "Speedy";

Que, mediante Carta N°014-2025/CSA, de fecha 27 de febrero de 2025, el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS, presentó a la Entidad el INFORME N°015-2025-CSA-S.O/JASG, de fecha 25 de febrero de 2025, emitido por el Supervisor de Obra, quien previa revisión y evaluación de la documentación presentada por el contratista, recomendó declarar PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06, por tres (03) días calendario, por los siguientes fundamentos: i) La causal invocada para la solicitud de ampliación de plazo N°06 es por causa de lluvia y saturación del terreno, lo cual ha ocasionado la no continuidad de las partidas críticas de **02.01.01.02.06 TERCER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA (CON MATERIAL PROPIO) P/TUB. T- NORMAL DN 50-90 MM PARA TODA PROF. 02.01.01.02.07. ELIMINACIÓN DE DESMONTES (CARG + VOLQ) T -NORMAL D=10 KM P/TUB. DN 50 PARA TODA PROF. 03.01.01.03.24**



Región
Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RELLENO COMPACTADO DE ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200-250MM DE 3.51M A 4.00M PROF. 03.01.01.03.25. RELLENO COMPACTADO DE ZANJA (MAQ) P/TUB. T-NORMAL DN 200-250MM DE 4.01M A 5.00M PROF. 03.01.01.06.04 BUZON I T- NORMAL A MAQ.4.01 A 5.00 M PROFUNDIDAD (ENCOF, EXTERIOR E INTERIOR) C-PV. ii) Evidencia, que de acuerdo al boletín informativo, se registra lluvias desde el día 16 de febrero de 2025, esperando lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva, y mediante aviso meteorológico da inicio al evento el 19.02.2025, y fin del evento el día 21.02.2025, de manera que no se pueden efectuar trabajo alguno de las partidas reprogramadas en la ejecución de la meta. iii) Ha verificado que efectivamente el suelo saturado ha impedido el normal desarrollo de las partidas programadas en la ejecución de la meta. iv) La ruta crítica del calendario de avance de obra reprogramado vigente aprobado por la Entidad de la ampliación de plazo N°04, el contratista ha justificado que dichas partidas han sido afectadas. v) Todos estos acontecimientos mencionados se consideran un evento no atribuible al contratista que ha ocasionado, la no continuidad de la ejecución de las partidas críticas;

Que, mediante INFORME N°0035-2025-JBVC/AC, de fecha 28 de febrero de 2025, el Administrador de Contrato I, fundamentándose en la opinión técnica emitida por la supervisión de obra, opinó técnicamente por la procedencia de la AMPLIACION DE PLAZO N°06 por tres (03) días calendario. informe técnico que fue asumido por la Sub Gerencia de Obras a través del INFORME N°001446-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 03 de marzo de 2025, y ratificado por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N°02030-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 03 de marzo de 2025; documentos que tienen carácter vinculante para el trámite de la presente solicitud de ampliación de plazo;

Que, cabe señalar que, conforme Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra ***"Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra"***, del cual se concluye que la ruta crítica del programa de ejecución de obra está relacionado con la programación de las actividades constructivas de carácter técnico, es decir, planos de Ingeniería, y Diagrama PERT. CPM, etc, cuya responsabilidad de revisar y evaluar corresponde al Supervisor y/o Inspector de Obra, y el área usuaria, **para determinar la afectación de la ruta crítica, además de indicar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo solicitado por el contratista; por ser trabajos de ingeniería, no correspondiendo realizar un análisis jurídico al respecto;**

Que, asimismo, es importante señalar que la causal invocada y sustento técnico presentado por el contratista en la presente ampliación de plazo, ha sido previamente inspeccionado in situ en la ejecución de la obra por parte del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyos informes técnicos son vinculantes para el presente trámite, por ser trabajos de carácter técnico (INGENIERIA EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES), quienes determinaron la procedencia de la presente solicitud de ampliación de plazo;

Que, el Artículo 187°, numeral 187.1 del Reglamento señala que ***"La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista (...)"***; normatividad que en el presente caso ha tenido la debida observancia, por cuanto mediante Carta N°014-2025/CSA, de fecha 27 de febrero de 2025, el Representante Común del CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS, presentó a la Entidad el INFORME N°015-2025-CSA-S.O/JASG, de fecha 25 de febrero de 2025, emitido por el Supervisor de Obra, quien previa revisión y evaluación de la documentación presentada por el contratista, recomendó declarar PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06, por tres (03) días calendario, los cuales fueron consideradas por la Entidad para el presente trámite;

Que, el Artículo 34°, numeral 34.9 de la Ley, establece que ***"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento"***; el cual es concordante con el Artículo 198°, numeral 198.1 del acotado Reglamento, al establecer que ***"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose***



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente"; asimismo, el numeral 198.2 señala que "El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe"; por lo que se puede establecer que el contratista ha cumplido con las formalidades indicadas en el mencionado Reglamento;

Que, la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°074-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.3 lo siguiente "Como se aprecia, tanto la regulación anterior como la vigente, establecen los supuestos por los que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento para la tramitación de dicha solicitud y el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse al respecto. De ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; y en función de ello, la Entidad evalúa la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo. En virtud de lo expuesto, atendiendo al tenor de la consulta materia de análisis y sus antecedentes, debe señalarse que tanto en la regulación anterior como en la vigente se establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que **corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables de revisar la solicitud) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud.** En consecuencia, la Entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad; en consecuencia y teniendo en consideración el informe técnico emitido por el Supervisor de Obra y el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, corresponde declarar PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N°06 formulada por el contratista;

Que, asimismo, la referida Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°130-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.5 que: "Por otro lado resulta pertinente mencionar que el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, diferencia los actos administrativos de los demás actos que emite la Entidad, a los denomina "cualquier otra declaración administrativa". En este punto, es importante considerar que el acto mediante el cual una Entidad se pronuncia sobre una solicitud de ampliación de plazo- que declara improcedente o aprueba la solicitud de ampliación de plazo – emitido por el funcionario u órgano facultado para ello, se efectúa dentro de las actuaciones relativas a la ejecución de los contratos de la administración pública, por tanto, correspondería a una manifestación de voluntad de la Entidad o a una declaración administrativa"; en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que manifieste el pronunciamiento de la entidad ante lo solicitado por el contratista;

Que, el Artículo 199°, numeral 199.7 del mencionado Reglamento, en lo referido a los efectos de la modificación del plazo contractual en la ejecución de obras, señala expresamente que "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal"; asimismo mediante OPINIÓN N° 046-2009-DTN y OPINIÓN N° 035-2010-DTN, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, ha señalado que "Cuando se apruebe una ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra, corresponde a la Entidad ampliar el plazo de la supervisión sin condicionar tal ampliación a determinado procedimiento a cargo del contratista, ya que el contrato de supervisión de obras es un contrato vinculado al contrato de ejecución de la misma", en consecuencia y siendo que en el presente caso el CONTRATO DE





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CONSULTORÍA DE OBRA N°223-2024-GRU-ORA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. PACHACUTEC HASTA LA AV. AEROPUERTO- DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2355792, se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra, se debe ampliar el plazo del referido contrato por tres (03) días calendario;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en los numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra y, el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura a través del Administrador de Contrato I, y la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; la Resolución Ejecutiva Regional N° 552-2023-GRU-GR, de fecha 22 de noviembre de 2023; las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de la Sub Gerencia de Obras y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 por tres (03) días calendario, en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°238-2024-GRU-GGR-ORA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. PACHACUTEC HASTA LA AV. AEROPUERTO- DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2355792, por los fundamentos expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que los profesionales que han intervenido en el análisis técnico de los documentos que componen el expediente de la solicitud de la procedencia de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 por tres (03) días calendario, en el CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°238-2024-GRU-GGR-ORA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA AV. AMAZONAS DESDE LA AV. PACHACUTEC HASTA LA AV. AEROPUERTO- DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2355792, son responsables del contenido de los informes técnicos que sustentan su aprobación.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE oportunamente el presente acto resolutivo al **CONSORCIO SANEAMIENTO AMAZONAS**, en su domicilio consignado en el contrato conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTÍCULO CUARTO.- AMPLIAR el plazo del CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA N°223-2024-GRU-ORA, suscrito con el **CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS**, por (03) días calendarios, en estricta aplicación del Artículo 199°, numeral 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE oportunamente con el presente acto resolutivo al **CONSORCIO SANEAMIENTO AMAZONAS**, **CONSORCIO SUPERVISOR AMAZONAS**, y a la **GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, para los fines que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. José Rafael Vasquez Lozano
Director del Programa Sectorial IV



Región
Productiva