



RESOLUCION JEFATURAL N° 050 -2025-GORE.ICA-PETACC/JP

Ica, 24/03/2025

VISTO:

El Informe N° 0182-2025-GORE.ICA-PETACC-SJO; Nota N°003-2025-GORE-ICA-PETACC-OA/OEC; Informe N° 045-2025-GORE-ICA-PETACC/SJSyL; Informe N° 007-2025-M.O./EAC; Carta N° 023-2025-MPMM/RL; Carta N° 004-2024-JBRS/RO/CID; Informe Legal N° 066-2025-GORE.ICA-PETACC-OAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 05 de diciembre de 2022 se suscribió el Contrato N° 005-2022 (Licitación Pública N°01-2022-GORE-ICA-PETACC) entre el PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA y el CONSORCIO INGENIERIA DIAMANTE, para la ejecución de la obra “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE – SANTA CRUZ – PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ, PROVENIENTE DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE – SANTA CRUZ – PALPA”, por un monto de S/ 147'892,994.46 (Ciento Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 46/100 Soles), con un plazo de ejecución de 730 días calendario;

Que, con fecha 14 de enero de 2025, la empresa Contratista remite la Carta N°004-2024-JBRS/RC/CID a la empresa a cargo de la Supervisión de la obra “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE – SANTA – CRUZ – PALPA SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ“, PROVENIENTE DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ – PALPA” IDENTIFICADO CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2233735, la valorización N°06 por los mayores metrados ejecutados en el movimiento de tierras ejecutados en el mes de diciembre del presente año;

Que, mediante Carta N°023-2025-MPMM/RL de fecha 20 de enero de 2025, el representante legal de la Supervisión MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA remite a la Entidad la Valorización N° 06 de Mayores Metrados, correspondiente al período 01 al 31 de diciembre de 2024;

Que, mediante Informe N°045-2025-GORE-ICA-PETACC/SJSyL de fecha 31 de enero de 2025 la Sub Jefatura de Supervisión y Liquidación otorga **CONFORMIDAD** a Valorización de Mayores Metrados N° 06, sobre el cual refiere:

“4. Conclusiones:

- La Supervisión de la Obra ha presentado la valorización N° 06 de mayores metrados a la entidad fuera de plazo exigido en la norma de contrataciones.
- El contratista a través del representante común del consorcio Ingeniería Diamante ha presentado la valorización N° 06 de mayores metrados a la supervisión de la obra fuera de plazo exigido en la norma de contrataciones.
- En la formulación de la valorización no se esta considerando lo exigido en la norma de contrataciones del estado, que señala es elaborada por el supervisor y el contratista, donde los metrados se formulan conjuntamente entre ambos y tiene un plazo máximo para la presentación a la entidad.
- La entidad deberá determinar la aplicación de las medidas correctivas correspondientes a la irregularidad en la que la contratista y supervisión habrían incurrido.
- En la Valorización N° 06 de los mayores metrados ejecutados a razón del CONTRATO N° 005-2022-GORE-ICA/PETACC, del periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2024, se está considerando los metrados realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por EL SUPERVISOR.
- La supervisión de obra, por intermedio del informe elaborado por el JEFE DE SUPERVISION, convalida la valorización elaborada por el contratista al remitir y suscribir metrados traducidos en un valor a S/2,501,648.49 (dos millones quinientos un mil, seis cientos cuarenta y ocho con 49/100 soles).



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”



- El monto aprobado por la SUPERVISION para el reconocimiento de reajustes a reconocer en el presente mes, por concepto de mayores metrados, asciende S/ 222,646.72 (doscientos veintidós mil seiscientos cuarenta y seis con 72/100 soles).
- El monto facturable de la presente valorización, sin IGV, asciende a S/2,724,295.21 (dos millones setecientos veinticuatro mil doscientos noventa y cinco con 21/100 soles), sobre los cuales, aplicando los impuestos de ley, el monto a reconocer, de acuerdo a la conformidad conferida por la supervisión de obra asciende a S/ 3,214,668.35 (tres millones doscientos catorce mil seis cientos sesenta y ocho con 35/100 soles) y debería darse de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO	MONTO (S/)	OBSERVACION.
Val, Bruta	2,501,648.49	
Reajuste presente mes	222,646.72	
Amortización Ad. Directo.	-	
Amortización Ad. Materiales	-	
SUBTOTAL	2,724,295.21	
IGV	490,373.14	
MONTO A FACTURAR	3,214,668.35	
Retención por Garantía de Fiel Cumplimiento.		
MONTO A PAGAR	3,214,668.35	

- Conforme a las valorizaciones de mayores metrados aprobadas por la supervisión de obra, se ha considerado el empleo temporal de la clasificación de material de corte consignado en el expediente técnico, por lo que se hace necesario definir a la brevedad posible la clasificación de material definitiva con la finalidad de sincerar los montos reconocidos al contratista por los trabajos ejecutados correspondientes a las partidas respectivas en salvaguarda de los intereses del estado.

La presente valorización ha sido presentada fuera de los plazos establecidos en la normativa vigente, así como en las bases del proceso respectivo, por lo que, de forma posterior la entidad deberá determinar la aplicación de las medidas correctivas correspondientes a la irregularidad en la que la contratista y supervisión habrían incurrido.

- La supervisión de obra, en el informe adjunto da conformidad a la valorización mediante el análisis respectivo y la correspondiente validación de los mayores metrados ejecutados en campo, en base a lo cual, el suscrito emite opinión favorable para la prosecución del trámite administrativo de la presente valorización

- Visto el Informe del especialista en monitoreo de obra y el informe del Supervisor de la Obra quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato, de los cálculos y veracidad de la Valorización presentada, que está basada en los metrados de avance, elaborados por el Residente que representa al contratista y el Supervisor de Obra que representa a la Entidad esta Subjefatura de Supervisión y Liquidación da conformidad a la Valorización N° 06 de los mayores metrados de la obra “Afianzamiento Hidrico de la Cuenca del Rio Grande – Santa Cruz – Palpa – Segunda Etapa: Infraestructura de Riego Santa Cruz, Proveniente del Proyecto de Afianzamiento Hidrico de la Cuenca del Rio Grande – Santa Cruz – Palpa”.

5. Recomendaciones

Se recomienda derivar el presente expediente de la Valorización a la Subjefatura de Obras para que revise, verifique y emita pronunciamiento respectivo sobre la Valorización N° 03 de mayores metrados del consorcio ingeniería diamante.

Se recomienda que la entidad notifique a la Supervisión y Contratista el cumplimiento de lo señalado en el artículo 194 del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado referido a valorizaciones y metrados.

Que, mediante Informe N° 182-2025-GORE.ICA-PETACC-SJO de fecha 20 de marzo del 2025 la Sub Jefatura de Obras concluye en los siguiente:

“4. CONCLUSIONES

- 4.1 La Obra: **“AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE – SANTA – CRUZ – PALPA SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ“, PROVENIENTE DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ – PALPA” IDENTIFICADO CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2233735, a la fecha el porcentaje de incidencia de los mayores metrados, adicionales de obra, descontando los deductivos vinculantes es de 17.31%.**





- 4.2 Con INFORME N° 045-2025-GORE-ICA-PETACC/SJSyL de fecha 31 de Enero del 2025 la Sub Jefatura de Supervisión y Liquidación **OTORGA CONFORMIDAD a la Valorización n° 06 de Mayores Metrados** correspondiente al mes de Diciembre asciende a la cantidad de S/. 3'214 668.35 (Tres millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho con 35/100 soles), **incluido el IGV y reajustes.**
- 4.3 Esta Sub Jefatura luego de haber revisado la Valorización N°06 de Mayores Metrados, de la obra de la referencia h) correspondiente al periodo (01 al 31) del mes de Diciembre del 2024, **OTORGA CONFORMIDAD** al pago de la Valorización n° 06 de Mayores Metrados correspondiente al mes de Diciembre asciende a la cantidad de S/. 3'214 668.35 (Tres millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho con 35/100 soles), **incluido el IGV y reajustes.**
- 4.4 La Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a través de la NOTA N° 003-2025-GORE.ICA-PETACC-OA/OEC remite la aprobación de la CCP N°00004-2025 en el cual se encuentra respaldado las valorizaciones de Mayores Metrados hasta el mes de diciembre por el monto de S/. 3'214,668.35 (Tres millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho con 35/100 soles), que se haría efecto para el marco presupuestal de la meta de la obra referida para el año fiscal 2025.
- 4.5 El trámite de pago de la valorización n° 06 de mayores metrados, no se dio trámite el año fiscal 2024, debido a que la entidad no contaba con marco financiero para el pago correspondiente, el cual a la fecha se seguirá el trámite de pago con el marco presupuestal y financiero del PIA 2025 de la entidad.
- 4.6 Para poder afectar el pago de la Valorización N° 06 de Mayores Metrados en el marco presupuestal de la meta de la obra referida para el año fiscal 2025, se cuenta con la NOTA N° 003-2025-GORE.ICA-PETACC-OA/OEC de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, el cual remite la aprobación de la CCP N°00004-2025 que garantiza el trámite de pago de la Valorización N° 06 de Mayores Metrados incluido los reintegros de ley por el monto que asciende a la cantidad de S/. 3'214 668.35 (Tres millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho con 35/100 soles).
- 4.7 Finalmente, se determina derivar el presente informe y los antecedentes a la Oficina de Asesoría Jurídica, con el fin de emitir su pronunciamiento respectivo y de ser procedente proyectar la resolución de aprobación de la Valorización N°06 de Mayores Metrados.”

Que, el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre las Valorizaciones y metrados establece

Artículo 194. Valorizaciones y metrados

194.1. Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

194.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales. Cuando la ejecución de mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales variables se pagan de acuerdo a lo señalado en el artículo 199.

Que, por su parte el artículo 205 del citado Reglamento, sobre las Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), señala:

205.10. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa a su ejecución.

205.11. El contratista mediante anotación en cuaderno de obra solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no se supere el límite establecido en el numeral 206.7 del artículo 206, considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

205.12. No se requiere la aprobación previa de la Entidad para la ejecución de mayores metrados, pero **sí para su pago**. El encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función.

Que, respecto al presupuesto, la Unidad de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, con la Nota N° 03-2025-GORE.ICA-PETACC-OA/OEC remite la Certificación de Crédito Presupuestal N° 004-2024, en el cual



**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**



se respalda las valorizaciones de mayores metrados hasta el mes de diciembre, por el monto de S/. 3'214 668.35 (Tres millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho con 35/100 soles);

Que, teniendo en cuenta el sustento técnico de la Supervisión de Obra a cargo, y los informes técnicos de los Directores de las Subjefatura de Obras y Supervisión y Liquidación, en relación al pronunciamiento favorable para el pago de la Valorización N° 06 de mayores metrados correspondiente al periodo (01 al 31) del mes de diciembre de 2024, en mérito a los cuales esta Jefatura del PETACC, sustenta la decisión de la Entidad de aprobar la citada valorización sobre la ejecución de la Obra: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE – SANTA – CRUZ – PALPA SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ, PROVENIENTE DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ – PALPA”, siendo necesario emitir el acto resolutivo que lo apruebe;

Estando al Informe Legal N° 066-2025-GORE.ICA-PETACC-OAJ y con el visto de las Subjefaturas de Obras y de Supervisión y Liquidación, así como de las Oficinas de Administración y de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC, aprobado mediante Decreto Regional N° 001-2022-GORE-ICA/GR.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER el pago de la **VALORIZACIÓN N° 06 DE MAYORES METRADOS** correspondiente al periodo (01 al 31) del mes de diciembre de 2024, de ejecución de la obra: **AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE – SANTA – CRUZ – PALPA SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ, PROVENIENTE DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ – PALPA**, del Contrato N° 005-2022, a favor del **CONSORCIO INGENIERÍA DIAMANTE**, por el monto de S/. 3'214 668.35 (Tres millones doscientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho con 35/100 soles) incluido el IGV, de acuerdo a los considerandos expuesto en la presente Resolución.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa contratista **CONSORCIO INGENIERÍA DIAMANTE**, Supervisor de la Obra, Subjefatura de Obras, y de Supervisión y Liquidación, así como de la Oficina de Administración para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo Tercero.- DISPONER que la presente Resolución y recaudos, se inserte al Contrato Principal, el cual esta bajo custodia del Órgano Encargado de las Contrataciones – Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del PETACC, notificándose con tal fin.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Unidad de Sistema y Tecnología de la Información, publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC)

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Proyecto Especial Tambo Ccaracocha

ING. LUIS FERNANDO MURGUÍA VILCHEZ
JEFE DE PROYECTO