



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

**RESOLUCION GERENCIAL N° 465 - 2023-MDF-GM**

FRIAS, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

**VISTO:**

El **INFORME N°016-2023-C.L.S.G/MDF-R.O** de fecha **07/11/2023** emitido por la Ing. Clarita Lizeth Saavedra Garcia Residente de Obra, y el **INFORME N° 1435-2023-W.J.P.Z/MDF-SGIDUR**, de fecha 07 de Noviembre del 2023, presentado por el Ing. Walter Javier Patiño Zurita en calidad de Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Frías, mediante el cual solicita aprobar mediante Acto Resolutivo la actualización de Cronogramas de Avance de Obra en Función a la Ampliación de Plazo N°01 del Proyecto: **"CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA DE RAMADA DEL DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, CÓDIGO ÚNICO: 2540647, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en adelante "LOM", señala que las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local, y estas tienen autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; precisando que la autonomía de las Municipios radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, el Art. 38° de la Ley 27972, señala que el ordenamiento jurídico de las Municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración Municipal de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional y que las normas y disposiciones Municipales se rigen por los principios de exclusividad. Territorialidad, legalidad, simplicidad, eficacia y celeridad: sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo contenidos en la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. Concordante con las establecidas en los instrumentos de gestión de la Ley señalada.

Que mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL N°327-2023 -MDF-GM** de fecha 04 de Agosto del 2023, se Aprueba el Expediente Técnico del **PROYECTO: "CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA DE RAMADA DEL DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, CÓDIGO ÚNICO: 2540647. con un valor referencial de **S/. 449,988.75 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho Con 75/100 Soles)**, bajo la modalidad de ejecución presupuestaria por Administración Directa, con un plazo de ejecución de 60 días calendarios.

Que, con fecha 04 de septiembre del 2023 se suscribe y se firma el Acta de Entrega de Terreno y el Acta de Inicio de Obra del **PROYECTO: "CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA DE RAMADA DEL DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, CÓDIGO ÚNICO: 2540647.

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL N°464-2023 -MDF-GM** de fecha 07 de Noviembre del 2023, se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 del **PROYECTO: "CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA DE RAMADA DEL DISTRITO DE FRIAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"**, CÓDIGO ÚNICO: 2540647. Por un lapso de 10 calendarios.

Que, mediante **INFORME N°016-2023-C.L.S.G/MDF-R.O** de fecha **07/11/2023** emitido por la Ing. Clarita Lizeth Saavedra Garcia Residente de Obra del Proyecto: **"Creación Del Puente Peatonal Sobre El Rio Yapatera En El Centro Poblado Pampa De Ramada Del Distrito De Frías - Provincia De Ayabaca - Departamento De Piura"**, **Código Único: 2540647**. Alcanza la actualización de Cronogramas de Avance de Obra en función a la Ampliación de Plazo N°01 para su revisión y aprobación.

Que, mediante **INFORME N° 1434-2023-W.J.P.Z/MDF-SGIDUR**, de fecha 07 de Noviembre del 2023 presentado por el Ing. Walter Javier Patiño Zurita en calidad de Inspector de Obra y Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS**  
**“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**

Urbano Rural revisa y aprueba la actualización de Cronogramas en función a la Ampliación de Plazo N°01 del :  
**“Creación Del Puente Peatonal Sobre El Rio Yapatera En El Centro Poblado Pampa De Ramada Del Distrito De Frías - Provincia De Ayabaca - Departamento De Piura”, Código Único: 2540647.**

*Que el Calendario de Avance de Obra valorizado, es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra; por periodos determinados en las bases o en el contrato, definición contemplada en el anexo único de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Decreto Supremo N° 350-2015-EF;*

Que en el inc. 20 del Artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que; “El Alcalde tiene la atribución de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal”.

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 009-2023-MDF-A**, de fecha 03 de Enero del 2023, Delega atribuciones administrativas que correspondan al Alcalde, en el Gerente Municipal donde establece en su Artículo Primero “Aprobar y Firmar Resoluciones de la Gerencia Municipal que resuelvan asuntos administrativos (...)”; por lo que;


**SE RESUELVE:**

- ✓ **ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, La Actualización De Los Cronogramas De Avance De Obra En Función A La Ampliación De Plazo N°01 Del Proyecto: **“Creación Del Puente Peatonal Sobre El Rio Yapatera En El Centro Poblado Pampa De Ramada Del Distrito De Frías - Provincia De Ayabaca - Departamento De Piura”, Código Único: 2540647.**
- ✓ **ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR**, la presente Resolución a las Instancias correspondientes de la Municipalidad Distrital de Frías y al Profesional designado de acuerdo a Ley.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

c.c.  
Arch./CrCr

Municipalidad Distrital de Frías  
  
CPC. Manuel Jesús Jiménez Valencia  
GERENTE MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS

## SGIDUR



"Año De La Unidad, La Paz Y El Desarrollo"

### INFORME N° 1435 – 2023 - W.J.P. Z/MDF - SGIDUR.

**A** : C.P.C. MANUEL JESUS JIMENEZ VALENCIA.  
Gerente de la Municipalidad Distrital de frías.

**DE** : ING. WALTER JAVIER PATIÑO ZURITA.  
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

**ASUNTO** : EMITO OPINION FAVORABLE Y SOLICITO RESOLUCION DE APROBACION DE ACTUALIZACION DE LOS CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA EN FUNCION DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01.

**REFERENCIA** : a). PROYECTO: "CREACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL CENTRO POBLADO PAMPA DE RAMADA DEL DISTRITO DE FRÍAS - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA", CÓDIGO ÚNICO: 2540647.  
b). INFORME N°016-2023-C.L.S.G/MDF-R-O.

**FECHA** : Martes, 07 de Noviembre del 2023.



Por el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la vez informo lo siguiente:

Que, mediante **INFORME N°016-2023-C.L.S.G/MDF-R.O** de fecha **07/11/2023** emitido por la Ing. Clarita Lizeth Saavedra Garcia Residente de Obra del Proyecto: "Creación Del Puente Peatonal Sobre El Rio Yapatera En El Centro Poblado Pampa De Ramada Del Distrito De Frías - Provincia De Ayabaca - Departamento De Piura", Código Único: 2540647. Alcanza la actualización de Cronogramas de Avance de Obra en función a la Ampliación de Plazo N°01 para su revisión y aprobación.

Por lo anteriormente expuesto en calidad de Inspector de Obra y Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural revisa y aprueba la actualización de Cronogramas de Avance de Obra en función a la Ampliación de Plazo N°01 del : "Creación Del Puente Peatonal Sobre El Rio Yapatera En El Centro Poblado Pampa De Ramada Del Distrito De Frías - Provincia De Ayabaca - Departamento De Piura", Código Único: 2540647.

Sin otro asunto en particular que comunicarle, quedo de Ud.

Atentamente.

C.C.ARCHIVO.  
W.J.P.Z

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRÍAS  
Ing. Walter Javier Patiño Zurita  
(e) SGIDUR



"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

**INFORME N°016-2023-C.L.S.G /MDF -R.O**

**A** : **ING. WALTER JAVIER PATIÑO ZURITA.**  
JEFE DE SGIDUR - MDF.

**DE** : **ING. CLARITA LIZETH SAAVEDRA GARCIA.**  
RESIDENTE DE OBRA

**ASUNTO** : **SOLICITO ACTUALIZACION DE CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA.**

**REFERENCIA:** OBRA "CREACION DEL SERVICIO DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA RAMADA-FRIAS- AYABACA." con CU N.º 2540647.

**FECHA** : MARTES, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Por el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y a la vez manifestarle que, habiéndome asignado como Ing. Residente de obra, Solicito ampliación de plazo N.º 01 de la obra: "CREACION DEL SERVICIO DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA RAMADA-FRIAS- AYABACA." con CU N.º 2540647.

Se anexa:

- Cronograma programado actualizado de avance de obra.

Atentamente

CLARITA LIZETH  
SAAVEDRA GARCIA  
Ingeniera Civil  
CIP N° 294814

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
SGIDUR  
**RECIBIDO**  
Fecha: 07-11-23  
Hora: 10:30  
Firma:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL C.P. PAMPA RAMADA, DISTRITO DE FRIAS-AYABACA-PIURA  
 ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
 UBICACIÓN: PIURA - AYABACA - FRIAS

| Item      | Descripción   | Und. | Metrado  | Precio (\$/.) | Parcial (\$/.)    | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | Total |
|-----------|---|------|----------|---------------|-------------------|------------|---------|-----------|-------|
| <b>01</b> | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>  |      |          |               | <b>7,500.00</b>   |            |         |           |       |
| 01.01     | CARTEL DE OBRA IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M 2.40 M (SOPORTE DE MADERA)   | und  | 1.00     | 1,500.00      | 1,500.00          | 100%       |         |           | 100%  |
| 01.02     | ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA                                  | mes  | 2.00     | 500.00        | 1,000.00          | 48%        | 48%     | 4%        | 100%  |
| 01.03     | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | glb  | 1.00     | 5,000.00      | 5,000.00          | 50%        |         | 50%       | 100%  |
| <b>02</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>  |      |          |               | <b>1,195.55</b>   |            |         |           |       |
| 02.01     | LIMPIEZA DE TERRENO   | m2   | 201.61   | 4.14          | 834.67            | 100%       |         |           | 100%  |
| 02.02     | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR  | m2   | 201.61   | 1.79          | 360.88            | 100%       |         |           | 100%  |
| <b>03</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>  |      |          |               | <b>3,795.33</b>   |            |         |           |       |
| 03.01     | EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTOS DE ESTRIBOS                              | m3   | 5.66     | 191.06        | 1,081.40          | 100%       |         |           | 100%  |
| 03.02     | EXCAVACION PARA RAMPAS  | m3   | 19.83    | 136.86        | 2,713.93          | 100%       |         |           | 100%  |
| <b>04</b> | <b>PERFORACION DE ROCA PARA ANCLAJE</b>                                   |      |          |               | <b>11,446.68</b>  |            |         |           |       |
| 04.01     | PERFORACION DE ROCAS PARA ANCLAJE   | m3   | 7.07     | 1,619.05      | 11,446.68         | 100%       |         |           | 100%  |
| <b>05</b> | <b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>   |      |          |               | <b>26,318.25</b>  |            |         |           |       |
| 05.01     | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:10 INC CURADO                                       | m2   | 4.35     | 69.79         | 303.59            | 100%       |         |           | 100%  |
| 05.02     | CONCRETO FC=175KG/CM2 EN RAMPAS   | m3   | 30.50    | 648.90        | 19,791.45         | 100%       | 100%    |           | 100%  |
| 05.03     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS  | m2   | 24.56    | 55.37         | 1,359.89          | 100%       | 100%    |           | 100%  |
| 05.04     | CONCRETO PARA REFORZAMIENTO DE ROCA 1:28 + 25% P.G                        | m3   | 28.00    | 173.69        | 4,863.32          | 30%        | 70%     |           | 100%  |
| <b>06</b> | <b>CONCRETO ARMADO</b>  |      |          |               | <b>37,698.89</b>  |            |         |           |       |
| 06.01     | CONCRETO FC=210KG/M2 EN ESTRIBOS Y PILAR CENTRAL                          | m3   | 14.67    | 595.10        | 8,730.12          | 100%       | 100%    |           | 100%  |
| 06.02     | ACERO FY= 4200 kg/cm2 EN ESTRIBOS Y PILAR CENTRAL                         | kg   | 3,786.05 | 7.05          | 26,691.65         | 100%       | 100%    |           | 100%  |
| 06.03     | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. ESTRIBOS Y PILAR CENTRAL                        | m2   | 35.53    | 64.09         | 2,277.12          | 100%       | 100%    |           | 100%  |
| <b>07</b> | <b>ESTRUCTURA METALICA</b>  |      |          |               | <b>178,119.90</b> |            |         |           |       |
| 07.01     | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE FIERRO TIPO ARCO                      | m    | 211.10   | 454.00        | 95,839.40         | 50%        | 25%     | 25%       | 100%  |
| 07.02     | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANO METALICO                             | m    | 113.94   | 418.71        | 47,707.82         | 50%        | 50%     | 50%       | 100%  |
| 07.03     | SUMINISTRO E INSTALACION PARA PISO DE MADERA EN PUENTE                    | und  | 346.00   | 82.58         | 28,572.68         | 50%        |         | 50%       | 100%  |
| 07.04     | SISTEMA DE ANCLAJES SEGUN DETALLE (PLANCHAS METALICAS, NEOPRENO, PERINOS) | und  | 4.00     | 1,500.00      | 6,000.00          | 50%        |         | 50%       | 100%  |
| <b>08</b> | <b>PINTURA</b>  |      |          |               | <b>5,588.92</b>   |            |         |           |       |
| 08.01     | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTETICO. 2 MANOS TLERALES               | m    | 211.10   | 16.83         | 3,552.81          |            | 95%     | 5%        | 100%  |
| 08.02     | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTETICO. 2 MANOS EN PASAMANOS           | m    | 113.94   | 17.87         | 2,036.11          |            | 95%     | 5%        | 100%  |
| <b>09</b> | <b>FLETE TERRESTRE</b>  |      |          |               | <b>73,897.15</b>  |            |         |           |       |
| 09.01     | FLETE TERRESTRE   | glb  | 1.00     | 11,001.76     | 11,001.76         | 100%       |         |           | 100%  |
| 09.02     | FLETE RURAL   | glb  | 1.00     | 62,895.39     | 62,895.39         | 80%        | 20%     |           | 100%  |

**CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA**

**PROYECTO:** "CREACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO YAPATERA EN EL C.P. PAMPA RAMADA, DISTRITO DE FRIAS-AYABACA-PIURA  
**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS  
**UBICACIÓN:** PIURA - AYABACA - FRIAS

| Item  | Descripción   | Und. | Metrado | Precio (s./.) | Parcial (s./.) | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | Total |
|-------|---|------|---------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|-------|
| 10    | VARIOS  |      |         |               | 1,500.00       |            |         |           |       |
| 10.01 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA  | g/b  | 1.00    | 1,500.00      | 1,500.00       |            |         |           | 100%  |
| 11    | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA COVID |      |         |               | 20,000.00      |            |         |           | 100%  |
| 11.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO            | g/b  | 1.00    | 20,000.00     | 20,000.00      | 100%       |         |           | 100%  |
| 12    | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA   |      |         |               | 6,000.00       |            |         |           |       |
| 12.01 | SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA   | g/b  | 1.00    | 6,000.00      | 6,000.00       | 48%        | 48%     | 4%        | 100%  |

|                                      |                   |                   |                   |                  |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>                 | <b>373,060.67</b> | <b>195,938.17</b> | <b>110,462.96</b> | <b>66,559.55</b> | <b>373,060.67</b> |
| <b>GASTOS GENERALES</b>              | <b>37,306.07</b>  | <b>19,593.82</b>  | <b>11,046.30</b>  | <b>6,665.95</b>  | <b>37,306.07</b>  |
| <b>SUB TOTAL</b>                     | <b>410,366.74</b> | <b>215,531.99</b> | <b>121,509.26</b> | <b>73,325.50</b> | <b>410,366.74</b> |
| <b>IGV</b>                           | <b>73,866.01</b>  | <b>38,795.76</b>  | <b>21,871.67</b>  | <b>13,198.59</b> | <b>73,866.01</b>  |
| <b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>         | <b>484,232.75</b> | <b>254,327.75</b> | <b>143,380.93</b> | <b>86,524.09</b> | <b>484,232.75</b> |
| <b>% DE AVANCE DE OBRA</b>           |                   | <b>52.52%</b>     | <b>29.61%</b>     | <b>17.87%</b>    | <b>100.00%</b>    |
| <b>% DE AVANCE DE OBRA ACUMULADO</b> |                   | <b>52.52%</b>     | <b>82.13%</b>     | <b>100.00%</b>   |                   |