

TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha expedido
Resolución siguiente



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 012-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 03 de marzo del 2025.

VISTO:

Los documentos que se acompañan en ciento siete (107) folios, en físico;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Perú, Ley N° 30220 – Ley Universitaria; el Estado Reconoce la autonomía normativa, de gobierno, académico, administrativo y económico en los asuntos de su competencia;

Que, el T.U.O. de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, sobre la base de aplicación de leyes en el tiempo, prescriben una serie de disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contratación pública, en lo concerniente a Bienes, Servicios u Obras, y a su vez regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, con fecha 25 de junio del 2024 se suscribe el Contrato N° 024-2024-UNHEVAL, entre la UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN y el CONSORCIO SUPERVISOR FICA II, para el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II, con un plazo de servicio de 637 días calendarios (607 días para la supervisión de la obra y 30 días para la recepción y liquidación de obra) y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 1'233,902.11 con IGV.

Que, con fecha 09 de agosto del 2024 se suscribe la Adenda N° 01 al Contrato N° 024-2024-UNHEVAL, entre la UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO y el CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II, para el Servicio de Supervisión de la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II,

Que, mediante CONTRATO N°030-2024-UNHEVAL de fecha 20 de agosto del 2024, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN y el CONSORCIO ING & ARQ. suscriben el Contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II, con un plazo de ejecución de 607 días calendarios y cuyo monto contractual asciende a la suma de S/ 17,871,080.51;

Que, el literal f) del segundo párrafo del artículo 2° del T.U.O. de la Ley de N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019 -EF, establece lo siguiente: "f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos".

Que, en ese orden de ideas, el artículo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, precisa que: "202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista en un plazo máximo de siete (7) días hace una actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica. 202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, las mismas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra Actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos".



...///

Que, en mérito a la norma legal señalada en líneas anteriores, se advierte los siguientes actuados:

- Que, mediante **CARTA N°031-2025-JSH/RC** con fecha de recepción por parte del Consorcio Supervisión FICA II el día 24 de febrero del 2025, el Consorcio ING & ARQ. remite la Actualización del Programa de Ejecución de Obra por Aprobación del Adicional N° 03; asimismo, adjunta el **Informe N°0315-2025-CEVVIRO (CIA)**, suscrito por el Residente de Obra quien emite la Actualización del Programa de Ejecución de Obra por Aprobación del Adicional N° 03 de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II;**
- Que, mediante **CARTA N°055-2025-CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II/AJAJ/RC** con fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones el día 28 de febrero del 2025, el Consorcio Supervisión FICA II remite la **Conformidad de la Actualización del Programa de Ejecución de Obra N°04 por Aprobación del Adicional de Obra N° 03** de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO" - ETAPA II**, asimismo señala lo siguiente:

(...)

III. ANÁLISIS:

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Con fecha 10 de febrero del 2025, mediante RESOLUCIÓN JEFATURAL N°006-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J se aprueba el EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL DE OBRA N°03, así mismo con fecha 18 de febrero del 2025, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0092-2025-DIGA/UNHEVAL se AUTORIZA la ejecución de la prestación adicional de obra N°03, donde corresponde **ACTUALIZAR** el cronograma de ejecución incluyendo el adicional de Obra N°03 de acuerdo al plazo de ejecución de la obra.

Al realizar la actualización del cronograma de ejecución (DIAGRAMA GANTT) corresponde actualizar el cronograma valorizado de obra y la curva S para el control mensual de la obra, así mismo que se tendrá un nuevo monto vigente de contrato unificado (Contractual + Adicional de obra N°01 + Adicional de obra N°02+ Adicional de obra N°03).

Con CARTA N°031-2025-CONSORCIO ING&ARQ-JSH/RC de fecha 25/02/2025, el CONTRATISTA presenta la ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA, CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CURVA S PROYECTADO, POR ADICIONAL DE OBRA N°03, para su revisión, evaluación y aprobación, conteniendo lo mencionado en el Art. 202 "Actualización del Programa de Ejecución de Obra" del reglamento de la ley de contrataciones con el estado, las cuales son las siguientes:

- PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA
De la revisión de la actualización del cronograma de ejecución incluyendo el adicional de obra N°03 respecto al cronograma contractual, no existen modificaciones a partidas contractuales circunstanciales, ni que afecte a la ruta crítica del proyecto, por lo que el plazo vigente de ejecución de obra sigue siendo 607 días calendarios.
- CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, con su respectiva CURVA S.
Al haberse modificado el monto vigente unificado, esto conlleva a que se tengan que actualizar los porcentajes de avance mensual de obra, al igual que la CURVA S para el control mensual del avance programado – ejecutado de la obra.
- CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
- CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO

Habiendo revisado su ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA N°04 incluido el Adicional de obra N°03, se da por **APROBADO** su programación de obra y su cronograma valorizado de ejecución, teniendo montos y porcentajes de las partidas de ejecución por mes, como supervisión se hará cumplir lo programado por meses según la fecha de inicio y de culminación de la obra, adjuntamos el cuadro de montos y porcentajes por mes programado desde el inicio hasta la culminación de la obra.

- CONTRACTUAL

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Del 06/09/2024	Del 01/10/2024	Del 01/11/2024	Del 01/12/2024	Del 01/01/2025	Del 01/02/2025	Del 01/03/2025	Del 01/04/2025	Del 01/05/2025	Del 01/06/2025
Al 30/09/2024	Al 31/10/2024	Al 30/11/2024	Al 31/12/2024	Al 31/01/2025	Al 28/02/2025	Al 31/03/2025	Al 30/04/2025	Al 31/05/2025	Al 30/06/2025
S/ 382,368.89	S/ 410,968.61	S/ 577,743.11	S/ 539,637.93	S/ 615,607.77	S/ 479,366.73	S/ 395,635.35	S/ 572,098.73	S/ 638,695.02	S/ 540,539.18
S/ 38,236.89	S/ 41,096.86	S/ 57,774.31	S/ 53,963.79	S/ 61,560.78	S/ 47,936.67	S/ 39,563.54	S/ 57,209.87	S/ 63,869.50	S/ 54,053.92
S/ 42,060.58	S/ 45,206.55	S/ 63,551.74	S/ 59,360.17	S/ 67,716.85	S/ 52,730.34	S/ 43,519.89	S/ 62,930.86	S/ 70,256.45	S/ 59,459.31
S/ 462,666.36	S/ 497,272.02	S/ 699,069.16	S/ 652,961.89	S/ 744,885.40	S/ 580,033.74	S/ 478,718.78	S/ 692,239.46	S/ 772,820.97	S/ 654,052.41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S/ 462,666.36	S/ 497,272.02	S/ 699,069.16	S/ 652,961.89	S/ 744,885.40	S/ 580,033.74	S/ 478,718.78	S/ 692,239.46	S/ 772,820.97	S/ 654,052.41
2.59%	2.78%	3.91%	3.65%	4.17%	3.25%	2.68%	3.87%	4.32%	3.66%
2.59%	5.37%	9.28%	12.94%	17.11%	20.35%	23.03%	26.90%	31.23%	34.89%



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 012-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 03 de marzo del 2025.

pág. 3

Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Deductivo N°01
Del 01/07/2025	Del 01/08/2025	Del 01/09/2025	Del 01/10/2025	Del 01/11/2025	Del 01/12/2025	Del 01/01/2026	Del 01/02/2026	Del 01/03/2026	Del 01/04/2026	Del 01/05/2026	
AI 31/07/2025	AI 31/08/2025	AI 30/09/2025	AI 31/10/2025	AI 30/11/2025	AI 31/12/2025	AI 31/01/2026	AI 28/02/2026	AI 31/03/2026	AI 30/04/2026	AI 05/05/2026	
S/ 388,013.99	S/ 501,561.02	S/ 418,797.02	S/ 559,013.47	S/ 1,208,985.94	S/ 1,416,789.39	S/ 1,466,930.83	S/ 1,304,077.75	S/ 687,031.34	S/ 735,820.89	S/ 428,590.08	S/ 501,114.99
S/ 38,801.40	S/ 50,166.10	S/ 41,879.70	S/ 55,901.35	S/ 120,898.59	S/ 141,678.94	S/ 146,693.08	S/ 130,407.78	S/ 68,703.13	S/ 73,582.09	S/ 42,859.01	S/ 50,111.50
S/ 42,681.54	S/ 55,182.71	S/ 46,067.67	S/ 61,491.48	S/ 132,988.45	S/ 155,846.83	S/ 161,362.39	S/ 143,448.55	S/ 75,573.45	S/ 80,940.30	S/ 47,144.92	S/ 55,122.65
S/ 469,496.93	S/ 607,009.83	S/ 506,744.39	S/ 676,406.30	S/ 1,462,872.98	S/ 1,714,315.16	S/ 1,774,986.30	S/ 1,577,934.08	S/ 831,307.92	S/ 890,343.28	S/ 518,594.01	S/ 606,349.14
S/ 469,496.93	S/ 607,009.83	S/ 506,744.39	S/ 676,406.30	S/ 1,462,872.98	S/ 1,714,315.16	S/ 1,774,986.30	S/ 1,577,934.08	S/ 831,307.92	S/ 890,343.28	S/ 518,594.01	S/ 606,349.14
2.63%	3.40%	2.84%	3.78%	8.19%	9.59%	9.93%	8.83%	4.65%	4.98%	2.90%	3.39%
37.51%	40.91%	43.75%	47.53%	55.72%	65.31%	75.24%	84.07%	88.72%	93.71%	96.61%	100.00%

• ADICIONAL DE OBRA N°01

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Del 06/09/2024	Del 01/10/2024	Del 01/11/2024	Del 01/12/2024	Del 01/01/2025	Del 01/02/2025	Del 01/03/2025	Del 01/04/2025	Del 01/05/2025	Del 01/06/2025
AI 30/09/2024	AI 31/10/2024	AI 30/11/2024	AI 31/12/2024	AI 31/01/2025	AI 28/02/2025	AI 31/03/2025	AI 30/04/2025	AI 31/05/2025	AI 30/06/2025
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 40,362.24	S/ 75,730.92	S/ 68,402.12	S/ 19,591.29	S/ 40,631.31	S/ 72,811.09	S/ 70,462.36
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 4,036.22	S/ 7,573.09	S/ 6,840.21	S/ 1,959.13	S/ 4,063.13	S/ 7,281.11	S/ 7,046.24
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 4,439.85	S/ 8,330.40	S/ 7,524.23	S/ 2,155.04	S/ 4,469.44	S/ 8,009.22	S/ 7,750.86
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 48,838.31	S/ 91,634.41	S/ 82,766.56	S/ 23,705.46	S/ 49,163.88	S/ 88,101.42	S/ 85,259.46
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 48,838.31	S/ 91,634.41	S/ 82,766.56	S/ 23,705.46	S/ 49,163.88	S/ 88,101.42	S/ 85,259.46
00.00 %	00.00 %	00.00 %	7.61%	14.28%	12.90%	3.69%	7.66%	13.73%	13.28%
00.00 %	00.00 %	00.00 %	7.61%	21.89%	34.78%	38.48%	46.14%	59.87%	73.15%

Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21
Del 01/07/2025	Del 01/08/2025	Del 01/09/2025	Del 01/10/2025	Del 01/11/2025	Del 01/12/2025	Del 01/01/2026	Del 01/02/2026	Del 01/03/2026	Del 01/04/2026	Del 01/05/2026
AI 31/07/2025	AI 31/08/2025	AI 30/09/2025	AI 31/10/2025	AI 30/11/2025	AI 31/12/2025	AI 31/01/2026	AI 28/02/2026	AI 31/03/2026	AI 30/04/2026	AI 05/05/2026
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00
00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %
100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

• ADICIONAL DE OBRA N°02

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Del 06/09/2024	Del 01/10/2024	Del 01/11/2024	Del 01/12/2024	Del 01/01/2025	Del 01/02/2025	Del 01/03/2025	Del 01/04/2025	Del 01/05/2025	Del 01/06/2025
AI 30/09/2024	AI 31/10/2024	AI 30/11/2024	AI 31/12/2024	AI 31/01/2025	AI 28/02/2025	AI 31/03/2025	AI 30/04/2025	AI 31/05/2025	AI 30/06/2025
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 40,362.24	S/ 75,730.92	S/ 68,402.12	S/ 19,591.29	S/ 40,631.31	S/ 72,811.09	S/ 70,462.36
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 4,036.22	S/ 7,573.09	S/ 6,840.21	S/ 1,959.13	S/ 4,063.13	S/ 7,281.11	S/ 7,046.24
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 4,439.85	S/ 8,330.40	S/ 7,524.23	S/ 2,155.04	S/ 4,469.44	S/ 8,009.22	S/ 7,750.86
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 48,838.31	S/ 91,634.41	S/ 82,766.56	S/ 23,705.46	S/ 49,163.88	S/ 88,101.42	S/ 85,259.46
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 48,838.31	S/ 91,634.41	S/ 82,766.56	S/ 23,705.46	S/ 49,163.88	S/ 88,101.42	S/ 85,259.46
00.00 %	00.00 %	00.00 %	7.61%	14.28%	12.90%	3.69%	7.66%	13.73%	13.28%

...///

TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha extendido
Resolución siguiente



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 012-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J

Cayhuayna, 03 de marzo del 2025



pág. 4

00.00 %	00.00 %	00.00 %	7.61%	21.89%	34.78%	38.48%	46.14%	59.87%	73.15%
---------	---------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21
Del 01/07/2025	Del 01/08/2025	Del 01/09/2025	Del 01/10/2025	Del 01/11/2025	Del 01/12/2025	Del 01/01/2026	Del 01/02/2026	Del 01/03/2026	Del 01/04/2026	Del 01/05/2026
AI 31/07/2025	AI 31/08/2025	AI 30/09/2025	AI 31/10/2025	AI 30/11/2025	AI 31/12/2025	AI 31/01/2026	AI 28/02/2026	AI 31/03/2026	AI 30/04/2026	AI 05/05/2026
S/ 11,895.97	S/ 33,343.08	S/ 46,966.73	S/ 48,173.31	S/ 2,026.72	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 1,189.60	S/ 3,334.31	S/ 4,696.67	S/ 4,817.33	S/ 202.67	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 1,308.56	S/ 3,667.74	S/ 5,166.34	S/ 5,299.06	S/ 222.95	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 14,394.13	S/ 40,345.13	S/ 56,829.74	S/ 58,289.70	S/ 2,452.34	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 14,394.13	S/ 40,345.13	S/ 56,829.74	S/ 58,289.70	S/ 2,452.34	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
2.24%	6.29%	8.86%	9.08%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
75.39%	81.68%	90.54%	99.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

• ADICIONAL DE OBRA N°03

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Del 06/09/2024	Del 01/10/2024	Del 01/11/2024	Del 01/12/2024	Del 01/01/2025	Del 01/02/2025	Del 01/03/2025	Del 01/04/2025	Del 01/05/2025	Del 01/06/2025
AI 30/09/2024	AI 31/10/2024	AI 30/11/2024	AI 31/12/2024	AI 31/01/2025	AI 28/02/2025	AI 31/03/2025	AI 30/04/2025	AI 31/05/2025	AI 30/06/2025
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 43,145.15	S/ 643,727.57	S/ 293,139.84	S/ 257,489.38	S/ 78,999.14
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 4,314.52	S/ 64,372.76	S/ 29,313.98	S/ 25,748.94	S/ 7,899.91
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 4,745.97	S/ 70,810.03	S/ 32,245.38	S/ 28,323.83	S/ 8,689.91
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 52,205.64	S/ 778,910.36	S/ 354,699.20	S/ 311,562.15	S/ 95,588.96
S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 00.00	S/ 52,205.64	S/ 778,910.36	S/ 354,699.20	S/ 311,562.15	S/ 95,588.96
00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	3.28%	48.90%	22.27%	19.56%	6.00%
00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	00.00 %	3.28%	52.17%	74.44%	94.00%	100.00%

Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21
Del 01/07/2025	Del 01/08/2025	Del 01/09/2025	Del 01/10/2025	Del 01/11/2025	Del 01/12/2025	Del 01/01/2026	Del 01/02/2026	Del 01/03/2026	Del 01/04/2026	Del 01/05/2026
AI 31/07/2025	AI 31/08/2025	AI 30/09/2025	AI 31/10/2025	AI 30/11/2025	AI 31/12/2025	AI 31/01/2026	AI 28/02/2026	AI 31/03/2026	AI 30/04/2026	AI 05/05/2026
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21
Del 01/07/2025	Del 01/08/2025	Del 01/09/2025	Del 01/10/2025	Del 01/11/2025	Del 01/12/2025	Del 01/01/2026	Del 01/02/2026	Del 01/03/2026	Del 01/04/2026	Del 01/05/2026
AI 31/07/2025	AI 31/08/2025	AI 30/09/2025	AI 31/10/2025	AI 30/11/2025	AI 31/12/2025	AI 31/01/2026	AI 28/02/2026	AI 31/03/2026	AI 30/04/2026	AI 05/05/2026
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%





UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 012-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna, 03 de marzo del 2025.



pág. 5

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
Del 06/09/2024	Del 01/10/2024	Del 01/11/2024	Del 01/12/2024	Del 01/01/2025	Del 01/02/2025	Del 01/03/2025	Del 01/04/2025	Del 01/05/2025	Del 01/06/2025
Al 30/09/2024	Al 31/10/2024	Al 30/11/2024	Al 31/12/2024	Al 31/01/2025	Al 28/02/2025	Al 31/03/2025	Al 30/04/2025	Al 31/05/2025	Al 30/06/2025
S/ 382,368.89	S/ 410,968.61	S/ 620,504.80	S/ 580,000.17	S/ 691,338.69	S/ 590,914.00	S/ 1,058,954.21	S/ 911,222.76	S/ 968,995.49	S/ 690,000.68
S/ 38,236.89	S/ 41,096.86	S/ 62,050.47	S/ 58,000.01	S/ 69,133.86	S/ 59,091.40	S/ 105,895.43	S/ 91,122.27	S/ 96,899.55	S/ 69,000.08
S/ 42,060.58	S/ 45,206.55	S/ 68,255.53	S/ 63,800.02	S/ 76,047.26	S/ 65,000.54	S/ 116,484.96	S/ 100,234.50	S/ 106,589.50	S/ 75,900.07
S/ 462,666.36	S/ 497,272.02	S/ 750,810.80	S/ 701,800.20	S/ 836,519.81	S/ 715,005.94	S/ 1,281,334.60	S/ 1,102,579.53	S/ 1,172,484.54	S/ 834,900.83
S/ 462,666.36	S/ 497,272.02	S/ 750,810.80	S/ 701,800.20	S/ 836,519.81	S/ 715,005.94	S/ 1,281,334.60	S/ 1,102,579.53	S/ 1,172,484.54	S/ 834,900.83
2.37%	2.54%	3.84%	3.59%	4.28%	3.66%	6.55%	5.64%	6.00%	4.27%
2.37%	4.91%	8.75%	12.34%	16.61%	20.27%	26.82%	32.46%	38.45%	42.72%

Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21
Del 01/07/2025	Del 01/08/2025	Del 01/09/2025	Del 01/10/2025	Del 01/11/2025	Del 01/12/2025	Del 01/01/2026	Del 01/02/2026	Del 01/03/2026	Del 01/04/2026	Del 01/05/2026
Al 31/07/2025	Al 31/08/2025	Al 30/09/2025	Al 31/10/2025	Al 30/11/2025	Al 31/12/2025	Al 31/01/2026	Al 28/02/2026	Al 31/03/2026	Al 30/04/2026	Al 05/05/2026
S/ 399,909.96	S/ 535,004.10	S/ 465,763.75	S/ 607,186.78	S/ 1,211,012.6	S/ 1,416,789.3	S/ 1,466,930.8	S/ 1,304,077.7	S/ 687,031.34	S/ 735,820.89	S/ 428,590.08
S/ 39,991.00	S/ 53,500.41	S/ 46,576.37	S/ 60,718.67	S/ 121,101.27	S/ 141,678.94	S/ 146,693.08	S/ 130,407.78	S/ 68,703.13	S/ 73,582.09	S/ 42,859.02
S/ 43,990.10	S/ 58,850.45	S/ 51,234.01	S/ 66,790.55	S/ 133,211.39	S/ 155,846.83	S/ 161,362.39	S/ 143,448.55	S/ 75,573.45	S/ 80,940.30	S/ 47,144.91
S/ 483,891.06	S/ 647,354.96	S/ 563,574.13	S/ 734,696.00	S/ 1,465,325.3	S/ 1,714,315.1	S/ 1,774,986.3	S/ 1,577,934.0	S/ 831,307.92	S/ 890,343.28	S/ 518,594.01
S/ 483,891.06	S/ 647,354.96	S/ 563,574.13	S/ 734,696.00	S/ 1,465,325.3	S/ 1,714,315.1	S/ 1,774,986.3	S/ 1,577,934.0	S/ 831,307.92	S/ 890,343.28	S/ 518,594.01
2.47%	3.31%	2.88%	3.76%	7.49%	8.77%	9.08%	8.07%	4.25%	4.55%	2.65%
45.20%	48.51%	51.39%	55.14%	62.64%	71.40%	80.48%	88.55%	92.80%	97.35%	100.00%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Habiendo revisado su ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA N°04 incluyendo el Adicional de obra N°03, se da por **APROBADO** su programación de obra y su cronograma valorizado de ejecución, teniendo montos y porcentajes de las partidas de ejecución por mes, como supervisión se hará cumplir lo programado por meses según la fecha de inicio y de culminación de la obra.

MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS								
MES	MONTOS (Sin IGV)						PORCENTAJES	
	CONTRACTUAL	ADICIONAL	ADICIONAL	ADICIONAL	PARCIAL	ACUMUL.	PARCIAL	ACUMUL.
	S/.	N°01 S/.	N°02 S/.	N°03 S/.	S/.	S/.	%	%
Set-24	S/ 462,666.36	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 462,666.36	S/ 462,666.36	2.37%	2.37%
Oct-24	S/ 497,272.02	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 497,272.02	S/ 959,938.38	2.54%	4.91%
Nov-24	S/ 699,069.16	S/ 51,741.64	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 750,810.80	S/ 1,710,749.18	3.84%	8.75%
Dic-24	S/ 652,961.89	S/ 0.00	S/ 48,838.31	S/ 0.00	S/ 701,800.20	S/ 2,412,549.38	3.59%	12.34%
Ene-25	S/ 744,885.40	S/ 0.00	S/ 91,634.41	S/ 0.00	S/ 836,519.81	S/ 3,249,069.19	4.28%	16.61%
Feb-25	S/ 580,033.74	S/ 0.00	S/ 82,766.56	S/ 52,205.64	S/ 715,005.94	S/ 3,964,075.13	3.66%	20.27%
Mar-25	S/ 478,718.78	S/ 0.00	S/ 23,705.46	S/ 778,910.36	S/ 1,281,334.60	S/ 5,245,409.73	6.55%	26.82%
Abr-25	S/ 692,239.46	S/ 6,476.99	S/ 49,163.88	S/ 354,699.20	S/ 1,102,579.53	S/ 6,347,989.26	5.64%	32.46%
May-25	S/ 772,820.97	S/ 0.00	S/ 88,101.42	S/ 311,562.15	S/ 1,172,484.54	S/ 7,520,473.80	6.00%	38.45%
Jun-25	S/ 654,052.41	S/ 0.00	S/ 85,259.46	S/ 95,588.96	S/ 834,900.83	S/ 8,355,374.63	4.27%	42.72%
Jul-25	S/ 469,496.93	S/ 0.00	S/ 14,394.13	S/ 0.00	S/ 483,891.06	S/ 8,839,265.69	2.47%	45.20%
Ago-25	S/ 607,009.83	S/ 0.00	S/ 40,345.13	S/ 0.00	S/ 647,354.96	S/ 9,486,620.65	3.31%	48.51%
Set-25	S/ 506,744.39	S/ 0.00	S/ 56,829.74	S/ 0.00	S/ 563,574.13	S/ 10,050,194.78	2.88%	51.39%
Oct-25	S/ 676,406.30	S/ 0.00	S/ 58,289.70	S/ 0.00	S/ 734,696.00	S/ 10,784,890.78	3.76%	55.14%
Nov-25	S/ 1,462,872.98	S/ 0.00	S/ 2,452.34	S/ 0.00	S/ 1,465,325.32	S/ 12,250,216.10	7.49%	62.64%
Dic-25	S/ 1,714,315.16	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,714,315.16	S/ 13,964,531.26	8.77%	71.40%
Ene-26	S/ 1,774,986.30	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,774,986.30	S/ 15,739,517.56	9.08%	80.48%
Feb-26	S/ 1,577,934.08	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 1,577,934.08	S/ 17,317,451.64	8.07%	88.55%
Mar-26	S/ 831,307.92	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 831,307.92	S/ 18,148,759.56	4.25%	92.80%
Abr-26	S/ 890,343.28	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 890,343.28	S/ 19,039,102.84	4.55%	97.35%
May-26	S/ 518,594.01	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 518,594.01	S/ 19,557,696.85	2.65%	100.00%
TOTAL	17,264,731.37	58,218.63	641,780.54	1,592,966.31		19,557,696.85	100.00%	

- Se solicita a la entidad su aprobación mediante acto resolutorio de la Actualización del Programa de Ejecución de Obra en el plazo establecido según el Art. 202.3 de la ley de contrataciones del estado. (...)



UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

LICENCIADA CON RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO N° 099-2019-SUNEDU/CD
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 012-2025-UNHEVAL-DIGA-UEI-J
Cayhuayna 03 de marzo del 2025

pág. 6

Que, estando a las facultades y atribuciones resolutivas conferidas al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, mediante la Resolución Rectoral N° 586-2020-UNHEVAL de fecha 16 de julio de 2020, en concordancia con la Resolución Rectoral N° 0145-2022-UNHEVAL, de fecha 17 de febrero del 2021 y en concordancia con la Ley N° 30220 - Ley Universitaria y su reglamento;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, INCLUYENDO EL ADICIONAL DE OBRA N°03, CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA, CURVAS, CALENDARIO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS concerniente a la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCO MARCA, PROVINCIA DE HUANUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" - ETAPA II,, siendo la fecha de inicio de obra el 06 de setiembre de 2024 y su fecha de fin de plazo el 05 de mayo de 2026, en virtud a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR, que de conformidad con los alcances de Contrato N° 024-2024-UNHEVAL, corresponde al CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II el control y exigir el cumplimiento de la programación y calendarios de obra vigentes, por tanto, el supervisor deberá cumplir sus obligaciones.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista (CONSORCIO ING & ARQ) y al Supervisor (CONSORCIO SUPERVISIÓN FICA II), con las formalidades de Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - DAR A CONOCER, la presente Resolución a los Órganos Competentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



UNIVERSIDAD NACIONAL
"HERMILIO VALDIZAN"

ING. GUILLEN J. ALBORNOZ RAMOS
JEFE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

TRANSCRIPCIÓN

En la fecha se ha expedido
Resolución siguiente

Distribución:
RECTOR
TRANSPARENCIA
OAI
ODI
DIGA
ARCHIVO