



071

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 147 -2025-GRU-GGR-GRI

Pucallpa, 08 ABR. 2025

VISTO: La CARTA N° 021-2025-CYA-JEVC-RC, recibida con fecha 27 de marzo de 2025; INFORME N° 009-2025-CY/VLGP/RO, de fecha 26 de marzo de 2025; CARTA N° 019-2025-CL, recibida con fecha 31 de marzo de 2025; INFORME N° 019-2025-VAAN/SO-CL, de fecha 29 de marzo de 2025; INFORME N° 119-2025-JMMM, de fecha 01 de abril de 2025; INFORME N° 002277-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 03 de abril de 2025; OFICIO N° 03019-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 03 de abril de 2025; el INFORME LEGAL N° 016-2025-GRU-GGR-ORAJ/KXCEC, de fecha 04 de abril de 2025, el OFICIO N° 00639-2025-GRU-GRR-ORAJ, de fecha 04 de abril de 2025, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16 de julio de 2024, el Gobierno Regional de Ucayali y el **"CONSORCIO YARINACOCHA"** integrado por JVC CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L y, JADE VARGAS CONTRATISTAS E.I.R.L suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 025-2024-GRU-GGR, para la contratación de la ejecución de la Obra: *"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI"*, CUI N° 2424348, con Código SNIP N° 156279, por la suma de Cuarenta y ocho Millones Quinientos Mil con 00/100 Soles (S/ 48'500,000.00) exonerado IGV, fijándose Seiscientos Sesenta (660) días calendario como plazo de ejecución contractual;

Que, con fecha 05 de marzo de 2024, el Gobierno Regional de Ucayali y el **CONSORCIO LEXUS**, integrada por JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA y, PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL EN EL PERU, suscribieron el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 006-2024-GRU-GGR, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la Obra: *"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACOCHA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI"*, CUI N° 2424348, con Código SNIP N° 156279, por la suma de Dos Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Noventa y Dos con 52/100 Soles (S/2'645,092.52) exonerado IGV, fijándose Seiscientos (600) días calendario como plazo de ejecución de la prestación;

Que, cabe indicar que los referidos contratos se encuentran regulados por el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF (en adelante Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 021-2025-CYA-JEVC-RC, recibida con fecha 27 de marzo de 2025, el Representante Común del **"CONSORCIO YARINACOCHA"**, fundamentándose en el INFORME N° 009-2025-CY/VLGP/RO, de fecha 26 de marzo de 2025, emitido por el Residente de Obra, solicitó la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 05 por Un (01) día calendario, invocando como causal el literal a) del Artículo 197° del Reglamento **"Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"**, generado por precipitaciones pluviales y sus consecuencias ocurrida desde el 14/03/2025 hasta el 15/03/2025, que afectaron la ruta crítica en lo referido a la Partida: **1.2.4.5.2 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2**; el cual fue anotado por el Residente de Obra y el Supervisor de Obra en los Asientos N° 434, 435, 436 y 437 del Cuaderno de Obra; adjuntando para tal efecto los documentos que indica;

Que, mediante CARTA N° 019-2025-CL, recibida con fecha 29 de marzo de 2025, el Representante Común del **CONSORCIO LEXUS** presentó a la Entidad el INFORME N° 019-2025-VAAN/SO-CL, de fecha 29 de marzo de 2025, emitido por el Jefe de Supervisión, quien previa revisión y evaluación concluyó que es PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 formulada por el contratista, por lo siguiente: **i) "La ejecución de los trabajos programados y descritos mediante el Cuaderno de Obra, Asientos N° 434, 435, 436 y 437 no se pudieron realizar, debido a la fuerte precipitación pluvial (lujía)**





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA "

ocurrida y el empozamiento de aguas pluviales en las áreas de trabajo, en los días mencionados, causando atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista"; ii) "El Contratista CONSORCIO YARINACOCHA por intermedio de su Residente de Obra anotó en el cuaderno de obra, el inicio de la causal, la continuidad de la causal y el final de la causal de ampliación de plazo, por lo que guarda concordancia con el procedimiento establecido en el Art. N° 198°, numeral 198.1 del Reglamento (...); iii) "El Contratista CONSORCIO YARINACOCHA dentro de su solicitud, anexó evidencias fotográficas y los reportes meteorológicos de SENAMHI y/o otras aplicaciones meteorológicas, respecto a los días solicitados para la solicitud de Ampliación de Plazo referente al mes de Marzo";

Que, asimismo, mediante INFORME N° 119-2025-JMMM, de fecha 01 de abril de 2025, el Administrador de Contrato de Obra II, fundamentándose en la opinión técnica emitida por la supervisión de obra, recomendó a la Entidad declarar PROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por Un (01) día calendario, formulada por el contratista; informe técnico que fue asumido por la Sub Gerencia de Obras a través del INFORME N° 002277-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 03 de abril de 2025 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 03019-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 03 de abril de 2025; documentos que tienen carácter vinculante para el trámite de la presente solicitud de ampliación de plazo;

Que, cabe señalar que, conforme Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la **Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra "Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra"**, del cual se concluye que la ruta crítica del programa de ejecución de obra está relacionado con la programación de las actividades constructivas de carácter técnico, es decir, planos de Ingeniería, y Diagrama PERT. CPM, etc, cuya responsabilidad de revisar y evaluar corresponde al Supervisor y/o Inspector de Obra y, el área usuaria, **para determinar la afectación de la ruta crítica, además de indicar si corresponde o no aprobar la ampliación de plazo solicitado por el contratista; por ser trabajos de ingeniería, no correspondiendo realizar un análisis jurídico al respecto;**

Que, asimismo, es importante señalar que la causal invocada y sustento técnico presentado por el contratista en la presente ampliación de plazo, ha sido previamente inspeccionado in situ en la ejecución de la obra por parte del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, cuyos informes técnicos son vinculantes para el presente trámite, por ser trabajos de carácter técnico (INGENIERIA EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES), quienes determinaron la procedencia de la solicitud de la ampliación de plazo;

Que, el Artículo 187°, numeral 187.1 del Reglamento señala que "La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista (...); normatividad que en el presente caso, se ha tenido la debida observancia, por cuanto mediante CARTA N° 019-2025-CL, recibida con fecha 29 de marzo de 2025, el Representante Común del CONSORCIO LEXUS presentó a la Entidad el INFORME N° 019-2025-VAAN/SO-CL, de fecha 29 de marzo de 2025, emitido por el Jefe de Supervisión, que contiene la opinión técnica para la procedencia de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 por Un (01) día calendario, formulada por el contratista;

Que, el Artículo 34°, numeral 34.9 de la Ley, establece que "El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento"; el cual es concordante con el Artículo 198°, numeral 198.1 del acotado Reglamento, al establecer que "Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA "

mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente"; asimismo, el numeral 198.2 señala que "El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe"; por lo que se puede establecer que el contratista ha cumplido con las formalidades indicadas en el mencionado Reglamento;

Que, la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°074-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.3 lo siguiente "Como se aprecia, tanto la regulación anterior como la vigente, establecen los supuestos por los que el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, el procedimiento para la tramitación de dicha solicitud y el plazo que tiene la Entidad para pronunciarse al respecto. De ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliación de plazo debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo adicional que resulte necesario para culminar su prestación; **y en función de ello, la Entidad evalúa la pertinencia de otorgar una ampliación de plazo.** En virtud de lo expuesto, atendiendo al tenor de la consulta materia de análisis y sus antecedentes, debe señalarse que tanto en la regulación anterior como en la vigente se establecen los supuestos por los cuales el contratista puede solicitar ampliación de plazo en los contratos de bienes, servicios y ejecución de obras, siendo responsabilidad del contratista cuantificar y sustentar su solicitud. En ese orden de ideas, puede concluirse que **corresponde a la Entidad (a través de los órganos responsables de revisar la solicitud) evaluar dicha solicitud y analizar, si los hechos y el sustento presentados por el contratista configuran la causal invocada para así poder aprobar su solicitud.** En consecuencia, la Entidad debe emitir pronunciamiento respecto a los hechos y el sustento contenidos en la solicitud de ampliación de plazo presentados por el contratista dentro del plazo previsto en la normativa; siendo que, de no emitirse pronunciamiento por parte de la Entidad, se tendrá por aprobada la ampliación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad"; en consecuencia y teniendo en consideración los informes técnicos del área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura, corresponde declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 05 formulada por el contratista;



Que, asimismo, la referida Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. OSCE, a través de la OPINION N°130-2018-DTN, señala en su numeral 2.1.5 que: "Por otro lado resulta pertinente mencionar que el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, diferencia los actos administrativos de los demás actos que emite la Entidad, a los denomina "cualquier otra declaración administrativa". En este punto, es importante considerar que el acto mediante el cual una Entidad se pronuncia sobre una solicitud de ampliación de plazo- que declara improcedente o aprueba la solicitud de ampliación de plazo – emitido por el funcionario u órgano facultado para ello, se efectúa dentro de las actuaciones relativas a la ejecución de los contratos de la administración pública, por tanto, correspondería a una manifestación de voluntad de la Entidad o a una declaración administrativa", en consecuencia, corresponde emitir el acto administrativo que manifieste el pronunciamiento de la entidad ante lo solicitado por el contratista;



Que, por otra parte, el Artículo 199º, numeral 199.7 del mencionado Reglamento, en lo referido a los efectos de la modificación del plazo contractual en la ejecución de obras, señala expresamente que "En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad amplía, sin solicitud previa, el plazo de los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al contrato principal"; asimismo mediante OPINIÓ N° 046-2009-DTN y OPINIÓ N° 035-2010-DTN, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, ha señalado que





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA "

"Cuando se apruebe una ampliación de plazo del contrato de ejecución de obra, corresponde a la Entidad ampliar el plazo de la supervisión sin condicionar tal ampliación a determinado procedimiento a cargo del contratista, ya que el contrato de supervisión de obras es un contrato vinculado al contrato de ejecución de la misma", en consecuencia y siendo que en el presente caso el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 006-2024-GRU-GGR, suscrito con el CONSORCIO LEXUS, se encuentra directamente vinculado al contrato de ejecución de obra, se debe ampliar el plazo del referido contrato por Un (01) día calendario;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en el Artículo IV numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Supervisor de Obra; el Administrador de Contrato II y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF y, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias; la Resolución Ejecutiva Regional N°552-2023-GRU-GR, de fecha 22 de noviembre de 2023; las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N°581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de las Sub Gerencia de Obras y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 por Un (01) día calendario, en el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 025-2024-GRU-GGR, para la contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACOA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI", CUI N° 2424348, con Código SNIP N° 156279, por los fundamentos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que los profesionales que han intervenido en el análisis técnico de los documentos que componen el expediente de la solicitud de procedencia de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 por Un (01) día calendario, en el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 025-2024-GRU-GGR, para la contratación de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA EDUARDO MEZA SARAVIA – YARINACOA – CORONEL PORTILLO – UCAYALI", CUI N° 2424348, con Código SNIP N° 156279, son responsables del contenido de los informes que sustentan su aprobación

ARTICULO TERCERO.- AMPLIAR el plazo del **CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°006-2024-GRU-GGR**, suscrito con el **CONSORCIO LEXUS**, por UN (01) día calendario, en estricta aplicación del Artículo 199°, numeral 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018 – EF.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE oportunamente el presente acto resolutivo al **CONSORCIO YARINACOA**, en su domicilio consignado en el contrato conforme lo dispuesto en el artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N°27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFIQUESE oportunamente el presente acto resolutivo al **CONSORCIO LEXUS**, en su domicilio consignado en el contrato conforme lo dispuesto en el artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N°27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.






GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA "

ARTICULO SEXTO.- ENCOMENDAR a la Oficina Regional de Administración a través de la Oficina de Logística cumplan con **NOTIFICAR y REGISTRAR** en el SEACE el presente acto resolutivo en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 198.2 del artículo 198° del Reglamento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CUMPLASE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. José Rafael Vásquez Lozano
Director del Programa Sectorial IV

