



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°0134/2025-MPL-GM

Lambayeque, 03 de Abril del 2025.

**EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE**

**VISTO:**

La CARTA N° 06A-2024/CONSORCIO LAMBAYEQUE de fecha 20.06.2024, CARTA N° 003-2024-OHTM-LAMBAYEQUE VIEJO de fecha 26.06.2024, CARTA N° 10-2024/CONSORCIO LAMBAYEQUE de fecha 08.07.2024, INFORME N° 115-2024/GDTI /SGI/IME/OHTM de fecha 30.07.2024, PROVEIDO N° 278-2024-MPL-GIU-SGOFYATP de fecha 31.07.2024, PROVEIDO N° 168-2024/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 29.08.2024, INFORME N° 040-2024/MPL-GDTI-SGFELO-LALLB de fecha 05.09.2024, CARTA N° 036-2024/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 06.09.2024, CARTA N° 043-2024/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 28.11.2024, PROVEIDO N° 038-2025/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 06.02.2025, INFORME N° 017-2025/MPL-GDTI-SGFELO-LALLB de fecha 14.02.2025, INFORME N° 027-2025/MPL-GDTI-SGFELO de fecha 14.02.2025, Informe N° 110-2025/MPL-GDTI de fecha 21.02.2025, Liquidación de ejecución Obra del **CONTRATO N° 94-2022/MPL-GM, AS-SM-28-2022-MPL-1**, de la obra denominada **"AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MÉDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2518905"**, y

### CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015.

Que, el organismo supervisor de las contrataciones del estado – OSCE ha evaluado en reiteradas opiniones que la Liquidación de un contrato de obra puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el estado económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad.

Así, la Liquidación del Contrato de Obra, debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afecten la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de contrataciones del estado como penalidades aplicables al contratista por incumplimientos al contrato, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyan al cumplirse supuestos y que determinan el saldo a favor de una de las partes

Que, el procedimiento de Liquidación del Contrato de Obra se encuentra previsto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y

Calle Bolívar N° 400  
(074) 281911  
www.munilambayeque.gob.pe





## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N° 234-2022-EF y sus demás modificatorias vigentes.

Con fecha de 05/08/2022, El comité adjudicó al CONSORCIO LAMBAYEQUE, la buena pro de la AS-SM-28-2022-MPL-1, de la obra denominada: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MÉDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2518905"; por el monto de S/ 401, 101.47 (Cuatrocientos un mil ciento uno con 47/100 soles) que incluye todos los impuestos de la ley. Señalándose como plazo de ejecución contractual 90 días calendarios.

Con fecha 26 de agosto del 2022 se firmó el contrato de la AS-SM-28-2022-MPL-1, CONTRATO N° 94-2022/MPL-GM entre el CONSORCIO LAMBAYEQUE y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE, por el monto de S/ 401, 101.47 (Cuatrocientos un mil ciento uno con 47/100 soles) que incluye todos los impuestos de la ley.

con fecha 30 de diciembre del 2022, mediante Resolución de Gerencia N° 171/2022-MPL-GIU, se aprobó el adicional de obra N° 01, por el monto ascendente a S/. 28,509.89 SOLES inc. IGV.

Con CARTA N° 06A-2024/CONSORCIO LAMBAYEQUE de fecha 20.06.2024, el contratista CONSORCIO LAMBAYEQUE presentó al inspector de obra Ing. Osmar Hassein Torres Medina, la Liquidación de la Obra "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MÉDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2518905".

Con CARTA N° 003-2024-OHTM-LAMBAYEQUE VIEJO de fecha 26.06.2024, el Inspector de obra Ing. Osmar Hassein Torres Medina, remite al contratista CONSORCIO LAMBAYEQUE las observaciones de la Liquidación de contrato de Obra.

Con CARTA N° 10-2024/CONSORCIO LAMBAYEQUE con N/E N° 12000 de fecha 08.07.2024, el CONSORCIO LAMBAYEQUE remite a la Entidad Municipal el Levantamiento de Observaciones de la Liquidación de la Obra: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MÉDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2518905

Con INFORME N° 115-2024/GDTI/SGI/IME/OHTM de fecha 30.07.2024, el Inspector de obra Ing. Osmar Hassein Torres Medina, remite la liquidación de obra a la subgerencia de infraestructura -MPL, para su trámite correspondiente.

Con PROVEIDO N° 278-2024-MPL-GIU-SGFYATP de fecha 31.07.2024, el subgerente de infraestructura -MPL, remite la liquidación de obras al Subgerente de Formulación Estudios y Liquidación de Obras, para la revisión de dicha liquidación de obra.

Con PROVEIDO N° 168-2024/MPL-GDTI-SGFELQ de fecha 29.08.2024, el Subgerente de Formulación Estudios y Liquidación de Obras, remite la liquidación de obras al Ing. Luis Andy Llontop Bances, Ingeniero II de la Subgerencia de Formulación Estudios y Liquidación de Obras, para evaluación e informe de la liquidación de obra.

Con INFORME N° 040-2024/MPL-GDTI-SGFELQ-LALLB de fecha 05.09.2024, el Ing. Luis Andy Llontop Bances, Ingeniero II de la Subgerente de Formulación Estudios y Liquidación de Obras, emite su informe de evaluación de la liquidación de obra, con cálculos

*Lambayeque, ciudad moderna,  
limpia y segura.*

Calle Bolívar N° 400  
(074) 281911  
www.munilambayeque.gob.pe

RECIBIDO 10 ABR 2025





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



detallados, asimismo, observó los cálculos del contratista, por lo que recomendó notificar al contratista CONSORCIO LAMBAYEQUE.

Con CARTA N° 036-2024/MPL-GDTI-SGFEL de fecha 06.09.2024, la entidad municipal notificó al contratista CONSORCIO LAMBAYEQUE, los cálculos realizados por la Subgerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de obras, para su pronunciamiento; asimismo, se le solicitó 2 juegos originales de la liquidación de la obra.

Con CARTA N° 043-2024/MPL-GDTI-SGFEL de fecha 28.11.2024, la entidad municipal comunica al contratista CONSORCIO LAMBAYEQUE, que, al no haberse pronunciado sobre la liquidación realizada por la entidad, ha quedado consentida con los cálculos realizados por la Subgerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras.

Con INFORME N° 0027-2025/MPL-GDTI-SGFEL de fecha 14.02.2025, El Subgerente de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras Ing. Civil Luis Armando Colonia Tejada, emite la Liquidación de la obra denominada: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MÉDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2518905".

Con Informe N° 110-2025/MPL-GDTI de fecha 21.02.2025, de acuerdo a los fundamentos presentados por la Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras, y corroborados por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, se da Conformidad a la Liquidación de la obra denominada: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MÉDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2518905", el cual detalla lo siguiente;

a. El CONSORCIO LAMBAYEQUE tiene un monto pagado de S/.401, 101.46 CON IG, del contrato principal.

## CONTRATO PRINCIPAL

| N° de orden | Valorización al                                            | ADELANTO OTORGADOS S/.             | VALORIZACION CONTRACTUAL S/. | Reajuste Concedido S/. | VALORIZACION BRUTA S/. | MONTO PAGADO SIN IG S/. | NETO A PAGAR S/. |           |            | MONTO PAGADO Y FACTURADO S/.                 | RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | Comprobante De Pago |       |               |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|
|             |                                                            |                                    |                              |                        |                        |                         | Efectivo         | IGV       | TOTAL      |                                              |                                             | N° SIAF             | N°    | Fecha de pago |
|             |                                                            |                                    | A                            | B                      | C = (A + B)            |                         | VN - E           | F         |            | VN + F                                       |                                             |                     |       |               |
| 1           | OCTUBRE 2022 se presentó el 31/10/2022, al Supervisor      | VALO 01 DETRACCIÓN 4% GARANTIA F.C | 28,105.28                    | S/ 0.00                | 28,105.28              | 28,105.28               | 28,105.28        | 5,058.95  | 33,164.23  | S/ 25,203.89<br>S/ 1,327.00<br>S/ 6,633.34   | 6,633.34                                    | 6239                | 12433 | 29/12/2022    |
| 2           | NOVIEMBRE 2022 se presentó el 30/11/2022, al Supervisor    | VALO 2 DETRACCIÓN 4% GARANTIA F.C  | 119,778.36                   | S/ 0.00                | 119,778.36             | 119,778.36              | 119,778.36       | 21,560.10 | 141,338.46 | S/ 102,207.65<br>S/ 5,654.00<br>S/ 33,476.81 | 33,476.81                                   | 6241                | 12436 | 29/12/2022    |
| 3           | DICIEMBRE 2022 se presentó el 31/12/2022, al Supervisor    | VALO 3 DETRACCIÓN 4% GARANTIA F.C  | 90,478.72                    | S/ 0.00                | 90,478.72              | 90,478.72               | 90,478.72        | 16,286.17 | 106,764.89 | S/ 102,493.89<br>S/ 4,271.00<br>S/ 0.00      | 0.00                                        | 479                 | 1100  | 3/03/2023     |
| 4           | 01 AL 15 ENE 2023 se presentó el 30/01/2023, al Supervisor | VALO 4 DETRACCIÓN 4% GARANTIA F.C  | 79,381.58                    | S/ 0.00                | 79,381.58              | 79,381.58               | 79,381.58        | 14,288.68 | 93,670.26  | S/ 89,923.26<br>S/ 3,747.00<br>S/ 0.00       | 0.00                                        | 701                 | 1246  | 17/03/2023    |
| 5           | MARZO 2024 se presentó al Supervisor para su evaluación    | VALO 5 DETRACCIÓN 4% penalidad     | 22,172.56                    | S/ 0.00                | 22,172.56              | 22,172.56               | 22,172.56        | 3,991.06  | 26,163.62  | S/ 22,761.89<br>S/ 1,047.00<br>S/ 2,354.73   | 0.00                                        | 5504                | 10229 | 20.11.2024    |
|             |                                                            |                                    |                              |                        |                        |                         |                  |           |            |                                              |                                             | 5504                | 12968 | 20.11.2024    |
|             |                                                            |                                    |                              |                        |                        |                         |                  |           |            |                                              |                                             | 5504                | 11860 | 16.12.2024    |
| TOTAL       |                                                            |                                    | 339,916.50                   | 0.00                   | 339,916.50             | 339,916.50              | 339,916.50       | 61,184.97 | 401,101.46 | 401,101.46                                   | 40,110.15                                   |                     |       |               |

RECIBIDO 10 ABR 2025



Calle Bolívar N° 400  
(074) 281911  
www.munilambayeque.gob.pe



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



- b. El CONSORCIO LAMBAYEQUE tiene un monto pagado de S/.28,509.90 CON IGV, del ADICIONAL DE OBRA N° 01.

| ADICIONAL DE OBRA N° 01 |            |                                          |                              |                    |                        |                          |                  |          |             |                                 |                                             |                     |               |            |
|-------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| Valorización            |            | ADELANTO OTORGADOS S/.                   | VALORIZACION CONTRACTUAL S/. | Reajuste Concedido | VALORIZACION BRUTA S/. | MONTO PAGADO SIN IGV S/. | NETO A PAGAR S/. |          |             | MONTO PAGADO Y FACTURADO VN + F | RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | Comprobante De Pago |               |            |
| N° de orden             | al         |                                          | A                            | B                  | C = (A + B)            | EFECTIVO VN - E          | IGV F            | TOTAL    | N° SIAF     |                                 |                                             | N°                  | Fecha de pago |            |
|                         |            |                                          |                              |                    |                        |                          |                  |          |             |                                 |                                             |                     |               |            |
| 1                       | MARZO 2024 | VALO 01<br>DETRACCION 4%<br>GARANTIA F.C | 24,160.94                    | S/ 0.00            | 24,160.94              | 24,160.94                | 24,160.94        | 4,348.97 | 28,509.90   | S/ 24,518.91                    | 2,850.99                                    | 6820                | 3366          | 30.12.2024 |
|                         |            |                                          |                              |                    | -                      |                          |                  |          | S/ 1,140.00 | 6820                            |                                             | 3374                | 30.12.2024    |            |
|                         |            |                                          |                              |                    | -                      |                          |                  |          | S/ 2,850.99 | 6820                            |                                             | 3369                | 30.12.2024    |            |
| TOTAL                   |            |                                          | 24,160.94                    | 0.00               | 24,160.94              | 24,160.94                | 24,160.94        | 4,348.97 | 28,509.90   | 28,509.90                       | 2,850.99                                    |                     |               |            |

- c. El CONSORCIO LAMBAYEQUE, se le deducirá la partida 1.05. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19; de acuerdo al Decreto Supremo N° 130-2022-PCM de fecha 26 de octubre del 2022, el cual en su artículo N° 01, dice "Deróguese el decreto Supremo N° 016-2022-PCM, decreto supremo que declara estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y la salud de las personas como consecuencia de la covid-19", teniendo en consideración que la partida mencionada se valorizó en el mes de noviembre del 2022 y enero 2024, ya no era procedente la ejecución de la partida mencionada. En tal sentido se deducirá en la presente liquidación el monto ascendente a **S/. 1,180.00 soles CON IGV.**

| ITEM CONTROL | DESCRIPCION                                       | SIZE | PROGRAMADO |             |           |          |             | EJECUTADO |          |       | SALDO |          |         |   |
|--------------|---------------------------------------------------|------|------------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------|-------|----------|---------|---|
|              |                                                   |      | UNID       | CANTIDAD    |           |          | PRECIO UNIT | TOTAL     | CANTIDAD | TOTAL | %     | CANTIDAD | TOTAL   | % |
|              |                                                   |      |            | Contractual | Variación | Actual   |             |           |          |       |       |          |         |   |
|              | B. MONTAJE ELECTROMECHANICO RP                    |      |            |             |           |          |             |           |          |       |       |          |         |   |
| 1.00         | OBRAS PRELIMINARES                                |      |            |             |           |          | 1,000.00    |           |          | 0.00% |       | 1,000.00 | 100%    |   |
| 1.050        | Plan de Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 | Glt  | 1.00       |             | 1.00      | 1,000.00 | 1,000.00    | 1.00      | 0.00     | 0.00% | 1.00  | 1,000.00 | 100.00% |   |
|              | VALORIZACION BRUTA                                |      |            |             |           |          | 1,000.00    |           | 0.00     | 0.00% |       | 1,000.00 | 100.00% |   |

| DESCRIPCION     | MONTO SIN IGV | MONTO CON IGV |
|-----------------|---------------|---------------|
| MONTO A DEDUCIR | 1,000.00      | 1,180.00      |
| TOTAL           | 1,000.00      | 1,180.00      |

- d. El CONSORCIO LAMBAYEQUE, tuvo una penalidad que fue aplicada en la valorización de obra N° 05 por el monto de S/. 2,354.73 (Dos mil trescientos cincuenta y cuatro con 73/100 soles con IGV).
- e. El monto retenido por garantía de fiel cumplimiento de 10% del contrato Principal, según los comprobantes de pago y auxiliares estándar emitidos por las oficinas de tesorería y contabilidad, ascendió a S/. 40, 110.15 (Cuarenta mil ciento diez con 15/100 soles inc. IGV), según el siguiente detalle:





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



## CONTRATO PRINCIPAL

| Valorización |                                                            | ADELANTO OTORGADOS S/.                   | VALORIZACION CONTRACTUAL S/. | Reajuste Concedido | VALORIZACION BRUTA S/. | MONTO PAGADO SIN IGV S/. | NETO A PAGAR S/. |           |            | MONTO PAGADO Y FACTURADO VN + F              | RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | Comprobante De Pago |       |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|
| N° de orden  | al                                                         |                                          |                              |                    |                        |                          | Efectivo VN - E  | IGV F     | TOTAL      |                                              |                                             | N° SIAF             | N°    | Fecha de pago |
|              |                                                            |                                          |                              |                    |                        |                          |                  |           |            |                                              |                                             |                     |       |               |
|              |                                                            | A                                        | B                            | C = (A + B)        |                        |                          |                  |           |            |                                              |                                             |                     |       |               |
| 1            | OCTUBRE 2022 se presentó el 31/10/2022, al Supervisor      | VALO 01<br>DETRACCIÓN 4%<br>GARANTIA F.C | 28,105.28                    | S/ 0.00            | 28,105.28              | 28,105.28                | 28,105.28        | 5,058.95  | 33,164.23  | S/ 25,203.89<br>S/ 1,327.00<br>S/ 6,633.34   | 6,633.34                                    | 6239                | 12433 | 29/12/2022    |
| 2            | NOVIEMBRE 2022 se presentó el 30/11/2022, al Supervisor    | VALO 2<br>DETRACCIÓN 4%<br>GARANTIA F.C  | 119,778.36                   | S/ 0.00            | 119,778.36             | 119,778.36               | 119,778.36       | 21,560.10 | 141,338.46 | S/ 102,207.65<br>S/ 5,654.00<br>S/ 33,476.81 | 33,476.81                                   | 6241                | 12435 | 29/12/2022    |
| 3            | DECEMBER 2022 se presentó el 31/12/2022, al Supervisor     | VALO 3<br>DETRACCIÓN 4%<br>GARANTIA F.C  | 90,478.72                    | S/ 0.00            | 90,478.72              | 90,478.72                | 90,478.72        | 16,286.17 | 106,764.89 | S/ 102,493.89<br>S/ 4,271.00<br>S/ 0.00      | 0.00                                        | 479                 | 1100  | 3/03/2023     |
| 4            | 01 AL 15 ENE 2023 se presentó el 30/01/2023, al Supervisor | VALO 4<br>DETRACCIÓN 4%<br>GARANTIA F.C  | 79,381.58                    | S/ 0.00            | 79,381.58              | 79,381.58                | 79,381.58        | 14,288.68 | 93,670.26  | S/ 89,923.26<br>S/ 3,747.00<br>S/ 0.00       | 0.00                                        | 701                 | 1246  | 17/03/2023    |
| 5            | MARZO 2024 se presentó al Supervisor para su evaluación    | VALO 5<br>DETRACCIÓN 4%<br>penalidad     | 22,172.56                    | S/ 0.00            | 22,172.56              | 22,172.56                | 22,172.56        | 3,991.06  | 26,163.62  | S/ 22,761.89<br>S/ 1,047.00<br>S/ 2,364.73   | 0.00                                        | 5504                | 10229 | 20.11.2024    |
| TOTAL        |                                                            |                                          | 339,916.90                   | 0.00               | 339,916.90             | 339,916.90               | 339,916.90       | 61,184.97 | 401,101.46 | 401,101.46                                   | 40,110.15                                   | 5504                | 11960 | 16.12.2024    |

- f. El monto retenido por garantía de fiel cumplimiento de 10% del Adicional de Obra N° 01, según los comprobantes de pago y auxiliares estándar emitidos por las oficinas de tesorería y contabilidad, ascendió a S/. 2,850.99 (Dos mil ochocientos cincuenta con 99/100 soles inc. IGV), según el siguiente detalle:

## ADICIONAL DE OBRA N° 01

| Valorización |            | ADELANTO OTORGADOS S/.                   | VALORIZACION CONTRACTUAL S/. | Reajuste Concedido | VALORIZACION BRUTA S/. | MONTO PAGADO SIN IGV S/. | NETO A PAGAR S/. |          |           | MONTO PAGADO Y FACTURADO VN + F            | RETENCION POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | Comprobante De Pago  |                      |                                        |
|--------------|------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| N° de orden  | al         |                                          |                              |                    |                        |                          | Efectivo VN - E  | IGV F    | TOTAL     |                                            |                                             | N° SIAF              | N°                   | Fecha de pago                          |
|              |            |                                          |                              |                    |                        |                          |                  |          |           |                                            |                                             |                      |                      |                                        |
|              | MARZO 2024 | VALO 01<br>DETRACCIÓN 4%<br>GARANTIA F.C | 24,160.94                    | S/ 0.00            | 24,160.94              | 24,160.94                | 24,160.94        | 4,348.97 | 28,509.90 | S/ 24,518.91<br>S/ 1,140.00<br>S/ 2,850.99 | 2,850.99                                    | 6820<br>6820<br>6820 | 3366<br>3374<br>3369 | 30.12.2024<br>30.12.2024<br>30.12.2024 |
| TOTAL        |            |                                          | 24,160.94                    | 0.00               | 24,160.94              | 24,160.94                | 24,160.94        | 4,348.97 | 28,509.90 | 28,509.90                                  | 2,850.99                                    |                      |                      |                                        |

- g. De los cálculos de reajustes, resultó un monto a favor de CONSORCIO LAMBAYEQUE, de S/. 22,703.50 CON IGV, de acuerdo a los siguientes cuadros:

## REAJUSTES POR AVANCE DE OBRA

(Redes Primarias)

OBRA : "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SECTORES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MEDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y REGION LAMBAYEQUE"

CONTRATO : N° 094-2022/IMPL-GM

CONTRATISTA : CONSORCIO LAMBAYEQUE

| Valorización |         |                  |                 |            |                | % DE AVANCE | K (Reaj.) | REAJUSTES  |                 |                     |                | Deducción Exceso de Reajuste | Reajuste Bruto Autorizado |
|--------------|---------|------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| Nº           | MES/AÑO | Programado (A-B) | Prog. acumulado | Real       | Real acumulado |             |           | Programado | Prog. acumulado | Reajuste autorizado | Real acumulado |                              |                           |
| Contractual  |         |                  |                 |            |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| 1            | Oct-22  | 5,264.00         | 5,264.00        | 5,264.00   | 5,264.00       | 3.00%       | 1.047     | 247.41     | 247.41          | 247.41              | 247.41         | -                            | 247.41                    |
| 2            | Nov-22  | 81,458.08        | 86,722.08       | 51,425.00  | 56,689.00      | 29.29%      | 1.043     | 3,502.70   | 3,750.11        | 2,211.28            | 2,458.69       | -                            | 2,211.28                  |
| 3            | Dic-22  | 82,216.74        | 168,938.82      | 73,046.47  | 129,735.47     | 41.60%      | 1.045     | 3,699.75   | 7,449.86        | 3,287.09            | 5,745.78       | -                            | 3,287.09                  |
| 4            | Ene-23  | 3,328.34         | 172,267.16      | 30,941.57  | 160,677.04     | 17.62%      | 1.050     | 166.42     | 7,616.28        | 1,547.08            | 7,292.86       | -                            | 1,547.08                  |
| 5            | Mar-24  | 3,328.34         | 175,595.50      | 14,918.47  | 175,595.51     | 8.50%       | 1.068     | 226.33     | 7,842.61        | 1,014.46            | 8,307.32       | -                            | 1,014.46                  |
| TOTAL        |         | 175,595.50       | 175,595.50      | 175,595.51 | 175,595.51     | 100.00%     |           | 7,842.61   | 7,842.61        | 8,307.32            | 8,307.32       |                              | 8,307.32                  |

Lambayeque, ciudad moderna,  
limpia y segura!

GD TI  
SGFELO

Calle Bolívar N° 400  
(074) 281911  
www.munilambayeque.gob.pe



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



| REAJUSTES POR AVANCE DE OBRA<br>(Redes Secundarias) |                                                                                                                                                                            |                  |                 |            |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| OBRA                                                | : "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SECTORES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MEDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y REGION LAMBAYEQUE" |                  |                 |            |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| CONTRATO                                            | : N° 094-2022/MPL-GM                                                                                                                                                       |                  |                 |            |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| CONTRATISTA                                         | : CONSORCIO LAMBAYEQUE                                                                                                                                                     |                  |                 |            |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| Valorización                                        |                                                                                                                                                                            |                  |                 |            |                |             |           | REAJUSTES  |                 |                     |                |                              |                           |
| Nº                                                  | MESAÑO                                                                                                                                                                     | Programado (A-B) | Prog. acumulado | Real       | Real acumulado | % DE AVANCE | K (Reaj.) | Programado | Prog. acumulado | Reajuste Autorizado | Real acumulado | Deducción Exceso de Reajuste | Reajuste Bruto Autorizado |
| Contractual                                         |                                                                                                                                                                            |                  |                 |            |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| 1                                                   | Oct-22                                                                                                                                                                     | 1,512.00         | 1,512.00        | 22,841.28  | 22,841.28      | 13.90%      | 1.054     | 81.65      | 81.65           | 1,233.43            | 1,233.43       | -                            | 1,233.43                  |
| 2                                                   | Nov-22                                                                                                                                                                     | 94,646.20        | 96,158.20       | 68,353.36  | 91,194.64      | 41.60%      | 1.051     | 4,826.96   | 4,908.61        | 3,486.02            | 4,719.45       | -                            | 3,486.02                  |
| 3                                                   | Dic-22                                                                                                                                                                     | 67,141.23        | 163,299.44      | 17,432.25  | 108,626.89     | 10.61%      | 1.053     | 3,558.49   | 8,467.10        | 923.91              | 5,643.36       |                              | 923.91                    |
| 4                                                   | Ene-23                                                                                                                                                                     | 510.78           | 163,810.22      | 48,440.01  | 157,066.90     | 29.48%      | 1.059     | 30.14      | 8,497.24        | 2,857.96            | 8,501.32       |                              | 2,857.96                  |
| 5                                                   | Mar-24                                                                                                                                                                     | 510.78           | 164,321.00      | 7,254.09   | 164,320.99     | 4.41%       | 1.085     | 43.42      | 8,540.66        | 616.60              | 9,117.92       |                              | 616.60                    |
| TOTAL                                               |                                                                                                                                                                            | 164,321.00       | 164,321.00      | 164,320.99 | 164,320.99     | 100.00%     |           | 8,540.66   | 8,540.66        | 9,117.92            | 9,117.92       |                              | 9,117.92                  |

| REAJUSTES POR AVANCE DE OBRA<br>(Redes Primarias) |         |                                                                                                                                                                            |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| OBRA                                              |         | : "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SECTORES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MEDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y REGION LAMBAYEQUE" |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| CONTRATO                                          |         | : N° 094-2022/MPL-GM                                                                                                                                                       |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| CONTRATISTA                                       |         | : CONSORCIO LAMBAYEQUE                                                                                                                                                     |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| Valorización                                      |         |                                                                                                                                                                            |                 |           |                | % DE AVANCE | K (Reaj.) | REAJUSTES  |                 |                     |                | Deducción Exceso de Reajuste | Reajuste Bruto Autorizado |
| N°                                                | MES/AÑO | Programado (A-B)                                                                                                                                                           | Prog. acumulado | Real      | Real acumulado |             |           | Programado | Prog. acumulado | Reajuste autorizado | Real acumulado |                              |                           |
| Adicional N° 01                                   |         |                                                                                                                                                                            |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| 1                                                 | Mar-24  | 14,039.05                                                                                                                                                                  | 14,039.05       | 14,039.05 | 14,039.05      | 100.00%     | 1.068     | 954.66     | 954.66          | 954.66              | 954.66         | -                            | 954.66                    |
|                                                   |         |                                                                                                                                                                            |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
|                                                   |         |                                                                                                                                                                            |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
|                                                   |         |                                                                                                                                                                            |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
|                                                   |         |                                                                                                                                                                            |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| TOTAL                                             |         | 14,039.05                                                                                                                                                                  | 14,039.05       | 14,039.05 | 14,039.05      | 100.00%     |           | 954.66     | 954.66          | 954.66              | 954.66         |                              | 954.66                    |

6

| REAJUSTES POR AVANCE DE OBRA<br>(Redes Secundarias) |                                                                                                                                                                            |                  |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|
| OBRA                                                | : "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SECTORES DE LAMBAYEQUE VIEJO, EL MEDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA Y REGION LAMBAYEQUE" |                  |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| CONTRATO                                            | : N° 094-2022/MPL-GM                                                                                                                                                       |                  |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| CONTRATISTA                                         | : CONSORCIO LAMBAYEQUE                                                                                                                                                     |                  |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| Valorización                                        |                                                                                                                                                                            |                  |                 |           |                | % DE AVANCE | K (Reaj.) | REAJUSTES  |                 |                     |                | Deducción Exceso de Reajuste | Reajuste Bruto Autorizado |
| N°                                                  | MES/AÑO                                                                                                                                                                    | Programado (A-B) | Prog. acumulado | Real      | Real acumulado |             |           | Programado | Prog. acumulado | Reajuste Autorizado | Real acumulado |                              |                           |
| Adicional N° 01                                     |                                                                                                                                                                            |                  |                 |           |                |             |           |            |                 |                     |                |                              |                           |
| 1                                                   | Mar-24                                                                                                                                                                     | 10,121.89        | 10,121.89       | 10,121.89 | 10,121.89      | 100.00%     | 1.085     | 860.36     | 860.36          | 860.36              | 860.36         |                              | 860.36                    |
| TOTAL                                               |                                                                                                                                                                            | 10,121.89        | 10,121.89       | 10,121.89 | 10,121.89      | 100.00%     |           | 860.36     | 860.36          | 860.36              | 860.36         |                              | 860.36                    |

| DESCRIPCION               | MONTO SIN IGV | MONTO CON IGV |
|---------------------------|---------------|---------------|
| REAJUSTES CONTRACTUAL     | 17,425.24     | 20,561.78     |
| REAJUSTES ADICIONAL N° 01 | 1,815.02      | 2,141.72      |
| TOTAL                     | 19,240.26     | 22,703.50     |

Calle Bolívar N° 400  
(074) 281911  
www.munilambayeque.gob.pe



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



h. En ese sentido, de acuerdo a los cálculos desarrollados en la liquidación de contrato de ejecución de obra, resulta el siguiente resumen.

| CONCEPTO                                                                                                         | MONTO        | MONTO      | SALDO POR    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                                                  | RECALCULADOS | PAGADOS    | PAGAR        |
|                                                                                                                  | S/.          | S/.        | S/.          |
| <b>A</b> MONTO DE VALORIZACIÓN                                                                                   | 338,916.50   | 339,916.50 | -1,000.00    |
| CONTRATO PRINCIPAL                                                                                               | 338,916.50   | 339,916.50 | -1,000.00    |
| VALORIZACION N° 01 - PAGADA                                                                                      | 28,105.28    | 28,105.28  | 0.00         |
| VALORIZACION N° 02 - PAGADA - monto recalculado es menor por deducción de la partida de covid.                   | 119,278.36   | 119,778.36 | -500.00      |
| VALORIZACION N° 03 - PAGADA                                                                                      | 90,478.72    | 90,478.72  | 0.00         |
| VALORIZACION N° 04 - PAGADA - monto recalculado es menor por deducción de la partida de covid.                   | 78,881.58    | 79,381.58  | -500.00      |
| VALORIZACION N° 05 - PAGADA                                                                                      | 22,172.56    | 22,172.56  | 0.00         |
| ADICIONALES                                                                                                      | 24,160.94    | 24,160.94  | 0.00         |
| VALORIZACION N° 01 - PAGADA                                                                                      | 24,160.94    | 24,160.94  | 0.00         |
| <b>B</b> REAJUSTE DE PRECIOS                                                                                     | 19,240.26    | 0.00       | 19,240.26    |
| CONTRATO PRINCIPAL                                                                                               | 17,425.24    | 0.00       | 17,425.24    |
| ADICIONALES                                                                                                      | 1,815.02     | 0.00       | 1,815.02     |
| REINTEGROS (OTROS)                                                                                               | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>C</b> DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE                                                                                  | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| POR ADELANTO EN EFECTIVO                                                                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| POR ADELANTO PARA MATERIALES                                                                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>D</b> ADELANTOS OTORGADOS                                                                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| POR ADELANTO EN EFECTIVO                                                                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| POR ADELANTO PARA MATERIALES                                                                                     | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>E</b> AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS                                                                               | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| AMORTIZACIÓN POR ADELANTO EN EFECTIVO                                                                            | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| AMORTIZACIÓN POR ADELANTO PARA MATERIALES                                                                        | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>F</b> OTROS                                                                                                   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>G</b> TOTAL GENERAL (A+B-C+D-E+F)                                                                             | 382,317.70   | 364,077.44 | 18,240.26    |
| <b>H</b> IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS                                                                           | 68,817.19    | 65,533.93  | 3,283.25     |
| IGV 18%                                                                                                          | 68,817.19    | 65,533.93  | 3,283.25     |
| <b>I</b> PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID - 19 (OBRA)                                          | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| PLAN COVID 19                                                                                                    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>J</b> COSTO FINAL DE OBRA (G+H)                                                                               | 451,134.89   | 429,611.37 | 21,523.51    |
| <b>K</b> PENALIDADES PENDIENTES A EJECUTAR                                                                       | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>L</b> OTROS                                                                                                   | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| <b>M</b> TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA                                                                           |              |            | S/ 21,523.51 |
| <b>N</b> DEVOLUCIÓN DE FONDO RETENIDO POR GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (10 % monto contratado)         |              |            | S/40,110.15  |
| <b>N</b> DEVOLUCIÓN DE FONDO RETENIDO POR GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01 (10% del monto) |              |            | S/2,850.99   |

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 141/-2024-MPL/A, de fecha 02 de julio del 2024, en su artículo primero, designa en el cargo de confianza de Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Lambayeque al CPC. OSCAR MANUEL FIESTAS JACINTO.

Que, estando a las atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y a la Resolución de Alcaldía N° 007/2023-MPL-A, que resuelve delegar funciones al Gerente Municipal, concordante con el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584;

Lambayeque, ciudad moderna,  
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400  
(074) 281911  
www.munilambayeque.gob.pe



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.** - APROBAR la Liquidación de Obra CONTRATO N° 94-2022/MPL-GM, AS-SM-28-2022-MPL-1, de la Ejecución de Obra denominada "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE LAMBAYEQUE VIEJO. EL MÉDANO Y SAN ROMUALDO DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI N° 2518905", que de acuerdo a los montos recalculados el COSTO FINAL DE LA OBRA es de S/. 451,134.89 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 89/100 soles inc. IGV.); de acuerdo a los fundamentos presentados por la Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras y avalados por la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la misma que fue ejecutada bajo la modalidad de Contrata a Precios Unitarios, ello en merito a los fundamentos fácticos y de derecho expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** - AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y Unidades Orgánicas correspondientes, EFECTUAR EL PAGO A FAVOR del contratista CONSORCIO LAMBAYEQUE, por el monto de S/. 21,523.51 (Veintiún mil quinientos veintitrés con 51/100 soles inc. IGV).

**ARTÍCULO TERCERO.** - AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y Unidades Orgánicas correspondientes, EFECTUAR LA DEVOLUCIÓN del 10 % por Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato POR EL MONTO TOTAL DE S/. 40,110.15 (Cuarenta mil ciento diez con 15/100 soles inc. IGV) al CONSORCIO LAMBAYEQUE.

**ARTÍCULO CUARTO.** - AUTORIZAR, a la Oficina General de Administración y Oficina de Contabilidad a quien corresponda, EFECTUÉ LA DEVOLUCIÓN del 10 % por Garantía de Fiel Cumplimiento del Adicional de Obra N° 01 POR EL MONTO TOTAL DE S/. 2, 850.99 (Dos mil ochocientos cincuenta con 99/100 soles inc. IGV) al CONSORCIO LAMBAYEQUE.

**ARTICULO QUINTO.** - DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; Sub Gerencia de Infraestructura; Subgerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras; Unidad Funcional Formuladora de Proyectos; a fin de que proceda al cierre de datos en INFOBRAS y cierre del proyecto mediante la Unidad Ejecutora de inversiones (FORMATO 09), dentro del marco del invierte.pe y posteriormente se derive a la Oficina de Contabilidad para rebaja contable.

**ARTICULO SEXTO.** - ENCÁRGUESE, a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, la entrega efectiva de la presente Resolución a las partes interesadas y áreas administrativas pertinentes, bajo responsabilidad, de conformidad a lo previsto en el art 20° y siguientes del texto único ordenado de la Ley N° 27444- ley de Procedimiento Administrativo General – aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

**ARTICULO SÉPTIMO.** - DISPONER, la publicación del contenido en el portal web institucional de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

8



*Lambayeque, ciudad moderna,  
limpia y segura!*



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lambayeque, cuna del Primer Grito Libertario en el Norte del Perú".



## REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

C.P.C. Oscar Manuel Piésta Jacinto  
GERENTE MUNICIPAL



### DISTRIBUCIÓN:

Alcaldía (2)  
Gerencia Municipal  
Oficina General de Administración  
Oficina General de Asesoría Jurídica  
Oficina General de Planificación y Presupuesto.  
Procuraduría Municipal  
Gerencia Desarrollo Territorial e Infraestructura  
Sub Gerencia de Infraestructura  
Sub Gerencia de Formulación, Estudios y Liquidación de Obras  
Unidad Funcional Formuladora de Proyectos.  
Oficina de Tesorería  
Oficina de Contabilidad  
Contratista  
Supervisor  
Publicación  
Archivo



RECIBIDO 19 ABR 2025

¡Lambayeque, ciudad moderna,  
limpia y segura!

Calle Bolívar N° 400  
(074) 281911  
[www.munilambayeque.gob.pe](http://www.munilambayeque.gob.pe)