

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 280-2025-MPP/A.

Panao, 18 de marzo del 2025.

### VISTOS:

El memorándum N°290-2025-MPP/GM, de fecha 18 de marzo del 2025, de la Gerencia Municipal; Informe Legal N°63-2025-MPP-GAL-PANAQ, de fecha 17 de marzo del 2025, de la Gerencia de Asesoría Legal; Informe N°329-2025-MPP/GIO/YNMC, de fecha 14 de marzo del 2025, de la Gerencia de Infraestructura y Obras; Informe N°026-2025-MPP/GIO/RLCT/KMG, del responsable de Liquidación, Cierre y Transferencia; Informe N°186-2025-MPP/GAF-NLIH, de fecha 13 de marzo del 2025, de la Gerencia de Administración y Finanzas; Informe N°084-2025-MPP/SGC/EMEC; del subgerente de contabilidad; entre otros antecedentes que obran en 6743 folios; sobre aprobación mediante acto resolutivo de la liquidación técnica y financiera de la obra: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAQ DISTRITO DE PANAQ DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CUI N° 2590676;**

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, establece que las Municipalidades, son los órganos del Gobierno Local que gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Inc. 4.1 del artículo 79° del mismo cuerpo normativo señala: Son funciones de las Municipalidades Distritales: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – Ley N° 30225, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el artículo 209°, referido a la Liquidación del Contrato de Obra, en el numeral 209.1), modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 234-2022-EF;

Que, las liquidaciones deben enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N° 28708; Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública;

Que, dentro de los objetivos trazados por la actual Gestión Municipal es contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población urbana y rural, para lo cual se pone énfasis en la construcción de infraestructura, equipamiento de locales comunales, salones de usos múltiple, museos, deportes, educación, ampliación de agua potable e instalación de letrinas, entre otros;

Que, es asimismo la municipalidad como órgano de gobierno local, busca promover y garantizar el bienestar y el desarrollo sostenido de los habitantes y sectores de su jurisdicción a través de proyectos de inversión, en la medida de sus recursos;

Que, mediante CONTRATO DE OBRA N° 007-2023-MPP/A, de fecha 04 de septiembre de 2023, se suscribe el contrato de ejecución de obra: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAQ DISTRITO DE PANAQ DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2590676, entre la Municipalidad Provincial de Pachitea, debidamente representado por el alcalde **Abog. NILSON ROGER VENANCIO JORGE, identificado con DNI N° 22530111** y de otra parte el **CONSORCIO PANATAWA, debidamente representado por su representante común el Sr. **FREDDY CARLOS CONDEZO ROMERO, identificado con DNI N° 45153662.** con domicilio fiscal en Jr. Japiri Urb. Veintisiete de noviembre, distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, departamento de Pasco, por un monto de S/. 3,556,205.27 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cinco con 27/100 Soles) y por un plazo de ejecución de 150 días calendario.****

Que, mediante CONTRATO DE SERVICIOS N° 033-2023-MPP/A de fecha 24 de agosto de 2023, se suscribe el contrato de Servicio de Consultoría para la supervisión de la ejecución de la Obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2590676, entre la **Municipalidad Provincial de Pachitea**, debidamente representado por el alcalde Abog. **NILSON ROGER VENANCIO JORGE**, identificado con DNI N° 22530111 y de otra parte el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL, debidamente representado por su representante común **LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS**, identificado con **DNI N°: 47858229**, con domicilio común calle Cajamarca N° 126 Huánuco – Huánuco - Huánuco, por un monto de S/. 131,087.97 (Ciento Treinta y Un Mil Ochenta y Siete con 97/100 Soles) y por un plazo de ejecución de 120 días calendarios.

Que, mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA (22/01/2025), con fecha de suscripción el 22 de enero de 2025, el Comité de Recepción de Obra, conformado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 816-2024-MPP/A, recibe la obra.

Que, mediante el CARTA N° 002-2025-CONSORCIO PANATAWA de fecha de recepción 12 de febrero de 2025, el **CONSORCIO PANATAWA**, debidamente representado por su representante común la **Sra. ALEJANDRA SORAYA LUCAS MARTEL**, identificado con **DNI N° 71809031**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, la Liquidación de Contrato de Obra del Proyecto: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2590676.

Que, mediante el INFORME N° 012-2025-MPP/GIO/RLCT/KMG de fecha 21 de febrero de 2025, esta Sub Gerencia y encargado del área de liquidación, cierre y transferencia, remite el documento de Liquidación Técnica y Financiera, al supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR VIAL, debidamente representado por su representante común **LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS**, identificado con **DNI N°: 47858229**, para Revisión, Evaluación y Conformidad.

Que, mediante el INFORME N° 38-2025-MPP/GIO/YNMC de fecha 24 de febrero de 2025, el Gerente de Infraestructura y Obras, remite el documento de Liquidación Técnica y Financiera, al supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR VIAL, debidamente representado por su representante común **LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS**, identificado con **DNI N°: 47858229**, para Revisión, Evaluación y Conformidad.

Que, mediante CARTA N° 04-2025-CONSORCIO SUPERVISOR VIAL/RC, de fecha de recepción 07 de marzo de 2025, el supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR VIAL, debidamente representado por su representante común **LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS**, identificado con **DNI N°: 47858229**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, EL INFORME DE REVISION, EVALUACION Y CONFORMIDAD de la Liquidación de Contrato de la Obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2590676.

Que mediante el INFORME N° 020-2025-MPP/GIO/RLCT/KMG de fecha 10 de marzo de 2025, esta Sub Gerencia y encargado del área de liquidación, cierre y transferencia, remite el documento de Liquidación Financiera, para Revisión, Evaluación y Conformidad por parte de la Sub Gerencia de Contabilidad.

Que, mediante el INFORME N° 288-2025-MPP/GIO/YNMC de fecha 10 de marzo de 2025, el Gerente de Infraestructura y Obras, remite el documento de Liquidación Financiera del proyecto en Referencia, para su Revisión, Evaluación y Conformidad por parte de la Sub Gerencia de Contabilidad.

Que, mediante el INFORME N° 084-2025-MPP/SGC/EMEC de fecha 12 de marzo de 2025, el C.P.C. Elvyngs Marvin Echevarría Claudio, Sub Gerente de Contabilidad, remite la información Contable y Financiera del proyecto en Referencia, mencionando que se realizó en base a la información contenida en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, Consulta Amigable MEF y del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI).

Que, mediante el INFORME N° 186-2025-MPP/GAF-NLIH, de fecha 13 de marzo de 2025, la Lic. Adm. Nitza Liz Inocente Herrera, Gerente de Administración y Finanzas, remite el Informe de Liquidación Financiera del proyecto en Referencia, para los tramites consiguientes, según el siguiente detalle:

## I. ANÁLISIS

### 1.1. DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Mediante la **RESOLUCION DE ALCALDIA N° 398-2023-MPP/A**, de fecha 08 de junio de 2023, se aprueba **EL EXPEDIENTE TECNICO** de la OBRA en referencia, con un monto total de inversión que asciende a **S/. 3,728,315.58 (Tres Millones Setecientos Veintiocho Mil Trescientos Quince con 58/100 Soles)**, con

un plazo de ejecución de **150 días calendarios**, por la modalidad de administración indirecta – **Contrata**, según el siguiente cuadro aprobado:

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO
01	OBRAS DE PAVIMENTACION	2,621,759.48
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>2,621,759.48</b>
	GASTOS GENERALES	8.00% 209,740.76
	UTILIDADES	7.00% 183,523.16
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>3,015,023.40</b>
	IGV (18%)	542,704.21
	<b>PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>3,557,727.61</b>
	SUPERVISION DE OBRA (5% CD)	5.00% 131,087.97
	EXPEDIENTE TECNICO	39,500.00
	<b>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</b>	<b>3,728,315.58</b>

## 1.2. DEL CONTRATO DE OBRA

Mediante CONTRATO DE OBRA N° 007-2023-MPP/de fecha 04 de septiembre de 2023, se suscribe el contrato de ejecución de obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO DISTRITO DE PANAO DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2590676, entre la Municipalidad Provincial de Pachitea, debidamente representado por el alcalde **Abog. NILSON ROGER VENANCIO JORGE, identificado con DNI N° 22530111** y de otra parte el **CONSORCIO PANATAWA**, debidamente representado por su representante común el **Sr. FREDDY CARLOS CONDEZO ROMERO, identificado con DNI N° 45153662**, con domicilio fiscal en Jr. Japiri Urb. Veintisiete de noviembre, distrito de Yanacancha, provincia de Pasco, departamento de Pasco, por un monto de S/. 3,556,205.27 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Cinco con 27/100 Soles) y por un plazo de ejecución de 150 días calendarios.

Mediante **RESOLUCION DE ALCALDIA N° 094-2025-MPP/A**, de fecha 28 de enero de 2025, se aprueba el Cambio de Representante Común, y se designa al nuevo representante común a la sra. **ALEJANDRA SORAYA LUCAS MARTEL** identificado con DNI N° 71809031.

### a) Cronograma de fechas y plazos:

- ✓ Fecha de firma de contrato : 04 de septiembre de 2023
- ✓ Plazo de ejecución : 150 días calendarios
- ✓ Plazo del adicional N° 01 : 18 días calendarios
- ✓ Plazo total de ejecución : 168 días calendarios
- ✓ Entrega de terreno : 13 de septiembre de 2023
- ✓ Fecha de inicio de obra : 21 de septiembre de 2023
- ✓ Termino de ejecución programado : 17 de febrero de 2024
- ✓ Fecha de suspensión de plazo N°01: 27 de diciembre de 2023
- ✓ Fecha de reinicio de plazo N°01 : 15 de abril de 2024
- ✓ Nueva fecha de término reprogramado : 05 de junio de 2024
- ✓ Fecha de suspensión de plazo N°02: 04 de junio de 2024
- ✓ Plazo de ejecución del Adicional N° 01 : 18 días calendarios
- ✓ Fecha de reinicio de plazo N°02 : 16 de octubre de 2024
- ✓ Nueva fecha de término reprogramado : 04 de noviembre de 2024
- ✓ Termino real de ejecución de obra : 05 de noviembre de 2024
- ✓ Retraso en culminación de obra : 01 día calendario
- ✓ Acta de observaciones : 10 de diciembre de 2024
- ✓ Acta de recepción de obra : 22 de enero de 2025
- ✓ Avance físico : 100% (según acta de recepción de obra)

**1.3. DE LA RECEPCION DE OBRA**

Mediante ACTA DE RECEPCION DE OBRA (22/01/2025) con fecha de suscripción el 22 de enero de 2025, en cumplimiento del **artículo 208. Recepción de la Obra y Plazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**, el Comité de Recepción de Obra, designados mediante **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 816-2024 – MPP/A**, de fecha 18 de noviembre de 2024, dan por **RECEPCIONADO** la obra, lo cual firman la siguiente acta, se muestra la última hoja:

**VII DE LAS CONCLUSIONES**

- 1. Con respecto a la ejecución física de cada partida del presupuesto del Expediente Técnico de Obra, se entiende que estas fueron ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO PANATAWA**, siguiendo las procedimientos y especificaciones técnicas detalladas en dicho expediente, por lo que cumplen con la calidad técnica requerida, la cual fue verificada y controlada por el supervisor de obra durante el proceso de ejecución de obra, ya que el supervisor tiene la obligación de verificar que la obra se ejecute conforme a los estándares de calidad, seguridad, y normativa vigente, y debe alertar sobre cualquier desviación en la ejecución de la obra que comprometa estos aspectos, quien al encontrar conforme la obra emite el Certificado de Conformidad Técnica. En concordancia con el artículo 137 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del supervisor de obra, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de obra.
- 2. La presente Acta se emite en cumplimiento del artículo N° 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, donde señala que, de existir observaciones, estas se consignaron en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra u cuarenta y cinco (45) días el que resulta menor para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir de la fecha de suscripción del Acta o Pliego. Realizadas las prestaciones para el levantamiento de las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra mediante anotación en el cuaderno de obra, la cual es verificada por el inspector o supervisor e informada a la Entidad, según corresponda en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación.
- 3. Por consiguiente, siendo las 5:01 pm del día 27 de enero del 2025, el Comité de Recepción de Obra designado con **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 816-2024-MPP/A**, en uso de sus facultades, da por **RECEPCIONADO** la Obra : **"CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CORA. 11; 3 MARÍAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CORA. 7; ARICA CORA 7; PELIGRO CORA. 5; USARTE CORA. 6,7,8; Y GRAU CORA. 11,2,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAO (DISTRITO DE PANAÓ DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO)". CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 259067B**, esta luego de verificar que fueron subsanadas las observaciones y se observe el tránsito de vehículos livianos por los jirones intervenidos, concluyendo que la obra ofrece las condiciones adecuadas de operatividad y funcionamiento.

En señal de conformidad a los términos expuestos, se suscribe la presente acta, por todas las presentes, en cinco (05) originales


**REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD:**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA  
 Ing. Wladimir Candela Flores  
 CIP N° 133124  
 SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA  
 Ing. Róger Maitihu Guerra  
 COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA  
 CIP 13627319


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA  
 Ing. Róger Maitihu Guerra  
 COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA  
 CIP 13627319

INGENIERO CIVIL  
 CIP 152370




REPRESENTANTES DE LA SUPERVISIÓN:

  
 Ing. Wellington Candueles Flores  
 CIP N° 133124  
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL  
  
 LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS  
 REPRESENTANTE COMÚN  
 DNI N° 47858229

REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA:



  
  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP 152370

1.4. DE LA LIQUIDACION FISICA


Mediante el CARTA N° 002-2025-CONSORCIO PANATAWA , de fecha de recepción 12 de febrero de 2025, el **CONSORCIO PANATAWA**, debidamente representado por su representante común la **Sra. ALEJANDRA SORAYA LUCAS MARTEL, identificado con DNI N° 71809031**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, la Liquidación Final de Contrato de la Obra en referencia, así mismo mediante CARTA N° 04-2025-CONSORCIO SUPERVISOR VIAL/RC, de fecha de recepción 07 de marzo de 2025, el supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR VIAL, debidamente representado por su representante común **LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS, identificado con DNI N°: 47858229**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, EL INFORME DE REVISION, EVALUACION Y CONFORMIDAD de la Liquidación de Contrato de la Obra en referencia , de donde se realiza el **análisis técnico** y posterior resumen de las valorizaciones realmente ejecutadas del contrato de obra, cuyo detalle se muestra a continuación:

**RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL**

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO EXPEDIENTE	EJECUTADO	
				METRADO	%
<b>1</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				
1.01	ALQUILER DE ALMACÉN Y OFICINAS PROVISIONALES	mes	5.00	5.00	100.00%
1.02	CARTEL DE OBRA CON BANNER(GIGANTOGRAFÍA) Y BASTIDORES DE MADERA DE 3.60M X 2.40M SEGÚN DISEÑO	und	1.00	1.00	100.00%
1.03	TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA	glb	1.00	1.00	100.00%
1.04	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	glb	1.00	1.00	100.00%
<b>2</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS</b>				
<b>2.01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
02.01.01	DEMOLICIÓN DE VEREDAS EXISTENTES	m²	1,188.45	1,188.45	100.00%

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO EXPEDIENTE	EJECUTADO	
				METRADO	%
02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m <sup>2</sup>	2,554.93	2,127.49	83.27%
02.01.03	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	und	7.00	7.00	100.00%
<b>2.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	m <sup>3</sup>	935.83	934.91	99.90%
02.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m <sup>2</sup>	4.31		
02.02.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. =5 KM.	m <sup>3</sup>	1,071.26	1,071.26	100.00%
02.02.04	NIVELACIÓN COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON EQUIPO LIVIANO	m <sup>2</sup>	2,563.73	2,127.49	82.98%
02.02.05	AFIRMADO DE 4 PARA VEREDAS	m <sup>2</sup>	2,563.73	2,127.49	82.98%
<b>2.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VEREDAS	m <sup>2</sup>	1,828.38	1,188.16	64.98%
02.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN UÑAS DE VEREDA	m <sup>3</sup>	177.82	161.48	90.81%
02.03.03	VEREDA DE CONCRETO DE E=10CM, CON BRUNAS DE CANTO Y TRANSVERSALES F'C=175KG/CM2	m <sup>2</sup>	256.37	256.37	100.00%
02.03.04	CURADO DE LOSA DE CONCRETO EN VEREDAS	m <sup>2</sup>	2,563.73	2,127.49	82.98%
<b>2.04</b>	<b>JUNTAS ASFALTICAS</b>				
02.04.01	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACIÓN (E=1, H=10 CM)	m	678.10	678.10	100.00%
<b>2.05</b>	<b>RAMPAS</b>				
02.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m <sup>2</sup>	23.68	6.77	28.59%
03.05.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2	m <sup>3</sup>	12.36	1.97	15.94%
<b>2.06</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS PARA AGUA Y DESAGÜE</b>				
02.06.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	m <sup>3</sup>	43.68	34.03	77.91%
02.06.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. =5 KM.	m <sup>3</sup>	50.23	39.67	78.98%
02.06.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJAS PARA AGUA	und	260.00	200.00	76.92%
02.06.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJAS PARA DESAGUE	und	260.00	200.00	76.92%
<b>2.07</b>	<b>PINTURA</b>				
02.07.01	PINTURA DE TRÁFICO PARA MARCAS EN VEREDA	m <sup>2</sup>	271.77	239.98	88.30%
<b>3</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES</b>				
<b>3.01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
03.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m <sup>2</sup>	325.02	182.93	56.28%
<b>3.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
03.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE SARDINEL	m <sup>3</sup>	97.51	65.65	67.33%
03.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. =5 KM.	m <sup>3</sup>	107.26	72.21	67.32%
<b>3.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL	m <sup>2</sup>	715.04	330.53	46.23%
03.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SARDINEL	m <sup>3</sup>	20.60	20.60	100.00%
<b>3.04</b>	<b>JUNTAS</b>				
03.04.01	JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN E = 1/2	m	223.00	155.00	69.51%
<b>3.05</b>	<b>PINTURA</b>				
03.05.01	PINTURA DE TRÁFICO PARA MARCAS EN SARDINEL	m <sup>2</sup>	97.51		68.36%
<b>4</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL</b>				
<b>4.01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
04.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m <sup>2</sup>	461.42	394.05	85.40%
<b>4.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
04.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE CUNETAS	m <sup>3</sup>	318.24	129.57	40.71%
04.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. =5 KM.	m <sup>3</sup>	381.89	155.48	40.71%
04.02.03	PERFILADO Y COMPACTADO PARA CUNETAS	m <sup>3</sup>	459.92	394.05	85.68%
<b>4.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CUNETAS	m <sup>2</sup>	229.96	216.99	94.36%
04.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CUNETAS	m <sup>3</sup>	95.42	75.77	79.41%
<b>4.04</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE CANAL DE DRENAJE	m <sup>2</sup>	21.92	12.96	59.12%

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO EXPEDIENTE	EJECUTADO	
				METRADO	%
04.04.02	CONCRETO F'C=210KG/CM2 CANAL DE DRENAJE	m³	8.63	1.54	17.84%
04.04.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2	kg	119.28	62.05	52.02%
04.04.04	REJILLA METÁLICA E=2X1/8	m	9.59		
4.05	<b>JUNTAS ASFÁLTICAS</b>				
04.05.01	JUNTAS ASFÁLTICAS DE DILATACIÓN (E=1, H=10 CM)	m	120.80	118.70	98.26%
5	<b>CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE PAVIMENTO RÍGIDO</b>				
5.01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
05.01.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTES	m²	93.75	93.75	100.00%
05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	6,339.64	6,339.64	100.00%
05.01.03	NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES	und	24.00	24.00	100.00%
5.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
05.02.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA A NIVEL DE SUBRASANTE	m³	4,273.98	4,273.98	100.00%
05.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE CON MAQUINARIA	m²	6,339.64	6,339.64	100.00%
05.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA A NIVEL DE SUB RASANTE, CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m²	6,339.64	6,339.64	100.00%
05.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. =5 KM.	m³	5,128.78	5,128.78	100.00%
5.03	<b>PAVIMENTO</b>				
05.03.01	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR (E=0.15 M)	m²	6,339.64	6,339.64	100.00%
05.03.02	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2, E=0.20M. INC. ACABADO FROTACHADO	m³	1,365.33	1,310.77	96.00%
05.03.03	JUNTA TRANSVERSAL DE CONSTRUCCIÓN CON PASAJUNTAS SIN DOWELS	kg	4,631.07	3,197.12	69.04%
05.03.04	TUBERÍA DE PVC D=1 EN PASAJUNTA	m	655.35	397.00	60.58%
05.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN JUNTA LONGITUDINAL EJE	m²	226.52	206.05	90.96%
05.03.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN JUNTA LATERALES Y TRANSVERSALES	m²	898.74	762.93	84.89%
05.03.07	JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCIÓN CON DOWELS	m	1,069.00	1,069.00	100.00%
05.03.08	JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCIÓN SIN DOWELS CON BARRAS DE AMARRE	kg	745.86	745.86	100.00%
05.03.09	JUNTAS ASFÁLTICAS	m	4,680.62	3,799.19	81.17%
05.03.10	CURADO DE LOSA DE CONCRETO CON ADITIVO	m²	6,339.64	6,339.64	100.00%
5.04	<b>SEÑALIZACIÓN Y MARCAS EN EL PAVIMENTO</b>				
05.04.01	PINTADO DE SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO VEHICULAR COLOR BLANCO (CRUCE VEHICULAR)	m²	332.65	332.65	100.00%
05.04.02	PINTURA PARA DIVISIÓN DE VÍA COLOR BLANCO	m	562.04	259.17	46.11%
05.04.03	SEÑAL INFORMATIVA SEGÚN DISEÑO INC/ POSTE DE SOPORTE DE DIRECCIÓN DE CALLES	und	11.00	11.00	100.00%
05.04.04	SEÑAL INFORMATIVA SEGÚN DISEÑO INC/ POSTE DE SOPORTE	und	15.00	15.00	100.00%
05.04.05	SEÑAL REGLAMENTARIA SEGÚN DISEÑO INC/ POSTE DE SOPORTE	und	3.00	3.00	100.00%
5.05	<b>OTROS</b>				
05.05.01	MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL	glb	3.00	3.00	100.00%
05.05.02	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m²	10,629.07	10,629.07	100.00%
6	<b>CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES</b>				
6.01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
06.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	1,087.27		60.07%
6.02	<b>ADECUACIÓN DE ÁREAS VERDES</b>				
06.02.01	SEMBRADO DE GRAS Y PLANTONES	m²	720.36		90.67%
7	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>				
7.01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				



PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO EXPEDIENTE	EJECUTADO	
				METRADO	%
07.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m <sup>2</sup>	14.60	14.60	100.00%
7.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
07.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	m <sup>3</sup>	1.44	1.44	100.00%
7.03	<b>INSTALACION DE LETRAS MONUMENTALES</b>				
07.03.01	CONCRETO CICLÓPEO 1:10, C:H + 30% P.G. CIMENTO CORRIDO	m <sup>3</sup>	2.88	2.88	100.00%
07.03.02	INSTALACIÓN DE LETRAS MONUMENTALES	und	8.00	8.00	100.00%
07.03.03	REVESTIMIENTO CON TERRAZO PULIDO, E=1.5CM	m <sup>2</sup>	14.40	14.40	100.00%
7.04	<b>INSTALACION DE BANCAS ORNAMENTALES</b>				
07.04.01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m <sup>3</sup>	0.19		
07.04.02	INSTALACIÓN DE BANCAS ORNAMENTALES	und	4.00		
7.05	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				
07.05.01	<b>MURETE DE CONCRETO PARA MEDIDOR Y TABLERO</b>				
07.05.01.01	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m <sup>3</sup>	0.21	0.21	100.00%
07.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m <sup>2</sup>	1.08	1.08	100.00%
07.05.02	<b>CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS</b>				
07.05.02.01	TUBERIA DE PVC-SAP (ELÉCTRICAS) D=3/4	m	26.48	26.48	100.00%
07.05.02.02	TUBO CONDUIT ACERO GALVANIZADO EMT 2	m	3.00	3.00	100.00%
07.05.03	<b>CONDUCTORES Y/O CABLES</b>				
07.05.03.01	CABLE LSOH - 2.5MM2	m	7.07	7.07	100.00%
07.05.03.02	CABLE N2XOH - 4.0MM2	m	29.48	29.48	100.00%
07.05.04	<b>TABLEROS Y CUCHILLAS (LLAVES)</b>				
07.05.04.01	TABLERO GENERAL 4 POLOS	pza	1.00	1.00	100.00%
07.05.05	<b>ARTEFACTOS DE ALUMBRADO</b>				
07.05.05.01	LUMINARIA 150W - FOCO LED	pza	3.00	3.00	100.00%
07.05.06	<b>BUZÓN DE CONCRETO</b>				
07.05.06.01	BUZÓN DE CONCRETO DE 0.85x0.85x0.90m CON TAPA DE CONCRETO MÓVIL	und	1.00	1.00	100.00%
8	<b>REDUCTORES DE VELOCIDAD</b>				
8.01	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
08.01.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m <sup>2</sup>	195.81	179.40	91.62%
8.02	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
08.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NORMAL	m <sup>3</sup>	10.76	10.76	100.00%
08.02.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST. =5 KM.	m <sup>3</sup>	12.91	12.91	100.00%
8.03	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
08.03.01	CONCRETO F'C = 210 KG/CM2	m <sup>3</sup>	40.10	37.79	94.24%
08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m <sup>2</sup>	25.45	24.64	96.82%
08.03.03	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2	kg	1,011.07	1,011.07	100.00%
8.04	<b>PINTURA</b>				
08.04.01	PINTURA DE TRÁFICO PARA MARCAS EN EL PAVIMENTO	m <sup>2</sup>	195.81	195.81	100.00%
9	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				
9.01	<b>MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL</b>				
09.01.01	MITIGACIÓN DE POLVAREDA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	und	6.00	6.00	100.00%
09.01.02	ACONDICIONAMIENTO Y ABANDONO DE BOTADEROS	und	6.00	6.00	100.00%
9.02	<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>				
09.02.01	CHARLAS AL PERSONAL DE OBRAS	mes	5.00	5.00	100.00%
09.02.02	CHARLAS A LA COMUNIDAD	mes	5.00	5.00	100.00%
9.03	<b>PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS</b>				
09.03.01	BAÑOS PORTÁTILES	und	4.00	4.00	100.00%
9.04	<b>PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>				
09.04.01	CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS SOLIDOS	und	6.00	6.00	100.00%
10	<b>SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>				
10.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y TRABAJO	glb	1.00	1.00	100.00%

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO EXPEDIENTE	EJECUTADO	
				METRADO	%
10.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	mes	5.00	5.00	100.00%
				% DE AVANCE TOTAL	90.61%

## RESUMEN DE VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	Programado		Ejecutado	
		UND.	METRADO	METRADO	%
<b>2</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS</b>				
<b>2.01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
02.01.03	SERVICIO DE REUBICACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	und	3.00	3.00	100.00%
<b>2.03</b>	<b>CONCRETO DE CONCRETO SIMPLE</b>				
02.03.03	VEREDA DE CONCRETO DE E=10CM, CON BRUÑAS DE CANTO Y TRANSVERSALES F'C=175KG/CM2	m²	1,871.12	1,871.12	100.00%
<b>3</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES</b>				
<b>3.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
03.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SARDINEL	m³	20.21	20.21	100.00%
<b>5</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE PAVIMENTO RIGIDO</b>				
<b>5.01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
05.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m²	236.20	236.20	100.00%
05.01.03	NIVELACIÓN DE BUZONES EXISTENTES	und	11.00	11.00	100.00%
<b>5.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
05.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RASANTE EN ZONAS DE CORTE CON MAQUINARIA	m²	236.20	236.20	100.00%
05.02.03	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CON MAQUINARIA A NIVEL DE SUB RASANTE, CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m²	236.20	236.20	100.00%
<b>5.03</b>	<b>PAVIMENTO</b>				
05.03.01	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR (E =0.15 M)	m²	236.20	236.20	100.00%
05.03.08	JUNTA LONGITUDINAL DE CONTRACCION SIN DOWELS CON BARRAS DE AMARRE	kg	1,206.40	1,206.40	100.00%
05.03.10	CURADO DE LOSA DE CONCRETO CON ADITIVO	m²	236.20	236.20	100.00%
				% DE AVANCE TOTAL	100.00%

## RESUMEN DE VALORIZACIONES DEL ADICIONAL N° 01

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	Programado		Ejecutado	
		UND.	Metrado	Metrado	%
<b>1</b>	<b>MUROS DE CONTENCIÓN</b>				
<b>1.01</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
01.01.01	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES	M3	7.73	7.73	100.00%
01.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	M2	95.74	95.74	100.00%
01.01.03	TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA	GLB	1.00	1.00	100.00%
<b>1.02</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMPACTO	M3	115.32	115.32	100.00%
01.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA DIST.=5KM.	M3	144.15	144.15	100.00%
01.02.03	RELLENO CON GRAVA SELECCIONADA D<4"	M3	7.55	7.55	100.00%
01.02.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO EN CAPAS DE 0.30M	M3	37.60	37.60	100.00%
<b>1.03</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>				
01.03.01	CONCRETO PARA SOLADOS, E=4" C:H, 1:12	M2	25.43	25.43	100.00%
01.03.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30% P.G. EN MUROS	M3	42.64	42.64	100.00%
<b>1.04</b>	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>				
01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - MUROS	M2	176.03	176.03	100.00%
01.04.02	CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN MUROS	M3	18.87	18.87	100.00%

PARTIDA N°	DESCRIPCIÓN	Programado		Ejecutado	
		UND.	Metrado	Metrado	%
01.04.03	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	359.43	359.43	100.00%
01.04.04	CURADO DE CONCRETO	M2	166.84	166.84	100.00%
01.04.05	JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION E=3/4"	M	28.42	28.42	100.00%
01.04.06	DRENAJE CON TUBERIA PVC SAP 2"	M	5.76	5.76	100.00%
<b>2</b>	<b>CUNETA RECTANGULAR</b>				
2.01	REJILLA METALICA EN CUNETA RECTANULAR A=50CM	M	260.96	260.96	100.00%
2.02	REJILLA METALICA EN CUNETA RECTANULAR A=60CM	M	37.04	37.04	100.00%
<b>3</b>	<b>CONSTRUCCION DE AREAS VERDES</b>				
<b>3.01</b>	<b>ADECUACION DE AREAS VERDES</b>				
03.01.01	ADECUACION Y PREPARACION DE TERRENO	M2	653.17	653.17	100.00%
<b>4</b>	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>				
<b>4.01</b>	<b>INSTALACION DE BANCAS ORNAMENTALES</b>				
04.01.01	INSTALACION DE BANCAS	UND	4.00	4.00	100.00%
				<b>% DE AVANCE TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

### 1.5. DE LA LIQUIDACION FINANCIERA

Mediante el CARTA N° 002-2025-CONSORCIO PANATAWA, de fecha de recepción 12 de febrero de 2025, el **CONSORCIO PANATAWA**, debidamente representado por su representante común la **Sra. ALEJANDRA SORAYA LUCAS MARTEL, identificado con DNI N° 71809031**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, la Liquidación Final de Contrato de la Obra en referencia, así mismo mediante el CARTA N° 04-2025-CONSORCIO SUPERVISOR VIAL/RC, de fecha de recepción 07 de marzo de 2025, el supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR VIAL, debidamente representado por su representante común **LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS, identificado con DNI N°: 47858229**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, EL INFORME DE REVISION, EVALUACION Y CONFORMIDAD de la Liquidación de Contrato de la Obra en referencia, de donde se realiza el **análisis Financiero** y posterior resumen los montos autorizados, montos pagados y saldos, cuyo detalle se muestra a continuación:

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
<b>MONTOS AUTORIZADOS</b>		<b>3,676,583.09</b>
Contrato Principal	3,222,086.47	
Adicional de Obra N° 01	246,978.48	
Mayores Metrados	207,518.14	
<b>REINTEGROS</b>		<b>73,311.35</b>
Reajuste Contrato Pincipal	76,053.51	
Reajuste Adicional N° 01	1,825.96	
Reajuste Mayores Metrados	6,037.95	
Reajustes que no corresponde por Adelanto	-10,606.06	
<b>MAYORES GASTOS GENERALES</b>		<b>0.00</b>
No solicita el Contratista	0.00	
<b>INTERESES</b>		<b>2,347.93</b>
Intereses por mora	2,347.93	
<b>MONTO TOTAL DE COSTO DE OBRA</b>		<b>3,752,242.37</b>
<b>MONTOS PAGADOS</b>		
Contrato Principal	3,222,086.47	3,222,086.47
Adicional de Obra N° 01	246,978.48	246,978.48
Mayores Metrados	207,518.14	207,518.14
<b>MONTO TOTAL PAGADOS DE OBRA</b>		<b>3,676,583.09</b>
<b>SALDO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO</b>		<b>75,659.28</b>

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
Monto Autorizado - Monto Pagado	75,659.28	
<b>PRNALIDADES</b>		<b>-8,753.77</b>
Por mora	-8,753.77	
<b>RERENSION POR MORA PARA SUPERVISION</b>		<b>-800.00</b>
Pago a Supervisión durante los días de retraso de obra	-800.00	
<b>RETENCIONES</b>		<b>401,070.34</b>
Retencion del 10% contrato priciapal	355,620.53	
Retencion del 10% Mayores Metrados	20,751.81	
Retencion del 10% Adicional N° 01	24,698.00	

<b>PAGO NETO AL CONTRATISTA</b>	<b>S/. 66,105.51</b>
---------------------------------	----------------------

<b>RESUMEN</b>	
----------------	--

<b>COSTO FINAL DE OBRA</b>	<b>3,752,242.37</b>
<b>MONTO A FACTURAR DEL CONTRATISTA</b>	<b>75,659.28</b>
<b>MONTO NETO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>66,105.51</b>
<b>DEVOLUCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>	<b>401,070.34</b>

#### 1.6. DE LA CONFORMIDAD CONTABLE Y FINANCIERA

Visto el INFORME N° 084-2025-MPP/SGC/EMEC de fecha 12 de marzo de 2025, el C.P.C. Elyngs Marvin Echevarría Claudio, Sub Gerente de Contabilidad, remite la información Contable y Financiera del proyecto en Referencia, mencionando que se realizó en base a la información contenida en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, Consulta Amigable MEF y del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y presenta el siguiente resumen de gastos:

#### RESUMEN DE GASTOS

AÑO	META	FTE. FTO.	RUBRO	CLASIFICADOR	ESPECIFICA	EJECUTADO
2023	0118	05 - RECURSOS DETERMINADOS	07 – FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 2,129,566.17
2024	0080	05 - RECURSOS DETERMINADOS	07 – FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 1,426,198.28
		05 - RECURSOS DETERMINADOS	18 – CANÓN Y SOBRECANÓN, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2.6.23.23	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 120,818.62
<b>TOTALES SI.</b>						<b>S/ 3,676,583.07</b>

**TOTAL, GASTOS EJECUTADOS: S/. 3,676,583.07 (Tres Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Tres con 07/100 Soles)**

#### 1.7. ANALISIS TECNICO – FINANCIERO

Que, mediante el CARTA N° 002-2025-CONSORCIO PANATAWA de fecha de recepción 12 de febrero de 2025, el **CONSORCIO PANATAWA**, debidamente representado por su representante común la **Sra. ALEJANDRA SORAYA LUCAS MARTEL, identificado con DNI N° 71809031**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, la Liquidación Final de Contrato de la Obra en referencia, así mismo mediante CARTA N° 04-2025-CONSORCIO SUPERVISOR VIAL/RC de fecha de recepción 07 de marzo de 2025, el supervisor de obra **CONSORCIO SUPERVISOR VIAL**, debidamente representado por su representante común **LINN CLAYTON ZORRILLA CANDUELAS, identificado con DNI N°: 47858229**, presenta a la Municipalidad Provincial de Pachitea, EL INFORME DE REVISION, EVALUACION Y CONFORMIDAD de la Liquidación de Contrato de la Obra en referencia, en virtud de lo establecido en los Artículos 194°, 195°,

201º, 208º y 209º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se debe precisar que la Contratista presente dicho documento después de la Suscripción del **ACTA DE RECEPCION DE OBRA**, dentro del plazo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que es opinión del suscrito, aprobarse la liquidación técnica y financiera de la obra en referencia, mediante un acto resolutivo.

Se verifica en el **(ítem 4.3) y 4.4)** el análisis de la Liquidación Técnica, donde se verifica los **metrados ejecutados y la recepción de las mismas mediante el acta de recepción de obra**, por lo que se aprueba la liquidación técnica y financiera de la obra realizando los cálculos propios.

#### **CALCULO DE LOS REAJUSTES:**

Para el inicio del cálculo del reajuste de precios, en virtud al **Artículo 195º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado**, se realizó la revisión de la fórmula polinómica aprobado en el expediente técnico.

#### **1.8. CALCULO DEL REAJUSTE DE PRECIOS**

En virtud al **Artículo 195º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado**, se realiza el cálculo de los reajustes a los precios unitarios a la fecha de las Valorizaciones mensuales que serán cancelados en la liquidación Final de Obra, sin reconocimiento de intereses, se muestran a continuación la fórmula polinómica considerado en el expediente técnico, con lo cual se realizara el cálculo del reajuste de precios:

#### **FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL:**

Mediante **CARTA Nº 01-2025-IYSG**, de fecha 08 de enero de 2025, el consultor de elaboración de expediente técnico, remitió pronunciamiento sobre la fórmula polinómica, lo cual se solicitó mediante **CARTA Nº 001-2025-MPP/GIO/YNMC** y es la siguiente:

#### **Fórmula Polinómica**

Presupuesto 0401012 ""CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANA O DISTRITO DE PA

Subpresupuesto 001 OBRAS DE PAVIMENTACION

Fecha Presupuesto 23/05/2023

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 100801 HUANUCO - PACHITEA - PANA O

$$K = 0.063*(ACr / ACo) + 0.139*(AGr / AGo) + 0.121*(Cr / Co) + 0.059*(Dr / Do) + 0.052*(Fr / Fo) + 0.118*(Mr / Mo) + 0.143*(lr / lo) + 0.305*(MOr / MOo)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Indice	Descripción
1	0.063	100.000	AC	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
2	0.139	100.000	AG	05	AGREGADO GRUESO
3	0.121	100.000	C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
4	0.059	100.000	D	30	DOLAR (GENERAL PONDERADO)
5	0.052	100.000	F	32	FLETE TERRESTRE
6	0.118	100.000	M	48	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
7	0.143	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
8	0.305	100.000	MO	47	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

*Yermy Simon Gonzales*  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP Nº 198850

**FORMULA POLINOMICA DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01:**

Formula Polinomial


Presupuesto: 0203002 ADICIONAL N° 01 DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD DIDANA EN LAS VIAS LOCALES DEL EN LOS JIRONES MAYRO CDRA. 11, JR. J. MAHIAS, PROLONGACION 8 DE OCTUBRE, JR. SUSPIROS, JR. PROGRESO CDRA. 7, JR. ABILA CDRA. 7, JR BELTRON CDRA N° 3, JR. UGAR

Fecha Presentado: 31/07/2024  
 Moneda: SOLES  
 Cuentas clasificadas: 100001 HUANUCO - PACHITEA - PANAQ

$$K = 0.253(Mr / Mo) + 0.063(Cr / Co) + 0.097(Ar / Ao) + 0.179(Ir / Io) + 0.363(Pr / Po) + 0.055(Mr / Mo)$$

Monomio	Factor	(%)	Simbolo	Indice	Descripcion
1	0.253	100.000	M	47	MANO DE OBRERO LEVANTADORES
2	0.063	100.000	C	21	CEMENTO PORTLAND T-PC I
3	0.097	100.000	A	00	ACERADO GRUESO
4	0.179	100.000	I	34	INDICE GENERAL DE ESTACION CONSUMIDOR
5	0.363	100.000	P	51	FERRO DE ACERADO LINDO
6	0.055	100.000	M	40	MADRIANFA Y EQUIPO IMPORTADO

CONSORCIO PANATAWA  
  
**JUANISS CORNEJO CHACON**  
 REPRESENTANTE COMUN

  
 CONSORCIO PANATAWA  
 REPRESENTANTE COMUN

Se procede al cálculo del coeficiente de reajuste "K", primero correspondiente al expediente técnico contractual y posteriormente correspondiente al adicional N° 01.





**CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" DEL CONTRATO PRINCIPAL**

CONTRACTUAL:

$$K = 0.063^*(Acr / Aco) + 0.138^*(Acr / Ago) + 0.121^*(Cr / Co) + 0.055^*(Dr / Do) + 0.052^*(Fr / Fo) + 0.118^*(Mr / Mo) + 0.143^*(Ir / Io) + 0.305^*(Mcr / MCo)$$

SIMBOLO	ELEMENTO REPRESENTATIVO	CODIGO	COEF. INCI.D.	% INCI.D.	IND.BASE May-23	Set-23		Oct-23		Nov-23		Dic-23		Ago-24		May-24		Jun-24		Oct-24		Ene-24	
						Ir	K																
KC	AGRODE CONSTRUCCION CORRUGADO	03	0.083	100.00%	878.71	886.00	0.081	840.81	0.090	884.99	0.080	851.78	0.091	883.11	0.094	838.60	0.093	847.86	0.091	870.45	0.092	880.09	0.092
AG	AGREGADO GRUESO	05	0.139	100.00%	474.48	477.42	0.140	478.21	0.140	476.97	0.140	479.20	0.140	479.92	0.141	479.34	0.140	476.69	0.140	481.40	0.141	481.99	0.140
C	CEMENTO PORTLAND TIPO I	21	0.121	100.00%	578.01	578.01	0.121	578.01	0.121	578.01	0.121	578.01	0.121	599.13	0.125	599.13	0.125	599.13	0.125	593.13	0.125	599.13	0.125
D	DÓLAR (GENERAL PODERADO)	30	0.099	100.00%	682.48	689.99	0.092	675.03	0.091	693.66	0.090	699.08	0.091	676.52	0.091	682.27	0.092	690.04	0.092	693.31	0.092	697.04	0.092
F	FLETE TERRESTRE	32	0.092	100.00%	599.88	590.91	0.093	590.51	0.093	594.32	0.093	594.32	0.093	595.97	0.094	595.97	0.094	591.34	0.093	591.66	0.093	596.79	0.093
M	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	48	0.118	100.00%	401.77	403.39	0.120	405.12	0.119	403.34	0.119	404.04	0.119	402.73	0.118	403.97	0.118	404.81	0.118	403.00	0.118	403.98	0.118
I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	0.143	100.00%	596.88	598.37	0.140	597.46	0.143	599.72	0.144	599.82	0.144	599.33	0.143	597.82	0.143	599.88	0.143	570.12	0.143	570.72	0.143
MO	MANO DE OBRERA INC. TERRES SOCIALES	47	0.305	100.00%	704.78	738.61	0.320	738.61	0.320	738.61	0.320	742.39	0.321	742.39	0.321	742.39	0.321	742.39	0.321	782.77	0.330	782.77	0.330
000	0	0	0.000	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>DEFICIENTE DE REAJUSTE:</b>					<b>K</b>	<b>1.000</b>		<b>1.020</b>		<b>1.017</b>		<b>1.017</b>		<b>1.020</b>		<b>1.030</b>		<b>1.026</b>		<b>1.027</b>		<b>1.039</b>	



Jr. Espinar N°121, Puno, Huánuco - Perú  
E-mail: mpp@munipachitea.gob.pe - web: www.munipachitea.gob.pe  
RUC: N° 20183996121

**CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" MAYORES METRADOS**

SIMBOLO	ELEMENTO REPRESENTATIVO	CODIGO	COEF. INCID.	% INCID.	I <sup>o</sup>		May-24		Jun-24		Nov-24	
					IND.BASE	Ir	K	Ir	K	Ir	K	
AC	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	03	0.063	100.00%	878.71	836.60	0.060	847.66	0.061	860.09	0.062	
AG	AGREGADO GRUESO	05	0.139	100.00%	474.48	479.34	0.140	476.69	0.140	481.99	0.141	
C	CEMENTO PORTLAND TIPO I	21	0.121	100.00%	578.01	599.13	0.125	599.13	0.125	599.13	0.125	
D	DÓLAR (GENERAL PONDERADO)	30	0.059	100.00%	652.49	682.27	0.062	690.04	0.062	687.04	0.062	
F	FLETE TERRESTRE	32	0.052	100.00%	539.86	555.97	0.054	551.34	0.053	556.13	0.054	
M	MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL	48	0.118	100.00%	401.77	403.37	0.118	404.81	0.119	403.98	0.119	
I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	0.143	100.00%	556.66	567.82	0.146	569.85	0.146	570.72	0.147	
MO	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	0.305	100.00%	704.78	742.39	0.321	742.39	0.321	762.77	0.330	
<b>COEFICIENTE DE REAJUSTE:</b>					<b>1.000</b>		<b>1.026</b>		<b>1.027</b>		<b>1.040</b>	

**CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE "K" MAYORES METRADOS**

SIMBOLO	ELEMENTO REPRESENTATIVO	CODIGO	COEF. INCID.	% INCID.	I <sup>o</sup>		Oct-24		Nov-24	
					IND.BASE	Ir	K	Ir	K	
A	AGREGADO GRUESO	05	0.087	100.00%	476.69	481.40	0.088	481.99	0.088	
C	CEMENTO PORTLAND TIPO I	21	0.063	100.00%	599.13	599.13	0.063	599.13	0.063	
I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	0.179	100.00%	569.85	570.12	0.179	570.72	0.179	
M	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	0.253	100.00%	742.39	762.77	0.260	762.77	0.260	
M	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	49	0.055	100.00%	441.96	445.79	0.055	441.19	0.055	
P	PERFIL DE ACERO LIVIANO	51	0.363	100.00%	498.38	499.52	0.364	495.73	0.361	
<b>COEFICIENTE DE REAJUSTE:</b>					<b>1.000</b>		<b>1.009</b>		<b>1.006</b>	



**CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CONTRACTUAL**

**CALCULO DE REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL**

VALORIZACION				K	Avance Ejecutado sin IGV				REAJUSTE POR RECONOCER
Valorización	Mes	Cronograma	mensual		Acumulado	Reajuste	Σ Reajustes		
VALORIZACIÓN N° 01 DE EJECUCION DE OBRA	Set-23	Contractual	0.01400	S/. 308,136.34	S/. 308,136.34	S/. 4,313.91	S/. 4,313.91	S/. 4,313.91	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 02 DE EJECUCION DE OBRA	Oct-23	Contractual	0.02000	S/. 455,233.27	S/. 763,369.61	S/. 9,104.67	S/. 13,418.57	S/. 9,104.67	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 03 DE EJECUCION DE OBRA	Nov-23	Contractual	0.01700	S/. 383,472.38	S/. 1,146,841.99	S/. 6,519.03	S/. 19,937.60	S/. 6,519.03	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 04 DE EJECUCION DE OBRA	Dic-23	Contractual	0.01700	S/. 302,299.55	S/. 1,449,141.54	S/. 5,139.09	S/. 25,076.70	S/. 5,139.09	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 05 DE EJECUCION DE OBRA	Abr-24	Contractual	0.03000	S/. 341,655.13	S/. 1,790,796.67	S/. 10,249.65	S/. 35,326.35	S/. 10,249.65	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 06 DE EJECUCION DE OBRA	May-24	Contractual	0.03000	S/. 476,232.60	S/. 2,267,029.27	S/. 14,286.98	S/. 49,613.33	S/. 14,286.98	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 07 DE EJECUCION DE OBRA	Jun-24	Contractual	0.02600	S/. 232,383.28	S/. 2,499,412.55	S/. 6,041.97	S/. 55,655.29	S/. 6,041.97	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 08 DE EJECUCION DE OBRA	Oct-24	Contractual	0.03700	S/. 167,406.77	S/. 2,666,819.32	S/. 6,194.05	S/. 61,849.34	S/. 6,194.05	
VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 09 DE EJECUCION DE OBRA	Nov-24	Contractual	0.03900	S/. 63,762.43	S/. 2,730,581.75	S/. 2,486.73	S/. 64,336.08	S/. 2,486.73	
<b>SUB TOTALES</b>				<b>S/. 2,730,581.75</b>				<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 64,336.08</b>
								<b>IGV</b>	<b>18.00%</b>
								<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/. 75,916.57</b>

**CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LOS MAYORES METRADOS**

**CALCULO DE REAJUSTES - MAYORES METRADOS**

VALORIZACION				K	Avance Ejecutado sin IGV				REAJUSTE POR RECONOCER
ITEM	Valorización	Mes	Cronograma		mensual	Acumulado	Reajuste	Σ Reajustes	
1	VALORIZACIÓN N° 01 DE MAYORES METRADOS	May-24	Contractual	0.03000	S/. 106,607.76	S/. 106,607.76	S/. 3,198.23	S/. 3,198.23	S/. 3,198.23
2	VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 02 DE MAYORES METRADOS	Jun-24	Contractual	0.02600	S/. 32,699.95	S/. 139,307.71	S/. 850.20	S/. 4,048.43	S/. 850.20
3	VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 03 DE MAYORES METRADOS	Nov-24	Contractual	0.03900	S/. 36,555.12	S/. 175,862.83	S/. 1,425.65	S/. 5,474.08	S/. 1,425.65
<b>SUB TOTALES</b>				<b>S/. 175,862.83</b>				<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 5,474.08</b>
								<b>IGV</b>	<b>18.00%</b>
								<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/. 6,459.41</b>

**CALCULO DE REAJUSTE DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N° 01**

**CALCULO DE REAJUSTES - ADICIONAL N° 01**

VALORIZACION				K	Avance Ejecutado sin IGV				REAJUSTE POR RECONOCER
ITEM	Valorización	Mes	Cronograma		mensual	Acumulado	Reajuste	Σ Reajustes	
1	VALORIZACIÓN N° 01 DE ADICIONAL N° 01	Oct-24	Adicional N° 01	0.00600	S/. 97,199.78	S/. 97,199.78	S/. 583.20	S/. 583.20	S/. 583.20
2	VALORIZACIÓN QUINCENAL N° 02 DE ADICIONAL N° 01	Nov-24	Adicional N° 01	0.00900	S/. 112,104.02	S/. 209,303.80	S/. 1,008.94	S/. 1,592.13	S/. 1,008.94
<b>SUB TOTALES</b>				<b>S/. 209,303.80</b>				<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/. 1,592.13</b>
								<b>IGV</b>	<b>18.00%</b>
								<b>COSTO TOTAL</b>	<b>S/. 1,878.71</b>

**TOTAL, DE REINTEGRO (INC. IGV): S/. 83,917.42** (Veintitrés Mil Seiscientos Veinticuatro con 74/100 Soles).

**1.9. RESUMEN DE ANALISIS FINANCIERO**

En virtud a todo el análisis de la liquidación financiera realizado anteriormente, se realiza una hoja de resumen elaborados por esta oficina, donde figura los montos **autorizados, montos de reajuste, montos pagados y de penalidades**, lo cual debe aprobarse la Liquidación Técnica y Financiera de obra mediante el siguiente cuadro:

**RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS (Expresado en Soles con IGV)**

**DESCRIPCION**

**PARCIAL**

**TOTAL**

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
<b>I. LAS VALORIZACIONES</b>		
<b>1.1. MONTOS AUTORIZADOS</b>		
<b>1.1.1. CONTRATO</b>		<b>3,222,086.47</b>
a). Monto de Obra Principal	3,222,086.47	
b). Deductivos	-	
<b>1.1.2. REAJUSTES</b>		<b>83,917.42</b>
a). Del Contrato Principal	76,053.51	
b). De los Mayores Metrados	6,037.95	
c). Del Adicional de Obra N° 01	1,825.96	
<b>1.2. DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN</b>		<b>10,606.07</b>
a). Del Adelanto Directo	3,051.71	
b). Del Adelanto de Materiales	7,554.36	
<b>1.3. OTROS</b>		<b>456,844.55</b>
a). Mayores Metrados	207,518.14	
b). Adicionales de Obra	246,978.48	
c). De los Intereses por Mora	2,347.93	
<b>MONTO TOTAL DE COSTO DE OBRA</b>	<b>S/</b>	<b>3,752,242.37</b>
<b>1.2. MONTOS PAGADOS</b>		
<b>1.2.1. CONTRATO</b>		<b>2,155,224.87</b>
a). Monto de Obra Principal	2,155,224.87	
b). Deductivos	-	
<b>1.2.2. OTROS</b>		<b>454,496.62</b>
b). Mayores Metrados	207,518.14	
c). Adicionales de Obra	246,978.48	
<b>1.2.3. ADELANTOS</b>		<b>1,066,861.58</b>
a). Adelanto Directo	355,620.53	
b). Adelanto de Materiales	711,241.05	
<b>MONTO TOTAL PAGADO DE OBRA</b>	<b>S/</b>	<b>3,676,583.07</b>
<b>1.3. SALDO DE LIQUIDACION</b>		
<b>1.3.1. VALORIZADOS - PAGADOS</b>		<b>75,659.30</b>
IGV (0%)		0.00
<b>SALDO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO</b>		<b>75,659.30</b>
<b>II ADELANTOS</b>		
<b>2.1. OTORGADOS</b>		<b>1,066,861.58</b>
2.1.1. Directo	355,620.53	
2.1.2. Por Materiales	711,241.05	
<b>2.2. AMORTIZADOS</b>		<b>1,066,861.58</b>
2.2.1. Directo	355,620.52	
2.2.2. Por Materiales	711,241.05	
<b>2.3. Saldos</b>		
2.3.1. Directo	0.00	<b>0.00</b>
2.3.2. Por Materiales	0.00	
<b>SALDO POR AMORTIZAR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>0.00</b>
<b>III PENALIDADES</b>		
<b>3.1. ATRASO EN EJECUCION DE OBRA</b>		<b>8,753.77</b>
3.1.1. Multa por Atraso de Obra	8,753.77	
3.1.2. Otros	-	

RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS (Expresado en Soles con IGV)			
DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL	
<b>3.2. POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO</b>		<b>0.00</b>	
3.2.1. Por la NO permanencia del personal ofertado en SST	-		
3.2.2. Por la NO permanencia del ingeniero Residente	-		
3.2.3. Presentación fuera de plazo - valorizaciones	-		
<b>3.2.3.1. PENALIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>8,753.77</b>	
<b>4. RETENCIONES</b>			
<b>4.1. POR DEVOLVER</b>		<b>401,070.34</b>	
4.1.1. Retención del 10% contrato principal	355,620.53		
4.1.2. Retención del 10% Mayores Metrados	20,751.81		
4.1.3. Retención del 10% Adicional N° 01	24,698.00		
<b>4.2. DEVUELTOS</b>		<b>0.00</b>	
4.2.1. Retención Devueltos al Contratista	0.00		
<b>TOTAL, RETENIDO</b>		<b>401,070.34</b>	
<b>B. RESUME DE SALDOS Y PENALIDADES (Expresado en Soles)</b>			
CONCEPTO	A CARGO DEL CONTRATISTA	A FAVOR DEL CONTRATISTA	
	EFFECTIVO	EFFECTIVO	IGV
SALDOS AUTORIZADOS		75,659.30	0.00
PENALIDADES		8,753.77	
<b>PAGAR NETO AL CONTRATISTA</b>		<b>66,905.53</b>	<b>0.00</b>
<b>RESUMEN</b>			
<b>COSTO FINAL DE OBRA</b>		<b>S/ 3,752,242.37</b>	
<b>DEVOLUCIÓN DE RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>		<b>S/ 401,070.34</b>	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/ 75,659.30</b>	
<b>PENALIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/ 8,753.77</b>	
<b>Monto Neto a Cancelar a favor del Contratista</b>		<b>S/ 66,905.53</b>	

Es así, mediante Informe N°329-2025-MPP/GIO/YNMC, de la Gerencia de Infraestructura y Obras, solicita a instancia superior, la emisión del acto resolutivo correspondiente, a efectos de liquidar la presente OBRA.

Por ello, Mediante **INFORME LEGAL N° 63-2025-MPP-GAL-PANAO**, de fecha 17 de marzo de 2025, el Abog. Javier Rojas Parra, Gerente de Asesoría Legal, OPINA, que visto los actuados y las normas legales acotadas; es PROCEDENTE, la Liquidación Técnica y Financiera de la OBRA en mención.

Que, estando dentro de ese mismo contexto y teniendo como objetivo el realizar una reforma administrativa, funcional y técnica que le permita convertirse en el núcleo y promotor del desarrollo integral de la Provincia, mediante Ordenanza Municipal N° 015-2015-MPP, de fecha 24 de julio del 2015, aprobó la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Pachitea, en la que se establece en su artículo 26 numeral como funciones de la Gerencia Municipal, el de establecer, Dirigir, supervisar y controlar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos a cargo de la Municipalidad, en concordancia con las disposiciones impartidas por la Alcaldía;

Por ello, luego de haberse compulsado favorablemente el presente caso, se derivó los actuados a este despacho con Memorandum N°290-2025-MPP/GM, de fecha 18 de marzo del 2025, del **Gerente Municipal**, documento por el cual otorga su conformidad y visto bueno para lo solicitado Ut Supra, a efectos de que se emita Resolución de Alcaldía aprobándolo; mismo que es procedente atender por los considerandos antes expuestos;

Que, consistiendo la liquidación de obra en el conjunto de acciones conducentes a la formulación del expediente de Liquidación Técnico Financiero sobre las inversiones realizadas en la obra y/o proyecto, para determinar el costo de ejecución que es elaborado por el área de liquidaciones conjuntamente con la subgerencia de contabilidad, donde han revisado, avalado y remitido por la parte técnica al Titular de la Entidad para su aprobación mediante Resolución; como se realizó en el caso concreto, es factible la aprobación de la Liquidación Técnico Financiera del proyecto en mención;

De conformidad con la Constitución Política del Perú de 1993, Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; y estando a los argumentos expuestos, los informes de Conformidad correspondientes y con las visaciones correspondientes;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. -APROBAR**, la Liquidación Técnica y Financiera de la obra: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS JIRONES: MAYRO CDRA 11; 3 MARIAS; PROLONGACIÓN 8 DE OCTUBRE; SUSPIROS; PROGRESO CDRA 7; ARICA CDRA 7; PELIGRO CDRA 5; UGARTE CDRA. 6,7,8 Y GRAU CDRA 11,12,13,14 DE CENTRO POBLADO PANAQ DISTRICTO DE PANAQ DE LA PROVINCIA DE PACHITEA DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CON CUI N° 2590676, se culminó al 90.61% del contrato contractual, al 100.00% de mayores metrados y al 100.00% del deductivo adicional vinculante N° 01 de obra, con un monto de Ejecución de obra S/. 3,752,242.37 (Tres Millones Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos con 37/100 Soles), según el siguiente detalle:

RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS (Expresado en Soles con IGV)		
DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
<b>I DE LAS VALORIZACIONES</b>		
<b>1.1. MONTOS AUTORIZADOS</b>		
<b>1.1.1. CONTRATO</b>		<b>3,222,086.47</b>
a). Monto de Obra Principal	3,222,086.47	
b). Deductivos	-	
<b>1.1.2. REAJUSTES</b>		<b>83,917.42</b>
a). Del Contrato Principal	76,053.51	
b). De los Mayores Metrados	6,037.95	
c). Del Adicional de Obra N° 01	1,825.96	
<b>1.1.3. DEDUCCIONES QUE NO CORRESPONDEN</b>		<b>-10,606.07</b>
a). Del Adelanto Directo	3,051.71	
b). Del Adelanto de Materiales	7,554.36	
<b>1.1.4. OTROS</b>		<b>456,844.55</b>
b). Mayores Metrados	207,518.14	
c). Adicionales de Obra	246,978.48	
a). De los Intereses por Mora	2,347.93	
		<b>S/</b>
<b>MONTO TOTAL DE COSTO DE OBRA</b>		<b>3,752,242.37</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO. - RECONOCER**, el saldo a favor del "CONSORCIO PANATAWA" por el monto de S/ 75,659.30 (Setenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 30/100 Soles), correspondiente a reajuste de precios e intereses, que debe ser facturado por el contratista y cancelado una vez consentida la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO. - APLICAR**, la penalidad de S/. 8,753.77 (Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 77/100 Soles) mismo que debe ser abonado por el contratista "CONSORCIO PANATAWA" a las arcas del estado por concepto de penalidades aplicado durante la ejecución y recepción de la obra.

**ARTÍCULO CUARTO. - DEVUÉLVASE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**, por el monto de S/. 401,070.34 (Cuatrocientos y Un Mil Setenta con 34/100 Soles) una vez consentida la presente liquidación técnica y financiera.

**ARTÍCULO QUINTO. - REMITIR**, a la Gerencia de Infraestructura y Obras, la presente resolución y toda la documentación que la sustenta, a efectos que proceda en coordinación con las demás áreas competentes las demás acciones administrativas que correspondan, como también al resguardo de los mismos, conforme a las disposiciones de las leyes vigentes en la materia, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

**ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR**, a la Gerencia Municipal en coordinación con la Gerencia de Infraestructura y obras, Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de planificación, Presupuesto y Racionalización; realice las acciones necesarias para la ejecución de la presente resolución, de conformidad a las normas legales respectivas, a fin de que se proceda a la liquidación total del proyecto y cierre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Inversión Pública, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFICAR**, al contratista "CONSORCIO PANATAWA" representado por su representante común **MIRIAM LUZ HUAMAN TRUJILLO**, dirección Jr. Japri, Urb. Veintisiete de Noviembre-Yanacancha-Pasco, Cel 930222533, correo: consorciopanatawa@gmail.com

**ARTICULO OCTAVO: DISPONER**, la publicación del presente dispositivo en el portal institucional:  
<https://munipachitea.gob.pe/>

**Por tanto:  
Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese**

MME/SG

**DISTRIBUCIÓN:**

- GERENCIA MUNICIPAL 01
- PORTAL TRANSPARENCIA. 01
- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N 01
- INTERESADO. 01
- SG/ ARCHIVO 01



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

*Roger Venancio Jorge*  
ALCALDE  
DNI. 22530111