



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 120 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 ABR 2025

**VISTOS**, La Carta N.º 062-2024-CY/REP.COMD.C.S, con Hoja de Registro y Control N.º 8163, de fecha 18 de diciembre del 2024, Informe N.º 4051-2024/GRP-402420 de fecha 23 diciembre del 2024, Carta N.º 002-2025/GSRMH-SDDO-ING.LNCS, con Hoja de Registro y Control N.º 00610 de fecha 14 de febrero 2025, Informe N.º 260--2025/GRP-402420 de fecha 14 de febrero del 2025; Resolución Gerencial Sub Regional N.º 057-2025/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 17 de febrero del 2025, Carta N.º 252-2025/GRP-402000, de fecha 17 de febrero del 2025, Carta N.º 008-2025-CY/Rep.Com.D.C.S, de fecha 25 de febrero del 2025, Informe N.º 474-2025/GRP-402000-402400, de fecha 26 de marzo del 2025, Informe N.º 153-2025/GRP-GSRMH-402400 de fecha 27 de marzo del 2025, Informe N.º 137-2025/GRP-402000-402410, de fecha 27 de marzo del 2025, Informe N.º 544-2025, de fecha 04 de abril del 2025; relacionada con la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA , CUI N.º 2539743 Y;**

**CONSIDERANDO**

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada No 021-2023/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 25 de julio del 2023, se firmó el CONTRATO N.º 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con CONSORCIO YAPATERA, con el objeto de Ejecutar la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", cuyo monto total asciende S/. 9,551, 256.02 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 02/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de Ciento Ochenta (180) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 530-2023/GOB.REG.PIURA, de fecha 29 de noviembre del 2023 se aprueba el Deductivo Vinculante N.º 01, por un monto de S/. 133,592.92 (Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Noventa y Dos con 92/100 Soles) Inc. IGV, que representa una incidencia de 1.399% del monto contractual,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 632-2023/GOB.REG.PIURA, de fecha 29 de diciembre del 2023, se aprueba el Deductivo Vinculante N.º 02, por un monto de S/. 33,371.02 (treinta y Tres Mil Trecientos Setenta y Uno con 02/100 Soles) Inc. IGV, que representa una incidencia de 0.349% del monto contractual,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 306-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 09 de mayo del 2024 se aprueba dejar sin efecto la RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 632-2023/GOB.REG.PIURA, de fecha 29 de diciembre del 2023, se aprueba el Deductivo Vinculante N.º 02, por un monto de S/. 33,371.02 (treinta y Tres Mil Trecientos Setenta y Uno con 02/100 Soles) Inc. IGV,



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 120 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 ABR 2025

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 415-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 10 de julio del 2024 se aprueba el Deductivo Vinculante N° 03, por un monto de S/. 104,568.49 (Ciento Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 49/100 Soles) Inc. IGV,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 106-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 04 de octubre del 2024 se aprueba el Adicional de obra N° 01, por un monto de S/. 145,729.32 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Veintinueve con 32/100 Soles) Inc. IGV., con una incidencia de 1.53% del monto contractual

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 257-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 13 de agosto del 2024 se aprueba el Adicional de obra N° 03, por un monto de S/. 339,875.90 (Trecientos Treinta y Nueve Mil Ocho Cientos Setenta y Cinco con 90/100 Soles) Inc. IGV., con una incidencia de 3.55% del monto contractual,

Que, mediante Carta N° 062-2024-CY/Rep.Com.D.C.S., con Hoja de Registro y Control N° 8163 de fecha 18 diciembre del 2024, CONSORCIO YAPATERA, presenta la Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", para su revisión y aprobacion dentro del plazo de ley, que presenta un costo total de S/. 10,092,403.05 ( Diez Millones Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Tres con 05/100 Soles )inc. IGV y como saldo a favor S/. 305,749.88 (Trecientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 88/100 Soles) inc. IGV,

Que, mediante Informe N° 4051-2024/GRP-402420 de fecha 23 de diciembre del 2024, la Sub Dirección de la División de Obras alcanza el informe referido a liquidación de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante proveido inserto de fecha 30 de diciembre del 2024 en el Informe N° 302-2024/GRP-02000-402300-TESORERIA-CAJA de fecha 27 de diciembre del 2024 y en atención al Informe N° 197-2024/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD de fecha 26 diciembre del 2024; la Oficina Sub Regional de Administración alcanza información financiera -Contable y copias de los comprobantes y notas de pago de valorizaciones del año 2023 y 2024; de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", dando a conocer, que se le ha girado a CONSORCIO YAPATERA, el monto total de S/. 9,786,653.33 (Nueve Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 33/100 Soles,

Que, mediante carta N° 002-2025/GSRH/DSRIR-SDDO-ING. L.N.C.S., con Hoja de Registro y Control N° 00610, de fecha 14 de febrero del 2025, que realizada la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el monto final contractual de la Liquidación Financiera del Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No **120** - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

**09 ABR 2025**

asciende a S/. 9,850,131.46 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 46/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista S/. 63,478.13 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 13/100 Soles), mismo que corresponde a la Oficina de la Sub División de Obras aprobar la presente liquidación dando conformidad,

Que, mediante Informe N° 260-2025/GRP-402420 de fecha 14 de febrero del 2025, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, la Oficina de la Sub División de Obras otorga **CONFORMIDAD** en el cual observa la Liquidación presentada por CONSORCIO YAPATERA, respecto a la Liquidación Financiera del Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA”, determinándose como costo total el monto de S/. 9,850,131.46 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 46/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista de S/. 63,478.13 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 13/100 Soles) inc. IGV, de acuerdo a los cuadros de calculo que se adjuntan a la presente resolución por conceptos de: Deductivo Vinculante 01, corresponde S/. -113,214.34 (-Ciento Trece Mil Doscientos Catorce con 34/100 Soles) S/IGV, Deductivo Vinculante 03, corresponde S/. -88,617.36 (-Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Diecisiete con 36/100 Soles) S/IGV, Deductivo de Obra 04 S/. -3,511.78 (-Tres Mil quinientos Once con 78/100 Soles) S/IGV, Adicional de Obra 01 emergencia, corresponde S/. 123,499.42 (Ciento Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 42/100 Soles) S/IGV, Adicional de Obra N° 03, corresponde S/. 288,030.42 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil Treinta con 42/100 Soles) S/IGV, Reajuste Contrato Original corresponde S/. 79,824.48 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro con 48/100 Soles) S/IGV, Deducción de reajustes que no corresponden por adelanto directo S/. -9,958.00 (Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 00/100 Soles) S/IGV, y por adelanto de materiales S/. -22,768.58 (Veintidós Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 58/100 Soles) S/IGV, y se aplica máxima penalidad por incumplimiento contractual por el monto S/. 979,455.59 (Novecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 59/100 Soles), referido a la partida N° 06.01.11.01 ACOMETIDA RED EXTERIOR Y MEDIDOR ELECTRICIDAD,

Que mediante Resolución Gerencial Subregional Morropón Huancabamba N° 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de febrero del 2025, se resuelve: Artículo Primero : **Declarar Observada** la Liquidación Técnica y Financiera presentada por el contratista CONSORCIO YAPATERA, por ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA”, que presenta como costo total de obras S/. 10,092,403.05(Diez Millones Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Tres con 05/100 Soles), inc. IGV y saldo a favor del contratista de S/. 305,749.88(Trescientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 88/100 Soles) inc. IGV. Artículo Segundo: **Determinar**, como Costo total de Obra el monto de S/. 9,850,131.46(Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 46/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista CONSORCIO YAPATERA de S/. 63,478.13 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 13/100 Soles) inc. IGV. Artículo Tercero: **La Oficina Sub Regional de Administración procederá aplicar la penalidad máxima** por incumplimiento contractual, referido a la partida N° 06.01.11.01 Acometida Red Exterior y Medidor Electricidad, por el monto de S/. 979,455.59 (Novecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 59/100 Soles),



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 120 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 ABR 2025

Que, mediante Carta N° 252-2025/GRP-402000, de fecha 17 de febrero del 2025, la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba notifica al Señor Dante Cortegana Sánchez, representante Legal de CONSORCIO YAPATERA, declara observada la Liquidación Técnica Financiera por ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante Carta N° 008-2025-CY/Rep.Com.D.C.S., con Hoja de Registro y Control N° 00809 de fecha 25 de febrero del 2025, el Contratista CONSORCIO YAPATERA, solicita el consentimiento de la Liquidación de Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-y otros, concluyendo que procediendo a levantar las observaciones realizadas a su liquidación Técnico Financiera y contenidas en la Resolución Gerencial Sub Regional N° 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de febrero del 2025 y notificada el día 18 de febrero del 2025, por lo que no resulta aplicable dichas observaciones, y se deberá proceder a dejar sin efecto la misma y/o declarar su nulidad,

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 085-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 19 de marzo del 2025, Aprobar la Reducción de Prestación de Obra en vía de regularización en el marco del Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 11 de agosto del 2023, respecto a la partida N° 06.01.11.01 Acometida Red Exterior y Medidor Electricidad, en el marco de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", la misma que asciende al monto de S/. 4,145.17 (Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cinco con 17/100 Soles) inc. Gastos Generales, Utilidad e IGV, teniendo un porcentaje de incidencia de -0.04% del monto del contrato original,

Que, mediante Adenda N° 004-2025 del Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G- Ejecución de la Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", modifica la Cláusula Tercera: Monto Contractual del Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G para reducir del monto del contrato principal modificado mediante la Adenda N° 003-2024, la suma de S/. 4,145.17 (Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Cinco con 17/100 Soles), aprobado mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 085-2025, cuyo monto debe ser deducido del monto del contrato principal modificado de S/. 9,798,530.82 (Nueve Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Treinta con 83/100 Soles) a S/. 9,794,385.66 (Nueve Millones Setecientos Noventa y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Cinco con 66/100 Soles),

Que, mediante Informe N° 474-2025/GRP-402000-402400-402420 de fecha 26 de marzo del 2025, el Sub Director de la División de Obras reevalúa la Liquidación de Obra que modifica la Resolución Gerencial Sub Regional N° 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de febrero del 2025, realizando los cálculos y se determina bajo los fundamentos antes expuestos, aprobar la nueva liquidación de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 120 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 ABR 2025

Que, mediante Informe N° 153-2025/GRP-GSRMH-402400 de fecha 27 de marzo del 2025, el Director Sub Regional de Infraestructura solicita sea remitido a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, a fin de emita opinión legal respecto a la procedencia de emisión de acto resolutivo aprobando la liquidación final del contrato de la ejecución de la Obra, teniendo en cuenta la reducción de meta de la partida N° 06.01.11.01 Acometida Red Exterior y Medidor Electricidad de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante Informe N° 0137-2025/GRP-402000-402100, el Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal emite Opinión y recomienda emitir Acto Resolutivo rectificando la Resolución N° 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-D del 27 de febrero del 2025, aprobado por la Entidad pero con la Observación formulada por el contratista, contenida en la carta N° 008-2025-CY/Rep.Com.D.C.S., de fecha 24 de febrero del 2025; teniendo en cuenta a los actuados adjuntos, a tenor del numeral 209.5 del artículo 209 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2028-EF,

Que, mediante Informe N° 544-2025/GRP-402420 de fecha 04 de abril del 2025, después de haber realizado los cálculos nuevos y se determina bajo los fundamentos antes expuestos, aprobar la nueva liquidación de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", la Oficina de la Sub División de Obras otorga **CONFORMIDAD**, determinándose como costo total el monto de S/. 9,914,975.38 (Nueve Millones Novecientos Catorce Mil Novecientos Setenta y Cinco con 38/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista de S/. Ciento Veintiocho Mil Trescientos Veintidós con 05/100 Soles) inc. IGV, de acuerdo a los cuadros de calculo que se adjuntan a la presente resolución del siguiente detalle:

1. CONTRATO VIGENTE S/IGV

|                                                       |     |              |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1.1 Contrato Original                                 | S/. | 8,094,284.76 |
| Deductivo Vinculante 01(RGGR N° 53-2023)              |     | (113,214.34) |
| Deductivo Vinculante 03 (RGGR N° 415-2024)            |     | (88,617.36)  |
| Adicional de Obra N° 01 emergencia (RGGR N° 106-2024) |     | 123,499.42   |
| Adicional de Obra N° 03 (RGGR N° 257-2024)            |     | 288,030.42   |
| Deductivo de Obra N° 04 ( RGSR N° 085-2025)           |     | -3,511.78    |
| Por partida no ejecutada (Acometida)                  |     |              |
| Reajustes del Contrato Principal                      |     | 134,776.96   |
| Deducción de Adelanto Directo                         |     | -9,958.00    |
| Deducción de adelanto de Adelanto de Materiales       |     | -22.768.58   |

**TOTAL, CONTRATO VIGENTE S/. 8,402,521.51**

1.2 PAGADO

|                   |     |              |
|-------------------|-----|--------------|
| Contrato Original | S/. | 7,882,244.17 |
|-------------------|-----|--------------|



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No **120** - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

**09 ABR 2025**

Adicionales 411,529.84

**TOTAL PAGADO** **S/. 8,293,774.01**

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** **S/. 108,747.50**

**2. ADELANTOS S/ IGV**

**2.1 ADELANTO DIRECTO**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Autorizado | (809,428.47)      |
| Amortizado | <u>809,428.47</u> |

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** **S/. 0.00**

**3. ADELANTO DE MATERIALES**

|            |                |
|------------|----------------|
| Autorizado | (1,618,856.95) |
| Amortizado | 1,618,856.95   |

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** **S/. 0.00**

**4. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 4.1 Autorizado | 1,512,453.87          |
| 4.2 Pagado     | <u>(1,492,879.32)</u> |

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** **S/. 19,574.55**

**RESUMEN**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Contrato Vigente S/ IGV                         | S/. 108,747.50       |
| 2. Adelanto Directo y Adelanto de Materiales S/IGV | S/. 0.00             |
| 3. Impuesto General a las Ventas IGV               | <u>S/. 19,574.55</u> |

**SALDO CONTRACTUAL A FAVOR DEL CONTRATISTA** **S/. 128,322.05**

Que, mediante Informe N° 544-2025/GRP-402420 de fecha 04 de abril del 2025, después de haber realizado los cálculos nuevos que se determina bajo los fundamentos antes expuestos, aprobar la nueva liquidación de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", la Oficina de la Sub División de Obras otorga **CONFORMIDAD**, determinándose como costo total el monto de S/. 9,914,975.38 (Nueve Millones



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 120 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 ABR 2025

Novcientos Catorce Mil Novcientos Setenta y Cinco con 38/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista CONSORCIO YAPATERA de S/. 128,322.05 (Ciento Veintiocho Mil Trescientos Veintidós con 05/100 Soles) inc. IGV,

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. – RECTIFICAR EL ARTICULO SEGUNDO** de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de febrero del 2025, quedando en los siguientes términos:

DICE:

**ARTICULO SEGUNDO, DETERMINAR**, como Costo total de Obra el monto de S/. 9,850.131.46 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 46/100 Soles) Inc. IGV y Saldo a favor del Contratista CONSORCIO YAPATERA S/. 63,478.13 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 13/100 Soles) inc. IGV.

DEBE DECIR:

**ARTICULO SEGUNDO. - DETERMINAR**, como Costo total de Obra S/. 9,914,975.38 (Nueve Millones Novcientos Catorce Mil Novcientos Setenta y Cinco con 38/100 Soles) inc. IGV. y saldo a favor del Contratista CONSORCIO YAPATERA S/. 128,322.05 (Ciento Veintiocho Mil Trescientos Veintidós con 05/100 Soles) inc. IGV.

**ARTICULO SEGUNDO. – Dejar sin efecto el ARTICULO TERCERO** de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de febrero del 2025, de acuerdo a la Resolución Gerencial Sub regional N° 085-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 19 de marzo 2025, **que resuelve** aprobar la Reducción de Prestación de Obra en Vía de regularizaron en el marco del contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 11 de agosto del 2023, respecto a la Partida N° 06.01.11.01 COMETIDA RED EXTERIOR Y MEDIDOR ELECTRICIDAD.

**ARTICULO TERCERO. – Quedan subsistentes los demás extremos** de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 17 de febrero del 2025 que no se opongan a la presente resolución.

**ARTICULO CUARTO. – Dispóngase la remisión de copias certificadas a Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios de la entidad, para que se determine la responsabilidad del Supervisor de la obra**



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 120 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 ABR 2025

materia de la presente liquidación y jefes inmediatos que han incurrido en la omisión del trámite de la resolución de reducción de la partida N° 06.01.11.01 ACOMETIDA RED EXTERIOR Y MEDIDOR ELECTRICIDAD.

**ARTICULO QUINTO** - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y al Sr. CORTEGANA SANCHEZ DANTE, representante Legal de CONSORCIO YAPATERA, con domicilio legal Calle Cuzco 322 Int. 03, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón. Correo Electrónico: ingenieriamodernaadm@gmail.com

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA  
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY  
CIP 107258  
Gerente Sub Regional



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 120 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 09 ABR 2025

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 022-2023

EJECUCION DE OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA "

UBICACIÓN  
Departamento PIURA  
Provincia MORROPON  
Distrito CHULUCANAS  
Localidad CENTRO POBLADO DE YAPATERA

PROCESO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG. PIURA-GSRMH-G.

NÚMERO DE CONTRATO : Contrato N° 022-2023- GOB.REG.PIURA-GSRMH-G.-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA.

CONTRATISTA : CONSORCIO YAPATERA.

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR A&D

MONTO CONTRACTUAL : S/. 9,551,256.02 Inc. IG.V.

PLAZO DE EJECUCION : 180 D.C.

FECHA DE ENTREGA DE TERRERO : 22/08/2023

FECHA DE INICIO DE OBRA : 24/08/2023

AMPLIACION DE PLAZO 01 : IMPROCEDENTE

AMPLIACION DE PLAZO 02 : IMPROCEDENTE (RGSR N° 003-2024)

AMPLIACION DE PLAZO PARACIAL 01 : 30 DC. RGSR N° 158-2024

DEDUCTIVO VINCULATE 01 : S/. 133,591.92 (RGSR N° 530-2023)

ADICIONAL DE OBRA 01 : S/. 145,729.32 (RGSR N° 106-2024)

DEDUCTIVO VINCULANTE 02 : S/. 33,371.02 (RGSR N° 632-2023)

DEDUCTIVO VINCULANTE 03 : S/. 104,568.49 (RGSR N° 415-2024)

ADICIONAL DE OBRA 03 : S/. 339,875.90 (RGSR N° 257-2024)



## PROYECTO

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON- HUANCABAMBA

CONTRATISTA    **CONSORCIO YAPATERA**

**SUPERVISIÒN      CONSORCIO SUPERVISOR A&D**

AÑO 2023 - 2024

**MONTO EJECUTADO : S/.**

9.914.975.38

| FECHA            | C/P                                                | VALORIZACION | Nº      | SIAF      | CUENTA<br>CORRIENTE | MONTO<br>PAGADO     |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------|---------------------|
| 22.08.2023       | 286.08. al 288.08                                  | ADELANTO     | DIRECTO | 1189-2023 | 0631-062784         | 916,920.60          |
|                  | 285.08                                             | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 1189-2023 | 0631-062784         | 38,205.00           |
| 22.09.2023       | 526.09. al 530.09/552.09/600.10-6001.10            | ADELANTO     | MATER.  | 1189-2023 | 0631-062784         | 1,833,841.20        |
| 04.10.2023       | 526.09-599.10                                      | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 1423-2023 | 0631-062784         | 76,410.00           |
| 15.09.2023       | 486.09                                             | VAL-01       |         | 1423-2023 | 0631-062784         | 202,373.95          |
|                  | 487.09                                             | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 1423-2023 | 0631-062784         | 8,432.00            |
| 24.10.2023       | 878.10-880.10-881.10                               | VAL-02       |         | 1423-2023 | 0631-062784         | 904,027.91          |
|                  | 879.10                                             | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 1423-2023 | 0631-062784         | 37,668.00           |
| 17.11.2023       | 1194.11-1196.11-1197.11                            | VAL-03       |         | 1423-2023 | 0631-062784         | 846,062.75          |
|                  | 1195.11                                            | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 1423-2023 | 0631-062784         | 35,253.00           |
| 12.12.2023       | 1550.12-1552.12-1553.12                            | VAL-04       |         | 1423-2023 | 0631-062784         | 750,165.96          |
|                  | 1551.12                                            | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 1423-2023 | 0631-062784         | 31,257.00           |
| 22.12.2023       | 1784.12-1786.12                                    | VAL-05       |         | 1423-2023 | 0631-062784         | 604,871.96          |
|                  | 1785.12                                            | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 1423-2023 | 0631-062784         | 25,203.00           |
| 01.02.2024       | 046.02-048.02                                      | VAL-06       |         | 009-2024  | 0631-062784         | 371,102.44          |
|                  | 047.02                                             | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 009-2024  | 0631-062784         | 15,463.00           |
| 19.02.2024       | 178.02-180.02                                      | VAL-07       |         | 009-2024  | 0631-062784         | 556,040.40          |
|                  | 179.02                                             | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 009-2024  | 0631-062784         | 23,168.00           |
| 15.03.2024       | 551.03-553.03                                      | VAL-08       |         | 009-2024  | 0631-062784         | 535,053.46          |
|                  | 552.03                                             | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 009-2024  | 0631-062784         | 22,294.00           |
| 18.04.2024       | 9.24.81.2400142 al                                 | VAL-09       |         | 686-2024  | 0631-062784         | 755,232.61          |
| 17.05.2024       | 955.24.81.2400631                                  | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 698-2024  | 0631-062784         | 31,467.00           |
| 17.05.2024       | 955.24.81.2400603                                  | VAL-10       |         | 955-2024  | 0631-062784         | 133,557.66          |
|                  | 955.24.81.2400626                                  | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 955-2024  | 0631-062784         | 5,565.00            |
| 19.06.2024       | 955.24.81.2401092                                  | VAL-11       |         | 955-2024  | 0631-062784         | 116,520.35          |
|                  | 955.24.81.2401105                                  | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 955-2024  | 0631-062784         | 4,855.00            |
| 27.09.2024       | 55.24.81.2402584                                   | VAL-12       |         | 955-2024  | 0631-062784         | 237,822.05          |
|                  | 955.24.81.2402604                                  | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 955-2024  | 0631-062784         | 9,909.00            |
|                  | 955.24.81.2400868                                  | VAL-13       |         | 955-2024  | 0631-062785         | 165,412.81          |
|                  | 955.24.81.2400868                                  | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 955-2024  | 0631-062786         | 6,893.00            |
| 31.05.2024       | 955.24.81.2400868                                  | VAL-01       | ADIC.   | 955-2024  | 0631-062784         | 139,900.32          |
|                  | 55.24.81.2400899                                   | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 955-2024  | 0631-062784         | 5,829.00            |
| 30.10.2024       | 2202.24.81.2403211                                 | VAL-02, 03   | ADIC.   | 2202-2024 | 0631-062784         | 326,280.90          |
|                  | 2202.24.81.240321                                  | DETRACCIÓN   | SUNAT   | 2202-2024 | 0631-062784         | 13,595.00           |
|                  |                                                    |              |         |           |                     |                     |
|                  |                                                    |              |         |           |                     |                     |
|                  |                                                    |              |         |           |                     |                     |
|                  |                                                    |              |         |           |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>     | <b>PAGADO</b>                                      |              |         |           |                     | <b>9,786,653.33</b> |
|                  | SALDO A FAVOR ADELANTOS                            |              |         |           |                     |                     |
|                  | SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) ==> |              |         |           |                     | <b>19,574.55</b>    |
|                  | SALDO A FAVOR CONTRATO S/IGV                       |              |         |           |                     | <b>108,747.50</b>   |
| <b>INVERSION</b> | <b>DE OBRA</b>                                     |              |         |           |                     | <b>9,914,975.38</b> |

CALCULOS OBTENIDOS EN BASE A LOS INFORMES:  
INFORME Nº 197-2024/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD

