



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 013-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 13 ENE 2025

VISTOS, La Carta N° 47-2024-LALR/CHP-RC, Hoja de Registro y Control N° 07971, de fecha 13 diciembre del 2024, Carta N° 48-2024-LALA/CHP-RC, con Hoja de Registro y Control N° 08006 de fecha 17 diciembre del 2024, Informe N° 3966-2024/GRP-402420, de fecha 17 diciembre del 2024, Informe N° 001-2025/GRP-402420-ELO, de fecha 07 de enero del 2025 y Memorando N° 01 -2025/GRP-402420 de fecha 08 de enero del 2025; relacionada con el Servicio de Consultoría Para Supervisión y Liquidación de la OBRA: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA"**, CUI N° 2400481 Y;

CONSIDERANDO


Que, mediante CONTRATO N° 035-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G-SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA", de fecha 21 de noviembre del 2022, por el monto de S/. 438,514.20 (Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Catorce con 20/100 Soles), con un plazo de ejecución de Doscientos Cuarenta (240) días calendario. (210) días calendario corresponden a la supervisión de obra y (30) días calendario para la liquidación de obra),

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 064-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 26 de enero del 2024, se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 01, por 46 días calendario para ejecutar el Servicio de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 525-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 19 de setiembre del 2024, se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 por 20 días calendario para ejecutar el Servicio de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA". El plazo por la supervisión realmente ejecutado 275 días calendario y que de acuerdo al sistema de contratación, en la liquidación descontó 1 día calendario no ejecutado,

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 755-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G de fecha 13 de diciembre del 2024, se resuelve aprobar la nueva tarifa diaria de la Supervisión de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR - PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA", quedando como nueva tarifa diaria, el monto de S/. 2,011.92 (Dos Mil Once con 92/100 Soles), el cual, multiplicado por 20 días de ampliación de plazo, debe pagarse el monto de S/. 40,238.40 (Cuarenta Mil Doscientos Treinta y Ocho con 40/100 Soles),

Que, mediante Carta N° 47-2024-LALR/CHP-RC con Hoja de Registro y Control N° 07971 de fecha 13 de diciembre del 2024, el CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA, presenta la Liquidación Final Técnica y Financiera del Servicio de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA", con un saldo a favor del Servicio de Supervisión, el monto de S/. 75,564.25 (Setenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro con 25/100 Soles), para su revisión y aprobación dentro del plazo de ley,





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 013 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 13 ENE 2025

Que, mediante Carta N° 48-2024-LALR/CHP-RC con Hoja de Registro y Control N° 08006 de fecha 17 de diciembre del 2024, el CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA, presenta la Liquidación de la Supervisión Complementario de Consultoría para la Supervisión y Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA", con un saldo a favor de la Supervisión de S/. 66,309.42 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Nueve con 42/100 Soles), para su revisión y aprobación dentro del plazo de ley,

Que, mediante Informe N° 3966-2024/GRP-402420 de fecha 17 de diciembre del 2024, la División de Obras alcanza el informe referido a liquidación de Contrato de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante proveído inserto de fecha 26 de diciembre del 2024 en el Informe N° 299-2024/GRP-402000-402300-TESORERIA-CAJA de fecha 19 de diciembre del 2024 y en atención al Informe N° 191-2024/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD de fecha 18 diciembre del 2024; la Oficina Sub Regional de Administración alcanza información financiera -Contable y copias de los comprobantes y notas de pago de valorizaciones del año 2023 y 2024; del Servicio de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Obra: : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA", dando a conocer, que se le ha girado a CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA, el monto total de S/. 502,979.64 (Quinientos Dos Mil Novecientos Setenta y Nueve con 64/100 Soles,

Que, mediante Informe N° 001-2025/GRP-402420-ELO, de fecha 07 de enero del 2025, en atención al Informe N° 01-2025/GRP-402420-ELO-AMCA de fecha 07 enero del 2025; que realizada la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el monto final contractual por Servicio de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Obra : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA", asciende a S/. 569,289.00 (Quinientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) inc. IGV, devolución del fondo de Garantía retenido por S/ 53,106.25 (Cincuenta y Tres Mil Ciento Seis con 25/100 Soles), y saldo a favor de CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA por Servicio de Supervisión es de S/ 66,309.36 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Nueve con 36/100 Soles), el mismo que corresponde a la Oficina de Sub División de Obras aprobar la presente liquidación dando conformidad del siguiente detalle:

1. CONTRATO VIGENTE S/IGV	S/. 482,448.30
1.1 Contrato Original	S/. 371,622.20
Supervisión de Obra	S/. 358,053.20
Revisión y Liquidación de Obra	S/. 13,569.00
Modificación Contractual	
Ampliación de plazo N° 01 (RGSR 064-2024)	S/. 78,430.78
Ampliación de plazo N° 02 (RGSR 525-2024)	S/. 34,100.34
Reducción por plazo no ejecutado (01 día)	S/. (1,705.02)





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 013 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 13 ENE 2025

TOTAL, CONTRATO VIGENTE S/. 482,448.30

1.2 PAGADO

Contrato Vigente 426,253.93

TOTAL, S/. 426,253.93

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 56,194.37

2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

2.1 Autorizado S/. 86,840.69
2.2 Pagado (76,725.71)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 10,114.99

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

3.1 Retenida S/. 53,106.25
3.2 Pagada S/. 0.00

SALDO POR DEVOLVER S/. 53,106.25

RESUMEN

1. Contrato Vigente S/ IGV S/. 56,194.37
2. Impuesto General a las Ventas IGV S/. 10,114.99
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 66,309.36
3. Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) S/. 53,106.25

Que, mediante Memorando N° 01-2025/GRP-402420 de fecha 08 de enero del 2025, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes en atención al informe N.º 001-2025/GRP-402420-ELO, de fecha 07 de enero del 2025, la Oficina de la Sub División de Obras otorga **CONFORMIDAD** en el cual aprueba la Liquidación presentada por CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA, respecto al Contrato de Consultoría para Supervisión y Liquidación de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. 1-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA", determinándose como costo total el monto de S/569,289.00 (Quinientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) inc. IGV, devolución del fondo de Garantía retenido por S/ 53,106.25 (Cincuenta y Tres Mil Ciento Seis con 25/100 Soles), y saldo a favor de





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 013 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 13 ENE 2025

CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA por Servicio de Supervisión es de S/ 66,309.36 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Nueve con 36/100 Soles), inc. IGV,

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR la liquidación del contrato N° 035-2022/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, Servicio de Consultoría para Supervisión y Ejecución de la Obra: “**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA- DEPARTAMENTO DE PIURA**”, CUI N° 2400481, la misma que determina un costo total de S/. 569,289.00 (Quinientos Sesenta y Nueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve con 00/100 Soles) inc. IGV, para efectos contables se adjunta los Anexos I y II de igual forma los datos técnicos para la Liquidación Financiera,

ARTICULO SEGUNDO. – PRECISAR, que existe saldo pendiente por Liquidación Contractual a favor de **CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA** por el monto de S/. S/ 66,309.36 (Sesenta y Seis Mil Trescientos Nueve con 36/100 Soles), inc. IGV,

ARTICULO TERCERO. - La Oficina Sub Regional de Administración, realizará la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento a **CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA**, del contrato del Servicio, la suma de S/. 53,106.25 (Cincuenta y Tres Mil Ciento Seis con 25/100 Soles),, equivale al 10% del monto total del contrato, efectuado en amparo a lo señalado en el numeral 149.4 del Artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, indicado en la Cláusula Séptima del contrato.

ARTICULO CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y **CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA**, con domicilio legal Mz. C Lote 4 Asociación de Vivienda Juan Pablo II 3era Etapa- Distrito de San Martín de Porres-Provincia y Departamento de Piura. Correo Electrónico luislaura2454@yahoo.es

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVASE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 013 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 13 ENE 2025

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 035-2022

CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE.SS. I-2 MANCUCUR, DISTRITO DE SONDOR -PROVINCIA DE HUANCABAMBA-DEPARTAMENTO DE PIURA

UBICACIÓN	Departamento	PIURA
	Provincia	HUANCABAMBA
	Distrito	SONDOR
	Localidad	MANCUCUR

PROCESO DE SELECCIÓN : Concurso Público N° 004-2022.GOB.REG. PIURA-GSRMH-G.

NUMERO DE CONTRATO : Contrato N° 035-2022- GOB.REG.PIURA-GSRMH-G.-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN Tarifa Diaria.

CONSULTOR : CONSORCIO HUANCABAMBA PIURA.

MONTO CONTRACTUAL : S/. 438,514.20 Incluye IGV.

SUPERVISION DE OBRA : S/. 422,502.78

LIQUIDACION DE OBRA : S/. 16,011.42

PLAZO DE SUPERVISION : 240 D.C.

PLAZO DE SUPERVISION DE OBRA : 210 D.C.

PLAZO DE LIQUIDACION DE OBRA : 30 D.C.

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : RGSR N° 064-2024 por 46 dc

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : RGSR N° 525-2024 POR 20 DC.

PLAZO REAL DE SUPERVISION : 275 D.C.

FECHA DE INICIO DE SUPERVISION : 01/12/2022

FECHA DE TERMINO REAL : 15/09/2024

FECHA DE RECEPCION DE OBRA : 16/10/2024



ANEXO N° 01

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE SS I-12 MANCUCUR-DISTRITO DE SONDOR

CONSORCIO HUANCABAMBA

LUIS ANTONIO LAURA RAMON

2023-2024

PROYECTO

CONTRATISTA

ÍÑOS

1. EJECUTADO:

569,289.00

MES	VALORIZACIONES										DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
	CIP N°	N° VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL	I.G.V.	MONTO BRUTO VALORIZADO	GARANTIA (10%)	SUNAT	COACTIVA					
03/2023		VAL.01	52,855.47	-	-	9,513.98	62,369.45	14,617.14	7,484.00	-	22,101.14	40,268.31			
08/2023		VAL.02	35,805.32	-	-	6,444.96	42,250.28	14,617.14	5,070.00	-	19,687.14	22,563.14			
10/2023		VAL.03	52,855.47	-	-	9,513.98	62,369.45	14,617.14	7,484.00	-	22,101.14	40,268.31			
01/2024		VAL.04	51,150.45	-	-	9,207.08	60,357.53	-	7,243.00	-	7,243.00	53,114.53			
02/2024		VAL.05	52,855.49	-	-	9,513.99	62,369.48	-	7,484.00	-	7,484.00	54,885.48			
03/2024		VAL.06	51,150.45	-	-	9,207.08	60,357.53	-	7,243.00	-	7,243.00	53,114.53			
04/2024		VAL.07	52,855.53	-	-	9,513.99	62,369.52	-	7,484.00	-	7,484.00	54,885.52			
05/2024		VAL.08	17,050.17	-	-	3,069.03	20,119.20	9,254.83	2,414.00	-	11,668.83	8,450.37			
06/2024		VAL.09	52,855.53	-	-	9,513.99	62,369.52	-	7,484.00	-	7,484.00	54,885.52			
07/2024		VAL.10	6,820.07	-	-	1,227.61	8,047.68	-	966.00	-	966.00	7,081.68			
RESUMEN															
CONTRATO PRINCIPAL							569,289.00								
REAJUSTE NETO							426,253.93								
ADICIONAL							-								
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%							-								
M O N T O P A R C I A L							76,725.71								
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =>							502,979.64	53,106.25	60,356.00	-	113,462.25	389,517.39			
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO							56,194.37								
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18%) =>							10,114.99								
REDONDEO							-								
COSTO TOTAL DEL SERVICIO							569,289.00								

LIQUIDO PAGADO S/ 312,791.68

TOTAL DESCUENTOS PAGADO (IGV 18 %) S/ 113,462.25





M O N T O P A R C I A L S/ 76,725.71

SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) => S/ 502,979.64

SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO S/ 56,194.37

SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) : S/ 10,114.99

COSTO TOTAL DEL SERVICIO S/ 569,289.00



250

ANEXO N° 2

PROYECTO

CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EE SS I-12 MANCUCUR-DISTRITO DE SONDOR

CONTRATISTA CONSORCIO HUANCABAMBA

RESPONSABLE LUIS ANTONIO LAURA RAMON

AÑO 2023-2024

MONTO EJECUTADO : S/. 569,289.00

FECHA	G/P	VALORIZACION	N°	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
03.03.2023	0015.03	VAL 01		247-2023	0631-062784	40,268.31
	0016.03	DETRACCIÓN	SUNAT	247-2023	0631-062784	7,484.00
	0017.03	GARANTIA	GSRMH	247-2023	0631-062784	14,617.14
22.08.2023	0289.08	VAL 02		247-2023	0631-062784	22,563.14
	0290.08	DETRACCIÓN	SUNAT	247-2023	0631-062784	5,070.00
	0291.08	GARANTIA	GSRMH	247-2023	0631-062784	14,617.14
12.10.2023	0714.10	VAL 03		247-2023	0631-062784	40,268.31
	0715.10	DETRACCIÓN	SUNAT	247-2023	0631-062784	7,484.00
	0716.10	GARANTIA	GSRMH	247-2023	0631-062784	14,617.14
23.10.2023	0857.10	VAL 04		247-2023	0631-062784	53,114.53
	0858.10	DETRACCIÓN	SUNAT	247-2023	0631-062784	7,243.00
21.11.2023	1227.11	VAL 05		247-2023	0631-062784	54,885.48
	1228.11	DETRACCIÓN	SUNAT	247-2023	0631-062784	7,484.00
13.12.2023	1585.12	VAL 06		247-2023	0631-062784	53,114.53
	1586.12	DETRACCIÓN	SUNAT	247-2023	0631-062784	7,243.00
20.02.2024	0218.02	VAL 07		198-2024	0631-062784	54,885.52
	0219.02	DETRACCIÓN	SUNAT	198-2024	0631-062784	7,484.00
01.07.2024	953.24.81.2401283	VAL 08		953-2024	0631-062784	8,450.37
	953.24.81.2401345	DETRACCIÓN	SUNAT	953-2024	0631-062784	2,414.00
	953.24.65.2401284	GARANTIA	GSRMH	953-2024	0631-062784	9,254.83
01.07.2024	953.24.81.2401282	VAL 9		953-2024	0631-062784	54,885.52
	953.24.81.2401347	DETRACCIÓN	SUNAT	953-2024	0631-062784	7,484.00
18/08/2024	953.24.81.2402476	VAL 10		953-2024	0631-062784	7,081.68
	953.24.81.2402491	DETRACCIÓN	SUNAT	953-2024	0631-062784	966.00
TOTAL						569,289.00
SALDO A FAVOR ADELANTOS						
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>						10,114.99
SALDO A FAVOR CONTRATO S/IGV						56,194.37
TOTAL DEL SERVICIO						569,289.00

