



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 057 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

17 FEB 2025

VISTOS, La Carta N.º 062-2024-CY/REP.COMD.C.S, con Hoja de Registro y Control N.º 8163, de fecha 18 de diciembre del 2024, Informe N.º 4051-2024/GRP-402420 de fecha 23 diciembre del 2024, Carta N.º 002-2025/GSRMH-SDDO-ING.LNCS, con Hoja de Registro y Control N.º 00610 de fecha 14 de febrero 2025, Informe N.º 260--2025/GRP-402420 de fecha 14 de febrero del 2025; relacionada con la Ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA , CUI N.º 2539743 Y;**

CONSIDERANDO

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada No 021-2023/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 25 de julio del 2023, se firmó el CONTRATO N.º 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con CONSORCIO YAPATERA, con el objeto de Ejecutar la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", cuyo monto total asciende S/. 9,551, 256.02 (Nueve Millones Quinientos Cincuenta y Uno Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 02/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de Ciento Ochenta (180) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 530-2023/GOB.REG.PIURA, de fecha 29 de noviembre del 2023 se aprueba el Deductivo Vinculante N.º 01, por un monto de S/. 133,592.92 (Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos Noventa y Dos con 92/100 Soles) Inc. IGV, que representa una incidencia de 1.399% del monto contractual,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 632-2023/GOB.REG.PIURA, de fecha 29 de diciembre del 2023, se aprueba el Deductivo Vinculante N.º 02, por un monto de S/. 33,371.02 (treinta y Tres Mil Trecientos Setenta y Uno con 02/100 Soles) Inc. IGV, que representa una incidencia de 0.349% del monto contractual,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 306-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 09 de mayo del 2024 se aprueba dejar sin efecto la RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 632-2023/GOB.REG.PIURA, de fecha 29 de diciembre del 2023, se aprueba el Deductivo Vinculante N.º 02, por un monto de S/. 33,371.02 (treinta y Tres Mil Trecientos Setenta y Uno con 02/100 Soles) Inc. IGV,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N.º 415-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 19 de julio del 2024 se aprueba el Deductivo Vinculante N.º 03, por un monto de S/. 104,568.49 (Ciento Cuatro Mil Quinientos Sesenta y Ocho con 49/100 Soles) Inc. IGV,



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

17 FEB 2025

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 106-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 04 de octubre del 2024 se aprueba el Adicional de obra N° 01, por un monto de S/. 145,729.32 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Veintinueve con 32/100 Soles) Inc. IGV., con una incidencia de 1.53% del monto contractual

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 257-2024/GOB.REG.PIURA, de fecha 13 de agosto del 2024 se aprueba el Adicional de obra N° 03, por un monto de S/. 339,875.90 (Trecientos Treinta y Nueve Mil Ocho Cientos Setenta y Cinco con 90/100 Soles) Inc. IGV., con una incidencia de 3.55% del monto contractual,

Que, mediante Carta N° 062-2024-CY/Rep.Com.D.C.S., con Hoja de Registro y Control N° 8163 de fecha 18 diciembre del 2024, CONSORCIO YAPATERA, presenta la Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", para su revisión y aprobación dentro del plazo de ley, que presenta un costo total de S/. 10,092,403.05 (Diez Millones Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Tres con 5/100 Soles)inc. IGV y como saldo a favor S/. 305,749.88 (Trecientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 88/100 Soles) inc. IGV,

Que, mediante Informe N° 4051-2024/GRP-402420 de fecha 23 de diciembre del 2024, la Sub Dirección de la División de Obras alcanza el informe referido a liquidación de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA",

Que, mediante proveído inserto de fecha 30 de diciembre del 2024 en el Informe N° 302-2024/GRP-02000-402300-TESORERIA-CAJA de fecha 27 de diciembre del 2024 y en atención al Informe N° 197-2024/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD de fecha 26 diciembre del 2024; la Oficina Sub Regional de Administración alcanza información financiera -Contable y copias de los comprobantes y notas de pago de valorizaciones del año 2023 y 2024; de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", dando a conocer, que se le ha girado a CONSORCIO YAPATERA, el monto total de S/. 9,786,653.33 (Nueve Millones Setecientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres con 33/100 Soles,

Que, mediante carta N° 002-2025/GSRH/DSRIR-SDDO-ING. L.N.C.S., con Hoja de Registro y Control N° 00610, de fecha 14 de febrero del 2025, que realizada la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el monto final contractual de la Liquidación Financiera del Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", asciende a S/. 9,850,131.46 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 46/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista S/. 63,478.13 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 13/100 Soles), mismo que corresponde a la Oficina de la Sub División de Obras aprobar la presente liquidación dando conformidad del siguiente detalle,



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

17 FEB 2025

1. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 Contrato Original	S/.	8,094,284.76
Deductivo Vinculante 01		(113,214.34)
Deductivo Vinculante 03		(88,617.36)
Deductivo de Obra 04(partida no ejecutada)		(3,511.78)
Adicional de Obra N° 01 emergencia		123,499.42
Adicional de Obra N° 03		288,030.42
Reajuste contrato original		79,824.48
Deducción de reajuste que no corresponde (Ka)		
-Por Adelanto Directo		(9,958.00)
-Por Adelanto de Materiales		(22,768.58)

TOTAL, CONTRATO VIGENTE S/. **8,347,569.03**

1.2 PAGADO

Contrato Original	S/.	7,882,244.16
Adicionales		411,529.84

TOTAL, S/. **8,293,774.00**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. **53,795.03**

2. ADELANTOS S/ IGV

2.1 ADELANTO DIRECTO

Autorizado	(809,428.47)
Amortizado	809,428.47

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. **0.00**

3. ADELANTO DE MATERIALES

Autorizado	S/.	(1,618,856.95)
Amortizado		1,618,856.95

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. **0.00**

4. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

4.1 Autorizado	1,502,562.43
4.2 Pagado	(1,492,879.33)



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 057 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 1-7 FEB 2025

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 9,683.10

RESUMEN

1. Contrato Vigente S/ IG	S/. 53,795.03
2. Adelanto Directo y Adelanto de Materiales S/IGV	S/. 0.00
3. Impuesto General a las Ventas IGV	S/. 9,683.10
SALDO CONTRACTUAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 63,478.13
4 máxima Penalidad	S/ 979,455.59

Que, mediante Informe N° 260-2025/GRP-402420 de fecha 14 de febrero del 2025, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, la Oficina de la Sub División de Obras otorga **CONFORMIDAD** en el cual observa la Liquidación presentada por CONSORCIO YAPATERA, respecto a la Liquidación Financiera del Contrato N° 022-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – Ejecución de la Obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA”, determinándose como costo total el monto de S/. 9,850,131.46 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 46/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista de S/. 63,478.13 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 13/100 Soles) inc. IGV, de acuerdo a los cuadros de calculo que se adjuntan a la presente resolución por conceptos de: Deductivo Vinculante 01, corresponde S/. -113,214.34 (-Ciento Trece Mil Doscientos Catorce con 34/100 Soles) S/IGV, Deductivo Vinculante 03, corresponde S/. -88,617.36 (-Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Diecisiete con 36/100 Soles) S/IGV, Deductivo de Obra 04 S/. -3,511.78 (-Tres Mil quinientos Once con 78/100 Soles) S/IGV, Adicional de Obra 01 emergencia, corresponde S/. 123,499.42 (Ciento Veintitrés Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con 42/100 Soles) S/IGV, Adicional de Obra N° 03, corresponde S/. 288,030.42 (Doscientos Ochenta y Ocho Mil Treinta con 42/100 Soles) S/IGV, Reajuste Contrato Original corresponde S/. 79,824.48 (Setenta y Nueve Mil Ochocientos Veinticuatro con 48/100 Soles) S/IGV, Deducción de reajustes que no corresponden por adelanto directo S/. -9,958.00 (Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 00/100 Soles) S/IGV, y por adelanto de materiales S/. -22,768.58 (Veintidós Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 58/100 Soles) S/IGV, y se aplica máxima penalidad por incumplimiento contractual por el monto S/. 979,455.59 (Novecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 59/100 Soles), referido a la partida N° 06.01.11.01 ACOMETIDA RED EXTERIOR Y MEDIDOR ELECTRICIDAD,

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 057-2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 17 FEB 2025

2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DECLARAR OBSERVADA la liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista CONSORCIO YAPATERA, por Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA", que presenta como costo total de obra S/.10,092,403.05 (Diez Millones Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Tres con 05/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista S/. 305,749.88 (Trescientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Nueve con 88/100 Soles) inc. IGV,

ARTICULO SEGUNDO. – DETERMINAR, cómo Costo total de Obra el monto de S/. 9,850,131.46 (Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Ciento Treinta y Uno con 46/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista CONSORCIO YAPATERA S/. 63,478.13 (Sesenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 13/100 Soles) inc. IGV

ARTICULO TERCERO. – La Oficina Sub Regional de Administración procederá aplicar la penalidad máxima por incumplimiento contractual, referido a la partida N° 06.01.11.01 ACOMETIDA RED EXTERIOR Y MEDIDOR ELECTRICIDAD, por el monto de S/. 979,455.59 (Novecientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco con 59/100 Soles)

ARTICULO CUARTO. - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y al Sr. CORTEGANA SANCHEZ DANTE, representante Legal de CONSORCIO YAPATERA, con domicilio legal Calle Cuzco 322 Int. 03, Distrito de Chulucanas, Provincia de Morropón. Correo Electrónico: ingenieriamodernaadm@gmail.com

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 057 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

17 FEB 2025

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 022-2023

EJECUCION DE OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA "

UBICACIÓN
Departamento PIURA
Provincia MORROPON
Distrito CHULUCANAS
Localidad CENTRO POBLADO DE YAPATERA

PROCESO DE SELECCIÓN GSRMH-G. : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 021-2023/GOB.REG. PIURA-

NÚMERO DE CONTRATO : Contrato N° 022-2023- GOB.REG.PIURA-GSRMH-G.-

SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A SUMA ALZADA.

CONTRATISTA : CONSORCIO YAPATERA.

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR A&D

MONTO CONTRACTUAL : S/. 9,551,256.02 Inc. IG.V.

PLAZO DE EJECUCION : 180 D.C.

FECHA DE ENTREGA DE TERRERO : 22/08/2023

FECHA DE INICIO DE OBRA : 24/08/2023

AMPLIACION DE PLAZO 01 : IMPROCEDENTE

AMPLIACION DE PLAZO 02 : IMPROCEDENTE (RGSR N° 003-2024)

AMPLIACION DE PLAZO PARACIAL 01 : 30 DC. RGSR N° 158-2024

DEDUCTIVO VINCULATE 01 : S/. 133,591.92 (RGSR N° 530-2023)

ADICIONAL DE OBRA 01 : S/. 145,729.32 (RGSR N° 106-2024)

DEDUCTIVO VINCULANTE 02 : S/. 33,371.02 (RGSR N° 632-2023)

DEDUCTIVO VINCULANTE 03 : S/. 104,568.49 (RGSR N° 415-2024)

ADICIONAL DE OBRA 03 : S/. 339,875.90 (RGSR N° 257-2024)

PROYECTO

EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON- HUANCABAMBA

CONTRATISTA CONSORCIO YAPATERA

SUPERVISIÓN **CONSORCIO SUPERVISOR A&D**

AÑO 2023 - 2024

MONTO EJECUTADO : S/.

9.850.131,46

FECHA	G/P	VALORIZACION	N°	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
22.08.2023	286.08. al 288.08	ADELANTO	DIRECTO	1189-2023	0631-062784	916,920.60
	285.08	DETRACCIÓN	SUNAT	1189-2023	0631-062784	38,205.00
22.09.2023	526.09. al 530.09/552.09/600.10-6001.10	ADELANTO	MATER.	1189-2023	0631-062784	1,833,841.20
04.10.2023	526.09-599.10	DETRACCIÓN	SUNAT	1423-2023	0631-062784	76,410.00
15.09.2023	486.09	VAL-01		1423-2023	0631-062784	202,373.99
	487.09	DETRACCIÓN	SUNAT	1423-2023	0631-062784	8,432.00
24.10.2023	878.10-880.10-881.10	VAL-02		1423-2023	0631-062784	904,027.91
	879.10	DETRACCIÓN	SUNAT	1423-2023	0631-062784	37,668.00
17.11.2023	1194.11-1196.11-1197.11	VAL-03		1423-2023	0631-062784	846,062.75
	1195.11	DETRACCIÓN	SUNAT	1423-2023	0631-062784	35,253.00
12.12.2023	1550.12-1552.12-1553.12	VAL-04		1423-2023	0631-062784	750,165.96
	1551.12	DETRACCIÓN	SUNAT	1423-2023	0631-062784	31,257.00
22.12.2023	1784.12-1786.12	VAL-05		1423-2023	0631-062784	604,871.96
	1785.12	DETRACCIÓN	SUNAT	1423-2023	0631-062784	25,203.00
01.02.2024	046.02-048.02	VAL-06		009-2024	0631-062784	371,102.44
	047.02	DETRACCIÓN	SUNAT	009-2024	0631-062784	15,463.00
19.02.2024	178.02-180.02	VAL-07		009-2024	0631-062784	556,040.40
	179.02	DETRACCIÓN	SUNAT	009-2024	0631-062784	23,168.00
15.03.2024	551.03-553.03	VAL-08		009-2024	0631-062784	535,053.46
	552.03	DETRACCIÓN	SUNAT	009-2024	0631-062784	22,294.00
18.04.2024	9.24.81.2400142 al	VAL-09		686-2024	0631-062784	755,232.61
17.05.2024	955.24.81.2400631	DETRACCIÓN	SUNAT	698-2024	0631-062784	31,467.00
17.05.2024	955.24.81.2400603	VAL-10		955-2024	0631-062784	133,557.66
	955.24.81.2400626	DETRACCIÓN	SUNAT	955-2024	0631-062784	5,565.00
19.06.2024	955.24.81.2401092	VAL-11		955-2024	0631-062784	116,520.35
	955.24.81.2401105	DETRACCIÓN	SUNAT	955-2024	0631-062784	4,855.00
22.06.2024	55.24.81.2402584	VAL-12		955-2024	0631-062784	237,822.05
	955.24.81.2402604	DETRACCIÓN	SUNAT	955-2024	0631-062784	9,909.00
	955.24.81.2400868	VAL-13		955-2024	0631-062785	165,412.81
	955.24.81.2400868	DETRACCIÓN	SUNAT	955-2024	0631-062786	6,893.00
31.05.2024	955.24.81.2400868	VAL-01	ADIC.	955-2024	0631-062784	139,900.32
	55.24.81.2400899	DETRACCIÓN	SUNAT	955-2024	0631-062784	5,829.00
30.10.2024	2202.24.81.2403211	VAL-02, 03	ADIC.	2202-2024	0631-062784	326,280.90
	2202.24.81.240321	DETRACCIÓN	SUNAT	2202-2024	0631-062784	13,595.00
TOTAL	PAGADO					9,786,653.33
	SALDO A FAVOR ADELANTOS					
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					9,683.10
	SALDO A FAVOR CONTRATO S/IGV					53,795.03
DE OBRA						9,850,131.46

CALCULOS OBTENIDOS EN BASE A LOS INFORMES:
INFORME N° 197-2024/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD



REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MOROPON HUANCABAMBA

DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA CUI N° 2539743

Marzo de 2023

FECHA BASE:

PRESUPUESTO REFERENCIAL S/. 9,565,637.98

PRESUPUESTO CONTRATADO S/. 9,551,256.02

FACTOR DE RELACION 0.99849650

CONTRATISTA

ESTRUCTURAS

VALORIZACION		AVANCE MENSUAL (S/.)				COEF. DE REAJUSTE		REAJUSTE (S/.)				RECONOCIDO	
N°	PERIODO	PROGRAMADO		REAL		MES	"K"	PROGRAMADO		REAL		MENSUAL	ACUMULADO
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO				
01	Agro-23	176,182.76	176,182.76	82,189.81	82,189.81	Sep-23	1.009	1,585.64	1,585.64	739.71	739.71	739.71	739.71
02	Sep-23	1,237,187.16	1,413,369.92	781,299.05	863,488.86	Oct-23	1.023	28,455.30	30,040.94	17,969.88	18,709.59	17,969.88	18,709.59
03	Oct-23	759,614.85	2,172,984.77	860,977.94	1,724,468.80	Nov-23	1.014	10,834.61	40,675.55	12,053.69	30,763.28	12,053.69	30,763.28
04	Nov-23	897,991.33	3,070,976.10	487,022.51	2,211,489.31	Dic-23	1.012	10,775.90	51,451.45	5,844.27	36,607.55	5,844.27	36,607.55
05	Dic-23	112,969.25	3,183,965.36	359,996.47	2,571,485.78	Ene-24	1.016	1,694.84	53,146.29	5,399.95	42,007.50	5,399.95	42,007.50
06	Ene-24	432,907.56	3,616,872.91	220,800.24	2,792,286.02	Feb-24	1.035	15,151.76	68,298.05	7,728.01	49,735.51	7,728.01	49,735.51
07	Feb-24	624,562.31	4,241,435.22	235,005.02	3,027,291.04	Mar-24	1.025	15,614.06	83,912.11	5,875.13	55,610.64	5,875.13	55,610.64
08	Mar-24		4,241,435.22	378,962.69	3,406,253.73	Abr-24	1.026		83,912.11	9,853.03	65,463.67	9,853.03	65,463.67
09	Abr-24		4,241,435.22	447,452.47	3,853,706.20	May-24	1.024		83,912.11	10,738.86	76,202.53	10,738.86	76,202.53
10	May-24		4,241,435.22	0.00	3,853,706.20	Jun-24	1.027		83,912.11		76,202.53	0.00	76,202.53
11	Jun-24		4,241,435.22	0.00	3,853,706.20	Jul-24	1.028		83,912.11		76,202.53	0.00	76,202.53
12	Jul-24		4,241,435.22	5,094.05	3,858,800.25	Ago-24	1.039		83,912.11	198.67	76,401.20	198.67	76,401.20
13	Ago-24		4,241,435.22	0.00	3,858,800.25	Sep-24	1.042		83,912.11		76,401.20	0.00	76,401.20
TOTAL		4,241,435.22	4,241,435.22	3,858,800.25	3,858,800.25			83,912.11	83,912.11	76,401.20	76,401.20	76,401.20	76,401.20



SANTARIAS

N°	PERIODO	AVANCE MENSUAL (S/.)		COEF. DE REAJUSTE		REAJUSTE (S/.)		RECONOCIDO	
		PROGRAMADO		MES	"K"	REAL		MENSUAL	ACUMULADO
		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO		
01	Agosto-23	0.00	0.00	Set-23	1.012	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Set-23	52,301.15	52,301.15	Oct-23	1.017	889.12	889.12	0.00	0.00
03	Oct-23	12,349.13	64,650.28	Nov-23	1.012	148.19	1,037.31	16.59	16.59
04	Nov-23	4,338.16	68,988.44	Dic-23	1.012	52.06	1,089.37	115.47	132.06
05	Dic-23	101,239.59	170,228.03	Ene-24	1.015	1,518.59	2,607.96	998.93	1,130.99
06	Ene-24	7,396.45	177,624.48	Feb-24	1.027	199.70	2,807.66	354.66	1,485.65
07	Feb-24	210.32	177,834.80	Mar-24	1.023	4.84	2,812.50	1,996.15	1,490.49
08	Mar-24		177,834.80	Abr-24	1.024		2,812.50	632.46	2,122.95
09	Abr-24		177,834.80	May-24	1.019		2,812.50	380.44	2,503.39
10	May-24		177,834.80	Jun-24	1.019		2,812.50	285.52	2,788.91
11	Jun-24		177,834.80	Jul-24	1.021		2,812.50	195.28	2,984.19
12	Jul-24		177,834.80	Ago-24	1.038		2,812.50	3,489.85	2,984.19
13	Ago-24		177,834.80	Set-24	1.040		2,812.50	3,489.85	2,984.19
TOTAL		177,834.80	177,834.80			183,633.70	183,633.70	2,812.50	2,812.50

RED DE ALCANTARILLADO

N°	PERIODO	AVANCE MENSUAL (S/.)		COEF. DE REAJUSTE		REAJUSTE (S/.)		RECONOCIDO	
		PROGRAMADO		MES	"K"	REAL		MENSUAL	ACUMULADO
		MENSUAL	ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO		
01	Agosto-23	0.00	0.00	Set-23	1.010	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Set-23	59,281.51	59,281.51	Oct-23	1.018	1,067.07	1,067.07	0.00	0.00
03	Oct-23	0.00	59,281.51	Nov-23	1.012	0.00	1,067.07	0.00	0.00
04	Nov-23	0.00	59,281.51	Dic-23	1.010	57,285.53	1,067.07	572.86	572.86
05	Dic-23	0.00	59,281.51	Ene-24	1.011	0.00	1,067.07	0.00	0.00
06	Ene-24	0.00	59,281.51	Feb-24	1.021	0.00	1,067.07	0.00	0.00
07	Feb-24	0.00	59,281.51	Mar-24	1.015	0.00	1,067.07	0.00	0.00
08	Mar-24	0.00	59,281.51	Abr-24	1.016	0.00	1,067.07	0.00	0.00
09	Abr-24	0.00	59,281.51	May-24	1.017	0.00	1,067.07	0.00	0.00
10	May-24	0.00	59,281.51	Jun-24	1.019	1,985.98	1,067.07	572.86	572.86
11	Jun-24	0.00	59,281.51	Jul-24	1.022	0.00	1,067.07	0.00	0.00
12	Jul-24	0.00	59,281.51	Ago-24	1.024	0.00	1,067.07	0.00	0.00
13	Ago-24	0.00	59,281.51	Set-24	1.035	0.00	1,067.07	0.00	0.00
TOTAL		59,281.51	59,281.51			59,281.51	59,281.51	610.78	610.78

79,824.48



REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

CONTRATISTA : CONSORCIO YAPATERA

MONTO CONTRATO S/. 8,099,369.51 SIN IGV (C)

MONTO ADELANTO S/. 809,428.47 SIN IGV (A)

Ka Ago-23

DEDUCCION ADELANTO DIRECTO

A x V/C (K/Ka-1)

FORMULA ESTRUCTURAS - $K = 0.251*(Mr / Mo) + 0.167*(lr / lo) + 0.152*(Dr / Do) + 0.097*(Ar / Ao) + 0.113*(Cr / Co) + 0.067*(Pr / Po) + 0.070*(Ar / Ao) + 0.083*(Mr / Mo)$

VALORIZACIONES		COEF.ADEL.	COEF.REAL	CONTRATO	ADELANTO	MONTO VAL.		REINTEGRO NO
N°	MES	(Ka)	(K)	(C)	(A)	(V)	(K/Ka-1)	CORRESPONDE
1	Ago-23	1.004	1.004	4,326,911.57	560,492.96	198,499.01	-	-
2	Set-23		1.009			829,614.98	-	535.19
3	Oct-23		1.023			848,292.03	0.02	2,079.49
4	Nov-23		1.014			617,824.38	0.01	797.12
5	Dic-23		1.012			395,340.48	0.01	408.06
6	Ene-24		1.015			246,551.23	0.01	349.91
7	Feb-24		1.035			264,182.86	0.03	1,056.63
8	Mar-24		1.025			391,626.24	0.02	1,061.08
9	Abr-24		1.026			447,452.47	0.02	1,270.07
10	May-24		1.026			2,227.50	0.02	6.32
11	Jun-24		1.024			-	0.02	-
12	Jul-24		1.028			5,094.05	0.02	15.77
13	Ago-24		1.039			-5,270.18	0.03	-23.80
SUB TOTAL				4,326,911.57		4,241,435.05		7,555.84

FORMULA ARQUITECTURA - $K = 0.385*(Mr / Mo) + 0.167*(lr / lo) + 0.111*(Dr / Do) + 0.080*(Cr / Co) + 0.128*(Br / Bo) + 0.067*(Vr / Vo) + 0.062*(Mr / Mo)$

VALORIZACIONES		COEF.ADEL.	COEF.REAL	CONTRATO	ADELANTO	MONTO VAL.		REINTEGRO NO
N°	MES	(Ka)	(K)	(C)	(A)	(V)	(K/Ka-1)	CORRESPONDE
1	Ago-23	1.017	1.017	2,059,450.36	174,529.69	-	-	-
2	Set-23		1.022			69,156.83	-	28.81
3	Oct-23		1.028			137,029.94	-	125.60
4	Nov-23		1.022			281,847.12	-	117.43
5	Dic-23		1.020			257,220.40	-	64.30
6	Ene-24		1.023			150,828.08	-	75.41
7	Feb-24		1.028			191,840.06	-	175.84
8	Mar-24		1.021			236,385.66	-	78.79
9	Abr-24		1.021			273,481.70	-	91.16
10	May-24		1.021			221,109.90	-	73.70
11	Jun-24		1.023			166,089.89	-	83.04
12	Jul-24		1.026			22,284.42	-	16.71
13	Ago-24		1.038			30,238.23	-	52.91
SUB TOTAL				2,059,450.36		2,037,512.23		983.70

REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

CONTRATISTA : CONSORCIO YAPATERA

MONTO CONTRATO S/. 8,099,369.51 SIN IGV (C)

MONTO ADELANTO S/. 809,428.47 SIN IGV (A)

Ka Ago-23

DEDUCCION ADELANTO DIRECTO

A x V/C (K/Ka-1)

FORMULA INSTAL. SANITARIAS - $K = 0.421*(Mr / Mo) + 0.167*(lr / lo) + 0.104*(Ar / Ao) + 0.058*(Cr / Co) + 0.082*(Ar / Ao) + 0.084*(Dr / Do) + 0.084*(Tr / To)$

VALORIZACIONES		COEF.ADEL.	COEF.REAL	CONTRATO	ADELANTO	MONTO VAL.		REINTEGRO NO
N°	MES	(Ka)	(K)	(C)	(A)	(V)	(K/Ka-1)	CORRESPONDE
1	Ago-23	1.008	1.008	183,633.71	15,562.18	-	-	-
2	Set-23		1.012			-	-	-
3	Oct-23		1.017			1,382.38	-	1.05
4	Nov-23		1.012			9,622.59	-	3.24
5	Dic-23		1.012			66,595.19	-	22.40
6	Ene-24		1.015			13,135.60	-	7.73
7	Feb-24		1.027			22,195.59	-	35.46
8	Mar-24		1.023			26,352.41	-	33.23
9	Abr-24		1.024			20,023.19	-	26.93
10	May-24		1.024			15,027.54	-	20.21
11	Jun-24		1.019			9,299.21	-	8.60
12	Jul-24		1.021			-	-	-
13	Ago-24		1.038			-5,798.91	-	-14.63
SUB TOTAL				183,633.71		177,834.79		144.22

FORMULA INSTAL. ELECTRICAS - $K = 0.154*(Mr / Mo) + 0.167*(lr / lo) + 0.075*(Ar / Ao) + 0.072*(Cr / Co) + 0.385*(Mr / Mo) + 0.082*(Dr / Do) + 0.086*(Tr / To)$

VALORIZACIONES		COEF.ADEL.	COEF.REAL	CONTRATO	ADELANTO	MONTO VAL.		REINTEGRO NO
N°	MES	(Ka)	(K)	(C)	(A)	(V)	(K/Ka-1)	CORRESPONDE
1	Ago-23	0.994	0.994	635,073.50	53,819.79	-	-	-
2	Set-23		1.002			381.68	-	0.26
3	Oct-23		1.016			13,437.88	-	25.20
4	Nov-23		1.005			27,198.15	-	25.51
5	Dic-23		1.002			34,106.14	-	23.26
6	Ene-24		1.005			47,941.58	-	44.96
7	Feb-24		1.024			35,593.68	-	91.04
8	Mar-24		1.009			15,104.07	-	19.32
9	Abr-24		1.013			10,881.57	-	17.63
10	May-24		1.013			5,784.40	-	9.37
11	Jun-24		1.019			129,648.99	-	276.34
12	Jul-24		1.028			179,863.85	-	521.38
13	Ago-24		1.029			43,001.25	-	128.32
SUB TOTAL				635,073.50		542,943.24		1,182.59

REINTEGRO AUTORIZADO QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

CONTRATISTA : CONSORCIO YAPATERA

MONTO CONTRATO S/. 8,099,369.51 SIN IGV (C)

MONTO ADELANTO S/. 809,428.47 SIN IGV (A)

Ka Ago-23

DEDUCCION ADELANTO DIRECTO

A x V/C (K/Ka-1)

FORMULA RED ALCANTARILLADO - $K = 0.351 \cdot (Mr / Mo) + 0.167 \cdot (Ir / Io) + 0.097 \cdot (Ar / Ao) + 0.105 \cdot (Dr / Do) + 0.128 \cdot (Mr / Mo) + 0.152 \cdot (Tr / To)$

VALORIZACIONES		COEF.ADEL.	COEF.REAL	CONTRATO	ADELANTO	MONTO VAL.		REINTEGRO NO
N°	MES	(Ka)	(K)	(C)	(A)	(V)	(K/Ka-1)	CORRESPONDE
1	Ago-23	1.006	1.006	59,281.51	5,023.86	-	0.01	-
2	Set-23		1.010			-	-	-
3	Oct-23		1.018			-	-	-
4	Nov-23		1.012			57,285.53	-	87.91
5	Dic-23		1.010			-	-	-
6	Ene-24		1.011			-	-	-
7	Feb-24		1.021			-	-	-
8	Mar-24		1.015			-	-	-
9	Abr-24		1.016			-	-	-
10	May-24		1.016			1,995.98	-	3.74
11	Jun-24		1.017			-	-	-
12	Jul-24		1.022			-	-	-
13	Ago-24		1.032			-	-	-
SUB TOTAL				59,281.51		59,281.51		91.65

RESUMEN CONTRACTUAL

VALORIZACIONES		COEF.ADEL.	COEF.REAL	CONTRATO	ADELANTO	MONTO VAL.		REINTEGRO NO
N°	MES	(Ka)	(K)	(C)	(A)	(V)	(K/Ka-1)	CORRESPONDE
1	Ago-23					198,499.01		-
2	Set-23					899,153.49		564.26
3	Oct-23					1,000,142.23		2,231.34
4	Nov-23					993,777.77		1,031.21
5	Dic-23					753,262.21		518.02
6	Ene-24					458,456.49		478.01
7	Feb-24					513,812.19		1,358.97
8	Mar-24					669,468.38		1,192.42
9	Abr-24					751,838.93		1,405.79
10	May-24					246,145.32		113.34
11	Jun-24					305,038.09		367.98
12	Jul-24					207,242.32		553.86
13	Ago-24					62,170.39		142.80
SUB TOTAL				7,264,350.65	-	7,059,006.82		9,958.00

CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste
Ima= Índice a la fecha de Adelanto
Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23
Mar-23

Monto Adelanto : S/. 1,910,251.20 INC. IGV
: S/. 1,618,856.95 SIN IGV
Fecha Adelanto 22/09/2023

FORMULA ESTRUCTURAS - $K = 0.251 \cdot (Mr / Mo) + 0.167 \cdot (Ir / Io) + 0.152 \cdot (Dr / Do) + 0.097 \cdot (Ar / Ao) + 0.113 \cdot (Cr / Co) + 0.067 \cdot (Pr / Po) + 0.070 \cdot (Ar / Ao) + 0.083 \cdot (Mr / Mo)$

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZADO	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADELUTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	AMORTIZAC. ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO										
CEMENTO PORTLAND TIPO MS (21)	1	Ago-23	198,499.01	-		0.113	554.76	566.83	551.55	-	-	-	-	-	-
	2	Set-23	829,614.98	488,941.01		0.113	566.83	566.83	551.55	112,655.38	475,760.66	115,776.36	115,776.36	115,776.36	-
	3	Oct-23	848,292.03	488,941.01		0.113	571.76	566.83	551.55	95,857.00	475,760.66	98,512.60	98,512.60	214,288.96	856.81
	4	Nov-23	617,824.38	488,941.01		0.113	571.76	566.83	551.55	69,814.15	475,760.66	71,748.26	71,748.26	286,037.22	624.03
	5	Dic-23	395,340.48	488,941.01		0.113	578.26	566.83	551.55	44,673.47	475,760.66	45,911.09	45,911.09	331,948.31	925.79
	6	Ene-24	246,551.23	488,941.01		0.113	578.26	566.83	551.55	27,860.29	475,760.66	28,632.12	28,632.12	360,580.43	577.36
	7	Feb-24	264,182.86	488,941.01	09/23	0.113	581.45	566.83	551.55	29,852.66	475,760.66	30,679.69	30,679.69	391,260.12	791.31
	8	Mar-24	391,626.24	488,941.01		0.113	581.45	566.83	551.55	44,253.77	475,760.66	45,479.77	45,479.77	436,739.89	1,173.04
	9	Abr-24	447,452.47	488,941.01		0.113	581.45	566.83	551.55	50,562.13	475,760.66	51,962.89	51,962.89	488,702.78	1,340.26
	10	May-24	2,227.50	488,941.01		0.113	581.45	566.83	551.55	251.71	475,760.66	258.68	258.68	488,961.46	6.67
	11	Jun-24	-	488,941.01		0.113	589.37	566.83	551.55	-	475,760.66	-	-	488,961.46	-
	12	Jul-24	5,094.05	488,941.01		0.113	591.47	566.83	551.55	575.63	475,760.66	591.58	591.58	489,553.04	25.72
	13	Ago-24	-5,270.18	488,941.01		0.113	594.68	566.83	551.55	-595.53	475,760.66	-612.03	-612.03	488,941.01	30.07



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23

Mar-23

MONTO ADELANTO : SI. 1,910,251.20 INC. IGV

: SI. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZADO	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADELUTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	AMORTIZAC. ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO										
AGREGADO GRUESO (05)	1	Ago-23	198,499.01	-		0.070	511.62	509.24	522.41	-	-	-	-	-	-
	2	Set-23	829,614.98	298,995.94		0.070	509.24	509.24	522.41	81,796.13	306,728.59	79,734.04	79,734.04	79,734.04	-
	3	Oct-23	848,292.03	298,995.94		0.070	512.41	509.24	522.41	59,380.44	306,728.59	57,883.45	57,883.45	137,617.49	360.32
	4	Nov-23	617,824.38	298,995.94		0.070	508.82	509.24	522.41	43,247.71	306,728.59	42,157.43	42,157.43	179,774.92	34.77
	5	Dic-23	395,340.48	298,995.94		0.070	509.80	509.24	522.41	27,673.83	306,728.59	26,976.17	26,976.17	206,751.09	29.67
	6	Ene-24	246,551.23	298,995.94		0.070	505.97	509.24	522.41	17,258.59	306,728.59	16,823.50	16,823.50	223,574.59	108.03
	7	Feb-24	264,182.86	298,995.94	09/23	0.070	508.18	509.24	522.41	18,492.80	306,728.59	18,026.59	18,026.59	241,601.18	37.52
	8	Mar-24	391,626.24	298,995.94		0.070	512.34	509.24	522.41	27,413.84	306,728.59	26,722.73	26,722.73	268,323.91	162.67
	9	Abr-24	447,452.47	298,995.94		0.070	510.76	509.24	522.41	31,321.67	306,728.59	30,532.05	30,532.05	298,855.96	91.13
	10	May-24	2,227.50	298,995.94		0.070	510.76	509.24	522.41	155.93	306,728.59	152.00	152.00	299,007.96	0.45
	11	Jun-24	0.00	298,995.94		0.070	505.72	509.24	522.41	-	306,728.59	-	-	299,007.96	-
	12	Jul-24	5,094.05	298,995.94		0.070	508.92	509.24	522.41	356.58	306,728.59	347.59	347.59	299,355.55	0.22
	13	Ago-24	-5,270.18	298,995.94		0.070	512.17	509.24	522.41	-368.91	306,728.59	-359.61	-359.61	298,995.94	2.07



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste
Ima= Índice a la fecha de Adelanto
Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23


Mar-23

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZADO	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADELUTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	AMORTIZAC. ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F. PAGO										
ACERO DE CONSTRUCCI ON CORRUGADO (03)	1	Ago-23	198,499.01	-	09/23	0.097	826.74	833.56	903.90	-	-	-	-	-	-
	2	Set-23	829,614.98	401,736.64		0.097	833.56	833.56	903.90	123,945.04	435,637.21	114,299.84	114,299.84	114,299.84	-
	3	Oct-23	848,292.03	401,736.64		0.097	856.00	833.56	903.90	82,284.33	435,637.21	75,881.10	75,881.10	190,180.94	2,042.77
	4	Nov-23	617,824.38	401,736.64		0.097	840.81	833.56	903.90	59,928.96	435,637.21	55,265.39	55,265.39	245,446.33	480.68
	5	Dic-23	395,340.48	401,736.64		0.097	834.99	833.56	903.90	38,348.03	435,637.21	35,363.85	35,363.85	280,810.18	60.67
	6	Ene-24	246,551.23	401,736.64		0.097	851.78	833.56	903.90	23,915.47	435,637.21	22,054.41	22,054.41	302,864.59	482.07
	7	Feb-24	264,182.86	401,736.64		0.097	932.27	833.56	903.90	25,625.74	435,637.21	23,631.59	23,631.59	326,496.18	2,798.45
	8	Mar-24	391,626.24	401,736.64		0.097	897.41	833.56	903.90	37,987.75	435,637.21	35,031.61	35,031.61	361,527.79	2,683.39
	9	Abr-24	447,452.47	401,736.64		0.097	893.11	833.56	903.90	43,402.89	435,637.21	40,025.35	40,025.35	401,553.14	2,859.43
	10	May-24	2,227.50	401,736.64		0.097	893.11	833.56	903.90	216.07	435,637.21	199.26	199.26	401,752.40	14.23
	11	Jun-24	0.00	401,736.64		0.097	836.60	833.56	903.90	-	435,637.21	-	-	401,752.40	-
	12	Jul-24	5,094.05	401,736.64		0.097	847.66	833.56	903.90	494.12	435,637.21	455.67	455.67	402,208.07	7.71
	13	Ago-24	-5,270.18	401,736.64		0.097	860.69	833.56	903.90	-511.21	435,637.21	-471.43	-471.43	401,736.64	15.34



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23

Mar-23


MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZADO	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADELUTILIZ (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	AMORTIZAC. ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO										
	1	Ago-23	198,499.01	-		0.067	488.83	491.69	489.77	-	-	-	-	-	-
	2	Set-23	829,614.98	286,333.37		0.067	491.69	491.69	489.77	69,922.74	285,215.27	70,196.85	70,196.85	70,196.85	-
	3	Oct-23	848,292.03	286,333.37		0.067	501.77	491.69	489.77	56,835.57	285,215.27	57,058.38	57,058.38	127,255.23	1,169.74
	4	Nov-23	617,824.38	286,333.37		0.067	494.53	491.69	489.77	41,394.23	285,215.27	41,556.50	41,556.50	168,811.73	240.03
	5	Dic-23	395,340.48	286,333.37		0.067	492.10	491.69	489.77	26,487.81	285,215.27	26,591.65	26,591.65	195,403.38	22.17
	6	Ene-24	246,551.23	286,333.37		0.067	496.08	491.69	489.77	16,518.93	285,215.27	16,583.69	16,583.69	211,987.07	148.07
	7	Feb-24	264,182.86	286,333.37	09/23	0.067	503.75	491.69	489.77	17,700.25	285,215.27	17,769.64	17,769.64	229,756.71	435.85
	8	Mar-24	391,626.24	286,333.37		0.067	493.36	491.69	489.77	26,238.96	285,215.27	26,341.82	26,341.82	256,098.53	89.47
	9	Abr-24	447,452.47	286,333.37		0.067	493.56	491.69	489.77	29,979.32	285,215.27	30,096.85	30,096.85	286,195.38	114.46
	10	May-24	2,227.50	286,333.37		0.067	493.56	491.69	489.77	149.24	285,215.27	149.83	149.83	286,345.21	0.57
	11	Jun-24	0.00	286,333.37		0.067	495.31	491.69	489.77	-	285,215.27	-	-	286,345.21	-
	12	Jul-24	5,094.05	286,333.37		0.067	498.38	491.69	489.77	341.30	285,215.27	342.64	342.64	286,687.85	4.66
	13	Ago-24	-5,270.18	286,333.37		0.067	496.08	491.69	489.77	-353.10	285,215.27	-354.48	-354.48	286,333.37	3.16

PERFIL DE
ACERO (51)



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MOROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste
Ima= Índice a la fecha de Adelanto
Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23
Mar-23

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023



FORMULA ESTRUCTURAS - $K = 0.251 \cdot (Mr / Mo) + 0.167 \cdot (Ir / Io) + 0.152 \cdot (Dr / Do) + 0.097 \cdot (Ar / Ao) + 0.113 \cdot (Cr / Co) + 0.067 \cdot (Pr / Po) + 0.070 \cdot (Ar / Ao) + 0.083 \cdot (Mr / Mo)$

VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZAD O	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
			MONTO	F.PAGO									
1	Agc-23	198,499.01											
2	Set-23	829,614.98							388,319.29	1,503,341.73	380,007.09	380,007.09	
3	Oct-23	848,292.03							294,357.34	1,503,341.73	289,335.53	669,342.62	4,429.64
4	Nov-23	617,824.38							214,385.05	1,503,341.73	210,727.58	880,070.20	1,379.51
5	Dic-23	395,340.48							137,183.14	1,503,341.73	134,842.76	1,014,912.96	1,038.30
6	Ene-24	246,551.23							85,553.28	1,503,341.73	84,093.72	1,099,006.68	1,315.53
7	Feb-24	264,182.86							91,671.45	1,503,341.73	90,107.51	1,189,114.19	4,063.13
8	Mar-24	391,626.24							135,894.32	1,503,341.73	133,575.93	1,322,690.12	4,108.57
9	Abr-24	447,452.47							155,266.01	1,503,341.73	152,617.14	1,475,307.26	4,405.28
10	May-24	2,227.50							772.95	1,503,341.73	759.77	1,476,067.03	21.92
11	Jun-24	0.00							-	1,503,341.73	-	1,476,067.03	-
12	Jul-24	5,094.05							1,767.63	1,503,341.73	1,737.48	1,477,804.51	38.31
13	Ago-24	-5,270.18							-1,828.75	1,503,341.73	-1,797.55	1,476,006.96	50.64
		4,241,435.05	1,476,006.96								1,476,006.96	1,476,006.96	20,850.83



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MOROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MOROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MOROPON - PIURA

Set-23

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Mar-23

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

FORMULA INSTAL. SANITARIAS - K = 0.421*(Mr / Mo) + 0.167*(lr / lo) + 0.104*(Ar / Ao) + 0.058*(Cr / Co) + 0.082*(Dr / Do) + 0.084*(Tr / To)

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZAD	(2) ADELANTO OTORGADO MONTO	(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
CEMENTO PORTLAND PO MS (21)	1	Ago-23	-	-	0.058	554.76	566.83	551.55	-	-	-	-	-
	2	Set-23	-	10,650.75	0.058	566.83	566.83	551.55	-	10,363.64	-	-	-
	3	Oct-23	1,382.38	10,650.75	0.058	571.76	566.83	551.55	80.18	10,363.64	82.40	82.40	0.72
	4	Nov-23	9,622.59	10,650.75	0.058	571.76	566.83	551.55	558.11	10,363.64	573.57	573.57	4.99
	5	Dic-23	66,595.19	10,650.75	0.058	578.26	566.83	551.55	3,911.76	10,363.64	4,020.13	4,020.13	81.07
	6	Ene-24	13,135.60	10,650.75	0.058	578.26	566.83	551.55	761.86	10,363.64	782.97	782.97	15.79
	7	Feb-24	22,195.59	10,650.75	0.058	581.45	566.83	551.55	1,287.34	10,363.64	1,323.00	1,323.00	34.12
	8	Mar-24	26,352.41	10,650.75	0.058	581.45	566.83	551.55	1,528.44	10,363.64	1,570.78	1,570.78	40.51
	9	Abr-24	20,023.19	10,650.75	0.058	581.45	566.83	551.55	1,161.35	10,363.64	1,193.52	1,193.52	30.78
	10	May-24	15,027.54	10,650.75	0.058	581.45	566.83	551.55	871.60	10,363.64	895.75	895.75	23.10
	11	Jun-24	9,299.21	10,650.75	0.058	589.37	566.83	551.55	539.35	10,363.64	554.29	554.29	22.04
	12	Jul-24	-	10,650.75	0.058	591.47	566.83	551.55	-	10,363.64	-	-	-
	13	Ago-24	-5,798.91	10,650.75	0.058	594.68	566.83	551.55	-336.34	10,363.64	-345.66	-345.66	16.98



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23

Mar-23

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023



MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZAD	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	AMORTIZAC. ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO										
AGREGADO GRUESO (05)	1	Ago-23	-	18,852.76	09/23	0.104	511.62	509.24	522.41	-	-	-	-	-	-
	2	Set-23	-	18,852.76		0.104	509.24	509.24	522.41	-	19,340.33	-	-	-	-
	3	Oct-23	1,382.38	18,852.76		0.104	512.41	509.24	522.41	143.77	19,340.33	140.15	140.15	140.15	0.87
	4	Nov-23	9,622.59	18,852.76		0.104	508.820	509.24	522.41	1,000.75	19,340.33	975.52	975.52	1,115.67	0.80
	5	Dic-23	66,595.19	18,852.76		0.104	509.800	509.24	522.41	7,771.42	19,340.33	7,575.50	7,575.50	8,691.17	8.33
	6	Ene-24	13,135.60	18,852.76		0.104	505.970	509.24	522.41	1,366.10	19,340.33	1,331.66	1,331.66	10,022.83	8.55
	7	Feb-24	22,195.59	18,852.76		0.104	508.180	509.24	522.41	2,308.34	19,340.33	2,250.15	2,250.15	12,272.98	4.68
	8	Mar-24	26,352.41	18,852.76		0.104	512.340	509.24	522.41	2,740.65	19,340.33	2,671.56	2,671.56	14,944.54	16.26
	9	Abr-24	20,023.19	18,852.76		0.104	510.760	509.24	522.41	2,082.41	19,340.33	2,029.91	2,029.91	16,974.45	6.06
	10	May-24	15,027.54	18,852.76		0.104	510.760	509.24	522.41	1,562.86	19,340.33	1,523.46	1,523.46	18,497.91	4.55
	11	Jun-24	9,299.21	18,852.76		0.104	505.720	509.24	522.41	967.12	19,340.33	942.74	942.74	19,440.65	6.52
	12	Jul-24	-	18,852.76		0.104	508.920	509.24	522.41	-	19,340.33	-	-	19,440.65	-
	13	Ago-24	5,798.91	18,852.76		0.104	512.170	509.24	522.41	-603.09	19,340.33	-587.89	-587.89	18,852.76	3.38



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23


Mar-23

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZAD O	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO									
TUBERIA PVC (72)	1	Ago-23	-	-	-	0.084	594.10	596.20	633.33	-	-	-	-	-
	2	Set-23	-	15,333.15	-	0.084	596.20	596.20	633.33	-	16,288.06	-	-	-
	3	Oct-23	1,382.38	15,333.15	-	0.084	603.21	596.20	633.33	116.12	16,288.06	109.31	109.31	1.29
	4	Nov-23	9,622.59	15,333.15	-	0.084	598.580	596.20	633.33	808.30	16,288.06	760.91	870.22	3.04
	5	Dic-23	66,595.19	15,333.15	-	0.084	595.630	596.20	633.33	6,943.96	16,288.06	6,536.86	7,407.08	6.25
	6	Ene-24	13,135.60	15,333.15	-	0.084	594.550	596.20	633.33	1,103.39	16,288.06	1,038.70	8,445.78	2.87
	7	Feb-24	22,195.59	15,333.15	09/23	0.084	600.050	596.20	633.33	1,864.43	16,288.06	1,755.12	10,200.90	11.33
	8	Mar-24	26,352.41	15,333.15	-	0.084	592.590	596.20	633.33	2,213.60	16,288.06	2,083.82	12,284.72	12.62
	9	Abr-24	20,023.19	15,333.15	-	0.084	592.840	596.20	633.33	1,681.95	16,288.06	1,583.34	13,868.06	8.92
	10	May-24	15,027.54	15,333.15	-	0.084	592.840	596.20	633.33	1,262.31	16,288.06	1,188.31	15,056.37	6.70
	11	Jun-24	9,299.21	15,333.15	-	0.084	593.610	596.20	633.33	781.13	16,288.06	735.33	15,791.70	3.19
	12	Jul-24	-	15,333.15	-	0.084	598.430	596.20	633.33	-	16,288.06	-	15,791.70	-
	13	Ago-24	-	5,798.91	-	0.084	597.570	596.20	633.33	-	16,288.06	-	15,333.15	1.05



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MOROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MOROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MOROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MOROPON - PIURA

Set-23

Mar-23

Monto Adelanto : SI. 1,910,251.20 INC. IGV

: SI. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

FORMULA INSTAL. SANITARIAS - $K = 0.421 * (Mr / Mo) + 0.167 * (lr / lo) + 0.104 * (Ar / Ao) + 0.058 * (Cr / Co) + 0.082 * (Ar / Ao) + 0.084 * (Dr / Do) + 0.084 * (Tr / To)$

VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZADO	(2) ADELANTO OTORGADO	(3) COEF. X INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-22	(6) Imo Set-21	(7) ADEL. UTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
1	Ago-23	0.00										
2	Set-23	0.00							61,621.40			
3	Oct-23	1,382.38						453.43	61,621.40	436.40	436.40	5.69
4	Nov-23	9,622.59						3,156.21	61,621.40	3,037.65	3,474.05	15.16
5	Dic-23	66,595.19						25,134.85	61,621.40	24,133.78	27,607.83	105.95
6	Ene-24	13,135.60						4,308.47	61,621.40	4,146.63	31,754.46	48.92
7	Feb-24	22,195.59						7,280.15	61,621.40	7,006.68	38,761.14	248.89
8	Mar-24	26,352.41						8,643.59	61,621.40	8,318.90	47,080.04	222.03
9	Abr-24	20,023.19						6,567.61	61,621.40	6,320.90	53,400.94	153.93
10	May-24	15,027.54						4,929.03	61,621.40	4,743.89	58,144.83	115.53
11	Jun-24	9,299.21						3,050.14	61,621.40	2,935.56	61,080.39	34.31
12	Jul-24	0.00						-	61,621.40	-	61,080.39	-
13	Ago-24	-5,798.91						-1,902.05	61,621.40	-1,830.61	59,249.78	35.68
		177,834.79	59,249.78							59,249.78		986.09



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Set-23

Mar-23

Monto Adelanto : SI. 1,910,251.20 INC. IGV

: SI. 1,618,856.95 SIN IGV

Fecha Adelanto : 22/09/2023



FORMULA INSTAL. ELECTRICAS - $K = 0.154 \cdot (Mr / Mo) + 0.167 \cdot (lr / lo) + 0.075 \cdot (Ar / Ao) + 0.072 \cdot (Cr / Co) + 0.385 \cdot (Mr / Mo) + 0.082 \cdot (Dr / Do) + 0.066 \cdot (Tr / To)$

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZADO O	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO									
ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR (12)	1	Ago-23	-	-	-	0.075	334.86	336.56	346.05	-	-	-	-	-
	2	Set-23	381.68	47,160.30	-	0.075	336.56	336.56	346.05	28.63	48,490.08	27.84	27.84	-
	3	Oct-23	13,437.88	47,160.30	-	0.075	339.11	336.56	346.05	1,007.84	48,490.08	980.20	980.20	7.43
	4	Nov-23	27,198.15	47,160.30	-	0.075	342.55	336.56	346.05	2,039.86	48,490.08	1,983.92	1,983.92	35.31
	5	Dic-23	34,106.14	47,160.30	-	0.075	342.49	336.56	346.05	2,557.96	48,490.08	2,487.81	2,487.81	43.83
	6	Ene-24	47,941.58	47,160.30	-	0.075	342.80	336.56	346.05	11,364.96	48,490.08	11,053.29	11,053.29	204.93
	7	Feb-24	35,593.68	47,160.30	09/23	0.075	344.10	336.56	346.05	2,669.53	48,490.08	2,596.32	2,596.32	58.17
	8	Mar-24	15,104.07	47,160.30	-	0.075	338.00	336.56	346.05	1,132.81	48,490.08	1,101.74	1,101.74	4.71
	9	Abr-24	10,881.57	47,160.30	-	0.075	338.38	336.56	346.05	816.12	48,490.08	793.74	793.74	4.29
	10	May-24	5,784.40	47,160.30	-	0.075	338.38	336.56	346.05	433.83	48,490.08	421.93	421.93	2.28
	11	Jun-24	129,648.99	47,160.30	-	0.075	336.57	336.56	346.05	9,723.67	48,490.08	9,457.01	9,457.01	0.28
	12	Jul-24	179,863.85	47,160.30	-	0.075	337.99	336.56	346.05	13,489.79	48,490.08	13,119.85	13,119.85	55.74
	13	Ago-24	43,001.25	47,160.30	-	0.075	336.32	336.56	346.05	3,225.09	48,490.08	3,136.65	3,136.65	2.24



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23

Mar-23

MONTO ADELANTO : SI. 1,910,251.20 INC. IGV

: SI. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZAD O	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO									
TUBERIA PVC PARA ELECTRICIDAD D SAP (74)	1	Ago-23	-	-		0.066	748.72	754.29	804.43	-	-	-	-	-
	2	Set-23	381.68	28,972.02		0.066	754.29	754.29	804.43	25.19	30,897.88	23.62	23.62	-
	3	Oct-23	13,437.88	28,972.02		0.066	773.62	754.29	804.43	886.90	30,897.88	831.62	831.62	21.31
	4	Nov-23	27,198.15	28,972.02		0.066	759.85	754.29	804.43	1,795.08	30,897.88	1,683.19	2,538.43	12.41
	5	Dic-23	34,106.14	28,972.02		0.066	755.14	754.29	804.43	2,251.01	30,897.88	2,110.70	4,649.13	2.38
	6	Ene-24	47,941.58	28,972.02		0.066	756.16	754.29	804.43	3,164.14	30,897.88	2,966.92	7,616.05	7.36
	7	Feb-24	35,593.68	28,972.02	09/23	0.066	770.76	754.29	804.43	2,349.18	30,897.88	2,202.76	9,818.81	48.10
	8	Mar-24	15,104.07	28,972.02		0.066	750.92	754.29	804.43	996.87	30,897.88	934.74	10,753.55	4.18
	9	Abr-24	10,881.57	28,972.02		0.066	751.77	754.29	804.43	718.18	30,897.88	673.42	11,426.97	2.25
	10	May-24	5,784.40	28,972.02		0.066	751.77	754.29	804.43	381.77	30,897.88	357.97	11,784.94	1.20
	11	Jun-24	129,648.99	28,972.02		0.066	754.64	754.29	804.43	8,556.83	30,897.88	8,023.48	19,808.42	3.72
	12	Jul-24	179,863.85	28,972.02		0.066	788.27	754.29	804.43	6,934.66	30,897.88	6,502.42	26,310.84	292.93
	13	Ago-24	43,001.25	28,972.02		0.066	783.74	754.29	804.43	2,838.08	30,897.88	2,661.18	28,972.02	103.90



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Set-23

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Mar-23

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023



FORMULA INSTAL. ELECTRICAS - $K = 0.154 * (Mr / Mo) + 0.167 * (Ir / Io) + 0.075 * (Ar / Ao) + 0.072 * (Cr / Co) + 0.385 * (Mr / Mo) + 0.082 * (Dr / Do) + 0.066 * (Tr / To)$

VAL.	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No.	FECHA	MONTO VALORIZADO	DELANTO OTORGADO	COEF. X %INC.	Imr Fecha VAL.	Ima Set-22	Imo Set-21	ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	AMORTIZAC. AUTORIZADA	DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
1	Ago-23	0.00						-	-	-	-	-
2	Set-23	381.68						53.82	79,387.96	51.46	51.46	-
3	Oct-23	13,437.88						1,894.74	79,387.96	1,811.82	1,863.28	28.74
4	Nov-23	27,198.15						3,834.94	79,387.96	3,667.11	5,530.39	47.72
5	Dic-23	34,106.14						4,808.97	79,387.96	4,598.51	10,128.90	46.21
6	Ene-24	47,941.58						14,529.10	79,387.96	14,020.21	24,149.11	212.29
7	Feb-24	35,593.68						5,018.71	79,387.96	4,799.08	28,948.19	106.27
8	Mar-24	15,104.07						2,129.68	79,387.96	2,036.48	30,984.67	8.89
9	Abr-24	10,881.57						1,534.30	79,387.96	1,467.16	32,451.83	6.54
10	May-24	5,784.40						815.60	79,387.96	779.90	33,231.73	3.48
11	Jun-24	129,648.99						18,280.50	79,387.96	17,480.49	50,712.22	4.00
12	Jul-24	179,863.85						20,424.45	79,387.96	19,622.27	70,334.49	348.67
13	Ago-24	43,001.25						6,063.17	79,387.96	5,797.83	76,132.32	106.14
		542,943.24	76,132.32							76,132.32		918.95



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste
Ima= Índice a la fecha de Adelanto
Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23
Mar-23

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

FORMULA RED ALCANTARILLADO - K = 0.351*(Mr / Mo) + 0.167*(lr / lo) + 0.097*(Ar / Ao) + 0.105*(Dr / Do) + 0.128*(Mr / Mo) + 0.152*(Tr / To)

MATERIAL INDICE	VAL. No. FECHA	(1) MONTO VALORIZAD O	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADELUTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	AMORTIZAC. ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
			MONTO	F.PAGO										
AGREGADO GRUESO (05)	1	Ago-23	-	-	0.097	511.62	509.24	522.41	-	-	-	-	-	-
	2	Set-23	-	5,676.49	0.097	509.24	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	-	-
	3	Oct-23	-	5,676.49	0.097	512.41	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	-	-
	4	Nov-23	57,285.53	5,676.49	0.097	508.82	509.24	522.41	5,629.68	5,823.30	5,487.76	5,487.76	5,487.76	4.53
	5	Dic-23	-	5,676.49	0.097	509.80	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,487.76	-
	6	Ene-24	-	5,676.49	0.097	505.97	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,487.76	-
	7	Feb-24	-	5,676.49	0.097	508.18	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,487.76	-
	8	Mar-24	-	5,676.49	0.097	512.34	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,487.76	-
	9	Abr-24	-	5,676.49	0.097	510.76	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,487.76	-
	10	May-24	1,995.98	5,676.49	0.097	510.76	509.24	522.41	193.61	5,823.30	188.73	188.73	5,676.49	0.56
	11	Jun-24	-	5,676.49	0.097	505.72	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,676.49	-
	12	Jul-24	-	5,676.49	0.097	508.92	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,676.49	-
	13	Ago-24	-	5,676.49	0.097	512.17	509.24	522.41	-	5,823.30	-	-	5,676.49	-



CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

UBICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste
Ima= Índice a la fecha de Adelanto
Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base

Set-23
Mar-23

MONTO ADELANTO : S/. 1,910,251.20 INC. IGV
: S/. 1,618,856.95 SIN IGV
FECHA ADELANTO 22/09/2023



TUBERIA PVC
(72)



MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	(1) MONTO VALORIZAD O	(2) ADELANTO OTORGADO		(3) COEF. X %INC.	(4) Imr Fecha VAL.	(5) Ima Set-23	(6) Imo Mar-23	(7) ADEL.UUTILIZ. (1)X(3)	(8) MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	(9) AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	(10) AMORTIZAC. AUTORIZADA	AMORTIZAC. ACUMULADA	(11) DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
				MONTO	F.PAGO										
	1	Ago-23	-	-		0.152	594.10	596.20	633.33	-	-	-	-	-	-
	2	Set-23	-	1,791.40		0.152	596.20	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	-	-
	3	Oct-23	-	1,791.40		0.152	603.21	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	-	-
	4	Nov-23	57,285.53	1,791.40		0.152	598.58	596.20	633.33	1,599.58	1,902.96	1,505.80	1,505.80	1,505.80	6.01
	5	Dic-23	-	1,791.40		0.152	595.63	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,505.80	-
	6	Ene-24	-	1,791.40		0.152	594.55	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,505.80	-
	7	Feb-24	-	1,791.40	09/23	0.152	600.05	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,505.80	-
	8	Mar-24	-	1,791.40		0.152	592.59	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,505.80	-
	9	Abr-24	-	1,791.40		0.152	592.84	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,505.80	-
	10	May-24	1,995.98	1,791.40		0.152	592.84	596.20	633.33	303.39	1,902.96	285.60	285.60	1,791.40	1.61
	11	Jun-24	-	1,791.40		0.152	593.61	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,791.40	-
	12	Jul-24	-	1,791.40		0.152	598.43	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,791.40	-
	13	Ago-24	-	1,791.40		0.152	597.57	596.20	633.33	-	1,902.96	-	-	1,791.40	-

CUADRO DE DEDUCCION Y AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INTERMEDIO DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA DISTRITO DE CHULUCANAS - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA

COMUNICACIÓN : CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Imr= Índice a la fecha de Reajuste

Ima= Índice a la fecha de Adelanto

Imo= Índice a la fecha del Presupuesto Base



Monto Adelanto : S/. 1,910,251.20 INC. IGV

: S/. 1,618,856.95 SIN IGV

FECHA ADELANTO 22/09/2023

GERENTE

FORMULA RED ALCANTARILLADO - $K = 0.351 * (Mr / Mo) + 0.167 * (lr / lo) + 0.097 * (Ar / Ao) + 0.105 * (Dr / Do) + 0.128 * (Mr / Mo) + 0.152 * (Tr / To)$

VAL.	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	AMORTIZAC.	(11)
No.	FECHA	MONTO VALORIZADO	DELANTO OTORGADO	COEF. X %INC.	Imr Fecha VAL.	Ima Set-22	Imo Set-21	ADEL.UTILIZ. (1)X(3)	MONTO MAX. DEFLATADO MU=(2)X(6)/(5)	AMORTIZACION (7)X(5)/(6)	AMORTIZADA AUTORIZADA	ACUMULADA	DEDUCCION D (7)X(4-5)/(6)
1	Ago-23	0.00						-	-	-	-	-	-
2	Set-23	0.00						-	7,726.26	-	-	-	-
3	Oct-23	0.00						-	7,726.26	-	-	-	-
4	Nov-23	57,285.53						7,229.26	7,726.26	6,993.56	6,993.56	6,993.56	10.54
5	Dic-23	0.00						-	7,726.26	-	-	6,993.56	-
6	Ene-24	0.00						-	7,726.26	-	-	6,993.56	-
7	Feb-24	0.00						-	7,726.26	-	-	6,993.56	-
8	Mar-24	0.00						-	7,726.26	-	-	6,993.56	-
9	Abr-24	0.00						-	7,726.26	-	-	6,993.56	-
10	May-24	1,995.98						497.00	7,726.26	474.33	474.33	7,467.89	2.17
11	Jun-24	0.00						-	7,726.26	-	-	7,467.89	-
12	Jul-24	0.00						-	7,726.26	-	-	7,467.89	-
13	Ago-24	0.00						-	7,726.26	-	-	7,467.89	-
		59,281.51	7,467.89							7,467.89	7,467.89		12.71

SUB TOTALES	5,021,494.59	1,618,856.95										22,768.58
+ IGV	5,925,363.62	1,910,251.20										26,866.92



GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

LIQUIDACION DE OBRA - CÁLCULO DE PENALIDADES

(Art. N° 162 °, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S. N° 344-2018-EF DE LA- LEY N° 30225)

ENTIDAD CONTRATANTE: GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 021-2023/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G PRIMERA CONVOCATORIA
CODIGO SNIP:
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACION: A SUMA ALZADA
CONTRATISTA: CONTRATO N° 022-2022/GOB. REG.PIURA-GSRMH-G -EJECUCION DE OBRA (11 AGOSTO 2023)
CONTRATO VIGENTE: S/9,794,555.94
CONTRATO VIGENTE S/IGV: S/8,300,471.14
PENALIDAD MÁXIMA S/979,455.59

A) PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Penalidad Diaria (PD)

$$PD = \frac{(0.10) \times (MC)}{(F) \times (\text{Plazo Vigente})}$$

F = 0.15
Plazo = 281.00

N° Dias de Atraso: 59.00

$$PD = \frac{0.10}{0.15} \times \frac{S/8,300,471.14}{281.00}$$

$$PD = \frac{S/830,047.11}{42.15}$$

$$PD = S/19,692.70$$

Penalidad Parcial (Pp)

$$Pp = (PD) \times (N^{\circ} \text{ Dias Atraso})$$

$$Pp = S/19,692.70 \times 59.00$$

SIN IGV

$$Pp = S/1,161,869.03$$

CON IGV S/ 1,371,005.46

Pero sólo se debe cobrar una penalidad máxima; toda vez que, la penalidad parcial es mayor a la penalidad máxima, conforme lo establecido en la LCE y

Penalidad Máxima (Pm)

$$Pm = (0.10) \times (\text{Monto Contractual})$$

$$Pm = 0.10 \times S/9,794,555.94$$

$$Pm = S/979,455.59$$

