



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 088 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

21 MAR 2025

VISTOS, La Carta N.º Carta N°005-2025-, con Hoja de Registro y Control N° 0250 de fecha 23 de enero del 2025, Informe N° 014-2025/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD, de fecha 30 enero del 2025, Informe N° 035-2025/GRP-402000-402300-TESORERIA-CAJA de fecha 05 de febrero del 2025, Carta N°003-2025/CSL/RC, con Hoja de Registro y Control N° 00496 de fecha 04 de febrero del 2025; Carta N°027-2025, con Hoja de Registro y Control N° 01068 de fecha 17 de marzo del 2025 y el informe N° 432-2025/GRP-402420 de fecha 18 de marzo del 2025; relacionada con la Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, Y;

CONSIDERANDO

Que, como resultado de la Adjudicación Directa N° 011-2024/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 01 de julio del 2024, se firmó el CONTRATO N° 042-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con la contratista CONSORCIO LIMON, con el objeto de Ejecutar la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, cuyo monto total asciende S/ 6,590,044.51 (Seis Millones Quinientos Noventa Mil Cuarenta y cuatro con 51/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°669-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 04 de noviembre del 2024, se aprueba la Ampliación de Plazo N°01 de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, por 27 (Veintisiete) días calendarios.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 727-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G., de fecha 29 de noviembre del 2024, se autoriza el pago de la Valorización de Mayores Metrados N.º 01 de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, por un monto total de S/ 775,050.29 (Setecientos Setenta y Cinco Mil Cincuenta con 29/100 Soles) Inc. IGV.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°768-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G., de fecha 20 de diciembre del 2024, se formaliza el reconocimiento de retraso justificado N° 01 de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, por 17 (Diecisiete) días calendarios, sin lugar a pago de gastos generales de ningún tipo.

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°775-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G., de fecha 23 de diciembre del 2024, se autoriza el pago de la Valorización de Mayores Metrados N° 02 de la Obra "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 088 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

21 MAR 2025

CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, por el monto de S/ 210,395.19 (Doscientos Diez Mil Trecientos Noventa y Cinco con 19/100 Soles) inc. IGV.

Que, mediante N.º CARTA N°005-2025-, con Hoja de Registro y Control N° 00250 de fecha 23 de enero del 2025, la contratista CONSORCIO LIMON, presenta para su revisión y aprobación dentro del plazo de ley, la Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, determinando como Costo Total Final de Obra S/. 8 231,376.70 (Ocho Millones Doscientos Treinta y un Mil Trecientos Setenta y Seis con 70/100 Soles) inc. IGV y Saldo Contractual a Favor de S/. 461,719.89 (Cuatrocientos Sesenta y un Mil Setecientos diecinueve con 89/100 Soles) inc. IGV.

Que, mediante informe N°035-2025/GRP-402000-402300-TESORERIA-CAJA de fecha 05 de febrero del 2025 y en atención al Informe N° 014-2025/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD de fecha 30 de Enero del 2025, la Oficina Sub Regional de Administración alcanza información financiera -Contable y copias de los comprobantes y notas de pago de valorizaciones de la Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, dando a conocer, que se le ha girado a CONSORCIO LIMON, el monto total de **S/ 7,283,933.00** (Siete Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Tres con 00/100 Soles) inc. IGV

Que, mediante N.º CARTA N°003-2025/CSL/RC-, con Hoja de Registro y Control N° 00496 de fecha 04 de febrero del 2025, la contratista CONSORCIO SUPERVISOR LUAB, presenta informe de calculos de la Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, determinando como Costo Total Final de Obra S/. 7 777,094.26 (Siete Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Noventa y Cuatro con 26/100 Soles) inc. IGV y Saldo Contractual a Favor de CONSORCIO LIMON S/. 469,157.34 (Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Siete con 34/100 Soles) inc. IGV.

Que, mediante N.º CARTA N°027-2025, con Hoja de Registro y Control N° 01068 de fecha 17 de marzo del 2025, el Ing. MANUEL ALEXANDER DURAND SILVA, presenta revisión de la Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177,

Que, mediante informe N° 432-2025/GRP-402420, de fecha 18 de marzo del 2025, la Sub División de Obra alcanza, el informe referido a la revisión de la liquidación de CONTRATO N° 042-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G Ejecución de Obra "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177, que realizada la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes determina: como Costo Total Final de Obra S/. 7 452,512.76 (Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 088 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 21 MAR 2025

Quinientos Doce con 76/100 Soles) inc. IGV y Saldo Contractual a Favor de CONSORCIO LIMON S/. 168,579.76 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve con 76/100 Soles) inc. IGV. mismo que corresponde a la Oficina de la Sub División de Obras aprobar la presente liquidación dando conformidad del siguiente detalle,

CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 Contrato Original	S/	5,584,783.48
Mayores Metrados N° 01 y N° 02	S/	835,123.28
Reajustes contrato Original	S/	49,029.29
Reajustes Mayores Metrados	S/	6,705.49
Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo N° 01 (27 días)	S/	68,853.57
Deducción por Partidas no ejecutadas	S/	(226,739.52)
Deducción por Reajuste Adelanto de Materiales	S/	(2,066.82)
TOTAL, CONTRATO VIGENTE	S/	6,315,688.77

2. PAGADO

2.1 Contrato Original	S/	5,358,043.60
Mayores Metrados	S/	814,780.97
TOTAL, PAGADO	S/	6,172,824.57
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	142,864.20

3. ADELANTOS S/ IGV

3.1 ADLANTO DIRECTO		
Autorizado	S/	0.00
Amortizado	S/	(0.00)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00
3.2 ADELANTO DE MATERIALES		
Autorizado	S/	1,116,956.70
Amortizado	S/	(1,116,956.70)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	0.00

4. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Autorizado	S/	1,136,823.98
Amortizado	S/	(1,111,108.42)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	25,715.56

RESUMEN DE SALDOS

1. Contrato Vigente S/ IGV	S/	142,864.20
----------------------------	----	------------



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 088 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 21 MAR 2025

2. Adelantos	S/	0.00
2. Impuesto General a las Ventas IGV	S/	25,715.56
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	168,579.76

Que, con informe N° 432-2025/GRP-402420, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, la Oficina de la Sub División de Obras otorga **CONFORMIDAD** en el cual aprueba la Liquidación Financiera del Contrato CONTRATO N° 042-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAUQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2646177, determinándose como costo total de obra el monto de S/. 7 452,512.76 (Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Doce con 76/100 Soles) inc. IGV y Saldo Contractual a Favor de CONSORCIO LIMON S/. 168,579.76 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve con 76/100 Soles) inc. IGV, de acuerdo a los cuadros de calculo que se adjuntan a la presente resolución por conceptos: Mayores Metrados N° 01 corresponde S/ 775,050.29 (Setecientos Setenta y Cinco Mil Cincuenta con 29/100 Soles) Inc. IGV, Mayores Metrados N° 02 corresponde S/ 210,395.19 (Doscientos Diez Mil Trecientos Noventa y Cinco con 19/100 Soles) inc. IGV, reajustes al contrato original corresponde S/ 49,029.29 (Cuarenta y Nueve Mil Veintinueve con 29/100 Soles) S/ IGV, el reajuste por mayor metrados corresponde S/ 6,705.49 (Seis Mil Setecientos Cinco con 49/100 Soles) S/IGV dado que, el monto de ejecución acumulado estuvo por debajo del monto programado acumulado a partir de la valorización N° 04, el reintegro acumulado a reconocer no puede superar al monto del reintegro programado acumulado, por Mayores gastos generales por ampliación de plazo de 27 días, corresponde S/. 68,853.57 (Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta y tres con 57/100 Soles) S/ IGV, Deducciones por partidas no ejecutadas corresponde -S/ 226,739.52 (Menos Doscientos Veintiséis Mil Setecientos Treinta y nueve con 52/100 Soles) S/IGV, y por adelanto de materiales – S/. 2,066.82 (Menos Dos Mil Ciento Sesenta y Seis con 82/100 Soles) S/IGV,

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DECLARAR OBSERVADA la liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista CONSORCIO LIMON, por Ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAUQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” – CUI N° 2646177, que presenta un costo total por ejecución de obra de S/. 8 231,376.70 (Ocho Millones Doscientos Treinta y un Mil Trecientos Setenta y Seis con 70/100 Soles) inc. IGV y



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 088 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 21 MAR 2025

Saldo Contractual a Favor de S/. 461,719.89 (Cuatrocientos Sesenta y un Mil Setecientos diecinueve con 89/100 Soles) inc. IGV.

ARTICULO SEGUNDO. – DETERMINAR cómo Costo total de Obra el monto de S/. 7 452,512.76 (Siete Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Doce con 76/100 Soles) inc. IGV y Saldo Contractual a Favor de CONSORCIO LIMON S/. 168,579.76 (Ciento Sesenta y Ocho Mil Quinientos Setenta y Nueve con 76/100 Soles) inc. IGV

ARTICULO TERCERO. - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y al Sr. Cunya Paucar Miguel Ángel, representante Legal de CONSORCIO LIMON, con domicilio legal Mz. "F" Lote 0007, A.H. Nuevo Sullana (Sección D) Piura – Sullana – Sullana. Correo electrónico ccjgcontrucciones@hotmail.com

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA
ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 088 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 21 MAR 2025

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 042-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G



OBRA

: "REPARACIÓN DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL (LA) QUEBRADA EL LIMON, EN LA LOCALIDAD DE CANCHAQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2646177

UBICACIÓN

Departamento: PIURA
Provincia: HUANCABAMBA
Distrito: CANCHAQUE
Localidad: CANCHAQUE



PROCESO DE SELECCIÓN

: ADJUDICACION DIRECTA N°011-2024/GOB.REG.PIURA -G

NÚMERO DE CONTRATO

: Contrato N° 042-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

: PRECIOS UNITARIOS



CONTRATISTA

: CONSORCIO LIMON

REPRESENTANTE LEGAL

: MIGUEL ANGEL CUNYA PAUCAR

MONTO CONTRACTUAL

: S/ 6,590,044.51 Incluye IGV.

PLAZO DE EJECUCION

: 150 D.C.



AMPLIACION DE PLAZO N°01

: 27 DC – R.G.S.R. N°669-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

RETRASO JUSTIFICADO

: 17 DC – R.G.S.R. N°768 -2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

MAYORES METRADOS N°01

: R.G.S.R. N° 727-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

MAYORES METRADOS N°02

: R.G.S.R. N° 775-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

NUEVO FECHA DE TERMINO DE OBRA : 11/12/2024

FECHA DE ACTA DE RECEPCION OBRA : 08/01/2025



ANEXO N° 01

OBRA EJECUCION OBRA: REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA QUEDRADA EL LIMON EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA

CONTRATISTA CONSORCIO LIMON

SUPERVISION CONSORCIO SUPERVISOR LUAB

AÑOS 2024

M. EJECUTADO: 7,452,512.76

MES AÑO	C/P N°	VALORIZACIONES				MONTO BRUTO VALORIZADO	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
		N° VALORIZ	CONTRATO ORIGINAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL	I.G.V.	A. DIRECTO	A MATERIALES	SUNAT	COACTIVA		
01.08.2024		ADEL. MATE			-	201,052.20			52,720.00		52,720.00	148,332.20
18.07.2024		Val.01	1,952,057.58	-	-	2,303,427.94			92,137.00		92,137.00	2,211,290.94
26.08.2024		Val.02	941,654.45	-	-	1,355,598.24	-	188,330.89	35,557.00		223,887.89	853,384.80
18.09.2024		Val.03	1,166,253.19			1,67,940.46	-	233,250.64	44,038.00		277,288.64	1,056,905.01
30.10.2024		Val.04	423,955.11			61,049.54	-	84,791.02	16,009.00		100,800.02	384,204.63
14.11.2024		Val.05	743,205.43			23,871.83	-	610,584.15	6,260.00		616,844.15	150,233.11
10.12.2024		Val.06	110,583.42			19,905.02	-	-	5,220.00		5,220.00	125,268.44
26.12.2024		Val.07	20,334.43			3,660.20	-	-	960.00		960.00	23,034.63
10.12.2024		MAYOR. M 01	-		656,822.28	118,228.01	-	-	31,002.00		31,002.00	744,048.29
10.12.2024		MAYOR. M 02	-		157,958.69	28,432.57	-	-	7,456.00		7,456.00	178,935.26
			-		-	-	-	-	-		-	-
			-		-	-	-	-	-		-	-
			5,358,043.60	-	814,780.97	1,111,108.42	-	1,116,956.70	291,359.00	-	1,408,315.70	5,875,617.30
		SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) ==>					142,864.20					
		SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO										
		SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) ==>					25,715.56					
		REDONDEO										
		COSTO TOTAL DE LA OBRA					7,452,512.76					

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/.	5,358,043.60	LIQUIDO PAGADO	S/.	4,764,508.88
REAJUSTE NETO	S/.	-	TOTAL DESCUENTOS	S/.	1,408,315.70
ADICIONAL	S/.	814,780.97	PAGADO (IGV 18 %)	S/.	1,111,108.42
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	S/.	1,111,108.42	MONTO PARCIAL	S/.	7,283,933.00
MONTO PARCIAL	S/.	7,283,933.00	SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV)	S/.	142,864.20
SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV) =	S/.	142,864.20	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %)	S/.	25,715.56
SALDO A FAVOR ADELANTO POR DIRECTO	S/.	-	COSTO TOTAL	S/.	7,452,512.76
SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %)	S/.	25,715.56			
COSTO TOTAL	S/.	7,452,512.76			



ANEXO N° 2

OBRA

EJECUCION OBRA: REPARACION DE DEFENSA RIBEREÑA; EN LA QUEDRADA EL LIMON EN LA LOCALIDAD CANCHAQUE, DISTRITO DE CANCHAQUE, PROVINCIA HUANCABAMBA. DEPARTAMENTO PIURA

CONTRATISTA **CONSORCIO LIMON**


SUPERVISOR CONSORCIO SUPERVISOR LUAB

AÑO 2024

MONTO EJECUTADO : S/.

7,452,512.76

FECHA	C/P	VALORIZACION	N°	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
01.08.2024	Del 1351.24.81.2401842	ADEL. MATE		1351-2024	0631-062784	1,000,996.06
	al 1351.24.81.2401870	DETRACCIÓN	SUNAT	1351-2024	0631-062784	41,708.00
26.08.2024	1672.24.81.2402062	ADEL. MATE		1351-2024	0631-062784	264,292.83
	1672.24.81.2402086	DETRACCIÓN	SUNAT	1351-2024	0631-062784	11,012.00
18.07.2024	Del 1351.24.81.2401543	VAL-01		1672-2024	0631-062784	2,211,290.94
	al 1351.24.81.2401555	DETRACCIÓN	SUNAT	1672-2024	0631-062784	92,137.00
26.08.2024	Del 1672.24.81.2402065	VAL-02		1672-2024	0631-062784	853,364.80
	al 1672.24.81.2402089	DETRACCIÓN	SUNAT	1672-2024	0631-062784	35,557.00
18.09.2024	Del 1672.24.81.2402469	VAL-03		1672-2024	0631-062784	1,056,905.01
	al 1672.24.81.2402488	DETRACCIÓN	SUNAT	1672-2024	0631-062784	44,038.00
30.10.2024	Del 1672.24.81.2403200	VAL-04		1672-2024	0631-062784	384,204.63
	al 1672.24.81.2403206	DETRACCIÓN	SUNAT	1672-2024	0631-062784	16,009.00
14.11.2024	1672.24.81.2403451	VAL-05		1672-2024	0631-062784	150,233.11
	1672.24.81.2403470	DETRACCIÓN	SUNAT	1672-2024	0631-062784	6,260.00
11.12.2024	1672.24.81.2403767	VAL-06		1672-2024	0631-062784	125,268.44
	1672.24.81.2403779	DETRACCIÓN	SUNAT	1672-2024	0631-062784	5,220.00
26.12.2024	1672.24.81.2404181	VAL-07		1672-2024	0631-062784	23,034.63
	1672.24.81.2404263	DETRACCIÓN	SUNAT	1672-2024	0631-062784	960.00
10.12.2024	Del 2459.24.81.2403747	VAL. MAYOR.M 01		2459-2024	0631-062784	744,048.29
	al 2459.24.81.2403761	DETRACCIÓN	SUNAT	2459-2024	0631-062784	31,002.00
27.12.2024	2697.24.81.2404231	VAL. MAYOR.M 02		2697-2024	0631-062784	178,935.26
	2697.24.81.2404242	DETRACCIÓN	SUNAT	2697-2024	0631-062784	7,456.00
TOTAL	PAGADO					7,283,933.00
	SALDO A FAVOR ADELANTOS					
	SALDO A FAVOR IMP. GEN. VENTAS (I.G.V. = 18 %) =>					25,715.56
	SALDO A FAVOR CONTRATO S/IGV					142,864.20
INVERSION	DE OBRA				S/.	7,452,512.76





GOBIERNO REGIONAL PIURA

...AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA...

CALCULO DE REAJUSTES

CALCULO DE COEFICIENTES "K" - CONTRATO PRINCIPAL

Monomio	Símbolo	Descripción	Indice	Coef.	% Inc.	lo may-24	l1 jul-24	K1	l2 ago-24	K2	l3 sep-24	K3	l4 oct-24	K4	l5 nov-24	K5	l6 dic-24	K6	l7 ene-25	K7	
1	C	CEMENTO PORTLAND TIPO I	21	0.099	100.000%	589.37	591.47	0.099	594.68	0.100	594.68	0.100	594.68	0.100	607.10	0.101	608.00	0.102	608.00	0.102	
2	AG	AGREGADO GRUESO	05	0.119	100.000%	505.72	508.92	0.120	512.17	0.121	513.92	0.121	513.97	0.121	517.52	0.122	517.55	0.122	518.74	0.122	
3	A	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	03	0.140	100.000%	836.60	847.66	0.142	860.69	0.144	867.51	0.145	864.04	0.145	870.45	0.146	860.09	0.144	873.98	0.146	
4	I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	0.642	100.000%	567.82	569.85	0.644	571.47	0.646	570.11	0.645	569.58	0.644	570.12	0.645	570.72	0.645	570.19	0.645	
						Kjul-24		1.005	Kago-24	1.011	Ksep-24	1.011	Koct-24	1.010	Knov-24	1.014	Kdic-24	1.013	Kene-24	1.015	
						1.000		400.000%													






GOBIERNO REGIONAL PIURA

....AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

CÁLCULO DEL REAJUSTES EJECUTADOS - CONTRATO PRINCIPAL

VALORIZACIÓN		PROGRAMADO					REAL				REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	
		Valorización Programada (Vp)	Valorización Programada Acumulada	K	Reintegro Programado Vp * (K-1)	Reintegro Programado Acumulado	Valorización Real (Ve)	Valorización Real Acumulada	K	Reintegro Ejecutado Ve * (K-1)	Reintegro Ejecutado Acumulado	Mensual
N°	Mes											Acumulado
1	jun-24	1,158,771.93	1,158,771.93	0.005	5,793.86	5,793.86	1,952,057.58	1,952,057.58	0.005	9,760.29	9,760.29	9,760.29
2	jul-24	1,155,915.90	2,314,687.83	0.011	12,715.07	18,508.93	941,654.45	2,893,712.03	0.011	10,358.20	20,118.49	20,118.49
3	ago-24	1,161,752.83	3,476,440.66	0.011	12,779.28	31,288.21	1,166,253.19	4,059,965.22	0.011	12,828.79	32,947.27	32,947.27
4	sep-24	1,143,396.40	4,619,837.06	0.010	11,433.96	42,722.17	423,955.12	4,483,920.34	0.01	4,239.55	37,186.82	37,186.82
5	oct-24	468,311.65	5,088,148.71	0.014	6,556.36	49,278.53	743,205.77	5,227,126.11	0.014	10,404.88	47,591.70	47,591.70
6	nov-24	496,634.80	5,584,783.51	0.013	6,456.25	55,734.78	110,583.42	5,337,709.53	0.013	1,437.58	49,029.29	49,029.29
MM1	nov-24	0.00	5,584,783.51	0.013	0.00	55,734.78	656,822.27	5,994,531.80	0.013	8,538.69	57,567.98	57,567.98
MM2	nov-24	0.00	5,584,783.51	0.013	0.00	55,734.78	178,301.00	6,172,832.80	0.013	2,317.91	59,885.89	59,885.89
7	dic-24	0	5,584,783.51	0.015	0	55,734.78	20,334.43	6,193,167.23	0.015	305,016.45	60,190.91	60,190.91
TOTAL		5,584,783.51			55,734.78		6,193,167.23			60,190.91		55,734.78

- El cálculo de los reajustes realmente ejecutados del contrato principal resulta un monto de S/ 55,734.78 (Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 78/100 Soles) sin IGV, en donde S/ 49,029.29 (Cuarenta y Nueve Mil Veintinueve con 29/100) corresponde a reajuste del contrato principal y S/ 6,705.49 (Seis Mil Setecientos Cinco con 49/100) pertenece a reajuste de los mayores metrados, dado que el monto de ejecución acumulado estuvo por debajo del monto programado acumulado a partir de la valorización 04, de acuerdo al último cronograma vigente, el reintegro acumulado a reconocer no puede superar al monto del reintegro programado acumulado en concordancia con lo estipulado en el numeral 7.B.a del artículo 7 del DS. 011-79-VC.



.....AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA.....

CÁLCULO DE LA DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

MATERIAL		Valorización			Adelanto Utilizado	AMORTIZACION	Saldo Adelanto Por Amortizar	A (Imr-lma)		Deducción Acumulado		
		N°	Fecha	Monto (V)				Adelanto Por Utilizar	Fecha		Imr	Imo
CEMENTO PORTLAND TIPO I												
IU	21	Val 01	jun-24	1,952,057.58				jun-24				
ADELANTO		Val 02	jul-24	941,654.45				jul-24				
FECHA ADELANTO		Val 03	ago-24	1,166,253.19	165,823.40	167,317.40	186,229.86	ago-24	594.68	-		
lma	Ago-24	Val 04	sep-24	423,955.12	60,279.95	60,823.04	125,406.81	sep-24	594.68	-		
lmo	May-24	Val 05	oct-24	743,205.77	105,672.51	106,624.58	18,782.23	oct-24	594.68	-		
Amx(lmo/lma)		Val 06	nov-24	110,583.42	15,723.27	15,864.93	2,917.29	nov-24	601.10	171.27		
Coefficiente		Val 07	dic-24	20,334.43	2,891.25	0.00	0.00	dic-24	608.00	236.62		
Porcentaje												
Ci												
					353,547.26						236.62	


353,547.26

236.62

MATERIAL		Valorización			Adelanto Utilizado		AMORTIZACION	Saldo Adelanto Por Amortizar	A (Imr-lma)		Deducción Acumulado
		N°	Fecha	Monto (V)	(A)	Imo					
									Deducción		
AGREGADO GRUESO											
IU	05 Ago-2024	Val 01	jun-24	1,952,057.58							
ADELANTO		Val 02	jul-24	941,654.45							
FECHA ADELANTO		Val 03	ago-24	1,166,253.19	202,938.05	225,876.83	205,526.34	228,757.68			
lma		Val 04	sep-24	423,955.12	73,771.82	152,105.00	74,712.72	154,044.96	512.17	-	-
lmo	May-24	Val 05	oct-24	743,205.77	129,324.17	22,780.83	130,973.59	23,071.38	513.92	255.28	
Amx(lmo/lma)		Val 06	nov-24	110,583.42	19,242.46	3,538.37	19,487.88	3,583.49	513.97	460.30	715.58
Coefficiente		Val 07	dic-24	20,334.43	3,538.37	0.00	3,583.49	517.52	203.57	919.15	
Porcentaje								517.55	37.64	956.79	
Ci							434,284.02			956.79	

434,284.02

956.79



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

MATERIAL		N°	Valorización		Adelanto Utilizado (A) A=CixV	Adelanto Por Utilizar	AMORTIZACION	Saldo Adelanto Por Amortizar	A (Imr-Ima)		Deducción Acumulado	
			Fecha	Monto (V)					Imr	Imo Deducción		
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO	03	Val 01	jun-24	1,952,057.58	-				jun-24	847.66		
		Val 02	jul-24	941,654.45	-			jul-24	860.69			
		Val 03	ago-24	1,166,253.19	163,275.45	156,638.02	167,976.98	161,148.43	ago-24	860.69	-	
	Ago-2024	Val 04	sep-24	423,955.12	59,353.72	97,284.30	61,062.81	100,085.61	sep-24	867.51	483.85	
		Val 05	oct-24	743,205.77	97,284.30	-	0.00	100,085.61	oct-24	864.04	873.41	
	May-24	Val 06	nov-24	110,583.42	-	-	0.00	-	nov-24	870.45	873.41	
		Val 07	dic-24	20,334.43	-	-	-	-	dic-24	860.09	873.41	
		100.00%	329,125.41									873.41
		0.140										

329,125.41

873.41

- El cálculo de la Deducción de los reajustes que no corresponde por Adelanto de Materiales resulta un monto total de **S/ 2,066.82 (Dos Mil Sesenta y Seis con 82/100 Soles)** sin IGV, los cuales deben ser descontados en el resumen final.

- Se deja establecido mediante el presente informe que, se ha detectado en los comprobantes de pago alcanzados mediante Informe N°035-2025/GRP-402000-402300-TESORERIA CAJA y mediante los resúmenes de las valorizaciones mensuales que, el adelanto para materiales se realizó en el mes de agosto del 2024, sin embargo, como se muestra en el cuadro siguiente y en los resúmenes de valorizaciones, que el contratista ha realizado amortizaciones desde el mes de junio, valorización n°02, y sin el debido sustento numérico para ello, lo cual resulta incorrecto, es por ello que se ha realizado el cálculo de las amortizaciones a partir del mes de agosto, distribuyendo equitativamente a lo valorizado y el saldo por valorizar con el objetivo que se complete al 100% la amortización respectiva.



“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

		ADELANTO OTORGADO		1,116,956.69	REAL AMORTIZADO
		AMORTIZACION	POR AMORTIZA	DEDUCTIVO	
Val 01	jun-24	-			188,330.88
Val 02	jul-24	-			233,250.64
Val 03	ago-24	540,820.73	576,135.96	-	84,791.02
Val 04	sep-24	196,598.58	379,537.39	739.14	610584.15
Val 05	oct-24	337,683.78	41,853.60	849.86	
Val 06	nov-24	35,352.82	6,500.79	374.84	
Val 07	dic-24	6,500.79	(0.00)	102.99	
		1,116,956.69		2,066.82	1,116,956.69

CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N°01 (27 D.C)

DIAS DE AMPLIACION DE PLAZO N°01		27	DEL 29.10.2024 AL 24.11.2024		
INICIO	29/10/2024		24/11/2024		
FIN	24/11/2024				
GASTO GENERAL VARIABLE DIARIO			S/ 2.540.12		
IU	39				
Ampliacion de Plazo					
N° Ampliacion	Dias (A)	GG Var. Diario (B)	Imp ©	Imo (D)	AsXc/D
Del 29.10.2024 al 31.10.2024	3	S/ 2.540.12		569.58	S/ 7.643.97
Del 01.11.2024 al 24.11.2024	24	S/ 2.540.12		570.12	S/ 61.209.60
TOTAL					68.853.57

