



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 066 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

26 FEB 2025

VISTOS, La Carta N° CARTA N°097-2024-, con Hoja de Registro y Control N° 08372 de fecha 30 de diciembre del 2024, Informe N°01-2025/GRP-402420, de fecha 02 enero del 2025, Informe N° 21-2025/GRP-402420-ELO de fecha, 20 de febrero del 2025 y Memorando N° 011-2025/GRP-402420 de fecha 20 de febrero del 2025; relacionada con la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, Y;

CONSIDERANDO

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 030-2023/GOB.REG.PIURA-G, de fecha 08 de enero del 2024, se firmó el CONTRATO N° 004-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, con la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC, con el objeto de Ejecutar la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, cuyo monto total asciende S/ 5,495,361.22 (Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Trescientos Sesenta y Uno con 22/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la obra materia del presente contrato, con un plazo de ejecución de Setenta y Cinco (75) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplida las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°335-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G, de fecha 28 de mayo del 2024, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliación de Plazo N°01 de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, por 23 (Veintitrés) días calendarios.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°350-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G., de fecha 06 de junio del 2024, se APRUEBA el retraso justificado de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, por 23 (Veintitrés) días calendarios.

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°583-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G., de fecha 04 de octubre del 2024, se APRUEBA la solicitud de Ampliación de Plazo N°02 de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, por 16 (Dieciséis) días calendarios.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 066 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 26 FEB 2025

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N°709-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G., de fecha 22 de noviembre del 2024, se AUTORIZA la efectución del pago de la Valorización de Mayores Metrados de la Obra "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, cuya ejecución fue autorizada por la Supervisión de Obra conforme a la anotación en el cuaderno de Obra N°160, del jefe de Supervisión de Obra Ing. Pedro Pablo Salas Campos, de fecha 25 de Setiembre del 2024, por el monto de S/ 655,414.24 (Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Catorce con 24/100 Soles) inc. IGV, el cual tiene un avance físico acumulado ejecutado del 100.00% y un porcentaje de incidencia de 11.92% respecto al monto contractual.

Que, mediante N° carta N°097-2024-, con Hoja de Registro y Control N° 08372 de fecha 30 de diciembre del 2024, la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC, presenta la Liquidación Final Técnica y Financiera de Ejecución de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, determinando un Costo total de S/. 6,267,018.44 (Seis Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Dieciocho con 44/100 Soles) inc. IGV., con un SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA de S/ 116,242.98 (Ciento Dieciséis Mil Doscientos Cuarenta y Dos con 98/100 Soles) inc. IGV para su revisión y aprobación dentro del plazo de ley,

Que, mediante informe N°01-2025/GRP-402420, de fecha 02 enero del 2025, la Sub División de Obra alcanza al Equipo de Liquidación y Transferencia de Obras, el informe referido a liquidación de Ejecución de Obra "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488,

Que, mediante proveído inserto de fecha 15 de enero del 2025 en el informe N°002-2025/GRP-402000-402300-TESORERIA-CAJA de fecha 09 de enero del 2025 y en atención al Informe N° 003-2025/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD de fecha 06 de enero del 2025, la Oficina Sub Regional de Administración alcanza información financiera -Contable y copias de los comprobantes y notas de pago de valorizaciones del año 2024; de la Ejecución de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, dando a conocer, que se le ha girado a la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC, el monto total de S/ 6,150,775.45 (Seis Millones Ciento Cincuenta Mil Setecientos Setenta y Cinco con 45/100 Soles),

Que, mediante cartas N°001-2025/LAOD-H&H-OFF y N°002-2025/LAOD-H&H-OFF, con Hojas de Registro y Control N° 0165 y N°0166 respectivamente, con fecha 15 de enero del 2025, H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC, presenta la revisión y sus propios cálculos de la Liquidación final de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 066 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

26 FEB 2025

– CUI N° 2111488, determinando un Costo total de S/6,174,371.15 (Seis Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Uno con 15/100 Soles) inc. IGV., con un SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA de S/ 59,596.18 (Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Noventa y Seis con 18/100 Soles) inc. IGV.

Que, mediante Informe N° 21-2025/GRP-402420-ELO, de fecha 07 de febrero del 2025, en atención al Informe N° 004-2025/GRP-402420-ELO-ING. CJVO, de fecha 18 de febrero del 2025; que realizada la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determinan el monto final contractual de la Liquidación Financiera del Contrato CONTRATO N° 004-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – Ejecución de la Obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, asciende a S/ 6,174,371.13 (Seis Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Uno con 13/100 Soles) inc. IGV. Y un saldo a favor del Contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC de S/ 23,595.68 (Veintitrés Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 68/100 Soles) inc. IGV., mismo que corresponde a la Oficina de la Sub División de Obras aprobar la presente liquidación dando conformidad del siguiente detalle,

1. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1	Contrato Original	S/	4,657,085.78
	Mayores Metrados	S/	555,435.80
	Reajustes contrato Original	S/	(11,945.55)
	Reajustes Mayores Metrados	S/	4,512.92
	Mayores Gastos Generales por Ampliación de Plazo (16 días)	S/	42,058.55
	Deducción por Reajuste por Adelanto Directo	S/	(4,442.52)
	Deducción por Reajuste por Adelanto de Materiales	S/	(10,187.06)
	TOTAL, CONTRATO VIGENTE	S/	5,232,517.92

2. PAGADO

2.1	Contrato Original	S/	4,657,085.78
	Mayores Metrados	S/	555,435.80
	TOTAL, PAGADO	S/	5,212,521.58

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 19,996.34

3. ADELANTOS S/ IGV

3.1	ADLANTO DIRECTO		
	Autorizado	S/	465,708.58
	Amortizado	S/	(465,708.58)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 0.00



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 066 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

26 FEB 2025

3.2 ADELANTO DE MATERIALES

Autorizado	S/	808,658.67
Amortizado	S/	(808,658.66)

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA	S/	0.01
--	-----------	-------------

4. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Autorizado	S/	941,853.23
Amortizado	S/	(938,253.88)

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	3,599.35
--------------------------------------	-----------	-----------------

RESUMEN DE SALDOS

1. Contrato vigente S/ IGV	S/	19,996.34
2. Adelantos – Adelanto de materiales	S/	(0.01)
3. Impuesto general a las ventas IGV	S/	3,599.35

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/	23,595.68
--------------------------------------	-----------	------------------

Que, mediante Memorando N° 11-2025/GRP-402420 de fecha 20 de febrero del 2025, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes en atención al informe N° 21-2025/GRP-402420-ELO, de fecha 19 de febrero del 2025, la Oficina de la Sub División de Obras otorga **CONFORMIDAD** en el cual aprueba la Liquidación presentada por la CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC, respecto a la Liquidación Financiera del Contrato CONTRATO N° 004-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G – Ejecución de la Obra: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, determinándose como costo total el monto de S/ 6,174,371.13 (Seis Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Uno con 13/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del Contratista de S/ 23,595.68 (Veintitrés Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 68/100 Soles) inc. IGV, de acuerdo a los cuadros de calculo que se adjuntan a la presente resolución por conceptos Mayores Metrados corresponde S/ 555,435.80 (Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco con 80/100 Soles) S/ IGV., reajustes al contrato original corresponde -S/ 11,945.55 (Menos Once Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 55/100 Soles) S/ IGV., el reajuste por mayor metrados corresponde S/ 4,512.92 (Cuatro Mil Quinientos Doce con 92/100 Soles) S/IGV., por Mayores gastos generales por ampliación de plazo de 16 días, corresponde S/. 42,058.55 (Cuarenta y Dos Mil Cincuenta y Ocho con 55/100 Soles) S/ IGV, reajustes que no corresponden por adelanto directo -S/ 4,442.52 (Menos Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 52/100 Soles) S/IGV, y por adelanto de materiales -S/ 10,187.06 (Menos Diez Mil Ciento Ochenta y Siete con 06/100 Soles) S/IGV,

Con la visación de la Sub División de Obras, Oficina Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba.



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 066 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

26 FEB 2025

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la ley N° 27783 – Ley de Bases de la descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 16 de noviembre 2002, modificada por la Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 005-2023/GRP.PR de fecha 02 de enero de 2023.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – DECLARAR OBSERVADA la liquidación Técnica Financiera presentada por el contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC, por Ejecución de la Obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA” – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488, que presenta un costo total por ejecución de obra de S/. 6,267,018.44 (Seis Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Dieciocho con 44/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del contratista de S/ 116,242.98 (Ciento Dieciséis Mil Doscientos Cuarenta y Dos con 98/100 Soles) inc. IGV.

ARTICULO SEGUNDO. – DETERMINAR cómo Costo total de Obra S/ 6,174,371.13 (Seis Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Uno con 13/100 Soles) inc. IGV, y saldo a favor del contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC, la suma de S/ 23,595.68 (Veintitrés Mil Quinientos Noventa y Cinco Con 68/100 Soles) inc. IGV.

ARTICULO TERCERO. - Notifíquese la presente Resolución a la Sub Dirección de la División de Obras, Dirección Sub Regional de Administración, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y al Sr. Edwar Huamán García, representante Legal de CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC, con domicilio legal Av. Porvenir Mz. “B3” Lote 11, A.H. Jesús María 2 Etapa (frente al grifo Valdiviezo), Distrito de Sullana, Provincia de Sullana – Piura. Correo Electrónico: stuard_51@hotmail.com.

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON HUANCABAMBA

ING. WALTER HUANCAS CHINCHAY
CIP 107258
Gerente Sub Regional



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 066 - 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

26 FEB 2025

DATOS TECNICOS DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 004-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

OBRA

: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888-PUSUQUI-EMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA" – PRIMERA ETAPA – CUI N° 2111488



UBICACIÓN

Departamento: PIURA
Provincia: HUANCABAMBA
Distrito: SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
Localidad: CALANGLA – PUSUQUI - MACHAY

PROCESO DE SELECCIÓN

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°030-2023/GOB.REG.PIURA -G

NÚMERO DE CONTRATO

: Contrato N° 004-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

SISTEMA DE CONTRATACIÓN

: PRECIOS UNITARIOS

CONTRATISTA

: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HUANGAR SAC

REPRESENTANTE LEGAL

: EDWAR HUAMÁN GARCÍA

MONTO CONTRACTUAL

: S/ 5,495,361.22 Incluye IGV.

PLAZO DE EJECUCION

: 75 D.C.

AMPLIACION DE PLAZO N°01

: 00 DC – R.G.S.R. N°335-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

SUSPENSION DE PLAZO N°01

: DEL 23/02/2024 AL 14/03/2024

FECHA DE REINICIO DE PLAZO N°01

: 15/03/2024

SUSPENSION DE PLAZO N°02

: DEL 10/06/2024 AL 23/09/2024

FECHA DE REINICIO DE PLAZO N°02

: 24/09/2024

RETRASO INJUSTIFICADO

: 23 DC – R.G.S.R. N°350-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

AMPLIACION DE PLAZO 02

: 16 DC – R.G.S.R. N°583-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G

MAYORES METRADOS N°01

: R.G.S.R. N° 709-2024/GOB.REG.PIURA-GSRMH-G





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL No 066- 2025/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas,

26 FEB 2025

NUEVO FECHA DE TERMINO DE OBRA : 10/10/2024

FECHA DE ACTA DE RECEPCION OBRA : 20/11/2024




ANEXO Nº 2	
PROYECTO	"CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM 20+30 DEL CAMINO VECINAL PI-888 PUSUQUI EMP MACHAY -TALLAPAMPA KM 15+051 DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA- DPTO. PIURA."

AÑO 2024

6,174,371.13

CALCULOS OBTENIDOS EN BASE A LOS INFORMES:
INFORME N° 003-2025/GRP-402000-402300-CONTABILIDAD
INFORME N° 02-2025/GRP-402000-402300-TESORERIA -CAJA



RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
(A) PRESUPUESTO PRINCIPAL	S/4,657,085.78	S/4,657,085.78	S/0.00
a.01.- Valorización N° 1 (13 al 22 - Feb 24)	641,279.38	641,279.38	0.00
a.02.- Valorización N° 2 (15 al 31 - Mar 24)	1,263,869.23	1,263,869.23	0.00
a.03.- Valorización N° 3 (01 al 30 - Abr 24)	1,179,479.05	1,179,479.05	0.00
a.04.- Valorización N° 4 (01 al 31 - May 24)	948,897.83	948,897.83	0.00
a.05.- Valorización N° 5 (01 al 09 - Jun 24)	115,804.08	115,804.08	0.00
a.06.- Valorización N° 6 (24 al 30 - Set 24)	480,464.62	480,464.62	0.00
a.07.- Valorización N° 7 (01 al 10 - Oct 24)	27,291.59	27,291.59	0.00
* Valorizaciones Recalculadas (N° 01 al N° 07)	0.00	0.00	-
(B) REAJUSTE PRESUPUESTO PRINCIPAL	(S/11,945.55)	S/0.00	(S/11,945.55)
b.01.- Reajuste de la Valorización N° 1 (13 al 22 - Feb 24)	-7,695.35	0.00	-7,695.35
b.02.- Reajuste de la Valorización N° 2 (15 al 31 - Mar 24)	-13,902.56	0.00	-13,902.56
b.03.- Reajuste de la Valorización N° 3 (01 al 30 - Abr 24)	-4,717.92	0.00	-4,717.92
b.04.- Reajuste de la Valorización N° 4 (01 al 31 - May 24)	10,437.88	0.00	10,437.88
b.05.- Reajuste de la Valorización N° 5 (01 al 09 - Jun 24)	694.82	0.00	694.82
b.06.- Reajuste de la Valorización N° 6 (24 al 30 - Set 24)	2,882.79	0.00	2,882.79
b.07.- Reajuste de la Valorización N° 7 (01 al 10 - Oct 24)	354.79	0.00	354.79
(C) ADELANTOS OTORGADOS	S/1,274,367.24	S/1,274,367.24	S/0.00
c.01 Adelanto en Efectivo (Directo)	465,708.58	465,708.58	-
c.02 Adelanto para Materiales 01	808,658.66	808,658.66	-
(D) AMORTIZACION DE ADELANTOS	S/1,274,367.25	S/1,274,367.25	S/0.00
d.01 . Amortiz. Ad. Directo	465,708.58	465,708.58	-
d.01.01.- Amortiz. Ad. Directo de la Valorización N° 1	64,127.94	64,127.94	-
d.01.02.- Amortiz. Ad. Directo de la Valorización N° 2	126,386.92	126,386.92	-
d.01.03.- Amortiz. Ad. Directo de la Valorización N° 3	117,947.91	117,947.91	-
d.01.04.- Amortiz. Ad. Directo de la Valorización N° 4	94,889.78	94,889.78	-
d.01.05.- Amortiz. Ad. Directo de la Valorización N° 5	62,356.03	62,356.03	-
d.01.06.- Amortiz. Ad. Directo de la Valorización N° 6	-	-	-
d.01.07.- Amortiz. Ad. Directo de la Valorización N° 7	-	-	-
d.02 . Amortiz. Ad. Materiales 01	808,658.67	808,658.67	-
d.02.01.- Amortiz. Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 1	-	-	-
d.02.02.- Amortiz. Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 2	252,773.85	252,773.85	-
d.02.03.- Amortiz. Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 3	235,895.81	235,895.81	-
d.02.04.- Amortiz. Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 4	189,779.57	189,779.57	-
d.02.05.- Amortiz. Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 5	23,160.82	23,160.82	-
d.02.06.- Amortiz. Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 6	107,048.62	107,048.62	-
d.02.07.- Amortiz. Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 7	-	-	-
(E) DEDUCCION DE REAJUSTE	(S/14,629.58)	S/0.00	(S/14,629.58)
e.01 . Deduccion Ad. Directo	-4,442.52	-	(S/4,442.52)
e.01.01.- Deduccion Ad. Directo de la Valorización N° 1	-1,209.96	-	-1,209.96
e.01.02.- Deduccion Ad. Directo de la Valorización N° 2	-2,259.15	-	-2,259.15
e.01.03.- Deduccion Ad. Directo de la Valorización N° 3	-1,288.41	-	-1,288.41
e.01.04.- Deduccion Ad. Directo de la Valorización N° 4	376.92	-	376.92
e.01.05.- Deduccion Ad. Directo de la Valorización N° 5	-61.92	-	-61.92
e.01.06.- Deduccion Ad. Directo de la Valorización N° 6	-	-	-
e.01.07.- Deduccion Ad. Directo de la Valorización N° 7	-	-	-
e.02 . Deduccion Ad. Materailes 01	-10,187.06	-	(S/10,187.06)
e.02.01.- Deduccion Ad. Materailes 01 de la Valorización N° 1	-	-	-



RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
e.02.02 .- Deduccion Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 2	-5,628.53	-	-5,628.53
e.02.03 .- Deduccion Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 3	-3,674.41	-	-3,674.41
e.02.04 .- Deduccion Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 4	-30.36	-	-30.36
e.02.05 .- Deduccion Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 5	-120.86	-	-120.86
e.02.06 .- Deduccion Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 6	-732.90	-	-732.90
e.02.07 .- Deduccion Ad. Materiales 01 de la Valorización N° 7	-	-	-
(F) TOTAL OBRA PRINCIPAL (Sin IGV) (A+B+C-D-E)	S/4,630,510.64	S/4,657,085.77	(S/26,575.13)
(G) ADICIONALES DE OBRA	S/555,435.80	S/555,435.80	S/0.00
g.01 Adicional de Obra N° 01	0.00	0.00	-
g.02 Mayor Metrado N° 01	555,435.80	555,435.80	-
g.04.01 .- Mayor Metrado N° 01 - Valorización N° 1 (Jul-24)	555,435.80	555,435.80	0.00
* Valorizaciones Recalculadas (N° 01 al N° 01)	-	-	-
(H) REAJUSTE ADICIONALES DE OBRA	S/4,512.92	S/0.00	S/4,512.92
h.01 Reajuste del Adicional de Obra N° 01	0.00	0.00	0.00
h.04 Reajuste del Mayor Metrado N° 01	4,512.92	0.00	4,512.92
h.04.01 .- Reajuste del Mayor Metrado N° 01 - Valorización N° 1	4,512.92	0.00	4,512.92
(I) TOTAL ADICIONALES DE OBRA (Sin IGV) (G + H)	S/559,948.72	S/555,435.80	S/4,512.92
(J) MONTOS PENDIENTES DE PAGO	S/42,058.55	S/0.00	S/42,058.55
j.01 . Reconocimiento de Mayores Gastos Generales por :	42,058.55	0.00	42,058.55
j.01.01 Mayores Gastos Generales Variables 01	0.00	0.00	0.00
j.01.02 Mayores Gastos Generales Variables 02	42,058.55	0.00	42,058.55
j.02 . Reconocimiento de Metrados Realmente Ejecutados por :	0.00	0.00	0.00
j.02.01 Metrados contractuales no ejecutados	0.00	0.00	0.00
j.03 . Reconocimiento de Intereses por :	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
(K) GASTOS POR RESOLUCION DE CONTRATO	S/0.00	S/0.00	S/0.00
. Tramitacion de la Resolucion de Contrato :	0.00	0.00	0.00
(L) PENALIDADES	S/0.00	S/0.00	S/0.00
I.01 . Retencion por Retraso en la Obra	0.00	0.00	0.00
I.02 . Penalidades / Multas	0.00	0.00	0.00
I.03 . Descuentos	0.00	0.00	0.00
Descuento por sueldo y/o salario ...	0.00	0.00	0.00



RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL

CONCEPTO	MONTOS AUTORIZADOS S/	MONTOS PAGADOS S/	DIFERENCIA A PAGAR S/
(M) MONTO LIQUIDO A PAGAR (Sin IGV) (F+I+J+K-L)	S/5,232,517.91	S/5,212,521.57	S/19,996.34
(N) I.G.V. (18% de L)	S/941,853.22	S/938,253.88	S/3,599.34
MONTO TOTAL A FACTURAR (M+N)	S/6,174,371.13	S/6,150,775.45	S/23,595.68
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A CANCELAR INCLUIDO I.G.V.			S/ 23,595.68
VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 68/100 SOLES			



CALCULO DE COEFICIENTES DE REAJUSTES - CONTRACTUAL

$$K = 0.579*(Mr / Mo) + 0.139*(Ir / Io) + 0.104*(Dr / Do) + 0.103*(Mr / Mo) + 0.075*(Dr / Do)$$

Simbolo	Elemento Representativo	Código	C	%	Oct-23		Ene-24		Feb-24		Mar-24		Abr-24		May-24		Jun-24	
Monom		No.	Coeficiente	Incendencia	Indice Base	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K
M	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	49	0.579	100.00%	440.33		430.07		444.43		432.41		433.46		437.42		443.93	
					440.33	0.579	430.07	0.566	444.43	0.584	432.41	0.569	433.46	0.570	437.42	0.575	443.93	0.584
I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	0.139	100.00%	558.37		559.82		562.95		568.63		568.33		567.82		568.51	
					558.37	0.139	559.82	0.139	562.95	0.140	568.63	0.142	568.33	0.141	567.82	0.141	568.51	0.142
D	DOLAR + INFLACION	30	0.104	100.00%	689.99		669.08		688.35		671.28		676.52		682.27		693.46	
					689.99	0.104	669.08	0.101	688.35	0.104	671.28	0.101	676.52	0.102	682.27	0.103	693.46	0.105
M	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	0.103	100.00%	738.61		742.39		742.39		742.39		742.39		742.39		762.77	
					738.61	0.103	742.39	0.104	742.39	0.104	742.39	0.104	742.39	0.104	742.39	0.104	762.77	0.106
D	DETONANTE	27	0.075	100.00%	882.72		858.86		878.80		851.74		852.89		856.79		869.42	
					882.72	0.075	858.86	0.073	878.80	0.075	851.74	0.072	852.89	0.072	856.79	0.073	869.42	0.074
COEFICIENTE DE REAJUSTE K =					k		1.000		0.983		1.007		0.988		0.989		0.996	

Simbolo	Elemento Representativo	Código	C	%	Oct-23		Jul-24		Ago-24		Set-24		Oct-24		Nov-24		Dic-24	
Monom		No.	Coeficiente	Incendencia	Indice Base	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K	Indice	K
M	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO	49	0.579	100.00%	440.33		441.96		439.25		442.91		442.20		445.79		0.00	
					440.33	0.579	441.96	0.581	439.25	0.578	442.91	0.582	442.20	0.581	445.79	0.586	0.00	
I	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR	39	0.139	100.00%	558.37		569.85		571.47		570.11		569.58		570.12		0.00	
					558.37	0.139	569.85	0.142	571.47	0.142	570.11	0.142	569.58	0.142	570.12	0.142	0.00	
D	DOLAR + INFLACION	30	0.104	100.00%	689.99		690.04		686.07		691.40		689.93		695.31		0.00	
					689.99	0.104	690.04	0.104	686.07	0.103	691.40	0.104	689.93	0.104	695.31	0.105	0.00	
M	MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES	47	0.103	100.00%	738.61		762.77		762.77		762.77		762.77		762.77		0.00	
					738.61	0.103	762.77	0.106	762.77	0.106	762.77	0.106	762.77	0.106	762.77	0.106	0.00	
D	DETONANTE	27	0.075	100.00%	882.72		864.83		858.86		864.80		861.60		867.34		0.00	
					882.72	0.075	864.83	0.073	858.86	0.073	864.80	0.073	861.60	0.073	867.34	0.074	0.00	
COEFICIENTE DE REAJUSTE K =					k		1.000		1.006		1.002		1.007		1.006		1.013	





CALCULO DEL REAJUSTE DE LA OBRA PRINCIPAL

VALORIZACION		PROGRAMADO						EJECUTADO						REINTEGRO	
MES		MONTO VAL. V	VAL. ACUMUL. SV	INDICE K	REAJUSTE R=(Vx(K-1))	Acumulado S		MONTO VAL. V	VAL. ACUMUL. SV	INDICE K	REAJUSTE R=(Vx(K-1))	Acumulado S	BRUTO AUTORIZADO	REAJUSTE	
CONTRATU: 1															
(mes siguiente a la val.)															
FEB - 24		S/60,779.78	S/60,779.78	0.988 k (Mar-24)	(S/729.36)	(S/729.36)		S/641,279.38	S/641,279.38	0.988	(S/7,695.35)	(S/7,695.35)	(S/7,695.35)	(S/7,695.35)	
MAR - 24		S/612,720.25	S/673,500.03	0.989 k (Abr-24)	(S/6,739.92)	(S/7,469.28)		S/1,263,869.23	S/1,905,148.61	0.989	(S/13,902.56)	(S/21,597.91)	(S/13,902.56)	(S/13,902.56)	
ABR - 24		S/2,786,669.88	S/3,460,169.91	0.996 k (May-24)	(S/11,146.68)	(S/18,615.96)		S/1,179,479.05	S/3,084,627.66	0.996	(S/4,717.92)	(S/26,315.83)	(S/4,717.92)	(S/4,717.92)	
MAY - 24		S/904,985.17	S/4,365,155.08	1.011 k (Jun-24)	S/9,954.84	(S/8,661.12)		S/948,897.83	S/4,033,525.49	1.011	S/10,437.88	(S/15,877.95)	S/10,437.88	S/10,437.88	
JUN - 24	5	S/251,600.76	S/4,616,755.84	1.006 k (Jul-24)	S/1,509.60	(S/7,151.52)		S/115,804.08	S/4,149,329.57	1.006	S/694.82	(S/15,183.13)	S/694.82	S/694.82	
SET - 24	6	S/13,038.34	S/4,629,794.18	1.006 k (Oct-24)	S/78.23	(S/7,073.29)		S/480,464.62	S/4,629,794.19	1.006	S/2,882.79	(S/12,300.34)	S/2,882.79	S/2,882.79	
OCT - 24	7	S/27,291.60	S/4,657,085.78	1.013 k (Nov-24)	S/354.79	(S/6,718.50)		S/27,291.59	S/4,657,085.78	1.013	S/354.79	(S/11,945.55)	S/354.79	S/354.79	
SUB-TOTAL		S/4,657,085.78			(S/6,718.50)			S/4,657,085.78			(S/11,945.55)		(S/11,945.55)	(S/11,945.55)	





CALCULO DEL REAJUSTE POR MAYORES METRADOS

VALIDACION		PROGRAMADO						EJECUTADO				REINTEGRO	
MES		MONTO VAL. V	VAL. ACUMUL. SV	INDICE K	REAJUSTE R=(Vx(K-1))	Acumulado S	MONTO VAL. V	VAL. ACUMUL. SV	INDICE K	REAJUSTE R=(Vx(K-1))	Acumulado S	BRUTO AUTORIZADO	REAJUSTE
MAYOR METRADO N° 01													
(mes siguiente a la val.)													
1	SET - 24	S/208,288.41	S/208,288.41	1.006	k (Oct-24)	S/1,249.73	S/0.00	S/0.00	1.006	S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
2	OCT - 24	S/347,147.39	S/555,435.80	1.013	k (Nov-24)	S/5,762.65	S/555,435.80	S/555,435.80	1.013	S/7,220.67	S/7,220.67	S/4,512.92	S/4,512.92
SUB TOTAL		S/555,435.80			S/5,762.65		S/555,435.80			S/7,220.67		S/4,512.92	S/4,512.92

(mes siguiente a la val.)






DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DIRECTO

VALORIZACION			DEDUCCION DEL REAJUSTE (S/.)		
Nº	MES	MONTO VAL. V	AMORTIZACION DEL ADELANTO AM=V*A/C	AMORTIZACION REALIZADA	DEDUCCION D = V * A/C * (K / Ka-1)
CONTRACTUAL					
1	FEB - 24	641,279.38	64,127.94	64,127.94	(1,209.96)
2	MAR - 24	1,263,869.23	126,386.92	126,386.92	(2,259.15)
3	ABR - 24	1,179,479.05	117,947.91	117,947.91	(1,288.41)
4	MAY - 24	948,897.83	94,889.78	94,889.78	376.92
5	JUN - 24	115,804.08	11,580.41	62,356.03	(61.92)
6	SET - 24	480,464.62	48,046.46	-	-
7	OCT - 24	27,291.59	2,729.16	-	-
SUB-TOTAL		S/ 4,657,085.78	S/ 465,708.58	S/ 465,708.58	S/ -4,442.52

AMORTIZACION Y DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL ADELANTO DE MATERIALES

VALORIZACION				ADELANTO PAGADO		COEFICIENTE		INDICES				ADELANTO DEFAC. Ad = Ap*Io/Ia	SALDO ADELANTO DEFAC. Sad - Au	ADELANTO UTILIZADO Au = C*%V	ADELANTO UTILIZADO Au = Min(Sad,Au)	DEDUCCION D = Au*(Io-Ia)/Io	AMORTIZACION Am = Au*Io/Io	DEDUCCION REALIZADA Dr = A*(Io-Ia)/Io	AMORTIZACION REALIZADA Ar	SALDO POR AMORTIZAR S = A-Ar
MES	MONTO V	No.	FECHA	MONTO Ap	INCID. C	%	Imo	Ima	Imr	LU.	Mes									
(mes siguiente a la val.)																				
(DOLAR + INFLACION)																				
1	641,279.38	01	26-Feb-24	469,364.38	0.104	100.000%									0.00	0.00	0.00	0.00	469,364.38	
2	1,263,869.23														0.00	0.00	0.00	0.00	322,648.53	
3	1,179,479.05														0.00	0.00	0.00	0.00	185,729.09	
4	948,897.83														0.00	0.00	0.00	0.00	75,576.60	
5	1,158,004.08														0.00	0.00	0.00	0.00	62,133.52	
6	480,464.62														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	27,291.59														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(DETONANTE)																				
1	641,279.38	01	26-Feb-24	339,294.28	0.075	100.000%									0.00	0.00	0.00	0.00	339,294.28	
2	1,263,869.23														0.00	0.00	0.00	0.00	233,236.28	
3	1,179,479.05														0.00	0.00	0.00	0.00	134,259.91	
4	948,897.83														0.00	0.00	0.00	0.00	54,632.83	
5	1,158,004.08														0.00	0.00	0.00	0.00	44,915.09	
6	480,464.62														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	27,291.59														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL											-6,610.44	-6,610.44	-6,610.44	-6,610.44	-6,610.44	-6,610.44	-6,610.44	-6,610.44	-6,610.44	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	
SUB-TOTAL											-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	-2,431.10	
(mes siguiente a la val.)																				
SUB-TOTAL											-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	-9,041.54	
SUB-TOTAL											-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	-10,187.06	
SUB-TOTAL											-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08	-7,455.08						



**CALCULO DEL MONTO POR MAYORES GASTOS GENERALES
POR AMPLIACION DE PLAZO**

Gastos Generales de Obra a Suma alzada (VR)	
---	--

DATOS

Costo Directo de Obra	:	S/	504,941.64
Gastos Generales Varia 8.16%	:	S/	41,218.67
Plazo contratado	:		16 da
Ampliación de Plazo	:		16 da

Inicio Ampliación 25-09-24

Ampliación de Plazo N° 02 por 16 dc.

6 dc

Set-24

10 de

Oct-24

Termino Ampliación 10-10-24

lo39 (mes valor referencial)	:	558.37	Oct-23
lp39 (mes causal)	:	570.11	Set-24
lp39 (mes causal)	:	569.58	Oct-24

$$ggd = \frac{\text{Gasto General Variable}}{N^{\circ} \text{ dias Plazo Contractual}} \times \frac{I_p}{I_c}$$

Gastos Generales Diarios 01	:	2630.27	Set-24
	:	2627.69	Oct-24

Mayores Gastos Generales = N° Días Ampliación x Gastos General Diario

Mayores Gastos Generales 01	:	S/	15,781.62	(S/I.G.V.)	Set-24
	:	S/	<u>26,276.93</u>	(S/I.G.V.)	Oct-24
MGG	:	S/	42,058.55	(S/I.G.V.)	
MGG	:	S/	49,629.09	(C/I.G.V.)	

MGG