

ANEXO 1

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: “INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15367 DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 414793”, con FUR N° 2428582.

LIQUIDACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION
PEC-PROC-150-2022-MINEDU/UE-108



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

SUPERVISOR	CONSULTORES BIM E.I.R.L.
JEFE DE SUPERVISION	VITE CALVO, JULIO MIGUEL
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTACRUZ
RESIDENTE	ING. GOMEZ DEXTRE, CARLOS ALBERTO
COORDINADOR	ING. HAROLD AREVALO PALOMINO ING. GROVER ALBERTO LIPA MENDOZA ING. EDUARDO DEL MILAGRO SONO
LIQUIDADOR	ING. RIXSER SOLER ESPINOZA

LIMA, NOVIEMBRE DE 2024

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=0m7QzsrjAXI=>





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.1

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

1	Local	414793	
2	Contratación	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15367 DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 414793", con FUR N° 2428582.	
3	Departamento	PIURA	
	Provincia	PIURA	
	Distrito	LA UNION	
4	Consultor	CONSULTORES BIM E.I.R.L.	
5	Proceso N°	PEC-PROC-150-2022-MINEDU/UE-108	
6	Contrato N° y fecha	174-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	23-Ago-22
7	Fecha Base	Jun-22	
8	Fuente de Financiamiento	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
9	Sistema de Contratación	Tarifas (Supervision Obra) / Suma Alzada (Supervision de Elaboración de expediente técnico y Liquidación de Obra)	
10	Monto Contratado con IGV	S/. 226,931.06	
	Monto de supervisión de Exp. Técnico	S/. 45,194.83	
	Monto supervisión de obra	S/. 171,144.84	
	Monto por liquidación de obra	S/. 10,591.39	
11	Plazos contractual	Supervisión de Exp. Técnico : 75 d.c. Supervisión de obra : 135 d.c. Supervisión liquidación de obra : 30 d.c.	
12	Tarifa por día con IGV	S/. 1,267.74	
13	Aprobacion del Expediente Técnico	18-Ene-24	Resolución Jefatural N° 00015-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
14	Plazo de supervisión RJ	Plazo de supervisión de elaboración de ET : 75 d.c. Plazo de supervisión de obra : 195 d.c. Plazo de liquidación de obra : 30 d.c.	
	Monto de contrato con IGV	S/. 302,995.43	
	Monto de incremento aprobado	S/. 76,064.37	
	Monto de supervisión de Exp. Técnico	S/. 45,194.83	
	Monto supervisión de obra	S/. 247,209.21	
	Monto por liquidación de obra	S/. 10,591.39	
	Tarifa por día con IGV	S/. 1,267.74	
15	Entrega del terreno	12-Ago-22	Acta de Entrega de Terreno
16	Inicio del Contrato de Supervisión	26-Ago-22	Carta N° 000939-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
17	Inicio contractual de la Prestación Obra	25-Oct-22	Carta Múltiple N°000049-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
18	Término de la Prestación del Servicio Obra	7-May-23	
19	Jefe de Supervisión	VITE CALVO, JULIO MIGUEL	

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=0m7QzsrjAXI=>





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.1

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA

DATOS DE LA OBRA

1	Proceso N°	:	PEC-PROC-117-2022-MINEDU/UE 108-1
2	Contrato N° y fecha	:	N° 141-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED 1-Ago-22
3	Contratista	:	CONSORCIO SANTACRUZ
4	Sistema de contratación	:	SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)
5	Monto Aprobado con IGV	:	SI. 5,413,380.39
6	Inicio del Contrato de Obra	:	25-Oct-22 Carta Múltiple N°000049-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
7	Plazo Contractual de Obra en d.c.	:	195 d.c.
8	Término programado del contrato de Obra	:	7-May-23
9	Suspensión de Plazo N°01	:	12 d.c. Carta Múltiple N°000115-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
10	Suspensión de Plazo N°02	:	6 d.c. Carta Múltiple N°000507-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
11	Término vigente del contrato de Obra	:	25-May-23
12	Término real de obra	:	12-Jul-23 ASIENTO N°106 del Supervisor
13	Acta recepción de obra	:	29-Dic-23 ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA
14	Residente de Obra	:	ING. GOMEZ DEXTRE, CARLOS ALBERTO

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=0m7QzsrjAXI=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15367 DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 414793", con FUR N° 2428582.		
Ubicación	PIURA	PIURA	LA UNION
Proceso	PEC-PROC-150-2022-MINEDU/UE-108		
Consultor	CONSULTORES BIM E.I.R.L.		
Contrato Nro	174-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED		

Monto contractual de supervisión de obra	302,995.43 (C/IGV)	256,775.79 (S/IGV)
Monto de supervisión de Exp. Técnico	45,194.83 (C/IGV)	38,300.70 (S/IGV)
Monto supervisión de obra	247,209.21 (C/IGV)	209,499.33 (S/IGV)
Monto por liquidación de obra	10,591.39 (C/IGV)	8,975.75 (S/IGV)

A.	LIQUIDACIÓN DE CUENTAS	SUB- TOTAL	TOTAL
I	AUTORIZADO SEGÚN CONTRATO		
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal		
	Honorarios del Contrato Principal (Expediente Técnico)	38,300.70	45,194.83
	Honorarios del Contrato Principal (135 dc)	145,038.00	171,144.84
	Honorarios del Contrato Principal (60 dc)	64,461.33	76,064.37
	Supervisión de Liquidación de Obra	8,975.75	10,591.39
	TOTAL INVERSIÓN		SI. 302,995.43
1.2.0	PAGADOS		
1.2.1	Contrato Principal		
	Honorarios del Contrato Principal (Expediente Técnico)	11,490.21	13,558.45
	Honorarios del Contrato Principal (135 dc)	145,038.00	171,144.84
	Honorarios del Contrato Principal (60 dc)	-	-
	Supervisión de Liquidación de Obra	-	-
	TOTAL PAGADO		SI. 184,703.29
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		SI. 118,292.14
	- En efectivo	SI. 100,247.58	
	- I.G.V.	SI. 18,044.56	
II	ADELANTOS		
2.1.0	CONCEDIDOS		-
2.1.1	Directo		-
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR		SI. -
III	PENALIDADES		
3.1.0	AUTORIZADA (INC. I.G.V.)		31,219.54
	Penalidad por Mora		30,299.54
	Otras Penalidades		920.00
3.1.1	DESCONTADA		378.22
	Penalidad por Mora		378.22
	Otras Penalidades		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		30,841.32
VI	GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR LA ENTIDAD		
6.1.0	CALCULADOS		-
6.2.0	CANCELADOS		-
	SALSO A CARGO DEL CONTRATISTA		-

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=0m7QzsrjAXI=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.2

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15367 DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 414793", con FUR N° 2428582.		
Ubicación	PIURA	PIURA	LA UNION
Proceso	PEC-PROC-150-2022-MINEDU/UE-108		
Consultor	CONSULTORES BIM E.I.R.L.		

B. RESUMEN DE SALDOS

Ítem	Concepto	A Cargo del Supervisor	A Favor del Supervisor
I	AUTORIZADO SEGUN CONTRATO		
	En efectivo		100,247.58
	En IGV (18%)		18,044.56
II	ADELANTOS		
III	PENALIDADES	30,841.32	
VI	GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR LA ENTIDAD	0.00	
	TOTAL	30,841.32	118,292.14

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN	S/ 302,995.43	(Incluye IGV)
TOTAL A FAVOR DEL SUPERVISOR	S/	118,292.14
TOTAL A CARGO DEL SUPERVISOR	S/ 30,841.32	

- V **RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** S/ 22,693.11 (Incluye IGV)
- VI **EXTENSIÓN DE SERVICIO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DE OBRA*** S/ 60,851.50 (Incluye IGV)

* El monto de extensión de servicio ya fue descontada en la liquidación de obra, por lo que se recomienda reconocer al supervisor

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=0m7QzsrjAXI=>





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.3

CÁLCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO
(PENALIDAD POR MORA)

OBRA	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15367 DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 414793", con FUR N° 2428582.
CONTRATISTA	CONSULTORES BIM E.I.R.L.
CONTRATO	174-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO VIGENTE

Monto de contrato	S/. 302,995.43 c/igv
Monto ejecutado:	S/. 302,995.43
Monto contrato supervisión de elaboración de expediente técnico	S/. 45,194.83
Monto contrato supervisión de obra (135dc)	S/. 171,144.84
Monto contrato supervisión de obra (60dc)	S/. 76,064.37
Monto de contrato liquidación de obra	S/. 10,591.39
Mayores prestaciones	0.00
MONTO VIGENTE SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	S/ 45,194.83 (C/IGV)
Monto Contratado (C/IGV)	S/ 45,194.83 (C/IGV)
MONTO VIGENTE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN DE OBRA	S/ 247,209.21 (C/IGV)
Monto Contratado (C/IGV)	S/ 247,209.21 (C/IGV)
MONTO VIGENTE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 10,591.39 (C/IGV)
Monto Contratado (C/IGV)	S/ 10,591.39 (C/IGV)
PLAZO Y MONTO SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	75 DIAS CALENDARIO
<u>PLAZO 1ER Expediente Técnico Parcial</u>	30 DIAS CALENDARIO
<u>PLAZO 2DO y 3ER Expediente parcial</u>	45 DIAS CALENDARIO
<u>MONTO aprobación 1ER Expediente Técnico Parcial</u>	30% S/ 13,558.45 (C/IGV)
<u>MONTO aprobación 3ER Expediente Técnico Parcial</u>	70% S/ 31,636.38 (C/IGV)
PLAZO SUPERVISIÓN DE OBRA	195 DIAS CALENDARIO
PLAZO SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	30 DIAS CALENDARIO

MULTA DE ACUERDO A LA FÓRMULA

1. SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Inicio de elaboración de expediente técnico	:	13-Ago-22 CARTA N° 0810-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	30 dc
Fecha programada de presentación 1er entregable	:	11-Set-22	
Fecha real de entrega del 1er entregable:	:	11-Set-22 Carta N°08-2022/CSC	7 dc
Fecha máxima presentación de revisión por el supervisor	:	19/09/2022	
Fecha real de presentación de la revisión	:	19/09/2022 CARTA N° 114 -2022- BRAM/CBIM	
Días de atraso por presentación de la revisión	:	00 DIA	
Fecha 1ra Observación realizada por la Entidad	:	26-Set-22	5 dc
Ejec y Sup	:	Carta Múltiple N° 00039-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Fecha programada para subsanación de obs 1er entregable	:	3/10/2022	
Fecha real de presentación de sub. Obs. 1er entregable	:	27/09/2022	
Ejec	:	Carta N°09-2022/CSC	
Fecha máxima revisión por el supervisor	:	3/10/2022	0 dc
Fecha real de presentación de revisión	:	28/09/2022	
Sup	:	CARTA N° 125 -2022- BRAM/CBIM	
Días de atraso por presentación de la revisión	:	00 DIA	
Fecha aprobación del primer Exp. Téc. Parcial	:	06/10/2022	
Fecha de notificación de la aprobación 1er entregable	:	Resolución Jefatural N° 0197-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
	:	06/10/2022	
	:	Carta N° 001354-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Total días de atraso por revisión 1er entregable	:	00 DIA	
Fecha programada de presentación 2do entregable	:	07/11/2022	30 dc
Fecha real de entrega del 2do entregable:	:	05/11/2022	
	:	CARTA N° 016-2022/CSC	
Fecha máxima revisión por el supervisor	:	16/11/2022	10 dc
Fecha real de presentación de la revisión	:	15/11/2022	
	:	CARTA N° 210-BRAM/CBIM	
Días de atraso por presentación de la revisión	:	00 DIA	
Fecha 1ra Observación realizada por la Entidad	:	25/11/2022	5 dc
	:	Carta N°001354-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	

Expediente: E-028803-2024

Fecha programada de presentación 2do entregable: Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=0m7QzsrjAXI=>



Fecha real de presentación de sub. Obs. 2do entregable	:	30/11/2022	
Ejec	:	Carta N°18-2022/CSC	
Fecha máxima revisión por el supervisor	:	30/11/2022	0 dc
Fecha real de presentación de la revisión	:	6/12/2022	
	:	CARTA N° 272A -2022- BRAM/CBIM	
Días de atraso por presentación de la revisión	:	06 DIA	
Fecha aprobación del 2do Exp. Téc. Parcial	:	20/12/2022	
Fecha de notificación de la aprobación 2do entregable	:	Resolución Jefatural N° 0258-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
	:	20/12/2022	15 dc
	:	Carta N° 001971-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD	
Total días de atraso por revisión 2do entregable		06 DIA	
Fecha programada de presentación 3er entregable	:	20/12/2022	
Fecha real de entrega del 3do entregable:	:	04/01/2023	
	:	Carta N° 001-2023/CSC	
Fecha máxima revisión por el supervisor	:	16/01/2023	10 dc
Fecha real de presentación de la revisión	:	16/01/2023	
	:	Carta N°029A-2023-BRAM/CBIM	
Días de atraso por presentación de la revisión	:	00 DIA	
Fecha 1ra Observación realizada por la Entidad	:	23/02/2023	5 dc
	:	Carta N°000074-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Fecha programada para subsanación de obs 3er entregable	:	28/02/2023	
Fecha real de presentación de sub. Obs. 3er entregable	:	28/02/2023	
Ejec	:	Carta N°010-2023/CSC	
Fecha máxima revisión por el supervisor	:	28/02/2023	0 dc
Fecha real de presentación de la revisión	:	1/03/2023	
	:	Carta N°096A-2023-BRAM/CBIM	
Días de atraso por presentación de la revisión	:	01 DIA	
Fecha 2da Observación realizada por la Entidad	:	3/04/2023	5 dc
	:	correo electrónico	
Ejec	:	correo electrónico	
Fecha programada para subsanación de obs 3er entregable	:	10/04/2023	
Fecha real de presentación de sub. Obs. 3er entregable	:	6/04/2023	
Ejec	:	Carta N°012-2023/CSC	
Fecha máxima revisión por el supervisor	:	6/04/2023	0 dc
Fecha real de presentación de la revisión	:	11/04/2023	
	:	Carta N°0156A-2023-BRAM/CBIM	
Días de atraso por presentación de la revisión	:	05 DIA	
Fecha aprobación del 3er Exp. Téc. Parcial	:	30/05/2023	
	:	Resolución Jefatural N° 0100-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Fecha de notificación de la aprobación 3er entregable	:	30/05/2023	
	:	Carta Múltiple N° 000345-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD	
Total días de atraso por revisión 3er entregable		42 DIA	
Total atraso		48 DIA	

2. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

Presentación de valorizaciones de obra (5dc)

		Fecha máximo	Fecha real	Días de atraso
Valorización N° 01		lunes 07/11/2022	viernes 04/11/2022	00 DIA
Valorización N° 02	CARTA N°0183- 2022- CBIM/BRAM – A	lunes 05/12/2022	lunes 05/12/2022	00 DIA
Valorización N° 03	Carta N° 277-2022-CBIM/BRAM-A	martes 20/12/2022	sábado 17/12/2022	00 DIA
Valorización N° 04	Carta N° 311-2022-CBIM/BRAM-A	viernes 06/01/2023	jueves 05/01/2023	00 DIA
Valorización N° 05	CARTA N° 15- 2022- CBIM/BRAM – A	lunes 06/02/2023	lunes 06/02/2023	00 DIA
Valorización N° 06	Carta N° 61-2022-CBIM/BRAM-A	lunes 06/03/2023	lunes 06/03/2023	00 DIA
Valorización N° 07	Carta N° 100-2022-CBIM/BRAM-A	lunes 10/04/2023	miércoles 05/04/2023	00 DIA
Valorización N° 08	Carta N° 150-2022-CBIM/BRAM-A	lunes 08/05/2023	lunes 08/05/2023	00 DIA
Valorización N° 09	Carta N° 178-2023-CBIM/BRAM-A	lunes 05/06/2023	lunes 05/06/2023	00 DIA
Valorización N° 10	Carta N° 208-2023-CBIM/BRAM-A	viernes 07/07/2023	miércoles 05/07/2023	00 DIA
Valorización N° 11	Carta N° 240-2023 - CBIM/BRAM-A	lunes 07/08/2023	miércoles 05/07/2023	00 DIA
	Carta N° 240-2023 - CBIM/BRAM-A			
Total días de atraso				00 DIA

Informes mensuales (10dc)

Informe men n° 01 - Oct-2022		jueves 10/11/2022	jueves 10/11/2022	00 DIA
Informe men n° 02 - Nov-2022	CARTA N° 201-2022-CBIM/BRAM-A	lunes 12/12/2022	jueves 08/12/2022	00 DIA
Informe men n° 03 - Dic-2022	CARTA N° 286- 2022- CBIM/BRAM – A	martes 10/01/2023	jueves 05/01/2023	00 DIA
Informe men n° 04 - enero-2023	CARTA N° 16- 2023- CBIM/BRAM – A	viernes 10/02/2023	lunes 06/02/2023	00 DIA
Informe men n° 05 - Febr-2023	CARTA N° 64- 2023- CBIM/BRAM – A	viernes 10/02/2023	viernes 10/02/2023	00 DIA
Informe men n° 06 - Mar-2023	CARTA N° 111- 2023- CBIM/BRAM – A	lunes 10/04/2023	martes 11/04/2023	01 DIA
Informe men n° 07 - Abril-2023	CARTA N° 154- 2023- CBIM/BRAM – A	miércoles 10/05/2023	jueves 11/05/2023	01 DIA
Informe men n° 08 -May -2023	CARTA N° 184- 2023- CBIM/BRAM – A	lunes 12/06/2023	lunes 12/06/2023	00 DIA
Informe men n° 09- Jun-2023	CARTA N° 223- 2023- CBIM/BRAM – A	lunes 10/07/2023	lunes 10/07/2023	00 DIA
Informe men n° 10 - Jul-2024	CARTA N° 245- 2023- CBIM/BRAM – A	jueves 10/08/2023	lunes 28/08/2023	18 DIA
	CARTA N° 276- 2023- CBIM/BRAM – A			
Total días de atraso				20 DIA

Fecha comuExpediente: E-028803-2024

Informe situ Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=0m7QzsrjAXI=>



5/11/2024 8 dc
490 DIA

El supervisor no presentó				
Fecha de Recepción de la OBRA		viernes 29/12/2023		30 dc
Informe Final		lunes 29/01/2024	miércoles 16/10/2024	261 DIA
CARTA N° 179- 2024- CBIM/BRAM-A				
Total atraso supervisión de ejecución de obra				771 DIA
3. SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA				
Presentación propios cálculos de liquidación de obra conforme al Artículo 9:		martes 27/02/2024	jueves 28/11/2024	275 DIA
Fecha de notificación para elaboración de liquidación de obra		martes 12/03/2024		60 dc
Informe de Liquidación de obra		lunes 13/05/2024	martes 23/04/2024	00 DIA
CARTA N° 084-2024- CBIM/ BRAM-A				
Total atraso supervisión de liquidación de obra				275 DIA

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.

b.2) Para obras: F = 0.15.

1. SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Penalidad Diaria =	$\frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$	
Donde :	F = 0.40 (Para plazos menores o igual de 60 d.c.)	
<u>1ER Expediente Técnico Parcial</u>		
Penalidad Diaria =	$\frac{0.10 \times 13,558.45}{0.40 \times 30} =$	112.99
<u>2DO y 3ER Expediente parcial</u>		
Penalidad Diaria =	$\frac{0.10 \times 31,636.38}{0.40 \times 45} =$	175.76
Monto Deducido x Multa = 0 d.c. x 112.99		0.00
Monto Deducido x Multa = 6 d.c. x 175.76		1,054.56
Monto Deducido x Multa = 42 d.c. x 175.76		7,381.92
	Total	8.436.48

2. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

<u>Supervisión de obra</u>		
Penalidad Diaria =	$\frac{0.10 \times 247,209.21}{0.25 \times 195} =$	507.10
Monto Deducido x Multa = 771 d.c. x 507.10		390,974.10
Total		390,974.10

3. SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

Penalidad Diaria =	$\frac{0.10 \times 10,591.39}{0.40 \times 30} =$	88.26
Monto Deducido x Multa = 275 d.c. x 88.26		24,271.50
Total		24,271.50

Penalizaciones por mora		
1. SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		8,436.48
2. SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA		390,974.10
3. SUPERVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA		24,271.50
		423,682.08

Penalidad por moraTotal = 423,682.08

Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62: 10% del Monto	30,299.54
---	-----------

MULTA A APLICAR (SI)	30,299.54
----------------------	-----------

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=0m7QzsrjAXI=>





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 1.4

CÁLCULO OTRAS PENALIDADES

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15367 DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 414793", con FUR N° 2428582.		
Ubicación	PIURA	PIURA	LA UNION
Proceso	PEC-PROC-150-2022-MINEDU/UE-108		
Consultor	CONSULTORES BIM E.T.R.L.		

Otras penalidades (Clausula Décima del Contrato)

Factores de penalidad

Monto de Contrato vigente

S/ 302,995.43 (C/IGV)

Plazo de supervisión de obra (final)

195 DIAS CALENDARIO

Monto de la UIT (2022)

S/ 4,600.00

Nro. De supuestos		Factor de penalidad	Cálculo Penalidad x día o ocurrencia (A)	Procedimiento/Documento	Considerados (B)	Monto penalidad (A*B)
Otras penalidades Supervisión de elaboración del expediente técnico						S/. 0.00
1					0	S/. 0.00
Otras penalidades supervisión de ejecución de obra						S/. 920.00
8	No cumple con la participación del personal profesional establecido en su propuesta técnica en obra o en oficina, según cronograma de participación que figura en su Plan de Trabajo, sin justificar su ausencia, salvo excepciones¹.	10% de una UIT por cada personal y por cada día	S/. 460.00	Según INFORME 179-2023-GLM-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, y INFORME 358-2024-GLM-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR del coordinador de obra	2	S/. 920.00
Total Otras Penalidades						S/. 920.00

Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62:	S/. 30,299.54
--	---------------

MULTA A APLICAR (S/)	920.00
----------------------	--------

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=0m7QzsrjAXI=>



ANEXO 1.5

RESUMEN DE PAGOS APROBADOS Y EFECTUADOS AL SUPERVISOR

Obra	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: "INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES – IRI - EN LA IE N° 15367 DEL C.P. SANTA CRUZ, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN PIURA. CL 414793", con FUR N° 2428582.																					
Proceso	PEC-PROC-150-2022-MINEDU/UE-108																					
Supervisor	CONSULTORES BIM E.I.R.L.																					
Contrato	174-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED																					
N°	Concepto	Monto	ARMADA VALORIZADAS					Monto Bruto Pagado (Sin IGV)	Reajuste Concedido (Sin IGV)	TOTAL REAJUSTADO (Sin IGV)	VALORIZAC.	Retenciones (Con IGV)	Detracción	Penalizaciones		FACTURADO S/.		C/P				
			N°	Mes	Autorizado S/ (Con IGV)	Autorizado S/ (Sin IGV)	Valorizado S/ (Sin IGV)				META	10% Fiel Cumplim.		Mora	Otras Penalidades	Efectivo	IGV	PAGADO	PAGADO	Nro.	Fecha Cobro	
																		(Inc Igv)				
1	Supervision de Elaboración Expediente Técnico (Inc. IGV)	45,194.83	1er pago ET (30%)	6-Oct-22	-	13,558.45	11,490.21	11,490.21	11,490.21	-	11,490.21	11,490.21		1,627.00			11,490.21	2,068.24	13,558.45	6,931.45	15134	02/11/22
												5,000.00							1,627.00	15135	02/11/22	
			2do pago ET (70%)	30-May-23	-	31,636.38		-	-	-	-						-		5,000.00	15136	02/11/22	
A	Total por Supervisión de Expediente Técnico	45,194.83				45,194.83	11,490.21	11,490.21	11,490.21	-	11,490.21	11,490.21	5,000.00	1,627.00	-	-	11,490.21	2,068.24	13,558.45			
2	Honorarios del Contrato Principal																					
	135 d.c. Supervisión de Ejecucion de Obra (Inc. IGV)	171,144.84	1° Valo Sup	25-Oct-22	al 31-Oct-22	8,874.18	7,520.49	7,520.49	7,520.49	-	7,520.49	7,520.49		1,065.00			7,520.49	1,353.69	8,874.18	2,809.18	17919	13/12/22
	Monto contractual por día de ejecucion de Obra (Inc. IGV)	1,267.74											5,000.00						1,065.00	17920	13/12/22	
																			5,000.00	17921	13/12/22	
	2° Valo Sup		1-Nov-22	al 30-Nov-22		38,032.19	32,230.66	32,230.67	32,230.67		32,230.66	32,230.66	8,000.00	4,564.00			32,230.66	5,801.53	38,032.19	25,468.19	18823	26/12/22
																			4,564.00	18824	26/12/22	
													8,000.00						8,000.00	18825	26/12/22	
	3° Valo Sup		1-Dic-22	al 15-Dic-22		19,016.09	16,115.33	16,115.33	16,115.33		16,115.33	16,115.33	-	2,282.00			16,115.33	2,900.76	19,016.09	12,040.98	835	09/01/23
													4,693.11						2,282.00	836	09/01/23	
																			4,693.11	836	09/01/23	
	4° Valo Sup		16-Dic-22	al 31-Dic-22		20,283.83	17,189.69	17,189.69	17,189.69		17,189.69	17,189.69	-	2,434.00			17,189.69	3,094.15	20,283.84	17,849.84	3797	11/04/23
																			2,434.00	3798	04/04/23	
	5° Valo Sup		1-Ene-23	al 13-Ene-23		24,087.05	20,412.75	20,412.76	20,412.76		20,412.76	20,412.76	-	2,890.00			20,412.76	3,674.30	24,087.06	21,197.06	3773	11/04/23
			26-Ene-23	al 31-Ene-23															2,890.00	3774	11/04/23	
	6° Valo Sup		1-Feb-23	al 28-Feb-23		35,496.69	30,081.94	30,081.97	30,081.97		30,081.97	30,081.97	-	4,260.00			30,081.97	5,414.75	35,496.72	31,236.72	3775	11/04/23
																			4,260.00	3776	11/04/23	
	7° Valo Sup		1-Mar-23	al 20-Mar-23		25,354.81	21,487.13	21,487.08	21,487.08		21,487.08	21,487.08	-	3,043.00			21,487.08	3,867.68	25,354.76	21,933.54	11997	22/09/23
																			3,043.00	11998	22/09/23	
														378.22					378.22	11998	22/09/23	
	Total por Supervisión de Obra Contrato Principal	171,144.84				171,144.84	145,037.99	145,037.99	145,037.99	-	145,037.98	145,037.98	17,693.11	20,538.00	378.22	-	145,037.98	26,106.86	171,144.84			
3	Honorarios del Contrato Principal por RJ - Art. 86.3°																					
	60 d.c. Supervisión de Ejecucion de Obra (Inc. IGV)	76,064.37		21-Mar-23	al 19-May-23	76,064.37	64,461.33															
	Monto contractual por día de ejecucion de Obra (Inc. IGV)	1,267.74																				
	(Informe N°0171-2024-CCC-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INF)																					
	Total por Supervisión de Obra aprobación de Expe. Téc	76,064.37				76,064.37	64,461.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
B	Total Supervisión de Obra	247,209.21				247,209.21	209,499.32	145,037.99	145,037.99	-	145,037.98	145,037.98	17,693.11	20,538.00	378.22	-	145,037.98	26,106.86	171,144.84			
	Honorarios Supervisión de Liquidación de obra																					
	30 d.c. Supervisión por ejecucion de Obra (Inc IGV)	10,591.39																				
C	Total Supervisión de Liquidación de Obra	10,591.39																				
	TOTAL	302,995.43				292,404.04	220,989.53	156,528.20	156,528.20	-	156,528.19	156,528.19	22,693.11	22,165.00	378.22	-	156,528.19	28,175.10	184,703.29	-		

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=0m7QzsrjAXI=>



EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (Art. 81.1° PEC)

N°	Concepto	Monto	ARMADA					Monto Bruto Pagado (Sin IGV)	Reajuste Calculado	TOTAL REAJUSTADO (Sin IGV)	VALORIZAC. NETA (VN)	Retenciones (Con IGV)				FACTURADO S/.		C/P				
			N°	Mes	Autorizado S/ (Con IGV)	Autorizado S/ (Sin IGV)	Valorizado S/ (Sin IGV)					10% Fiel Cumplim.	Detraccion	Penalizaciones			Efectivo	IGV	PAGADO (Inc Igv)	PAGADO	Nro.	Fecha Cobro
	De acuerdo a liquidación de contrato de obra ya fue descontado al contratista	60,851.50								-	-	-	-			-	-			-	-	
TOTAL		60,851.50							-	-	-	-	-			-	-	-	-			

Adelantos			FACTURADO SI/		Total pagado
No.		Directo	Efectivo	IGV	
1		-	-	-	
TOTAL		-	-	-	
Total pagado S/					
			156,528.19	28,175.10	184,703.29

Expediente: E-028803-2024

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=0m7QzsrjAXI=>

