

# ANEXO 1

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3

## LIQUIDACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION  
PEC-PROC-061-2020-MINEDU/UE-108.1

**Contrato N° 002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED**

**PRONIED**  
PROGRAMA NACIONAL  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

**SUPERVISOR**

CONSORCIO P&G INGENIEROS

**JEFE DE SUPERVISION**

Ing. Jorge L. Cervantes Llanca

**CONTRATISTA**

CONSORCIO JRCS AyV

**RESIDENTE**

ING. HERALDO RAMOS GONZALES

**COORDINADOR DE OBRA**

JOSE ANTONIO PALMINO PUMA

LIMA, FEBRERO DE 2025

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9kOw23wqrQ0=>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## FICHA DE IDENTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE OBRA

1	<b>Código Local</b>	:	413331	
2	<b>Contratación</b>	:	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3	
3	<b>Ubicación</b>		Departamento : PIURA Provincia : HUANCABAMBA Distrito : HUARMACA Centro Poblado : NUEVO PORVENIR	
4	<b>Consultor</b>	:	<b>CONSORCIO P&amp;G INGENIEROS</b>	
5	<b>Jefe de supervisión</b>	:	Ing. Jorge L. Cervantes Llanca	
6	<b>Proceso N°</b>	:	PEC-PROC-061-2020-MINEDU/UE-108.1	
7	<b>Contrato N°</b>	:	002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	6-Ene-21
8	<b>Fuente de financiamiento</b>	:	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	
9	<b>Fecha de valor referencial</b>	:	Nov-2020	
10	<b>Monto de contrato con IGV</b>	:	<b>S/. 305,771.70</b>	<b>S/ 259,128.56 (S/IGV)</b>
	Monto inicial por supervisión de obra	:	S/. 285,328.20	S/ 241,803.56 (S/IGV)
	Monto por liquidación de obra	:	S/. 20,443.50	S/ 17,325.00 (S/IGV)
11	<b>Sistema de contratación</b>		Monto supervisión de obra : Tarifas Monto por liquidación de obra : Suma Alzada	
12	<b>Tarifa por día con IGV</b>	:	S/. 2,377.74	
13	<b>Plazo Contractual Inicial</b>	:	150 d.c.	
	Plazo supervisión de obra	:	120 d.c.	
	Plazo por liquidación de obra	:	30 d.c.	
14	<b>Garantías</b>		Retención Fiel Cumplimiento : S/. 30,577.17 Adelanto Directo : Fecha de adelanto :	
15	<b>Datos de obra</b>			
15.1	Proceso N°	:	PEC-PROC-030-2020-MINEDU/UE-108-1	
15.2	Contrato N°	:	092-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	15-Set-20
15.3	Contratista	:	CONSORCIO JRCS AyV SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)	
15.4	Sistema de contratación	:		
15.5	Entrega del terreno	:	2-Jun-21	Acta de entrega de terreno
15.6	Monto Aprobado ejecución de obra con IGV	:	S/. 6,174,215.31	RJ N°060-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
15.7	Fecha de Aprobación del Expediente Técnico final	:	11-May-21	
15.9	Plazo Contractual de Obra	:	<b>180 d.c.</b>	RJ N°060-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
	Ejecución de obra	:	150 d.c.	
	Liquidación de obra	:	30 d.c.	
15.10	<b>EJECUCIÓN DE OBRA</b>			
15.11	<b>Inicio de ejecución de obra</b>	:	<b>03/06/2021</b>	Asiento 01 del cuaderno de obra : CARTA N° 0254-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
15.12	<b>Inicio del Contrato de Supervisión</b>	:	3-Jun-21	Asiento 01 del cuaderno de obra
15.13	Término programado del contrato de Obra	:	30-Oct-21	
15.14	Variciones de plazos obra	:		
15.15	A.P.O n°...	:	0 d.c.	Fecha: ....
	A.P.O n°...	:	0 d.c.	
	Total días ampliados	:	<b>0 d.c.</b>	
15.16	Suspensión de Plazo N°...	:	0 d.c.	
	Suspensión de Plazo N°...	:	0 d.c.	
15.17	Inicio de Paralización de Obra	:		
	Termino de Paralización de Obra	:		
15.18	Término reprogramado de ejecución de obra por variación de plazo	:	30/10/2021	
15.19	Término real de obra de ejecución de obra	:	Se resolvió el contrato	Asiento del C.O ....
	Fecha de resolución de contrato	:	8-Feb-22	Carta Notarial n° 009-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD
15.20	Número de retraso en obra	:	<b>101 d.c.</b>	
16	Fecha firma de <b>adenda</b> supervisión de obra por aprobación de E.T.	:	29/09/2021	
17	Montos por adenda supervisión de obra por aprobación de E.T	:		
	<b>Monto de contrato con IGV</b>	:	<b>S/. 346,855.70 c/igv</b>	S/ 293,945.51 (S/IGV)
	Monto de incremento aprobado (adenda)	:	S/. 41,084.00 c/igv	S/ 34,816.95 (S/IGV)
	Monto de supervisión de Exp. Técnico	:	S/. 0.00 c/igv	S/ 0.00 (S/IGV)
	Monto inicial por supervisión de obra	:	S/. 285,328.20 c/igv	S/ 241,803.56 (S/IGV)
		:		S/ 17,325.00 (S/IGV)

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9k0w23wqrQ0=>



## FICHA DE IDENTIFICACIÓN SUPERVISIÓN DE OBRA

18	Plazo de supervisión de elaboración de ET por aprobación de ET	0 d.c.		
	Plazo de supervisión de obra por aprobación de ET	150 d.c.	Incremento de plazo	30 d.c.
	Plazo de liquidación de obra por aprobación de ET	30 d.c.		
19	<b>Inicio de Supervisión de obra</b>	<b>: 03/06/2021</b>		
20	Término programado de supervisión de Obra (150dc)	<b>: 30-Oct-21</b>		
21	<b>VARIACIÓN DE PLAZO DE SUPERVISIÓN</b>	:		
	Supensión de plazo N°.	:		
		Total días : <b>0 d.c.</b>		
22	Término reprogramado de supervisión de obra por variación de plazo	: 30/10/2021		
23	Término real de obra de supervisión de obra	: Se resolvió el contrato		
24	Total días de extensión de servicio	<b>0 d.c.</b>		
25	Acta recepción de obra	: Se resolvió el contrato		
26	Fecha Informe situacional de obra	:		
27	Presentación de última prestación	: Resuelvo contrato de obra y contrato supervisión		
28	Conformidad última prestación	:		
29	Fecha de Resolución de Contrato de supervisión	: 4-Mar-24	Carta notarial N° 002-2024-DCFC/RL/CONSORCIO P&G INGENIEROS	
30	Fecha de Acta de Constatación Física	: 16-Feb-22		
31	Fecha Elaboración del expediente de saldo de obra	:		
32	Fecha Informe final	:		
33	Coordinador de obra	: JOSE ANTONIO PALMINO PUMA		
34	Residente de Obra	: ING. HERALDO RAMOS GONZALES		



### CÁLCULO DE HONORARIOS VALORIZADOS

**Obra** : SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3  
**Contrato n°** : 002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED  
**Proceso** : PEC-PROC-061-2020-MINEDU/UE-108.1  
**Consultor** : CONSORCIO P&G INGENIEROS

#### 01. HONORARIOS CONTRATO INICIAL

Fecha de firma de contrato 6-Ene-21

Conceptos de contrato	Plazo	Precio Tarifa c/figv	Monto c/figv
1 Supervisión de Ejecución de Obra	120	2377.74	285,328.20
2 Supervisión de Liquidación de Obra	30		20,443.50

1	Concepto de contrato	Plazo	Monto s/igv	IGV	TOTAL
	Supervisión de Ejecución de Obra	120	241,803.56	43,524.64	285,328.20

#### Forma de pago

Plazo de supervisión de obra 120 dc  
 MONTO AUTORIZADO POR PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA = 285,328.20 C/IGV  
 HONORARIOS TARIFARIO POR DÍA 2,377.74 C/IGV

Inicio de supervisión 3-Jun-21  
 Fecha programada de culminación 30-Oct-21

Nro	PERIODO		MES	DÍAS TRABAJADOS	MONTO	MONTO	MONTO c/figv
	DEL	AL			AUTORIZADO	AUTORIZADO	
					c/figv	s/figv	
Val n° 01	3/06/2021	30/06/2021	Jun-21	28	S/. 66,576.72	S/. 56,420.95	S/. 10,155.77
Val n° 02	1/07/2021	31/07/2021	Jul-21	31	S/. 73,709.94	S/. 62,466.05	S/. 11,243.89
Val n° 03	1/08/2021	31/08/2021	Ago-21	31	S/. 73,709.94	S/. 62,466.05	S/. 11,243.89
Val n° 04	1/09/2021	30/09/2021	Set-21	30	S/. 71,331.60	S/. 60,450.51	S/. 10,881.09
<b>TOTAL</b>				<b>120</b>	<b>S/. 285,328.20</b>	<b>S/. 241,803.56</b>	<b>S/. 43,524.64</b>

#### 02. HONORARIOS CON ADENDA - COMO RESULTADO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Fecha de firma de adenda 29-Set-21  
 Plazo aprobado para supervisión de obra 30 dc  
 Total plazo para supervisión de obra 150 dc  
 Total plazo de supervisión de obra y liquidación de obra 180 dc  
 Total monto aprobado por supervisión de obra y liquidación de obra 346,855.70 C/IGV  
 Monto aprobado por los 30 dc 41,084.00 C/IGV  
 Monto por liquidación de obra 20,443.50  
 HONORARIOS TARIFARIO POR DÍA (por adenda 30dc) 1,369.47 C/IGV

Plazo de supervisión de obra 30 dc  
 MONTO AUTORIZADO POR PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA = 41,084.00 C/IGV  
 HONORARIOS TARIFARIO POR DÍA 1,369.47 C/IGV

Inicio de supervisión de obra con adenda 1-Oct-21  
 Fecha programada de culminación 30-Oct-21 30 dc

Nro	PERIODO		MES	DÍAS TRABAJADOS	MONTO	MONTO	MONTO c/figv
	DEL	AL			AUTORIZADO	AUTORIZADO	
					c/figv	s/figv	
Val n° 01	1/10/2021	30/10/2021	Oct-21	30	S/. 41,084.00	S/. 34,816.95	S/. 6,267.05
<b>TOTAL</b>				<b>30</b>	<b>S/. 41,084.00</b>	<b>S/. 34,816.95</b>	<b>S/. 6,267.05</b>

2	Concepto de contrato	Plazo	Monto s/igv	IGV	TOTAL
	Supervisión de Liquidación de Obra	30	-	-	-

Forma de pago	Porcentaje	Monto
Conformidad última prestación	100%	-
<b>Total</b>		<b>-</b>

Nota: No corresponde pago por liquidación de obra debido que el ejecutor de obra no presentó su liquidación, como también la Entidad no requirió al supervisor elaboración de liquidación de obra, de acuerdo al ítems (f) numeral 1.26.4 de los términos de referencia.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
 "Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## CÁLCULO DE REAJUSTE DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

**SUPERVISIÓN DE OBRA** SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3

**PROCESO** PEC-PROC-061-2020-MINEDU/UE-108.1

**CONTRATO N°** 002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED

**SUPERVISOR** CONSORCIO P&G INGENIEROS

Fecha de pago del Adelanto Directo :  
 Fecha Base (referencial) : Nov. de 2020

Monto de contrato con IGV : S/ 346,855.70 con/igv S/ 293,945.51 s/igv

Monto de incremento aprobado (adenda) : S/ 41,084.00 con/igv S/ 34,816.95 s/igv

Monto de supervisión de Exp. Técnico : S/ - S/ -

Monto inicial por supervisión de obra : S/ 285,328.20 con/igv S/ 241,803.56 s/igv

Monto por liquidación de obra : S/ 20,443.50 con/igv S/ 17,325.00

Fórmula de reajuste:

$$Pr = \left[ Po \cdot \left( \frac{Ir}{Io} \right) \right] - \left[ \left( \frac{A}{C} \right) \cdot Po \cdot \left( \frac{Ir - Ia}{Ia} \right) \right] - \left[ \left( \frac{A}{C} \right) \cdot Po \right]$$

Dónde:

Pr = Monto de la Valorización reajustada.  
 Po = Monto de la Valorización correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del Valor Referencial  
 Ir = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago de la Valorización.  
 Io = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha del Valor Referencial  
 Ia = Índice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del Adelanto.  
 A = Adelanto en Efectivo entregado.  
 C = Monto del Contrato Principal.

Val. N°	CONCEPTO	Periodo		Ir		Valorización Mensual Po	Índice de precios al consumidor			Monto Contractual C	Adelanto A	Valoriz. Reajustada Vr = Po x (Ir/Io)	Reajuste Mensual R = Vr - Po	Amortizaciones AA = (A/C) * Po	Deducción q' no corresp. Dr = (A/C) x Po (Ir-Ia)/Ia	Reajuste Neto Rn = R + Dr
		Inicio	Fin	Confor. de servicio	mes		lo	Ir	Ia							
							Nov-2020		Jun-2019							
<b>01- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>																
1	VALN°...								0.00		0.00	0.00				0.00
2	VALN°...					0.00			0.00		0.00	0.00				0.00
	TOTAL SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO					0.00						0.00	0.00			0.00
<b>02- VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL</b>																
1	Valorización n° 01	3/06/2021	30/06/2021	26/08/2021	Set-21	56,420.95		93.43	98.25		241,803.56	59,331.92	2,910.97			2,910.97
2	Valorización n° 02	1/07/2021	31/07/2021	26/08/2021	Set-21	62,466.05		93.43	98.25		241,803.56	65,688.91	3,222.86			3,222.86
3	Valorización n° 03	1/08/2021	31/08/2021	14/09/2021	Set-21	62,466.05		93.43	98.25		241,803.56	65,688.91	3,222.86			3,222.86
4	Valorización n° 04	1/09/2021	30/09/2021	21/10/2021	Nov-21	60,450.51		93.43	99.27		241,803.56	64,224.84	3,774.33			3,774.33
	TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA					241,803.56						254,934.58	13,131.02	0.00	0.00	13,131.02
<b>03- VALORIZACIONES CONTRATO PRINCIPAL (ADENDA)</b>																
1	Valorización n° 01	1/10/2021	30/10/2021	6/12/2021	Dic-21	34,816.95		93.43	100.00		34,816.95	37,263.76	2,446.81			2,446.81
	TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA					34,816.95						37,263.76	2,446.81	0.00	0.00	2,446.81
<b>04- VALORIZACIONES POR PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN N° ....</b>																
1																0.00
2																0.00
	TOTAL PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN N° ....					0.00						0.00	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL REAJUSTES A RECONOCER POR SUPERVISIÓN DE OBRA (ENTIDAD)</b>																
																15,577.83
<b>VALORIZACIONES POR EXTENSIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN N° .....</b>																
1	Val. N° ...															
2																
	TOTAL EXTENSIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN N° .....															
<b>TOTAL REAJUSTES A RECONOCER POR SUPERVISIÓN DE OBRA (CONTRATISTA DE OBRA)</b>																
																0.00
<b>LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>																
1	VAL. Liquidación de obra															
	TOTAL LIQUIDACIÓN DE OBRA					0.00						0.00	0.00		0.00	0.00

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9kOw23wqrQ0=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

### SISTEMA DE ÍNDICE DE PRECIOS Resultado de Consulta Múltiple

Consulta por Tema (Base Dic 2021 = 100)

Para los Años seleccionados : 2022 2023

#### Cuadro de Resultados de Consulta Múltiple (por Mes)

Ficha Técnica

Índice de Precios al Consumidor (Índice Base Dic 2021=100,0)		
2020	Noviembre	93.433800
	Diciembre	93.466200
2021	Enero	94.219000
	Febrero	94.208200
	Marzo	94.923400
	Abril	94.968200
	Mayo	95.173000
	Junio	95.676900
	Julio	96.671500
	Agosto	97.699500
	Setiembre	98.254400
	Octubre	98.825100
	Noviembre	99.267500
	Diciembre	100.000000
2022	Enero	100.182400
	Febrero	100.495200
	Marzo	101.999100
	Abril	103.152000
	Mayo	103.526900
	Junio	104.598300
	Julio	105.641000
	Agosto	106.297200
	Setiembre	106.887800
	Octubre	107.367800
	Noviembre	107.846900
	Diciembre	108.563400
2023	Enero	109.064700
	Febrero	109.530400
	Marzo	110.838500
	Abril	111.447600
	Mayo	111.794800
	Junio	111.615900
	Julio	112.000200
	Agosto	112.448100
	Setiembre	112.521100
	Octubre	112.218000
	Noviembre	111.930700
	Diciembre	112.266500
2024	Enero	112.278900
	Febrero	112.739200
	Marzo	113.803300
	Abril	113.795000
	Mayo	113.648900
	Junio	113.725100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  
<https://m.inei.gov.pe/estadisticas/indice-tematico/price-indexes/>

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9kOw23wqrQ0=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CALCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO
PENALIDAD POR MORA

OBRA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3
CONTRATISTA CONSORCIO P&G INGENIEROS
CONTRATO 002-2021-MINEDU/VMG-PRONIED
Plazo supervisión de Expediente Técnico 0 dc
Plazo supervisión de obra 120 dc
Plazo por liquidación de obra 30 dc

Penalidad por mora en la ejecución de la prestación (Clausula Décima del Contrato) - Artículo 62 del Reglamento PEC

Monto de contrato con IGV S/. 346.855.70
Monto de incremento aprobado (adenda) S/. 41,084.00
Monto inicial por supervisión de obra S/. 285.328.20
Monto por liquidación de obra S/. 20.443.50

Penalidad diaria = 0.10 x monto / F x plazo en días

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15.

Table with 3 columns: Item, Unit (c/igv), and Amount (S/). Includes 'Monto vigente supervisión de obra' and 'Penalidad Diaria' calculations.

Table with 3 columns: Item, Unit (c/igv), and Amount (S/). Includes 'Monto vigente liquidación de obra' and 'Penalidad Diaria' calculations.

Summary table: MONTO CONTRACTUAL VIGENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. Total amount: S/ 344,794.04.

Main tracking table with columns: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, Plazo otorgado, Fecha máxima de presentación, Fecha real de presentación, Documento, Días de atraso, PENALIDAD x Día, and PARCIAL.

Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62: 10% del Monto S/. 34,479.40

MULTA A APLICAR (S/) 0.00

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.



Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml



**CÁLCULO OTRAS PENALIDADES DE SUPERVISIÓN DE OBRA**

Obra	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3		
Ubicación	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA
Proceso	PEC-PROC-061-2020-		
Consultor	CONSORCIO P&G		

**Otras penalidades ( Clausula Décima del Contrato)**

<b>Factores de penalidad</b>	
Monto de Contrato vigente	S/ 344,794.04 (C/IGV)
Plazo de supervisión de obra (final)	150 DIAS CALENDARIO
Monto de la UIT (2021)	S/ 4,400.00

Nro. De supuestos	Factor de penalidad	Cálculo Penalidad x día o ocurrencia (A)	Procedimiento/Documento	Considerados (B)	Monto penalidad (A*B)
4	100% de la UIT	S/. 4,400.00	Según INFORME N° 002518-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, del coordinador de obra	1	S/. 4,400.00
6	20% de la UIT.	S/. 880.00	Según INFORME N° 002518-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, del coordinador de obra	1	S/. 880.00
<b>Total Otras Penalidades</b>					<b>S/. 4,400.00</b>
Multa Máxima de acuerdo al Reglamento Art. 62: 10% del Monto					
					S/. 34,479.40
<b>MULTA A APLICAR (S/)</b>					<b>4,400.00</b>



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

## RESUMEN DE PAGOS APROBADOS Y EFECTUADOS AL SUPERVISOR

Obra	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3
Proceso	PEC-PROC-061-2020-MINEDU/UE-108.1
Contrato	002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED
Supervisor	CONSORCIO P&G INGENIEROS

Monto de contrato con IGV	346,855.70	con/igv	293,945.51	sin/igv
Monto de incremento aprobado (adenda)	41,084.00	con/igv	34,816.95	sin/igv
Monto de supervisión de Exp. Técnico	-	con/igv	-	sin/igv
Monto inicial por supervisión de obra	285,328.20	con/igv	241,803.56	sin/igv

Concepto	Periodo		Monto Valorizado sin/IGV	N° de Factura	REAJUSTE s/igv (S/.)	Valorización Bruta con reajustes sin/igv	Amortizac. de A. Directo	Valorización Neta sin/IGV (1)	Retenciones (Con IGV) (2)		IGV de la Valoriz. Neta (3)	Valorización Autorizada (facturada) (4)= (1) + (3)	Realmente Por Pagar (5)=(4)-(2)	C/P		
	Del	Al							10% Fiel Cumplim.	Penalizaciones				Realmente pagado C/P	Nro.	Fecha Cobro
<b>01 - SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>																
Val N° ...			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Total 01</b>			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>02- SUPERVISIÓN DE OBRA PRINCIPAL</b>																
Val N° 01 junio-2021	3/06/2021	30/06/2021	56,420.83	E001-39	1,242.95	57,663.78	-	57,663.78	15,300.00	-	10,379.48	68,043.26	52,743.26	44,578.26	13511	03/09/21
													Detracción =	8,165.00	13512	03/09/21
Val N° 02 julio-2021	1/07/2021	31/07/2021	62,465.92	E001-36	2,018.27	64,484.19	-	64,484.19	15,277.17	-	11,607.16	76,091.35	60,814.18	51,683.18	13508	03/09/21
													Detracción =	9,131.00	13509	03/09/21
Val N° 03 agosto-2021	1/08/2021	31/08/2021	62,465.92	E001-46	2,655.43	65,121.35	-	65,121.35	-	-	11,721.84	76,843.19	76,843.19	67,622.19	14449	21/09/21
													Detracción =	9,221.00	14450	21/09/21
Val N° 04 setiembre-2021	1/09/2021	30/09/2021	60,450.89	E001-53	2,820.03	63,270.92	-	63,270.92	-	-	11,388.77	74,659.69	74,659.69	65,700.69	16917	03/11/21
													Detracción =	8,959.00	16918	03/11/21
<b>Total 02</b>			<b>241,803.56</b>		<b>8,736.68</b>	<b>250,540.24</b>	<b>-</b>	<b>250,540.24</b>	<b>30,577.17</b>	<b>-</b>	<b>45,097.25</b>	<b>295,637.49</b>	<b>265,060.32</b>	<b>265,060.32</b>		
<b>03 PRESTACIÓN ADICIONAL N° ...</b>																
<b>Total 03</b>			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>04 - PAGOS EXTENSIÓN DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN</b>																
Val N° .....			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Total - 04</b>			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>05 - PAGOS LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>																
Val N° .....			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Total - 05</b>			-		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL</b>			<b>241,803.56</b>	<b>-</b>	<b>8,736.68</b>	<b>250,540.24</b>	<b>-</b>	<b>250,540.24</b>	<b>30,577.17</b>	<b>-</b>	<b>45,097.25</b>	<b>295,637.49</b>	<b>265,060.32</b>	<b>265,060.32</b>		

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9kOw23wqrQ0=>





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de  
Infraestructura Educativa al de  
lucativa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA

SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3

CONSULTOR

CONSORCIO P&amp;G INGENIEROS

PROCESO

PEC-PROC-061-2020-MINEDU/UE-108.1

CONTRATO

002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED

Monto de contrato con IGV	346,855.70 (C/IGV)	293,945.51 (S/IGV)
Monto de incremento aprobado (adenda)	41,084.00 (C/IGV)	34,816.95 (S/IGV)
Monto inicial por supervisión de obra	285,328.20 (C/IGV)	241,803.56 (S/IGV)
Monto por liquidación de obra	20,443.50 (C/IGV)	17,325.00 (S/IGV)

I	CONCEPTOS	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO
1.1	<b>Contrato Principal</b>	<b>276,620.51</b>	<b>241,803.56</b>	<b>34,816.95</b>
	<b>Supervisión Ejecución de Obra</b>	<b>241,803.56</b>	<b>241,803.56</b>	<b>0.00</b>
	Valorización n° 01	56,420.95	56,420.83	0.12
	Valorización n° 02	62,466.05	62,465.92	0.13
	Valorización n° 03	62,466.05	62,465.92	0.13
	Valorización n° 04	60,450.51	60,450.89	-0.38
	<b>Supervisión Ejecución de Obra (adenda)</b>	<b>34,816.95</b>	<b>0.00</b>	<b>34,816.95</b>
	Valorización n° 01 (adenda)	34,816.95	-	34,816.95
	Liquidación de Obra	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2	<b>Reintegros</b>	<b>15,577.83</b>	<b>8,736.68</b>	<b>6,841.15</b>
	Reintegro Supervisión de Ejecución de Obra	13,131.02	8,736.68	4,394.34
	Reintegro Supervisión de Ejecución de Obra (adenda)	2,446.81	0.00	2,446.81
	Reintegro Liquidación de Obra	0.00	0.00	0.00
1.3	<b>Mayores Gastos Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Por .....	0.00	0.00	0.00
1.4	<b>Adelantos Otorgados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
1.5	<b>Amortizados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Directo	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>292,198.34</b>	<b>250,540.24</b>	<b>41,658.10</b>
	I.G.V. (18%)	52,595.70	45,097.25	7,498.45
	<b>COSTO FINAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA</b>	<b>344,794.04</b>	<b>295,637.49</b>	<b>49,156.55</b>
<b>A</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>49,156.55</b>
<b>II</b>	<b>PENALIDADES</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>DESCONTADA</b>	<b>SALDO</b>
	<b>Penalidades:</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>
	Penalidad por Mora	0.00	0.00	0.00
	Otras Penalidades	4,400.00	0.00	4,400.00
<b>III</b>	<b>GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Gastos por elaboración de liquidación	0.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA (II + III)</b>			<b>4,400.00</b>

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9kOw23wqrQ0=>



## LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN DE OBRA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CODIGO DE LOCAL N° 413331 - REGIÓN PIURA - ÍTEM N° 3

CONSULTOR CONSORCIO P&G INGENIEROS  
PROCESO PEC-PROC-061-2020-MINEDU/UE-108.1  
CONTRATO 002-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED

Monto de contrato con IGV	346,855.70 (C/IGV)	293,945.51 (S/IGV)
Monto de incremento aprobado (adenda)	41,084.00 (C/IGV)	34,816.95 (S/IGV)
Monto inicial por supervisión de obra	285,328.20 (C/IGV)	241,803.56 (S/IGV)
Monto por liquidación de obra	20,443.50 (C/IGV)	17,325.00 (S/IGV)

### RESUMEN DE SALDOS

	<u>A CARGO DEL</u> <u>CONTRATISTA</u>	<u>A FAVOR DEL</u> <u>CONTRATISTA</u>
	S/.	S/.
<b>I <u>CONCEPTOS</u></b>	0.00	49,156.55
<b>II <u>PENALIDADES</u></b>	4,400.00	0.00
<b>III <u>GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN</u></b>	0.00	0.00
	<b>4,400.00</b>	<b>49,156.55</b>

**MONTO TOTAL DE INVERSIÓN** S/ 344,794.04 (Incluye IGV)  
**A FAVOR DEL CONTRATISTA** S/ 49,156.55 (Incluye IGV)  
**A CARGO DEL CONTRATISTA** S/ 4,400.00 (Incluye IGV)

**IV RETENCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO** S/ 30,577.17 (Incluye IGV)  
**V EXTENSIÓN DE SERVICIO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DE OBRA** S/ 0.00

Expediente: I-003146-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=9kOw23wqrQ0=>

