



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

**RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 175 -2025-GRU-GGR-GRI**

Pucallpa, 24 ABR. 2025

**VISTO:** La CARTA N° 003-2025/CVMU/RL, recibida con fecha 07 de febrero de 2025; CARTA N° 00161-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 10 de febrero de 2025; INFORME N° 022-2025-JCMC, de fecha 10 de febrero de 2025; CARTA N° 011-2025-CIVU/C, recibida con fecha 25 de febrero de 2025; CARTA N° 012-2025-CIVU/C, de fecha 25 de febrero de 2025; INFORME N° 056-2025-JCMC, de fecha 25 de febrero de 2025; CARTA N° 00345-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de marzo de 2025; CARTA N° 00365-GRU-GRI-SGO, de fecha 25 de marzo de 2025; INFORME N° 073-2025-AC-YGBA, de fecha 25 de marzo de 2025; CARTA N° 007-2025/CVMU/RL, recibida con fecha 09 de abril de 2025; OFICIO N° 03510-2025-GRU-GGR-SGO, de fecha 16 de abril de 2025; INFORME N° 00002-2025/HRVH, de fecha 14 de abril de 2025; INFORME N° 002612-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 15 de abril de 2025; INFORME N° 002188-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 16 de abril de 2025; OFICIO N° 0299-2025-GRU-ORA/OC, de fecha 22 de abril de 2025; INFORME N° 0072-2025-GRU-ORA-OEC-RDU, de fecha 22 de abril de 2025; CARTA N° 005-GRU-GRI-SGO-YGBA, de fecha 21 de abril de 2025; OFICIO N° 03716-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 22 de abril de 2025; CARTA N° 005-GRU-GRI-SGO-YGBA, de fecha 21 de abril de 2025; INFORME N° 002741-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 22 de abril de 2025, INFORME LEGAL N° 0055-2025-GRU-GGR-ORAJ/RAB, OFICIO N° 790-2025-GRU-GGR-ORAJ, demás antecedentes, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 037-2018-GRU-GR-CS / Primera Convocatoria DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2017-GRU-GR-CS, con fecha 16 de enero de 2019, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO VIAL MAY USHIN", integrado por las empresas TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU y, DESIAL S.A.C, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", SNIP N° 158378, bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios, por la suma de DOSCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHO Y 49/100 SOLES (S/ 203'260,008.49), incluido IGV, fijándose como plazo de ejecución contractual SEISCIENTOS TREINTA (630) días calendario;

Que, con fecha 05 de enero de 2024, el Gobierno Regional de Ucayali y el "CONSORCIO INGENIERIA VIAL UCAYALI", integrado por H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – H Y C CONSULTORES S.A.C y, AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – AMC INGENIEROS S.A.C, suscribieron el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 001-2024-GRU-GGR, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – SNIP N° 158378, por la suma de Un Millón Novecientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Uno y 40/100 Soles (S/ 1'943,871.40) sin IGV, fijándose Ciento Ochenta (180) días calendario como plazo de ejecución de la prestación;

Que, cabe indicar que el referido contrato de ejecución de obra se encuentra regulado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante la Ley) y, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en adelante el Reglamento);

Que, mediante CARTA N° 003-2025/CVMU/RL, recibida con fecha 07 de febrero de 2025, el Representante Común del "CONSORCIO VIAL MAY USHIN", presentó a la Entidad la Liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR, para





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", SNIP N° 158378, con los montos que indica;

Que, mediante CARTA N° 00161-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 10 de febrero de 2025, la Sub Gerencia de Obras en virtud al INFORME N° 022-2025-JCMC, de fecha 10 de febrero de 2025, emitido por el Administrador de Contrato III, remitió a la supervisión de obra la liquidación presentada por el contratista, para su revisión y evaluación correspondiente;

Que, mediante CARTA N° 011-2025-CIVU/C, recibida con fecha 25 de febrero de 2025, el Representante Común del "CONSORCIO INGENIERIA VIAL UCAYALI", presentó a la Entidad la revisión y evaluación de la liquidación presentada por el contratista con los montos indicados;

Que, asimismo, mediante CARTA N° 012-2025-CIVU/C, de fecha 25 de febrero de 2025, el Representante Común del "CONSORCIO INGENIERIA VIAL UCAYALI", presentó a la Entidad sus cálculos propios de la liquidación de la referida con los montos indicados;

Que, mediante INFORME N° 056-2025-JCMC, de fecha 25 de febrero de 2025, el Administrador de Contrato III, solicitó a la Sub Gerencia de Obras remitir al contratista las observaciones a la liquidación del contrato formuladas por la supervisión de obra;


Que, mediante CARTA N° 00345-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 21 de marzo de 2025, la Sub Gerencia de Obras designó al Ingeniero Ytalo Giovanni Bullón Alvarado como Especialista en Liquidaciones de Obras;

Que, mediante CARTA N° 00365-GRU-GRI-SGO, de fecha 25 de marzo de 2025, la Sub Gerencia de Obras, en virtud al INFORME N° 073-2025-AC-YGBA, de fecha 25 de marzo de 2025, emitido por el Ingeniero Ytalo Giovanni Bullón Alvarado, remitió al contratista las observaciones a la liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR;

Que, mediante CARTA N° 007-2025/CVMU/RL, recibida con fecha 09 de abril de 2025, el Representante Común del "CONSORCIO VIAL MAY USHIN", presentó a la Entidad la Liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", SNIP N° 158378, con las observaciones levantadas y por monto indicado;

Que, mediante OFICIO N° 03510-2025-GRU-GGR-SGO, de fecha 16 de abril de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura en virtud al INFORME N° 00002-2025/HRVH, de fecha 14 de abril de 2025, emitido por el Liquidador II; el INFORME N° 002612-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 15 de abril de 2025, emitido por la Sub Gerencia de Obras y, el INFORME N° 002188-2025-GRU-GRI-JABR, de fecha 16 de abril de 2025, emitido por el Planificador – GRI, solicitó a la Oficina Regional de Administración la conciliación financiera para la liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", SNIP N° 158378;

Que, mediante OFICIO N° 0299-2025-GRU-ORA/OC, de fecha 22 de abril de 2025, la Oficina de Contabilidad remitió el INFORME N° 0072-2025-GRU-ORA-OEC-RDU, de fecha 22 de abril de 2025, referido a la conciliación financiera para la liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", SNIP





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

158378, señalando que "(...) se realizó la revisión en la Base de datos del Sistema SIAF, periodo 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 y según el sistema SIAF – el costo total de la ejecución de la obra es de S/ 293'735,983.82. Asimismo se realizó la conciliación de los gastos efectuados con los datos del reporte del análisis de cuenta contable 1501 Edificios y Estructuras, sub cuenta 1501.08 Construcciones de Estructuras – 1501.080201 – Estructuras Vial – Por Contrata; reflejando que el Costo Total de los gastos efectuados por ejecución del proyecto, en nuestro análisis contable es de S/ 293'735,983.82.

Pagos de valorizaciones	250'909,982.97
Adelanto Directo y de Materiales	<u>42'826.000.85</u>
	<b>293'735,983.82</b>

Por lo tanto, queda a responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura las afectaciones posteriores a partir de la fecha de presentación de la conciliación";


Que, mediante CARTA N° 005-GRU-GRI-SGO-YGBA, de fecha 21 de abril de 2025, el Ingeniero Ytalo Giovanni Bullón Alvarado – Especialista en Liquidaciones de Obras, previa evaluación y revisión de la liquidación presentada por el contratista concluye en lo siguiente: i) Los cálculos realizados por la supervisión difieren abismalmente de los cálculos realizados; ii) El cálculo de la supervisión no consigna los gastos generales y, iii) El cálculo de la supervisión reduce metrados sin sustento, los cuales han sido acogidos por la Entidad para calcular la liquidación; por lo que recomienda pagar al contratista la suma ascendente a Diez Millones Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Tres y 31/100 Soles (S/ 10'132,383.31);

Que, en ese contexto y mediante OFICIO N° 03716-2025-GRU-GGR-GRI, de fecha 22 de abril de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura en virtud a la CARTA N° 005-GRU-GRI-SGO-YGBA, de fecha 21 de abril de 2025, emitido por el Ingeniero Ytalo Giovanni Bullón Alvarado – Especialista en Liquidaciones de Obras y, el INFORME N° 002741-2025-GRU-GRI-SGO, de fecha 22 de abril de 2025, emitido por la Sub Gerencia de Obras, solicita la aprobación de la liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR, conforme se detalla:

**I. AUTORIZADO**

**1.10 AUTORIZADO SIN IGV**

<b>EJECUCION DE OBRA</b>	<b>276,517,118.91</b>
VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL	154,042,985.69
REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL	15,935,454.28
MONTO POR AMORTIZAR (Considerado líneas abajo IV)	
DEDUCTIVOS DE REAJUSTES	6,698,775.87
FACTOR DE LIQUIDACION "F"	49,287.67
FACTOR DE LIQUIDACION "V"	35,035.82
ADICIONAL DE OBRA N° 02	625,641.87
ADICIONAL DE OBRA N° 03	341,093.94
ADICIONAL DE OBRA N° 04	6,982,187.06
ADICIONAL DE OBRA N° 05	1,057,498.93
ADICIONAL DE OBRA N° 06	735,457.63
ADICIONAL DE OBRA N° 07	99,766.95
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - SUS	8,221,156.69
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - AMF	16,390,402.85
MAYORES METRADOS - CONTRATO PRINCIPAL	30,254,793.02
MAYORES METRADOS - ADICIONAL DE OBRA N° 04	1,849,137.17
MODIFICACIÓN CONVENCIONAL	4,315,454.15
COVID 19	8,583,539.35
RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES OFERTAL	15,881,967.34
RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE UTILIDAD OFERTADOS - CP	10,793,192.05
TOTAL GG DERIVADOS DE LA AMP PLAZO N° 25	579,817.81
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 02	1,461,617.94
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 03	724,834.99
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 04	2,664,692.77
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 05	1,009,744.33
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 06	561,125.04
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 07	117,595.64
TOTAL PAGO DE CANÓN DE EXTRACCIÓN DE AGREGADOS POR NO LIBERACIÓN DE CANTERA	-
GASTOS FINANCIEROS POR RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA FC NO INCLUIDOS EN LOS GG	-





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**


"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

TOTAL INTERESES LEGALES 22,413.82

1.20	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 18%		49,773,081.40
	<b>EJECUCION DE OBRA</b>		
	VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL	27,727,737.42	
	REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL	2,868,381.77	
	MONTO POR AMORTIZAR (Considerado líneas abajo IV)		
	DEDUCTIVOS DE REAJUSTES	1,205,779.66	
	FACTOR DE LIQUIDACION "F"	8,871.78	
	FACTOR DE LIQUIDACION "V"	6,306.45	
	ADICIONAL DE OBRA N° 02	112,615.54	
	ADICIONAL DE OBRA N° 03	61,396.91	
	ADICIONAL DE OBRA N° 04	1,238,793.67	
	ADICIONAL DE OBRA N° 05	190,349.81	
	ADICIONAL DE OBRA N° 06	132,382.37	
	ADICIONAL DE OBRA N° 07	17,958.05	
	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - SUS	1,479,808.20	
	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - AMF	2,950,272.51	
	MAYORES METRADOS - CONTRATO PRINCIPAL	5,445,862.74	
	MAYORES METRADOS - ADICIONAL DE OBRA N° 04	332,844.69	
	MODIFICACIÓN CONVENCIONAL	776,781.75	
	COVID 19	1,541,437.08	
	RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES OFERTAS	2,658,754.12	
	RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE UTILIDAD OFERTADOS - CP	1,942,774.57	
	TOTAL GG DERIVADOS DE LA AMP PLAZO N° 25	104,367.21	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 02	263,091.23	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 03	130,470.30	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 04	479,644.70	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 05	181,753.98	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 06	101,002.51	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 07	21,167.22	
	TOTAL PAGO DE CANÓN DE EXTRACCIÓN DE AGREGADOS POR NO LIBERACIÓN DE CANTERA	-	
	GASTOS FINANCIEROS POR RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA FC NO INCLUIDOS EN LOS GG	-	
	TOTAL INTERESES LEGALES	4,034.49	
	<b>TOTAL AUTORIZADO (COSTO FINAL DE OBRA)</b>		<b>326,290,200.32</b>

**II. PAGADO**

2.10	PAGADO SIN IGV		267,477,827.02
	<b>EJECUCION DE OBRA</b>		
	VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL	153,882,532.64	
	REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL	16,025,269.08	
	MONTO POR AMORTIZAR (Considerado líneas abajo IV)		
	DEDUCTIVOS DE REAJUSTES	6,107,686.91	
	FACTOR DE LIQUIDACION "F"	-	
	FACTOR DE LIQUIDACION "V"	-	
	ADICIONAL DE OBRA N° 02	552,601.48	
	ADICIONAL DE OBRA N° 03	341,093.93	
	ADICIONAL DE OBRA N° 04	6,875,706.54	
	ADICIONAL DE OBRA N° 05	1,050,530.64	
	ADICIONAL DE OBRA N° 06	733,288.13	
	ADICIONAL DE OBRA N° 07	99,334.75	
	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - SUS	8,221,156.69	
	MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - AMF	16,390,402.85	
	MAYORES METRADOS - CONTRATO PRINCIPAL	29,093,972.49	
	MAYORES METRADOS - ADICIONAL DE OBRA N° 04	1,849,137.17	
	MODIFICACIÓN CONVENCIONAL	4,314,897.86	
	COVID 19	8,563,539.35	
	RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES OFERTAS	14,798,858.28	
	RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE UTILIDAD OFERTADOS - CP	10,793,192.05	
	TOTAL GG DERIVADOS DE LA AMP PLAZO N° 25	-	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 02	-	
	TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 03	-	





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 04	479,644.70
<hr/>	
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 05	181,753.98
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 06	101,002.51
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 07	21,167.22
TOTAL PAGO DE CANÓN DE EXTRACCIÓN DE AGREGADOS POR NO LIBERACIÓN DE CANTERA	-
GASTOS FINANCIEROS POR RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA FC NO INCLUIDOS EN LOS GG	-
TOTAL INTERESES LEGALES	4,034.49
<b>TOTAL AUTORIZADO (COSTO FINAL DE OBRA)</b>	<b>326,290,200.32</b>

**II. PAGADO**

2.10

PAGADO SIN IGV

**EJECUCION DE OBRA**

267,477,827.02


VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL	153,882,532.64
REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL	16,025,269.08
MONTO POR AMORTIZAR (Considerado líneas abajo IV)	-
DEDUCTIVOS DE REAJUSTES	6,107,686.91
FACTOR DE LIQUIDACION "F"	-
FACTOR DE LIQUIDACION "V"	-
ADICIONAL DE OBRA N° 02	552,601.48
ADICIONAL DE OBRA N° 03	341,093.93
ADICIONAL DE OBRA N° 04	6,875,706.54
ADICIONAL DE OBRA N° 05	1,050,530.64
ADICIONAL DE OBRA N° 06	733,288.13
ADICIONAL DE OBRA N° 07	99,334.75
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - SUS	8,221,156.69
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - AMF	16,390,402.85
MAYORES METRADOS - CONTRATO PRINCIPAL	29,093,972.49
MAYORES METRADOS - ADICIONAL DE OBRA N° 04	1,849,137.17
MODIFICACIÓN CONVENCIONAL	4,314,897.86
COVID 19	8,563,539.35
RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES OFERTAL	14,798,858.28
RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE UTILIDAD OFERTADOS - CP	10,793,192.05
TOTAL GG DERIVADOS DE LA AMP PLAZO N° 25	-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 02	-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 03	-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 04	-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 05	-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 06	-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 07	-
TOTAL PAGO DE CANÓN DE EXTRACCIÓN DE AGREGADOS POR NO LIBERACIÓN DE CANTERA	-
GASTOS FINANCIEROS POR RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA FC NO INCLUIDOS EN LOS GG	-
TOTAL INTERESES LEGALES	-

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 18%

48,146,008.86

**EJECUCION DE OBRA**

VALORIZACION CONTRATO PRINCIPAL	27,698,855.88
REAJUSTES CONTRATO PRINCIPAL	2,884,548.43
MONTO POR AMORTIZAR (Considerado líneas abajo IV)	-
DEDUCTIVOS DE REAJUSTES	1,099,383.64
FACTOR DE LIQUIDACION "F"	-
FACTOR DE LIQUIDACION "V"	-
ADICIONAL DE OBRA N° 02	99,468.27
ADICIONAL DE OBRA N° 03	61,396.91
ADICIONAL DE OBRA N° 04	1,237,627.18
ADICIONAL DE OBRA N° 05	189,095.52
ADICIONAL DE OBRA N° 06	131,991.86
ADICIONAL DE OBRA N° 07	17,880.26
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - SUS	1,479,808.20
MAYORES GASTOS GENERALES VARIABLES ACREDITADOS - AMF	2,950,272.51
MAYORES METRADOS - CONTRATO PRINCIPAL	5,236,915.05



2.20



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

MAYORES METRADOS - ADICIONAL DE OBRA N° 04	332,844.89
MODIFICACIÓN CONVENCIONAL	776,681.61
COVID 19	1,541,437.08
RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES OFERTAS	2,963,794.49
RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE UTILIDAD OFERTADOS - CP	1,942,774.57

<b>TOTAL GG DERIVADOS DE LA AMP PLAZO N° 25</b>		<b>-</b>
<hr/>		
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 02		-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 03		-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 04		-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 05		-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 06		-
TOTAL RECONOCIMIENTO DEL SALDO DE GASTOS GENERALES DERIVADOS DE AD. DE OBRA N° 07		-
TOTAL PAGO DE CANÓN DE EXTRACCIÓN DE AGREGADOS POR NO LIBERACIÓN DE CANTERA		-
GASTOS FINANCIEROS POR RENOVACIÓN DE CARTA FIANZA FC NO INCLUIDOS EN LOS GG		-
TOTAL INTERESES LEGALES		-

**TOTAL PAGADO 315,623,835.88**

<b>III. SALDO</b>			<b>9,039,291.89</b>
3.10 SALDO SIN IGV			9,039,291.89
EJECUCIÓN DE OBRA		9,039,291.89	
Contrato Ejecución de Obra			
3.20 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)			1,627,072.54
EJECUCIÓN DE OBRA		1,627,072.54	
Contrato Ejecución de Obra			

**SALDO 10,866,364.43**

<b>IV. ADELANTOS AMORTIZADOS</b>			<b>37,001,846.09</b>
4.10 OTORGADO			37,001,846.09
EJECUCIÓN DE OBRA		37,001,846.09	
Directo (Sin IGV)	17,225,424.45		
Materiales 01 (Sin IGV)	18,065,029.39		
Materiales 02 (Sin IGV)	1,711,392.25		
4.20 AMORTIZADO			36,297,864.03
EJECUCIÓN DE OBRA		36,297,864.03	
Directo (Sin IGV)	17,225,424.45		
Materiales 01 (Sin IGV)	16,953,795.51		
Materiales 02 (Sin IGV)	2,118,644.07		

**SALDO POR AMORTIZAR 703,982.06**

<b>V. PENALIDADES</b>			<b>554,002.00</b>
5.10 Aplicados (Incluye I.G.V.)			554,002.00
5.20 Retenidos	cobrado		554,002.00

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

<b>VI. GASTOS ARBITRALES</b>			<b>296,717.71</b>
6.10 Tasa administrativa del Centro Arbitral (Incluye I.G.V.)		96,067.02	
6.10 Honorarios del Tribunal Arbitral		200,650.69	

**SALDO A CARGO DE LA ENTIDAD 296,717.71**


<b>VII. RESUMEN DE SALDOS (INCLUYE IGV)</b>		<b>A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>A CARGO DEL CONTRATISTA</b>
I. AUTORIZADO	SI.	10,666,364.43	
IV. ADELANTO POR AMORTIZAR	SI.		830,698.83
V. PENALIDADES	SI.		
VI. GASTOS ARBITRALES	SI.	296,717.71	
<b>TOTALES</b>	<b>SI.</b>	<b>10,963,082.14</b>	<b>830,698.83</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI.</b>		<b>10,132,383.31</b>	

**\*\*\*\* CONCLUSIÓN**

La inversión total del Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", es:

Efectivo	276,517,118.91
IGV (18%)	49,773,081.40
<b>Total de inversión de la Obra</b>	<b>326,290,200.32</b>

\* Siendo el saldo a FAVOR DEL CONTRATISTA **10,132,383.31**






**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

Que, el Artículo 179° del Reglamento, establece que *"El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes"*; normatividad que debe tener la debida observancia para el trámite de la presente liquidación de obra;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en el Artículo IV numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el Especialista en Liquidaciones de Obra, la Oficina de Contabilidad y, la Sub Gerencia de Obras;

Que, al amparo de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 581-2023-GRU-GR, de fecha 04 de diciembre de 2023 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;




**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la liquidación del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2019-GRU-GR, para la ejecución de la Obra: *"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE UCAYALI"*, SNIP N° 158378, por la suma de **TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS Y 32/100 SOLES (S/ 326´290,200.32)**, conforme a los cálculos siguientes:

La inversión total del Contrato de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", es:

Efectivo	276,517,118.91
IGV (18%)	49,773,081.40
Total de Inversión de la Obra	<u>326,290,200.32</u>

\* Siendo el saldo a FAVOR DEL CONTRATISTA 10,132,383.31



**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, efectuar la cancelación a favor del **"CONSORCIO VIAL MAY USHIN"**, integrado por las empresas **TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU** y, **DESIAL S.A.C**, el saldo de liquidación ascendente a la suma de **Diez Millones Ciento Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Tres y 31/100 Soles (S/ 10´132,383.31)**, una vez consentida la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR** a la Oficina Regional de Administración del Gobierno Regional de Ucayali, proceda a devolver al **"CONSORCIO VIAL MAY USHIN"**, integrado por las empresas **TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU** y, **DESIAL S.A.C**, la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez consentida la presente resolución.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFIQUESE** oportunamente con el presente acto resolutivo y el Informe Técnico emitido por el Ingeniero Ytalo Giovanni Bullón Alvarado al **"CONSORCIO VIAL MAY USHIN"**, integrado por las empresas **TABLEROS Y PUENTES S.A. SUCURSAL DEL PERU** y, **DESIAL S.A.C**, la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez consentida la presente resolución.





**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
**GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

PERU y, DESIAL S.A.C, en su domicilio señalado en su contrato, conforme lo dispuesto en el Artículo 20°, numeral 20.1.1, del TUO de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

**ARTICULO QUINTO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional de Ucayali a **CONTABILIZAR** en sus registros la liquidación de la ejecución de la obra - "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA – CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", SNIP N° 158378 y, se adjunta la documentación sustentatoria.

**REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
Gerencia Regional de Infraestructura  
*Josue*  
Ing. José Rafael Vasquez Lozano  
Director del Programa Sectorial IV

