

RESOLUCIÓN N° 265 - 2025-GRL-GSRAA/18

Yurimaguas, 24 ABR. 2025

VISTO;



El Oficio N° 641-2025-GRL-GSRAA/18.03, de fecha 21 de abril del 2025, cursado por la Dirección Sub Regional de Infraestructura solicitando la aprobación de la Liquidación Final de Contrato de Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"** con Código Único de Inversiones N° 2309648, y;

CONSIDERANDO;



Que, en mérito a las disposiciones normativas relacionadas a desconcentración administrativa de las Unidades Ejecutoras y a lo establecido en el Manual de Organización y Funciones - MOF, donde se otorga facultades administrativas desconcentradas para su funcionamiento administrativo;



Que, de acuerdo al Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225, sobre la liquidación del contrato de consultoría de obra, estableciendo el procedimiento a seguir en este caso, hasta que una vez que la liquidación haya quedado consentida, el contrato quedará concluido, debiendo cerrarse el expediente de contratación;



Que, con fecha 04 de marzo del 2022, el Comité de Selección adjudicó la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 01-2022-GRL-GSRAA/18 CS - I CONVOCATORIA para la contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"**, a la Empresa **"CONSORCIO SUPERVISOR CALVO DE ARAUJO"**, por el monto de su propuesta económica ascendente a la suma de **UN MILLON CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 09/100 SOLES (S/ 1'170,372.09)**, monto que no incluye el IGV, con precios al mes de noviembre del 2021, por la modalidad de Esquema mixta (Tarifa - Suma Alzada), con un plazo de ejecución de Trescientos Sesenta (390) días calendario.



Que, mediante Contrato N° 004-2022-GRL-GSRAA/18, de fecha 04 de abril del año 2022, por el monto ofertado; que suscriben la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y CONSORCIO SUPERVISOR CALVO DE ARAUJO, para la supervisión de la obra.

Que, mediante acta suscrita el 02 de marzo del 2022, con asistencia del Personal profesional de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas y la Contratista, se efectuó la entrega del terreno destinado a la construcción de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"**, encontrándose conforme a las características indicadas en las Bases y Términos de Referencia y sin impedimento legal;



Que, por acuerdo de las partes y al amparo del artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la Ley N° 30225 se firma el Acta de inicio de la obra con fecha 02 de mayo del 2022.

Que, mediante Resoluciones la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas aprobó 08 Mayores Prestaciones Adicionales a la supervisión, haciendo un total de 186 días calendario de ampliación del plazo del servicio, que en monto asciende a **QUINIENTOS OCHENTAYNUEVE**

Oficina Principal

RESOLUCIÓN N° 265 - 2025-GRL-GSRAA/18

MIL SEISCIENTOS CINCO CON 12/100 SOLES (S/ 589,605.12), de acuerdo al siguiente cuadro:

MAYORES PRESTACIONES DE SERVICIO				
N°	RESOLUCIÓN N°	MONTO, S/	DIAS	%
01	176-2023-GRL-GSRAA/18	110,947.20	35	9.48
02	175-2023-GRL-GSRAA/18	95,097.60	30	8.13
03	248-2023-GRL-GSRAA/18	63,398.40	20	5.42
04	036-2024-GRL-GSRAA/18	19,019.52	06	1.63
05	037-2024-GRL-GSRAA/18	41,208.96	13	3.52
06	074-2024-GRL-GSRAA/18	133,136.64	42	11.38
07	110-2024-GRL-GSRAA/18	31,699.2	10	2.71
08	144-2024-GRL-GSRAA/18	95,097.60	30	8.13
TOTAL MAYORES PRESTACIONES		589,605.12	186	

Que, mediante Resolución N° 145-2024-GSRAA/18, la Entidad designa el Comité de Recepción de obra, que, luego de haber evaluado el funcionamiento y operatividad de la infraestructura, con fecha 19 de julio del 2024 se suscribe el Pliego de Observaciones, quedando diferida la recepción de obra.

Que, con Acta de Recepción de Obra de fecha 06 de setiembre del 2024, se suscribe la conformidad de ejecución de la obra, al haberse construido conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el Contrato y en los Expedientes Técnicos de la obra principal y de la Prestación Adicional, siendo procedente la elaboración para su aprobación, la Liquidación de Contrato Final de la Obra.

Que, mediante Carta 001-2025-CSCDA/JJCHP/RC, recepcionada con fecha 23 de enero del 2024, la empresa CONSORCIO SUPERVISOR CALVO DE ARAUJO, presenta el expediente de la Liquidación Final de Contrato de Ejecución de Obra, para su revisión, análisis y aprobación.

Que, efectuada la revisión, análisis, recalculos y correcciones por parte de la Unidad Técnica de Liquidación de obras de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, y al considerar que el contrato principal, mayores prestaciones de servicio, reconocimiento de costo directo, gastos generales y utilidad, Intereses, penalidades y otros costos, se ajustan a las normas establecidas en el contrato y normativas vigentes; cuyos detalles se encuentran planteados en el Informe N° 013-2025-GRL-GSRAA/18.03/GSM, de fecha del 08 de abril del 2025, donde se presenta la liquidación final de contrato de Ejecución de Obra y se muestra de acuerdo al siguiente detalle:

**A. DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN**

1. Contrato Principal de Servicio	S/ 1,141,172.05
2. Liquidación de contrato de ejecución de obra	S/ 29,200.04
3. Mayores Prestaciones de Servicio	S/ 589,605.12
4. Gastos acreditados por ampliaciones de plazo	S/ 70,362.32
5. Intereses legales de Contrato principal	S/ 259.11
6. Intereses legales de mayores prestaciones	S/ 1,453.20
7. Gastos acreditados por suspensiones de plazo	S/ 19,200.00

Total S/ 1,851,251.84  
IGV S/ 0.00

**INVERSIÓN TOTAL S/ 1,851,251.84**

**Oficina Principal**

**RESOLUCIÓN N° 265 - 2025-GRL-GSRAA/18**

**B. DETERMINACIÓN DE SALDOS**

**1. Contrato Principal**

Revisado en Liquidación  
Pagado en Valorizaciones:

<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
S/	1,141,172.05	S/	0.00
S/	0.00	S/	1,141,169.59
S/	1,141,172.05	S/	1,141,169.59
S/	0.00	S/	2.46
S/	1,141,172.05	S/	1,141,172.05

**Saldo en contra del Consultor**

**2. Recepción y Liquidación de obra**

Revisado en Liquidación  
Pagado:

<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
S/	29,200.04	S/	0.00
S/	0.00	S/	0.00
S/	29,200.04	S/	0.00
S/	0.00	S/	29,200.04
S/	29,200.04	S/	29,200.04

**Saldo a favor del Consultor**

**3. Prestaciones Adicionales de Servicio**

Revisado en Liquidación (Aprobados por la Entidad)  
Pagado en Valorizaciones:

<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
S/	589,605.12	S/	0.00
S/	0.00	S/	494,507.42
S/	589,605.12	S/	494,507.42
S/	0.00	S/	95,097.70
S/	589,605.12	S/	589,605.12

**Saldo a favor del Consultor**

**4. Gastos acreditados por ampliaciones de plazo**

Revisado en Liquidación:  
Pagado en Valorizaciones: (Resolución N° 159-2023-GRL-GSRAA/18)

<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
S/	70,362.32	S/	0.00
S/	0.00	S/	62,952.64
S/	70,362.32	S/	62,952.64
S/	0.00	S/	7,409.68
S/	70,362.32	S/	70,362.32

**Saldo a favor del Consultor**

**5. Reajuste del Contrato Principal, Mayores Prestaciones, Gastos Acreditados**

Revisado en Liquidación  
Pagado en Valorizaciones:

<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
S/	0.00	S/	0.00
S/	0.00	S/	0.00
S/	0.00	S/	0.00
S/	0.00	S/	0.00
S/	0.00	S/	0.00

**Saldo a favor del Consultor**

**6. Adelanto Directo**

Revisado en Liquidación  
Retenido en Valorizaciones:

<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
S/	351,111.62	S/	0.00
S/	0.00	S/	349,212.06
S/	351,111.62	S/	349,212.06
S/	0.00	-S/	1,899.56
S/	351,111.62	S/	347,312.49

**Saldo en contra del Consultor**

**7. Intereses legales de Contrato principal:**

Revisado en Liquidación  
Pagado

<u>DEBE</u>		<u>HABER</u>	
S/	259.11	S/	0.00
S/	0.00	S/	0.00
S/	259.11	S/	0.00
S/	0.00	S/	259.11
S/	259.11	S/	259.11

**Saldo a favor del Consultor**

**Oficina Principal**

**RESOLUCIÓN N° 265 - 2025-GRL-GSRAA/18**

**8. Intereses legales de mayores prestaciones:**

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Revisado en Liquidación	S/ 1,453.20	S/ 0.00
Pagado en Valorizaciones:	S/ 0.00	S/ 0.00
	<u>S/ 1,453.20</u>	<u>S/ 0.00</u>
<b>Saldo a favor del Consultor</b>	S/ 0.00	S/ 1,453.20
	<u>S/ 1,453.20</u>	<u>S/ 1,453.20</u>

**9. Gastos acreditados por suspensiones de plazo:**

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Revisado en Liquidación	S/ 19,200.00	S/ 0.00
Pagado en Valorizaciones:	S/ 0.00	S/ 0.00
	<u>S/ 19,200.00</u>	<u>S/ 0.00</u>
<b>Saldo a favor del Consultor</b>	S/ 0.00	S/ 19,200.00
	<u>S/ 19,200.00</u>	<u>S/ 19,200.00</u>

**10. Penalidades:**

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
Penalidad por mora:	S/ 0.00	S/ 0.00
Otras Penalidades:		
Determinado según Hito de Control N° 001, 002 y 008-2023 y N° 004-2024-OCI/6054-SCC (informes N° 026 y 054-2023-GRL-GSRAA/MABMD/AC/)	S/ 0.00	S/ 79,126.66
Retenido en Valorizaciones:	S/ 52,022.71	S/ 0.00
	<u>S/ 52,022.71</u>	<u>S/ 81,359.66</u>
<b>Saldo en contra del Consultor</b>	S/ 0.00	-S/ 27,103.95
	<u>S/ 52,022.71</u>	<u>S/ 52,022.71</u>

**RESUMEN DE SALDOS**

	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
1. Contrato Principal	S/ 0.00	S/ 2.46
2. Recepción y Liquidación de obra	S/ 0.00	S/ 29,200.04
3. Prestaciones Adicionales de Servicio	S/ 0.00	S/ 95,097.70
4. Gastos acreditados por ampliaciones de plazo	S/ 0.00	S/ 7,409.68
5. Reajuste del Contrato Principal, Mayores Prestaciones, Gastos Acreditados	S/ 0.00	S/ 0.00
6. Adelanto Directo	S/ 0.00	-S/ 1,899.56
7. Intereses legales de Contrato principal:	S/ 0.00	S/ 259.11
8. Intereses legales de mayores prestaciones:	S/ 0.00	S/ 1,453.20
9. Gastos acreditados por suspensiones de plazo:	S/ 0.00	S/ 19,200.00
10. Penalidades:	S/ 0.00	-S/ 27,103.95
<b>Saldo a favor del Consultor</b>	S/ 0.00	<b>S/ 123,618.68</b>

Que, mediante Oficio N° 081-2025-GRL-GSRAA/18.07, de fecha 16 de abril del año 2025, el director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, abog. Fidel CASTILLO CASTILLO, opina que, se declare PROCEDENTE la Liquidación de Contrato de Supervisión de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO**, por estar arreglado a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Que, estando en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Regional N° 004-2023-GRL-GR, de fecha 12 de setiembre del 2023, que aprueba el Manual de Operaciones - MOP de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, en concordancia con la ordenanza N° 004-2022-

**Oficina Principal**

**RESOLUCIÓN N° 285-2025-GRL-GSRAA/18**

GRL-CR del 11 de marzo del 2012, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional de Loreto, y estando a lo dispuesto con las visaciones de la Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica, la Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; la Oficina Sub Regional de Administración y la Dirección Sub regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas;

**SE RESUELVE:**



**ARTICULO 1°.- APROBAR**, la Liquidación Final de Contrato de Supervisión de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA BASICA REGULAR CESAR CALVO DE ARAUJO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"**; la misma que ha determinado una inversión total de Ejecución de Servicio de Supervisión, ascendente a **UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 84/100 Soles (S/. 1,851,251.84)**, sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV), producto de la ejecución del contrato principal, mayores prestaciones adicionales, reconocimiento de costo directo, gastos generales y utilidad, Intereses y otros costos.



**ARTICULO 2°.- ORDENAR**, a la Oficina Sub Regional de Administración, realizar los trámites correspondientes para la cancelación del monto A Favor del Consultor **'CONSORCIO SUPERVISOR CALVO DE ARAUJO'** por la suma de **CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 68/100 SOLES (S/ 123,618.68)**, sin incluir el IGV; producto de pago de liquidación de contrato de obra, devolución de saldo de pago de prestaciones adicionales, recálculo de reajustes del contrato principal, reconocimiento acreditado de costo directo, gastos generales y utilidad, e intereses.



**ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR**, la presente Resolución al Consultor **'CONSORCIO SUPERVISOR CALVO DE ARAUJO'** y a las instancias administrativas correspondientes.

**Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.**



*Johny James Escudero Contreras*  
GERENTE SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS  
YURIMAGUAS