



## **Resolución Jefatural N° 00042-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD**

Lima, 20 de mayo de 2025

### **VISTOS:**

El Informe N° 760-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, el Informe N° 152-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES-JMSR, el Memorando N° 27-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, el Memorando N° 44-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-UFTES y La Resolución Jefatural N° 088-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD; y;

### **CONSIDERANDO:**

Que, conforme lo dispone Artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, es procedente corregir el error material de un acto administrativo, por lo que, de conformidad a ello, se EMITE la FE DE ERRATAS de la Resolución Jefatural N° 088-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD;

Que, el referido artículo normativo señala respecto a la rectificación de errores, lo siguiente: Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original;

Que, la fe de erratas son herramientas para subsanar errores tipográficos, errores de cálculo, errores de interpretación, o cualquier otro error que haya podido ocurrir en la producción o publicación de un documento, toda vez que dicha corrección es precisa y confiable y que mantiene la integridad;

Que, mediante Memorando N° 44-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-UFTES, de fecha 13 de mayo de 2025, la Unidad Funcional de Tesorería de la Unidad de Administración, señala: *“(...) mediante el cual se solicita informar si el señor JUAN ANTONIO JIMÉNEZ CARRASCO ha cumplido con abonar el importe de S/ 14,659.47 (Catorce mil seiscientos cincuenta y nueve con 47/100 soles), conforme a lo requerido por la UADM en el documento de la referencia b, ..... Al respecto, cumplo con comunicarle que, según lo revisado en la cuenta corriente en soles N.° 068-382750 a nombre de la Entidad, durante el periodo de julio de 2023—fecha en la que se comunicó la aprobación de la liquidación del contrato mencionado en el documento de la referencia b)— no se registra abono por el importe indicado.....”;*

Que, el error material a rectificar es en la parte considerativa y resolutive el cual no se altera en lo sustancial de su contenido ni el en el sentido de la decisión;

Que, con la visación de la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego y Drenaje y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral N° 0003-2024-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI;

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - PUBLICAR una FE DE ERRATAS,** la Resolución Jefatural N° 088-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, en los datos que corresponde a la parte del considerando y resolutive a la fecha de su emisión, de la siguiente manera:

**DICE:**

Que, con fecha 10 de junio de 2022 mediante Memorando N°0600-2022-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica, señala las discrepancias entre el monto aprobado por la supervisión (S/ 326,943.77) y el monto que solicita el informe de opinión legal y proyecto de resolución del contrato por el monto (S/ -14,659.47) de saldo a cargo del contratista de la supervisión.

Que, con fecha 24 de mayo de 2023, mediante Memorando N°02093-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD, la UGIRD solicito a la Unidad de Asesoría, respecto al Informe Aclaratorio de la liquidación del contrato N°002-2019-MINAGRI-PSI, sustentado a través del Informe N°1700-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-SUGES, N°158-2023-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UGIRD-UGES/JMSR y N°36-2023-CGB que señala:

Es preciso señalar, que en el cuadro resumen de la liquidación practicada por la Entidad y consentida, se visualiza que se está considerando el concepto de mayor costo de supervisión por atraso por el importe de S/ 324,850.00 soles y la devolución de garantía de fiel cumplimiento por el importe de S/ 16,753.24 soles, dichos montos incrementan el importe a pagar. Para la aprobación de la liquidación del contrato N°002-2019-MINAGRI-SI, no se considera el pago por extensión del servicio de S/ 324,850.00 soles, dicho pago corresponde a la liquidación del contratista ejecuto de Contrato N°182-2018-MINAGRI-PSI.

**DEBE DECIR:**

*Es preciso señalar, que en el cuadro resumen de la liquidación evaluada por la Entidad y aprobada, se visualiza que se está considerando el concepto de mayor costo de supervisión imputable al contratista ejecutor de obra, por el importe de S/ 324,850.00 incluido IGV y la devolución de garantía de fiel cumplimiento por el importe de S/ 16,753.24 incluido IGV, dichos montos incrementan el importe a pagar. Para la aprobación de la liquidación del contrato N° 002-2019-MINAGRI-SI, se considera el pago por extensión del servicio de supervisión imputable al ejecutor por el importe de S/ 324,850.00 Inc. IGV, dicho pago se hará efectivo deduciendo de la liquidación del contratista ejecutor del Contrato N°182-2018-MINAGRI-PSI, todo ello en base a lo señalado en el inciso 81.1 del artículo 81 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios;*

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**DICE:**

**RESUMEN FINAL DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO N°002-2019-MINAGRI-PSI**

DESCRIPCION	MONTO RECALCULADO	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
<b>VALORIZACION DEL PERIODO:</b>			
Supervisión de Expediente Técnico (Sin IGV)	17,743.73	17,743.73	
Valorización contractual de supervisión de obra (Sin IGV)	113,135.59	124,232.79	-11,097.20
Liquidación de Obra (Sin IGV)	11,097.20		11,097.20
<b>I = TOTAL VALORIZADO (Sin IGV)</b>	<b>141,976.52</b>	<b>141,976.52</b>	
<b>REAJUSTES:</b>			
Reajuste de valorización (Formulas polinómicas)			
<b>DEDUCCIONES:</b>			
Deducciones del reajuste por adelanto directo			
<b>III = TOTAL DEDUCCIONES ( Sin IGV)</b>			
<b>VB= VALORIZACION BRUTA = (I + II - III)</b>	<b>141,976.52</b>	<b>141,976.52</b>	
<b>ADELANTOS:</b>			
Adelanto directo 1			
<b>IV = TOTAL DE ADELANTOS ( Sin IGV)</b>			
<b>AMORTIZACIONES:</b>			
Amortización de adelanto directo 1			
<b>V = TOTAL AMORTIZACIONES ( Sin IGV)</b>			
<b>COSTOS COVID</b>			
Costo directo y gastos generales variables en la paralización			
Elab. documentos, adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo			
Costos directos y gastos generales por re-movilización de personal y equipos			
<b>VI = TOTAL COSTOS COVID</b>			
<b>OTROS</b>			
Intereses Legales			
Mayores Gastos Generales			
<b>VII = TOTAL OTROS</b>			
<b>SUB TOTAL (VB + IV - V + VI + VII)</b>	<b>141,976.52</b>	<b>141,976.52</b>	
IGV 18%	25,555.78	25,555.78	
<b>COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y SALDO ECONÓMICO (a)</b>	<b>167,532.30</b>	<b>167,532.30</b>	
<b>PENALIDADES</b>			
Penalidad Expediente Técnico			
Penalidad Ejecución de obra	14,659.47		14,659.47
<b>TOTAL PENALIDADES (b)</b>	<b>14,659.47</b>		<b>14,659.47</b>
<b>SALDO NETO A CARGO DEL CONTRATISTA (a - b)</b>	<b>S/.</b>		<b>-14,659.47</b>

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**DEBE DECIR:**

**RESUMEN DE LIQUIDACION DE CONTRATO N° 02-2019-MINAGRI-PSI EVALUADA POR LA ENTIDAD**

DESCRIPCION	MONTO RECALCULADO	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR
<b>VALORIZACION DEL PERIODO:</b>			
Supervisión de valorización del Expediente Técnico (Sin IGV)	17,743.73	17,743.73	0.00
Valorización principal de supervisión de obra (Sin IGV)	113,135.59	124,232.79	-11,097.20
Liquidación de Obra (Sin IGV)	11,097.20	0.00	11,097.20
<b>I = TOTAL VALORIZADO (Sin IGV)</b>	<b>141,976.52</b>	<b>141,976.52</b>	<b>0.00</b>
<b>REAJUSTES:</b>			
Reajuste de valorización (Formulas polinomicas)	0.00	0.00	0.00
<b>II = TOTAL REAJUSTE (Sin IGV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>			
Deducciones del reajuste por adelanto directo	0.00	0.00	0.00
Deducciones del Reajuste por adelanto de materiales	0.00	0.00	0.00
<b>III = TOTAL DEDUCCIONES ( Sin IGV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VB= VALORIZACION BRUTA= (I + II - III)</b>	<b>141,976.52</b>	<b>141,976.52</b>	<b>0.00</b>
<b>ADELANTOS:</b>			
Adelanto directo	0.00	0.00	0.00
Adelanto para materiales	0.00	0.00	0.00
<b>IV = TOTAL DE ADELANTOS ( Sin IGV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>AMORTIZACIONES:</b>			
Amortización de adelanto directo	0.00	0.00	0.00
Amortización de adelanto para materiales	0.00	0.00	0.00
<b>V = TOTAL AMORTIZACIONES ( Sin IGV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>COSTOS COVID</b>			
Implementación de las medidas de prevención y control del COVID-19	0.00	0.00	0.00
Mayores gastos generales vinculados a la ampliación excepcional	0.00	0.00	0.00
<b>VI = TOTAL COSTOS COVID ( Sin IGV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS</b>			
Intereses Legales	0.00	0.00	0.00
Mayores Gastos Generales	0.00	0.00	0.00
<b>VII = TOTAL OTROS ( Sin IGV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUB TOTAL (VB + IV - V + VI + VII)</b>	<b>141,976.52</b>	<b>141,976.52</b>	<b>0.00</b>
IGV 18%	25,555.78	25,555.78	0.00
<b>COSTO TOTAL DEL CONTRATO Y SALDO ECONOMICO</b>	<b>167,532.30</b>	<b>167,532.30</b>	<b>0.00</b>
<b>MONTO TOTAL A FACTURAR (a)</b>	<b>167,532.30</b>	<b>167,532.30</b>	<b>0.00</b>
<b>PENALIDADES</b>			
Penalidad Supervisión de Expediente Técnico			
Por mora	0.00	0.00	0.00
Por otras penalidades	0.00	0.00	0.00
Penalidad Supervisión de Ejecución de obra			
Por mora	14,659.47	0.00	14,659.47
Por otras penalidades	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PENALIDADES (b)</b>	<b>14,659.47</b>	<b>0.00</b>	<b>14,659.47</b>
<b>COSTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b>			
Costo de liquidación del contrato	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL COSTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (d)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA (a - b - d)</b>	<b>Si. 152,872.83</b>	<b>167,532.30</b>	<b>-14,659.47</b>
<b>COSTO DE SUPERVISION POR EXTENSIÓN DE SERVICIOS</b>			
Mayor Costo de Supervisión imputable al ejecutor (*)	324,850.00	0.00	324,850.00
<b>TOTAL MAYOR COSTO DE SUPERVISIÓN (c)</b>	<b>324,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,850.00</b>
<b>SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA (a - b - c - d)</b>	<b>Si. 477,722.83</b>	<b>167,532.30</b>	<b>310,190.53</b>
<b>RETENCIÓN DE GARANTÍA</b>			
Garantía Supervisión de Expediente Técnico	0.00	8,376.62	-8,376.62
Garantía Supervisión de Ejecución de obra	0.00	8,376.62	-8,376.62
<b>TOTAL GARANTIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>16,753.24</b>	<b>-16,753.24</b>
<b>SALDO FINAL QUE INC. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA Si.</b>	<b>477,722.83</b>	<b>150,779.06</b>	<b>326,943.77</b>

(\*) Pago facturado



## **PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL**

### **DICE:**

**Artículo 1.- APROBAR** la liquidación del Contrato N°002-2019-MINAGRI-PSI, correspondiente al procedimiento de contratación pública especial N°031-2018-MINAGRI-PSI Item3 para la contratación para la supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto “Rehabilitación del Servicio de agua para riego del canal Talandracas, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura”, determinando que el **Costo total del contrato para la supervisión asciende a S/. 167,532.30** (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Dos con 30/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, con un **Saldo Neto a Cargo del Contratista Supervisor el Sr. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO de S/. 14,659.47** (Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 47/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**Artículo 2.- AUTORIZAR** a la Unidad de Administración a requerir al Contratista JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO, el pago del Saldo a cargo por el monto de S/. 14,659.47 (Catorce mil seiscientos cincuenta y nueve con 47/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, que se aprueba en el artículo precedente y/o proceder con el descuento de la garantía del fiel cumplimiento.

**Artículo 3.- AUTORIZAR** a la Unidad de Administración, que efectuó el pago de los mayores costos de supervisión considerados en la liquidación del contratista ejecutor de obra, por el monto de S/. 324,850.00 (Trescientos Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, de conformidad y cumplimiento a la Resolución Jefatural N° 057-2023-MIDAGRI- DVDAFIR/PSI-UGIRD.

### **DEBE DECIR:**

**Artículo 1.- APROBAR** la liquidación del Contrato N° 002-2019-MINAGRI-PSI, correspondiente al procedimiento de contratación pública especial N° 031-2018-MINAGRI-PSI Item3 para la contratación para la supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra del Proyecto “Rehabilitación del Servicio de agua para riego del canal Talandracas, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura”, determinando que el **Costo total del contrato para la supervisión asciende a S/ 167,532.30** (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Dos con 30/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, con un **Saldo Neto a Favor del Contratista Supervisor el Sr. JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO de S/ 310,190.53** (Trescientos Diez Mil Ciento Noventa con 53/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, y la devolución de la retención por la garantía de fiel cumplimiento por el monto de **S/ 16,753.24**, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**Artículo 2.- AUTORIZAR** a la Unidad de Administración, que efectuó el pago de los mayores costos de supervisión, que deberán ser cobrados de la liquidación de la ejecución de obra por el monto S/ 324,850.00 (Trescientos Veinticuatro Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, asimismo deducir al contratista JUAN ANTONIO JIMENEZ CARRASCO, por concepto de saldo a cargo el monto de S/ 14,659.47 (Catorce Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con 47/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, determinando un saldo neto a pagar a favor del citado contratista por el monto de **S/ 310,190.53** (Trescientos Diez Mil Ciento Noventa con 53/100 soles) incluido IG<sup>V</sup>, conforme se aprueba en el artículo primero.

**MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO**  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**Artículo 3.- AUTORIZAR** a la Unidad de Administración, proceder con la devolución del monto por concepto de retención por garantía de fiel cumplimiento, por el monto de **S/ 16,753.24** (Dieciséis Mil Setecientos Cincuenta y Tres con 24/100 soles) incluido IGV, conforme se aprueba en el artículo primero.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR** la presente Resolución a la Unidad de Administración, a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, con copia a las Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje y la Subunidad Gerencial de Ejecución y Supervisión de Infraestructura de Riego para los fines correspondientes.

**ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER** la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional de la entidad ([www.psi.gob.pe](http://www.psi.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese**

«AVALVERDE»

**ANDRES MIRKO VALVERDE MILANOVICH**  
**UNIDAD GERENCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE**  
**PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES**